Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-782-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	22-08-2025	**Periodo Informe**	14-05-2023 - 12-06-2023
Departamento	Magdalena	**Municipio**	Puebloviejo	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	29	**Número de proyectos**	1
Contratista	AIR-E S.A.S E.S.P	**Apoyo técnico**	Miguel Adrian Fajardo Guerrero	**Apoyo Jurídico**	Sandra Jeannette Caballero Timote	**Supervisor**	Maria Victoria Ramirez Martinez		
Interventor		**Fiducia**	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	**Encargo Fiduciario**	E.F ELECTRICARIB – PRONE - BARRIO LA UNION				

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA UNIÓN, AQUI TE ESPERO, CAMPO ALEGRE, LAS FLORES, NUEVO HORIZONTE, SANTA RITA, LA GLORIA, ISLA DEL ROSARIO RURAL, LA CUARENTA, PALMIRA RURAL, NUEVO ORIENTE, PANAMÁ, PENJAMO, PROVIDENCIA, SAN JOSÉ, SAN MARTÍN 2 Y EL SILENCIO., el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato del administrador

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101107132	$ 2,354,559,537	25-07-2024	29-04-2025	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	85-44-101107132	$ 5,886,398,843	25-07-2024	29-04-2025	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	31-12-2020	**Fecha acta de inicio**	31-12-2020	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	30-09-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 3	Replanteo	12-01-2021	22-01-2021	%4	%100
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	01-03-2021	30-03-2021	%4	%100
Etapa 3	Giro Anticipos	12-01-2021	03-07-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro de materiales	01-03-2021	02-08-2021	%4	%100
Etapa 3	Construcción redes MT/BT	04-03-2021	15-01-2022	%4	%100
Etapa 3	Construcción redes MT/BT	04-03-2021	15-01-2022	%5	%100
Etapa 3	Centros de Transformación	04-03-2021	15-01-2022	%5	%100
Etapa 3	Instalación de acometidas, PMI, Cajas de Protección puestas a tierras domiciliarias	04-03-2021	15-01-2022	%5	%100
Etapa 3	Instalación de Medida Centralizada	04-03-2021	20-07-2023	%5	%0
Etapa 3	Desmontajes	04-03-2021	15-01-2022	%5	%0
Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	16-01-2022	30-11-2022	%5	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	31-01-2022	30-11-2022	%5	%0
Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	15-01-2022	31-05-2022	%5	%100
Etapa 3	Acta de recibo de obras	17-02-2022	03-12-2022	%5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	03-06-2022	20-07-2023	%5	%0
Etapa 4	Acta de recibo de insfraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM, que será ejecutada por el OR	15-06-2022	04-08-2023	%5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	01-07-2022	30-09-2023	%5	%0
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	07-01-2021	18-02-2021	%1.36	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	31-10-2020	24-11-2020	%1.36	%100
Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de Inicio	11-12-2020	07-01-2021	%1.36	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría	25-11-2020	07-01-2021	%1.36	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	01-10-2020	25-11-2020	%1.36	%100
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	31-12-2020	08-01-2020	%1.36	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	07-01-2021	16-02-2021	%1.36	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	01-10-2020	24-11-2020	%1.37	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	07-01-2021	16-02-2021	%1.37	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto	07-01-2021	16-02-2021	%1.37	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	02-03-2020	01-05-2020	%1.37	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	31-10-2020	25-11-2020	%1.25	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	01-11-2020	25-11-2020	%1.25	%100
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	26-11-2020	12-01-2021	%1.25	%100
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.	05-08-2020	02-03-2021	%1.25	%100

Fecha de terminación del contrato	28-04-2040	**Fecha para liquidación contrato**	28-04-2040	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	3	**Suspendido**	SI	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-782-2019-01	30-09-2020	Por medio de la cláusula primera se cede el contrato a partir del 1/10/2020 a Caribe Sol de la Costa S.A.S. E.S.P. (Air-E)
GGC-782-2019-02	04-05-2021	Modificar el plazo de ejecución hasta el 13 de junio de 2022
GGC-782-2019-03	17-05-2023	modificar las fechas del Cronograma (Anexo 2), con lo cual se tendría como fecha para la terminación de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación en el Contrato PRONE GGC 782 de 2019 el trece (13) de junio de 2022

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%99.45	**Avance contrato real**	%60	**Retraso contrato**	%39,45
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%81,08	**Retraso obra**	%18,92

Ultimo informe Constratista	14-05-2023 - 12-06-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Durante el mes de mayo se recibe solicitud de Air-E S.A.S. E.S.P. mediante radicado 1-2023-026226 recibido el 2023-23-05 , donde se solicita la suspensión del contrato durante 5 meses el motivo de dicha solicitud es por que la comunidad se opone a la instalación de los equipos de medida y la medición de su consumo de energía de forma individual.	**Acciones a realizar – último informe**	Revisión y gestionar tramite solicitud de Air-E S.A.S. E.S.P. mediante radicado 1-2023-026226 recibido el 2023-23-05 , donde se solicita la suspensión del contrato durante 5 meses el motivo de dicha solicitud es por que la comunidad se opone a la instalación de los equipos de medida y la medición de su consumo de energía de forma individual. Revisión 2023040000007441 - Respuesta a su comunicación con Radicado No 2-2023-010831 de Fecha 04-05-2023

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%50	**Valor Total del Contrato**	$ 11,772,797,686	**Valor Total Pagado**	$ 5,886,398,843

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
22-05-2020	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2019	$ 5,886,398,843	Aprobado
26-11-2020	2	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	$ 3,531,839,306	Pagado
22-07-2021	3	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 2,354,559,537	Pagado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
1	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
El Ministerio se encuentra en revision de la propuesta de Aire de recibir la infraestructura construida una vez se haya realizado la migración de los usuarios a la nueva red, efectuado el desmonte de las redes subnormales sin equipos de medida avanzada, esto como resultado de la férrea oposición de la comunidad a su instalación. Para lo anterior se estan desarrollando reuniones y revision de documentos.	22-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Air-e solicita al Ministerio se estudie solicitud de recibir la infraestructura construida una vez se haya realizado la migración de los usuarios a la nueva red, efectuado el desmonte de las redes subnormales y la misma se encuentre energizada, como alcance final del proyecto, el Proyecto a entregar por parte de Air-e y a recibir por parte del Ministerio no contaría con equipos de medida avanzada, esto como resultado de la férrea oposición de la comunidad a su instalación. Aire solicita suspension de 4 meses,	28-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
La obra tiene un avance del 81%. El 14 de febrero del 2025 con comunicación 2025-002898, Aire solicita prorroga a la suspensión por 4 meses hasta el 21 de junio. Se le requiere a Aire, via correo electronico informe del estado de este contrato.	18-06-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El 14 de febrero del 2025 con comunicación 2025-002898, Aire solicita prorroga a la suspensión por 4 meses hasta el 22 de junio. La obra tiene un avance del 81%. Aire informa que luego de superar la suspensión del proceso de contratación por parte de la Agencia Especial, se ordenó iniciar la etapa de planificación con el objetivo de actualizar los documentos precontractuales y así llevar a cabo un nuevo proceso de contratación to esta suspendido hasta el 3 de junio del 2025.	29-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
El OR mediante radicado 1-2024-045165 de fecha 2024-10-09 solicita suspension del contrato Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme. El contrato queda suspendido el 23 de noviembre del 2024 hasta el 22 de febrero del 2025.	09-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
2023040000007421 - Solicitud de suspensión del plazo para ejecución de las actividades de la construcción PRONE GGC 782-2019- 2023040000007441 - Respuesta a su comunicación con Radicado No 2-2023-010831 de Fecha 04-05-2023-2022040000020271 Reiteración solicitud de recepción parcial y suscripción del acta de terminación y balance financiero PRONE 782-2019- 2022040000020891 Solicitud de intervención por parte del Ministerio de Minas y Energía ante la comunidad Municipio de Pueblo viejo-2022040000018581 - Solicitud de recepción parcial y suscripción del acta de terminación y balance financiero parcial PRONE GGC 782-2019	08-06-2023		Alarma Apagada	2023040000007421 - Solicitud de suspensión del plazo para ejecución de las actividades de la construcción PRONE GGC 782-2019	COMUNICACIONES

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**