TERRITORIAL BOYACÁ
GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
Periodo:	**ABRIL 2024**
No. Y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	**Resolución No 065, 25 de Septiembre de 2023**

Respetado Director:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: SECTOR 6008 CHIQUINQUIRÁ - TUNJA, PR0+0000 – PR37+0000 (SÁCHICA)
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 37 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3065 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA ESMERALDA	NIT:	820.001.579-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A.		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6008 CHIQUINQUIRÁ - TUNJA, PR0+0000 - PR 37+0000 (SÁCHICA). LOTE 7.		
FECHA DE INICIO:	25/09/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOY-007492 DE 26/09/2023

CONTRATO DE OBRA No.	3065 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA ESMERALDA	NIT:	820.001.579-1
VALOR INICIAL:	$ 153.334.332,00		
VALOR ADICIONES:	$ 84.333.883,00		
ADICIÓN 1:	$ 7.666.717,00		
ADICIÓN 2:	$ 76.667.166,00		
ADICIÓN 3:	$ 0,00		
ADICIÓN 4:	$ 0,00		
ADICIÓN 5:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 237.668.215,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	92 días		
PRÓRROGA 1:	31 días		
PRÓRROGA 2:	61 días		
PRÓRROGA 3:	0 días		
PRÓRROGA 4:	0 días		
PRÓRROGA 5:	0 días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 01/05/2024		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

ACTA No	REGISTRO	VIGENCIA	RECURSOS	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO	VALOR DEL ACTA
0	1028423	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	**$ 153.334.332,0**			
1	1028423	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02		$ 6.388.930,5	$ 146.945.401,5	$ 6.388.930,5
2	1028423	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02		$ 38.333.583,0	$ 108.611.818,5	$ 38.333.583,0
3	1028423	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02		$ 38.333.583,00	$ 70.278.235,50	$ 38.333.583,00
4	1028423	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02		$ 38.333.583,00	$ 31.944.652,50	$ 38.333.583,00
5	1028423	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02		$ 31.944.652,50	$ 0,00	$ 31.944.652,50
	1028423	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$7.666.717,00		$7.666.717,00	

5	1028423	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02		$ 3.820.580,44	$ 3.846.136,56	$ 3.820.580,44
6	1028423	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02		$ 2.568.350,06	$ 1.277.786,50	$ 2.568.350,06
7	1028423	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02		$ 1.277.786,50		$ 1.277.786,50
	111424	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 76.667.166,00		$ 76.667.166,00	
7	111424	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02		$ 37.055.796,50	$ 39.611.369,50	$ 37.055.796,50
8	111424	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02		$ 38.333.583,00	$ 1.277.786,50	$ 38.333.583,00
					$ 237.668.215,00	$ 236.390.428,50	$ 1.277.786,50	

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No 8	$ 37.682.700,00	$ 650.883,00	$ 8.333.583,00
Acta de Ajuste Provisional No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. (No aplica) de fecha (No aplica), para el periodo (No aplica), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 153.334.332,00	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 237.668.215,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 236.390.428,50	99,46%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 236.390.428,50	99,46%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	-	-

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 99,46 %
Meta física ejecutada %: 99,46 %

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
-	-	-
-	-	-

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN Y PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/02/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: SECOP II DE 26/09/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/03/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO _

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$16.100.104,90	39-44-101155305 Anexo N° 5	01/09/2023	27/09/2024
Buen manejo de Anticipo	-	- -	-	-
Pago de salarios, Prestaciones Sociales	$32.200.209,80	39-44-101155305 Anexo N° 5	01/09/2023	02/06/2027
Estabilidad y calidad de la obra	-	- -	-	-
Calidad del servicio	$48.300.314,70	39-44-101155305 Anexo N° 5	01/09/2023	27/11/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, laboral y Operaciones	$260.000.000,00	39-40-101040624 ANEXO 3	01/09/2023	02/06/2024

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

INFORME DEL PERIODO DE**: ABRIL DE 2024**

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	**2669 DE 2023**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CMG 2023 GRUPO 4**	**NIT:**	**901.734.481-8**
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	**CLARA ELENA MORENO ESPAÑA**	**30.739.773**	**40%**
	GABRIELA ANDREA PABON ESTUPIÑAN	**30.745.837**	**50%**
	INGENIEROS CIVILES Y MECANICOS SAS.	**901517595-9**	**10%**
OBJETO:	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACION VIAL EN LAS VIAS PRIMARIAS - CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL NACIONAL**		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	**2669 DE 2023**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CMG 2023 GRUPO 4**	**NIT:**	**901.734.481-8**
FECHA DE INICIO:	05/09/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOY-002180 DE 05/08/2023
VALOR INICIAL:	$ 382.128.155,00		
VALOR ADICIONES:	$ 191.064.078,00		
ADICIÓN 1:	$ 95.532.039,00		
ADICIÓN 2:	$ 95.532.039,00		
ADICIÓN 3:	$ 0,00		
ADICIÓN 4:	$ 0,00		
ADICIÓN 5:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 573.192.233,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 04/01/2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	86 días		
PRÓRROGA 1:	27 días		
PRÓRROGA 2:	29 días		
PRÓRROGA 3:	30 días		
PRÓRROGA 4:	30 días		
PRÓRROGA 5:	0 días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 30/04/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

ACTA No	REGISTRO	VIGENCIA	RECURSOS	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO	VALOR DEL ACTA
0	990323	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$ 382.128.155,00	$ 0,00	$ 382.128.155,00	
1	990323	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02		$ 63.297.917,84	$ 318.830.237,16	$ 63.297.917,84
2	990323	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02		$ 72.238.891,69	$ 246.591.345,47	$ 72.238.891,69
3	990323	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02		$73.340.120,07	$173.251.225,40	$73.340.120,07

4	990323	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02		$ 72.378.194,28	$ 100.873.031,12	$ 72.378.194,28
5	990323	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02		$ 72.179.683,24	$ 28.693.347,88	$ 72.179.683,24
6	990323	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02		$ 28.693.347,88	$ 0,00	$ 28.693.347,88
0	990323	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$ 95.532.039,00	$ 0,00	$ 95.532.039,00	
6	990323	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02		$ 43.056.094,43	$52.475.944,57	$ 43.056.094,43
7	990323	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02		$ 52.475.944,57	$ 0,00	$ 52.475.944,57
0	123624	2023	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 95.532.039,00	$ 0,00	$ 95.532.039,00	
7	123624	2023	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02		$ 19.239.068,66	$ 76.292.970,34	$ 19.239.068,66
8	123624	2023	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02		$ 71.963.828,81	$ 4.329.141,53	$ 71.963.828,81
					$ 573.192.233,00	**$ 568.863.091,47**	**$ 4.329.141,53**	

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 8	**$60.473.805,72**	**$11.490.023,09**	**$ 0,00**	**$71.963.828,81**

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. ___De fecha___para el período ABRIL DE 2024 el contrato reporta un avance de 99,24% y:

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 99,24%
Total inversión ejecutada: $ 99,24%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-			
-	-			

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A	N.A	Prorroga 2669-05-2023 de 2024	Aprobada
N.A	N.A	N.A	N.A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 57.319.223,30	41-44-101272548 Anexo 8	05/09/2023	30/10/2024
Buen manejo de Anticipo	-	-	-	-
Pago de salarios, Prestaciones Sociales	$ 114.638.446,60	41-44-101272548 Anexo 8	05/09/2023	30/04/2027
Calidad del servicio	$ 171.957.669,90	41-44-101272548 Anexo 8	05/09/2023	08/03/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/03/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: SECOP II DE 03/04/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/03/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
x	x	x	X

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**
No se han presentado.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**
No se han presentado novedades.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**
No se han presentado novedades

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**
No se han presentado novedades

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
No se ha realizado comisiones.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO
C.C. 12.990,941 de Pasto
Supervisor del Contrato de Interventoría N.º 2669 DE 2023