| OBJETIVO DE LA REUNION: | FECHA: | ACTA No. |
|---|---|---|
| Realizar comité de seguimiento al Convenio Interadministrativo SA-CDCVI-210-2024 | 03.03.2025 | 008 |

| LUGAR: | HORA INICIO | HORA FINALIZACIÓN |
|---|---|---|
| Instalaciones de la Secretaría de Bienestar Verde Gobernación de Cundinamarca | 9:00 A.M. | 10:30 A.M. |

**ORDEN DEL DÍA**

1. Revisión adición y prorroga
2. Avance en la ejecución del Convenio.
3. Tasa Pro deporte

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

En las instalaciones de la Secretaría de Bienestar Verde se dieron cita las partes encargadas de la ejecución del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SA-CDCVI-210-2024 suscrito entre el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DEL AMBIENTE Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO, que tiene por objeto: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DEL AMBIENTE Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA FAMILIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN CORPOGUAVIO, COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO".** A continuación, se describen los asistentes:

| | | |
|---|---|---|
| Omar Javier Cifuentes Romero | Subdirector de Planeación – Supervisor del Convenio | CORPOGUAVIO |
| Edna Geraldine Vega | Coordinadora Cambio Climático | CORPOGUAVIO |
| Jessy Johana Mosquera | Profesional Especializado – Supervisor del Convenio | Secretaría de Bienestar Verde |
| Josie Esteban Vanegas | Profesional Técnico | Secretaría de Bienestar Verde |

La Ing. Jessy Mosquera da la bienvenida a los participantes y presenta el orden del día:

1. Revisión adición y prorroga
2. Avance en la ejecución del Convenio.
3. Tasa Pro deporte

Desarrollo de la Reunión:

**1**. **Revisión adición y prorroga**: Respecto a las condiciones iniciales del Convenio, las partes han acordado adicionarlo y prorrogarlo. Por lo tanto, Corpoguavio realizará la justificación y se presentará ante el Comité técnico para la aprobación.

La adición se destinará a la construcción de 12 estufas en el municipio de Fómeque. Para la ejecución de esta actividad, se requiere solicitar una prórroga de 16 días.

Teniendo en cuenta las condiciones iniciales del contrato, el presupuesto para la construcción de las 12 estufas, sería el siguiente:

| **CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ESTUFAS ECOEFICIENTES** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| ESTUFAS ECOEFICIENTES | UND. | 12 | $ 3.633.091,00 | $ 43.597.092 |
| | | | **Subtotal Costo Directo Estufas Ecoeficientes** | **$ 43.597.092** |

| | | |
|---|---|---|
| **ADMINISTRACION** | **26%** | **$ 11.335.244** |
| **IMPREVISTO** | **1%** | **$ 435.971** |
| **UTILIDAD** | **4%** | **$ 1.743.884** |
| **IVA SOBRE UTILIDAD** | **19%** | **$ 331.338** |
| **Subtotal Estufas Ecoeficientes** | | **$ 57.443.529** |

| **INTERVENTORIA/VALOR APORTES EFECTIVO CONVENIO** | | |
|---|---|---|
| SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES corresponde a 16 días | 9,9% | $ 5.561.612 |
| **Subtotal Estufas Ecoeficientes** | | $ 5.561.612 |
| **VALOR OBRA + INTERVENTORIA** | | **$ 63.005.142** |

De acuerdo a lo anterior, cada una de las partes adelantará la gestión para la expedición de los CDP que respalden dicha adición. La gobernación aportaría $33.005.141 y CORPOGUAVIO aportaría $30.000.000. Para un presupuesto total de 63.005.141. No se tienen estimados aportes en especies. Con los recursos inicialmente aportados y la adición, se construirían un total de 122 estufas y la prórroga sería de 16 días, para un plazo total de 9 meses 16 días.

**2. Avance en la ejecución del Convenio**: Con relación al avance en la ejecución del convenio, la Ing, Edna informa que se han construido 33 estufas ecoeficientes a la fecha en los municipios de Gachetá, Guasca y Junín. Además, informa que en Ubalá se realizó la distribución y entrega del material para dar inicio al proceso constructivo.

CORPOGUAVIO también informa que la programación prevista para la construcción de las estufas es la siguiente:
Mes 2: Ubalá (33 Und)

Mes 3: Fómeque (18 Ind) - Medina (12 Und)
Mes 4: Gama (7 Und)
Mes 5: Gachala (7 Und) )

**3.Tasa Pro deporte**: Respecto a la tasa Pro – Deporte y Recreación, la Secretaría recuerda a los profesionales de Corpoguavio que en los desembolsos que realice Corporación por el avance en la ejecución de los contratos derivados, deberá retener el valor correspondiente y realizar la transferencia y declaración al Departamento de Cundinamarca. Además precisa que todos los meses se debe declarar y en los meses en los cuales no se hayan realizado desembolsos la declaración se debe presentar en ceros.

4. **Varios**: Se acuerda a CORPOGUAVIO, que teniendo en cuenta que ya se ha realizado la entrega de estufas en algunos municipios, deben tener el respectivo recibo a satisfacción por parte de los beneficiarios y se deben programar las capacitaciones de cierre en dichos municipios

Por otra parte, la Ing. Edna informa que la Corporación realizó la gestión para el desistimiento del señor Ramiro Bejarano en el Municipio de Medina, pero efectivamente el usuario ya no vive en el predio, por tanto no se le construirá la estufa; y como se había manifestado en el comité anterior, la estufa se construirá al señor José Edgar Uñate Villar en el municipio de Fómeque; de acuerdo con lo anterior, en el municipio en el Fómeque quedaran 19 beneficiarios y en el municipio de Médina 11 beneficiarios.

La Gobernación dictará la capacitación a los 12 beneficiarios del Municipio de Fómeque y en conjunto con CORPOGUAVIO programaran la fecha y hora.

Los informes de los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero fueron presentados a tiempo por la Corporación y quedan aprobados por el comité.

**CONCLUSIONES**

Se adelantará la justificación para la adición y prorroga del convenio.

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS:**

| COMPROMISO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE |
|---|---|---|
| Adelantar la justificación para la adición y prórroga del convenio. | Marzo | CORPOGUAVIO |

| Gobernación de Cundinamarca | PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL | Código E – PID – FR - 004 |
|---|---|---|
| | | Versión 04 |
| | ACTA DE REUNIÓN | Fecha de Aprobación: 03/05/16 |

**ASISTENTES:**

| Gobernación de Cundinamarca | PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL | Código: E – PID – FR - 004 |
|---|---|---|
| | | Versión 05 |
| | ACTA DE REUNIÓN | Fecha de Aprobación: 11/09/24 |

**ASISTENTES:**

| NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Edna G. Vega B | Coordinadora Consejo Directivo | Corpoguavio | |
| Omar Jorge Cárdenas R | Sub Planeación | Corpoguavio | |
| Jose German Zamora | Prof. Tec | Sec. Bienestar Verde Gob. Cundinamarca | |
| Jessy Johann Mosquera M | Prof. Esp. | Sec. Bienestar Verde | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |