GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:		**5**		FECHA:	**8**	de	**JULIO**	de	**2025**		
PERIODO:	DEL	**10**	de	**MARZO**	de	**2025**	AL	**31**	de	**MARZO**	de	**2025**

CONVENIO No:	**2580-2024**	DE	**2024**	

OBJETO:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2580 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE TUNJA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL SUMUNISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA EL MANTENIMIENTO VIAL URBANO EN EL MUNICIPIO DE TUNJA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

LOCALIZACIÓN:

DEPARTAMENTO DE BOYACA, MUNICIPIO DE TUNJA VIAS URBANAS

INFORMACIÓN DE LA RESOLUCION

ENTIDAD TERRITORIAL

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**MUNICIPIO DE TUNJA**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
ALBA ROCIO RAMIREZ LASSO	**LINA MARÍA BAUTISTA AVELLANEDA**
Teléfono: 7420150 Dirección: Cll 20 No 9-90 Tunja, Boyacá	Teléfono:3108713234 Dirección: Calle 19 #9-95 Tunja, Boyacá
ASIGNACIÓN DE SEGUIMIENTO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	8 DE OCTUBRE DE 2024

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$ 2,000,000,000.00	**$ 96,371,894.00**	**$ 0.00**	**$ 2,096,371,894.00**

OBSERVACIÓN: Si bien la ingeniera ROCIO RAMIREZ se mantenía como supervisor durante el periodo en mención, el presente informe ha sido elaborado y suscrito por el nuevo supervisor, ingeniero Óscar Pinzón, en atención a que subsistían observaciones pendientes por parte de los informes previamente emitidos. El acta de entrega de la supervisión se suscribió el día 27 de Marzo de 2025, fecha a partir de la cuál se entiende que el ingeniero Óscar Pinzón asume la supervisión. La supervisión de la mayor parte de este periodo fue a cargo de la ingeniera ROCÍO RAMIREZ.

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA CELEBRADO POR EL MUNICIPIO DE TUNJA

ETAPA DEL PROCESO	**FECHA**
Proceso No. 005-2024- SA-SUBASTA INVERSA	8 DE OCTUBRE DE 2024
Aviso de Convocatoria o Invitación	8 DE OCTUBRE DE 2024
Estudios Previos	8 DE OCTUBRE DE 2024
Proyecto de pliego de condiciones	17 DE OCTUBRE DE 2024
Pliego de condiciones definitivos	17 DE OCTUBRE DE 2024
Acto de adjudicación	7 DE NOVIEMBRE DE 2024

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CELEBRADO POR EL MUNICIPIO DE TUNJA

ETAPA DEL PROCESO	**FECHA**
Proceso No.	
Aviso de Convocatoria o Invitación	
Estudios Previos	
Proyecto de pliego de condiciones	
Pliego de condiciones definitivos	
Acto de adjudicación	

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
ALCALDIA MAYOR DE TUNJA	**4,724,227,249,00**

OBJETO:

SIT- 192 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19, CONCRETO, MATERIAL DE AFIRMADO, ACERO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ"

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL:
UNIÓN TEMPORAL TUNJA-2024	**JAVIER ANTONIO ROJAS CRUZ**
Teléfono: 3143308903 Dirección: Calle 27 N° 9 30	Teléfono: 3143308903 Direccion: Calle 27 N° 9 30

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:

OBJETO:


GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-047**
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
Teléfono: Dirección	Teléfono: Dirección:

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	6	9	2024	11	12	2024			
PLAZO INICIAL	8	10	2024	31	12	2024			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	5	12	2024	31	12	2024			
ADICIONES EN PLAZO	14	3	2024	29	1	2025			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	31	12	2025	30	8	2025			

AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA RESOLUCION

% DE AVANCE CONVENIO	**12.2%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**42.6%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**90.0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Se realizará la instalación de mezcla y se garantizará que la mezcla asfáltica suministrada para las labores a realizar cumpla con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías INVIAS. Nos comprometemos a instalar el material recibido, bajo los lineamientos establecidos en el manual de mantenimiento de carreteras del "INVIAS", esto de acuerdo a la actividad requerida en campo; por tanto, los mismos serán responsables de su correcta instalación; así mismo la Secretaría de Infraestructura dispone de un anexo técnico en donde se podrá consultar especificaciones técnicas y proceso constructivo de las siguientes actividades: parcheo en calzada y bermas pavimentadas, parcheo temporal en calzada y bermas pavimentadas y Bacheo de Pavimento asfaltico; documento tomado del manual de mantenimiento de carreteras del "INVIAS). Dicho material será utilizado para rehabilitar, mejorar y mantener los tramos viales que defina la Alcaldía de Tunja y que san aprobados por la Gobernacion de Boyaca , cumpliendo con todos los requisitos previos a la ejecución física de la obra . Los metros cúbicos aproximados a ser suministrados al Municipio de Tunja corresponde a 3.024,30 Mt3 sueltos.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	6	9	2024	
Acta de prorroga No. 1	4	12	2024	se realiza solicitud por que no se habia dado inicio al contrato de suministro.
Acta de suspension No. 1	27	12	2024	Se realiza suspensión por festividades de fin de año y el no suministró de Mezcla Asfaltica.
Acta de reinicio	10	3	2025	culmina la suspensión despues de 73 días

Acta de prorroga No. 2	14	3	2025	Se realiza prorroga para dar cumplimiento al convenio.

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONVENIO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	PRORROGA No. 1		VEINTI SEIS (26) DIAS
2	SUSPENSIÓN 1		DESDE 27 DE DICIEMBRE DE 2024
1	PRORROGA No. 2		NUEVE (9) MESES Y VENTIUN (21) DIAS
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0.00**	**TRES (3) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS**

SEGUIMIENTO FINANCIERO (N/ A)

CONVENIO

CUENTA No.	390864577	**BANCO:**	OCCIDENTE	**SUCURSAL:**	TUNJA
NOMBRE CUENTA:	MUNICIPIO DE TUNJA – CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 2580 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACA				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
Desembolso No 1.	90	16	10	2024	$ 1,800,000,000.00
Desembolso No 2.					
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					**$ 1,800,000,000.00**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONVENIO

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
En el mes de marzo se instalaron 233,5 m3 de mezcla asfaltica	Avenida Universitaria
En el mes de marzo se instalaron 62 m3 de mezcla asfaltica	Avenida Villa Olímpica

(Adicionales, modificaciones o aclaraciones a aspectos del contrato original, audiencias de seguimiento y de control de cumplimiento, etc)

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
27 DE SEPTIEMBRE DE2024	SUPERVISION DE CONVENIO	ENTREGA DE FORMATOS PARA DILIGENCIAMIENTO DE INFORMES	ENTREGADA AL MUNICIPIO DE TUNJA
27 DE SEPTIEMBRE DE2024	SUPERVISION DE CONVENIO	SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA GIRO DE ANTICIPO	ENTREGADA AL MUNICIPIO DE TUNJA
27 DE SEPTIEMBRE DE2024	SUPERVISION DE CONVENIO	SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORMACION PARA INICIO DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO	ENTREGADA AL MUNICIPIO DE TUNJA
3 DE OCTUBRE DE 2024	SUPERVISION DE CONVENIO	INVITACION A CELEBRACION DE COMITÉ TECNICO	CELEBRADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
23 DE OCTUBRE DE 2024	SUPERVISION DE CONVENIO	SOLICITUD DE AJUSTE A MINUTA DEL CONVENIO	ENVIADA A LA SECRETARIA DE CONTRATACION
16 DE OCTUBRE DE 2024	SUPERVISION DE CONVENIO	SOLICITUD DE AJUSTE A MINUTA DEL CONVENIO	ENVIADA A LA SECRETARIA DE CONTRATACION
29 DE OCTUBRE DE 2024	SUPERVISION DE CONVENIO	SOLICIUD DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL	ENTREGADA AL MUNICIPIO DE TUNJA
28 DE OCTUBRE DE 2024	SUPERVISION DE CONVENIO	RESPUESTA ALCALDIA DE TUNJA	RADICADA A LA SUPERVISION DEL CONVENIO
29 DE OCTUBRE DE 2024	SUPERVISION DE CONVENIO	SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL	ENTREGADA AL MUNICIPIO DE TUNJA

6 DE NOVIEMBRE DE 2024	ALCALDIA DE TUNJA	ACLARACION DEL VALOR CONTRATADO PARA EFECTOS DE EJECUCION DEL CONVENIO	RECIBIDA POR PARTE DE LA SUPERVISION DE LA GOBERNACION DE BOYACA
8 DE NOVIEMBRE DE 2024	SUPERVISION DE CONVENIO	SOLICITUD DE DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ENTREGADA AL MUNICIPIO DE TUNJA
19 DE NOVIEMBRE DE 2024	SUPERVISION DE CONVENIO	SOLICITUD DE HABILITACION DE CORREO EXCLUSIVO PARA EL CONVENIO	ENTREGADA AL MUNICIPIO DE TUNJA
18 DE NOVIEMBRE DE 2024	ALCALDIA DE TUNJA	SOLICITUD DE NUMERO DE CUENTA PARA CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SUPERVISION ENVIO DATOS DE NUMERO DE CUENTA PARA TAL FIN
19 DE NOVIEMBRE DE 2024	SUPERVISION DE CONVENIO	SOLICITUD DE NUMERO DE CUENTA PARA CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SE DIRIGIO CARTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL PARA LA ENTREGA DE ESTA INFORMACION
20 DE NOVIEMBRE DE 2024	SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL	ENTREGA DE NUMERO DE CUENTA PARA CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	INFORMACION ENTREGADA AL MUNICIPIO DE TUNJA
26 DE NOVIEMBRE DE 2024	SUPERVISION DE CONVENIO	INVITACION A CELEBRACION DE COMITÉ TECNICO	REMITIDA A LA ALCALDIA DE TUNJA
27 DE NOVIEMBRE DE 2024	ALCALDIA DE TUNJA	RESPUESTA A INVITACION A COMITÉ TECNICO	SE CAMBIA DE FECHA EL COMITÉ PROPUESTO

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
COMITÉ TECNICO No. 1	8	10	2024	CELEBRADO POR LA SUPERVISION DE LA GOBERNACION DE BOYACA EN CONJUNTO CON EL SUPERVISOR DELEGADO POR LA ALCALDIA DE TUNJA
COMITÉ TECNICO No. 2	15	10	2024	CELEBRADO POR LA SUPERVISION DE LA GOBERNACION DE BOYACA EN CONJUNTO CON EL SUPERVISOR DELEGADO POR LA ALCALDIA DE TUNJA
COMITÉ TECNICO No. 3	3	12	2024	CELEBRADO POR LA SUPERVISION DE LA GOBERNACION DE BOYACA EN CONJUNTO CON EL SUPERVISOR DELEGADO POR LA ALCALDIA DE TUNJA
COMITÉ TECNICO No. 4	31	3	2025	CELEBRADO POR LA SUPERVISION DE LA GOBERNACION DE BOYACA EN CONJUNTO CON EL SUPERVISOR DELEGADO POR LA ALCALDIA DE TUNJA

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	6	9	2024	5	10	2024	ENTREGADO POR LA SUPERVISION DE SEGUIMIENTO ACOMPAÑADO POR EL INFORME PRESENTADO POR LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA
Informe de Supervisión No. 2	6	10	2024	5	11	2024	ENTREGADO POR LA SUPERVISION DE SEGUIMIENTO ACOMPAÑADO POR EL INFORME PRESENTADO POR LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA
Informe de Supervisión No. 3	6	11	2024	5	12	2024	ENTREGADO POR LA SUPERVISION DE SEGUIMIENTO ACOMPAÑADO POR EL INFORME PRESENTADO POR LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA
Informe de Supervisión No. 4	6	12	2024	27	12	2024	ENTREGADO POR LA SUPERVISION DE SEGUIMIENTO ACOMPAÑADO POR EL INFORME PRESENTADO POR LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA
Informe de Supervisión No. 5	10	3	2025	31	3	2025	ENTREGADO POR LA SUPERVISION DE SEGUIMIENTO ACOMPAÑADO POR EL INFORME PRESENTADO POR LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA

OBSERVACIONES:

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-047**
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

CHEQUEO INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO		
	VERIFICACIÓN	**FOLIOS**
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	**YA SE RADICO**	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	**YA SE RADICO**	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	**N.A.**	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	**YA SE RADICO**	
Copia del Contrato de obra e interventoría	**N.A.**	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	**YA SE RADICO**	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	**N.A.**	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	**YA SE RADICO**	
Seguimento a los recursos financieros del convenio		
Soportes de devolución de rendimientos financieros de acuerdo a la periodicidad indicada en la minuta del convenio (Certificacion bancaria de rendimientos financieros generados, copia del comprobante de consignacion y registro del ingreso en la ventanilla N°5 de la Gobernacion de boyacá - Tesorería General) Aplica para las cuentas del convenio y las que se deriven para manejo de los recursos aportados por la Gobernación de Boyacá.	**SI**	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	**N.A.**	
Acta de socialización del contrato de obra	**N.A.**	
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	**N.A.**	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	**N.A.**	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	**N.A.**	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	**N.A.**	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	**N.A.**	
Bitácora de obra	**N.A.**	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	**N.A.**	
Amortización del anticipo	**N.A.**	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	**N.A.**	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista	**NO**	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	**NO**	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	**NO**	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	**NO**	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	**NO**	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	**NO**	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	**NO**	
Generales		
Registro fotográfico	**N.A.**	
Correspondencia enviada y recibida	**N.A.**	
Registro de instalación Valla informativa	**N.A.**	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el municipio)		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		

Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al Manual de Interventoría o Supervisión de la Gobernación	**N.A.**	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	**N.A.**	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	**N.A.**	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	**N.A.**	
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	**N.A.**	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	**N.A.**	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	**N.A.**	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	**N.A.**	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	**N.A.**	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	**N.A.**	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	**N.A.**	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	**N.A.**	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	**N.A.**	
Generales		
Registro fotográfico	**N.A.**	
Correspondencia enviada y recibida	**N.A.**	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ) Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:	Supervisor Departamento
NOMBRE:	**OSCAR IVAN PINZON SANCHEZ**

Elaboró Iván López

Profesional externo SIP

Gobernación de Boyacá Contratación

PUBLICADO

ERIKA XIMENA RODRIGUEZ FONSECA

Fecha: 29/08/2025

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		FECHA: 24/Jul/2019

Entre los suscritos, **ING. ALBA ROCIO RAMIREZ LASSO**, en calidad de Supervisor saliente y **ING. OSCAR IVAN PINZON SANCHEZ** nuevo supervisor designado respectivamente, para el convenio No. 2580 de 2024, suscrito entre el Departamento de Boyacá y el **MUNICIPIO DE TUNJA**, nos hemos reunido hoy 27/03/2025, con el fin de hacer la entrega de la supervisión, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor asignado, el estado del contrato de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONVENIO	**2580-2024**		
FECHA DE CONVENIO	**2024**		
CONTRATISTA/ ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**MUNICIPIO DE TUNJA**		
VALOR	**$ 2.096.371.894,00**		
PLAZO	**TRES (3) MESES**		
OBJETO	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE TUNJA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA EL MANTENIMIENTO VIAL URBANO EN EL MUNICIPIO DE TUNJA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA**		
FECHA ACTA DE INICIO	**6 DE SEPTIEMBRE DE 2024**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	**1,73%**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**1,73%**		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	**$1.800.000.000,00**		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**31 DE DICIEMBRE DE 2025**		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		NO
	VALOR	**PLAZO**	
		9 MESES Y 47 DIAS	

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

CESIONES HASTA LA FECHA		NO
	A NOMBRE DE:	
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	**SE HAN PRESENTADO 3 INFORMES DE SUPERVISION A LA FECHA. (VERIFICABLE EN EL SISTEMA SECOP II) SOPORTADOS CON LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO DE TUNJA, QUE ABARCAN LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE: EL 6 DE SEPTIEMBRE Y 6 DE OCTUBRE DE 2024, EL 7 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2024**	
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	**A LA FECHA EL MUNICPIO DE TUNJA NO HA REPORTADO ESA INFORMACION**	
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	**SE HAN PRESENTADO 3 INFORMES DE SUPERVISION A LA FECHA. (VERIFICABLE EN EL SISTEMA SECOP II) SOPORTADOS CON LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO DE TUNJA, QUE ABARCAN LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE: EL 6 DE SEPTIEMBRE Y 6 DE OCTUBRE DE 2024, EL 7 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2024**	
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**1. DIFICULTADES EN LA COMUNICACIÓN CON EL MUNICIPIO DE TUNJA. 2. DIFERENCIA DE CRITERIOS EN LA SELECCIÓN DE LOS TRAMOS A ELEGIR 3. NO PRESENTACION DE LA INFORMACION POR PARTE DE LA ALCALDIA DE TUNJA PARA LIBERACION DE TRAMOS A INTERVENIR 4. FALTA DE RESPUESTA A COMUNICACIONES ENTREGADAS A LA ALCALDIA DE TUNJA 5. INCLUSION DE ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD UNICAMENTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA EN LA CONTRATACION CELEBRADA,**	

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

	GENERANDO LA NECESIDAD DE PRORROGAR POR UN MAYOR TIEMPO LA EJECCION DEL CONVENIO

Con el fin de continuar vigilando que el contrato se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato
Las modificaciones al contrato (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato, se encuentran escaneados y a su disposición en el **SECOP II**, y en el proceso No. **CD-GB-2697-2024**, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación. Se anexa link:

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6606470&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los veintisiete (27) días del mes de Marzo de 2025.

Firmas,

ING. ALBA ROCIO RAMIREZ LASSO
SUPERVISOR SALIENTE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

ING. OSCAR IVAN PINZON SANCHEZ
SUPERVISOR ENTRANTE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Boyacá	FORMATO	VERSION: 0
		CODIGO: M-PD-ID-F-012
ACTA DE COMITÉ		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA:	31 de Marzo de 2025
CONTRATO / CONVENIO N°	Convenio Interadministrativo 2980 de 2024 Celebrado entre la Gobernación de Boyacá y el Municipio de Tuya
OBJETO	Informe para saber el avance del Convenio al nuevo supervisor Ing. Oscar Pintón

LECTURA ACTA ANTERIOR

Aclaraciones al acta anterior:

Powered by CamScanner

VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PACTADOS	
COMPROMISO	OBSERVACIÓN

DESARROLLO DEL COMITÉ

Reunidos los abajo firmantes a las 9:00 horas del 31 de Marzo de 2025 el nuevo supervisor del Convenio solicita al Municipio de Tunja se informe sobre el avance actual de la instalación de la mezcla asfáltica MDC-19. Durante el informe el Municipio informa que ha realizado avances sobre la avenida Universitaria sentido Sur-Norte y el Barrio Santa Inés sobre la calle 41. El supervisor hace incapié en que no hay informes a la fecha de los tramos intervenidos y les solicita certificar, dentro de los términos de la clausula decima del convenio, que no se encuentra inmersos en ninguna de falta con los requisitos que se establecieron en el convenio. El municipio se compromete a allegar el certificado en horas de la tarde

Powered by CamScanner

y adelantar los informes correspondientes para la posterior revisión por parte de la supervisión.

Powered by CamScanner

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:		
COMPROMISOS PACTADOS		
COMPROMISO	**FECHA**	**RESPONSABLE**
Certificado Tramos Intervenidos	31/03/25	Sec. Inf. Territorial Municipio de Tunja
Informes meses Dic y Marzo	31/03/25	Sec. Inf. Territorial Municipio de Tunja

PARTICIPANTES			
NOMBRE	**CARGO**	**CELULAR**	**FIRMA**
Oscar I. Pinzón	Supervisor Conv.	3114513442	
Ina María Bautista A.	Secretaria Infraestruct. Territorial	3208713234	
Oscar Rodriguez T	Contratista STT	3182335522	

Powered by CamScanner

CERTIFICADO DE ASPECTOS VIALES

Que por medio del presente se deja constancia de que el siguiente tramo vial, objeto de intervención en el marco del convenio suscrito con la Gobernación de Boyacá, corresponde a la siguiente vía, según información suministrada por la Secretaría de Infraestructura Territorial de Tunja:

1. Avenida Universitaria, calzada norte–sur. Longitud: 3.8 km

2. Via Principal Barrio Santa Inés - Esquina Unicentro a puente Av Norte.0.8 km

Que el tramo anteriormente relacionado presenta las siguientes características:

- La vía mencionada se encuentra ubicada dentro del perímetro urbano del municipio de Tunja, conforme a lo señalado por la Secretaría de Infraestructura Territorial.
- Su construcción tiene una antigüedad superior a cinco (5) años.
- Cuenta con nomenclatura oficial establecida en el marco del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT).
- El tramo forma parte del objeto del **Convenio Interadministrativo No. 2580 de 2024**, celebrado entre el Municipio de Tunja y el Departamento de Boyacá, cuyo propósito es **aunar esfuerzos para el suministro de mezcla asfáltica en caliente destinada al mantenimiento vial urbano** del municipio.
- De acuerdo con la base de datos institucional, se trata de una vía urbana de uso público.
- No se evidencia actualmente ninguna intervención, control o supervisión directa por parte de los entes de control: Contraloría, Procuraduría o Fiscalía.
- Este tramo se encuentra incluido dentro del plan de intervenciones viales programadas por la Alcaldía Municipal de Tunja para el corto plazo una vez revisad el índice de deterioro de la capa de rodadura.

En consecuencia, se certifica que la vía mencionada puede ser intervenida conforme a los fines establecidos en el citado convenio, al tratarse de un tramo vial urbano susceptible de mejoramiento.

Se expide la presente certificación a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2025, con destino a la Gobernación de Boyacá.

Sin otro particular,

ING. LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

ALCALDÍA MAYOR DE
TUNJA

1.1-2 1255

Tunja, 25 de marzo de 2025

Señores
GOBERNACIÓN DE BOYACA
Tunja

Atento Saludo

Asunto: radicación soportes de pago **rendimientos financieros** convenio No **2580** del año **2024**

El suscrito; **MIKHAIL KRASNOV** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **2000006722** en mi condición de representante legal de la alcaldía mayor de Tunja, Nit No. **891800846-1;** me permito radicar los soportes de pago de los rendimientos financieros, conforme a los siguientes datos.

- Convenio No. **2580** de fecha **2024**
- Objeto: **MUNICIPIO DE TUNJA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2580 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE TUNJA.**

- Cuenta de ahorros No. **390864577** del banco **OCCIDENTE.**

- Rendimientos financieros por un valor de **ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos setenta y dos pesos con doce centavos ($152.472,12)** M/CTE durante el periodo comprendido del mes de diciembre del año **2024**, conforme a la certificación expedida por el banco.

ALCALDÍA MAYOR DE
TUNJA

Anexos

- Certificación expedida por el banco **occidente**
- Comprobante de pago o trasferencia y ND 20250001 (diciembre 2024)

Cordialmente

MIKHAIL KRASNOV
Alcalde

Revisó: MELBA FONSECA TIBATA
Tesorera General
Unidad de Gestión de Tesorería

Proyectó: Patricia Rodríguez Peralta - Contratista

CERTIFICADO

Mediante la presente CERTIFICAMOS que nuestro cliente, **MUNICIPIO DE TUNJA** identificado con No. 891800846-1 se encuentra vinculado en la oficina Tunja desde el día 08/20/2024 con la cuenta de ahorros No **390864577**, denominada **MUNICIPIO DE TUNJA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ,** la cual genero unos rendimientos financieros en el mes de diciembre de 2024 por valor de **$ $ 152.472,12.**

Se expide en Popayán el día 21 de marzo del año dos mil veinticinco (2025) dirigida a **MUNICIPIO DE TUNJA.**

Cordialmente,

KRH

Katalina Ruiz Hurtado

Asesora de soporte Banca Gobierno

Oficina Centralizada

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0.01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0.01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0.05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0.05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0.01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0.01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0.01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0.01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 30 de Diciembre del 2024

MUNICIPIO DE TUNJA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CL 19 # 9 - 95 ED MUNICIPAL
TUNJA - BOYACA

ETN702678

CUENTA No. 390-86457-7
FECHA DE CORTE: 30/12/2024

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	1,800,147,561.88
+ 3* CREDITOS	152,472.12
- 1 DEBITOS	147,561.88
SALDO ACTUAL	1,800,152,472.12
SALDO PROMEDIO	1,800,153,111.74

En el Banco de Occidente usted puede realizar el pago de las cesantías de sus empleados afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, en cualquiera de nuestras oficinas a Nivel Nacional o a través de PSE, es muy fácil y rápido. ¡Justo como su empresa lo necesita!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A848688	0.00	4,918.44	1,800,152,480.32
03	INTERESES LIQUIDADOS	A915353	0.00	4,918.45	1,800,157,398.77
04	INTERESES LIQUIDADOS	A614069	0.00	4,918.46	1,800,162,317.23
05	INTERESES LIQUIDADOS	A442251	0.00	4,918.48	1,800,167,235.71
06	INTERESES LIQUIDADOS	A917176	0.00	4,918.49	1,800,172,154.20
09	INTERESES LIQUIDADOS	A206650	0.00	4,918.50	1,800,177,072.70
09	INTERESES LIQUIDADOS	A200346	0.00	4,918.52	1,800,181,991.22
09	INTERESES LIQUIDADOS	A211448	0.00	4,918.53	1,800,186,909.75
10	INTERESES LIQUIDADOS	A242174	0.00	4,918.54	1,800,191,828.29
11	INTERESES LIQUIDADOS	A975882	0.00	4,918.56	1,800,196,746.85
12	INTERESES LIQUIDADOS	A980079	0.00	4,918.57	1,800,201,665.42
13	INTERESES LIQUIDADOS	A015614	0.00	4,918.58	1,800,206,584.00
16	INTERESES LIQUIDADOS	A153279	0.00	4,918.60	1,800,211,502.60
16	INTERESES LIQUIDADOS	A167983	0.00	4,918.61	1,800,216,421.21
16	INTERESES LIQUIDADOS	A155038	0.00	4,918.62	1,800,221,339.83
17	INTERESES LIQUIDADOS	A639482	0.00	4,918.64	1,800,226,258.47
18	PAGO TERCERO ACH	A298491	147,561.88	0.00	1,800,078,696.59
18	INTERESES LIQUIDADOS	A291057	0.00	4,918.65	1,800,083,615.24
19	INTERESES LIQUIDADOS	A293992	0.00	4,918.26	1,800,088,533.50
20	INTERESES LIQUIDADOS	A330781	0.00	4,918.27	1,800,093,451.77
23	INTERESES LIQUIDADOS	A292298	0.00	4,918.29	1,800,098,370.06
23	INTERESES LIQUIDADOS	A312569	0.00	4,918.30	1,800,103,288.36
23	INTERESES LIQUIDADOS	A289599	0.00	4,918.31	1,800,108,206.67
24	INTERESES LIQUIDADOS	A852695	0.00	4,918.33	1,800,113,125.00
26	INTERESES LIQUIDADOS	A763993	0.00	4,918.34	1,800,118,043.34
26	INTERESES LIQUIDADOS	A769054	0.00	4,918.36	1,800,122,961.70
27	INTERESES LIQUIDADOS	A850309	0.00	4,918.37	1,800,127,880.07
30	INTERESES LIQUIDADOS	A302784	0.00	4,918.38	1,800,132,798.45
30	INTERESES LIQUIDADOS	A301317	0.00	4,918.40	1,800,137,716.85
30	INTERESES LIQUIDADOS	A301899	0.00	4,918.41	1,800,142,635.26
30	INTERESES LIQUIDADOS	A227217	0.00	4,918.42	1,800,147,553.68
30	INTERESES LIQUIDADOS	A250154	0.00	4,918.44	1,800,152,472.12

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por dispapeles SAS NIT 860028580-2

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

8918008461

Pag.	1
Nro	ND-20250001
FECHA	20-ENE-25

UNIDAD DE TESORERIA

NOTA DEBITO BANCARIA

Tercero: DEPARTAMENTO DE BOYACA

Valor: 152,472.12

Concepto: Transferencia de rendimientos financieros DICIEMBRE de 2024, generados de la cuenta de ahorros No. 390864577 banco OCCIDENTE convenio 2580 de 2024 y consignados a la cuenta corriente No. 291018208 del banco ITAÚ a nombre del Departamento de Boyaca. E

MOVIMIENTO BANCARIO

Cuenta Bancaria	Concepto	Entradas	Salidas
390[illegible]	BOC	RENDIMIENTO FINANCIEROS DEV	15,47[illegible]
			152,472.12

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripcion	Tercero	Docume	C.C	Debito	Credito
11[illegible]	Banco Occidente No. 390864[illegible]					15,47[illegible]
2[illegible]	Rendimientos Financieros	8918[illegible]			152,47[illegible]	
					152,472.12	152,472.12

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Rubro Presupuestal	Descripción	Valor

Elaboró

LILIANA TELLEZ

TOTAL GENERAL:

Aprobó

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: MCPIO DE TUNJA SERV PERSO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891800846
Generado por: Jairo Pinto

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/01/20	2025/01/23

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	DEPARTAMENTO DE BOYACA	**No. Producto**	291016208
No. Identificación	8918004981	**Entidad Financiera**	ITAU
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	20240255
No. Producto Origen/Recaudador	390864577	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/01/20	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/01/20	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$152,472.12	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	390A321250200GRT
Estado	EXT	**Información**	ND
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/01/20
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ONT004KIMO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	Jairo Pinto