FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

UNIDAD EJECUTORA:	AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	15/06/2025
Semana No	**6**	**Del :**	8/06/2025	AL:	14/06/2025
Plazo Total		240	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		39	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		16,25%			
Nombre del Supervisor :		OMAR ESTEVEZ			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

Contrato de obra: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

Contrato de interventoria: "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

CARTAGENA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**1,94%**	**1,94%**	**(%) Ejecutado**	**1,36%**	**1,36%**
Valor programado ($)	**$ 25.197.814,32**	**$ 25.197.814,32**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 17.664.447,15**	**$ 17.664.447,15**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**-0,58%**
				Valor Adelanto	**-$ 7.533.367,17**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO GYP CARTAGENA	**Contratista:**	INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS
Contrato No:	24001397-H4	**Contrato No:**	24001442-H3
Valor Inicial:	$ 1.298.856.408	**Valor Inicial:**	$ 319.683.453
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:	$ 1.298.856.408	**Valor actualizado 2:**	$ 319.683.453
Plazo inicial:	OCHO (8) MESES	**Plazo inicial:**	OCHO (8) MESES
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	6-may-25	**Fecha de iniciación:**	6-may-25
Fecha de vencimiento:	6-ene-26	**Fecha de vencimiento:**	6-ene-26
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 2.597.712.816	**Valor total actual del contrato**	$ 639.366.906

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza la revisión de documentación necesaria para la ejecución de las obras en virtud del contenido contractual:
Se realiza participacion en la reunion de CDM, entre UAEAC, concesion, aerolíneas y contratista de obra. Se emitira un acta de acuerdo conjunto para revision y aprobación del NOTAM.
Se envia Primer Informe Mesual de Interventoria Contrato 24001447 H3 de 2024 a la UAEAC.
Se recibe por parte del contratista la respuesta al Comunicado INCAR-017; por lo tanto se remitieron las correspondientes observaciones al informe de topografía de la etapa preliminar.
Se da respuesta al Informe eléctrico del contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, mediante comunicado INCAR-018-2025, con el fin de definir el alcance definitivo.
El contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, da respuesta al comunicado INCAR-018-205 (Observaciones informe eléctrico).
Se recibo informe Mesual No.1 del contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA.
Se traslada aprobacion al contratista de la especificacion para la construccion de los dados de concreto para soporte de las balizas.
Se recibe el informe ambiental PMA para revision, se revisa por parte de interventoria y se traslada a la Entidad UAEAC, mediante oficio INCAR-019-2025

OBRAS LADO AIRE

No se realizaron obras en la cabecera No.19, en espera de aprobacion del NOTAM. Se realiza revisión de los entregables del item de localización y Replanteo.

OBRAS LADO TIERRA

No hace parte del objeto del contrato el lado Tierra del Aeropuerto.

AVANCE DE OBRA: Preliminares, localizacion y replanteo con topografía.

FINANCIERO: Seguimiento de las actividades que requieres mayores o menores cantidades para la actualizacion del balance contractual, actualmente se evalúa la revisión de especificaciones de algunas actividades para definir las cantidades definitivas dentro del contrato. Se revisan informes electricos y topograficos emitidos por el contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, para avalar el 1er balance de mayores y menores cantidades.

FORMATO				
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: __1_ de 1**

AMBIENTAL:
Actividades desarrolladas:
- Se recibe informacion de cambio menor por parte del contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA y se remite a la entidad UAEAC, para trámite respectvo con la concesionaria.
•Se realizo la solicitud del pin Generador al establecimiento publico ambiental de Cartagena por parte del Contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
Se realiza la revisión de documentación necesaria para la ejecución de las obras en virtud del contenido contractual:


- Se recopila documentacion para el nuevo personal que va ingresar a proyecto , lo cual se realizara el proceso adecuado para la contratacion como:

* Examenes de ingreso
*Afiliaciones a la seguridad social
* Inducción y capacitacion

El contratista apenas culmine el proceso de contratacion del nuevo personal notificara a la Interventoria para revision y aprobacion del mismo.

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	**5**
Personal del Contratista	**5**
Total Personal en Obra	**10**



En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Camioneta doble cabina	Contrato de obra	1	En tramite
Camioneta doble cabina	Contrato de interventoria	1	En tramite
Total Maquinaría		2	

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado		

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 2.597.712.816,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado		

Valor Total Contrato interventoría
$ 639.366.906,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

OBSERVACIONES	SUPERVISION DEL CONTRATO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
A la fecha no se ha presentado acta parcial mensual de obra o interventoría. En espera de aprobacion por parte de la OINAC del ingreso del vehiculo de interventoria al sitio de obra	Ing Omar Estevez Rojas	Ing Nestor Camilo Artunduaga