FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

UNIDAD EJECUTORA:	AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	22/06/2025
Semana No	**7**	**Del :**	15/06/2025	AL:	21/06/2025
Plazo Total		240	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		46	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		19.17%			
Nombre del Supervisor :		OMAR ESTEVEZ			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

Contrato de obra: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

Contrato de interventoria: "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

CARTAGENA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**1.90%**	**3.84%**	**(%) Ejecutado**	**1.36%**	**1.36%**
Valor programado ($)	**$ 24,678,271.75**	**$ 49,876,086.07**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 17,664,447.15**	**$ 17,664,447.15**
			Evaluación	**Porcentaje Atraso**	**-2.48%**
				Valor Atraso	**-$ 32,211,638.92**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO GYP CARTAGENA	**Contratista:**	INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS
Contrato No:	24001397-H4	**Contrato No:**	24001442-H3
Valor Inicial:	$ 1,298,856,408	**Valor Inicial:**	$ 319,683,453
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:	$ 1,298,856,408	**Valor actualizado 2:**	$ 319,683,453
Plazo inicial:	OCHO (8) MESES	**Plazo inicial:**	OCHO (8) MESES
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	6-may-25	**Fecha de iniciación:**	6-may-25
Fecha de vencimiento:	6-ene-26	**Fecha de vencimiento:**	6-ene-26
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 1,298,856,408	**Valor total actual del contrato**	$ 319,683,453

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza la revisión de documentación necesaria para la ejecución de las obras en virtud del contenido contractual:
El contratista remite el oficio SKCG-025 - Plano de luces de taxeo, se realiza mesa de trabajo en el cual se dejan unas observaciones por parte de Interventoria , pendiente por subsanar por parte del contratis CONSORCIO GYP CARTAGENA
El contratista remite el acta parcial No.1, mediante oficio SKCG-014.
La UAEAC devuelve el plan de manejo ambiental con las observaciones por parte del area de gestión ambiental, se remite esta informacion al contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA
La UAEAC, entrega resolución y modelo de valla de obra; se remite esta informacion via correo electrónico al contratis CONSORCIO GYP CARTAGENA
Se suscribe Acta entre Entidad, contratista e Interventoria de la participación en la reunión del CDM, en el cual se fijan las fechas y horarios de cierre de pista.
La UAEAC entrega via correo electrónico la publicación del NOTAM, acorden al acta del CDM, se remite ésta información al contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA para ajusar programacion
Se remiten las observaciones al informe semanal No. 6 e infome Mensual No. 1 al contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA
Se envían Rotulos actualizados para presentacion de plano eléctrico al contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA
El contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, envia certificado de conformidad del conector secundario para revision y aprobacion de la Interventoría

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: __1_ de 1**

OBRAS LADO AIRE

De acuerdo al NOTAM, se iniciaron actividades desde el dia Jueves 19 de Junio de 2025:

* Revisión de las líneas de las franjas que se van a retirar.
* Socialización de las actividades que se van a realizar.
* Entrada de material.
* Entradas de maquina (pajarita) y vehículo.
* Supervisión por parte de la coordinadora SST , OINAC.
* charlas de seguridad
* Entrega de EPP
* Socialización del horario.
* Ingreso de kit Ambiental, por parte del contratista











OBRAS LADO TIERRA

No hace parte del objeto del contrato el lado Tierra del Aeropuerto.

AVANCE DE OBRA: Preliminares, localizacion y replanteo con topografía, ingreso de materiales y equipos 1a fase.

FINANCIERO:

Se radica la totalidad de documentos para pago del anticipo del contrato de obra No. 24001397 h4 de 2024

Se radica Acta Parcial No. 1 del contrato de obra e interventoría.

Seguimiento de las actividades que requieres mayores o menores cantidades para la actualizacion del balance contractual, actualmente se evalúa la revisión de especificaciones de algunas actividades para definir las cantidades definitivas dentro del contrato. Aun se encuentra en definición Se revisan informes electricos y topograficos emitidos por el contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, para avalar el 1er balance de mayores y menores cantidades.

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

AMBIENTAL :

• El contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, remite mediante oficio SKCG 028 a la interventoria el PMA corregido de acuerdo a las observaciones entregadas por el area de gestion ambiental del concesionario.
•Se realizo inducción ambiental con el nuevo personal del contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA.

Se implemento:
•Canecas ecológicas,
•Kit de derrame
•Se cuenta con camilla de emergencia
•Botiquín
•Extintor
•Se habilito campamento para el manejo de herramientas y materiales






SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Se realiza la revisión de documentación necesaria para la ejecución de las obras en virtud del contenido contractual:

* Se reviso documentacion y aprobacion por parte de interventoria al nuevo personal que ingreso al proyecto . En virtud a lo anterior el contratista cumpel con lo siguiente:

* Examenes de ingreso
*Afiliaciones a la seguridad social
* Inducción y capacitacion


* El contratista cumple SST charlas de seguridad , entrega de epp.





PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	5
Personal del Contratista	11
Total Personal en Obra	16



En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: __1_ de 1**

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Camioneta doble cabina	Contrato de obra	1	
Retroexcavadora	Contrato de obra	1	
Camioneta doble cabina	Contrato de interventoria	1	**En Sitio de obra, pendiente aprobacion de OINAC para ingreso**
Total Maquinaría		3	

AVANCE FINANCIERO DE OBRA


Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	6-5-25 al 20-06-25	$ 17,633,000.00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	**$ 17,633,000.00**	

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 1,298,856,408.00
Valor facturado Contrato Obra
$ 17,633,000.00
% Avance facturado Acumulado
1.36%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.		
1	6-5-25 al 20-06-25	$ 21,323,772.00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	**$ 21,323,772.00**	

Valor Total Contrato interventoría
$ 319,683,453.00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 21,323,772.00
% Avance facturado Acumulado
6.67%

OBSERVACIONES	SUPERVISION DEL CONTRATO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
		
	Ing Omar Estevez Rojas	Ing Nestor Camilo Arturduaga