FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

UNIDAD EJECUTORA:	AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	7/07/2025
Semana No	**9**	**Del :**	30/06/2025	AL:	6/07/2025
Plazo Total		240	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		61	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		25.42%			
Nombre del Supervisor :		OMAR ESTEVEZ			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

Contrato de obra: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

Contrato de interventoria: "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

CARTAGENA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**1.19%**	**6.22%**	**(%) Ejecutado**	**2.50%**	**4.9687%**
Valor programado ($)	**$ 15,456,391.26**	**$ 80,788,868.58**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 32,455,028.72**	**$ 64,536,782.00**
			Evaluación	**Porcentaje Atraso**	**-1.25%**
				Valor Atraso	**-$ 16,252,086.58**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO GYP CARTAGENA	**Contratista:**	INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS
Contrato No:	24001397-H4	**Contrato No:**	24001442-H3
Valor Inicial:	$ 1,298,856,408	**Valor Inicial:**	$ 319,683,453
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:	$ 1,298,856,408	**Valor actualizado 2:**	$ 319,683,453
Plazo inicial:	OCHO (8) MESES	**Plazo inicial:**	OCHO (8) MESES
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	6-may-25	**Fecha de iniciación:**	6-may-25
Fecha de vencimiento:	6-ene-25	**Fecha de vencimiento:**	6-ene-25
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 1,298,856,408	**Valor total actual del contrato**	$ 319,683,453

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza la revisión de documentación necesaria para la ejecución de las obras en virtud del contenido contractual:
-La UAEAC radicó el cambio menor ante el ANLA para las obras del contrato de obra No. 24001397 H4 de 2024

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: __1_ de 1**

OBRAS LADO AIRE

Actividades de la semana No. 9 comprendida entre el 30 de junio de 2025 y el 6 de julio de 2025:

* Se realizó excavación mecánica para canalizacion eléctrica.

* Se instalalaron 5 cajas de Cajas Inspección norma Codensa CS275
* Canalización (4 Ø 4"), norma Codensa CS209 (Cantidad : 22 ML)
* Canalización (1 Ø 1" 12ML









OBRAS LADO TIERRA

No hace parte del objeto del contrato el lado Tierra del Aeropuerto.

AVANCE DE OBRA: Preliminares, localizacion y replanteo con topografía, ingreso de materiales y equipos 1a fase.

FINANCIERO:
Se radica la totalidad de documentos para pago del anticipo del contrato de obra No. 24001397 h4 de 2024
Se radica Acta Parcial No. 1 del contrato de obra e interventoría.

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

AMBIENTAL :

* Durante el periodo comprendido entre el 1 al 6 de julio se radicaron las medidas de manejo ambiental ante la ANLA las cuales fueron aprobadas para la ejecucion de las actividades en obra.

* Se envió el oficio recibo el Código de registro EPA-OFI-003935-2025 Establecimiento ambiental de Cartagena EPA. Con el fin de definir la solicitud del Pin Generador, donde nos indican que el presente tramite sea presentado por la persona jurídica responsable directa del proyecto a desarrollar, en este caso por parte de la AERONAUTICA CIVIL, o, en su defecto, se deberá indicar dentro de las obligaciones del contratista establecidas en el contrato, que este será el responsable del trámite y obtención de todos los permisos y autorizaciones requeridos para el desarrollo del proyecto, obra o actividad.

* **PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS**

Sel contratista sigue ejecutando el manejo de las canecas para la separación de residuos:
✓ Caneca Color blanco: Para depositar los residuos aprovechables como plástico, botellas, latas, vidrio, metales, papel y cartón.
✓ Caneca Color negro: Para depositar residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros.
✓ Caneca Color verde: Para depositar residuos orgánicos aprovechables como restos de comida

*

se realizó las señalizaciones de los materiales en obra, con cinta de seguridad

* se realizaron las siguientes actividades:
Se realizaron las cajas número 13,12,11,10, se inició la instalación de la tubería entre las cajas 13 y 12, 18 metro lineales de tubería







SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO :

* **INDUCCION SST**

Durante el periodo comprendido 1 al 6 de julio se realizaron inducciones, al personal que ingreso
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
El contratista realizó reposición de EPP,
A los trabajadores

MAQUINARIA Y EQUIPOS:

Durante el periodo comprendido se utilizó maquinaria en obra se entregó la documentación de la pajarita JCB y el vehículo.

Charlas de seguridad y salud en el trabajo:

se realizó charla al personal.
El tema fue: estilos de vida saludable, autocuidados cuidados de la piel, riesgo visual

Emergencias:

El contratista aun cuenta con los siguientes elementos para respuestas a emergencias

1 Botiquín de primero auxilios
1 Camilla rígida para traslado de heridos
1 Extintor de 10 L, tipo C










PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	5
Personal del Contratista	11
Total Personal en Obra	16

FORMATO				
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: __1_ de 1**



En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Camioneta doble cabina	Contrato de obra	1	
Retroexcavadora	Contrato de obra	1	
Camioneta doble cabina	Contrato de interventoria	1	En Sitio de obra, pendiente aprobacion de OINAC para ingreso
Total Maquinaría		3	

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	6-5-25 al 20-06-25	$ 17,633,000.00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	$ 17,633,000.00	

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 1,298,856,408.00
Valor facturado Contrato Obra
$ 17,633,000.00
% Avance facturado Acumulado
1.36%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.		
1	6-5-25 al 20-06-25	$ 21,323,772.00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	$ 21,323,772.00	

Valor Total Contrato interventoría
$ 319,683,453.00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 21,323,772.00
% Avance facturado Acumulado
6.67%

OBSERVACIONES	SUPERVISION DEL CONTRATO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	Ing Omar Estevez Rojas	Ing Nestor Camilo Arturduaga