FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

UNIDAD EJECUTORA:	AERONAUTICA CIVIL		**FECHA:**	11/08/2025	
Semana No	**12**	**Del :**	04/08/2025	AL:	10/08/2025
Plazo Total		240	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		96	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		40,00%			
Nombre del Supervisor :		OMAR ESTEVEZ			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

Contrato de obra: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

Contrato de interventoria: "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

CONTROL DE LA PROGRAMACION

CARTAGENA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**1,50%**	**16,95%**	**(%) Ejecutado**	**2,20%**	**23,75%**
Valor programado ($)	**$ 19.496.252,65**	**$ 220.156.161,16**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 28.574.840,98**	**$ 308.478.396,90**
			Evaluación	**Porcentaje positivo**	**6,80%**
				Valor positivo	**$ 88.322.235,74**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	
Contratista:	CONSORCIO GYP CARTAGENA	**Contratista:**	INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS
Contrato No:	24001397-H4	**Contrato No:**	24001442-H3
Valor Inicial:	$ 1.298.856.408	**Valor Inicial:**	$ 319.683.453
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio**	
Valor actualizado 2:	$ 1.298.856.408	**Valor actualizado 2:**	$ 319.683.453
Plazo inicial:	OCHO (8) MESES	**Plazo inicial:**	OCHO (8) MESES
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	06-may-25	**Fecha de iniciación:**	06-may-25
Fecha de vencimiento:	06-ene-25	**Fecha de vencimiento:**	06-ene-25
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 1.298.856.408	**Valor total actual del contrato**	$ 319.683.453

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

* El contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, envía informe semanal No. 13
* se envia a la entidad acta parcial parcail No.1 y 2 de interventoria ajustada
* se Realiza comite No. 13 el dia viernes 8 de agosto 2025
* se envia a la entidad ofcio 33.OF-INCAR-033-2025 - SOLICITUD DE GESTIÓN PARA OBTENCIÓN DE NOTAM – AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA

OBRAS LADO AIRE

Actividades de la semana No. 13 comprendida entre el 4 de Agosto de 2025 y al 10 de Agosto de 2025:

* Suministro, instalación, reconformación, nivelación, compactación de base granular
* nivelacion costado eco con personal de topografia de obra y interventoria
* Personal de topografia de obra y interventoria para tomar los niveles de la nivelacion
* Instalacion de tuberia 1 " costado WHISKY









FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: __1_ de 1**

OBRAS LADO TIERRA

No hace parte del objeto del contrato el lado Tierra del Aeropuerto.

AVANCE DE OBRA: Nivelacion con base granular - instalcion de tuberia 1 " - terminacion canalizacion de 4 " y instalacion de una caja de inspeccion

FINANCIERO:

Seguimiento de las actividades que requieres mayores o menores cantidades para la actualizacion del balance contractual, actualmente se evalúa la revisión de especificaciones de algunas actividades para definir las cantidades definitivas dentro del contrato. Aun se encuentra en definición Se revisan informes electricos y topograficos emitidos por el contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, para avalar el 1er balance de mayores y menores cantidades.

se radicando el acta parcial No.1 y No.2 del contrato de obra e Interventoria.

AMBIENTAL : GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS:

1. Entre el 4 al 10 de agosto se contó con las siguientes Canecas para la separación de residuos:

✓Caneca Color blanco: Para depositar los residuos aprovechables como plástico, botellas, latas, vidrio, metales, papel y cartón.
✓Caneca Color negro: Para depositar residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros.
✓ Caneca Color verde: Para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos agrícolas etc.
2. Entra la semana del 4 al 10 de agosto el contratista e realizó la prueba de la valla en el contenedor
3. **En el periodo del 4 al 10 de agosto. se realizaron las siguientes actividades:**

- Se realizo el suministro y extendió el material seleccionado para la nivelación de la cabecera de la pista 19 .
- Se realizo la instalación de la tubería que va de las cajas hacia la pista desde la 1 a la 7
- Se realizo revisión por parte de La topografía de las cotas del material extendido







SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO :

1.En el periodo del 4 al 10 de agosto, se sigue contando en obra 09 trabajadores de parte del contratista de los cuales se encuentran administrativos y operativos
1. Ingeniero Residente 1. topografo 3. tecnicos electricistas 1. operador de pajarita
1. siso de obra 1.cadenera 1. tecnico civil

2. por parte de interventoria 3 funcionarios :
1. Ingeniero Residente de interventoria
1. Inspectora Siso de interventoria 1. topografo de interventoria

SEGURIDAD SOCIAL
Del 4 al 10 de agosto el contratista sigue cumpliendo con toda la seguridad social del personal activo en obra.
* HIDRATACION:
En la semana del 4 al 10 de agosto, el contratista dispuso en obra con un termo para hielo y agua, además de vasos plásticos, esto con el fin de mantener al personal hidratado en obra.

* MAQUINARIA Y EQUIPOS :
Entre el 4 al 10 de agosto, se utilizaron maquinaria en obra se entregó la documentación de la pajarita JCB y el vehículo, se realizó la entrega de los documentos preoperacionales para su diligenciamiento semanal, además se entregó la documentación de las tres volquetas que traen material para la nivelación.

* * EMEREGENCIA
Entre el 4 al 10 de agosto el contratista sigue contando con los siguientes elementos para respuestas a emergencias

1 Botiquín de primero auxilios
1 Camilla rígida para traslado de heridos
1 Extintor de 10 L, tipo C
* CHARLAS DE SEGURIDAD

entre el 4 al 10 de agosto el contratista sigue ejecutando las chasrlas de seguridad con el fin de evitar cualquier eventualidad que pueda generar enfermedad, accidente o incidente laboral.







FORMATO


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	5
Personal del Contratista	11
Total Personal en Obra	16



En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Camioneta doble cabina	Contrato de obra	1	
Retroexcavadora	Contrato de obra	1	
Camioneta doble cabina	Contrato de interventoria	1	
Total Maquinaria		3	

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	6/5/2025 al 05/06/25	$ 17.633.000,00
2	6/6/2025 al 05/07/25	$ 82.581.646,00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	$ 100.214.646,00	

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato Obra	
$ 1.298.856.408,00	
Valor facturado Contrato Obra	
$ 100.214.646,00	
% Avance facturado Acumulado	
7,72%	

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1_ de 1

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoria No.			
1	6/5/25 al 5/06/25	$	21.323.772,00
2	6/6/25 al 5/07/26	$	30.165.598,00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Total Acumulado	$ 51.489.370,00		

Valor Total Contrato interventoria
$ 319.683.453,00
Valor facturado Contrato Interventoria
$ 51.489.370,00
% Avance facturado Acumulado
16,11%

OBSERVACIONES	SUPERVISION DEL CONTRATO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
		
	Ing Omar Estevez Rojas	Ing Nestor Camilo Artunduaga