	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 9

DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE

LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA

TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)

NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS CAICEDONIA- MONTEGRANDE, ANSERMANUEVO-EL VERGEL, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
Periodo:	Del 01 del mes de Noviembre al 30 del mes de Noviembre 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 1229 de fecha 18 de abril de 2024

Respetados Subdirector y Director:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CONVENIO 2284-2022

Cuyo objeto es : AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS CAICEDONIA-MONTEGRANDE, ANSERMANUEVO-EL VERGEL, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Mediante el contrato de Interventoria No. 5061 de 2023, suscrito entre el Invias y el Consorcio JN VIAL, se ejecuta la Interventoría para el contrato de obra pública No. 1.360.17.12-9330 de 2024, adjudicado al Contratista GESTIÓN CONSTRUCTIVA JM SAS, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VIA A NIVEL DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA Y MEJORAMIENTO DE VIA A NIVEL DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"; contrato derivado del Convenio Interadministrativo No. 2284 de 2023, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías y el Departamento del Valle del Cauca, a través de la Secretaría de Infraestructura y Valorización del Departamento de Valle del Cauca.

MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: EL VERGEL		Vía Corregimiento El vergel
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:	0	**Km**

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	No. Convenio Solidario 2284-2023 Contrato de Obra Derivado No. 1.360.17.12-9330 de 2024			
CONTRATISTA:	GESTIÓN CONSTRUCTIVA JM SAS	NIT:	900178644-2	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A			
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIA A NIVEL DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA Y MEJORAMIENTO DE VIA A NIVEL DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.			
FECHA DE INICIO:	22/08/2024	ID DEL SECOP: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-36243		FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 11 de julio de 2024
VALOR INICIAL:	$			7.051.558.388,00
VALOR ADICIONES:	$			-
ADICIÓN 1:	$			-
VALOR ACTUAL:	$			7.051.558.388,00
ANTICIPO	$			-
ANTICIPO OTORGADO:	$			-
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			
PLAZO INICIAL:	131 días, Hasta el 31 de diciembre de 2024			
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A			
PRÓRROGA 1:	N/A			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024			

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
4500038555	2024	9001786442		$ 11.208.160.603	$ 597.544.250	$ 10.610.616.353
TOTAL	N/A	N/A	N/A	$ 11.208.160.603	$ 597.544.250	$ 10.610.616.353

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$ -	N/A	N/A	$ -
Acta de Ajuste No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 5 de fecha 26/12/2024, para el periodo de 01 a 30 de noviembre 2024, se reporta un avance para el contrato de obra derivado, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 7.051.558.388,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 3.241.601.390,96	45,97%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.743.850.389,35	24,73%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.743.850.389,35	24,73%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 22,27

Meta física ejecutada %: 9,26

* Datos tomados del informe mensual de Interventoria

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
20/11/2024	1	N/A	21/11/2024 - 05/12/2024	6/12/2024

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: acta No. 156 de la Gobernación del Valle de fecha de 11 de ju

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/07/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: **SI** [ ] **O NO** [X]

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.R.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Garantía Única No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.120.816.060,30	52-44-101015312	11/07/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$ -	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 560.408.030,15	52-44-101015312	11/07/2024	31/07/2027
Calidad estudios y diseños	0	NA	NA	NA
Estabilidad de la Obra y Calidad	$ 3.362.448.180,90	52-44-101015312	11/07/2024	31/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 560.408.030,15	52-40-101008766	11/07/2024	31/12/2024

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUEST A	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Esta información de correspondencia recibida y enviada del contrato de obra derivado corresponde a la reportada en el numeral 8,1 Relación de la correspondencia generada entre el contratista e interventor, la misma puede ser consultada en el informe mensual emitido por el interventor para el periodo correspondiente.
La correspondencia tramitada durante el periodo y relacionada con el convenio fue:

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
GCJM-PH-9330-038-2024	1/11/2024	CONSORCIO JN VIAL	Radicado de ajustes observaciones al respecto de PAGA y Actas de vecindad para contrato de la referencia.
GCJM-PH-9330-040-2024	5/11/2024	CONSORCIO JN VIAL	Reubicación de Ingenieros Residentes de obra frentes de Ansemanuevo y calcedonia.
GCJM-PH-9330-041-2024	5/11/2024	CONSORCIO JN VIAL	Entrega de soportes de pago de seguridad social.
GCJM-PH-9330-042-2024	7/11/2024	CONSORCIO JN VIAL	Solicitud de prórroga del contrato de obra pública No 1.360.17.12-9330.
GCJM-PH-9330-043-2024	12/11/2024	CONSORCIO JN VIAL	Alcance de solicitud de prórroga del contrato de obra pública No 1.360.17.12-9330.
GCJM-PH-9330-044-2024	14/11/2024	CONSORCIO JN VIAL	Informes sociales periodo 22 agosto - 30 septiembre 2024 Ansermanuevo y calcedonia
GCJM-PH-9330-045-2024	18/11/2024	CONSORCIO JN VIAL	Aceptación suspensión contrato de la referencia.
GCJM-PH-9330-047-2024	21/11/2024	CONSORCIO JN VIAL	Aceptación suspensión contrato de la referencia con periodo de tiempo.
GCJM-PH-9330-047-2024	25/11/2024	CONSORCIO JN VIAL	Señalización en obra PMT.
GCJM-PH-9330-048-2024	27/111/24	CONSORCIO JN VIAL	Caracterización de materiales.
GCJM-PH-9330-049-2024	27/111/24	CONSORCIO JN VIAL	Informes ambientales, sociales y SST de los meses de septiembre y octubre de 2024. Ajuste de Formatos PAGA.

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO N°	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

MUNICIPIO DE CAICEDONIA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: EL SANTUARIO Caicedonia - Montegrande, Sector el Santuario

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0 **Km**

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	No. Convenio Solidario 2284-20243 Contrato de Obra Derivado No. 1.360.17.12-9330 de 2024		
CONTRATISTA:	GESTIÓN CONSTRUCTIVA JM SAS	NIT:	900.178.644-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIA A NIVEL DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA Y MEJORAMIENTO DE VIA A NIVEL DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.		
FECHA DE INICIO:	22/08/2024	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 11 de julio de 2024
VALOR INICIAL:	$ 4.156.602.215,00		
VALOR ADICIONES:	$ -		
ADICIÓN 1:	$ -		
VALOR ACTUAL:	$ 4.156.602.215,00		
ANTICIPO	$ -		
ANTICIPO OTORGADO:	$ -		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRORROGA 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
4500038555	2024	9001786442		$ 11.208.160.603	$ 597.544.250	$ 10.610.616.353
TOTAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$ -	$ -	N/A	$ -
Acta de Ajuste No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 5 de fecha 26/12/2024, para el periodo de 01 a 30 de noviembre 2024, se reporta un avance para el contrato de obra derivado, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.156.602.215,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.121.035.617,39	26,97%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 670.044.277,06	16,12%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 670.044.277,06	16,12%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 13,97

Meta física ejecutada %: 8,18

* Datos tomados del informe mensual de Interventoria

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
20/11/2024	1	N/A	21/11/2024 - 05/12/2024	6/12/2024

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: acta No. 156 de la Gobernación del Valle de fecha de 11 de ju

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/07/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: **SI** [ ] **O NO** [X]

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.R.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Garantía Única No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.120.816.060,30	52-44-101015312	11/07/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 560.408.030,15	52-44-101015312	11/07/2024	31/12/2027
Calidad estudios y diseños	NA	NA	NA	NA
Estabilidad de la Obra y Calidad	$ 3.362.448.180,90	52-44-101015312	11/07/2024	31/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 560.408.030,15	52-40-101008766	11/07/2024	31/12/2024

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Esta información de correspondencia recibida y enviada del contrato de obra derivado corresponde a la reportada en el numeral 8,1 Relación de la correspondencia generada entre el contratista e interventor, la misma puede ser consultada en el informe mensual emitido por el interventor para el periodo correspondiente.

La correspondencia tramitada durante el periodo y relacionada con el convenio fue:

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
GCJM-PH-9330-038-2024	1/11/2024	CONSORCIO JN VIAL	Radicado de ajustes observaciones al respecto de PAGA y Actas de vecindad para contrato de la referencia.

GCJM-PH-9330-040-2024	5/11/2024	CONSORCIO JN VIAL	Reubicación de Ingenieros Residentes de obra frentes de Ansemanuevo y calcedonia.
GCJM-PH-9330-041-2024	5/11/2024	CONSORCIO JN VIAL	Entrega de soportes de pago de seguridad social.
GCJM-PH-9330-042-2024	7/11/2024	CONSORCIO JN VIAL	Solicitud de prórroga del contrato de obra pública No 1.360.17.12-9330.
GCJM-PH-9330-043-2024	12/11/2024	CONSORCIO JN VIAL	Alcance de solicitud de prórroga del contrato de obra pública No 1.360.17.12-9330.
GCJM-PH-9330-044-2024	14/11/2024	CONSORCIO JN VIAL	Informes sociales periodo 22 agosto - 30 septiembre 2024 Ansermanuevo y calcedonia
GCJM-PH-9330-045-2024	18/11/2024	CONSORCIO JN VIAL	Aceptación suspensión contrato de la referencia.
GCJM-PH-9330-047-2024	21/11/2024	CONSORCIO JN VIAL	Aceptación suspensión contrato de la referencia con periodo de tiempo.
GCJM-PH-9330-047-2024	25/11/2024	CONSORCIO JN VIAL	Señalización en obra PMT.
GCJM-PH-9330-048-2024	27/111/24	CONSORCIO JN VIAL	Caracterización de materiales.
GCJM-PH-9330-049-2024	27/111/24	CONSORCIO JN VIAL	Informes ambientales, sociales y SST de los meses de septiembre y octubre de 2024. Ajuste de Formatos PAGA.

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. **INFORMACION GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	5061-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JN VIAL	NIT:	901.782.293-4
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	ESAO S.A.S. 30% - INGECO JN S.A.S. 70%		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS CAICEDONIA- MONTEGRANDE, ANSERMANUEVO-EL VERGEL, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.		
FECHA DE INICIO:	27/01/2024	DT-VALLE DEL CAUCA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 07/12/2023
VALOR INICIAL:	$		1.156.462.871,00
VALOR ADICIONES:	$		-
ADICIÓN 1:	$		-
VALOR ACTUAL:	$		1.156.462.871,00
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$		-
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$		-
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre del 2023		
TOTAL PRORROGAS:	1		
PRORROGA 1:	hasta el 31/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de diciembre de 2024		

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1451823	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 925.600.000,00	$ 164.415.631,24	$ 761.184.368,76
1451823	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402112-02	$ 230.862.871,00	$ -	$ 230.862.871,00
			TOTAL			$ 992.047.239,76

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA MENSUAL DE COSTOS No . 4	$ 99.337.940,00	$ 18.874.208,60		$ 118.212.148,60

ACTA MENSUAL DE COSTOS No . 5 proyectada	$ 133.405.600,00	$ 25.347.064,00		$ 158.752.664,00
ACTA MENSUAL DE COSTOS No . 6 proyectada	$ 139.164.000,00	$ 26.441.160,00		$ 165.605.160,00
TOTAL	**$ 371.907.540,00**	**$ 70.662.432,60**	**$ -**	**$ 442.569.972,60**

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 5 De fecha 26/12/2024 para el período 01/11/2024 al 30/11/2024

el contrato reporta un avance de 38,3%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $	$ 161.872.130,00
Total inversión ejecutada: $	$ 158.752.664,00

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
1/10/2024	1

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
20/11/2024	2	N/A	Desde 21/11/2024 al 04/12/2024	5/12/2024

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA	NA

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Garantía Unico de cumplimiento No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 115.646.287,10	96-44-101187935	29/12/2023	27/12/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 231.292.574,20	96-44-101187935	29/12/2023	27/12/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 231.292.574,20	96-44-101187935	29/12/2023	29/06/2027
Calidad del Servicio	$ 346.938.861,30	96-44-101187935	30/01/2024	30/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/08/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 05/08/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: **SI** [X] **O NO** [ ]

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024CJN-072-2024	1/11/2024	Director Territorial del Valle	Acta de costos No. 3.4 y 5

2024CJN-073-2024	2/11/2024	Gestión constructiva JM SAS	Solicitud instalación de vallas.
2024CJN-074-2024	2/11/2024	Gestión constructiva JM SAS	Solicitud entrega planillas de seguridad pagas mes de octubre.
2024CJN-075-2024	2/11/2024	Gestión constructiva JM SAS	Respuesta a comunicado GCJM-PH-9330-038-2024 recibido por parte del contratista el pasado 01 de noviembre del 2024.
2024CJN-076-2024	4/11/224	Gestión constructiva JM SAS	Entrega de informe de Revisión del Especialista de Interventoría a los diseños geométricos ajustados presentados por el contratista de obra
2024CJN-077-2024	5/11/225	Subsecretaria de infraestructura del Transporte	Solicitud de extractos de la cuenta del convenio 2284 de 2023.
2024CJN-078-2024	5/11/225	Gestión constructiva JM SAS	Entrega de informe de visita de Especialistas en pavimentos de la Interventoría.
2024CJN-079-2024	5/11/225	Gestión constructiva JM SAS	Reiteración comunicación CNJ-033-2024 del 02 de octubre de 2024-solicitud de informes mensuales de gestión social y ambiental y solicitud informe mensual de gestión social y ambiental correspondiente al mes de
2024CJN-080-2024	7/11/2024	InviasTerritorial Valle	Ingreso de personal, vehículo y campamento para frente de Caicedonia.
2024CJN-081-2024	8/11/2024	Subsecretaria de infraestructura del Transporte	Concepto sobre solicitud de prórroga 01 al contrato de obra.
2024CJN-082-2024	13/11/2024	Subdirector vías regionales	Respuesta memorando 2024S-VBOG-076592
2024CJN-083-2024	14/11/2024	Subdirector vías regionales	Compromiso de Entrega de soportes de Acta de costos e informes Mensuales
2024CJN-084-2024	14/11/2024	Gestión constructiva JM SAS	Revisión V2 PAGAS: Mejoramiento y obras complementarias para la vía Caicedonia - montegrande sector la virgen en el municipio de Caicedonia - tramo 1 y mejoramiento y obras complementarias para la vía sector el vergel municipio de Ansermanuevo departamento del valle del cauca.
2024CJN-085-2024	14/11/2024	Gestión constructiva JM SAS	Incumplimiento entrega documentos pliego de condiciones.
2024CJN-086-2024	15/11/2024	InviasTerritorial Valle	Ingreso del personal - Topógrafo.
2024CJN-087-2024	16/11/2024	Gestión constructiva JM SAS	Incumplimiento entrega caracterización de materiales y diseño de mezcla de concreto
2024CJN-088-2024	16/11/2024	Gestión constructiva JM SAS	Reiteración solicitud atención observaciones diseño geométrico ajustado
2024CJN-089-2024	19/11/2024	Subsecretaria de infraestructura del Transporte	Suspensión del contrato de obra.
2024CJN-090-2024	19/11/2024	Subdirector vías regionales	Suspensión del contrato de obra No.1.360.17.12-9330 Departamento de valle del cauca.
2024CJN-091-2024	19/11/2024	Gestión constructiva JM SAS	Incumplimiento implementación PMT
2024CJN-092-2024	20/11/2024	Subdirector vías regionales	Documentos para trámite de posible suspensión del contrato de interventoría.
2024CJN-093-2024	20/11/2024	Gestión constructiva JM SAS	Ejecución de actividades de obra durante el periodo de suspensión del contrato.
2024CJN-094-2024	20/11/2024	Subsecretaria de infraestructura del Transporte	Concepto sobre suspensión del contrato de obra.
2024CJN-095-2024	21/11/2024	Subdirector vías regionales	Documentos para trámite de posible suspensión del contrato de interventoría.

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

Información aportada por las entidades e Interventoria de manera digital en tal sentido se remite la información de manera digital a través del procedimiento establecido para el tramite de actas de costos.

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

Los inconvenientes surgidos durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría se encuentran detalladamente documentados en los informes mensuales presentados por la interventoría. Estos informes, elaborados en el marco del desarrollo del contrato correspondiente, incluyen una descripción precisa de cada problema identificado, junto con las recomendaciones y las acciones correctivas propuestas para mitigar su impacto en el avance del proyecto.

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Se presentan inconvenientes con la implantación y puesta en marcha de la obra según lo establecido en los estudios y diseños presentados por el Departamento los cuales fueron aportados por el Fondo Mixto. Se debe adelantar en conjunto entre contratista e Interventoria los ajustes a estos estudios para que sean aprobados por la Gobernación del Valle.

El contratista realizo entrega referente al ajuste y/o modificación del diseño geométrico, la interventoría realizo observaciones en el diseño geométrico, las cuales se quedo a la espera de la subsanación.

Durante el periodo del presente informe se han presentado lluvias en ambos frentes (Ansermanuevo y Caicedonia); sin embargo, no han generado inconvenientes mayores para la ejecución de actividades en los dos proyectos viales.

Mediante comunicados la Interventoría, le ha solicitado al Contratista, contar con toda la señalización vertical indicada en PMT y demarcación de acopios de materiales en ambos frentes de obra, así mismo, se requirió presencia de la persona encargada del área SST para implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Se recomienda mantener los tramos de obra cerrados al paso vehicular y mantener en buen estado las vías provisionales.

Continúa presentándose atraso de obra, respecto al programa de obra y de inversiones vigente, por tanto, se solicitará al Contratista, la presentación del Plan de Contingencia que desarrollará para mitigar dicho atraso.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

Se realiza suspensión No. 2 del contrato de interventoria

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

Se informa que la interventoría no ha presentado las actas de costos dentro de los plazos establecidos en el contrato. Desde la supervisión del contrato de interventoría, se ha realizado un llamado de atención, tanto en los comités de seguimiento como por correo electrónico, instando a la interventoría a tomar los correctivos necesarios y cumplir con la entrega oportuna de las actas de costos, tal como lo exige el contrato.

Se informa que en el mes de noviembre se tramitaron las actas de costos de la Interventoria 4 (Octubre 2024), 5 (noviembre 2024 proyectada) y 6 (diciembre 2024 proyectada).

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

La interventoría solicita la entrega de los documentos necesarios para el cumplimiento de la normatividad ambiental (PAGA) en cada contrato de obra. Esta documentación es esencial para que la interventoría pueda revisar y consolidar la información requerida, la cual será remitida oportunamente a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, garantizando así que se cumplan los estándares ambientales establecidos. El 28 de octubre de 2024, Presunto Incumplimiento por parte del Contratista de Obra, en la entrega de los tramites ambientales necesarios para el desarrollo del proyecto.

Durante el presente periodo el contratista dio entrega de los ajustes al documento PAGA V1 solicitados por la interventoría el pasado 02 de octubre del 2024 mediante comunicado GCJM-PH-9330-038-2024 del pasado 01 de noviembre del 2024. A la fecha el contratista no cuenta con el PAGA aprobado por parte de la interventoría.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo no se realizaron comisiones.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.


En cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con las funciones de supervisión, se llevaron a cabo labores para verificar el cumplimiento del objeto de la interventoría dentro del plazo contractual y conforme a las especificaciones técnicas de construcción establecidas.

Durante el período correspondiente a este informe, se revisaron los informes semanales presentados por el interventor en cada municipio. Asimismo, se participó en los comités de seguimiento, realizados los días martes, para evaluar el desarrollo y avance tanto del contrato de interventoría como del contrato de obra asociado, garantizando el adecuado control y seguimiento de ambos.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Mantener una comunicación constante y efectiva con todos los actores involucrados en el proyecto, asegurando la alineación en los objetivos y compromisos.
Fomentar la colaboración activa entre el contratista, el interventor y la entidad contratante, promoviendo un trabajo conjunto que facilite la solución de problemas y el avance del proyecto.
Realizar evaluaciones semanales del desempeño del contratista y del equipo de interventoría, verificando el cumplimiento de los estándares de calidad, los plazos contractuales y los avances en cada etapa del proyecto.
Brindar capacitación continua al equipo de interventoría, enfocándose en actualizaciones normativas, técnicas de supervisión y herramientas de gestión de proyectos, fortaleciendo sus competencias para un mejor desempeño.
Estas recomendaciones contribuirán a fortalecer el control, la supervisión y el desempeño general del proyecto, garantizando su cumplimiento conforme a los objetivos establecidos

Cordialmente,



NOMBRE FUNCIONARIO: ADRIAN OSORIO BETANCOURT
IDENTIFICACIÓN: C.C. 4.611.500
CARGO. Profesional Universitario