SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
ING. PATRICIA MORALES
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL"**
Periodo:	Del 1 del mes de noviembre al 30 del mes de noviembre de 2022.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	579 de febrero 18 de 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LAS DELICIAS
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.51 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	015-2021 -DERIVADO CONVENIO 1359-2021 – MUNICIPIO DE AYAPEL		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA LAS DELICIAS	NIT:	901549371-3
CONFORMACIÓN:	MIGUEL ANGEL DE LA OSSA ANAYA, C.C. 1.067.865.676 (5%), FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LOS MUNICIPIO DE COLOMBIA, NIT: 823.001.362-1 (65%), DCG INGENIEROS SAS, NIT: 900.562.591-7 (30%)		
Objeto:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL"		

Fecha de Inicio:	8/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 908.101.145,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 908.101.145,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	2 meses.		
Total, Prórrogas:	6 meses		
Prórroga 1:	7 JUNIO		
Prórroga 2:	19 de julio		
Prórroga 3:	23 de septiembre		
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	10/12/2022		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
R2021-01114/2021	70901	7090113	$ 908.101.145	$ 677.603.875	$ 230.497.270
					3
TOTAL			$ 908.101.145	$ 677.603.875	$ 230.497.270

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$ 45.225.955	$ 8.592.931		$ 53.818.886
Acta de Recibo Parcial de Obra No.5	$ 206.808.698	$1.513.198		$ 208.321.896
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 10 de fecha 05 de diciembre de 2022, para el periodo 10, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 822.224.717,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 877.881.065,00	99,51
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 676.594.43,00	77,95
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 9.477.398,00	1,07
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 676.594.43,00	77,95

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 99,51
Meta física ejecutada %:77,95

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o

			rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/07/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. CG-1032225 Anexo No. 6**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$90.810.114,50	CG-1032225 Anexo 6	23-07-2022	26-01-2023
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$181.620.229,00	CG-1032225 Anexo 6	23-07-2022	26-09-2025
Calidad de Estudios y Diseños	$ 4.778.520,00	CG-1032225 Anexo 6	25-07-2022	26-09-2027
Estabilidad de la Obra	$ 272.430.343,50	CG-1032225 Anexo 6	26-09-2022	26-09-2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. CG-1006713 Anexo No. 6**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios,	$	CG-1006713	08-02-2022	26-09-2022

Laborares y Operaciones	181.705.200,00	Anexo 6		
Patronal	$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 6	08-02-2022	26-09-2022
Contratistas y sub contratista	$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 6	08-02-2022	26-09-2022
Vehículos propios y no propios	$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 6	08-02-2022	26-09-2022

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: JARAQUIEL, K12, LAS CRUCES – SAN FELIPE Y PUENTE EL BALSAL.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:
Jaraquiel 2.05 Km
Sector Km 12 1.988 km
Puente el Balsal Puente de 35 m
Las Cruces 3.9 km

2 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	LP-SPM-020-2021 – DERIVADO CONVENIO 920 -2021 – MUNICIPO DE MONTERIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORDOBA 020	NIT:	901.553.633-3
CONFORMACIÓN:	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S, NIT. 901.361.107-6 (90%) BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S, NIT: 901.167.911-0 (5%), INGENIERIA RYD SAS, NIT: 901.499.915-4 (5%)		
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021		
Fecha de Inicio:	09/03/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 16.860.924.080		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 16.860.924.080		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022.		
Total, Prórrogas:	5 meses		
Prórroga 1:	29 de julio		
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			

Fecha de Fin:	31/12/2022

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
22000802	64	2.3.2.02.02.005-24.5	$ 16.860.924.080,00	$ 2.099.404.784,00	$ 14.761.519.296,0
TOTAL			$ 16.860.924.080,00	2.099.404.784,00	$ 14.761.519.296,00

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.				
Acta de Ajuste ___ No.				

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 10 de fecha 05 DE diciembre DE 2022, para el periodo 10, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 16.613.630.630,00	1000
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ $16.613.630.630,00	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 3.355.211.204,85	20,20
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.355.211.204,85	20,20

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %: 20,20

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/09/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 96-44-101169624 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 1.686.092.408,00	96-44-101169624 Anexo 3	31-01-022	01-07-2023
Buen Manejo Anticipo	$ 600.000.000,00	96-44-101169624 Anexo 3	31-01-022	01-07-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 3.372.184.816,00	96-44-101169624 Anexo 3	31-01-022	31-12-2025
Calidad de estudios y diseños	$ 22.745.755,00	96-44-101169624 Anexo 3	31-012022	31-07-2027
Estabilidad de la Obra	$ 5.058.277.224,00	96-44-101169624 Anexo 3	31-072022	31-12-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.96-40-101059882 Anexo No.4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$843.046.204,00	96-40-101059882 Anexo 4	31-01-2022	31-12-2022
Daño emergente y lucro cesante	$843.046.204,00	96-40-101059882 Anexo 4	31-01-2022	31-12-2022
Prejuicios extrapatrimoniales	$843.046.204,00	96-40-101059882 Anexo 4	31-01-2022	31-12-2022

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: EL ALMENDRO

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.096 Km

3 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	112-2021 : DERIVADO CONVENIO 1143-2021 – MUNICIPIO PLANETA RICA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL	NIT:	901.530.606-5
CONFORMACIÓN:	CONSTRUCCIONES T&T S.A.S. NIT: 901.357.736-3 (90%) FIDEL ANTONIO OVIEDO MACEA C.C 15.042.556 (10%)		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE EL ALMENDRO, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1143 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
Fecha de Inicio:	16/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 1.782.000.000,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 1.782.000.000,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	3 meses.		
Total, Prórrogas:	6.5 meses		
Prórroga 1:	11 DE MAYO 2.5 MESES		
Prórroga 2:	29 julio 2 meses		
Prórroga 3:	29 de agosto 2 meses		
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	30/12/2022		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000073 - 2022	2402043	1.2.3.3.04	$ 1.782.000.000,00	$ 1.642.727.143	$ 139.272.857

TOTAL			$ 1.782.000.000,00	$ 1.642.727.143	$ 139.272.857

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$ 33.297.166.60	$ 6.326.462		$ 39.623.628,60
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$ 187.224.761.75	$ 35.572.705		$ 222.797.466,75
Acta de Ajuste ___ No.				

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 10 de fecha 05 DE diciembre DE 2022, para el periodo 10, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.763.045.204,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ $1.749.777.492,50	99,25
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.631.449.038,98	92,25
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.631.449.038,98	92,25

3.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 99,25
Meta física ejecutada %: 72,25

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ACTA	ACTA DE	PERIODO DE	FECHA DE

ACTA	No.	AMPLIACION No.	SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	REANUDACION
...	...	...	...	..

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/02/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 53-44-101019327 Anexo No. 5**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$178.200.000,00	53-44-101019327 Anexo 5	16-02-2022	01-04-2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$356.400.000,00	53-44-101019327 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2025
Calidad de Estudios y Diseños	$5.686.438,00	53-44-101019327 Anexo 5	17-05-2022	01-10-2027
Estabilidad de la Obra	$534.600.000,00	53-44-101019327	17-05-2022	01-10-2027

		Anexo 5		

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 53-40-101006785 Anexo No.5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 272.557.800,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Contratistas y subcontratista	$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Vehículos propios y no propios	$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Responsabilidad civil patronal	$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Daño emergente y lucro cesante	$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 3	16-02-2022	01-10-2022

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNT

No.			O
…			

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CAROLINA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.82 Km

4 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

4.2 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	129-2021: DERIVADO CONVENIO 925 DE 2021 – MUNICIPIO DE PANETA RICA		
CONTRATISTA:	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER	NIT:	1.067.287.484
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE PLANETA RICA AL CORREGIMIENTO DE CAROLINA, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 925 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
Fecha de Inicio:	16/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 4.873.334.285,00		
Valor Adiciones:	$0,00		

Adición 1:	$0,00
Adición 2:	$0,00
Adición 3:	$0,00
Adición 4:	$0,00
Adición 5:	$0,00
Valor Actual:	$ 4.873.334.285,00
Anticipo Entregado:	$ 0,00
Anticipo Amortizado:	$0,00
Saldo por Amortizar:	$ 0,00
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022
Total, Prórrogas:	5 meses
Prórroga 1:	29 de julio
Prórroga 2:	28 de septiembre
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31/12/2022.

4.3 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000072-2022	2402043	1.2.3.3.04	$ 4.873.334.285,00	$1.279.404.164	$ 3.593.930.121,00
TOTAL			$ 4.873.334.285,00	$1.279.404.164	$ 3.593.930.121,00

4.4 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.				
Acta de Ajuste __ No.				

4.5 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 10 de fecha 05 de noviembre de 2022, para el periodo 10, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.5.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$4.854.379.489,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$2.717.602.244,48	55,98
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.279.404.164,00	26,35
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.279.404.164,00	26,35

4.5.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

4.5.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 55,98
Meta física ejecutada %: 26,45

4.6 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

...	...	

4.7 <u>ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO</u>

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

4.8 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
28 de septiembre	2	**Aprobado**

4.9 <u>ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO</u>

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

4.10 <u>ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO</u>

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

4.11 <u>ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES</u>

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: <u>ORDEN DE INCIO</u>

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/02/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$487.333.428,50	53-44-101018774 Anexo 3	16-02-022	16-02-2023
Buen Manejo Anticipo	-			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$974.666.857,00	53-44-101018774 Anexo 3	16-022022	17-10-2025
Calidad de estudios y diseños	$4.778.520	53-44-101018774 Anexo 3	17-102022	17-10-2027
Estabilidad de la Obra	$1.462.000.285,50	53-44-101018774 Anexo 3	01-08-2022	31-07-2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios,	$454.263.000,00	53-40-	08-02-2022	07-04-2022

Laborares y Operaciones		101006658 Anexo 3		

4.12 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

4.13 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

4.14 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CINTURA Y PUERTO SANTO

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2.315 Km

5 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

5.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	129- 2020: DERIVADO CONVENIO 992 DE 2021 – MUNICIPIO PUEBLO NUEVO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL H&P 2021	NIT:	901.553.013-7
CONFORMACIÓN:	HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO C.C. No 15.670.767 de Planeta Rica, (30%) PISCINGENIERIA HVS S.A.S. NIT. 901.324.084-8, (70%)		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE CINTURA Y PUERTO SANTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
Fecha de Inicio:	06/01/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 5.849.341.239,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 5.849.341.239,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022		
Total, Prórrogas:	5 meses		
Prórroga 1:	29 de julio		
Prórroga 2:	25 de octubre		
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	31/12/2022		

5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
15-2022	2402	2402041	$ 5.849.341.239,00	$1.916.187.576,00	$ 3.933.153.664,00
TOTAL			$ 5.849.341.239,00	$1.916.187.576,00	$ 3.933.153.664,00

5.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$ 336.558.381	$ 84.846.092		$ 531.404.473
Acta de Ajuste ___ No.				

5.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 10 de fecha 05 de diciembre de 2022, para el periodo 10, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$5.753.313.975,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA	$ 4.210.971.327,00	73,19

ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 2.036.765.413,00	35,50
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.036.765.413,00	35,40

5.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

5.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 73,19
Meta física ejecutada %: 35,40

5.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

5.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

25 de octubre	2	**Aprobado**

5.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

5.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/02/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.53-44-101019339 Anexo No. 3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$548.934.123,90	53-44-101019339	03-02-2022	03-12-2022

		Anexo 5		
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$1.169.868.247,80	53-44-101019339 Anexo 5	03-02-2022	03-12-2026
Calidad de estudios y diseños	$1.754.802.371,70	53-44-101019339 Anexo 5	03-08-2022	03-08-2027
Estabilidad de la Obra	$1.754.802.371,70	53-44-101019339 Anexo 5	31-10-2022	31-12-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 53-40-101006789 Anexo No.5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$500.000.000,00	53-40-101006789 Anexo 5	03-02-2022	31-12-2022

5.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

5.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

5.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: MUNICIPIO DE CANALETE.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 675 m

6 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

6.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	010 de 2022 : DERIVADO DEL CONVENIO 2484 2019 - MUNICIPIO CANALETE		
CONTRATISTA:	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER	NIT:	1.067.287.484
CONFORMACIÓN:	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER		
Objeto:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CANALETE –CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2484 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CANALETE Y EL INSITUTO NACIONAL DE VIAS –INVIAS.		
Fecha de Inicio:	28/10/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 1.742.072.775,70		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 1.742.072.775,70		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
Total, Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	31/12/2022		

6.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
15-2022	1263919	2022230900117	$ 1.742.172.174,00	$0,00	$ $ 1.742.172.174,00

TOTAL			$ 1.742.172.174,00	$0,00	$ $ 1.742.172.174,00

6.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2				
Acta de Ajuste ___ No.				

6.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 10 de fecha 05 de diciembre de 2022, para el periodo 10, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

6.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.742.172.174,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 48.837.000,00	2,85
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

6.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

6.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 2,85
Meta física ejecutada %: 0

6.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

6.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

6.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

6.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ACTA	ACTA DE	PERIODO DE	FECHA DE

ACTA	No.	AMPLIACION No.	SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	REANUDACION
...	...	...	...	..

6.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

6.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/02/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.540-47-9940000	Vigencia	
			Desde	Hasta

		22420 Anexo No. 1		
Cumplimiento	$174.207.277,60	540-47-9940000 22420 Anexo 1	28-10-2022	01-07-2023
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$348.414.555,20	540-47-9940000 22420 Anexo 1	28-10-2022	31-12-2025
Calidad de estudios y diseños	$522.621.832,80	540-47-9940000 22420 Anexo 1	31-12-2022	31-12-2027
Estabilidad de la Obra	$522.621.832,80	540-47-9940000 22420 Anexo 1	31-12-2022	31-12-2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 540-74-994000004650 Anexo No.1**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$300.000.000,00	540-74-994000004650 Anexo 1	28-10-2022	31-12-2025

6.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					
...					...

6.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNT**

No.			O
…			

6.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

7 CONTRATO DE INTERVENTORIA

7.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	2273 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL	NIT:	901.551.905-2
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DEL ARROYO Y EL HOYAL, EN EL MUNICIPIO DEL SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
Fecha de Inicio:	3 de febrero de 2022	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	$ 2.850.279.387,00		
Valor Adiciones:	$ 106.720.000,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 2.956.999.387		
Anticipo Entregado:	$ 675.393.600,00		
Anticipo Amortizado:	$ 397.719.835,80		
Saldo por Amortizar:	$ 277.673.764,20		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de julio de 2022		

Total, Prórrogas:	1
Prórroga 1:	29 julio
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	Hasta 31 de diciembre de 2022

7.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1081621	54	NACION	$ 290.000.000	$-	0
343922	11	NACION	$ 2.560.279.387	$1.236.088.581,00	$1.336.517.042,20
1099922	11	NACION	$ 106.720.000	$ 0	$ 106.720.000,00
TOTAL			$ 2.956.999.387	$ 1.236.088.581,00,	$1.336.517.042,20

7.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Costos no 10	$ 137.422.200,00	$ 26.110.218,00	$ 163.532.418,00

7.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. _10_De fecha 05 de diciembre, el contrato reporta un avance de 41,89%:

7.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $2.484.873.434 100%
Total inversión ejecutada: $ 1.038.729.900,00 41.89%

7.6 <u>ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO</u>

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

7.7 <u>ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO</u>

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

7.8 <u>ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO</u>

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

7.9 <u>ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES</u>

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS PREVISORA Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 96-44-101169521 Anexo No 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$285.027.938,70	96-44-101169521 Anexo No 4	30/12/2021	06/03/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.197.596.381,00	96-44-101169521 Anexo No 4	30/12/2021	06/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$570.055.877,40	96-44-101169521 Anexo No 4	30/12/2021	04/09/2025
Calidad del servicio	$855.083.816,10	96-44-101169521 Anexo No 4	31/07/2021	31/07/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _03_/_02_/__2022___

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X O NO _

7.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

7.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

7.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNT

No.			O

8 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

8.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

CONVENIO 1359-2021 – MUNICIPIO DE AYAPEL

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría El contrato del Municipio de Ayapel, Se presenta un avance ejecutado acumulado del contrato 015 de 2021 del municipio de Ayapel, del 77,95% y un avance programado del 99,5%, presentado un atraso del 21,56%, el contrato se encuentra con plazo vigente de acuerdo con la prórroga No 3, la cual vence el día nueve de diciembre de 2022, el Municipio de Ayapel ha manifestado al contratista que el contrato de obra no será prorrogado, por lo que debe culminar la obra en el plazo faltante.

La meta física del proyecto se ejecutó en su totalidad de acuerdo con la definida en el alcance del contrato. Se presentaron mayores cantidades en el ítem de afirmado, ya que se contempló relleno con material de afirmado del espaldar del bordillo de la cuneta a lo largo de la placa huella en los laterales.

CONVENIO 920-2021 – MUNICIPIO DE MONTERIA

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría, el contrato 020 de 2021 del municipio de Montería presenta un avance que comparado con el programa de inversiones vigente se encuentra en el siguiente estado:

Valor Total ejecutado acumulado al mes 10	$ 5.176.807.304,31
Valor Total programado acumulado al mes 10	$ 12.716.072.884,20
Porcentaje ejecutado acumulado obra básico	31.16%

Porcentaje programado obra básico 76.54%

La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado del 31,16%, vs avance programado del 76.54%, presentando atraso del -45.38% de acuerdo al reprogramación de inversiones #1 aprobado, por lo tanto, se le ha solicitado al contratista un plan de contingencia y proceder de forma inmediata, con el aumento de rendimientos mediante la apertura de nuevos frentes de obra en todos los proyectos en ejecución (km12, Jaraquiel y las cruces - San Felipe), dado que en las condiciones actuales de ejecución y con el bajo avance de obra (31.16%) no es posible terminar obras dentro del plazo contractual vigente, lo cual se constituye en posible incumplimiento respecto a la programación de obra.

CONVENIO 1143-2021 – MUNICIPIO PLANETA RICA

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría El porcentaje de avance de ejecución para este periodo en el contrato 112 de 2021 del municipio de Planeta Rica, es del 92,91% y el porcentaje de avance programado es del 99,65%, presentándose un atraso del 6,74% del valor del contrato, een el periodo del informe se realizaron actividades de subbase granular, concreto clase C Placa Huella, para poder tener avance en el contrato.

En cuanto al atraso presentado este se debió al estado del clima por lo cual se tramito la prórroga No.4 del contrato No.112 de 2021, aprobada por el municipio de Planeta Rica y al instituto nacional de vías – INVIAS hasta el 31 de diciembre de 2022. Debido a las lluvias constantes es necesario realizar actividades de escarificación, renivelar nuevamente los sectores a nivel de terraplén y los sectores a nivel de subbase.

CONVENIO 925-2021 – MUNICIPIO PLANETA RICA

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría El porcentaje de avance de ejecución para este periodo en el contrato 129 de 2021 del municipio de Planeta Rica, es del 38.91% y el porcentaje de avance programado es del 56,66%, presentándose un adelanto del 17,75% del valor del contrato, con fecha 30 de noviembre de 2022, la época invernal se presentó antes de lo previsto, en toda la región de Córdoba se han presentand lluvias casi que a diario que afectan considerablemente el proyecto por encontrarse en la etapa de explanaciones, en el tiempo que nos queda es casi imposible de terminar la obra razón por la cual de carácter urgente se debe implementar el plan de acción necesario para cumplir con la ejecución contractual para disminuir los atrasos y lograr cumplir con lo programado en el tiempo de la última prórroga No.2 aprobada hasta el 31 de diciembre de 2022.

CONVENIO 992 DE 2021 – MUNICIPIO PUEBLO NUEVO:

El contrato 129 de 2021 del municipio de Pueblo Nuevo, ase encuentra en ejecución con fecha de terminación del 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con la prórroga No 2 al contrato de obra del 25 de octubre de 2022, por dos meses. El avance ejecutado del contrato es del 35,08% y el avance programado es de 73,19, presentándose un atraso del 38,11% del valor del contrato, teniéndose un avance de ejecución muy pobre en este periodo.

CONVENIO 2484 DE 2019 - MUNICIPIO CANALETE:

El 28 de octubre se dio inicio a la ejecución de este contrato, sin embargo, no se ha presentado aún el Acta de Cobro de las actividades realizadas durante el mes de noviembrede 2022.

8.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

8.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría Para los contratos 015 de 2021 Ayapel, 129 de 2021 Pueblo Nuevo, 129 de 2021 y 112 de 2021 Planeta Rica, las entidades no entregarán al Contratista anticipo y/o pago anticipado. Y para el contrato 020 de 2021 Montería la entidad entregará al contratista un anticipo de $ 600.000.000,00 el cual el contratista aún no ha realizado la solicitud de para el desembolso o renuncia de este anticipo.

8.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

9 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

10 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

11 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



Ellen Obeimar Aicardy Galeano
Supervisor del contrato de Interventoría No 2273-2021