SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
ING. PATRICIA MORALES
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL"**
Periodo:	Del 1 del mes de enero al 31 del mes de enero de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	579 de febrero 18 de 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LAS DELICIAS
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.51 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	015-2021 -DERIVADO CONVENIO 1359-2021 – MUNICIPIO DE AYAPEL		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA LAS DELICIAS	NIT:	901549371-3
CONFORMACIÓN:	MIGUEL ANGEL DE LA OSSA ANAYA, C.C. 1.067.865.676 (5%), FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LOS MUNICIPIO DE COLOMBIA, NIT: 823.001.362-1 (65%), DCG INGENIEROS SAS, NIT: 900.562.591-7 (30%)		
Objeto:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL"		

Fecha de Inicio:	8/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 908.101.145,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 908.101.145,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	2 meses.		
Total, Prórrogas:	2		
Prórroga 1:	05 de abril de 2022		
Prórroga 2:	25 de julio de 2022		
Prórroga 3:	23 de septiembre de 2022		
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	09/12/2022		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
R2021-01114/ 2021	70901	7090113	$ 908.101.145	$0,00	$ 908.101.145
TOTAL			$ 908.101.145	$0,00	$ 908.101.145

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$45.225.955	$8.592.931		$53.818.886
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	$206.808.698	$1.513.198		$208.321.896
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 05 de septiembre de 2022, para el periodo 6, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$889.146.349,30	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$889.146.349,30	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$889.146.349,30	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$18.954.796,00	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 908.101.145,30	100

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %: 100

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 3

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/09/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. CG-1032225 Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$90.810.114,50	CG-1032225 Anexo 6	23-07-2022	26-01-2023
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$181.620.229,00	CG-1032225 Anexo 6	23-07-2022	26-09-2025
Calidad de Estudios y Diseños	$ 4.778.520,00	CG-1032225 Anexo 6	25-07-2022	26-09-2027
Estabilidad de la Obra	$ 272.430.343,50	CG-1032225 Anexo 6	26-09-2022	26-09-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CG-1006713 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Laborares y Operaciones	$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 6	08-02-2022	26-09-2022
Patronal	$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 6	08-02-2022	26-09-2022
Contratistas y sub contratista	$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 6	08-02-2022	26-09-2022
Vehículos propios y no propios	$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 6	08-02-2022	26-09-2022

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: JARAQUIEL, K12, LAS CRUCES – SAN FELIPE Y PUENTE EL BALSAL.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:
Jaraquiel 2.05 Km
Sector Km 12 1.988 km
Puente el Balsal Puente de 35 m
Las Cruces 3.9 km

2 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	LP-SPM-020-2021 – DERIVADO CONVENIO 920 -2021 – MUNICIPO DE MONTERIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORDOBA 020	NIT:	901.553.633-3
CONFORMACIÓN:	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S, NIT. 901.361.107-6 (90%) BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S, NIT: 901.167.911-0 (5%), INGENIERIA RYD SAS, NIT: 901.499.915-4 (5%)		
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021		
Fecha de Inicio:	09/03/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 16.860.924.080		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 16.860.924.080		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022.		
Total, Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	29 de julio de 2022		
Prórroga 2:	30 de diciembre de 2022		

Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31/08/2023

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
22000802	64	2.3.2.02.02.005-24.5	$ 16.860.924.080,00	$ 0,00	$ 16.860.924.080,00
TOTAL			$ 16.860.924.080,00	$0,00	$ 16.860.924.080,00

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _1_	$2.099.404.784,00			$2.099.404.784
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _2_	$2.564.257.160			$2.564.257.160,00
Acta de Ajuste ___ No.				

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 7 de fecha 05 DE septiembre de 2022, para el periodo 7, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$16.613.630.630,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$9.413.283.114,96	56.66%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 7.099.004.368,20	42,73%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 7.099.004.368,20	42,73%

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 56,66%
Meta física ejecutada %: 42,73%

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 96-44-101169624 Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 1.686.092.408,00	96-44-101169624 Anexo No. 3	31-01-2022	01-07-2023
Buen Manejo Anticipo	$ 600.000.000,00	96-44-101169624 Anexo No. 3	31-01-2022	01-07-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 3.372.184.816,00	96-44-101169624 Anexo No. 3	31-01-2022	31-12-2025
Calidad de estudios y diseños	$ 22.745.755,00	96-44-101169624 Anexo No. 3	31-07-2022	31-07-2027
Estabilidad de la Obra	$ 5.058.277.224,00	96-44-101169624 Anexo No. 3	31-01-2022	31-12-2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.96-40-101059882 Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$843.046.204,00	96-40-101059882 Anexo No.4	31-01-2022	31-12-2022
Daño emergente y lucro cesante	$843.046.204,00	96-40-101059882 Anexo No.4	31-01-2022	31-12-2022
Prejuicios extrapatrimoniales	$843.046.204,00	96-40-101059882 Anexo No.4	31-01-2022	31-12-2022

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: EL ALMENDRO

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.096 Km

3 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	112-2021 : DERIVADO CONVENIO 1143-2021 – MUNICIPIO PLANETA RICA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL	NIT:	901.530.606-5
CONFORMACIÓN:	CONSTRUCCIONES T&T S.A.S. NIT: 901.357.736-3 (90%) FIDEL ANTONIO OVIEDO MACEA C.C 15.042.556 (10%)		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE EL ALMENDRO, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1143 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
Fecha de Inicio:	16/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 1.782.000.000,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 1.782.000.000,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	3 meses.		
Total, Prórrogas:	3 meses		
Prórroga 1:	11 DE MAYO 2.5 MESES		
Prórroga 2:	29 julio DE 2022		
Prórroga 3:	29 de agosto de 2022		
Prórroga 4:	30 de diciembre de 2022		
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	31/03/2023		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000073 - 2022	2402043	1.42.3.3.04	$ 1.782.000.000,00	$ 0,00	$ 1.782.000.000,00
TOTAL			$ 1.782.000.000,00	$0,00	$ 1.782.000.000,00

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$ 875.993.020,81	$1.800.705 ,62		$ 877.793.726,43
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$502.529.633			$502.529.633
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$265.923.228			$265.923.228
Acta de Ajuste ___ No.				

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 7 de fecha 05 DE septiembre DE 2022, para el periodo 7, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.755.949.492,50	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1 .755.422.707,65	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$1.740.497.136,97	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.740.497.136,97	100%

3.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %: 100

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

3.8 <u>ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO</u>

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

3.9 <u>ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO</u>

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.10 <u>ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES</u>

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: <u>PRORROGA No. 4</u>

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 53-44-101019327 Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$178.200.000,00	**53-44-101019327** Anexo 5	16-02-2022	01-04-2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$356.400.000,00	**53-44-101019327** Anexo 5	16-02-2022	01-10-2025
Calidad de Estudios y Diseños	$5.686.438,00	**53-44-101019327 Anexo 5**	17-05-2022	01-10-2027
Estabilidad de la Obra	$534.600.000,00	**53-44-101019327** Anexo 5	17-05-2022	01-10-2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 53-40-101006785 Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 300.000.000,00	**53-40-101006785** Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Contratistas y subcontratista	$ 300.000.000,00	**53-40-101006785** Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Vehículos propios y no propios	$ 300.000.000,00	**53-40-101006785** Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Responsabilidad civil patronal	$ 300.000.000,00	**53-40-101006785 Anexo 5**	16-02-2022	01-10-2022
Daño emergente y lucro cesante	$ 300.000.000,00	**53-40-101006785 Anexo 5**	16-02-2022	01-10-2022

Perjuicios extrapatrimoniales	$ 300.000.000,00	**53-40-101006785 Anexo 5**	16-02-2022	01-10-2022

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CAROLINA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.82 Km

4 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

4.2 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	129-2021: DERIVADO CONVENIO 925 DE 2021 – MUNICIPIO DE PANETA RICA		
CONTRATISTA:	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER	NIT:	1.067.287.484
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE PLANETA RICA AL CORREGIMIENTO DE CAROLINA, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 925 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
Fecha de Inicio:	16/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 4.873.334.285,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 4.873.334.285,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022		
Total, Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	29 de julio de 2022		
Prórroga 2:	28 de septiembre de 2022		
Prórroga 3:	31 de diciembre de 2022		
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	31/03/2023.		

4.3 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000072-2022	2402043	1.2.3.3.04	$ 4.873.334.285,00	$0,00	$ 4.873.334.285,00
TOTAL			$ 4.873.334.285,00	$0,00	$ 4.873.334.285,00

4.4 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _1_	$1.279.404.164			$1.279.404.164
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _2_	$2.175.075.475	$3.026.396		$2.178.101.871
Acta de Ajuste __ No.				

4.5 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 7 de fecha 05 de septiembre de 2022, para el periodo 7, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.5.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$4.873.334.285,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 3.769.524.069,45	77,35%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 3.533.167.356,63	72,50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.533.167.356,63	72,50%

4.5.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

4.5.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 77,35
Meta física ejecutada %: 72,50

4.6 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

4.7 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

4.8 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

4.9 <u>ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO</u>

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

4.10 <u>ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO</u>

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

4.11 <u>ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES</u>

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL<u>: PRORROGA No.3</u>
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$487.333.428,50	53-44-101018774 Anexo 5	16-02-2022	16-07-2023
Buen Manejo Anticipo	-			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$974.666.857,00	53-44-101018774 Anexo 5	17-03-2023	17-03-2026
Calidad de estudios y diseños	$4.778.520	53-44-101018774 Anexo 5	17-10-2022	17-10-2027
Estabilidad de la Obra	$1.462.000.285,50	53-44-101018774 Anexo 5	01-08-2022	31-07-2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Laborares y Operaciones	$454.263.000,00	53-40-101006658 Anexo 6	16-02-2022	17-03-2023

4.12 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

4.13 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

4.14 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CINTURA Y PUERTO SANTO

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2.315 Km

5 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

5.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	129- 2020: DERIVADO CONVENIO 992 DE 2021 – MUNICIPIO PUEBLO NUEVO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL H&P 2021	NIT:	901.553.013-7
CONFORMACIÓN:	HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO C.C. No 15.670.767 de Planeta Rica, (30%) PISCINGENIERIA HVS S.A.S. NIT. 901.324.084-8, (70%)		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE CINTURA Y PUERTO SANTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
Fecha de Inicio:	03/02/2021	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 5.849.341.239,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 5.849.341.239,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		

Saldo por Amortizar:	$ 0,00
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022
Total, Prórrogas:	1
Prórroga 1:	29 de julio de 2022
Prórroga 2:	28 de septiembre de 2022
Prórroga 3:	31 de diciembre de 2022
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31/03/2023

5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
15-2022	2402	2402041	$ 5.850.000.000,00	$0,00	$ 5.850.000.000,00
TOTAL			$ 5.850.000.000,00	$0,00	$ 5.850.000.000,00

5.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _1_	$1.381.809.084	$2.974.019		$1.384.783.103
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _2_	$531.404.473			$531.404.473
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _3_	$316.709.681	$2.974.019		$319.683.700
Acta de Ajuste ___ No.				

5.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 7 de fecha 05 de septiembre de 2022, para el periodo 7, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$5.753.313.975,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 3.292.046.256,50	57,22
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 2.552.170.079,31	44,36
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.589.423.580,31	44,27

5.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

5.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 57,22
Meta física ejecutada %: 44,36

5.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

5.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

5.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

5.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 3

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.53-44-101019339 Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$548.934.123,90	53-44-101019339 Anexo 6	03-02-2022	30-04-2023
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$1.169.868.247,80	53-44-101019339 Anexo 6	03-02-2022	30-04-2027
Calidad de estudios y diseños	$1.754.802.371,70	53-44-101019339 Anexo 6	03-08-2022	03-08-2027
Estabilidad de la Obra	$1.754.802.371,70	53-44-101019339 Anexo 6	30-04-2023	30-04-2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 53-40-101006789 Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$500.000.000,00	53-40-101006789 Anexo 3	03-02-2022	30-04-2023

5.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

5.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

5.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

6 CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	2273 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL	NIT:	901.551.905-2
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DEL ARROYO Y EL HOYAL, EN EL MUNICIPIO DEL SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
Fecha de Inicio:	3 de febrero de 2022	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	$ 2.850.279.387,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 2.850.279.387,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00 0.00%		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de julio de 2022		
Total, Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	29 julio de 2022		
Prórroga 2:	29 de diciembre de 2022		
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	30/09/2023		

6.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1081621	54	NACION	290.000.000	$-	0
No 48921	54	NACION	2.560.279.387	$1.036.423.826	1.625.658.573,20
TOTAL			$ 2 .850.279.387	$1.036.423.826	$1.625.658.573,20

6.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Costos no 12	$136.008.680	$ 25.841.649,9	$ 161.850.329,2

6.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. _12_De fecha 05 de febrero, el contrato reporta un avance de 52,98%:

6.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $2 .850.279.387,00 100%
Total, inversión ejecutada: $ 1.566.529.359,13 52,98%

6.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

6.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

6.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

6.9 <u>ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES</u>

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS PREVISORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 96-44-101169521**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$295.699.938,70	96-44-101169521	30/12/2021	30/03/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.197.596.381,00	96-44-101169521	30/12/2021	30/03/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$591.399.877,40	96-44-101169521	30/12/2021	30/09/2026
Calidad del servicio	$887.099.816,10	96-44-101169521	31/07/2021	31/07/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: <u>PRORROGA No. 2</u>

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _29_/_12_/__2022___

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X O NO _

6.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

6.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

6.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

7 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

7.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

CONVENIO 1359-2021 – MUNICIPIO DE AYAPEL

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría, el contrato del Municipio de Ayapel, se encuentra en terminado y ejecutado en un 100%, la fecha de finalización fue el 09 de diciembre de 2022. La meta física ejecutada fue 525 metros de placa huella, superando la meta física inicial la cual era de 514 metros.

CONVENIO 920-2021 – MUNICIPIO DE MONTERIA

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría, la ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 42,73%, vs avance programado del 56.66%, presentando atraso del -13.93% de acuerdo a la reprogramación de inversiones #2 aprobado, por lo tanto, se le ha solicitado al contratista proceder de forma inmediata, con el aumento de rendimientos mediante la apertura de nuevos frentes de obra en los proyectos de las cruces - San Felipe e iniciar labores de ejecución en el puente el Balsal, con el fin de cumplir las metas físicas en el tiempo establecido para su ejecución.

CONVENIO 1143-2021 – MUNICIPIO PLANETA RICA

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría, el porcentaje de avance de ejecución del proyecto es del 104,31%, debido a que se ejecutó el 100% del monto de recursos del contrato inicial y el avance programado, no se logró por parte del contratista de obra la entrega de la reprogramación, dado que el Convenio Interadministrativo No.1143 de 2021, suscrito entre el Invias y el Municipio de Planeta Rica, fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2023, y que, consecuentemente, el Municipio de Planeta Rica otorgó prórroga para el contrato de obra de la referencia, hasta el 31 de marzo de 2023, y el Consorcio Vial, se le solicito entregar con carácter urgente, La Reprogramación de obra (En el formato oficial). A corte de este informe no se logra la entrega. Logro aprobarse en diciembre de 2022, la prórroga y adición de 891 millones al convenio 1143-2021, para dar mayor alcance al contrato No.112-2021.

CONVENIO 925-2021 – MUNICIPIO PLANETA RICA

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría, el porcentaje de avance de ejecución del proyecto es del 72.50% y el avance programado 77,35%, presentándose un retraso del 4,85% del valor del contrato, con fecha 31 de enero de 2023, es considerable el avance en obra, debido a que se logró cumplir en diciembre de 2022, con la ruta crítica que corresponde a los ìtem de subbase, base y asfalto MDC-19, alcanzando a realizar

1,040m de asfalto en segunda capa; se aprobó en diciembre de 2022, la prórroga No.3 hasta el 31 de marzo de 2023 para poder cumplir con la meta lineal programada; anteriormente, se tramito prórroga No.1, del 1 de agosto al 31 de octubre de 2022 y prórroga No.2 del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2022, las tres (3) prorrogas programadas, justificadas como causales de prórroga, las afectaciones por la temporada invernal que se presenta en la zona de influencia del proyecto, persistiendo lluvias desde el mes de abril de 2022; Así mismo, afectaciones por presencia de aguas subsuperficiales en el sector del PR0+000 al PR0+750 que han afectado la estabilidad del mejoramiento de la subrasante e implicado la construcción de filtros longitudinales, y por requerimientos prediales y ambientales (trámite de permiso de aprovechamiento forestal); También se suman afectaciones en los rendimientos diarios de obra, por la necesidad de relocalización de una red de fibra óptica administrada por la empresa INTELCA, que se extiende a lo largo del semieje del carril derecho de la vía en construcción, lo cual, ha implicado realizar trabajos conjuntos.

CONVENIO 992 DE 2021 – MUNICIPIO PUEBLO NUEVO

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría, el contrato se encuentra en ejecución, con fecha de finalización el 30 de abril de 2023, de acuerdo con la prórroga No 3 del contrato de obra de fecha del 29 de diciembre de 2022.

El porcentaje de avance de ejecución del proyecto es del 44,36% y el avance programado 57,22%, presentándose un atraso del 12,86% del valor del contrato, de acuerdo, con la reprogramación No 3, soportada con la prórroga No 3, la cual estará vigente hasta el 30 de abril de 2023.

<u>Convenio 2484 de 2019 de municipio de Canalete:</u>

De acuerdo con la información recibida por parte de la interventoría, la ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 4.70%, vs avance

programado del 17,81%, presentando atraso del -13.11% de acuerdo a la reprogramación de inversiones aprobada basada en la nueva fecha de terminación del contrato la cual es el 30 de abril de 2023. En atención al atraso presentado en la ejecución del proyecto esta interventoría de manera reiterada ha solicitado el cumplimiento de las obligaciones contractuales para cumplir la etapa de revisión y/o ajustes a los diseños y poder dar inicio a las actividades físicas del proyecto.

7.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

7.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría Para los contratos 015 de 2021 Ayapel, 129 de 2021 Pueblo Nuevo, 129 de 2021 y 112 de 2021 Planeta Rica, las entidades no entregaran al Contratista anticipo y/o pago anticipado. Y para el contrato 020 de 2021 Montería la entidad entregará al contratista un Anticipo de $ 600.000.000,00 el cual el contratista aún no ha realizado la solicitud de para el desembolso o renuncia de este anticipo.

7.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

8 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado: Visitas de supervisión: 24 Y 25 de enero de 2023.

9 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

10 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Contrato 020 de 2021 del municipio de Montería: La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 41%, vs avance programado del 55.68%, presentando atraso del -14.68% de acuerdo a la reprogramación de inversiones #2 aprobado, por lo tanto, se le ha solicitado al contratista proceder de forma inmediata, con

el aumento de rendimientos mediante la apertura de nuevos frentes de obra en los proyectos de las cruces - San Felipe e iniciar labores de ejecución en el puente el Balsal, con el fin de cumplir las metas físicas en el tiempo establecido para su ejecución.

Se solicita al consorcio córdoba 020, disponer los recursos de maquinaria, equipos y personal ofrecidos, para dar cumplimiento al plan de contingencia presentado en el frente de obra Las Cruces - San Felipe, la cual se encuentra con rendimientos mínimos e iniciar actividades de ejecución de obra en el puente el Balsal, y considerando que el contrato de obra ya se encuentra en atraso, con tendencia al aumento, si el Contratista de Obra no toma medidas inmediatas de contingencia. De igual manera, debe mantener los rendimientos en la ejecución de actividades en los frentes de kilómetro 12 y Jaraquiel, con el fin de cumplir la reprogramación particular vigente y terminar obras en el tiempo estipulado.

El porcentaje de avance de ejecución para este periodo en el contrato 112 de 2021 tiene el 100% del valor del contrato inicial, en el periodo del informe se realizaron actividades de subbase granular, concreto clase C Placa Huella, para poder tener avance en el contrato.

Se tramito la prórroga No.5 del contrato No.112 de 2021, debido a que se realizó la adición al convenio 1143-2021 por 891 millones para lograr tener mayor alcance y brindar mejores condiciones de transpirabilidad a la comunidad del Almendro.

Se está a la espera de que municipio tramite la adición del contrato de obra y se definan los sectores que se van a intervenir en atención a las numerosas necesidades y las peticiones realizadas por la comunidad.

El porcentaje de avance de ejecución para este periodo en el contrato 129 de 2021 del municipio de Planeta Rica, es del 72.50% y el porcentaje de avance programado es del 76.88%, presentándose un atraso del 4,62% del valor del contrato, con fecha 31 de enero de 2023, se le realizo requerimientos al contratista de aprovechar el tiempo con este clima soleado, debido que en los meses anteriores, la época invernal se presentó antes de lo previsto, en toda la región de Córdoba se han presentados lluvias casi que a diario que afectan considerablemente el proyecto por encontrarse en la etapa de explanaciones, en el tiempo que nos queda es casi imposible de terminar la obra razón por la cual de carácter urgente se debe implementar el plan de acción necesario para cumplir con la ejecución contractual, avanzar con diligencia en las actividades de, subbase, base, mezcla MDC-19 y

construcción de los box Culvert, para disminuir los atrasos y lograr cumplir con lo programado en el tiempo de la última prorroga No.3 aprobada hasta el 31 de enero de 2023.

Se logro tener con corte de diciembre de 2022, un avance considerado en asfalto MDC-19 desde PR 0+000 y PR 1+020, teniendo presente que el alcance contractual proyectado es hasta el PR 1+820.

El contrato 129 de 2021 del municipio de Pueblo Nuevo, se encuentra en ejecución con fecha de terminación del 30 de abril de 2023, de acuerdo con la prórroga No 3 al contrato de obra del 27 de diciembre de 2022, por cuatro (04) meses.

El avance ejecutado del contrato es del 44,36% y el avance programado es de 56,14%, presentándose un retraso del 11,78% del valor del contrato, de acuerdo con el programa de obra que soporta la prórroga No 3 del contrato, el avance de ejecución se vio afectado por la inactividad presentada en el frente de obra de Puerto Santo debido a la falta de equipos para realizar las actividades en este frente las cuales se reactivaron a partir del día 23 de enero de 2023.

El suministro de materiales se ha visto afectado por un bloqueo que se presenta en la vía El Viajano – Pueblo Nuevo desde el 26 de enero de 2023, motivo por el cual se ha tenido que tomar rutas alternas, conllevando esto al aumento de la distancia de acarreo en 30 km aproximadamente, se espera que en los próximos días sea superada esta situación

Para todos los proyectos la supervisión seguirá realizando sus funciones de manera que se logre dar un feliz término a la ejecución de los contratos, así mismo los contratistas deben atender las recomendaciones dadas por la Interventoría con el propósito de mejorar los rendimientos.

Contrato 010 de 2022 del municipio de Canalete: La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 4.70%, vs avance programado del 15.43%, presentando atraso del -10.73% de acuerdo a la reprogramación de inversiones aprobada basada en la nueva fecha de terminación del contrato la cual es el 30 de abril de 2023. En atención al atraso presentado en la ejecución del proyecto esta interventoría de manera reiterada ha solicitado el cumplimiento de las obligaciones contractuales para cumplir la etapa de revisión y/o ajustes a los diseños y poder dar inicio a las actividades físicas del proyecto.

Se solicita al contratista de obra, disponer los recursos de maquinaria, equipos y personal mínimos requeridos que permitan recuperar el tiempo perdido y compensar el atraso actual de tal forma que se garanticen la ejecución de las obras en el tiempo pactado, así mismo se solicita la entrega de la información de los documentos pendientes por entregar a la fecha, los cuales han sido solicitados en reiteradas ocasiones por parte de Interventoría.

Cordialmente,

_____

Ellen Obeimar Aicardy Galeano
Supervisor del contrato de Interventoría No 2273-2021