SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
ING. PATRICIA MORALES
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL"**
Periodo:	Del 1 del mes de septiembre al 30 del mes de septiembre 2022.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	579 de febrero 18 de 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LAS DELICIAS
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.51 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	015-2021 -DERIVADO CONVENIO 1359-2021 – MUNICIPIO DE AYAPEL		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA LAS DELICIAS	NIT:	901549371-3
CONFORMACIÓN:	MIGUEL ANGEL DE LA OSSA ANAYA, C.C. 1.067.865.676 (5%), FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LOS MUNICIPIO DE COLOMBIA, NIT: 823.001.362-1 (65%), DCG INGENIEROS SAS, NIT: 900.562.591-7 (30%)		
Objeto:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL"		

Fecha de Inicio:	8/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 908.101.145,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 908.101.145,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	2 meses.		
Total, Prórrogas:	2 meses		
Prórroga 1:	7 JUNIO		
Prórroga 2:	19 de julio		
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	10/10/2022		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
R2021-01114/2021	70901	7090113	$ 908.101.145	$ 200.845.072	$ 707.256.073
					3
TOTAL			$ 908.101.145	$ 200.845.072	$ 707.256.073

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$199.331.874	$1.513.198		$200.845.072
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 05 de octubre de 2022, para el periodo 8, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 905.074.749,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 877.881.065,00	99.52
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 359.233.217,00	39.99
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 9.477.398,00	1.07
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 208.809.272,00	40.76

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 99.52
Meta física ejecutada %:40.76

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/07/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. CG-1032225 Anexo No. 5**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$90.810.114,50	CG-1032225 Anexo 5	10-06-2022	10-12-2022
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$181.620.229,00	CG-1032225 Anexo 5	10-06-2022	10-08-2025
Calidad de Estudios y Diseños	$ 4.778.520,00	CG-1032225 Anexo 5	10-06-2022	10-08-2027
Estabilidad de la Obra	$ 272.430.343,50	CG-1032225 Anexo 5	10-06-2022	10-08-2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. CG-1006713 Anexo No. 5**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Laborares y Operaciones	$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 5	08-02-2022	10-08-2022
Patronal	$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 5	08-02-2022	10-08-2022
Contratistas y sub contratista	$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 5	08-02-2022	10-08-2022
Vehículos propios y no	$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 5	08-02-2022	10-08-2022

propios				

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: JARAQUIEL, K12, LAS CRUCES – SAN FELIPE Y PUENTE EL BALSAL.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:
Jaraquiel 2.05 Km
Sector Km 12 1.988 km
Puente el Balsal Puente de 35 m
Las Cruces 3.9 km

2 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	LP-SPM-020-2021 – DERIVADO CONVENIO 920 -2021 – MUNICIPO DE MONTERIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORDOBA 020	NIT:	901.553.633-3
CONFORMACIÓN:	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S, NIT. 901.361.107-6 (90%) BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S, NIT: 901.167.911-0 (5%), INGENIERIA RYD SAS, NIT: 901.499.915-4 (5%)		
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021		
Fecha de Inicio:	09/03/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 16.860.924.080		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 16.860.924.080		
Anticipo Entregado:	$0,00		

Anticipo Amortizado:	$0,00
Saldo por Amortizar:	$0,00
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022.
Total, Prórrogas:	4 meses
Prórroga 1:	29 de julio
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31/12/2022

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
22000802	64	2.3.2.02.02.005-24.5	$ 16.860.924.080,00	$ 2.099.404.784,00	$ 14.761.519.296,00
TOTAL			$ 16.860.924.080,00	$2.099.404.784,00	$ 14.761.519.296,00

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$ 2.163.118.384	$ 12.105.584		$ 2.175.223.968
Acta de Ajuste ___ No.				

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8de fecha 05 DE octubre DE 2022, para el periodo 8, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$16.613.630.630,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ $5.671.893.497,00	34.14
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 2.345.844.644,96	14.12
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.163.118.384,00	14.12

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 34.14
Meta física ejecutada %: 14.12

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/09/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 96-44-101169624 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 1.686.092.408,00	96-44-101169624 Anexo 3	31-01-022	01-07-2023
Buen Manejo Anticipo	$ 600.000.000,00	96-44-101169624 Anexo 3	31-01-022	01-07-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 3.372.184.816,00	96-44-101169624 Anexo 3	31-01-022	31-12-2025
Calidad de estudios y diseños	$ 22.745.755,00	96-44-101169624 Anexo 3	31-012022	31-07-2027
Estabilidad de la Obra	$ 5.058.277.224,00	96-44-101169624 Anexo 3	31-072022	31-12-2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.96-40-101059882 Anexo No.4**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$843.046.204,00	96-40-101059882 Anexo 4	31-01-2022	31-12-2022
Daño emergente y lucro cesante	$843.046.204,00	96-40-101059882 Anexo 4	31-01-2022	31-12-2022
Prejuicios extrapatrimoni	$843.046.204,00	96-40-101059882	31-01-2022	31-12-2022

ales		Anexo 4		

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: EL ALMENDRO

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.096 Km

3 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	112-2021 : DERIVADO CONVENIO 1143-2021 – MUNICIPIO PLANETA RICA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL	NIT:	901.530.606-5
CONFORMACIÓN:	CONSTRUCCIONES T&T S.A.S. NIT: 901.357.736-3 (90%) FIDEL ANTONIO OVIEDO MACEA C.C 15.042.556 (10%)		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE EL ALMENDRO, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1143 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
Fecha de Inicio:	16/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 1.782.000.000,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 1.782.000.000,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	3 meses.		
Total, Prórrogas:	6,5 meses		
Prórroga 1:	11 DE MAYO 2.5 MESES		
Prórroga 2:	29 julio		
Prórroga 3:	29 de agosto		
Prórroga 4:			

Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	30/10/2022

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000073 - 2022	2402043	1.2.3.3.04	$ 1.782.000.000,00	$ 877.793.726,43	$ 904.206.273,57
TOTAL			$ 1.782.000.000,00	$877.793.726,43	$ 904.206.273,57

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$ 875.993.020,81	$1.800.705,62		$ 877.793.726,43
Acta de Ajuste ___ No.				

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 05 DE octubre DE 2022, para el periodo 8, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.763.045.204,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ $1.535.572,630,00	87,10
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 875.993.020,81	46,67
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 875.993.020,81	46,67

3.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 87,1
Meta física ejecutada %: 46,67

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/02/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 53-44-101019327 Anexo No. 5**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$178.200.000,00	53-44-101019327 Anexo 5	16-02-2022	01-04-2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$356.400.000,00	53-44-101019327 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2025
Calidad de Estudios y Diseños	$5.686.438,00	53-44-101019327 Anexo 5	17-05-2022	01-10-2027
Estabilidad de la Obra	$534.600.000,00	53-44-101019327 Anexo 5	17-05-2022	01-10-2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 53-40-101006785 Anexo No.5**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 272.557.800,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Contratistas y subcontratista	$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Vehículos propios y no propios	$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Responsabilidad civil patronal	$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Daño emergente y lucro cesante	$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 3	16-02-2022	01-10-2022

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CAROLINA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.82 Km

4 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

4.2 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	129-2021: DERIVADO CONVENIO 925 DE 2021 – MUNICIPIO DE PANETA RICA		
CONTRATISTA:	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER	NIT:	1.067.287.484
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE PLANETA RICA AL CORREGIMIENTO DE CAROLINA, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 925 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
Fecha de Inicio:	16/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 4.873.334.285,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 4.873.334.285,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022		
Total, Prórrogas:	3 meses		
Prórroga 1:	29 de julio		
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	31/10/2022.		

4.3 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000072-2022	2402043	1.2.3.3.04	$ 4.873.334.285,00	$0,00	$ 4.873.334.285,00
TOTAL			$ 4.873.334.285,00	$0,00	$ 4.873.334.285,00

4.4 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __				
Acta de Ajuste __ No.				

4.5 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 05 de octubrede 2022, para el periodo 8, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.5.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$4.854.379.489,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1 .930.089.840,66	39,75

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 578.886.819,42	11.93
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 578.886.819,42	11.93

4.5.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

4.5.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 39,75
Meta física ejecutada %: 11,93

4.6 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

4.7 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

4.8 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o

		rechazado)
...	...	...

4.9 <u>ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO</u>

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

4.10 <u>ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO</u>

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

4.11 <u>ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES</u>

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/02/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$487.333.428,50	53-44-101018774 Anexo 3	16-02-022	16-02-2023
Buen Manejo Anticipo	-			

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$974.666.857,00	53-44-101018774 Anexo 3	16-022022	17-10-2025
Calidad de estudios y diseños	$4.778.520	53-44-101018774 Anexo 3	17-102022	17-10-2027
Estabilidad de la Obra	$1.462.000.285,50	53-44-101018774 Anexo 3	01-08-2022	31-07-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Laborares y Operaciones	$454.263.000,00	53-40-101006658 Anexo 3	08-02-2022	07-04-2022

4.12 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

4.13 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

4.14 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CINTURA Y PUERTO SANTO

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2.315 Km

5 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

5.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	129- 2020: DERIVADO CONVENIO 992 DE 2021 – MUNICIPIO PUEBLO NUEVO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL H&P 2021	NIT:	901.553.013-7
CONFORMACIÓN:	HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO C.C. No 15.670.767 de Planeta Rica, (30%) PISCINGENIERIA HVS S.A.S. NIT. 901.324.084-8, (70%)		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE CINTURA Y PUERTO SANTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
Fecha de Inicio:	06/01/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 5.849.341.239,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 5.849.341.239,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		

Anticipo Amortizado:	$0,00
Saldo por Amortizar:	$ 0,00
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022
Total, Prórrogas:	3 meses
Prórroga 1:	29 de julio
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31/10/2022

5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
15-2022	2402	2402041	$ 5.849.341.239,00	$1.384.783.103,00	$ 4.464.558.136,00
TOTAL			$ 5.849.341.239,00	$1.384.783.103,00	$ 4.464.558.136,0

5.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$ 1.381.809.084	$ 2.974.019		$ 1.384.783.103
Acta de Ajuste ___ No.				

5.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 7 de fecha 05 de septiembre de 2022, para el periodo 7, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$5.753.313.975,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.078.554.232,20	70,80
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.544.640.435,00	26,84
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.544.640.435,00	26,84

5.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

5.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 70,80
Meta física ejecutada %: 26,84

5.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

5.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

5.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

5.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/02/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.53-44-101019339 Anexo No. 3**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$548.934.123,90	53-44-101019339 Anexo 3	03-02-2022	03-11-2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$1.169.868.247,80	53-44-101019339 Anexo 3	03-02-2022	03-11-2026
Calidad de estudios y diseños	$1.754.802.371,70	53-44-101019339 Anexo 3	03-08-2022	03-08-2027
Estabilidad de la Obra	$1.754.802.371,70	53-44-101019339 Anexo 3	31-10-2022	31-10-2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 53-40-101006789 Anexo No.3**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$500.000.000,00	53-40-101006789 Anexo 3	03-02-2022	03-08-2022

5.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

5.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

5.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

6 CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	2273 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL	NIT:	901.551.905-2
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DEL ARROYO Y EL HOYAL, EN EL MUNICIPIO DEL SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
Fecha de Inicio:	3 de febrero de 2022	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	$ 2.850.279.387,00		
Valor Adiciones:	$0,00		

Adición 1:	$0,00
Adición 2:	$0,00
Adición 3:	$0,00
Adición 4:	$0,00
Adición 5:	$0,00
Valor Actual:	$ 2.850.279.387,00
Anticipo Entregado:	$ 0,00 0.00%
Anticipo Amortizado:	$0,00
Saldo por Amortizar:	$ 0,00
Plazo Inicial:	Hasta 31 de julio de 2022
Total, Prórrogas:	4 meses
Prórroga 1:	29 julio
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	Hasta 31 de diciembre de 2022

6.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1081621	54	NACION	290.000.00	$- 0	0
No 48921	54	NACION	2.560.279.387	$ 164.053.757,00	$ 1.530.534.966,20
TOTAL			$ 2 .850.279.387	$164.053.757,00	$1.530.534.966,20

6.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Costos no 8	$137.860.300,00	$ 26.193.457	$ 86.362.127,00

6.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. _7_De fecha 05 de septiembre, el contrato reporta un avance de 24.39%:

6.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $2 .850.279.387,00 100%
Total inversión ejecutada: $757.544.503,00 31,.63%

6.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

6.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

6.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

6.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS PREVISORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 96-44-101169521 Anexo 2**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$285.027.938,70	96-44-101169521 Anexo 2	30/12/2021	06/03/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.197.596.381,00	96-44-101169521 Anexo 2	30/12/2021	06/03/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$570.055.877,40	96-44-101169521 Anexo 2	30/12/2021	04/09/2025
Calidad del servicio	$855.083.816,10	96-44-101169521 Anexo 2	31/07/2021	31/07/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _03_/_02_/__2022___

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X O NO _

6.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

6.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

6.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

7 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

7.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

CONVENIO 1359-2021 – MUNICIPIO DE AYAPEL

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría El contrato del Municipio de Ayapel, El contrato 015 de 2021 de Ayapel, se firmó prórroga No 2 el 25 de julio de 2022, por dos meses, quedando con fecha de terminación el 10 de octubre de 2022, en cuanto al avance de la obra se tiene un ejecutado del 40,7% y programado de 99,5%, el atraso presentado en la ejecución del proyecto es del 58,8%, se recomienda al contratista la presentación e implementación de un plan de contingencia que permita subsanar el atraso presentado y poder cumplir con la culminación de la obra en el plazo pactado.

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría durante este periodo el contratista no presentó Acta de Cobro Parcial

CONVENIO 920-2021 – MUNICIPIO DE MONTERIA

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría, el contrato 020 de 2021 del municipio de Montería presenta un avance que comparado con el programa de inversiones vigente se encuentra en el siguiente estado:

Valor Total ejecutado acumulado al mes 8	$ 2.345.844.644,96
Valor Obra Básica en el mes 8.	$ 1.277.203.423,49
Valor Básico Estudios y Diseños	$0,00
Valor total Iva	$ 0,00
Porcentaje ejecutado acumulado obra básico	14.12%
Porcentaje programado obra básico	34.14%

La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado del 14,12%, vs avance programado del 34.14%, presentando atraso del -20.02% de acuerdo al reprogramación de inversiones # 1 aprobado, por lo tanto, se le ha solicitado al contratista plan de contingencia y proceder de forma inmediata, con el aumento de rendimientos mediante la apertura de nuevos frentes de obra en todos los proyectos en ejecución (km12,

Jaraquiel y las cruces - San Felipe), dado que en las condiciones actuales de ejecución y con el bajo avance de obra, no es posible terminar obras dentro del plazo contractual vigente, lo cual se constituye en posible incumplimiento respecto a la programación de obra.

CONVENIO 1143-2021 – MUNICIPIO PLANETA RICA

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría El porcentaje de avance de ejecución para este periodo en el contrato 112 de 2021 del municipio de Planeta Rica, es del 76,93% y el porcentaje de avance programado es del 87,45%, presentándose un atraso del 11,06% del valor del contrato, en el periodo del informe se realizaron actividades de mejoramiento de la subrasante por medio de pedraplén, terraplén, subbase granular, concreto clase C Placa Huella, para poder tener avance en el contrato.

La Interventoría informa que En cuanto al atraso presentado este se debió al estado del clima y se trabaja en la prórroga del contrato No.112 de 2021 avalada por la prórroga del convenio No.1143 de 2021. Aprobada por el municipio de Planeta Rica y al instituto nacional de vías - INVIAS.

CONVENIO 925-2021 – MUNICIPIO PLANETA RICA

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría El porcentaje de avance de ejecución para este periodo en el contrato 129 de 2021 del municipio de Planeta Rica, es del 20.69% y el porcentaje de avance programado es del 81,27%, presentándose un atraso del 60,58% del valor del contrato, con fecha 30 de septiembre de 2022, la época invernal se presentó antes de lo previsto, en toda la región de Córdoba se han presentados lluvias casi que a diario que afectan considerablemente el proyecto por encontrarse en la etapa de explanaciones, en el tiempo que nos queda es casi imposible de terminar la obra razón por la cual de carácter urgente se debe implementar el plan de acción necesario para cumplir con la ejecución contractual, avanzar con diligencia en las actividades de mejoramiento de la subrasante en las actividades de excavación. pedraplén, terraplén, subbase y construcción del box Culvert, para disminuir los atrasos y lograr cumplir con lo programado en el tiempo de la prórroga hasta el 31 de octubre de 2022.

Así mismo El Contratista manifiesta que, una de las causas principales del atraso, son los bajos rendimientos presentados en las actividades de excavación y mejoramiento de la subrasante (Pedraplén y Terraplén), por la presencia de una red fibra óptica, que se localiza a lo largo del semieje derecho, en toda la longitud del tramo de vía a intervenir, a una profundidad promedio de 0,40m;

CONVENIO 992 DE 2021 – MUNICIPIO PUEBLO NUEVO

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría El porcentaje de avance de ejecución para este periodo en el contrato 129 de 2021 del municipio de Pueblo Nuevo, es del 26,9% y el porcentaje de avance programado es del 70,9%, presentándose un atraso de 44,0%,el contratista viene realizando las actividades de pavimentación en el frente de obra de Cintura y en el frente de obra Puerto Santo, disponiendo cuadrillas de personal, equipos y materiales, con el fin de aumentar los rendimientos en la obra y subsanar el atraso presentado, el contratista solicitará prorroga No 2 con el fin de culminar las obras objeto de este contrato.

7.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

7.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría Para los contratos 015 de 2021 Ayapel, 129 de 2021 Pueblo Nuevo, 129 de 2021 y 112 de 2021 Planeta Rica, las entidades no entregarán al Contratista anticipo y/o pago anticipado. Y para el contrato 020 de 2021 Montería la entidad entregará al contratista un anticipo de $ 600.000.000,00 el cual el contratista aún no ha realizado la solicitud de para el desembolso o renuncia de este anticipo.

7.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

8 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

9 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

10 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

Ellen Obeimar Aicardy Galeano
Supervisor del contrato de Interventoría No 2273-2021