SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
ING. PATRICIA MORALES
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL"**
Periodo:	Del 1 del mes de septiembre al 30 del mes de septiembre.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	579 de febrero 18 de 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LAS DELICIAS
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.51 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	015-2021 -DERIVADO CONVENIO 1359-2021 – MUNICIPIO DE AYAPEL		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA LAS DELICIAS	NIT:	901549371-3
CONFORMACIÓN:	MIGUEL ANGEL DE LA OSSA ANAYA, C.C. 1.067.865.676 (5%), FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LOS MUNICIPIO DE COLOMBIA, NIT: 823.001.362-1 (65%), DCG INGENIEROS SAS, NIT: 900.562.591-7 (30%)		
Objeto:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	8/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 908.101.145,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 908.101.145,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	2 meses.		
Total, Prórrogas:	6 meses		
Prórroga 1:	7 de junio		
Prórroga 2:	19 de julio		
Prórroga 3:	23 de septiembre		
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	09/12/2022		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
R2021-01114/2021	70901	7090113	$ 908.101.145	$ 908.101.145	$ 0,00
TOTAL			$ 908.101.145	$ 908.101.145	$ 0,00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 20 de fecha 05 de octubre de 2023, para el periodo 20, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 822.224.717,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 822.224.717,00	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 822.224.717	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 85.876.428,00	9,5
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 908.101.145,00	100

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %:100

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/07/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CG-1032225 Anexo No. 6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$90.810.114,50	CG-1032225 Anexo 6	23-07-2022	26-01-2023
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$181.620.229,00	CG-1032225 Anexo 6	23-07-2022	26-09-2025

Calidad de Estudios y Diseños	$ 4.778.520,00	CG-1032225 Anexo 6	25-07-2022	26-09-2027
Estabilidad de la Obra	$ 272.430.343,50	CG-1032225 Anexo 6	26-09-2022	26-09-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CG-1006713 Anexo No. 6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Laborares y Operaciones	$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 6	08-02-2022	26-09-2022
Patronal	$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 6	08-02-2022	26-09-2022
Contratistas y sub contratista	$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 6	08-02-2022	26-09-2022
Vehículos propios y no propios	$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 6	08-02-2022	26-09-2022

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: JARAQUIEL, K12, LAS CRUCES – SAN FELIPE Y PUENTE EL BALSAL.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:
Jaraquiel 2.05 Km
Sector Km 12 1.988 km
Puente el Balsal Puente de 35 m
Las Cruces 3.9 km

2 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	LP-SPM-020-2021 – DERIVADO CONVENIO 920 -2021 – MUNICIPO DE MONTERIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORDOBA 020	NIT:	901.553.633-3
CONFORMACIÓN:	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S, NIT. 901.361.107-6 (90%) BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S, NIT: 901.167.911-0 (5%), INGENIERIA RYD SAS, NIT: 901.499.915-4 (5%)		
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021		
Fecha de Inicio:	09/03/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 16.860.924.080		
Valor Adiciones:	$2.035.119.032,00		
Adición 1:	$1.139.075.920,00		
Adición 2:	$896.043.112,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 18.896.043.112,00		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022.		
Total, Prórrogas:	5 meses		
Prórroga 1:	29 de julio		
Prórroga 2:	30 de diciembre		
Prórroga 3:	29 de agosto		
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	30/09/2023		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
22000802	2.3.2.02.02.005-24.5	NACION	$ 16.860.924.080,00	$14.128.902.192,00	$2.732.021.888,00
23000920	2.3.2.01.01.001.03.02	NACION	$ 1.139.075.920,00	$0,00	$ 1.139.075.920,00
23001209	2.3.2.02.02.005	MUNICIPIO	$ 896.043.112,00	$0,00	$ 896.043.112,00
TOTAL			$ 18.896.043.112,00	$14.128.902.192,00	$ 4.767.140.920,00

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste de____ No.				

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 20 de fecha 05 de octubre de 2023, para el periodo 20, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 18.648.749.662,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 18.471.586.540,21	99,05
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 14.639.268.484,67	78,50
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 14.639.268.484,67	78,50

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %:99,05
Meta física ejecutada %: 78,50

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/08/2023	5	APROBADO

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/08/2023	5	PRORROGA	APROBADO

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 96-44-101169624 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$1.686.092.408 ,00	96-44-101169624 Anexo 7-9	31-01-022	30-03-2024
Buen Manejo Anticipo	$600.000.000,0 0	96-44-101169624 Anexo 7-9	31-01-022	30-03-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$3.372.184.816 ,00	96-44-101169624 Anexo 7-9	31-01-022	30-09-2024

Calidad de estudios y diseños	$22.745.755,00	96-44-101169624 Anexo 7-9	30-09-2023	30-08-2028
Estabilidad de la Obra	$5.058.277.224,00	96-44-101169624 Anexo 7-9	31-08-2023	31-08-2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.96-40-101059882 Anexo No.4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$944.802.155,60	96-40-101059882 Anexo 7	31-01-2022	30-09-2023

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: EL ALMENDRO

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.096 Km

3 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	112-2021 : DERIVADO CONVENIO 1143-2021 – MUNICIPIO PLANETA RICA

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL	NIT:	901.530.606-5
CONFORMACIÓN:	CONSTRUCCIONES T&T S.A.S. NIT: 901.357.736-3 (90%) FIDEL ANTONIO OVIEDO MACEA C.C 15.042.556 (10%)		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE EL ALMENDRO, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1143 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
Fecha de Inicio:	16/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 1.782.000.000,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 1.782.000.000,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	3 meses.		
Total, Prórrogas:	6.5 meses		
Prórroga 1:	11 DE MAYO 2.5 MESES		
Prórroga 2:	29 julio 2 meses		
Prórroga 3:	29 de agosto 2 meses		
Prórroga 4:	30 de diciembre 2022		
Prórroga 5:	30 de marzo 2023		
Fecha de Fin:	30/04/2023		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000073 - 2022	2402043	1.2.3.3.04	$ 1.782.000.000,00	$1.782.000.000,00	$ 0,00
TOTAL			$ 1.782.000.000,00	$ 1.782.000.000,00	$ 0,00

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste ___ No.				

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 20 de fecha 05 de octubre de 2023, para el periodo 20, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.763.045.204,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$1.763.045.204,00	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.763.045.204,00	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 18.954.796,00	10,64
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.782.000.000,00	100

3.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100

Meta física ejecutada %: 100

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 53-44-101019327 Anexo No. 5**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$178.200.000,00	53-44-101019327 Anexo 5	16-02-2022	20-09-2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$356.400.000,00	53-44-101019327 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2025
Calidad de Estudios y Diseños	$5.686.438,00	53-44-101019327 Anexo 5	17-05-2022	01-10-2027
Estabilidad de la Obra	$534.600.000,00	53-44-101019327 Anexo 5	17-05-2022	01-10-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 53-40-101006785 Anexo No.5	Vigencia	
			Desde	Hasta

Predios, Labores y Operaciones	$ 272.557.800,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Contratistas y subcontratista	$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Vehículos propios y no propios	$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Responsabilidad civil patronal	$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Daño emergente y lucro cesante	$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 3	16-02-2022	01-10-2022

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

No.			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: EL ALMENDRO

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 267m

4 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.14 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	119-2023: DERIVADO CONVENIO 1143-2021 – MUNICIPIO PLANETA RICA		
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S	NIT:	901.254.279-6

CONFORMACIÓN:	CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S (100%)		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN EL CORREGIMIENTO DEL ALMENDRO, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1143 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.		
Fecha de Inicio:	28/07/2023	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 570.436.364,57		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 570.436.364,57		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	5 meses.		
Total, Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	27/12/2023		

3.15 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
714	54211	NACION	$ 570.436.364,57	$0,00	$ 0,00
TOTAL			$ 570.436.364,57	$0,00	$ 0,00

3.16 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste ___ No.				

3.17 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 20 de fecha 05 de octubre de 2023, para el periodo 20, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.17.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 570.436.364,57	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$58.784.646,11	10,44
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0,00	0,00

3.17.2 ANTICIPO

Otorgado	$146.658.409,00
Amortizado	$ 0
Saldo	$146.658.409,00

3.17.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 10,44

Meta física ejecutada %: 0,00

3.18 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

3.19 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

3.20 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
28/07/2023	1	APROBADO

3.21 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

3.22 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.23 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/07/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. CG-1046169 Anexo No.2**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$57.043636,50	CG-1046169 Anexo No.2	28/07/2023	28/04/2024
Buen Manejo Anticipo	$168.921.397,00	CG-1046169 Anexo No.2	28/07/2023	28/04/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$114.087.273,00	CG-1046169 Anexo No.2	28/07/2023	28/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños	$5.686.438,00	CG-1046169 Anexo No.2	28/12/2023	28/12/2028
Estabilidad de la Obra	$534.600.000,00	CG-1046169 Anexo No.2	28/12/2023	28/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CG-1010341 Anexo No: 2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	$232.000.000,00	CG-1010341 Anexo No: 2	28/07/2023	28/12/2023

3.24 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

3.25 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3.26 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CAROLINA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.82 Km

4 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

4.2 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	129-2021: DERIVADO CONVENIO 925 DE 2021 – MUNICIPIO DE PANETA RICA		
CONTRATISTA:	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER	NIT:	1.067.287.484
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE PLANETA RICA AL CORREGIMIENTO DE CAROLINA, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 925 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
Fecha de Inicio:	16/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 4.873.334.285,00		
Valor Adiciones:	$255.765.715,00		
Adición 1:	$255.765.715,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 5.129.100.000,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022		
Total, Prórrogas:	5 meses		
Prórroga 1:	29 de julio		
Prórroga 2:	28 de septiembre		
Prórroga 3:	31 de diciembre		
Prórroga 4:	23 de marzo		
Prórroga 5:	30 de mayo		
Fecha de Fin:	31/07/2023		

4.3 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000072-2022	2402043	1.2.3.3.04	$ 4.873.334.285,00	$4.873.334.285,00	$ 0,00
000072-2022	2402043	1.2.3.3.04	$ 255.765.715,00	$255.765.715,00	$0,00

TOTAL			$ 5.129.100.000,00	$ 5.129.100.000,00	$ 0,00

4.4 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste __ No.				

4.5 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 20 de fecha 05 de octubre de 2023, para el periodo 20, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.5.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$5.110.145.204,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$5.110.145.204,00	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 5.110.145.204,00	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 15.928.400,00	0,31
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 5.129.100.000,00	100

4.5.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

4.5.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %: 100

4.6 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

4.7 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

4.8 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

4.9 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

4.10 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

4.11 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA Y ADICIONAL

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/07/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.10**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$512.910.000,00	53-44-101018774 Anexo 10	16-12-2021	31-03-2024
Buen Manejo Anticipo	-			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$1.025.820.000,00	53-44-101018774 Anexo 10	16-12-2021	30-09-2026
Calidad de estudios y diseños	$4.778.520,00	53-44-101018774 Anexo 10	16-08-2022	30-09-2028

Estabilidad de la Obra	$1.538.730.000,50	53-44-101018774 Anexo 10	16-12-2021	30-09-2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Laborares y Operaciones	$454.263.000,00	53-40-101006658 Anexo 12	16-12-2021	30-09-2023

4.12 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

4.13 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

4.14 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CAROLINA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 837m

5 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

5.1 INFORMACIÓN GENERAL

5.2 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	097-2023: DERIVADO CONVENIO 925 DE 2021 – MUNICIPIO DE PANETA RICA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ONASSIS	NIT:	901723077-8
CONFORMACIÓN:	ASB ONASSIS CONSTRUCCIONES S.A.S. (90%) NIT. 901310031-7 RAFAEL CESAR SANTIAGO NAAR. (10%) CEDULA. 15.679.252 DE PLANETA RICA		
Objeto:	MEJORAMIENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA VÍA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE CAROLINA, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 925 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
Fecha de Inicio:	30/06/2023	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 2.180.882.096,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 2.180.882.096,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 29 DE DICIEMBRE DE 2023		
Total, Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	29/12/2023		

5.3 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1.3.3.11.07	2.3.2.01.01.001-03.02	NACION	$ 2.180.882.096,00	$0,00	$ 2.180.882.096,00

TOTAL			$ 2.180.882.096,00	$ 0,00	$ 2.180.882.096,00

5.4 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste __ No.				

5.5 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 20 de fecha 05 de octubre de 2023, para el periodo 20, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.5.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$2.167.595.908,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$931.632.721,26	42,98
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 50.938.503,84	2,35
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 50.938.503,84	2,35

5.5.2 ANTICIPO

Otorgado	$560.704.786,87
Amortizado	$ 0
Saldo	$560.704.786,87

5.5.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 42,98
Meta física ejecutada %: 2,35

5.6 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

5.7 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

5.8 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/07/2023	1	APROBADO

5.9 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

5.10 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5.11 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/06/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 15-44-101281565 Anexo No.2**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$218.088.209,60	15-44-101281565 Anexo No.2	30/06/2023	30/04/2024
Buen Manejo Anticipo	$651.765.628,80	15-44-101281565 Anexo No.2	30/06/2023	30/04/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$436.176.419,20	15-44-101281565 Anexo No.2	30/06/2023	30/12/2026
Calidad de estudios y diseños	$4.778.520	15-44-101281565 Anexo No.2	30/12/2023	30/12/2028
Estabilidad de la Obra	$1.462.000.285,50	15-44-101281565 Anexo No.2	5 años	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 15-40-101088011 Anexo No.2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$348.000.000,00	15-40-101088011 Anexo No.2	30/06/2023	30/12/2023
Contratista y subcontratista	$174.000.000,00	15-40-101088011 Anexo No.2	30/06/2023	30/12/2023
Vehículos propios y no propios	$174.000.000,00	15-40-101088011 Anexo No.2	30/06/2023	30/12/2023

5.12 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

5.13 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

5.14 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CINTURA Y PUERTO SANTO

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2.315 Km

6 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

6.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	129- 2020: DERIVADO CONVENIO 992 DE 2021 – MUNICIPIO PUEBLO NUEVO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL H&P 2021	NIT:	901.553.013-7
CONFORMACIÓN:	HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO		

	C.C. No 15.670.767 de Planeta Rica, (30%) PISCINGENIERIA HVS S.A.S. NIT. 901.324.084-8, (70%)		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE CINTURA Y PUERTO SANTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
Fecha de Inicio:	06/01/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 5.849.341.239,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 5.849.341.239,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022		
Total, Prórrogas:	5 meses		
Prórroga 1:	29 de julio		
Prórroga 2:	25 de octubre		
Prórroga 3:	29 de diciembre		
Prórroga 4:	14 de abril		
Prórroga 5:	10 de agosto		
Fecha de Fin:	30/09/2023		

6.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
15-2022	2402	2402041	$ 5.850.000.000,00	$5.264.407.115,00	$585.592.885,00
TOTAL			$ 5.850.000.000,00	$5.264.407.115,00	$585.592.885,00

6.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

6.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 20de fecha 05 de octubre de 2023, para el periodo 20, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

6.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 5.812.087.738,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 5.649.349.281,34	97,20
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$5.549.962.581,02	95,49
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$5.549.962.581,02	95,49

6.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

6.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 97,20
Meta física ejecutada %: 95,49

6.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

6.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

6.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
01/07/2023	5	APROBADO

6.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

6.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

6.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/08/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.53-44-101019339 Anexo No. 9**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$548.934.123,90	53-44-101019339 Anexo 9	03-02-2022	30-09-2023
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$1.169.868.247,80	53-44-101019339 Anexo 9	03-02-2022	30-09-2027
Calidad de estudios y diseños	$1.754.802.371,70	53-44-101019339 Anexo 9	03-08-2022	03-08-2027
Estabilidad de la Obra	$1.754.802.371,70	53-44-1010193	31-10-2022	31-10-2028

		39 Anexo 9		

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 53-40-101006789 Anexo No.5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$500.000.000,00	53-40-101006789 Anexo 9	03-02-2022	31-01-2024

6.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

6.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

6.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CINTURA Y PUERTO SANTO

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2.315 Km

7 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

7.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	105- 2023: DERIVADO CONVENIO 992 DE 2021 – MUNICIPIO PUEBLO NUEVO

CONTRATISTA:	DABERLIS ARRIETA CARDENAS	NIT:	72.236.745
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE CINTURA Y PUERTO SANTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
Fecha de Inicio:	10/08/2023	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 2.249.293.254,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 2.249.293.254,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	4 meses		
Total, Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	09/12/2023		

7.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1606	2402041	NACION	$ 2.249.290.254,00	$0,00	$2.249.290.254,00

TOTAL			$ 2.249.290.254,00	$5.318.938.769,00	$2.249.290.254,00

7.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

7.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 20 de fecha 05 de octubre de 2023, para el periodo 20, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

7.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.174.022.033,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 408.281.337,80	18,78
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00

7.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

7.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 18,78
Meta física ejecutada %: 0,00

7.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

7.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

7.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
10/08/2023	1	APROBADO

7.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

7.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

7.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/08/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. CMT-100007849 Anexo No. 3**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$224.929.025,40	CMT-100007849 Anexo No. 3	10/08/2023	10/04/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$112.464.512,70	CMT-100007849 Anexo No. 3	10/08/2023	10/12/2026
Calidad de estudios y diseños				

Estabilidad de la Obra	$224.929.025,40	CMT-100007849 Anexo No. 3	10/12/2023	10/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CMT-100001775 Anexo No.3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$348.000.000,00	CMT-100001775 Anexo No.3	14/07/2023	11/12/2023

7.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

7.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

7.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: MUNICIPIO DE CANALETE.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 675 m

8 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

8.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	010 de 2022 : DERIVADO DEL CONVENIO 2484 2019 - MUNICIPIO CANALETE		
CONTRATISTA:	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER	NIT:	1.067.287.484
CONFORMACIÓN:	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER		
Objeto:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CANALETE –CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2484 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CANALETE Y EL INSITUTO NACIONAL DE VIAS –INVIAS.		
Fecha de Inicio:	28/10/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 1.742.072.775,70		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 1.742.072.775,70		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
Total, Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	30 de diciembre de 2023		
Prórroga 2:	17 de abril		
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	30/06/2023		

8.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
15-2022	1263919	2022230900117	$ 1.742.172.174,00	$1.742.172.174,00	$ 0,00

TOTAL			$ 1.742.172.174,00	$1.742.172.174,00	$ 0,00

8.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste de____No.				

8.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 19 de fecha 05 de septiembre de 2023, para el periodo 19, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

8.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.712.366.980,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.712.366.980,00	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.712.366.980,00	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$29.805.194,00	17,10
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.742.172.174,00	100

8.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

8.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %: 100

8.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

8.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

8.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

8.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

8.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

8.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.540-47-99400002242 0 Anexo No. 1**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$174.207.277 ,60	540-47-99400002242 0 Anexo 1	28-10-2022	01-07-2023
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$348.414.555 ,20	540-47-99400002242 0 Anexo 1	28-10-2022	31-12-2025
Calidad de estudios y diseños	$522.621.832 ,80	540-47-99400002242 0 Anexo 1	31-12-2022	31-12-2027
Estabilidad de la Obra	$522.621.832 ,80	540-47-99400002242 0 Anexo 1	31-12-2022	31-12-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 540-74-994000004650 Anexo No.1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$300.000.000,00	540-74-994000004650 Anexo 1	28-10-2022	31-12-2025

8.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

8.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

8.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

9 CONTRATO DE INTERVENTORIA

9.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	2273 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL	NIT:	901.551.905-2
CONFORMACIÓN:	N.A.		

Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DEL ARROYO Y EL HOYAL, EN EL MUNICIPIO DEL SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
Fecha de Inicio:	3 de febrero de 2022	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	$ 2.850.279.387,00		
Valor Adiciones:	$ 106.720.000,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 2.956.999.387		
Anticipo Entregado:	$ 675.393.600,00		
Anticipo Amortizado:	$ 397.719.835,80		
Saldo por Amortizar:	$ 277.673.764,20		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de julio de 2022		
Total, Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	29 julio		
Prórroga 2:	29 de diciembre		
Prórroga 3:	29 de septiembre		
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	Hasta 31 de diciembre de 2023		

9.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1081621	54	NACION	$ 290.000.000	$290.000.000,00	$0,00
343922	11	NACION	$ 2.560.279.387	$2.349.192.434	$211.086.953,00
1099922	11	NACION	$ 106.720.000	$ 106.720.000,00	$ 0,00
66123	11	NACION	$350.000.000,00		$350.000.000,00

TOTAL			$3.306.999.387	$2.745.912.434,00	$ 561.086.953,00

9.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Costos no 20	$ 119.832.060,00	$ 22.768.091,40	$ 142.600.151,40

9.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. _20_De fecha 05 de octubre de 2023, el contrato reporta un avance de 87.91%:

9.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $3.306.999.387,00 100%
Total inversión ejecutada: $ 2.745.912.434,00…….93,11%

9.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

9.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

9.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

9.9 <u>ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES</u>

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS PREVISORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 96-44-101169521 Anexo No 7**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$330.699.938,70	96-44-101169521 Anexo No 7	30/12/2021	30/06/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.197.596.381,00	96-44-101169521 Anexo No 7	30/12/2021	30/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$661.399.877,40	96-44-101169521 Anexo No 7	30/12/2021	30/12/2026
Calidad del servicio	$992.099.816,10	96-44-101169521 Anexo No 7	31/07/2021	31/07/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _29_/_09_/__2023___

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X O NO _

9.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

9.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

9.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

10 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

10.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

CONVENIO 1359-2021 – MUNICIPIO DE AYAPEL

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría el contrato se encuentra en terminado y ejecutado en un 100%, la fecha de finalización fue el 09 de diciembre de 2022. La meta física ejecutada fue 525 metros de placa huella, superando la meta física inicial la cual era de 514 metros.

CONVENIO 920-2021 – MUNICIPIO DE MONTERIA

La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 78.50%, vs avance programado del 100.00%, presentando atraso del -21.50% de acuerdo a la reprogramación de inversiones #4 aprobado, a la fecha se está tramitando una prórroga por dos meses, por lo tanto, se le ha solicitado al contratista proceder de forma inmediata, con el aumento de rendimientos mediante la apertura de nuevos frentes de obra en los proyectos de las cruces - San Felipe y avanzar en las labores de ejecución en el puente el Balsal y kilómetro 12, con el fin de cumplir las metas físicas en el tiempo establecido para su ejecución.

CONVENIO 1143-2021 – MUNICIPIO PLANETA RICA

El contrato se encuentra en terminado y ejecutado en un 100%, la fecha de finalización fue el 30 de abril de 2023. Durante la etapa de ejecución del contrato, se realizó una adición a este permitiendo el alcance de la meta física contractual

CONVENIO 1143-2021 (2) – MUNICIPIO PLANETA RICA.
El contrato se encuentra en ejecución, con fecha de finalización el 27 de diciembre de 2023, de acuerdo con el plazo inicial del contrato el cual corresponde a 5 meses a partir de la fecha de inicio del 27 de julio de 2023.

El porcentaje de avance de ejecución del proyecto es del 0,00% y el avance programado 11,19%, presentándose un atraso del 11,19% del valor del contrato, de acuerdo, con la programación de obra presentada por el contratista y aprobada por la interventoría, la cual estará vigente hasta el 27 de diciembre de 2023.

CONVENIO 925-2021 – MUNICIPIO PLANETA RICA

El porcentaje de avance de ejecución del proyecto es del 98% y el avance programado 100%, según la reprogramación aprobada según el acta de modificación No.6 con prorroga No.6, de1,0 mes (01 – 31 agosto 2023). Así mismo está pendiente la reprogramación No.7 según Prorroga 7, de fecha de finales de agosto de 2023 por 1,0 mes (01 – 30 septiembre 2023), la cual está en trámite de aprobación, así las cosas, se presenta un atraso del 2,0% del valor del contrato, con fecha 31 de agosto de 2023.

CONVENIO 925-2021 (2) – MUNICIPIO PLANETA RICA

La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 2.35%, vs avance programado del 44.78%, presentando atraso del -42.43% de acuerdo a la reprogramación de inversiones #1 aprobado, por lo tanto, se le ha solicitado al contratista proceder de forma inmediata, con el avance de actividades con buenos rendimientos, mediante la apertura de varios frentes de obra para avanzar en las labores

de ejecución, con el fin de cumplir las metas físicas en el tiempo establecido para su ejecución.

CONVENIO 992 DE 2021 – MUNICIPIO PUEBLO NUEVO:

El contrato se encuentra en ejecución, con fecha de finalización el 30 de septiembre de 2023, de acuerdo con la prórroga No 6, del contrato de obra de fecha del 10 de agosto de 2023, dada por el municipio de Pueblo Nuevo.
El porcentaje de avance de ejecución del proyecto es del 92,45% y el avance programado 100%, presentándose un atraso del 7,55% del valor del contrato, de acuerdo, con la reprogramación No 5, soportada con la prórroga No 5, la cual estará vigente hasta el 31 de agosto de 2023.

CONVENIO 992 DE 2021 (2) – MUNICIPIO PUEBLO NUEVO:

El contrato se encuentra en ejecución de la fase 2, la cual dio inicio el 9 de septiembre de 2023, con fecha de finalización el 9 de diciembre de 2023.

El porcentaje de avance de ejecución del proyecto es del 0,00% y el avance programado 18,78%, presentándose un atraso del 18,78% del valor del contrato, de acuerdo, con el programa de inversiones presentado por el contratista y aprobado por la interventoría, la cual estará vigente hasta el 09 de diciembre de 2023.

CONVENIO 2484 DE 2019 - MUNICIPIO CANALETE:

El contrato se encuentra terminado y ejecutado en un 100%, la fecha de finalización fue el 30 de julio de 2023. La meta física ejecutada fue 651 metros de pavimento rígido MR-38, superando la meta física inicial la cual era de 609 metros.

10.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

10.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría Para los contratos 020 de 2021 Montería, 015 de 2021 Ayapel, 129 de 2021 Pueblo Nuevo, 129 de 2021 y 112 de 2021 Planeta Rica, las entidades no entregarán al Contratista anticipo y/o pago anticipado.

10.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

11 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS PARA SUPERVISIÓN EL DÍAS 12 DE SEPTIEMBRE

12 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

13 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

El Avance del contrato 020 de 2021 del municipio de Montería comparado con el programa de inversiones vigente se encuentra en el siguiente estado: La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 78.50%, vs avance programado del 100.00%, presentando atraso del -21.50% de acuerdo a la reprogramación de inversiones #4 aprobado, a la fecha se está tramitando una prórroga por dos meses, por lo tanto, se le ha solicitado al contratista proceder de forma inmediata, con el aumento de rendimientos mediante la apertura de nuevos frentes de obra en los proyectos de las cruces - San Felipe y avanzar en las labores de ejecución en el puente el Balsal y kilómetro 12, con el fin de cumplir las metas físicas en el tiempo establecido para su ejecución.
El municipio se encuentra tramitando una prórroga hasta el dia 30 de noviembre de 2023, con el fin de terminar las metas físicas del proyecto.

El municipio de Montería, adelantó el proceso del adicional presupuestal #02, que hace referencia a los recursos faltantes para el cierre financiero del puente el Balsal y para intervenir el tramo pendiente en kilómetro 12 (421 ml), ya se realizó la adición de los recursos al convenio 920 de 2021, y se legalizó un otrosí al contrato de obra con CDP y RP que respalda la adición #02.

Tramo Kilometro 12: Se evidenció que el tramo 1 (PR 0+000 al 0+342) y tramo 2 (PR 0+421 al 1+606.74), para verificar la terminación de las obras, de acuerdo con el balance final de obra. Lo construido se encuentra en buen estado. El Contratista subsanó oquedades de varias losas de MR, sello de juntas entre losas de MR, y sello de juntas entre losas de MR y cunetas longitudinales. Para el sector del tramo 2, del PR 0+000 al PR 0+421, el municipio

aportó los recursos presupuestales para su ejecución, por lo que se necesita que se inicien de manera inmediata las actividades en este sector.

Tramo Jaraquiel: Se evidenció, que el MR está terminado hasta el PR 1+689, meta física actualizada según el balance final de obra. Por tanto, se solicita al Contratista, realizar la caracterización vial, cierre social y ambiental.

Se solicita al consorcio córdoba 020, disponer los recursos de maquinaria, equipos y personal ofrecidos, para dar cumplimiento al plan de contingencia presentado en el frente de obra Las Cruces - San Felipe, la cual se encuentra con rendimientos estandarizados y avanzar en las actividades de ejecución de obra en el puente el Balsal y Kilómetro 12, y considerando que el contrato de obra se encuentra en atraso, con tendencia al aumento, por lo que, el Contratista de Obra tiene que tomar medidas inmediatas de contingencia, con el fin de terminar las metas físicas en el menor tiempo posible.

El Avance del **contrato 097 de 2023 del municipio de Planeta Rica** comparado con el programa de inversiones vigente se encuentra en el siguiente estado: La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 2.35%, vs avance programado del 44.78%, presentando atraso del -42.43% de acuerdo a la reprogramación de inversiones #1 aprobado, por lo tanto, se le ha solicitado al contratista proceder de forma inmediata, con el avance de actividades con buenos rendimientos, mediante la apertura de varios frentes de obra para avanzar en las labores de ejecución, con el fin de cumplir las metas físicas en el tiempo establecido para su ejecución.

El **contrato 129 de 2021 del municipio de Pueblo Nuevo**, se encuentra en ejecución con fecha de terminación del 31 de octubre de 2023, de acuerdo con la prorroga No 7, dada por el municipio de Pueblo Nuevo, por un (01) mes, teniendo en cuenta el tiempo perdido debido a las frecuentes lluvias presentadas en la zona.

El avance ejecutado del contrato es del 95,45% y el avance programado es de 97,20% con respecto a la reprogramación de obra No 6, presentándose un retraso del 1,75% del valor del contrato, la cual estará vigente hasta el 31 de octubre de 2023. Se recomienda por parte de la interventoría al contratista realizar jornada de orden y aseo en los frentes de obra y realizar el sello de las juntas de las losas de pavimento.

Contrato 105 – 2023 Pueblo Nuevo, Se recomienda al contratista iniciar la ejecución de las actividades físicas del proyecto las cuales debieron iniciar el día 10 de septiembre de 2023 y que la fecha no se tiene avance de ejecución.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

_____

Ellen Obeimar Aicardy Galeano

Supervisor del contrato de Interventoría No 2273-2021