Ingeniero
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRECTOR DE RED TERCIARIA Y FERREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 28 de Febrero de 2022.

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**001 - "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL"**

LONGITUD DEL CORREDOR: 0.51 Km

CONTRATO DE OBRA No.	015-2021		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA LAS DELICIAS	NIT:	901549371-3
CONFORMACIÓN:	MIGUEL ANGEL DE LA OSSA ANAYA, C.C. 1.067.865.676 (5%), FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LOS MUNICIPIO DE COLOMBIA, NIT: 823.001.362-1 (65%), DCG INGENIEROS SAS, NIT: 900.562.591-7 (30%)		
Objeto:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	8/03/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 908.101.145,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 908.101.145,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	2 meses.		

Total, Prórrogas:	
Prórroga 1:	
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	7/04/2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
R2021-01114/2021	70901	7090113	$ 908.101.145	$0,00	$ 908.101.145
TOTAL			$ 908.101.145	$0,00	$ 908.101.145

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 12.4%
% Básico ejecutado acumulado: 0.00%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
N/A	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. CG-1032225 Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$90.810.114,50	CG-1032225 Anexo 2	08-02-2022	08-09-2022
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$181.620.229,00	CG-1032225 Anexo 2	08-02-2022	11-04-2025
Calidad de Estudios y Diseños	$ 4.778.520,00	CG-1032225 Anexo 2	08-02-2022	11-04-2027
Estabilidad de la Obra	$ 272.430.343,50	CG-1032225 Anexo 2	08-02-2022	11-04-2027

Póliza de responsabilidad civil SEGUROS MUNDIAL

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CG-1006713 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Laborares y Operaciones	$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 1	08-02-2022	07-04-2022
Patronal	$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 1	08-02-2022	07-04-2022
Contratistas y sub contratista	$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 1	08-02-2022	07-04-2022
Vehículos propios y no propios	$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 1	08-02-2022	07-04-2022

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
SVR 4415	01/02/2022	CONSORCIO VIAL RURAL	Aprobación de hoja de vida, Contrato de Interventoría No. 2273 de 2021. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA
SVR 4863	03/02/2022	CONSORCIO VIAL RURAL	Orden de inicio Contrato de Interventoría No. 2273 de 2021. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA
SVR 6407	10/02/2022	CONSORCIO VIAL RURAL	Aprobación de hoja de vida, Contrato de Interventoría No. 2273 de 2021. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y

			MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.			
…			

PROYECTO:	**002 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021**

LONGITUD DEL CORREDOR: 1,98 Km – KM 12
2,04 km – JARAQUIEL
3,90 km – LAS CRUCES – SAN FELIPE

CONTRATO DE OBRA No.	LP-SPM-020-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORDOBA 020	NIT:	901.553.633-3
CONFORMACIÓN:	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S, NIT. 901.361.107-6 (90%) BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S, NIT: 901.167.911-0 (5%), INGENIERIA RYD SAS, NIT: 901.499.915-4 (5%)		
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021		
Fecha de Inicio:	08/03/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 16.860.924.080		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		

Adición 4:	$0,00
Adición 5:	$0,00
Valor Actual:	$ 16.860.924.080
Anticipo Entregado:	$0,00
Anticipo Amortizado:	$0,00
Saldo por Amortizar:	$0,00
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022.
Total, Prórrogas:	
Prórroga 1:	
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31/07/2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
22000802	64	2.3.2.02.02.005-24.5	$ 16.860.924.080,00	$ 0,00	$ 16.860.924.080,00
TOTAL			$ 16.860.924.080,00	$0,00	$ 16.860.924.080,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0,00%
% Básico ejecutado acumulado: 0,00%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
N/A	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 96-44-101169624 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 1.686.092.408,00	96-44-101169624 Anexo 0	31-01-2022	01-02-2023

Buen Manejo Anticipo	$ 600.000.000,00	96-44-101169624 Anexo 0	31-01-2022	01-02-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 3.372.184.816,00	96-44-101169624 Anexo 0	31-01-2022	31-07-2025
Calidad de estudios y diseños	$ 22.745.755,00	96-44-101169624 Anexo 0	31-01-2022	31-07-2027
Estabilidad de la Obra	$ 5.058.277.224,00	96-44-101169624 Anexo 0	31-07-2022	31-07-2027

Póliza de RCE 96-40-101059882 SEGUROS DEL ESTADO

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.1009419 Anexo No.0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$843.046.204,00	1009419 Anexo 0	31-01-2022	31-07-2022
Daño emergente y lucro cesante	$843.046.204,00	1009419 Anexo 0	31-01-2022	31-07-2022
Prejuicios extrapatrimoniales	$843.046.204,00	1009419 Anexo 0	31-01-2022	31-07-2022

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
SVR 4415	01/02/2022	CONSORCIO VIAL RURAL	Aprobación de hoja de vida, Contrato de Interventoría No. 2273 de 2021. INTERVENTORÍA

			TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA
SVR 4863	03/02/2022	CONSORCIO VIAL RURAL	Orden de inicio Contrato de Interventoría No. 2273 de 2021. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA
SVR 6407	10/02/2022	CONSORCIO VIAL RURAL	Aprobación de hoja de vida, Contrato de Interventoría No. 2273 de 2021. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

PROYECTO:	**003. CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE EL ALMENDRO, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1143 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

LONGITUD DEL CORREDOR: 1,09 Km

CONTRATO DE OBRA No.	112-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL	NIT:	901.530.606-5
CONFORMACIÓN:	CONSTRUCCIONES T&T S.A.S. NIT: 901.357.736-3 (90%) FIDEL ANTONIO OVIEDO MACEA C.C 15.042.556 (10%)		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE EL ALMENDRO, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1143 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
Fecha de Inicio:	16/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 1.782.000.000,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 1.782.000.000,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	3 meses.		
Total, Prórrogas:	3 meses		
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	15/05/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000073 - 2022	2402043	1.2.3.3.04	$ 1.782.000.000,00	$ 0,00	$ 1.782.000.000,00
TOTAL			$ 3.042.620.381	$0,00	$ 3.042.620.381

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0.0%
% Básico ejecutado acumulado: 0,00%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
N/A	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 53-44-101019327 Anexo No. 1**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$178.200.000,00	**53-44-101019327** Anexo 1	16-02-2022	17-11-2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$356.400.000,00	**53-44-101019327** Anexo 1	16-02-2022	17-05-2025
Calidad de Estudios y Diseños	$5.686.438,00	**53-44-101019327 Anexo 1**	17-05-2022	17-05-2027
Estabilidad de la Obra	$534.600.000,00	**53-44-101019327** Anexo 1	17-05-2022	17-05-2027

Póliza de RCE 53-40-101006785 SEGUROS DEL ESTADO

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 53-40-101006785 Anexo No.3**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 272.557.800,00	**53-40-101006785** Anexo 3	16-02-2022	17-05-2022
Contratistas y subcontratista	$ 27.255.780,00	**53-40-101006785** Anexo 3	16-02-2022	17-05-2022
Vehículos propios y no propios	$ 27.255.780,00	**53-40-101006785** Anexo 3	16-02-2022	17-05-2022
Responsabilidad civil patronal	$ 27.255.780,00	**53-40-101006785 Anexo 3**	16-02-2022	17-05-2022
Daño emergente y lucro cesante	$ 27.255.780,00	**53-40-101006785 Anexo 3**	16-02-2022	17-05-2022
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 27.255.780,00	**53-40-101006785 Anexo 3**	16-02-2022	17-05-2022

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
SVR 4415	01/02/2022	CONSORCIO VIAL RURAL	Aprobación de hoja de vida, Contrato de Interventoría No. 2273 de 2021. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA
SVR 4863	03/02/2022	CONSORCIO VIAL RURAL	Orden de inicio Contrato de Interventoría No. 2273 de 2021. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA

SVR 6407	10/02 /2022	CONSORCIO VIAL RURAL	Aprobación de hoja de vida, Contrato de Interventoría No. 2273 de 2021. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.			
…			

PROYECTO:	**004 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE PLANETA RICA AL CORREGIMIENTO DE CAROLINA, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 925 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

LONGITUD DEL CORREDOR: 1,82 Km

CONTRATO DE OBRA No.	129-2021		
CONTRATISTA:	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER	NIT:	1.067.287.484
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE PLANETA RICA AL CORREGIMIENTO DE CAROLINA, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 925 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
Fecha de Inicio:	16/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 4.873.334.285,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		

Adición 3:	$0,00
Adición 4:	$0,00
Adición 5:	$0,00
Valor Actual:	$ 4.873.334.285,00
Anticipo Entregado:	$ 0,00
Anticipo Amortizado:	$0,00
Saldo por Amortizar:	$ 0,00
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022
Total, Prórrogas:	
Prórroga 1:	
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31/07/2022.

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000072-2022	2402043	1.2.3.3.04	$ 4.873.334.285,00	$0,00	$ 4.873.334.285,00
TOTAL			$ 4.873.334.285,00	$0,00	$ 4.873.334.285,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0.0 %
% Básico ejecutado acumulado: 0,00%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
N/A	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$487.333.428,50	53-44-101018774 Anexo 3	16-02-2022	16-02-2023
Buen Manejo Anticipo	-			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$974.666.857,00	53-44-101018774 Anexo 3	16-02-2022	17-10-2025
Calidad de estudios y diseños	$4.778.520	53-44-101018774 Anexo 3	17-10-2022	17-10-2027
Estabilidad de la Obra	$1.462.000.285,50	53-44-101018774 Anexo 3	01-08-2022	31-07-2027

Póliza de responsabilidad civil SEGUROS DEL ESTADO

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Laborares y Operaciones	$454.263.000,00	53-40-101006658 Anexo 4	08-02-2022	07-04-2022

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
SVR 4415	01/02/2022	CONSORCIO VIAL RURAL	Aprobación de hoja de vida, Contrato de Interventoría No. 2273 de 2021. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA

SVR 4863	03/02/2022	CONSORCIO VIAL RURAL	Orden de inicio Contrato de Interventoría No. 2273 de 2021. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA
SVR 6407	10/02/2022	CONSORCIO VIAL RURAL	Aprobación de hoja de vida, Contrato de Interventoría No. 2273 de 2021. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.			
…			

PROYECTO:	**005 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE CINTURA Y PUERTO SANTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**

LONGITUD DEL CORREDOR: 1.56 Km TRAMO CINTURA.
0.75 Km TRAMO PUERTO SANTO.

CONTRATO DE OBRA No.	129- 2020		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL H&P 2021	NIT:	901.553.013-7
CONFORMACIÓN:	HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO C.C. No 15.670.767 de Planeta Rica, (30%) PISCINGENIERIA HVS S.A.S. NIT. 901.324.084-8, (70%)		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE CINTURA Y PUERTO SANTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
Fecha de Inicio:	03/02/2021	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 5.849.341.239,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 5.849.341.239,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022		
Total, Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	31/07/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
15-2022	2402	2402041	$ 5.850.000.000,00	$0,00	$ 5.850.000.000,00
TOTAL			$ 5.850.000.000,00	$0,00	$ 5.850.000.000,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Según lo informado por la firma interventora en el informe mensual No 1

% Básico programado acumulado: 0.0 %
% Básico ejecutado acumulado: 0,17%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
N/A	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.53-44-101019339 Anexo No. 3**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$548.934.123,90	53-44-101019339 Anexo 3	03-02-2022	03-08-2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$1.169.868.247,80	53-44-101019339 Anexo 3	03-02-2022	03-08-2026
Calidad de estudios y diseños	$1.754.802.371,70	53-44-101019339 Anexo 3	03-02-2022	03-08-2027
Estabilidad de la Obra	$1.754.802.371,70	53-44-101019339 Anexo 3	03-02-2022	03-08-2027

Póliza de RCE SEGUROS DEL ESTADO

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 53-40-101006789 Anexo No.3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$500.000.000,00	53-40-101006789 Anexo 3	03-02-2022	07-04-2022

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.			
…			

PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - GRUPO 2

LONGITUD DEL CORREDOR: 2.5 Km

CONTRATO DE OBRA No.	2273 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL	NIT:	901.551.905-2
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DEL ARROYO Y EL HOYAL, EN EL MUNICIPIO DEL SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
Fecha de Inicio:	3 de febrero de 2022	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	$ 2.850.279.387,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 2.850.279.387,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00 0.00%		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de julio de 2022		
Total, Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	Hasta 31 de julio de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1081621	54	NACION	290.000.000	$138.837.847	151.162.153

No 48921	54	NACION	2.560.279.387	0	2.560.279.387
TOTAL			$ 2 .850.279.387	$138.837.847	$2.711.441.540

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Costos no 2	$ 77.791.700	$ 14.780.423	$ 92.572.123

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Según lo informado por la firma interventora en el informe mensual No 1

% Básico programado acumulado: 0 %
% Básico ejecutado acumulado: 0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
N/A	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS PREVISORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 96-44-101169521**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$285.027.938,70	96-44-101169521	30/12/2021	31/01/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.197.596.381,00	96-44-101169521	30/12/2021	31/01/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$570.055.877,40	96-44-101169521	30/12/2021	31/07/2025
Calidad del servicio	$855.083.816,10	96-44-101169521	31/07/2021	31/07/2027

Póliza de RCE 1009405 PREVISORA SEGUROS

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.			
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

La fecha de inicio para el contrato de interventoría se dio a partir del 3 de febrero de 2022, para los contratos de obra se firmaron las actas de inicio en las siguientes fechas, el 3 de febrero de 2022 inicio del contrato 129 de 2021 municipio de Pueblo Nuevo, 8 de febrero de 2022 inicio del contrato 015 de 2021 municipio de Ayapel y 16 de febrero de 2022 inicio de los contratos 129 de 2021 y 112 de 2021 del municipio de Planeta Rica, por otro lado tenemos el contrato 020 de 2021 del municipio de Montería el cual aún no cuenta con acta de inicio y el convenio 2484 de 2019 con el municipio de Canalete del cual no se tiene contrato de obra.

Para los contratos 015 de 2021 Ayapel, 129 de 2021 Pueblo Nuevo, 129 de 2021 y 112 de 2021 Planeta Rica, las entidades no entregaran al Contratista anticipo y/o pago anticipado. Se viene adelantando por parte de los contratistas de las obras la revisión y/o ajustes a los diseños suministrados por los municipios, por los dando cumplimiento a la etapa 1 de los proyectos, a la fecha se han entregado las revisiones hechas por parte de los especialistas de los contratistas de Ayapel y Pueblo Nuevo, los contratistas de los tramos El Almendro y Carolina a la fecha no han hecho entrega de esta revisión, por su parte la interventoría ha solicitado de manera reiterada el cumplimiento de esta obligación contractual.

En cuanto al inicio del contrato 020 de 2021 de Montería, en comité mensual realizado el día 28 de febrero de 2022, con la asistencia del por parte del Invias supervisor del contrato de interventoría, gestor técnico del proyecto, alcaldía municipio de Montería, Interventoría y contratista, en el cual se trató el tema del inicio de las obras, el contratista manifestó que el miércoles 2 de marzo 2022 ya tendría las pólizas del contrato y por lo tanto poder firmar el acta de inicio de esta obra.

El avance de ejecución para este periodo, en cada uno de los proyectos, es del 0%, debido a que aún no se tiene la aprobación de los diseños de las obras de los contratos de los proyectos de Ayapel, Planeta Rica y Pueblo Nuevo, por ende, esta interventoría no ha dado aval para inicio de las actividades físicas de estos proyectos. El contrato 015 de 2021 de Ayapel presenta un atraso con respecto a su programación de obra del 12,53 % del valor del contrato, el contrato 129 de 2021 de Pueblo Nuevo presenta un atraso con respecto a su programación de obra del 1,7% del valor del contrato. En cuanto a contratos 129 de 2021 y 112 de 2021 de Planeta Rica, no se tienen los porcentajes programados para este periodo ya que aún no se entrega por parte de los contratistas la programación de obra de los respectivos contratos. Esta interventoría ha reiterado mediante oficios y dejado plasmado como compromisos en los comités de seguimiento, el cumplimiento a esta obligación por parte de los contratistas de obra, los cuales han incumplido con la entrega de la documentación contractual en las fechas pactadas.

PREDIALES

A la fecha no existen problemas de tipo predial.

AMBIENTALES

No se han presentado inconvenientes ambientales

ASPECTOS JURÍDICOS.
Los relacionados con el tema predial.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

✓ Seguimiento al Proyecto, visita de inspección e iniciales.
16 de febrero

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- ✓ Actas de reunión inicial de los proyectos que cuentan con acta de inicio

Cordialmente,

_____
Ellen Obeimar Aicardy Galeano
Supervisor del contrato de Interventoría No 2273-2021