SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
ING. PATRICIA MORALES
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL"**
Periodo:	Del 1 del mes de febrero al 28 del mes de febrero.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	579 de febrero 18 de 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LAS DELICIAS
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.51 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	015-2021 -DERIVADO CONVENIO 1359-2021 – MUNICIPIO DE AYAPEL		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA LAS DELICIAS	NIT:	901549371-3
CONFORMACIÓN:	MIGUEL ANGEL DE LA OSSA ANAYA, C.C. 1.067.865.676 (5%), FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LOS MUNICIPIO DE COLOMBIA, NIT: 823.001.362-1 (65%), DCG INGENIEROS SAS, NIT: 900.562.591-7 (30%)		
Objeto:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	8/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 908.101.145,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 908.101.145,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	2 meses.		
Total, Prórrogas:	6 meses		
Prórroga 1:	7 de junio		
Prórroga 2:	19 de julio		
Prórroga 3:	23 de septiembre		
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	09/12/2022		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
R2021-01114/2021	70901	7090113	$ 908.101.145	$ 908.101.145	$ 0,00
TOTAL			$ 908.101.145	$ 908.101.145	$ 0,00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 13 de fecha 05 de marzo de 2023, para el periodo 13, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 822.224.717,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 822.224.717,00	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 822.224.717	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 85.876.428,00	9,5
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 908.101.145,00	100

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %:100

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/07/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CG-1032225 Anexo No. 6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$90.810.114,50	CG-1032225 Anexo 6	23-07-2022	26-01-2023
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$181.620.229,00	CG-1032225 Anexo 6	23-07-2022	26-09-2025

Calidad de Estudios y Diseños	$ 4.778.520,00	CG-1032225 Anexo 6	25-07-2022	26-09-2027
Estabilidad de la Obra	$ 272.430.343,50	CG-1032225 Anexo 6	26-09-2022	26-09-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CG-1006713 Anexo No. 6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Laborares y Operaciones	$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 6	08-02-2022	26-09-2022
Patronal	$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 6	08-02-2022	26-09-2022
Contratistas y sub contratista	$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 6	08-02-2022	26-09-2022
Vehículos propios y no propios	$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 6	08-02-2022	26-09-2022

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: JARAQUIEL, K12, LAS CRUCES – SAN FELIPE Y PUENTE EL BALSAL.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:
Jaraquiel 2.05 Km
Sector Km 12 1.988 km
Puente el Balsal Puente de 35 m
Las Cruces 3.9 km

2 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	LP-SPM-020-2021 – DERIVADO CONVENIO 920 -2021 – MUNICIPO DE MONTERIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORDOBA 020	NIT:	901.553.633-3
CONFORMACIÓN:	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S, NIT. 901.361.107-6 (90%) BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S, NIT: 901.167.911-0 (5%), INGENIERIA RYD SAS, NIT: 901.499.915-4 (5%)		
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021		
Fecha de Inicio:	09/03/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 16.860.924.080		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 16.860.924.080		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022.		
Total, Prórrogas:	5 meses		
Prórroga 1:	29 de julio		
Prórroga 2:	30 de diciembre		
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	31/08/2023		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
22000802	64	2.3.2.02.02.005-24.5	$ 16.860.924.080,00	$ 8.722.156.080,75	$ 8.138.767.999,25
TOTAL			$ 16.860.924.080,00	$ 8.722.156.080,75	$ 8.138.767.999,25

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste ___ No.				

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 13 de fecha 05 de marzo de 2023, para el periodo 13, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 16.613.630.630,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 11.825.582.282,43	71,18
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 8.722.156.080,75	52,50
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 8.722.156.080,75	52,50

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 71,18
Meta física ejecutada %: 52,50

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 96-44-101169624 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 1.686.092.408,00	96-44-101169624 Anexo 3	31-01-022	01-07-2023
Buen Manejo Anticipo	$ 600.000.000,00	96-44-101169624 Anexo 3	31-01-022	01-07-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 3.372.184.816,00	96-44-101169624 Anexo 3	31-01-022	31-12-2025

Calidad de estudios y diseños	$ 22.745.755,00	96-44-101169624 Anexo 3	31-012022	31-07-2027
Estabilidad de la Obra	$ 5.058.277.224,00	96-44-101169624 Anexo 3	31-072022	31-12-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.96-40-101059882 Anexo No.4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$843.046.204,00	96-40-101059882 Anexo 4	31-01-2022	31-12-2022
Daño emergente y lucro cesante	$843.046.204,00	96-40-101059882 Anexo 4	31-01-2022	31-12-2022
Prejuicios extrapatrimoniales	$843.046.204,00	96-40-101059882 Anexo 4	31-01-2022	31-12-2022

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: EL ALMENDRO

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.096 Km

3 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	112-2021 : DERIVADO CONVENIO 1143-2021 – MUNICIPIO PLANETA RICA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL	NIT:	901.530.606-5
CONFORMACIÓN:	CONSTRUCCIONES T&T S.A.S. NIT: 901.357.736-3 (90%) FIDEL ANTONIO OVIEDO MACEA C.C 15.042.556 (10%)		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE EL ALMENDRO, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1143 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
Fecha de Inicio:	16/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 1.782.000.000,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 1.782.000.000,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	3 meses.		
Total, Prórrogas:	6.5 meses		
Prórroga 1:	11 DE MAYO 2.5 MESES		
Prórroga 2:	29 julio 2 meses		
Prórroga 3:	29 de agosto 2 meses		
Prórroga 4:	30 de diciembre 2022		
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	31/03/2023		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000073 - 2022	2402043	1.2.3.3.04	$ 1.782.000.000,00	$1.755.949.492,50	$ 26.050.507,50
TOTAL			$ 1.782.000.000,00	$ 1.755.949.492,50	$ 26.050.507,50

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste ___ No.				

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 13 de fecha 05 de marzo de 2023, para el periodo 13, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.763.045.204,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$1.763.045.204,00	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.763.045.204,00	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.763.045.204,00	100

3.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %: 100

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 53-44-101019327 Anexo No. 5**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$178.200.000,00	53-44-101019327 Anexo 5	16-02-2022	20-09-2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$356.400.000,00	53-44-101019327 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2025

Calidad de Estudios y Diseños	$5.686.438,00	53-44-101019327 Anexo 5	17-05-2022	01-10-2027
Estabilidad de la Obra	$534.600.000,00	53-44-101019327 Anexo 5	17-05-2022	01-10-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 53-40-101006785 Anexo No.5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 272.557.800,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Contratistas y subcontratista	$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Vehículos propios y no propios	$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Responsabilidad civil patronal	$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Daño emergente y lucro cesante	$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 3	16-02-2022	01-10-2022

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CAROLINA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.82 Km

4 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

4.2 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	129-2021: DERIVADO CONVENIO 925 DE 2021 – MUNICIPIO DE PANETA RICA		
CONTRATISTA:	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER	NIT:	1.067.287.484
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE PLANETA RICA AL CORREGIMIENTO DE CAROLINA, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 925 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
Fecha de Inicio:	16/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 4.873.334.285,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 4.873.334.285,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022		
Total, Prórrogas:	5 meses		
Prórroga 1:	29 de julio		
Prórroga 2:	28 de septiembre		
Prórroga 3:	31 de diciembre		
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	31/03/2023.		

4.3 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000072-2022	2402043	1.2.3.3.04	$ 4.873.334.285,00	$3.892.332.093,43	$ 981.002.191,57
TOTAL			$ 4.873.334.285,00	$3.892.332.093,43	$ 981.002.191,57

4.4 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste __ No.				

4.5 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 13 de fecha 05 de marzo de 2023, para el periodo 13, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.5.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$4.854.379.489,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$4.068.210.727,78	83,48
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 3.892.332.093,43	79,87
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.892.332.093,43	79,87

4.5.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

4.5.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 83,48
Meta física ejecutada %: 79,87

4.6 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

4.7 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

4.8 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

4.9 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

4.10 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

4.11 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$487.333.428,50	53-44-101018774 Anexo 3	16-02-022	16-02-2023
Buen Manejo Anticipo	-			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$974.666.857,00	53-44-101018774	16-022022	17-10-2025

		Anexo 3		
Calidad de estudios y diseños	$4.778.520	53-44-101018774 Anexo 3	17-102022	17-10-2027
Estabilidad de la Obra	$1.462.000.285,50	53-44-101018774 Anexo 3	01-08-2022	31-07-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Laborares y Operaciones	$454.263.000,00	53-40-101006658 Anexo 3	08-02-2022	07-04-2022

4.12 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

4.13 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

4.14 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CINTURA Y PUERTO SANTO

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2.315 Km

5 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

5.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	129- 2020: DERIVADO CONVENIO 992 DE 2021 – MUNICIPIO PUEBLO NUEVO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL H&P 2021	NIT:	901.553.013-7
CONFORMACIÓN:	HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO C.C. No 15.670.767 de Planeta Rica, (30%) PISCINGENIERIA HVS S.A.S. NIT. 901.324.084-8, (70%)		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE CINTURA Y PUERTO SANTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
Fecha de Inicio:	06/01/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 5.849.341.239,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 5.849.341.239,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022		
Total, Prórrogas:	5 meses		
Prórroga 1:	29 de julio		
Prórroga 2:	25 de octubre		
Prórroga 3:	29 de diciembre		
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	30/04/2023		

5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
15-2022	2402	2402041	$ 5.849.341.239,00	$3.020.489.836,88	$ 2.828.851.402,12
TOTAL			$ 5.849.341.239,00	$3.020.489.836,88	$ 2.828.851.402,12

5.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste ___ No.				

5.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 13 de fecha 05 de marzo de 2023, para el periodo 13, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 5.753.313.975,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.096.359.550,20	71,20
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 3.020.489.836,88	52,50
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.020.489.836,88	44,36

5.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

5.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 71,20
Meta física ejecutada %: 52,50

5.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

5.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

5.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.53-44-101019339 Anexo No. 3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$548.934.123,90	53-44-101019339 Anexo 5	03-02-2022	03-12-2022
Buen Manejo Anticipo				

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$1.169.868.247,80	53-44-101019339 Anexo 5	03-02-2022	03-12-2026
Calidad de estudios y diseños	$1.754.802.371,70	53-44-101019339 Anexo 5	03-08-2022	03-08-2027
Estabilidad de la Obra	$1.754.802.371,70	53-44-101019339 Anexo 5	31-10-2022	31-12-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 53-40-101006789 Anexo No.5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$500.000.000,00	53-40-101006789 Anexo 5	03-02-2022	31-12-2022

5.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

5.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

5.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: MUNICIPIO DE CANALETE.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 675 m

6 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

6.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	010 de 2022 : DERIVADO DEL CONVENIO 2484 2019 - MUNICIPIO CANALETE		
CONTRATISTA:	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER	NIT:	1.067.287.484
CONFORMACIÓN:	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER		
Objeto:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CANALETE –CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2484 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CANALETE Y EL INSITUTO NACIONAL DE VIAS –INVIAS.		
Fecha de Inicio:	28/10/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 1.742.072.775,70		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 1.742.072.775,70		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
Total, Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	30 de diciembre de 2023		
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	30/04/2023		

6.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
15-2022	1263919	2022230900117	$ 1.742.172.174,00	$ 462.519.320,78	$ 1.279.652.853,22
TOTAL			$ 1.742.172.174,00	$ 462.519.320,78	$ 1.279.652.853,22

6.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste ___ No.				

6.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 13 de fecha 05 de marzo de 2023, para el periodo 13, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

6.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.742.172.174,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 876.372.296,69	51,18
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 462.519.320,78	27,01
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 462.519.320,78	27,01

6.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

6.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 51,18
Meta física ejecutada %: 27,01

6.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

6.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

6.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

6.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

6.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

6.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.540-47-994000022420 Anexo No. 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$174.207.277,60	540-47-994000022420 Anexo 1	28-10-2022	01-07-2023
Buen Manejo Anticipo				

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$348.414.555,20	540-47-9940000 22420 Anexo 1	28-10-2022	31-12-2025
Calidad de estudios y diseños	$522.621.832,80	540-47-9940000 22420 Anexo 1	31-12-2022	31-12-2027
Estabilidad de la Obra	$522.621.832,80	540-47-9940000 22420 Anexo 1	31-12-2022	31-12-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 540-74-994000004650 Anexo No.1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$300.000.000,00	540-74-994000004650 Anexo 1	28-10-2022	31-12-2025

6.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

6.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

6.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

7 CONTRATO DE INTERVENTORIA

7.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	2273 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL	NIT:	901.551.905-2
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DEL ARROYO Y EL HOYAL, EN EL MUNICIPIO DEL SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
Fecha de Inicio:	3 de febrero de 2022	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	$ 2.850.279.387,00		
Valor Adiciones:	$ 106.720.000,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 2.956.999.387		
Anticipo Entregado:	$ 675.393.600,00		
Anticipo Amortizado:	$ 397.719.835,80		
Saldo por Amortizar:	$ 277.673.764,20		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de julio de 2022		
Total, Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	29 julio		
Prórroga 2:	29 de diciembre		
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	Hasta 30 de septiembre de 2023		

7.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1081621	54	NACION	$ 290.000.000	$-	0
343922	11	NACION	$ 2.560.279.387	$1.727.407.329,00	$832.872.058,00
1099922	11	NACION	$ 106.720.000	$ 0	$ 106.720.000,00
TOTAL			$ 2.956.999.387	$1.727.407.329,00	$939.592.058,00

7.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Costos no 13	$ 130.702.912,20	$ 30.658.707,80	$ 161.361.620,00

7.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. _13_De fecha 05 de marzo de 2023, el contrato reporta un avance de 58,42%:

7.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $2.956.999.387,00 100%
Total inversión ejecutada: $ 1.727.407.329,00 58,42%

7.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

7.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

7.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

7.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS PREVISORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 96-44-101169521 Anexo No 4**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$285.027.938,70	96-44-101169521 Anexo No 4	30/12/2021	06/03/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.197.596.381,00	96-44-101169521 Anexo No 4	30/12/2021	06/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$570.055.877,40	96-44-101169521 Anexo No 4	30/12/2021	04/09/2025
Calidad del servicio	$855.083.816,10	96-44-101169521 Anexo No 4	31/07/2021	31/07/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _30_/_12_/__2022___

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X O NO _

7.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

7.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

7.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

8 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

8.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

CONVENIO 1359-2021 – MUNICIPIO DE AYAPEL

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría el contrato se encuentra en terminado y ejecutado en un 100%, la fecha de finalización fue el 09 de diciembre de 2022. La meta física ejecutada fue 525 metros de placa huella, superando la meta física inicial la cual era de 514 metros.

CONVENIO 920-2021 – MUNICIPIO DE MONTERIA

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría, La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 51.02%, vs avance programado del 51.02%, presentando atraso del -19.29% de acuerdo a la reprogramación de inversiones #2 aprobado, por lo tanto, se le ha solicitado al contratista proceder de forma inmediata, con el aumento de rendimientos mediante la apertura de nuevos frentes de obra en los proyectos de las cruces - San Felipe y avanzar en las labores de ejecución en el puente el Balsal, con el fin de cumplir las metas físicas en el tiempo establecido para su ejecución.

CONVENIO 1143-2021 – MUNICIPIO PLANETA RICA

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría El porcentaje de avance de ejecución del proyecto es del 100%, debido a que se ejecutó el 100% del monto de recursos del contrato inicial y el avance programado, no se logró por parte del contratista de obra la entrega de la reprogramación, dado que el Convenio Interadministrativo No.1143 de 2021, suscrito entre el Invias y el Municipio de Planeta Rica, fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2023, y que, consecuentemente, el Municipio de Planeta Rica otorgó prórroga para el contrato de obra de la referencia, hasta el 31 de marzo de 2023, y el Consorcio Vial, se le solicito entregar con carácter urgente, La Reprogramación de obra (En el formato oficial). A corte de este informe no se logra la entrega.

CONVENIO 925-2021 – MUNICIPIO PLANETA RICA

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría El porcentaje de avance de ejecución del proyecto es del 79.87% y el avance programado 83,48%, presentándose un retraso del 3,61% del valor del contrato, con fecha 28 de febrero de 2023, se reitera que,

es considerable el avance en obra, debido a que se logró cumplir en diciembre de 2022, con la ruta crítica que corresponde a los ítem de subbase, base y asfalto MDC-19, alcanzando a realizar 1,040m de asfalto en segunda capa; se aprobó en diciembre de 2022, la prórroga No.3 hasta el 31 de marzo de 2023 para poder cumplir con la meta lineal programada; anteriormente, se tramito prórroga No.1, del 1 de agosto al 31 de octubre de 2022 y prórroga No.2 del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2022, las tres (3) prorrogas programadas, justificadas como causales de prórroga, las afectaciones por la temporada invernal que se presenta en la zona de influencia del proyecto, persistiendo lluvias desde el mes de abril de 2022.

Así mismo, afectaciones por presencia de aguas subsuperficiales en el sector del PR0+000 al PR0+750 que han afectado la estabilidad del mejoramiento de la subrasante e implicado la construcción de filtros longitudinales, y por requerimientos prediales y ambientales (trámite de permiso de aprovechamiento forestal); También se suman afectaciones en los rendimientos diarios de obra, por la necesidad de relocalización de una red de fibra óptica administrada por la empresa INTELCA, que se extiende a lo largo del semieje del carril derecho de la vía en construcción, lo cual, ha implicado realizar trabajos conjuntos.

CONVENIO 992 DE 2021 – MUNICIPIO PUEBLO NUEVO:

El contrato se encuentra en ejecución, con fecha de finalización el 30 de abril de 2023, de acuerdo con la prórroga No 3 del contrato de obra de fecha del 29 de diciembre de 2022.
El porcentaje de avance de ejecución del proyecto es del 52,2% y el avance programado 71,2%, presentándose un atraso del 19,0% del valor del contrato, de acuerdo, con la reprogramación No 3, soportada con la prórroga No 3, la cual estará vigente hasta el 30 de abril de 2023.

CONVENIO 2484 DE 2019 - MUNICIPIO CANALETE:

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría, La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 23.67%, vs avance programado del 51.08%, presentando atraso del -27.41% de acuerdo a la reprogramación de inversiones aprobada basada en la nueva fecha de terminación del contrato la cual es el 30 de Abril de 2023. En atención al atraso presentado en la ejecución del proyecto esta interventoría solicitó de manera urgente al Contratista de obra mediante el oficio CVR-719-2023 la presentación de un plan de contingencia que permitiera subsanar el atraso presentado y poder culminar la obra en el tiempo pactado, el Contratista de obra presentó dicho plan de contingencia mediante el oficio MC-LP-010-2022-CAN-017, el cual se viene cumpliendo a cabalidad.

8.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

8.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría Para los contratos 020 de 2021 Montería, 015 de 2021 Ayapel, 129 de 2021 Pueblo Nuevo, 129 de 2021 y 112 de 2021 Planeta Rica, las entidades no entregarán al Contratista anticipo y/o pago anticipado.

8.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

9 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

15 de febrero y 17 de febrero de 2023.

10 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

11 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

El Avance del contrato 020 de 2021 del municipio de Montería comparado con el programa de inversiones vigente se encuentra en el siguiente estado: La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 51.02%, vs avance programado del 51.02%, presentando atraso del -19.29% de acuerdo a la reprogramación de inversiones #2 aprobado, por lo tanto, se le ha solicitado al contratista proceder de forma inmediata, con el aumento de rendimientos mediante la apertura de nuevos frentes de obra en los proyectos de las cruces - San Felipe y avanzar en las labores de ejecución en el puente el Balsal, con el fin de cumplir las metas físicas en el tiempo establecido para su ejecución.

Se solicita al consorcio córdoba 020, disponer los recursos de maquinaria, equipos y personal ofrecidos, para dar cumplimiento al plan de contingencia presentado en el frente de obra Las Cruces - San Felipe, la cual se encuentra con rendimientos mínimos y avanzar en las actividades de ejecución de obra en el puente el Balsal, y considerando que el contrato de obra ya se encuentra en atraso, con tendencia al aumento, si el Contratista de Obra no toma medidas inmediatas de contingencia. De igual manera, debe mantener los rendimientos en la ejecución de actividades en los frentes de kilómetro 12 y Jaraquiel, con

el fin de cumplir la reprogramación particular vigente y terminar obras en el tiempo estipulado.

El porcentaje de avance de ejecución para este periodo en el contrato 112 de 2021 del municipio de Planeta Rica, es del 100% y el porcentaje de avance programado no se pudo evaluar porque no se logró la entrega de la reprogramación No.5 por parte del contratista, se tiene el 100% del valor del contrato inicial, en el periodo del informe se realizaron actividades de subbase granular, concreto clase C Placa Huella, para poder tener avance en el contrato, pero es necesario que se realice la adición al contrato de obra y asi tener mayor alcance el contrato. Es importante comunicar nuevamente que se tramito la prórroga No.5 del contrato No.112 de 2021, debido a que se realizó la adición al convenio 1143-2021 por 891 millones para lograr tener mayor alcance y brindar mejores condiciones de transpirabilidad a la comunidad del Almendro.

El porcentaje de avance de ejecución para este periodo en el contrato 129 de 2021 del municipio de Planeta Rica, es 79.87% y el avance programado 83,48%, presentándose un retraso del 3,61% del valor del contrato, con fecha 28 de febrero de 2023, se le realizo requerimientos al contratista de aprovechar el tiempo con este clima soleado, en el tiempo que nos queda es casi imposible de terminar la obra razón por la cual de carácter urgente se debe implementar el plan de acción necesario para cumplir con la ejecución contractual, avanzar con diligencia en las actividades de, subbase, base, mezcla MDC-19 y construcción de los box Culvert, para disminuir los atrasos y lograr cumplir con lo programado en el tiempo de la última prorroga No.3 aprobada hasta el 31 de marzo de 2023, según la solicitud de prórroga No.03, presentada por MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER, Contratista de Obra.

Mediante comunicado OCA-052, entregado vía email el 23 de noviembre de 2022, En las últimas semanas se ha evidenciado un avance considerable en la etapa de construcción, pero somos consiente que en el tiempo que nos queda es casi imposible de terminar la obra, razón por la cual estoy solicitando muy respetuosamente a usted que se amplié el tiempo de ejecución de la obra y por ello el tiempo de ejecución del contrato 129-2021 en (3) tres Meses hasta el 31 de marzo de 2023 y poder realizar la etapa de construcción con todas las nuevas modificaciones que ha sufrido el proyecto, ya que él atraso que se presenta en el proyecto obedecen a causas ajenas al contratista.

Se encuentra en revisión el balance de cantidades y acta de modificación No 2, debido a los ítems no previstos y mayores cantidades presentadas en la ejecución de la obra. En el periodo informado el contratista no presentó acta de cobro parcial, se encuentra en elaboración el acta de cobro parcial No 4.

La calidad de los materiales utilizados en la obra ha sido corroborada continuamente de acuerdo con las normas y ensayos aplicables a cada una de las actividades del proyecto, realizándose los respectivos ensayos de laboratorio los cuales cumplen con requerido en las especificaciones.

El Avance del contrato 010 de 2022 del municipio de Canalete comparado con el programa de inversiones vigente se encuentra en el siguiente estado: La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 23.67%, vs avance programado del 51.08%, presentando atraso del -27.41% de acuerdo a la reprogramación de inversiones aprobada basada en la nueva fecha de terminación del contrato la cual es el 30 de abril de 2023. En atención al atraso presentado en la ejecución del proyecto la interventoría solicitó de manera urgente al Contratista de obra mediante oficio la presentación de un plan de contingencia que permitiera subsanar el atraso presentado y poder culminar la obra en el tiempo pactado, el Contratista de obra presentó dicho plan de contingencia mediante oficio, el cual se viene cumpliendo a cabalidad. La interventoría hace el respectivo seguimiento a este plan

Cordialmente,



Ellen Obeimar Aicardy Galeano
Supervisor del contrato de Interventoría No 2273-2021