PROGRAMA DE TRABAJO Y

FLUJO DE INVERSION

ACTUALIZADO

DEPARTAMENTO: **PUTUMAYO, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS**

PROYECTO: **CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE,LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL TERNURITAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMATO.**

CONTRATANTE: **ICBF REGIONAL PUTUMAYO.**

VALOR: **150.405.630**

FECHA DE INICIO: **28/01 /2025.**

FECHA DE TERMINACION: **28/02 /2025.**

FEBRERO

ACTIVIDAD	VALOR ITEM	%	SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3						SEMANA 4					
			Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6
PRELIMINARES - CDI TERNUTIRA II - PUERTO ASIS	**7.642.952**	5,1		1,0	1,0	1,0	1,0	1,1																		
MAMPOSTERIA - CDI TERNUTIRA II - PUERTO ASIS	**3.049.305**	2,0							2,0																	
ACABADOS PISOS Y PAREDES - CDI TERNUTIRA II - PUERTO ASIS	**21.303.543**	14,2																2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,2		
ENCHAPE PISOS Y MUROS - CDI TERNUTIRA II - PUERTO ASIS	**2.975.215**	2,0											1,0	1,0												
HIDROSANITARIO - CDI TERNUTIRA II - PUERTO ASIS	**2.329.575**	1,5																1,0	#####	0,25						
CUBIERTA - CENTRO ZONAL MOCOA	**32.330.582**	21,5						2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5						
CARPINTERIA METALICA - CDI TERNUTIRA II - PUERTO ASIS	**2.158.565**	1,4																							1,0	0,4
VARIOS	**12.962.299**	8,6																2,0	2,0	2,0	2,0	0,6				
ITEMNS NO PREVISTOS.	**65.653.593**	43,7				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,7
TOTALES	**150.405.630**	**100**																								

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

CONVENCIONES	INVERSION												
PROGRAMADA	%					13				28						33						26	100,00
PROGRAMA EJECUTADO	ACUMULADA	MILES				19.703.138				42.113.576						49.633.858						38.955.058	**150.405.630**
BARRAS oooooooo xxxxxxxxxxx	BASICA	EJECUTADA	%																				
CURVAS_____			MILES																				

NATALID MILEIDY GAVIRIA FLOREZ.
R.LEGAL AL CUBO INTEGRAL SAS.
INTERVENTOR DE OBRA.

ARQ. ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ.
R.L SUPLENTE CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24.
CONTRATISTA DE OBRA