NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO A CARGO: Interventoría – Contrato 1702 - 2024
Periodo:	Del 01 de agosto del 2024 al 31 de agosto de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No 1839 del 17/05/2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

MUNICIPIO	N° CONVENIO	NOMBRE JAC
ATACO	3716-2023	VEREDA EL BRILLANTE
	3886- 2023	VEREDA CAMPOHERMOSO
	3535 - 2023	VEREDA POTRERITO
	3249-2023	VEREDA SAN SEBASTIAN
CHAPARRAL	3105-2023	VEREDA LA VIRGINIA PARTE ALTA
	2937-2023	VEREDA LA ARGENTINA
	3027-2023	VEREDA RIONEGRO HERMOSAS
	4592-2023	GUANÁBANO BRASILIA
	3652-2023	LA VEREDA SANTA BARBARA HERMOSAS
	2991-2023	LA VEREDA SAN ROQUE HERMOSAS
COYAIMA	3329 -2023	VEREDA CHILI
NATAGAIMA	2935-2023	YAVI
	4466-2023	LA VEREDA RINCON ANCHIQUE
ORTEGA	3300-2023	VEREDA LA PRIMAVERA
	3080-2023	VEREDA OLAYA HERRERA
PLANADAS	4439-2023	VEREDA LA UNIÓN
	4730-2023	VEREDA EL OASIS BAJO
	4646-2023	VEREDA PUERTO LIMÓN
	4616-2023	VEREDA SAN JORGE
RIOBLANCO	4684-2023	SANTAFE
SAN ANTONIO	4652 - 2023	VEREDA VILLAHERMOSA

MUNICIPIO	N° CONVENIO 4065-2023	NOMBRE JAC VEREDA MESETAS VENTILLAS

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-624-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3716 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BRILLANTE DEL MUNICIPIO ATACO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BRILLANTE
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	28/11/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
VALOR INICIAL	$ 199.168.098,00
REPRESENTANTE LEGAL	HENOS MONTES OVIEDO

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	**C-2402-0600-12-0-**		**$198.233.338.**		**$198.233.338.**

		2402041-02				
137423	2023	**C-2402-0600-12-0-2402112-02**		**$934.760.**		**$934.760.**
						$ 199.168.098

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3, para el periodo del 1 de agosto del 2024 al 31 de agosto del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199.168.098,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: Actualmente el contratista OAC se encuentra realizando los trámites necesarios para formalizar el acta de conformación de la Veeduría Ciudadana y su posterior aprobación por parte de la Personería.

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 199.168.098,00
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 199.168.098,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,0%

Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
13/09/2024	3	PRÓRROGA N.3	Aprobado

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$40.033.619,60	I-100026873	6/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.008.404,90	I-100026873	6/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra		I-100026873	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	I-100006157	6/10/2024	15/12/2024
Patronal	$232.000.000	I-100006157	6/10/2024	15/12/2024
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	I-100006157	6/10/2024	15/12/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

1.11. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.12. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-937-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3886 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO HERMOSO DEL MUNICIPIO ATACO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO HERMOSO

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	13/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
VALOR INICIAL	$ 197.638.797,00
REPRESENTANTE LEGAL	ROSA LUCENY CORRALES

1.13. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	10	196.704.037,00		196.704.037,00
159323	2023	C-2402-0600-12-0-2402112-02	10	934.760,00		934.760,00
						197.638.797,00

1.14. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.15. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3, para el periodo del 1 de agosto del 2024 al 31 de agosto del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.15.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 197.638.797,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: Actualmente el contratista OAC se encuentra cotizando con diferentes profesionales los ítems de Topografía, Ensayos de Laboratorio y Revisión y/o Ajustes de Estudios y Diseños, con el fin de remitirlas a la Interventoría para su posterior revisión y evaluación. Además, en este convenio se realizó el primer comité operativo en donde se aprobó el reintegro del pago de las pólizas, se fijó el salario de los profesionales y se establecieron pautas para el perfeccionamiento y firma de los contratos.

1.15.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 197.638.797,00
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 197.638.797,00

1.15.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,0%

Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.16. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.17. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.18. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.19. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.20. ADICIOES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
13/09/2024	2	PRORROGA 2	Aprobado

1.21. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.727.759,40	I-100027120	31/10/2024	15/10/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.931.939,85	I-100027120	31/10/2024	15/10/2025
Estabilidad de la Obra	$59.591.639,10	I-100027120	15/12/2024	15/12/2029
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia

		Anexo No.	Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	I-100006236	17/10/2023	15/12/2024
Patronal	$232.000.000,00	I-100006236	17/10/2023	15/12/2024
Vehículos propios y no propios	$232.000.000,00	I-100006236	17/10/2023	15/12/2024

1.22. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.23. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.24. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-601-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3535 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA POTRERITO DEL MUNICIPIO ATACO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA POTRERITO
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	28/11/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
VALOR INICIAL	$ 198.739.148,00
REPRESENTANTE LEGAL	DARWIN GILBERTO JIMÉNEZ LASSO

1.25. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	10	$197.804.388		$197.804.388
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402112-02	10	$934.760		$934.760
TOTAL						**$198.739.148**

1.26. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.27. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3, para el periodo del 1 de agosto del 2024 al 31 de agosto del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.27.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 198.739.148,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: Actualmente el contratista OAC se encuentra cotizando con diferentes profesionales los ítems de Topografía, Ensayos de Laboratorio y Revisión y/o Ajustes de Estudios y Diseños, con el fin de remitirlas a la Interventoría para su posterior revisión y evaluación. Además, en este convenio se realizó el primer comité operativo en donde se

aprobó el reintegro del pago de las pólizas, se fijó el salario de los profesionales y se establecieron pautas para el perfeccionamiento y firma de los contratos.

1.27.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 198.739.148,00
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 198.739.148,00

1.27.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,0%

Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.28. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.29. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.30. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA	NÚMERO DE	ESTADO (Aprobado, en trámite,

ACTUALIZACIÓN:	REPROGRAMACION	en corrección o rechazado)

1.31. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.32. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.33. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Cumplimiento	$39.947.829,60	I-100026639	27/09/2023	30/04/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.986.957,40	I-100026639	27/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$59.921.744,40	I-100026639	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232.000.000,00	I-100006075	27/09/2023	31/12/2023
Patronal	232.000.000,00	I-100006075	27/09/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	232.000.000,00	I-100006075	27/09/2023	31/12/2023

1.34. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.35. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: Actualmente el contratista OAC se encuentra cotizando con diferentes profesionales los ítems de Topografía, Ensayos de Laboratorio y Revisión y/o Ajustes de Estudios y Diseños, con el fin de remitirlas a la Interventoría para su posterior revisión y evaluación. Además, en este convenio se realizó el primer comité operativo en donde se aprobó el reintegro del pago de las pólizas, se fijó el salario de los profesionales y se establecieron pautas para el perfeccionamiento y firma de los contratos.

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.36. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-859-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3249 – 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN SEBASTIÁN DEL MUNICIPIO ATACO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUANTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN SEBASTIÁN
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	18/09/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
VALOR INICIAL	$ 200,201,281.00
REPRESENTANTE LEGAL	MERCEDES HERNANDEZ LOZANO

1.37. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	10	$195.229.651,00		$195.229.651,00
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402112-02	10	$934.760,00		$934.760,00
TOTAL						**$196.164.411,00**

1.38. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.39. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3, para el periodo del 1 de agosto del 2024 al 31 de agosto del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.39.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 196.164.411,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: Actualmente el contratista OAC se encuentra cotizando con diferentes profesionales los ítems de Topografía, Ensayos de Laboratorio y Revisión y/o Ajustes de Estudios y Diseños, con el fin de remitirlas a la Interventoría para su posterior revisión y evaluación. Además, en este convenio se realizó el primer comité operativo en donde se aprobó el reintegro del pago de las pólizas, se fijó el salario de los profesionales y se establecieron pautas para el perfeccionamiento y firma de los contratos.

1.39.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 196.164.411,00
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 196.164.411,00

1.39.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,0%

Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.40. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.41. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.42. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.43. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.44. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
13/09/2024	2	PRORROGA 2	Aprobado

1.45. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.432.882,20	I-10026640	21/09/2023	30/04/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.858.220,55	I-10026640	21/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$59.149.323,30	I-10026640	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	I-100006076	21/09/2023	31/12/2023
Patronal	$232.000.000,00	I-100006076	21/09/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232.000.000,00	I-100006076	21/09/2023	31/12/2023

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.46. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: Actualmente el contratista OAC se encuentra cotizando con diferentes profesionales los ítems de Topografía, Ensayos de Laboratorio y Revisión y/o Ajustes de

Estudios y Diseños, con el fin de remitirlas a la Interventoría para su posterior revisión y evaluación. Además, en este convenio se realizó el primer comité operativo en donde se aprobó el reintegro del pago de las pólizas, se fijó el salario de los profesionales y se establecieron pautas para el perfeccionamiento y firma de los contratos.

5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.47. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-913-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3105 DE 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PARTE ALTA DE LA VEREDA LA VIRGINIA DEL MUNICIPIO CHAPARRAL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA VIRGINIA PARTE ALTA
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
VALOR INICIAL	$ 197.388.593,00
REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO FERNANDO MEDINA PARAMERO

1.48. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	10	$196.453.833,00		$196.453.833,00
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402112-02	10	$ 934.760,00		$ 934.760,00
						$197.338.593,00

1.49. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.50. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3, para el periodo del 1 de agosto del 2024 al 31 de agosto del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.50.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 197.388.593,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: Actualmente el contratista OAC se encuentra cotizando con diferentes profesionales los ítems de Topografía, Ensayos de Laboratorio y Revisión y/o Ajustes de Estudios y Diseños, con el fin de remitirlas a la Interventoría para su posterior revisión y evaluación. Además, en este convenio se realizó el primer comité operativo en donde se aprobó el reintegro del pago de las pólizas, se fijó el salario de los profesionales y se establecieron pautas para el perfeccionamiento y firma de los contratos.

1.50.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 197.388.593,00
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 197.388.593,00

1.50.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,0%

Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.51. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.52. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.53. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.54. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.55. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
13/09/2024	2	PRORROGA 2	Aprobado

1.56. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES

NOMBRE: La previsora

Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.667.719		5/09/2023	liquidación
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.919.430		5/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$59.516.578		Cinco (5) años contados a partir de la suscripción	
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000		05/09/2023	31/12/2023
Patronal	$232.000.000		05/09/2023	31/12/2023
Vehículos propios	$232.000.000		05/09/2023	31/12/2023

y no propios				

1.57. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.58. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

6. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.59. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-1085-2023
NÚMERO DE CONVENIO	2937 de 2023

OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGENTINA DEL MUNICIPIO CHAPARRAL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGENTINA
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	18/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	18/04/2024
VALOR INICIAL	$ 197.537.851,00
REPRESENTANTE LEGAL	ELMER GARCÍA RODRÍGUEZ

1.60. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	10	$196.603.091,00		$196.603.091,00
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402112-02	10	$ 934.760,00		$ 934.760,00
						$197.537.851,00

1.61. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.62. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3, para el periodo del 1 de agosto del 2024 al 31 de agosto del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.62.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 197.537.851,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: Actualmente el contratista OAC se encuentra cotizando con diferentes profesionales los ítems de Topografía, Ensayos de Laboratorio y Revisión y/o Ajustes de Estudios y Diseños, con el fin de remitirlas a la Interventoría para su posterior revisión y evaluación. Además, en este convenio se realizó el primer comité operativo en donde se aprobó el reintegro del pago de las pólizas, se fijó el salario de los profesionales y se establecieron pautas para el perfeccionamiento y firma de los contratos; además esta OAC remitió a la Interventoría informes finales de Topografía, Ensayos de Laboratorio y Estudios y Diseños.

1.62.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 197.537.851,00
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 197.537.851,00

1.62.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,0%

Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.63. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.64. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.65. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.66. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.67. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
13/09/2024	2	PRORROGA 2	Aprobado

1.68. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.707.570,00	148286450	31/05/2024	15/10/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios,	$9.926.893	148286450	31/05/2024	15/12/2027

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra	$59.561.355	148286450	15/12/2024	15/12/2029
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	1302530080	15/11/2024	15/12/2024
Patronal	$232.000.000	1302530080	15/11/2024	15/12/2024
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	1302530080	15/11/2024	15/12/2024

1.69. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.70. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: Actualmente el contratista OAC se encuentra cotizando con diferentes profesionales los ítems de Topografía, Ensayos de Laboratorio y Revisión y/o Ajustes de Estudios y Diseños, con el fin de remitirlas a la Interventoría para su posterior revisión y evaluación. Además, en este convenio se realizó el primer comité operativo en donde se aprobó el reintegro del pago de las pólizas, se fijó el salario de los profesionales y se establecieron pautas para el perfeccionamiento y firma de los contratos.

7. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.71. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-1028-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3027 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO CHAPARRAL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO HERMOSAS
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	26/08/2024
VALOR INICIAL	$ 197.005.869,00

REPRESENTANTE LEGAL	ALDEMAR OLIVEROS TORRES

1.72. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	10	$196.071.109,00		$196.071.109,00
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402112-02	10	$934.760		$934.760
						$197.005.869,00

1.73. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.74. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3, para el periodo del 1 de agosto del 2024 al 31 de agosto del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.74.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 197.005.869,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: Actualmente el contratista OAC se encuentra realizando los trámites necesarios para formalizar el acta de conformación de la Veeduría Ciudadana y su posterior aprobación por parte de la Personería.

1.74.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 197.005.869,00
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 197.005.869,00

1.74.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,0%

Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.75. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.76. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.77. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.78. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.79. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
13/09/2023	2	PRORROGA 2	Aprobado

1.80. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.601.174	3002664		
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.900.294	3002664		
Estabilidad de la Obra	$59.401.761	3002664		
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	1005358	31/08/2023	31/12/2023
Patronal	$232.000.000	1005358	31/08/2023	31/12/2023

Vehículos propios y no propios	$232.000.000	1005358	31/08/2023	31/12/2023

1.81. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.82. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

8. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.83. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-1045-2023

NÚMERO DE CONVENIO	4592 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUANABANO BRASILIA DEL MUNICIPIO CHAPARRAL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUANABANO BRASILIA
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
VALOR INICIAL	$ 199.908.994,00
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA MILENA LINARES GOMEZ

1.84. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1302723	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$198.974.234,00	-	$198.974.234,00
1302723	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
						$197.537.099,00

1.85. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	VALOR	IVA	VALOR	VALOR

DESCRIPCIÓN	BÁSICO		AMORTIZADO DEL ANTICIPO	FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.86. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3, para el periodo del 1 de agosto del 2024 al 31 de agosto del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.86.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199.908.994,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: Actualmente el contratista OAC se encuentra cotizando con diferentes profesionales los ítems de Topografía, Ensayos de Laboratorio y Revisión y/o Ajustes de Estudios y Diseños, con el fin de remitirlas a la Interventoría para su posterior revisión y evaluación. Además, en este convenio se realizó el primer comité operativo en donde se aprobó el reintegro del pago de las pólizas, se fijó el salario de los profesionales y se establecieron pautas para el perfeccionamiento y firma de los contratos.

1.86.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 199.908.994,00
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 199.908.994,00

1.86.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%

Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.87. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.88. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.89. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.90. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.91. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
13/09/2024	2	PRORROGA 2	Aprobado

1.92. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$40.181.798,80	I-100028345	22/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios,	$10.045.449,70	I-100028345	22/11/2023	31/12/2026

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra	$60.272.698,20	I-100028345	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	I-100006638	22/11/2023	31/12/2023
Patronal	$232.000.000	I-100006638	22/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	I-100006638	22/11/2023	31/12/2023

1.93. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.94. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

No.			
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

9. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.95. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-1103-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3652 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA LAS HERMOSAS DEL MUNICIPIO CHAPARRAL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA HERMOSAS
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
VALOR INICIAL	$ 198.031.302,00
REPRESENTANTE LEGAL	ARCEO BRAN BARRETO

1.96. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	10	$197.096.542		$197.096.542
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402112-02	10	$934.760		$934.760
						$198.031.302

1.97. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.98. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3, para el periodo del 1 de agosto del 2024 al 31 de agosto del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.98.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 198.031.302,00	

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: Actualmente el contratista OAC se encuentra cotizando con diferentes profesionales los ítems de Topografía, Ensayos de Laboratorio y Revisión y/o Ajustes de Estudios y Diseños, con el fin de remitirlas a la Interventoría para su posterior revisión y evaluación.

1.98.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 198.031.302,00
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 198.031.302,00

1.98.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%

Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.99. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.100. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.101. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.102. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.103. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
13/09/2024	2	PRORROGA 2	Aprobado

1.104. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES

NOMBRE: La previsora

Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.806.260	I-100028458	27/12/2023	15/09/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.951.565	I-100028458	27/12/2023	15/11/2027
Estabilidad de la Obra	$59.709.390	I-100028458	15/11/2024	15/11/2029
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	I-100006676	29/11/2023	15/11/2024
Patronal	$232.000.000	I-100006676	29/11/2023	15/11/2024
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	I-100006676	29/11/2023	15/11/2024

1.105. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.106. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

10.CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.107. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-512-2023
NÚMERO DE CONVENIO	2991 de 2023

OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ROQUE HERMOSAS, DEL MUNICIPIO CHAPARRAL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ROQUE HERMOSAS
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	18/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	28/02/2024
VALOR INICIAL	$ 198.090.295,00
REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO COLLAZOS PERALTA

1.108. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	10	$197.155.535,00		$197.155.535,00
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402112-02	10	$ 934.760,00		$ 934.760,00
						$198.090.295,00

1.109. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.110. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3, para el periodo del 1 de agosto del 2024 al 31 de agosto del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.110.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 198.090.295,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: Actualmente el contratista OAC se encuentra cotizando con diferentes profesionales los ítems de Topografía, Ensayos de Laboratorio y Revisión y/o Ajustes de Estudios y Diseños, con el fin de remitirlas a la Interventoría para su posterior revisión y evaluación. Además, en este convenio se realizó el primer comité operativo en donde se aprobó el reintegro del pago de las pólizas, se fijó el salario de los profesionales y se establecieron pautas para el perfeccionamiento y firma de los contratos, además esta OAC remitió a la Interventoría informes finales de Topografía, Ensayos de Laboratorio y Estudios y Diseños.

1.110.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 198.090.295,00
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 198.090.295,00

1.110.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%

Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.111. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.112. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.113. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.114. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.115. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
13/09/2024	2	PRORROGA 2	Aprobado

1.116. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.818.059	3002657	30/08/2023	30/10/2024
Buen Manejo Anticipo				

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.954.515	3002657	30/08/2023	30/12/2026
Estabilidad de la Obra	$59.727.089	3002657	30/12/2023	30/12/2026
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	1005343	27/09/2023	30/08/2023
Patronal	$232.000.000	1005343	27/09/2023	30/08/2023
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	1005343	27/09/2023	30/08/2023

1.117. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.118. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

11.CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.119. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-930-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3329 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHILI DEL MUNICIPIO COYAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHILI
VALOR INICIAL	$ 198.090.295,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	21/12/2023
REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA CECILIA RODRIGUEZ

1.120. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	10	$197.539.294		$197.539.294
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402112-02	10	$934.760		$934.760
						$198.474.054

1.121. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.122. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3, para el periodo del 1 de agosto del 2024 al 31 de agosto del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.122.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 198.474.054,00	

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: Actualmente el contratista OAC se encuentra cotizando con diferentes profesionales los ítems de Topografía, Ensayos de Laboratorio y Revisión y/o Ajustes de Estudios y Diseños, con el fin de remitirlas a la Interventoría para su posterior revisión y evaluación.

1.122.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 198.474.054,00
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 198.474.054,00

1.122.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%

Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.123. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.124. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.125. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.126. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.127. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
13/09/2024	2	PRORROGA 2	Aprobado

1.128. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.894.810,80	I-100026621	13/09/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.973.702,70		13/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$59.842.216,20		31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	I-100006070	13/09/2023	31/12/2023
Patronal	$232.000.000	I-100006070	13/09/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	I-100006070	13/09/2023	31/12/2023

1.129. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.130. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

12.CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.131. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-1041-2023
NÚMERO DE CONVENIO	2935 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA YAVI DEL MUNICIPIO NATAGAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA YAVI
VALOR INICIAL	$ 198.811.826,00
PLAZO INICIAL	18/12/2023
FECHA DE INICIO	28/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	13/09/2024
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARTURO CADENA RIOS

1.132. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	10	$197.877.066		$197.877.066
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402112-02	10	$934.760		$934.760
						$198.811.826

1.133. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A

Acta de Ajuste ___ No.				

1.134. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3, para el periodo del 1 de agosto del 2024 al 31 de agosto del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.134.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 198.811.826,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: Actualmente el contratista OAC se encuentra cotizando con diferentes profesionales los ítems de Topografía, Ensayos de Laboratorio y Revisión y/o Ajustes de Estudios y Diseños, con el fin de remitirlas a la Interventoría para su posterior revisión y evaluación. Además, en este convenio se realizó el primer comité operativo en donde se aprobó el reintegro del pago de las pólizas, se fijó el salario de los profesionales y se establecieron pautas para el perfeccionamiento y firma de los contratos.

1.134.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 198.811.826,00
Amortizado	$ 0

Saldo	$ 198.811.826,00

1.134.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%

Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.135. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.136. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.137. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.138. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION	PERIODO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REANUDACION

		No.	DESDE - HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.139. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
13/09/2024	2	PRORROGA 2	Aprobada

1.140. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.962.365,20	18-44-101092451	25/08/2023	25/11/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.990.591,30	18-44-101092451	25/08/2023	25/01/2027

Estabilidad de la Obra	$59.943.547,80	18-44-101092451	25/08/2023	25/01/2027
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	18-40-101067988	25/08/2023	25/01/2024
Patronal	$232.000.000	18-40-101067988	25/08/2023	25/01/2024
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	18-40-101067988	25/08/2023	25/01/2024

1.141. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.142. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

13.CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.143. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-928-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4466 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RINCON ANCHIQUE DEL MUNICIPIO NATAGAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RINCON ANCHIQUE
VALOR INICIAL	$ 199.759.372,00
PLAZO INICIAL	8/05/2024
FECHA DE INICIO	27/12/2023
REPRESENTANTE LEGAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RINCON ANCHIQUE

1.144. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	$197.355.910,00		$197.355.910,00
137423	2023	C-2402-0600-14-0-2402112-02	10	$934.760,00		$934.760,00
TOTAL						**$198.290.670,00**

1.145. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.146. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3, para el periodo del 1 de agosto del 2024 al 31 de agosto del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.146.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 198.290.670,00	

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: Actualmente el contratista OAC ha programó y asisitió a reuniones con representantes de HOCOL, de Invías y de la Interventoría, con el fin de establecer si la empresa HOCOL realizaría un apalancamiento financiero con el fin de incrementar el alcance físico del convenio debido a las condiciones especiales de tráfico que se presentan en el sector de intervención.

1.146.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 198.290.670,00
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 198.290.670,00

1.146.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%

Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.147. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.148. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.149. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.150. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.151. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
13/09/2024	2	PRORROGA 2	Aprobado

1.152. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES

NOMBRE: La previsora

Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.858.134	I-100028889	9/9/2024	15/05/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.964.533	I-100028889	9/9/2024	15/11/2027
Estabilidad de la Obra	$59.787.201	I-100028889	15/11/2024	15/11/2029
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	I-100006815	30/11/2023	15/11/2024
Patronal	$232.000.000	I-100006815	30/11/2023	15/11/2024
Vehículos propios	$232.000.000	I-100006815	30/11/2023	15/11/2024

y no propios				

1.153. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.154. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

14.CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.155. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-623-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3300 de 2023

OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE ORTEGA, DEPARTAMENTO DELTOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PRIMAVERA
VALOR INICIAL	$ 196.031.601,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	18/12/2023
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE TITO VILO

1.156. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	10	$195.096.841		$195.096.841
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402112-02	10	$934.760		$934.760
TOTAL						**$196.031.601**

1.157. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.158. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3, para el periodo del 1 de agosto del 2024 al 31 de agosto del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.158.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 196.031.601,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: Actualmente el contratista OAC ha programó y asistió a reuniones con representantes de HOCOL, de Invías y de la Interventoría, con el fin de establecer si la empresa HOCOL realizaría un apalancamiento financiero con el fin de incrementar el alcance físico del convenio debido a las condiciones especiales de tráfico que se presentan en el sector de intervención.

1.158.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 196.031.601,00

Amortizado	$ 0
Saldo	$ 196.031.601,00

1.158.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%

Meta física ejecutada %: 0,00 %,

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.159. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.160. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.161. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.162. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
13/09/2024	2	PRORROGA	Aprobado

1.163. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.406.320	I-100026635	14/11/2024	15/11/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e	$9.851.580,05	I-100026635	14/11/2024	15/12/2027

indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra	$59.109.480,30	I-100026635	15/12/2024	15/12/2029
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	I-100006073	14/09/2023	15/12/2024
Patronal	$232.000.000	I-100006073	14/09/2023	15/12/2024
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	I-100006073	14/09/2023	15/12/2024

1.164. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.165. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

15.CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.166. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-892-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3080 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO ORTEGA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLAYA HERRERA
VALOR INICIAL	$ 198.811.368,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	18/12/2023
REPRESENTANTE LEGAL	JESUS MARIA TAPIERO RODRIGUEZ

1.167. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

	REGISTRO					
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	10	$ 197.876.608		$ 197.876.608
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402112-02	10	$ 934.760,00		$ 934.760,00
TOTAL						**$ 198.811.368,00**

1.168. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.169. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3, para el periodo del 1 de agosto del 2024 al 31 de agosto del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.169.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 198.811.368,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: Actualmente el contratista OAC se encuentra cotizando con diferentes profesionales los ítems de Topografía, Ensayos de Laboratorio y Revisión y/o Ajustes de Estudios y Diseños, con el fin de remitirlas a la Interventoría para su posterior revisión y evaluación. Además, en este convenio se realizó el primer comité operativo en donde se aprobó el reintegro del pago de las pólizas, se fijó el salario de los profesionales y se establecieron pautas para el perfeccionamiento y firma de los contratos.

1.169.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 198.811.368,00
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 198.811.368,00

1.169.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%

Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.170. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.171. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

N/A	N/A

1.172. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.173. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.174. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
16/09/2024	2	PRORROGA 2	Aprobado

1.175. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES

NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.762.273,60	I-100026829	28/09/2023	15/11/2029
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.940.568,40	I-100026829	15/11/2024	15/11/2027
Estabilidad de la Obra	$59.643.410,40	I-100026829	15/11/2024	15/11/2029
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	I-100006143	29/08/2023	15/11/2024
Patronal	$232.000.000	I-100006143	29/08/2023	15/11/2024
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	I-100006143	29/08/2023	15/11/2024

1.176. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

1.177. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

16.CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.178. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-900-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4439 de 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/12/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA UNIÓN DEL MUNICIPIO PLANADAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA UNION
VALOR INICIAL	$ 197.844.501,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	21/12/2023
REPRESENTANTE LEGAL	SAMUEL MOLANO ESQUIVEL

1.179. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	$196.909.741		$196.909.741
137423	2023	C-2402-0600-14-0-2402112-02	10	$934.760		$934.760
TOTAL						**$197.844.501**

1.180. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.181. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3, para el periodo del 1 de agosto del 2024 al 31 de agosto del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.181.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 197.844.501,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: Actualmente el contratista OAC se encuentra cotizando con diferentes profesionales los ítems de Topografía, Ensayos de Laboratorio y Revisión y/o Ajustes de Estudios y Diseños, con el fin de remitirlas a la Interventoría para su posterior revisión y evaluación. Además, en este convenio se realizó el primer comité operativo en donde se aprobó el reintegro del pago de las pólizas, se fijó el salario de los profesionales y se establecieron pautas para el perfeccionamiento y firma de los contratos.

1.181.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 197.844.501,00
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 197.844.501,00

1.181.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%

Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.182. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.183. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.184. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.185. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.186. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
13/09/2024	2	PRORROGA 2	Aprobado

1.187. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.762273,60	I-100026829	15/11/2024	15/09/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.940.568,40	I-100026829	15/11/2024	15/11/2027
Estabilidad de la Obra	$59.643.410,40	I-100026829	15/11/2024	15/11/2029
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	I100006143	28/09/2023	15/11/2024
Patronal	$232.000.000	I100006143	28/09/2023	15/11/2024
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	I100006143	28/09/2023	15/11/2024

1.188. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.189. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

17.CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.190. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-192-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4730 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL OASIS BAJO DEL MUNICIPIO PLANADAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OASIS BAJO
VALOR INICIAL	$ 198.822.863,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	26/12/2023
REPRESENTANTE LEGAL	FABIO NELSON ROBAYO MOGOLLON

1.191. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	$197.888.103,00		$197.888.103,00

137423	2023	C-2402-0600-14-0-2402112-02	10	$934.760,00		$934.760,00
TOTAL						**$198.822.863,00**

1.192. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.193. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3, para el periodo del 1 de agosto del 2024 al 31 de agosto del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.193.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 198.822.863,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%

TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: Actualmente el contratista OAC se encuentra realizando los trámites necesarios para formalizar el acta de conformación de la Veeduría Ciudadana y su posterior aprobación por parte de la Personería.

ANTICIPO

Otorgado	$ 198.822.863,00
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 198.822.863,00

1.193.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%

Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.194. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.195. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.196. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.197. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.198. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
13/09/2024	2	PRORROGA 2	Aprobado

1.199. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	

		Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.964.572,60	I-100028820	26/12/2023	15/09/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.991.143,15	I-100028820	26/12/2024	15/11/2027
Estabilidad de la Obra	$59.946.143,90	I-100028820	15/11/2024	15/11/2029
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	I-100006780	30/11/2023	15/11/2024
Patronal	$232.000.000	I-100006780	30/11/2023	15/11/2024
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	I-100006780	30/11/2023	15/11/2024

1.200. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

1.201. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

18.CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.202. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-192-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4646 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO PLANADAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PUERTO LIMON
VALOR INICIAL	$ 199.817.877,00

PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	26/12/2023
REPRESENTANTE LEGAL	OBERLY GONZALEZ OSORIO

1.203. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	$198.883.117		$198.883.117
137423	2023	C-2402-0600-14-0-2402112-02	10	$934.760		$934.760
TOTAL						**$199.817.877**

1.204. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.205. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3, para el periodo del 1 de agosto del 2024 al 31 de agosto del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.205.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 198.822.863,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: Actualmente el contratista OAC se encuentra realizando los trámites necesarios para formalizar el acta de conformación de la Veeduría Ciudadana y su posterior aprobación por parte de la Personería.

ANTICIPO

Otorgado	$ 198.822.863,00
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 198.822.863,00

1.205.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%

Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.206. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.207. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.208. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.209. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.210. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

			ESTADO (Aprobado,

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	en trámite, en corrección o rechazado)
13/09/2024	2	PRORROGA 2	Aprobado

1.211. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$40.163.575,40	I-100028809	26/12/2023	15/09/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.040.893,85	I-100028809	13/12/2023	15/11/2027
Estabilidad de la Obra	$60.245.363,10	I-100028809	15/11/2024	15/11/2029
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	I-100006779	30/11/2023	31/12/2023
Patronal	$232.000.000	I-100006779	30/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	I-100006779	30/11/2023	31/12/2023

1.212. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.213. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

19.CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.214. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-192-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4616 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JORGE, MUNICIPIO DE PLANADAS, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JORGE
VALOR INICIAL	$ 199.718.507,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	28/12/2023
REPRESENTANTE LEGAL	FAIR MURCIA RAMIREZ

1.215. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	$198.783.747,00		$198.783.747,00
137423	2023	C-2402-0600-14-0-2402112-02	10	$ 934.760,00		$ 934.760,00
TOTAL						**$199.718.507,00**

1.216. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.217. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3, para el periodo del 1 de agosto del 2024 al 31 de agosto del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.217.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199.718.507,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: Actualmente el contratista OAC se encuentra realizando los trámites necesarios para formalizar el acta de conformación de la Veeduría Ciudadana y su posterior aprobación por parte de la Personería.

ANTICIPO

Otorgado	$ 199.718.507,00

Amortizado	$ 0
Saldo	$ 199.718.507,00

1.217.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%

Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.218. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.219. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.220. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.221. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.222. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
13/09/2024	2	PRORROGA	Aprobada

1.223. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$40.143.701,40	I-100028866	01/12/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios,	$10.035.925,35	I-100028866	01/12/2023	31/12/2026

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra	$60.215.552,10	I-100028866	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	I-100006804	01/12/2023	31/12/2023
Patronal	$232.000.000	I-100006804	01/12/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	I-100006804	01/12/2023	31/12/2023

1.224. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.225. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

No.			
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

20.CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.226. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-192-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4684 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTAFE DEL MUNICIPIO RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTAFE
VALOR INICIAL	$ 198.619.238,00
PLAZO INICIAL	25/09/2024
FECHA DE INICIO	20/03/2024
REPRESENTANTE LEGAL	FABIO NELSON ROBAYO MOGOLLON

1.227. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR	SALDO

	DEL REGISTRO				UTILIZADO	REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	$197.684.478		$197.684.478
137423	2023	C-2402-0600-14-0-2402112-02	10	$934.760		$934.760
TOTAL						**$198.619.238**

1.228. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.229. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3, para el periodo del 1 de agosto del 2024 al 31 de agosto del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.229.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 198.822.863,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA	$ 0	0%

ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: Actualmente el contratista OAC se encuentra realizando los trámites necesarios para formalizar el acta de conformación de la Veeduría Ciudadana y su posterior aprobación por parte de la Personería.

ANTICIPO

Otorgado	$ 198.822.863,00
Amortizado	$
Saldo	$ 198.822.863,00

1.229.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%

Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.230. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.231. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.232. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.233. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.234. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
13/09/2024	2	PRORROGA 2	Aprobada

1.235. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES

NOMBRE: La previsora

Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.923.847,60	I-100028844	29/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.980.961,90	I-100028844	29/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$59.885.771,40	I-100028844	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	I-100006795	29/11/2023	31/12/2023
Patronal	$232.000.000	I-100006795	29/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	I-100006795	29/11/2023	31/12/2023

1.236. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.237. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

21.CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.238. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-192-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4652 de 2023

OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VILLAHERMOSA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TOLIMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VILLAHERMOSA
VALOR INICIAL	$ 199.597.152,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	21/12/2023
REPRESENTANTE LEGAL	LINA SOFIA MONCALEANO VEGA

1.239. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	$198.662.392,00		$198.662.392,00
137423	2023	C-2402-0600-14-0-2402112-02	10	$934.760,00		$934.760,00
TOTAL						**$199.597.152,00**

1.240. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.241. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3, para el periodo del 1 de agosto del 2024 al 31 de agosto del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.241.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199.597.152,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: Actualmente el contratista OAC se encuentra realizando los trámites necesarios para formalizar el acta de conformación de la Veeduría Ciudadana y su posterior aprobación por parte de la Personería.

ANTICIPO

Otorgado	$ 199.597.152,00
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 199.597.152,00

1.241.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%

Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.242. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.243. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.244. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.245. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.246. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
13/09/2024	2	PRORROGA 2	Aprobado

1.247. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$40.119.430,40	I-100028368	15/11/2024	15/09/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.029.857,60	I-100028368	21/12/2024	15/11/2029
Estabilidad de la Obra	$60.179.145,60	I-100028368	15/11/2024	15/11/2029

Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	I-100006645	24/11/2023	31/12/2023
Patronal	$232.000.000	I-100006645	24/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	I-100006645	24/11/2023	31/12/2023

1.248. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.249. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

22.CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.250. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-192-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4065 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MESETAS VENTILLAS DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MESETAS VENTILLAS
VALOR INICIAL	$ 197.320.788,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	19/12/2023
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ASTRID MENDOZA BARRERO

1.251. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	10	$196.386.028,00		$196.386.028,00

137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402112-02	10	$ 934.760,00		$ 934.760,00
TOTAL						**$197.320.788,00**

1.252. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.253. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3, para el periodo del 1 de agosto del 2024 al 31 de agosto del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.253.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 197.320.788,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: Actualmente el contratista OAC se encuentra realizando los trámites necesarios para formalizar el acta de conformación de la Veeduría Ciudadana y su posterior aprobación por parte de la Personería.

ANTICIPO

Otorgado	$ 197.320.788,00
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 197.320.788,00

1.253.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%

Meta física ejecutada %: 0,00 %,

1.254. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.255. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.256. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.257. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.258. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
13/09/2024	2	PRORROGA 2	Aprobado

1.259. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	

		Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.664.57,60	I-100027750	25/10/2023	30/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.916.039,40	I-100027750	25/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$59.496.226,40	I-100027750	31/10/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	I-100006444	25/10/2023	31/12/2023
Patronal	$232.000.000	I-100006444	25/10/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	I-100006444	25/10/2023	31/12/2023

1.260. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

1.261. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

Resolución No	1558 del 8 de mayo de 2024
No concurso de méritos	CMA-DEO-SVR-CCPT-012-2024
No de contrato	1702 de 2024
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1
PLAZO INICIAL	28/09/2024

FECHA DE INICIO	28/05/2024
LUGARES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Municipios de Ataco, Chaparral, Coyaima, Natagaima, Ortega, Planadas, Rioblanco y San Antonio departamento de Tolima
PLAZO DEL CONTRATO	4 MESES
VALOR INICIAL	$ 715.780.240,00
CONTRATISTA	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS NIT. 900.916.608-4.

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. (1)	$1.776.400,00	$337.516,00	-	$2.113.916,00
Acta Mensual de Costos No. (2)	$18.064.000,00	$3.432.160,00		$21.496.160,00
Acta Mensual de	$18.064.000,00	$3.432.160,00		$21.496.160,00

Costos No. (3)				

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3, para el periodo del 1 de agosto del 2024 al 31 de agosto del 2024

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $0 0%

Total, inversión ejecutada: $0 0%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

Suscripción del Contrato

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL											
Amparo	**% Amparo**	**Valor Asegurado ($)**	**VIGENCIA**								
			Desde				**Hasta**				
Cumplimiento	10,00%	$ 71.578.024,00	14	5	2024		14	3	2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16,81%	$ 120.299.200,00	14	5	2024		14	3	2025		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 143.156.048,00	14	5	2024		14	9	2027		
Calidad del servicio	30,00%	$ 214.734.072,00	14	9	2024		14	9	2029		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	280105323										
Certificado de modificación o anexo No.:	0										
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL										

Orden de Inicio

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES											
Amparo	**% Amparo**	**Valor Asegurado ($)**	**VIGENCIA**								
			Desde				**Hasta**				
Cumplimiento	10,00%	$ 71.578.024,00	28	5	2024		28	3	2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16,81%	$ 120.299.200,00	28	5	2024		28	3	2025		

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 143.156.048,00		28	5	2024		28	9	2027	
Calidad del servicio	30,00%	$ 214.734.072,00		28	9	2024		28	9	2029	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	280106128										
Certificado de modificación o anexo No.:	2										
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL										

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A	ENTIDAD
GAV-IVTOL-137-24	2/08/2024	Remisión informe semanal No.10 Convenio 3716 El Brillante – Ataco, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-138-24	2/08/2024	Remisión informe semanal No.10 Convenio 3886 Campo hermoso – Ataco, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-139-24	2/08/2024	Remisión informe semanal No.10 Convenio 3535 Potrerito – Ataco, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-140-24	2/08/2024	Remisión informe semanal No. 10 Convenio 3249 San Sebastián – Ataco, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS

GAV-IVTOL-141-24	2/08/2024	Remisión informe semanal No.10 Convenio 3105 La Virginia Parte Alta – Chaparral, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-142-24	2/08/2024	Remisión informe semanal No.10 Convenio 2937 La Argentina – Chaparral, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-143-24	2/08/2024	Remisión informe semanal No.10 Convenio 3027 Rionegro Hermosas – Chaparral, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-144-24	2/08/2024	Remisión informe semanal No.10 Convenio 4592 Guanábano Brasilia – Chaparral, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-145-24	2/08/2024	Remisión informe semanal No.10 Convenio 3652 Santa Barbara Hermosas – Chaparral, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-146-24	2/08/2024	Remisión informe semanal No.10 Convenio 2991 San Roque Hermosas – Chaparral, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-147-24	2/08/2024	Remisión informe semanal No.10 Convenio 3329 Chili Coyaima, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-148-24	2/08/2024	Remisión informe semanal No.10 Convenio 2935 Yaví - Natagaima, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-149-24	2/08/2024	Remisión informe semanal No.10 Convenio 4466 Rincon de A - Natagaima, Tolima	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-150-24	2/08/2024	Remisión informe semanal No.10 Convenio 3300 -2023 La Primavera – Ortega, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-151-24	2/08/2024	Remisión informe semanal No.10 Convenio 3080 -2023 Olaya Herrera – Ortega, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-152-24	2/08/2024	Remisión informe semanal No. 10 Convenio 4439 -2023 La Unión – Planadas, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-153-24	2/08/2024	Remisión informe semanal No. 10 Convenio 4730 -2023 El Oasis Bajo – Planadas, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-154-24	2/08/2024	Remisión informe semanal No. 10 Convenio 4646 -2023 Puerto Limón – Planadas, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-155-24	2/08/2024	Remisión informe semanal No.10 Convenio 4616 -2023 San Jorge – Planadas, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-156-24	2/08/2024	Remisión informe semanal No.10 Convenio 4684 -2023 Santa Fe – Rioblanco, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-157-24	2/08/2024	Remisión informe semanal No.10 Convenio 4652 -2023 Villa Hermosa – San Antonio, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS

GAV-IVTOL-158-24	2/08/2024	Remisión informe semanal No.10 Convenio 4065 -2023 Mesetas Ventillas – San Antonio, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-159-24	2/08/2024	Remisión Informe mensual No. 2 convenios solidarios	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-160-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.11 Convenio 3716 El Brillante – Ataco, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-161-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.11 Convenio 3886 Campo hermoso – Ataco, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-162-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.11 Convenio 3535 Potrerito – Ataco, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-163-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No. 11 Convenio 3249 San Sebastián – Ataco, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-164-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.11 Convenio 3105 La Virginia Parte Alta – Chaparral, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-165-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.11 Convenio 2937 La Argentina – Chaparral, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-166-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.11 Convenio 3027 Rionegro Hermosas – Chaparral, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-167-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.11 Convenio 4592 Guanábano Brasilia – Chaparral, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-168-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.11 Convenio 3652 Santa Barbara Hermosas – Chaparral, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-169-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.11 Convenio 2991 San Roque Hermosas – Chaparral, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-170-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.11 Convenio 3329 Chili Coyaima, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-171-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.11 Convenio 2935 Yaví - Natagaima, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-172-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.11 Convenio 4466 Rincon de A - Natagaima, Tolima	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-173-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.11 Convenio 3300 -2023 La Primavera – Ortega, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-174-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.11 Convenio 3080 -2023 Olaya Herrera – Ortega, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS

GAV-IVTOL-175-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No. 11 Convenio 4439 -2023 La Unión – Planadas, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-176-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No. 11 Convenio 4730 -2023 El Oasis Bajo – Planadas, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-177-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No. 11 Convenio 4646 -2023 Puerto Limón – Planadas, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-178-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.11 Convenio 4616 -2023 San Jorge – Planadas, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-179-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.11 Convenio 4684 -2023 Santa Fe – Rioblanco, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-180-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.11 Convenio 4652 -2023 Villa Hermosa – San Antonio, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-181-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.11 Convenio 4065 -2023 Mesetas Ventillas – San Antonio, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-188-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.12 Convenio 3886 Campo hermoso – Ataco, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-189-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.12 Convenio 3535 Potrerito – Ataco, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-190-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No. 12 Convenio 3249 San Sebastián – Ataco, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-191-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.12 Convenio 3105 La Virginia Parte Alta – Chaparral, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-192-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.12 Convenio 2937 La Argentina – Chaparral, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-193-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.12 Convenio 3027 Rionegro Hermosas – Chaparral, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-194-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.14 Convenio 4592 Guanábano Brasilia – Chaparral, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-195-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.12 Convenio 3652 Santa Barbara Hermosas – Chaparral, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-196-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.12 Convenio 2991 San Roque Hermosas – Chaparral, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-197-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.12 Convenio 3329 Chili Coyaima, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS

GAV-IVTOL-198-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.12 Convenio 2935 Yaví - Natagaima, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-199-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.12 Convenio 4466 Rincon de A - Natagaima, Tolima	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-200-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.12 Convenio 3300 -2023 La Primavera – Ortega, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-201-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.12 Convenio 3080 -2023 Olaya Herrera – Ortega, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-202-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No. 12 Convenio 4439 -2023 La Unión – Planadas, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-203-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No. 12 Convenio 4730 -2023 El Oasis Bajo – Planadas, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-204-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No. 12 Convenio 4646 -2023 Puerto Limón – Planadas, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-205-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.12 Convenio 4616 -2023 San Jorge – Planadas, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-206-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.12 Convenio 4684 -2023 Santa Fe – Rioblanco, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-207-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.12 Convenio 4652 -2023 Villa Hermosa – San Antonio, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-208-24	9/08/2024	Remisión informe semanal No.12 Convenio 4065 -2023 Mesetas Ventillas – San Antonio, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-182-24	12/08/2024	Autorización desembolso No. 1 – Reintegro de Pólizas Convenio Solidario 2935 - 2023 - Yaví, Tolima.	CARLOS HUMBERTO BULLA	AV VILLAS
GAV-IVTOL-183-24	12/08/2024	Autorización desembolso No. 1 – Reintegro de Pólizas Convenio Solidario 4466 - 2023 – Rincón de Anchique, Tolima.	CARLOS HUMBERTO BULLA	AV VILLAS
GAV-IVTOL-184-24	13/08/2024	Autorización desembolso No. 1 – Reintegro de Pólizas Convenio Solidario 3080 - 2023 - Olaya Herrrera, Tolima.	CARLOS HUMBERTO BULLA	AV VILLAS
GAV-IVTOL-185-24	14/08/2024	Autorización desembolso No. 1 – Reintegro de Pólizas Convenio Solidario 3300 - 2023 - La Primavera, Tolima.	CARLOS HUMBERTO BULLA	AV VILLAS
GAV-IVTOL-186-24	14/08/2024	Insumos para valla informativa, Convenio Solidario - Tolima.	JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

GAV-IVTOL-187-24	21/08/2024	Remisión informe semanal No.12 Convenio 3716 El Brillante – Ataco, Tolima.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS
GAV-IVTOL-209-24	21/08/2024	Autorización desembolso No. 1 – Reintegro de Pólizas Convenio Solidario 3329 - 2023 - Chili, Tolima.	CARLOS HUMBERTO BULLA	AV VILLAS
GAV-IVTOL-210-24	23/08/2024	Remisión Hoja de Vida Ingeniero Residente de Interventoría CTO 1702-2024	EDGAR AYA	INVIAS
GAV-IVTOL-211-24	26/08/2024	Autorización desembolso No. 2 – Reintegro de Pólizas Convenio Solidario 2935 - 2023 - Yavi, Tolima.	CARLOS HUMBERTO BULLA	AV VILLAS
GAV-IVTOL-212-24	27/08/2024	Atención compromisos comité 22-08-2024 – Cronograma actividades convenios solidarios Lote 1	EDGAR AYA	INVIAS
GAV-IVTOL-213-24	29/08/2024	Remisión acta de costos No. 3 – CTO interventoría 1702 de 2024.	JUAN DAVID TORRES	INVIAS

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

En el desarrollo de los convenios solidarios se han presentado demoras en la entrega adecuada de los diseños por parte de las JAC, lo cual ha repercutido en demoras para la aprobación de cada componente.

De igual forma se presentaron demoras en la entrega documental por parte de las JAC, dificultando el desarrollo de los comités operativos.

Por otra parte, la interventoría a pesar de realizar mesas de trabajo y dar apoyo de manera virtual a las JAC, se evidencio falta de acompañamiento y presencia de personal en campo, residentes e inspectores que posibiliten el acompañamiento y tramite continuo de comités operativos, cotizaciones, balance financiero, entre otros, para el avance continuo de los convenios.

Así mismo, por medio de comunicados oficiales remitidos por la territorial, se solicitó a la interventoría el avance de etapa pre - constructiva de manera ágil y comienzo de la etapa constructiva; con la inclusión de inspectores, personal social y de SST.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

La interventoría ha realizado el acompañamiento a las JAC en el desarrollo de los convenios para lo cual las ha apoyado la entrega documental de los documentos para prorroga requeridos por entidad

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

La interventoría ha realizado mesas de trabajo, ha dado apoyo continuo a las JAC y remitido comunicaciones, con el fin de dar claridad en la entrega de la documentación, aclarando dudas y recomendaciones con el fin de que las JACs tengan claridad y realicen la entrega de toda la documentación de forma adecuada.

Se presentaron demoras en la entrega documental por parte de las JAC, dificultando el desarrollo de los comités operativos

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

La interventoría no ha presentado a la fecha documentación ambiental de cada uno de los convenios solidarios.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el presente periodo No se realizan comisiones.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Revisión, aprobación y suscripción de informe semanal y mensual de interventoría.
- Conciliación y Trámite de acta de costos de interventoría.
- Reuniones con las JAC e INTERVENTORÍA
- Contacto constante con JAC con el fin de dar claridad a sus dudas e inquietudes

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Reuniones semanales y/o mensuales para control y seguimiento de los contratos de obra e interventoría, bajo supervisión vía Teams.

Cordialmente,

Juan David Torres Sanabria
Matricula Profesional No. 17202-112793 CLD
Profesional Especializado