INGENIERO:
ÁLVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Subdirector de Gestión Integral de Carreteras Nacionales
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 10 al 31 de julio de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	424 del 21/02/2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CARRETERA PASTO - BUESACO-MOJARRAS, RUTA 25 TRAMO 2501 A: SECTOR HIGUERONES - MOJARRAS PR102+0000 AL PR136+0000, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

1 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	3283 DE 2023		
CONTRATISTA:	VERTICAL DISEÑOS S.A.S.	NIT:	900.246.243-4
INTEGRANTES CONSORCIO:	VERTICAL DISEÑOS S.A.S. 100%		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PASTO - BUESACO MOJARRAS, RUTA 25 TRAMO 2501 A: SECTOR HIGUERONES - MOJARRAS PR102+0000 AL PR136+0000, DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	No. de Oficio o fecha:	2023S-VBOG-019395
VALOR INICIAL:	$ 4.029.437.500,00		
VALOR ADICIONES:	$ 2.226.343.848,00		
VALOR ACTUAL:	$ 6.255.781.348,00		
PLAZO INICIAL:	1.73 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	8,5 meses		
PRORROGA No. 1	Hasta el 30 de abril de 2024.		

SUSPENSIÓN No. 1	Desde el 30/4/2024 al 9/5/2024
PRORROGA No. 2	Hasta el 23 de junio de 2024
PRORROGA No. 3	Hasta el 23 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACION	Hasta el 23 de septiembre de 2024

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
110523	**2023**	**11**		**$ 4.029.437.500,00**	**$ 0,00**	**$ 4.029.437.500,00**
					$ 40.460.000,00	**$ 3.988.977.500,00**
					$ 20.524.042,00	**$ 3.968.453.458,00**
					$ 42.413.626,37	**$ 3.926.039.831,63**
					$ 979.457.026,00	**$ 2.946.582.805,63**
					$ 889.943.842,00	**$ 2.056.638.963,63**
504024	**2024**	**11**		**$ 2.226.343.848,00**	**$ 551.659.286,00**	**$3.731.323.525,63**
					$ 553.869.130,00	**$ 3.177.454.395,63**
					$ 1.040.800.563,00	**$ 2.136.653.832,63**
TOTAL				**$ 6.255.781.348,00**	**$ 4.119.127.515,37**	**$ 2.136.653.832,63**

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta parcial No.8	**$1.033.249.891,00**	**$7.550.672,00**	**$516.624.946,00**	**$524.175.617,00**

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	6.255,78	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	4.176,48	66,76%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	3.394,65	54,26%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	80,90	1,29%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	3.475,55	55,56%
• Tomando como base el Valor Básico		

1.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 1.922.641.088,00
Amortizado	$1.770.218.994,00
Saldo	$152.422.094,00

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	DESDE	HASTA	VALORES	PORCENTAJE
Programado acumulado general	10/11/2023	31/05/2024	$ 4.176.477.489,67	66,76%
Ejecutado acumulado general	10/11/2023	31/05/2024	$ 3.475.559.675,50	55,56%
Diferencia acumulada general	10/11/2023	31/05/2024	-$ 700.917.814,17	-11,20%
*Porcentaje respecto al básico del contrato				

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No hubo precios no previstos en este periodo

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N7A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: AICIÓN No.1 Y PRORROGA No.3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL** **NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.** **Póliza de Cumplimiento**					
Amparos	**% Amparo**	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 11-40-101055517**	**Vigencia**	
				Desde	**Hasta**
Cumplimiento	10 %	$ 625.578.135,00	**Anexo No. 9**	20/09/2023	23/03/2025
Buen Manejo Anticipo	100 %	$ 2.014.718.750,00	**Anexo No. 9**	20/09/2023	23/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	20 %	$ 1.251.156.269,00	**Anexo No. 9**	20/09/2023	23/09/2025
Calidad de Estudios y diseños	30 %	$ 24.276.000,00	**Anexo No. 9**	20/09/2023	20/09/2028
Estabilidad y Calidad de la Obra	30 %	$ 1.876.734.404,40	**Anexo No. 9**	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días.	

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual					
Amparos	**% Amparo**	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 11-40-101055517**	**Vigencia**	
				Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10 %	$ 625.578.135,00	**Anexo No. 9**	20/09/2023	23/03/2025

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1592 DE 2021		
CONTRATISTA:	CB INGENIEROS S.A.S.	NIT:	850.509.943-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CB INGENIEROS S.A.S. 100%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PASTO - BUESACO- MOJARRAS, RUTA 25 TRAMO 2501 A: SECTOR HIGUERONES - MOJARRAS PR102+0000 AL PR136+0000, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.		
FECHA DE INICIO:	10 de noviembre de 2023	No. de Oficio	2023S-VBOG-019393
VALOR INICIAL:	$ 540.000.127,00		
VALOR ADICIONES:	$273.656.152,00		
VALOR ADICIÓN 1:	$273.656.152,00		
VALOR ACTUAL:	$ 540.000.127,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	1.73 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	8,5 meses		
PRORROGA No. 1	Hasta el 30 de abril de 2024.		
SUSPENSIÓN No. 1	Desde el 30/4/2024 al 9/5/2024		
PRORROGA No. 2	Hasta el 23 de junio de 2024		
PRORROGA No. 3	Hasta el 23 de septiembre de 2024		
Fecha Finalización original:	Hasta el 31 de diciembre de 2023		
FECHA TERMINACIÓN:	Hasta el 23 de septiembre de 2024		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1120323	**$ 540.000.127,00**	**$ 56.504.013,00**	**$ 483.496.114,00**
		$ 69.953.998,00	**$ 413.542.116,00**
		$ 66.497.446,00	**$ 347.044.670,00**
		$ 73.359.859,00	**$ 273.684.811,00**
		$ 73.593.422,00	**$ 199.762.432,00**
		$ 73.922.379,00	**$ 126.169.010,00**
499824	$273.656.152,00	**$ 62.602.271,00**	**$ 337.222.891,00**
		$ 80.333.451,00	**$ 256.889.440,00**
		$ 80.496.065,00	**$ 176.393.375,00**
TOTAL	**$ 813.656.279**	**$ 637.262.904,00**	**$ 176.393.375,00**

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 8	$67.507.102,00	$12.826.349,00	$ 0,00	$80.333.451,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 8 De fecha 10/07/2024 para el período comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2024 el contrato reporta avance de obra

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: **$ 637.262.904,00** **78,32%**
Total, inversión ejecutada: **$ 637.262.904,00** **78,32%**

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	Acta No.	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL** **NOMBRE ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** **Póliza de Cumplimiento**					
Amparos	**% Amparo**	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 376-47-994000021825**	**Vigencia**	
				Desde	**Hasta**
Cumplimiento	10 %	$ 54.000.012,70	**Anexo No. 0**	04/10/2023	04/07/2026
Buen Manejo Anticipo	100 %	$ 270.000.063,50	**Anexo No. 0**	04/10/2023	04/07/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	20 %	$ 108.000.025,40	**Anexo No. 0**	04/10/2023	04/01/2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	30 $	$ 162.000.038,10	**Anexo No. 0**		

CONTROL DE GARANTÍAS **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES NOMBRE ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** **Póliza de Cumplimiento**				
				Vigencia

Amparos	% Amparo	Valor Asegurado	Póliza No. 376-47-994000021825	Desde	Hasta
Cumplimiento	10 %	$ 81.365.627,90	**Anexo No. 9**	4/10/2023	23/03/2025
Buen Manejo Anticipo	100%	$ 0,00	**Anexo No. 9**	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	20 %	$ 162.731.255,80	**Anexo No. 9**	4/10/2023	23/09/2027
Calidad del servicio	30 %	$ 244.096.883,70	**Anexo No. 9**	31/12/2023	31/12/2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION No. 1 PRORROGA No. 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	...	...	...	...	...

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Oficio No.	Fecha	Destinatario	Remitente	Asunto
INV-CAU-3635-190-2024	2/07/2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	SOLICITUD CERTIFICADOS DE CALIDAD.
INV-CAU-3635-191-2024	2/07/2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	REITERACIÓN SOLICITUD ORDEN Y ASEO.
INV-CAU-3635-192-2024	2/07/2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL AMBIENTAL No.7 V2.
INV-CAU-3635-193-2024	3/07/2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SST No.7.
INV-CAU-3635-194-2024	4/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS	CB INGENIEROS S.A.S.	Radicación informe Trimestral social de interventoría No. 2
INV-CAU-3635-	5/07/2024	VERTICAL	CB	Observaciones Plan de Adaptación de la

195-2024		DISEÑO S.A.S.	INGENIEROS S.A.S.	Guía Ambiental – PAGA.
INV-CAU-3635-196-2024	6/07/2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 8.
INV-CAU-3635-197-2024	13/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS	CB INGENIEROS S.A.S.	Radicación informe mensual de interventoría No. 8 – Junio 2024
INV-CAU-3635-198-2024	17/07/2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SST No. 8
INV-CAU-3635-199-2024	18/07/2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	APROBACION INFORME SOCIAL MENSUAL No. 6
"INV-CAU-3635-200-2024				
INV-CAU-3635-202-2024"	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS	CB INGENIEROS S.A.S.	Concepto de la visita a la planta Remolinos
INV-CAU-3635-201-2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS	CB INGENIEROS S.A.S.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08
INV-CAU-3635-203-2024	25/07/2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL AMBIENTAL No.7 V3
INV-CAU-3635-204-2024	25/07/2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SST No. 8v2
INV-CAU-3635-205-2024	25/07/2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	APROBACION PROGRAMA DE ESCUELAS VERDES
INV-CAU-3635-206-2024	29/07/2024	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CB INGENIEROS S.A.S.	ENTREGA INTERVENCIONES TRAMOS AFECTADOS POR REPARACIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO POR LA EMPRESA EMPOMER.
INV-CAU-3635-207-2024	29/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS	CB INGENIEROS S.A.S.	REVISIÓN Y/O APROBACIÓN DEL PLAN DE INVERSION SOCIAL.
INV-CAU-3635-208-2024	29/07/2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS	APROBACIÓN INFORME MENSUAL SOCIAL DE OBRA No. 08.

			S.A.S.	
INV-CAU-3635-208A-2024	31/07/2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	CB INGENIEROS S.A.S.	REITERACION AL COMUNICADO INV-CAU-3635-195-2024.
CTO-3283-119	3/07/2024	CB INGENIEROS S.A.S.	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	Respuesta a observaciones escuelas verdes.
CTO-3283-121	5/07/2024	CB INGENIEROS S.A.S.	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	INFORME MENSUAL DE OBRA No. 8 JUNIO DE 2024
SPOP No 39	10/07/2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS DE MERCADES	SOLICITUD DE MATERIAL SOBRANTE PARA ADECUACION DE LA VIA SAN FERNANDO DEL PRYECTO EN REFERENCIA
SPOP No 63	10/07/2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS DE MERCADES	SOLICITUD DE MATERIAL SOBRANTE PARA ADECUACION DE LA VIA DE LOS CORRALES
SPOP No 63	10/07/2024	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS DE MERCADES	SOLICITUD DE MATERIAL SOBRANTE PARA ADECUACION DE LA CALLE BARRIO PORVENIR - MERCADERES - CAUCA.
CTO-3283-125	16/07/2024	CB INGENIEROS S.A.S.	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	"RESPUESTA AL COMUNICADO INV-CAU-3635-192-2024 OBSERVACIONES
2024S-VBOG-046623	16/07/2024	CB INGENIEROS S.A.S.	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS	Solicitud de respuesta compromisos ambientales contrato 3283-2023 remito memorando 2024I-VBOG-042478
2024S-VBOG-048846	23/07/2024	CB INGENIEROS S.A.S.	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-060487
CTO-3283-128	23/07/2024	CB INGENIEROS S.A.S.	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	"RESPUESTA AL COMUNICADO INV-CAU-3635-198-2024 OBSERVACIONES
CTO-3283-129	25/08/2024	CB	VERTICAL	ENTREGA OBRAS INTERVENCIÓN VIAL

		INGENIEROS S.A.S.	DISEÑO S.A.S.	EN ÁREAS DE PAVIMENTO AFECTADAS POR TRABAJOS EN REDES EMPOMER – MUNICIPIO DE MERCADERES.
CTO-3283-131	27/07/2024	CB INGENIEROS S.A.S.	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	"RESPUESTA AL COMUNICADO INV-CAU-3635-204-2024 OBSERVACIONES
CTO-3283-132	30/07/2024	CB INGENIEROS S.A.S.	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	"RESPUESTA COMUNICADOS: INV-CAU-3635-208-2024
CTO-3283-133	31/07/2024	CB INGENIEROS S.A.S.	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	"RESPUESTA COMUNICADO INV-CAU-3635-203-2024- OBSERVACIONES
CTO-3283-134	31/07/2024	CB INGENIEROS S.A.S.	VERTICAL DISEÑO S.A.S.	REMISIÓN INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

Durante julio no se registraron inconvenientes críticos que afectaran de manera significativa el avance del contrato. Sin embargo, se reiteraron observaciones en materia de orden y aseo en las zonas de trabajo, cumplimiento del PAGA y ajustes a informes ambientales, sociales y de SST. Todas las situaciones fueron atendidas mediante requerimientos formales por parte de la interventoría, con respuesta del contratista sin comprometer el desarrollo general del proyecto.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el periodo se ejecutaron las siguientes actividades técnicas:

- Rehabilitación vial: corte y fresado de carpeta asfáltica deteriorada, imprimación con emulsión y colocación de mezcla asfáltica MDC-19 en varios tramos de las PR 102 a la PR 125, abarcando baches en los Tramos 1, 2 y 3.

- Estructuras hidráulicas y de concreto: construcción y reposición de cunetas en concreto (PR 102+500, PR 102+750, PR 119+297, PR 119+070) y cimentación en concreto ciclópeo en alcantarilla (PR 102+850).

- Actividades complementarias: nivelación y compactación de bases granulares, jornadas de orden y aseo, demarcación de baches y socialización de avance de obra al 50%.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

En el mes se adelantaron las siguientes gestiones:

- Radicación y firma de actas de comité de obra Nos. 26, 27 y 28.

- Radicación de informes semanales de interventoría Nos. 32 a 36, e informe mensual de interventoría No. 8 (junio), aprobado por el Instituto.

- Radicación por parte del contratista de los informes mensuales de obra, ambientales, sociales y de SST.

- Desarrollo de reuniones de socialización con comunidad y autoridades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Las principales actividades fueron:

- Radicación y aprobación del Acta de modificación No. 2 y la Reprogramación del Plan de Inversión No. 3.

- Radicación del Acta parcial de obra No. 8 con certificación de cumplimiento.

- Presentación de Acta de costos de interventoría No. 8 correspondiente a junio.

- Radicación del informe final del anticipo por parte del contratista.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Ambientales:

- Reiteración de observaciones sobre orden y aseo, informes ambientales y cumplimiento del PAGA.

- Conceptos emitidos sobre la planta de mezcla asfáltica de Remolinos y aprobación del programa de Escuelas Verdes.

- Aprobación del informe mensual ambiental No. 6.

Sociales:

- Radicación del Informe trimestral social No. 2, aprobado por el Instituto.

- Ajustes y aprobación de los informes mensuales sociales Nos. 6, 7 y 8.

- Radicación y aprobación del Plan de Inversión Social y autorización para ejecución del programa OPC.

No se reportaron novedades prediales durante el periodo.

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Control técnico y de calidad mediante ensayos de laboratorio en mezclas asfálticas y concretos.

- Supervisión de frentes de obra y coordinación con la interventoría para la radicación oportuna de informes.

- Seguimiento a la gestión ambiental, social y de SST, reforzando la exigencia de cumplimiento a requerimientos del Instituto.

- Seguimiento a informes de SST, verificando cumplimiento de planillas, paz y salvos y condiciones laborales del personal.

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

- Mantener el ritmo constructivo y priorizar frentes en tramos de mayor deterioro.
-
- Mejorar el cumplimiento de orden y aseo en las áreas de trabajo.
-
- Atender con mayor celeridad las observaciones al PAGA, informes ambientales y de SST.
-
- Garantizar la trazabilidad documental en los informes sociales y de calidad.
-
- Coordinar de manera oportuna con la interventoría e INVIAS la radicación de actos administrativos y financieros pendientes.

Cordialmente,

JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. 19202-40631 CAU INVIAS
Territorial Cauca