Ingeniero
GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO
DIRECTOR TERRITORIAL BOYACÁ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE PROYECTO MUNICIPIOS DE TUTA, BERBEO, SOATÁ, ÚMBITA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CONVENIOS 47753, 4751,4600 Y 4599 A CARGO CONTRATO DE INT. 4941 DE 2023.
PERIODO:	Marzo 2024

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO 1:	**“MEJORAMIENTO DE LA VÍA TUTA EL CRUCE MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 1.”**

Las obras a ejecutar dentro del alcance este proyecto son: construcción de pasarela en el puente sector Santa Ana con 13.50 Ml, obras de mejoramiento carpeta asfáltica, obras de estabilización, obras de señalización y construcción o rehabilitación de las obras de drenaje.

CONVENIO No.	4653 – 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DE BOYACÁ	NIT:	901.773.341-1
CONFORMACIÓN:	Integrado por CAMICAL S.A.S con NIT 900.496.852-1 con un porcentaje de participación del 10% y MAZI INGENIERIA S.A.S con NIT. 901.609.377-5 con un porcentaje de participación del 90%.		
REPRESENTANTE:	FERNANDO CALDERÓN ROSERO		
Objeto:	“Mejoramiento de la vía Tuta El Cruce Municipio de Tuta Departamento de Boyacá. Lote 1”		
Fecha de Inicio:	29/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-033554
Valor Inicial:	$ 859.706.980,00		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	$ 859.706.980,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31/12/2023		

Total, Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	3
Suspensión 1:	29/01/2023
Reinicio 1:	1/02/2024
Prorroga 1	Hasta 02/05/2024
Fecha fin:	02/05/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1335623	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 74.756.980,00	$ 0,00	$ 74.756.980,00
1335623	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 784.950.000,00	$ 0,00	$ 784.950.000,00
TOTAL				**$ 859.706.980,00**	**$ 0,00**	**$ 859.706.980,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0%
% Básico ejecutado acumulado: 0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
NACIONAL DE SEGUROS
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	$ 85.970.698,00	40052774	04-02-2024	02-11-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	$ 171.941.396,00	40052774	04-02-2024	02-06-2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 257.912.094,00	40052774	02-05-2024	02-05-2029
Calidad del Servicio	$ 20.068.887,00	40052774	02-05-2024	02-05-2029

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	400052775	04-02-2024	02-05-2024
Contratistas y Subcontratistas	$ 116.000.000,00	400052775	04-02-2024	02-05-2024
Vehiculos Propios y No Propios	$ 116.000.000,00	400052775	04-02-2024	02-05-2024
Responsabilidad Civil Patronal	$ 116.000.000,00	400052775	04-02-2024	02-05-2024
Perjuicios Extrapatrimoniales	$ 116.000.000,00	400052775	04-02-2024	02-05-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

N/A	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Hoja de vida, para revisión de especialista Ambiental
N/A	15/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Hoja de vida, para revisión de Auditor Interno de Calidad

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

PROYECTO 2:	**MEJORAMIENTO DE LA VIA BERBEO - JOTAS SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 2.**

Construcción de puente de 12 Ml de longitud, demolición de estructuras 50 m, terraplenes (200 m3) y señalización vertical

CONVENIO No.	4751 – 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAL BOYACÁ OMC	NIT:	902.773.765-6
CONFORMACIÓN:	Integrado por OSCAR FRANCISCO PUCHANA BETANCOURTH con C.C 12.998.309 con un porcentaje de participación del 90% y IMPORTADORA Y CONSTRUCTURA MCC S.A.S con NIT. 901.456.647-0 con un porcentaje de participación del 10%).		
REPRESENTANTE:	OSCAR FRANCISCO PUCHANA BETANCOURTH,C.C. 12.998.309		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA BERBEO – JOTAS SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 2.		
Fecha de Inicio:	29/12/2023	No. De Oficio:	2023S-VBOG-033155
Valor Inicial:	$ 477.971.591,00		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	$ 477.971.591,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31/12/2023		
Total, Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	3		
Suspensión 1:	29/12/2023		
Reinicio 1:	01/02/2024		
Prorroga 1:	Hasta 02/05/2024		

Fecha de Fin:	02/05/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1413423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 42.971.591,00	$ 0,00	$ 42.971.591,00
1413423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 435.000.000,00	$ 0,00	$ 435.000.000,00
TOTAL				**$ 477.971.591,00**	**$ 0,00**	**$ 477.971.591,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 15.62%
% Básico ejecutado acumulado: 0.00%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 7	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 47.707.159,10	41-44-101278043	29-12-2023	02-11-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnización	$ 95.594.318,00	41-44-101278043	29-12-2023	02-05-2027
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 143.391.477,30	41-44-101278043	29-12-2023	29-12-2028
Anticipo	$ 238.985.795,50	41-44-101278043	29-12-2023	02-11-2024

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Contratistas y Subcontratistas	$ 260.000.000,00	41-40-101051145	29-12-2023	02-05-2024
Vehiculos Propios y No Propios	$ 260.000.000,00	41-40-101051145	29-12-2023	02-05-2024
Responsabilidad Civil Patronal	$ 260.000.000,00	41-40-101051145	29-12-2023	02-05-2024
Perjuicios Extrapatrimoniales	$ 260.000.000,00	41-40-101051145	28-12-2023	29-01-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

PROYECTO 3:	**“MEJORAMIENTO DE LA VIA SOATÁ – JABONERA, SECTOR APARTEROS, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 3”.**

LONGITUD DEL CORREDOR: Construcción de 200 metros de longitud para construcción de placa huella, Construcción de Terraplén (incluye material seleccionado 388 m3, conformación de calzada de 615 m2 y suministro e instalación de afirmado 296 m3

CONVENIO No.	4600 – 2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO INGENIERÍA MP	NIT:	901.746.967-7
CONFORMACIÓN:	Integrado por ARTURO EDUARDO MARTINEZ CORREA con C.C 80.351.346 con un porcentaje de participación del 40%; LUIS ROBERTO PARRA TELLEZ con C.C 19.301.997 con un porcentaje de participación del 50% y AEMC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍA S.A.S con NIT. 900.370.356-8 con un porcentaje de participación del 10%		
REPRESENTANTE:	LUIS ROBERTO PARRA TELLEZ C.C. 19.301.997		
Objeto:	**“**MEJORAMIENTO DE LA VIA SOATÁ – JABONERA, SECTOR APARTEROS, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 3”.		
Fecha de Inicio:	29/12/2023	No. De Oficio:	2023S-VBOG-033156
Valor Inicial:	$ 476.305.581,00		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	$ 476.305.581,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total, Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	3		
Suspensión 1:	30/12/2023		
Reinicio 1:	02/02/2024		
Prorroga 1:	Hasta 02/05/2024 (TRES MESES)		
Fecha de Fin:	02/05/20204		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1328223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 41.405.581,00	$ 0,00	$ 41.405.581,00
1328223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 434.900.000,00	$ 0,00	$ 439.900.000,00
TOTAL				**$ 476.305.581,00**	**$ 0,00**	**$ 476.305.581,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0.70%
% Básico ejecutado acumulado: 0.00%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 47.630.558.10	14-44-101198946	29-12-2023	05-12-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnización	$ 95.261.166,20	14-44-101198946	29-12-2023	07-06-2027
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 142.891.674,30	14-44-101198946	05-02-2023	05-02-2029
Anticipo	$ 238.152.790,50	14-44-101198946	29-12-2024	31-12-2024

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 4	Vigencia	
			Desde	Hasta

Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	41-40-101060895	29-12-2023	06-06-2024
Contratistas y Subcontratistas	$ 232.000.000,00	41-40-101060895	29-12-2023	06-06-2024
Vehiculos Propios y No Propios	$ 232.000.000,00	41-40-101060895	29-12-2023	06-06-2024
Daño emergente y lucro cesante	$ 232.000.000,00	41-40-101060895	29-12-2023	06-06-2024
Responsabilidad civil cruzada	$ 232.000.000,00	41-40-101060895	29-12-2023	06-06-2024
Perjuicios Extrapatrimoniales	$ 232.000.000,00	41-40-101060895	29-12-2023	06-06-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

PROYECTO 4:	**“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA CUCHILLA - LOS PUENTES - LLANO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE UMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 4.”**

LONGITUD DEL CORREDOR: Construcción de 205 metros de longitud para construcción de placa huella, construcción de alcantarillas 2 unidades, conformación de calzada 329 m3 y suministro e instalación de afirmado 237 m3

CONVENIO No.	4599 – 2023		
CONTRATISTA:	JORGE EIVAR TULCÁN LOSADA	NIT:	
REPRESENTANTE:	LUIS ROBERTO PARRA TELLEZ C.C. 19.301.997		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA CUCHILLA - LOS PUENTES - LLANO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE UMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 4.		
Fecha de Inicio:	29/12/2023	No. De Oficio:	2023S-VBOG-033157
Valor Inicial:	$ 375.609.092,00		
Adición 1:	N/A		

Valor Actual:	$ 375.609.092,00
Anticipo Entregado:	$ 0,00
Anticipo Amortizado:	$ 0,00
Saldo por Amortizar:	$ 0,00
Plazo Inicial:	31/12/2023
Total, Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	3
Suspensión 1:	30/12/2023
Reinicio 1:	01/02/2024
Prorroga 1:	Hasta 02/05/2024
Fecha de Fin:	02/05/20204

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1324623	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 32.609.092,00	$ 0,00	$ 32.609.092,00
1324623	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 343.00.000,00	$ 0,00	$ 343.00.000,00
TOTAL				**$ 375.609.092,00**	**$ 0,00**	**$ 375.609.092,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0.00%
% Básico ejecutado acumulado: 0.00%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 37.560.909,20	580 47 994000083096	29/12/2023	2/11/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnización	$ 75.121.818,40	580 47 994000083096	29/12/2023	02/05/2027
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 112.682.727,60	580 47 994000083096	31/12/2023	31/12/2028

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, labores y operaciones	$ 232.000.000,00	580 74 994000024146	29/12/2023	02/05/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4941 DE 2023		
CONSULTOR:	CONSORCIO VIAS RURALES	NIT	901.775.623-2
PARTICIPANTES:	Integrado por GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S. con NIT. 901.383.717-3 con un porcentaje de participación del 60% y GNG PROYECTOS S.A.S con NIT. 901.477.828-7 con un porcentaje de participación del 40%.		
REPRESENTANTE:	R/L: JORGE GOMEZ FALLA C.C 72.007.216		
Objeto:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES POR SENTENCIAS ACCIONES POPULARES EN VÍAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE TUTA, BERBEO, SOATÁ, ÚMBITA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".		
Fecha de Inicio:	29/12/2023	No. De Oficio:	2023S-VBOY-033154
Valor Inicial:	$ 252.999.712,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:	$ 00,00		
Valor Actual:	$ 252.999.712,00		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	Hasta 31/12/2023		
Total, Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	3		
Suspensión 1:	29/12/2023		
Reinicio 1:	21/01/2024		
Prorroga 1:	Hasta 02/05/2024 TRES MESES		
Fecha de Fin:	02/05/20204		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1428123	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 28.999.712,00	$ 28.999.712,00	$ 00,00
1428123	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 224.000.000,00	$ 741.244,00	$ 223.258.756,00
TOTAL				**$ 252.999.71200**	**$ 29.740.956,00**	**$ 223.258.756,00**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA DE COSTOS No.2 Marzo	$ 13.663.400,00	$ 2.596.236,00	$ 16.260.636,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 2**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 25.299.971,20	11-44-101214589	14/12/2023	02/11/2024
Prestaciones Sociales	$ 50.599.942,20	11-44-101214589	14/12/2023	02/05/2027
Calidad del Servicio	$ 75.899.913,60	11-44-101214589	31/12/2023	31/12/2028

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

La correspondencia radicada por la interventoría fue solicitada vía correo electrónico, la cual fue tramitada en el plazo establecido ante las unidades ejecutoras de la Entidad y como respuesta a los peticionarios:

MEMORANDO No.	**FECHA**	**ENVÍA**	**ASUNTO**
N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

PROYECTO 1:	**"MEJORAMIENTO DE LA VÍA TUTA EL CRUCE MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 1."**

ASPECTOS TÉCNICOS.

VÍA TUTA EL CRUCE MUNICIPIO DE TUTA

Durante el periodo el contratista no adelanta actividades de orden constructivo, en lo que respecta el objeto del contrato (la construcción mejoramiento del puente sector santa Ana , mejoramiento carpeta asfáltica y señalización),debido a que a la fecha, no se ha definido el alcance y los sectores a intervenir en forma definitiva, razón por la cual, el contratista no ha iniciado ni realizado los trabajos de topografía, laboratorios y demás necesarios para apropiarse de los diseños y especificaciones de la Cartilla Colombia Rural y/o presentar las alternativas de diseño para evaluación y validación por parte de la Interventoría.

En particular, se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión de condiciones contractuales allegadas.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan

PROYECTO 2:	**MEJORAMIENTO DE LA VIA BERBEO - JOTAS SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 2.**

ASPECTOS TÉCNICOS.

VIA BERBEO - JOTAS SAN EDUARDO

Durante el periodo el contratista no adelanta actividades de orden constructivo, en lo que respecta el objeto del contrato (la construcción del puente sobre la Quebrada Agua Blanca el cual colapso e impide la libre transitabilidad), debido a que a la fecha, no se ha definido

el alcance y los sectores a intervenir en forma definitiva, razón por la cual, el contratista no ha iniciado ni realizado los trabajos de topografía, laboratorios y demás necesarios para apropiarse de los diseños y especificaciones de la Cartilla Colombia Rural y/o presentar las alternativas de diseño para evaluación y validación por parte de la Interventoría.

En particular, se realizaron las siguientes actividades:

• Revisión de condiciones contractuales allegada.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan

PROYECTO 3:	**“MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOATÁ – JABONERA, SECTOR APARTADEROS, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 3”.**

VÍA SUATÁ – JABONERA, SECTOR APARTADEROS

ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el periodo el contratista no adelanta actividades de orden constructivo, en lo que respecta el objeto del contrato (placa huella, afirmado y alcantarillas), el día 27 de febrero se realiza el recorrido y la socialización del proyecto, se definen los sectores a intervenir y se espera que el contratista de obra durante el tiempo establecido empiece con los trabajos de topografía, laboratorios y demás necesarios para apropiarse de los diseños y especificaciones de la Cartilla Colombia Rural y/o presentar las alternativas de diseño para evaluación y validación por parte de la Interventoría.
En particular, se realizaron las siguientes actividades:

• Revisión de condiciones contractuales allegada.
• Se realizó visita al sitio de ejecución de la obra, se planteó punto inicial y final de la placa huella

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan

PROYECTO 4:	**“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA CUCHILLA -**

	LOS PUENTES - LLANO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE UMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 4.”

LA VIA LA CUCHILLA - LOS PUENTES - LLANO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE UMBITA

ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el periodo el contratista no adelanta actividades de orden constructivo, en lo que respecta el objeto del contrato (placa huella, afirmado y alcantarillas), el día 23 de febrero se realiza el recorrido y la socialización del proyecto, se definen los sectores a intervenir y se espera que el contratista de obra durante el tiempo establecido empiece con los trabajos de topografía, laboratorios y demás necesarios para apropiarse de los diseños y especificaciones de la Cartilla Colombia Rural y/o presentar las alternativas de diseño para evaluación y validación por parte de la Interventoría.

En particular, se realizaron las siguientes actividades:

• Revisión de condiciones contractuales allegada.
• Se realizó visita al sitio de ejecución de la obra, se planteó punto inicial y final de la placa huella

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron en el periodo

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS.

Cordialmente,



Ing. JAIME ALEXANDER GONZÁLEZ CHOCONTÁ.
MATRÍCULA PROFESIONAL: No. 01110-1037 CPITVC