Ingeniero
GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO
DIRECTOR TERRITORIAL BOYACÁ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE PROYECTO MUNICIPIOS DE TUTA, BERBEO, SOATÁ, ÚMBITA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CONVENIOS 47753, 4751,4600 Y 4599 A CARGO CONTRATO DE INT. 4941 DE 2023.
PERIODO:	Abril 2024

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO 1:	**“MEJORAMIENTO DE LA VÍA TUTA EL CRUCE MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 1.”**

Las obras a ejecutar dentro del alcance este proyecto son: construcción de pasarela en el puente sector Santa Ana con 13.50 Ml, obras de mejoramiento carpeta asfáltica, obras de estabilización, obras de señalización y construcción o rehabilitación de las obras de drenaje.

CONVENIO No.	4653 – 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DE BOYACÁ	NIT:	901.773.341-1
CONFORMACIÓN:	Integrado por CAMICAL S.A.S con NIT 900.496.852-1 con un porcentaje de participación del 10% y MAZI INGENIERIA S.A.S con NIT. 901.609.377-5 con un porcentaje de participación del 90%.		
REPRESENTANTE:	FERNANDO CALDERÓN ROSERO		
Objeto:	“Mejoramiento de la vía Tuta El Cruce Municipio de Tuta Departamento de Boyacá. Lote 1”		
Fecha de Inicio:	29/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-033554
Valor Inicial:	$ 859.706.980,00		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	$ 859.706.980,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31/12/2023		

Total, Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	3
Suspensión 1:	29/01/2023
Reinicio 1:	1/02/2024
Prorroga 1	Hasta 02/05/2024
Fecha fin:	02/05/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1335623	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 74.756.980,00	$ 0,00	$ 74.756.980,00
1335623	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 784.950.000,00	$ 0,00	$ 784.950.000,00
TOTAL				**$ 859.706.980,00**	**$ 0,00**	**$ 859.706.980,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 7.92%
% Básico ejecutado acumulado: 0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
NACIONAL DE SEGUROS.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	$ 85.970.698,00	40052774	04-02-2024	02-11-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	$ 171.941.396,00	40052774	04-02-2024	02-06-2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 257.912.094,00	40052774	02-05-2024	02-05-2029
Calidad del Servicio	$ 20.068.887,00	40052774	02-05-2024	02-05-2029

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	400052775	04-02-2024	02-05-2024
Contratistas y Subcontratistas	$ 116.000.000,00	400052775	04-02-2024	02-05-2024
Vehiculos Propios y No Propios	$ 116.000.000,00	400052775	04-02-2024	02-05-2024
Responsabilidad Civil Patronal	$ 116.000.000,00	400052775	04-02-2024	02-05-2024
Perjuicios Extrapatrimoniales	$ 116.000.000,00	400052775	04-02-2024	02-05-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CVB-2023-016	12/04/2024	CONSORCIO VIAS RURALES.	ALCANCE AL COMUNICADO CVB-2023-011 CON ASUNTO “RESPUESTA

			COMUNICADOS, CVR_INV_4941_2023_BOYACA_020 SOLICITUD DOCUMENTOS CONTRACTUALES, CVR_INV_4941_2023_BOYACA_034 REITERACION DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y CVR_INV_4941_2023_BOYACA_050 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DOCUMENTOS CONTRACTUALES".
N/A	10/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Hoja de vida, para revisión de Profesional QHSE
N/A	10/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Hoja de vida, para revisión de Profesional Ambiental
CVB-2023-014	10/04/2024	CONSORCIO VÍAS RURALES.	SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 2
CVB-2023-017	15/04/2024	CONSORCIO VÍAS RURALES.	RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO OBSERVACIONES PROGRAMACIÓN O REPROGRAMACIÓN OBRA
N/A	12/04/2024	CONSORCIO VÍAS RURALES.	RESPUESTA A COMUNICADO CVR_INV_4941_2023_BOYACA_063 CON ASUNTO RESPUESTA A SOLICITUD DE CONCEPTO JURÍDICO DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS A TÍTULO DE ANTICIPO PACTADO EN EL CONTRATO DE OBRA NO. 4653 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO VÍAS DE BOYACÁ Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS.
CVB-2023-018	18/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	REMISION DE POLIZAS ACTUALIZADAS A LAS PRORROGA No. 1
N/A	06/04/2024	CONSORCIO VÍAS RURALES.	Entrega Vo, Estudios y diseños contrato – vía E-mail
N/A	05/04/2024	CONSORCIO VÍAS RURALES.	Entrega Vo, Estudios y diseños contrato 4653-2023
N/A	22/04/2024	CONSORCIO VÍAS RURALES.	SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 2 al contrato de obra
CVB-2023-019	10/04/2024	Jorge Gomez Falla	SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 2 al contrato de obra
Correo electronico	24/04/2024	CONSORCIO VÍAS RURALES.	Se remite MEPI de solicitud de Prorroga Firmado

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

PROYECTO 2:	**MEJORAMIENTO DE LA VIA BERBEO - JOTAS SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 2.**

Construcción de puente de 12 Ml de longitud, demolición de estructuras 50 m, terraplenes (200 m3) y señalización vertical

CONVENIO No.	4751 – 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAL BOYACÁ OMC	NIT:	902.773.765-6
CONFORMACIÓN:	Integrado por OSCAR FRANCISCO PUCHANA BETANCOURTH con C.C 12.998.309 con un porcentaje de participación del 90% y IMPORTADORA Y CONSTRUCTURA MCC S.A.S con NIT. 901.456.647-0 con un porcentaje de participación del 10%).		
REPRESENTANTE:	OSCAR FRANCISCO PUCHANA BETANCOURTH,C.C. 12.998.309		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA BERBEO – JOTAS SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 2.		
Fecha de Inicio:	29/12/2023	No. De Oficio:	2023S-VBOG-033155
Valor Inicial:	$ 477.971.591,00		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	$ 477.971.591,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31/12/2023		
Total, Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	5		
Suspensión 1:	29/12/2023		
Reinicio 1:	01/02/2024		
Suspensión 2:	24/04/2043		
Reinicio 1:	01/06/2024		
Prorroga 1:	Hasta 02/05/2024		
Fecha de Fin:	09/06/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1413423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 42.971.591,00	$ 0,00	$ 42.971.591,00
1413423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 435.000.000,00	$ 0,00	$ 435.000.000,00
TOTAL				**$ 477.971.591,00**	**$ 0,00**	**$ 477.971.591,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 78.23%
% Básico ejecutado acumulado: 0.00%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
24/04/2024	Suspensión No. 2

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 9	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 47.707.159,10	41-44-101278043	29-12-2023	09-12-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnización	$ 95.594.318,00	41-44-101278043	29-12-2023	09-06-2027
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 143.391.477,30	41-44-101278043	29-12-2023	29-12-2028
Anticipo	$ 238.985.795,50	41-44-101278043	29-12-2023	02-05-2024

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Contratistas y Subcontratistas	$ 260.000.000,00	41-40-101051145	29-12-2023	09-06-2024
Vehiculos Propios y No Propios	$ 260.000.000,00	41-40-101051145	29-12-2023	09-06-2024
Responsabilidad Civil Patronal	$ 260.000.000,00	41-40-101051145	29-12-2023	09-06-2024
Perjuicios Extrapatrimoniales	$ 260.000.000,00	41-40-101051145	28-12-2023	09-06-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	01/04/2024	CONSORCIO VÍAS RURALES	SEXTA ENTREGA PARCIAL DE DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL
N/A	05/04/2024	CONSORCIO VÍAS RURALES	ENTREGA ACTA MODIFICATORIA No. 1
N/A	06/04/2024	CONSORCIO VÍAS RURALES	SOLICITUD COMITÉ TÉCNICO
CVBO-010-2024	22/04/2024	CONSORCIO VÍAS RURALES	Solicitud de suspensión No. 2 al Contrato de Obra No. 4751 de 2023

CVBO-009-2024	10/04/2024	CONSORCIO VÍAS RURALES	Solicitud de Prórroga No. 2 al Contrato de Obra No. 4751 de 2023
N/A	25/04/2024	CONSORCIO VÍAS RURALES	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
PROYECTO 3:	**"MEJORAMIENTO DE LA VIA SOATÁ – JABONERA, SECTOR APARTEROS, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 3".**		

LONGITUD DEL CORREDOR: Construcción de 200 metros de longitud para construcción de placa huella, Construcción de Terraplén (incluye material seleccionado 388 m3, conformación de calzada de 615 m2 y suministro e instalación de afirmado 296 m3

CONVENIO No.	4600 – 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGENIERÍA MP	NIT:	901.746.967-7
CONFORMACIÓN:	Integrado por ARTURO EDUARDO MARTINEZ CORREA con C.C 80.351.346 con un porcentaje de participación del 40%; LUIS ROBERTO PARRA TELLEZ con C.C 19.301.997 con un porcentaje de participación del 50% y AEMC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍA S.A.S con NIT. 900.370.356-8 con un porcentaje de participación del 10%		
REPRESENTANTE:	LUIS ROBERTO PARRA TELLEZ C.C. 19.301.997		
Objeto:	**"**MEJORAMIENTO DE LA VIA SOATÁ – JABONERA, SECTOR APARTEROS, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 3".		
Fecha de Inicio:	29/12/2023	No. De Oficio:	2023S-VBOG-033156
Valor Inicial:	$ 476.305.581,00		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	$ 476.305.581,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total, Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	4		
Suspensión 1:	30/12/2023		
Reinicio 1:	02/02/2024		
Prorroga 1:	Hasta 02/05/2024 (TRES MESES)		
Prorroga 2:	Hasta 28/05/2024 (TRES MESES)		
Fecha de Fin:	29/05/20204		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1328223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 41.405.581,00	$ 0,00	$ 41.405.581,00
1328223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 434.900.000,00	$ 0,00	$ 439.900.000,00
TOTAL				**$ 476.305.581,00**	**$ 0,00**	**$ 476.305.581,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 3.72%
% Básico ejecutado acumulado: 0.00%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
29/04/2024	N/A	PRÓRROGA No. 2	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 5**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 47.630.558.10	14-44-101198946	29-12-2023	05-12-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnización	$ 95.261.166,20	14-44-101198946	29-12-2023	07-06-2027
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 142.891.674,30	14-44-101198946	05-02-2024	05-02-2029
Anticipo	$ 238.152.790,50	14-44-101198946	29-12-2024	31-12-2024

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 4**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	41-40-101060895	29-12-2023	06-06-2024
Contratistas y Subcontratistas	$ 260.000.000,00	41-40-101060895	29-12-2023	06-06-2024
Vehiculos Propios y No Propios	$ 260.000.000,00	41-40-101060895	29-12-2023	06-06-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
4600-02-14	08/042024	CONSORCIO VIAS RURALES	REMISION HOJA DE VIDA ESPECIALISTA AMBIENTAL
4600-02-15	10/042024	CONSORCIO VIAS RURALES	SOLICITUD PRORROGA
4600-02-15	22/042024	CONSORCIO VIAS RURALES	SOLICITUD PRORROGA

4600-02-18	29/042024	CONSORCIO VIAS RURALES	COMPLEMENTO REMISIÓN DOCUMENTOS SOLICITUD ANTICIPO
4600-02-16	19/042024	CONSORCIO VIAS RURALES	REMISIÓN PAGA

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

PROYECTO 4:	**"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA CUCHILLA - LOS PUENTES - LLANO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE UMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 4."**

LONGITUD DEL CORREDOR: Construcción de 205 metros de longitud para construcción de placa huella, construcción de alcantarillas 2 unidades, conformación de calzada 329 m3 y suministro e instalación de afirmado 237 m3

CONVENIO No.	4599 – 2023		
CONTRATISTA:	JORGE EIVAR TULCÁN LOSADA	NIT:	
REPRESENTANTE:	LUIS ROBERTO PARRA TELLEZ C.C. 19.301.997		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA CUCHILLA - LOS PUENTES - LLANO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE UMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 4.		
Fecha de Inicio:	29/12/2023	No. De Oficio:	2023S-VBOG-033157
Valor Inicial:	$ 375.609.092,00		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	$ 375.609.092,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total, Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	4		
Suspensión 1:	30/12/2023		
Reinicio 1:	01/02/2024		
Prorroga 1:	Hasta 02/05/2024		
Prorroga 2:	Hasta 30/06/2024		
Fecha de Fin:	01/07/20204		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1324623	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 32.609.092,00	$ 0,00	$ 32.609.092,00
1324623	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 343.00.000,00	$ 0,00	$ 343.00.000,00
TOTAL				**$375.609.092,00**	**$ 0,00**	**$ 375.609.092,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 31.64%
% Básico ejecutado acumulado: 0.00%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
29/04/2024		PRÓRROGA No. 2	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 37.560.909,20	580-47-994000083096	29-12-2023	31-12-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnización	$ 75.121.818,40	580-47-994000083096	29-12-2023	30-06-2027
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 112.682.727,60	580-47-994000083096	31-12-2023	31-12-2028
Anticipo	$ 187.804.546,00	580-47-994000083096	29-12-2024	31-12-2024

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, labores y operaciones	$ 260.000.000,00	580 74 994000024146	02/05/2024	30/06/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Via Email	9/04/2024	CONSORCIO VÍAS RURALES	Solicitud de anticipo
JET-UMB-2023-007	9/04/2024	CONSORCIO VÍAS RURALES	Solicitud de anticipo
Via Email	15/04/2024	CONSORCIO VÍAS RURALES	Solicitud de Prórroga No. 2
JET-VIR-054-2024	15/04/2024	CONSORCIO VÍAS RURALES	Solicitud de Prórroga No. 2
Via Email	19/04/2024	CONSORCIO VÍAS RURALES	Programación de obra C-4599-2023
Via Email	20/04/2024	CONSORCIO VÍAS RURALES	Solicitud de Prórroga No. 2
JET-VIR-054-2024	18/04/2024	CONSORCIO VÍAS RURALES	Solicitud de Prórroga No. 2

Via Email	30/04/2024	CONSORCIO VÍAS RURALES	Ajustes de conceptos estudios y diseños C4599-2023 Umbita
JET-VIR-054-2024	30/04/2024	CONSORCIO VÍAS RURALES	RESPUESTA COMUNICAD CVR_INV_4941_2023_BOYACA_077 REF: AJUSTE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4941 DE 2023		
CONSULTOR:	CONSORCIO VIAS RURALES	NIT	901.775.623-2
PARTICIPANTES:	Integrado por GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S. con NIT. 901.383.717-3 con un porcentaje de participación del 60% y GNG PROYECTOS S.A.S con NIT. 901.477.828-7 con un porcentaje de participación del 40%.		
REPRESENTANTE:	R/L: JORGE GOMEZ FALLA C.C 72.007.216		
Objeto:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES POR SENTENCIAS ACCIONES POPULARES EN VÍAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE TUTA, BERBEO, SOATÁ, ÚMBITA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".		
Fecha de Inicio:	29/12/2023	No. De Oficio:	2023S-VBOY-033154
Valor Inicial:	$ 252.999.712,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:	$ 00,00		
Valor Actual:	$ 252.999.712,00		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	Hasta 31/12/2023		
Total, Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	3		
Suspensión 1:	29/12/2023		
Reinicio 1:	21/01/2024		
Prorroga 1:	Hasta 02/05/2024 TRES MESES		
Fecha de Fin:	02/05/20204		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1428123	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 28.999.712,00	$ 28.999.712,00	$ 00,00
1428123	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 224.000.000,00	$ 33.810.154,00	$ 190.189.846,00
TOTAL				**$ 252.999.71200**	**$ 62.809.866,00**	**$ 190.189.846,00**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA DE COSTOS No.3 Abril	$ 27.789.00,00	$ 5.279.910,00	$ 33.068.910,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
29/04/2023	N/A	PRÓRROGA No.2	Aprobada

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 2**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 25.299.971,20	11-44-101214589	14/12/2023	02/11/2024
Prestaciones Sociales	$ 50.599.942,20	11-44-101214589	14/12/2023	02/05/2027
Calidad del Servicio	$ 75.899.913,60	11-44-101214589	31/12/2023	31/12/2028

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

La correspondencia radicada por la interventoría fue solicitada vía correo electrónico, la cual fue tramitada en el plazo establecido ante las unidades ejecutoras de la Entidad y como respuesta a los peticionarios:

MEMORANDO No.	FECHA	ENVÍA	ASUNTO
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_069	15 de abril de 2024		RESPUESTA COMUNICADO 2024S-VBOG-017537 HOJA DE VIDA ESPECIALISTA ESTRUCTURAL DE INTERVENTORÍA
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_070	15 de abril de 2024		RESPUESTA COMUNICADO 2024S-VBOY-020164 CON ASUNTO SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE DEMOLICIÓN DEL PUENTE OBJETO DE INTERVENCIÓN CONTRATO 4751 DE 2023 BERBEO
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_072	15 de abril de 2024		TRASLADO SOLICITUD DE PRORROGA NO. 2 DEL CONTRATO 4653 DE 2023 Y CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_073	24 de abril de 2024		RESPUESTA A LA REMISIÓN DEL OTROSÍ NO. 1 DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS A TÍTULO DE ANTICIPO EN EL CONTRATO DE OBRA CIVIL NO. 4653 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO VÍAS BOYACÁ Y LA ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_074	15 de abril de 2024		TRASLADO SOLICITUD DE PRORROGA No. 2 DEL CONTRATO 4600 DE 2023 Y CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_075	22 de abril de 2024		TRASLADO SOLICITUD DE PRORROGA No. 2 DEL CONTRATO 4599 DE 2023 Y CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_076	15 de abril de 2024		SOLICITUD DE ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4941 DE 2023.
LOTE 1			
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_063	02 de abril de 2024		OBSERVACIONES CONTRATO DE FIDUCIA LOTE 1
LOTE 2			
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_065	11 de abril de 2024		RESPUESTA A ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS CONTRATO 4751-2023 LOTE 2
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_066	12 de abril de 2024		REMISIÓN INFORMES SEMANALES FEBRERO Y MARZO 2024 LOTE 2.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_067	15 de abril de 2024		LLAMADO DE ATENCIÓN Y SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS COMITÉ TÉCNICO LOTE 2
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_078	22 de abril de 2024		AVAL SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No2 PARA CONTRATO DE OBRA 4751 DE 2023 - LOTE 2
LOTE 3			
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_064	02 de abril de 2024		APROBACIÓN CONTRATO DE FIDUCIA LOTE 3
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_068	02 de mayo de 2024		TRASLADO DOCUMENTACIÓN PARA LEGALIZACIÓN DE ANTICIPO LOTE 3, CONTRATO DE OBRA 4600 DE 2023.

LOTE 4			
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_071	15 de abril de 2024		TRASLADO DOCUMENTACIÓN PARA LEGALIZACIÓN DE ANTICIPO LOTE 4, CONTRATO DE OBRA 4599 DE 2023.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_077	19 de abril de 2024		RESPUESTA ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO 4653-2023 LOTE 4
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
CVB-2023-016	12 de abril de 2024		CONTRATO No 4653 DE 2023
CVB-2023-014	10 de abril de 2024		CONTRATO No 4653 DE 2023
CVB-2023-017	15 de abril de 2024		CONTRATO No 4653 DE 2023
CVB-2023-015	12 de abril de 2024		CONTRATO No 4653 DE 2023
CVB-2023-018	18 de abril de 2024		CONTRATO No 4653 DE 2023
CVB-023-012	5 de abril de 2024		CONTRATO No 4653 DE 2023
CVB-023-019	10 de abril de 2024		CONTRATO No 4653 DE 2023
EMAIL-CORREO ELECTRÓNICO	24 de abril de 2024		CONTRATO No 4653 DE 2023
CVB-023-023	22 de abril de 2024		CONTRATO No 4653 DE 2023
CVB-023-020	19 de abril de 2024		CONTRATO No 4653 DE 2023

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

PROYECTO 1:	**"MEJORAMIENTO DE LA VÍA TUTA EL CRUCE MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 1."**

ASPECTOS TÉCNICOS.

VÍA TUTA EL CRUCE MUNICIPIO DE TUTA

Durante el periodo en cuestión, el contratista no adelantó actividades de orden constructivo relacionadas con el objeto del contrato, que incluye la construcción y mejoramiento del puente en el sector Santa Ana, el mejoramiento de la carpeta asfáltica y la señalización. Esto se debe a que, hasta la fecha, no se ha definido de manera definitiva el alcance y los sectores a intervenir.

Como consecuencia, el contratista no ha iniciado ni realizado los trabajos de topografía, laboratorios y otras actividades necesarias para apropiarse de los diseños y especificaciones de la Cartilla Colombia Rural, ni ha presentado alternativas de diseño para su evaluación y validación por parte de la Interventoría.

En particular, se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión de condiciones contractuales allegada.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan

PROYECTO 2:	**MEJORAMIENTO DE LA VIA BERBEO - JOTAS SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 2.**

ASPECTOS TÉCNICOS.

VIA BERBEO - JOTAS SAN EDUARDO

Durante el periodo en cuestión, el contratista no adelantó actividades de orden constructivo relacionadas con el objeto del contrato, que incluye la construcción del puente sobre la Quebrada Agua Blanca, el cual colapsó e impide la libre transitabilidad. Esto se debe a que, hasta la fecha, no se ha definido de manera definitiva el alcance y los sectores a intervenir.

Como consecuencia, el contratista no ha iniciado ni realizado los trabajos de topografía, laboratorios y otras actividades necesarias para apropiarse de los diseños y especificaciones de la Cartilla Colombia Rural, ni ha presentado alternativas de diseño para su evaluación y validación por parte de la Interventoría.

En particular, se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión de la documentación correspondiente remitida por el contratista de la información contractual.
-

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan

PROYECTO 3:	**“MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOATÁ – JABONERA, SECTOR APARTADEROS, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 3”.**

VÍA SUATÁ – JABONERA, SECTOR APARTADEROS

ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el periodo el contratista no inicia actividades de ejecución de obra, debido a que no realiza entrega de información contractual, ni estudios y diseños. Se espera que inicie la remisión de la documentación para agilizar la revisión y dar inicio al contrato de obra.

En particular, se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión de la documentación correspondiente remitida por el contratista de la información contractual.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan

PROYECTO 4:	**“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA CUCHILLA - LOS PUENTES - LLANO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE UMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 4.”**

LA VIA LA CUCHILLA - LOS PUENTES - LLANO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE UMBITA

ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el periodo, el contratista no dio inicio a las actividades de ejecución de obra debido a la falta de entrega de la información contractual y de los estudios y diseños requeridos. Se espera que el contratista remita a la brevedad la documentación pertinente para proceder con la revisión y activar el inicio formal del contrato de obra.

En particular, se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión de la documentación correspondiente remitida por el contratista de la información contractual.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron en el periodo

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS.

Cordialmente,



Ing. JAIME ALEXANDER GONZÁLEZ CHOCONTÁ.
MATRÍCULA PROFESIONAL: No. 01110-1037 CPITVC