Ingeniero
GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO
DIRECTOR TERRITORIAL BOYACÁ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE PROYECTO MUNICIPIOS DE TUTA, BERBEO, SOATÁ, ÚMBITA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CONVENIOS 47753, 4751,4600 Y 4599 A CARGO CONTRATO DE INT. 4941 DE 2023.
PERIODO:	Mayo 2024

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO 1:	**“MEJORAMIENTO DE LA VÍA TUTA EL CRUCE MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 1.”**

Las obras a ejecutar dentro del alcance este proyecto son: construcción de pasarela en el puente sector Santa Ana con 13.50 Ml, obras de mejoramiento carpeta asfáltica, obras de estabilización, obras de señalización y construcción o rehabilitación de las obras de drenaje.

CONVENIO No.	4653 – 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DE BOYACÁ	NIT:	901.773.341-1
CONFORMACIÓN:	Integrado por CAMICAL S.A.S con NIT 900.496.852-1 con un porcentaje de participación del 10% y MAZI INGENIERIA S.A.S con NIT. 901.609.377-5 con un porcentaje de participación del 90%.		
REPRESENTANTE:	FERNANDO CALDERÓN ROSERO		
Objeto:	“Mejoramiento de la vía Tuta El Cruce Municipio de Tuta Departamento de Boyacá. Lote 1”		
Fecha de Inicio:	29/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-033554
Valor Inicial:	$ 859.706.980,00		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	$ 859.706.980,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31/12/2023		

Total, Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	4
Suspensión 1:	29/01/2023
Reinicio 1:	1/02/2024
Prorroga 1	Hasta 02/05/2024
Prorroga 2	Hasta 30/06/2024
Fecha fin:	30/06/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1335623	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 74.756.980,00	$ 0,00	$ 74.756.980,00
1335623	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 784.950.000,00	$ 0,00	$ 784.950.000,00
TOTAL				**$ 859.706.980,00**	**$ 0,00**	**$ 859.706.980,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 47.77%
% Básico ejecutado acumulado: 0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
2/05/2024	N/A	PRÓRROGA No. 2	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
NACIONAL DE SEGUROS.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	$ 85.970.698,00	40052774	03-05-2024	30-12-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	$ 171.941.396,00	40052774	03-05-2024	30-12-2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 257.912.094,00	40052774	30-06-2024	30-06-2029
Calidad del Servicio	$ 20.068.887,00	40052774	30-06-2024	30-06-2029

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	400052775	02-05-2024	30-06-2024
Contratistas y Subcontratistas	$ 116.000.000,00	400052775	02-05-2024	30-06-2024
Vehiculos Propios y No Propios	$ 116.000.000,00	400052775	02-05-2024	30-06-2024
Responsabilidad Civil Patronal	$ 116.000.000,00	400052775	02-05-2024	30-06-2024
Perjuicios Extrapatrimoniales	$ 116.000.000,00	400052775	02-05-2024	30-06-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

N/A	N/A	N/A	N/A

PROYECTO 2:	**MEJORAMIENTO DE LA VIA BERBEO - JOTAS SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 2.**

Construcción de puente de 12 Ml de longitud, demolición de estructuras 50 m, terraplenes (200 m3) y señalización vertical

CONVENIO No.	4751 – 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAL BOYACÁ OMC	NIT:	902.773.765-6
CONFORMACIÓN:	Integrado por OSCAR FRANCISCO PUCHANA BETANCOURTH con C.C 12.998.309 con un porcentaje de participación del 90% y IMPORTADORA Y CONSTRUCTURA MCC S.A.S con NIT. 901.456.647-0 con un porcentaje de participación del 10%).		
REPRESENTANTE:	OSCAR FRANCISCO PUCHANA BETANCOURTH,C.C. 12.998.309		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA BERBEO – JOTAS SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 2.		
Fecha de Inicio:	29/12/2023	No. De Oficio:	2023S-VBOG-033155
Valor Inicial:	$ 477.971.591,00		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	$ 477.971.591,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31/12/2023		
Total, Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	7		
Suspensión 1:	29/12/2023		
Reinicio 1:	01/02/2024		
Suspensión 2:	24/04/2043		
Reinicio 2:	01/06/2024		
Ampliación No.1 Suspensión 2:	01/06/2024		
Reinicio 3:	20/06/2024		
Prorroga 1:	Hasta 02/05/2024		
Fecha de Fin:	09/06/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1413423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 42.971.591,00	$ 0,00	$ 42.971.591,00
1413423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 435.000.000,00	$ 0,00	$ 435.000.000,00
TOTAL				**$ 477.971.591,00**	**$ 0,00**	**$ 477.971.591,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 78.23%
% Básico ejecutado acumulado: 0.00%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** **Póliza de Cumplimiento**			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 11**	**Vigencia**

			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 47.707.159,10	41-44-101278043	29-12-2023	09-12-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnización	$ 95.594.318,00	41-44-101278043	29-12-2023	09-06-2027
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 143.391.477,30	41-44-101278043	29-12-2023	29-12-2028
Anticipo	$ 238.985.795,50	41-44-101278043	29-12-2023	02-05-2024

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 8	Vigencia	
			Desde	Hasta
Contratistas y Subcontratistas	$ 260.000.000,00	41-40-101051145	29-12-2023	29-06-2024
Vehiculos Propios y No Propios	$ 260.000.000,00	41-40-101051145	29-12-2023	29-06-2024
Responsabilidad Civil Patronal	$ 260.000.000,00	41-40-101051145	29-12-2023	29-06-2024
Perjuicios Extrapatrimoniales	$ 260.000.000,00	41-40-101051145	28-12-2023	29-06-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

PROYECTO 3:	**“MEJORAMIENTO DE LA VIA SOATÁ – JABONERA, SECTOR APARTEROS, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 3”.**

LONGITUD DEL CORREDOR: Construcción de 200 metros de longitud para construcción de placa huella, Construcción de Terraplén (incluye material seleccionado 388 m3, conformación de calzada de 615 m2 y suministro e instalación de afirmado 296 m3

CONVENIO No.	4600 – 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGENIERÍA MP	NIT:	901.746.967-7
CONFORMACIÓN:	Integrado por ARTURO EDUARDO MARTINEZ CORREA con C.C 80.351.346 con un porcentaje de participación del 40%; LUIS ROBERTO PARRA TELLEZ con C.C 19.301.997 con un porcentaje de participación del 50% y AEMC		

	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍA S.A.S con NIT. 900.370.356-8 con un porcentaje de participación del 10%		
REPRESENTANTE:	LUIS ROBERTO PARRA TELLEZ C.C. 19.301.997		
Objeto:	**“**MEJORAMIENTO DE LA VIA SOATÁ – JABONERA, SECTOR APARTEROS, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 3”.		
Fecha de Inicio:	29/12/2023	No. De Oficio:	2023S-VBOG-033156
Valor Inicial:	$ 476.305.581,00		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	$ 476.305.581,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total, Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	5		
Suspensión 1:	30/12/2023		
Reinicio 1:	02/02/2024		
Prorroga 1:	Hasta 02/05/2024 (TRES MESES)		
Prorroga 2:	Hasta 28/05/2024		
Prorroga 3:	Hasta 30/06/2024		
Fecha de Fin:	30/06/20204		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1328223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 41.405.581,00	$ 0,00	$ 41.405.581,00
1328223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 434.900.000,00	$ 0,00	$ 439.900.000,00
TOTAL				**$ 476.305.581,00**	**$ 0,00**	**$ 476.305.581,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 59.20%
% Básico ejecutado acumulado: 0.00%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
28/05/2024	N/A	PRÓRROGA No. 3	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 47.630.558.10	14-44-101198946	29-12-2023	31-12-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnización	$ 95.261.166,20	14-44-101198946	29-12-2023	03-07-2027
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 142.891.674,30	14-44-101198946	05-02-2024	05-02-2029
Anticipo	$ 238.152.790,50	14-44-101198946	29-12-2024	31-12-2024

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 7	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	41-40-101060895	29-12-2023	09-08-2024
Contratistas y Subcontratistas	$ 260.000.000,00	41-40-101060895	29-12-2023	09-08-2024
Vehiculos Propios y No Propios	$ 260.000.000,00	41-40-101060895	29-12-2023	09-08-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

PROYECTO 4:	**"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA CUCHILLA - LOS PUENTES - LLANO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE UMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 4."**

LONGITUD DEL CORREDOR: Construcción de 205 metros de longitud para construcción de placa huella, construcción de alcantarillas 2 unidades, conformación de calzada 329 m3 y suministro e instalación de afirmado 237 m3

CONVENIO No.	4599 – 2023		
CONTRATISTA:	JORGE EIVAR TULCÁN LOSADA	NIT:	
REPRESENTANTE:	LUIS ROBERTO PARRA TELLEZ C.C. 19.301.997		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA CUCHILLA - LOS PUENTES - LLANO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE UMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 4.		
Fecha de Inicio:	29/12/2023	No. De Oficio:	2023S-VBOG-033157
Valor Inicial:	$ 375.609.092,00		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	$ 375.609.092,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total, Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	4		
Suspensión 1:	30/12/2023		
Reinicio 1:	01/02/2024		
Prorroga 1:	Hasta 02/05/2024		

Prorroga 2:	Hasta 30/06/2024
Fecha de Fin:	01/07/20204

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1324623	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 32.609.092,00	$ 0,00	$ 32.609.092,00
1324623	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 343.00.000,00	$ 0,00	$ 343.00.000,00
TOTAL				**$375.609.092,00**	**$ 0,00**	**$ 375.609.092,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 9.89%
% Básico ejecutado acumulado: 0.00%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 37.560.909,20	580-47-994000083096	29-12-2023	31-12-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnización	$ 75.121.818,40	580-47-994000083096	29-12-2023	30-06-2027
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 112.682.727,60	580-47-994000083096	31-12-2023	31-12-2028
Anticipo	$ 187.804.546,00	580-47-994000083096	29-12-2024	31-12-2024

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, labores y operaciones	$ 260.000.000,00	580 74 994000024146	02/05/2024	30/06/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4941 DE 2023		
CONSULTOR:	CONSORCIO VIAS RURALES	NIT	901.775.623-2
PARTICIPANTES:	Integrado por GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S. con NIT. 901.383.717-3 con un porcentaje de participación del 60% y GNG PROYECTOS S.A.S con NIT. 901.477.828-7 con un porcentaje de participación del 40%.		
REPRESENTANTE:	R/L: JORGE GOMEZ FALLA C.C 72.007.216		
Objeto:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES POR SENTENCIAS ACCIONES POPULARES EN VÍAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE TUTA, BERBEO, SOATÁ, ÚMBITA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".		
Fecha de Inicio:	29/12/2023	No. De Oficio:	2023S-VBOY-033154
Valor Inicial:	$ 252.999.712,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:	$ 00,00		
Valor Actual:	$ 252.999.712,00		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	Hasta 31/12/2023		
Total, Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	4		
Suspensión 1:	29/12/2023		
Reinicio 1:	21/01/2024		
Prorroga 1:	Hasta 02/05/2024 TRES MESES		
Prorroga 2:	Hasta 30/06/2024		
Fecha de Fin:	30/06/20204		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1428123	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 28.999.712,00	$ 28.999.712,00	$ 00,00
1428123	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 224.000.000,00	$ 64.750.015,00	$ 159.249.984,00
TOTAL				**$ 252.999.71200**	**$ 94.749.727,00**	**$ 159.249.984,00**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA DE COSTOS No.4 Mayo	$ 25.999.884,00	$ 4.939.978,00	$ 30.939.861,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 3**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 25.299.971,20	11-44-101214589	14/12/2023	31/12/2024
Prestaciones Sociales	$ 50.599.942,20	11-44-101214589	14/12/2023	30/06/2027
Calidad del Servicio	$ 75.899.913,60	11-44-101214589	31/12/2023	31/12/2028

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

La correspondencia radicada por la interventoría fue solicitada vía correo electrónico, la cual fue tramitada en el plazo establecido ante las unidades ejecutoras de la Entidad y como respuesta a los peticionarios:

MEMORANDO No.	FECHA	ENVÍA	ASUNTO
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_079	02 de mayo de 2024		RESPUESTA COMUNICADO CVB-2023-025 DOCUMENTACIÓN ANTICIPO
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_081	07 de mayo de 2024		CONTESTACIÓN A RESPUESTA DE LLAMADO DE ATENCIÓN EMITIDO POR INTERVENTORÍA POR DEMOLICIÓN DE PUENTE.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_082	07 de mayo de 2024		RESPUESTA OFICIO ALLEGADO A ESTA INTERVENTORÍA EL 25 DE ABRIL DE 2024, CON ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL. / COMPONENTE ESTRUCTURAL.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_083	07 de mayo de 2024		RESPUESTA COMUNICADO CVB-2023-023 ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS V0 / COMPONENTE ESTRUCTURAL.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_084	08 de mayo de 2024		ULTIMA SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PREVIA A PRESENTACIÓN DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR EL NO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR ENTREGA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL - RESPUESTA COMUNICADO 4600-02-16, CON ASUNTO REMISIÓN PAGA
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_085	08 de mayo de 2024		RESPUESTA OFICIO ALLEGADO A ESTA INTERVENTORÍA EL 25 DE ABRIL DE 2024, CON ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL. / COMPONENTE HIDRÁULICO
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_091	21 de mayo de 2024		RESPUESTA COMUNICADO CVB-2023-023 ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS V0.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_095	27 de mayo de 2024		ALCANCE COMUNICADOS CVR_INV_4941_2023_BOYACA_077 Y CVR_INV_4941_2023_BOYACA_088 REITERACIÓN SOLICITUD CUMPLIMIENTO EN ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO 4599 DE 2023 - LOTE 4 - UMBITA, BOYACÁ.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_096	29 de mayo de 2024		RESPUESTA COMUNICADO CVB-2023-027 ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PUENTE
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_097	30 de mayo de 2024		REMISIÓN DE PÓLIZAS POR PRORROGAR No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4233 DE 2023
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_099	31 de mayo de 2024		ALCANCE A OFICIO CVR_INV_4941_2023_BOYACA_091 OBSERVACIONES DISEÑO DE PAVIMENTO
LOTE 1			

CVR_INV_4941_2023_BOYACA_080	02 de mayo de 2024		TRASLADO DOCUMENTACIÓN PARA LEGALIZACIÓN DE ANTICIPO LOTE 1, CONTRATO DE OBRA 4653 DE 2023.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_087	09 de mayo de 2024		CITACIÓN REUNIÓN TÉCNICA PARA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 4653 DE 2023 - LOTE 1 - TUTA, BOYACÁ
LOTE 2			
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_090	14 de mayo de 2024		OBSERVACIONES CONTRATO DE FIDUCIA LOTE 2
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_094	23 de mayo de 2024		OBSERVACIONES A LA ACTA DE MODIFICACIÓN No 1 LOTE 2.
LOTE 3			
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_089	14 de mayo de 2024		INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES LOTE 3
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_092	22 de mayo de 2024		TRASLADO Y RESPUESTA SOLICITUD DE PRORROGA NO. 3 DEL CONTRATO 4600 DE 2023, LOTE 3
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_093	23 de mayo de 2024		OBSERVACIONES A LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, LOTE 3.
LOTE 4			
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_088	09 de mayo de 2024		OBSERVACIONES ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO 4599 DE 2023 - LOTE 4 - UMBITA, BOYACÁ
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
MEMORANDO No.	**FECHA**	**ENVÍA**	**ASUNTO**
CVB-2023-025	02 de mayo de 2024		documentación Desembolso de anticipo
CVB-2023-029	27 de mayo de 2024		Remisión de polizas actualizadas a la prórroga No 2
CVB-2023-027	21 de mayo de 2024		Entrega estudios y diseños puente
CVB-2023-032	31 de mayo de 2024		Entrega de Diseño Estructural muro, tamo sr Ostos k+706 a k3+744
CVB-2023-030	28 de mayo de 2024		Balance General
4600-02-21-1	15 de mayo de 2023		Solicitud de prórroga
JET-VIR-057-2024	17 de mayo de 2023		Respuesta oficios VR_ING:4941_BOYACA_077 C Y Vr_inv_4941_2023_Boyaca_088

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

PROYECTO 1:	**"MEJORAMIENTO DE LA VÍA TUTA EL CRUCE MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 1."**

ASPECTOS TÉCNICOS.

VÍA TUTA EL CRUCE MUNICIPIO DE TUTA

Durante el periodo en cuestión, el contratista no adelantó actividades de orden constructivo relacionadas con el objeto del contrato, que incluye la construcción y mejoramiento del puente en el sector Santa Ana, el mejoramiento de la carpeta asfáltica y la señalización. Esto se debe a que, hasta la fecha, no se ha definido de manera definitiva el alcance y los sectores a intervenir.

Como consecuencia, el contratista no ha iniciado ni realizado los trabajos de topografía, laboratorios y otras actividades necesarias para apropiarse de los diseños y especificaciones de la Cartilla Colombia Rural, ni ha presentado alternativas de diseño para su evaluación y validación por parte de la Interventoría.

En particular, se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión de condiciones contractuales allegada.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan

PROYECTO 2:	**MEJORAMIENTO DE LA VIA BERBEO - JOTAS SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 2.**

ASPECTOS TÉCNICOS.

VIA BERBEO - JOTAS SAN EDUARDO

Durante el periodo en cuestión, el contratista no adelantó actividades de orden constructivo relacionadas con el objeto del contrato, que incluye la construcción del puente sobre la Quebrada Agua Blanca, el cual colapsó e impide la libre transitabilidad. Esto se debe a que, hasta la fecha, no se ha definido de manera definitiva el alcance y los sectores a intervenir.

Como consecuencia, el contratista no ha iniciado ni realizado los trabajos de topografía, laboratorios y otras actividades necesarias para apropiarse de los diseños y

especificaciones de la Cartilla Colombia Rural, ni ha presentado alternativas de diseño para su evaluación y validación por parte de la Interventoría.

En particular, se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión de la documentación correspondiente remitida por el contratista de la información contractual.
-

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan

PROYECTO 3:	**“MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOATÁ – JABONERA, SECTOR APARTADEROS, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 3”.**

VÍA SUATÁ – JABONERA, SECTOR APARTADEROS

ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el periodo en cuestión, el contratista no ha iniciado actividades de ejecución de obra debido a que no ha culminado la etapa contractual de entrega de información de los estudios y diseños requeridos. Esta situación ha impedido el avance del proyecto, ya que no se cuenta con la documentación necesaria para proceder con la revisión y aprobación de los trabajos. Se espera que el contratista comience a remitir la documentación pendiente con celeridad para facilitar la revisión y dar inicio formal al contrato de obra.

En particular, se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión de la documentación proporcionada por el contratista, que incluye información contractual crucial para la correcta gestión del proyecto. Esta revisión se centró en validar la integridad y conformidad de los documentos entregados, asegurando que cumplan con los requisitos establecidos en el contrato y en las normativas vigentes.
- Evaluación preliminar del estado de avance del contrato, identificando las deficiencias en la entrega de estudios y diseños necesarios para el inicio de las obras.
- Preparación de un informe detallado sobre el estado de la documentación remitida, destacando las áreas que requieren corrección o complementación para facilitar la continuidad del proceso contractual.

Se enfatiza la importancia de que el contratista remita sin demora la documentación faltante, incluyendo estudios y diseños, para permitir una revisión oportuna y así proceder con la ejecución del contrato según lo planificado.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan

PROYECTO 4:	**“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA CUCHILLA - LOS PUENTES - LLANO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE UMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 4.”**

LA VIA LA CUCHILLA - LOS PUENTES - LLANO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE UMBITA

ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el periodo, el contratista no comenzó las actividades de ejecución de obra debido a la falta de entrega de la información contractual y de los estudios y diseños requeridos. Se requiere que el contratista envíe a la brevedad la documentación necesaria para que se pueda proceder con la revisión y activar formalmente el inicio del contrato de obra.

En particular, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Revisión detallada de la documentación proporcionada por el contratista, enfocándose en la información contractual recibida. Esta revisión incluyó la evaluación de la precisión y completitud de los documentos, con el objetivo de identificar cualquier deficiencia o inconsistencia que pudiera retrasar la aprobación y el inicio de los trabajos.

Es esencial que el contratista cumpla con la entrega oportuna de los estudios y diseños requeridos, así como con cualquier otra documentación pendiente, para evitar retrasos adicionales y asegurar la correcta ejecución del proyecto según los términos establecidos en el contrato.

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se presentan.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.


No se presentan

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron en el periodo

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS.

Cordialmente,



Ing. JAIME ALEXANDER GONZÁLEZ CHOCONTÁ.
MATRÍCULA PROFESIONAL: No. 01110-1037 CPITVC