GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO A CARGO.
Periodo:	Del 01 al 30 del mes de noviembre de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No.007 del 24 de enero de 2020

Respetado subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2710-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AMV BEMA	NIT:	901737676-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Integrado por el señor JOSE MARINO RENDON MUÑOZ, identificado con C.C. No. 10.690.175 de Patía, El Bordo, con un porcentaje de participación del 90%, y la sociedad INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE REDES VIALES LTDA – REDES LTDA, identificada con NIT No. 817.005.040-1, con un porcentaje de participación del 10%.		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 6 LOTE 7.		
FECHA DE INICIO:	29/08/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VCAU-000872

VALOR INICIAL:	$382.161.499,00
VALOR ADICIONES:	
ADICIÓN 1:	
ADICIÓN 2:	
VALOR ACTUAL:	$ 382.161.499,00
ANTICIPO	$0,0
ANTICIPO OTORGADO:	$0,0
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0,0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,0
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,0
PLAZO INICIAL:	HASTA 31/12/2023
TOTAL PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA 2:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 31/12/2023

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
925723	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$ 388.530.857,00	$ 156.720.424,00	$ 231.810.433,00
925723	2023	11	C-2401-0600 -103-0-2401054-02	$ 95.540.375,00	$ -	$ 95.540.375,00

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Se tramito el acta de costos de los meses de octubre 2023 durante el periodo.

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA MENSUAL DE COSTOS DESDE EL 29 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023	$ 4.186.298,00	$ 795.397,00	$ -	$ 4.981.695,00
ACTA MENSUAL DE COSTOS SEPTIEMBRE 2023	$ 63.313.144,00	$ 12.029.497,00	$ -	$ 75.342.641,00
ACTA MENSUAL DE COSTOS OCTUBRE 2023	$ 64.198.393,00	$ 12.197.695,00	$ -	$ 76.396.088,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe No. 4 de la Administración Vial para el período en curso el contrato reporta un avance financiero del 41%, en el desarrollo del contrato 2710-2023.

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 41 %
Total inversión ejecutada: 41 %

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Se tramitó el acta 1 de modificación durante el periodo:

FECHA ACTA	ACTA No.
28-11-2023	1

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitaron actas de suspensión durante el periodo.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

En el periodo actual y anteriores no se han tramitado adiciones, prorrogas o modificaciones.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

POLIZA del 22-12-2023 CONTRATO 2710-2023

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 48.407.123,20	18-44-101091392 SEGUROS DEL ESTADO **ANEXO 3**	8/08/2023	8/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 96.814.246,40		8/08/2023	7/12/2026
Calidad del Servicio	$ 145.221.369,60		8/08/2023	7/06/2026
Calidad del Servicio	$ 145.221.369,60		8/08/2023	7/08/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION).

ORDEN DE INICIO: 29-08-2023

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/08/2023 (Orden de inicio)

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: PLATAFORMA SECOP II

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No se presentaron procesos de sanción durante el periodo

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes durante el período supervisado, se evidenció el avance satisfactorio en el cumplimiento de las actividades del contrato. Se recomienda mantener los controles y metodologías empleadas.

Dentro de las actividades específicas se encuentra:

- Supervisión de actas de costos de las cooperativas de mantenimiento rutinario y de la administración vial incluyendo la revisión de las planillas de seguridad social y sus respectivos soportes.
- Supervisión de los informes semanales y mensuales.
- Control de la recepción de correspondencia oficial vinculada al contrato.
- Supervisión de las capacitaciones mensuales dirigidas a los cooperativos.
-

Los informes mensuales de la administración vial presentan, con mayor detalle, las actividades realizadas por esta durante el mes en curso.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

En periodos anteriores:
Orden de inicio: En el mes de agosto se verificaron los requisitos legales y administrativos necesarios para comenzar a ejercer el contrato de administración vial para lo cual se hace necesario realizar la actualización de garantías asociadas al contrato y se proyecta su respectiva aprobación en la plataforma SECOP II.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

En periodos anteriores:
Orden de inicio: En el mes de agosto se emitió la orden de inicio para el contrato de administración vial. Actualmente, las cooperativas encargadas del mantenimiento rutinario ya están desarrollando sus labores. Por este motivo, la administración actual se integra/empalma con la anterior, dando inicio formal a las actividades contractuales correspondientes.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron inconvenientes para el mes en curso.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones ambientales, prediales, sociales o de sostenibilidad durante el periodo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se insta al Administrador Vial para que otorgue cumplimiento a sus obligaciones contractuales, siguiendo los lineamientos del MANUAL DE INTERVENTORIA, Anexo técnico del proceso.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Desde la supervisión se enfatiza al administrador vial la ejecución de sus labores en concordancia con el Manual de Interventoría de Obra Pública 2022 dispuesto por el Instituto Nacional de Vías, de igual manera a trabajar de manera proactiva con las Cooperativas de Mantenimiento Rutinario realizando el apoyo técnico, administrativo y financiero.

Cordialmente,

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
MP 19202-79853
SUPERVISOR DEL CONTRATO 2710-2023
Resolución No.007 del 24 de enero de 2020