ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE COMITÉ TECNICO 01

CONTRATO DE OBRA No.	307-2025	FECHA COMITÉ:	28 DE JULIO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE REPOSICION DE TUBERIA TRAMO 1 SOBRE LA CALLE 15 ENTRE CARRERA 28 Y CARRERA 29, Y SOBRE LA CARRERA 28 ENTRE CALLE 15 Y TRASVERSAL 26 BARRIO RECREO Y TRAMO 2 EN LA CALLE 10 ENTRE CARRERA 31 Y 32 BARRIO CAMILO TORRES Y TRAMO 3 EN LA CALLE 25 BARRIO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.		
CONTRATISTA:	ODS INGENIERIA SAS Nit. 900.396.522-7 REP. Rogelio Martínez España CC. 1.053.766.156		
SUPERVISIÓN:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		
VALOR CONTRATO:	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($332.907.200).		
PLAZO ORIGINAL:	DOS (02) MES		
FECHA DE INICIO:	11 DE JULIO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

I. PARTICIPANTES

CONVOCADOS	
LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA	Secretario de Infraestructura Municipal Supervisor
ODS INGENIERIA SAS	Nit. 900.396.522-7 Contratista de Obra

MOTIVO DE LA REUNION

MAYORES Y MENORES CANTIDADES AL CONTRATO DE OBRA NO. 307-2025

II. DESARROLLO DEL COMITÉ

En el municipio de Puerto Asís, secretaria de Infraestructura Municipal, a los primeros (28) días del mes de julio de 2025, siendo las 9:00 de la mañana se da inicio a la reunión de Comité Técnico así:

El Ingeniero, LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA, secretario de Infraestructura Municipal y supervisor del contrato, saluda los participantes del comité técnico.

Por lo anterior, el supervisor otorga la palabra para que exponga su solicitud frente a la celebración del comité.

Toma la palabra el ingeniero ROGELIO MARTINEZ ESPAÑA, en calidad de contratista, y expresa:

Que el contrato de obra No. 307-2025 cuyo objeto es " MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE REPOSICION DE TUBERIA TRAMO 1 SOBRE LA CALLE 15 ENTRE CARRERA 28 Y CARRERA 29, Y SOBRE LA CARRERA 28 ENTRE CALLE 15 Y TRASVERSAL 26, BARRIO RECREO Y TRAMO 2 EN LA CALLE 10 ENTRE CARRERA 31 Y 32 BARRIO CAMILO TORRES Y TRAMO 3 EN LA CALLE 25 BARRIO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.", dando inicio el día 11 de julio de 2025 por un plazo de dos (02) mes, ahora bien, me permito solicitar balance de cantidades teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Durante la ejecución de las actividades contractuales encontramos que es necesario realizar acta de mayores y menores cantidades de algunas actividades pactadas inicialmente en el contrato 307-2025, las cuales se muestran en la siguiente tabla:

ACTA DE COMITÉ TECNICO 01

		CONDICIONES CONTRACTUALES				BALANCE DE MAYORES Y MENORES E ITEM´ S NO PREVISTOS			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN 01		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNIT	V. TOTAL	(+/-)	CANT	VR TOTAL	CANT	VR. UNIT	VALOR
1,00	PRELIMINARES										
1,01	Localización y replanteo	m1	304,9	$ 2.845	$ 867.494	-	-47,66	-$ 135.606	257,23	$ 2.845	$ 731.889
				SUBTOTAL	$ 867.494		SUBTOTAL	-$ 135.606		SUBTOTAL	$ 731.889
2,00	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES										
2,01	Excavación mecánica en material común	m3	663,3	$ 26.171	$ 17.360.312	+	778,64	$ 20.377.912	1441,98	$ 26.171	$ 37.738.224
2,02	Excavación manual en material común hasta 1,80 m	m3	174,72	$ 32.375	$ 5.656.559	-	-152,21	-$ 4.927.863	22,51	$ 32.375	$ 728.696
2,03	Corte y demolición de placa en concreto	m2	74,3	$ 33.425	$ 2.484.815	+	74,01	$ 2.473.851	148,35	$ 33.425	$ 4.958.666
				SUBTOTAL	$ 25.501.686		SUBTOTAL	$ 17.923.900		SUBTOTAL	$ 43.425.586
3,00	RELLENOS COMPACTOS										
3,01	Relleno compacto manual con crudo de río (cantera autorizada)	m3	72,3	$ 122.947	$ 8.885.025	+	174,21	$ 21.418.901	246,48	$ 122.947	$ 30.303.926
3,02	Relleno Compacto manual con material de excavación	m3	657,5	$ 20.771	$ 13.656.401	+	423,69	$ 8.800.302	1081,18	$ 20.771	$ 22.456.703
3,03	Acondicionamiento de superficie para instalación de tubería de PVC incluye cama de arena y atraque lateral con material granular (transporte desde cantera autorizada)	m1	240,9	$ 42.074	$ 10.135.276	-	-42,46	-$ 1.786.474	198,43	$ 42.074	$ 8.348.801
				SUBTOTAL	$ 32.676.702		SUBTOTAL	$ 28.432.728		SUBTOTAL	$ 61.109.430
4,00	TUBERÍA SANITARIA										
4,01	Suministro e Instalación Tubería PVC corrugada D= 12"	m1	186,3	$ 169.009	$ 31.489.803	-	-20,89	-$ 3.530.603	165,43	$ 169.009	$ 27.959.200
4,02	Suministro e instalación Tubería PVC corrugadaD= 10" para conexión de sumidero a pozo de inspección.	m1	4,0	$ 106.319	$ 425.276	+	1,50	$ 159.479	5,50	$ 106.319	$ 584.755
4,03	Suministro e Instalación Tubería PVC corrugada D= 14"	m1	54,6	$ 192.825	$ 10.522.479	-	-0,07	-$ 13.498	54,50	$ 192.825	$ 10.508.982
				SUBTOTAL	$ 42.437.559		SUBTOTAL	-$ 3.384.623		SUBTOTAL	$ 39.052.936
5,00	CONEXIÓN A CÁMARA EXISTENTE										
5,01	Conexión a cámara existente, incluye malla electrosoldada 4 mm	und	5,0	$ 161.395	$ 806.975	+	6,00	$ 968.370	11,00	$ 161.395	$ 1.775.345
				SUBTOTAL	$ 806.975		SUBTOTAL	$ 968.370		SUBTOTAL	$ 1.775.345
6,00	REPOSICIÓN DE VÍAS										
6,01	Conformación de vía con material de afirmado (transporte desde cantera autorizada)	m3	337,2	$ 123.393	$ 41.613.627	-	-21,64	-$ 2.670.707	315,60	$ 123.393	$ 38.942.920
6,02	Reposición de pavimento en concreto de 4000 PSI (e= 18cm)	m2	74,3	$ 181.569	$ 13.497.870	+	74,01	$ 13.438.316	148,35	$ 181.569	$ 26.936.186
6,03	Sub base granular	m3	15,6	$ 166.963	$ 2.605.531	+	15,54	$ 2.595.031	31,15	$ 166.963	$ 5.201.562
6,04	Base granular con material seleccionado	m3	109,7	$ 143.028	$ 15.688.978	-	-78,54	-$ 11.233.085	31,15	$ 143.028	$ 4.455.893
6,05	Suministro e instalación de geotextil T2400, para separación de suelo de subrasante y capa granular	m2	64,0	$ 25.944	$ 1.660.400	+	100,55	$ 2.608.696	164,55	$ 25.944	$ 4.269.096
6,06	Corte y sellado de juntas, incluye cordón	m1	32,0	$ 23.618	$ 755.760	+	49,80	$ 1.176.152	81,80	$ 23.618	$ 1.931.912
				SUBTOTAL	$ 75.823.167		SUBTOTAL	$ 5.914.402		SUBTOTAL	$ 81.737.569
7,00	ACERO										
7,01	Acero de refuerzo	Kg	457,1	$ 9.979	$ 4.560.751	-	-103,96	-$ 1.037.395	353,09	$ 9.979	$ 3.523.356
				SUBTOTAL	$ 4.560.751		SUBTOTAL	-$ 1.037.395		SUBTOTAL	$ 3.523.356
8,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO										
8,01	Construcción de pozo de inspección en concreto de 3000 PSI y acero de refuerzo. Altura < 3m, incluye placa de piso en concreto con cañuela, aro y contra aro metálico D= 60cm. Diametro libre 1.20 m y tubo de PVC de 12" para acometida	und	1,0	$ 5.423.357	$ 5.423.357	-	-1,00	-$ 5.423.357	0,00	$ 5.423.357	$ -
8,02	Construcción de cuneta en sitio concreto 3000 PSI	m1	8,0	$ 159.141	$ 1.273.128	-	-8,00	-$ 1.273.128	0,00	$ 159.141	$ -
				SUBTOTAL	$ 6.696.486		SUBTOTAL	-$ 6.696.486		SUBTOTAL	$ -
9,00	OBRAS COMPLEMENTARIAS										
9,01	Cargue, retiro y transporte de material sobrante (m3/km), escombrera distancia maxima 7 km incluye derechos de escombrera	m3	195,7	$ 29.057	$ 5.687.428	+	420,93	$ 12.230.990	616,67	$ 29.057	$ 17.918.418
				SUBTOTAL	$ 5.687.428		SUBTOTAL	$ 12.230.990		SUBTOTAL	$ 17.918.418

ACTA DE COMITÉ TECNICO 01

10	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS												
10,01	Construccion de cajillas de inspeccion con tapa en concreto de 3000 PSI dimensiones 0.7 x 0.7 altura 0.8 metros , incluye tapa en concreto	und	42,00	$	876.751	$	36.823.549	-	-2,00	-$	1.753.502	40,00	$ 876.751	$	35.070.047
10,02	Suministro e instalacion Kit Silla yee PVC 6"X12"	und	42,00	$	186.400	$	7.828.800	-	-15,00	-$	2.796.000	27,00	$ 186.400	$	5.032.800
					SUBTOTAL	$	44.652.349		SUBTOTAL	-$	4.549.502		SUBTOTAL	$	40.102.847

TOTAL PRESUPUESTO OBRA		$	239.710.597
ADMINISTRACION	29%	$	69.516.073
UTILIDAD	5%	$	11.985.530
PMA		$	6.915.000
PMT		$	4.780.000
TOTAL COSTO OBRA		$	332.907.200

COSTO DIRECTO		$	239.710.597
ADMIN	29%	$	69.516.073
UTIL	5%	$	11.985.530
PMA		$	6.915.000
PMT		$	4.780.000
TOTAL COSTO		$	332.907.200

Lo anteriormente propuesto ha resultado necesario durante la ejecución de las actividades contractuales, en el cual se detectaron varias inconsistencias y necesidades no previstas inicialmente.

Durante la ejecución, se identificaron algunas áreas del proyecto que requerían ajustes en las cantidades de obra para asegurar la correcta ejecución y funcionalidad del contrato. Estos hallazgos incluyen, pero no se limitan a, la necesidad de incrementar ciertos materiales y reducir otros para cumplir con las especificaciones técnicas y garantizar la integridad estructural y operativa del proyecto.

La implementación de estas modificaciones permitirá asegurar la calidad del proyecto ajustando las cantidades de materiales y recursos para que se alineen con las necesidades reales encontradas en el sitio de obra. Cumplir con las especificaciones técnicas evitando desvíos en la ejecución que podrían comprometer la funcionalidad y durabilidad del proyecto y optimizar los recursos utilizando de manera eficiente los materiales y mano de obra disponible.

Es importante resaltar que estas modificaciones no afectarán la funcionalidad del proyecto, sino que, por el contrario, asegurarán que se lleve a cabo de manera efectiva y conforme a los estándares previstos. Este balance, es fundamental para la ejecución exitosa del proyecto.

Toma la palabra la ingeniera MARLY LORENA PAREJA, apoyo a la supervisión en la secretaria de infraestructura, quien manifiesta que, una vez verificado el balance de mayores y menores cantidades, teniendo en cuenta que estas no afectan el objeto del contrato y se cumple con la meta del mismo se procede a dar paso a su aprobación.

Por otro lado, se ve la necesidad de incluir actividades no previstas inicialmente y más cantidad en un ítem contratado. Durante el análisis del contrato se ve la necesidad de incluir unas actividades que no se encuentran contratadas y cuando se estaba realizando la excavación de la calle 10 en barrio camilo torres se evidencio que la tubería principal se encontraba fisurada y estaba ayudando a la socavación de la vía.

A continuación, se presentan las actividades necesarias y el porqué de la necesidad de cada una.

ÍTEM NO PREVISTOS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
6.01	Conformación de vía con material de afirmado (transporte desde cantera autorizada)	Se necesita de tener la cantidad de material de afirmado necesario en el tramo de recreo y así dejar la vía habilitada
6.02	Reposición de pavimento en concreto de 4000 PSI (e=18cm)	Con el daño de la tubería principal que se evidencio se ve la necesidad de demoler mas placa de concreto para poder hacer los arreglos necesarios

ACTA DE COMITÉ TECNICO 01

NP-01	Suministro e Instalación Tubería PVC corrugada D=36"	Durante la ejecución de las actividades de excavación en la calle 10 en el barrio camilo torres se logró identificar que la tubería principal estaba fisurada y era una de las causantes de la socavación que se estaba presentando en la vía, por lo tanto, se ve la necesidad de remplazar un tramo de tubería
NP-02	Suministro e instalación Kit Silla yee PVC 6"X14"	En el análisis del proyecto se evidencia la falta de este ítem en el presupuesto y necesario para la ejecución de la obra.
NP-03	Suministro e Instalación Tubería PVC corrugada D=6"	En el análisis del proyecto se evidencia la falta de este ítem en el presupuesto y necesario para la ejecución de la obra.
NP-04	Suministro e instalación de tubería de 10" corrigada	En el análisis del proyecto se evidencia que había un tramo inicial dentro del proyecto, con tubería en gres de diámetro de 10". Se procede a realizar la reposición con el mismo diámetro encontrado
NP-05	suministro e instalación kit silla yee PVC 6"X10"	Con la instalación de la nueva tubería en los tramos del contrato se ve la necesidad de incluir este ítem para la conexión de las acometidas
NP-06	mantenimiento de sumideros existentes	Se evidencio que los sumideros que se encontraban en el tramo se encontraban llenos de sedimento y no estaban cumpliendo su función por lo tanto se ve la necesidad de realizar el mantenimiento adecuado para poder colocar a funcionar estas estructuras y que no afecten en posibles socavaciones al pavimento.
NP-07	nivelación de sumidero existente	Cuando se ejecute la construcción del pavimento se ve necesario de nivelar el sumidero existente y construirle piso ya que no tiene.

Así las cosas, se solicita a la empresa ODS INGENIERIA SAS representada por el ingeniero ROGELIO MARTINEZ ESPAÑA presentar APUS de los siguientes ítems no previstos.

ÍTEM NO PREVISTOS			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**
NP-01	Suministro e Instalación Tubería PVC corrugada D=36"	ML	11,00
NP-02	Suministro e instalación Kit Silla yee PVC 6"X14"	UND	10,00
NP-03	Suministro e Instalación Tubería PVC corrugada D=6"	ML	225,40
NP-04	Suministro e instalación de tubería de 10" corrigada	ML	20,80
NP-05	suministro e instalación kit silla yee PVC 6"X10"	UND	4,00
NP-06	mantenimiento de sumideros existentes	UND	2,00
NP-07	nivelación de sumidero existente	UND	1,00

ACTA DE COMITÉ TECNICO 01

Cabe resaltar que, de acuerdo al balance de mayores y menores cantidades e ítems no previstos de este contrato, será necesario realizar una adición presupuestal de acuerdo a que presente el contratista de obra.

Finalmente Toma la palabra el ING. LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA, secretario de Infraestructura Municipal y comenta lo siguiente: de acuerdo con lo expuesto por el contratista de obra y el apoyo a la supervisión, y revisada por esta supervisión, se hace necesario adelantara el tema administrativo pertinente para la aprobación de mayores y menores cantidades e ítems no previstos, en ese orden, y en aras de garantizar la correcta ejecución del contrato resuelven lo siguiente:

Primero: Aprobar acta de mayores y menores.

Segundo: Presentar Apus de los ítems no previstos en un término no mayor de un día hábil.

Tercero: todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, NO modificadas por la presente acta, conservan su vigencia en las condiciones inicialmente pactadas.

Para constancia de lo anterior, siendo las 10:00 am del 28 de julio de 2025 se firma la presente acta por los que en ella intervienen.

LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA
Secretario de Infraestructura Municipal
Supervisor del convenio

ROGELIO MARTINEZ ESPAÑA
Contratista obra

Proy. Marly Lorena Pareja
Apoyo Profesional secretaría de Infraestructura

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE COMITÉ TECNICO 02

CONTRATO DE OBRA No.	307-2025	FECHA COMITÉ:	01 DE AGOSTO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE REPOSICION DE TUBERIA TRAMO 1 SOBRE LA CALLE 15 ENTRE CARRERA 28 Y CARRERA 29, Y SOBRE LA CARRERA 28 ENTRE CALLE 15 Y TRASVERSAL 26, BARRIO RECREO Y TRAMO 2 EN LA CALLE 10 ENTRE CARRERA 31 Y 32 BARRIO CAMILO TORRES Y TRAMO 3 EN LA CALLE 25 BARRIO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.		
CONTRATISTA:	ODS INGENIERIA SAS Nit. 900.396.522-7 REP. Rogelio Martínez España CC. 1.053.766.156		
SUPERVISIÓN:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		
VALOR CONTRATO:	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($332.907.200).		
PLAZO ORIGINAL:	DOS (02) MES		
FECHA DE INICIO:	11 DE JULIO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

I. PARTICIPANTES

CONVOCADOS	
LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA	Secretario de Infraestructura Municipal Supervisor
ODS INGENIERIA SAS	Nit. 900.396.522-7 Contratista de Obra

MOTIVO DE LA REUNION

MAYORES Y MENORES CANTIDADES AL CONTRATO DE OBRA NO. 307-2025

II. DESARROLLO DEL COMITÉ

En el municipio de Puerto Asís, secretaria de Infraestructura Municipal, en el día (01) del mes de agosto de 2025, siendo las 9:00 de la mañana se da inicio a la reunión de Comité Técnico así:

El Ingeniero, LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA, secretario de Infraestructura Municipal y supervisor del contrato, saluda los participantes del comité técnico.

Por lo anterior, el supervisor otorga la palabra para que exponga su solicitud frente a la celebración del comité.

Toma la palabra el ingeniero ROGELIO MARTINEZ ESPAÑA, en calidad de contratista, y expresa:

Que el contrato de obra No. 307-2025 cuyo objeto es " MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE REPOSICION DE TUBERIA TRAMO 1 SOBRE LA CALLE 15 ENTRE CARRERA 28 Y CARRERA 29, Y SOBRE LA CARRERA 28 ENTRE CALLE 15 Y TRASVERSAL 26, BARRIO RECREO Y TRAMO 2 EN LA CALLE 10 ENTRE CARRERA 31 Y 32 BARRIO CAMILO TORRES Y TRAMO 3 EN LA CALLE 25 BARRIO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.", dando inicio el día 11 de julio de 2025 por un plazo de dos (02) mes, ahora bien, me permite entregar los precios unitarios de los ítem no previstos y así cumplir los compromisos adquiridos en el comité técnico No 01.

1. Ítem no previstos

ACTA DE COMITÉ TECNICO 02

ITEM: NP1	Suministro e Instalación Tubería PVC corrugada D= 36"	UND:	ml

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. PARCIAL	VL. TOTAL
TUBO CORRUGADO ALCANTARILLADO PVC 36 PULGADAS	ML	1,00	$ 1.078.487	$ 1.078.487	$ 1.078.487
ADHESIVO	GLN	0,12	$ 114.000	$ 13.680,00	$ 13.680
ACONDICION SUPERFICIE	GLN	1,50	$ 105.000	$ 157.500,00	$ 157.500
				TOTAL MATERIALES	$ 1.249.667

MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VL. PARCIAL	VL. TOTAL
CRICIAL	$ 80.000,00	0,85	148000	2,0	$ 74.000,00	
AYUDANTE (3)	$ 180.000,00	0,850	333000	2,0	$ 166.500,00	
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 240.500

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VL. PARCIAL	VL. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	%MO	$ 0,05		$ 12.025,00	
RETRO EXCAVADORA	HORA	$ 180.000,00	30,000	$ 6.000,00	
			TOTAL HERRAMINETA Y EQUIPOS		$ 18.025

TRANSPORTE

MATERIAL	VOL. PESO Ó CANT	DIST (KM)	M3/KM	VL. PARCIAL	VL. TOTAL
				TOTAL TRANSPORTE	$ -

ING. ROGELIO MARTINEZ ESPAÑA
RL. CDS INGENIERIA SAS
M.P. 17202-167948

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 1.508.192

ACTA DE COMITÉ TECNICO 02

ITEM: NP2	Suministro e instalacion Kit Silla yee PVC 6"X14"	UND:	und

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNDAD	CANTIDAD	VL. UNTARIO	VL. PARCIAL	VL. TOTAL
KIT SILLA YEE PVC 6" X 14"	UND	1	194.760	$ 194.760,00	
				TOTAL MATERIALES	$ 194.760

MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VL. PARCIAL	VL. TOTAL
MAESTRO	$ 100.000,00	1,85	$ 285.000,00	10,0	$ 28.500,00	
AYUDANTE	$ 60.000,00	1,85	$ 171.000,00	10,0	$ 17.100,00	
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 45.600

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VL. PARCIAL	VL. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	%MO	$ 0,05		$ 2.280,00	
			TOTAL HERRAMINETA Y EQUIPOS		$ 2.280

TRANSPORTE

MATERIAL	VOL. PESO ÓCANT	DIST (KM)	M3/KM	VL. PARCIAL	VL. TOTAL
				TOTAL TRANSPORTE	$ -

ING. ROGELIO MARTINEZ ESPAÑA
RL. CDS INGENIERIA SAS
M.P. 17202-167948

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 242.640

ACTA DE COMITÉ TECNICO 02

ITEM: NP3	Suministro e Instalación Tubería PVC corrugada D= 6"	UND:	ml

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNTARIO	VL. PARCIAL	VL. TOTAL
TUBERIA PVC CORRUGADA 6 "	ML	1,05	41.748	$ 43.835,19	
ADHESIVO	GLN	0,04	114.000	$ 4.560,00	
ACONDICION SUPERFICIE	GLN	0,05	105.000	$ 5.250,00	
				TOTAL MATERIALES	$ 53.645

MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VL. PARCIAL	VL. TOTAL
CRICIAL	$ 80.000,00	0,85	148000	30,0	$ 4.933,33	
AYUDANTE (3)	$ 180.000,00	0,85	333000	30,0	$ 11.100,00	
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 16.033

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VL. PARCIAL	VL. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	%MO	$ 0,05		$ 801,67	
			TOTAL HERRAMINETA Y EQUIPOS		$ 802

TRANSPORTE

MATERIAL	VOL. PESO/CANT	DIST (KM)	M3/KM	VL. PARCIAL	VL. TOTAL
				$ -	
				TOTAL TRANSPORTE	$ -

ING. ROGELIO MARTINEZ ESPAÑA
RL. CDS INGENIERIA SAS
M.P. 17202-167948

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 70.480

ACTA DE COMITÉ TECNICO 02

ITEM: NP-4	Suministro e instalacion de tuberia de 10" corrigada	UND:	ml

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. PARCIAL	VL. TOTAL
TUBERIA PVC CORRUGADA 10 "	ML	1,05	68.480	$ 71.904,00	
ADHESIVO	GLN	0,04	114.000	$ 4.560,00	
ACONDICION SUPERFICIE	GLN	0,05	105.000	$ 5.250,00	
				TOTAL MATERIALES	$ 81.714

MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VL. PARCIAL	VL. TOTAL
CRICIAL	$ 80.000,00	0,85	148000	30,0	$ 4.933,33	
AYUDANTE (3)	$ 180.000,00	0,85	333000	30,0	$ 11.100,00	
TOPOGRAFO	$ 120.000,00	0,85	222000	30,0	$ 7.400,00	
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 23.433

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VL. PARCIAL	VL. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	%MO	$ 0,05		$ 1.171,67	
			TOTAL HERRAMINETA Y EQUIPOS		$ 1.172

TRANSPORTE

MATERIAL	VOL. PESO Ó CANT	DIST (KM)	M3/KM	VL. PARCIAL	VL. TOTAL
				$ -	
			TOTAL TRANSPORTE		$ -

ING. ROGELIO MARTINEZ ESPAÑA
RL. CDS INGENIERIA SAS
M.P. 17202-167948

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 106.319

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE COMITÉ TECNICO 02

ITEM: NP5	suministro e instalacion kit silla yee PVC 6"X10"	UND:	UND

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. PARCIAL	VL. TOTAL
KIT SILLA YEE PVC 6" X 10"	UND	1	150.600	$ 150.600,00	
			TOTAL MATERIALES		$ 150.600

MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VL. PARCIAL	VL. TOTAL
MAESTRO	$ 100.000,00	1,85	$ 285.000,00	10,0	$ 28.500,00	
AYUDANTE	$ 60.000,00	1,85	$ 171.000,00	10,0	$ 17.100,00	
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 45.600

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VL. PARCIAL	VL. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	%MO	$ 0,05		$ 2.280,00	
			TOTAL HERRAMINETA Y EQUIPOS		$ 2.280

TRANSPORTE

MATERIAL	VOL. PESO Ó CANT	DIST (KM)	M3/KM	VL. PARCIAL	VL. TOTAL
			TOTAL TRANSPORTE		$ -

ING. ROGELIO MARTINEZ ESPAÑA
RL. CDS INGENIERIA SAS
M.P. 17202-167948

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 198.480

ACTA DE COMITÉ TECNICO 02

ITEM: NP6	mantenimiento de sumideros existentes	UND:	UND

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. PARCIAL	VL. TOTAL
				TOTAL MATERIALES	$ -

MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VL. PARCIAL	VL. TOTAL
MAESTRO	$ 100.000,00	1,85	$ 285.000,00	1,5	$ 190.000,00	
AYUDANTE	$ 60.000,00	1,85	$ 171.000,00	1,5	$ 114.000,00	
					TOTAL MANO DE OBRA	$ 304.000

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VL. PARCIAL	VL. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	%MO	$ 0,05		$ 15.200,00	
				TOTAL HERRAMINETA Y EQUIPOS	$ 15.200

TRANSPORTE

MATERIAL	VOL. PESO Ó CANT	DIST (KM)	M3/KM	VL. PARCIAL	VL. TOTAL
				TOTAL TRANSPORTE	$ -

ING. ROGELIO MARTINEZ ESPAÑA
RL. CDS INGENIERIA SAS
M.P. 17202-167948

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 319.200

ACTA DE COMITÉ TECNICO 02

ITEM: NP7	nivelacion de sumidero existente	UND:	UND

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. PARCIAL	VL. TOTAL
concreto 3000 psi	m3	0,4	692.901	$ 277.160,34	
formaleta	glob	1,0	70.000	$ 70.000,00	
			TOTAL MATERIALES		$ 347.160

MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VL. PARCIAL	VL. TOTAL
MAESTRO	$ 100.000,00	1,85	$ 285.000,00	1,1	$ 259.090,91	
AYUDANTE	$ 60.000,00	1,85	$ 171.000,00	1,1	$ 155.454,55	
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 414.545

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VL. PARCIAL	VL. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	%MO	$ 0,05		$ 20.727,27	
			TOTAL HERRAMINETA Y EQUIPOS		$ 20.727

TRANSPORTE

MATERIAL	VOL. PESO/CANT	DIST (KM)	M3/KM	VL. PARCIAL	VL. TOTAL
			TOTAL TRANSPORTE		$ -

ING. ROGELIO MARTINEZ ESPAÑA
RL. CDS INGENIERIA SAS
M.P. 17202-167948

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 782.433

ACTA DE COMITÉ TECNICO 02

ITEM: NP8	Construcción de pozo de inspección en concreto de 3000 PSI y acero de refuerzo. Altura < 3m, incluye placa de piso en concreto con cañuela, aro y contra aro metálico D= 60cm. Diametro libre 1.20 m	UND:	UND

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNTARIO	VL. PARCIAL	VL. TOTAL
concreto	m3	4,255	746.205	$ 3.175.102,28	
formaleta	glb	1,00	200.000	$ 200.000,00	
tapa en ferroconcreto	und	1,0	300.000	$ 300.000,00	
				TOTAL MATERIALES	$ 3.858.857

MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VL. PARCIAL	VL. TOTAL
OFICIAL	$ 80.000,00	0,850	$ 148.000,000	0,3	$ 493.333,33	
AYUDANTE (2)	$ 120.000,00	0,850	$ 222.000,00	0,3	$ 740.000,00	
				TOTAL MANO DE OBRA		$ 1.233.333

HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VL. PARCIAL	VL. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	%MO	$ 0,05		$ 61.666,67	
			TOTAL HERRAMINETA Y EQUIPOS		$ 61.667

TRANSPORTE

MATERIAL	VOL. PESO Ó CANT	DIST (KM)	M3/KM	VL. PARCIAL	VL. TOTAL
				TOTAL TRANSPORTE	$ -

ING. ROGELIO MARTINEZ ESPAÑA
RL. CDS INGENIERIA SAS
M.P. 17202-167948

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 5.153.857

Cabe resaltar que, de acuerdo al balance de mayores y menores cantidades e ítems no previstos de este contrato, será necesario realizar una adición presupuestal de acuerdo a que presente el contratista de obra.

Finalmente Toma la palabra el ING. LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA, secretario de Infraestructura Municipal y comenta lo siguiente: de acuerdo con lo expuesto por el contratista de obra y el apoyo a la supervisión, y revisada por esta supervisión,

ACTA DE COMITÉ TECNICO 02

se hace necesario adelantara el tema administrativo pertinente para la aprobación de mayores y menores cantidades e ítems no previstos, en ese orden, y en aras de garantizar la correcta ejecución del contrato resuelven lo siguiente:

Primero: Aprobar ítems no previstos

Segundo: todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, NO modificadas por la presente acta, conservan su vigencia en las condiciones inicialmente pactadas.

Para constancia de lo anterior, siendo las 10:00 am del 01 de agosto de 2025 se firma la presente acta por los que en ella intervienen.

LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA
Secretario de Infraestructura Municipal
Supervisor del convenio

ROGELIO MARTINEZ ESPAÑA
Contratista obra

Proy. Marly Lorena Pareja
Apoyo Profesional secretaría de Infraestructura

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

Puerto Asís Putumayo, 25 de agosto de 2025

Doctor
JORGE HERLINTO GARCIA
Alcalde Municipal de Puerto Asís

Asunto: Solicitud de trámite para modificar el Contrato de Obra No. 307-2025.

Cordial saludo,

La secretaria de Infraestructura, requiere realizar un modificatorio al Contrato de Obra No. 307-2025, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que, entre la Alcaldía Municipal de Puerto Asís y ODS INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT 900396522-7, se celebró el Contrato de Obra No. 307-2025, cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE REPOSICION DE TUBERIA TRAMO 1 SOBRE LA CALLE 15 ENTRE CARRERA 28 Y CARRERA 29, Y SOBRE LA CARRERA 28 ENTRE CALLE 15 Y TRASVERSAL 26, BARRIO RECREO Y TRAMO 2 EN LA CALLE 10 ENTRE CARRERA 31 Y 32 BARRIO CAMILO TORRES Y TRAMO 3 EN LA CALLE 25 BARRIO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO."
2. Que el plazo de ejecución pactado para el contrato No. 307-2025, es de dos (02) mes.
3. Que el once (11) de julio de 2025 se suscribe acta de inicio, quedando fecha de terminación 10 de septiembre de 2025.
4. Que, la secretaria de Infraestructura municipal, en calidad de supervisora del Contrato de obra No 307-2025, mediante oficio, solicita al señor alcalde autorizar una modificación al contrato.
5. Que, la Secretaria de Infraestructura Municipal, de acuerdo al comité técnico No.1 del 28 de julio de 2025, donde se expone que durante la ejecución de las actividades contractuales se encuentra necesario realizar acta de mayores y menores cantidades de algunas actividades pactadas inicialmente en el contrato, así como la necesidad de incluir actividades no previstas inicialmente, donde la implementación de estos ítems es crucial para el óptimo desempeño de las instalaciones y para cumplir con los estándares de calidad y funcionalidad requeridos. Siendo así, y considerando;
6. Que, en consecuencia, de lo anterior, con el fin de cubrir las actividades de los ítems no previstos, se requiere solicitar un adicional en valor de **CIENTO VEINTISÉIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($126.160.431) MDA /CTE.**
7. Que teniendo en cuenta lo anterior, el supervisor, da viabilidad para realizar la adición al valor del contrato No. 307-2025, esto con el propósito de disponer con los recursos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.

Así las cosas, este despacho solicita realizar una Modificación en ADICIÓN DE VALOR al Contrato en mención, el cual quedará de la siguiente manera:

CLAUSULA PRIMERA: Modificar la Cláusula 4 del clausulado del contrato 307-2025 – VALOR DEL CONTRATO, y demás documentos que lo integran., con el fin de adicionar recursos, correspondientes a **CIENTO VEINTISÉIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($126.160.431) MDA /CTE**, quedando como valor total del proyecto el monto de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($ 459.067.631) MDA/ CTE** que se detalla a continuación

PARAGRAFO PRIMERO: El valor total del contrato incluido el adicional queda de la siguiente manera;

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

		CONDICIONES CONTRACTUALES				BALANCE DE MAYORES Y MENORES E ITEM´S NO PREVISTOS			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN 01		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNIT	V. TOTAL	(+/-)	CANT	VR TOTAL	CANT	VR. UNIT	VALOR
1,00	PRELIMINARES										
1,01	Localización y replanteo	ml	304,9	$ 2.845	$ 867.494	-	-47,66	-$ 135.606	257,23	$ 2.845	$ 731.889
				SUBTOTAL	$ 867.494		SUBTOTAL	-$ 135.606		SUBTOTAL	$ 731.889
2,00	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES										
2,01	Excavación mecánica en material común	m3	663,3	$ 26.171	$ 17.360.312	+	778,64	$ 20.377.912	1441,98	$ 26.171	$ 37.738.224
2,02	Excavación manual en material común hasta 1,80 m	m3	174,72	$ 32.375	$ 5.656.559	-	-152,21	-$ 4.927.863	22,51	$ 32.375	$ 728.696
2,03	Corte y demolición de placa en concreto	m2	74,3	$ 33.425	$ 2.484.815	+	74,01	$ 2.473.851	148,35	$ 33.425	$ 4.958.666
				SUBTOTAL	$ 25.501.686		SUBTOTAL	$ 17.923.900		SUBTOTAL	$ 43.425.586
3,00	RELLENOS COMPACTOS										
3,01	Relleno compacto manual con crudo de río (cantera autorizada)	m3	72,3	$ 122.947	$ 8.885.025	+	174,21	$ 21.418.901	246,48	$ 122.947	$ 30.303.926
3,02	Relleno Compacto manual con material de excavación	m3	657,5	$ 20.771	$ 13.656.401	+	423,69	$ 8.800.302	1081,18	$ 20.771	$ 22.456.703
3,03	Acondicionamiento de superficie para instalación de tubería de PVC incluye cama de arena y atraque lateral con material granular (transporte desde cantera autorizada)	ml	240,9	$ 42.074	$ 10.135.276	-	-42,46	-$ 1.786.474	198,43	$ 42.074	$ 8.348.801
				SUBTOTAL	$ 32.676.702		SUBTOTAL	$ 28.432.728		SUBTOTAL	$ 61.109.430
4,00	TUBERÍA SANITARIA										
4,01	Suministro e Instalación Tubería PVC corrugada D=12"	ml	186,3	$ 169.009	$ 31.489.803	-	-20,89	-$ 3.530.603	165,43	$ 169.009	$ 27.959.200
4,02	Suministro e instalación Tubería PVC corrugadaD=10" para conexión de sumidero a pozo de inspección.	ml	4,0	$ 106.319	$ 425.276	+	1,50	$ 159.479	5,50	$ 106.319	$ 584.755
4,03	Suministro e Instalación Tubería PVC corrugada D=14"	ml	54,6	$ 192.825	$ 10.522.479	-	-0,07	-$ 13.498	54,50	$ 192.825	$ 10.508.982
				SUBTOTAL	$ 42.437.559		SUBTOTAL	-$ 3.384.623		SUBTOTAL	$ 39.052.936
5,00	CONEXIÓN A CÁMARA EXISTENTE										
5,01	Conexión a cámara existente, incluye malla electrosoldada 4 mm	und	5,0	$ 161.395	$ 806.975	+	6,00	$ 968.370	11,00	$ 161.395	$ 1.775.345
				SUBTOTAL	$ 806.975		SUBTOTAL	$ 968.370		SUBTOTAL	$ 1.775.345
6,00	REPOSICIÓN DE VÍAS										
6,01	Conformación de vía con material de afirmado (transporte desde cantera autorizada)	m3	337,2	$ 123.393	$ 41.613.627	-	-21,64	-$ 2.670.707	315,60	$ 123.393	$ 38.942.920
6,02	Reposición de pavimento en concreto de 4000 PSI (e=18cm)	m2	74,3	$ 181.569	$ 13.497.870	+	74,01	$ 13.438.316	148,35	$ 181.569	$ 26.936.186
6,03	Sub base granular	m3	15,6	$ 166.963	$ 2.606.531	+	15,54	$ 2.595.031	31,15	$ 166.963	$ 5.201.562
6,04	Base granular con material seleccionado	m3	109,7	$ 143.028	$ 15.688.978	-	-78,54	-$ 11.233.085	31,15	$ 143.028	$ 4.455.893
6,05	Suministro e instalación de geotextil T 2400, para separación de suelo de subrasante y capa granular	m2	64,0	$ 25.944	$ 1.660.400	+	100,55	$ 2.608.696	164,55	$ 25.944	$ 4.269.096
6,06	Corte y sellado de juntas, incluye cordón	ml	32,0	$ 23.618	$ 755.760	+	49,80	$ 1.176.152	81,80	$ 23.618	$ 1.931.912
				SUBTOTAL	$ 75.823.167		SUBTOTAL	$ 5.914.402		SUBTOTAL	$ 81.737.569
7,00	ACERO										
7,01	Acero de refuerzo	Kg	457,1	$ 9.979	$ 4.560.751	-	-103,96	-$ 1.037.395	353,09	$ 9.979	$ 3.523.356
				SUBTOTAL	$ 4.560.751		SUBTOTAL	-$ 1.037.395		SUBTOTAL	$ 3.523.356
8,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO										
8,01	Construcción de pozo de inspección en concreto de 3000 PSI y acero de refuerzo. Altura <3m, incluye placa de piso en concreto con cañuela, aro y contra aro metálico D=60cm. Diametro libre 1.20 m y tubo de PVC de 12" para acometida	und	1,0	$ 5.423.357	$ 5.423.357	-	-1,00	-$ 5.423.357	0,00	$ 5.423.357	$ -
8,02	Construcción de cuneta en sitio concreto 3000 PSI	ml	8,0	$ 159.141	$ 1.273.128	-	-8,00	-$ 1.273.128	0,00	$ 159.141	$ -
				SUBTOTAL	$ 6.696.486		SUBTOTAL	-$ 6.696.486		SUBTOTAL	$ -
9,00	OBRAS COMPLEMENTARIAS										
9,01	Cargue, retiro y transporte de material sobrante (m3/km), escombrera distancia maxima 7 km incluye derechos de escombrera	m3	195,7	$ 29.057	$ 5.687.428	+	420,93	$ 12.230.990	616,67	$ 29.057	$ 17.918.418
				SUBTOTAL	$ 5.687.428		SUBTOTAL	$ 12.230.990		SUBTOTAL	$ 17.918.418

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

10	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS												
10,01	Construccion de cajillas de inspeccion con tapa en concreto de 3000 PSI dimensiones 0.7 x 0.7 altura 0.8 metros , incluye tapa en concreto	und	42,0	$ 876.751	$ 36.823.549	-	-2,00	-$ 1.753.502	40,00	$ 876.751	$ 35.070.047
10,02	Suministro e instalacion Kit Silla yee PVC 6"X12"	und	42,0	$ 186.400	$ 7.828.800	-	-15,00	-$ 2.796.000	27,00	$ 186.400	$ 5.032.800
				SUBTOTAL	$ 44.652.349	SUBTOTAL		-$ 4.549.502	SUBTOTAL		$ 40.102.847
NP	ITEM NO PREVISTOS										
NP1	Suministro e Instalación Tubería PVC corrugada D=36"	ml				+	11,00	$ 16.590.116	11,00	$ 1.508.192	$ 16.590.116
NP2	Suministro e instalacion Kit Silla yee PVC 6"X14"	und				+	10,00	$ 2.426.400	10,00	$ 242.640	$ 2.426.400
NP3	Suministro e Instalación Tubería PVC corrugada D=6"	ml				+	225,40	$ 15.886.235	225,40	$ 70.480	$ 15.886.235
NP-4	Suministro e instalacion de tubería de 10" corrigada	ml				+	20,80	$ 2.211.435	20,80	$ 106.319	$ 2.211.435
NP-5	suministro e instalacion kit silla yee PVC 6"X10"	und				+	4,00	$ 793.920	4,00	$ 198.480	$ 793.920
NP-6	mantenimiento de sumideros existentes	und				+	2,00	$ 638.400	2,00	$ 319.200	$ 638.400
NP-7	nivelacion de sumidero existente	und				+	1,00	$ 782.433	1,00	$ 782.433	$ 782.433
NP-8	Construcción de pozo de inspección en concreto de 3000 PSI . Altura <3m, incluye placa de piso en concreto con cañuela, aro y contra aro metálico D=60cm. Diametro libre 1.20 m	und				+	1,00		1,00	$ 5.153.857	$ 5.153.857
				SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL		$ 37.114.186	SUBTOTAL		$ 44.482.797

TOTAL PRESUPUESTO OBRA		$ 239.710.597
ADMINISTRACION	29%	$ 69.516.073
UTILIDAD	5%	$ 11.985.530
PMA		$ 6.915.000
PMT		$ 4.780.000
TOTAL COSTO OBRA		$ 332.907.200

COSTO DIRECTO		$ 333.860.172
ADMIN	29%	$ 96.819.450
UTIL	5%	$ 16.693.009
PMA		$ 6.915.000
PMT		$ 4.780.000
TOTAL COSTO		$ 459.067.631

Valor inicial del contrato $332.907.200
Valor adicional Modificatorio No 01 $126.160.431
Valor total del contrato $459.067.631

Que el plan de inversión definitivo incluido la adición de ítems no previstos, asciende a un valor de **SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS ($ 459.067.631) MDA/ CTE,**

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor adicional, el Municipio de Puerto Asís Putumayo lo cancelará de la siguiente manera; con actas parciales de ejecución de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión, las cuales, además, deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. Igualmente, el contratista deberá atender a los requisitos adicionales comunicados por el supervisor del contrato.

Lo anterior para su conocimiento y respectiva aprobación

Cordialmente,

LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA
Secretario de Infraestructura

ANEXO DE MODIFICACION No 001 (Adición en valor) AL CONTRATO DE OBRA No. 307-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO Y ODS INGENIERIA S.A.S. Identificado con NIT 900396522-7

Entre JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ mayor de edad, en su calidad de Alcalde del Municipio de Puerto Asís Putumayo, Obrando en nombre y representación del Municipio y como representante legal de esta entidad de derecho público, facultado para contratar mediante Ley 80 de octubre de 1993, quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO, por una parte y por la otra parte ROGELIO MARTINEZ ESPAÑA, Identificado con C.C. 1.053.766.156, actuando como representante legal de ODS INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT 900396522-7, en calidad de CONTRATISTA; hemos acordado suscribir un modificatorio al valor del contrato de la referencia, previo las siguientes consideraciones:

1. Que, el municipio de PUERTO ASÍS y la empresa ODS INGENIERIA S.A.S, celebraron el Contrato de obra No. 307-2025, con acta de inicio del dia 11 de julio de 2025, cuyo objeto es la "MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE REPOSICION DE TUBERIA TRAMO 1 SOBRE LA CALLE 15 ENTRE CARRERA 28 Y CARRERA 29, Y SOBRE LA CARRERA 28 ENTRE CALLE 15 Y TRASVERSAL 26, BARRIO RECREO Y TRAMO 2 EN LA CALLE 10 ENTRE CARRERA 31 Y 32 BARRIO CAMILO TORRES Y TRAMO 3 EN LA CALLE 25 BARRIO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.", por un valor total de $ 332.907.200 M/CTE.
2. Que, el plazo de ejecución pactado para el contrato No. 307-2025, es de dos (02) mes.
3. Que, a los once (11) días del mes de julio de 2025 se suscribió el acta de inicio.
4. Que, la Secretaria de Infraestructura Municipal, de acuerdo al comité técnico No.1 y comité técnico No 2 del 28 de julio y 01 de agosto de 2025, donde se expone que durante la ejecución de las actividades contractuales se encuentra necesario realizar acta de mayores y menores cantidades de algunas actividades pactadas inicialmente en el contrato, así como la necesidad de incluir actividades no previstas inicialmente, donde la implementación de estos ítems es crucial para cumplir con los estándares de calidad y funcionalidad requeridos;
5. Que, en consecuencia, de lo anterior, con el fin de cubrir las actividades de los ítems no previstos, se requiere solicitar un adicional en valor de **CIENTO VEINTISÉIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($126.160.431) MDA /CTE.**
6. El proyecto no necesita tiempo adicional para la ejecución de los recursos adicionados.
7. Que, una vez establecido lo anterior, en el mismo comité queda concertado entre las partes una adición de recursos al contrato, donde el contratista hace constar que acepta las condiciones y da viabilidad para continuar con la ejecución del contrato previa adición de recursos al contrato.

Que, teniendo en cuenta lo anterior, el supervisor, da viabilidad para realizar adición al valor del contrato No. 307-2025, esto con el propósito de disponer de los. recursos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.

Que es deber del alcalde Municipal como Representante legal del Municipio velar por el buen servicio de la infraestructura de saneamiento básico, garantizando las condiciones y recursos necesarios para el efectivo funcionamiento de las redes.

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la secretaria de Infraestructura Municipal en calidad de SUPERVISOR, solicitó autorización ante el despacho del señor alcalde, quien autorizó la realización del presente Modificatorio, con el fin de comprometer recursos para solventar la necesidad de la administración municipal.

Que según lo establecido en el parágrafo del art. 40 de la ley 80 de 1993, establece; *"(…) Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales."*

Por lo anterior, el valor adicionar al Contrato No. 307-2025, es de **CIENTO VEINTISÉIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($126.160.431) MDA /CTE.**, monto que no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato inicial, razón por la cual la modificación se encuentra acorde con el porcentaje establecido por la ley.

Que la presente modificación cumple con los requisitos previstos en materia de adición por la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en su sentencia del 16 de marzo de 2015, M.P. Dra. Olga Mélida Valle de la Hoz (E), en el que se indica:

"(…). *De modo que, para verificar la legalidad de un acuerdo que contiene una modificación del contrato inicial es preciso, a la luz de las normas generales de contratación pública contenidas en la ley 80 de 1993, verificar los siguientes aspectos: i) que el contrato adicional o modificatorio conste por escrito, en la medida que si es requisito de existencia del contrato estatal que se eleve a escrito de conformidad con el artículo 40 ibídem, esa misma exigencia se hace extensible al acuerdo modificatorio, ii) se suscriba la convención dentro del plazo o vigencia del contrato, toda vez que un contrato cuyo plazo o condición ha operado, no es susceptible de ser adicionado, circunstancia en la que habría lugar a adelantar un nuevo proceso licitatorio o de selección de contratista, iii) que no se adiciones-por regla general-en más allá del cincuenta (50) por ciento de su valor inicial, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes, iv) que el objeto del contrato principal no se haya agotado, es decir, que todavía exista y sea viable su ejecución, y v) que no se altere el contenido del objeto inicial por uno nuevo, so pena de que el contrato adicional quede afectado de nulidad (...)*".

Que la suscripción de este acuerdo que contiene la adición en valor del contrato, tiene como propósito fundamental continuar con satisfacer las necesidades identificadas, las cuales son de vital importancia para el cumplimiento del objeto contractual.

-. Por lo expuesto anteriormente las partes,

ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA: Modificar la Cláusula 4 del clausulado del contrato 307-2025 – VALOR DEL CONTRATO, y demás documentos que lo integran., con el fin de adicionar recursos, correspondientes a **CIENTO VEINTISÉIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($126.160.431) MDA /CTE.**, quedando como valor total del proyecto el monto de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($ 459.067.631) MDA/ CTE** que se detalla a continuación

PARAGRAFO PRIMERO: El valor total del contrato incluido el adicional queda de la siguiente manera;

		CONDICIONES CONTRACTUALES				BALANCE DE MAYORES Y MENORES E ITEM´S NO PREVISTOS			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN 01		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNIT	V. TOTAL	(+/-)	CANT	VR TOTAL	CANT	VR. UNIT	VALOR
1,00	PRELIMINARES										
1,01	Localización y replanteo	ml	304,9	$ 2.845	$ 867.494	-	-47,66	-$ 135.606	257,23	$ 2.845	$ 731.889
				SUBTOTAL	$ 867.494	SUBTOTAL		-$ 135.606	SUBTOTAL		$ 731.889
2,00	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES										
2,01	Excavación mecánica en material común	m3	663,3	$ 26.171	$ 17.360.312	+	778,64	$ 20.377.912	1441,98	$ 26.171	$ 37.738.224
2,02	Excavación manual en material común hasta 1,80 m	m3	174,72	$ 32.375	$ 5.656.559	-	-152,21	-$ 4.927.863	22,51	$ 32.375	$ 728.696

2,03	Corte y demolición de placa en concreto	m2	74,3	$	33.425	$	2.484.815	+	74,01	$	2.473.851	148,35	$	33.425	$ 4.958.666
					SUBTOTAL	$	25.501.686		SUBTOTAL	$	17.923.900		SUBTOTAL		$ 43.425.586
3,00	RELLENOS COMPACTOS														
3,01	Relleno compacto manual con crudo de río (cantera autorizada)	m3	72,3	$	122.947	$	8.885.025	+	174,21	$	21.418.901	246,48	$	122.947	$ 30.303.926
3,02	Relleno Compacto manual con material de excavación	m3	657,5	$	20.771	$	13.656.401	+	423,69	$	8.800.302	1081,18	$	20.771	$ 22.456.703
3,03	Acondicionamiento de superficie para instalación de tubería de PVC incluye cama de arena y atraque lateral con material granular (transporte desde cantera autorizada)	ml	240,9	$	42.074	$	10.135.276	-	-42,46	-$	1.786.474	198,43	$	42.074	$ 8.348.801
					SUBTOTAL	$	32.676.702		SUBTOTAL	$	28.432.728		SUBTOTAL		$ 61.109.430
4,00	TUBERÍA SANITARIA														
4,01	Suministro e instalación Tubería PVC corrugada D=12"	ml	186,3	$	169.009	$	31.489.803	-	-20,89	-$	3.530.603	165,43	$	169.009	$ 27.959.200
4,02	Suministro e instalación Tubería PVC corrugadaD=10" para conexión de sumidero a pozo de inspección.	ml	4,0	$	106.319	$	425.276	+	1,50	$	159.479	5,50	$	106.319	$ 584.755
4,03	Suministro e instalación Tubería PVC corrugada D=14"	ml	54,6	$	192.825	$	10.522.479	-	-0,07	-$	13.498	54,50	$	192.825	$ 10.508.982
					SUBTOTAL	$	42.437.559		SUBTOTAL	-$	3.384.623		SUBTOTAL		$ 39.052.936
5,00	CONEXIÓN A CÁMARA EXISTENTE														
5,01	Conexión a cámara existente, incluye malla electrosoldada 4 mm	und	5,0	$	161.395	$	806.975	+	6,00	$	968.370	11,00	$	161.395	$ 1.775.345
					SUBTOTAL	$	806.975		SUBTOTAL	$	968.370		SUBTOTAL		$ 1.775.345
6,00	REPOSICIÓN DE VÍAS														
6,01	Conformación de vía con material de afirmado (transporte desde cantera autorizada)	m3	337,2	$	123.393	$	41.613.627	-	-21,64	-$	2.670.707	315,60	$	123.393	$ 38.942.920
6,02	Reposición de pavimento en concreto de 4000 PSI (e=18cm)	m2	74,3	$	181.569	$	13.497.870	+	74,01	$	13.438.316	148,35	$	181.569	$ 26.936.186
6,03	Sub base granular	m3	15,6	$	166.963	$	2.606.531	+	15,54	$	2.595.031	31,15	$	166.963	$ 5.201.562
6,04	Base granular con material seleccionado	m3	109,7	$	143.028	$	15.688.978	-	-78,54	-$	11.233.085	31,15	$	143.028	$ 4.455.893
6,05	Suministro e instalación de geotextil T 2400, para separación de suelo de subrasante y capa granular	m2	64,0	$	25.944	$	1.660.400	+	100,55	$	2.608.696	164,55	$	25.944	$ 4.269.096
6,06	Corte y sellado de juntas, incluye cordón	ml	32,0	$	23.618	$	755.760	+	49,80	$	1.176.152	81,80	$	23.618	$ 1.931.912
					SUBTOTAL	$	75.823.167		SUBTOTAL	$	5.914.402		SUBTOTAL		$ 81.737.569
7,00	ACERO														
7,01	Acero de refuerzo	Kg	457,1	$	9.979	$	4.560.751	-	-103,96	-$	1.037.395	353,09	$	9.979	$ 3.523.356
					SUBTOTAL	$	4.560.751		SUBTOTAL	-$	1.037.395		SUBTOTAL		$ 3.523.356
8,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO														
8,01	Construcción de pozo de inspección en concreto de 3000 PSI y acero de refuerzo. Altura <3m, incluye placa de piso en concreto con cañuela, aro y contra aro metálico D=60cm. Diametro libre 1.20 m y tubo de PVC de 12" para acometida	und	1,0	$	5.423.357	$	5.423.357	-	-1,00	-$	5.423.357	0,00	$	5.423.357	$ -
8,02	Construcción de cuneta en sitio concreto 3000 PSI	ml	8,0	$	159.141	$	1.273.128	-	-8,00	-$	1.273.128	0,00	$	159.141	$ -
					SUBTOTAL	$	6.696.486		SUBTOTAL	-$	6.696.486		SUBTOTAL		$ -
9,00	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
9,01	Cargue, retiro y transporte de material sobrante (m3/km), escombrera distancia maxima 7 km incluye derechos de escombrera	m3	195,7	$	29.057	$	5.687.428	+	420,93	$	12.230.990	616,67	$	29.057	$ 17.918.418
					SUBTOTAL	$	5.687.428		SUBTOTAL	$	12.230.990		SUBTOTAL		$ 17.918.418
10	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS														
10,01	Construccion de cajillas de inspeccion con tapa en concreto de 3000 PSI dimensiones 0.7 x 0.7 altura 0.8 metros , incluye tapa en concreto	und	42,0	$	876.751	$	36.823.549	-	-2,00	-$	1.753.502	40,00	$	876.751	$ 35.070.047
10,02	Suministro e instalacion Kit Silla yee PVC 6"X12"	und	42,0	$	186.400	$	7.828.800	-	-15,00	-$	2.796.000	27,00	$	186.400	$ 5.032.800
					SUBTOTAL	$	44.652.349		SUBTOTAL	-$	4.549.502		SUBTOTAL		$ 40.102.847

ANEXO DE MODIFICACION No 001 (Adición en valor) AL CONTRATO DE OBRA No. 307-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO Y ODS INGENIERIA S.A.S. Identificado con NIT 900396522-7

NP	ITEM NO PREVISTOS													
NP1	Suministro e Instalación Tubería PVC corrugada D=36"	ml				+	11,00	$	16.590.116	11,00	$	1.508.192	$	16.590.116
NP2	Suministro e instalacion Kit Silla yee PVC 6"X14"	und				+	10,00	$	2.426.400	10,00	$	242.640	$	2.426.400
NP3	Suministro e Instalación Tubería PVC corrugada D=6"	ml				+	225,40	$	15.886.235	225,40	$	70.480	$	15.886.235
NP-4	Suministro e instalacion de tuberia de 10" corrigada	ml				+	20,80	$	2.211.435	20,80	$	106.319	$	2.211.435
NP-5	suministro e instalacion kit silla yee PVC 6"X10"	und				+	4,00	$	793.920	4,00	$	198.480	$	793.920
NP-6	mantenimiento de sumideros existentes	und				+	2,00	$	638.400	2,00	$	319.200	$	638.400
NP-7	nivelacion de sumidero existente	und				+	1,00	$	782.433	1,00	$	782.433	$	782.433
NP-8	Construcción de pozo de inspección en concreto de 3000 PSI . Altura <3m, incluye placa de piso en concreto con cañuela, aro y contra aro metálico D=60cm. Diametro libre 1.20 m	und				+	1,00			1,00	$	5.153.857	$	5.153.857
					SUBTOTAL	$	-	SUBTOTAL	$	37.114.186	SUBTOTAL		$	44.482.797

TOTAL PRESUPUESTO OBRA		$ 239.710.597
ADMINISTRACION	29%	$ 69.516.073
UTILIDAD	5%	$ 11.985.530
PMA		$ 6.915.000
PMT		$ 4.780.000
TOTAL COSTO OBRA		$ 332.907.200

COSTO DIRECTO		$ 333.860.172
ADMIN	29%	$ 96.819.450
UTIL	5%	$ 16.693.009
PMA		$ 6.915.000
PMT		$ 4.780.000
TOTAL COSTO		$ 459.067.631

Valor inicial del contrato	$332.907.200
Valor adicional Modificatorio No 01	$126.160.431
Valor total del contrato	$459.067.631

Que el plan de inversión definitivo incluido la adición de ítems no previstos, asciende a un valor de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($ 459.067.631) MDA/ CTE,**

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor adicional, el Municipio de Puerto Asís Putumayo lo cancelará de la siguiente manera; con actas parciales de ejecución de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión, las cuales, además, deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. Igualmente, el contratista deberá atender a los requisitos adicionales comunicados por el supervisor del contrato.

CLAUSULA TERCERA. APROPIACION PRESUPUESTAL: Adicionar a la cláusula 5 del clausulado del Contrato No 307-2025, el certificado de disponibilidad presupuestal No 2025000724 del 29 de agosto de 2025, por valor de **CIENTO VEINTISÉIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($126.160.431) MDA /CTE** con el fin de amparar el valor adicional.

CLAUSULA CUARTO. El Contratista se obliga a realizar la ampliación de las garantías de acuerdo al valor y plazo adicionado al Contrato No 296-2025, y estas deberán cargarse en la plataforma SECOP II, para su respectiva aprobación.

CLAUSULA QUINTO. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las estipulaciones, términos y condiciones pactados en el Contrato electrónico No. 307-2025, y disposiciones no modificadas, ni contrarias al presente documento, permanecerán vigentes sin variación alguna.

CLAUSULA SEXTO. – REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente documento se entenderá perfeccionado con la firma de las partes.

CLAUSULA SEPTIMO – PUBLICACIÓN En virtud de lo dispuesto en el Artículo 223 del decreto Ley 019 de 2012, en concordancia con el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y el manual de contratación vigente, se procederá a la publicación del presente documento en el SECOPII que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente: www.colombiacompra.gov.co

La Modificación derivado de presente documento se perfecciona con la **ACEPTACIÓN / APROBACIÓN** electrónica de la misma por las partes en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma, a los primero (01) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

	NOMBRE	*CARGO*	*FIRMA*
Proyecto.	*Jorge Eduardo Gaitán Escudero.*	*Profesional apoyo Sec. de Infraestructura*	
Revisó.	*Luis Eduardo Gallego*	*Secretario de Infraestructura Municipal*	
Vo.Bo.	*Juliana Marcela Trejos*	*Jefe Oficina Jurídica y Contratación Municipal*	

Interestructuras

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Puerto Asís, 26 de agosto de 2025

Señora:
Claudia Elena Gómez Cabrales
Jefe de Presupuesto
Alcaldía Municipal

ASUNTO: Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP).

Cordial saludo.

Comedidamente solicito a usted expedir CDP.

OBJETO: ADICIÓN presupuestal al contrato de obra 307-2025 cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE REPOSICION DE TUBERIA TRAMO 1 SOBRE LA CALLE 15 ENTRE CARRERA 28 Y CARRERA 29, Y SOBRE LA CARRERA 28 ENTRE CALLE 15 Y TRASVERSAL 26, BARRIO RECREO Y TRAMO 2 EN LA CALLE 10 ENTRE CARRERA 31 Y 32 BARRIO CAMILO TORRES Y TRAMO 3 EN LA CALLE 25 BARRIO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.

VALOR TOTAL: CIENTO VEINTISÉIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($126.160.431) MDA /CTE

Atentamente,

JOSÉ FABIAN FLÓREZ HOYOS
Alcalde encargado
Decreto 149 del 25 de agosto del 2025

LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA
secretario de Infraestructura Municipal

VoBo:	Juliana Marcela Trejos	Jefe Oficina Jurídica	
Proyecto:	Marly Lorena pareja	Profesional de apoyo secretaria de Infraestructura Municipal	
Aprobó	José Fabian Flórez Hoyos	Secretario de Hacienda Municipal	

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
NIT 891.200.461-3
Cra 19 Cll 10 Esquina - 4221640
Codigo Postal: 862070

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
2025000724

Fecha 2025-08-29 **Identificacion** 99999999999-0

Tercero VARIOS

Dirección **Telefono**

Detalle ADICION PRESUPUESTAL AL CONTRATO DE OBRA 307-2025 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE REPOSICION DE TUBERIA TRAMO 1 SOBRE LA CALLE 15 ENTRE CARRERA 28 Y CARRERA 29, Y SOBRE LA CARRERA 28 ENTRE CALLE 15 Y TRANSVERSAL 26, BARRIO RECREO Y TRAMO 2 EN LA CALLE 10 ENTRE CARRERA 31 U 32 BARRIO CAMILO TORRES Y TRAMO 3 EN LA CALLE 25 BARRIO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO. VALOR TOTAL . 126.160.431 CIENTO VEINTISEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MDA-CTE

Codigo	Nivel	Nombre	Doc	VALOR
2.3	CCPET	Inversión	0	0.00
2.3.16	Sección presupuestal	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	0	0.00
2.3.16.002	Centro de Costo	INFRAESTRUCTURA	0	0.00
2.3.16.002.2.3	CCPET	Inversión	0	0.00
2.3.16.002.2.3.2	CCPET	Adquisición de bienes y servicios	0	0.00
2.3.16.002.2.3.2.02	CCPET	Adquisiciones diferentes de activos	0	0.00
2.3.16.002.2.3.2.02.02	CCPET	Adquisición de servicios	0	0.00
2.3.16.002.2.3.2.02.02.005	CCPET	Construcción y servicios de la construcción	0	0.00
2.3.16.002.2.3.2.02.02.005.045	Auxiliares	R.B. SGP APSB Construccion y/o mejoramiento de alcantarillado	0	0.00
2.3.16.002.2.3.2.02.02.005.045.1.3.3.10.00	Fuentes	R.B. SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	0.00
2.3.16.002.2.3.2.02.02.005.045.1.3.3.10.00.1	Situación de Fondos	CON SITUACION DE FONDOS	0	0.00
2.3.16.002.2.3.2.02.02.005.045.1.3.3.10.00.1.40	Sectores	Vivienda, Ciudad y Territorio	0	0.00
2.3.16.002.2.3.2.02.02.005.045.1.3.3.10.00.1.40.4003	Programa	Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico	0	0.00
2.3.16.002.2.3.2.02.02.005.045.1.3.3.10.00.1.40.4003.019	Producto	Alcantarillados ampliados		126,160,431.00

Codigo Bpin	Nombre Bpin	Sectoriales	VALOR
202500000022784	R.B. SGP APSB Construccion y/o mejoramiento de alcantarillado	00 - NO APLICA	126,160,431.00

TOTAL 126,160,431.00

SON : CIEN VEINTE Y SEIS MILLONES CIEN SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS M/CTE.

Aprobó

Claudia Elena Gomez Cabrales
Elaboró