DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA
Ingeniero: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO
Periodo:	Del _01_ del mes de ENERO al 31 del mes de ENERO DE 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 192,47 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1662/2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CURIACAO	NIT:	900.019.126-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, SECTORES 21203 LA LUPA-SANTIAGO, PR90+0000 (LA PLAYA DE SAN JUAN) - PR110+0060 (20,06 KM) - 25CC15-1 SANTIAGO - SANTA ROSA, PR121+0600 - PR136+0000 (14.42 KM)" LOTE 8.		
FECHA DE INICIO:	5 JUNIO 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAU-035781

VALOR INICIAL:	$ 1.505.359.441
VALOR ADICIONES:	
ADICIÓN 1:	
ADICIÓN NN:	
VALOR ACTUAL:	$ 1.505.359.441
ANTICIPO	
ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
TOTAL PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
427224 DEL 16/05/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 505.997.467	$ 396.938.148	$ 109.059.319
TOTAL				**$505.997.467**	**$ 396.938.148**	**$ 109.059.319**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.8 – ENERO 2025	$48.646.297,92	$840.254,08		$49.486.552
Acta de Ajuste No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.8 de fecha 31 de enero de 2025, para el periodo del 1 a 31 de enero de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.479.799.271	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 396.938.148	78,45%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 396.938.148	78,45%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 396.938.148	78,45%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 78,45
Meta física ejecutada %: 78,45

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS 31/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Cumplimiento	$150.535.944,10	41-44-101283189 ANEXO 0	09/05/2024	09/04/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$301.071.888,20	21-44-101443046 ANEXO 0	09/05/2024	09/10/2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$451.607.832,30	21-44-101443046 ANEXO 0	09/10/2026	09/04/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 520.000.000,00	41-40-101052659	09/05/2024	31/07/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1734/2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SIGLO XXI	NIT:	817.002.635-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 1203 LA LUPA - SANTIAGO, PR30+0000 (EL BOQUERÓN) - PR60+0000 (MINA DEL CHILCO). LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	01 JUNIO 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAU-035538
VALOR INICIAL:	$ 1.405.570.453		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.405.570.453		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
404424 DEL 20/05/2024			C-2401-0600-103-	$ 455.549.905	$ 367.625.899	$87.924.006

	2024	20	51102D-2401023-02			
TOTAL				$455.549.905	$ 367.628.899	$87.921.006

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.8 enero 2025	$47.916.316	$824.646		$48.743.962
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.8 de fecha 31 de enero de 2025, para el periodo del 1 a 31 de enero de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.381.704.646	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 367.628.899	80,70%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 367.628.899	80,70%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 367.628.899	80,70%

1.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 80,70
Meta física ejecutada %: 80,70

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS 24/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$140.557.043,00	CCS-100030305 ANEXO 0	15/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$281.114.092,00	CCS-100030305 ANEXO 0	15/05/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$421.671.138	CCS-100030305 ANEXO 0	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000	CCS-100006319	15/05/2024	31/07/2026

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1723/2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTIAGO	NIT:	817.002.809-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 1203 LA LUPA - SANTIAGO, PR 60+0000 (MINA DEL CHILCO) - PR 90+0000 (LA PLAYA DE SAN JUAN)" LOTE 7		
FECHA DE INICIO:	05 JUNIO 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAU-035798
VALOR INICIAL:	$ 1.401.365.468		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.401.365.468		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		

TOTAL PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
404124 DEL 20/05/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 454.187.095	$ 360.473.289	$ 93.713.806
TOTAL				**$454.187.095**	**$ 360.473.289**	**$ 93.713.806**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.8 – enero 2025	$47.772.977	$825.170		$48.598.147
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 31 de enero de 2025, para el periodo del 1 a 31 de enero de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.337.571.059	

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 360.473.289	79.37%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 360.473.289	79.37%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 360.473.289	79.37%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 79,37
Meta física ejecutada %: 79,37

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS 24/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$140.136.547	CCS-100030303 ANEXO 0	15/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$280.273094	CCS-100030303 ANEXO 0	15/05/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$420.409.641	CCS-100030303 ANEXO 0	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios,	$ 260.000.000	CCS-100006319	15/05/2024	31/07/2026

Labores y Operaciones				

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1727/2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO BRISAS DEL SUR	NIT:	900.067.360-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 1203 LA LUPA -		

	ANTIAGO, PR 0+0000 (LA LUPA)- PR 30+0000 (EL BOQUERÓN)" LOTE 11		
FECHA DE INICIO:	01 JUNIO 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAU-035541
VALOR INICIAL:	$ 1.366.736.576		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.366.736.576		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
443924 DEL 20/05/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 442.959.792	$357.471.755	$85.488.037
TOTAL				**$ 442.959.792**	**$357.471.755**	**$85.488.037**

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.8 – enero 2025	$46.595.078	$804.824		$47.399.902

Acta de Ajuste ___ No.				

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.8 de fecha 31 de enero de 2025 para el periodo del 1 a 31 de enero de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.343.530.146	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 357.471.755	81%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 357.471.755	81%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 357.471.755	81%

1.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 81
Meta física ejecutada %: 81

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS 24/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	

		Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$136.673.658	CCS-100030353 ANEXO 0	15/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$273.347.316	CCS-100030353 ANEXO 0	15/05/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$410.020.974	CCS-100030353 ANEXO 0	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000	CCS-100006325	15/05/2024	31/07/2026

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1790/2024			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MERCADERES	NIT:	817.000.313-4	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):				
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 2501A HIGUERONES - MOJARRAS PR102+0000 - PR 136+0000 LOTE 6.			
FECHA DE INICIO:	05 JUNIO 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAU-035800	
VALOR INICIAL:	$ 1.332.744.768			
VALOR ADICIONES:				
ADICIÓN 1:				
ADICIÓN NN:				
VALOR ACTUAL:	$ 1.332.744.768			
ANTICIPO				
ANTICIPO OTORGADO:				
ANTICIPO AMORTIZADO:				
SALDO POR AMORTIZAR:				
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026			
TOTAL PRÓRROGAS:				
PRÓRROGA 1:				
PRÓRROGA N:				
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026			

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
469224 DEL			C-2401-	$ 431.945.190	$ 342.820.828	$ 89.124.362

28/05/2024	2024	20	0600-103-51102D-2401023-02			
TOTAL				$431.945.190	$ 342.820.828	$ 89.124.362

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.8 enero 2025	$45.433.700	$784.764		$46.218.464
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.8 de fecha 31 de enero de 2025, para el periodo del 1 a 31 de enero de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.332.744.768	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 342.820.828	79,37%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 342.820.828	79,37%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 342.820.828	79,37%

1.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %:79,37
Meta física ejecutada %:79,37

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS 01/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$133.274.477	435 47 994000056900 ANEXO 1	17/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$266.548.954	435 47 994000056900 ANEXO 1	17/05/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$399.823.431	435 47 994000056900 ANEXO 1	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000	435 74 994000014247	17/05/2024	31/07/2026

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

6. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3833/2024			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL ROSARIO		NIT:	817.002.190-4.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):				
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA SECTORES 25CC15-1 SANTIAGO - SANTA ROSA, PR136+0000 - PR170+0000 (SANTA ROSA). LOTE 4.			
FECHA DE INICIO:	01 NOVIEMBRE 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		2024S-VCAU-081400
VALOR INICIAL:	$ 1.216.290.956			
VALOR ADICIONES:				
ADICIÓN 1:				
ADICIÓN NN:				
VALOR ACTUAL:	$ 1.216.290.956			
ANTICIPO				
ANTICIPO OTORGADO:				

ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
TOTAL PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
966324 DEL 26/09/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 193.392.131	$ 148.544.063	$ 44.847.068
TOTAL				**$815.580.098**	**$ 148.544.063**	**$ 44.847.068**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 enero 2025	$50.968.630	$880.367		$51.848.997
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 31 de enero de 2025, para el periodo del 1 a 31 de enero de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.216.290.956	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 148.544.063	76,81%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 148.544.063	76,81%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 148.544.063	76,81%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %:76,81
Meta física ejecutada %: 76,81

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o

		rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: POLZA ACTUALIZADA Y APROBADA CON ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/11/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS 21/11/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$121.629.095,60	435 47 994000057883 ANEXO 0	19/09/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$243.258.191,20	435 47 994000056900 ANEXO 1	19/09/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra				

Calidad	$364.887.286,80	435 47 994000056900 ANEXO 1	19/09/2024	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000	435 74 994000014552	19/09/2024	31/07/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1945 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO UCEI AMV 2024	NIT:	901.838.515-7
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CONSORCIO INTEGRADO POR LA SOCIEDAD CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC S.A.S, CON NIT. 860.043.881-7, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 40%, POR LA SOCIEDAD ESTUTEC S A S, CON NIT 900.968.904-2, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 37,5%, INFRACOA COLOMBIA S.A.S. CON NIT. 901.624.456-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 12,5% Y POR LA SOCIEDAD URBACOLING SAS, CON NIT 901.260.852- 1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 10%		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 1 LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	24 JUNIO 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAU-041074
VALOR INICIAL:	$ 4.990.584.396.00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.990.584.396.00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026		

a. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

	REGISTRO					
550624 DEL 19/06/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.729.802.802	$ 830.220.391	$899.582.411

b. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.8 enero 2025	$95.789.654	$18.200.034		$113.989.688

c. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.8 De fecha 31 de enero de 2025 para el período del 1 a 31 de enero de 2025 el contrato reporta un avance de 48% y:

d. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 48%
Total inversión ejecutada: 48 %

e. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

f. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

g. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$499.058.439,60	21-44-101443046 ANEXO 0	07/06/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$998.116.879,20	21-44-101443046 ANEXO 0	07/06/2024	31/07/2029
Calidad del Servicio	$1.497.175.318,80	21-44-101443046 ANEXO 0	31/07/2026	31/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INV-AMV-1945-2024-147	02/01/2025	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Director (E)Territorial Cauca	INFORME TRIMESTRAL, PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE.- AMV1 CAUCA.
INV-AMV-1945-2024-148	02/01/2025	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Director (E)Territorial Cauca	INFORME ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
INV-AMV-1945-2024-149	08/01/2025	ÁLVARO EDUARDO RUIZ MORALES Subdirector Gestión integral de carreteras	INFORME TRIMESTRAL, PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE. - AMV1 CAUCA.
INV-AMV-1945-2024-150	08/01/2025	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Director (E)Territorial Cauca	INFORME DE ACTIVIDADES DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 5 DE ENERO DEL 2025
INV-AMV-1945-2024-152	10/01/2025	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Director (E)Territorial Cauca	Derecho de petición. Remoción de derrumbes en la vía 1203 La Lupa – Santiago
INV-AMV-1945-2024-153	13/01/2025	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Director (E)Territorial Cauca	INFORME DE ACTIVIDADES DEL 06 AL 12 DE ENERO DE 2025.
INV-AMV-1945-2024-154	14/01/2025	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad	INFORME CARGUE DE INFORMACION APLICATIVO SUKUBUN junio 2024
INV-AMV-1945-2024-156	15/01/2025	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad	INFORME CARGUE DE INFORMACION APLICATIVO SUKUBUN Julio a Septiembre Anexo: 6 Folios Copia: -Supervisor: EDTE -Archivo Proyecto: CAZD Reviso: CAZD - EFRN Aprobó: CAZD - EFRN 2024.
	15/01/2025	JAIRO FERNANDO	INFORME CARGUE DE INFORMACION

INV-AMV-1945-2024-157		ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad	APLICATIVO SUKUBUN octubre a diciembre 2024.
INV-AMV-1945-2024-158	23/01/2025	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Director (E)Territorial Cauca	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL 1 TERRITORIAL CAUCA.
INV-AMV-1945-2024-159	21/01/2025	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Director (E)Territorial Cauca	INFORME DE ACTIVIDADES DEL 13 AL 19 DE ENERO DE 2025.
INV-AMV-1945-2024-160	27/01/2025	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Director (E)Territorial Cauca	INFORME DE ACTIVIDADES DEL 20 AL 26 DE ENERO DE 2025.
INV-AMV-1945-2024-161	28/01/2025	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Director (E)Territorial Cauca	SOLICITUD AUTORIZACIÓN CAPACITACIONES A LOS CONTRATISTAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.
INV-AMV-1945-2024-163	31/01/2025	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Director (E)Territorial Cauca	Estado de la vía 2501A y ejecución de contrato de obra 3283 de 2023

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Las actividades de los proyectos a cargo durante el periodo de enero de 2025, se realizaron siguiendo las directrices del Instituto Nacional de Vías y los indicadores programados.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron novedades durante el presente periodo.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron novedades durante el presente periodo.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron novedades durante el presente periodo.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el presente periodo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

•Seguimiento a los proyectos a través de los diferentes informes semanales y mensuales presentados por la administración vial uno.

•Se dio trámite a las actas de obra y de costo, conforme a la programación de facturación y en cumplimiento del PAC.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



_____

EDWIN DEIBY TROCHEZ
IDENTIFICACIÓN: 1.061.687.062
CARGO: SUPERVISOR