Subdirección de Vías Regionales
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

| | |
|---|---|
| Asunto: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA RUMIYACO MUNICIPIO DE PITALITO, DEL DEPARTAMENTO DE HUILA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE PITALITO DEL DEPARTAMENTO DE HUILA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| Periodo: | del 8 del mes de julio 2025 al 31 de julio 2025 |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | 6246 de 30 de diciembre 2024 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

# 1. CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO CONVENIO NO. | 4403 DE 2024 | | |
| CONTRATISTA: | RESGUARDO INDIGENA RUMIYACO | NIT: | 813004157-5 |
| INTEGRANTES: | RESGUARDO INDIGENA RUMIYACO. | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA RUMIYACO MUNICIPIO DE PITALITO, DEL DEPARTAMENTO DE HUILA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE PITALITO DEL DEPARTAMENTO DE HUILA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE INICIO: | 2024-12-27 | No. de Oficio | 2024S-VBOG-099065 |
| VALOR INICIAL: | 701.000.000 | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN 1: | N/A | | |
| ADICIÓN 2: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | N/A | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | N/A | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A | | |
| PLAZO INICIAL: | 31 de diciembre 2024 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 1 | | |
| SUSPENSION 1 | 30/12/2024 | | |
| AMPLIACION SUSPENSION 1 | 3/03/2025 | | |
| AMPLIACION SUSPENSION 2 | 5/05/2025 | | |
| AMPLIACION SUSPENSION 3 | 8/07/2025 | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31 de diciembre 2025 | | |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1225024 | 2024-12-23 | 10 | C-2402-0600-14-51102A 2402041-02 | $700.000.000,00 | $0 | $700.000.000,00 |
| TOTAL | | | | $700.000.000,00 | $0 | $700.000.000,00 |

## 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Se reinicia el convenio el día 08 de julio de 2025, y se prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025 para garantizar la finalización de la etapa preparatoria y la ejecución del 100% de las obras proyectadas, siempre que no se presenten eventos de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar el desarrollo normal del convenio. Se realiza primer comité operativo con el fin de definir los proveedores para la contratación de los estudios y diseños de cada uno de los proyectos. Sin embargo, dicha reunión no pudo desarrollarse como estaba previsto, debido a que:

- Las veedurías no se encontraban legalmente constituidas.
- Las cotizaciones presentadas no cumplieron con los requisitos establecidos por el INVIAS, o en algunos casos, no fueron entregadas.

### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $700.000.000,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $700.000.000,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 0 | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0 | 0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0 | 0% |

### 1.4.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada100 %:
Meta física ejecutada 0%:

## 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | |

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| ... | ... |

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | .. |

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 9/07/2025 | | Prorroga 1 | APROBADO |

## 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: NB-100363362<br>NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $70.100.000 | NB-100363344<br>Anexo 0 | 20/12/2024 | 31/12/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 35.050.000 | | 20/12/2024 | 31/12/2027 |
| Estabilidad de la Obra | $ 140.200.000 | | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $ 260.000.000 | NB-100093611<br>Anexo 0 | 20/12/2024 | 31/12/2024 |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | | | | | ... |

## 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 01 | 2025-07-11 | Resguardo indígena | Entrega anexos técnicos para contratar estudios topográficos, estudios de suelos y diseño de pavimento y diseño geométrico de vía |
| 02 | 2025-07-30 | Resguardo indígena | Trámites pendientes para comité operativo |

## 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

## 2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

### 3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Se prorroga el convenio hasta el 31/12/2025.
Se solicita cotizaciones para adelantar comité operativo para aprobación de proveedores para los diseños geométricos, pavimentos, geotécnico y levantamiento topográfico

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se ha recibido el giro de los recursos conforme a lo pactado en la cláusula séptima el día 2025/04/30.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

## 4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se han presentado durante el periodo.

## 5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se han presentado durante el periodo.

## 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se han presentado durante el periodo.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

_____


JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA
M.P. 19202 -65504 CAU.
Supervisor del Proyecto
Dirección territorial Huila
Departamento Huila
Correo electrónico: jerincon@invias.gov.co