Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2025262020038940 Id: 2315786
Folios: 2 Fecha: 2025-08-20 17:35:55
Anexos: 0
Remitente: GRUPO ESTUDIOS Y DISE&#209
Destinatario: CONSORCIO AERO BASE SEI - Mayron Vergel Armenta y OTROS

Bogotá D.C., 20 de agosto de 2025

Señores
CONSORCIO AERO BASE SEI
MAYRON VERGEL ARMENTA
Representante Legal
Gertec@afa.com.co

Referencia: Contrato de interventoría 23001272 H3 de 2023, Lote 2, que tiene por objeto "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR, MOMPOX Y CÚCUTA (POR LOTES) VF" Lote No. 2 AEROPUERTO SAN BERNARDO – MOMPOX.

Asunto: Plan de contingencia contrato de obra 23001165 H3 de 2023.

Cordial saludo Ingeniero Vergel:

De manera atenta, me dirijo ante Usted con el fin de solicitarle la entrega de un informe detallado que incluya las acciones y gestiones realizadas hasta el momento para mejorar el cumplimiento del contrato, incluyendo avances, dificultades encontradas y medidas correctivas implementadas respecto del contrato de obra 23001165 H3 de 2023, previas las siguientes consideraciones:

Con base en el Informe Semanal No. 40, correspondiente al periodo del 4 al 10 de agosto de 2025, se observa que el contrato de Obra 23001165 H3 de 2023, el cual tiene por objeto "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR, MOMPOX Y CÚCUTA (POR LOTES) VF. - Lote No. 2 AEROPUERTO SAN BERNARDO – MOMPOX (VF)", continúa presentando atrasos significativos en su ejecución.

A la fecha, el avance físico acumulado reportado es del 20,95%, porcentaje que resulta considerablemente por debajo del avance programado el cual debería alcanzar el 36,06%, conforme al cronograma aprobado. Dicha desviación refleja

un desempeño que posiblemente pone en riesgo el cumplimiento del objeto del contrato, particularmente en lo relacionado con las actividades de construcción.

En consecuencia, y atendiendo la solicitud realizada el 11 de agosto de 2025 mediante radicado No. 2025262020037104, se requiere de la implementación del plan de contingencia previsto para superar los retrasos presentados. Por ello, solicitamos la entrega en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, de un informe detallado que incluya: las acciones y gestiones realizadas para mejorar el cumplimiento del contrato, avances, dificultades y medidas correctivas implementadas.

Recordamos que el incumplimiento de las obligaciones contractuales aplicables a su rol puede derivar en la adopción de medidas sancionatorias previstas en el contrato, en ese sentido, es vital su colaboración para corregir las situaciones previamente expuestas.

Así mismo, reiteramos la importancia de presentar oportunamente las facturas correspondientes a los contratos de obra e interventoría, **toda vez que la ejecución presupuestal es responsabilidad directa de la interventoría**.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a la entrega de lo aquí solicitado.

Atentamente,

CEIDY ANDREA BETIN MUÑOZ
Supervisora Contrato de Interventoría No. 23001272 Lote 2

Copia: Stivinson Martínez Gómez-DIAA
Harold Aguilar, Director Consorcio Aero base SEI, haguilar@afa.com.co

Proyecto: Joyce Rojas, Contratista, DIAA

Revisó: Andrea María Cortina Coronel, Abogada SSA