INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 11 / 4 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ PERIODO MES: mar-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 46 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 1,658,995,160

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	07/04/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. WILSON PARRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	08/04/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. RAUL FRANCO		Ajuste PRE-ACTA
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	10/04/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. WILSON PARRA		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	11/04/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. WILSON PARRA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	11/04/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. JOSÉ BURBANO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	21/04/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. JOSE BURBANO		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	21/04/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JAIDER DEVIA REY		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	28-04-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	KAROL ROCA PACHECO	Firmado digitalmente por ROCA PACHECO KAROL	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE **NIT.** 901.475.034-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, INGENIERA KAROL ROCA PACHECO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 1,621,348,731.00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **MIL SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 46 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** mar-25 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Matrícula No. 52202-46096 NRÑ
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 21/04/2025
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Matrícula No. 52202-46096 NRÑ
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 21/04/2025
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY
Matrícula No. 25202-147800 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 22/04/2025
(Suscribe según su competencia)

Karol Roca Pacheco Firmado digitalmente por ROCA PACHECO KAROL
Firma
Nombre: ING. KAROL ROCA PACHECO
Matrícula No. 13202-115547
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 28-04-2025

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO No: 991 DE 2021

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	46	mar-25
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO		_____	ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	RP 119125	RUBRO No.	C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	RECURSO No.	16	VALOR AFECTADO	$ 1,184,094,152.00
No. COMPROMISO	RP 126725	RUBRO No.	C-2401-0600-135-51102D-2401017-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 437,254,579.00
						TOTAL ACTA	$ 1,621,348,731.00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_____
(BID, USAID, CAF, Etc…)

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 991 DE 2021 Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta No. **46** Valor basico **$ 1,658,995,160.00** Período: mar-25

Valor incluido el Iva: **$ 1,671,118,586.00**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	3001	*NEIVA - BALSILLAS*	$ 450,676,798.00		$ -	**$ 450,676,798.00**
2	3002	*BALSILLAS - MINA BLANCA*	$ -		$ -	**$ -**
3	6504	*PUERTO RICO - MINA BLANCA*	$ 50,788,405.00		$ -	**$ 50,788,405.00**
4	6503	*FLORENCIA - PUERTO RICO*	$ 1,169,653,383.00		$ -	**$ 1,169,653,383.00**
TOTALES			**$ 1,671,118,586.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,671,118,586.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

		DEPARTAMENTO 1 - HUILA	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
891180009-1	MUNICIPIO 1	NEIVA	$ 450,676,798.00	$ 447,407,283.00
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA			**$ 450,676,798.00**	**$ 447,407,283.00**
		DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
800095785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE DEL CAGUAN	$ 31,850,540.00	$ 31,619,475.00
800095775-9	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO	$ 18,937,865.00	$ 18,800,477.00
800095770-9	MUNICIPIO 3	EL DONCELLO	$ -	$ -
800095763-0	MUNICIPIO 4	EL PAUJIL	$ 11,969,688.00	$ 11,882,852.00
800095770-2	MUNICIPIO 5	MONTAÑITA	$ 1,157,683,695.00	$ 1,149,285,073.00
800095728-2	MUNICIPIO 6	FLORENCIA	$ -	$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ			**$ 1,220,441,788.00**	**$ 1,211,587,877.00**
TOTAL			**$ 1,671,118,586.00**	**$ 1,658,995,160.00**

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 31 / 3 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES INFORME MENSUAL: mar-25

PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	166824	**C-2401-0600-135-51102D-2401023-02**	11	NACION	Contrato principal		$ 1.00
2025	119125	**C-2401-0600-132-51102D-2401023-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 218,395,061.00	$ -
2025	119125	**C-2401-0600-132-51102D-2401017-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 1,330,844,908.00	$ 444,376,710.00
2025	119125	**C-2401-0600-132-51102D-2401008-02**	16	NACION	Contrato principal	$ 18,106,315,587.00	$ 15,802,526,786.00
2025	126725	**C-2401-0600-135-51102D-2401008-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 6,074,377,314.00	$ 4,994,383,636.00
2025	126725	**C-2401-0600-135-51102D-2401017-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 1,901,548,611.00	$ 1,473,748,910.00
2025	126725	**C-2401-0600-135-51102D-2401023-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 135,185,186.00	$ -
		TOTAL				$ 27,766,666,667.00	$ 22,715,036,043.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ **409,452,964,666.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.419721 De (21/05/2021)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
1	OBRA	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,884,103,103.00	$ 399,567,436,436.00		X		
1	AJUSTES	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,884,103,103.00	$ 399,567,436,436.00		X		
2	OBRA	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,884,103,103.00	$ 399,567,436,436.00		X		
2	AJUSTES	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,884,103,103.00	$ 399,567,436,436.00		X		
3	OBRA	ago-21	$ 25,633,813.00	$ 187,324.00	$ 25,821,137.00	$ -	$ 25,821,137	$ -	$ 10,858,281,966.00	$ 399,541,615,299.00		X		
3	AJUSTES	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,858,281,966.00	$ 399,541,615,299.00		X		
4	OBRA	sep-21	$ 290,414,527.00	$ 35,828,991.00	$ 326,243,518.00	$ -	$ 326,243,518	$ -	$ 10,532,038,448.00	$ 399,215,371,781.00		X		
4	AJUSTES	sep-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,532,038,448.00	$ 399,215,371,781.00		X		
5	OBRA	oct-21	$ 151,421,024.00	$ 1,106,538.00	$ 152,527,562.00	$ -	$ 152,527,562	$ -	$ 10,379,510,886.00	$ 399,062,844,219.00		X		
5	AJUSTES	oct-21	$ 2,076,560.00	$ 15,175.00	$ 2,091,735.00	$ -	$ 2,091,735	$ -	$ 10,377,419,151.00	$ 399,060,752,484.00		X		
6	OBRA	nov-21	$ 373,938,181.00	$ 2,732,625.00	$ 376,670,806.00	$ -	$ 376,670,806	$ -	$ 10,000,748,345.00	$ 398,684,081,678.00		X		
6	AJUSTES	nov-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,000,748,345.00	$ 398,684,081,678.00		X		
ADICIÓN 1		dic-21			$ -		$ -	$ 9,885,528,230.00	$ 10,000,748,345.00	$ 408,569,609,908.00		X		
7	OBRA	dic-21	$ 288,931,557.00	$ 2,111,423.00	$ 291,042,980.00	$ -	$ 291,042,980	$ 9,885,528,230.00	$ 9,709,705,365.00	$ 408,278,566,928.00		X		
7	AJUSTES	dic-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,885,528,230.00	$ 9,709,705,365.00	$ 408,278,566,928.00		X		
8	OBRA	ene-22	$ 162,319,214.00	$ 1,186,179.00	$ 163,505,393.00	$ -	$ 163,505,393	$ 9,885,528,230.00	$ 23,379,533,305.00	$ 408,115,061,535.00		X		
8	AJUSTES	ene-22	$ 2,725,546.00	$ 19,917.00	$ 2,745,463.00	$ -	$ 2,745,463	$ 9,885,528,230.00	$ 23,376,787,842.00	$ 408,112,316,072.00		X		
9	OBRA	feb-22	$ 95,030,846.00	$ 1,319,010.00	$ 96,349,856.00	$ 2,402,243.00	$ 93,947,613.00	$ 9,883,125,987.00	$ 23,282,840,229.00	$ 408,015,966,216.00		X		
10	OBRA	mar-22	$ 815,420,772.00	$ 141,316,899.00	$ 956,737,671.00	$ 23,853,865.00	$ 932,883,806.00	$ 9,859,272,122.00	$ 22,349,956,423.00	$ 407,059,228,545.00		X		
11	OBRA	abr-22	$ 315,412,481.00	$ 2,302,160.00	$ 317,714,641.00	$ 7,921,421.00	$ 309,793,220.00	$ 9,851,350,701.00	$ 22,040,163,203.00	$ 406,741,513,904.00		X		
12	OBRA	may-22	$ 1,319,446,250.00	$ 95,874,977.00	$ 1,415,321,227.00	$ 35,287,500.00	$ 1,380,033,727.00	$ 9,816,063,201.00	$ 20,660,129,476.00	$ 405,326,192,677.00		X		
13	OBRA	jun-22	$ 991,701,814.00	$ 7,243,636.00	$ 998,945,450.00	$ 24,906,210.00	$ 974,039,240.00	$ 9,791,156,991.00	$ 19,686,090,236.00	$ 404,327,247,227.00		X		
REPROGRAMACIÓN # 2		jul-22			$ -			$ 9,791,156,991.00	$ 19,686,090,236.00	$ 404,327,247,227.00		X		
14	OBRA	jul-22	$ 2,175,716,723.00	$ 15,895,811.00	$ 2,191,612,534.00	$ 54,642,385.00	$ 2,136,970,149.00	$ 9,736,514,606.00	$ 17,549,120,087.00	$ 402,135,634,693.00		X		
15	OBRA	ago-22	$ 1,402,740,283.00	$ 24,188,336.00	$ 1,426,928,619.00	$ 35,576,902.00	$ 1,391,351,717.00	$ 9,700,937,704.00	$ 16,157,768,370.00	$ 400,708,706,074.00		X		
16	OBRA	sep-22	$ 1,571,877,792.00	$ 11,486,799.00	$ 1,583,364,591.00	$ 39,584,115.00	$ 1,543,780,476.00	$ 9,661,353,589.00	$ 14,613,987,894.00	$ 399,125,341,483.00		X		
17	OBRA	oct-22	$ 1,222,379,281.00	$ 8,932,772.00	$ 1,231,312,053.00	$ 30,782,801.00	$ 1,200,529,252.00	$ 9,630,570,788.00	$ 13,413,458,642.00	$ 397,894,029,430.00		X		
9	AJUSTES	feb-22	$ 1,460,286.00	$ 10,671.00	$ 1,470,957.00	$ -	$ 1,470,957	$ 9,630,570,788.00	$ 13,411,987,685.00	$ 397,892,558,473.00		X		
10	AJUSTES	mar-22	$ 1,282,119.00	$ 9,369.00	$ 1,291,488.00	$ -	$ 1,291,488	$ 9,630,570,788.00	$ 13,410,696,197.00	$ 397,891,266,985.00		X		
11	AJUSTES	abr-22	$ 6,390,786.00	$ 46,702.00	$ 6,437,488.00	$ -	$ 6,437,488	$ 9,630,570,788.00	$ 13,404,258,709.00	$ 397,884,829,497.00		X		
12	AJUSTES	may-22	$ 16,753,129.00	$ 122,427.00	$ 16,875,556.00	$ -	$ 16,875,556	$ 9,630,570,788.00	$ 13,387,383,153.00	$ 397,867,953,941.00		X		
13	AJUSTES	jun-22	$ 25,396,818.00	$ 185,592.00	$ 25,582,410.00	$ -	$ 25,582,410	$ 9,630,570,788.00	$ 13,361,800,743.00	$ 397,842,371,531.00		X		
14	AJUSTES	jul-22	$ 170,598,773.00	$ 1,246,683.00	$ 171,845,456.00	$ -	$ 171,845,456	$ 9,630,570,788.00	$ 13,189,955,287.00	$ 397,670,526,075.00		X		
15	AJUSTES	ago-22	$ 158,438,396.00	$ 1,157,819.00	$ 159,596,215.00	$ -	$ 159,596,215	$ 9,630,570,788.00	$ 13,030,359,072.00	$ 397,510,929,860.00		X		
16	AJUSTES	sep-22	$ 225,473,832.00	$ 1,647,693.00	$ 227,121,525.00	$ -	$ 227,121,525	$ 9,630,570,788.00	$ 12,803,237,547.00	$ 397,283,808,335.00		X		
17	AJUSTES	oct-22	$ 174,274,743.00	$ 1,273,546.00	$ 175,548,289.00	$ -	$ 175,548,289	$ 9,630,570,788.00	$ 12,627,689,258.00	$ 397,108,260,046.00		X		
18	OBRA	nov-22	$ 1,175,667,282.00	$ 8,591,415.00	$ 1,184,258,697.00	$ 29,606,467.00	$ 1,154,652,230.00	$ 9,600,964,321.00	$ 11,473,037,028.00	$ 395,924,001,349.00		X		
18	AJUSTES	nov-22	$ 225,165,931.00	$ 1,645,443.00	$ 226,811,374.00	$ -	$ 226,811,374	$ 9,600,964,321.00	$ 11,246,225,654.00	$ 395,697,189,975.00		X		
19	OBRA	dic-22	$ 1,447,896,167.00	$ 10,580,780.00	$ 1,458,476,947.00	$ 36,461,924.00	$ 1,422,015,023.00	$ 9,564,502,397.00	$ 9,824,210,631.00	$ 394,238,713,028.00		X		
19	AJUSTES	dic-22	$ 207,314,232.00	$ 1,514,989.00	$ 208,829,221.00	$ -	$ 208,829,221	$ 9,564,502,397.00	$ 9,615,381,410.00	$ 394,029,883,807.00		X		
20	OBRA	ene-23	$ 1,786,280,408.00	$ 13,053,588.00	$ 1,799,333,996.00	$ 44,983,350.00	$ 1,754,350,646.00	$ 9,519,519,047.00	$ 35,627,697,431.00	$ 392,230,549,811.00	29625 27/03/2023	X		
20	AJUSTES	ene-23	$ 222,048,195.00	$ 1,622,660.00	$ 223,670,855.00	$ -	$ 223,670,855	$ 9,519,519,047.00	$ 35,404,026,576.00	$ 392,006,878,956.00	29633 27/03/2023	X		
21	OBRA	feb-23	$ 2,389,391,653.00	$ 17,460,939.00	$ 2,406,852,592.00	$ 60,171,315.00	$ 2,346,681,277.00	$ 9,459,347,732.00	$ 33,057,345,299.00	$ 389,600,026,364.00		X		
21	AJUSTES	feb-23	$ 482,061,048.00	$ 3,522,754.00	$ 485,583,802.00	$ -	$ 485,583,802	$ 9,459,347,732.00	$ 32,571,761,497.00	$ 389,114,442,562.00		X		
22	OBRA	mar-23	$ 2,790,796,275.00	$ 20,394,280.00	$ 2,811,190,555.00	$ 70,279,764.00	$ 2,740,910,791	$ 9,389,067,968.00	$ 29,830,850,706.00	$ 386,303,252,007.00	52058 26/05/2023	X		
22	AJUSTES	mar-23	$ 413,857,639.00	$ 3,024,344.00	$ 416,881,983.00	$ -	$ 416,881,983	$ 9,389,067,968.00	$ 29,413,968,723.00	$ 385,886,370,024.00		X		
23	OBRA	abr-23	$ 2,969,914,739.00	$ 21,703,223.00	$ 2,991,617,962.00	$ 74,790,449.00	$ 2,916,827,513	$ 9,314,277,519.00	$ 26,497,141,210.00	$ 382,894,752,062.00	64557 de 04/07/2023	X		
23	AJUSTES	abr-23	$ 671,859,839.00	$ 4,909,745.00	$ 676,769,584.00	$ -	$ 676,769,584	$ 9,314,277,519.00	$ 25,820,371,626.00	$ 382,217,982,478.00	59956 de 20/06/2023	X		
24	OBRA	may-23	$ 3,807,359,585.00	$ 27,823,012.00	$ 3,835,182,597.00	$ 95,879,565.00	$ 3,739,303,032	$ 9,218,397,954.00	$ 22,081,068,594.00	$ 378,382,799,881.00	68310 de 13/07/2023	X		
24	AJUSTES	may-23	$ 987,969,357.00	$ 7,219,776.00	$ 995,189,133.00	$ -	$ 995,189,133	$ 9,218,397,954.00	$ 21,085,879,461.00	$ 377,387,610,748.00	75773 de 04/08/2023	X		
25	OBRA	jun-23	$ 2,929,238,304.00	$ 21,405,972.00	$ 2,950,644,276.00	$ 73,766,107.00	$ 2,876,878,169.00	$ 9,144,631,847.00	$ 18,209,001,292.00	$ 374,436,966,472.00	79946 de 16/08/2023	X		
26	OBRA	jul-23	$ 3,620,505,517.00	$ 26,457,540.00	$ 3,646,963,057.00	$ 91,174,076.00	$ 3,555,788,981.00	$ 9,053,457,771.00	$ 14,653,212,311.00	$ 370,790,003,415.00	80982 de 31/08/2023	X		
25	AJUSTES	jun-23	$ 726,653,150.00	$ 5,310,158.00	$ 731,963,308.00	$ -	$ 731,963,308	$ 9,053,457,771.00	$ 13,921,249,003.00	$ 370,058,040,107.00	81718 de 19/09/2023	X		
26	AJUSTES	jul-23	$ 974,606,520.00	$ 7,122,125.00	$ 981,728,645.00	$ -	$ 981,728,645	$ 9,053,457,771.00	$ 12,939,520,358.00	$ 369,076,311,462.00	83012 de 13/10/2023	X		
27	OBRA	ago-23	$ 2,932,713,891.00	$ 21,431,371.00	$ 2,954,145,262.00	$ 73,853,632.00	$ 2,880,291,630	$ 8,979,604,139.00	$ 10,059,228,728.00	$ 366,122,166,200.00	82483 de 02/10/2023	X		
27	AJUSTES	ago-23	$ 862,011,163.00	$ 6,299,312.00	$ 868,310,475.00	$ -	$ 868,310,475	$ 8,979,604,139.00	$ 9,190,918,253.00	$ 365,253,855,725.00	84301 de 07/11/2023	X		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	31 (Día)	3 (Mes)	2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES INFORME MENSUAL: mar-25

PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

28	OBRA	sep-23	$ 2,706,088,522	$ 19,743,244	$ 2,725,831,766.00	$ 68,145,794.00	$ 2,657,685,972	$ 8,911,458,345.00	$ 6,533,232,281.00	$ 362,528,023,959.00	84780 de 14/11/2023	X	
29	OBRA	oct-23	$ 1,973,566,210.00	$ 14,422,215.00	$ 1,987,988,425.00	$ 49,699,711.00	$ 1,938,288,714.00	$ 8,861,758,634.00	$ 4,594,943,567.00	$ 360,540,035,534.00	86080 de 29/11/2023	X	
28	AJUSTES	sep-23	$ 606,161,703.00	$ 4,429,643.00	$ 610,591,346.00	$ -	$ 610,591,346	$ 8,861,758,634.00	$ 3,984,352,221.00	$ 359,929,444,188.00	86399 de 04/12/2023	X	
29	AJUSTES	oct-23	$ 505,693,569.00	$ 3,695,453.00	$ 509,389,022.00	$ -	$ 509,389,022	$ 8,861,758,634.00	$ 3,474,963,199.00	$ 359,420,055,166.00	87308 de 11/12/2023	X	
30	OBRA	nov-23	$ 1,341,894,886.00	$ 9,806,155.00	$ 1,351,701,041.00	$ 33,792,526	$ 1,317,908,515	$ 8,827,966,108.00	$ 2,157,054,684.00	$ 358,068,354,125.00	87688 de 12/12/2023	X	
30	AJUSTES (P)	nov-23	$ 347,394,511.00	$ 2,538,652.00	$ 349,933,163.00		$ 349,933,163	$ 8,827,966,108.00	$ 1,807,121,521.00	$ 357,718,420,962.00	87694 de 12/12/2023	X	
31	OBRA	dic-23	$ 996,672,111.00	$ 7,283,373.00	$ 1,003,955,484.00	$ 25,098,887.00	$ 978,856,597	$ 8,802,867,221.00	$ 828,264,924.00	$ 356,714,465,478.00	88012 de 13/12/2023	X	
31	AJUSTES	dic-23	$ 283,880,482.00	$ 2,074,511.00	$ 285,954,993.00	$ -	$ 285,954,993	$ 8,802,867,221.00	$ 542,309,931.00	$ 356,428,510,485.00	88206 del 13/12/2023	X	
32	OBRA	ene-24	$ 1,567,939,894.00	$ 69,860,222.00	$ 1,637,800,116.00	$ 40,945,003	$ 1,596,855,113	$ 8,761,922,218.00	$ 26,712,121,485.00	$ 354,790,710,369.00	1954 de 02/04/2024	X	
33	OBRA	feb-24	$ 1,377,852,860.00	$ 10,068,925.00	$ 1,387,921,785.00	$ 34,698,045	$ 1,353,223,740	$ 8,727,224,173.00	$ 25,358,897,745.00	$ 353,402,788,584.00	1956 de 02/04/2024	X	
30	AJUSTE (D)	nov-23	$ 3,305,147.00	$ 24,153.00	$ 3,329,300.00		$ 3,329,300.00	$ 8,727,224,173.00	$ 25,355,568,445.00	$ 353,399,459,284.00	3744 de 07/05/2024	X	
31	AJUSTE (D)	dic-23	$ 1,822,783.00	$ 13,320.00	$ 1,836,103.00		$ 1,836,103.00	$ 8,727,224,173.00	$ 25,353,732,340.66	$ 353,397,623,181.00	3743 de 07/05/2024	X	
32	AJUSTE (D)	ene-23	$ 328,022,246.00	$ 2,397,086.00	$ 330,419,332.00		$ 330,419,332.00	$ 8,727,224,173.00	$ 25,023,313,008.66	$ 353,067,203,849.00	4439 de 21/05/2024	X	
33	AJUSTE (D)	feb-24	$ 475,850,522.00	$ 3,477,369.00	$ 479,327,891.00		$ 479,327,891	$ 8,727,224,173.00	$ 24,543,985,117.66	$ 352,587,875,958.00	4440 de 21/05/2024	X	
34	OBRA	mar-24	$ 2,102,620,456.00	$ 15,365,303.00	$ 2,117,985,759.00	$ 52,949,644	$ 2,065,036,115	$ 8,674,274,529.00	$ 22,478,949,002.66	$ 350,469,890,199.00	4457 de 21/05/2024	X	
35	OBRA	abr-24	$ 2,440,745,157.00	$ 17,836,215.00	$ 2,458,581,372.00	$ 63,459,374	$ 2,395,121,998	$ 8,610,815,155.00	$ 20,083,827,004.66	$ 348,011,308,827.00	5285 de 05/06/2024	X	
34	AJUSTE (D)	mar-24	$ 661,244,553.00	$ 4,832,172.00	$ 666,076,725.00		$ 666,076,725	$ 8,610,815,155.00	$ 19,417,750,279.66	$ 347,345,232,102.00	6238 de 24/06/2024	X	
36	OBRA	may-24	$ 2,275,185,600.00	$ 38,968,164.00	$ 2,314,153,764.00	$ 64,586,808	$ 2,249,566,956	$ 8,546,228,347.00	$ 17,168,183,323.66	$ 345,031,078,338.00	6540 de 27/06/2024	X	
35	AJUSTE (D)	abr-24	$ 748,434,632.00	$ 5,469,330.00	$ 753,903,962.00		$ 753,903,962	$ 8,546,228,347.00	$ 16,414,279,361.66	$ 344,277,174,376.00	7639 de 22/07/2024	X	
36	AJUSTE (D)	may-24	$ 628,970,127.00	$ 4,596,320.00	$ 633,566,447.00		$ 633,566,447	$ 8,546,228,347.00	$ 15,780,712,914.66	$ 343,643,607,929.00	8158 de 30/07/2024	X	
37	OBRA	jun-24	$ 2,160,141,566.00	$ 68,026,296.00	$ 2,228,167,862.00	$ 56,225,783	$ 2,171,942,079	$ 8,490,002,564.00	$ 13,608,770,835.66	$ 341,415,440,067.00	8279 de 01/08/2024	X	
37	AJUSTE (D)	jun-24	$ 576,148,866.00	$ 4,210,319.00	$ 580,359,185.00		$ 580,359,185	$ 8,490,002,564.00	$ 13,028,411,650.66	$ 340,835,080,882.00	9597 de 23/08/2024	X	
38	OBRA	jul-24	$ 3,189,948,164.00	$ 23,311,160.00	$ 3,213,259,324.00	$ 95,698,445	$ 3,117,560,879	$ 8,394,304,119.00	$ 9,910,850,771.66	$ 337,621,821,558.00	10142 de 02/09/2024	X	
39	OBRA	ago-24	$ 2,453,722,811.00	$ 43,824,946.00	$ 2,497,547,757.00	$ 69,359,634	$ 2,428,188,123	$ 8,324,944,485.00	$ 6,482,662,648.66	$ 335,124,273,801.00	12413 de 07/10/2024	X	
40	OBRA	sep-24	$ 2,232,069,298.00	$ 16,283,263.00	$ 2,248,352,561.00	$ 66,647,753	$ 2,181,704,808	$ 8,258,296,732.00	$ 4,300,957,841.66	$ 332,875,921,240.00	14053 de 29/10/2024	X	
38	AJUSTE (D)	jul-24	$ 880,571,775.00	$ 6,434,948.00	$ 887,006,723.00		$ 887,006,723	$ 8,258,296,732.00	$ 3,413,951,118.66	$ 331,988,914,517.00	16145 de 19/11/2024	X	
39	AJUSTE (D)	ago-24	$ 577,306,253.00	$ 4,218,776.00	$ 581,525,029.00		$ 581,525,029	$ 8,258,296,732.00	$ 2,832,426,089.66	$ 331,407,389,488.00	16189 de 20/11/2024	X	
40	AJUSTE (D)	sep-24	$ 462,130,018.00	$ 3,377,104.00	$ 465,507,122.00		$ 465,507,122	$ 8,258,296,732.00	$ 2,366,918,967.66	$ 330,941,882,366.00	16190 de 20/11/2024	X	
41	OBRA	oct-24	$ 1,155,576,481.00	$ 8,444,597.00	$ 1,164,021,078.00	$ 34,667,294	$ 1,129,353,784	$ 8,223,629,438.00	$ 1,237,565,183.66	$ 329,777,861,288.00	16316 de 21/11/2024	X	
41	AJUSTE (P)	oct-24	$ 243,514,888.00	$ 1,779,532.00	$ 245,294,420.00		$ 245,294,420	$ 8,223,629,438.00	$ 992,270,763.66	$ 329,532,566,868.00	18052 de 11/12/2024	X	
42	OBRA	nov-24	$ 522,421,192.00	$ 3,817,693.00	$ 526,238,885.00	$ 15,672,636	$ 510,566,249	$ 8,207,956,802.00	$ 481,704,514.66	$ 329,006,327,983.00	17326 de 05/12/2024	X	
42	AJUSTE (P)	nov-24	$ 101,373,197.00	$ 740,804.00	$ 102,114,001.00		$ 102,114,001	$ 8,207,956,802.00	$ 379,590,513.66	$ 328,904,213,982.00	18056 de 11/12/2024	X	
43	OBRA	dic-24	$ 320,275,243.00	$ 2,340,473.00	$ 322,615,716.00	$ 9,608,257	$ 313,007,459	$ 8,198,348,545.00	$ 66,583,055.00	$ 328,581,598,266.00	18466 de 13/12/2024	X	
43	AJUSTE (P)	dic-24	$ 66,100,015.00	$ 483,039.00	$ 66,583,054.00		$ 66,583,054	$ 8,198,348,545.00	$ 1.00	$ 328,515,015,212.00	18479 de 13/12/2024	X	
41	AJUSTE (D)	oct-24	$ 2,857,487.00	$ 20,882.00	$ 2,878,369.00		$ 2,878,369	$ 8,198,348,545.00	$ 27,763,788,299.00	$ 328,512,136,843.00	1371 de 20/03/2025		X
42	AJUSTE (D)	nov-24	$ 1,085,862.00	$ 7,935.00	$ 1,093,797.00		$ 1,093,797	$ 8,198,348,545.00	$ 27,762,694,502.00	$ 328,511,043,046.00	1501 de 25/03/2025		X
43	AJUSTE (D)	dic-24	$ 1,534,868.00	$ 11,216.00	$ 1,546,084.00		$ 1,546,084	$ 8,198,348,545.00	$ 27,761,148,418.00	$ 328,509,496,962.00	1503 de 25/03/2025		X
44	OBRA	ene-25	$ 3,341,233,663.00	$ 113,297,310.00	$ 3,454,530,973.00	$ 76,266,744	$ 3,378,264,229	$ 8,122,081,801.00	$ 24,382,884,189.00	$ 325,054,965,989.00	0960 de 07/03/2025	X	
44	AJUSTE (D)	ene-25	$ 723,319,012.00	$ 5,285,793.00	$ 728,604,805.00		$ 728,604,805	$ 8,122,081,801.00	$ 23,654,279,384.00	$ 324,326,361,184.00	1780 de 01/04/2025		X
45	OBRA	feb-25	$ 961,051,825.00	$ 7,023,071.00	$ 968,074,896.00	$ 28,831,555	$ 939,243,341	$ 8,093,250,246.00	$ 22,715,036,043.00	$ 323,358,286,288.00	1505 de 25/03/2025		X
46	OBRA	mar-25	$ 1,658,995,160.00	$ 12,123,426.00	$ 1,671,118,586.00	$ 49,769,855	$ 1,621,348,731	$ 8,043,480,391.00	$ 21,093,687,312.00	$ 321,687,167,702.00			X
	TOTALES		**$ 86,615,290,044.00**	**$ 1,150,506,908.00**	**$ 87,765,796,952.00**	**$ 1,842,047,839.00**	**$ 85,923,749,113.00**	**$ 8,043,480,391.00**	**$ 21,093,687,312.00**	**$ 321,687,167,714.00**			

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 68,656,064,296.00	$ 501,717,395.00	**$ 69,157,781,691.00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA.			
AJUSTES	$ 14,785,140,578.00	$ 108,045,257.00	**$ 14,893,185,835.00**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,660,500,000.00	$ 315,495,000.00	**$ 1,975,995,000.00**
DISEÑOS SITIOS ATIPICOS	$ 1,169,394,950	$ 222,185,041.00	**$ 1,391,579,991.00**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 22,453,511.00	$ 104,052.00	**$ 22,557,563.00**
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)	$ 312,504,510	$ 2,283,686	**$ 314,788,196.00**
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 9,232,199.00	$ 676,477.00	**$ 9,908,676.00**
VALOR TOTAL	**$ 86,615,290,044.00**	**$ 1,150,506,908.00**	**$ 87,765,796,952.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO
DIRECTOR OBRA
Matrícula No.: 17202-72235 CLD

Firma
WILSON ANDRES PARRA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 15202-138865 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 46 **DE** mar-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 46 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.658.995.160,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orinciaal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la susensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato orinciaal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 409.452.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin susensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las susensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 9.885.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 jun-21	2 jul-21	3 ago-21	4 sep-21	5 oct-21	6 nov-21	7 dic-21	8 ene-22	9 feb-22	10 mar-22	
EXPLANACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,048%	% P				0,038%	0,059%	0,295%	0,237%	0,015%	0,018%	0,02%	
				$ P				$125.847,816	$198.987,503	$986.997,558	$791.819,175	$48.894,195	$61.739,89	$74.135,263	
	$23.421.049,844	6,998%	$4.188.322,020	$ E			$ 16.633,55	$ 37.483,83	$33.394,154	$105.954,7	$2.697,2	$71.920,0	$29.484,269	$31.021,576	
				% E			0,006%	0,011%	0,010%	0,032%	0,001%	0,021%	0,009%	0,009%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	4,861%	% P						0,008%	1,492%	0,025%	0,031%	0,037%	
				$ P						$27.455,799	$4.995.052,197	$83.581,224	$104.476,531	$125.371,837	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.421.825,920	$ E				$39.265,901	$95.291,892	$177.088,487	$278.395	$78.921,7	$54.320,049	$35.241,527	
				% E				0,012%	0,028%	0,053%	0,083%	0,024%	0,016%	0,011%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Items 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,046%	% P							2,050%	0,065%	0,081%	0,099%	
				$ P							$6.862.143,091	$217.873,261	$272.341,576	$326.809,891	
	$122.801.535,917	36,691%	$16.166.108,004	$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	3,049%	% P						0,078%	0,121%	0,073%	0,006%	0,008%	0,042%
				$ P						$261.487,362	$405.632,657	$243.379,594	$20.094,358	$25.117,947	$140.491,208
	$61.440.499,794	18,357%	$12.181.326,194	$ E										$4.260,084	
				% E										0,001%	2,70%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,136%	% P							0,023%	0,014%	0,001%	0,002%	0,002%
				$ P							$78.093,897	$46.856,338	$3.868,640	$6.820,276	$8.184,331
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Items 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,095%	% P							0,018%	0,011%	0,001%	0,001%	0,001%
				$ P							$60.775,067	$36.465,040	$3.010,694	$3.763,368	$4.516,042
	$2.257.167,500	0,674%	$377.656,441	$ E											
				% E											
TRANSPORTES (Items 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,32%	% P				0,091%	0,091%	0,114%	0,113%	0,006%	0,007%	0,008%	
				$ P				$306.031,109	$306.031,109	$382.538,886	$376.730,982	$18.950,331	$23.687,914	$28.425,497	
	$12.365.661,669	3,695%	$1.285.723,752	$ E			$9.000,265	$29.154,793	$22.754,978	$20.894,968	$7.849	$11.977,5	$7.907,915	$3.015,962	
				% E			0,003%	0,009%	0,007%	0,027%	0,002%	0,004%	0,002%	0,001%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (Items 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	3,627%	% P											
				$ P											
	$49.357.297,756	14,747%	$14.490.751,554	$ E											
				% E											0%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**20,513%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 339.481.441,442**	**101,432%**	**$ 68.656.064,296**												

Reprogramación No.1 Adición presupuestal No. 1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,23%	0,58%	3,99%	0,12%	0,15%	0,21%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$0,000	$431.878,925	$766.505,974	$1.941.493,864	$13.352.446,417	$396.272,703	$497.986,997	$707.934,068
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,36%	0,94%	4,93%	5,05%	5,19%	5,41%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$0,000	$431.878,925	$1.198.384,899	$3.139.878,764	$16.492.325,181	$16.888.597,884	$17.386.584,881	$18.094.518,949
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,05%	0,11%	0,09%	0,05%	0,03%	0,02%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$25.633,813	$105.914,527	$151.421,024	$373.938,181	$288.931,557	$162.319,214	$91.612,233	$73.539,029
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	0,08%	0,20%	0,28%	0,33%	0,36%	0,38%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$25.633,813	$131.548,340	$282.969,364	$656.907,545	$945.839,102	$1.108.158,316	$1.199.770,549	$1.273.309,578

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111	$ 14.785.140,578	29,217%
	$ 50.604.522,138		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000	$ -	0,000%
	$ 800.000,000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712	$ 609.762,652	21,347%
	$ 2.856.474,349		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
	$ 1.845.000,000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
	$ 350.550,000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 1.169.394,950	36,735%
	$ 3.183.304,765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 222.185,041	36,735%
	$ 604.827,905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067	$ 337.345,759	3,656%
	$ 9.226.844,067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
	$ 500.000,000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 19.109.732,656	27,311%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 69.971.523,224		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 87.765.796,952**	**21,435%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 409.452.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	11
FECHA	5	4	2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 46 **DE** mar-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 46 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.658.995.160,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 9.885.528.230,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 409.452.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	6,34%
EXPLANACIONES (Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,048%	% P	0,031%	0,037%	0,044%	0,013%	0,014%	0,022%	0,016%	0,015%	0,057%	0,011%	
	$23.421.049,844	6,998%	$4.188.322,020	$ P	$102.965,643	$123.558,771	$148.270,525	$44.659,002	$48.213,860	$72.473,688	$53.995,580	$50.141,100	$191.881,395	$35.780,843	
				$ E	$27.163,766	$108.552,447	$74.541,918	$45.723,501	$20.780,030	$21.783,166	$30.768,135	$50.204,943	$46.912,847	$34.212,244	
				% E	0,008%	0,058%	0,022%	0,014%	0,006%	0,007%	0,024%	0,027%	0,014%	0,010%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítem 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	4,861%	% P	0,125%	0,062%	0,075%	0,130%	0,002%	0,228%	0,285%	0,203%	0,512%	0,026%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.421.825,920	$ P	$174.127,551	$208.953,061	$250.743,673	$434.185,000	$8.064,900	$761.814,900	$955.229,324	$680.529,578	$1.730.282,233	$86.689,992	
				$ E	$249.068,641	$498.252,059	$403.662,802	$710.545,918	$695.904,666	$801.150,795	$311.217,811	$71.529,629	$586.616,152	$947.750,429	
				% E	0,074%	0,149%	0,121%	0,212%	0,208%	0,239%	0,093%	0,021%	0,175%	0,283%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítems 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,046%	% P	0,136%	0,163%	0,195%	-	0,241%	0,058%	0,287%	0,410%	0,333%	0,063%	
	$122.801.535,917	36,691%	$16.166.108,004	$ P	$453.902,626	$544.683,151	$653.619,782		$805.693,400	$193.396.000	$960.410.200	$1.372.800.040	$1.115.127.000	$210.702,203	
				$ E	$30.746,620	$59.637,392			$263.328,682	$502.762,971	$343.021,414	$290.213,284	$239.446,702	$191.692,410	
				% E	0,009%	0,018%			0,079%	0,150%	0,102%	0,161%	0,072%	0,057%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	3,049%	% P	0,058%	0,070%	0,084%	0,028%	0,056%	0,096%	0,062%	0,062%	0,250%	0,024%	
	$61.440.499,794	18,357%	$12.181.326,194	$ P	$195.126,678	$234.152,013	$280.982,416	$93.507,625	$186.784,610	$319.640,634	$206.721.210	$206.721,210	$837.044,197	$95.391,551	
				$ E	$4.609,710	$68.258,236	$287.504,999	$271.314,068	$250.690,973	$142.263,664	$158.286,430	$86.604,632	$135.819,671	$198.666,644	
				% E	0,001%	0,020%	0,086%	0,081%	0,075%	0,043%	0,047%	0,026%	0,041%	0,059%	3,96%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,136%	% P	0,003%	0,004%	0,005%	0,055%			0,019%			0,002%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P	$11.897,126	$13.840,392	$19.268,862	$184.265,200			$60.012,780			$8.238,774	
				$ E			$186.473,092	$70.460,578	$1.076,400					$286.340,340	
				% E			0,056%	0,021%	0,000%					0,086%	
OBRAS VARIAS (Ítems 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,095%	% P	0,002%	0,002%	0,003%							0,001%	
	$2.257.167,500	0,674%	$377.656,441	$ P	$6.272,280	$7.526,736	$9.032,083							$3.197,870	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (Ítems 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,322%	% P	0,012%	0,014%	0,017%	0,005%	0,005%	0,006%	0,006%	0,006%	0,011%	0,006%	
	$12.365.661,669	3,695%	$1.285.723,752	$ P	$39.479,857	$47.375,829	$56.850,994	$18.004,000	$18.317,500	$19.095,000	$18.662,500	$18.432,500	$36.271,500	$19.543,739	
				$ E	$2.784,747	$25.547,762	$38.241,527	$41.652,063	$14.663,860	$2.237,260	$39.180,992	$9.025,400	$3.761,327	$12.606,834	
				% E	0,001%	0,008%	0,011%	0,012%	0,004%	0,001%	0,012%	0,003%	0,001%	0,004%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	3,627%	% P				0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,146%	0,011%	
	$49.357.297,756	14,747%	$14.490.751,554	$ P				$244.892,440	$244.892,440	$244.892,440	$244.892,440	$244.892,440	$489.784,880	$36.747,581	
				$ E				$1.034.472,679	$80.005,963	$101.679,846	$289.904,499	$378.089,694	$435.839,462	$115.612,507	
				% E				0,309%	0,024%	0,030%	0,087%	0,113%	0,130%	0,035%	1,58%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**20,513%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 339.481.441,442**	**101,432%**	**$ 68.656.064,296**												

Reprogramación No.2
Ítems No Previstos No. 1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,29%**	**0,35%**	**0,42%**	**0,30%**	**0,39%**	**0,50%**	**0,73%**	**0,77%**	**1,31%**	**0,15%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$983.241,761**	**$1.179.890,113**	**$1.415.868,135**	**$1.018.203,267**	**$1.311.976,710**	**$1.671.325,442**	**$2.439.911,254**	**$2.573.612,868**	**$4.400.391,205**	**$486.292,553**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**5,70%**	**6,05%**	**6,48%**	**2,49%**	**2,88%**	**3,38%**	**4,11%**	**4,88%**	**6,19%**	**6,34%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$19.077.760,710**	**$20.257.650,822**	**$21.673.518,958**	**$8.321.082,274**	**$9.633.058,984**	**$11.304.384,426**	**$13.744.295,680**	**$16.317.908,548**	**$20.718.299,753**	**$21.204.592,306**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,09%**	**0,25%**	**0,30%**	**0,40%**	**0,47%**	**0,37%**	**0,35%**	**0,43%**	**0,53%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$314.373,484**	**$846.248,896**	**$990.424,338**	**$2.174.348,807**	**$1.326.450,583**	**$1.571.877,792**	**$1.222.379,281**	**$1.175.667,282**	**$1.447.896,167**	**$1.786.280,408**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,47%**	**0,73%**	**1,02%**	**1,67%**	**2,07%**	**2,54%**	**2,90%**	**3,26%**	**3,69%**	**4,22%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.587.683,062**	**$2.433.931,958**	**$3.424.356,296**	**$5.598.705,103**	**$6.925.155,686**	**$8.497.033,478**	**$9.719.412,759**	**$10.895.080,041**	**$12.342.976,208**	**$14.129.256,616**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 50.604.522,138	$ 14.785.140,578	29,217%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.856.474,349	$ 609.762,652	21,347%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.169.394,950	36,735%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 222.185,041	36,735%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 337.345,759	3,656%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 19.109.732,656	27,311%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 69.971.523,224		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 87.765.796,952**	**21,435%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 409.452.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	11
FECHA	5	4	2025
			(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 46 **DE** mar-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 46 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.658.995.160,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orinicial)

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436,00 (Según contrato orinicial)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 9.885.528.230,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 409.452.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
					feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	
EXPLANACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,048%	% P	0,011%	0,027%	0,024%	0,038%	0,038%	0,047%	0,047%	0,052%	0,052%	0,066%	12,44%
	$23.421.049,844	6,998%	$4.188.322,020	$ P	$35.780,844	$89.452,111	$79.330,258	$126.928,412	$126.928,412	$158.660,515	$158.660,515	$174.526,567	$174.526,567	$220.124,423	
				$ E	$56.212,566	$270.270,815	$280.264,052	$21.458,412	$267.238,294	$134.900,540	$298.853,507	$114.835,245	$200.700,393	$196.228,001	
				% E	0,017%	0,081%	0,084%	0,006%	0,080%	0,040%	0,089%	0,034%	0,060%	0,060%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	4,861%	% P	0,026%	0,065%	0,065%	0,104%	0,104%	0,130%	0,130%	0,143%	0,143%	0,182%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.421.825,920	$ P	$86.689,992	$216.724,981	$218.038,320	$348.861,312	$348.861,312	$436.076,641	$436.076,641	$479.684,305	$479.684,805	$610.507,297	
				$ E	$848.693,374	$1.344.247,560	$838.331,136	$1.038.014,650	$670.760,250	$1.034.476,050	$849.151,900	$1.047.102,350	$496.681,800	$203.931,850	
				% E	0,254%	0,402%	0,250%	0,310%	0,200%	0,309%	0,254%	0,313%	0,122%	0,061%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Items 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,046%	% P	0,063%	0,157%	0,150%	0,240%	0,300%	0,300%	0,300%	0,330%	0,330%	0,420%	
	$122.801.535,917	36,691%	$16.166.108,004	$ P	$210.702,204	$526.755,511	$502.023,263	$803.237,221	$803.237,221	$1.004.046,526	$1.004.046,526	$1.104.451,179	$1.104.451,179	$1.405.665,137	
				$ E	$1.013.630,239	$803.527,723	$1.287.210,053	$1.024.341,294	$628.657,799	$950.343,614	$1.227.170,425	$359.398,662	$554.813,398	$368.519,919	
				% E	0,303%	0,240%	0,385%	0,306%	0,188%	0,284%	0,367%	0,107%	0,166%	0,110%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	3,049%	% P	0,026%	0,064%	0,065%	0,104%	0,104%	0,130%	0,130%	0,143%	0,143%	0,182%	
	$61.440.499,794	18,357%	$12.181.326,194	$ P	$85.391,552	$213.478,879	$217.292,430	$347.667,888	$347.667,888	$434.584,860	$434.584,860	$478.043,346	$478.043,346	$608.418,804	
				$ E	$233.049,478	$142.915,537	$226.674,790	$639.292,969	$495.949,750	$497.350,015	$245.163,274	$548.542,978	$301.612,826	$120.474,226	
				% E	0,070%	0,043%	0,068%	0,191%	0,148%	0,149%	0,073%	0,164%	0,090%	0,036%	8,33%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,136%	% P	0,002%	0,006%	0,007%	0,011%	0,013%	0,013%	0,013%	0,015%	0,015%	0,019%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P	$8.238,775	$20.596,938	$22.238,344	$35.581,350	$44.476,687	$44.476,687	$44.476,687	$48.924,356	$48.924,356	$62.267,362	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Items 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,095%	% P	0,001%	0,002%	0,002%	0,004%	0,004%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,007%	
	$2.257.167,500	0,674%	$377.656,441	$ P	$3.197,870	$7.994,675	$7.994,676	$12.791,482	$12.791,482	$15.989,353	$15.989,353	$17.588,288	$17.588,288	$22.385,094	
				$ E			$143.267,109	$99.224,982	$47.265,314		$18.475,767			$130.529,752	
				% E			0,040%	0,018%	0,014%		0,006%			0,039%	
TRANSPORTES (Items 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,322%	% P	0,006%	0,015%	0,013%	0,021%	0,021%	0,026%	0,026%	0,029%	0,029%	0,037%	
	$12.365.661,669	3,695%	$1.285.723,752	$ P	$19.543,739	$48.859,346	$43.798,037	$70.076,859	$70.076,859	$87.596,074	$87.596,074	$96.355,681	$96.355,681	$122.634,503	
				$ E	$8.775,690	$31.923,656	$64.436,110	$40.744,763	$29.679,400	$15.308,000	$107.175,749	$47.412,622	$26.616,360	$7.491,460	
				% E	0,003%	0,010%	0,019%	0,012%	0,009%	0,004%	0,032%	0,014%	0,009%	0,002%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (Items 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	3,627%	% P	0,011%	0,027%	0,037%	0,060%	0,060%	0,075%	0,075%	0,082%	0,082%	0,105%	
	$49.357.297,756	14,747%	$14.490.751,554	$ P	$36.747,595	$91.868,954	$125.016,069	$200.025,711	$200.025,711	$250.032,139	$250.032,139	$275.035,353	$275.035,353	$350.044,994	
				$ F	$6.086,536	$19.911,940	$29.299,488	$58.232,553	$28.482,692	$58.232,539	$18.221,903	$27.649,042	$41.140,564	$11.229,478	
				% E	0,068%	0,059%	0,039%	0,294%	0,236%	0,296%	0,055%	0,201%	0,144%	0,093%	4,22%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**20,513%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 339.481.441,442**	**101,432%**	**$ 68.656.064,296**												

Reprogramación No.3 Estudios y Diseños sectores no considerados inicialmente ítems NP #2

Reprogramación No.4 Mayores y Menores de Obra # 5

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,15%	0,36%	0,36%	0,58%	0,58%	0,73%	0,73%	0,80%	0,80%	1,02%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$486.292,557	$1.215.731,395	$1.215.731,397	$1.945.170,235	$1.945.170,235	$2.431.462,795	$2.431.462,795	$2.674.609,075	$2.674.609,075	$3.404.047,912	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	6,48%	6,84%	7,21%	7,79%	8,37%	9,10%	9,82%	10,62%	11,42%	12,44%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$21.690.884,863	$22.906.616,258	$24.122.347,655	$26.067.517,890	$28.012.688,125	$30.444.150,920	$32.875.613,715	$35.550.222,790	$38.224.831,865	$41.628.879,777	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,71%	0,83%	0,89%	1,14%	0,88%	1,08%	0,88%	0,80%	0,59%	0,40%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$2.389.391,653	$2.790.796,275	$2.969.914,739	$3.807.359,585	$2.929.238,304	$3.620.505,517	$2.932.713,891	$2.694.112,555	$1.973.566,210	$1.341.894,886	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	4,94%	5,77%	6,66%	7,79%	8,67%	9,75%	10,63%	11,43%	12,02%	12,42%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$16.518.648,269	$19.309.444,544	$22.279.359,282	$26.086.718,867	$29.015.957,171	$32.636.462,685	$35.569.176,576	$38.263.289,131	$40.236.855,341	$41.578.750,227	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 50.604.522,138	$ 14.785.140,578	29,217%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.856.474,349	$ 609.762,652	21,347%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.169.394,950	36,735%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 222.185,041	36,735%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 337.345,759	3,656%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 19.109.732,656	27,311%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 69.971.523,224		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 87.765.796,952**	**21,435%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 409.452.964,666**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	11
FECHA	5	4	2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 46 **DE** mar-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 46
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.658.995.160,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orinciaal)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato orinciaal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 9.885.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 409.452.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	
EXPLANACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,048%	% P	0,036%	0,009%	0,009%	0,023%	0,023%	0,037%	0,037%	0,047%	0,047%	0,100%	17,04%
	$23.421.049,844	6,998%	$4.188.322,020	$ P	$122.124,722	$31.374,726	$31.374,726	$78.436,816	$78.436,816	$125.498,906	$125.498,906	$156.873,633	$156.873,633	$335.010,996	
				$ E	$43.824,332	$94.429,339	$67.724,970	$19.083,817	$28.527,237	$28.230,869	$109.059,744	$228.877,262	$249.277,817	$149.724,073	
				% E	0,013%	0,028%	0,020%	0,006%	0,009%	0,008%	0,033%	0,069%	0,074%	0,045%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	4,861%	% P	0,056%	0,026%	0,026%	0,064%	0,064%	0,103%	0,103%	0,129%	0,129%	0,142%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.421.825,920	$ P	$186.377,591	$86.233,082	$86.233,083	$215.582,707	$215.582,707	$344.932,332	$344.932,332	$431.165,415	$431.165,415	$474.281,956	
				$ E	$342.192,950	$184.206,100	$56.941,500	$763.701,035	$692.567,875	$665.105,500	$291.434,150	$980.319,300	$166.296,000	$213.362,393	
				% E	0,102%	0,055%	0,017%	0,228%	0,207%	0,199%	0,087%	0,293%	0,050%	0,064%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Items 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,046%	% P	0,187%	0,057%	0,057%	0,143%	0,229%	0,064%	0,064%	0,141%	0,141%	0,087%	
	$122.801.535,917	36,691%	$16.166.108,004	$ P	$625.665,138	$191.508,820	$191.508,820	$478.772,049	$478.772,049	$766.035,279	$429.525,580	$471.034,400	$471.034,400	$291.137,833	
				$ E	$392.405,470	$322.304,453	$705.409,401	$839.614,618	$804.259,477	$575.887,022	$668.149,590	$668.888,923	$403.531,760		
				% E	0,117%	0,096%	0,211%	0,251%	0,240%	0,172%	0,200%	0,200%	0,121%		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	3,049%	% P	0,064%	0,026%	0,026%	0,064%	0,064%	0,103%	0,103%	0,128%	0,128%	0,141%	
	$61.440.499,794	18,357%	$12.181.326,194	$ P	$213.418,805	$85.938,087	$85.938,087	$214.845,218	$214.845,218	$343.752,348	$343.752,348	$429.690,435	$429.690,435	$472.659,479	
				$ E	$78.874,225	$439.025,569	$268.801,459	$210.678,346	$572.212,449	$634.109,239	$389.353,830	$723.177,346	$826.726,267	$831.406,091	
				% E	0,024%	0,131%	0,080%	0,063%	0,171%	0,189%	0,116%	0,216%	0,247%	0,248%	14,74%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,136%	% P	0,019%	0,003%	0,003%	0,007%	0,007%	0,011%	0,011%	0,013%	0,013%	0,014%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P	$62.267,363	$8.795,155	$8.795,155	$21.987,888	$21.987,888	$35.180,622	$35.180,622	$43.975,778	$43.975,778	$48.373,355	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Items 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,095%	% P	0,007%	0,001%	0,001%	0,002%	0,002%	0,004%	0,004%	0,005%	0,005%	0,005%	
	$2.257.167,500	0,674%	$377.656,441	$ P	$22.385,094	$3.161,854	$3.161,854	$7.904,638	$7.904,638	$12.647,420	$12.647,420	$15.809,276	$15.809,277	$17.390,204	
				$ E			$39.965,987	$7.961,560	$10.425,172		$5.438,606		-$130.529,752	$3.034,422	
				% E			0,012%	0,001%	0,003%		0,002%		-0,039%	0,001%	
TRANSPORTES (Items 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,322%	% P	0,037%	0,005%	0,005%	0,013%	0,013%	0,021%	0,021%	0,026%	0,026%	0,028%	
	$12.365.661,669	3,695%	$1.285.723,752	$ P	$122.634,503	$17.321,897	$17.321,897	$43.304,744	$43.304,744	$69.287,590	$69.287,590	$86.609,487	$86.609,487	$95.270,436	
				$ E	$6.698,440	$81.725,740	$14.578,720	$10.268,550	$6.309,790	$11.200,400	$23.222,108	$143.192,849	$119.859,186	$64.210,020	
				% E	0,002%	0,024%	0,004%	0,003%	0,002%	0,003%	0,007%	0,043%	0,036%	0,019%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (Items 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	3,627%	% P	0,039%	0,015%	0,015%	0,038%	0,038%	0,061%	0,061%	0,222%	0,222%	0,230%	
	$49.357.297,756	14,747%	$14.490.751,554	$ P	$130.041,994	$51.214,216	$51.214,216	$128.035,543	$128.035,543	$204.856,869	$204.856,869	$742.580,781	$742.580,787	$768.187,895	
				$ E	$72.[illegible],094	$126.573,493	$224.430,824	$256.722,530	$326.443,155	$238.360,570	$387.534,738	$445.551,914	$676.826,533	$959.854,755	
				% E	0,040%	0,038%	0,067%	0,077%	0,098%	0,071%	0,116%	0,133%	0,202%	0,287%	12,44%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**20,513%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 339.481.441,442**	**101,432%**	**$ 68.656.064,296**												

Reprogramación No.5 Items NP N°3

Reprogramación No.6, Aclaración 2 Modificación 2, Mayores y Menores Cant de Obra #7

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,44%**	**0,14%**	**0,14%**	**0,36%**	**0,36%**	**0,57%**	**0,42%**	**0,71%**	**0,71%**	**0,75%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.484.918,210**	**$475.547,837**	**$475.547,838**	**$1.188.869,603**	**$1.188.869,604**	**$1.902.191,366**	**$1.415.681,667**	**$2.377.739,205**	**$2.377.739,212**	**$2.502.312,154**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**12,88%**	**13,02%**	**13,17%**	**13,52%**	**13,88%**	**14,44%**	**14,87%**	**15,58%**	**16,29%**	**17,04%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$43.113.797,987**	**$43.589.345,824**	**$44.064.893,662**	**$45.253.763,265**	**$46.442.632,869**	**$48.344.824,235**	**$49.760.505,902**	**$52.138.245,107**	**$54.515.984,319**	**$57.018.296,473**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,30%**	**0,37%**	**0,41%**	**0,63%**	**0,73%**	**0,64%**	**0,56%**	**0,95%**	**0,69%**	**0,66%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$996.672,111**	**$1.248.264,694**	**$1.377.852,860**	**$2.102.620,456**	**$2.440.745,156**	**$2.152.893,600**	**$1.874.192,766**	**$3.189.948,164**	**$2.311.987,811**	**$2.221.591,754**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**12,72%**	**13,09%**	**13,51%**	**14,13%**	**14,86%**	**15,51%**	**16,07%**	**17,02%**	**17,71%**	**18,37%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$42.575.422,338**	**$43.823.687,032**	**$45.201.539,892**	**$47.304.160,348**	**$49.744.905,505**	**$51.897.799,105**	**$53.771.991,868**	**$56.961.940,032**	**$59.273.927,842**	**$61.495.519,592**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 50.604.522,138	$ 14.785.140,578	29,217%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.856.474,349	$ 609.762,652	21,347%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.169.394,950	36,735%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 222.185,041	36,735%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 337.345,759	3,656%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 19.109.732,656	27,311%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B)	$ 69.971.523,224		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 87.765.796,952**	**21,435%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 409.452.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	11
FECHA	5	4	2025

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 46 **DE** mar-25 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 1.658.995.160,00 (Día / Mes / Año)

SEGUIMIENTO No. 46 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 9.885.528.230,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 409.452.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	
EXPLANACIONES (Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,048%	% P	0,100%	0,089%	0,040%	0,023%	0,023%	0,037%	0,037%	0,051%	0,051%	0,060%	22,25%
	$23.421.049,844	6,998%	$4.188.322,020	$ P	$335.010,996	$297.518,866	$135.068,866	$76.048,476	$76.048,476	$123.110,566	$123.110,566	$170.172,656	$170.172,656	$201.547,383	
				$ E	$180.896,550	$9.687,559	$18.861,115	$158.634,142	$13.101,609	-$20.414,224					
				% E	0,054%	0,003%	0,006%	0,047%	0,004%	-0,006%					
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítem 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	4,861%	% P	0,142%	0,136%	0,136%	0,056%	0,026%	0,064%	0,064%	0,103%	0,103%	0,129%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.421.825,920	$ P	$474.281,956	$453.631,581	$453.631,582	$186.233,082	$86.233,083	$215.582,707	$215.582,707	$344.932,332	$344.932,332	$431.165,415	
				$ E	$100.035,351	$8.343,000		$641.706,750							
				% E	0,030%	0,002%		0,192%							
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítems 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,046%	% P	0,074%	0,063%	0,073%	0,048%	0,057%	0,082%	0,082%	0,085%	0,085%	0,060%	
	$122.801.535,917	36,691%	$16.166.108,004	$ P	$246.199,011	$209.388,167	$244.323,218	$159.172,333	$191.508,820	$274.085,331	$274.085,331	$285.697,584	$285.697,584	$201.555,429	
				$ E				$397.194,691							
				% E				0,119%							
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	3,049%	% P	0,141%	0,154%	0,135%	0,089%	0,086%	0,067%	0,067%	0,103%	0,103%	0,129%	19,64%
	$61.440.499,794	18,357%	$12.181.326,194	$ P	$472.659,479	$515.518,563	$451.566,609	$297.546,420	$287.546,420	$224.699,037	$224.699,037	$345.360,681	$345.360,681	$431.298,768	
				$ E	$359.375,351	$258.350,971	$67.523,279	$663.143,982	$578.866,014	$220.394,272					
				% E	0,107%	0,077%	0,020%	0,198%	0,173%	0,066%					
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,136%	% P	0,014%	0,014%	0,014%	0,003%	0,003%	0,007%	0,007%	0,011%	0,011%	0,013%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P	$48.373,355	$46.566,089	$46.566,089	$8.795,155	$8.795,155	$21.987,888	$21.987,889	$35.180,622	$35.180,622	$43.975,778	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Ítems 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,095%	% P	0,005%	0,005%	0,005%	0,001%	0,001%	0,002%	0,002%	0,004%	0,004%	0,005%	
	$2.257.167,500	0,674%	$377.656,441	$ P	$17.390,292	$17.132,986	$17.132,986	$3.161,854	$3.161,854	$7.904,638	$7.904,638	$12.647,420	$12.647,420	$15.809,276	
				$ E	$1.025,685	$599,357		$42.786,904		$2.585,796					
				% E	0,000%	0,000%		0,013%		0,001%					
TRANSPORTES (Ítems 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,322%	% P	0,028%	0,029%	0,029%	0,005%	0,005%	0,013%	0,013%	0,021%	0,021%	0,026%	
	$12.365.661,669	3,695%	$1.285.723,752	$ P	$95.270,436	$96.253,282	$96.251,029	$17.321,924	$17.321,897	$43.304,744	$43.304,744	$69.287,590	$69.287,590	$86.609,487	
				$ E	$46.281,600	$340,600	$9.017,039	$76.993,183	$3.011,570	$12.929,400					
				% E	0,014%	0,000%	0,003%	0,023%	0,001%	0,004%					
ÍTEMS NO PREVISTOS (Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	3,627%	% P	0,251%	0,256%	0,256%	0,130%	0,121%	0,114%	0,116%	0,138%	0,138%	0,124%	
	$49.357.297,756	14,747%	$14.490.751,554	$ P	$838.777,694	$855.599,019	$855.599,019	$435.957,729	$403.621,922	$380.443,248	$386.700,523	$463.521,849	$463.521,849	$414.736,067	
				$ E	$467.961,744	$245.091,705	$224.673,810	$561.896,151	$366.070,265	$1.443.499,916					
				% E	0,140%	0,073%	0,067%	0,168%	0,109%	0,431%					17,04%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**20,513%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 339.481.441,442**	**101,432%**	**$ 68.656.064,296**												

Reprogramación No.7, Mayores y Menores Cantidades de Obra # 8

Reprogramación No.8, Mayores y Menores Cantidades de Obra # 9 Ítems NP N°5

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,76%**	**0,74%**	**0,69%**	**0,35%**	**0,32%**	**0,38%**	**0,39%**	**0,52%**	**0,52%**	**0,55%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2.527.963,130**	**$2.491.608,553**	**$2.300.139,398**	**$1.184.236,973**	**$1.074.237,627**	**$1.282.872,673**	**$1.297.375,435**	**$1.726.800,734**	**$1.726.800,734**	**$1.826.697,603**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**17,79%**	**18,54%**	**19,22%**	**19,58%**	**19,90%**	**20,28%**	**20,67%**	**21,18%**	**21,70%**	**22,25%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$59.546.259,603**	**$62.037.868,156**	**$64.338.007,554**	**$65.522.244,527**	**$66.596.482,154**	**$67.879.354,827**	**$69.176.730,262**	**$70.903.530,996**	**$72.630.331,730**	**$74.457.029,332**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,35%**	**0,16%**	**0,10%**	**0,76%**	**0,29%**	**0,50%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.155.576,481**	**$522.421,192**	**$320.275,243**	**$2.542.224,803**	**$961.051,825**	**$1.658.995,160**				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**18,72%**	**18,88%**	**18,97%**	**19,73%**	**20,02%**	**20,51%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$62.651.096,073**	**$63.173.517,265**	**$63.493.792,508**	**$66.036.017,311**	**$66.997.069,136**	**$68.656.064,296**				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111	$ 14.785.140,578	29,217%
	$ 50.604.522,138		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000	$ -	0,000%
	$ 800.000,000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712	$ 609.762,652	21,347%
	$ 2.856.474,349		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
	$ 1.845.000,000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
	$ 350.550,000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 1.169.394,950	36,735%
	$ 3.183.304,765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 222.185,041	36,735%
	$ 604.827,905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067	$ 337.345,759	3,656%
	$ 9.226.844,067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
	$ 500.000,000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 19.109.732,656	27,311%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B)	$ 69.971.523,224		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 87.765.796,952**	**21,435%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 409.452.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	6	DE	11
FECHA	5	4	2025

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 46 **DE** mar-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 46
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.658.995.160,00 (Día / Mes / Año)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orinciola)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato orinciola)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 409.452.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 9.885.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		51 ago-25	52 sep-25	53 oct-25	54 nov-25	55 dic-25	56 ene-26	57 feb-26	58 mar-26	59 abr-26	60 may-26	
EXPLANACIONES (Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,048%	% P	0,060%	0,065%	0,065%	0,079%	0,079%	0,014%	0,014%	0,035%	0,035%	0,056%	
	$23.421.049,844	6,998%	$4.188.322,020	$ P	$201.547,383	$217.234,746	$217.234,746	$264.296,837	$264.296,837	$46.732,326	$46.732,326	$116.830,818	$116.830,818	$186.929,308	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítem 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	4,861%	% P	0,129%	0,142%	0,142%	0,180%	0,150%	0,038%	0,038%	0,096%	0,096%	0,154%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.421.825,920	$ P	$431.165,415	$474.281,956	$474.281,956	$603.631,581	$503.631,582	$128.443,275	$128.443,275	$321.108,188	$321.108,188	$513.773,101	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítems 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,046%	% P	0,071%	0,101%	0,101%	0,146%	0,095%	0,085%	0,085%	0,213%	0,213%	0,341%	
	$122.801.535,917	36,691%	$16.166.108,004	$ P	$235.999,973	$336.443,659	$336.443,659	$489.396,131	$319.020,171	$285.250,384	$285.250,384	$713.125,961	$713.125,961	$1.141.001,537	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	3,049%	% P	0,129%	0,142%	0,142%	0,120%	0,117%	0,038%	0,038%	0,096%	0,096%	0,153%	
	$61.440.499,794	18,357%	$12.181.326,194	$ P	$431.298,768	$474.267,812	$474.267,812	$403.174,942	$393.174,942	$128.003,881	$128.003,882	$320.009,705	$320.009,705	$512.015,528	
				$ E											
				% E											24,95%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,136%	% P	0,013%	0,014%	0,014%	0,018%	0,018%	0,004%	0,004%	0,010%	0,010%	0,016%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P	$43.975,778	$48.373,355	$48.373,355	$61.566,089	$61.566,089	$13.100,292	$13.100,292	$32.750,730	$32.750,730	$52.401,169	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Ítems 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,095%	% P	0,005%	0,005%	0,005%	0,007%	0,007%	0,001%	0,001%	0,004%	0,004%	0,006%	
	$2.257.167,500	0,674%	$377.656,441	$ P	$15.809,276	$17.390,203	$17.390,204	$22.132,986	$22.132,987	$4.709,549	$4.709,550	$11.773,875	$11.773,875	$18.838,201	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (Ítems 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,322%	% P	0,026%	0,028%	0,028%	0,036%	0,036%	0,008%	0,008%	0,019%	0,019%	0,031%	
	$12.365.661,669	3,695%	$1.285.723,752	$ P	$86.609,487	$95.270,436	$95.270,436	$121.253,282	$121.253,280	$25.800,785	$25.800,785	$64.501,963	$64.501,963	$103.203,140	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	3,627%	% P	0,124%	0,132%	0,107%	0,100%	0,100%	0,023%	0,023%	0,057%	0,057%	0,091%	
	$49.357.297,756	14,747%	$14.490.751,554	$ P	$414.736,067	$440.343,175	$357.950,105	$334.771,433	$334.771,434	$76.283,040	$76.283,041	$190.707,603	$190.707,603	$305.132,164	
				$ E											
				% E											22,25%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**20,513%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 339.481.441,442**	**101,432%**	**$ 68.656.064,296**												

		51 ago-25	52 sep-25	53 oct-25	54 nov-25	55 dic-25	56 ene-26	57 feb-26	58 mar-26	59 abr-26	60 may-26
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,56%**	**0,63%**	**0,60%**	**0,69%**	**0,60%**	**0,21%**	**0,21%**	**0,53%**	**0,53%**	**0,85%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.861.142,147**	**$2.103.605,342**	**$2.021.212,273**	**$2.300.223,281**	**$2.019.847,322**	**$708.323,532**	**$708.323,535**	**$1.770.808,843**	**$1.770.808,843**	**$2.833.294,148**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**22,80%**	**23,43%**	**24,04%**	**24,72%**	**25,33%**	**25,54%**	**25,75%**	**26,28%**	**26,81%**	**27,65%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$76.318.171,479**	**$78.421.776,821**	**$80.442.989,095**	**$82.743.212,375**	**$84.763.059,697**	**$85.471.383,229**	**$86.179.706,764**	**$87.950.515,607**	**$89.721.324,450**	**$92.554.618,598**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 50.604.522,138	$ 14.785.140,578	29,217%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.856.474,349	$ 609.762,652	21,347%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.169.394,950	36,735%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 222.185,041	36,735%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 337.345,759	3,656%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 19.109.732,656	27,311%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 69.971.523,224		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 87.765.796,952**	**21,435%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 409.452.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALPAÑO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	7	DE	11
FECHA (Día / Mes / Año)	5	4	2025

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 46 **DE** mar-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 46 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.658.995.160,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orinciual)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la susensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436,00 (Según contrato orinciual)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 409.452.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin susoensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 9.885.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	61 jun-26	62 jul-26	63 ago-26	64 sep-26	65 oct-26	66 nov-26	67 dic-26	68 ene-27	69 feb-27	70 mar-27	
															36,76%
EXPLANACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,048%	% P	0,056%	0,070%	0,070%	0,077%	0,077%	0,098%	0,098%	0,012%	0,012%	0,031%	
				$ P	$186.929,308	$233.661,636	$233.661,636	$257.027,800	$257.027,800	$327.126,288	$327.126,291	$41.604,390	$41.604,390	$104.010,976	
	$23.421.049,844	6,998%	$4.188.322,020	$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	4,861%	% P	0,154%	0,192%	0,192%	0,211%	0,211%	0,269%	0,269%	0,034%	0,034%	0,085%	
				$ P	$513.773,101	$642.216,376	$642.216,376	$706.438,014	$706.438,014	$899.102,927	$899.102,927	$114.349,199	$114.349,199	$285.872,996	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.421.825,920	$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Items 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,046%	% P	0,341%	0,426%	0,426%	0,469%	0,469%	0,597%	0,597%	0,076%	0,076%	0,190%	
				$ P	$1.141.001,537	$1.426.251,922	$1.426.251,922	$1.568.877,114	$1.568.877,114	$1.996.752,691	$1.996.752,689	$253.949,868	$253.949,868	$634.874,671	
	$122.801.535,917	36,691%	$16.166.108,004	$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	3,049%	% P	0,153%	0,191%	0,191%	0,210%	0,210%	0,268%	0,268%	0,034%	0,034%	0,085%	
				$ P	$512.015,528	$640.019,410	$640.019,410	$704.021,350	$704.021,350	$896.027,173	$896.027,173	$113.958,020	$113.958,020	$284.895,050	
	$61.440.499,794	18,357%	$12.181.326,194	$ E											
				% E											**32,20%**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,136%	% P	0,016%	0,020%	0,020%	0,022%	0,022%	0,027%	0,027%	0,003%	0,003%	0,009%	
				$ P	$52.401,169	$65.501,461	$65.501,461	$72.051,607	$72.051,607	$91.702,045	$91.702,044	$11.662,796	$11.662,797	$29.156,994	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Items 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,095%	% P	0,006%	0,007%	0,007%	0,008%	0,008%	0,010%	0,010%	0,001%	0,001%	0,003%	
				$ P	$18.838,201	$23.547,751	$23.547,751	$25.902,526	$25.902,526	$32.966,851	$32.966,851	$4.192,770	$4.192,770	$10.481,927	
	$2.257.167,500	0,674%	$377.656,441	$ E											
				% E											
TRANSPORTES (Items 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,322%	% P	0,031%	0,039%	0,039%	0,042%	0,042%	0,054%	0,054%	0,007%	0,007%	0,017%	
				$ P	$103.203,140	$129.003,925	$129.003,925	$141.904,318	$141.904,319	$180.605,495	$180.605,494	$22.969,666	$22.969,666	$57.424,164	
	$12.365.661,669	3,695%	$1.285.723,752	$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (Items 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	3,627%	% P	0,091%	0,114%	0,114%	0,125%	0,125%	0,160%	0,160%	0,020%	0,020%	0,051%	
				$ P	$305.132,164	$381.415,206	$381.415,206	$419.556,726	$419.556,726	$533.981,289	$533.981,288	$67.912,505	$67.912,505	$169.781,263	
	$49.357.297,756	14,747%	$14.490.751,554	$ E											
				% E											**27,65%**
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**20,513%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 339.481.441,442**	**101,432%**	**$ 68.656.064,296**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,85%**	**1,06%**	**1,06%**	**1,16%**	**1,16%**	**1,48%**	**1,48%**	**0,19%**	**0,19%**	**0,47%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2.833.294,148**	**$3.541.617,687**	**$3.541.617,687**	**$3.895.779,455**	**$3.895.779,456**	**$4.958.264,759**	**$4.958.264,757**	**$630.599,214**	**$630.599,215**	**$1.576.498,041**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**28,50%**	**29,56%**	**30,62%**	**31,78%**	**32,94%**	**34,43%**	**35,91%**	**36,10%**	**36,28%**	**36,76%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$95.387.912,746**	**$98.929.530,433**	**$102.471.148,120**	**$106.366.927,575**	**$110.262.707,031**	**$115.220.971,790**	**$120.179.236,547**	**$120.809.835,761**	**$121.440.434,976**	**$123.016.933,017**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111	$ 14.785.140,578	29,217%
	$ 50.604.522,138		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000	$ -	0,000%
	$ 800.000,000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712	$ 609.762,652	21,347%
	$ 2.856.474,349		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
	$ 1.845.000,000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
	$ 350.550,000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 1.169.394,950	36,735%
	$ 3.183.304,765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 222.185,041	36,735%
	$ 604.827,905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067	$ 337.345,759	3,656%
	$ 9.226.844,067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
	$ 500.000,000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 19.109.732,656	27,311%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 69.971.523,224		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 87.765.796,952**	**21,435%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 409.452.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	8	DE	11
FECHA	5	4	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 46 **DE** mar-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 46 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.658.995.160,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orinciual)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las orórrooas sin susoensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la sussensión que corresoonda con el oeriodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436,00 (Según contrato orinciual)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 9.885.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 409.452.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	71 / abr-27	72 / may-27	73 / jun-27	74 / jul-27	75 / ago-27	76 / sep-27	77 / oct-27	78 / nov-27	79 / dic-27	80 / ene-28	
EXPLANACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,048%	% P	0,031%	0,050%	0,050%	0,062%	0,062%	0,068%	0,068%	0,087%	0,087%	0,015%	**45,56%**
	$23.421.049,844	6,998%	$4.188.322,020	$ P	$104.010,976	$166.417,561	$166.417,561	$208.021,951	$208.021,951	$228.824,146	$228.824,146	$291.230,732	$291.230,733	$51.851,527	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	4,861%	% P	0,085%	0,137%	0,137%	0,171%	0,171%	0,188%	0,188%	0,239%	0,239%	0,043%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.421.825,920	$ P	$285.872,996	$457.396,794	$457.396,794	$571.245,993	$571.745,993	$628.920,592	$628.920,592	$800.444,390	$800.444,390	$142.513,339	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Items 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,046%	% P	0,190%	0,304%	0,304%	0,379%	0,379%	0,417%	0,417%	0,531%	0,531%	0,095%	
	$122.801.535,917	36,691%	$16.166.108,004	$ P	$634.874,671	$1.015.799,473	$1.015.799,473	$1.269.749,341	$1.269.749,341	$1.396.724,276	$1.396.724,275	$1.777.649,077	$1.777.649,080	$316.497,572	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	3,049%	% P	0,085%	0,136%	0,136%	0,170%	0,170%	0,187%	0,187%	0,238%	0,238%	0,042%	
	$61.440.499,794	18,357%	$12.181.326,194	$ P	$284.895,050	$455.832,079	$455.832,079	$569.790,099	$569.790,099	$626.769,109	$626.769,109	$797.706,139	$797.706,139	$142.025,814	
				$ E											
				% E											**41,16%**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,136%	% P	0,009%	0,014%	0,014%	0,017%	0,017%	0,019%	0,019%	0,024%	0,024%	0,004%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P	$29.156,994	$46.651,190	$46.651,190	$58.313,987	$58.313,987	$64.145,386	$64.145,387	$81.639,583	$81.639,583	$14.535,338	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Items 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,095%	% P	0,003%	0,005%	0,005%	0,006%	0,006%	0,007%	0,007%	0,009%	0,009%	0,002%	
	$2.257.167,500	0,674%	$377.656,441	$ P	$10.481,928	$16.771,085	$16.771,085	$20.963,858	$20.963,858	$23.060,243	$23.060,243	$29.349,400	$29.349,400	$5.225,447	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (Items 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,322%	% P	0,017%	0,027%	0,027%	0,034%	0,034%	0,038%	0,038%	0,048%	0,048%	0,009%	
	$12.365.661,669	3,695%	$1.285.723,752	$ P	$57.424,164	$91.878,663	$91.878,663	$114.848,328	$114.848,328	$126.333,161	$126.333,161	$160.787,660	$160.787,660	$28.627,081	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (Items 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	3,627%	% P	0,051%	0,081%	0,081%	0,101%	0,101%	0,112%	0,112%	0,142%	0,142%	0,025%	
	$49.357.297,756	14,747%	$14.490.751,554	$ P	$169.781,263	$271.650,021	$271.650,021	$339.562,527	$339.562,527	$373.518,779	$373.518,779	$475.387,539	$475.387,539	$84.639,316	
				$ E											
				% E											**36,76%**
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**20,513%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 339.481.441,442**	**101,432%**	**$ 68.656.064,296**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,47%**	**0,75%**	**0,75%**	**0,94%**	**0,94%**	**1,04%**	**1,04%**	**1,32%**	**1,32%**	**0,23%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.576.498,042**	**$2.522.396,866**	**$2.522.396,866**	**$3.152.996,084**	**$3.152.996,084**	**$3.468.295,692**	**$3.468.295,692**	**$4.414.194,520**	**$4.414.194,524**	**$785.915,434**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**37,23%**	**37,98%**	**38,73%**	**39,68%**	**40,62%**	**41,65%**	**42,69%**	**44,01%**	**45,33%**	**45,56%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$124.593.431,059**	**$127.115.827,925**	**$129.638.224,791**	**$132.791.220,875**	**$135.944.216,959**	**$139.412.512,651**	**$142.880.808,343**	**$147.295.002,863**	**$151.709.197,387**	**$152.495.112,821**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 50.604.522,138	$ 14.785.140,578	29,217%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.856.474,349	$ 609.762,652	21,347%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.169.394,950	36,735%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 222.185,041	36,735%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 337.345,759	3,656%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 19.109.732,656	27,311%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 69.971.523,224		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 87.765.796,952**	**21,435%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	**$ 409.452.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	9	DE	11
FECHA	5	4	2025
			(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 46 **DE** mar-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 46 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.658.995.160,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orincipal)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la susensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato orincipal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 9.885.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 409.452.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
				% Programado											
				$ Valor programado											
				$ Valor Ejecutado											
				% Ejecutado	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	
EXPLANACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981.185	11,142%	1,048%	% P	0,015%	0,039%	0,039%	0,062%	0,062%	0,077%	0,077%	0,085%	0,085%	0,108%	
				$ P	$51.851.527	$129.628.818	$129.628.818	$207.406.109	$207.406.109	$259.257.636	$259.257.636	$285.183.400	$285.183.400	$362.960.582	
	$23.421.049,844	6,998%	$4.188.322,020	$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	4,861%	% P	0,043%	0,106%	0,106%	0,170%	0,170%	0,213%	0,213%	0,234%	0,234%	0,298%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.421.825,920	$ P	$142.513,339	$356.283,348	$356.283,348	$570.053,357	$570.053,357	$712.566,697	$712.566,697	$783.823,366	$783.823,366	$997.593,376	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Items 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,046%	% P	0,095%	0,236%	0,236%	0,378%	0,378%	0,473%	0,473%	0,520%	0,520%	0,662%	
	$122.801.535,917	36,691%	$16.166.108,004	$ P	$316.497,572	$791.243,931	$791.243,931	$1.265.990,290	$1.265.990,290	$1.582.487,862	$1.582.487,862	$1.740.736,649	$1.740.736,649	$2.215.483,008	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	3,049%	% P	0,042%	0,106%	0,106%	0,170%	0,170%	0,212%	0,212%	0,233%	0,233%	0,297%	
	$61.440.499,794	18,357%	$12.181.326,194	$ P	$142.025,814	$355.064,534	$355.064,534	$568.103,254	$568.103,254	$710.129,068	$710.129,068	$781.141,974	$781.141,974	$994.180,695	
				$ E											
				% E											50,49%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,136%	% P	0,004%	0,011%	0,011%	0,017%	0,017%	0,022%	0,022%	0,024%	0,024%	0,030%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P	$14.535,338	$36.338,344	$36.338,344	$58.141,351	$58.141,351	$72.676,688	$72.676,688	$79.944,357	$79.944,357	$101.747,365	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Items 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,095%	% P	0,002%	0,004%	0,004%	0,006%	0,006%	0,008%	0,008%	0,009%	0,009%	0,011%	
	$2.257.167,500	0,674%	$377.656,441	$ P	$5.225,448	$13.063,621	$13.063,621	$20.901,794	$20.901,794	$26.127,242	$26.127,242	$28.739,967	$28.739,967	$36.578,140	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (Items 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,322%	% P	0,009%	0,021%	0,021%	0,034%	0,034%	0,043%	0,043%	0,047%	0,047%	0,060%	
	$12.365.661,669	3,695%	$1.285.723,752	$ P	$28.627,081	$71.567,702	$71.567,702	$114.508,324	$114.508,324	$143.135,405	$143.135,405	$157.448,945	$157.448,944	$200.389,566	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (Items 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	3,627%	% P	0,025%	0,063%	0,063%	0,101%	0,101%	0,126%	0,126%	0,139%	0,139%	0,177%	
	$49.357.297,756	14,747%	$14.490.751,554	$ P	$84.639,316	$211.598,289	$211.598,289	$338.557,263	$338.557,263	$423.196,579	$423.196,579	$465.516,237	$465.516,238	$592.475,209	
				$ E											
				% E											45,56%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**20,513%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 339.481.441,442**	**101,432%**	**$ 68.656.064,296**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,23%**	**0,59%**	**0,59%**	**0,94%**	**0,94%**	**1,17%**	**1,17%**	**1,29%**	**1,29%**	**1,64%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$785.915,435**	**$1.964.788,587**	**$1.964.788,587**	**$3.143.661,742**	**$3.143.661,742**	**$3.929.577,177**	**$3.929.577,177**	**$4.322.534,895**	**$4.322.534,895**	**$5.501.408,051**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**45,80%**	**46,39%**	**46,97%**	**47,91%**	**48,85%**	**50,02%**	**51,20%**	**52,49%**	**53,78%**	**55,43%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$153.281.028,256**	**$155.245.816,843**	**$157.210.605,430**	**$160.354.267,172**	**$163.497.928,914**	**$167.427.506,091**	**$171.357.083,268**	**$175.679.618,163**	**$180.002.153,058**	**$185.503.561,110**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 50.604.522,138	$ 14.785.140,578	29,217%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.856.474,349	$ 609.762,652	21,347%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.169.394,950	36,735%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 222.185,041	36,735%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 337.345,759	3,656%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 19.109.732,656	27,311%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 69.971.523,224		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 409.452.964,666**	**$ 87.765.796,952**	**21,435%**

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	10	DE	11
FECHA	5	4	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 46 **DE** mar-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 46 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.658.995.160,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orinciola)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las orórroaas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la susensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 9.885.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 409.452.964.666,00 (Según contrato orinciola)

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	91 / dic-28	92 / ene-29	93 / feb-29	94 / mar-29	95 / abr-29	96 / may-29	97 / jun-29	98 / jul-29	99 / ago-29	100 / sep-29	
EXPLANACIONES (Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,048%	% P	0,108%	0,026%	0,026%	0,065%	0,065%	0,105%	0,105%	0,131%	0,131%	0,144%	69,18%
	$23.421.049,844	6,998%	$4.188.322,020	$ P	$362.960,692	$87.677,192	$87.677,192	$219.192,980	$219.192,980	$350.708,768	$350.708,768	$438.385,959	$438.385,959	$482.224,555	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítem 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	4,861%	% P	0,298%	0,072%	0,072%	0,180%	0,180%	0,288%	0,288%	0,360%	0,360%	0,396%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.421.825,920	$ P	$997.593,377	$240.979,775	$240.979,775	$602.449,439	$602.449,439	$963.919,102	$963.919,102	$1.204.898,877	$1.204.898,877	$1.325.388,765	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítems 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,046%	% P	0,662%	0,160%	0,160%	0,400%	0,400%	0,640%	0,640%	0,800%	0,800%	0,879%	
	$122.801.535,917	36,691%	$16.166.108,004	$ P	$2.215.483,008	$535.174,562	$535.174,562	$1.337.936,405	$1.337.936,405	$2.140.698,247	$2.140.698,247	$2.675.872,809	$2.675.872,809	$2.943.460,090	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	3,049%	% P	0,297%	0,072%	0,072%	0,179%	0,179%	0,287%	0,287%	0,359%	0,359%	0,395%	
	$61.440.499,794	18,357%	$12.181.326,194	$ P	$994.180,694	$240.155,403	$240.155,403	$600.388,510	$600.388,511	$960.621,618	$960.621,618	$1.200.777,022	$1.200.777,022	$1.320.854,725	
				$ E											
				% E											62,30%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,136%	% P	0,030%	0,007%	0,007%	0,018%	0,018%	0,029%	0,029%	0,037%	0,037%	0,040%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P	$101.747,363	$24.578,206	$24.578,206	$61.445,518	$61.445,518	$98.312,830	$98.312,830	$122.891,037	$122.891,037	$135.180,141	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Ítems 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,095%	% P	0,011%	0,003%	0,003%	0,007%	0,007%	0,011%	0,011%	0,013%	0,013%	0,015%	
	$2.257.167,500	0,674%	$377.656,441	$ P	$36.578,140	$8.835,855	$8.835,855	$22.089,641	$22.089,641	$35.343,426	$35.343,426	$44.179,282	$44.179,282	$48.597,210	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (Ítems 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,322%	% P	0,060%	0,014%	0,014%	0,036%	0,036%	0,058%	0,058%	0,072%	0,072%	0,080%	
	$12.365.661,669	3,695%	$1.285.723,752	$ P	$200.389,567	$48.406,328	$48.406,329	$121.015,821	$121.015,821	$193.625,314	$193.625,314	$242.031,643	$242.031,643	$266.234,807	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	3,627%	% P	0,177%	0,043%	0,043%	0,107%	0,107%	0,171%	0,171%	0,214%	0,214%	0,235%	
	$49.357.297,756	14,747%	$14.490.751,554	$ P	$592.475,209	$143.118,977	$143.118,977	$357.797,442	$357.797,442	$572.475,907	$572.475,907	$715.594,884	$715.594,884	$787.154,372	
				$ E											
				% E											55,43%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**20,513%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 339.481.441,442**	**101,432%**	**$ 68.656.064,296**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**1,64%**	**0,40%**	**0,40%**	**0,99%**	**0,99%**	**1,59%**	**1,59%**	**1,99%**	**1,99%**	**2,18%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$5.501.408,050**	**$1.328.926,298**	**$1.328.926,299**	**$3.322.315,756**	**$3.322.315,757**	**$5.315.705,212**	**$5.315.705,212**	**$6.644.631,513**	**$6.644.631,513**	**$7.309.094,665**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**57,07%**	**57,47%**	**57,86%**	**58,86%**	**59,85%**	**61,44%**	**63,03%**	**65,01%**	**67,00%**	**69,18%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$191.004.969,160**	**$192.333.895,458**	**$193.662.821,757**	**$196.985.137,513**	**$200.307.453,270**	**$205.623.158,482**	**$210.938.863,694**	**$217.583.495,207**	**$224.228.126,720**	**$231.537.221,385**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 50.604.522,138	$ 14.785.140,578	29,217%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.856.474,349	$ 609.762,652	21,347%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.169.394,950	36,735%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 222.185,041	36,735%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 337.345,759	3,656%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 19.109.732,656	27,311%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B)	$ 69.971.523,224		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 87.765.796,952**	**21,435%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 409.452.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	11	DE	11

FECHA: 5 / 4 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 46 **DE** mar-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 46 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.658.995.160,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato orincipal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato orincipal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 409.452.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 9.885.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		101 oct-29	102 nov-29	103 dic-29	104 ene-30	105 feb-30	106 mar-30	107 abr-30	108 may-30	109 jun-30	110 jul-30	111 ago-30	
EXPLANACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,048%	% P	0,144%	0,183%	0,213%	0,149%	0,149%	0,149%	0,149%	0,234%	0,234%	0,201%	0,251%	101,432%
	$23.421.049,844	6,998%	$4.188.322,020	$ P	$482.224,555	$613.740,343	$713.740,343	$500.000,000	$500.000,000	$500.000,000	$500.000,000	$783.324,738	$783.324,738	$672.562,068	$841.677,510	
				$ E												
				% E												
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	4,861%	% P	0,396%	0,504%	0,631%	0,239%	0,239%	0,402%	0,402%	0,643%	0,643%	0,732%	0,822%	
	$61.559.592,400	18,393%	$19.421.825,920	$ P	$1.325.388,765	$1.686.858,428	$2.110.988,135	$800.000,000	$800.000,000	$1.345.599,518	$1.345.599,518	$2.152.959,229	$2.152.959,229	$2.481.418,515	$2.751.418,516	
				$ E												
				% E												
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Items 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	4,046%	% P	0,879%	1,119%	1,352%	0,432%	0,447%	0,930%	0,893%	1,361%	1,429%	1,372%	1,261%	
	$122.801.535,917	36,691%	$16.166.108,004	$ P	$2.943.460,090	$3.746.221,933	$4.526.221,931	$1.445.337,876	$1.495.337,876	$3.112.418,767	$2.988.344,691	$4.555.059,120	$4.781.351,506	$4.591.163,757	$4.218.964,839	
				$ E												
				% E												
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	3,049%	% P	0,395%	0,502%	0,620%	0,239%	0,239%	0,401%	0,401%	0,641%	0,641%	0,801%	0,747%	
	$61.440.499,794	18,357%	$12.181.326,194	$ P	$1.320.854,726	$1.681.087,833	$2.076.087,832	$800.000,000	$800.000,000	$1.340.996,339	$1.340.996,339	$2.145.594,142	$2.145.594,142	$2.681.992,677	$2.498.598,712	
				$ E												
				% E												85,31%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,136%	% P	0,040%	0,051%	0,051%	0,060%	0,060%	0,060%	0,060%	0,045%	0,045%	0,045%	0,046%	
	$6.278.636,562	1,876%	$544.350,411	$ P	$135.180,141	$172.047,452	$172.047,453	$200.000,000	$200.000,000	$200.000,000	$200.000,000	$150.603,870	$150.603,870	$150.603,870	$155.086,856	
				$ E												
				% E												
OBRAS VARIAS (Items 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,095%	% P	0,015%	0,018%	0,018%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,032%	
	$2.257.167,500	0,674%	$377.656,441	$ P	$48.597,210	$61.860,995	$61.850,996	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,849	$108.676,532	
				$ E												
				% E												
TRANSPORTES (Items 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,322%	% P	0,080%	0,101%	0,101%	0,090%	0,090%	0,090%	0,101%	0,094%	0,094%	0,126%	0,141%	
	$12.365.661,669	3,695%	$1.285.723,752	$ P	$266.234,807	$338.844,300	$338.844,301	$300.000,000	$300.000,000	$300.000,000	$339.446,187	$314.025,235	$314.025,235	$422.143,074	$472.140,407	
				$ E												
				% E												
ÍTEMS NO PREVISTOS (Items 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	3,627%	% P	0,235%	0,299%	0,365%	0,179%	0,179%	0,239%	0,488%	0,631%	0,631%	1,141%	1,177%	
	$49.357.297,756	14,747%	$14.490.751,554	$ P	$787.154,372	$1.001.832,838	$1.221.832,838	$600.000,000	$600.000,000	$799.157,629	$1.633.450,207	$2.112.944,785	$2.112.944,785	$3.818.134,796	$3.938.134,796	
				$ E												
				% E												69,18%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**20,513%**													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 339.481.441,442**	**101,432%**	**$ 68.656.064,296**													

		101 oct-29	102 nov-29	103 dic-29	104 ene-30	105 feb-30	106 mar-30	107 abr-30	108 may-30	109 jun-30	110 jul-30	111 ago-30
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	2,18%	2,78%	3,35%	1,40%	1,42%	2,29%	2,51%	3,67%	3,73%	4,44%	4,48%
	VALOR (Miles de Pesos)	$7.309.094,666	$9.302.484,122	$11.221.613,829	$4.701.954,726	$4.751.954,726	$7.654.789,103	$8.404.453,792	$12.271.127,968	$12.497.420,354	$14.844.635,604	$14.984.691,166
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	71,36%	74,14%	77,50%	78,90%	80,32%	82,61%	85,12%	88,79%	92,52%	96,95%	101,43%
	VALOR (Miles de Pesos)	$238.846.316,051	$248.148.800,173	$259.370.414,002	$264.072.368,728	$268.824.323,454	$276.479.112,557	$284.883.566,349	$297.154.694,317	$309.652.114,672	$324.496.750,276	$339.481.441,442
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 50.604.522,138	$ 14.785.140,578	29,217%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.856.474,349	$ 609.762,652	21,347%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 1.169.394,950	36,735%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 222.185,041	36,735%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 337.345,759	3,656%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 19.109.732,656	27,311%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 69.971.523,224		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 409.452.964,666**	**$ 87.765.796,952**	**21,435%**

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO
VÍAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: **991 de 2021**

Objeto: **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1."**

El suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE con NIT 901.475.034-7, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de los empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 991 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, que se encuentra vigente para el periodo del mes de Marzo de 2025.

Para constancia se firma a los 8 días del mes de abril de 2025, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

JULIETH LISETH BERTEL PEREZ
CONTADOR
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

264CB187197773F0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIME ANDRES DIAZ DE HOYOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1143367723 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 239726-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
KMA CONTRUCCIONES S.A.S
NIT No. 830.094.920-5

CERTIFICA QUE:

1. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con planillas de pago, ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar.

2. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con registros de nómina, está en situación de cumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales legales o extralegales, tales como salarios, prestaciones sociales, auxilios, entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad.

3. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** ha cumplido con la entrega oportuna de Dotación y Elementos de Protección Personal a los trabajadores vinculados a la Entidad.

La información que se certifica en el presente documento corresponde al cierre del mes de marzo de 2025.

La presente certificación se expide, en Cartagena de Indias a los siete (7) días de abril de 2025, en el marco del contrato No. **CTO-991 DE 2021**, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1."



Jaime Andrés Diaz De Hoyos
Revisor fiscal
CC. 1.143.367.723
T.P. No. 239726
(Ver informe especial adjunto que hace referencia a las obligaciones del mes de marzo de 2025)

Informe Especial del Revisor Fiscal

A la Administración de KMA Construcciones S. A. S.

7 de abril de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de KMA Construcciones S. A. S., identificada con NIT. 830.094.920-5, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan en este informe con el propósito de verificar que la Compañía ha registrado los pagos por concepto de salarios, prestaciones y seguridad sociales por el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2025 de los trabajadores de la compañía, preparado por la Administración de la Compañía y mencionado en el presente informe. La adecuada preparación de la información que respalda este informe y la respuesta oportuna de la solicitud es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad como Revisor Fiscal consistió en verificar que la respuesta al requerimiento en mención ha sido tomada de registros contables y de documentación soporte en poder de la Administración de la Compañía.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Obtuve por parte de la Administración de la Compañía la relación de trabajadores que la Administración ha considerado que se encuentran asociados al contrato mantenido con la compañía.

2. Obtuve por parte de la Administración de la Compañía los Comprobantes Históricos de Pago correspondientes al personal de la compañía por el periodo de marzo de 2025.

3. Obtuve por parte de la Administración de la Compañía, los Comprobantes bancarios correspondientes a los Comprobantes Históricos de Pago, mencionados en el numeral anterior, por el periodo de marzo de 2025.

4. Comparé, de manera selectiva de acuerdo con el alcance que consideré conveniente, la relación de trabajadores preparada por la Administración y mencionada en el numeral 1 del presente informe; con los Comprobantes Históricos de Pago, con los Comprobantes bancarios; mencionados en los numerales 2 y 3 del presente informe, respecto a los pagos por concepto de salarios, prestaciones y seguridad sociales.

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

A la Administración de KMA Construcciones S. A. S.

7 de abril de 2025

De acuerdo con los procedimientos de revisión detallados con anterioridad, informo que nada vino a mí que me haga creer que la información relacionada con el registro de los pagos por concepto de salarios, prestaciones y seguridad sociales, por el periodo de marzo de 2025 de los trabajadores de la compañía, preparado por la administración y mencionados en el presente informe, no haya sido tomada de registros contables y de documentación soporte en poder de la Compañía.

La firma del Revisor Fiscal se fundamenta en información y soportes suministrados por la Administración de la Compañía, los cuales se encuentran en su poder

Los registros contables que sirvieron de base para la preparación de este informe están siendo auditados con el propósito de emitir una opinión sobre si los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre de 2025, han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, y si los mismos presentan razonablemente la situación financiera, el resultado de las operaciones y los flujos de efectivo de la Compañía, de acuerdo con lo cual, en las actuales circunstancias, no estoy en condiciones de emitir una opinión sobre la razonabilidad de la información financiera de la Compañía en su conjunto.

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Jaime Andrés Diaz De Hoyos
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 239726-T
(Ver anexo adjunto)

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Kma Construcciones S. A. S.

7 de abril de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Kma Construcciones S. A. S., identificada con NIT. 830.094.920-5, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de Marzo de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de Marzo de 2025.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de Marzo de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

A la Administración de Kma Construcciones S. A. S.

7 de abril de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Jaime Andres Diaz De Hoyos
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 239726-T
(Ver anexo adjunto)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE 5
FECHA	31 / 3 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-25 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 28)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ANDRADA VELANDIA JOHAN MANUEL	1.075.220.227	CONSERJE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.973.500	$ 137.400	V	NUEVA E.P.S	9482854708	$ 79.000	PROTECCIÓN	9482854708	$ 315.800	$ 59.000	-	-	-
2	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	1.115.953.038	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X - - X X X X X - - - - - - X	KMA 830.094.920-5	$ 1.643.215	$ 114.400	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 65.800	PORVENIR	9482854708	$ 263.000	$ 65.800	-	-	INCAPACIDAD 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2025
3	AHUMADA BOHORQUEZ MANUEL GABRIEL	17.702.262	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.304.348	$ 160.400	V	NUEVA E.P.S.MOVILIDAD	9482854708	$ 92.200	PORVENIR	9482854708	$ 368.700	$ 45.000	-	-	-
4	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	1.075.244.845	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.423.500	- - - - - - - X X - - - - - - - - - - - X X X - - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS	9482854708	$ 57.000	PORVENIR	9482854708	$ 227.800	$ 45.000	-	-	INCAPACIDAD DE 1 AL 7, INCAPACIDAD DE 10 AL 21, INCAPACIDAD DE 24 AL 28,
5	ALMANZA SARMIENTO ONEYS RAFAEL	8.816.573	CONSERJE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.973.500	$ 137.400	V	COOSALUD MOVILIDAD	9482854708	$ 79.000	PROTECCION	9482854708	$ 315.800	$ 79.000	-	-	-
6	ANDRADE RIOS LONDREY	7.726.893	CONDUCTOR CAMION (UTILITARIO)	$ 1.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.312.391	$ 161.000	V	SANITAS	9482854708	$ 92.500	PORVENIR	9482854708	$ 370.000	$ 92.500	-	-	-
7	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	80.082.913	INGENIERO RESIDENTE	$ 6.397.798	- X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 4.440.905	$ 309.100	V	FAMISANAR	9482854708	$ 177.700	COLPENSIONES	9482854708	$ 710.600	$ 177.700	-	-	INCAPACIDAD DEL 1 FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2025
8	ARANAGA DURAN ANDRES FELIPE	1.076.903.778	ALMACENISTA	$ 1.700.000	X X X X X X X -	KMA 830.094.920-5	$ 396.667	$ 27.700	V	SANITAS	9482854708	$ 15.900	COLPENSIONES	9482854708	$ 63.500	$ 15.900	-	-	TERMINACION DE CONTRATO POR JUSTA CAUSA 07 DE FEBRERO
9	ARIAS RIVERA MAIRA ALEXANDRA	1.003.820.143	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR	$ 2.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.700.000	$ 188.000	V	SANITAS	9482854708	$ 108.000	COLPENSIONES	9482854708	$ 432.000	$ 108.000	-	-	INCAPACIDAD DE DOS DIAS DESDE EL 18 AL 19 DE FEBRERO
10	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	8.566.761	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.847.369	$ 128.600	V	EPS MUTUAL SER	9482854708	$ 73.900	PROTECCION	9482854708	$ 295.600	$ 73.900	-	-	-
11	AYA GULIMBO YARLEDIS	1.118.364.489	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	A.I.C.	9482854708	$ 57.000	PORVENIR	9482854708	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
12	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	1.075.274.138	AUXILIAR AMBIENTAL	$ 1.900.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.230.917	$ 155.300	V	SANITAS	9482854708	$ 89.300	PROTECCION	9482854708	$ 357.000	$ 38.400	-	-	-
13	BASTIDAS HERNANDEZ NANCY YENY	59.652.037	GESTION DE CALIDAD	$ 5.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 4.800.000	$ 334.100	V	COMPESAR	9482854708	$ 192.000	COLFONDOS	9482854708	$ 768.000	$ 192.000	-	-	-
14	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	16.189.231	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.608.401	$ 112.000	V	ASMET SALUD EPS SAS	9482854708	$ 64.400	PORVENIR	9482854708	$ 257.400	$ 64.400	-	-	-
15	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	7.720.225	AUXILIAR DE LABORATORIO	$ 1.774.830	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.100.807	$ 146.300	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 84.100	COLFONDOS	9482854708	$ 336.200	$ 84.100	-	-	-
16	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	1.049.348.655	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.598.048	$ 111.300	V	COOSALUD MOVILIDAD	9482854708	$ 64.000	PROTECCION	9482854708	$ 255.700	$ 64.000	-	-	-
17	BONELO GUTIERREZ ANDRES FELIPE	1.075.310.823	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.560.435	$ 108.700	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9482854708	$ 62.500	PROTECCION	9482854708	$ 249.700	$ 62.500	-	-	-
18	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	96.332.427	OFICIAL DE OBRA	$ 1.752.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.175.497	$ 151.500	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 87.100	PORVENIR	9482854708	$ 348.100	$ 87.100	-	-	-
19	BURGOS GOMEZ ANDRES CAMILO	1.081.154.948	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.459.783	$ 171.300	V	SANITAS	9482854708	$ 98.400	PORVENIR	9482854708	$ 393.600	$ 101.900	-	-	-
20	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	1.006.417.658	OPERADOR MINICARGADOR	$ 2.100.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.330.091	$ 162.200	V	ASMET SALUD EPS SAS	9482854708	$ 93.300	PORVENIR	9482854708	$ 372.900	$ 93.300	-	-	-
21	CABARCA FLOREZ DONINO	11.051.242	OFICIAL DE OBRA	$ 1.902.108	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.355.397	$ 164.000	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 94.300	PORVENIR	9482854708	$ 376.900	$ 94.300	-	-	-
22	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	1.075.276.273	COORDINADOR ADMINISTRATIVO OBRA	$ 2.017.260	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.400.540	$ 167.100	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 96.100	PORVENIR	9482854708	$ 384.100	$ 96.100	-	-	-
23	CADENA DIAZ NELSON	7.719.307	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.423.913	$ 168.800	V	SANITAS	9482854708	$ 97.000	COLPENSIONES	9482854708	$ 387.900	$ 97.000	-	-	-
24	CAICEDO GUEVARA CARLOS ALBERTO	13.069.675	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 5.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 5.500.000	$ 382.800	V	NUEVA EPS	9482854708	$ 220.000	COLPENSIONES	9482854708	$ 880.000	$ 220.000	-	-	-
25	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	1.075.299.636	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	- - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	FAMISANAR	9482854708	$ 57.000	PORVENIR	9482854708	$ 227.800	$ 48.000	-	-	15 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 21 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO
26	CANDANOZA ARRIETA STEWIN ALBERTO	1.042.422.058	MECANICO C	$ 3.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 4.123.289	$ 287.000	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9482854708	$ 165.000	COLFONDOS	9482854708	$ 659.800	$ 13.000	-	-	-
27	CARET ORTEGA OSCAR LUIS	78.645.628	CONSERJE	$ 1.423.500	- -	KMA 830.094.920-5	$ 1.551.833	$ 108.100	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 62.100	PORVENIR	9482854708	$ 248.300	$ 62.100	-	-	INCAPACITADO TODO EL MES
28	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	1.115.944.447	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.423.500	- X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 57.000	COLFONDOS	9482854708	$ 227.800	$ 57.000	-	-	VACACIONES 1 DE FEBRERO DE 2025 INCAPACIDAD 28 DE FEBRERO DE 2025
29	CARVAJAL RAMIREZ DIEGO ALEJAND	1.096.645.846	TOPOGRAFO	$ 2.400.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.600.000	$ 181.000	V	SALUD TOTAL	9482854708	$ 104.000	PORVENIR	9482854708	$ 416.000	$ 104.000	-	-	-
30	CASANOVA CASANOA REIMON	1.115.946.742	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	- - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 664.300	$ 46.300	V	ASMET SALUD EPS SAS	9482854708	$ 26.600	PORVENIR	9482854708	$ 106.300	$ 102.000	-	-	INGRESA 17 FEBRERO 2025
31	CASTANEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO	1.006.517.075	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.534.905	$ 106.900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9482854708	$ 61.400	PORVENIR	9482854708	$ 245.600	$ 37.700	-	-	-
32	CASTAÑO DIAZ ROBERTO MIGUEL	3.828.340	COORDINADOR DE DISEÑOS	$ 16.900.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 15.953.850	$ 1.110.400	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9482854708	$ 638.200	COLPENSIONES	9482854708	$ 2.552.700	$ 638.200	$ 319.077	$ 478.616	-
33	CASTAÑO PAREJA CRISTIAN CAMILO	1.115.949.602	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	- - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.328.600	$ 92.500	V	SALUD TOTAL	9482854708	$ 53.200	PROTECCION	9482854708	$ 212.600	$ 53.200	-	-	INGRESA 3 FEBRRO 2025
34	CAVIEDES PERDOMO EDIL	83.248.558	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS	$ 1.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.187.798	$ 152.300	V	SANITAS	9482854708	$ 87.600	COLFONDOS	9482854708	$ 350.100	$ 87.600	-	-	-
35	CICERY CASTRILLON LUZMILA	40.077.088	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 4.586.757	$ 319.300	V	SANITAS	9482854708	$ 183.500	PORVENIR	9482854708	$ 733.900	$ 554.400	-	-	-
36	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	1.003.828.405	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.585.192	$ 110.400	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 63.500	COLPENSIONES	9482854708	$ 253.700	$ 111.300	-	-	-
37	CUBILLOS RODRIGUEZ YULITZA STEFANIA	1.010.145.284	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR	$ 2.017.242	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.400.519	$ 167.100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9482854708	$ 96.100	PORVENIR	9482854708	$ 384.100	$ 96.100	-	-	-
38	DE VOZ RODRIGUEZ PAOLA CRISTINA	33.101.811	DIRECTOR JURIDICO	$ 10.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 11.592.000	$ 806.900	V	SANITAS	9482854708	$ 463.700	COLFONDOS	9482854708	$ 1.854.800	$ 463.700	$ 231.840	$ 347.760	-
39	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	15.670.086	OPERADOR PLANTA DE CONCRETO	$ 2.547.135	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.547.135	$ 177.300	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9482854708	$ 101.900	COLPENSIONES	9482854708	$ 407.600	$ 101.900	-	-	-
40	DIAZ LOPEZ DAIR DANIEL	1.066.185.472	OPERADOR TRITURADORA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.795.023	$ 194.600	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 111.900	PORVENIR	9482854708	$ 447.300	$ 79.800	-	-	-
41	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	1.104.422.998	AUXILIAR DE MECANICA A	$ 1.900.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.796.856	$ 194.700	V	MUTUAL SER	9482854708	$ 111.900	PROTECCION	9482854708	$ 447.500	$ 111.900	-	-	-
42	DURAN ROOSEVELTH	80.039.508	CONSERJE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.955.272	$ 136.100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9482854708	$ 78.300	PROTECCION	9482854708	$ 312.900	$ 45.000	-	-	-
43	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	5.268.520	LABORATORISTA	$ 2.477.328	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 3.251.456	$ 226.400	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 130.100	PORVENIR	9482854708	$ 520.300	$ 130.100	-	-	-
44	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	1.116.923.581	AUXILIAR DE MECANICA A	$ 1.900.000	X X X X X X X X X - X X X X X X X X X - - - - - X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.240.652	$ 156.000	V	ASMET SALUD EPS SAS	9482854708	$ 89.700	PORVENIR	9482854708	$ 358.600	$ 89.700	-	-	PERMISO MEDIA JORNADA 10 DE FEBRERO DE 2025 LICENCIA NO REMUNERADA EL 21 AL 25 DE FEBRERO DED 2025
45	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	96.356.264	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.534.905	$ 106.900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9482854708	$ 61.400	PORVENIR	9482854708	$ 245.600	$ 61.400	-	-	VACACIONES 19 DE FEBRERO 2025
46	ESTRADA LOPEZ ELKIN ANDRES	1.113.516.378	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.620.779	$ 112.900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9482854708	$ 64.900	COLPENSIONES	9482854708	$ 259.400	$ 64.900	-	-	-
47	FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	1.075.236.534	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.032.609	$ 141.500	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 81.400	PORVENIR	9482854708	$ 325.300	$ 81.400	-	-	-

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE 5
FECHA	31 / 3 / 2025 (Día / Mes / Año)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-25
PROYECTO: CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030
NOMBRE ARL: Seguros Bolivar
NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

48	FLORES LARA MOISES	17.788.380	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.489.260	$ 103.700	V	SANITAS	9482854708	$ 59.600	PORVENIR	9482854708	$ 238.300	$ 59.600	-	-	-
49	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	1.079.176.760	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 57.000	COLFONDOS	9482854708	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
50	FLOREZ CASTRO YUBER ALBERTO	1.017.246.567	INGENIERO CONTROL Y PROGRAMACION	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.500.000	$ 243.600	V	SAVIA SALUD	9482854708	$ 140.000	PORVENIR	9482854708	$ 560.000	$ 140.000	-	-	-
51	FORERO TRUJILLO JHON ALEXANDER	1.115.943.767	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.431.236	$ 99.700	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9482854708	$ 57.300	PORVENIR	9482854708	$ 229.000	$ 57.300	-	-	-
52	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	75070386-1	GERENTE DE PROYECTO	$ 18.505.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 12.953.850	$ 901.600	V	SANITAS	9482854708	$ 518.200	COLPENSIONES	9482854708	$ 2.072.700	$ 518.200	$ 259.077	$ 388.616	-
53	GALLEGO SANCHEZ ALEJANDRO	1.039.474.044	AUXILIAR OPERATIVO EQUIPOS	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.982.533	$ 207.600	V	SALUD TOTAL	9482854708	$ 119.400	COLPENSIONES	9482854708	$ 477.300	$ 57.000	-	-	-
54	GAMEZ LEGRO GILDARDO	96.353.628	CONSERJE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.973.500	$ 137.400	V	SANITAS	9482854708	$ 79.000	PORVENIR	9482854708	$ 315.800	$ 79.000	-	-	-
55	GOMEZ CELIS CRISTIAN FABIAN	1.003.804.882	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.560.435	$ 108.700	V	SANITAS	9482854708	$ 62.500	PORVENIR	9482854708	$ 249.700	$ 54.600	-	-	-
56	GONZALEZ POLO ALEXANDER MANUEL	1.069.476.370	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	SAVIA SALUD	9482854708	$ 57.000	PORVENIR	9482854708	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
57	GORDILLO DUARTE JOSE HUGO	1.119.211.470	AUXILIAR DE LABORATORIO	$ 1.733.385	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.883.771	$ 131.200	V	ASMET SALUD EPS SAS	9482854708	$ 75.400	PORVENIR	9482854708	$ 301.500	$ 75.400	-	-	-
58	GUTIERREZ GUTIERREZ BRAULIO VIDAL	93.405.904	COORDINADOR TECNICO EQUIPO	$ 8.212.000	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 8.749.641	$ 609.000	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9482854708	$ 350.000	COLPENSIONES	9482854708	$ 1.400.000	$ 350.000	-	-	INCAPACIDAD DE 3 DIAS DESDE EL 30 AL 01 DE FEBRERO
59	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	1.115.945.030	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9482854708	$ 57.000	PORVENIR	9482854708	$ 227.800	$ 23.100	-	-	VACACIONES 6 DE FEBRERO DE 2025
60	GUTIERREZ TRUJILLO JULIAN ANDRES	1.193.560.376	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.852.350	$ 129.000	V	FAMISANAR	9482854708	$ 74.100	PORVENIR	9482854708	$ 296.400	$ 74.100	-	-	INCAPACIDAD POR 1 DIAS 06-02-2025. INCAPACIDAD POR 2 DIAS DESDE EL 7 Y8 FEBRERO
61	HERNANDEZ CASTRO LUIS EDUARDO	7.726.324	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.005.435	$ 139.600	V	SANITAS	9482854708	$ 80.300	PORVENIR	9482854708	$ 320.900	$ 80.300	-	-	-
62	HUERTAS COJI JOSE VIDAL	1.069.154.123	OPERADOR MAQUINA PILOTEADORA	$ 2.610.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.310.000	$ 230.400	V	SALUD TOTAL	9482854708	$ 132.400	PROTECCION	9482854708	$ 529.600	$ 132.400	-	-	-
63	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	1.115.943.538	OPERADOR CARGADOR	$ 2.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.400.002	$ 167.100	V	SANITAS	9482854708	$ 96.100	PORVENIR	9482854708	$ 384.100	$ 96.100	-	-	-
64	JIMENEZ MENDOZA JOSE YEFERSON	1.007.869.860	OFICIAL DE OBRA	$ 1.774.830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.064.898	$ 74.200	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 42.600	PORVENIR	9482854708	$ 170.400	$ 42.600	-	-	INGRESO EL 13 DE FEBRERO
65	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	1.193.560.376	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9482854708	$ 57.000	PORVENIR	9482854708	$ 227.800	$ 68.400	-	-	-
66	LASSO VANEGAS JACOBO	1.075.264.501	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.508.601	$ 105.000	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 60.400	PORVENIR	9482854708	$ 241.400	$ 60.400	-	-	-
67	LEIVA OCHOA JESUS DAVID	1.193.562.921	CADENERO I B	$ 1.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.189.549	$ 152.400	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9482854708	$ 87.600	PORVENIR	9482854708	$ 350.400	$ 87.600	-	-	-
68	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	7.686.580	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.360.640	$ 164.400	V	SANITAS	9482854708	$ 94.500	COLPENSIONES	9482854708	$ 377.800	$ 94.500	-	-	DOS DÍAS DE VACACIONES DESDE EL 5 AL 6 DE FEBRERO
69	LOPEZ ROA CRISTIAN JAVIER	1.013.651.721	PROFESIONAL GESTION DE LA CALIDAD	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	-	-	-	-	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.999.482	$ 278.400	V	SALUD TOTAL	9482854708	$ 160.000	PROTECCION	9482854708	$ 640.000	$ 160.000	-	-	MEDÍA JORNADA 22 DE FEBRERO, VACACIONES 24 DE FEBRERO Y DEL 25 AL 27 DE FEBRERO PNR
70	MALAGON MADROÑERO JORGE ALFREDO	1.048.278.544	AUXILIAR DE MECACICA A	$ 1.900.000	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.773.333	$ 123.500	V	SANITAS	9482854708	$ 71.000	PORVENIR	9482854708	$ 283.800	$ 71.000	-	-	INGRESO EL 3 DE FEBRERO
71	MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO	1.075.287.618	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.384.325	$ 166.000	V	A.I.C.	9482854708	$ 95.400	PORVENIR	9482854708	$ 381.500	$ 95.400	-	-	INCAPACIDAD POR 4 DIAS DESDE EL 20 AL 23 DE FEBRERO, DESCONTADAS EN MARZO
72	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	1.075.263.595	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS	9482854708	$ 57.000	PORVENIR	9482854708	$ 227.800	$ 57.000	-	-	INCAPACIDAD POR 2 DIAS 7 Y 8 FEBRERO
73	MECIAS CASTILLO GUILLERMO ENRIQUE	1.047.434.179	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS	$ 2.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.143.333	$ 79.600	V	NUEVA EPS	9482854708	$ 45.800	PORVENIR	9482854708	$ 183.000	$ 45.800	-	-	INGRESO EL 17 DE FEBRERO
74	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	17.784.055	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9482854708	$ 57.000	PORVENIR	9482854708	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
75	MEDINA RUGE KEYTHEN	1.015.421.843	ALMACENISTA	$ 2.281.925	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.113.180	$ 216.700	V	SANITAS	9482854708	$ 124.600	PORVENIR	9482854708	$ 498.200	$ 124.600	-	-	-
76	MEJIA CAMACHO JUAN CARLOS	1.075.321.077	MECANICO D	$ 2.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.419.333	$ 238.000	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 136.800	PORVENIR	9482854708	$ 547.100	$ 136.800	-	-	3 DIAS DE INCAPACIDAD DESDE EL 15 AL 17 DE FEBRERO DESCONTADAS EN MARZO
77	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	1.116.915.406	SOLDADOR B	$ 2.450.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 3.250.449	$ 226.300	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 130.100	PORVENIR	9482854708	$ 520.100	$ 130.100	-	-	INCAPACIDAD 28 DE FEBRERO DE 2025
78	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	30.521.589	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1423500	$ 1.423.500	$ 99.100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9482854708	$ 57.000	PORVENIR	9482854708	$ 227.800	$ 56.000	-	-	-
79	MONZON TRUJILLO ALVARO HERNANDO	83.250.241	ELECTROMECANICO A	$ 2.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 2.100.000	$ 146.200	V	SANITAS	9482854708	$ 84.000	PORVENIR	9482854708	$ 336.000	$ 84.000	-	-	4 DIAS DE VACACIONES DESCONTADAS EN MARZO 2025
80	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	17.340.722	CONDUCTOR TRACTOCAMION	$ 2.610.000	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 4.169.229	$ 290.200	V	COMPENSAR	9482854708	$ 166.800	COLPENSIONES	9482854708	$ 667.100	$ 166.800	-	-	INCAPACIDAD DEL 1 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2025
81	NAVARRO LASCARRO JAIME	77.141.771	CONSERJE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.973.500	$ 137.400	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 79.000	COLFONDOS	9482854708	$ 315.800	$ 79.000	-	-	-
82	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	1.003.895.516	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 57.000	PORVENIR	9482854708	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
83	OLARTE DE LA OSA ROBERTO CARLOS	92.523.148	INGENIERO RESIDENTE	$ 4.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 4.000.000	$ 278.400	V	SANITAS	9482854708	$ 160.000	COLPENSIONES	9482854708	$ 640.000	$ 160.000	-	-	-
84	OROZCO REALPE JUAN CARLOS	76.312.909	COORDINADOR ADMINISTRATIVO OBRA	$ 2.241.380	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.667.242	$ 185.700	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 106.700	COLPENSIONES	9482854708	$ 426.800	$ 106.700	-	-	-
85	ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON	1.115.951.372	CADENERO II	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9482854708	$ 57.000	PORVENIR	9482854708	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
86	OSORIO CALDERON ALEXANDER	7.710.403	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.697.369	$ 118.200	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 67.900	PORVENIR	9482854708	$ 271.600	$ 67.900	-	-	-
87	OSORIO MEDINA JHONATAN STEVEN	1.003.811.247	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 57.000	PORVENIR	9482854708	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
88	OSPINA GRISALES DIEGO ALEXANDER	1.094.907.938	TOPÓGRAFO	$ 2.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-6	$ 2.900.000	$ 201.900	V	SANITAS	9482854708	$ 116.000	PROTECCION	9482854708	$ 464.000	$ 116.000	-	-	-
89	OSSA CARLOS ANDRES	7.710.026	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	A.I.C.	9482854708	$ 57.000	PORVENIR	9482854708	$ 227.800	$ 56.000	-	-	-
90	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	1.115.949.137	CONDUCTOR CAMIONETA	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.902.587	$ 132.500	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 76.200	PORVENIR	9482854708	$ 304.500	$ 6.800	-	-	-
91	PATIÑO CACHAYA OSCAR FERNANDO	7.733.534	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 57.000	PORVENIR	9482854708	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
92	PEÑA GAVIRIA EIDER FERNANDO	1.115.943.490	OFICIAL DE OBRA	$ 1.737.085	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.505.474	$ 104.800	V	ASMET SALUD EPS SAS	9482854708	$ 60.300	PORVENIR	9482854708	$ 240.900	$ 59.400	-	-	INGRESA 5 FEBRERO 2025
93	PERDOMO JOHAN CAMILO	1.003.802.175	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.585.192	$ 110.400	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 63.500	PORVENIR	9482854708	$ 253.700	$ 63.500	-	-	-
94	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	1.003.807.675	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9482854708	$ 57.000	PROTECCION	9482854708	$ 227.800	$ 57.000	-	-	INCAPACIDAD POR UN DIA 20-02-2025
95	PERDOMO VARGAS YAIR	7.697.593	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.453.803	$ 170.800	V	SANITAS	9482854708	$ 98.200	COLPENSIONES	9482854708	$ 392.700	$ 58.800	-	-	-
96	PERILLA JUAN FRANCISCO	74.363.378	OFICIAL DE OBRA	$ 2.024.807	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.200.475	$ 153.200	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 88.100	PORVENIR	9482854708	$ 352.100	$ 88.100	-	-	-

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	5
		FECHA	31	3	2025
				(Día / Mes / Año)	

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-25 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

97	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	12.992.663	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.355.228	$ 233.600	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 134.300	COLFONDOS	9482854708	$ 536.900	$ 60.000	-	-	-
98	POLANIA NARVAEZ DANEL ESTEBAN	1.003.953.459	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.442.841	$ 100.500	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 57.800	PORVENIR	9482854708	$ 230.900	$ 57.800	-	-	-
99	PRADA TIQUE GUILLERMO	93.445.007	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.020.582	$ 210.300	V	SALUD TOTAL	9482854708	$ 120.900	PORVENIR	9482854708	$ 483.300	$ 120.900	-	-	-
100	PUENTES GUTIERREZ CARLOS AUGUSTO	1.075.271.209	MECANICO C	$ 2.610.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.610.000	$ 181.700	V	SANITAS	9482854708	$ 104.400	PORVENIR	9482854708	$ 417.600	$ 104.400	-	-	-
101	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	1.075.240.735	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.428.890	$ 99.500	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 57.200	PROTECCION	9482854708	$ 228.700	$ 57.200	-	-	INCAPACIDAD POR UN DIA 06 DE FEBRERO
102	PULIDO VILLARRIAL JARRIN STIBEN	1.001.051.678	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.696.596	$ 118.100	V	SALUD TOTAL	9482854708	$ 67.900	PROTECCION	9482854708	$ 271.500	$ 67.900	-	-	-
103	PULIDO VILLARRIAL JHAN CARLOS	1.075.223.790	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	SALUD TOTAL	9482854708	$ 57.000	PORVENIR	9482854708	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
104	RAMIREZ MAHECHA KAREN JIMENA	1.083.011.807	PALETERO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9482854708	$ 57.000	COLPENSIONES	9482854708	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
105	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	10.784.198	OFICIAL DE OBRA	$ 1.774.830	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.509.950	$ 174.700	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 100.400	COLFONDOS	9482854708	$ 401.600	$ 100.400	-	-	-
106	RAMOS LARA JUAN PABLO	1.076.904.011	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.438.973	$ 100.200	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 57.600	PORVENIR	9482854708	$ 230.300	$ 57.600	-	-	-
107	RAMOS MANA YINA PAOLA	1.081.153.136	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.454.446	$ 101.300	V	SANITAS	9482854708	$ 58.200	PROTECCION	9482854708	$ 232.800	$ 58.200	-	-	-
108	RAMOS RODRIGUEZ YEISON JAVIER	1.003.804.392	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 57.000	PORVENIR	9482854708	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
109	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	7.162.225	COORDINADOR DE SEGURIDAD	$ 4.371.200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 5.262.361	$ 366.300	V	FOSYGA	9482854708	$ 210.500	PROTECCION	9482854708	$ 842.000	$ 89.100	-	-	-
110	RINCON GARCIA JOHN FREDY	1.075.667.586	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.284.499	$ 228.700	V	SANITAS	9482854708	$ 131.400	PORVENIR	9482854708	$ 525.600	$ 41.600	-	-	15 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 24 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO
111	RIVERA BAHAMON JHON FREDDY	17.690.560	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 206.345	$ 14.400	V	SANITAS	9482854708	$ 8.300	PORVENIR	9482854708	$ 33.100	$ 106.700	-	-	NO SE PRESENTÓ A LABORAR DESADE EL 1 AL 4 DE FEBRERO DÍA QUE RENUNCIÓ
112	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	1.075.279.696	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.550.378	$ 108.000	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 62.100	PORVENIR	9482854708	$ 248.100	$ 62.100	-	-	INCAPACIDAD POR 3 DIAS DESDE EL 05 AL 07 DE FEBRERO
113	ROA CULMA JESSICA	1.075.304.142	AUXILIAR SOCIAL	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1.785.000	$ 124.300	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 71.400	PORVENIR	9482854708	$ 285.600	$ 71.400	-	-	DOS DIAS DE VACACIONES DESDE EL 28 AL 01 DE MARZO
114	RODRIGUEZ BUSTILLO JAIDER ARTURO	10.822.904.112	PREDIAL	$ 5.748.128	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 7.069.811	$ 492.100	V	SALUD TOTAL	9482854708	$ 282.800	PROTECCION	9482854708	$ 1.131.200	$ 282.800	-	-	-
115	RODRIGUEZ MONOGA JOHN ANNERYS	5.490.088	MECANICO E	$ 2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 2.938.463	$ 204.600	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 117.600	PORVENIR	9482854708	$ 470.200	$ 117.600	-	-	INCAPACIDAD DEL 1 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2025
116	RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY	1.115.949.550	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.328.600	$ 92.500	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 53.200	PORVENIR	9482854708	$ 212.600	$ 53.200	-	-	INGRESA 3 DE FEBRERO DE 2025
117	RODRIGUEZ RINCON JORGE MAURICIO	80.189.153	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 13.208.000	$ 919.300	V	COMPENSAR	9482854708	$ 528.400	PORVENIR	9482854708	$ 2.113.300	$ 528.400	$ 264.160	$ 396.240	-
118	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	17.688.437	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.453.248	$ 240.400	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 138.200	PROTECCION	9482854708	$ 552.600	$ 138.200	-	-	-
119	ROJAS CORDOBA ILDER	17.788.159	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.502.154	$ 104.600	V	ASMET SALUD EPS SAS	9482854708	$ 60.100	COLPENSIONES	9482854708	$ 240.400	$ 60.100	-	-	VACACIONES 19 DE FEBRERO 2025
120	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	1.075.311.208	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS	9482854708	$ 57.000	PORVENIR	9482854708	$ 227.800	$ 57.000	-	-	UN DIA DE VACACIONES 6 DE FEBRERO
121	ROMERO FIERRO ANIBAL	1.115.952.530	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.427.368	$ 99.400	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 57.100	PORVENIR	9482854708	$ 228.400	$ 53.900	-	-	-
122	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	79.870.481	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.573.500	$ 109.600	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 63.000	COLPENSIONES	9482854708	$ 251.800	$ 63.000	-	-	-
123	SANCHEZ ROJAS GERMAN	1.075.217.137	CONSERJE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-6	$ 1.973.500	$ 137.400	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 79.000	COLFONDOS	9482854708	$ 315.800	$ 79.000	-	-	-
124	SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA	1.075.284.836	INSPECTOR SST	$ 2.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.094.000	$ 215.400	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 123.800	COLFONDOS	9482854708	$ 495.100	$ 123.800	-	-	-
125	SERRATO ARIAS LORENA	1.075.251.677	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.450.577	$ 101.000	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 58.100	PORVENIR	9482854708	$ 232.100	$ 40.800	-	-	-
126	SILVA CASTRO JHON FREDY	17.659.417	OPERADOR MOTONIVELADORA	$ 2.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 4.126.290	$ 287.200	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 165.100	COLPENSIONES	9482854708	$ 660.300	$ 23.400	-	-	-
127	TEHERAN FLOREZ MANUEL CIPRIANO	8.779.943	OPERADOR CARGADOR	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.663.266	$ 185.400	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 106.600	COLPENSIONES	9482854708	$ 426.200	$ 106.600	-	-	-
128	TOLOZA ARENAS SHARLON STEVENS	1.118.125.103	OPERADOR MINICARGADOR	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.100.000	$ 146.200	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 84.000	PORVENIR	9482854708	$ 336.000	$ 84.000	-	-	-
129	TORRES SANCHEZ RUBEN DARIO	1.032.467.155	AUXILIAR TECNICO PREDIAL	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.000.000	$ 208.800	V	CAJACOPI	9482854708	$ 120.000	COLPENSIONES	9482854708	$ 480.000	$ 120.000	-	-	-
130	TORRES TORRES YEISON	1.116.920.064	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.686.957	$ 187.100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9482854708	$ 107.500	PORVENIR	9482854708	$ 430.000	$ 107.500	-	-	-
131	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	1.076.501.415	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS	9482854708	$ 57.000	PORVENIR	9482854708	$ 227.800	$ 57.000	-	-	INCAPACIDAD POR 3 DIAS DESDE EL 19 AL 21 DE FEBRERO
132	TRIANA SIERRA JUAN CARLOS	93.378.861	INGENIERO CONTROL Y PROGRAMACION	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.864.000	$ 269.000	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 154.600	PORVENIR	9482854708	$ 618.300	$ 154.600	-	-	-
133	VACA BELTRAN FREDY RICAURTE	79.572.976	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.133.288	$ 218.100	V	SANITAS	9482854708	$ 125.400	COLPENSIONES	9482854708	$ 501.400	$ 33.600	-	-	-
134	VALENCIA ALEXANDER	83.228.996	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.417.935	$ 168.300	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 96.800	COLFONDOS	9482854708	$ 386.900	$ 96.800	-	-	-
135	VALENCIA GONZALEZ NIXON ALEXIS	1.117.549.203	AUXILIAR SISO/INSPECTOR SST	$ 2.737.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.975.000	$ 207.100	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 119.000	PORVENIR	9482854708	$ 476.000	$ 119.000	-	-	-
136	VALENCIA SANCHEZ ARCENIO	1.006.417.527	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.534.905	$ 106.900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9482854708	$ 61.400	PORVENIR	9482854708	$ 245.600	$ 36.800	-	-	-
137	VARGAS ANGULO YEFER ANDRES	1.115.942.870	AUXILIAR DE MECANICA B	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.776.500	$ 123.700	V	ASMET SALUD EPS SAS	9482854708	$ 71.100	PORVENIR	9482854708	$ 284.300	$ 71.100	-	-	VACACIONES 12 Y 21 DE FEBRERO DE 2025
138	VARGAS NOVOA ORLANDO	1.118.123.310	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS	$ 2.450.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.061.689	$ 213.100	V	NUEVA E.P.S.	9482854708	$ 122.500	PORVENIR	9482854708	$ 489.900	$ 122.500	-	-	VACACIONES 10 Y 11 DE FEBRERO DE 2025
139	VILLAMIZAR CARDONA DIEGO FERNANDO	4.514.556	COORDINADOR DE EQUIPOS	$ 4.598.502	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 5.877.804	$ 409.100	V	SANITAS	9482854708	$ 235.200	COOLPENSIONES	9482854708	$ 940.500	$ 235.200	-	-	-
140	WILCHES MORENO JULIAN DAVID	1.049.609.463	COORDINADOR DE SOSTENIBILIDAD	$ 6.775.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 7.479.602	$ 520.600	V	COMPENSAR	9482854708	$ 299.200	COLFONDOS	9482854708	$ 1.196.800	$ 299.200	-	-	-
141	GOMEZ CASTAÑO JUAN DIEGO	1.117.553.589	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION	$ 596.400	$ 41.600	V	NUEVA EPS	75504834	$ 23.900	PORVENIR	75504834	$ 95.500	$ 74.000	-	-	INGRESO DESDE EL DIA 19/02/2025
142	SALCEDO SIERRA WILSON MANUEL	73.376.915	MAESTRO OBRA	$ 2.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION	$ 596.400	$ 41.600	V	NUEVA EPS	75504834	$ 23.900	PORTECION	75504834	$ 95.500	$ 23.900	-	-	INGRESO DESDE EL DIA 19/02/2025
143	YUSUNGUAIRA NOVOA JHON JADER	96.354.606	OFICIAL DE OBRA	$ 2.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION	$ 901.550	$ 62.800	V	NUEVA EPS	75504834	$ 36.100	PORVENIR	75504834	$ 144.300	$ 36.100	-	-	INGRESO DESDE EL DIA 19/02/2025
144	MENDEZ YUSUNGUAIRA JHON JADER	1.116.913.835	OFICIAL DE OBRA	$ 1.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION	$ 596.400	$ 41.600	V	NUEVA EPS	75504834	$ 23.900	PORVENIR	75504834	$ 95.500	$ 70.300	-	-	INGRESO DESDE EL DIA 19/02/2025
145	MONTES MENESES JAMER ALDAIR	1.103.217.616	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ADV CONSTRUCCIONES	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	84842928	$ 57.000	PORVENIR	84842928	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
146	BOHORQUEZ MONCADA YESID	88.222.193	OFICIAL DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ADV CONSTRUCCIONES	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	84842928	$ 57.000	PORVENIR	84842928	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
147	REYES CLAROS MAIKEL JEAN PIERRE	1.006.418.794	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ADV CONSTRUCCIONES	$ 901.550	$ 62.800	V	NUEVA EPS	84842928	$ 36.100	PORVENIR	84842928	$ 144.300	$ 36.100	-	-	INGRESO EL 12 DE FEBRERO
148	TORRES JULIO OSCAR EDUARDO	1.049.348.790	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ADV CONSTRUCCIONES	$ 901.550	$ 62.800	V	NUEVA EPS	84842928	$ 36.100	PORVENIR	84842928	$ 144.300	$ 36.100	-	-	INGRESO EL 12 DE FEBRERO
149	TORRES JULIO CESAR AUGUSTO	1.091.667.229	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ADV CONSTRUCCIONES	$ 474.500	$ 33.100	V	NUEVA EPS	84842928	$ 19.000	PORVENIR	84842928	$ 76.000	$ 19.000	-	-	-
150	BOHORQUEZ MONCAJA JUAN CARLOS	88.219.553	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	9483025137	$ 57.000	PORVENIR	9483025137	$ 227.800	$ 57.000	-	-	RETIRO A 28 DE FEBRERO
151	DOMINGUEZ GUERRERO ALEXANDER	1.102.385.551	INSPECTOR DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS	9483025137	$ 57.000	PORVENIR	9483025137	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
152	OSPINA RUBIO ORLANDO	5.997.126	OFICIAL DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	9483025137	$ 57.000	PORVENIR	9483025137	$ 227.800	$ 57.000	-	-	RETIRO A 28 DE FEBRERO
153	NOVOA ARRIETA ROBERTO CARLOS	1.049.347.801	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	$ 806.650	$ 56.200	V	NUEVA EPS	9483025137	$ 32.300	PROTECCIÓN	9483025137	$ 129.100	$ 32.300	-	-	RETIRO A 15 DE FEBRERO
154	GAMBA CASTILLO MAKY STEYVER	1.122.238.761	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	$ 1.043.900	$ 72.700	V	NUEVA EPS	9483025137	$ 41.800	PORVENIR	9483025137	$ 167.100	$ 41.800	-	-	RETIRO A 28 DE FEBRERO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	5
FECHA	31	3	2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-25 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

155	ARMANDO MUÑOZ DIEGO	96.356.141	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.501	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	$ 1.138.800	$ 79.300	V	FOSYGA	9483025137	$ 45.600	COLPENSIONES	9483025137	$ 182.300	$ 45.600	-	-	INGRESO EL 04 DE FEBRERO - RETIRO A 28 DE FEBRERO
156	OME ORDOÑEZ JOSE RODRIGO	1.118.021.248	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	$ 521.950	$ 36.400	V	ASMET SALUD	9483025137	$ 20.900	PORVENIR	9483025137	$ 83.600	$ 20.900	-	-	INGRESO EL 18 DE FEBRERO - RETIRO A 28 DE FEBRERO
157	GARCIA CRISTIAN EDUARDO	1.115.950.732	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	$ 806.650	$ 56.200	V	NUEVA EPS	9483025137	$ 32.300	PORVENIR	9483025137	$ 129.100	$ 32.300	-	-	RETIRO A 15 DE FEBRERO
158	ARMANDO MUÑOZ DIEGO	96.356.141	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.501	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	$ 1.138.800	$ 79.300	V	FOSYGA	9483025137	$ 45.600	COLPENSIONES	9483025137	$ 182.300	$ 45.600	-	-	INGRESO EL 04 DE BEBRERO- RETIRO A 28 DE FEBRERO
159	OME ORDOÑEZ JOSE RODRIGO	1.118.021.248	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	$ 521.950	$ 36.400	V	ASMET SALUD	9483025137	$ 20.900	PORVENIR	9483025137	$ 83.600	$ 20.900	-	-	INGRESO EL 18 DE BEBRERO - RETIRO A 28 DE FEBRERO
160	RAMIREZ PALMA HENRY DAVID	79.617.777	ESP. DISEÑO GEOMETRICO	$ 7.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INDEPENDIENTE	$ 7.700.000	$ 536.000	V	COMPENSAR	79617777	$ 308.000	COLPENSIONES	79617777	$ 1.232.000	$ 308.000	-	-	-
161	ALVAREZ LUGO JOSE MANUEL	79.413.241	ESP. EN GEOTÉCNIA	$ 3.960.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INDEPENDIENTE	$ 3.960.000	$ 275.700	V	FAMISANAR	9483079366	$ 158.400	PORVENIR	9483079366	$ 633.600	$ 158.400	-	-	-

OBSERVACIONES La planilla de pago del KMA 830.094.920-5 se presenta con novedades de nomina del mes de febrero de 2025

El contratista adjunta la certificación de fecha a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO
Director de Obra
Matricula No.: 17202-72235 CLD

Firma
Nombre: WILSON ANDRES PARRA MORALES
Director de Interventoría
Matricula No.: 15202138865BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL

KMA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1317256741	9482854708	E	2025/03/06	2025/03/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,475,182,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (61 Afiliados)						$159,953,633	$25,747,100			$159,953,633	$7,465,100			$148,321,795	$5,936,000			$159,953,633	$10,223,100		$12,953,850	$647,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (13 Afiliados)						$13,110,860	$2,061,500			$13,110,860	$487,600			$1,137,437	$45,900			$13,110,860	$0		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (4 Afiliados)						$3,598,329	$559,900			$3,598,329	$128,000			$142,834	$5,900			$3,598,329	$0		$0	$0
1	CC	1115953038	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	230301	4	$189,800	$30,400	EPS037	4	$189,800	$7,600	CCF13	4	$0	$0	14-7	4	$189,800	$0	4	$0	$0
2	CC	1115953038	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF13	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
3	CC	1115953038	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF13	2	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
4	CC	1115944447	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	231001	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF13	1	$47,692	$2,000	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
5	CC	1115944447	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	231001	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF13	1	$47,692	$2,000	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
6	CC	1013651721	LOPEZ ROA CRISTIAN JAVIER	230201	3	$399,482	$48,000	EPS002	3	$399,482	$0	CCF13	3	$0	$0	14-7	3	$399,482	$0	3	$0	$0
7	CC	5490088	RODRIGUEZ MONOGA JOHN ANNERYS	230301	28	$2,771,797	$443,500	EPS037	28	$2,771,797	$110,900	CCF13	28	$0	$0	14-7	28	$2,771,797	$0	28	$0	$0
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (8 Afiliados)						$9,463,791	$1,493,800			$9,463,791	$357,600			$947,120	$38,100			$9,463,791	$0		$0	$0
8	CC	80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	18	$2,559,248	$409,500	EPS017	18	$2,559,248	$102,400	CCF13	18	$0	$0	14-7	18	$2,559,248	$0	18	$0	$0
9	CC	80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	10	$1,421,804	$227,500	EPS017	10	$1,421,804	$56,900	CCF13	10	$0	$0	14-7	10	$1,421,804	$0	10	$0	$0
10	CC	1006417658	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	230301	1	$60,046	$7,300	ESSC62	1	$60,046	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$60,046	$0	1	$0	$0
11	CC	1006417658	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	230301	1	$60,045	$7,300	ESSC62	1	$60,045	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$60,045	$0	1	$0	$0
12	CC	80039508	DURAN ROOSEVELTH	230201	1	$64,382	$10,400	ESSC62	1	$64,382	$2,600	CCF13	1	$61,709	$2,500	14-7	1	$64,382	$0	1	$0	$0
13	CC	80039508	DURAN ROOSEVELTH	230201	5	$321,906	$51,600	ESSC62	5	$321,906	$12,900	CCF13	5	$308,546	$12,400	14-7	5	$321,906	$0	5	$0	$0
14	CC	80039508	DURAN ROOSEVELTH	230201	6	$386,287	$61,900	ESSC62	6	$386,287	$15,500	CCF13	6	$370,256	$14,900	14-7	6	$386,287	$0	6	$0	$0
15	CC	80039508	DURAN ROOSEVELTH	230201	1	$64,382	$10,400	ESSC62	1	$64,382	$2,600	CCF13	1	$61,709	$2,500	14-7	1	$64,382	$0	1	$0	$0
16	CC	1116923581	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	230301	1	$50,000	$8,000	ESSC62	1	$50,000	$2,000	CCF13	1	$50,000	$2,000	14-7	1	$50,000	$0	1	$0	$0
17	CC	1116923581	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	230301	5	$250,000	$30,000	ESSC62	5	$250,000	$0	CCF13	5	$0	$0	14-7	5	$250,000	$0	5	$0	$0
18	CC	96356264	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC62	1	$47,450	$1,900	CCF13	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
19	CC	1115943767	FORERO TRUJILLO JHON ALEXANDER	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF13	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
20	CC	17340722	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	25-14	2	$284,401	$45,600	EPS002	2	$284,401	$11,400	CCF13	2	$0	$0	14-7	2	$284,401	$0	2	$0	$0
21	CC	17340722	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	25-14	26	$3,687,495	$590,000	EPS002	26	$3,687,495	$147,500	CCF13	26	$0	$0	14-7	26	$3,687,495	$0	26	$0	$0
22	CC	17690560	RIVERA BAHAMON JHON FREDDY	230301	3	$158,895	$19,100	EPS005	3	$158,895	$0	CCF13	3	$0	$0	14-7	3	$158,895	$0	3	$0	$0
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (1 Afiliados)						$48,740	$7,800			$48,740	$2,000			$47,483	$1,900			$48,740	$0		$0	$0
23	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	1	$48,740	$7,800	ESSC62	1	$48,740	$2,000	CCF13	1	$47,483	$1,900	14-7	1	$48,740	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (61 Afiliados)						$146,842,773	$23,685,600			$146,842,773	$6,977,500			$147,184,358	$5,890,100			$146,842,773	$10,223,100		$12,953,850	$647,800
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (22 Afiliados)						$63,737,886	$10,328,500			$63,737,886	$3,651,700			$63,802,866	$2,553,200			$63,737,886	$4,437,000		$12,953,850	$647,800
24	CC	1115953038	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	230301	23	$1,311,065	$209,800	EPS037	23	$1,311,065	$52,500	CCF13	23	$1,376,045	$55,100	14-7	23	$1,311,065	$91,300	23	$0	$0
25	CC	8816573	ALMANZA SARMIENTO ONEYS RAFAEL	230201	30	$1,973,500	$315,800	ESSC24	30	$1,973,500	$79,000	CCF13	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
26	CC	16189231	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	230301	30	$1,608,401	$257,400	ESSC62	30	$1,608,401	$64,400	CCF13	30	$1,608,401	$64,400	14-7	30	$1,608,401	$112,000	30	$0	$0
27	CC	11051242	CABARCAS FLOREZ DONINO	230301	30	$2,355,397	$376,900	EPS037	30	$2,355,397	$94,300	CCF13	30	$2,355,397	$94,300	14-7	30	$2,355,397	$164,000	30	$0	$0
28	CC	1115944447	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	231001	28	$1,328,600	$212,600	EPS037	28	$1,328,600	$53,200	CCF13	28	$1,328,600	$53,200	14-7	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
29	CC	1104422998	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	230201	30	$2,796,856	$447,500	ESSC07	30	$2,796,856	$111,900	CCF13	30	$2,796,856	$111,900	14-7	30	$2,796,856	$194,700	30	$0	$0
30	CC	15670086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	25-14	30	$2,547,135	$407,600	EPS010	30	$2,547,135	$101,900	CCF13	30	$2,547,135	$101,900	14-7	30	$2,547,135	$177,300	30	$0	$0
31	CC	1113516378	ESTRADA LOPEZ ELKIN ANDRES	25-14	30	$1,620,779	$259,400	ESSC62	30	$1,620,779	$64,900	CCF13	30	$1,620,779	$64,900	14-7	30	$1,620,779	$112,900	30	$0	$0
32	CC	17788380	FLOR LARA MOISES	230301	30	$1,489,260	$238,300	EPS005	30	$1,489,260	$59,600	CCF13	30	$1,489,260	$59,600	14-7	30	$1,489,260	$103,700	30	$0	$0
33	CC	75070386	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	25-14	30	$12,953,850	$2,202,300	EPS005	30	$12,953,850	$1,619,300	CCF13	30	$12,953,850	$518,200	14-7	30	$12,953,850	$901,600	30	$12,953,850	$647,800
34	CC	96353628	GAMEZ LEGRO GILDARDO	230301	30	$1,973,500	$315,800	EPS005	30	$1,973,500	$79,000	CCF13	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
35	CC	1013651721	LOPEZ ROA CRISTIAN JAVIER	230201	27	$3,600,000	$576,000	EPS002	27	$3,600,000	$144,000	CCF13	27	$3,600,000	$144,000	14-7	27	$3,600,000	$250,600	27	$0	$0
36	CC	1015421843	MEDINA RUGE KEYTHEN	230301	30	$3,113,180	$498,200	EPS005	30	$3,113,180	$124,600	CCF13	30	$3,113,180	$124,600	14-7	30	$3,113,180	$216,700	30	$0	$0
37	CC	1116915406	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	230301	30	$3,250,449	$520,100	EPS037	30	$3,250,449	$130,100	CCF13	30	$3,250,449	$130,100	14-7	30	$3,250,449	$226,300	30	$0	$0
38	CC	92523148	OLARTE DE LA OSSA ROBERTO CARLOS	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF13	30	$4,000,000	$160,000	14-7	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
39	CC	74363378	PERILLA JUAN FRANCISCO	230301	30	$2,200,475	$352,100	EPS037	30	$2,200,475	$88,100	CCF13	30	$2,200,475	$88,100	14-7	30	$2,200,475	$153,200	30	$0	$0
40	CC	7162225	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	230201	30	$5,262,361	$842,000	MIN001	30	$5,262,361	$210,500	CCF13	30	$5,262,361	$210,500	14-7	30	$5,262,361	$366,300	30	$0	$0
41	CC	5490088	RODRIGUEZ MONOGA JOHN ANNERYS	230301	2	$166,666	$26,700	EPS037	2	$166,666	$6,700	CCF13	2	$166,666	$6,700	14-7	2	$166,666	$11,600	2	$0	$0
42	CC	79870481	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	25-14	30	$1,573,500	$251,800	EPS037	30	$1,573,500	$63,000	CCF13	30	$1,573,500	$63,000	14-7	30	$1,573,500	$109,600	30	$0	$0
43	CC	79572976	VACA BELTRAN FREDY RICAURTE	25-14	30	$3,133,288	$501,400	EPS005	30	$3,133,288	$125,400	CCF13	30	$3,133,288	$125,400	14-7	30	$3,133,288	$218,100	30	$0	$0
44	CC	83228996	VALENCIA ALEXANDER	231001	30	$2,417,935	$386,900	EPS037	30	$2,417,935	$96,800	CCF13	30	$2,417,935	$96,800	14-7	30	$2,417,935	$168,300	30	$0	$0
45	CC	1118123310	VARGAS NOVOA ORLANDO	230301	30	$3,061,689	$489,900	EPS037	30	$3,061,689	$122,500	CCF13	30	$3,061,689	$122,500	14-7	30	$3,061,689	$213,100	30	$0	$0
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (34 Afiliados)						**$75,846,068**	**$12,195,500**			**$75,846,068**	**$3,035,200**			**$76,122,673**	**$3,046,300**			**$75,846,068**	**$5,280,700**		**$0**	**$0**
46	CC	17702262	AHUMADA BOHORQUEZ MANUEL GABRIEL	230301	30	$2,304,348	$368,700	EPS041	30	$2,304,348	$92,200	CCF13	30	$2,304,348	$92,200	14-7	30	$2,304,348	$160,400	30	$0	$0
47	CC	80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	2	$459,853	$73,600	EPS017	2	$459,853	$18,400	CCF13	2	$459,853	$18,400	14-7	2	$459,853	$32,100	2	$0	$0
48	CC	96332427	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	230301	30	$2,175,497	$348,100	EPS037	30	$2,175,497	$87,100	CCF13	30	$2,175,497	$87,100	14-7	30	$2,175,497	$151,500	30	$0	$0
49	CC	1006417658	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	230301	28	$2,210,000	$353,600	ESSC62	28	$2,210,000	$88,400	CCF13	28	$2,210,000	$88,400	14-7	28	$2,210,000	$153,900	28	$0	$0
50	CC	13069675	CAICEDO GUEVARA CARLOS ALBERTO	25-14	30	$5,500,000	$880,000	EPS037	30	$5,500,000	$220,000	CCF13	30	$5,500,000	$220,000	14-7	30	$5,500,000	$382,800	30	$0	$0
51	CC	1042422058	CANDANOZA ARRIETA STEWIN ALBERTO	231001	30	$4,123,289	$659,800	EPS010	30	$4,123,289	$165,000	CCF13	30	$4,123,289	$165,000	14-7	30	$4,123,289	$287,000	30	$0	$0
52	CC	1115946742	CASANOVA CASANOA REIMON	230301	14	$664,300	$106,300	ESSC62	14	$664,300	$26,600	CCF13	14	$664,300	$26,600	14-7	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0
53	CC	1115949602	CASTAÑO PAREJA CRISTIAN CAMILO	230201	28	$1,328,600	$212,600	EPS002	28	$1,328,600	$53,200	CCF13	28	$1,328,600	$53,200	14-7	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
54	CC	40077088	CICERY CASTRILLON LUZMILA	230301	30	$4,586,757	$733,900	EPS005	30	$4,586,757	$183,500	CCF13	30	$4,586,757	$183,500	14-7	30	$4,586,757	$319,300	30	$0	$0
55	CC	1010145284	CUBILLOS RODRIGUEZ YULITZA STEFANIA	230301	30	$2,400,519	$384,100	ESSC62	30	$2,400,519	$96,100	CCF13	30	$2,400,519	$96,100	14-7	30	$2,400,519	$167,100	30	$0	$0
56	CC	80039508	DURAN ROOSEVELTH	230201	17	$1,118,315	$179,000	ESSC62	17	$1,118,315	$44,800	CCF13	17	$1,118,317	$44,800	14-7	17	$1,118,315	$77,900	17	$0	$0
57	CC	5268520	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	230301	30	$3,251,456	$520,300	EPS037	30	$3,251,456	$130,100	CCF13	30	$3,251,456	$130,100	14-7	30	$3,251,456	$226,400	30	$0	$0
58	CC	1116923581	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	230301	24	$1,940,652	$310,600	ESSC62	24	$1,940,652	$77,700	CCF13	24	$1,940,652	$77,700	14-7	24	$1,940,652	$135,100	24	$0	$0
59	CC	96356264	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	230301	29	$1,487,455	$238,000	ESSC62	29	$1,487,455	$59,500	CCF13	29	$1,487,455	$59,500	14-7	29	$1,487,455	$103,600	29	$0	$0
60	CC	1017246567	FLOREZ CASTRO YUBER ALBERTO	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF13	30	$3,500,000	$140,000	14-7	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
61	CC	1115943767	FORERO TRUJILLO JHON ALEXANDER	230301	29	$1,383,786	$221,500	EPS037	29	$1,383,786	$55,400	CCF13	29	$1,383,786	$55,400	14-7	29	$1,383,786	$96,400	29	$0	$0
62	CC	1119211470	GORDILLO DUARTE JOSE HUGO	230301	30	$1,883,771	$301,500	ESSC62	30	$1,883,771	$75,400	CCF13	30	$1,883,771	$75,400	14-7	30	$1,883,771	$131,200	30	$0	$0
63	CC	1115945030	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
64	CC	1115943538	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	230301	30	$2,400,002	$384,100	EPS005	30	$2,400,002	$96,100	CCF13	30	$2,400,002	$96,100	14-7	30	$2,400,002	$167,100	30	$0	$0
65	CC	17340722	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	25-14	2	$197,333	$31,600	EPS002	2	$197,333	$7,900	CCF13	2	$197,333	$7,900	14-7	2	$197,333	$13,800	2	$0	$0
66	CC	76312909	OROZCO REALPE JUAN CARLOS	25-14	30	$2,667,242	$426,800	EPS037	30	$2,667,242	$106,700	CCF13	30	$2,667,242	$106,700	14-7	30	$2,667,242	$185,700	30	$0	$0
67	CC	1115951372	ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
68	CC	1094907938	OSPINA GRISALES DIEGO ALEXANDER	230201	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$116,000	CCF13	30	$2,900,000	$116,000	14-7	30	$2,900,000	$201,900	30	$0	$0
69	CC	1115949137	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	230301	30	$1,902,587	$304,500	EPS037	30	$1,902,587	$76,200	CCF13	30	$1,902,587	$76,200	14-7	30	$1,902,587	$132,500	30	$0	$0
70	CC	1115943490	PEÑA GAVIRIA EIDER FERNANDO	230301	26	$1,505,474	$240,900	ESSC62	26	$1,505,474	$60,300	CCF13	26	$1,505,474	$60,300	14-7	26	$1,505,474	$104,800	26	$0	$0
71	CC	17690560	RIVERA BAHAMON JHON FREDDY	230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF13	1	$324,053	$13,000	14-7	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
72	CC	1115949550	RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS037	28	$1,328,600	$53,200	CCF13	28	$1,328,600	$53,200	14-7	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
73	CC	17688437	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	230201	30	$3,453,248	$552,600	EPS037	30	$3,453,248	$138,200	CCF13	30	$3,453,248	$138,200	14-7	30	$3,453,248	$240,400	30	$0	$0
74	CC	1115952530	ROMERO FIERRO ANIBAL	230301	30	$1,427,368	$228,400	EPS037	30	$1,427,368	$57,100	CCF13	30	$1,427,368	$57,100	14-7	30	$1,427,368	$99,400	30	$0	$0
75	CC	1116920064	TORRES TORRES YEISON	230301	30	$2,686,957	$430,000	ESSC62	30	$2,686,957	$107,500	CCF13	30	$2,686,957	$107,500	14-7	30	$2,686,957	$187,100	30	$0	$0
76	CC	1006417527	VALENCIA SANCHEZ ARCENIO	230301	30	$1,534,905	$245,600	ESSC62	30	$1,534,905	$61,400	CCF13	30	$1,534,905	$61,400	14-7	30	$1,534,905	$106,900	30	$0	$0
77	CC	1117549203	VALENCIA GONZALEZ NIXON ALEXIS	25-14	30	$2,975,000	$476,000	ESSC62	30	$2,975,000	$119,000	CCF13	30	$2,975,000	$119,000	14-7	30	$2,975,000	$207,100	30	$0	$0
78	CC	1115942870	VARGAS ANGULO YEFER ANDRES	230301	30	$1,776,500	$284,300	ESSC62	30	$1,776,500	$71,100	CCF13	30	$1,776,500	$71,100	14-7	30	$1,776,500	$123,700	30	$0	$0
79	CC	4514556	VILLAMIZAR CARDONA DIEGO FERNANDO	25-14	30	$5,877,804	$999,300	EPS005	30	$5,877,804	$235,200	CCF13	30	$5,877,804	$235,200	14-7	30	$5,877,804	$409,100	30	$0	$0
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (5 Afiliados)						**$7,258,819**	**$1,161,600**			**$7,258,819**	**$290,600**			**$7,258,819**	**$290,600**			**$7,258,819**	**$505,400**		**$0**	**$0**
80	CC	1006517075	CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO	230301	30	$1,534,905	$245,600	ESSC62	30	$1,534,905	$61,400	CCF13	30	$1,534,905	$61,400	14-7	30	$1,534,905	$106,900	30	$0	$0
81	CC	1193560376	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
82	CC	17784055	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
83	CC	1083011807	RAMIREZ MAHECHA KAREN JIMENA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
84	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	29	$1,453,414	$232,600	ESSC62	29	$1,453,414	$58,200	CCF13	29	$1,453,414	$58,200	14-7	29	$1,453,414	$101,200	29	$0	$0
Total			**Afiliados(61)**			**$159,953,633**	**$25,747,100**			**$159,953,633**	**$7,465,100**			**$148,321,795**	**$5,936,000**			**$159,953,633**	**$10,223,100**		**$12,953,850**	**$647,800**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1317256741	9482854708	E	2025/03/06	2025/03/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,475,182,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (74 Afiliados)						**$166,704,111**	**$26,892,100**			**$166,704,111**	**$6,667,700**			**$165,827,758**	**$6,637,200**			**$166,704,111**	**$11,284,900**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (15 Afiliados)						**$4,612,890**	**$740,100**			**$4,612,890**	**$180,600**			**$1,579,553**	**$63,800**			**$4,612,890**	**$0**		**$0**	**$0**
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (15 Afiliados)						**$4,612,890**	**$740,100**			**$4,612,890**	**$180,600**			**$1,579,553**	**$63,800**			**$4,612,890**	**$0**		**$0**	**$0**
1	CC	1075244845	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	230301	12	$569,400	$91,200	EPS005	12	$569,400	$22,800	CCF32	12	$0	$0	14-7	12	$569,400	$0	12	$0	$0
2	CC	1075244845	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	230301	3	$142,350	$22,800	EPS005	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
3	CC	1075244845	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
4	CC	1075244845	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	230301	3	$142,350	$22,800	EPS005	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
5	CC	1118364489	AYA GUILOMBO YARLEDY	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
6	CC	1075274138	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	230201	5	$316,667	$50,700	EPS005	5	$316,667	$12,700	CCF32	5	$316,667	$12,700	14-7	5	$316,667	$0	5	$0	$0
7	CC	1049348655	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	230201	1	$55,391	$6,700	ESSC24	1	$55,391	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$55,391	$0	1	$0	$0
8	CC	1049348655	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	230201	1	$55,390	$6,700	ESSC24	1	$55,390	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$55,390	$0	1	$0	$0
9	CC	1075299636	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	230301	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
10	CC	1075299636	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	230301	4	$189,800	$30,400	EPS017	4	$189,800	$7,600	CCF32	4	$189,800	$7,600	14-7	4	$189,800	$0	4	$0	$0
11	CC	1075299636	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	230301	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
12	CC	78645628	CARET ORTEGA OSCAR LUIS	230301	23	$1,091,350	$174,700	EPS037	23	$1,091,350	$43,700	CCF32	23	$0	$0	14-7	23	$1,091,350	$0	23	$0	$0
13	CC	83248558	CAVIEDES PERDOMO EDIL	231001	2	$121,131	$19,400	EPS005	2	$121,131	$4,900	CCF32	2	$120,000	$4,800	14-7	2	$121,131	$0	2	$0	$0
14	CC	1003828405	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	25-14	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
15	CC	93405904	GUTIERREZ GUTIERREZ BRAULIO VIDAL	25-14	3	$547,496	$93,200	EPS005	3	$547,496	$21,900	CCF32	3	$0	$0	14-7	3	$547,496	$0	3	$0	$0
16	CC	1130024014	GUTIERREZ TRUJILLO JULIAN ANDRES	230301	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
17	CC	1130024014	GUTIERREZ TRUJILLO JULIAN ANDRES	230301	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$3,800	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
18	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	2	$128,209	$20,600	EPS005	2	$128,209	$5,200	CCF32	2	$133,333	$5,400	14-7	2	$128,209	$0	2	$0	$0
19	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	1	$52,840	$8,500	EPS037	1	$52,840	$2,200	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$52,840	$0	1	$0	$0
20	CC	1075667586	RINCON GARCIA JOHN FREDY	230301	1	$67,027	$10,800	EPS005	1	$67,027	$2,700	CCF32	1	$66,683	$2,700	14-7	1	$67,027	$0	1	$0	$0
21	CC	1075667586	RINCON GARCIA JOHN FREDY	230301	3	$201,081	$32,200	EPS005	3	$201,081	$8,100	CCF32	3	$200,050	$8,100	14-7	3	$201,081	$0	3	$0	$0
22	CC	1075667586	RINCON GARCIA JOHN FREDY	230301	3	$201,081	$32,200	EPS005	3	$201,081	$8,100	CCF32	3	$200,050	$8,100	14-7	3	$201,081	$0	3	$0	$0
23	CC	1075667586	RINCON GARCIA JOHN FREDY	230301	1	$67,027	$10,800	EPS005	1	$67,027	$2,700	CCF32	1	$66,683	$2,700	14-7	1	$67,027	$0	1	$0	$0
24	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,979	$2,000	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
25	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,979	$2,000	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
26	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,979	$2,000	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
27	CC	1075251677	SERRATO ARIAS LORENA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$94,900	$0	2	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (74 Afiliados)						**$162,091,221**	**$26,152,000**			**$162,091,221**	**$6,487,100**			**$164,248,205**	**$6,573,400**			**$162,091,221**	**$11,284,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (74 Afiliados)						**$162,091,221**	**$26,152,000**			**$162,091,221**	**$6,487,100**			**$164,248,205**	**$6,573,400**			**$162,091,221**	**$11,284,900**		**$0**	**$0**
28	CC	1075220227	ADRADA VELANDIA JOHAN MANUEL	230201	30	$1,973,500	$315,800	EPS037	30	$1,973,500	$79,000	CCF32	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
29	CC	1075244845	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	230301	10	$474,500	$76,000	EPS005	10	$474,500	$19,000	CCF32	10	$1,423,500	$57,000	14-7	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
30	CC	7726893	ANDRADE RIOS LONDREY	230301	30	$2,312,391	$370,000	EPS005	30	$2,312,391	$92,500	CCF32	30	$2,312,391	$92,500	14-7	30	$2,312,391	$161,000	30	$0	$0
31	CC	1076903778	ARANAGA DURAN ANDRES FELIPE	25-14	7	$396,667	$63,500	EPS005	7	$396,667	$15,900	CCF32	7	$1,418,934	$56,800	14-7	7	$396,667	$27,700	7	$0	$0
32	CC	1003820143	ARIAS RIVERA MAIRA ALEXANDRA	230301	30	$2,700,000	$432,000	EPS005	30	$2,700,000	$108,000	CCF32	30	$2,700,000	$108,000	14-7	30	$2,700,000	$188,000	30	$0	$0
33	CC	8566761	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	230201	30	$1,847,369	$295,600	EPS048	30	$1,847,369	$73,900	CCF32	30	$1,847,369	$73,900	14-7	30	$1,847,369	$128,600	30	$0	$0
34	CC	1118364489	AYA GUILOMBO YARLEDY	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS002	29	$1,376,050	$55,100	CCF32	29	$1,423,500	$57,000	14-7	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0
35	CC	1075274138	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	230201	25	$1,914,250	$306,300	EPS005	25	$1,914,250	$76,600	CCF32	25	$1,914,250	$76,600	14-7	25	$1,914,250	$133,300	25	$0	$0
36	CC	7720225	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	231001	30	$2,100,807	$336,200	EPS037	30	$2,100,807	$84,100	CCF32	30	$2,100,807	$84,100	14-7	30	$2,100,807	$146,300	30	$0	$0
37	CC	1049348655	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	230201	28	$1,487,267	$238,000	ESSC24	28	$1,487,267	$59,500	CCF32	28	$1,487,267	$59,500	14-7	28	$1,487,267	$103,600	28	$0	$0
38	CC	1075310823	BONELO GUTIERREZ ANDRES FELIPE	230201	30	$1,560,435	$249,700	EPS041	30	$1,560,435	$62,500	CCF32	30	$1,560,435	$62,500	14-7	30	$1,560,435	$108,700	30	$0	$0
39	CC	1081154948	BURGOS GOMEZ ANDRES CAMILO	230301	30	$2,459,783	$393,600	EPS005	30	$2,459,783	$98,400	CCF32	30	$2,459,783	$98,400	14-7	30	$2,459,783	$171,300	30	$0	$0
40	CC	1075276273	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	230301	30	$2,400,540	$384,100	EPS037	30	$2,400,540	$96,100	CCF32	30	$2,400,540	$96,100	14-7	30	$2,400,540	$167,100	30	$0	$0
41	CC	7719307	CADENA DIAZ NELSON	25-14	30	$2,423,913	$387,900	EPS005	30	$2,423,913	$97,000	CCF32	30	$2,423,913	$97,000	14-7	30	$2,423,913	$168,800	30	$0	$0
42	CC	1075299636	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS017	24	$1,138,800	$45,600	CCF32	24	$1,138,800	$45,600	14-7	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
43	CC	78645628	CARET ORTEGA OSCAR LUIS	230301	7	$460,483	$73,700	EPS037	7	$460,483	$18,500	CCF32	7	$1,423,500	$57,000	14-7	7	$460,483	$32,100	7	$0	$0
44	CC	1096645846	CARVAJAL RAMIREZ DIEGO ALEJANDRO	230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS002	30	$2,600,000	$104,000	CCF32	30	$2,600,000	$104,000	14-7	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0
45	CC	83248558	CAVIEDES PERDOMO EDIL	231001	28	$2,066,667	$330,700	EPS005	28	$2,066,667	$82,700	CCF32	28	$2,066,667	$82,700	14-7	28	$2,066,667	$143,900	28	$0	$0
46	CC	1003828405	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	25-14	29	$1,537,742	$246,100	EPS037	29	$1,537,742	$61,600	CCF32	29	$1,537,742	$61,600	14-7	29	$1,537,742	$107,100	29	$0	$0
47	CC	1066185472	DIAZ LOPEZ DAIR DANIEL	230301	30	$2,795,023	$447,300	EPS037	30	$2,795,023	$111,900	CCF32	30	$2,795,023	$111,900	14-7	30	$2,795,023	$194,600	30	$0	$0
48	CC	1075236534	FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	230301	30	$2,032,609	$325,300	EPS037	30	$2,032,609	$81,400	CCF32	30	$2,032,609	$81,400	14-7	30	$2,032,609	$141,500	30	$0	$0
49	CC	1079176760	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
50	CC	1039474044	GALLEGO SANCHEZ ALEJANDRO	25-14	30	$2,982,533	$477,300	EPS002	30	$2,982,533	$119,400	CCF32	30	$2,982,533	$119,400	14-7	30	$2,982,533	$207,600	30	$0	$0
51	CC	1003804882	GOMEZ CELIS CRISTIAN FABIAN	230301	30	$1,560,435	$249,700	EPS005	30	$1,560,435	$62,500	CCF32	30	$1,560,435	$62,500	14-7	30	$1,560,435	$108,700	30	$0	$0
52	CC	1069476370	GONZALEZ POLO ALEXANDER MANUEL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
53	CC	93405904	GUTIERREZ GUTIERREZ BRAULIO VIDAL	25-14	27	$8,202,145	$1,394,600	EPS005	27	$8,202,145	$328,100	CCF32	27	$8,202,145	$328,100	14-7	27	$8,202,145	$570,900	27	$0	$0
54	CC	1130024014	GUTIERREZ TRUJILLO JULIAN ANDRES	230301	27	$1,710,000	$273,600	EPS017	27	$1,710,000	$68,400	CCF32	27	$1,710,000	$68,400	14-7	27	$1,710,000	$119,100	27	$0	$0
55	CC	7726324	HERNANDEZ CASTRO LUIS EDUARDO	230301	30	$2,005,435	$320,900	EPS005	30	$2,005,435	$80,300	CCF32	30	$2,005,435	$80,300	14-7	30	$2,005,435	$139,600	30	$0	$0
56	CC	1069154123	HUERTAS COJI JOSE VIDAL	230201	30	$3,310,000	$529,600	EPS002	30	$3,310,000	$132,400	CCF32	30	$3,310,000	$132,400	14-7	30	$3,310,000	$230,400	30	$0	$0
57	CC	1007869860	JIMENEZ MENDOZA JOSE YEFERSON	230301	18	$1,064,898	$170,400	EPS037	18	$1,064,898	$42,600	CCF32	18	$1,064,898	$42,600	14-7	18	$1,064,898	$74,200	18	$0	$0
58	CC	1075264501	LASSO VANEGAS JACOBO	230301	30	$1,508,601	$241,400	EPS037	30	$1,508,601	$60,400	CCF32	30	$1,508,601	$60,400	14-7	30	$1,508,601	$105,000	30	$0	$0
59	CC	1193562921	LEIVA OCHOA JESUS DAVID	230301	30	$2,189,549	$350,400	EPS037	30	$2,189,549	$87,600	CCF32	30	$2,189,549	$87,600	14-7	30	$2,189,549	$152,400	30	$0	$0
60	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	28	$2,232,431	$357,200	EPS005	28	$2,232,431	$89,300	CCF32	28	$2,232,431	$89,300	14-7	28	$2,232,431	$155,400	28	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
61	CC	1047434179	MACIAS CASTILLO GUILLERMO ENRIQUE	230301	14	$1,143,333	$183,000	EPS037	14	$1,143,333	$45,800	CCF32	14	$1,143,333	$45,800	14-7	14	$1,143,333	$79,600	14	$0	$0
62	CC	1048278544	MALAGON MADROÑERO JORGE ALFREDO	230301	28	$1,773,333	$283,800	EPS005	28	$1,773,333	$71,000	CCF32	28	$1,773,333	$71,000	14-7	28	$1,773,333	$123,500	28	$0	$0
63	CC	1075287618	MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO	230301	30	$2,384,325	$381,500	EPS002	30	$2,384,325	$95,400	CCF32	30	$2,384,325	$95,400	14-7	30	$2,384,325	$166,000	30	$0	$0
64	CC	1075263595	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
65	CC	1075321077	MEJIA CAMACHO JUAN CARLOS	230301	30	$3,419,333	$547,100	EPS037	30	$3,419,333	$136,800	CCF32	30	$3,419,333	$136,800	14-7	30	$3,419,333	$238,000	30	$0	$0
66	CC	30521589	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
67	CC	83250241	MONZON TRUJILLO ALVARO HERNANDO	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF32	30	$2,100,000	$84,000	14-7	30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0
68	CC	77141771	NAVARRO LASCARRO JAIME	231001	30	$1,973,500	$315,800	EPS037	30	$1,973,500	$79,000	CCF32	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
69	CC	1003895516	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
70	CC	7710403	OSORIO CALDERON ALEXANDER	230301	30	$1,697,369	$271,600	EPS037	30	$1,697,369	$67,900	CCF32	30	$1,697,369	$67,900	14-7	30	$1,697,369	$118,200	30	$0	$0
71	CC	1003811247	OSORIO MEDINA JOHNATAN STEVEN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
72	CC	7710026	OSSA CARLOS ANDRES	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
73	CC	7733534	PATIÑO CACHAYA OSCAR FERNANDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
74	CC	1003802175	PERDOMO JOHAN CAMILO	230301	30	$1,585,192	$253,700	EPS037	30	$1,585,192	$63,500	CCF32	30	$1,585,192	$63,500	14-7	30	$1,585,192	$110,400	30	$0	$0
75	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
76	CC	7697593	PERDOMO VARGAS YAIR	25-14	30	$2,453,803	$392,700	EPS005	30	$2,453,803	$98,200	CCF32	30	$2,453,803	$98,200	14-7	30	$2,453,803	$170,800	30	$0	$0
77	CC	12992663	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	25-14	30	$3,355,228	$536,900	EPS037	30	$3,355,228	$134,300	CCF32	30	$3,355,228	$134,300	14-7	30	$3,355,228	$233,600	30	$0	$0
78	CC	1003953459	POLANIA NARVAEZ DANIEL ESTEBAN	230301	30	$1,442,841	$230,900	EPS037	30	$1,442,841	$57,800	CCF32	30	$1,442,841	$57,800	14-7	30	$1,442,841	$100,500	30	$0	$0
79	CC	93445007	PRADA TIQUE GUILLERMO	230301	30	$3,020,582	$483,300	EPS002	30	$3,020,582	$120,900	CCF32	30	$3,020,582	$120,900	14-7	30	$3,020,582	$210,300	30	$0	$0
80	CC	1075271209	PUENTES GUTIERREZ CARLOS AUGUSTO	230301	30	$2,610,000	$417,600	EPS005	30	$2,610,000	$104,400	CCF32	30	$2,610,000	$104,400	14-7	30	$2,610,000	$181,700	30	$0	$0
81	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF32	29	$1,423,500	$57,000	14-7	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0
82	CC	1001051678	PULIDO VILLARRIAL JARRIN STIBEN	230201	30	$1,696,596	$271,500	EPS002	30	$1,696,596	$67,900	CCF32	30	$1,696,596	$67,900	14-7	30	$1,696,596	$118,100	30	$0	$0
83	CC	1075223790	PULIDO VILLARRIAL JHAN CARLOS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
84	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	30	$2,509,950	$401,600	EPS037	30	$2,509,950	$100,400	CCF32	30	$2,509,950	$100,400	14-7	30	$2,509,950	$174,700	30	$0	$0
85	CC	1076904011	RAMOS LARA JUAN PABLO	230301	30	$1,438,973	$230,300	EPS037	30	$1,438,973	$57,600	CCF32	30	$1,438,973	$57,600	14-7	30	$1,438,973	$100,200	30	$0	$0
86	CC	1003804392	RAMOS RODRIGUEZ YEISON JAVIER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
87	CC	1081153136	RAMOS MANA YINA PAOLA	230201	30	$1,454,446	$232,800	EPS005	30	$1,454,446	$58,200	CCF32	30	$1,454,446	$58,200	14-7	30	$1,454,446	$101,300	30	$0	$0
88	CC	1075667586	RINCON GARCIA JOHN FREDY	230301	22	$2,748,283	$439,800	EPS005	22	$2,748,283	$110,000	CCF32	22	$1,808,260	$72,400	14-7	22	$2,748,283	$191,300	22	$0	$0
89	CC	1075279696	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	230301	30	$1,550,378	$248,100	EPS037	30	$1,550,378	$62,100	CCF32	30	$1,550,378	$62,100	14-7	30	$1,550,378	$108,000	30	$0	$0
90	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	30	$1,785,000	$285,600	EPS037	30	$1,785,000	$71,400	CCF32	30	$1,785,000	$71,400	14-7	30	$1,785,000	$124,300	30	$0	$0
91	CC	80189153	RODRIGUEZ RINCON JORGE MAURICIO	230301	30	$13,208,000	$2,245,500	EPS008	30	$13,208,000	$528,400	CCF32	30	$13,208,000	$528,400	14-7	30	$13,208,000	$919,300	30	$0	$0
92	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	27	$1,281,150	$205,000	EPS005	27	$1,281,150	$51,300	CCF32	27	$1,281,150	$51,300	14-7	27	$1,281,150	$89,200	27	$0	$0
93	CC	1075217137	SANCHEZ ROJAS GERMAN	231001	30	$1,973,500	$315,800	EPS037	30	$1,973,500	$79,000	CCF32	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
94	CC	1075284836	SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA	231001	30	$3,094,000	$495,100	EPS037	30	$3,094,000	$123,800	CCF32	30	$3,094,000	$123,800	14-7	30	$3,094,000	$215,400	30	$0	$0
95	CC	1075251677	SERRATO ARIAS LORENA	230301	28	$1,355,677	$217,000	EPS037	28	$1,355,677	$54,300	CCF32	28	$1,423,500	$57,000	14-7	28	$1,355,677	$94,400	28	$0	$0
96	CC	17659417	SILVA CASTRO JHON FREDY	25-14	30	$4,126,290	$660,300	EPS037	30	$4,126,290	$165,100	CCF32	30	$4,126,290	$165,100	14-7	30	$4,126,290	$287,200	30	$0	$0
97	CC	8779943	TEHERAN FLOREZ MANUEL CIPRIANO	25-14	30	$2,663,266	$426,200	EPS037	30	$2,663,266	$106,600	CCF32	30	$2,663,266	$106,600	14-7	30	$2,663,266	$185,400	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
98	CC	1118125103	TOLOZA ARENAS SHARLON STEVENS	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF32	30	$2,100,000	$84,000	14-7	30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0
99	CC	1032467155	TORRES SANCHEZ RUBEN DARIO	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF32	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
100	CC	1076501415	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
101	CC	93378861	TRIANA SIERRA JUAN CARLOS	230301	30	$3,864,000	$618,300	EPS037	30	$3,864,000	$154,600	CCF32	30	$3,864,000	$154,600	14-7	30	$3,864,000	$269,000	30	$0	$0
Total			**Afiliados(74)**			**$166,704,111**	**$26,892,100**			**$166,704,111**	**$6,667,700**			**$165,827,758**	**$6,637,200**			**$166,704,111**	**$11,284,900**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1317256741	9482854708	E	2025/03/06	2025/03/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,475,182,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				74	$26,892,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$2,442,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$5,771,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	46	$15,945,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$2,732,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				74	$11,284,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	74	$11,284,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				74	$6,637,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	74	$6,637,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				74	$6,667,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$57,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$528,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$59,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$73,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$131,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	34	$2,821,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$176,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$811,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	$1,951,400
TOTAL				74	$51,481,900

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1317256741	9482854708	E	2025/03/06	2025/03/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,475,182,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				61	$25,747,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,274,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$8,890,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	36	$11,810,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$3,771,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				61	$10,223,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	61	$10,223,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				61	$5,936,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	61	$5,936,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				61	$7,465,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	20	$1,404,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$79,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$266,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$177,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$210,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$111,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	19	$1,901,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$149,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$364,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$2,800,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$388,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$388,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$259,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$259,100
TOTAL				**61**	**$50,019,100**

Certificados de Aportes

Se certifica que ROBERTO MIGUEL CASTAÑO DIAZ identificado(a) con CC 3828340 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-02	2025-03	1317256741	9482854708	E	2025-03-06									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$15,953,850	$2,552,700
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$15,953,850	$79,800
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$15,953,850	$79,800
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	6.96%	$15,953,850	$1,110,400
CCF	COMPENSAR	30	4%	$15,953,850	$638,200
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	12.5%	$15,953,850	$1,994,300
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$15,953,850	$478,700
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$15,953,850	$319,100

Este certificado se expide el día 2025-03-07 a las 09:03.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que PAOLA CRISTINA DE VOZ RODRIGUEZ identificado(a) con CC 33101811 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-02	2025-03	1317256741	9482854708	E	2025-03-06							X										

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$11,592,000	$1,854,800
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$11,592,000	$58,000
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$11,592,000	$58,000
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	0.522%	$11,592,000	$60,600
CCF	COMFENALCO CARTAGENA	30	4%	$11,592,000	$463,700
EPS	SANITAS	30	4%	$11,592,000	$463,700

Este certificado se expide el día 2025-03-07 a las 09:03.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que NANCY YENI HERNANDEZ BASTIDAS identificado(a) con CC 59652037 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-02	2025-03	1317256741	9482854708	E	2025-03-06									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$4,800,000	$768,000
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	6.96%	$4,800,000	$334,100
CCF	COMFABOY	30	4%	$4,800,000	$192,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$4,800,000	$192,000

Este certificado se expide el día 2025-03-07 a las 09:03.

Certificados de Aportes

Se certifica que JAIDER ARTURO RODRIGUEZ BUSTILLO identificado(a) con CC 1082904112 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-02	2025-03	1317256741	9482854708	E	2025-03-06							X		X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$7,069,811	$1,131,200
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$7,069,811	$35,400
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$7,069,811	$35,400
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	6.96%	$7,069,811	$492,100
CCF	COMFANORTE	30	4%	$7,069,811	$282,800
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$7,069,811	$282,800

Este certificado se expide el día 2025-03-07 a las 09:03.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que JULIAN DAVID WILCHES MORENO identificado(a) con CC 1049609463 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-02	2025-03	1317256741	9482854708	E	2025-03-06							X										

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$7,479,602	$1,196,800
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$7,479,602	$37,400
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$7,479,602	$37,400
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	0.522%	$7,479,602	$39,100
CCF	COMPENSAR	30	4%	$7,479,602	$299,200
EPS	COMPENSAR	30	4%	$7,479,602	$299,200

Este certificado se expide el día 2025-03-07 a las 09:03.

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL
WISASI SOLUCIONES DE CONSTRUCCIÓN SAS

Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila
Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-28, 12:43:51 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 76604834

Periodo Cotización: febrero de 2025 **Periodo Servicio:** marzo de 2025

PAGADO 28/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS		
Documento	NI901657847	**Dirección**	CR 93A SUR #131 - 60
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2807155
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	SALCEDO SIERRA WILSON MANUEL	**Identificación**	CC 73376915
Total Afiliados	4	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1116913835	JHON JADER YUSUNGUAIRA MENDEZ	01	00	X																0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 569.400	$ 91.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 569.400	$ 22.800	6,960	$ 569.400	$ 39.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 569.400	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.500
CC 1117553589	JUAN DIEGO GOMEZ CASTAÑO	01	00	X																0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 569.400	$ 91.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 569.400	$ 22.800	6,960	$ 569.400	$ 39.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 569.400	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.500
CC 73376915	WILSON MANUEL SALCEDO SIERRA	01	00	X																0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 569.400	$ 91.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 569.400	$ 22.800	6,960	$ 569.400	$ 39.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 569.400	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.500
CC 96354606	JHON JADER YUSUNGUAIRA NOVOA	01	00	X																0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 901.550	$ 144.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 901.550	$ 36.100	6,960	$ 901.550	$ 62.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 901.550	$ 36.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.609.750	$ 2.609.750	$ 2.609.750	$ 2.609.750	$ 417.900	$ 104.500	$ 181.900	$ 104.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 808.800	$ 8.300	$ 817.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-03-28, 10:50:53 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2025
Empresa	WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS
NIT	NI 901657847
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	76604834
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1367397297
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 817.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4	$ 417.900	$ 4.200
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	4	$ 104.500	$ 1.100
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	4	$ 181.900	$ 1.900
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	4	$ 104.500	$ 1.100
		SubTotales:		$ 808.800	$ 8.300
		Total a Pagar:			$ 817.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL

NEOTECNO INGENIERIA SAS

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800151041	1	NEOTECNO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEOTECNO I	MANZANA D 04 BRR MARIA FERNANDA	BUCARAMANGA-SANTANDER	3182281242	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03			E	2025/03/11			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: NEOTECNO I (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: BUCARAMANGA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1102385551	DOMINGUEZ ALEXANDER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: NEOTECNO FLORENCIA (7 Afiliados)						$7,354,750	$1,177,100			$7,354,750	$294,500			$7,354,750	$294,500			$7,354,750	$512,200		$0	$0
Centro de Trabajo: EL PAUJIL (7 Afiliados)						$7,354,750	$1,177,100			$7,354,750	$294,500			$7,354,750	$294,500			$7,354,750	$512,200		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (7 Afiliados)						$7,354,750	$1,177,100			$7,354,750	$294,500			$7,354,750	$294,500			$7,354,750	$512,200		$0	$0
2	CC	88219553	BOHORQUEZ JUAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	1122238761	GAMBA MAKY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	1115950732	GARCIA CRISTIAN	230301	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF13	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
5	CC	96356141	MUÑOZ DIEGO	25-14	24	$1,138,800	$182,300	MIN002	24	$1,138,800	$45,600	CCF13	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
6	CC	1049347801	NOVOA ROBERTO	230201	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF13	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
7	CC	1118021248	OME JOSE	230301	11	$521,950	$83,600	ESSC62	11	$521,950	$20,900	CCF13	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
8	CC	5997126	OSPINA ORLANDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(8)**			**$8,778,250**	**$1,404,900**			**$8,778,250**	**$351,500**			**$8,778,250**	**$351,500**			**$8,778,250**	**$519,700**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800151041	1	NEOTECNO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEOTECNO I	MANZANA D 04 BRR MARIA FERNANDA	BUCARAMANGA-SANTANDER	3182281242	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03			E	2025/03/11			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,404,900	$0	$0	$1,404,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$182,300	$0	$0	$182,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,108,700	$0	$0	$1,108,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$113,900	$0	$0	$113,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$519,700	$0	$0	$519,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$519,700	$0	$0	$519,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$351,500	$0	$0	$351,500
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	7	$294,500	$0	$0	$294,500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$351,500	$0	$0	$351,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$20,900	$0	$0	$20,900
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$45,600	$0	$0	$45,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$171,000	$0	$0	$171,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**8**	**$2,627,600**	**$0**	**$0**	**$2,627,600**

PLANILLA SIN PAGAR

2025/03/06 12:59 PM

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL

ADV CONTRUCCIONES SAS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901768124-1	ADV CONSTRUCCIONES SAS	AVENIDA CARRERA 80 8 11	6014617216	advconstruccionesadmon@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	10/03/2025	84842928	$1.915.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	58.900	0		0		0	3	200	0	59.100	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0		0		0	3	200	0	57.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.900	0		0		0	3	100	0	2.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	129.200	0		0		0	3	300	0	129.500	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	987.200	0	0	0	0	3	1.900	0	989.100	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	429.700				429.700	3	900	430.600			4.297	430.600	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	247.000	3	500	247.500	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	247.000	247.800
Pensión	1	987.200	989.100
Riesgos Laborales	1	429.700	430.600
CCF	1	247.000	247.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.910.900	1.915.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901768124-1	ADV CONSTRUCCIONES SAS		AVENIDA CARRERA 80 8 11	6014617216	advconstruccionesadmon@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	10/03/2025	84842928	$1.915.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006418794	REYES CLAROS MAIKEL JEAN PIERRE	1	0			S	X																230301	901.550	144.300	0	0	0	0	EPS037	901.550	36.100	14-11	901.550	5	62.800	CCF22	901.550	36.100	0	0	0	0	0
2	CC	1010012176	HERNANDEZ GARCIA WILSERT STEVE	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF22	47.450	1.900	0	0	0	0	0
3	CC	1013576398	YORI FONSECA BRAYAN SANTIAGO	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF22	47.450	1.900	0	0	0	0	0
4	CC	1049348790	TORRES JULIO OSCAR EDUARDO	1	0			S	X																230301	901.550	144.300	0	0	0	0	EPS037	901.550	36.100	14-11	901.550	5	62.800	CCF22	901.550	36.100	0	0	0	0	0
5	CC	1091667229	TORRES JULIO CESAR AUGUSTO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1103217616	MONTES MENESES JAMER ALDAIR	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	88222193	BOHORQUEZ MONCADA YESID	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Por medio de la presente CERTIFICO, que una vez revisados los soportes del personal vinculado al contrato 991 de 2021, el Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE identificado con NIT. 901.475.034-7, ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de los empleados vinculados en la ejecución del contrato de obra, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, que se encuentra vigente para el periodo del mes de marzo de 2025.

La presente certificación de expide para efectos de dar cumplimientos al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

Para constancia se firma a los 3 días del mes de abril de 2025.

Cordialmente,

WILSON ANDRES PARRA
C.C. No. 7.182.325 de Tunja (Boyacá) Director de Interventoría.
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

cc. Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas, INVIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ (Supervisor E)
Ing. Jaider Devia Rey, INVIAS – GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO

Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119
consorciointerviasvision@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14867645953

(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR EL CABRERO CR 2 41 612

42. Correo electrónico licitaciones@kma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 3 0 0 0 1	5 6 9 3 9 2 5 5	3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 2 0 9	4 2 9 0	2 0 2 1 0 2 0 9					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 30 / 10 : 54: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AMIN AVENDAÑO MENZEL RAFAEL

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867645953

(415)7707212489984(8020) **000001486764595 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 2 0 9	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867645953

(415)7707212489984(8020) **000001486764595 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 0 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 8 3 4 5 1		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	AVENDAÑO	MENZEL	RAFAEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	9 2 5 1 9 7 3 0		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
OJEDA	CARRIAZO	ANIBAL	ENRIQUE
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 7 6 3 0 4		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	BAJAIRE	MENZEL	RAFAEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 8 2 1 1 1		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867645953

(415)7707212489984(8020) **000001486764595 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	90	2 0 2 1 0 2 0 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CICON SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 0 2 0 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA EMMA LTDA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 0 2 0 9	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
MARZO DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
EXPLANACIONES								
1	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	0.00	0.00	0.00
1,1	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	1,710.22	11.96	1,722.18
1,2	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	0.00	0.00	0.00
1,3	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	0.00	0.00	0.00
2	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	0.00	0.00	0.00
2,1	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	295.45	5.00	300.45
2,2	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	0.00	0.00	0.00
3	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	0.00	0.00	0.00
3,1	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	205.00	915.00	1,120.00
3,2	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	0.00	0.00	0.00
4	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1,960.51	0.00	1,960.51
4,1	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	89,133.57	626.50	89,760.07
4,2	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
4,3	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
4,4	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
5	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
5,1	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	19,442.54	0.00	19,442.54
5,2	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
5,3	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
5,4	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
6	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	18,070.68	0.00	18,070.68
6,1	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	170,595.59	-3,346.00	167,249.59
7	220.1	220-1		Terraplenes	m3	0.00	0.00	0.00
7,1	220.1	220-1		Terraplenes	m3	0.00	0.00	0.00
7,2	220.1	220-1		Terraplenes	m3	0.00	0.00	0.00
8	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	0.00	0.00	0.00
8,1	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	0.00	0.00	0.00
9	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	0.00	0.00	0.00
9,1	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	6,637.19	0.00	6,637.19
9,2	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	0.00	0.00	0.00
10	234.1			Conformación de taludes existentes	m2	0.00	0.00	0.00
10,1	234.1			Conformación de taludes existentes	m2	0.00	0.00	0.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS							0.00	
11	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	401,211.66	0.00	401,211.66
11,1	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	621,142.18	0.00	621,142.18
11,2	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1,750.50	0.00	1,750.50
12	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	1,504.26	0.00	1,504.26
12,1	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	76,964.26	0.00	76,964.26
12,2	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	115.90	0.00	115.90
13	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	0.00	0.00	0.00
13,1	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	304.73	0.00	304.73
13,2	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	142.80	0.00	142.80
14	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	0.00	0.00	0.00
14,1	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	45,123.63	0.00	45,123.63
14,2	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	0.00	0.00	0.00
15	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	0.00	0.00	0.00
15,1	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	15.30	0.00	15.30
15,2	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	0.00	0.00	0.00
PAVIMENTOS ASFALTICOS								
16	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0.00	0.00	0.00
16,1	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	312,438.74	0.00	312,438.74
16,2	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0.00	0.00	0.00
16,3	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0.00	0.00	0.00
17	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0.00	0.00	0.00
17,1	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0.00	0.00	0.00
17,2	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0.00	0.00	0.00
17,3	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0.00	0.00	0.00
18	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0.00	0.00	0.00
18,1	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	20,088.91	0.00	20,088.91
18,2	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0.00	0.00	0.00
18,3	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0.00	0.00	0.00
19	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	0.00	0.00	0.00
19,1	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	22.77	0.00	22.77
19,2	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	0.00	0.00	0.00
20	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0.00	0.00	0.00
20,1	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0.00	0.00	0.00
20,2	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES								
21	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	0.00	0.00	0.00
21,1	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	26,196.90	589.87	26,786.77
21,2	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	0.00	0.00	0.00
21,3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	0.00	0.00	0.00
22	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	0.00	0.00	0.00
22,1	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	83.50	12.88	96.38
22,2	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	0.00	0.00	0.00
22,3	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	0.00	0.00	0.00
23	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	0.00	0.00	0.00
23,1	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	207.32	26.06	233.38
23,2	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	0.00	43.78	43.78

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
MARZO DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
23,3	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	0.00	0.00	0.00
24	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	0.00	0.00	0.00
24,1	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	2,946.46	0.00	2,946.46
24,2	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	511.54	0.00	511.54
24,3	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	0.00	0.00	0.00
25	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	0.00	0.00	0.00
25,1	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	165.16	0.00	165.16
25,2	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	0.00	0.00	0.00
25,3	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	0.00	0.00	0.00
26	621,1.1P		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	0.00	0.00	0.00
26,1	621,1.1P		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	542.00	0.00	542.00
26,2	621,1.1P		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	0.00	0.00	0.00
27	630.1.1.P	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	0.00	0.00	0.00
27,1	630.1.1.P	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	116.00	0.00	116.00
28	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	0.00	0.00	0.00
28,1	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	1,435.66	50.58	1,486.24
28,2	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	0.00	0.00	0.00
28,3	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	0.00	0.00	0.00
29	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	0.00	0.00	0.00
29,1	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	0.00	0.00	0.00
30	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
30,1	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	67.96	0.00	67.96
30,2	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
30,3	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
31	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
31,1	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	688.03	15.02	703.05
31,2	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
31,3	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
32	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	0.00	0.00	0.00
32,1	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	619.89	0.00	619.89
32,2	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	0.00	0.00	0.00
32,3	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	0.00	0.00	0.00
33	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	0.00	0.00	0.00
33,1	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	0.00	0.00	0.00
34	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,1	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	287,657.33	10,044.12	297,701.45
34,2	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,3	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,4	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,5	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,6	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	41,534.68	0.00	41,534.68
35	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	0.00	0.00	0.00
35,1	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	0.00	0.00	0.00
36	642,2P		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	0.00	0.00	0.00
36,1	642,2P		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	0.00	0.00	0.00
37	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	0.00	0.00	0.00
37,1	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	619.40	20.50	639.90
37,2	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	0.00	0.00	0.00
38	670.5P		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	0.00	0.00	0.00
38,1	670.5P		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	0.00	0.00	0.00
38,2	670.5P		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	0.00	0.00	0.00
39	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	0.00	0.00	0.00
39,1	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	3,866.70	25.16	3,891.86
39,2	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	13.58	0.00	13.58
40	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	0.00	0.00	0.00
40,1	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	47,040.00	0.00	47,040.00
40,2	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	8,820.00	0.00	8,820.00
40,3	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	7,226.42	1,266.40	8,492.82
41	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	0.00	0.00	0.00
41,1	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	10,723.68	261.08	10,984.76
41,2	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	0.00	0.00	0.00
41,3	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	0.00	0.00	0.00
42	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0.00	0.00	0.00
42,1	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1,140.50	30.00	1,170.50
42,2	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0.00	0.00	0.00
42,3	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0.00	0.00	0.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
43	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	0.00	0.00	0.00
43,1	1P	Manual de Señalización Vial 2016		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	166,458.91	0.00	166,458.91
43,2	1P	Manual de Señalización Vial 2017		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	33,000.00	0.00	33,000.00
43,3	1P	Manual de Señalización Vial 2018		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	464.00	0.00	464.00
44	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0.00	0.00	0.00
44,1	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	482.41	0.00	482.41
44,2	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0.00	0.00	0.00
44,3	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
MARZO DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
45	5P	Manual de Señalización Vial 2023		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
45,1	5P	Manual de Señalización Vial 2024		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	6.00	0.00	6.00
45,2	5P	Manual de Señalización Vial 2025		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
46	6P.	Manual de Señalización Vial 2026		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
46,1	6P.	Manual de Señalización Vial 2027		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
46,2	6P.	Manual de Señalización Vial 2028		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
47	720.1	720-13		Poste de referencia	u	0.00	0.00	0.00
47,1	720.1	720-13		Poste de referencia	u	0.00	0.00	0.00
47,2	720.1	720-13		Poste de referencia	u	0.00	0.00	0.00
48	730.1	730-13		Defensa metalica	m	0.00	0.00	0.00
48,1	730.1	730-13		Defensa metalica	m	748.96	0.00	748.96
48,2	730.1	730-13		Defensa metalica	m	0.00	0.00	0.00
OBRAS VARIAS								
49	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	0.00	0.00	0.00
49,1	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	261.21	144.96	406.17
50	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	0.00	0.00	0.00
50,1	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	19,666.11	0.00	19,666.11
TRANSPORTES								
51	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	0.00	0.00	0.00
51,1	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	15,572.61	0.00	15,572.61
51,2	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	0.00	0.00	0.00
52	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	27,496.20	0.00	27,496.20
52,1	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	354,593.89	12,929.40	367,523.29
52,2	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	0.00	0.00	0.00
53	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	112,458.30	0.00	112,458.30
53,1	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	631,579.16	0.00	631,579.16
ITEMS NO PREVISTOS								
54	NP1		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km	0.00	0.00	0.00
54,1	NP1		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km	850,942.82	511.97	851,454.79
55	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
55,1	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	4,408.82	0.00	4,408.82
55,2	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	833.72	0.00	833.72
56	NP3		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
56,1	NP3		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	11,715.55	0.00	11,715.55
56,2	NP3		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
57	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
57,1	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	9,885.12	55.91	9,941.03
57,2	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
58	NP5		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
58,1	NP5		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	4,145.56	0.00	4,145.56
58,2	NP5		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	1,196.52	67.84	1,264.36
59	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	0.00	0.00	0.00
59,1	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	78,045.76	0.00	78,045.76
59,2	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	1,905.76	0.00	1,905.76
60	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
60,1	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	21.08	0.00	21.08
60,2	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
61	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	0.00	0.00	0.00
61,1	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	0.00	0.00	0.00
61,2	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	0.00	0.00	0.00
62	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	0.00	0.00	0.00
62,1	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	0.00	0.00	0.00
62,2	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	0.00	0.00	0.00
63	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	0.00	0.00	0.00
63,1	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	425.11	36.90	462.01
63,2	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	0.00	0.00	0.00
63,3	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
MARZO DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
64	NP11		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
64,1	NP11		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3	893.33	0.00	893.33
65	NP12		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2	0.00	0.00	0.00
65,1	NP12		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2	2,864.77	0.00	2,864.77
66	NP13		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	0.00	0.00	0.00
66,1	NP13		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	124.05	0.00	124.05
67	NP14		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m	0.00	0.00	0.00
67,1	NP14		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m	247.44	0.00	247.44
68	NP15		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	0.00	0.00	0.00
68,1	NP15		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	150.60	0.00	150.60
69	NP16		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un	0.00	0.00	0.00
69,1	NP16		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un	1,085.00	0.00	1,085.00
70	NP17		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2	0.00	0.00	0.00
70,1	NP17		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2	517.79	0.00	517.79
71	NP18		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m	0.00	0.00	0.00
71,1	NP18		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m	16,702.89	397.00	17,099.89
72	NP19		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	0.00	0.00	0.00
72,1	NP19		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	101.18	-83.80	17.38
73	NP20		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	0.00	0.00	0.00
73,1	NP20		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	0.00	0.00	0.00
74	NP21		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3	0.00	0.00	0.00
74,1	NP21		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3	19.55	0.00	19.55
75	NP22		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m	0.00	0.00	0.00
75,1	NP22		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m	1,570.00	0.00	1,570.00
76	NP23		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
76,1	NP23		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
77	NP24		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
77,1	NP24		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
78	NP25		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3	0.00	0.00	0.00
78,1	NP25		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3	33.54	0.00	33.54
79	NP26		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
79,1	NP26		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	107.14	0.00	107.14
80	NP27		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
80,1	NP27		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
81	NP28		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2	0.00	0.00	0.00
81,1	NP28		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2	232.47	0.00	232.47
82	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0.00	0.00	0.00
82,1	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0.00	0.00	0.00
82,2	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0.00	0.00	0.00
82,3	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0.00	0.00	0.00
83	NP30		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2	0.00	0.00	0.00
83,1	NP30		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2	7,299.47	0.00	7,299.47
84	NP31		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m	0.00	0.00	0.00
84,1	NP31		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m	3,750.00	480.00	4,230.00
85	NP32		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
MARZO DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
85,1	NP32		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2	0.00	0.00	0.00
86	NP33		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2	0.00	0.00	0.00
86,1	NP33		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2	0.00	0.00	0.00
87	NP34		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2	0.00	0.00	0.00
87,1	NP34		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2	591.30	0.00	591.30
88	NP35		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m	0.00	0.00	0.00
88,1	NP35		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m	7,196.09	0.00	7,196.09
89	NP36		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2	0.00	0.00	0.00
89,1	NP36		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2	5,998.73	0.00	5,998.73
90	NP37		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und	0.00	0.00	0.00
90,1	NP37		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und	31.00	0.00	31.00
91	NP38		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und	0.00	0.00	0.00
91,1	NP38		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und	212.00	0.00	212.00
92	NP39		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und	0.00	0.00	0.00
92,1	NP39		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und	91.00	0.00	91.00
93	NP40		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und	0.00	0.00	0.00
93,1	NP40		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und	11.00	0.00	11.00
94	NP41		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2	0.00	0.00	0.00
94	NP41		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2	0.00	0.00	0.00
95	NP42		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m	0.00	0.00	0.00
95	NP42		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m	0.00	0.00	0.00
96	NP43		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u	0.00	0.00	0.00
96	NP43		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u	0.00	0.00	0.00
97	NP44		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u	0.00	0.00	0.00
97	NP44		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u	0.00	0.00	0.00
98	NP45		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
98	NP45		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
99	NP46		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
99	NP46		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
100	NP47		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
100	NP47		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
101	NP48		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
101	NP48		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
102	NP49		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
102	NP49		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
103	NP50		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2	0.00	0.00	0.00
103	NP50		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2	0.00	0.00	0.00
104	NP51		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3	0.00	0.00	0.00
104	NP51		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3	196.00	3,346.00	3,542.00
105	NP52		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3	0.00	0.00	0.00
105	NP52		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3	0.00	0.00	0.00
106	NP53		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m	0.00	0.00	0.00
106	NP53		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m	112.22	83.80	196.02
107	NP54		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m	0.00	0.00	0.00
107	NP54		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m	0.00	0.00	0.00
108	NP55		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m	0.00	0.00	0.00
108	NP55		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m	0.00	0.00	0.00
109	NP56		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m	0.00	0.00	0.00
109	NP56		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m	0.00	0.00	0.00
110	NP57		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	0.00	0.00	0.00
110	NP57		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	150.00	393.00	543.00
111	NP58		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	0.00	0.00	0.00
111	NP58		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
MARZO DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
112	NP59		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m	0.00	0.00	0.00
112	NP59		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m	90.00	0.00	90.00
113	NP60		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3	0.00	0.00	0.00
113	NP60		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3	61.20	0.00	61.20
114	NP61		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3	0.00	0.00	0.00
114	NP61		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3	56.53	35.42	91.95
115	NP62		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3	0.00	0.00	0.00
115	NP62		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3	29.25	0.00	29.25
116	NP63		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4"	m	0.00	0.00	0.00
116	NP63		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4"	m	0.00	0.00	0.00
117	NP64		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m	0.00	0.00	0.00
117	NP64		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m	0.00	0.00	0.00
118	NP65		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m	0.00	0.00	0.00
118	NP65		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m	0.00	0.00	0.00
119	NP66		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2	0.00	0.00	0.00
119	NP66		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2	0.00	0.00	0.00
120	NP67		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u	0.00	0.00	0.00
120	NP67		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u	0.00	0.00	0.00
121	NP68		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contraccion Tipo Sika Grout-212 O Similar	u	0.00	0.00	0.00
121	NP68		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contraccion Tipo Sika Grout-212 O Similar	u	0.00	0.00	0.00
122	NP69		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0.00	0.00	0.00
122	NP69		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0.00	90,768.82	90,768.82
123	NP70		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0.00	0.00	0.00
123	NP70		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0.00	0.00	0.00
124	NP71		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0.00	0.00	0.00
124	NP71		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0.00	0.00	0.00
125	NP72		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m	0.00	0.00	0.00
125	NP72		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m	0.00	0.00	0.00

				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)		0.00		0.00
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)		0.00	0.00	0.00
				VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)		0.00	0.00	0.00
				VALOR IVA (OBRA) (E)		0.00	0.00	0.00
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)		0.00	0.00	0.00
				REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	GL	0.00	0.00	0.00
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)		0.00	0.00	0.00
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H		0.00	0.00	0.00
				GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)	GL	0.00	0.00	0.00
				PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	GL	0.00	0.00	0.00

FIRMA:
NOMBRE: RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO
DIRECTOR OBRA
MATRICULA NUMERO 17202-72235 CLD

FIRMA:
NOMBRE: :JAVIER SUAREZ SARMIENTO
RESIDENTE INTERVENTORIA
MATRICULA NUMERO No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	3	2025
SOPORTE ACTA No.	**46**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 201-13	Demolición de Estructuras	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Localización / Descripción		Altura			Long (m)	Ancho (m) / Espesor (m)	Área (m²)	Volumen(m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Mayor (m)	Menor (m)	Prom (m)					
Demolición de estructuras, Box 29 PR16+366	Cuerpo Box 29 K16+366			0.25	5.00	3.80	1.25	4.75	
	Viga de ammare 1 Box 29 K16+366			0.25	5.00	0.40	1.25	0.50	
	Viga de ammare 2 Box 29 K16+366			0.25	5.00	0.40	1.25	0.50	
	Muro cabezal Descole K16+366			0.70	1.75	0.20	1.23	0.25	
	Aleta Derecha Descole K16+366			1.53	3.15	0.34	4.80	1.63	
	Aleta Izquierda Descole K16+366			1.53	3.10	0.34	4.73	1.61	
Subtotal								**9.24**	
TOTAL								**9.24**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	3	2025
SOPORTE ACTA No.	**46**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 201.13	Remoción de cercas de alambre	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m

Localización/Descirpción	ABSCISA		Margen	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	INICIAL	FINAL			
	PREDIO "FINCA VILLA CLAUDIA"				
Remoción de cercas de alambre	PR14+510	PR14+655	Izquierdo	145.00	
Subtotal				**145.00**	
	PREDIO "FINCA LAS NIEVES"				
Remoción de cercas de alambre	PR16+150	PR16+430	Izquierdo	280.00	
	PR16+760	PR16+820	Izquierdo	60.00	
Subtotal				**340.00**	
TOTAL				**485.00**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31 / 3	2025
SOPORTE ACTA No.	46	**UNIDAD EJECUTORA**	Excavación sin clasificar de la explanación y canales		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 210-13	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Localización	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	longitud	Ancho	Carril	Area Corte	Volumen corte	Volúmen Acumulado (m3)
Excavación Mecanica Conformación de Subrasante PR 16+490 - PR 16+610	PR 16+490		0.00	Chaflan-Varia	Corona	2.67	0.00	0.00
	PR 16+490	PR 16+500	10.00	Chaflan-Varia	Corona	2.68	26.66	26.66
	PR 16+500	PR 16+510	10.00	Chaflan-Varia	Corona	2.67	26.31	52.97
	PR 16+510	PR 16+520	10.00	Chaflan-Varia	Corona	1.56	20.70	73.67
	PR 16+520	PR 16+530	10.00	Chaflan-Varia	Corona	3.49	24.97	98.64
	PR 16+530	PR 16+540	10.00	Chaflan-Varia	Corona	4.44	39.13	137.77
	PR 16+540	PR 16+550	10.00	Chaflan-Varia	Corona	3.33	37.91	175.68
	PR 16+550	PR 16+560	10.00	Chaflan-Varia	Corona	4.39	37.33	213.01
	PR 16+560	PR 16+570	10.00	Chaflan-Varia	Corona	5.79	49.79	262.80
	PR 16+570	PR 16+580	10.00	Chaflan-Varia	Corona	3.55	46.49	309.29
	PR 16+580	PR 16+590	10.00	Chaflan-Varia	Corona	3.40	34.78	344.07
	PR 16+590	PR 16+600	10.00	Chaflan-Varia	Corona	2.95	31.77	375.84
	PR 16+600	PR 16+610	10.00	Chaflan-Varia	Corona	5.11	40.30	416.14
Subtotal								**416.14**
Excavación Mecanica Cajeo Mejoramiento de Subrasante y estabilización de Fallos PR 16+013 - PR 16+034 Margen Derecho	PR 16+013	PR 16+034	21.00	7.00	Derecho	1.40	29.40	29.40
Subtotal								**29.40**
Excavación Mecanica Cajeo Mejoramiento de Subrasante y estabilización de Fallos PR 16+040 - PR 16+064 Margen Derecho	PR 16+040	PR 16+064	24.00	1.50	Derecho	0.30	7.20	7.20
Subtotal								**7.20**
Excavación Mecanica Cajeo Mejoramiento de Subrasante y estabilización de Fallos PR 16+050 - PR 16+070 Margen Izquierdo	PR 16+050	PR 16+070	20.00	0.90	Izquierdo	0.14	2.70	2.70
Subtotal								**2.70**
Excavación Mecanica Cajeo Mejoramiento de Subrasante y estabilización de Fallos PR 16+080 - PR 16+083 Margen Izquierdo	PR 16+080	PR 16+083	2.50	2.50	Izquierdo	0.50	1.25	1.25
Subtotal								**1.25**
Excavación Mecanica Cajeo Mejoramiento de Subrasante y estabilización de Fallos PR 16+115 - PR 16+118 Margen Izquierdo	PR 16+115	PR 16+118	2.50	2.50	Izquierdo	0.50	1.25	1.25
Subtotal								**1.25**
TOTAL								**457.94**

REGISTRO FOTOGRAFICO







Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suarez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	31	3	2025

SOPORTE ACTA No.	46	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCION TERRITORIAL**	CAQUETA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM 600.13	Excavaciones varias sin clasificar	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)

UNIDAD	m3

Localización		**ABCISA**		**Margen**	**DIMENSIONES**			**Área (m2)**	**Volúmen (m3)**
		INICIAL	**FINAL**		**Long (m)**	**Ancho (m)**	**Alto (m)**		
Construcción Filtro Longitudinal PR 16+013 - PR 16+115	Filtro	PR 16+013	PR 16+115	Izquierdo	102.00	0.80	0.90	91.80	73.44
	Filtro	PR 16+013	PR 16+115	Derecho	102.00	0.80	0.90	91.80	73.44
Subtotal									**146.88**
Construcción Filtro Longitudinal PR 16+115 - PR 16+182	Filtro	PR 16+115	PR 16+182	Izquierdo	67.00	0.80	0.90	60.30	48.24
	Filtro	PR 16+115	PR 16+182	Derecho	67.00	0.80	0.90	60.30	48.24
Subtotal									**96.48**
Construcción Filtro Longitudinal PR 16+193 - PR 16+250	Filtro	PR 16+193	PR 16+250	Izquierdo	57.00	0.80	0.90	51.30	41.04
Subtotal									**41.04**
Construcción de Alcantarilla Margen Derecho PR 15+096	Cuerpo de Tuberia	PR 15+096	PR 15+096	Derecho	4.00	3.38	1.65	6.60	22.28
	Solera de Descole	PR 15+096	PR 15+096	Derecho	1.80	5.40	2.03	3.65	19.68
Subtotal									**41.96**
Construcción de Alcantarilla Margen Izquierdo PR 16+250	Cuerpo de Tuberia	PR 16+250	PR 16+250	Izquierdo	6.50	2.10	1.65	10.73	22.52
	Poceta de Encole	PR 16+250	PR 16+250	Izquierdo	1.90	2.60	2.54	4.83	12.55
Subtotal									**35.07**
Construcción de Box Coulvert Margen Derecho PR 16+366	Cuerpo de Descole	PR 16+366	PR 16+366	Derecho	4.50	4.37	2.40	10.80	47.20
	Solera de Descole	PR 16+366	PR 16+366	Derecho	3.60	4.78	3.16	11.38	54.32
	Canal de Descole Natural	PR 16+366	PR 16+366	Derecho	20.00	1.60	1.40	32.00	44.80
Subtotal									**146.32**
Construcción de Alcantarilla Margen Derecho PR 16+410	Cuerpo de Tuberia	PR 16+410	PR 16+410	Izquierdo	5.00	2.50	1.62	8.10	20.25
	Poceta de Encole	PR 16+410	PR 16+410	Izquierdo	2.70	3.33	2.94	7.94	26.43
Subtotal									**46.68**
Subtotal Presente Acta									**554.43**
Demolición y Volumen de Flujo Alcantarilla PR 16+250									**-0.64**
Demolición y Volumen de Flujo Box Coulvert PR 16+366									**-1.40**
TOTAL									**552.39**

REGISTRO FOTOGRAFICO









Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matricula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	3	2025
SOPORTE ACTA No.	**46**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 600-13	Excavaciones varias en roca en seco	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Localización	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen	Long (m)	Área (m2)	Volúmen (m3)	Volúmen Acumulado (m3)
Construcción Zanjas de Coronación Taludes en Corte (Terraza 1) PR 13+392 - PR 13+447 Margen Derecho	PR 13+392	PR 13+395	Derecho	3.00	0.18	0.53	0.53
	PR 13+395	PR 13+400	Derecho	5.00	0.29	1.44	1.96
	PR 13+400	PR 13+410	Derecho	10.00	0.23	2.25	4.21
	PR 13+410	PR 13+420	Derecho	10.00	0.23	2.25	6.46
	PR 13+420	PR 13+430	Derecho	10.00	0.23	2.25	8.71
	PR 13+430	PR 13+440	Derecho	10.00	0.23	2.25	10.96
	PR 13+440	PR 13+447	Derecho	7.00	0.23	1.58	12.54
	PR 13+448	PR 13+449	Derecho	0.80	0.06	0.05	12.59
	PR 13+452	PR 13+453	Derecho	1.00	0.29	0.29	12.88
Subtotal							**12.88**
TOTAL							**12.88**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	3	2025
SOPORTE ACTA No.	46	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 610.3	Relleno para estructuras con recebo	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Localización		ABCISA		DIMENSIONES			Área (m2)	Volúmen (m3)	Volúmen Acumulado (m3)
		INICIAL	FINAL	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
Relleno de Estructura Alcantarilla Margen Izquierdo PR 16+250	Sobre Tuberia	PR 16+250	PR 16+250	6.25	2.10	0.90	5.63	8.84	8.84
	Aletas Descole	PR 16+250	PR 16+250	2.50	0.58	1.57	3.92	4.57	13.41
Subtotal									**13.41**
Relleno de Estructura Alcantarilla Margen Izquierdo PR 16+410	Sobre Tuberia	PR 16+410	PR 16+410	4.75	2.50	0.85	4.04	7.84	7.84
	Aletas Descole	PR 16+410	PR 16+410	2.15	0.63	1.78	3.82	4.81	12.65
Subtotal									**12.65**
TOTAL									**26.06**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

							FECHA	31	3	2025
SOPORTE ACTA No.	46				**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	991 DE 2021				**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE				**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030				**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY				
ITEM 630-13	Concreto clase 28 MPA				**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)		**UNIDAD**	M3	

Localización		**Altura**			**Long (m)**	**Ancho (m) / Espesor (m)**	**Área (m²)**	**Volumen (m3)**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
		Mayor (m)	**Menor (m)**	**Prom (m)**					
Concreto (28MPa) Para construcción alcantarilla PR15+096,50	Dentellon Descole	5.3	5.3	5.3	0.2	0.35	1.06	0.37	
	Solera Descole	5.3	2.1	3.7	1.85	0.25	6.85	1.71	
	Aleta Derecha Descole	2.2	1.9	2.05	2.3	0.25	4.72	1.18	
	Aleta Izquierda Descole	2.2	1.9	2.05	2.3	0.25	4.72	1.18	
	Muro Cabezote Descole		2.5	-0.24	2.2	0.25	5.50	1.14	
Subtotal								**5.57**	
Concreto (28MPa) Para construcción alcantarilla PR16+013	Solera Encole	1.7	1.7	1.7	1.7	0.25	2.89	0.72	
	Muro Espaldar Encole	1.9	1.9	1.9	1.7	0.25	3.23	0.81	
	Muro Axial Iz Encole	1.9	1.9	-0.055	1.23	0.25	2.34	0.53	
	Muro Axial Dr Encole	1.85	1.85	1.85	1.23	0.25	2.28	0.57	
	Muro Cabezote Encole		2.225	-0.24	1.7	0.25	3.78	0.71	
Subtotal								**3.34**	
Concreto (28MPa) Para construcción alcantarilla PR16+115	Solera Encole	1.7	1.7	1.7	1.7	0.25	2.89	0.72	
	Muro Espaldar Encole	1.98	1.98	1.98	1.7	0.25	3.37	0.84	
	Muro Axial Iz Encole	1.98	1.98	-0.0616	1.23	0.25	2.44	0.55	
	Muro Axial Dr Encole	2	2	2	1.23	0.25	2.46	0.62	
	Muro Cabezote Encole		2.3	-0.24	1.7	0.25	3.91	0.74	
Subtotal								**3.46**	
Concreto (28MPa) Para construcción alcantarilla PR16+250	Solera Encole	1.7	1.7	1.7	1.7	0.25	2.89	0.72	
	Muro Espaldar Encole	2.2	2.2	2.2	1.7	0.25	3.74	0.94	
	Muro Axial Dr Encole	2.2	2.2	-0.0465	1.23	0.25	2.71	0.63	
	Muro Axial Iz Encole	2.2	2.2	2.2	1.23	0.25	2.71	0.68	
	Muro Cabezote Encole		2.5	-0.24	1.7	0.25	4.25	0.82	
Subtotal								**3.79**	

Concreto (28MPa) Para construcción Box PR16+366	Cuerpo Box - Boveda	2	2	2	4.75	0.25	9.50	2.38
	Cuerpo Box Axial IZ	1.5	1.5	1.5	4.75	0.25	7.13	1.78
	Cuerpo Box Axial DR	1.5	1.5	1.5	4.75	0.25	7.13	1.78
	Cuerpo Box - Solera	2	2	2	4.75	0.25	9.50	2.38
	Patin Inferior Box Dr	0.2	0.2	0.20	4.75	0.2	0.02	0.10
	Patin Inferior Box IZ	0.2	0.2	0.2	4.75	0.2	0.02	0.10
	Patin Superior Box Dr	0.2	0.2	0.2	4.75	0.2	0.02	0.10
	Patin Superior Box IZ	0.2	0.2	0.2	4.75	0.2	0.02	0.10
	Dentellon Box	4.75	4.75	4.75	0.25	0.35	1.19	0.42
	Solera Aletas Descole	4.75	2	3.375	1.27	0.25	4.29	1.07
	Muro cabezote Aletas Descole	1.18	1.18	1.18	1.91	0.25	2.25	0.56
	Muro Aleta Derecha - Descole	2.65	2.25	2.45	2	0.25	4.90	1.23
	Muro Aleta Izquierda - Descole	2.65	2.25	2.45	1.75	0.25	4.29	1.07
Subtotal								**13.07**
Concreto (28MPa) Para construcción alcantarilla PR16+410	Solera Encole	1.7	1.7	1.7	1.7	0.25	2.89	0.72
	Muro Espaldar Encole	2	2	2	1.7	0.25	3.40	0.85
	Muro Axial Iz Encole	2	2	-0.04275	1.23	0.25	2.46	0.57
	Muro Axial Dr Encole	2	2	-0.04375	1.23	0.25	2.46	0.57
	Muro Cabezote Encole		2.3	-0.24	1.7	0.25	3.91	0.74
	Aleta Derecha Descole		2.35		2.3	0.25	5.41	1.35
	Aleta Izquierda Descole		2.35		2.2	0.25	5.17	1.29
	Muro Cabezote Descole		2.6	-0.2375835	2.1	0.25	5.46	1.13
Subtotal								**7.22**
TOTAL								**36.45**







Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	3	2025
SOPORTE ACTA No.	**46**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630.6	Concreto clase 14 MPA	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3

Localización	Altura			Long (m)	Ancho (m) / Espesor (m)	Área (m²)	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Mayor (m)	Menor (m)	Prom (m)					
Solado (14MPa)								
Concreto para solado y atraques Alcantarilla PR 15+097	1.7	1.7	1.7	3.75	0.2	6.38	1.28	
	5.3	2.1	3.7	1.80	0.05	6.66	0.33	
	0.3	0.3	0.3	3.75	0.55	1.13	0.62	
	0.3	0.3	0.3	3.75	0.55	1.13	0.62	
SUBTOTAL							**2.85**	
Concreto para solado y poceta PR 16+013	1.7	1.7	1.7	1.70	0.05	2.89	0.14	
SUBTOTAL							**0.14**	
Concreto para solado y atraques Alcantarilla PR 16+250	1.7	1.7	1.7	6.25	0.2	0.34	2.13	
	1.7	1.7	1.7	1.70	0.05	2.89	0.14	
	0.3	0.3	0.3	6.25	0.55	0.17	1.03	
	0.3	0.3	0.3	6.25	0.55	0.17	1.03	
SUBTOTAL							**4.33**	
Concreto para solado Box PR 16+366	2	2	2	4.75	0.05	9.50	0.48	
	4.8	2	3.4	1.27	0.05	4.32	0.22	
SUBTOTAL							**0.69**	
Concreto para solado y atraques Alcantarilla PR 16+410	1.7	1.7	1.7	4.75	0.2	8.08	1.62	
	1.7	1.7	1.7	1.70	0.05	2.89	0.14	
	0.3	0.3	0.3	4.75	0.55	1.43	0.78	
	0.3	0.3	0.3	4.75	0.55	1.43	0.78	
SUBTOTAL							**3.33**	
TOTAL							**11.34**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	3	2025
SOPORTE ACTA No.	**46**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Neiva - Balsillas (135)	**UNIDAD**	kg

Esquema	Diametro	Numero	L	G	B	BG	Longitud T	Cantidad	KG/ml	Peso (kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Acero de refuerzo para construcción de cabezal de descole para alcantarilla PR 16+410, Margen derecho											
175 / 50 / 10 / 20	#4	1	1.8	0.50	0.30	0.80	2.55	9.00	0.99	22.81	
20 / 20 / 175	#4	2	1.8	0.00	0.40	0.40	2.15	9.00	0.99	19.23	
50 / 10 / 10 / 20	#4	3	0.50	0.10	0.30	0.40	0.90	25.00	0.99	22.37	
20 / 20 / 480	#4	4	4.8	0.00	0.40	0.40	5.20	4.00	0.99	20.68	
20 / 20 / 180	#4	5	1.8	0.00	0.40	0.40	2.20	4.00	0.99	8.75	
20 / 20 / 40–60	#4	6	0.4	0.00	0.40	0.40	0.75	20.00	0.99	14.91	
22.5 / 22.5 / 295	#4	7	2.6	0.00	0.40	0.40	3.00	12.00	0.99	35.78	
20 / 20 / 180–200	#4	8	1.6	0.00	0.40	0.40	2.00	10.00	0.99	19.88	
380 / 65	#3	10	4.5	0.00	0.00	0.00	4.45	2.00	0.56	4.98	
20 / 115–260 / 150–290	#4	11	2.0	2.35	0.20	2.55	4.55	22.00	0.99	99.50	
20 / 20 / 115–260	#4	12	2.4	0.00	0.40	0.40	2.84	22.00	0.99	62.11	
20 / 20 / 225–505	#4	13	3.3	0.00	0.40	0.40	3.74	12.00	0.99	44.55	
20 / 20 / 240	#4	14	2.4	0.00	0.40	0.40	2.75	20.00	0.99	54.67	
	#4	17A	2.4	0.20	1.20	1.40	3.75	24.00	0.99	89.24	
20 / 20 / 45–165	#4	16	1.0	0.00	0.40	0.40	1.36	16.00	0.99	21.55	
45–165 / 65 / 20 / 20	#5	17	1.0	0.50	0.30	0.80	1.76	16.00	1.99	55.99	
Subtotal										**597.00**	

Acero de refuerzo para construcción de Poceta alcantarilla PR 16+115, Margen Izquierdo										
110 / 110	#4	1	1.1	0.00	1.10	1.10	2.20	24.00	0.99	52.48
110 / 155 25	#4	2	1.1	0.20	1.55	1.75	2.85	10.00	0.99	28.33
22.5 22.5 / 155	#4	3	1.55	0.40	0.10	0.50	2.05	54.00	0.99	110.04
22.5 / 155 22.5 / 260	#4	4	1.6	0.40	2.30	2.70	4.25	10.00	0.99	42.25
20 / 260 20	#4	5	2.3	0.40	0.00	0.40	2.70	10.00	0.99	26.81
20 20 / 130	#4	6	1.3	0.40	1.30	1.70	3.00	6.00	0.99	17.82
100 25 / 265	#4	7	1.0	0.20	2.30	2.50	3.50	12.00	0.99	41.58
100 25 / 295	#4	7A	1.0	0.25	2.60	2.85	3.85	4.00	0.99	15.25
22.5 22.5 / 265	#4	8	2.3	0.40	0.00	0.40	2.70	12.00	0.99	32.08
22.5 22.5 / 295	#3	8A	2.6	0.40	0.00	0.40	3.00	4.00	0.99	11.88
20 20 / 170–195	#4	11	1.3	0.00	0.00	0.40	1.70	12.00	0.99	20.20
65 / 380	#4	12	4.5	0.00	0.00	0.00	4.45	2.00	0.53	4.68
20 20 / 30	#4	13	0.2	0.40	0.00	0.40	0.60	4.00	0.99	2.38
20 20 / 170–195	#4	14	1.3	0.00	0.40	0.40	1.70	12.00	0.99	20.22
Subtotal										426.00



Acero de refuerzo para construcción de Poceta alcantarilla PR 16+250, Margen Izquierdo										
110 / 110	#4	1	1.1	0.00	1.10	1.10	2.20	24.00	0.99	52.48
110 / 155 25	#4	2	1.1	0.25	1.55	1.80	2.90	10.00	0.99	28.83
22.5 22.5 / 155	#4	3	1.55	0.50	0.10	0.60	2.15	54.00	0.99	115.40
22.5 / 155 22.5 / 260	#4	4	1.6	0.50	2.45	2.95	4.50	10.00	0.99	44.73
20 / 260 20	#4	5	2.5	0.40	0.00	0.40	2.85	10.00	0.99	28.33







20 20 130	#4	6	1.3	0.40	0.00	0.40	1.70	6.00	0.99	10.14
100 25 265	#4	7	1.0	0.25	2.45	2.70	3.70	12.00	0.99	44.13
100 25 295	#4	7A	1.1	0.25	2.80	0.00	1.10	4.00	0.99	4.37
22.5 22.5 265	#4	8	2.5	0.50	0.00	0.50	2.95	12.00	0.99	35.19
20 20 20	#4	10	0.2	0.40	0.00	0.40	0.60	4.00	0.99	2.39
22.5 22.5 155	#4	11	2.8	0.00	0.50	0.50	3.25	4.00	0.99	12.92
55 380	#4	12	4.5	0.00	0.00	0.00	4.45	2.00	0.56	4.98
20 20 30	#4	13	0.3	0.40	0.00	0.40	0.70	4.00	0.99	2.78
20 20 170–195	#4	14	1.5	0.00	0.40	0.40	1.90	12.00	0.99	22.66
Subtotal										**409.33**



Acero de refuerzo para construcción de Poceta alcantarilla PR 16+013, Margen Izquierdo




















110 110	#4	1	1.1	0.00	1.10	1.10	2.20	20.00	0.99	43.74
110 155 25	#4	2	1.1	0.20	1.55	1.75	2.85	10.00	0.99	28.33
22.5 22.5 155	#4	3	1.55	0.40	0.10	0.50	2.05	50.00	0.99	101.89
22.5 155 22.5 260	#4	4	1.6	0.40	2.10	2.50	4.05	10.00	0.99	40.26
20 260 20	#4	5	2.3	0.40	2.35	2.75	5.05	10.00	0.99	50.20
20 20 130	#4	6	1.3	0.40	1.30	1.70	3.00	6.00	0.99	17.89
100 25 265	#4	7	1.0	0.20	2.10	2.30	3.30	12.00	0.99	39.36
100 25 295	#4	7A	1.1	0.25	2.35	2.60	3.70	4.00	0.99	14.71
22.5 22.5 265	#4	8	2.5	0.40	0.00	0.40	2.90	12.00	0.99	34.59
22.5 22.5 295	#3	8A	2.4	0.40	0.00	0.40	2.75	12.00	0.99	32.80



	#4	10	0.2	0.40	0.00	0.40	0.60	4.00	0.99	2.39
	#4	11	3.8	0.00	0.00	0.65	4.45	2.00	0.99	8.85
	#4	12	1.3	0.00	0.00	0.00	1.30	4.00	0.53	2.74
	#4	13	0.3	0.40	0.00	0.40	0.70	4.00	0.99	2.78
Subtotal										**420.53**
Acero de refuerzo para construcción de Poceta alcantarilla PR 16+410, Margen Izquierdo										
	#4	1	1.1	0.00	1.10	1.10	2.20	20.00	0.99	43.74
	#4	2	1.1	0.20	1.55	1.75	2.85	10.00	0.99	28.33
	#4	3	1.55	0.40	0.10	0.50	2.05	51.00	0.99	103.92
	#4	4	1.6	0.40	2.17	2.57	4.12	10.00	0.99	40.95
	#4	5	2.3	0.40	2.17	2.57	4.87	10.00	0.99	48.41
	#4	6	1.3	0.40	1.30	1.70	3.00	6.00	0.99	17.89
	#4	7	1.1	0.20	2.17	2.37	3.47	12.00	0.99	41.39
	#4	7A	1.1	0.25	2.43	2.68	3.78	4.00	0.99	15.03
	#4	8	2.2	0.40	0.00	0.40	2.57	12.00	0.99	30.65
	#3	8A	2.4	0.40	0.00	0.40	2.83	8.00	0.99	22.50
	#4	10	0.2	0.40	0.00	0.40	0.60	4.00	0.99	2.39
	#4	11	0.4	0.40	0.00	0.40	0.75	4.00	0.99	2.98
	#4	12	4.5	0.00	0.00	0.00	4.45	2.00	0.56	4.98
	#4	13	1.2	0.40	0.00	0.40	1.63	12.00	0.53	10.29
Subtotal										**413.45**





Acero de refuerzo para construcción de Box Culvert PR 16+366 media sección, margen derecho											
	#4	1	1.3	0.00	1.30	1.30	2.60	112.00	0.99	289.45
	#4	2	1.9	0.00	0.40	0.40	2.25	112.00	0.99	250.49
	#4	3	0.65	0.00	0.40	0.40	1.05	112.00	0.99	116.89
	#4	4	5.8	0.00	0.20	0.20	6.00	16.00	0.99	95.42
	#4	6	5.80	0.00	0.20	0.20	6.00	32.00	0.99	190.85
	#4	8	6.90	0.00	0.20	0.20	7.10	8.00	0.99	56.46
	#4	10	6.9	0.00	0.20	0.20	7.10	16.00	0.99	112.92
	#4	12	2.6	0.40	0.17	0.57	3.17	18.00	0.99	56.72
	#4	13	1.9	0.20	0.00	0.20	2.05	12.00	0.99	24.45
	#4	14	1.3	1.90	0.00	1.90	3.20	4.00	1.99	25.52
	#4	15	1.3	2.00	0.00	2.00	3.30	4.00	2.99	39.52
	#4	16	2.0	0.00	0.20	0.20	2.20	20.00	3.99	175.74
	#4	17	1.2	0.25	0.00	0.25	1.40	8.00	4.99	55.93
	#4	18	1.0	0.40	0.00	0.40	1.37	12.00	5.99	98.18
	#4	19	2.6	0.40	0.00	0.40	3.00	18.00	6.99	377.68
	#4	20	3.3	0.40	0.00	0.40	3.70	8.00	7.99	236.62
	#4	21	2.6	1.89	0.20	2.09	4.69	18.00	8.99	759.27
	#4	22	0.9	0.30	0.13	0.43	1.37	23.00	9.99	314.91
	#4	23	4.5	0.00	0.20	0.20	4.70	5.00	10.99	258.36
Subtotal										3535.38



Acero de refuerzo para construcción de cabezal de descole para alcantarilla PR 15+096, Margen derecho										
175 / 50 / 10 / 20	#4	1	1.8	0.50	0.30	0.80	2.55	9.00	0.99	22.81
20 20 / 175	#4	2	1.8	0.00	0.40	0.40	2.15	9.00	0.99	19.23
50 / 10 / 10 / 20	#4	3	0.50	0.10	0.30	0.40	0.90	25.00	0.99	22.37
20 20 / 480	#4	4	4.8	0.00	0.40	0.40	5.20	8.00	0.99	41.35
20 20 / 225–505	#4	5	3.3	0.00	0.40	0.40	3.70	14.00	0.99	51.49
20 20 / 240	#4	6	2.4	0.00	0.40	0.40	2.80	8.00	0.99	22.27
20 20 / 230	#4	7	2.3	0.00	0.40	0.40	2.70	20.00	0.99	53.68
20 20 / 180	#4	7A	1.2	0.00	0.40	0.40	1.60	10.00	0.99	15.90
22.5 22.5 / 295	#4	8	2.6	0.00	0.40	0.40	3.03	12.00	0.99	36.14
380 / 65	#3	8A	4.5	0.00	0.00	0.00	4.45	2.00	0.53	4.68
115–260 20 150–290	#4	9	2.1	2.30	0.20	2.50	4.57	22.00	0.99	99.83
20 20 / 115–260	#4	10	2.1	0.00	0.40	0.40	2.47	22.00	0.99	53.90
20 20 / 40–60	#4	11	0.4	0.00	0.40	0.40	0.75	20.00	0.99	14.91
20 20 / 180	#4	12	1.9	0.00	0.40	0.40	2.30	4.00	0.99	9.14
20 20 / 45–215	#4	13	1.0	0.00	0.40	0.40	1.39	16.00	0.99	22.03
45–165 / 65 / 20 / 20	#4	11	1.0	0.50	0.30	0.80	1.79	16.00	0.99	28.39
	#4	12	3.6	0.00	0.20	0.20	3.80	24.00	0.99	90.65
										Subtotal 608.77
										Subtotal 6410.46
										Descuento Acta 45 -126.23
										TOTAL 6284.23





Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	3	2025
SOPORTE ACTA No.	**46**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCION TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 661.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m

Localización	Altura Mayor (m)	Altura Menor (m)	Altura Prom (m)	Long (m)	Ancho (m) / Espesor (m)	Área (m²)	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Instalacion de Tubería de 36" Alcantarilla PR 15+187								
Suministro e Instalación de Tubería de 36" de concreto alcantarilla PR15+097				4.00			4.00	
SUBTOTAL							**4.00**	
Instalacion de Tubería de 36" Alcantarilla PR 16+013								
Suministro e Instalación de Tubería de 36" de concreto alcantarilla PR16+250				6.50			6.50	
SUBTOTAL							**6.50**	
Instalacion de Tubería de 36" Alcantarilla PR 16+115								
Suministro e Instalación de Tubería de 36" de concreto alcantarilla PR16+410				5.00			5.00	
SUBTOTAL							**5.00**	
TOTAL							**15.50**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vias Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	3	2025
SOPORTE ACTA No.	46		**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021		**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 673-13	Geotextil Tipo II no tejido		**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Neiva - Vía Balsillas (135)	**UNIDAD**	m2

Descripción	PR INICIAL	PR FINAL	Margen/Costado	Long (m)	Ancho (m)	Area (m2)
Construcción Filtro Longitudinal PR 16+013 - PR 16+115	PR16+013	PR16+115	Izquierdo	102.00	3.20	326.40
	PR16+013	PR16+115	Derecho	102.00	3.20	326.40
			Subtotal			**652.80**
Construcción Filtro Longitudinal PR 16+115 - PR 16+182	PR16+115	PR16+182	Izquierdo	67.00	3.20	214.40
	PR16+115	PR16+182	Derecho	67.00	3.20	214.40
			Subtotal			**428.80**
Construcción Filtro Longitudinal PR 16+193 - PR 16+250	PR16+193	PR16+250	Izquierdo	57.00	3.20	182.40
			Subtotal			**182.40**
Filtro Longitudinal Protección de Poceta de Encole Alcantarilla Muro Posterior PR 16+410 Margen Izquierdo	PR16+410	PR16+410	Izquierdo	2.00	1.20	2.40
			Subtotal			**2.40**
			TOTAL			**1266.40**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	3	2025
SOPORTE ACTA No.	46	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 673-13	Material granular drenante	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Neiva - Vía Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Descripción	PR INICIAL	PR FINAL	Margen	Long (m)	Ancho(m)	Alto(m)	Volumen Tuberia (m3)	Volumen (m3)
Construcción Filtro Longitudinal PR 16+013 - PR 16+115	PR16+013	PR16+115	Derecho	102.00	0.80	0.80	0.83	64.45
	PR16+013	PR16+115	Izquierdo	102.00	0.80	0.80	0.83	64.45
Subtotal								**128.91**
Construcción Filtro Longitudinal PR 16+115 - PR 16+182	PR16+115	PR16+182	Derecho	67.00	0.80	0.80	0.54	42.34
	PR16+115	PR16+182	Izquierdo	67.00	0.80	0.80	0.54	42.34
Subtotal								**84.67**
Construcción Filtro Longitudinal PR 16+193 - PR 16+250	PR16+193	PR16+250	Izquierdo	57.00	0.80	0.80	0.46	36.02
Subtotal								**36.02**
Material Drenante Protección de Lloraderos Alcantarilla PR 16+013 Margen Izquierdo	PR16+013	PR16+013	Izquierdo	5.50	0.70	0.75	0.18	2.71
Subtotal								**2.71**
Material Drenante Protección de Lloraderos Alcantarilla PR 16+115 Margen Izquierdo	PR16+115	PR16+115	Izquierdo	5.85	0.52	1.58	0.19	4.62
Subtotal								**4.62**
Material Drenante Protección de Lloraderos Alcantarilla PR 16+250 Margen Izquierdo	PR16+250	PR16+250	Izquierdo	6.00	0.59	0.64	0.19	2.07
Subtotal								**2.07**
Filtro Longitudinal Protección de Poceta de Encole Alcantarilla Muro Posterior PR 16+410 Margen Izquierdo	PR16+410	PR16+410	Izquierdo	2.00	0.30	0.30	0.06	0.12
Subtotal								**0.12**
TOTAL								**259.12**

REGISTRO FOTOGRAFICO









Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matricula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	3	2025
SOPORTE ACTA No.	46	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 681-13	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Localización/Descirpción		Altura		Long (m)	Ancho (m) / Espesor (m)	Área (m²)	Volumen (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Mayor (m)	Abscisado					
Construcción de muro en Gaviones PR 10+635 - PR 10+695 Margen derecho	Primer Nivel	1	10+634 al 10+693	59	2		118	
	Segundo Nivel	1	10+634 al 10+693	59	2		118	
Subtotal							236.00	
Construcción de muro en Gaviones PR 11+080 - PR 11+150 Margen derecho	Primer Nivel	1	11+081 al 11+148	67	2		134	
	Segundo Nivel	1	11+081 al 11+148	67	2		134	
Subtotal							268.00	
Construcción de muro en Gaviones PR 11+629 - PR 11+720 Margen izquierdo	Primer Nivel	1	11+636 al 11+720	77	2		154	
	Segundo Nivel	1	11+653 al 11+720	59	2		118	
Subtotal							272.00	

Construcción de muro en Gaviones PR 12+110 - PR 12+130 Margen izquierdo	Primer Nivel	1	12+109 al 12+130	21	2		42
	Segundo Nivel	1	12+109 al 12+130	21	2		42
	Tercer Nivel	1	12+109 al 12+130	21	2		42
	Cuarto Nivel	1	12+110 al 12+130	20	1		20
Subtotal							**146.00**
Construcción de muro en Gaviones PR 13+090 - PR 13+136 Margen izquierdo	Primer Nivel	1	13+112 al 13+142	30	2		60
							0
Subtotal							**60.00**
TOTAL GAVIONES EJECUTADOS							**982.00**
Menos pagado en Acta 27							**-30.00**
Menos pagado en Acta 30							**-126.00**
Menos pagado en Acta 32							**-84.00**
Menos pagado en Acta 33							**-8.00**
Menos pagado en Acta 34							**-112.00**
Menos pagado en Acta 35							**-154.00**
Menos pagado en Acta 36							**-24.00**
Menos pagado en Acta 37							**-68.00**
Menos pagado en Acta 38							**-36.00**
Menos pagado en Acta 41							**-74.00**
Menos pagado en Acta 42							**-126.00**
Menos pagado en Acta 43							**-44.00**
Menos pagado en Acta 44							**-72.00**
TOTAL POR COBRAR ACTA 46							**24.00**





Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	3	2025
SOPORTE ACTA No.	**46**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 800.13	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m

Localización/Descirpción	**ABSCISA**		**Margen**	**Longitud (m)**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	INICIAL	**FINAL**			
	PREDIO 015 I 01 MCNF "FINCA VILLA CLAUDIA"				
Suministro e Intslacion de Cerca de Almabre de Puas para Linderos de Predios	PR14+520	PR14+653	Izquierdo	144.96	
Subtotal				**144.96**	
TOTAL				**144.96**	

Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	3	2025
SOPORTE ACTA No.	**46**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3-KM

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCIÓN			Volumen (m3)	Unidad	Subtotal
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Transportado			
Excavación Mecanica Conformación de Subrasante PR 16+490 - PR 16+610	PR 16+490	PR 16+610	PR 01+200	15.35	0.1	15.25	416.14	m3/km	6346.1
Excavación Mecanica Cajeo Mejoramiento de Subrasante y estabilización de Fallos PR 16+013 - PR 16+034 Margen Derecho	PR 16+013	PR 16+034	PR 01+200	14.82	0.1	14.72	29.40	m3/km	432.9
Excavación Mecanica Cajeo Mejoramiento de Subrasante y estabilización de Fallos PR 16+040 - PR 16+064 Margen Derecho	PR 16+040	PR 16+064	PR 01+200	14.85	0.1	14.75	7.20	m3/km	106.2
Excavación Mecanica Cajeo Mejoramiento de Subrasante y estabilización de Fallos PR 16+050 - PR 16+070 Margen Izquierdo	PR 16+050	PR 16+070	PR 01+200	14.86	0.1	14.76	2.70	m3/km	39.9
Excavación Mecanica Cajeo Mejoramiento de Subrasante y estabilización de Fallos PR 16+080 - PR 16+083 Margen Izquierdo	PR 16+080	PR 16+083	PR 01+200	14.88	0.1	14.78	1.25	m3/km	18.5
Excavación Mecanica Cajeo Mejoramiento de Subrasante y estabilización de Fallos PR 16+115 - PR 16+118 Margen Izquierdo	PR 16+115	PR 16+118	PR 01+200	14.92	0.1	14.82	1.25	m3/km	18.5
Subtotal									**6962.10**
Construcción Filtro Longitudinal PR 16+013 - PR 16+115	PR 16+013	PR 16+115	PR 01+200	14.86	0.1	14.76	146.88	m3/km	2168.5
Subtotal									**2168.50**
Construcción Filtro Longitudinal PR 16+115 - PR 16+182	PR 16+115	PR 16+182	PR 01+200	14.95	0.1	14.85	96.48	m3/km	1432.6
Subtotal									**1432.60**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Construcción Filtro Longitudinal PR 16+193 - PR 16+250	PR 16+193	PR 16+250	PR 01+200	15.02	0.1	14.92	41.04	m3/km	612.4
Subtotal									**612.40**
Construcción de Alcantarilla Margen Derecho PR 15+096	PR 15+096	PR 15+096	PR 01+200	13.90	0.1	13.80	41.96	m3/km	578.9
Subtotal									**578.90**
Construcción de Alcantarilla Margen Izquierdo PR 16+250	PR 16+250	PR 16+250	PR 01+200	15.05	0.1	14.95	35.07	m3/km	524.3
Subtotal									**524.30**
Construcción de Box Coulvert Margen Derecho PR 16+366	PR 16+366	PR 16+366	PR 01+200	15.17	0.1	15.07	146.32	m3/km	2204.5
Subtotal									**2204.50**
Construcción de Alcantarilla Margen Derecho PR 16+410	PR 16+410	PR 16+410	PR 01+200	15.21	0.1	15.11	46.68	m3/km	705.3
Subtotal									**705.30**
Subtotal Presente Acta									**15188.60**
No Conformidad Acta Nº 44 (Conformación de Taludes PR 15+545 - PR 16+000)									**-2259.20**
TOTAL									**12929.40**





OBSERVACION: El sitio de disposición queda a 0.6km del PR1+800; por tal motivo se toma como PR final de disposición el PR1+200

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	31	3	2025

SOPORTE ACTA No.	**46**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3-km

Localización / Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Centro de Gravedad / PR Aporte de Material	PR Sitio de Cantera	DESCRIPCIÓN			Volumen Material Transportado (m3)	Unidad	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
					Long (km)	Acarreo Libre (-) km	Km Transportado				
Suministro e Instalación de Afirmado para Sello de pedraplen y conformación de Subrasante	PR 16+020	PR 16+170	PR 16+095	PR 12+000			4.10	55.91		228.95	
Subtotal										228.95	
Suministro e Instalación de Pedraplen para Mejoramiento de Subrasante	PR 16+013	PR 16+034	PR 16+024	PR 12+000			4.02	29.40		118.29	
	PR 16+040	PR 16+064	PR 16+052	PR 12+000			4.05	7.20		29.17	
	PR 16+050	PR 16+070	PR 16+060	PR 12+000			4.06	2.70		10.96	
	PR 16+080	PR 16+083	PR 16+081	PR 12+000			4.08	1.25		5.10	
	PR 16+115	PR 16+118	PR 16+116	PR 12+000			4.12	1.25		5.15	
	PR 16+366	PR 16+366	PR 16+366	PR 12+000			4.37	11.11		48.51	
	PR 16+410	PR 16+410	PR 16+410	PR 12+000			4.41	14.93		65.84	
Subtotal										283.02	
TOTAL										**511.97**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	3	2025
SOPORTE ACTA No.	**46**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Localización / Descripción	ABSCISA	H IZQ SUPERIOR	H IZQ INFERIOR	H EJE SUPERIOR	H EJE INFERIOR	H IDER SUPERIOR	H DER INFERIOR	DIST. EJE IZQ	DIST. EJE DER	ANCHO PROMEDIO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (m3)
Suministro e Instalación de Afirmado Mejoramiento y Conformación de Subrasante PR16+020 - PR16+170	PR16+020	783.563	783.513	783.622	783.57	784.126	784.08	3.99	3.68	7.67	0.05	0.38		
	PR16+030	784.436	784.386	784.443	784.39	784.900	784.85	3.68	3.68	7.36	0.05	0.37	10.00	3.76
	PR16+040	785.165	785.115	785.125	785.08	785.535	785.48	3.68	3.72	7.40	0.05	0.37	10.00	3.69
	PR16+050	785.704	785.654	785.617	785.57	785.523	785.47	3.68	3.97	7.65	0.05	0.38	10.00	3.76
	PR16+060	786.139	786.089	786.020	785.97	785.887	785.84	3.68	4.08	7.76	0.05	0.39	10.00	3.85
	PR16+070	786.419	786.369	786.300	786.25	786.168	786.12	3.68	4.06	7.74	0.05	0.39	10.00	3.88
	PR16+080	786.658	786.608	786.562	786.51	786.462	786.41	3.68	3.82	7.50	0.05	0.38	10.00	3.81
	PR16+090	786.881	786.831	786.825	786.77	786.755	786.70	3.68	3.68	7.36	0.05	0.37	10.00	3.72
	PR16+100	787.126	787.076	787.109	787.06	787.039	786.99	3.68	3.68	7.36	0.05	0.37	10.00	3.68
	PR16+110	787.414	787.364	787.437	787.39	787.367	787.32	3.68	3.68	7.36	0.05	0.37	10.00	3.68
	PR16+120	787.745	787.695	787.808	787.76	787.738	787.69	3.68	3.68	7.36	0.05	0.37	10.00	3.68
	PR16+130	788.152	788.102	788.222	788.17	788.152	788.10	3.68	3.68	7.36	0.05	0.37	10.00	3.68
	PR16+140	788.589	788.539	788.659	788.61	788.589	788.54	3.68	3.68	7.36	0.05	0.37	10.00	3.68
	PR16+150	789.031	788.981	789.095	789.04	789.025	788.97	3.68	3.68	7.36	0.05	0.37	10.00	3.68
	PR16+160	789.519	789.469	789.531	789.48	789.461	789.41	3.68	3.68	7.36	0.05	0.37	10.00	3.68
	PR16+170	789.987	789.937	789.946	789.90	789.876	789.83	3.68	3.68	7.36	0.05	0.37	10.00	3.68
Subtotal														55.91
TOTAL														**55.91**

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	3	2025
SOPORTE ACTA No.	46	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Localización / Descripción	ABSCISA	H IZQ SUPERIOR	H IZQ INFERIOR	H EJE SUPERIOR	H EJE INFERIOR	H IDER SUPERIOR	H DER INFERIOR	DIST. EJE IZQ	DIST. EJE DER	ANCHO PROMEDIO	ESPESOR	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN (m3)

REGISTRO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	3	2025
SOPORTE ACTA No.	**46**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 210-13	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Localización		ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Long (m)	Ancho	Carril	Espesor	Área (m2)	Volúmen (m3)	Volúmen Acumulado (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Excavación Mecanica Cajeo Mejoramiento de Subrasante y estabilización de Fallos PR 16+013 - PR 16+034 Margen Derecho		PR 16+013	PR 16+034	21.00	7.00	Derecho	0.20	1.40	29.40	29.40	
Subtotal										**29.40**	
Excavación Mecanica Cajeo Mejoramiento de Subrasante y estabilización de Fallos PR 16+040 - PR 16+064 Margen Derecho		PR 16+040	PR 16+064	24.00	1.50	Derecho	0.20	0.30	7.20	7.20	
Subtotal										**7.20**	
Excavación Mecanica Cajeo Mejoramiento de Subrasante y estabilización de Fallos PR 16+050 - PR 16+070 Margen Izquierdo		PR 16+050	PR 16+070	20.00	0.90	Izquierdo	0.15	0.14	2.70	2.70	
Subtotal										**2.70**	
Excavación Mecanica Cajeo Mejoramiento de Subrasante y estabilización de Fallos PR 16+080 - PR 16+083 Margen Izquierdo		PR 16+080	PR 16+083	2.50	2.50	Izquierdo	0.20	0.50	1.25	1.25	
Subtotal										**1.25**	
Excavación Mecanica Cajeo Mejoramiento de Subrasante y estabilización de Fallos PR 16+115 - PR 16+118 Margen Izquierdo		PR 16+115	PR 16+118	2.50	2.50	Izquierdo	0.20	0.50	1.25	1.25	
Subtotal										**1.25**	
Mejoramiento de Suelo de Fundación estabilización de Fallos Cuerpo de Descole Box Coulvert PR 16+366 Margen Derecho		PR 16+366	PR 16+366	8.10	4.57	Derecho	0.30	1.37	11.11	11.11	
Subtotal										**11.11**	
Mejoramiento de Suelo de Fundación estabilización de Fallos Poceta de Encole Alcantarilla PR 16+410 Margen Izquierdo	Cuerpo de Tuberia	PR 16+410	PR 16+410	5.00	0.80	Izquierdo	1.10	0.88	4.40	4.40	
	Poceta de Encole	PR 16+410	PR 16+410	4.65	3.33	Izquierdo	0.68	2.26	10.53	14.93	
Subtotal										**14.93**	
Subtotal Presente Acta										**67.84**	
TOTAL										**67.84**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincón
Residente de Obra
Matrícula No. 2520213426I CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

									FECHA	31	3	2025
SOPORTE ACTA No.	46					**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	991 DE 2021					**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE					**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030					**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY				
ITEM NP 10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar					**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)		**UNIDAD**	M	

Localización		Altura			Long (m)	Ancho (m) / Espesor (m)	Área (m²)	Longitud total (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Mayor (m)	Menor (m)	Prom (m)					
Cinta PVC Sika O-22 O similar para Alcantarilla PR 15+097, Margen derecha	Muro y Aletas				5.40			5.40	
Subtotal								**5.40**	
Cinta PVC Sika O-22 O similar para Alcantarilla PR 16+013, Margen izquierda	Muro y Aletas				4.60			4.60	
Subtotal								**4.60**	
Cinta PVC Sika O-22 O similar para Alcantarilla PR 16+115, Margen izquierda	Muro y Aletas				5.35			4.60	
Subtotal								**4.60**	
Cinta PVC Sika O-22 O similar para Alcantarilla PR 16+250, Margen izquierda	Muro y Aletas				4.60			4.60	
Subtotal								**4.60**	
Cinta PVC Sika O-22 O similar para Box PR 16+366 Margen derecha	Muro y Aletas				13.10			13.10	
Subtotal								**13.10**	
Cinta PVC Sika O-22 O similar para Alcantarilla PR 16+410, Margen izquierda	Muro y Aletas				4.60			4.60	
Subtotal								**4.60**	
TOTAL								**36.90**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vias Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	31	3	2025
SOPORTE ACTA No.	**46**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO ORIENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Neiva - Vía Balsillas (135)	**UNIDAD**	m

Descripción	PR INICIAL	PR FINAL	Margen	Long (m)	Longitud (m)
Construcción Filtro Longitudinal PR 16+013 - PR 16+115	PR16+013	PR16+115	Derecho	102.00	102.00
	PR16+013	PR16+115	Derecho	102.00	102.00
Subtotal					**204.00**
Construcción Filtro Longitudinal PR 16+115 - PR 16+182	PR16+115	PR16+182	Derecho	67.00	67.00
	PR16+115	PR16+182	Derecho	67.00	67.00
Subtotal					**134.00**
Construcción Filtro Longitudinal PR 16+193 - PR 16+250	PR16+193	PR16+250	Derecho	57.00	57.00
Subtotal					**57.00**
Filtro Longitudinal Protección de Poceta de Encole Alcantarilla Muro Posterior PR 16+410 Margen Izquierdo	PR16+410	PR16+410	Derecho	2.00	2.00
Subtotal					**2.00**
TOTAL					**397.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	31	3	2025	
SOPORTE ACTA No.	46	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE	
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA	
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY	
ITEM NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**: m

Localización/Descirpción	Abscisa	Perno Nº	Coordenadas		Fila	Cota	Altura a rasante	Margen	Longitud (ml)
			Norte	Este					
Pernos Pasivos Anclados PR 12+132 - PR 12+195.4 Fila 4 y 5 (Margen Derecho)	PR 12+153	P112	814820.090	880700.942	Fila 4	675.096	5.8	Derecho	15
	PR 12+172	P122	814810.100	880717.853		674.755	5.8	Derecho	15
	PR 12+174	P123	814809.311	880719.655		674.716	5.8	Derecho	15
	PR 12+176	P124	814808.563	880721.473		674.674	5.8	Derecho	15
	PR 12+178	P125	814807.855	880723.308		674.630	5.8	Derecho	15
	PR 12+180	P126	814807.187	880725.157		674.586	5.8	Derecho	15
	PR 12+182	P127	814806.561	880727.020		674.536	5.8	Derecho	15
	PR 12+183	P128	814805.976	880728.897		674.512	5.8	Derecho	15
	PR 12+185	P129	814805.432	880730.785		674.462	5.8	Derecho	15
	PR 12+187	P130	814804.929	880732.686		674.403	5.8	Derecho	15
	PR 12+189	P131	814804.461	880734.599		674.344	5.8	Derecho	15
	PR 12+191	P132	814804.028	880736.522		674.284	5.8	Derecho	15
	PR 12+193	P133	814803.626	880738.455		674.225	5.8	Derecho	15
	PR 12+139	P136	814827.377	880684.415	Fila 5 (Terraza 1)	677.477	8.0	Derecho	15
	PR 12+141	P137	814825.905	880685.851		677.455	8.0	Derecho	15
	PR 12+143	P138	814824.451	880687.312		677.432	8.0	Derecho	15
	PR 12+145	P139	814823.011	880688.803		677.410	8.0	Derecho	15
	PR 12+147	P140	814821.598	880690.323		677.386	8.0	Derecho	15
	PR 12+149	P141	814820.209	880691.876		677.361	8.0	Derecho	15
	PR 12+150	P142	814818.844	880693.458		677.349	8.0	Derecho	15
	PR 12+152	P143	814817.521	880695.077		677.313	8.0	Derecho	15
	PR 12+154	P144	814816.230	880696.722		677.278	8.0	Derecho	15
	PR 12+156	P145	814814.975	880698.395		677.243	8.0	Derecho	15
	PR 12+158	P146	814813.758	880700.095		677.207	8.0	Derecho	15
	PR 12+160	P147	814812.578	880701.821		677.172	8.0	Derecho	15
	PR 12+162	P148	814811.436	880703.573		677.136	8.0	Derecho	15
	PR 12+164	P149	814810.334	880705.349		677.101	8.0	Derecho	15
	PR 12+166	P150	814809.270	880707.148		677.066	8.0	Derecho	15
	PR 12+168	P151	814808.246	880708.970		677.030	8.0	Derecho	15
	PR 12+169	P152	814807.263	880710.815		677.013	8.0	Derecho	15
	PR 12+171	P153	814806.321	880712.680		676.975	8.0	Derecho	15
	PR 12+173	P154	814805.419	880714.565		676.935	8.0	Derecho	15
Subtotal									480
TOTAL									**480.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

							FECHA	31	3	2025
SOPORTE ACTA No.	**46**					**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021					**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE					**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030					**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM NP 61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano					**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Neiva - Vía Balsillas (135)		**UNIDAD**	m3

Descripción	PR INICIAL	PR FINAL	LONG (M)	AREA SECCIÓN (M2)	VOLUMEN (M3)	VOLUMEN ACUMULADO (M3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Construcción Zanjas de Coronación Taludes en Corte (Terraza 1) PR 13+352 - PR 13+490 Margen Derecho	PR13+352	PR13+360	8.00	0.35	2.8	2.80	
	PR13+360	PR13+370	10.00	0.35	3.5	6.30	
	PR13+370	PR13+380	10.00	0.35	3.5	9.80	
	PR13+380	PR13+390	10.00	0.35	3.5	13.30	
	PR13+390	PR13+400	10.00	0.35	3.5	16.80	
	PR13+400	PR13+410	10.00	0.35	3.5	20.30	
	PR13+410	PR13+420	10.00	0.35	3.5	23.80	
	PR13+420	PR13+430	10.00	0.35	3.5	27.30	
	PR13+430	PR13+440	10.00	0.35	3.5	30.80	
	PR13+440	PR13+450	10.00	0.35	3.5	34.30	
	PR13+450	PR13+460	10.00	0.35	3.5	37.80	
	PR13+460	PR13+470	10.00	0.35	3.5	41.30	
	PR13+470	PR13+480	10.00	0.35	3.5	44.80	
	PR13+480	PR13+490	10.00	0.35	3.5	48.30	
Subtotal						**48.30**	
Descuento Demolición en Roca Presente Acta						**-12.88**	
TOTAL						**35.42**	

Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	31	3	2025
SOPORTE ACTA No.	46	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 201.13	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES MARZO											
FRENTE DE OBRA SAN VICENTE											
38+848	38+848	6504	DERECHO	CAJA EXISTENTE Y CUNETA	6.60	0.25		1.65		2.72	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										**2.72**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO

Residente de Interventoria

Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	31	3	2025
SOPORTE ACTA No.	46	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 201.13	Remocion de alcantarillas	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES MARZO											
FRENTE DE OBRA SAN VICENTE											
38+848	38+848	6504	IZQUIERDO	ENCOLE ALCANTARILLA	5.00					5.00	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										**5.00**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO

Residente de Interventoria

Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	31	3	2025
SOPORTE ACTA No.	46	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 201.13	Remocion de cercas de alambre	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES MARZO										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+200	38+200	6503	DERECHO	CERRAMIENTO DEL PREDIO	230.00					230.00
38+200	38+200	6503	IZUIQERDO	CERRAMIENTO DEL PREDIO	200.00					200.00
										-
										-
TOTAL										**430.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO

Residente de Interventoria

Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	31	3	2025
SOPORTE ACTA No.	46	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 210.13	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES MARZO										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+200	38+200	6503	DERECHO	CONFORMACIÓN DE LA VIA INDUSTRIAL			1,404.65	0.12		168.56
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										**168.56**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO

Residente de Interventoria

Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	31	3	2025
SOPORTE ACTA No.	46	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 211.13	Remoción de derrumbes	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	N° VIAJES	CANTIDAD VIAJE (M3)	OBSERVACIÓN	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES FEBRERO											
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA											
38+295	38+295	6503	CALZADA COMPLETA						Descuento acta 23, para cobrar por item np	- 3,346.00	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										**-3346.00**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO

Residente de Interventoria

Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

	FECHA	31	3	2025
SOPORTE ACTA No.	46	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM 600.13	Excavaciones varias sin clasificar	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan — **UNIDAD** M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES MARZO										
FRENTE DE OBRA SAN VICENTE DEL CAGUAN										
38+848	38+848	6504	IZQUIERDO	ESTRUCTURA ENCOLE	2.70	2.70		3.18	4.63	18.55
38+848	38+848	6504	CALZADA COMPLETA	TUBERIA ALCANTARILLA	3.80	2.60		1.40	5.78	8.05
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
3+754	3+754	6504	DERECHA	TUBERIA ALCANTARILLA	12.00	0.60		0.80		5.76
3+754	3+754	6504	DERECHA	EXCAVACIÓN DESCOLE	3.49	1.45		0.50		2.53
3+754	3+754	6504	DERECHA	EXCAVACIÓN ENCOLE	1.80	1.80		0.80		2.59
										-
TOTAL										**37.48**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO

Residente de Interventoria

Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	31	3	2025
SOPORTE ACTA No.	46	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 610.13	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES MARZO										
FRENTE DE OBRA SAN VICENTE DEL CAGUAN										
38+848	38+848	6504	DERECHA	RELLENO DESCOLE	5.00	0.70		1.80		6.30
38+848	38+848	6504	DERECHA	LLENO TUBERIA	5.75	2.47		1.70	9.63	14.51
38+848	38+848	6504	IZQUIERDO	LLENO TUBERIA	4.75	2.50		1.40	7.96	8.67
39+188	39+188	6504	DERECHA	LLENO TUBERIA	2.75	2.50		2.75	4.61	14.30
TOTAL										**43.78**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO

Residente de Interventoria

Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	31	3	2025
SOPORTE ACTA No.	46	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630.13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES MARZO										
FRENTE PUERTO RICO										
3+754	3+754	6504	DERECHO	MUROS POCETA ENCOLE			0.92	1.08	0.03	0.96
3+754	3+754	6504	DERECHO	PLACA FONDO POCETA	1.40	1.40		0.20		0.39
3+754	3+754	6504	DERECHO	MURO DESCOLE	3.43	1.20		0.20	0.03	0.79
3+754	3+754	6504	DERECHO	MURO DESCOLE	3.43	0.20		1.19		0.82
FRENTE SAN VICENTE										
38+848	38+848	6504	DERECHO	MURO FRONTAL DESCOLE	1.86	0.25		2.63	0.24	0.98
38+848	38+848	6504	DERECHO	ALETAS DESCOLE	4.88	0.25		1.65		2.01
38+848	38+848	6504	IZQUIERDO	CAJA ENCOLE	6.64	0.25		2.30		3.82
39+188	39+188	6504	DERECHO	MUROS FRONTAL Y POSTERIOR	1.70	0.25		3.30	0.24	1.16
39+188	39+188	6504	DERECHO	MUROS FRONTAL Y POSTERIOR	1.70	0.25		3.30		1.40
39+188	39+188	6504	DERECHO	MUROS FRONTAL Y POSTERIOR	1.25	0.25		2.98		0.93
39+188	39+188	6504	DERECHO	MUROS FRONTAL Y POSTERIOR	1.25	0.25		2.98	0.07	0.86
TOTAL										**14.13**

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO

Residente de Interventoria

Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	31	3	2025
SOPORTE ACTA No.	46	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630.13	Concreto clase 14 MPA	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES MARZO										
FRENTE DE OBRA SAN VICENTE										
38+848	38+848	6504	DERECHO	POCETA	1.70	1.70		0.05		0.14
38+848	38+848	6504	IZQUIERDO	SOLADO Y ATRAQUE TUBERIA	4.75	1.60		0.55	2.26	1.92
42+150	42+150	6504	IZQUIERDO	SOLADO DISIPADOR	4.16	1.20		0.05		0.25
42+150	42+150	6504	DERECHO	SOLADO DISIPADOR	3.82	1.20		0.05		0.23
42+280	42+280	6504	DERECHO	SOLADO DISIPADOR	8.75	1.15		0.05		0.50
42+280	42+280	6504	IZQUIERDO	SOLADO DISIPADOR	5.10	1.15		0.05		0.29
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
3+754	3+754	6504	DERECHO	SOLADO CAJA	1.40	1.40		0.05		0.10
3+754	3+754	6504	DERECHO	SOLADO MURO DESCOLE	3.49	1.45		0.05		0.25
										-
										-
TOTAL										**3.68**

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO
Residente de Interventoria
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	31	3	2025
SOPORTE ACTA No.	46	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 640.13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	PESO (KG)	#VARILLA	CANTIDAD	LONGITUD	DESCUENTO	PESO TOTAL (KG)
CANTIDADES MARZO										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
4+648	4+648	6504	IZQUIERDO	ACERO CUNETA	292.93					292.93
4+663	4+688	6504	IZQUIERDO	ACERO CUNETA	531.71					531.71
3+754	3+754	6504	DERECHO	ACERO CAJA ENCOLE	71.07					71.07
FRENTE DE OBRA SAN VICENTE										
38+848	38+848	6504	IZQUIERDO	ACERO CAJA ENCOLE	477.9					477.90
42+150	42+150	6504	DERECHO	ACERO DISIPADOR	176.75					176.75
FRENTE DE OBRA EL PAUJIL										
42+600	42+600	6503	IZQUIERDO	ACERO VIGAS	2209.53					2,209.53
										-
										-
										-
										-
TOTAL										**3759.89**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO
Residente de Interventoria
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	31	3	2025
SOPORTE ACTA No.	46	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 661.13	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES MARZO										
FRENTE SAN VICENTE										
38+848	38+848	6504	CALZADA COMPLETA	TUBERIA ALCANTARILLA	5.00					5.00
										-
TOTAL										**5.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO

Residente de Interventoria

Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	31 / 3 / 2025
SOPORTE ACTA No.	46	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM 671.13	Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan — **UNIDAD**: M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ALTURA	FECHA	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES MARZO										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
0+650	0+650	6504	IZQUIERDO	CUNETA DESCOLE			13.44	0.20		2.69
					1.60	1.40		0.20		0.45
					3.50	0.20		0.20		0.14
4+650	4+663	6504	IZQUIERDO	CUNETA	12.25		0.25			3.05
4+663	4+693	6504	IZQUIERDO	CUNETA	31.15		0.25			7.75
3+754	3+754	6504	DERECHO	CUNETA DESCOLE	4.60		0.25			1.14
CANTIDADES MARZO										
FRENTE DE OBRA SAN VICENTE DEL CAGUAN										
47+222	47+227	6504	IZQUIERDO	CUNETA	5.20		0.25			1.29
47+314	47+345	6504	IZQUIERDO	DESCOLE CUNETA	28.00		0.25			6.96
42+150	42+150	6504	DERECHO	PLACA DISIPADOR DESCOLE DE CUNETA	4.30	1.20		0.20		1.03
42+150	42+150	6504	DERECHO	BORDILLO IZQUIERDO DISIPADOR DESCOLE DE CUNETA	4.30	0.20		0.45		0.39
42+150	42+150	6504	DERECHO	BORDILLO DERECHO DISIPADOR DESCOLE DE CUNETA	3.00	0.20		0.45		0.27
										-
TOTAL										**25.16**

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO

Residente de Interventoria

Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	31	1	2025
SOPORTE ACTA No.	46	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 673.13	Material granular drenante	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES MARZO										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
3+748	3+748	6504	DERECHO	ATRAQUE TUBERIA 18"	11.20	0.60		0.43	0.93	1.96
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										**1.96**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO

Residente de Interventoria

Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	31	1	2025
SOPORTE ACTA No.	46	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 681.13	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES MARZO										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
31+765	31+765	6503	DERECHO	CONTENCIÓN EMERGENCIA	2.00	1.00		1.00		2.00
31+765	31+765	6503	DERECHO	CONTENCIÓN EMERGENCIA	2.00	1.00		1.00		2.00
31+765	31+765	6503	DERECHO	CONTENCIÓN EMERGENCIA	2.00	1.00		1.00		2.00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										**6.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO

Residente de Interventoria

Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	31	3	2025
SOPORTE ACTA No.	46	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	m

PR INICIAL	PR FINAL	Acta	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	Long (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	Long Acum (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
FRENTE DE OBRA MONTAÑITA											
CIMENTACION PUENTE LAS DELICIAS PR 38+200 RUTA 6503	38+200 Eje 1 Pilote 4	Acta 40				10.00				10.00	
	38+200 Eje 1 Pilote 5	Acta 40				9.60				19.60	
	38+200 Eje 1 Pilote 6	Acta 40				7.20				26.80	
	38+200 Eje 2 Pilote 1	Acta 40				9.60				36.40	
	38+200 Eje 2 Pilote 2	Acta 40				9.00				45.40	
	38+200 Eje 2 Pilote 3	Acta 40				9.60				55.00	
	38+200 Eje 2 Pilote 4	Acta 40				9.60				64.60	
	38+200 Eje 2 Pilote 5	Acta 40				9.60				74.20	
	38+200 Eje 2 Pilote 6	Acta 40				9.60				83.80	
TOTAL										-83.80	

FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO
Residente de Interventoria
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	31	3	2025
SOPORTE ACTA No.	46	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
NP 51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	N° VIAJES	CANTIDAD VIAJE (M3)	OBSERVACIÓN	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+295	38+295	6503	CALZADA COMPLETA					Remoción De Palizada cobrada en acta 23	3,346.00	
									-	
TOTAL									**3346.00**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO

Residente de Interventoria

Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	31	3	2025
SOPORTE ACTA No.	46	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	m

PR INICIAL	PR FINAL	Acta	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	Long (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
FRENTE DE OBRA MONTAÑITA											
CIMENTACION PUENTE LAS DELICIAS PR 38+200 RUTA 6503	38+200 Eje 1 Pilote 4	Acta 40				10.00				10.00	
	38+200 Eje 1 Pilote 5	Acta 40				9.60				19.60	
	38+200 Eje 1 Pilote 6	Acta 40				7.20				26.80	
	38+200 Eje 2 Pilote 1	Acta 40				9.60				36.40	
	38+200 Eje 2 Pilote 2	Acta 40				9.00				45.40	
	38+200 Eje 2 Pilote 3	Acta 40				9.60				55.00	
	38+200 Eje 2 Pilote 4	Acta 40				9.60				64.60	
	38+200 Eje 2 Pilote 5	Acta 40				9.60				74.20	
	38+200 Eje 2 Pilote 6	Acta 40				9.60				83.80	
TOTAL										**83.80**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO

Residente de Interventoria

Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

FECHA	31	3	2025

SOPORTE ACTA No.	46	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan
		UNIDAD	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	CANTIDAD	OBSERVACIÓN	TOTAL
CANTIDADES MARZO								
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO								
0+730	0+730	6504	DERECHO	7.20		72.00		72.00
0+792	0+792	6504	DERECHO	4.70		47.00		47.00
0+792	0+792	6504	IZQUIERDO	7.20		72.00		72.00
0+946	0+946	6504	IZQUIERDO	7.20		72.00		72.00
1+102	1+102	6504	IZQUIERDO	2.20		22.00		22.00
1+205	1+205	6504	IZQUIERDO	2.20		22.00		22.00
1+484	1+484	6504	IZQUIERDO	8.60		86.00		86.00
								-
TOTAL								**393.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
FIRMA
Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO
Residente de Interventoria
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

FECHA	31	3	2025

SOPORTE ACTA No.	46	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan
		UNIDAD	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	PESO (KG)	OBSERVACIÓN	TOTAL
CANTIDADES MARZO								
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA								
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA			90,768.82	estructura metalica	90,768.82
								-
								-
TOTAL								**90768.82**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
FIRMA

Nombre: JAVIER SUAREZ SARMIENTO
Residente de Interventoria
Matrícula No. 15202-150322 BYC

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CAQUETA **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL** 46 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO (Indicar con una X) **Resolución N°** (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERVÍAS VISIÓN 2030

OBJETO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN Visión 2030"

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

N° CONTRATO 991 DE 2023 **FECHA DE INICIO** 29/04/2023 **FECHA DE TERMINACION** 31/08/2030

N° CONTRATO 985 DE 2023 **FECHA DE INICIO** 19/04/2023 **FECHA DE TERMINACION** 31/08/2030

Valor Inicial Contrato Obra	$	399,567,436,436.00
Valor Adicional No.	$	9,903,326,236.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	409,470,940,636.00

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	3,102,123,540.00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	3,102,123,540.00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado		$ 314,788,196.00
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	2,787,335,344.00

AIU %:	30%
M %:	0.05

Valor Inicial Contrato Interventoria	$	33,499,973,249.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	33,499,973,249.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSION AMBIENTAL N° _2_ Fecha 13/09/2024										EJECUTADO EN EL MES								ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
									VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A:				VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:				TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:					VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO				TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:										
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	IVA	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)		
			ARTICULO OCTAVO Resolución 2530 de 2022 tramo Neiva Bateillas Ruta 3001: Como medida compensatoria por aprovechamiento forestal único se determina que el área de compensación corresponde a **2.76 hectareas**, lo anterior en referencia a lo estipulado en el numeral 6 del Manual de compensaciones del componente biótico expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adaptado por la Resolución 0256 de 2018.					X	3036	u	$ 86,345		$ 262,143,420			$ 1,915,663			$ 264,059,083				$ 0.00		$ 0		$ 0.00		$ 0	3036.00	$ 264,059,083	0.00	$ 0		
			ARTICULO NOVENO Resolución 2330 de 2022 tramo Neiva Bateillas Ruta 3001: El CONSORCIO VIAS NACIONALES SUR Y ORIENTE - El **mantenimiento** de la reforestación deberá ser garantizado hasta que las plantas alcancen al menos 1.5m de altura y buenas condiciones fitosanitarias.					X	3036	u	$ 13,648		$ 41,435,328			$ 302,797			$ 41,738,125				$ 0.00		$ 0		$ 0.00		$ 0	0.00	$ 0	3036.00	$ 41,738,125		
			ARTICULO SÉPTIMO Resolución 2330 de 2022 tramo Neiva Bateillas Ruta 3001: Respecto al manejo de epifitas encontradas en el área objeto de aprovechamiento forestal -Se deberá realizar monitoreo y mantenimiento durante mínimo tres (3) años, preferiblemente con la periodicidad mensual durante los primeros seis meses y trimestral a partir del sexto mes hasta alcanzar el primer año. El segundo y tercer año se puede revisar anualmente.					X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600				$ 0.00		$ 0		$ 0.00		$ 0	8.00	$ 19,380,600	0.00	$ 0		
								X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850			$ 0.00		$ 0		$ 0.00		$ 0	0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
			Resolución 2374 de 2022 Permiso O.C. tramo Neiva Bateillas Ruta 3001 Medida de compensación. Entrega en los 12 meses, 300 plántulas de especies nativa de 50 cm de altura y buen estado fitosanitario en las instalaciones de la CAM. Bolsa de calibre 2 como mínimo y de 20 cm de largo, por 10 cm de diámetro.					X	300	u	$ 7,150		$ 2,145,000			$ 15,675			$ 2,160,675				$ 0.00		$ 0		$ 0.00		$ 0	300.00	$ 2,160,675	0.00	$ 0		
			Proyección permiso de aprovechamiento forestal del 13+500 al 20+500 Ruta 3001 **Actividad de Siembra** (1072 individuos para tala con factor de compensación de 1:2)					X	2144	u	$ 86,345		$ 185,123,680			$ 1,352,827			$ 186,476,507				$ 0.00		$ 0		$ 0.00		$ 0	0.00	$ 0	2144.00	$ 186,476,507		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 13+500 al 20+500 Ruta 3001 **Actividad de Mantenimiento de los individuos sembrados**					X	2144	u	$ 13,648		$ 29,261,312			$ 213,833			$ 29,475,145				$ 0.00		$ 0		$ 0.00		$ 0	0.00	$ 0	2144.00	$ 29,475,145		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 13+500 al 20+500 Ruta 3001 **Rescate y Traslado de Epifitas**					x	1	global	$ 30,000,000		$ 30,000,000			$ 219,231			$ 30,219,231				$ 0.00		$ 0		$ 0.00		$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 30,219,231		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 13+500 al 20+500 Ruta 3001 **Mantenimiento de Epifitas**					X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600				$ 0.00		$ 0		$ 0.00		$ 0	0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600		
								X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850			$ 0.00		$ 0		$ 0.00		$ 0	0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
			Proyección de trámite de 20 permisos de ocupacion de cauce rula 3001, con una medida de compensación de entrega de 500 individuos árboreos por cada permiso					X	15000	u	$ 7,150		$ 107,250,000			$ 783,750			$ 108,033,750				$ 0.00		$ 0		$ 0.00		$ 0	0.00	$ 0	15000.00	$ 108,033,750		
			ARTICULO SÉPTIMO Resolución 0050 de 2023 Tramo Puerto Rico San Vicente del Caguan Ruta 6504 : Como medida compensatoria **se deberá realizar la siembra durante el primer semestre de 2023 a la Dirección Territorial Caquetá de CORPOAMAZONIA, dos (2000) plántulas de especies protectoras y/o productoras -** productoras para que estas sean utilizadas en actividades de rehreestación de áreas degradadas.					X	2000	u	$ 2,600		$ 5,200,000			$ 38,000			$ 5,238,000				$ 0.00		$ 0		$ 0.00		$ 0	0.00	$ 0	2000.00	$ 5,238,000		
			ARTICULO SEXTO NUMERAL 17 Resolución 0050 de 2023 Tramo Puerto Rico San Vicente del Caguan Ruta 6504 **Se deberá instalar 1 valla informativa** cuyas medidas serán de 2 metros de ancho por 3 metros de alto, las cuales deben contener información alusiva a la protección y conservación de la flora, fauna y recurso hídrico. La valla deberá ser ubicadas cerca a cada fuente hídrica intervenida donde sean de fácil observación por parte de las personas que transiten en el área. Durante el primer trimestre del año 2023.					X	1	u	$ 14,488,045		$ 14,488,045			$ 105,874			$ 14,593,919				$ 0.00		$ 0		$ 0.00		$ 0	1.00	$ 14,593,919	0.00	$ 0		
			ARTICULO CUARTO Resolución 1881 de 2023 Puerto Rico - San Vicente del Caguán 6504 **numeral 23** el titular del acto administrativo que otorga el permiso ambiental deberá apoyar a la direccion territorial caquetá de CORPOAMAZONIA en las actividades de vigilancia control y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos naturales y educacion ambiental en el marco del plan de accion institucional **con el aporte de 20 aspirios mínimos mensuales legales vigentes,** para lo cual se deberá concertar previamente su participación					X	20	SMMLV	$ 1,300,000	$ 26,000,000				$ 0	$ 26,000,000.00	$ 0					$ 0.00		$ 0		$ 0.00		$ 0	0.00	$ 0	20.00	$ 26,000,000		
			Proyección de **trámite de 25 permisos de ocupacion de cauce** rula **6504**, con una medida de compensación de entrega de 1 valla y de 2500 arboles por cada permiso					X	25	u	$ 14,488,045		$ 362,201,125			$ 2,646,854			$ 364,847,979				$ 0.00		$ 0		$ 0.00		$ 0	0.00	$ 0	25.00	$ 364,847,979		
								X	62500	u	$ 2,600		$ 162,500,000			$ 1,187,500			$ 163,687,500			$ 0.00		$ 0		$ 0.00		$ 0	0.00	$ 0	62500.00	$ 163,687,500		
			Proyección Permiso de aprovechaminato forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 36+000 al PR 49+000 Ruta 6504 **Actividad de Siembra** (225 individuos a talar, con factor de compresación de 1:4)					X	900	u	$ 86,345		$ 77,710,500			$ 567,884			$ 78,278,384				$ 0.00		$ 0		$ 0.00		$ 0	0.00	$ 0	900.00	$ 78,278,384		
			Proyección Permiso de aprovechaminato forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 36+000 al PR 49+000 Ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**					X	900	u	$ 13,648		$ 12,283,200			$ 89,762			$ 12,372,962				$ 0.00		$ 0		$ 0.00		$ 0	0.00	$ 0	900.00	$ 12,372,962		
			Proyección Permiso de aprovechaminato forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 36+000 al PR 49+000 Ruta 6504 **Actividad Rescate y traslado de epifitas**					X	1	global	$ 15,000,000		$ 15,000,000			$ 109,615			$ 15,109,615				$ 0.00		$ 0		$ 0.00		$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 15,109,615		

DAGA 1.3- 03	Desarrollo y aplicación de la Gestión Ambiental	Cumplimiento requerimientos legales	Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 38+000 al PR 49+000 Ruta 6504 **Actividad Mantenimeinto y monitoreo de epifitas**	X	8	u	$ 2,405,000	$ 19,240,000	$ 140,600	$ 19,380,600	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600
				X	2	u	$ 2,795,000	$ 5,590,000	$ 40,850	$ 5,630,850	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850
			Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del PR 7+000 al PR 38+000 de la ruta 6504 **Actividad de Siembra** (2.000 individuos para tala con factor de compensación de 1:3)	X	6000	u	$ 86,345	$ 518,070,000	$ 3,785,896	$ 521,855,896	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	6000.00	$ 521,855,896
			Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del PR 7+000 al PR 38+000 de la ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**	X	6000	u	$ 13,648	$ 81,888,000	$ 598,412	$ 82,486,412	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	6000.00	$ 82,486,412
			Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del PR7+000 al 38+000 Ruta 6504 **Actividad Rescate y traslado de epifitas**	X	1	global	$ 30,000,000	$ 30,000,000	$ 219,231	$ 30,219,231	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 30,219,231
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del PR7+000 al 38+000 Ruta 6504 **Actividad Mantenimiento y monitoreo de epifitas**	X	8	u	$ 2,405,000	$ 19,240,000	$ 140,600	$ 19,380,600	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600
				X	2	u	$ 2,795,000	$ 5,590,000	$ 40,850	$ 5,630,850	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+060 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Siembra** (52 individuos para tala con factor de compnesación de 1:5)	X	260	u	$ 86,345	$ 22,449,700	$ 164,056	$ 22,613,756	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	260.00	$ 22,613,756
			Proyección Permiso de aprovechamiento ForestalPR 9+060 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**	X	260	u	$ 13,648	$ 3,548,480	$ 25,931	$ 3,574,411	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	260.00	$ 3,574,411
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+060 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Rescate y traslado de epífitas**	X	1	global	$ 2,000,000	$ 2,000,000	$ 14,615	$ 2,014,615	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 2,014,615
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+060 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Monitoreo y Mantenimiento de epífitas**	X	8	u	$ 2,405,000	$ 19,240,000	$ 140,600	$ 19,380,600	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600
				X	2	u	$ 2,795,000	$ 5,590,000	$ 40,850	$ 5,630,850	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850
			Proyección Permiso de aprovechamineto Forestal PR 23+400 puente riecito Ruta 6504 **Actividad de Siembra** (75 individuos para tala con fcator de compnesación de 1:5)	X	375	u	$ 86,345	$ 32,379,375	$ 236,619	$ 32,615,994	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	375.00	$ 32,615,994
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 23+400 puente riecito Ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**	X	375	u	$ 13,648	$ 5,118,000	$ 37,401	$ 5,155,401	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	375.00	$ 5,155,401
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 23+400 puente riecito Ruta 6504 **Actividad de Rescate y traslado de epífitas**	X	1	global	$ 2,500,000	$ 2,500,000	$ 18,269	$ 2,518,269	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 2,518,269
			Proyección Permiso de aprovechamineto Forestal PR 23+400 puente riecito Ruta 6504 **Actividad de mantenimiento y monitoreo de epífitas**	X	8	u	$ 2,405,000	$ 19,240,000	$ 140,600	$ 19,380,600	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600
				X	2	u	$ 2,795,000	$ 5,590,000	$ 40,850	$ 5,630,850	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850
			Proyección Permiso de ocupacion de cauce PR 9+060 puente el aguila Ruta 6504	X	1	global	$ 26,000,000	$ 26,000,000	$ 190,000	$ 26,190,000	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 26,190,000
			Proyección Permiso de ocupacion de cauce PR 23+400 puente riecito Ruta 6504	X	1	global	$ 26,000,000	$ 26,000,000	$ 190,000	$ 26,190,000	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 26,190,000
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal en puntos críticos que a la fecha no se han identificado	X	1	global	$ 224,503,223	$ 224,503,223	$ 1,640,600	$ 226,143,823	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 226,143,823
			ARTICULO SÉPTIMO Resolución 0790 de 2023 Tramo La Montañita - El Paujil Ruta 6503 Como medida compensatoria, se deberá realizar la entrega durante el primer semestre de 2023 a la Dirección Territorial Caquetá de CORPOAMAZONIA, dos (2000) plántulas de especies protectoras y/o protectoras - productoras para que estas sean utilizadas en actividades de reforestación de áreas degradadas.	X	2000	u	$ 2,600	$ 5,200,000	$ 38,000	$ 5,238,000	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	2000.00	$ 5,238,000
			ARTICULO SEXTO NUMERAL 16 Resolución 0790 de 2023 Tramo la montañita el paujil Ruta 6503 Se deberá instalar 1 valla informativa cuyas medidas serán de 2 metros de anchas por 3 metros de altas, las cuales deben contener información alusiva a la protección y conservación de la flora, fauna y recurso hídrico. La valla deberá ser ubicadas cerca a cada fuente hídrica intervenida donde sean de fácil observación por parte de las personas que transiten en el área. Durante el primer trimestre del año 2023.	X	1	u	$ 14,488,045	$ 14,488,045	$ 105,874	$ 14,593,919	$ 0.00	$ 0	$ 0	1.00	$ 14,593,919	0.00	$ 0
			Tramo La Montañita - El Paujil Ruta 6503 CT 0673 concepto técnico de solicitud de aprovechamiento forestal en el marco de la emergecnia en los Municipios de La Montañita y El Paujil Departamento de Caqueta ARTICULO QUINTO	X	1000	u	$ 2,600	$ 2,600,000	$ 19,000	$ 2,619,000	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1000.00	$ 2,619,000

			ARTICULO CUARTO. Resolución 1683 de 2023 Tramo La Montañita - El Paujil Ruta 6503 **numeral 23** el titular del acto administrativo que otorga el permiso ambiental debera apoyar a la direccion territorial caqueta de CORPOAMAZONIA en las actividades de vigilancia control y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos naturales y educacion ambiental en el marco del plan de accion institucional con el **aporte de 20 salarios minimos mensuales legales vigentes** para lo cual se debera concertar previamente su participación				X	20	SMMLV	$ 1,300,000	$ 26,000,000				$ 0		$ 26,000,000.00	$ 0			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00		$ 0	20.00	$ 26,000,000			
			Proyección de **tramite de 25 permisos de ocupacion de cauce** ruta **6503**, con una medida de compensación de entrega de 1 valla y de 2000 arboles por cada permiso Resolución 1555 del 31 de octubre de 2024, ocupación de cauce batea provisional PR38+200, artículo cuarto, numeral 23				X	25	u	$ 14,488,045		$ 362,201,125			$ 2,646,854			$ 364,847,979			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00		$ 0	25.00	$ 364,847,979			
								X	62500	u	$ 2,600		$ 162,500,000		$ 1,187,500			$ 163,687,500			$ 0.00		$ 0		$ 0	0.00		$ 0	62500.00	$ 163,687,500			
			Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 38+200 Ruta 6503 **Actividad de siembra** (Tala de 60 individuos con factor de compensación de 1:4)				X	240	u	$ 86,345		$ 20,722,800		$ 151,436			$ 20,874,236			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00		$ 0	240.00	$ 20,874,236			
			Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 38+200 Ruta 6503 **Actividad de Mantenimiento**				X	240	u	$ 13,648		$ 3,275,520		$ 23,936			$ 3,299,456			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00		$ 0	240.00	$ 3,299,456			
			Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 38+200 Ruta 6504 **Rescate y traslado de epifitas**				X	1	global	$ 2,000,000		$ 2,000,000		$ 14,615			$ 2,014,615			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00		$ 0	1.00	$ 2,014,615			
			Permiso de aprovechamiento Puente PR 38+200 Ruta 6503 **Mantenimiento de epifitas**				X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000		$ 140,600			$ 19,380,600			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00		$ 0	8.00	$ 19,380,600			
							X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000		$ 40,850			$ 5,630,850			$ 0.00		$ 0		$ 0	0.00		$ 0	2.00	$ 5,630,850			
										SUBTOTAL		**$ 52,000,000.00**	**$ 3,027,995,876.00**		**$ 22,127,662.00**		**$ 52,000,000.00**	**$ 3,050,123,540.00**			**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**			**$ 314,788,197.00**		**$ 2,787,335,343.00**			

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0.00
VALOR BÁSICO GESTION	$ 0.00
VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA	$ 0.00
VALOR IVA	$ 0.00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL	$ 0.00

NOTAS
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoria.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
KAMILA CUEZA CARDENAS
Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No. 25202-57327 CND

Firma
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula No. 25202-44184 CND

Vo. Bo. Firma
CARLOS ALBERTO CACEDO GUEVARA
PROFESIONAL AMBIENTAL
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No. MP AFB5110086675

Vo. Bo. Firma
YENY CUELLAR SANCHEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula No. 19238-233357 CAU

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	46	FECHA	30	03	2025
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2	INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	5 DICIEMBRE 2023									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL.($)	REEMBOLSO PORCENTAJE.	ÍTEM FIJO (X)	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Información y Divulgación	Reuniones de Inicio	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 417,461		
Información y Divulgación	Reuniones de Inicio	UND	4	$ 1,000,000	$ 4,000,000	X		$ 4,760,000			2.50%	$ -	$ -	1	$ 445,109	$ 3,460,558	
Información y Divulgación	Reuniones de Inicio	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 436,871		
Información y Divulgación	Reuniones de Avance	UND	4	$ 1,500,000	$ 6,000,000	X		$ 7,140,000			2.50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 7,140,000	
Información y Divulgación	Reuniones de Cierre	UND	4	$ 2,500,000	$ 10,000,000	X		$ 11,900,000			2.50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 11,900,000	
Información y Divulgación	Reuniones Extra-ordinarias	UND	20	$ 1,200,000	$ 24,000,000	X		$ 28,560,000			2.50%	$ -	$ -	1	$ 722,009	$ 27,837,991	
Información y Divulgación	Volantes informativos	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 144,165		
Información y Divulgación	Volantes informativos	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 123,570		
Información y Divulgación	Volantes informativos	UND	100,000	$ 140	$ 14,000,000	X		$ 16,660,000			2.50%	$ -	$ -	300	$ 102,975	$ 16,289,290	
Información y Divulgación	Cartillas de cierre impresas en Policromía, hojas internas en papel bond de 75 gramos, caratula a full color lasificada en propalcote de 300 gramos (al finalizar el proyecto)	UND	1000	$ 18,000	$ 18,000,000	X		$ 21,420,000			2.50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 21,420,000	
Información y Divulgación	Cuñas radiales	UND	1200	$ 43,600	$ 52,320,000	X		$ 62,260,800			2.50%	$ -	$ -	1	$ 226,545	$ 61,941,578	
Información y Divulgación	Cuñas radiales					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 92,678		
Información y Divulgación	Pasacalles	UND	80	$ 100,000	$ 8,000,000	X		$ 9,520,000			2.50%	$ -	$ -	1	$ 353,204	$ 8,255,467	
Información y Divulgación	Pasacalles	UND				X					2.50%	$ -	$ -	2	$ 370,710		
Información y Divulgación	Pasacalles	UND				X					2.50%	$ -	$ -	3	$ 540,619		
Información y Divulgación	Kits para campañas de sensibilización vial a conductores, peatones, motociclistas, ciclistas (esfero, y mini-Agenda)	UND	3000	$ 8,000	$ 24,000,000	X		$ 28,560,000			2.50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 28,560,000	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	46	FECHA	30	03	2025
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 1,171,032				
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					x					2.50%	$ -	$ -	1	$ 25,744				
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					x					2.50%	$ -	$ -	1	$ 1,310,872				
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					x					2.50%	$ -	$ -	1	$ 585,413				
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 695,075				
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 849,801				
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos	GLOB	100	$ 1,400,000	$ 140,000,000	X		$ 166,600,000			2.50%	$ -	$ -	1	$ 1,171,341	$ 158,533,254			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 406,751				
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 247,140				
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 1,603,578				

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	46	FECHA	30	03	2025
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 276,807				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 196,167				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 227,472				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 151,064				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 275,973				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 101,945				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 18,536				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 84,954				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 152,300				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 498,228				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 540,052				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 656,466				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 308,925				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND	100	$ 500,000	$ 50,000,000	X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 874,258				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X		$ 59,500,000			2.50%	$ -	$ -	1	$ 453,090	$ 51,781,925			

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	**Otra:**	**OBJETO DEL CONTRATO**	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	**No. CONTRATO DE OBRA / AÑO**	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	**Dirección Territorial Caquetá**			**No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO**	985/2021

Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 140,046				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 836,157				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 875,288				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 597,255				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 298,628				
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 154,463				
Obras con Participación Comunitaria	OPC	GLOB	13	$ 250,207,815	$ 3,252,701,600	X		$ 3,870,714,904			2.50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 3,870,714,904			
Obras con Participación Comunitaria	Reunión ojos en la vía (programa gerencia de Regiones)	GLOB	1	$ 2,716,026	$ 2,716,026	X		$ 3,232,071			2.50%	$ -	$ -	1	$ 2,796,828	$ 435,243			
Consulta Previa	Consulta Previa	GLOB	1	$ 75,000,000	$ 75,000,000	X		$ 89,250,000			2.50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 89,250,000			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	46	FECHA	30	03	2025
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

2. BALANCE RET A INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL PAIN/BAYA RE ABBA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	5 DICIEMBRE 2023										
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REEM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
GESTIÓN SOCIO PREDIAL																$ -	LAS PROVISIONES PARA LA COMPENSACION SOCIO-PREDIAL SE CARGARA AL PRESUPUESTO/BOLSA DE GESTION PREDIAL

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO	$	-
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA (INCLUYE 2.5% ADMINISTRACIÓN)	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA (mandato fijo 2.5%)	$	-
C	VALOR IVA MENSUAL (SOBRE EL 2.5% ADMINISTRACIÓN)	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$	-
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$	-
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 4,357,520,212	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$	22,557,563
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 4,380,077,775	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		0.52%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: **Aníbal Ojeda Carriazo** ☐ **Apoderado** ☐
Representante Legal Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-57327-CND

Firma
Nombre: Luzmila Cicery Castrillón
Profesional Social Contratista CVNSO
Matrícula Profesional No.: **118651 COLPSIC**

Firma
Nombre: Jorge Enrique Alfaro de los Ríos ☐ **Apoderado** ☐
Representante Legal Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-44184 CND

Firma
Nombre: María Isabel Ardila Cubillos
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 137526 COLPSIC

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31	3	2025
	(Día / Mes / Año)		

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	CAQUETÁ
3. AÑO **2025**	MES 1 2 **[3]** 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 3001-3002-6503-6504	TRAMO:	
6. CONTRATO DE OBRA No:	991 de 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	NIT	901.475.034-7
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	NIT	901.481.479-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	985 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	114 MESES	12. FECHA DE INICIO:	29/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	
14. PLAZO ACUMULADO:	114 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:		16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:		19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	399,567,436,436.00
21. VR. ANTICIPO:	$	9,885,528,230.00
22. VR. ADICIÓN No:	$	9,885,528,230.00
23. VR. ADICIÓN No:	$	-
24. VR. TOTAL ADICIONES:	**$**	**9,885,528,230.00**
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	**$**	**409,452,964,666.00**

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE		$ -	$ -
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)		$ -	$ -
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO		$ -	$ -
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO		$ -	$ -
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES		$ -	$ -
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL		$ -	$ -
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO		$ -	$ -
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)		$ -	$ -
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN		$ -	$ -
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS		$ -	$ -
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS		$ -	$ -
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)		$ -	$ -
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO		$ -	$ -
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.		$ -	$ -
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV		$ -	$ -
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV		$ -	$ -
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV		$ -	$ -
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV		$ -	$ -
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN		$ -	$ -
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA		$ -	$ -
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA		$ -	$ -
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA		$ -	$ -
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR		$ -	$ -
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS		$ -	$ -
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		$ -	$ -
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL		$ -	$ -
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)		$ -	$ -
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		$ -	$ -
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		$ -	$ -
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA		$ -	$ -
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE		$ -	$ -
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS		$ -	$ -
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN		$ -	$ -
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA		$ -	$ -
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		$ -	$ -
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN		$ -	$ -
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61				$ -
IVA				$ -
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				**$ -**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31	3	2025
	(Día / Mes / Año)		

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ
3. AÑO **2025**	MES 1 2 **[3]** 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	3001-3002-6503-6504	TRAMO:	
6. CONTRATO DE OBRA No:	991 de 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	NIT	901.475.034-7
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	NIT	901.481.479-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	985 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	114 MESES	12. FECHA DE INICIO:	29/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	
14. PLAZO ACUMULADO:	114 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:		16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:		19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/……)	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$**	**-**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$	-
64. OTROS	$	-
65. IVA	$	-
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$	-

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$	-
68. IVA PRESENTE PREACTA	$	-
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$**	**-**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$	-

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$	-
72. GESTIÓN PREDIAL	$	-
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$	-
74. OTROS	$	-
75. IVA	$	-
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$	-
77. SALDO POR EJECUTAR	**$**	**-**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL INTERVENTOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO	NOMBRES Y APELLIDOS	JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
C.C. _X_ C.E. __	NUMERO 92.519.730	C.C. _X_ C.E. __	NUMERO 80.412.013
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO 25202-57327 CND	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO 25202-44184 CND
Representante Legal [X]	Apoderado [ ]	Representante Legal [X]	Apoderado [ ]

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

FECHA: 31 / 3 / 2025 (Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 46

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Este trabajo consiste en realizar ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación y/o elaboración de los estudios y diseños de obras con sus cálculos respectivos por parte del contratista, con el fin de determinar los trabajos necesarios para el diseño y/o mejoramiento de las obras a implementar en el proyecto y/o condiciones existentes, en los diferentes sectores que requieran intervención con las obras requeridas para el pavimento, obras de drenaje, obras de contención, puentes, diseño geométrico, seguridad vial, entre otras como: fresado, reciclado, parcheo, bacheo, y refuerzo de pavimento, obras de drenaje y estabilidad, diseño de pavimento, y obras requeridas según los estudios del proyecto, evaluación y cálculos estructurales para la reconstrucción de obras drenaje y/o sitios inestables en puntos críticos etc., acorde con los sectores y longitudes establecidas en los anexos técnicos, pliegos de y/o definidos en coordinación con la Interventoría y el Supervisor técnico del Contrato de la Territorial respectiva.

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 29 (Día) DE 6 (Mes) DE 2021 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 (Día) DE 8 (Mes) DE 2021 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y EL ORIENTE

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 **CONTRATO No.** 985 DE 2021 (Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
991 DE 2021	29/06/2021	114 MESES	$ 399,567,436,436.00	$ 399,567,436,436.00
ADICIÓN No. 1 DE 2021	9/12/2022		$ 9,885,528,230.00	$ 409,452,964,666.00

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1					
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: CARRETERA NEIVA - BALSILLAS - MINA BLANCA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA DEPARTAMENTOS DEL HUILA Y CAQUETA
NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA
RUTAS NACIONALES 3001 - 3002 - 6503 - 6504

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó el avance de cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

DISEÑOS VIA RUTA 3002			
COMPONENTE	**TRAMO**	**ENTREGA CVNSO**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA**

DISEÑOS VIA RUTA 6504			
COMPONENTE	**TRAMO**	**ENTREGA CVNSO**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA**

DISEÑOS VIA RUTA 6503			
COMPONENTE	**TRAMO**	**ENTREGA CVNSO**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA**

2. Planos.

Todos los planos se encuentran como documentos adjuntos en los oficios remitidos a la Interventoría.

3. Otros.

NO APLICA

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS IVA INCLUIDO: $ -

NOTAS:

QUIEN ENTREGA:

Firma:

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No. 20202-57327 CND

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma:

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030
Matrícula No. 20202-44184 CND

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901.475.034-7
Barrio el Cabrero Carrera 2 # 6 - 12
Tel: (605) 6939255
Cartagena - Colombia
J_BERTEL@KMA.COM.CO

Factura electrónica de venta
No. CVNS 122

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600 - Ext. 000 - (57) 3138122628 - Ext. 000
Dirección	CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2025, 10:11
Expedición	29/04/2025, 10:15
Vencimiento	29/05/2025

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	01	ACTA 46- OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA SAN VICENTE DEL CAGUÁN PUERTO RICO FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030	SERVICIO	1.00	1,276,150,123.74	0 %	0.00	1,276,150,123.74
2	02	ADMINISTRACION 20%	SERVICIO	1.00	255,230,025.00	0 %	0.00	255,230,025.00
3	03	IMPREVISTOS 5%	SERVICIO	1.00	63,807,506.00	0 %	0.00	63,807,506.00
4	04	UTILIDAD 5%	SERVICIO	1.00	63,807,505.26	19 %	12,123,426.00	75,930,931.26

Total items: 4

Total Bruto	1,658,995,160.00
IVA 19%	12,123,426.00
IVA 0%	0.00
Copago / Anticipo	49,769,855.00
Total a Pagar	1,621,348,731.00

Valor en Letras: Mil seiscientos veintiun millones trescientos cuarenta y ocho mil setecientos treinta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-29 por $ 1,621,348,731.00

Observaciones: PERIODO MARZO 2025
IVA 19% EJECUCION OBRA: $12.123.426
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 3,00%: $ 49.769.855
OBSERVACIONES
#$24-02-00;991 DE 2021;kpacheco@invias.gov.co#$
FAVOR CONSIGNAR A
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901475034-7
BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE Nº 055-9699-98453
INTEGRANTES CONSORCIO
KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION 90% 830094920-5
CICON SAS- PARTICIPACION 5% 890403235-3
CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION 5% 806014108-1

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077066573 aprobado en 20240812 prefijo CVNS desde el número 101 al 200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: ad994c468ada03a943ae604103d7d772769d02858ef886900411d6159956e668cc0860307cbbc103010aa0723d05b6c0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901.475.034-7 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4210
#AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN MODALIDAD ELECTRÓNICA DIAN NO 18764016378263 DESDE 2021-08-13 HASTA EL 2022-08-12. DESDE EL N° FE-001 AL FE-100

FACTURA PROFORMA
No. 46

Señor(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Fecha Factura**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
		9	4	2025
NIT 800,215,807- 2 Tel 377 0600	**Fecha de Vencimiento**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Direccion: CR 59 26 60		9	5	2025
	Contrato No.	991 DE 2021		
Ciudad BOGOTA D.C	**Interventor**			

DESCRIPCIÓN	VALOR
ACTA 46 - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" PERIODO: MARZO 2025 IVA 19% EJECUCION OBRA : $12.123.426 AMORTIZACIÓN ANTICIPO 3,00% : $ 49.769.855	1.276.150.123

OBSERVACIONES:
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5
5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3
5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1
#$24-02-00;991 DE 2021;kpacheco@invias.gov.co#$

VALOR EN LETRAS:
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

		SUBTOTAL		1.276.150.123,00
		ADMINISTRAC	**20%**	255.230.025,00
		IMPREVISTOS	**5%**	63.807.506,00
		UTILIDAD	**5%**	63.807.506,00
		IVA		12.123.426,00
FAVOR CONSIGNAR A:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**TOTAL FACTURA**		**1.671.118.586,00**
NIT:	901,475,034-7	**RETE IVA**		-
BANCO:	DAVIVIENDA	**RETE ICA**		-
CUENTA CORRIENTE:	055969998453	**RETE FUENTE**		-
FORMA DE PAGO:	CONTADO	**AMORT. ANT**	**3,00000%**	49.769.855,00
MEDIO DE PAGO:	ACUERDO MUTUO	**RETE GARAN.**		
FECHA DE EMISIÓN		**OTROS DESCUENTOS**		
HORA DE EMISION		**TOTAL A PAGAR**		**1.621.348.731,00**

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

	ACEPTADA	**ACEPTADA**
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**INTERVENTORIA**	**FIRMA Y SELLO CC o NIT**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE 7

FECHA: 5 | 4 | 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 46 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,658,995,160.00 **MES** mar-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ **399,567,436,436.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ **9,885,528,230.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ **409,452,964,666.00**

No. DE ORDEN	GPP	GRUPO DE AJUSTE			ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. __9__		Última Acta de fecha MARZO/2025		OBRA EJECUTADA			
																PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
					GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES																			
1	E	1			201-13		Demolición de Estructuras	m3	3,724.00	$ 113,387.00	$ 422,253,188.00	-	$ -		$ -		$ -		$ -
1,1	E	1-11601	1	11,601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	$ 113,387.00	$ -	2,979.00	$ 337,779,873.00	11.96	$ 1,356,109.00	1,722.18	$ 195,272,504.00		
1,2	E	1-11701	1	11,701	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	$ 113,387.00	$ -	559.00	$ 63,383,333.00		$ -		$ -		
1,3	E	1-14101	1	14,101	201-13		Demolición de Estructuras	m3		$ 113,387.00	$ -	186.00	$ 21,089,982.00		$ -		$ -		
2	E	1			201-13		Remoción de alcantarillas	m	5,644.00	$ 69,636.00	$ 393,025,584.00	-	$ -		$ -		$ -		$ -
2,1	E	1-11601	1	11,601	201-13		Remoción de alcantarillas	m	-	$ 69,636.00	$ -	4,515.00	$ 314,406,540.00	5.00	$ 348,180.00	300.45	$ 20,922,136.00		
2,2	E	1-11701	1	11,701	201-13		Remoción de alcantarillas	m	-	$ 69,636.00	$ -	1,129.00	$ 78,619,044.00		$ -		$ -		
3	E	1			201-13		Remoción de cercas de alambre	m	220,599.00	$ 4,475.00	$ 987,180,525.00	-	$ -		$ -		$ -		$ -
3,1	E	1-11601	1	11,601	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	$ 4,475.00	$ -	130,000.00	$ 581,750,000.00	915.00	$ 4,094,625.00	1,120.00	$ 5,012,000.00		
3,2	E	1-11701	1	11,701	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	$ 4,475.00	$ -	30,000.00	$ 134,250,000.00		$ -		$ -		
4	E	1			210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1,139,426.00	$ 10,216.00	$ 11,640,376,016.00	1,960.51	$ 20,028,570.00		$ -	1,960.51	$ 20,028,570.00		
4,1	E	1-11601	1	11,601	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10,216.00	$ -	454,197.00	$ 4,640,076,552.00	626.50	$ 6,400,324.00	89,760.07	$ 916,988,904.00		
4,2	E	1-11701	1	11,701	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10,216.00	$ -	113,549.00	$ 1,160,016,584.00		$ -		$ -		
4,3	E	1-14101	1	14,101	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10,216.00	$ -	113,549.00	$ 1,160,016,584.00		$ -		$ -		
4,4	E	1-11606	1	11,606	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10,216.00	$ -	75,700.49	$ 773,356,206.00		$ -		$ -		
5	E	1			210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	74,655.00	$ 60,376.00	$ 4,507,370,280.00	-	$ -		$ -		$ -		$ -
5,1	E	1-11601	1	11,601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60,376.00	$ -	36,394.00	$ 2,197,324,144.00		$ -	19,442.54	$ 1,173,862,966.00		
5,2	E	1-11701	1	11,701	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60,376.00	$ -	9,099.00	$ 549,361,224.00		$ -		$ -		
5,3	E	1-14101	1	14,101	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60,376.00	$ -	9,099.00	$ 549,361,224.00		$ -		$ -		
5,4	E	1-11606	1	11,606	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60,376.00	$ -	6,065.00	$ 366,180,440.00		$ -		$ -		
6	E	1			211-13		Remoción de Derrumbes	m3	126,989.00	$ 9,747.00	$ 1,237,761,783.00	18,070.68	$ 176,134,918.00		$ -	18,070.68	$ 176,134,918.00		
6,1	E	1-11601	1	11,601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	-	$ 9,747.00	$ -	213,918.32	$ 2,085,061,865.00	-3,346.00	-$ 32,613,462.00	167,249.59	$ 1,630,181,715.00		
7	E	1			220-1		Terraplenes	m3	680,805.00	$ 12,594.00	$ 8,574,058,170.00	-	$ -		$ -		$ -		$ -
7,1	E	1-11601	1	11,601	220-1		Terraplenes	m3	-	$ 12,594.00	$ -	160,000.00	$ 2,015,040,000.00		$ -		$ -		
7,2	E	1-11701	1	11,701	220-1		Terraplenes	m3	-	$ 12,594.00	$ -	40,000.00	$ 503,760,000.00		$ -		$ -		
8	E	1				230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	550,000.00	$ 10,300.00	$ 5,665,000,000.00	-	$ -		$ -		$ -		$ -
8,1	E	1-11601	1	11,601		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	-	$ 10,300.00	$ -	300,000.00	$ 3,090,000,000.00		$ -		$ -		
9	E	1			231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	467,519.00	$ 7,521.00	$ 3,516,210,399.00	-	$ -		$ -		$ -		$ -
9,1	E	1-11601	1	11,601	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	$ 7,521.00	$ -	240,000.00	$ 1,805,040,000.00		$ -	6,637.19	$ 49,918,306.00		
9,2	E	1-11701	1	11,701	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	$ 7,521.00	$ -	60,001.00	$ 451,267,521.00		$ -		$ -		
10	E	1			234-13		Conformación de taludes existentes	m2	261,070.00	$ 1,332.00	$ 347,745,240.00	-	$ -		$ -		$ -		$ -
10,1	E	1-11606	1	11,606	234-13		Conformación de taludes existentes	m2	-	$ 1,332.00	$ -	261,070.00	$ 347,745,240.00		$ -		$ -		
Subtotal											**$ 37,290,981,185.00**		**$ 23,421,049,844.00**		**-$ 20,414,224.00**		**$ 4,188,322,019.00**		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																			
11	S	2			310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1,100,000.00	$ 927.00	$ 1,019,700,000.00	401,211.66	$ 371,923,209.00		$ -	401,211.66	$ 371,923,209.00		
11,1	S	2-11602	2	11,602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	$ 927.00	$ -	959,031.00	$ 889,021,737.00		$ -	621,142.18	$ 575,798,801.00		
11,2	S	2-11702	2	11,702	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	$ 927.00	$ -	139,757.34	$ 129,555,054.00		$ -	1,750.50	$ 1,622,714.00		
12	S	2			320-13		Subbase Granular clase A	m3	164,000.00	$ 145,000.00	$ 23,780,000,000.00	1,504.26	$ 218,117,700.00		$ -	1,504.26	$ 218,117,700.00		
12,1	S	2-11602	2	11,602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	$ 145,000.00	$ -	145,236.00	$ 21,059,220,000.00		$ -	76,964.26	$ 11,159,817,410.00		
12,2	S	2-11702	2	11,702	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	$ 145,000.00	$ -	36,308.74	$ 5,264,767,300.00		$ -	115.90	$ 16,805,500.00		
13	S	2			320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	12,300.00	$ 180,245.00	$ 2,217,013,500.00	-	$ -		$ -		$ -		$ -
13,1	S	2-11602	2	11,602	320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 180,245.00	$ -	9,840.00	$ 1,773,610,800.00		$ -	304.73	$ 54,926,059.00		
13,2	S	2-11702	2	11,702	320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 180,245.00	$ -	2,460.00	$ 443,402,700.00		$ -	142.80	$ 25,738,986.00		
14	B	2			330-13		Base granular clase A	m3	186,000.00	$ 155,000.00	$ 28,830,000,000.00	-	$ -		$ -		$ -		$ -
14,1	B	2-11602	2	11,602	330-13		Base granular clase A	m3	-	$ 155,000.00	$ -	155,100.00	$ 24,040,500,000.00		$ -	45,123.63	$ 6,994,162,650.00		
14,2	B	2-11702	2	11,702	330-13		Base granular clase A	m3	-	$ 155,000.00	$ -	38,775.00	$ 6,010,125,000.00		$ -		$ -		
15	B	2			330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	7,140.00	$ 190,385.00	$ 1,359,348,900.00	-	$ -		$ -		$ -		$ -
15,1	B	2-11602	2	11,602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 190,385.00	$ -	5,712.00	$ 1,087,479,120.00		$ -	15.30	$ 2,912,891.00		
15,2	B	2-11702	2	11,702	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 190,385.00	$ -	1,428.00	$ 271,869,780.00		$ -		$ -		
Subtotal											**$ 57,206,062,400.00**		**$ 61,559,592,400.00**		**$ -**		**$ 19,421,825,920.00**		
PAVIMENTOS ASFALTICOS																			
16	P	8			421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	1,100,000.00	$ 1,849.00	$ 2,033,900,000.00	-	$ -		$ -		$ -		$ -
16,1	P	8-11603	8	11,603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,849.00	$ -	911,324.00	$ 1,685,038,076.00		$ -	312,438.74	$ 577,699,239.00		
16,2	P	8-11703	8	11,703	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,849.00	$ -	170,873.00	$ 315,944,177.00		$ -		$ -		
16,3	P	8-14104	8	14,104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,849.00	$ -	56,958.00	$ 105,315,342.00		$ -		$ -		
17	P	8				450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	99,000.00	$ 775,000.00	$ 76,725,000,000.00	-	$ -		$ -		$ -		$ -
17,1	P	8-11603	8	11,603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 775,000.00	$ -	49,018.66	$ 37,989,464,058.00		$ -		$ -		
17,2	P	8-11703	8	11,703		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 775,000.00	$ -	12,000.00	$ 9,300,000,000.00		$ -		$ -		
17,3	P	8-14104	8	14,104		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 775,000.00	$ -	4,000.00	$ 3,100,000,000.00		$ -		$ -		
18	P	8				450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	86,028.00	$ 775,000.00	$ 66,671,700,000.00	-	$ -		$ -		$ -		$ -
18,1	P	8-11603	8	11,603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 775,000.00	$ -	68,885.00	$ 53,385,875,000.00		$ -	20,088.91	$ 15,568,905,645.00		
18,2	P	8-11703	8	11,703		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 775,000.00	$ -	12,916.00	$ 10,009,900,000.00		$ -		$ -		
18,3	P	8-14104	8	14,104		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 775,000.00	$ -	4,305.00	$ 3,336,375,000.00		$ -		$ -		
19	P	8				450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3,808.00	$ 856,527.00	$ 3,261,654,816.00	-	$ -		$ -		$ -		$ -
19,1	P	8-11603	8	11,603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	$ 856,527.00	$ -	3,046.00	$ 2,608,981,242.00		$ -	22.77	$ 19,503,120.00		
19,2	P	8-11703	8	11,703		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	$ 856,527.00	$ -	762.00	$ 652,673,574.00		$ -		$ -		
20	P	8				460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	4,284.00	$ 72,822.00	$ 311,969,448.00	-	$ -		$ -		$ -		$ -
20,1	P	8-11603	8	11,603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	-	$ 72,822.00	$ -	3,427.00	$ 249,560,994.00		$ -		$ -		
20,2	P	8-11703	8	11,703		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	-	$ 72,822.00	$ -	857.00	$ 62,408,454.00		$ -		$ -		
Subtotal											**$ 149,004,224,264.00**		**$ 122,801,535,917.00**		**$ -**		**$ 16,166,108,004.00**		

FECHA: 5 4 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 46 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,658,995,160.00 **MES** mar-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **399,567,436,436.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **9,885,528,230.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **409,452,964,666.00**

ESTRUCTURAS Y DRENAJES																		
21	OA	6			600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	7,975.00	$ 32,667.00	$ 260,519,325.00	-	$ -		$ -		$	-
21,1	OA	6-11604	6	11,604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,667.00	$ -	39,460.00	$ 1,289,039,820.00	589.87	$ 19,269,283.00	26,786.77	$	875,043,431.00
21,2	OA	6-11705	6	11,705	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,667.00	$ -	6,836.00	$ 223,311,612.00		$ -		$	-
21,3	OA	6-14102	6	14,102	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,667.00	$ -	2,279.00	$ 74,448,093.00		$ -		$	-
22	OA	6			600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	23,156.00	$ 81,882.00	$ 1,896,059,592.00	-	$ -		$ -		$	-
22,1	OA	6-11604	6	11,604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 81,882.00	$ -	18,525.00	$ 1,516,864,050.00	12.88	$ 1,054,640.00	96.38	$	7,891,787.00
22,2	OA	6-11705	6	11,705	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 81,882.00	$ -	3,473.00	$ 284,376,186.00		$ -		$	-
22,3	OA	6-14102	6	14,102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 81,882.00	$ -	1,158.00	$ 94,819,356.00		$ -		$	-
23	OA	6			610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	36,173.00	$ 93,098.00	$ 3,367,633,954.00	-	$ -		$ -		$	-
23,1	OA	6-11604	6	11,604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 93,098.00	$ -	20,000.00	$ 1,861,960,000.00	26.06	$ 2,426,134.00	233.38	$	21,727,211.00
23,2	OA	6-11705	6	11,705	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 93,098.00	$ -	5,000.00	$ 465,490,000.00	43.78	$ 4,075,830.00	43.78	$	4,075,830.00
23,3	OA	6-14103	6	14,103	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 93,098.00	$ -	1,500.00	$ 139,647,000.00		$ -		$	-
24	OA	6			610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	38,609.00	$ 176,922.00	$ 6,830,781,498.00	-	$ -		$ -		$	-
24,1	OA	6-11604	6	11,604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 176,922.00	$ -	30,887.00	$ 5,464,589,814.00		$ -	2,946.46	$	521,292,973.00
24,2	OA	6-11705	6	11,705	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 176,922.00	$ -	5,791.00	$ 1,024,555,302.00		$ -	511.54	$	90,502,680.00
24,3	OA	6-14103	6	14,103	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 176,922.00	$ -	1,931.00	$ 341,636,382.00		$ -		$	-
25	OA	6			610-13		Rellenos con gravilla	m3	326.00	$ 151,702.00	$ 49,454,852.00	-	$ -		$ -		$	-
25,1	OA	6-11604	6	11,604	610-13		Rellenos con gravilla	m3	-	$ 151,702.00	$ -	661.00	$ 100,275,022.00		$ -	165.16	$	25,055,102.00
25,2	OA	6-11705	6	11,705	610-13		Rellenos con gravilla	m3	-	$ 151,702.00	$ -	124.00	$ 18,811,048.00		$ -		$	-
25,3	OA	6-14103	6	14,103	610-13		Rellenos con gravilla	m3	-	$ 151,702.00	$ -	41.00	$ 6,219,782.00		$ -		$	-
26	OA	6				621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1,227.00	$ 2,286,822.00	$ 2,805,930,594.00	-	$ -		$ -		$	-
26,1	OA	6-11604	6	11,604		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	$ 2,286,822.00	$ -	556.00	$ 1,271,473,032.00		$ -	542.00	$	1,239,457,524.00
26,2	OA	6-14101	6	14,101		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	$ 2,286,822.00	$ -	371.00	$ 848,410,962.00		$ -		$	-
27	OA	6			630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4,271.00	$ 1,232,450.00	$ 5,263,793,950.00	-	$ -		$ -		$	-
27,1	OA	6-14103	6	14,103	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	-	$ 1,232,450.00	$ -	2,602.00	$ 3,206,834,900.00		$ -	116.00	$	142,964,200.00
28	OA	6			630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	8,778.00	$ 996,330.00	$ 8,745,784,740.00	-	$ -		$ -		$	-
28,1	OA	6-11604	6	11,604	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	$ 996,330.00	$ -	3,822.00	$ 3,807,973,260.00	50.58	$ 50,394,371.00	1,486.24	$	1,480,789,003.00
28,2	OA	6-11705	6	11,705	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	$ 996,330.00	$ -	717.00	$ 714,368,610.00		$ -		$	-
28,3	OA	6-14102	6	14,102	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	$ 996,330.00	$ -	239.00	$ 238,122,870.00		$ -		$	-
29	OA	6				630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	2,703.00	$ 1,086,707.00	$ 2,937,369,021.00	-	$ -		$ -		$	-
29,1	OA	6-14104	6	14,104		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	-	$ 1,086,707.00	$ -	1,703.00	$ 1,850,662,021.00		$ -		$	-
30	OA	6			630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	13,965.00	$ 687,013.00	$ 9,594,136,545.00	-	$ -		$ -		$	-
30,1	OA	6-11604	6	11,604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 687,013.00	$ -	10,000.00	$ 6,870,130,000.00		$ -	67.96	$	46,689,403.00
30,2	OA	6-11705	6	11,705	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 687,013.00	$ -	1,900.00	$ 1,305,324,700.00		$ -		$	-
30,3	OA	6-14103	6	14,103	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 687,013.00	$ -	698.00	$ 479,535,074.00		$ -		$	-
31	OA	6			630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	3,444.00	$ 473,683.00	$ 1,631,364,252.00	-	$ -		$ -		$	-
31,1	OA	6-11604	6	11,604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 473,683.00	$ -	2,755.00	$ 1,304,996,665.00	15.02	$ 7,114,719.00	703.05	$	333,022,969.00
31,2	OA	6-11705	6	11,705	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 473,683.00	$ -	517.00	$ 244,894,111.00		$ -		$	-
31,3	OA	6-14102	6	14,102	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 473,683.00	$ -	172.00	$ 81,473,476.00		$ -		$	-
32	OA	6			630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	6,348.00	$ 439,711.00	$ 2,791,285,428.00	-	$ -		$ -		$	-
32,1	OA	6-11604	6	11,604	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	$ 439,711.00	$ -	4,500.00	$ 1,978,699,500.00		$ -	619.89	$	272,572,452.00
32,2	OA	6-11705	6	11,705	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	$ 439,711.00	$ -	900.00	$ 395,739,900.00		$ -		$	-
32,3	OA	6-14102	6	14,102	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	$ 439,711.00	$ -	300.00	$ 131,913,300.00		$ -		$	-
33	OA	4			632-13	632.1P	Baranda Metalica	m	1,319.00	$ 544,754.00	$ 718,530,526.00	-	$ -		$ -		$	-
33,1	OA	4-14104	4	14,104		632.1P	Baranda Metalica	m	-	$ 544,754.00	$ -	1,319.00	$ 718,530,526.00		$ -		$	-
34	OA	4			640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1,759,885.00	$ 5,378.00	$ 9,464,661,530.00	-	$ -		$ -		$	-
34,1	OA	4-11604	4	11,604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,378.00	$ -	1,055,931.00	$ 5,678,796,918.00	10,044.12	$ 54,017,277.00	297,701.45	$	1,601,038,420.00
34,2	OA	4-11705	4	11,705	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,378.00	$ -	351,977.00	$ 1,892,932,306.00		$ -		$	-
34,3	OA	4-14101	4	14,101	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,378.00	$ -	87,994.00	$ 473,231,732.00		$ -		$	-
34,4	OA	4-14103	4	14,103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,378.00	$ -	87,994.00	$ 473,231,732.00		$ -		$	-
34,5	OA	4-14104	4	14,104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,378.00	$ -	87,995.00	$ 473,237,110.00		$ -		$	-
34,6	OA	4-11606	4	11,606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,378.00	$ -	87,994.00	$ 473,231,732.00		$ -	41,534.68	$	223,373,509.00
35	OA	4			641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	111,740.00	$ 2,237.00	$ 249,962,380.00	-	$ -		$ -		$	-
35,1	OA	4-14103	4	14,103	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	-	$ 2,237.00	$ -	111,740.00	$ 249,962,380.00		$ -		$	-
36	OA	6				642.2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	85.00	$ 1,583,123.00	$ 134,565,455.00	-	$ -		$ -		$	-
36,1	OA	6-14104	6	14,104		642.2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	-	$ 1,583,123.00	$ -	85.00	$ 134,565,455.00		$ -		$	-
37	OA	6			661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	287.00	$ 617,637.00	$ 177,261,819.00	-	$ -		$ -		$	-
37,1	OA	6-11604	6	11,604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	-	$ 617,637.00	$ -	2,630.00	$ 1,624,385,310.00	20.50	$ 12,661,559.00	639.90	$	395,225,916.00
37,2	OA	6-11705	6	11,705	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	-	$ 617,637.00	$ -	657.00	$ 405,787,509.00		$ -		$	-
38	OA	6				670,5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	680.00	$ 758,317.00	$ 515,655,560.00	-	$ -		$ -		$	-
38,1	OA	6-11604	6	11,604		670,5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	$ 758,317.00	$ -	544.00	$ 412,524,448.00		$ -		$	-
38,2	OA	6-11705	6	11,705		670,5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	$ 758,317.00	$ -	136.00	$ 103,131,112.00		$ -		$	-
39	OA	6			671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	9,600.00	$ 673,653.00	$ 6,467,068,800.00	-	$ -		$ -		$	-
39,1	OA	6-11604	6	11,604	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	-	$ 673,653.00	$ -	6,000.00	$ 4,041,918,000.00	25.16	$ 16,949,109.00	3,891.86	$	2,621,763,165.00
39,2	OA	6-11705	6	11,705	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	-	$ 673,653.00	$ -	1,500.00	$ 1,010,479,500.00		$ -	13.58	$	9,148,208.00
40	OA	8			673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	58,800.00	$ 7,720.00	$ 453,936,000.00	-	$ -		$ -		$	-
40,1	OA	8-11604	8	11,604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	$ 7,720.00	$ -	47,040.00	$ 363,148,800.00		$ -	47,040.00	$	363,148,800.00
40,2	OA	8-11705	8	11,705	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	$ 7,720.00	$ -	8,820.00	$ 68,090,400.00		$ -	8,820.00	$	68,090,400.00
40,3	OA	8-14105	8	14,105	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	$ 7,720.00	$ -	14,792.00	$ 114,194,240.00	1,266.40	$ 9,776,608.00	8,492.82	$	65,564,570.00
41	OA	6			673-13		Material granular drenante	m3	8,032.00	$ 136,094.00	$ 1,093,107,008.00	-	$ -		$ -		$	-
41,1	OA	6-11604	6	11,604	673-13		Material granular drenante	m3	-	$ 136,094.00	$ -	16,426.00	$ 2,235,480,044.00	261.08	$ 35,531,422.00	10,984.76	$	1,494,960,445.00
41,2	OA	6-11705	6	11,705	673-13		Material granular drenante	m3	-	$ 136,094.00	$ -	1,205.00	$ 163,993,270.00		$ -		$	-
41,3	OA	6-14105	6	14,105	673-13		Material granular drenante	m3	-	$ 136,094.00	$ -	401.00	$ 54,573,694.00		$ -		$	-
42	OA	6			681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	11,112.00	$ 237,444.00	$ 2,638,477,728.00	-	$ -		$ -		$	-
42,1	OA	6-11604	6	11,604	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	$ 237,444.00	$ -	8,890.00	$ 2,110,877,160.00	30.00	$ 7,123,320.00	1,170.50	$	277,928,202.00
42,2	OA	6-11705	6	11,705	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	$ 237,444.00	$ -	1,667.00	$ 395,819,148.00		$ -		$	-
42,3	OA	6-14105	6	14,105	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	$ 237,444.00	$ -	555.00	$ 131,781,420.00		$ -		$	-
Subtotal									**-**		**$ 68,087,340,557.00**		**$ 61,440,499,794.00**		**$ 220,394,272.00**		**$**	**12,181,326,200.00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	7

FECHA: 5 / 4 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 46 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,658,995,160.00 **MES** mar-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ **399,567,436,436.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ **9,885,528,230.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ **409,452,964,666.00**

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																		
43	SCT	8			Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	220,000.00	$ 1,794.00	$ 394,680,000.00	-	$ -		$ -		$ -
43,1	SCT	8-11607	8	11,607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,794.00	$ -	526,000.00	$ 943,644,000.00		$ -	166,458.91	$ 298,627,285.00
43,2	SCT	8-11710	8	11,710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,794.00	$ -	83,000.00	$ 148,902,000.00		$ -	33,000.00	$ 59,202,000.00
43,3	SCT	8-14104	8	14,104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,794.00	$ -	13,000.00	$ 23,322,000.00		$ -	464.00	$ 832,416.00
44	SCT	8			Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	110,000.00	$ 22,076.00	$ 2,428,360,000.00	-	$ -		$ -		$ -
44,1	SCT	8-11607	8	11,607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	$ 22,076.00	$ -	80,000.00	$ 1,766,080,000.00		$ -	482.41	$ 10,649,683.00
44,2	SCT	8-11710	8	11,710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	$ 22,076.00	$ -	16,500.00	$ 364,254,000.00		$ -		$ -
44,3	SCT	8-14104	8	14,104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	$ 22,076.00	$ -	5,500.00	$ 121,418,000.00		$ -		$ -
45	SCT	8			Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	375.00	$ 396,630.00	$ 148,736,250.00	-	$ -		$ -		$ -
45,1	SCT	8-11607	8	11,607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396,630.00	$ -	400.00	$ 158,652,000.00		$ -	6.00	$ 2,379,780.00
45,2	SCT	8-11710	8	11,710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396,630.00	$ -	90.00	$ 35,696,700.00		$ -		$ -
46	SCT	8			Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	222.00	$ 503,621.00	$ 111,803,862.00	-	$ -		$ -		$ -
46,1	SCT	8-11607	8	11,607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 503,621.00	$ -	178.00	$ 89,644,538.00		$ -		$ -
46,2	SCT	8-11710	8	11,710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 503,621.00	$ -	44.00	$ 22,159,324.00		$ -		$ -
47	SCT	4			720-13		Poste de referencia	u	3,500.00	$ 253,536.00	$ 887,376,000.00	-	$ -		$ -		$ -
47,1	SCT	4-11607	4	11,607	720-13		Poste de referencia	u	-	$ 253,536.00	$ -	2,300.00	$ 583,132,800.00		$ -		$ -
47,2	SCT	4-11710	4	11,710	720-13		Poste de referencia	u	-	$ 253,536.00	$ -	700.00	$ 177,475,200.00		$ -		$ -
48	SCT	4			730-13		Defensa metalica	m	8,000.00	$ 230,532.00	$ 1,844,256,000.00	-	$ -		$ -		$ -
48,1	SCT	4-11607	4	11,607	730-13		Defensa metalica	m	-	$ 230,532.00	$ -	6,400.00	$ 1,475,404,800.00		$ -	748.96	$ 172,659,247.00
48,2	SCT	4-11710	4	11,710	730-13		Defensa metalica	m	-	$ 230,532.00	$ -	1,600.00	$ 368,851,200.00		$ -		$ -
Subtotal											**$ 5,815,212,112.00**		**$ 6,278,636,562.00**		**$ -**		**$ 544,350,411.00**
OBRAS VARIAS																		
49	OV	6			800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	97,500.00	$ 17,838.00	$ 1,739,205,000.00	-	$ -		$ -		$ -
49,1	OV	6-11605	6	11,605	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	-	$ 17,838.00	$ -	97,500.00	$ 1,739,205,000.00	144.96	$ 2,585,796	406.17	$ 7,245,260.00
50	OV	6			810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	27,500.00	$ 18,835.00	$ 517,962,500.00	-	$ -		$ -		$ -
50,1	OV	6-11606	6	11,606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	$ 18,835.00	$ -	27,500.00	$ 517,962,500.00		$ -	19,666.11	$ 370,411,182.00
Subtotal											**$ 2,257,167,500.00**		**$ 2,257,167,500.00**		**$ 2,585,796.00**		**$ 377,656,442.00**
TRANSPORTES																		
51	T	3			900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1,183,729.00	$ 1,057.00	$ 1,251,201,553.00	-	$ -		$ -		$ -
51,1	T	3-11608	3	11,608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	-	$ 1,057.00	$ -	843,196.026	$ 891,258,199.00		$ -	15,572.61	$ 16,460,249.00
51,2	T	3-14102	3	14,102	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	-	$ 1,057.00	$ -	210,799.00	$ 222,814,543.00		$ -		$ -
52	T	3			900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	11,837,290.00	$ 1,000.00	$ 11,837,290,000.00	27,496.20	$ 27,496,200		$ -	27,496.20	$ 27,496,200.00
52,1	T	3-11608	3	11,608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1,000.00	$ -	7,426,510.54	$ 7,426,510,540.00	12,929.40	$ 12,929,400.00	367,523.29	$ 367,523,287.00
52,2	T	3-14102	3	14,102	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1,000.00	$ -	1,857,838.23	$ 1,857,838,230.00		$ -		$ -
53	T	3			900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1,650,857.00	$ 1,175.00	$ 1,939,756,975.00	112,459.00	$ 132,139,325.00		$ -	112,458.30	$ 132,138,503.00
53,1	T	3-11608	3	11,608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	-	$ 1,175.00	$ -	1,538,386.92	$ 1,807,604,632.00		$ -	631,579.16	$ 742,105,513.00
Subtotal											**$ 15,028,248,528.00**		**$ 12,365,661,669.00**		**$ 12,929,400.00**		**$ 1,285,723,752.00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	7

FECHA 5 4 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 46 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,658,995,160.00 **MES** mar-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ **399,567,436,436.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ **9,885,528,230.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ **409,452,964,666.00**

ÍTEMS NO PREVISTOS

54	NP	3				NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		$ 1,175.00		-	$ -		$ -		$ -
54,1	NP	3-11608	3	11,608		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		$ 1,175.00		1,734,750.00	$ 2,038,331,250.00	511.97	$ 601,565.00	851,454.79	$ 1,000,459,378.00
55	NP	8				NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		$ 522,909.00		-	$ -		$ -		$ -
55,1	NP	8-11603	8	11,603		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		$ 522,909.00		11,120.00	$ 5,814,748,080.00		$ -	4,408.82	$ 2,305,411,657.00
55,2	NP	8-11703	8	11,703		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		$ 522,909.00		2,280.00	$ 1,192,232,520.00		$ -	833.72	$ 435,959,691.00
56	NP	1				NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		$ 118,425.00		-	$ -		$ -		$ -
56,1	NP	1-11601	1	11,601		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		$ 118,425.00		42,000.00	$ 4,973,850,000.00		$ -	11,715.55	$ 1,387,414,009.00
56,2	NP	1-11701	1	11,701		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		$ 118,425.00		10,500.00	$ 1,243,462,500.00		$ -		$ -
57	NP	2				NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		$ 78,905.00		-	$ -		$ -		$ -
57,1	NP	2-11602	2	11,602		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		$ 78,905.00		42,000.00	$ 3,314,010,000.00	55.91	$ 4,411,579.00	9,941.03	$ 784,396,586.00
57,2	NP	2-11702	2	11,702		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		$ 78,905.00		10,500.00	$ 828,502,500.00		$ -		$ -
58	NP	2				NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		$ 99,544.00		-	$ -		$ -		$ -
58,1	NP	2-11602	2	11,602		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		$ 99,544.00		4,200.00	$ 418,084,800.00		$ -	4,145.56	$ 412,665,625.00
58,2	NP	2-11702	2	11,702		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		$ 99,544.00		8,050.00	$ 801,329,200.00	67.84	$ 6,753,065.00	1,264.36	$ 125,859,452.00
59	NP	1				NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		$ 11,303.00		-	$ -		$ -		$ -
59,1	NP	1-11601	1	11,601		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		$ 11,303.00		300,800.00	$ 3,399,942,400.00		$ -	78,045.76	$ 882,151,225.00
59,2	NP	1-11701	1	11,701		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		$ 11,303.00		75,200.00	$ 849,985,600.00		$ -	1,905.76	$ 21,540,760.00
60	NP	1				NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		$ 150,333.00		-	$ -		$ -		$ -
60,1	NP	1-11601	1	11,601		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		$ 150,333.00		4,864.00	$ 731,219,712.00		$ -	21.08	$ 3,169,020.00
60,2	NP	1-11701	1	11,701		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		$ 150,333.00		1,216.00	$ 182,804,928.00		$ -		$ -
61	NP	8				NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		$ 17,917.00		-	$ -		$ -		$ -
61,1	NP	8-11603	8	11,603		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		$ 17,917.00		85,000.00	$ 1,522,945,000.00		$ -		$ -
61,2	NP	8-11703	8	11,703		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		$ 17,917.00		20,000.00	$ 358,340,000.00		$ -		$ -
62	NP	8				NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		$ 20,929.00		-	$ -		$ -		$ -
62,1	NP	8-11602	8	11,602		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		$ 20,929.00		170,000.00	$ 3,557,930,000.00		$ -		$ -
62,2	NP	8-11702	8	11,702		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		$ 20,929.00		46,000.00	$ 962,734,000.00		$ -		$ -
63	NP	6				NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91,810.00		-	$ -		$ -		$ -
63,1	NP	6-11604	6	11,604		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91,810.00		1,152.00	$ 105,765,120.00	36.90	$ 3,387,789.00	462.01	$ 42,417,138.00
63,2	NP	6-11705	6	11,705		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91,810.00		216.00	$ 19,830,960.00		$ -		$ -
63,3	NP	6-14105	6	14,105		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91,810.00		72.00	$ 6,610,320.00		$ -		$ -
64	NP	2				NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3		$ 218,221.00		-	$ -		$ -		$ -
64,1	NP	2-11602	2	11,602		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3		$ 218,221.00		7,219.00	$ 1,575,337,399.00		$ -	893.33	$ 194,943,366.00
65	NP	8				NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2		$ 43,721.00		-	$ -		$ -		$ -
65,1	NP	8-11603	8	11,603		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2		$ 43,721.00		7,440.00	$ 325,284,240.00		$ -	2,864.77	$ 125,250,609.00
66	NP	8				NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 79,973.00		-	$ -		$ -		$ -
66,1	NP	8-11603	8	11,603		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 79,973.00		268.00	$ 21,432,764.00		$ -	124.05	$ 9,920,651.00
67	NP	8				NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m		$ 46,553.00		-	$ -		$ -		$ -
67,1	NP	8-11603	8	11,603		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m		$ 46,553.00		2,073.00	$ 96,504,369.00		$ -	247.44	$ 11,519,074.00
68	NP	8				NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 122,472.00		-	$ -		$ -		$ -
68,1	NP	8-11604	8	11,604		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 122,472.00		181.00	$ 22,167,432.00		$ -	150.60	$ 18,444,283.00
69	NP	8				NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un		$ 33,343.00		-	$ -		$ -		$ -
69,1	NP	8-11603	8	11,603		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un		$ 33,343.00		1,166.00	$ 38,877,938.00		$ -	1,085.00	$ 36,177,155.00
70	NP	8				NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2		$ 42,208.00		-	$ -		$ -		$ -
70,1	NP	8-11606	8	11,606		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2		$ 42,208.00		12,590.00	$ 531,398,720.00		$ -	517.79	$ 21,854,880.00
71	NP	6				NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m		$ 34,210.00		-	$ -		$ -		$ -
71,1	NP	6-11604	6	11,604		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m		$ 34,210.00		47,000.00	$ 1,607,870,000.00	397.00	$ 13,581,370.00	17,099.89	$ 584,987,237.00
72	NP	4				NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$ 4,808,941.00		-	$ -		$ -		$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	DE	7

FECHA: 5 / 4 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 46 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,658,995,160.00 **MES** mar-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ **399,567,436,436.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ **9,885,528,230.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ **409,452,964,666.00**

72,1	NP	4-11606	4	11,606		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$	4,808,941.00	313.87	$	1,509,382,312.00	-83.80	-$	402,989,256.00	17.38	$	83,579,395.00
73	NP	6				NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$	4,719,466.00	-	$	-		$	-		$	-
73,1	NP	6-11604	6	11,604		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$	4,719,466.00	45.00	$	212,375,970.00		$	-		$	-
74	NP	6				NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3		$	1,104,266.00	-	$	-		$	-		$	-
74,1	NP	6-11604	6	11,604		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3		$	1,104,266.00	80.75	$	89,169,480.00		$	-	19.55	$	21,588,400.00
75	NP	6				NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m		$	344,857.00	-	$	-		$	-		$	-
75,1	NP	6-11604	6	11,604		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m		$	344,857.00	3,070.00	$	1,058,710,990.00		$	-	1,570.00	$	541,425,490.00
76	NP	6				NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m		$	5,166,106.00	-	$	-		$	-		$	-
76,1	NP	6-11604	6	11,604		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m		$	5,166,106.00	39.00	$	201,478,134.00		$	-		$	-
77	NP	4				NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m		$	2,869,478.00	-	$	-		$	-		$	-
77,1	NP	4-11606	4	11,606		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m		$	2,869,478.00	78.00	$	223,819,284.00		$	-		$	-
78	NP	6				NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3		$	1,596,514.00	-	$	-		$	-		$	-
78,1	NP	6-11604	6	11,604		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3		$	1,596,514.00	110.00	$	175,616,540.00		$	-	33.54	$	53,541,380.00
79	NP	6				NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$	129,077.00	-	$	-		$	-		$	-
79,1	NP	6-11604	6	11,604		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$	129,077.00	150.00	$	19,361,550.00		$	-	107.14	$	13,829,310.00
80	NP	6				NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$	192,063.00	-	$	-		$	-		$	-
80,1	NP	6-11604	6	11,604		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$	192,063.00	30.00	$	5,761,890.00		$	-		$	-
81	NP	8				NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2		$	77,947.00	-	$	-		$	-		$	-
81,1	NP	8-11603	8	11,603		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2		$	77,947.00	350.00	$	27,281,450.00		$	-	232.47	$	18,120,339.00
82	NP	8				NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$	11,267.00	-	$	-		$	-		$	-
82,1	NP	8-11607	8	11,607		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$	11,267.00	12,500.00	$	140,837,500.00		$	-		$	-
82,2	NP	8-11710	8	11,710		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$	11,267.00	1,250.00	$	14,083,750.00		$	-		$	-
82,3	NP	8-14104	8	14,104		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$	11,267.00	1,250.00	$	14,083,750.00		$	-		$	-
83	NP	8				NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2		$	41,960.00	-	$	-		$	-		$	-
83,1	NP	8-11606	8	11,606		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2		$	41,960.00	8,625.35	$	361,919,686.00		$	-	7,299.47	$	306,285,761.00
84	NP	6				NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m		$	491,499.00	-	$	-		$	-		$	-
84,1	NP	6-11606	6	11,606		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m		$	491,499.00	5,195.00	$	2,553,337,305.00	480.00	$	235,919,520.00	4,230.00	$	2,079,040,770.00
85	NP	6				NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2		$	113,342.00	-	$	-		$	-		$	-
85,1	NP	6-11606	6	11,606		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2		$	113,342.00	1,650.00	$	187,014,300.00		$	-		$	-
86	NP	6				NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2		$	18,784.00	-	$	-		$	-		$	-
86,1	NP	6-11606	6	11,606		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2		$	18,784.00	1,650.00	$	30,993,600.00		$	-		$	-
87	NP	6				NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2		$	43,129.00	-	$	-		$	-		$	-
87,1	NP	6-11604	6	11,604		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2		$	43,129.00	2,742.66	$	118,288,097.00		$	-	591.30	$	25,502,178.00
88	NP	6				NP35	Corte de asfalto H=11cm	m		$	8,420.00	-	$	-		$	-		$	-
88,1	NP	6-11603	6	11,603		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m		$	8,420.00	14,534.00	$	122,376,280.00		$	-	7,196.09	$	60,591,078.00
89	NP	6				NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2		$	14,855.00	-	$	-		$	-		$	-
89,1	NP	6-11606	6	11,606		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2		$	14,855.00	8,625.35	$	128,129,574.00		$	-	5,998.73	$	89,111,134.00
90	NP	6				NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und		$	137,777.00	-	$	-		$	-		$	-
90,1	NP	6-11601	6	11,601		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und		$	137,777.00	32.00	$	4,408,864.00		$	-	31.00	$	4,271,087.00
91	NP	6				NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und		$	208,545.00	-	$	-		$	-		$	-
91,1	NP	6-11601	6	11,601		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und		$	208,545.00	261.00	$	54,430,245.00		$	-	212.00	$	44,211,540.00
92	NP	6				NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und		$	318,587.00	-	$	-		$	-		$	-
92,1	NP	6-11601	6	11,601		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und		$	318,587.00	117.00	$	37,274,679.00		$	-	91.00	$	28,991,417.00
93	NP	6				NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und		$	803,536.00	-	$	-		$	-		$	-
93,1	NP	6-11601	6	11,601		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und		$	803,536.00	19.00	$	15,267,184.00		$	-	11.00	$	8,838,896.00
94	NP	6				NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2		$	273,084.00	-	$	-		$	-		$	-

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 46 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,658,995,160.00 **MES** mar-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ **399,567,436,436.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ **9,885,528,230.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ **409,452,964,666.00**

94.1	NP	6-11606	6	11,606		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2		$	273,084.00		1,701.50	$	464,652,426.00		$ -		$ -
95	NP	6				NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m		$	36,500.00		-	$	-		$ -		$ -
95.1	NP	6-11606	6	11,606		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m		$	36,500.00		500.00	$	18,250,000.00		$ -		$ -
96	NP	4				NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u		$	3,080,562.00		-	$	-		$ -		$ -
96.1	NP	4-11607	4	11,607		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u		$	3,080,562.00		30.00	$	92,416,860.00		$ -		$ -
97	NP	4				NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u		$	12,559.00		-	$	-		$ -		$ -
97.1	NP	4-11607	4	11,607		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u		$	12,559.00		487.00	$	6,116,233.00		$ -		$ -
98	NP	8				NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	266,961.00		-	$	-		$ -		$ -
98.1	NP	8-11607	8	11,607		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	266,961.00		242.00	$	64,604,562.00		$ -		$ -
99	NP	8				NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	280,940.00		-	$	-		$ -		$ -
99.1	NP	8-11607	8	11,607		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	280,940.00		860.00	$	241,608,400.00		$ -		$ -
100	NP	8				NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	234,413.00		-	$	-		$ -		$ -
100.1	NP	8-11607	8	11,607		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	234,413.00		526.00	$	123,301,238.00		$ -		$ -
101	NP	8				NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	380,449.00		-	$	-		$ -		$ -
101.1	NP	8-11607	8	11,607		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	380,449.00		102.00	$	38,805,798.00		$ -		$ -
102	NP	8				NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	351,875.00		-	$	-		$ -		$ -
102.1	NP	8-11607	8	11,607		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	351,875.00		178.00	$	62,633,750.00		$ -		$ -
103	NP	8				NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2		$	705,649.00		-	$	-		$ -		$ -
103.1	NP	8-11607	8	11,607		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2		$	705,649.00		72.00	$	50,806,728.00		$ -		$ -
104	NP	6				NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3		$	42,916.00		-	$	-		$ -		$ -
104.1	NP	6-11601	6	11,601		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3		$	42,916.00		3,542.00	$	152,008,472.00	3,346.00	$ 143,596,936.00	3,542.00	$ 152,008,472.00
105	NP	6				NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3		$	1,463,405.00		-	$	-		$ -		$ -
105.1	NP	6-11604	6	11,604		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3		$	1,463,405.00		44.35	$	64,902,012.00		$ -		$ -
106	NP	4				NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m		$	5,104,114.00		-	$	-		$ -		$ -
106.1	NP	4-11606	4	11,606		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m		$	5,104,114.00		196.02	$	1,000,508,426.00	83.80	$ 427,724,753.00	196.02	$ 1,000,508,426.00
107	NP	6				NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m		$	8,932,080.00		-	$	-		$ -		$ -
107.1	NP	6-14104	6	14,104		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m		$	8,932,080.00		17.60	$	157,204,608.00		$ -		$ -
108	NP	6				NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m		$	10,480,633.00		-	$	-		$ -		$ -
108.1	NP	6-14104	6	14,104		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m		$	10,480,633.00		17.60	$	184,459,141.00		$ -		$ -
109	NP	6				NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m		$	128,791.00		-	$	-		$ -		$ -
109.1	NP	6-14104	6	14,104		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m		$	128,791.00		17.60	$	2,266,722.00		$ -		$ -
110	NP	6				NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$	21,616.00		-	$	-		$ -		$ -
110.1	NP	6-11604	6	11,604		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$	21,616.00		590.00	$	12,753,440.00	393.00	$ 8,495,088.00	543.00	$ 11,737,488.00
111	NP	6				NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$	22,571.00		-	$	-		$ -		$ -
111.1	NP	6-11604	6	11,604		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$	22,571.00		150.00	$	3,385,650.00		$ -		$ -
112	NP	4				NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m		$	4,808,941.00		-	$	-		$ -		$ -
112.1	NP	4-11606	4	11,606		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m		$	4,808,941.00		90.00	$	432,804,690.00		$ -	90.00	$ 432,804,690.00
113	NP	6				NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3		$	1,104,266.00		-	$	-		$ -		$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	7

FECHA 5 4 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 46 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,658,995,160.00 **MES** mar-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÒN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **399,567,436,436.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **9,885,528,230.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **409,452,964,666.00**

113.1	NP	6-11604	6	11,604		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3		$ 1,104,266.00		61.20	$ 67,581,079.00		$ -	61.20	$ 67,581,079.00
114	NP	6				NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3		$ 56,957.00		-	$ -		$ -		$ -
114.1	NP	6-11604	6	11,604		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3		$ 56,957.00		377.12	$ 21,479,624.00	35.42	$ 2,017,417.00	91.95	$ 5,237,196.00
115	NP	6				NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3		$ 1,278,774.00		-	$ -		$ -		$ -
115.1	NP	6-11604	6	11,604		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3		$ 1,278,774.00		30.24	$ 38,670,126.00		$ -	29.25	$ 37,404,140.00
116	NP	6				NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4"	m		$ 122,176.00		-	$ -		$ -		$ -
116.1	NP	6-11604	6	11,604		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4"	m		$ 122,176.00		36.00	$ 4,398,336.00		$ -		$ -
117	NP	8				NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m		$ 79,514.00		-	$ -		$ -		$ -
117.1	NP	8-11603	8	11,603		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m		$ 79,514.00		68.40	$ 5,438,758.00		$ -		$ -
118	NP	6				NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m		$ 91,491.00		-	$ -		$ -		$ -
118.1	NP	6-14105	6	14,105		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m		$ 91,491.00		26.00	$ 2,378,766.00		$ -		$ -
119	NP	6				NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2		$ 8,711.00		-	$ -		$ -		$ -
119.1	NP	6-14105	6	14,105		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2		$ 8,711.00		288.60	$ 2,513,995.00		$ -		$ -
120	NP	6				NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u		$ 7,243,323.00		-	$ -		$ -		$ -
120.1	NP	6-14104	6	14,104		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u		$ 7,243,323.00		8.00	$ 57,946,584.00		$ -		$ -
121.0	NP	6				NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u		$ 1,049,049.00		-	$ -		$ -		$ -
121.1	NP	6-14104	6	14,104		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u		$ 1,049,049.00		8.00	$ 8,392,392.00		$ -		$ -
122.0	NP	4				NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$ 11,017.00		-	$ -		$ -		$ -
122.1	NP	6-14104	4	14,104		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$ 11,017.00		102,770.00	$ 1,132,217,090.00	90,768.82	$ 1,000,000,090.00	90,768.82	$ 1,000,000,090.00
123.0	NP	4				NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$ 8,756.00		-	$ -		$ -		$ -
123.1	NP	4-14104	4	14,104		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$ 8,756.00		102,770.00	$ 899,854,120.00		$ -		$ -
124.0	NP	3				NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$ 930.00		-	$ -		$ -		$ -
124.1	NP	3-14104	3	14,104		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$ 930.00		102,770.00	$ 95,576,100.00		$ -		$ -
125.0	NP	6				NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m		$ 53,433.00		-	$ -		$ -		$ -
125.1	NP	6-14105	6	14,105		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m		$ 53,433.00		8.00	$ 427,464.00		$ -		$ -
Subtotal											**$ -**		**$ 49,357,297,756.00**		**$ 1,443,499,916.00**		**$ 14,490,751,552.00**
Ajuste al peso																	**$ (4.00)**

(A)	**SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)**	**$ 334,689,236,546.00**	**$ 339,481,441,442.00**	**$ 1,658,995,160.00**	**$ 68,656,064,296.00**
(B)	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 49,343,566,111.00	$ 50,604,522,138.00	$ -	$ 14,785,140,578.00
	AJUSTE POR REDONDEO	$		$ -	
(C)	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 800,000,000.00	$ 800,000,000.00	$ -	$ -
(D)	**VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)**	**$ 384,832,802,657.00**	**$ 390,885,963,580.00**	**$ 1,658,995,160.00**	**$ 83,441,204,874.00**
(E)	VALOR IVA (OBRA) (E)	$ 2,812,239,712.00	$ 2,856,474,349.00	$ 12,123,426.00	$ 609,762,652.00
(F)	**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D' +E)**	**$ 387,645,042,369.00**	**$ 393,742,437,929.00**	**$ 1,671,118,586.00**	**$ 84,050,967,526.00**
(G)	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 1,845,000,000.00	$ 1,845,000,000.00	$ -	**$ 1,660,500,000.00**
(H)	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	$ 350,550,000.00	$ 350,550,000.00	$ -	$ 315,495,000.00
(I)	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H**	**$ 2,195,550,000.00**	**$ 2,195,550,000.00**	**$ -**	**$ 1,975,995,000.00**
(J)	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (J)**		$ 3,183,304,765.00	**$ -**	**$ 1,169,394,950.00**
(K)	**IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)**		$ 604,827,905.00	**$ -**	**$ 222,185,041.00**
(L)	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES L=J+K**	**$ -**	**$ 3,788,132,670.00**	**$ -**	**$ 1,391,579,991.00**
(M)	**GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)**	**$ 9,226,844,067.00**	**$ 9,226,844,067.00**	**$ -**	**$ 337,345,759.00**
(N)	**PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)**	**$ 500,000,000.00**	**$ 500,000,000.00**		**$ 9,908,676.00**
(O)	**VALOR TOTAL (F+I+L+M+N)**	**$ 399,567,436,436.00**	**$ 409,452,964,666.00**	**$ 1,671,118,586.00**	**$ 87,765,796,952.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 9,885,528,230.00	3.00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 49,769,855.00	0.50%
Valor Amortizado Acumulado	$ 1,842,047,839.00	18.63%
Valor Saldo por Amortizar	$ 8,043,480,391.00	81.37%

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	DE	7

FECHA: 5 / 4 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 46 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,658,995,160.00 **MES** mar-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **399,567,436,436.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **9,885,528,230.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **409,452,964,666.00**

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 1,658,995,160.00	$ 12,123,426.00	$ 1,671,118,586.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 1,658,995,160.00**	**$ 12,123,426.00**	**$ 1,671,118,586.00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1,658,995,160.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1,609,225,305.00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ (20,414,224.00)	$ 4,188,322,019.00
SB	$ -	$ 12,424,750,379.00
B	$ -	$ 6,997,075,541.00
P	$ -	$ 16,166,108,004.00
OA	$ 220,394,272.00	$ 12,181,326,200.00
SCT	$ -	$ 544,350,411.00
OV	$ 2,585,796.00	$ 377,656,442.00
T	$ 12,929,400.00	$ 1,285,723,752.00
NP	$ 1,443,499,916.00	$ 14,490,751,552.00
AJUSTE AL PESO		$ (4.00)
TOTAL	**$ 1,658,995,160.00**	**$ 68,656,064,296.00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ (20,414,224.00)	$ 4,188,322,019.00
2 Sub-bases y bases	$ 11,164,644.00	$ 19,421,825,920.00
3 Transporte de materiales	$ 13,530,965.00	$ 1,285,723,752.00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 1,078,752,864.00	
5 Acero Estructural y cables de acero	$ -	$ -
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 566,184,303.00	$ 27,594,084,605.00
7 Concreto para superestructuras	$ -	$ -
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 9,776,608.00	$ 16,166,108,004.00
AJUSTE AL PESO		$ (4.00)
TOTAL	**$ 1,658,995,160.00**	**$ 68,656,064,296.00**

RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

* Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

CAPITULOS CONSTRUCTIVOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	$ 123,182,712.00	$ 6,503,214,197.00
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	$ 4,411,579.00	$ 20,179,623,388.00
Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / concreto 11603	$ -	$ 18,733,098,567.00
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	$ 234,023,498.00	$ 13,001,302,122.00
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	$ 2,585,796.00	$ 7,245,260.00
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	$ 260,655,017.00	$ 4,606,969,747.00
Vías interurbanas Señalización y control de transito 11607	$ -	$ 484,315,995.00
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreos 11608	$ 13,530,965.00	$ 2,126,548,427.00
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	$ -	$ 21,540,760.00
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	$ 6,753,065.00	$ 170,026,652.00
Vías urbanas Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	$ -	$ 435,959,691.00
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito 11705	$ 4,075,830.00	$ 171,817,118.00
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	$ -	$ 59,202,000.00
Puentes Preliminares y cimentación 14101	$ -	$ -
Puentes Subestructura y cimentación 14102	$ -	$ -
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14103	$ -	$ 142,964,200.00
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14103	$ 1,000,000,090.00	$ 1,000,832,506.00
Puentes Drenajes 14105	$ 9,776,608.00	$ 65,564,570.00
AJUSTE AL PESO		
TOTAL ICOCIV	**$ 1,658,995,160.00**	**$ 68,656,064,296.00**
TOTAL CTO		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 1,621,348,731.00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** MIL SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
ANIBAL QUEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No.: 25202-57327 CND

Firma:
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.