INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 23 / 7 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ PERIODO MES: jun-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 49 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 980,563,265

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	21/07/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. WILSON PARRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	23/07/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. WILSON PARRA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	23/07/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. JESUS RINCON	Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	24/07/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. JESUS RINCON	Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	24/07/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JAIDER DEVIA REY		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	24-07-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	KAROL ROCA PACHECO	Karol Roca Pacheco Firmado digitalmente por ROCA PACHECO KAROL	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE **NIT.** 901.475.034-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL (LA), INGENIERA KAROL ROCA PACHECO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 958,421,048.00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 49 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** jun-25 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO	Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO		Karol Roca Pacheco Firmado digitalmente por ROCA PACHECO KAROL
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA	Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA	Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY	Nombre: ING. KAROL ROCA PACHECO
Matricula No. 19202-65504 CAU	Matricula No. 19202-65504 CAU	Matrícula No. 25202-147800 CND	Matrícula No. 13202-115547
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETÁ	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma: 24/07/2025	Fecha de Firma: 24-07-2025
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO No: 991 DE 2021

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	49	jun-25
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		_____	PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	RP 119125	RUBRO No.	C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	RECURSO No.	16	VALOR AFECTADO	$ 457,957,897.00
No. COMPROMISO	RP 126725	RUBRO No.	C-2401-0600-135-51102D-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 500,463,151.00
						TOTAL ACTA	$ 958,421,048.00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_____ (BID, USAID, CAF, Etc…)

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

JESUS EDUARDO RINCON SILVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	11

FECHA: 5 / 7 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 48 **DE** may-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 48 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 980,563,265.00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 9,885,528,230.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 409,452,964,666.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 jun-21	2 jul-21	3 ago-21	4 sep-21	5 oct-21	6 nov-21	7 dic-21	8 ene-22	9 feb-22	10 mar-22	
EXPLANACIONES (Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37,290,981.185	11.142%	1.389%	% P				0.038%	0.059%	0.295%	0.237%	0.015%	0.018%	0.022%	5.41%
	$23,421,049.844	6.998%	$4,647,654.755	$ P				$125,847.816	$198,987.503	$986,997.558	$791,819.175	$48,894.195	$61,339.380	$74,135.263	
				$ E			$ 16,633.55	$ 37,483.83	$33,394.154	$105,954.7	$2,697.2	$47,320.9	$29,484.269	$31,021.576	
				% E			0.005%	0.011%	0.010%	0.032%	0.001%	0.021%	0.009%	0.009%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítem 11, 12, 13, 14, 15)	$57,206,062.400	17.092%	5.856%	% P						0.008%	1.492%	0.025%	0.031%	0.037%	
	$61,559,592.400	18.393%	$19,600,935.828	$ P						$27,455.799	$4,995,052.197	$83,581.224	$104,476.531	$125,371.837	
				$ E				$39,265.901	$95,291.892	$177,088.487	$278,395	$78,921.7	$54,320.049	$35,241.527	
				% E				0.012%	0.028%	0.053%	0.083%	0.024%	0.016%	0.011%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítems 16, 17, 18, 19, 20)	$149,004,224.264	44.520%	4.830%	% P							2.050%	0.065%	0.081%	0.098%	
	$122,801,535.917	36.691%	$16,166,108.004	$ P							$6,862,143.091	$217,873.261	$272,341.576	$326,809.891	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68,087,340.557	20.343%	3.831%	% P					0.078%	0.121%	0.073%	0.006%	0.008%	0.042%	
	$61,440,499.794	18.357%	$12,822,615.690	$ P					$261,487.362	$405,632.657	$243,379.944	$20,094.358	$25,117.947	$140,491.208	
				$ E										$4,260.064	
				% E										0.001%	2.70%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5,815,212.112	1.737%	0.163%	% P						0.023%	0.014%	0.001%	0.002%	0.002%	
	$6,278,636.562	1.876%	$544,350.411	$ P						$78,093.897	$46,756.338	$3,868.640	$6,820.276	$8,184.331	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Ítems 49, 50)	$2,257,167.500	0.674%	0.115%	% P						0.018%	0.011%	0.001%	0.001%	0.001%	
	$2,257,167.500	0.674%	$386,539.766	$ P						$60,775.067	$36,465.040	$3,010.694	$3,763.368	$4,516.042	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (Ítems 51, 52, 53)	$15,028,248.528	4.490%	0.48%	% P				0.091%	0.091%	0.114%	0.113%	0.006%	0.007%	0.008%	
	$12,365,661.669	3.695%	$1,599,047.764	$ P				$306,031.109	$306,031.109	$382,538.886	$376,730.982	$18,950.331	$23,687.914	$28,425.497	
				$ E			$9,000.265	$29,164.793	$22,734.978	$80,894.068	$7,840	$11,877.5	$7,807.915	$3,015.852	
				% E			0.003%	0.009%	0.007%	0.027%	0.002%	0.004%	0.002%	0.001%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0.000	0.000%	4.670%	% P											
	$49,357,297.756	14.747%	$15,629,521.124	$ P											
				$ E											
				% E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334,689,236.546**	**100.000%**	**21.332%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 339,481,441.442**	**101.432%**	**$ 71,396,773.338**												

Reprogramación No.1 Adición presupuestal No. 1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.23%	0.58%	3.99%	0.12%	0.15%	0.21%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.000	$0.000	$0.000	$431,878.925	$766,505.974	$1,941,493.864	$13,352,446.417	$396,272.703	$497,986.997	$707,934.068
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.36%	0.94%	4.93%	5.05%	5.19%	5.41%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.000	$0.000	$0.000	$431,878.925	$1,198,384.899	$3,139,878.764	$16,492,325.181	$16,888,597.884	$17,386,584.881	$18,094,518.949
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%	0.05%	0.11%	0.09%	0.05%	0.03%	0.02%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.000	$0.000	$25,633.813	$105,914.527	$151,421.024	$373,938.181	$288,931.557	$162,319.214	$91,612.233	$73,539.029
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.01%	0.04%	0.08%	0.20%	0.28%	0.33%	0.36%	0.38%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.000	$0.000	$25,633.813	$131,548.340	$282,969.364	$656,907.545	$945,839.102	$1,108,158.316	$1,199,770.549	$1,273,309.578

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49,343,566.111	$ 16,054,763.075	31.726%
	$ 50,604,522.138		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800,000.000	$ -	0.000%
	$ 800,000.000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,812,239.712	$ 639,068.920	22.373%
	$ 2,856,474.349		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,845,000.000	$ 1,660,500.000	90.000%
	$ 1,845,000.000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350,550.000	$ 315,495.000	90.000%
	$ 350,550.000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 1,412,567.079	44.374%
	$ 3,183,304.765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 268,387.745	44.374%
	$ 604,827.905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9,226,844.067	$ 363,640.728	3.941%
	$ 9,226,844.067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500,000.000	$ 9,908.676	1.982%
	$ 500,000.000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64,878,199.890	$ 20,724,331.223	29.618%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 69,971,523.224		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399,567,436.436**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 409,452,964.666**	**$ 92,121,104.561**	**22.499%**

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	11
FECHA	5	7	2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 48 **DE** may-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 48
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 980,563,265.00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 409,452,964,666.00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 9,885,528,230.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	
EXPLANACIONES (Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37,290,981.185	11.142%	1.389%	% P	0.031%	0.037%	0.044%	0.013%	0.014%	0.022%	0.016%	0.015%	0.057%	0.011%	6.34%
	$23,421,049.844	6.998%	$4,647,654.755	$ P	$102,965,643	$123,558,771	$148,270,526	$44,659,002	$48,213,860	$72,473,688	$53,995,580	$50,141,100	$191,881,395	$35,780,843	
				$ E	$27,163,766	$15,553,447	$74,541,918	$45,723,501	$20,780,030	$21,783,166	$80,768,135	$90,204,643	$46,912,847	$34,312,244	
				% E	0.008%	0.058%	0.022%	0.014%	0.006%	0.007%	0.024%	0.027%	0.014%	0.010%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítem 11, 12, 13, 14, 15)	$57,206,062.400	17.092%	5.856%	% P	0.052%	0.062%	0.075%	0.130%	0.002%	0.228%	0.285%	0.203%	0.512%	0.026%	
	$61,559,592.400	18.393%	$19,600,935.828	$ P	$174,127,551	$208,953,061	$250,743,673	$434,185,000	$8,064,900	$761,814,900	$955,229,324	$680,529,578	$1,740,292,233	$86,689,992	
				$ E	$249,068,641	$498,252,059	$403,662,802	$710,545,918	$695,904,666	$801,150,795	$311,217,811	$71,529,629	$586,616,152	$947,750,429	
				% E	0.074%	0.149%	0.121%	0.212%	0.208%	0.239%	0.093%	0.021%	0.175%	0.283%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítems 16, 17, 18, 19, 20)	$149,004,224.264	44.520%	4.830%	% P	0.136%	0.163%	0.195%	-	0.241%	0.058%	0.287%	0.410%	0.333%	0.063%	
	$122,801,535.917	36.691%	$16,166,108.004	$ P	$453,902,626	$544,683,151	$653,619,782		$805,693,400	$193,396,000	$960,410,200	$1,372,897,040	$1,115,127,000	$210,702,203	
				$ E	$30,746,620	$59,637,392			$263,328,682	$502,762,971	$343,021,414	$240,213,284	$239,446,702	$191,692,410	
				% E	0.009%	0.018%			0.079%	0.150%	0.102%	0.161%	0.072%	0.057%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68,087,340.557	20.343%	3.831%	% P	0.058%	0.070%	0.084%	0.028%	0.056%	0.096%	0.062%	0.062%	0.250%	0.026%	
	$61,440,499.794	18.357%	$12,822,615.690	$ P	$195,126,678	$234,152,013	$280,982,416	$93,507,825	$186,794,610	$319,640,634	$206,721,210	$206,721,210	$837,044,197	$85,391,551	
				$ E	$4,609,710	$68,258,236	$287,504,999	$271,314,068	$250,690,973	$142,263,664	$158,286,430	$86,604,632	$135,819,872	$198,666,644	
				% E	0.001%	0.020%	0.086%	0.081%	0.075%	0.043%	0.047%	0.026%	0.041%	0.059%	3.96%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5,815,212.112	1.737%	0.163%	% P	0.003%	0.004%	0.005%	0.055%		0.019%				0.002%	
	$6,278,636.562	1.876%	$544,350.411	$ P	$11,367,126	$13,640,552	$16,368,662	$184,265,200		$60,012,780				$8,239,774	
				$ E			$186,473,092	$70,460,578	$1,076,400					$286,340,340	
				% E			0.056%	0.021%	0.000%					0.086%	
OBRAS VARIAS (Items 49, 50)	$2,257,167.500	0.674%	0.115%	% P	0.002%	0.002%	0.003%							0.001%	
	$2,257,167.500	0.674%	$386,539.766	$ P	$6,272,280	$7,526,736	$9,032,083							$3,197,870	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (Items 51, 52, 53)	$15,028,248.528	4.490%	0.478%	% P	0.012%	0.014%	0.017%	0.005%	0.005%	0.006%	0.006%	0.006%	0.011%	0.006%	
	$12,365,661.669	3.695%	$1,599,047.764	$ P	$39,479,867	$47,375,829	$56,850,994	$16,284,000	$18,317,500	$19,095,000	$18,662,500	$18,432,500	$36,271,500	$19,543,739	
				$ E	$2,764,747	$25,547,762	$38,241,527	$41,832,063	$14,083,869	$2,237,350	$39,180,992	$9,025,400	$3,261,327	$12,005,834	
				% E	0.001%	0.008%	0.011%	0.012%	0.004%	0.001%	0.012%	0.003%	0.001%	0.004%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (Items 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0.000	0.000%	4.670%	% P				0.073%	0.073%	0.073%	0.073%	0.073%	0.146%	0.011%	
	$49,357,297.756	14.747%	$15,629,521.124	$ P				$244,892,440	$244,892,440	$244,892,440	$244,892,440	$244,892,440	$489,784,880	$36,747,581	
				$ E				$1,234,472,679	$80,005,963	$101,679,946	$269,904,489	$376,089,694	$436,839,462	$115,612,507	
				% E				0.309%	0.024%	0.030%	0.087%	0.113%	0.130%	0.035%	1.58%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334,689,236.546**	**100.000%**	**21.332%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 339,481,441.442**	**101.432%**	**$ 71,396,773.338**												

Reprogramación No.2
Ítems No Previstos No. 1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.29%**	**0.35%**	**0.42%**	**0.30%**	**0.39%**	**0.50%**	**0.73%**	**0.77%**	**1.31%**	**0.15%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$983,241.761**	**$1,179,890.113**	**$1,415,868.135**	**$1,018,203.267**	**$1,311,976.710**	**$1,671,325.442**	**$2,439,911.254**	**$2,573,612.868**	**$4,400,391.205**	**$486,292.553**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**5.70%**	**6.05%**	**6.48%**	**2.49%**	**2.88%**	**3.38%**	**4.11%**	**4.88%**	**6.19%**	**6.34%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$19,077,760.710**	**$20,257,650.822**	**$21,673,518.958**	**$8,321,082.274**	**$9,633,058.984**	**$11,304,384.426**	**$13,744,295.680**	**$16,317,908.548**	**$20,718,299.753**	**$21,204,592.306**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0.09%**	**0.25%**	**0.30%**	**0.40%**	**0.47%**	**0.37%**	**0.35%**	**0.43%**	**0.53%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$314,373.484**	**$846,248.896**	**$990,424.338**	**$2,174,348.807**	**$1,326,450.583**	**$1,571,877.792**	**$1,222,379.281**	**$1,175,667.282**	**$1,447,896.167**	**$1,786,280.408**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0.47%**	**0.73%**	**1.02%**	**1.67%**	**2.07%**	**2.54%**	**2.90%**	**3.26%**	**3.69%**	**4.22%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1,587,683.062**	**$2,433,931.958**	**$3,424,356.296**	**$5,598,705.103**	**$6,925,155.686**	**$8,497,033.478**	**$9,719,412.759**	**$10,895,080.041**	**$12,342,976.208**	**$14,129,256.616**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49,343,566.111	$ 16,054,763.075	31.726%
	$ 50,604,522.138		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS, DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800,000.000	$ -	0.000%
	$ 800,000.000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,812,239.712	$ 639,068.920	22.373%
	$ 2,856,474.349		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,845,000.000	$ 1,660,500.000	90.000%
	$ 1,845,000.000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350,550.000	$ 315,495.000	90.000%
	$ 350,550.000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 1,412,567.079	44.374%
	$ 3,183,304.765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 268,387.745	44.374%
	$ 604,827.905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9,226,844.067	$ 363,640.728	3.941%
	$ 9,226,844.067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500,000.000	$ 9,908.676	1.982%
	$ 500,000.000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64,878,199.890	$ 20,724,331.223	29.618%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 69,971,523.224		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399,567,436.436**	**$ 92,121,104.561**	**22.499%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 409,452,964.666**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	11
FECHA	5	7	2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 48 **DE** may-25 (Indicar mes y año) ☐ **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 980,563,265.00

SEGUIMIENTO No. 48
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 9,885,528,230.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 409,452,964,666.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	21 feb-23	22 mar-23	23 abr-23	24 may-23	25 jun-23	26 jul-23	27 ago-23	28 sep-23	29 oct-23	30 nov-23	
EXPLANACIONES (Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37,290,981.185 / $23,421,049.844	11.142% / 6.998%	1.389% / $4,647,654.755	% P	0.011%	0.027%	0.024%	0.038%	0.038%	0.047%	0.047%	0.052%	0.052%	0.066%	12.44%
				$ P	$35,780,844	$89,452,111	$79,330,258	$126,928,412	$126,928,412	$158,660,515	$158,660,515	$174,526,567	$174,526,567	$222,124,927	
				$ E	$56,212,566	$270,270,815	$280,264,052	$21,458,412	$267,238,294	$134,900,540	$298,853,507	$114,835,245	$200,700,863	$199,228,091	
				% E	0.017%	0.081%	0.084%	0.006%	0.080%	0.040%	0.089%	0.034%	0.060%	0.060%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítem 11, 12, 13, 14, 15)	$57,206,062.400 / $61,559,592.400	17.092% / 18.393%	5.856% / $19,600,935.828	% P	0.026%	0.065%	0.065%	0.104%	0.104%	0.130%	0.130%	0.143%	0.143%	0.182%	
				$ P	$86,689,992	$216,724,981	$218,038,320	$348,861,312	$348,861,312	$436,076,641	$436,076,641	$479,684,805	$479,684,805	$610,507,297	
				$ E	$848,693.374	$1,344,247.560	$838,331.136	$1,038,014.650	$670,760.250	$1,034,476.050	$849,151.900	$1,047,102.350	$406,681.800	$203,931.850	
				% E	0.254%	0.402%	0.250%	0.310%	0.200%	0.309%	0.254%	0.313%	0.122%	0.061%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítems 16, 17, 18, 19, 20)	$149,004,224.264 / $122,801,535.917	44.520% / 36.691%	4.830% / $16,166,108.004	% P	0.063%	0.157%	0.150%	0.240%	0.240%	0.300%	0.300%	0.330%	0.330%	0.420%	
				$ P	$210,702,204	$526,755,511	$502,023,263	$803,237,221	$803,237,221	$1,004,046,526	$1,004,046,526	$1,104,451,179	$1,104,451,179	$1,405,665,137	
				$ E	$1,013,630.239	$803,527.723	$1,287,210.063	$1,024,341.294	$628,657.799	$950,343.614	$1,227,170.425	$399,398.662	$554,813.398	$368,519.919	
				% E	0.303%	0.240%	0.385%	0.306%	0.188%	0.284%	0.367%	0.107%	0.166%	0.110%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$85,391,552 / $61,440,499.794	20.343% / 18.357%	3.831% / $12,822,615.690	% P	0.026%	0.064%	0.065%	0.104%	0.104%	0.130%	0.130%	0.143%	0.143%	0.182%	
				$ P	$85,391,552	$213,478,879	$217,292,430	$347,667,888	$347,667,888	$434,584,860	$434,584,860	$478,043,346	$478,043,346	$608,418,804	
				$ E	$233,049.478	$142,915.537	$226,674.790	$639,292.969	$495,949.750	$497,356.015	$245,163.274	$548,542.978	$301,612.826	$120,474.226	
				% E	0.070%	0.043%	0.068%	0.191%	0.148%	0.149%	0.073%	0.164%	0.090%	0.036%	8.33%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5,815,212.112 / $6,278,636.562	1.737% / 1.876%	0.163% / $544,350.411	% P	0.002%	0.006%	0.007%	0.011%	0.013%	0.013%	0.013%	0.015%	0.015%	0.019%	
				$ P	$8,238.775	$20,596.938	$22,238.344	$35,581.350	$35,581.350	$44,476.687	$44,476.687	$48,924.356	$48,924.356	$62,267.362	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Ítems 49, 50)	$2,257,167.500 / $2,257,167.500	0.674% / 0.674%	0.115% / $386,539.766	% P	0.001%	0.002%	0.002%	0.004%	0.004%	0.005%	0.005%	0.005%	0.005%	0.007%	
				$ P	$3,197.870	$7,994.675	$7,994.676	$12,781.482	$12,781.482	$15,989.353	$15,989.353	$17,588.288	$17,588.288	$22,385.094	
				$ E			$143,267.109	$59,224.962	$47,265.114		$19,475.767			$130,529.752	
				% E			0.043%	0.018%	0.014%		0.006%			0.039%	
TRANSPORTES (Ítems 51, 52, 53)	$15,028,248.528 / $12,365,661.669	4.490% / 3.695%	0.478% / $1,599,047.764	% P	0.006%	0.015%	0.013%	0.021%	0.021%	0.026%	0.026%	0.029%	0.029%	0.037%	
				$ P	$19,543.739	$48,859.346	$43,798.037	$70,076.859	$70,076.859	$87,596.074	$87,596.074	$96,355.681	$96,355.681	$122,634.503	
				$ E	$8,775.600	$31,923.809	$64,438.119	$40,744.763	$29,879.400	$13,308.000	$107,173.749	-$47,412.622	$28,616.360	$7,481.460	
				% E	0.003%	0.010%	0.019%	0.012%	0.009%	0.004%	0.032%	-0.014%	0.009%	0.002%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0.000 / $49,357,297.756	0.000% / 14.747%	4.670% / $15,629,521.124	% P	0.011%	0.027%	0.037%	0.060%	0.060%	0.075%	0.075%	0.082%	0.082%	0.105%	
				$ P	$36,747,584	$91,868,954	$125,016,069	$200,025,711	$200,025,711	$250,032,139	$250,032,139	$275,035,353	$275,035,353	$350,044,994	
				$ E	$52,093,986	$197,600,960	$109,779,469	$98,787,535	$784,487,697	$99,127,268	$184,923,769	$271,640,845	$141,140,954	$111,779,678	
				% E	0.068%	0.059%	0.039%	0.294%	0.236%	0.296%	0.055%	0.201%	0.144%	0.093%	4.22%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334,689,236.546**	**100.000%**	**21.332%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 339,481,441.442**	**101.432%**	**$ 71,396,773.338**												

Reprogramación No.3 Estudios y Diseños sectores no considerados inicialmente Ítems NP #2

Reprogramación No.4 Mayores y Menores de Obra # 5

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.15%	0.36%	0.36%	0.58%	0.58%	0.73%	0.73%	0.80%	0.80%	1.02%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$486,292.557	$1,215,731.395	$1,215,731.397	$1,945,170.235	$1,945,170.235	$2,431,462.795	$2,431,462.795	$2,674,609.075	$2,674,609.075	$3,404,047.912	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	6.48%	6.84%	7.21%	7.79%	8.37%	9.10%	9.82%	10.62%	11.42%	12.44%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$21,690,884.863	$22,906,616.258	$24,122,347.655	$26,067,517.890	$28,012,688.125	$30,444,150.920	$32,875,613.715	$35,550,222.790	$38,224,831.865	$41,628,879.777	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.71%	0.83%	0.89%	1.14%	0.88%	1.08%	0.88%	0.80%	0.59%	0.40%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$2,389,391.653	$2,790,796.275	$2,969,914.739	$3,807,359.585	$2,929,238.304	$3,620,505.517	$2,932,713.891	$2,694,112.555	$1,973,566.210	$1,341,894.886	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	4.94%	5.77%	6.66%	7.79%	8.67%	9.75%	10.63%	11.43%	12.02%	12.42%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$16,518,648.269	$19,309,444.544	$22,279,359.282	$26,086,718.867	$29,015,957.171	$32,636,462.685	$35,569,176.576	$38,263,289.131	$40,236,855.341	$41,578,750.227	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49,343,566.111 / $ 50,604,522.138	$ 16,054,763.075	31.726%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800,000.000 / $ 800,000.000	$ -	0.000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,812,239.712 / $ 2,856,474.349	$ 639,068.920	22.373%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,845,000.000 / $ 1,845,000.000	$ 1,660,500.000	90.000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350,550.000 / $ 350,550.000	$ 315,495.000	90.000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3,183,304.765	$ 1,412,567.079	44.374%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604,827.905	$ 268,387.745	44.374%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9,226,844.067 / $ 9,226,844.067	$ 363,640.728	3.941%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500,000.000 / $ 500,000.000	$ 9,908.676	1.982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64,878,199.890	$ 20,724,331.223	29.618%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 69,971,523.224		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399,567,436.436**	**$ 92,121,104.561**	**22.499%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 409,452,964.666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL	- - - - - -	———

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	11
FECHA	5	7	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 48 **DE** may-25 (Indicar mes y año) ☐ **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 980,563,265.00

SEGUIMIENTO No. 48
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 409,452,964,666.00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 9,885,528,230.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	31 dic-23	32 ene-24	33 feb-24	34 mar-24	35 abr-24	36 may-24	37 jun-24	38 jul-24	39 ago-24	40 sep-24	
EXPLANACIONES (Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37,290,981.185 / $23,421,049.844	11.142% / 6.998%	1.389% / $4,647,654.755	% P	0.036%	0.009%	0.009%	0.023%	0.023%	0.037%	0.037%	0.047%	0.047%	0.100%	17.04%
				$ P	$122,124,722	$31,374,726	$31,374,726	$78,436,816	$78,436,816	$125,498,906	$125,498,906	$156,873,633	$156,873,633	$335,010,990	
				$ E	$43,824,332	$94,429,339	$67,724,970	$19,083,817	$28,527,237	$28,230,869	$109,059,744	$228,877,732	$249,277,817	$149,724,073	
				% E	0.013%	0.028%	0.020%	0.006%	0.009%	0.008%	0.033%	0.068%	0.074%	0.045%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítem 11, 12, 13, 14, 15)	$57,206,062.400 / $61,559,592.400	17.092% / 18.393%	5.856% / $19,600,935.828	% P	0.056%	0.026%	0.026%	0.064%	0.064%	0.103%	0.103%	0.129%	0.129%	0.142%	
				$ P	$186,377,591	$86,233,082	$86,233,083	$215,582,707	$215,582,707	$344,932,332	$344,932,332	$431,165,415	$431,165,415	$471,281,956	
				$ E	$342,192,950	$184,206,100	$56,941,500	$763,701,035	$692,567,875	$665,105,500	$291,434,150	$980,319,300	$166,296,000	$213,362,393	
				% E	0.102%	0.055%	0.017%	0.228%	0.207%	0.199%	0.087%	0.293%	0.050%	0.064%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítems 16, 17, 18, 19, 20)	$149,004,224.264 / $122,801,535.917	44.520% / 36.691%	4.830% / $16,166,108.004	% P	0.187%	0.057%	0.057%	0.143%	0.143%	0.229%	0.229%	0.141%	0.141%	0.087%	
				$ P	$625,665,138	$191,508,820	$191,508,820	$478,772,049	$478,772,049	$766,035,279	$766,035,279	$471,034,400	$471,034,400	$291,137,833	
				$ E	$392,405,470	$322,304,453	$705,409,401	$839,614,618	$804,259,477	$575,887,022	$668,149,590	$668,888,923	$403,531,760		
				% E	0.117%	0.096%	0.211%	0.251%	0.240%	0.172%	0.200%	0.200%	0.121%		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68,087,340.557 / $61,440,499.794	20.343% / 18.357%	3.831% / $12,822,615.690	% P	0.064%	0.026%	0.026%	0.064%	0.064%	0.103%	0.103%	0.128%	0.128%	0.141%	
				$ P	$213,418,805	$85,938,087	$85,938,087	$214,845,218	$214,845,218	$343,752,348	$343,752,348	$429,690,435	$429,690,435	$472,559,479	
				$ E	$78,874,225	$439,025,569	$268,801,459	$210,678,346	$572,212,449	$634,109,239	$389,353,830	$723,177,346	$826,726,267	$831,406,091	
				% E	0.024%	0.131%	0.080%	0.063%	0.171%	0.189%	0.116%	0.216%	0.247%	0.248%	14.74%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5,815,212.112 / $6,278,636.562	1.737% / 1.876%	0.163% / $544,350.411	% P	0.019%	0.003%	0.003%	0.007%	0.007%	0.011%	0.011%	0.013%	0.013%	0.014%	
				$ P	$62,267,363	$8,795,155	$8,795,155	$21,987,888	$21,987,889	$35,180,622	$35,180,622	$43,975,778	$43,975,778	$48,373,355	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Ítems 49, 50)	$2,257,167.500 / $2,257,167.500	0.674% / 0.674%	0.115% / $386,539.766	% P	0.007%	0.001%	0.001%	0.002%	0.002%	0.004%	0.004%	0.005%	0.005%	0.005%	
				$ P	$22,385,094	$3,161,854	$3,161,854	$7,904,638	$7,904,638	$12,647,420	$12,647,420	$15,809,276	$15,809,277	$17,390,204	
				$ E			$39,965,987	$10,425,172			$5,438,606		-$130,529,752	$3,034,422	
				% E			0.012%	0.001%	0.003%		0.002%		-0.039%	0.001%	
TRANSPORTES (Ítems 51, 52, 53)	$15,028,248.528 / $12,365,661.669	4.490% / 3.695%	0.478% / $1,599,047.764	% P	0.037%	0.005%	0.005%	0.013%	0.013%	0.021%	0.021%	0.026%	0.026%	0.028%	
				$ P	$122,634,503	$17,321,897	$17,321,897	$43,304,744	$43,304,744	$69,287,590	$69,287,590	$86,609,487	$86,609,487	$95,270,436	
				$ E	$6,698,440	$81,725,740	$14,578,720	$10,258,550	$8,309,790	$11,200,400	$23,222,108	$143,192,949	$119,859,186	$64,210,020	
				% E	0.002%	0.024%	0.004%	0.003%	0.002%	0.003%	0.007%	0.043%	0.036%	0.019%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0.000 / $49,357,297.756	0.000% / 14.747%	4.670% / $15,629,521.124	% P	0.039%	0.015%	0.015%	0.038%	0.038%	0.061%	0.061%	0.222%	0.222%	0.230%	
				$ P	$130,044,994	$51,214,216	$51,214,216	$128,035,543	$128,035,543	$204,856,869	$204,856,869	$742,580,781	$742,580,787	$768,187,895	
				$ E	$130,044,994	$126,673,493	$224,430,824	$256,722,530	$326,443,155	$238,360,570	$387,534,738	$445,551,914	$676,826,533	$959,854,755	
				% E	0.040%	0.038%	0.067%	0.077%	0.098%	0.071%	0.116%	0.133%	0.202%	0.287%	12.44%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334,689,236.546**	**100.000%**	**21.332%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 339,481,441.442**	**101.432%**	**$ 71,396,773.338**												

Reprogramación No.5 Items NP N°3

Reprogramación No.6, Aclaración 2 Modificación 2, Mayores y Menores Cant de Obra #7

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.44%**	**0.14%**	**0.14%**	**0.36%**	**0.36%**	**0.57%**	**0.42%**	**0.71%**	**0.71%**	**0.75%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1,484,918.210**	**$475,547.837**	**$475,547.838**	**$1,188,869.603**	**$1,188,869.604**	**$1,902,191.366**	**$1,415,681.667**	**$2,377,739.205**	**$2,377,739.212**	**$2,502,312.154**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**12.88%**	**13.02%**	**13.17%**	**13.52%**	**13.88%**	**14.44%**	**14.87%**	**15.58%**	**16.29%**	**17.04%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$43,113,797.987**	**$43,589,345.824**	**$44,064,893.662**	**$45,253,763.265**	**$46,442,632.869**	**$48,344,824.235**	**$49,760,505.902**	**$52,138,245.107**	**$54,515,984.319**	**$57,018,296.473**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0.30%**	**0.37%**	**0.41%**	**0.63%**	**0.73%**	**0.64%**	**0.56%**	**0.95%**	**0.69%**	**0.66%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$996,672.111**	**$1,248,264.694**	**$1,377,852.860**	**$2,102,620.456**	**$2,440,745.156**	**$2,152,893.600**	**$1,874,192.766**	**$3,189,948.164**	**$2,311,987.811**	**$2,221,591.754**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**12.72%**	**13.09%**	**13.51%**	**14.13%**	**14.86%**	**15.51%**	**16.07%**	**17.02%**	**17.71%**	**18.37%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$42,575,422.338**	**$43,823,687.032**	**$45,201,539.892**	**$47,304,160.348**	**$49,744,905.505**	**$51,897,799.105**	**$53,771,991.868**	**$56,961,940.032**	**$59,273,927.842**	**$61,495,519.592**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49,343,566.111 / $ 50,604,522.138	$ 16,054,763.075	31.726%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800,000.000 / $ 800,000.000	$ -	0.000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,812,239.712 / $ 2,856,474.349	$ 639,068.920	22.373%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,845,000.000 / $ 1,845,000.000	$ 1,660,500.000	90.000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350,550.000 / $ 350,550.000	$ 315,495.000	90.000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3,183,304.765	$ 1,412,567.079	44.374%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604,827.905	$ 268,387.745	44.374%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9,226,844.067 / $ 9,226,844.067	$ 363,640.728	3.941%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500,000.000 / $ 500,000.000	$ 9,908.676	1.982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64,878,199.890	$ 20,724,331.223	29.618%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 69,971,523.224		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399,567,436.436**	**$ 92,121,104.561**	**22.499%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 409,452,964.666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	11
FECHA	5	7	2025

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 48 **DE** may-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 48 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 980,563,265.00 (Día / Mes / Año)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 409,452,964,666.00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 9,885,528,230.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	
EXPLANACIONES (Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37,290,981.185	11.142%	1.389%	% P	0.100%	0.089%	0.040%	0.023%	0.023%	0.037%	0.037%	0.051%	0.051%	0.060%	22.25%
	$23,421,049.844	6.998%	$4,647,654.755	$ P	$335,010.996	$297,518.866	$135,068.866	$76,048.476	$76,048.476	$123,110.566	$123,110.566	$170,172.656	$170,172.656	$201,547.383	
				$ E	$180,896.550	$9,687.559	$18,861.115	$158,634.142	$13,101.609	-$20,414.224	$94,297.210	$190,069.727	$174,965.799		
				% E	0.054%	0.003%	0.006%	0.047%	0.004%	-0.006%	0.028%	0.057%	0.052%		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítem 11, 12, 13, 14, 15)	$57,206,062.400	17.092%	5.856%	% P	0.142%	0.136%	0.136%	0.056%	0.026%	0.064%	0.064%	0.103%	0.103%	0.129%	
	$61,559,592.400	18.393%	$19,600,935.828	$ P	$474,281.956	$453,631.581	$453,631.582	$186,233.082	$86,233.083	$215,582.707	$215,582.707	$344,932.332	$344,932.332	$431,165.415	
				$ E	$100,035.351	$8,343.000		$641,706.750			$72,753.000	$43,410.673	$62,946.235		
				% E	0.030%	0.002%		0.192%			0.022%	0.013%	0.019%		
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítems 16, 17, 18, 19, 20)	$149,004,224.264	44.520%	4.830%	% P	0.074%	0.063%	0.073%	0.048%	0.057%	0.082%	0.082%	0.085%	0.085%	0.060%	
	$122,801,535.917	36.691%	$16,166,108.004	$ P	$246,199.011	$209,388.167	$244,323.218	$159,172.333	$191,508.820	$274,085.331	$274,085.331	$285,697.584	$285,697.584	$201,555.429	
				$ E				$397,194.691							
				% E				0.119%							
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68,087,340.557	20.343%	3.831%	% P	0.141%	0.154%	0.135%	0.089%	0.086%	0.066%	0.067%	0.103%	0.103%	0.129%	
	$61,440,499.794	18.357%	$12,822,615.690	$ P	$472,659.479	$515,518.563	$451,566.609	$297,546.420	$287,546.420	$216,496.351	$224,699.037	$345,360.681	$345,360.681	$431,298.768	
				$ E	$359,375.351	$258,350.971	$67,523.279	$663,143.982	$578,888.221	$220,394.272	$132,652.209	$304,268.741	$204,368.540		
				% E	0.107%	0.077%	0.020%	0.198%	0.173%	0.066%	0.040%	0.091%	0.061%		19.64%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5,815,212.112	1.737%	0.163%	% P	0.014%	0.014%	0.014%	0.003%	0.003%	0.007%	0.007%	0.011%	0.011%	0.013%	
	$6,278,636.562	1.876%	$544,350.411	$ P	$48,373.355	$46,566.089	$46,566.089	$8,795.155	$8,795.155	$21,987.888	$21,987.889	$35,180.622	$35,180.622	$43,975.778	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Ítems 49, 50)	$2,257,167.500	0.674%	0.115%	% P	0.005%	0.005%	0.005%	0.001%	0.001%	0.002%	0.002%	0.004%	0.004%	0.005%	
	$2,257,167.500	0.674%	$386,539.766	$ P	$17,390.293	$17,132.986	$17,132.986	$3,161.854	$3,161.854	$7,904.638	$7,904.638	$12,647.420	$12,647.420	$15,809.276	
				$ E	$1,025.685	$599.357		$42,766.904		$2,585.796		$8,883.324			
				% E	0.000%	0.000%		0.013%		0.001%		0.003%			
TRANSPORTES (Ítems 51, 52, 53)	$15,028,248.528	4.490%	0.478%	% P	0.028%	0.029%	0.029%	0.005%	0.005%	0.013%	0.013%	0.021%	0.021%	0.026%	
	$12,365,661.669	3.695%	$1,599,047.764	$ P	$96,270.436	$96,253.282	$96,251.029	$17,321.924	$17,321.897	$43,304.744	$43,304.744	$69,287.590	$69,287.590	$86,609.487	
				$ E	$40,281.800	$348.600	$9,017.039	$76,892.183	$3,011.370	$12,929.400	$48,657.937	$129,441.820	$135,224.255		
				% E	0.014%	0.000%	0.003%	0.023%	0.001%	0.004%	0.015%	0.039%	0.040%		
ÍTEMS NO PREVISTOS (Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0.000	0.000%	4.670%	% P	0.251%	0.256%	0.256%	0.130%	0.121%	0.114%	0.116%	0.138%	0.138%	0.124%	
	$49,357,297.756	14.747%	$15,629,521.124	$ P	$838,777.694	$855,599.019	$855,599.019	$435,957.729	$403,621.922	$380,443.248	$386,700.523	$463,521.849	$463,521.849	$414,736.067	
				$ E	$467,951.744	$245,091.705	$224,873.810	$581,866.151	$368,070.265	$1,443,499.916	$299,639.025	$440,063.924	$399,068.623		
				% E	0.140%	0.073%	0.067%	0.168%	0.109%	0.431%	0.090%	0.131%	0.119%		17.04%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334,689,236.546**	**100.000%**	**21.332%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 339,481,441.442**	**101.432%**	**$ 71,396,773.338**												

Reprogramación No.7, Mayores y Menores Cantidades de Obra # 8

Reprogramación No.8, Mayores y Menores Cantidades de Obra # 9 Ítems NP N°5

		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.76%**	**0.74%**	**0.69%**	**0.35%**	**0.32%**	**0.38%**	**0.39%**	**0.52%**	**0.52%**	**0.55%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2,527,963.130**	**$2,491,608.553**	**$2,300,139.398**	**$1,184,236.973**	**$1,074,237.627**	**$1,282,872.673**	**$1,297,375.435**	**$1,726,800.734**	**$1,726,800.734**	**$1,826,697.603**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**17.79%**	**18.54%**	**19.22%**	**19.58%**	**19.90%**	**20.28%**	**20.67%**	**21.18%**	**21.70%**	**22.25%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$59,546,259.603**	**$62,037,868.156**	**$64,338,007.554**	**$65,522,244.527**	**$66,596,482.154**	**$67,879,354.827**	**$69,176,730.262**	**$70,903,530.996**	**$72,630,331.730**	**$74,457,029.332**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0.35%**	**0.16%**	**0.10%**	**0.76%**	**0.29%**	**0.50%**	**0.19%**	**0.33%**	**0.29%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1,155,576.481**	**$522,421.192**	**$320,275.243**	**$2,542,224.803**	**$961,051.825**	**$1,658,995.160**	**$647,999.381**	**$1,116,136.209**	**$976,573.452**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**18.72%**	**18.88%**	**18.97%**	**19.73%**	**20.02%**	**20.513%**	**20.707%**	**21.040%**	**21.332%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$62,651,096.073**	**$63,173,517.265**	**$63,493,792.508**	**$66,036,017.311**	**$66,997,069.136**	**$68,656,064.296**	**$69,304,063.677**	**$70,420,199.886**	**$71,396,773.337**	

20.51%
20.28%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49,343,566.111	$ 16,054,763.075	31.726%
	$ 50,604,522.138		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS, DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800,000.000	$ -	0.000%
	$ 800,000.000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,812,239.712	$ 639,068.920	22.373%
	$ 2,856,474.349		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,845,000.000	$ 1,660,500.000	90.000%
	$ 1,845,000.000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350,550.000	$ 315,495.000	90.000%
	$ 350,550.000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 1,412,567.079	44.374%
	$ 3,183,304.765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 268,387.745	44.374%
	$ 604,827.905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9,226,844.067	$ 363,640.728	3.941%
	$ 9,226,844.067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500,000.000	$ 9,908.676	1.982%
	$ 500,000.000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64,878,199.890	$ 20,724,331.223	29.618%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 69,971,523.224		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399,567,436.436**	**$ 92,121,104.561**	**22.499%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 409,452,964.666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ACEARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	6	DE	11
FECHA	5	7	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 48 **DE** may-25 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 48
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 980,563,265.00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 9,885,528,230.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 409,452,964,666.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	51 ago-25	52 sep-25	53 oct-25	54 nov-25	55 dic-25	56 ene-26	57 feb-26	58 mar-26	59 abr-26	60 may-26	
EXPLANACIONES (Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37,290,981.185	11.142%	1.389%	% P	0.060%	0.065%	0.065%	0.079%	0.079%	0.014%	0.014%	0.035%	0.035%	0.056%	27.65%
	$23,421,049.844	6.998%	$4,647,654.755	$ P	$201,547.383	$217,234.746	$217,234.746	$264,296.837	$264,296.837	$46,732.326	$46,732.326	$116,830.818	$116,830.818	$186,929.308	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítem 11, 12, 13, 14, 15)	$57,206,062.400	17.092%	5.856%	% P	0.129%	0.142%	0.142%	0.180%	0.150%	0.038%	0.038%	0.096%	0.096%	0.154%	
	$61,559,592.400	18.393%	$19,600,935.828	$ P	$431,165.415	$474,281.956	$474,281.956	$603,631.581	$503,631.582	$128,443.275	$128,443.275	$321,108.188	$321,108.188	$513,773.101	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítems 16, 17, 18, 19, 20)	$149,004,224.264	44.520%	4.830%	% P	0.071%	0.101%	0.101%	0.146%	0.095%	0.085%	0.085%	0.213%	0.213%	0.341%	
	$122,801,535.917	36.691%	$16,166,108.004	$ P	$235,999.973	$336,443.659	$336,443.659	$489,396.131	$319,020.171	$285,250.384	$285,250.384	$713,125.961	$713,125.961	$1,141,001.537	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68,087,340.557	20.343%	3.831%	% P	0.129%	0.142%	0.142%	0.120%	0.117%	0.038%	0.038%	0.096%	0.096%	0.153%	
	$61,440,499.794	18.357%	$12,822,615.690	$ P	$431,298.768	$474,267.812	$474,267.812	$403,174.942	$393,174.942	$128,003.881	$128,003.882	$320,009.705	$320,009.705	$512,015.528	
				$ E											
				% E											24.95%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5,815,212.112	1.737%	0.163%	% P	0.013%	0.014%	0.014%	0.018%	0.018%	0.004%	0.004%	0.010%	0.010%	0.016%	
	$6,278,636.562	1.876%	$544,350.411	$ P	$43,975.778	$48,373.355	$48,373.355	$61,566.089	$61,566.089	$13,100.292	$13,100.292	$32,750.730	$32,750.730	$52,401.169	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Ítems 49, 50)	$2,257,167.500	0.674%	0.115%	% P	0.005%	0.005%	0.005%	0.007%	0.007%	0.001%	0.001%	0.004%	0.004%	0.006%	
	$2,257,167.500	0.674%	$386,539.766	$ P	$15,809.276	$17,390.203	$17,390.204	$22,132.986	$22,132.987	$4,709.549	$4,709.550	$11,773.875	$11,773.875	$18,838.201	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (Ítems 51, 52, 53)	$15,028,248.528	4.490%	0.478%	% P	0.026%	0.028%	0.028%	0.036%	0.036%	0.008%	0.008%	0.019%	0.019%	0.031%	
	$12,365,661.669	3.695%	$1,599,047.764	$ P	$86,609.487	$95,270.436	$95,270.436	$121,253.282	$121,253.280	$25,800.785	$25,800.785	$64,501.963	$64,501.963	$103,203.140	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0.000	0.000%	4.670%	% P	0.124%	0.132%	0.107%	0.100%	0.100%	0.023%	0.023%	0.057%	0.057%	0.091%	
	$49,357,297.756	14.747%	$15,629,521.124	$ P	$414,736.067	$440,343.175	$357,950.105	$334,771.433	$334,771.434	$76,283.040	$76,283.041	$190,707.603	$190,707.603	$305,132.164	
				$ E											
				% E											22.25%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334,689,236.546**	**100.000%**	**21.332%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 339,481,441.442**	**101.432%**	**$ 71,396,773.338**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.56%**	**0.63%**	**0.60%**	**0.69%**	**0.60%**	**0.21%**	**0.21%**	**0.53%**	**0.53%**	**0.85%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1,861,142.147**	**$2,103,605.342**	**$2,021,212.273**	**$2,300,223.281**	**$2,019,847.322**	**$708,323.532**	**$708,323.535**	**$1,770,808.843**	**$1,770,808.843**	**$2,833,294.148**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**22.80%**	**23.43%**	**24.04%**	**24.72%**	**25.33%**	**25.54%**	**25.75%**	**26.28%**	**26.81%**	**27.65%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$76,318,171.479**	**$78,421,776.821**	**$80,442,989.095**	**$82,743,212.375**	**$84,763,059.697**	**$85,471,383.229**	**$86,179,706.764**	**$87,950,515.607**	**$89,721,324.450**	**$92,554,618.598**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49,343,566.111 / $ 50,604,522.138	$ 16,054,763.075	31.726%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800,000.000 / $ 800,000.000	$ -	0.000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,812,239.712 / $ 2,856,474.349	$ 639,068.920	22.373%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,845,000.000 / $ 1,845,000.000	$ 1,660,500.000	90.000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350,550.000 / $ 350,550.000	$ 315,495.000	90.000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3,183,304.765	$ 1,412,567.079	44.374%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604,827.905	$ 268,387.745	44.374%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9,226,844.067 / $ 9,226,844.067	$ 363,640.728	3.941%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500,000.000 / $ 500,000.000	$ 9,908.676	1.982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64,878,199.890	$ 20,724,331.223	29.618%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 69,971,523.224		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399,567,436.436**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 409,452,964.666**	**$ 92,121,104.561**	**22.499%**

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	7	DE	11
FECHA	5	7	2025
		(Día / Mes / Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 48 **DE** may-25 (Indicar mes y año) ☐

SEGUIMIENTO No. 48
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 980,563,265.00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399,567,436,436.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 409,452,964,666.00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 9,885,528,230.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	
EXPLANACIONES (Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37,290,981.185	11.142%	1.389%	% P	0.056%	0.070%	0.070%	0.077%	0.077%	0.098%	0.098%	0.012%	0.012%	0.031%	
	$23,421,049.844	6.998%	$4,647,654.755	$ P	$186,929.308	$233,661.636	$233,661.636	$257,027.800	$257,027.800	$327,126.288	$327,126.291	$41,604.390	$41,604.390	$104,010.976	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítem 11, 12, 13, 14, 15)	$57,206,062.400	17.092%	5.856%	% P	0.154%	0.192%	0.192%	0.211%	0.211%	0.269%	0.269%	0.034%	0.034%	0.085%	
	$61,559,592.400	18.393%	$19,600,935.828	$ P	$513,773.101	$642,216.376	$642,216.376	$706,438.014	$706,438.014	$899,102.927	$899,102.927	$114,349.199	$114,349.199	$285,872.996	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítems 16, 17, 18, 19, 20)	$149,004,224.264	44.520%	4.830%	% P	0.344%	0.426%	0.426%	0.469%	0.469%	0.597%	0.597%	0.076%	0.076%	0.190%	
	$122,801,535.917	36.691%	$16,166,108.004	$ P	$1,141,001.537	$1,426,251.922	$1,426,251.922	$1,568,877.114	$1,568,877.114	$1,996,752.691	$1,996,752.689	$253,949.868	$253,949.868	$634,874.671	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68,087,340.557	20.343%	3.831%	% P	0.153%	0.191%	0.191%	0.210%	0.210%	0.268%	0.268%	0.034%	0.034%	0.085%	
	$61,440,499.794	18.357%	$12,822,615.690	$ P	$512,015.528	$640,019.410	$640,019.410	$704,021.350	$704,021.350	$896,027.173	$896,027.173	$113,958.020	$113,958.020	$284,895.050	
				$ E											
				% E											
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5,815,212.112	1.737%	0.163%	% P	0.016%	0.020%	0.020%	0.022%	0.022%	0.027%	0.027%	0.003%	0.003%	0.009%	
	$6,278,636.562	1.876%	$544,350.411	$ P	$52,401.169	$65,501.461	$65,501.461	$72,051.607	$72,051.607	$91,702.045	$91,702.044	$11,662.796	$11,662.797	$29,156.994	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Ítems 49, 50)	$2,257,167.500	0.674%	0.115%	% P	0.006%	0.007%	0.007%	0.008%	0.008%	0.010%	0.010%	0.001%	0.001%	0.003%	
	$2,257,167.500	0.674%	$386,539.766	$ P	$18,838.201	$23,547.751	$23,547.751	$25,902.526	$25,902.526	$32,966.851	$32,966.851	$4,192.770	$4,192.770	$10,481.927	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (Ítems 51, 52, 53)	$15,028,248.528	4.490%	0.478%	% P	0.031%	0.039%	0.039%	0.042%	0.042%	0.054%	0.054%	0.007%	0.007%	0.017%	
	$12,365,661.669	3.695%	$1,599,047.764	$ P	$103,203.140	$129,003.925	$129,003.925	$141,904.318	$141,904.319	$180,605.495	$180,605.494	$22,969.666	$22,969.666	$57,424.164	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0.000	0.000%	4.670%	% P	0.091%	0.114%	0.114%	0.125%	0.125%	0.160%	0.160%	0.020%	0.020%	0.051%	
	$49,357,297.756	14.747%	$15,629,521.124	$ P	$305,132.164	$381,415.206	$381,415.206	$419,556.726	$419,556.726	$533,981.289	$533,981.288	$67,912.505	$67,912.505	$169,781.263	
				$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334,689,236.546**	**100.000%**	**21.332%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 339,481,441.442**	**101.432%**	**$ 71,396,773.338**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.85%**	**1.06%**	**1.06%**	**1.16%**	**1.16%**	**1.48%**	**1.48%**	**0.19%**	**0.19%**	**0.47%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2,833,294.148**	**$3,541,617.687**	**$3,541,617.687**	**$3,895,779.455**	**$3,895,779.456**	**$4,958,264.759**	**$4,958,264.757**	**$630,599.214**	**$630,599.215**	**$1,576,498.041**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**28.50%**	**29.56%**	**30.62%**	**31.78%**	**32.94%**	**34.43%**	**35.91%**	**36.10%**	**36.28%**	**36.76%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$95,387,912.746**	**$98,929,530.433**	**$102,471,148.120**	**$106,366,927.575**	**$110,262,707.031**	**$115,220,971.790**	**$120,179,236.547**	**$120,809,835.761**	**$121,440,434.976**	**$123,016,933.017**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

36.76%
32.20%
27.65%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49,343,566.111	$ 16,054,763.075	31.726%
	$ 50,604,522.138		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800,000.000	$ -	0.000%
	$ 800,000.000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,812,239.712	$ 639,068.920	22.373%
	$ 2,856,474.349		
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,845,000.000	$ 1,660,500.000	90.000%
	$ 1,845,000.000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350,550.000	$ 315,495.000	90.000%
	$ 350,550.000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 1,412,567.079	44.374%
	$ 3,183,304.765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 268,387.745	44.374%
	$ 604,827.905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9,226,844.067	$ 363,640.728	3.941%
	$ 9,226,844.067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500,000.000	$ 9,908.676	1.982%
	$ 500,000.000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64,878,199.890	$ 20,724,331.223	29.618%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 69,971,523.224		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399,567,436.436**	**$ 92,121,104.561**	**22.499%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 409,452,964.666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALVARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	8	DE	11
FECHA	5	7	2025
		(Día / Mes / Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 48 **DE** may-25 (Indicar mes y año) ☐

SEGUIMIENTO No. 48
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 980,563,265.00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 9,885,528,230.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 409,452,964,666.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	71 / abr-27	72 / may-27	73 / jun-27	74 / jul-27	75 / ago-27	76 / sep-27	77 / oct-27	78 / nov-27	79 / dic-27	80 / ene-28	
EXPLANACIONES (Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37,290,981.185	11.142%	1.389%	% P	0.031%	0.050%	0.050%	0.062%	0.062%	0.068%	0.068%	0.087%	0.087%	0.015%	45.56%
	$23,421,049.844	6.998%	$4,647,654.755	$ P	$104,010.976	$166,417.561	$166,417.561	$208,021.951	$208,021.951	$228,824.146	$228,824.146	$291,230.732	$291,230.733	$54,884.527	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítem 11, 12, 13, 14, 15)	$57,206,062.400	17.092%	5.856%	% P	0.085%	0.137%	0.137%	0.171%	0.171%	0.188%	0.188%	0.239%	0.239%	0.043%	
	$61,559,592.400	18.393%	$19,600,935.828	$ P	$285,872.996	$457,396.794	$457,396.794	$571,745.993	$571,745.993	$628,920.592	$628,920.592	$800,444.390	$800,444.390	$142,513.339	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítems 16, 17, 18, 19, 20)	$149,004,224.264	44.520%	4.830%	% P	0.190%	0.304%	0.304%	0.379%	0.379%	0.417%	0.417%	0.531%	0.531%	0.095%	
	$122,801,535.917	36.691%	$16,166,108.004	$ P	$634,874.671	$1,015,799.473	$1,015,799.473	$1,269,749.341	$1,269,749.341	$1,396,724.276	$1,396,724.275	$1,777,649.077	$1,777,649.080	$316,497.572	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68,087,340.557	20.343%	3.831%	% P	0.085%	0.136%	0.136%	0.170%	0.170%	0.187%	0.187%	0.238%	0.238%	0.042%	
	$61,440,499.794	18.357%	$12,822,615.690	$ P	$284,895.050	$455,832.079	$455,832.079	$569,790.099	$569,790.099	$626,769.109	$626,769.109	$797,706.139	$797,706.139	$142,025.814	
				$ E											
				% E											41.16%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5,815,212.112	1.737%	0.163%	% P	0.009%	0.014%	0.014%	0.017%	0.017%	0.019%	0.019%	0.024%	0.024%	0.004%	
	$6,278,636.562	1.876%	$544,350.411	$ P	$29,156.994	$46,651.190	$46,651.190	$58,313.987	$58,313.987	$64,145.386	$64,145.387	$81,639.583	$81,639.583	$14,535.338	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Ítems 49, 50)	$2,257,167.500	0.674%	0.115%	% P	0.003%	0.005%	0.005%	0.006%	0.006%	0.007%	0.007%	0.009%	0.009%	0.002%	
	$2,257,167.500	0.674%	$386,539.766	$ P	$10,481.928	$16,771.085	$16,771.085	$20,963.858	$20,963.858	$23,060.243	$23,060.243	$29,349.400	$29,349.400	$5,225.447	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (Ítems 51, 52, 53)	$15,028,248.528	4.490%	0.478%	% P	0.017%	0.027%	0.027%	0.034%	0.034%	0.038%	0.038%	0.048%	0.048%	0.009%	
	$12,365,661.669	3.695%	$1,599,047.764	$ P	$57,424.164	$91,878.663	$91,878.663	$114,848.328	$114,848.328	$126,333.161	$126,333.161	$160,787.660	$160,787.660	$28,627.081	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0.000	0.000%	4.670%	% P	0.051%	0.081%	0.081%	0.101%	0.101%	0.112%	0.112%	0.142%	0.142%	0.025%	
	$49,357,297.756	14.747%	$15,629,521.124	$ P	$169,781.263	$271,650.021	$271,650.021	$339,562.527	$339,562.527	$373,518.779	$373,518.779	$475,387.539	$475,387.539	$84,639.316	
				$ E											
				% E											36.76%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334,689,236.546**	**100.000%**	**21.332%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 339,481,441.442**	**101.432%**	**$ 71,396,773.338**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.47%**	**0.75%**	**0.75%**	**0.94%**	**0.94%**	**1.04%**	**1.04%**	**1.32%**	**1.32%**	**0.23%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1,576,498.042**	**$2,522,396.866**	**$2,522,396.866**	**$3,152,996.084**	**$3,152,996.084**	**$3,468,295.692**	**$3,468,295.692**	**$4,414,194.520**	**$4,414,194.524**	**$785,915.434**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**37.23%**	**37.98%**	**38.73%**	**39.68%**	**40.62%**	**41.65%**	**42.69%**	**44.01%**	**45.33%**	**45.56%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$124,593,431.059**	**$127,115,827.925**	**$129,638,224.791**	**$132,791,220.875**	**$135,944,216.959**	**$139,412,512.651**	**$142,880,808.343**	**$147,295,002.863**	**$151,709,197.387**	**$152,495,112.821**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49,343,566.111 / $ 50,604,522.138	$ 16,054,763.075	31.726%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800,000.000 / $ 800,000.000	$ -	0.000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,812,239.712 / $ 2,856,474.349	$ 639,068.920	22.373%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,845,000.000 / $ 1,845,000.000	$ 1,660,500.000	90.000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350,550.000 / $ 350,550.000	$ 315,495.000	90.000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3,183,304.765	$ 1,412,567.079	44.374%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604,827.905	$ 268,387.745	44.374%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9,226,844.067 / $ 9,226,844.067	$ 363,640.728	3.941%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500,000.000 / $ 500,000.000	$ 9,908.676	1.982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64,878,199.890	$ 20,724,331.223	29.618%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 69,971,523.224		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399,567,436.436**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 409,452,964.666**	**$ 92,121,104.561**	**22.499%**

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	9	DE	11
FECHA	5	7	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 48 **DE** may-25 (Indicar mes y año) ☐

SEGUIMIENTO No. 48
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 980,563,265.00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 409,452,964,666.00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 9,885,528,230.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	81 feb-28	82 mar-28	83 abr-28	84 may-28	85 jun-28	86 jul-28	87 ago-28	88 sep-28	89 oct-28	90 nov-28	
EXPLANACIONES (Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37,290,981.185	11.142%	1.389%	% P	0.015%	0.039%	0.039%	0.062%	0.062%	0.077%	0.077%	0.085%	0.085%	0.108%	
	$23,421,049.844	6.998%	$4,647,654.755	$ P	$51,851.527	$129,628.818	$129,628.818	$207,406.109	$207,406.109	$259,257.636	$259,257.636	$285,183.400	$285,183.400	$362,940.852	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítem 11, 12, 13, 14, 15)	$57,206,062.400	17.092%	5.856%	% P	0.043%	0.106%	0.106%	0.170%	0.170%	0.213%	0.213%	0.234%	0.234%	0.298%	
	$61,559,592.400	18.393%	$19,600,935.828	$ P	$142,513.339	$356,283.348	$356,283.348	$570,053.357	$570,053.357	$712,566.697	$712,566.697	$783,823.366	$783,823.366	$997,593.376	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítems 16, 17, 18, 19, 20)	$149,004,224.264	44.520%	4.830%	% P	0.095%	0.236%	0.236%	0.378%	0.378%	0.473%	0.473%	0.520%	0.520%	0.662%	
	$122,801,535.917	36.691%	$16,166,108.004	$ P	$316,497.572	$791,243.931	$791,243.931	$1,265,990.290	$1,265,990.290	$1,582,487.862	$1,582,487.862	$1,740,736.649	$1,740,736.649	$2,215,483.008	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68,087,340.557	20.343%	3.831%	% P	0.042%	0.106%	0.106%	0.170%	0.170%	0.212%	0.212%	0.233%	0.233%	0.297%	
	$61,440,499.794	18.357%	$12,822,615.690	$ P	$142,025.814	$355,064.534	$355,064.534	$568,103.254	$568,103.254	$710,129.068	$710,129.068	$781,141.974	$781,141.974	$994,180.695	
				$ E											
				% E											50.49%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5,815,212.112	1.737%	0.163%	% P	0.004%	0.011%	0.011%	0.017%	0.017%	0.022%	0.022%	0.024%	0.024%	0.030%	
	$6,278,636.562	1.876%	$544,350.411	$ P	$14,535.338	$36,338.344	$36,338.344	$58,141.351	$58,141.351	$72,676.688	$72,676.688	$79,944.357	$79,944.357	$101,747.365	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Ítems 49, 50)	$2,257,167.500	0.674%	0.115%	% P	0.002%	0.004%	0.004%	0.006%	0.006%	0.008%	0.008%	0.009%	0.009%	0.011%	
	$2,257,167.500	0.674%	$386,539.766	$ P	$5,225.448	$13,063.621	$13,063.621	$20,901.794	$20,901.794	$26,127.242	$26,127.242	$28,739.967	$28,739.967	$36,578.140	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (Ítems 51, 52, 53)	$15,028,248.528	4.490%	0.478%	% P	0.009%	0.021%	0.021%	0.034%	0.034%	0.043%	0.043%	0.047%	0.047%	0.060%	
	$12,365,661.669	3.695%	$1,599,047.764	$ P	$28,627.081	$71,567.702	$71,567.702	$114,508.324	$114,508.324	$143,135.405	$143,135.405	$157,448.945	$157,448.944	$200,389.566	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0.000	0.000%	4.670%	% P	0.025%	0.063%	0.063%	0.101%	0.101%	0.126%	0.126%	0.139%	0.139%	0.177%	
	$49,357,297.756	14.747%	$15,629,521.124	$ P	$84,639.316	$211,598.289	$211,598.289	$338,557.263	$338,557.263	$423,196.579	$423,196.579	$465,516.237	$465,516.238	$592,475.209	
				$ E											
				% E											45.56%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334,689,236.546**	**100.000%**	**21.332%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 339,481,441.442**	**101.432%**	**$ 71,396,773.338**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.23%**	**0.59%**	**0.59%**	**0.94%**	**0.94%**	**1.17%**	**1.17%**	**1.29%**	**1.29%**	**1.64%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$785,915.435**	**$1,964,788.587**	**$1,964,788.587**	**$3,143,661.742**	**$3,143,661.742**	**$3,929,577.177**	**$3,929,577.177**	**$4,322,534.895**	**$4,322,534.895**	**$5,501,408.051**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**45.80%**	**46.39%**	**46.97%**	**47.91%**	**48.85%**	**50.02%**	**51.20%**	**52.49%**	**53.78%**	**55.43%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$153,281,028.256**	**$155,245,816.843**	**$157,210,605.430**	**$160,354,267.172**	**$163,497,928.914**	**$167,427,506.091**	**$171,357,083.268**	**$175,679,618.163**	**$180,002,153.058**	**$185,503,561.110**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49,343,566.111 / $ 50,604,522.138	$ 16,054,763.075	31.726%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800,000.000 / $ 800,000.000	$ -	0.000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,812,239.712 / $ 2,856,474.349	$ 639,068.920	22.373%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,845,000.000 / $ 1,845,000.000	$ 1,660,500.000	90.000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350,550.000 / $ 350,550.000	$ 315,495.000	90.000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3,183,304.765	$ 1,412,567.079	44.374%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604,827.905	$ 268,387.745	44.374%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9,226,844.067 / $ 9,226,844.067	$ 363,640.728	3.941%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500,000.000 / $ 500,000.000	$ 9,908.676	1.982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64,878,199.890	$ 20,724,331.223	29.618%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 69,971,523.224		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399,567,436.436**	**$ 92,121,104.561**	**22.499%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 409,452,964.666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	10	DE	11
FECHA	5	7	2025
		(Día / Mes / Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 48 **DE** may-25 (Indicar mes y año) ☐

SEGUIMIENTO No. 48
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 980,563,265.00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 9,885,528,230.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 409,452,964,666.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	91 dic-28	92 ene-29	93 feb-29	94 mar-29	95 abr-29	96 may-29	97 jun-29	98 jul-29	99 ago-29	100 sep-29	
EXPLANACIONES (Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37,290,981.185	11.142%	1.389%	% P	0.108%	0.026%	0.026%	0.065%	0.065%	0.105%	0.105%	0.131%	0.131%	0.144%	69.18%
	$23,421,049.844	6.998%	$4,647,654.755	$ P	$362,960.692	$87,677.192	$87,677.192	$219,192.980	$219,192.980	$350,708.768	$350,708.768	$438,385.959	$438,385.959	$482,224.555	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítem 11, 12, 13, 14, 15)	$57,206,062.400	17.092%	5.856%	% P	0.298%	0.072%	0.072%	0.180%	0.180%	0.288%	0.288%	0.360%	0.360%	0.396%	
	$61,559,592.400	18.393%	$19,600,935.828	$ P	$997,593.377	$240,979.775	$240,979.775	$602,449.439	$602,449.439	$963,919.102	$963,919.102	$1,204,898.877	$1,204,898.877	$1,325,388.765	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítems 16, 17, 18, 19, 20)	$149,004,224.264	44.520%	4.830%	% P	0.662%	0.160%	0.160%	0.400%	0.400%	0.640%	0.640%	0.800%	0.800%	0.879%	
	$122,801,535.917	36.691%	$16,166,108.004	$ P	$2,215,483.008	$535,174.562	$535,174.562	$1,337,936.405	$1,337,936.405	$2,140,698.247	$2,140,698.247	$2,675,872.809	$2,675,872.809	$2,943,460.090	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68,087,340.557	20.343%	3.831%	% P	0.297%	0.072%	0.072%	0.179%	0.179%	0.287%	0.287%	0.359%	0.359%	0.395%	
	$61,440,499.794	18.357%	$12,822,615.690	$ P	$994,180.694	$240,155.403	$240,155.403	$600,388.510	$600,388.511	$960,621.618	$960,621.618	$1,200,777.022	$1,200,777.022	$1,320,854.725	
				$ E											
				% E											62.30%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5,815,212.112	1.737%	0.163%	% P	0.030%	0.007%	0.007%	0.018%	0.018%	0.029%	0.029%	0.037%	0.037%	0.040%	
	$6,278,636.562	1.876%	$544,350.411	$ P	$101,747.363	$24,578.206	$24,578.206	$61,445.518	$61,445.518	$98,312.830	$98,312.830	$122,891.037	$122,891.037	$135,180.141	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (Ítems 49, 50)	$2,257,167.500	0.674%	0.115%	% P	0.011%	0.003%	0.003%	0.007%	0.007%	0.011%	0.011%	0.013%	0.013%	0.015%	
	$2,257,167.500	0.674%	$386,539.766	$ P	$36,578.140	$8,835.855	$8,835.855	$22,089.641	$22,089.641	$35,343.426	$35,343.426	$44,179.282	$44,179.282	$48,597.210	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (Ítems 51, 52, 53)	$15,028,248.528	4.490%	0.478%	% P	0.060%	0.014%	0.014%	0.036%	0.036%	0.058%	0.058%	0.072%	0.072%	0.080%	
	$12,365,661.669	3.695%	$1,599,047.764	$ P	$200,389.567	$48,406.328	$48,406.329	$121,015.821	$121,015.821	$193,625.314	$193,625.314	$242,031.643	$242,031.643	$266,234.807	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0.000	0.000%	4.670%	% P	0.177%	0.043%	0.043%	0.107%	0.107%	0.171%	0.171%	0.214%	0.214%	0.235%	
	$49,357,297.756	14.747%	$15,629,521.124	$ P	$592,475.209	$143,118.977	$143,118.977	$357,797.442	$357,797.442	$572,475.907	$572,475.907	$715,594.884	$715,594.884	$787,154.372	
				$ E											
				% E											55.43%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334,689,236.546**	**100.000%**	**21.332%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 339,481,441.442**	**101.432%**	**$ 71,396,773.338**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**1.64%**	**0.40%**	**0.40%**	**0.99%**	**0.99%**	**1.59%**	**1.59%**	**1.99%**	**1.99%**	**2.18%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$5,501,408.050**	**$1,328,926.298**	**$1,328,926.299**	**$3,322,315.756**	**$3,322,315.757**	**$5,315,705.212**	**$5,315,705.212**	**$6,644,631.513**	**$6,644,631.513**	**$7,309,094.665**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**57.07%**	**57.47%**	**57.86%**	**58.86%**	**59.85%**	**61.44%**	**63.03%**	**65.01%**	**67.00%**	**69.18%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$191,004,969.160**	**$192,333,895.458**	**$193,662,821.757**	**$196,985,137.513**	**$200,307,453.270**	**$205,623,158.482**	**$210,938,863.694**	**$217,583,495.207**	**$224,228,126.720**	**$231,537,221.385**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49,343,566.111	$ 16,054,763.075	31.726%
	$ 50,604,522.138		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800,000.000	$ -	0.000%
	$ 800,000.000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,812,239.712	$ 639,068.920	22.373%
	$ 2,856,474.349		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,845,000.000	$ 1,660,500.000	90.000%
	$ 1,845,000.000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350,550.000	$ 315,495.000	90.000%
	$ 350,550.000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 1,412,567.079	44.374%
	$ 3,183,304.765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 268,387.745	44.374%
	$ 604,827.905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9,226,844.067	$ 363,640.728	3.941%
	$ 9,226,844.067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500,000.000	$ 9,908.676	1.982%
	$ 500,000.000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64,878,199.890	$ 20,724,331.223	29.618%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 69,971,523.224		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399,567,436.436**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 409,452,964.666**	**$ 92,121,104.561**	**22.499%**

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	11	DE	11
FECHA	5	7	2025
		(Día / Mes / Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 48 **DE** may-25 (Indicar mes y año) ☐

SEGUIMIENTO No. 48
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 980,563,265.00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 409,452,964,666.00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 9,885,528,230.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30	ago-30	
EXPLANACIONES (Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37,290,981.185	11.142%	1.389%	% P	0.144%	0.183%	0.213%	0.149%	0.149%	0.149%	0.149%	0.234%	0.234%	0.201%	0.251%	101.432%
	$23,421,049.844	6.998%	$4,647,654.755	$ P	$482,224.555	$613,740.343	$713,740.343	$500,000.000	$500,000.000	$500,000.000	$500,000.000	$783,324.738	$783,324.738	$672,562.068	$841,647.510	
				$ E												
				% E												
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítem 11, 12, 13, 14, 15)	$57,206,062.400	17.092%	5.856%	% P	0.396%	0.504%	0.631%	0.239%	0.239%	0.402%	0.402%	0.643%	0.643%	0.732%	0.822%	
	$61,559,592.400	18.393%	$19,600,935.828	$ P	$1,325,388.765	$1,686,858.428	$2,110,988.135	$800,000.000	$800,000.000	$1,345,599.518	$1,345,599.518	$2,152,959.229	$2,152,959.229	$2,401,418.515	$2,751,418.516	
				$ E												
				% E												
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítems 16, 17, 18, 19, 20)	$149,004,224.264	44.520%	4.830%	% P	0.879%	1.119%	1.352%	0.432%	0.447%	0.930%	0.893%	1.361%	1.429%	1.372%	1.261%	
	$122,801,535.917	36.691%	$16,166,108.004	$ P	$2,943,460.090	$3,746,221.933	$4,526,221.931	$1,445,337.876	$1,495,337.876	$3,112,418.767	$2,988,344.691	$4,555,059.120	$4,781,351.506	$4,591,163.757	$4,218,964.839	
				$ E												
				% E												
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68,087,340.557	20.343%	3.831%	% P	0.395%	0.502%	0.620%	0.239%	0.239%	0.401%	0.401%	0.641%	0.641%	0.801%	0.747%	
	$61,440,499.794	18.357%	$12,822,615.690	$ P	$1,320,854.726	$1,681,087.833	$2,076,087.832	$800,000.000	$800,000.000	$1,340,996.339	$1,340,996.339	$2,145,594.142	$2,145,594.142	$2,681,992.677	$2,498,598.712	
				$ E												
				% E												85.31%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5,815,212.112	1.737%	0.163%	% P	0.040%	0.051%	0.051%	0.060%	0.060%	0.060%	0.060%	0.045%	0.045%	0.045%	0.046%	
	$6,278,636.562	1.876%	$544,350.411	$ P	$135,180.141	$172,047.452	$172,047.453	$200,000.000	$200,000.000	$200,000.000	$200,000.000	$150,603.870	$150,603.870	$150,603.870	$155,086.856	
				$ E												
				% E												
OBRAS VARIAS (Ítems 49, 50)	$2,257,167.500	0.674%	0.115%	% P	0.015%	0.018%	0.018%	0.017%	0.017%	0.017%	0.017%	0.017%	0.017%	0.017%	0.032%	
	$2,257,167.500	0.674%	$386,539.766	$ P	$48,597.210	$61,860.995	$61,850.996	$56,616.850	$56,616.850	$56,616.850	$56,616.850	$56,616.850	$56,616.850	$56,616.849	$108,676.532	
				$ E												
				% E												
TRANSPORTES (Ítems 51, 52, 53)	$15,028,248.528	4.490%	0.478%	% P	0.080%	0.101%	0.101%	0.090%	0.090%	0.090%	0.101%	0.094%	0.094%	0.126%	0.141%	
	$12,365,661.669	3.695%	$1,599,047.764	$ P	$266,234.807	$338,844.300	$338,844.301	$300,000.000	$300,000.000	$300,000.000	$339,446.187	$314,025.235	$314,025.235	$422,143.074	$472,140.407	
				$ E												
				% E												
ÍTEMS NO PREVISTOS (Ítems 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0.000	0.000%	4.670%	% P	0.235%	0.299%	0.365%	0.179%	0.179%	0.239%	0.488%	0.631%	0.631%	1.141%	1.177%	
	$49,357,297.756	14.747%	$15,629,521.124	$ P	$787,154.372	$1,001,832.838	$1,221,832.838	$600,000.000	$600,000.000	$799,157.629	$1,633,450.207	$2,112,944.785	$2,112,944.785	$3,818,134.796	$3,938,134.796	
				$ E												
				% E												69.18%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334,689,236.546**	**100.000%**	**21.332%**													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 339,481,441.442**	**101.432%**	**$ 71,396,773.338**													

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**2.18%**	**2.78%**	**3.35%**	**1.40%**	**1.42%**	**2.29%**	**2.51%**	**3.67%**	**3.73%**	**4.44%**	**4.48%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$7,309,094.666**	**$9,302,484.122**	**$11,221,613.829**	**$4,701,954.726**	**$4,751,954.726**	**$7,654,789.103**	**$8,404,453.792**	**$12,271,127.968**	**$12,497,420.354**	**$14,844,635.604**	**$14,984,691.166**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**71.36%**	**74.14%**	**77.50%**	**78.90%**	**80.32%**	**82.61%**	**85.12%**	**88.79%**	**92.52%**	**96.95%**	**101.43%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$238,846,316.051**	**$248,148,800.173**	**$259,370,414.002**	**$264,072,368.728**	**$268,824,323.454**	**$276,479,112.557**	**$284,883,566.349**	**$297,154,694.317**	**$309,652,114.672**	**$324,496,750.276**	**$339,481,441.442**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49,343,566.111	$ 16,054,763.075	31.726%
	$ 50,604,522.138		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS, DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800,000.000	$ -	0.000%
	$ 800,000.000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,812,239.712	$ 639,068.920	22.373%
	$ 2,856,474.349		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,845,000.000	$ 1,660,500.000	90.000%
	$ 1,845,000.000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350,550.000	$ 315,495.000	90.000%
	$ 350,550.000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 1,412,567.079	44.374%
	$ 3,183,304.765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 268,387.745	44.374%
	$ 604,827.905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9,226,844.067	$ 363,640.728	3.941%
	$ 9,226,844.067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500,000.000	$ 9,908.676	1.982%
	$ 500,000.000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64,878,199.890	$ 20,724,331.223	29.618%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 69,971,523.224		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399,567,436.436**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 409,452,964.666**	**$ 92,121,104.561**	**22.499%**

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	DE	7

FECHA: 5 / 7 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 49 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 980,563,265.00 **MES** jun-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ **399,567,436,436.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ **9,885,528,230.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ **409,452,964,666.00**

No. DE ORDEN	GPP	GRUPO DE AJUSTE			ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. __9__		Última Acta de fecha MARZO/2025		OBRA EJECUTADA			
																PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
					GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES																			
1	E	1			201-13		Demolición de Estructuras	m3	3,724.00	$ 113,387.00	$ 422,253,188.00	-	$ -		$ -		$ -		$ -
1,1	E	1-11601	1	11,601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	$ 113,387.00	$ -	2,979.00	$ 337,779,873.00		$ -	1,731.30	$ 196,306,593.00		
1,2	E	1-11701	1	11,701	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	$ 113,387.00	$ -	559.00	$ 63,383,333.00		$ -		$ -		
1,3	E	1-14101	1	14,101	201-13		Demolición de Estructuras	m3		$ 113,387.00	$ -	186.00	$ 21,089,982.00		$ -		$ -		
2	E	1			201-13		Remoción de alcantarillas	m	5,644.00	$ 69,636.00	$ 393,025,584.00	-	$ -		$ -		$ -		
2,1	E	1-11601	1	11,601	201-13		Remoción de alcantarillas	m	-	$ 69,636.00	$ -	4,515.00	$ 314,406,540.00		$ -	300.45	$ 20,922,136.00		
2,2	E	1-11701	1	11,701	201-13		Remoción de alcantarillas	m	-	$ 69,636.00	$ -	1,129.00	$ 78,619,044.00		$ -		$ -		
3	E	1			201-13		Remoción de cercas de alambre	m	220,599.00	$ 4,475.00	$ 987,180,525.00	-	$ -		$ -		$ -		
3,1	E	1-11601	1	11,601	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	$ 4,475.00	$ -	130,000.00	$ 581,750,000.00		$ -	1,120.00	$ 5,012,000.00		
3,2	E	1-11701	1	11,701	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	$ 4,475.00	$ -	30,000.00	$ 134,250,000.00		$ -		$ -		
4	E	1			210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1,139,426.00	$ 10,216.00	$ 11,640,376,016.00	1,960.51	$ 20,028,570.00		$ -	1,960.51	$ 20,028,570.00		
4,1	E	1-11601	1	11,601	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10,216.00	$ -	454,197.00	$ 4,640,076,552.00	1,565.41	$ 15,992,229.00	96,425.79	$ 985,085,899.00		
4,2	E	1-11701	1	11,701	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10,216.00	$ -	113,549.00	$ 1,160,016,584.00		$ -		$ -		
4,3	E	1-14101	1	14,101	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10,216.00	$ -	113,549.00	$ 1,160,016,584.00		$ -		$ -		
4,4	E	1-11606	1	11,606	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10,216.00	$ -	75,700.49	$ 773,356,206.00		$ -		$ -		
5	E	1			210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	74,655.00	$ 60,376.00	$ 4,507,370,280.00	-	$ -		$ -		$ -		
5,1	E	1-11601	1	11,601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60,376.00	$ -	36,394.00	$ 2,197,324,144.00		$ -	19,442.54	$ 1,173,862,966.00		
5,2	E	1-11701	1	11,701	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60,376.00	$ -	9,099.00	$ 549,361,224.00		$ -		$ -		
5,3	E	1-14101	1	14,101	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60,376.00	$ -	9,099.00	$ 549,361,224.00		$ -		$ -		
5,4	E	1-11606	1	11,606	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60,376.00	$ -	6,065.00	$ 366,180,440.00		$ -		$ -		
6	E	1			211-13		Remoción de Derrumbes	m3	126,989.00	$ 9,747.00	$ 1,237,761,783.00	18,070.68	$ 176,134,918.00		$ -	18,070.68	$ 176,134,918.00		
6,1	E	1-11601	1	11,601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	-	$ 9,747.00	$ -	213,918.32	$ 2,085,061,865.00	16,310.00	$ 158,973,570.00	207,282.59	$ 2,020,383,366.00		
7	E	1			220-1		Terraplenes	m3	680,805.00	$ 12,594.00	$ 8,574,058,170.00	-	$ -		$ -		$ -		
7,1	E	1-11601	1	11,601	220-1		Terraplenes	m3	-	$ 12,594.00	$ -	160,000.00	$ 2,015,040,000.00		$ -		$ -		
7,2	E	1-11701	1	11,701	220-1		Terraplenes	m3	-	$ 12,594.00	$ -	40,000.00	$ 503,760,000.00		$ -		$ -		
8	E	1				230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	550,000.00	$ 10,300.00	$ 5,665,000,000.00	-	$ -		$ -		$ -		
8,1	E	1-11601	1	11,601		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	-	$ 10,300.00	$ -	300,000.00	$ 3,090,000,000.00		$ -		$ -		
9	E	1			231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	467,519.00	$ 7,521.00	$ 3,516,210,399.00	-	$ -		$ -		$ -		
9,1	E	1-11601	1	11,601	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	$ 7,521.00	$ -	240,000.00	$ 1,805,040,000.00		$ -	6,637.19	$ 49,918,306.00		
9,2	E	1-11701	1	11,701	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	$ 7,521.00	$ -	60,001.00	$ 451,267,521.00		$ -		$ -		
10	E	1			234-13		Conformación de taludes existentes	m2	261,070.00	$ 1,332.00	$ 347,745,240.00	-	$ -		$ -		$ -		
10,1	E	1-11606	1	11,606	234-13		Conformación de taludes existentes	m2	-	$ 1,332.00	$ -	261,070.00	$ 347,745,240.00		$ -		$ -		
Subtotal											**$ 37,290,981,185.00**		**$ 23,421,049,844.00**		**$ 174,965,799.00**		**$ 4,647,654,754.00**		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																			
11	S	2			310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1,100,000.00	$ 927.00	$ 1,019,700,000.00	401,211.66	$ 371,923,209.00		$ -	401,211.66	$ 371,923,209.00		
11,1	S	2-11602	2	11,602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	$ 927.00	$ -	959,031.00	$ 889,021,737.00		$ -	622,541.18	$ 577,095,674.00		
11,2	S	2-11702	2	11,702	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	$ 927.00	$ -	139,757.34	$ 129,555,054.00		$ -	1,750.50	$ 1,622,714.00		
12	S	2			320-13		Subbase Granular clase A	m3	164,000.00	$ 145,000.00	$ 23,780,000,000.00	1,504.26	$ 218,117,700.00		$ -	1,504.26	$ 218,117,700.00		
12,1	S	2-11602	2	11,602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	$ 145,000.00	$ -	145,236.00	$ 21,059,220,000.00		$ -	77,506.51	$ 11,238,443,660.00		
12,2	S	2-11702	2	11,702	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	$ 145,000.00	$ -	36,308.74	$ 5,264,767,300.00		$ -	115.90	$ 16,805,500.00		
13	S	2			320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	12,300.00	$ 180,245.00	$ 2,217,013,500.00	-	$ -		$ -		$ -		
13,1	S	2-11602	2	11,602	320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 180,245.00	$ -	9,840.00	$ 1,773,610,800.00	343.00	$ 61,824,035.00	647.73	$ 116,750,094.00		
13,2	S	2-11702	2	11,702	320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 180,245.00	$ -	2,460.00	$ 443,402,700.00		$ -	142.80	$ 25,738,986.00		
14	B	2			330-13		Base granular clase A	m3	186,000.00	$ 155,000.00	$ 28,830,000,000.00	-	$ -		$ -		$ -		
14,1	B	2-11602	2	11,602	330-13		Base granular clase A	m3	-	$ 155,000.00	$ -	155,100.00	$ 24,040,500,000.00	7.24	$ 1,122,200.00	45,364.68	$ 7,031,525,400.00		
14,2	B	2-11702	2	11,702	330-13		Base granular clase A	m3	-	$ 155,000.00	$ -	38,775.00	$ 6,010,125,000.00		$ -		$ -		
15	B	2			330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	7,140.00	$ 190,385.00	$ 1,359,348,900.00	-	$ -		$ -		$ -		
15,1	B	2-11602	2	11,602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 190,385.00	$ -	5,712.00	$ 1,087,479,120.00		$ -	15.30	$ 2,912,891.00		
15,2	B	2-11702	2	11,702	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 190,385.00	$ -	1,428.00	$ 271,869,780.00		$ -		$ -		
Subtotal											**$ 57,206,062,400.00**		**$ 61,559,592,400.00**		**$ 62,946,235.00**		**$ 19,600,935,828.00**		
PAVIMENTOS ASFALTICOS																			
16	P	8			421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	1,100,000.00	$ 1,849.00	$ 2,033,900,000.00	-	$ -		$ -		$ -		
16,1	P	8-11603	8	11,603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,849.00	$ -	911,324.00	$ 1,685,038,076.00		$ -	312,438.74	$ 577,699,239.00		
16,2	P	8-11703	8	11,703	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,849.00	$ -	170,873.00	$ 315,944,177.00		$ -		$ -		
16,3	P	8-14104	8	14,104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,849.00	$ -	56,958.00	$ 105,315,342.00		$ -		$ -		
17	P	8				450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	99,000.00	$ 775,000.00	$ 76,725,000,000.00	-	$ -		$ -		$ -		
17,1	P	8-11603	8	11,603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 775,000.00	$ -	49,018.66	$ 37,989,464,058.00		$ -		$ -		
17,2	P	8-11703	8	11,703		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 775,000.00	$ -	12,000.00	$ 9,300,000,000.00		$ -		$ -		
17,3	P	8-14104	8	14,104		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 775,000.00	$ -	4,000.00	$ 3,100,000,000.00		$ -		$ -		
18	P	8				450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	86,028.00	$ 775,000.00	$ 66,671,700,000.00	-	$ -		$ -		$ -		
18,1	P	8-11603	8	11,603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 775,000.00	$ -	68,885.00	$ 53,385,875,000.00		$ -	20,088.91	$ 15,568,905,645.00		
18,2	P	8-11703	8	11,703		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 775,000.00	$ -	12,916.00	$ 10,009,900,000.00		$ -		$ -		
18,3	P	8-14104	8	14,104		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 775,000.00	$ -	4,305.00	$ 3,336,375,000.00		$ -		$ -		
19	P	8				450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3,808.00	$ 856,527.00	$ 3,261,654,816.00	-	$ -		$ -		$ -		
19,1	P	8-11603	8	11,603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	$ 856,527.00	$ -	3,046.00	$ 2,608,981,242.00		$ -	22.77	$ 19,503,120.00		
19,2	P	8-11703	8	11,703		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	$ 856,527.00	$ -	762.00	$ 652,673,574.00		$ -		$ -		
20	P	8				460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	4,284.00	$ 72,822.00	$ 311,969,448.00	-	$ -		$ -		$ -		
20,1	P	8-11603	8	11,603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	-	$ 72,822.00	$ -	3,427.00	$ 249,560,994.00		$ -		$ -		
20,2	P	8-11703	8	11,703		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	-	$ 72,822.00	$ -	857.00	$ 62,408,454.00		$ -		$ -		
Subtotal											**$ 149,004,224,264.00**		**$ 122,801,535,917.00**		**$ -**		**$ 16,166,108,004.00**		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	7

FECHA: 5 / 7 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 49 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 980,563,265.00 **MES** jun-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **399,567,436,436.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **9,885,528,230.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **409,452,964,666.00**

ESTRUCTURAS Y DRENAJES																		
21	OA	6			600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	7,975.00	$ 32,667.00	$ 260,519,325.00	-	$ -		$ -		$	-
21,1	OA	6-11604	6	11,604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,667.00	$ -	39,460.00	$ 1,289,039,820.00	735.70	$ 24,033,112.00	29,194.68	$	953,702,627.00
21,2	OA	6-11705	6	11,705	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,667.00	$ -	6,836.00	$ 223,311,612.00		$ -		$	-
21,3	OA	6-14102	6	14,102	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,667.00	$ -	2,279.00	$ 74,448,093.00		$ -		$	-
22	OA	6			600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	23,156.00	$ 81,882.00	$ 1,896,059,592.00	-	$ -		$ -		$	-
22,1	OA	6-11604	6	11,604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 81,882.00	$ -	18,525.00	$ 1,516,864,050.00		$ -	96.38	$	7,891,787.00
22,2	OA	6-11705	6	11,705	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 81,882.00	$ -	3,473.00	$ 284,376,186.00		$ -		$	-
22,3	OA	6-14102	6	14,102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 81,882.00	$ -	1,158.00	$ 94,819,356.00		$ -		$	-
23	OA	6			610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	36,173.00	$ 93,098.00	$ 3,367,633,954.00	-	$ -		$ -		$	-
23,1	OA	6-11604	6	11,604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 93,098.00	$ -	20,000.00	$ 1,861,960,000.00		$ -	252.19	$	23,478,385.00
23,2	OA	6-11705	6	11,705	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 93,098.00	$ -	5,000.00	$ 465,490,000.00		$ -	43.78	$	4,075,830.00
23,3	OA	6-14103	6	14,103	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 93,098.00	$ -	1,500.00	$ 139,647,000.00		$ -		$	-
24	OA	6			610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	38,609.00	$ 176,922.00	$ 6,830,781,498.00	-	$ -		$ -		$	-
24,1	OA	6-11604	6	11,604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 176,922.00	$ -	30,887.00	$ 5,464,589,814.00	5.15	$ 911,148.00	2,961.10	$	523,883,111.00
24,2	OA	6-11705	6	11,705	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 176,922.00	$ -	5,791.00	$ 1,024,555,302.00		$ -	511.54	$	90,502,680.00
24,3	OA	6-14103	6	14,103	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 176,922.00	$ -	1,931.00	$ 341,636,382.00		$ -		$	-
25	OA	6			610-13		Rellenos con gravilla	m3	326.00	$ 151,702.00	$ 49,454,852.00	-	$ -		$ -		$	-
25,1	OA	6-11604	6	11,604	610-13		Rellenos con gravilla	m3	-	$ 151,702.00	$ -	661.00	$ 100,275,022.00		$ -	165.16	$	25,055,102.00
25,2	OA	6-11705	6	11,705	610-13		Rellenos con gravilla	m3	-	$ 151,702.00	$ -	124.00	$ 18,811,048.00		$ -		$	-
25,3	OA	6-14103	6	14,103	610-13		Rellenos con gravilla	m3	-	$ 151,702.00	$ -	41.00	$ 6,219,782.00		$ -		$	-
26	OA	6				621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1,227.00	$ 2,286,822.00	$ 2,805,930,594.00	-	$ -		$ -		$	-
26,1	OA	6-11604	6	11,604		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	$ 2,286,822.00	$ -	556.00	$ 1,271,473,032.00		$ -	542.00	$	1,239,457,524.00
26,2	OA	6-14101	6	14,101		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	$ 2,286,822.00	$ -	371.00	$ 848,410,962.00		$ -		$	-
27	OA	6			630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4,271.00	$ 1,232,450.00	$ 5,263,793,950.00	-	$ -		$ -		$	-
27,1	OA	6-14103	6	14,103	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	-	$ 1,232,450.00	$ -	2,602.00	$ 3,206,834,900.00	25.89	$ 31,908,131.00	141.89	$	174,872,331.00
28	OA	6			630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	8,778.00	$ 996,330.00	$ 8,745,784,740.00	-	$ -		$ -		$	-
28,1	OA	6-11604	6	11,604	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	$ 996,330.00	$ -	3,822.00	$ 3,807,973,260.00	26.78	$ 26,681,717.00	1,695.61	$	1,689,390,615.00
28,2	OA	6-11705	6	11,705	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	$ 996,330.00	$ -	717.00	$ 714,368,610.00		$ -		$	-
28,3	OA	6-14102	6	14,102	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	$ 996,330.00	$ -	239.00	$ 238,122,870.00		$ -		$	-
29	OA	6				630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	2,703.00	$ 1,086,707.00	$ 2,937,369,021.00	-	$ -		$ -		$	-
29,1	OA	6-14104	6	14,104		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	-	$ 1,086,707.00	$ -	1,703.00	$ 1,850,662,021.00		$ -		$	-
30	OA	6			630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	13,965.00	$ 687,013.00	$ 9,594,136,545.00	-	$ -		$ -		$	-
30,1	OA	6-11604	6	11,604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 687,013.00	$ -	10,000.00	$ 6,870,130,000.00	41.29	$ 28,366,767.00	152.39	$	104,693,911.00
30,2	OA	6-11705	6	11,705	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 687,013.00	$ -	1,900.00	$ 1,305,324,700.00		$ -		$	-
30,3	OA	6-14103	6	14,103	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 687,013.00	$ -	698.00	$ 479,535,074.00		$ -		$	-
31	OA	6			630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	3,444.00	$ 473,683.00	$ 1,631,364,252.00	-	$ -		$ -		$	-
31,1	OA	6-11604	6	11,604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 473,683.00	$ -	2,755.00	$ 1,304,996,665.00	9.04	$ 4,282,094.00	727.01	$	344,372,413.00
31,2	OA	6-11705	6	11,705	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 473,683.00	$ -	517.00	$ 244,894,111.00		$ -		$	-
31,3	OA	6-14102	6	14,102	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 473,683.00	$ -	172.00	$ 81,473,476.00		$ -		$	-
32	OA	6			630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	6,348.00	$ 439,711.00	$ 2,791,285,428.00	-	$ -		$ -		$	-
32,1	OA	6-11604	6	11,604	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	$ 439,711.00	$ -	4,500.00	$ 1,978,699,500.00	5.00	$ 2,198,555.00	629.19	$	276,661,764.00
32,2	OA	6-11705	6	11,705	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	$ 439,711.00	$ -	900.00	$ 395,739,900.00		$ -		$	-
32,3	OA	6-14102	6	14,102	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	$ 439,711.00	$ -	300.00	$ 131,913,300.00		$ -		$	-
33	OA	4				632.1P	Baranda Metalica	m	1,319.00	$ 544,754.00	$ 718,530,526.00	-	$ -		$ -		$	-
33,1	OA	4-14104	4	14,104		632.1P	Baranda Metalica	m	-	$ 544,754.00	$ -	1,319.00	$ 718,530,526.00		$ -		$	-
34	OA	4			640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1,759,885.00	$ 5,378.00	$ 9,464,661,530.00	-	$ -		$ -		$	-
34,1	OA	4-11604	4	11,604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,378.00	$ -	1,055,931.00	$ 5,678,796,918.00	5,264.81	$ 28,314,148.00	313,583.50	$	1,686,452,085.00
34,2	OA	4-11705	4	11,705	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,378.00	$ -	351,977.00	$ 1,892,932,306.00		$ -		$	-
34,3	OA	4-14101	4	14,101	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,378.00	$ -	87,994.00	$ 473,231,732.00		$ -		$	-
34,4	OA	4-14103	4	14,103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,378.00	$ -	87,994.00	$ 473,231,732.00		$ -		$	-
34,5	OA	4-14104	4	14,104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,378.00	$ -	87,995.00	$ 473,237,110.00		$ -		$	-
34,6	OA	4-11606	4	11,606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,378.00	$ -	87,994.00	$ 473,231,732.00		$ -	41,534.68	$	223,373,509.00
35	OA	4			641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	111,740.00	$ 2,237.00	$ 249,962,380.00	-	$ -		$ -		$	-
35,1	OA	4-14103	4	14,103	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	-	$ 2,237.00	$ -	111,740.00	$ 249,962,380.00		$ -		$	-
36	OA	6				642.2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	85.00	$ 1,583,123.00	$ 134,565,455.00	-	$ -		$ -		$	-
36,1	OA	6-14104	6	14,104		642.2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	-	$ 1,583,123.00	$ -	85.00	$ 134,565,455.00		$ -		$	-
37	OA	6			661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	287.00	$ 617,637.00	$ 177,261,819.00	-	$ -		$ -		$	-
37,1	OA	6-11604	6	11,604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	-	$ 617,637.00	$ -	2,630.00	$ 1,624,385,310.00	52.00	$ 32,117,124.00	750.50	$	463,536,569.00
37,2	OA	6-11705	6	11,705	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	-	$ 617,637.00	$ -	657.00	$ 405,787,509.00		$ -		$	-
38	OA	6				670,5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	680.00	$ 758,317.00	$ 515,655,560.00	-	$ -		$ -		$	-
38,1	OA	6-11604	6	11,604		670,5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	$ 758,317.00	$ -	544.00	$ 412,524,448.00		$ -		$	-
38,2	OA	6-11705	6	11,705		670,5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	$ 758,317.00	$ -	136.00	$ 103,131,112.00		$ -		$	-
39	OA	6			671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	9,600.00	$ 673,653.00	$ 6,467,068,800.00	-	$ -		$ -		$	-
39,1	OA	6-11604	6	11,604	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	-	$ 673,653.00	$ -	6,000.00	$ 4,041,918,000.00		$ -	3,901.27	$	2,628,102,239.00
39,2	OA	6-11705	6	11,705	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	-	$ 673,653.00	$ -	1,500.00	$ 1,010,479,500.00		$ -	13.58	$	9,148,208.00
40	OA	8			673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	58,800.00	$ 7,720.00	$ 453,936,000.00	-	$ -		$ -		$	-
40,1	OA	8-11604	8	11,604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	$ 7,720.00	$ -	47,040.00	$ 363,148,800.00		$ -	47,040.00	$	363,148,800.00
40,2	OA	8-11705	8	11,705	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	$ 7,720.00	$ -	8,820.00	$ 68,090,400.00		$ -	8,820.00	$	68,090,400.00
40,3	OA	8-14105	8	14,105	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	$ 7,720.00	$ -	14,792.00	$ 114,194,240.00	900.80	$ 6,954,176.00	10,793.10	$	83,322,732.00
41	OA	6			673-13		Material granular drenante	m3	8,032.00	$ 136,094.00	$ 1,093,107,008.00	-	$ -		$ -		$	-
41,1	OA	6-11604	6	11,604	673-13		Material granular drenante	m3	-	$ 136,094.00	$ -	16,426.00	$ 2,235,480,044.00	87.83	$ 11,953,136.00	11,347.88	$	1,544,378,898.00
41,2	OA	6-11705	6	11,705	673-13		Material granular drenante	m3	-	$ 136,094.00	$ -	1,205.00	$ 163,993,270.00		$ -		$	-
41,3	OA	6-14105	6	14,105	673-13		Material granular drenante	m3	-	$ 136,094.00	$ -	401.00	$ 54,573,694.00		$ -		$	-
42	OA	6			681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	11,112.00	$ 237,444.00	$ 2,638,477,728.00	-	$ -		$ -		$	-
42,1	OA	6-11604	6	11,604	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	$ 237,444.00	$ -	8,890.00	$ 2,110,877,160.00	28.00	$ 6,648,432.00	1,242.50	$	295,024,170.00
42,2	OA	6-11705	6	11,705	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	$ 237,444.00	$ -	1,667.00	$ 395,819,148.00		$ -		$	-
42,3	OA	6-14105	6	14,105	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	$ 237,444.00	$ -	555.00	$ 131,781,420.00		$ -		$	-
Subtotal									**-**		**$ 68,087,340,557.00**		**$ 61,440,499,794.00**		**$ 204,368,540.00**		**$**	**12,822,615,690.00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	7

FECHA 5 7 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 49 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 980,563,265.00 **MES** jun-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ **399,567,436,436.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ **9,885,528,230.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ **409,452,964,666.00**

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																		
43	SCT	8			Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	220,000.00	$ 1,794.00	$ 394,680,000.00	-	$ -		$ -		$ -
43,1	SCT	8-11607	8	11,607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,794.00	$ -	526,000.00	$ 943,644,000.00		$ -	166,458.91	$ 298,627,285.00
43,2	SCT	8-11710	8	11,710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,794.00	$ -	83,000.00	$ 148,902,000.00		$ -	33,000.00	$ 59,202,000.00
43,3	SCT	8-14104	8	14,104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,794.00	$ -	13,000.00	$ 23,322,000.00		$ -	464.00	$ 832,416.00
44	SCT	8			Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	110,000.00	$ 22,076.00	$ 2,428,360,000.00	-	$ -		$ -		$ -
44,1	SCT	8-11607	8	11,607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	$ 22,076.00	$ -	80,000.00	$ 1,766,080,000.00		$ -	482.41	$ 10,649,683.00
44,2	SCT	8-11710	8	11,710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	$ 22,076.00	$ -	16,500.00	$ 364,254,000.00		$ -		$ -
44,3	SCT	8-14104	8	14,104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	$ 22,076.00	$ -	5,500.00	$ 121,418,000.00		$ -		$ -
45	SCT	8			Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	375.00	$ 396,630.00	$ 148,736,250.00	-	$ -		$ -		$ -
45,1	SCT	8-11607	8	11,607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396,630.00	$ -	400.00	$ 158,652,000.00		$ -	6.00	$ 2,379,780.00
45,2	SCT	8-11710	8	11,710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396,630.00	$ -	90.00	$ 35,696,700.00		$ -		$ -
46	SCT	8			Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	222.00	$ 503,621.00	$ 111,803,862.00	-	$ -		$ -		$ -
46,1	SCT	8-11607	8	11,607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 503,621.00	$ -	178.00	$ 89,644,538.00		$ -		$ -
46,2	SCT	8-11710	8	11,710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 503,621.00	$ -	44.00	$ 22,159,324.00		$ -		$ -
47	SCT	4			720-13		Poste de referencia	u	3,500.00	$ 253,536.00	$ 887,376,000.00	-	$ -		$ -		$ -
47,1	SCT	4-11607	4	11,607	720-13		Poste de referencia	u	-	$ 253,536.00	$ -	2,300.00	$ 583,132,800.00		$ -		$ -
47,2	SCT	4-11710	4	11,710	720-13		Poste de referencia	u	-	$ 253,536.00	$ -	700.00	$ 177,475,200.00		$ -		$ -
48	SCT	4			730-13		Defensa metalica	m	8,000.00	$ 230,532.00	$ 1,844,256,000.00	-	$ -		$ -		$ -
48,1	SCT	4-11607	4	11,607	730-13		Defensa metalica	m	-	$ 230,532.00	$ -	6,400.00	$ 1,475,404,800.00		$ -	748.96	$ 172,659,247.00
48,2	SCT	4-11710	4	11,710	730-13		Defensa metalica	m	-	$ 230,532.00	$ -	1,600.00	$ 368,851,200.00		$ -		$ -
Subtotal											**$ 5,815,212,112.00**		**$ 6,278,636,562.00**		**$ -**		**$ 544,350,411.00**
OBRAS VARIAS																		
49	OV	6			800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	97,500.00	$ 17,838.00	$ 1,739,205,000.00	-	$ -		$ -		$ -
49,1	OV	6-11605	6	11,605	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	-	$ 17,838.00	$ -	97,500.00	$ 1,739,205,000.00		$ -	904.17	$ 16,128,584.00
50	OV	6			810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	27,500.00	$ 18,835.00	$ 517,962,500.00	-	$ -		$ -		$ -
50,1	OV	6-11606	6	11,606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	$ 18,835.00	$ -	27,500.00	$ 517,962,500.00		$ -	19,666.11	$ 370,411,182.00
Subtotal											**$ 2,257,167,500.00**		**$ 2,257,167,500.00**		**$ -**		**$ 386,539,766.00**
TRANSPORTES																		
51	T	3			900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1,183,729.00	$ 1,057.00	$ 1,251,201,553.00	-	$ -		$ -		$ -
51,1	T	3-11608	3	11,608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	-	$ 1,057.00	$ -	843,196.026	$ 891,258,199.00		$ -	16,461.41	$ 17,399,710.00
51,2	T	3-14102	3	14,102	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	-	$ 1,057.00	$ -	210,799.00	$ 222,814,543.00		$ -		$ -
52	T	3			900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	11,837,290.00	$ 1,000.00	$ 11,837,290,000.00	27,496.20	$ 27,496,200		$ -	27,496.20	$ 27,496,200.00
52,1	T	3-11608	3	11,608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1,000.00	$ -	7,426,510.54	$ 7,426,510,540.00	26,952.00	$ 26,952,000.00	427,188.10	$ 427,188,097.00
52,2	T	3-14102	3	14,102	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1,000.00	$ -	1,857,838.23	$ 1,857,838,230.00		$ -		$ -
53	T	3			900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1,650,857.00	$ 1,175.00	$ 1,939,756,975.00	112,459.00	$ 132,139,325.00		$ -	112,458.30	$ 132,138,503.00
53,1	T	3-11608	3	11,608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	-	$ 1,175.00	$ -	1,538,386.92	$ 1,807,604,632.00	92,146.60	$ 108,272,255.00	846,659.79	$ 994,825,253.00
Subtotal											**$ 15,028,248,528.00**		**$ 12,365,661,669.00**		**$ 135,224,255.00**		**$ 1,599,047,763.00**

FECHA: 5 / 7 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 49 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 980,563,265.00 **MES** jun-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ **399,567,436,436.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ **9,885,528,230.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ **409,452,964,666.00**

ÍTEMS NO PREVISTOS

54	NP	3				NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		$ 1,175.00		-	$ -		$ -		$ -
54,1	NP	3-11608	3	11,608		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		$ 1,175.00		1,734,750.00	$ 2,038,331,250.00	89,861.53	$ 105,587,298.00	965,755.06	$ 1,134,762,196.00
55	NP	8				NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		$ 522,909.00		-	$ -		$ -		$ -
55,1	NP	8-11603	8	11,603		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		$ 522,909.00		11,120.00	$ 5,814,748,080.00		$ -	4,473.36	$ 2,339,160,204.00
55,2	NP	8-11703	8	11,703		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		$ 522,909.00		2,280.00	$ 1,192,232,520.00		$ -	833.72	$ 435,959,691.00
56	NP	1				NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		$ 118,425.00		-	$ -		$ -		$ -
56,1	NP	1-11601	1	11,601		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		$ 118,425.00		42,000.00	$ 4,973,850,000.00		$ -	11,715.55	$ 1,387,414,009.00
56,2	NP	1-11701	1	11,701		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		$ 118,425.00		10,500.00	$ 1,243,462,500.00		$ -		$ -
57	NP	2				NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		$ 78,905.00		-	$ -		$ -		$ -
57,1	NP	2-11602	2	11,602		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		$ 78,905.00		42,000.00	$ 3,314,010,000.00	765.68	$ 60,415,980.00	11,193.67	$ 883,236,145.00
57,2	NP	2-11702	2	11,702		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		$ 78,905.00		10,500.00	$ 828,502,500.00		$ -		$ -
58	NP	2				NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		$ 99,544.00		-	$ -		$ -		$ -
58,1	NP	2-11602	2	11,602		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		$ 99,544.00		4,200.00	$ 418,084,800.00		$ -	4,151.67	$ 413,273,838.00
58,2	NP	2-11702	2	11,702		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		$ 99,544.00		8,050.00	$ 801,329,200.00	1,239.32	$ 123,366,870.00	3,259.77	$ 324,490,545.00
59	NP	1				NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		$ 11,303.00		-	$ -		$ -		$ -
59,1	NP	1-11601	1	11,601		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		$ 11,303.00		300,800.00	$ 3,399,942,400.00		$ -	78,168.76	$ 883,541,494.00
59,2	NP	1-11701	1	11,701		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		$ 11,303.00		75,200.00	$ 849,985,600.00		$ -	1,905.76	$ 21,540,760.00
60	NP	1				NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte	m3		$ 150,333.00		-	$ -		$ -		$ -
60,1	NP	1-11601	1	11,601		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		$ 150,333.00		4,864.00	$ 731,219,712.00		$ -	21.08	$ 3,169,020.00
60,2	NP	1-11701	1	11,701		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		$ 150,333.00		1,216.00	$ 182,804,928.00		$ -		$ -
61	NP	8				NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		$ 17,917.00		-	$ -		$ -		$ -
61,1	NP	8-11603	8	11,603		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		$ 17,917.00		85,000.00	$ 1,522,945,000.00		$ -		$ -
61,2	NP	8-11703	8	11,703		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		$ 17,917.00		20,000.00	$ 358,340,000.00		$ -		$ -
62	NP	8				NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		$ 20,929.00		-	$ -		$ -		$ -
62,1	NP	8-11602	8	11,602		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		$ 20,929.00		170,000.00	$ 3,557,930,000.00		$ -		$ -
62,2	NP	8-11702	8	11,702		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		$ 20,929.00		46,000.00	$ 962,734,000.00		$ -		$ -
63	NP	6				NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91,810.00		-	$ -		$ -		$ -
63,1	NP	6-11604	6	11,604		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91,810.00		1,152.00	$ 105,765,120.00	39.95	$ 3,667,810.00	528.86	$ 48,554,637.00
63,2	NP	6-11705	6	11,705		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91,810.00		216.00	$ 19,830,960.00		$ -		$ -
63,3	NP	6-14105	6	14,105		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91,810.00		72.00	$ 6,610,320.00		$ -		$ -
64	NP	2				NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3		$ 218,221.00		-	$ -		$ -		$ -
64,1	NP	2-11602	2	11,602		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3		$ 218,221.00		7,219.00	$ 1,575,337,399.00		$ -	893.33	$ 194,943,366.00
65	NP	8				NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2		$ 43,721.00		-	$ -		$ -		$ -
65,1	NP	8-11603	8	11,603		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2		$ 43,721.00		7,440.00	$ 325,284,240.00		$ -	2,864.77	$ 125,250,609.00
66	NP	8				NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 79,973.00		-	$ -		$ -		$ -
66,1	NP	8-11603	8	11,603		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 79,973.00		268.00	$ 21,432,764.00		$ -	124.05	$ 9,920,651.00
67	NP	8				NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m		$ 46,553.00		-	$ -		$ -		$ -
67,1	NP	8-11603	8	11,603		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m		$ 46,553.00		2,073.00	$ 96,504,369.00		$ -	247.44	$ 11,519,074.00
68	NP	8				NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 122,472.00		-	$ -		$ -		$ -
68,1	NP	8-11604	8	11,604		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 122,472.00		181.00	$ 22,167,432.00		$ -	150.60	$ 18,444,283.00
69	NP	8				NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un		$ 33,343.00		-	$ -		$ -		$ -
69,1	NP	8-11603	8	11,603		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un		$ 33,343.00		1,166.00	$ 38,877,938.00		$ -	1,085.00	$ 36,177,155.00
70	NP	8				NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2		$ 42,208.00		-	$ -		$ -		$ -
70,1	NP	8-11606	8	11,606		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2		$ 42,208.00		12,590.00	$ 531,398,720.00		$ -	517.79	$ 21,854,880.00
71	NP	6				NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m		$ 34,210.00		-	$ -		$ -		$ -
71,1	NP	6-11604	6	11,604		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m		$ 34,210.00		47,000.00	$ 1,607,870,000.00	139.00	$ 4,755,190.00	17,659.39	$ 604,127,732.00
72	NP	4				NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$ 4,808,941.00		-	$ -		$ -		$ -

FECHA (Día / Mes / Año): 5 / 7 / 2025

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 49 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 980,563,265.00 **MES** jun-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **399,567,436,436.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **9,885,528,230.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **409,452,964,666.00**

72,1	NP	4-11606	4	11,606		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$	4,808,941.00		313.87	$	1,509,382,312.00		$ -	17.38	$	83,579,395.00
73	NP	6				NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$	4,719,466.00		-	$	-		$ -		$	-
73,1	NP	6-11604	6	11,604		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$	4,719,466.00		45.00	$	212,375,970.00		$ -		$	-
74	NP	6				NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3		$	1,104,266.00		-	$	-		$ -		$	-
74,1	NP	6-11604	6	11,604		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3		$	1,104,266.00		80.75	$	89,169,480.00		$ -	19.55	$	21,588,400.00
75	NP	6				NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m		$	344,857.00		-	$	-		$ -		$	-
75,1	NP	6-11604	6	11,604		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m		$	344,857.00		3,070.00	$	1,058,710,990.00		$ -	1,570.00	$	541,425,490.00
76	NP	6				NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m		$	5,166,106.00		-	$	-		$ -		$	-
76,1	NP	6-11604	6	11,604		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m		$	5,166,106.00		39.00	$	201,478,134.00		$ -		$	-
77	NP	4				NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m		$	2,869,478.00		-	$	-		$ -		$	-
77,1	NP	4-11606	4	11,606		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m		$	2,869,478.00		78.00	$	223,819,284.00		$ -		$	-
78	NP	6				NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3		$	1,596,514.00		-	$	-		$ -		$	-
78,1	NP	6-11604	6	11,604		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3		$	1,596,514.00		110.00	$	175,616,540.00		$ -	33.54	$	53,541,380.00
79	NP	6				NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$	129,077.00		-	$	-		$ -		$	-
79,1	NP	6-11604	6	11,604		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$	129,077.00		150.00	$	19,361,550.00		$ -	107.14	$	13,829,310.00
80	NP	6				NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$	192,063.00		-	$	-		$ -		$	-
80,1	NP	6-11604	6	11,604		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$	192,063.00		30.00	$	5,761,890.00		$ -		$	-
81	NP	8				NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2		$	77,947.00		-	$	-		$ -		$	-
81,1	NP	8-11603	8	11,603		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2		$	77,947.00		350.00	$	27,281,450.00		$ -	232.47	$	18,120,339.00
82	NP	8				NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$	11,267.00		-	$	-		$ -		$	-
82,1	NP	8-11607	8	11,607		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$	11,267.00		12,500.00	$	140,837,500.00		$ -		$	-
82,2	NP	8-11710	8	11,710		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$	11,267.00		1,250.00	$	14,083,750.00		$ -		$	-
82,3	NP	8-14104	8	14,104		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$	11,267.00		1,250.00	$	14,083,750.00		$ -		$	-
83	NP	8				NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2		$	41,960.00		-	$	-		$ -		$	-
83,1	NP	8-11606	8	11,606		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2		$	41,960.00		8,625.35	$	361,919,686.00		$ -	7,299.47	$	306,285,761.00
84	NP	6				NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m		$	491,499.00		-	$	-		$ -		$	-
84,1	NP	6-11606	6	11,606		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m		$	491,499.00		5,195.00	$	2,553,337,305.00	180.00	$ 88,469,820.00	5,340.00	$	2,624,604,660.00
85	NP	6				NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2		$	113,342.00		-	$	-		$ -		$	-
85,1	NP	6-11606	6	11,606		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2		$	113,342.00		1,650.00	$	187,014,300.00		$ -		$	-
86	NP	6				NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2		$	18,784.00		-	$	-		$ -		$	-
86,1	NP	6-11606	6	11,606		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2		$	18,784.00		1,650.00	$	30,993,600.00		$ -		$	-
87	NP	6				NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2		$	43,129.00		-	$	-		$ -		$	-
87,1	NP	6-11604	6	11,604		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2		$	43,129.00		2,742.66	$	118,288,097.00	251.75	$ 10,857,726.00	1,761.80	$	75,984,672.00
88	NP	6				NP35	Corte de asfalto H=11cm	m		$	8,420.00		-	$	-		$ -		$	-
88,1	NP	6-11603	6	11,603		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m		$	8,420.00		14,534.00	$	122,376,280.00		$ -	7,196.09	$	60,591,078.00
89	NP	6				NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2		$	14,855.00		-	$	-		$ -		$	-
89,1	NP	6-11606	6	11,606		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2		$	14,855.00		8,625.35	$	128,129,574.00		$ -	8,920.40	$	132,512,542.00
90	NP	6				NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und		$	137,777.00		-	$	-		$ -		$	-
90,1	NP	6-11601	6	11,601		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und		$	137,777.00		32.00	$	4,408,864.00		$ -	31.00	$	4,271,087.00
91	NP	6				NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und		$	208,545.00		-	$	-		$ -		$	-
91,1	NP	6-11601	6	11,601		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und		$	208,545.00		261.00	$	54,430,245.00		$ -	212.00	$	44,211,540.00
92	NP	6				NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und		$	318,587.00		-	$	-		$ -		$	-
92,1	NP	6-11601	6	11,601		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und		$	318,587.00		117.00	$	37,274,679.00		$ -	91.00	$	28,991,417.00
93	NP	6				NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und		$	803,536.00		-	$	-		$ -		$	-
93,1	NP	6-11601	6	11,601		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und		$	803,536.00		19.00	$	15,267,184.00		$ -	11.00	$	8,838,896.00
94	NP	6				NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2		$	273,084.00		-	$	-		$ -		$	-

FECHA: 5 / 7 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 49 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 980,563,265.00 **MES** jun-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ **399,567,436,436.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ **9,885,528,230.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ **409,452,964,666.00**

94.1	NP	6-11606	6	11,606		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2		$	273,084.00		1,701.50	$	464,652,426.00		$ -		$ -
95	NP	6				NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m		$	36,500.00		-	$	-		$ -		$ -
95.1	NP	6-11606	6	11,606		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m		$	36,500.00		500.00	$	18,250,000.00		$ -		$ -
96	NP	4				NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u		$	3,080,562.00		-	$	-		$ -		$ -
96.1	NP	4-11607	4	11,607		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u		$	3,080,562.00		30.00	$	92,416,860.00		$ -		$ -
97	NP	4				NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u		$	12,559.00		-	$	-		$ -		$ -
97.1	NP	4-11607	4	11,607		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u		$	12,559.00		487.00	$	6,116,233.00		$ -		$ -
98	NP	8				NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	266,961.00		-	$	-		$ -		$ -
98.1	NP	8-11607	8	11,607		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	266,961.00		242.00	$	64,604,562.00		$ -		$ -
99	NP	8				NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	280,940.00		-	$	-		$ -		$ -
99.1	NP	8-11607	8	11,607		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	280,940.00		860.00	$	241,608,400.00		$ -		$ -
100	NP	8				NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	234,413.00		-	$	-		$ -		$ -
100.1	NP	8-11607	8	11,607		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	234,413.00		526.00	$	123,301,238.00		$ -		$ -
101	NP	8				NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	380,449.00		-	$	-		$ -		$ -
101.1	NP	8-11607	8	11,607		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	380,449.00		102.00	$	38,805,798.00		$ -		$ -
102	NP	8				NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	351,875.00		-	$	-		$ -		$ -
102.1	NP	8-11607	8	11,607		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	351,875.00		178.00	$	62,633,750.00		$ -		$ -
103	NP	8				NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2		$	705,649.00		-	$	-		$ -		$ -
103.1	NP	8-11607	8	11,607		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2		$	705,649.00		72.00	$	50,806,728.00		$ -		$ -
104	NP	6				NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3		$	42,916.00		-	$	-		$ -		$ -
104.1	NP	6-11601	6	11,601		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3		$	42,916.00		3,542.00	$	152,008,472.00		$ -	3,542.00	$ 152,008,472.00
105	NP	6				NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3		$	1,463,405.00		-	$	-		$ -		$ -
105.1	NP	6-11604	6	11,604		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3		$	1,463,405.00		44.35	$	64,902,012.00		$ -		$ -
106	NP	4				NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m		$	5,104,114.00		-	$	-		$ -		$ -
106.1	NP	4-11606	4	11,606		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m		$	5,104,114.00		196.02	$	1,000,508,426.00		$ -	196.02	$ 1,000,508,426.00
107	NP	6				NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m		$	8,932,080.00		-	$	-		$ -		$ -
107.1	NP	6-14104	6	14,104		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m		$	8,932,080.00		17.60	$	157,204,608.00		$ -		$ -
108	NP	6				NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m		$	10,480,633.00		-	$	-		$ -		$ -
108.1	NP	6-14104	6	14,104		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m		$	10,480,633.00		17.60	$	184,459,141.00		$ -		$ -
109	NP	6				NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m		$	128,791.00		-	$	-		$ -		$ -
109.1	NP	6-14104	6	14,104		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m		$	128,791.00		17.60	$	2,266,722.00		$ -		$ -
110	NP	6				NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$	21,616.00		-	$	-		$ -		$ -
110.1	NP	6-11604	6	11,604		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$	21,616.00		590.00	$	12,753,440.00		$ -	543.00	$ 11,737,488.00
111	NP	6				NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$	22,571.00		-	$	-		$ -		$ -
111.1	NP	6-11604	6	11,604		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$	22,571.00		150.00	$	3,385,650.00		$ -		$ -
112	NP	4				NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m		$	4,808,941.00		-	$	-		$ -		$ -
112.1	NP	4-11606	4	11,606		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m		$	4,808,941.00		90.00	$	432,804,690.00		$ -	90.00	$ 432,804,690.00
113	NP	6				NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3		$	1,104,266.00		-	$	-		$ -		$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	7

FECHA: 5 / 7 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 49 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 980,563,265.00 **MES** jun-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÒN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **399,567,436,436.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **9,885,528,230.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **409,452,964,666.00**

113.1	NP	6-11604	6	11,604		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3		$	1,104,266.00		61.20	$	67,581,079.00		$ -		61.20	$	67,581,079.00
114	NP	6				NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3		$	56,957.00		-	$	-		$ -			$	-
114.1	NP	6-11604	6	11,604		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3		$	56,957.00		377.12	$	21,479,624.00	34.20	$ 1,947,929.00		206.48	$	11,760,481.00
115	NP	6				NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3		$	1,278,774.00		-	$	-		$ -			$	-
115.1	NP	6-11604	6	11,604		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3		$	1,278,774.00		30.24	$	38,670,126.00		$ -		29.25	$	37,404,140.00
116	NP	6				NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4"	m		$	122,176.00		-	$	-		$ -			$	-
116.1	NP	6-11604	6	11,604		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4"	m		$	122,176.00		36.00	$	4,398,336.00		$ -			$	-
117	NP	8				NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m		$	79,514.00		-	$	-		$ -			$	-
117.1	NP	8-11603	8	11,603		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m		$	79,514.00		68.40	$	5,438,758.00		$ -			$	-
118	NP	6				NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m		$	91,491.00		-	$	-		$ -			$	-
118.1	NP	6-14105	6	14,105		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m		$	91,491.00		26.00	$	2,378,766.00		$ -			$	-
119	NP	6				NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2		$	8,711.00		-	$	-		$ -			$	-
119.1	NP	6-14105	6	14,105		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2		$	8,711.00		288.60	$	2,513,995.00		$ -			$	-
120	NP	6				NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u		$	7,243,323.00		-	$	-		$ -			$	-
120.1	NP	6-14104	6	14,104		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u		$	7,243,323.00		8.00	$	57,946,584.00		$ -			$	-
121.0	NP	6				NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u		$	1,049,049.00		-	$	-		$ -			$	-
121.1	NP	6-14104	6	14,104		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u		$	1,049,049.00		8.00	$	8,392,392.00		$ -			$	-
122.0	NP	4				NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	11,017.00		-	$	-		$ -			$	-
122.1	NP	6-14104	4	14,104		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	11,017.00		102,770.00	$	1,132,217,090.00		$ -		90,768.82	$	1,000,000,090.00
123.0	NP	4				NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	8,756.00		-	$	-		$ -			$	-
123.1	NP	4-14104	4	14,104		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	8,756.00		102,770.00	$	899,854,120.00		$ -			$	-
124.0	NP	3				NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	930.00		-	$	-		$ -			$	-
124.1	NP	3-14104	3	14,104		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	930.00		102,770.00	$	95,576,100.00		$ -			$	-
125.0	NP	6				NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m		$	53,433.00		-	$	-		$ -			$	-
125.1	NP	6-14105	6	14,105		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m		$	53,433.00		8.00	$	427,464.00		$ -			$	-
Subtotal												$ -		$	**49,357,297,756.00**		$ **399,068,623.00**			$	**15,629,521,122.00**

Ajuste al peso

(A)	**SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)**	$ **334,689,236,546.00**	$ **339,481,441,442.00**	$ **976,573,452.00**	$ **71,396,773,338.00**
(B)	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 49,343,566,111.00	$ 50,604,522,138.00	$ -	$ 16,054,763,075.00
	AJUSTE POR REDONDEO	$		$ -	
(C)	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 800,000,000.00	$ 800,000,000.00	$ -	$ -
(D)	**VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)**	$ **384,832,802,657.00**	$ **390,885,963,580.00**	$ **976,573,452.00**	$ **87,451,536,413.00**
(E)	VALOR IVA (OBRA) (E)	$ 2,812,239,712.00	$ 2,856,474,349.00	$ 7,136,498.00	$ 639,068,920.00
(F)	**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D' +E)**	$ **387,645,042,369.00**	$ **393,742,437,929.00**	$ **983,709,950.00**	$ **88,090,605,333.00**
(G)	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 1,845,000,000.00	$ 1,845,000,000.00	$ -	$ **1,660,500,000.00**
(H)	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	$ 350,550,000.00	$ 350,550,000.00	$ -	$ 315,495,000.00
(I)	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H**	$ **2,195,550,000.00**	$ **2,195,550,000.00**	$ **-**	$ **1,975,995,000.00**
(J)	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (J)**		$ 3,183,304,765.00	$ **-**	$ **1,412,567,079.00**
(K)	**IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)**		$ 604,827,905.00	$ **-**	$ **268,387,745.00**
(L)	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES L=J+K**	$ **-**	$ **3,788,132,670.00**	$ **-**	$ **1,680,954,824.00**
(M)	**GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)**	$ **9,226,844,067.00**	$ **9,226,844,067.00**	$ **4,008,302.00**	$ **363,640,728.00**
(N)	**PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)**	$ **500,000,000.00**	$ **500,000,000.00**		$ **9,908,676.00**
(O)	**VALOR TOTAL (F+I+L+M+N)**	$ **399,567,436,436.00**	$ **409,452,964,666.00**	$ **987,718,252.00**	$ **92,121,104,561.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 9,885,528,230.00	3.00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 29,297,204.00	0.30%
Valor Amortizado Acumulado	$ 1,924,269,110.00	19.47%
Valor Saldo por Amortizar	$ 7,961,259,120.00	80.53%

FECHA: 5 / 7 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 49 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 980,563,265.00 **MES** jun-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **399,567,436,436.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **9,885,528,230.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **409,452,964,666.00**

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 976,573,452.00	$ 7,136,498.00	$ 983,709,950.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 3,989,813.00	$ 18,489.00	$ 4,008,302.00
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)			$ -
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 980,563,265.00**	**$ 7,154,987.00**	**$ 987,718,252.00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 980,563,265.00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 951,266,061.00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 174,965,799.00	$ 4,647,654,754.00
SB	$ 61,824,035.00	$ 12,566,497,537.00
B	$ 1,122,200.00	$ 7,034,438,291.00
P	$ -	$ 16,166,108,004.00
OA	$ 204,368,540.00	$ 12,822,615,690.00
SCT	$ -	$ 544,350,411.00
OV	$ -	$ 386,539,766.00
T	$ 135,224,255.00	$ 1,599,047,763.00
NP	$ 399,068,623.00	$ 15,629,521,122.00
AJUSTE AL PESO		
TOTAL	**$ 976,573,452.00**	**$ 71,396,773,338.00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 174,965,799.00	$ 4,647,654,754.00
2 Sub-bases y bases	$ 246,729,085.00	$ 19,600,935,828.00
3 Transporte de materiales	$ 240,811,553.00	$ 1,599,047,763.00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 28,314,148.00	
5 Acero Estructural y cables de acero	$ -	$ -
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 278,798,691.00	$ 29,383,026,989.00
7 Concreto para superestructuras	$ -	$ -
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 6,954,176.00	$ 16,166,108,004.00
AJUSTE AL PESO		
TOTAL	**$ 976,573,452.00**	**$ 71,396,773,338.00**

RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

* Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

CAPITULOS CONSTRUCTIVOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	$ 174,965,799.00	$ 6,963,937,201.00
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	$ 123,362,215.00	$ 20,458,181,068.00
Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / concreto 11603	$ -	$ 18,766,847,114.00
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	$ 186,734,888.00	$ 13,675,209,092.00
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	$ -	$ 16,128,584.00
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	$ 88,469,820.00	$ 5,195,935,045.00
Vías interurbanas Señalización y control de transito 11607	$ -	$ 484,315,995.00
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreos 11608	$ 240,811,553.00	$ 2,574,175,256.00
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	$ -	$ 21,540,760.00
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	$ 123,366,870.00	$ 368,657,745.00
Vías urbanas Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	$ -	$ 435,959,691.00
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito 11705	$ -	$ 171,817,118.00
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	$ -	$ 59,202,000.00
Puentes Preliminares y cimentación 14101	$ -	$ -
Puentes Subestructura y cimentación 14102	$ -	$ -
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14103	$ 31,908,131.00	$ 174,872,331.00
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14103	$ -	$ 1,000,832,506.00
Puentes Drenajes 14105	$ 6,954,176.00	$ 83,322,732.00
AJUSTE AL PESO		
TOTAL ICOCIV	**$ 976,573,452.00**	**$ 71,396,773,338.00**
TOTAL CTO		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 958,421,048.00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No.: 25202-57327 CND

Firma:
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 5 / 7 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES INFORME MENSUAL: jun-25

PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	119125	**C-2401-0600-132-51102D-2401023-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 218.395.061,00	$ -
2025	119125	**C-2401-0600-132-51102D-2401017-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 1.330.844.908,00	$ -
2025	119125	**C-2401-0600-132-51102D-2401008-02**	16	NACION	Contrato principal	$ 18.106.315.587,00	$ 13.795.297.208,00
2025	126725	**C-2401-0600-135-51102D-2401008-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 6.074.377.314,00	$ 3.985.466.844,00
2025	126725	**C-2401-0600-135-51102D-2401017-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 1.901.548.611,00	$ -
2025	126725	**C-2401-0600-135-51102D-2401023-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 135.185.186,00	$ -
		TOTAL				$ 27.766.666.667,00	$ 17.780.764.052,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ **409.452.964.666,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.419721 De (21/05/2021)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
1	OBRA	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.884.103.103,00	$ 399.567.436.436,00		X		
1	AJUSTES	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.884.103.103,00	$ 399.567.436.436,00		X		
2	OBRA	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.884.103.103,00	$ 399.567.436.436,00		X		
2	AJUSTES	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.884.103.103,00	$ 399.567.436.436,00		X		
3	OBRA	ago-21	$ 25.633.813,00	$ 187.324,00	$ 25.821.137,00	$ -	$ 25.821.137	$ -	$ 10.858.281.966,00	$ 399.541.615.299,00		X		
3	AJUSTES	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.858.281.966,00	$ 399.541.615.299,00		X		
4	OBRA	sep-21	$ 290.414.527,00	$ 35.828.991,00	$ 326.243.518,00	$ -	$ 326.243.518	$ -	$ 10.532.038.448,00	$ 399.215.371.781,00		X		
4	AJUSTES	sep-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.532.038.448,00	$ 399.215.371.781,00		X		
5	OBRA	oct-21	$ 151.421.024,00	$ 1.106.538,00	$ 152.527.562,00	$ -	$ 152.527.562	$ -	$ 10.379.510.886,00	$ 399.062.844.219,00		X		
5	AJUSTES	oct-21	$ 2.076.560,00	$ 15.175,00	$ 2.091.735,00	$ -	$ 2.091.735	$ -	$ 10.377.419.151,00	$ 399.060.752.484,00		X		
6	OBRA	nov-21	$ 373.938.181,00	$ 2.732.625,00	$ 376.670.806,00	$ -	$ 376.670.806	$ -	$ 10.000.748.345,00	$ 398.684.081.678,00		X		
6	AJUSTES	nov-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.000.748.345,00	$ 398.684.081.678,00		X		
ADICIÓN 1		dic-21			$ -		$ -	$ 9.885.528.230,00	$ 10.000.748.345,00	$ 408.569.609.908,00		X		
7	OBRA	dic-21	$ 288.931.557,00	$ 2.111.423,00	$ 291.042.980,00	$ -	$ 291.042.980	$ 9.885.528.230,00	$ 9.709.705.365,00	$ 408.278.566.928,00		X		
7	AJUSTES	dic-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.885.528.230,00	$ 9.709.705.365,00	$ 408.278.566.928,00		X		
8	OBRA	ene-22	$ 162.319.214,00	$ 1.186.179,00	$ 163.505.393,00	$ -	$ 163.505.393	$ 9.885.528.230,00	$ 9.885.528.230,00	$ 23.379.533.305,00	$ 408.115.061.535,00	X		
8	AJUSTES	ene-22	$ 2.725.546,00	$ 19.917,00	$ 2.745.463,00	$ -	$ 2.745.463	$ 9.885.528.230,00	$ 9.885.528.230,00	$ 23.376.787.842,00	$ 408.112.316.072,00	X		
9	OBRA	feb-22	$ 95.030.846,00	$ 1.319.010,00	$ 96.349.856,00	$ 2.402.243,00	$ 93.947.613,00	$ 9.883.125.987,00	$ 9.883.125.987,00	$ 23.282.840.229,00	$ 408.015.966.216,00	X		
10	OBRA	mar-22	$ 815.420.772,00	$ 141.316.899,00	$ 956.737.671,00	$ 23.853.865,00	$ 932.883.806,00	$ 9.859.272.122,00	$ 9.859.272.122,00	$ 22.349.956.423,00	$ 407.059.228.545,00	X		
11	OBRA	abr-22	$ 315.412.481,00	$ 2.302.160,00	$ 317.714.641,00	$ 7.921.421,00	$ 309.793.220,00	$ 9.851.350.701,00	$ 9.851.350.701,00	$ 22.040.163.203,00	$ 406.741.513.904,00	X		
12	OBRA	may-22	$ 1.319.446.250,00	$ 95.874.977,00	$ 1.415.321.227,00	$ 35.287.500,00	$ 1.380.033.727,00	$ 9.816.063.201,00	$ 9.816.063.201,00	$ 20.660.129.476,00	$ 405.326.192.677,00	X		
13	OBRA	jun-22	$ 991.701.814,00	$ 7.243.636,00	$ 998.945.450,00	$ 24.906.210,00	$ 974.039.240,00	$ 9.791.156.991,00	$ 9.791.156.991,00	$ 19.686.090.236,00	$ 404.327.247.227,00	X		
REPROGRAMACIÓN # 2		jul-22			$ -			$ 9.791.156.991,00	$ 19.686.090.236,00	$ 404.327.247.227,00		X		
14	OBRA	jul-22	$ 2.175.716.723,00	$ 15.895.811,00	$ 2.191.612.534,00	$ 54.642.385,00	$ 2.136.970.149,00	$ 9.736.514.606,00	$ 17.549.120.087,00	$ 402.135.634.693,00		X		
15	OBRA	ago-22	$ 1.402.740.283,00	$ 24.188.336,00	$ 1.426.928.619,00	$ 35.576.902,00	$ 1.391.351.717,00	$ 9.700.937.704,00	$ 16.157.768.370,00	$ 400.708.706.074,00		X		
16	OBRA	sep-22	$ 1.571.877.792,00	$ 11.486.799,00	$ 1.583.364.591,00	$ 39.584.115,00	$ 1.543.780.476,00	$ 9.661.353.589,00	$ 14.613.987.894,00	$ 399.125.341.483,00		X		
17	OBRA	oct-22	$ 1.222.379.281,00	$ 8.932.772,00	$ 1.231.312.053,00	$ 30.782.801,00	$ 1.200.529.252,00	$ 9.630.570.788,00	$ 13.413.458.642,00	$ 397.894.029.430,00		X		
9	AJUSTES	feb-22	$ 1.460.286,00	$ 10.671,00	$ 1.470.957,00	$ -	$ 1.470.957	$ 9.630.570.788,00	$ 13.411.987.685,00	$ 397.892.558.473,00		X		
10	AJUSTES	mar-22	$ 1.282.119,00	$ 9.369,00	$ 1.291.488,00	$ -	$ 1.291.488	$ 9.630.570.788,00	$ 13.410.696.197,00	$ 397.891.266.985,00		X		
11	AJUSTES	abr-22	$ 6.390.786,00	$ 46.702,00	$ 6.437.488,00	$ -	$ 6.437.488	$ 9.630.570.788,00	$ 13.404.258.709,00	$ 397.884.829.497,00		X		
12	AJUSTES	may-22	$ 16.753.129,00	$ 122.427,00	$ 16.875.556,00	$ -	$ 16.875.556	$ 9.630.570.788,00	$ 13.387.383.153,00	$ 397.867.953.941,00		X		
13	AJUSTES	jun-22	$ 25.396.818,00	$ 185.592,00	$ 25.582.410,00	$ -	$ 25.582.410	$ 9.630.570.788,00	$ 13.361.800.743,00	$ 397.842.371.531,00		X		
14	AJUSTES	jul-22	$ 170.598.773,00	$ 1.246.683,00	$ 171.845.456,00	$ -	$ 171.845.456	$ 9.630.570.788,00	$ 13.189.955.287,00	$ 397.670.526.075,00		X		
15	AJUSTES	ago-22	$ 158.438.396,00	$ 1.157.819,00	$ 159.596.215,00	$ -	$ 159.596.215	$ 9.630.570.788,00	$ 13.030.359.072,00	$ 397.510.929.860,00		X		
16	AJUSTES	sep-22	$ 225.473.832,00	$ 1.647.693,00	$ 227.121.525,00	$ -	$ 227.121.525	$ 9.630.570.788,00	$ 12.803.237.547,00	$ 397.283.808.335,00		X		
17	AJUSTES	oct-22	$ 174.274.743,00	$ 1.273.546,00	$ 175.548.289,00	$ -	$ 175.548.289	$ 9.630.570.788,00	$ 12.627.689.258,00	$ 397.108.260.046,00		X		
18	OBRA	nov-22	$ 1.175.667.282,00	$ 8.591.415,00	$ 1.184.258.697,00	$ 29.606.467,00	$ 1.154.652.230,00	$ 9.600.964.321,00	$ 11.473.037.028,00	$ 395.924.001.349,00		X		
18	AJUSTES	nov-22	$ 225.165.931,00	$ 1.645.443,00	$ 226.811.374,00	$ -	$ 226.811.374	$ 9.600.964.321,00	$ 11.246.225.654,00	$ 395.697.189.975,00		X		
19	OBRA	dic-22	$ 1.447.896.167,00	$ 10.580.780,00	$ 1.458.476.947,00	$ 36.461.924,00	$ 1.422.015.023,00	$ 9.564.502.397,00	$ 9.824.210.631,00	$ 394.238.713.028,00		X		
19	AJUSTES	dic-22	$ 207.314.232,00	$ 1.514.989,00	$ 208.829.221,00	$ -	$ 208.829.221	$ 9.564.502.397,00	$ 9.615.381.410,00	$ 394.029.883.807,00		X		
20	OBRA	ene-23	$ 1.786.280.408,00	$ 13.053.588,00	$ 1.799.333.996,00	$ 44.983.350,00	$ 1.754.350.646,00	$ 9.519.519.047,00	$ 35.627.697.431,00	$ 392.230.549.811,00	29625 27/03/2023	X		
20	AJUSTES	ene-23	$ 222.048.195,00	$ 1.622.660,00	$ 223.670.855,00	$ -	$ 223.670.855	$ 9.519.519.047,00	$ 35.404.026.576,00	$ 392.006.878.956,00	29633 27/03/2023	X		
21	OBRA	feb-23	$ 2.389.391.653,00	$ 17.460.939,00	$ 2.406.852.592,00	$ 60.171.315,00	$ 2.346.681.277,00	$ 9.459.347.732,00	$ 33.057.345.299,00	$ 389.600.026.364,00		X		
21	AJUSTES	feb-23	$ 482.061.048,00	$ 3.522.754,00	$ 485.583.802,00	$ -	$ 485.583.802	$ 9.459.347.732,00	$ 32.571.761.497,00	$ 389.114.442.562,00		X		
22	OBRA	mar-23	$ 2.790.796.275,00	$ 20.394.280,00	$ 2.811.190.555,00	$ 70.279.764,00	$ 2.740.910.791	$ 9.389.067.968,00	$ 29.830.850.706,00	$ 386.303.252.007,00	52058 26/05/2023	X		
22	AJUSTES	mar-23	$ 413.857.639,00	$ 3.024.344,00	$ 416.881.983,00	$ -	$ 416.881.983	$ 9.389.067.968,00	$ 29.413.968.723,00	$ 385.886.370.024,00		X		
23	OBRA	abr-23	$ 2.969.914.739,00	$ 21.703.223,00	$ 2.991.617.962,00	$ 74.790.449,00	$ 2.916.827.513	$ 9.314.277.519,00	$ 26.497.141.210,00	$ 382.894.752.062,00	64557 de 04/07/2023	X		
23	AJUSTES	abr-23	$ 671.859.839,00	$ 4.909.745,00	$ 676.769.584,00	$ -	$ 676.769.584	$ 9.314.277.519,00	$ 25.820.371.626,00	$ 382.217.982.478,00	59956 de 20/06/2023	X		
24	OBRA	may-23	$ 3.807.359.585,00	$ 27.823.012,00	$ 3.835.182.597,00	$ 95.879.565,00	$ 3.739.303.032	$ 9.218.397.954,00	$ 22.081.068.594,00	$ 378.382.799.881,00	68310 de 13/07/2023	X		
24	AJUSTES	may-23	$ 987.969.357,00	$ 7.219.776,00	$ 995.189.133,00	$ -	$ 995.189.133	$ 9.218.397.954,00	$ 21.085.879.461,00	$ 377.387.610.748,00	75773 de 04/08/2023	X		
25	OBRA	jun-23	$ 2.929.238.304,00	$ 21.405.972,00	$ 2.950.644.276,00	$ 73.766.107,00	$ 2.876.878.169,00	$ 9.144.631.847,00	$ 18.209.001.292,00	$ 374.436.966.472,00	79946 de 16/08/2023	X		
26	OBRA	jul-23	$ 3.620.505.517,00	$ 26.457.540,00	$ 3.646.963.057,00	$ 91.174.076,00	$ 3.555.788.981,00	$ 9.053.457.771,00	$ 14.653.212.311,00	$ 370.790.003.415,00	80982 de 31/08/2023	X		
25	AJUSTES	jun-23	$ 726.653.150,00	$ 5.310.158,00	$ 731.963.308,00	$ -	$ 731.963.308	$ 9.053.457.771,00	$ 13.921.249.003,00	$ 370.058.040.107,00	81718 de 19/09/2023	X		
26	AJUSTES	jul-23	$ 974.606.520,00	$ 7.122.125,00	$ 981.728.645,00	$ -	$ 981.728.645	$ 9.053.457.771,00	$ 12.939.520.358,00	$ 369.076.311.462,00	83012 de 13/10/2023	X		
27	OBRA	ago-23	$ 2.932.713.891,00	$ 21.431.371,00	$ 2.954.145.262,00	$ 73.853.632,00	$ 2.880.291.630	$ 8.979.604.139,00	$ 10.059.228.728,00	$ 366.122.166.200,00	82483 de 02/10/2023	X		
27	AJUSTES	ago-23	$ 862.011.163,00	$ 6.299.312,00	$ 868.310.475,00	$ -	$ 868.310.475	$ 8.979.604.139,00	$ 9.190.918.253,00	$ 365.253.855.725,00	84301 de 07/11/2023	X		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-15-FR-8		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 5 / 7 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES INFORME MENSUAL: jun-25

PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

28	OBRA	sep-23	$ 2.706.088.522	$ 19.743.244	$ 2.725.831.766,00	$ 68.145.794,00	$ 2.657.685.972	$ 8.911.458.345,00	$ 6.533.232.281,00	$ 362.528.023.959,00	84780 de 14/11/2023	X		
29	OBRA	oct-23	$ 1.973.566.210,00	$ 14.422.215,00	$ 1.987.988.425,00	$ 49.699.711,00	$ 1.938.288.714,00	$ 8.861.758.634,00	$ 4.594.943.567,00	$ 360.540.035.534,00	86080 de 29/11/2023	X		
28	AJUSTES	sep-23	$ 606.161.703,00	$ 4.429.643,00	$ 610.591.346,00	$ -	$ 610.591.346	$ 8.861.758.634,00	$ 3.984.352.221,00	$ 359.929.444.188,00	86399 de 04/12/2023	X		
29	AJUSTES	oct-23	$ 505.693.569,00	$ 3.695.453,00	$ 509.389.022,00	$ -	$ 509.389.022	$ 8.861.758.634,00	$ 3.474.963.199,00	$ 359.420.055.166,00	87308 de 11/12/2023	X		
30	OBRA	nov-23	$ 1.341.894.886,00	$ 9.806.155,00	$ 1.351.701.041,00	$ 33.792.526	$ 1.317.908.515	$ 8.827.966.108,00	$ 2.157.054.684,00	$ 358.068.354.125,00	87688 de 12/12/2023	X		
30	AJUSTES (P)	nov-23	$ 347.394.511,00	$ 2.538.652,00	$ 349.933.163,00		$ 349.933.163	$ 8.827.966.108,00	$ 1.807.121.521,00	$ 357.718.420.962,00	87694 de 12/12/2023	X		
31	OBRA	dic-23	$ 996.672.111,00	$ 7.283.373,00	$ 1.003.955.484,00	$ 25.098.887,00	$ 978.856.597	$ 8.802.867.221,00	$ 828.264.924,00	$ 356.714.465.478,00	88012 de 13/12/2023	X		
31	AJUSTES	dic-23	$ 283.880.482,00	$ 2.074.511,00	$ 285.954.993,00	$ -	$ 285.954.993	$ 8.802.867.221,00	$ 542.309.931,00	$ 356.428.510.485,00	88206 del 13/12/2023	X		
32	OBRA	ene-24	$ 1.567.939.894,00	$ 69.860.222,00	$ 1.637.800.116,00	$ 40.945.003	$ 1.596.855.113	$ 8.761.922.218,00	$ 26.712.121.485,00	$ 354.790.710.369,00	1954 de 02/04/2024	X		
33	OBRA	feb-24	$ 1.377.852.860,00	$ 10.068.925,00	$ 1.387.921.785,00	$ 34.698.045	$ 1.353.223.740	$ 8.727.224.173,00	$ 25.358.897.745,00	$ 353.402.788.584,00	1956 de 02/04/2024	X		
30	AJUSTE (D)	nov-23	$ 3.305.147,00	$ 24.153,00	$ 3.329.300,00		$ 3.329.300,00	$ 8.727.224.173,00	$ 25.355.568.445,00	$ 353.399.459.284,00	3744 de 07/05/2024	X		
31	AJUSTE (D)	dic-23	$ 1.822.783,00	$ 13.320,00	$ 1.836.103,00		$ 1.836.103,00	$ 8.727.224.173,00	$ 25.353.732.340,66	$ 353.397.623.181,00	3743 de 07/05/2024	X		
32	AJUSTE (D)	ene-23	$ 328.022.246,00	$ 2.397.086,00	$ 330.419.332,00		$ 330.419.332,00	$ 8.727.224.173,00	$ 25.023.313.008,66	$ 353.067.203.849,00	4439 de 21/05/2024	X		
33	AJUSTE (D)	feb-24	$ 475.850.522,00	$ 3.477.369,00	$ 479.327.891,00		$ 479.327.891	$ 8.727.224.173,00	$ 24.543.985.117,66	$ 352.587.875.958,00	4440 de 21/05/2024	X		
34	OBRA	mar-24	$ 2.102.620.456,00	$ 15.365.303,00	$ 2.117.985.759,00	$ 52.949.644	$ 2.065.036.115	$ 8.674.274.529,00	$ 22.478.949.002,66	$ 350.469.890.199,00	4457 de 21/05/2024	X		
35	OBRA	abr-24	$ 2.440.745.157,00	$ 17.836.215,00	$ 2.458.581.372,00	$ 63.459.374	$ 2.395.121.998	$ 8.610.815.155,00	$ 20.083.827.004,66	$ 348.011.308.827,00	5285 de 05/06/2024	X		
34	AJUSTE (D)	mar-24	$ 661.244.553,00	$ 4.832.172,00	$ 666.076.725,00		$ 666.076.725	$ 8.610.815.155,00	$ 19.417.750.279,66	$ 347.345.232.102,00	6238 de 24/06/2024	X		
36	OBRA	may-24	$ 2.275.185.600,00	$ 38.968.164,00	$ 2.314.153.764,00	$ 64.586.808	$ 2.249.566.956	$ 8.546.228.347,00	$ 17.168.183.323,66	$ 345.031.078.338,00	6540 de 27/06/2024	X		
35	AJUSTE (D)	abr-24	$ 748.434.632,00	$ 5.469.330,00	$ 753.903.962,00		$ 753.903.962	$ 8.546.228.347,00	$ 16.414.279.361,66	$ 344.277.174.376,00	7639 de 22/07/2024	X		
36	AJUSTE (D)	may-24	$ 628.970.127,00	$ 4.596.320,00	$ 633.566.447,00		$ 633.566.447	$ 8.546.228.347,00	$ 15.780.712.914,66	$ 343.643.607.929,00	8158 de 30/07/2024	X		
37	OBRA	jun-24	$ 2.160.141.566,00	$ 68.026.296,00	$ 2.228.167.862,00	$ 56.225.783	$ 2.171.942.079	$ 8.490.002.564,00	$ 13.608.770.835,66	$ 341.415.440.067,00	8279 de 01/08/2024	X		
37	AJUSTE (D)	jun-24	$ 576.148.866,00	$ 4.210.319,00	$ 580.359.185,00		$ 580.359.185	$ 8.490.002.564,00	$ 13.028.411.650,66	$ 340.835.080.882,00	9597 de 23/08/2024	X		
38	OBRA	jul-24	$ 3.189.948.164,00	$ 23.311.160,00	$ 3.213.259.324,00	$ 95.698.445	$ 3.117.560.879	$ 8.394.304.119,00	$ 9.910.850.771,66	$ 337.621.821.558,00	10142 de 02/09/2024	X		
39	OBRA	ago-24	$ 2.453.722.811,00	$ 43.824.946,00	$ 2.497.547.757,00	$ 69.359.634	$ 2.428.188.123	$ 8.324.944.485,00	$ 6.482.662.648,66	$ 335.124.273.801,00	12413 de 07/10/2024	X		
40	OBRA	sep-24	$ 2.232.069.298,00	$ 16.283.263,00	$ 2.248.352.561,00	$ 66.647.753	$ 2.181.704.808	$ 8.258.296.732,00	$ 4.300.957.841,66	$ 332.875.921.240,00	14053 de 29/10/2024	X		
38	AJUSTE (D)	jul-24	$ 880.571.775,00	$ 6.434.948,00	$ 887.006.723,00		$ 887.006.723	$ 8.258.296.732,00	$ 3.413.951.118,66	$ 331.988.914.517,00	16145 de 19/11/2024	X		
39	AJUSTE (D)	ago-24	$ 577.306.253,00	$ 4.218.776,00	$ 581.525.029,00		$ 581.525.029	$ 8.258.296.732,00	$ 2.832.426.089,66	$ 331.407.389.488,00	16189 de 20/11/2024	X		
40	AJUSTE (D)	sep-24	$ 462.130.018,00	$ 3.377.104,00	$ 465.507.122,00		$ 465.507.122	$ 8.258.296.732,00	$ 2.366.918.967,66	$ 330.941.882.366,00	16190 de 20/11/2024	X		
41	OBRA	oct-24	$ 1.155.576.481,00	$ 8.444.597,00	$ 1.164.021.078,00	$ 34.667.294	$ 1.129.353.784	$ 8.223.629.438,00	$ 1.237.565.183,66	$ 329.777.861.288,00	16316 de 21/11/2024	X		
41	AJUSTE (P)	oct-24	$ 243.514.888,00	$ 1.779.532,00	$ 245.294.420,00		$ 245.294.420	$ 8.223.629.438,00	$ 992.270.763,66	$ 329.532.566.868,00	18052 de 11/12/2024	X		
42	OBRA	nov-24	$ 522.421.192,00	$ 3.817.693,00	$ 526.238.885,00	$ 15.672.636	$ 510.566.249	$ 8.207.956.802,00	$ 481.704.514,66	$ 329.006.327.983,00	17326 de 05/12/2024	X		
42	AJUSTE (P)	nov-24	$ 101.373.197,00	$ 740.804,00	$ 102.114.001,00		$ 102.114.001	$ 8.207.956.802,00	$ 379.590.513,66	$ 328.904.213.982,00	18056 de 11/12/2024	X		
43	OBRA	dic-24	$ 320.275.243,00	$ 2.340.473,00	$ 322.615.716,00	$ 9.608.257	$ 313.007.459	$ 8.198.348.545,00	$ 66.583.055,00	$ 328.581.598.266,00	18466 de 13/12/2024	X		
43	AJUSTE (P)	dic-24	$ 66.100.015,00	$ 483.039,00	$ 66.583.054,00		$ 66.583.054	$ 8.198.348.545,00	$ 1,00	$ 328.515.015.212,00	18479 de 13/12/2024	X		
41	AJUSTE (D)	oct-24	$ 2.857.487,00	$ 20.882,00	$ 2.878.369,00		$ 2.878.369	$ 8.198.348.545,00	$ 27.763.788.299,00	$ 328.512.136.843,00	1371 de 20/03/2025	X		
42	AJUSTE (D)	nov-24	$ 1.085.862,00	$ 7.935,00	$ 1.093.797,00		$ 1.093.797	$ 8.198.348.545,00	$ 27.762.694.502,00	$ 328.511.043.046,00	1501 de 25/03/2025	X		
43	AJUSTE (D)	dic-24	$ 1.534.868,00	$ 11.216,00	$ 1.546.084,00		$ 1.546.084	$ 8.198.348.545,00	$ 27.761.148.418,00	$ 328.509.496.962,00	1503 de 25/03/2025	X		
44	OBRA	ene-25	$ 3.341.233.663,00	$ 113.297.310,00	$ 3.454.530.973,00	$ 76.266.744	$ 3.378.264.229	$ 8.122.081.801,00	$ 24.382.884.189,00	$ 325.054.965.989,00	0960 de 07/03/2025	X		
44	AJUSTE (D)	ene-25	$ 723.319.012,00	$ 5.285.793,00	$ 728.604.805,00		$ 728.604.805	$ 8.122.081.801,00	$ 23.654.279.384,00	$ 324.326.361.184,00	1780 de 01/04/2025	X		
45	OBRA	feb-25	$ 961.051.825,00	$ 7.023.071,00	$ 968.074.896,00	$ 28.831.555	$ 939.243.341	$ 8.093.250.246,00	$ 22.715.036.043,00	$ 323.358.286.288,00	1505 de 25/03/2025		X	
46	OBRA	mar-25	$ 1.658.995.160,00	$ 12.123.426,00	$ 1.671.118.586,00	$ 49.769.855	$ 1.621.348.731	$ 8.043.480.391,00	$ 21.093.687.312,00	$ 321.687.167.702,00	2829 del 29/04/2025	X		
45	AJUSTE (D)	feb-25	$ 216.871.106,00	$ 1.584.827,00	$ 218.455.933,00		$ 218.455.933	$ 8.043.480.391,00	$ 20.875.231.379,00	$ 321.468.711.769,00	6006 de 25/06/2025		X	
46	AJUSTE (D)	mar-25	$ 589.001.919,00	$ 4.304.245,00	$ 593.306.164,00		$ 593.306.164	$ 8.043.480.391,00	$ 20.281.925.215,00	$ 320.875.405.605,00	6179 de 1/07/2025		X	
47	OBRA	abr-25	$ 670.144.689,00	$ 4.876.739,00	$ 675.021.428,00	$ 19.439.981	$ 655.581.447	$ 8.024.040.410,00	$ 19.626.343.768,00	$ 320.200.384.177,00	4907 de 09/06/2025		X	
47	AJUSTE (D)	abr-25	$ 167.053.075,00	$ 1.220.772,00	$ 168.273.847,00		$ 168.273.847	$ 8.024.040.410,00	$ 19.458.069.921,00	$ 320.032.110.330,00			X	
48	OBRA	may-25	$ 1.359.308.338,00	$ 54.359.085,00	$ 1.413.667.423,00	$ 33.484.086	$ 1.380.183.337	$ 7.990.556.324,00	$ 18.077.886.584,00	$ 318.618.442.907,00			X	
48	AJUSTE (D)	may-25	$ 296.696.397,00	$ 2.168.166,00	$ 298.864.563,00		$ 298.864.563	$ 7.990.556.324,00	$ 17.779.022.021,00	$ 318.319.578.344,00			X	
49	OBRA	jun-25	$ 980.563.265,00	$ 7.154.987,00	$ 987.718.252,00	$ 29.297.204	$ 958.421.048	$ 7.961.259.120,00	$ 16.820.600.973,00	$ 317.331.860.092,00			X	
TOTALES			**$ 90.894.928.833,00**	**$ 1.226.175.728,00**	**$ 92.121.104.561,00**	**$ 1.924.269.110,00**	**$ 90.196.835.452,00**	**$ 7.961.259.120,00**	**$ 16.820.600.973,00**	**$ 317.331.860.104,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 71.396.773.338,00	$ 521.745.652,00	**$ 71.918.518.990,00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA.			
AJUSTES	$ 16.054.763.075,00	$ 117.323.268,00	**$ 16.172.086.343,00**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.660.500.000,00	$ 315.495.000,00	**$ 1.975.995.000,00**
DISEÑOS SITIOS ATIPICOS	$ 1.412.567.079	$ 268.387.745,00	**$ 1.680.954.824,00**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 34.100.587,00	$ 158.026,00	**$ 34.258.613,00**
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)	$ 326.992.555	$ 2.389.560	**$ 329.382.115,00**
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 9.232.199,00	$ 676.477,00	**$ 9.908.676,00**
VALOR TOTAL	**$ 90.894.928.833,00**	**$ 1.226.175.728,00**	**$ 92.121.104.561,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO
DIRECTOR OBRA
Matrícula No.: 17202-72235 CLD

Firma
WILSON ANDRES TORRA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 15202-138865 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	6	2025
	(Día / Mes / Año)		

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	CAQUETÁ
3. AÑO **2025**	MES 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 3001-3002-6503-6504	TRAMO:	
6. CONTRATO DE OBRA No:	991 de 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	NIT	901.475.034-7
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	NIT	901.481.479-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	985 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	114 MESES	12. FECHA DE INICIO:	29/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	
14. PLAZO ACUMULADO:	114 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:		16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:		19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	399,567,436,436.00
21. VR. ANTICIPO:	$	9,885,528,230.00
22. VR. ADICIÓN No:	$	9,885,528,230.00
23. VR. ADICIÓN No:	$	-
24. VR. TOTAL ADICIONES:	**$**	**9,885,528,230.00**
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	**$**	**409,452,964,666.00**

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE		$ -	$ -
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)		$ -	$ -
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO		$ -	$ -
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO		$ -	$ -
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES		$ -	$ -
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL		$ -	$ -
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO		$ -	$ -
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)		$ -	$ -
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN		$ -	$ -
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS		$ -	$ -
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS		$ -	$ -
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)		$ -	$ -
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO		$ -	$ -
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.		$ -	$ -
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV		$ -	$ -
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV		$ -	$ -
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV		$ -	$ -
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV		$ -	$ -
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN		$ -	$ -
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA		$ -	$ -
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA		$ -	$ -
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA		$ -	$ -
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR		$ -	$ -
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS		$ -	$ -
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		$ -	$ -
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL		$ -	$ -
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)		$ -	$ -
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		$ -	$ -
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		$ -	$ -
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA		$ -	$ -
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE		$ -	$ -
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS		$ -	$ -
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN		$ -	$ -
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA		$ -	$ -
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		$ -	$ -
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN		$ -	$ -
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61				$ -
IVA				$ -
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				**$ -**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	6	2025
	(Día / Mes / Año)		

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ
3. AÑO **2025**	MES 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	3001-3002-6503-6504	TRAMO:	
6. CONTRATO DE OBRA No:	991 de 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	NIT	901.475.034-7
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	NIT	901.481.479-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	985 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	114 MESES	12. FECHA DE INICIO:	29/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	
14. PLAZO ACUMULADO:	114 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:		16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:		19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/……)	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$**	**-**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$	-
64. OTROS	$	-
65. IVA	$	-
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$	-

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$	-
68. IVA PRESENTE PREACTA	$	-
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$**	**-**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$	-

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$	-
72. GESTIÓN PREDIAL	$	-
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$	-
74. OTROS	$	-
75. IVA	$	-
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$	-
77. SALDO POR EJECUTAR	**$**	**-**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO		NOMBRES Y APELLIDOS	JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS	
C.C. _X_ C.E. __	NUMERO	92.519.730	C.C. _X_ C.E. __	NUMERO	80.412.013
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	25202-57327 CND	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	25202-44184 CND
Representante Legal [X]		Apoderado [ ]	Representante Legal [X]		Apoderado [ ]

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
JUNIO DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
EXPLANACIONES								
1	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	0.00	0.00	0.00
1,1	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	1,731.30	0.00	1,731.30
1,2	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	0.00	0.00	0.00
1,3	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	0.00	0.00	0.00
2	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	0.00	0.00	0.00
2,1	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	300.45	0.00	300.45
2,2	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	0.00	0.00	0.00
3	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	0.00	0.00	0.00
3,1	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	1,120.00	0.00	1,120.00
3,2	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	0.00	0.00	0.00
4	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1,960.51	0.00	1,960.51
4,1	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	94,131.15	1,565.41	95,696.56
4,2	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
4,3	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
4,4	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
5	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
5,1	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	19,442.54	0.00	19,442.54
5,2	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
5,3	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
5,4	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
6	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	18,070.68	0.00	18,070.68
6,1	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	190,972.59	16,310.00	207,282.59
7	220.1	220-1		Terraplenes	m3	0.00	0.00	0.00
7,1	220.1	220-1		Terraplenes	m3	0.00	0.00	0.00
7,2	220.1	220-1		Terraplenes	m3	0.00	0.00	0.00
8	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	0.00	0.00	0.00
8,1	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	0.00	0.00	0.00
9	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	0.00	0.00	0.00
9,1	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	6,637.19	0.00	6,637.19
9,2	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	0.00	0.00	0.00
10	234.1			Conformación de taludes existentes	m2	0.00	0.00	0.00
10,1	234.1			Conformación de taludes existentes	m2	0.00	0.00	0.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS							0.00	
11	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	401,211.66	0.00	401,211.66
11,1	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	622,541.18	0.00	622,541.18
11,2	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1,750.50	0.00	1,750.50
12	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	1,504.26	0.00	1,504.26
12,1	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	77,506.51	0.00	77,506.51
12,2	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	115.90	0.00	115.90
13	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	0.00	0.00	0.00
13,1	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	304.73	343.00	647.73
13,2	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	142.80	0.00	142.80
14	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	0.00	0.00	0.00
14,1	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	45,357.44	7.24	45,364.68
14,2	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	0.00	0.00	0.00
15	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	0.00	0.00	0.00
15,1	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	15.30	0.00	15.30
15,2	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	0.00	0.00	0.00
PAVIMENTOS ASFALTICOS								
16	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0.00	0.00	0.00
16,1	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	312,438.74	0.00	312,438.74
16,2	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0.00	0.00	0.00
16,3	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0.00	0.00	0.00
17	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0.00	0.00	0.00
17,1	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0.00	0.00	0.00
17,2	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0.00	0.00	0.00
17,3	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0.00	0.00	0.00
18	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0.00	0.00	0.00
18,1	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	20,088.91	0.00	20,088.91
18,2	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0.00	0.00	0.00
18,3	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0.00	0.00	0.00
19	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	0.00	0.00	0.00
19,1	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	22.77	0.00	22.77
19,2	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	0.00	0.00	0.00
20	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0.00	0.00	0.00
20,1	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0.00	0.00	0.00
20,2	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES								
21	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	0.00	0.00	0.00
21,1	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	29,188.21	735.70	29,923.91
21,2	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	0.00	0.00	0.00
21,3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	0.00	0.00	0.00
22	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	0.00	0.00	0.00
22,1	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	96.38	0.00	96.38
22,2	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	0.00	0.00	0.00
22,3	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	0.00	0.00	0.00
23	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	0.00	0.00	0.00
23,1	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	252.19	0.00	252.19
23,2	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	43.78	0.00	43.78

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
JUNIO DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
23,3	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	0.00	0.00	0.00
24	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	0.00	0.00	0.00
24,1	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	2,955.95	5.15	2,961.10
24,2	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	511.54	0.00	511.54
24,3	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	0.00	0.00	0.00
25	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	0.00	0.00	0.00
25,1	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	165.16	0.00	165.16
25,2	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	0.00	0.00	0.00
25,3	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	0.00	0.00	0.00
26	621,1.1P		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	0.00	0.00	0.00
26,1	621,1.1P		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	542.00	0.00	542.00
26,2	621,1.1P		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	0.00	0.00	0.00
27	630.1.1.P	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	0.00	0.00	0.00
27,1	630.1.1.P	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	116.00	25.89	141.89
28	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	0.00	0.00	0.00
28,1	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	1,668.83	26.78	1,695.61
28,2	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	0.00	0.00	0.00
28,3	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	0.00	0.00	0.00
29	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	0.00	0.00	0.00
29,1	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	0.00	0.00	0.00
30	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
30,1	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	111.10	41.29	152.39
30,2	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
30,3	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
31	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
31,1	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	717.97	9.04	727.01
31,2	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
31,3	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
32	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	0.00	0.00	0.00
32,1	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	624.19	5.00	629.19
32,2	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	0.00	0.00	0.00
32,3	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	0.00	0.00	0.00
33	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	0.00	0.00	0.00
33,1	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	0.00	0.00	0.00
34	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,1	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	308,318.69	5,264.81	313,583.50
34,2	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,3	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,4	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,5	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,6	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	41,534.68	0.00	41,534.68
35	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	0.00	0.00	0.00
35,1	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	0.00	0.00	0.00
36	642.2P		642.2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	0.00	0.00	0.00
36,1	642.2P		642.2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	0.00	0.00	0.00
37	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	0.00	0.00	0.00
37,1	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	698.50	52.00	750.50
37,2	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	0.00	0.00	0.00
38	670.5P		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	0.00	0.00	0.00
38,1	670.5P		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	0.00	0.00	0.00
38,2	670.5P		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	0.00	0.00	0.00
39	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	0.00	0.00	0.00
39,1	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	3,901.27	0.00	3,901.27
39,2	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	13.58	0.00	13.58
40	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	0.00	0.00	0.00
40,1	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	47,040.00	0.00	47,040.00
40,2	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	8,820.00	0.00	8,820.00
40,3	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	9,892.30	900.80	10,793.10
41	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	0.00	0.00	0.00
41,1	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	11,260.05	87.83	11,347.88
41,2	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	0.00	0.00	0.00
41,3	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	0.00	0.00	0.00
42	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0.00	0.00	0.00
42,1	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1,214.50	28.00	1,242.50
42,2	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0.00	0.00	0.00
42,3	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0.00	0.00	0.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
43	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	0.00	0.00	0.00
43,1	1P	Manual de Señalización Vial 2016		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	166,458.91	0.00	166,458.91
43,2	1P	Manual de Señalización Vial 2017		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	33,000.00	0.00	33,000.00
43,3	1P	Manual de Señalización Vial 2018		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	464.00	0.00	464.00
44	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0.00	0.00	0.00
44,1	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	482.41	0.00	482.41
44,2	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0.00	0.00	0.00
44,3	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
JUNIO DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
45	5P	Manual de Señalización Vial 2023		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
45,1	5P	Manual de Señalización Vial 2024		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	6.00	0.00	6.00
45,2	5P	Manual de Señalización Vial 2025		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
46	6P.	Manual de Señalización Vial 2026		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
46,1	6P.	Manual de Señalización Vial 2027		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
46,2	6P.	Manual de Señalización Vial 2028		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
47	720.1	720-13		Poste de referencia	u	0.00	0.00	0.00
47,1	720.1	720-13		Poste de referencia	u	0.00	0.00	0.00
47,2	720.1	720-13		Poste de referencia	u	0.00	0.00	0.00
48	730.1	730-13		Defensa metalica	m	0.00	0.00	0.00
48,1	730.1	730-13		Defensa metalica	m	748.96	0.00	748.96
48,2	730.1	730-13		Defensa metalica	m	0.00	0.00	0.00
OBRAS VARIAS								
49	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	0.00	0.00	0.00
49,1	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	904.17	0.00	904.17
50	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	0.00	0.00	0.00
50,1	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	19,666.11	0.00	19,666.11
TRANSPORTES								
51	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	0.00	0.00	0.00
51,1	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	16,461.41	0.00	16,461.41
51,2	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	0.00	0.00	0.00
52	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	27,496.20	0.00	27,496.20
52,1	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	400,236.10	26,952.00	427,188.10
52,2	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	0.00	0.00	0.00
53	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	112,458.30	0.00	112,458.30
53,1	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	754,513.19	92,146.60	846,659.79
ÍTEMS NO PREVISTOS								
54	NP1		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km	0.00	0.00	0.00
54,1	NP1		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km	875,893.53	89,861.53	965,755.06
55	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
55,1	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	4,473.36	0.00	4,473.36
55,2	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	833.72	0.00	833.72
56	NP3		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
56,1	NP3		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	11,715.55	0.00	11,715.55
56,2	NP3		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
57	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
57,1	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	10,427.99	765.68	11,193.67
57,2	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
58	NP5		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
58,1	NP5		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	4,151.67	0.00	4,151.67
58,2	NP5		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	2,020.45	1,239.32	3,259.77
59	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	0.00	0.00	0.00
59,1	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	78,168.76	0.00	78,168.76
59,2	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	1,905.76	0.00	1,905.76
60	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
60,1	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	21.08	0.00	21.08
60,2	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
61	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	0.00	0.00	0.00
61,1	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	0.00	0.00	0.00
61,2	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	0.00	0.00	0.00
62	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	0.00	0.00	0.00
62,1	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	0.00	0.00	0.00
62,2	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	0.00	0.00	0.00
63	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	0.00	0.00	0.00
63,1	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	488.91	39.95	528.86
63,2	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	0.00	0.00	0.00
63,3	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
JUNIO DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
64	NP11		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
64,1	NP11		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3	893.33	0.00	893.33
65	NP12		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2	0.00	0.00	0.00
65,1	NP12		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2	2,864.77	0.00	2,864.77
66	NP13		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	0.00	0.00	0.00
66,1	NP13		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	124.05	0.00	124.05
67	NP14		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m	0.00	0.00	0.00
67,1	NP14		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m	247.44	0.00	247.44
68	NP15		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	0.00	0.00	0.00
68,1	NP15		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	150.60	0.00	150.60
69	NP16		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un	0.00	0.00	0.00
69,1	NP16		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un	1,085.00	0.00	1,085.00
70	NP17		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2	0.00	0.00	0.00
70,1	NP17		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2	517.79	0.00	517.79
71	NP18		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m	0.00	0.00	0.00
71,1	NP18		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m	17,520.39	139.00	17,659.39
72	NP19		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	0.00	0.00	0.00
72,1	NP19		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	17.38	0.00	17.38
73	NP20		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	0.00	0.00	0.00
73,1	NP20		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	0.00	0.00	0.00
74	NP21		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3	0.00	0.00	0.00
74,1	NP21		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3	19.55	0.00	19.55
75	NP22		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m	0.00	0.00	0.00
75,1	NP22		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m	1,570.00	0.00	1,570.00
76	NP23		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
76,1	NP23		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
77	NP24		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
77,1	NP24		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
78	NP25		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3	0.00	0.00	0.00
78,1	NP25		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3	33.54	0.00	33.54
79	NP26		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
79,1	NP26		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	107.14	0.00	107.14
80	NP27		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
80,1	NP27		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
81	NP28		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2	0.00	0.00	0.00
81,1	NP28		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2	232.47	0.00	232.47
82	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0.00	0.00	0.00
82,1	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0.00	0.00	0.00
82,2	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0.00	0.00	0.00
82,3	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0.00	0.00	0.00
83	NP30		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2	0.00	0.00	0.00
83,1	NP30		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2	7,299.47	0.00	7,299.47
84	NP31		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m	0.00	0.00	0.00
84,1	NP31		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m	5,160.00	180.00	5,340.00
85	NP32		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
JUNIO DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
85,1	NP32		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2	0.00	0.00	0.00
86	NP33		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2	0.00	0.00	0.00
86,1	NP33		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2	0.00	0.00	0.00
87	NP34		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2	0.00	0.00	0.00
87,1	NP34		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2	1,510.05	251.75	1,761.80
88	NP35		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m	0.00	0.00	0.00
88,1	NP35		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m	7,196.09	0.00	7,196.09
89	NP36		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2	0.00	0.00	0.00
89,1	NP36		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2	8,920.40	0.00	8,920.40
90	NP37		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und	0.00	0.00	0.00
90,1	NP37		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und	31.00	0.00	31.00
91	NP38		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und	0.00	0.00	0.00
91,1	NP38		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und	212.00	0.00	212.00
92	NP39		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und	0.00	0.00	0.00
92,1	NP39		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und	91.00	0.00	91.00
93	NP40		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und	0.00	0.00	0.00
93,1	NP40		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und	11.00	0.00	11.00
94	NP41		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2	0.00	0.00	0.00
94	NP41		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2	0.00	0.00	0.00
95	NP42		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m	0.00	0.00	0.00
95	NP42		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m	0.00	0.00	0.00
96	NP43		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u	0.00	0.00	0.00
96	NP43		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u	0.00	0.00	0.00
97	NP44		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u	0.00	0.00	0.00
97	NP44		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u	0.00	0.00	0.00
98	NP45		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
98	NP45		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
99	NP46		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
99	NP46		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
100	NP47		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
100	NP47		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
101	NP48		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
101	NP48		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
102	NP49		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
102	NP49		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
103	NP50		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2	0.00	0.00	0.00
103	NP50		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2	0.00	0.00	0.00
104	NP51		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3	0.00	0.00	0.00
104	NP51		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3	3,542.00	0.00	3,542.00
105	NP52		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3	0.00	0.00	0.00
105	NP52		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3	0.00	0.00	0.00
106	NP53		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m	0.00	0.00	0.00
106	NP53		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m	196.02	0.00	196.02
107	NP54		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m	0.00	0.00	0.00
107	NP54		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m	0.00	0.00	0.00
108	NP55		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m	0.00	0.00	0.00
108	NP55		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m	0.00	0.00	0.00
109	NP56		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m	0.00	0.00	0.00
109	NP56		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m	0.00	0.00	0.00
110	NP57		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	0.00	0.00	0.00
110	NP57		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	543.00	0.00	543.00
111	NP58		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	0.00	0.00	0.00
111	NP58		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
JUNIO DE 2025

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
112	NP59		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m	0.00	0.00	0.00
112	NP59		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m	90.00	0.00	90.00
113	NP60		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3	0.00	0.00	0.00
113	NP60		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3	61.20	0.00	61.20
114	NP61		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3	0.00	0.00	0.00
114	NP61		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3	172.28	34.20	206.48
115	NP62		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3	0.00	0.00	0.00
115	NP62		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3	29.25	0.00	29.25
116	NP63		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4"	m	0.00	0.00	0.00
116	NP63		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4"	m	0.00	0.00	0.00
117	NP64		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m	0.00	0.00	0.00
117	NP64		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m	0.00	0.00	0.00
118	NP65		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m	0.00	0.00	0.00
118	NP65		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m	0.00	0.00	0.00
119	NP66		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2	0.00	0.00	0.00
119	NP66		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2	0.00	0.00	0.00
120	NP67		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u	0.00	0.00	0.00
120	NP67		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u	0.00	0.00	0.00
121	NP68		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u	0.00	0.00	0.00
121	NP68		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u	0.00	0.00	0.00
122	NP69		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0.00	0.00	0.00
122	NP69		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	90,768.82	0.00	90,768.82
123	NP70		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0.00	0.00	0.00
123	NP70		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0.00	0.00	0.00
124	NP71		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0.00	0.00	0.00
124	NP71		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0.00	0.00	0.00
125	NP72		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m	0.00	0.00	0.00
125	NP72		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m	0.00	0.00	0.00
				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)		0.00		0.00
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)		0.00	0.00	0.00
				VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)		0.00	0.00	0.00
				VALOR IVA (OBRA) (E)		0.00	0.00	0.00
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)		0.00	0.00	0.00
				REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	GL	0.00	0.00	0.00
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)		0.00	0.00	0.00
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H		0.00	0.00	0.00
				GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)	GL	0.00	0.00	0.00
				PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	GL	0.00	0.00	0.00

FIRMA:
NOMBRE: RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO
DIRECTOR OBRA
MATRICULA NUMERO 17202-72235 CLD

FIRMA:
NOMBRE: :JAVIER SUAREZ SARMIENTO
RESIDENTE INTERVENTORIA
MATRICULA NUMERO No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30 / 6	2025
SOPORTE ACTA No.	**49**	**UNIDAD EJECUTORA**	Excavación sin clasificar de la explanación y canales		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 210-13	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Localización	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	longitud	Ancho	Carril	Area Corte	Volumen corte	Volumen Acumulado (m3)
Excavación Mecanica Conformación de Subrasante PR 16+780 - PR 16+850	PR 16+780		0.00	8.06	Corona	9.24	0.00	0.00
	PR 16+780	PR 16+790	10.00	8.06	Corona	12.52	110.24	110.24
	PR 16+790	PR 16+800	10.00	8.07	Corona	11.32	121.13	231.37
	PR 16+800	PR 16+810	10.00	7.68	Corona	8.91	102.18	333.55
	PR 16+810	PR 16+820	10.00	7.36	Corona	7.82	83.64	417.19
	PR 16+820	PR 16+830	10.00	7.36	Corona	8.27	80.42	497.61
	PR 16+830	PR 16+840	10.00	7.36	Corona	9.04	86.52	584.13
	PR 16+840	PR 16+850	10.00	7.36	Corona	9.59	92.67	676.80
Subtotal								**717.80**
Excavación Mecanica Cajeo Mejoramiento de Subrasante PR 16+780 - PR 16+850	PR 16+780		0.00	8.06	Corona	2.43	0.00	0.00
	PR 16+780	PR 16+790	10.00	8.06	Corona	2.43	24.18	24.18
	PR 16+790	PR 16+800	10.00	8.07	Corona	2.43	24.18	48.36
	PR 16+800	PR 16+810	10.00	7.68	Corona	2.30	23.60	71.96
	PR 16+810	PR 16+820	10.00	7.36	Corona	2.23	22.67	94.63
	PR 16+820	PR 16+830	10.00	7.36	Corona	2.26	22.48	117.11
	PR 16+830	PR 16+840	10.00	7.36	Corona	2.26	22.63	139.74
	PR 16+840	PR 16+850	10.00	7.36	Corona	2.26	22.52	162.26
Subtotal								**162.26**
Excavación Mecanica Cajeo Mejoramiento de Subrasante y Estabilización de fallos PR 16+795 - PR 16+840	PR 16+795	PR 16+840	45.00	3.68	Izquierdo	1.66	74.52	74.52
	PR 16+795	PR 16+840	45.00	4.02	Derecho	0.60	27.14	101.66
Subtotal								**101.66**
TOTAL								**981.72**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30 / 6	2025
SOPORTE ACTA No.	**49**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 211-13	Remocion de derrumbes RN3002	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Localización	ABCISA		Fecha	Viajes	Volumen Unitario	Volúmen (m3)
	INICIAL	FINAL				
Remocion de derrumbe en el K16+800	PR 16+800	PR 16+800	viernes, 13 de junio de 2025	3.00	14	42.00
Remocion de derrumbe en el K16+800	PR 16+800	PR 16+800	sábado, 14 de junio de 2025	4.00	14	56.00
Remocion de derrumbe en el K16+800	PR 16+800	PR 16+800	lunes, 16 de junio de 2025	18.00	14	252.00
Remocion de derrumbe en el K16+800	PR 16+800	PR 16+800	martes, 17 de junio de 2025	14.00	14	196.00
Remocion de derrumbe en el K16+800	PR 16+800	PR 16+800	miércoles, 18 de junio de 2025	13.00	14	182.00
Remocion de derrumbe en el K16+800	PR 16+800	PR 16+800	jueves, 19 de junio de 2025	9.00	14	126.00
Remocion de derrumbe en el K16+800	PR 16+800	PR 16+800	viernes, 20 de junio de 2025	3.00	14	42.00
Subtotal				**64.00**		
TOTAL						**896.00**

Registro Fotografico



Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	6	2025
SOPORTE ACTA No.	49	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 211.13	REMOCIÓN DE DERRUMBES RUTA 3002	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Balsillas -Mina Blanca	**UNIDAD**	M3

Localización	Fecha (dd/mm/aaaa)	Hora Inicio	Hora Final	Placa	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad Viajes	Viajes por volqueta	Total Acumulado (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
					Long (m)	Alto (m)	Ancho (m)					
PR43+150	02/06/2025	07:00	17:00					280.0	40.00		280.00	
PR39+290	02/06/2025	07:00	17:00					210.0	30.00		490.00	
PR44+000	03/06/2025	07:00	17:00					714.0	102.00		1204.00	
PR66+270	03/06/2025	07:00	17:00					168.0	24.00		1372.00	
PR44+000	04/06/2025	07:00	17:00					686.0	98.00		2058.00	
PR39+290	05/06/2025	07:00	17:00					462.0	66.00		2520.00	
PR39+290	07/06/2025	07:00	17:00					420.0	60.00		2940.00	
PR39+290	08/06/2025	07:00	17:00					252.0	36.00		3192.00	
PR39+290	09/06/2025	07:00	17:00					350.0	50.00		3542.00	
PR58+850	09/06/2025	07:00	17:00					252.0	36.00		3794.00	
PR59+000	09/06/2025	07:00	17:00					196.0	28.00		3990.00	
PR58+500	10/06/2025	07:00	17:00					406.0	58.00		4396.00	
PR60+740	10/06/2025	07:00	17:00					350.0	50.00		4746.00	
PR35+890	10/06/2025	07:00	17:00					28.0	4.00		4774.00	
PR36+800	10/06/2025	07:00	17:00					70.0	10.00		4844.00	
PR36+900	10/06/2025	07:00	17:00					70.0	10.00		4914.00	
PR37+320	10/06/2025	07:00	17:00					70.0	10.00		4984.00	
PR39+290	10/06/2025	07:00	17:00					70.0	10.00		5054.00	
PR40+500	10/06/2025	07:00	17:00					56.0	8.00		5110.00	
PR40+750	10/06/2025	07:00	17:00					56.0	8.00		5166.00	
PR40+800	10/06/2025	07:00	17:00					28.0	4.00		5194.00	
PR40+850	10/06/2025	07:00	17:00					70.0	10.00		5264.00	
PR41+600	10/06/2025	07:00	17:00					70.0	10.00		5334.00	
PR42+100	10/06/2025	07:00	17:00					70.0	10.00		5404.00	
PR42+150	10/06/2025	07:00	17:00					70.0	10.00		5474.00	
PR46+100	10/06/2025	07:00	17:00					70.0	10.00		5544.00	
PR47+000	10/06/2025	07:00	17:00					42.0	6.00		5586.00	
PR60+850	11/06/2025	07:00	17:00					210.0	30.00		5796.00	







PR61+800	11/06/2025	07:00	17:00					126.0	18.00		5922.00
PR61+890	11/06/2025	07:00	17:00					336.0	48.00		6258.00
PR45+300	11/06/2025	07:00	17:00					84.0	12.00		6342.00
PR45+200	11/06/2025	07:00	17:00					70.0	10.00		6412.00
PR39+290	11/06/2025	07:00	17:00					98.0	14.00		6510.00
PR39+200	11/06/2025	07:00	17:00					98.0	14.00		6608.00
PR62+200	12/06/2025	07:00	17:00					168.0	24.00		6776.00
PR62+510	12/06/2025	07:00	17:00					140.0	20.00		6916.00
PR62+780	12/06/2025	07:00	17:00					350.0	50.00		7266.00
PR43+200	12/06/2025	07:00	17:00					378.0	54.00		7644.00
PR62+780	13/06/2025	07:00	17:00					420.0	60.00		8064.00
PR43+200	13/06/2025	07:00	17:00					280.0	40.00		8344.00
PR43+200	14/06/2025	07:00	17:00					378.0	54.00		8722.00
PR43+300	15/06/2025	07:00	17:00					336.0	48.00		9058.00
PR21+350	18/06/2025	07:00	17:00					280.0	40.00		9338.00
PR21+350	19/06/2025	07:00	17:00					392.0	56.00		9730.00
PR33+350	19/06/2025	07:00	17:00					546.0	78.00		10276.00
PR34+800	19/06/2025	07:00	17:00					168.0	24.00		10444.00
PR21+350	20/06/2025	07:00	17:00					616.0	88.00		11060.00
PR21+350	21/06/2025	07:00	17:00					616.0	88.00		11676.00
PR21+350	22/06/2025	07:00	17:00					462.0	66.00		12138.00
PR21+800	22/06/2025	07:00	17:00					182.0	26.00		12320.00
PR21+800	23/06/2025	07:00	17:00					742.0	106.00		13062.00
PR22+025	25/06/2025	07:00	17:00					658.0	94.00		13720.00
PR23+155	25/06/2025	07:00	17:00					112.0	16.00		13832.00
PR25+470	26/06/2025	07:00	17:00					406.0	58.00		14238.00
					Subtotal						**14238.00**
					TOTAL						**14238.00**







Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suarez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30 / 6 / 2025	
SOPORTE ACTA No.	49	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INV**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 600.13	Excavaciones varias sin clasificar	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Localización		ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	Margen	DIMENSIONES Long (m)	DIMENSIONES Ancho (m)	DIMENSIONES Alto (m)	Área (m2)	Volúmen (m3)
Excavación para Construcción Filtro Longitudinal	Filtro	PR 16+705	PR 16+750	Izquierdo	45.00	0.80	0.90	40.50	32.40
	Filtro	PR 16+629	PR 16+703	Izquierdo	74.00	0.80	0.90	66.60	53.28
	Filtro	PR 16+780	PR 16+800	Derecho	20.00	0.80	0.90	18.00	14.40
Subtotal									**100.08**
Excavación mecánica para construcción de Alcantarilla PR 16+704	Poceta de Encole	PR 16+704	PR 16+704	Derecho	1.85	3.75	2.67	4.94	18.53
Subtotal									**18.53**
Excavación mecánica para construcción de Alcantarilla PR 16+626	Cuerpo de Tubería	PR 16+626	PR 16+626	Completo	12.00	1.80	1.62	19.44	34.99
	Cabezal de Descole	PR 16+626	PR 16+626	Derecho	4.20	1.80	2.15	9.03	16.25
	Poceta de Encole	PR 16+626	PR 16+626	Izquierdo	2.70	2.00	2.66	7.18	14.36
Subtotal									**14.36**
TOTAL									**132.97**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

FECHA	30	6	2025

SOPORTE ACTA No.	**49**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630-13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Descripción	PR INICIAL	PR INICIAL	Elemento	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Volumen acumulado (m3)
Concreto para aleta Encole - BOX 29 K16+366	PR16+366	PR16+366	guarda rueda	2.00	0.25	0.60	0.15	0.30	0.30
	PR16+366	PR16+366	Aleta derecha	3.70	0.25	1.42	0.36	1.31	1.61
	PR16+366	PR16+366	aleta izquierda	2.00	0.25	1.89	0.47	0.94	2.56
	PR16+366	PR16+366		7.00	0.25	0.35	0.09	0.61	3.17
	PR16+366	PR16+366		5.53	0.25	0.99	0.25	1.37	4.54
	PR16+366	PR16+366	2 ventanas	0.84	0.25	0.35	0.09	-0.07	4.46
Subtotal								**4.46**	
Concreto (28MPa) Para construcción ALC 25 K16+700	K16+700	K16+700	Dentellon Descole	4.9	0.25	0.35	0.09	0.43	4.89
	K16+700	K16+700	Solera Descole	3.35	0.25	1.80	0.45	1.51	6.40
	K16+700	K16+700	Aleta Derecha Descole	2.5	0.25	2.30	0.58	1.44	7.84
	K16+700	K16+700	Aleta Izquierda Descole	2.5	0.25	2.37	0.59	1.42	9.26
	K16+700	K16+700	Muro Cabezote Descole	1.9	-0.24	0.25	4.94	1.00	10.26
Subtotal								**5.79**	
Concreto (28MPa) Para construcción ALC 25 K16+700	K16+700	PR16+700	Solera Encole	1.70	0.25	1.70	0.43	0.72	10.98
	K16+700	PR16+700	Muro Espaldar Encole	1.20	0.25	2.10	0.53	0.63	11.61
	K16+700	PR16+700	Muro Axial Iz Encole	1.70	0.25	2.10	0.53	0.89	12.50
	K16+700	PR16+700	Muro Axial Dr Encole	1.70	0.25	2.00	0.50	0.79	13.29
	K16+700	PR16+700	Muro Cabezote Encole	1.20	0.25	2.35	0.59	0.467	13.76
Subtotal								**3.50**	
Concreto (28MPa) Para construcción box coulvert 1*1 PR 16+760	K16+760	PR16+760	Dentellon Descole	3.11	0.25	0.35	0.09	0.27	14.03
				2.56	0.25	0.71	0.18	0.45	14.48
	K16+760	PR16+760	Muro Espaldar Encole	1.66	0.25	0.60	0.15	0.25	14.73
	K16+760	PR16+760	Muro Axial Iz Encole	1.42	0.25	1.25	0.31	0.44	15.17
	K16+760	PR16+760	Muro Axial Dr Encole	1.42	0.25	1.25	0.31	0.39	15.57
	K16+760	PR16+760	Muro Cabezote Encole	5.38	0.25	0.24	1.30	6.729	22.30
Subtotal								**8.54**	
TOTAL								**22.30**	

REGISTRO FOTOGRAFICO







Escriba el texto aquí

Firma

Firma
62200
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	6	2025

SOPORTE ACTA No.	**49**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630-13	Concreto clase 14 MPA	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Descripción	PR INICIAL	PR INICIAL	Elemento	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Volumen acumulado (m3)
Concreto para el solado de ALC 33 K16+629	PR16+629	PR16+625	Tuberia	11.50	1.70	0.20	0.34	3.91	3.91
	PR16+629	PR16+625	Caja	1.70	1.70	0.05	0.09	0.14	4.05
	PR16+629	PR16+625	Aletas de Descole	5.60	1.50	0.05	0.08	0.42	4.47
	PR16+629	PR16+625		2.53	0.71	0.05	0.04	0.09	4.56
	PR16+629	PR16+625	atraque DER aguas abajo ALC 33	11.50	0.30	0.55	0.17	1.90	6.46
	PR16+629	PR16+625	atraque IZQ aguas abajo ALC 33	11.50	0.30	0.55	0.17	1.90	8.36
Descuento de materiales y transporte por iten de tuberia de 900mm								**0.845**	
Subtotal								**7.52**	
Concreto para el solado de BOX K16+760	PR16+760	PR16+760	Dentellon DER	2.50	0.25	0.05	0.01	0.03	7.55
	PR16+760	PR16+760	Dentellon DER	4.55	1.30	0.05	0.07	0.30	7.84
TOTAL								**7.84**	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Escriba el texto aquí

Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"















Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	30	6	2025

SOPORTE ACTA No.	49	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM 640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Neiva - Balsillas (135)

UNIDAD	kg

Esquema	Diametro	Numero	L	G	B	BG	Longitud T	Cantidad	KG/ml	Peso (kg)
Acero de refuerzo para construcción de losa inferior descole para alcantarilla PR 16+700, Margen derecho										
	#4	1	1.75	0.30	0.50	0.80	2.55	9.00	0.99	22.81
	#4	2	1.75	0.40	0.00	0.40	2.15	9.00	0.99	19.23
	#4	3	0.50	0.20	0.10	0.30	0.80	25.00	0.99	19.88
	#4	4	4.85	0.40	0.00	0.40	5.25	4.00	0.99	20.87
	#4	5	1.80	0.40	0.00	0.40	2.20	20.00	0.99	43.74
	#4	6	0.45	0.40	0.00	0.40	0.85	20.00	0.99	16.90
	#4	7	2.75	0.40	0.00	0.40	3.15	12.00	0.99	37.57
	#4	8	1.55	0.40	0.00	0.40	1.95	10.00	0.99	19.38
	#4	9	0.40	0.40	0.00	0.40	0.80	4.00	0.99	3.18
	#4	10	3.75	0.00	0.00	0.00	3.75	2.00	0.56	4.20
	#4	11	2.50	0.20	3.00	3.20	5.70	22.00	0.99	124.65
	#4	12	2.50	0.40	0.00	0.40	2.90	22.00	0.99	63.42
	#4	13	2.15	0.40	0.00	0.40	2.55	12.00	0.99	30.42
	#4	14	2.40	0.40	0.00	0.40	2.80	10.00	0.99	27.83
	#4	14A	2.30	0.40	0.00	0.40	2.70	10.00	0.99	26.84

REGISTRO FOTOGRAFICO





20 360	#4	15	3.60	0.20	0.00	0.20	3.80	32.00	0.99	120.87
20 20 45	#4	16	0.45	0.40	0.00	0.40	0.85	14.00	0.99	11.83
160 60 20 20	#4	17	1.60	0.40	0.60	1.00	2.60	14.00	0.99	36.18
Concreto (28MPa) Para construcción box coulverth 1*1 PR 16+655 180	#4	18	1.80	0.40	0.00	0.40	2.20	4.00	0.99	8.75
Subtotal										658.55
Acero de refuerzo para construcción de poceta,PR16+700 margen izquierdo										
110 110	#4	1	1.10	0.00	1.00	1.00	2.10	24.00	0.99	49.90
110 155 25	#4	2	1.55	0.25	1.10	1.35	2.90	10.00	0.99	28.71
22.5 22.5 155	#4	3	1.55	0.450	0.00	0.450	2.00	53.00	0.99	104.94
PR 00+700 22.5 155 22.5 215	#4	4	2.15	0.450	1.55	2.00	4.15	10.00	0.99	41.09
22.5 215 22.5	#4	5	2.15	0.450	0.00	0.45	2.60	10.00	0.99	25.74
20 20 130	#4	6	1.30	0.40	0.00	0.40	1.70	6.00	0.99	10.10
100 25 215	#4	7	2.15	0.25	1.00	1.25	3.40	12.00	0.99	40.39
100 25 245	#4	7A	2.45	0.25	1.00	1.25	3.70	4.00	0.99	14.65
22.5 22.5 245	#4	8	2.45	0.450	0.00	0.45	2.90	4.00	0.99	11.48
22.5 22.5 155	#4	9	1.55	0.450	0.00	0.45	2.00	8.00	0.99	15.84
PR 00+000 20 20 20	#4	10	0.20	0.40	0.00	0.40	0.60	4.00	0.99	2.38
PR 62+200 20 20 130	#4	11	1.30	0.40	0.00	0.40	1.70	12.00	0.99	20.20
60 380	#3	12	0.30	0.40	0.00	0.40	0.70	3.00	0.56	1.18





20 20 / 30	#4	13	0.30	0.40	0.00	0.40	0.70	8.00	0.99	5.54
160	#4	14	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	4.00	0.99	6.34
Subtotal										378.48
Acero de refuerzo para construcción de losa inferior encole de box culvert PR16+366 margen izquierdo										
20 20 / 7	#4	23	6.90	0.40	0.00	0.40	7.30	4.00	0.99	28.91
15 50 15 / 50	#4	22	1.00	0.30	0.26	0.56	1.56	34.00	0.99	52.51
20 20 / 7−190	#4	18	4.40	0.40	0.00	0.40	4.80	10.00	0.99	47.52
20 20 / 40−130	#4	18A	0.85	0.40	0.00	0.40	1.25	18.00	0.99	22.28
25 25 / 360	#4	Esquina superior	3.60	0.40	0.00	0.40	4.00	4.00	0.99	15.84
20 20 / 190	#4	Esquina superior	1.90	0.40	0.00	0.40	2.30	4.00	0.99	9.11
Subtotal										176.17
Acero de refuerzo para construcción de aletas encole de box culvert PR16+366 margen izquierdo										
18 / 420	#4	15	3.65	0.20	0.00	0.20	3.85	2.00	0.99	7.62
110	#4	17	1.10		0.00	0.00	1.10	2.00	0.99	2.18
18 18 / 240	#4	17	2.40	0.40	0.00	0.40	2.80	2.00	0.99	5.54
18 / 350	#4	16	3.50	0.36	0.00	0.36	3.86	14.00	0.99	53.50
18 18 / 140−120	#4	15	1.80	0.40	0.00	0.40	2.20	40.00	0.99	87.12
18 / 240	#4	15	2.40	0.16	0.00	0.16	2.56	2.00	0.99	5.07
18 / 170	#4	16	1.70	0.16	0.00	0.16	1.86	16.00	0.99	29.46
18 18 / 160−220	#4	15	1.90	0.32	0.00	0.32	2.22	22.00	0.99	48.35





Subtotal										238.84
Acero de refuerzo para construcción de cuerpo medio descole de box culvert PR16+760 margen derecho										
110 / 140 / 110	#4	1	3.60		0.00	0.00	3.60	64.00	0.99	228.10
20 / 140 / 20	#4	2	1.40	0.40	0.00	0.40	1.80	64.00	0.99	114.05
17 / 60 / 17	#4	3	0.60	0.34	0.00	0.34	0.94	128.00	0.99	119.12
20 / 650	#4	4	6.50	0.20	0.00	0.20	6.70	5.00	0.99	33.17
20 / 650	#4	5	6.50	0.20	0.00	0.20	6.70	5.00	0.99	33.17
20 / 650	#4	6	7.35	0.20	0.00	0.20	7.55	5.00	0.99	37.37
20 / 650	#4	7	7.35	0.20	0.00	0.20	7.55	5.00	0.99	37.37
650	#4	6A	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50	8.00	0.99	51.48
650	#4	7A	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50	8.00	0.99	51.48
20 / 85 / 20	#4	11	0.58	0.40	0.00	0.40	0.98	12.00	0.99	11.58
20 / 235 / 20	#4	Losa inferior acero superior	2.35	0.00	0.00	0.00	2.35	5.00	0.99	11.63
152 / 235	#4	Acero de aletas unido a losa inferior	3.50	0.40	0.00	0.40	3.90	5.00	0.99	19.31
20 / 152 / 20	#4	15	1.60	0.40	0.00	0.40	2.00	5.00	0.99	9.90
Refuerzo losa laterales 20 / 90	#4	16	0.90	0.20	0.00	0.20	1.10	8.00	0.99	8.71
20 / 90	#4	16	0.90	0.20	0.00	0.20	1.10	16.00	0.99	17.42
120 / 50	#4	Superior aletas	1.20	0.20	0.50	0.70	1.90	4.00	0.99	7.52
dentellon 48 / 10 10 10 / 48	#4	17	0.96	0.20	0.20	0.40	1.36	17.00	0.99	22.89





dentellon 10 330 10	#4	18	3.30	0.20	0.00	0.20	3.50	6.00	0.99	20.79
18 50 70	#4	Guardarueda	0.5	0.18	0.70	0.88	1.38	8.00	0.99	10.97
18 50 65	#4	Guardarueda	0.5	0.18	0.65	0.83	1.33	8.00	0.99	10.58
Subtotal										856.61
Acero de anclaje instalacion de geotextil Impertex para la construcción de zanjas de coronación terraza N°1, PR 12+775 a PR 12+818, Terraza N°2, PR 12+661 a PR 12+704 y Terraza N° 3 PR 12+661 a PR 12+671										
0.10 m 0.10 m 0.30 m	#3	1	0.30	0.10	0.10	0.20	0.50	98.00	0.56	27.39
Subtotal										**27.39**
Total										**2336.04**



Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 2520134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suarez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30 / 6	2025
SOPORTE ACTA No.	**49**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 661-13	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m

Localización/Descirpción	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	Margen	Longitud (m)	Registro Fotografico
Tuberia de concreto reforzado clase 3, de 900mm; para cruce de ALC 33	PR16+629	PR00+625	Derecha	12.00	
Subtotal				**12.00**	
TOTAL				**12.00**	

Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	30	6	2025

SOPORTE ACTA No.	**49**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM 673-13	Geotextil Tipo II no tejido	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135) — **UNIDAD** m2

Descripción	PR INICIAL	PR INICIAL	Long (m)	Ancho (m)	Área (m2)
Tuberia Perforada 4" para Filtro entre BOX 29 y ALC29A-Margen Izquierda	PR16+630	PR16+704	74.0	3.20	236.80
Tuberia Perforada 4" para Filtro entre BOX 29 y ALC29A-Margen Izquierda	PR16+704	PR16+750	45.0	3.20	144.00
Tuberia Perforada 4" para Filtro entre BOX 29 y ALC29A-Margen Izquierda	PR16+780	PR16+800	20.0	3.20	64.00
Mejoramiento Punto Critico PR39 RN3002	PR39+290	PR39+410	120.0	3.80	456.00
Subtotal					**900.80**
TOTAL					**900.80**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

FECHA	30	6	2025	

SOPORTE ACTA No.	**49**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INV**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 673-13	Material granular drenante	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Descripción	PR INICIAL	PR INICIAL	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área (m2)	Volumen (m3)	Volumen acum (m3)
Tuberi Perforada 4" para Filtro entre BOX 29 y ALC29A-Margen Izquierda	PR16+630	PR16+704	74.0	0.80	0.80	0.64	46.76	46.76
	PR16+704	PR16+750	45.0	0.80	0.80	0.64	28.44	75.20
	PR16+780	PR16+800	20.0	0.80	0.80	0.64	12.64	87.83
Subtotal							**87.83**	
TOTAL							**87.83**	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

Escriba el texto aquí

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30 / 6	2025
SOPORTE ACTA No.	49	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3-KM

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCIÓN			Volumen (m3)	Unidad	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Long (km)		Km Transportado				
Excavación Mecanica Conformación de Subrasante PR 16+780 - PR 16+850	PR 16+750	PR 16+850	PR 04+000	12.80	0.1	12.70	717.80	m3/km	9116.1	
Excavación Mecanica Cajeo Mejoramiento de Subrasante PR 16+750 - PR 16+850	PR 16+750	PR 16+850	PR 04+000	12.80	0.1	12.70	162.26	m3/km	2060.7	
Excavación Mecanica Cajeo Mejoramiento de Subrasante y Estabilización de fallos PR 16+750 - PR 16+850	PR 16+795	PR 16+840	PR 04+000	12.82	0.1	12.72	74.52	m3/km	947.7	
	PR 16+795	PR 16+840	PR 04+000	12.82	0.1	12.72	27.14	m3/km	345.1	
Subtotal									**12469.60**	
Excavación mecánica tubería alcantarilla PR 16+626	PR 16+626	PR 16+626	PR 04+000	12.63	0.1	12.53	34.99	m3/km	438.3	
	PR 16+626	PR 16+626	PR 04+000	12.63	0.1	12.53	16.25	m3/km	203.6	
	PR 16+626	PR 16+626	PR 04+000	12.63	0.1	12.53	14.36	m3/km	179.9	
Subtotal									**821.80**	
Excavación mecánica construcción de poceta de alcantarilla PR 16+704	PR 16+704	PR 16+704	PR 04+000	12.70	0.1	12.60	18.53	m3/km	233.6	
Subtotal									**233.60**	
Excavación para Construcción Filtro Longitudinal	PR 16+705	PR 16+750	PR 04+000	12.73	0.1	12.63	32.40	m3/km	409.1	
	PR 16+629	PR 16+703	PR 04+000	12.67	0.1	12.57	53.28	m3/km	669.5	
	PR 16+780	PR 16+800	PR 04+000	12.79	0.1	12.69	14.40	m3/km	182.7	
Subtotal									**1261.30**	
PENDIENTE POR COBRAR ACTA 47 DE ABRIL/25										
Excavacion para ALC 13 k15+096,50	PR 15+097	PR 15+097	PR 04+000	11.10	0.1	11.00	32.00	m3/km	351.9	
Excavacion ALC 15 k15+187	PR 15+187	PR 15+187	PR 04+000	11.19	0.1	11.09	238.77	m3/km	2647.2	
Excavacion BOX 29 k16+366	PR 16+366	PR 16+366	PR 04+000	12.37	0.1	12.27	55.26	m3/km	677.8	
Excavacion para Filtros costado Izquierdo de ALC 28 a BOX 29A Margen Derecho PR 15+096	PR 16+193	PR 16+193	PR 04+000	12.19	0.1	12.09	120.24	m3/km	1454.1	
Excavacion para Filtros costado Derecho de ALC 28 a BOX 29A	PR 16+250	PR 16+366	PR 04+000	12.31	0.1	12.21	83.52	m3/km	1019.6	
Subtotal									**6150.60**	
TOTAL									**20936.90**	







Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

		FECHA	30	6	2025
SOPORTE ACTA No.	**49**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
900-13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3*Km

Localización/Descirpción	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	CENTRO DE GRAVEDAD	BOTADERO	Longitud (m)	Volumen (m3)	m3*Km	Registro Fotografico
Remocion de derrumbes PR15 RN3001	PR 15+250	PR 15+250	PR15+250	PR04+000	PR11+150	42.00	468.3	
	PR 15+250	PR 15+250	PR15+250	PR04+000	PR11+150	56.00	624.4	
	PR 15+250	PR 15+250	PR15+250	PR04+000	PR11+150	252.00	2809.8	
	PR 15+250	PR 15+250	PR15+250	PR04+000	PR11+150	196.00	2185.4	
	PR 15+250	PR 15+250	PR15+250	PR04+000	PR11+150	182.00	2029.3	
	PR 15+250	PR 15+250	PR15+250	PR04+000	PR11+150	126.00	1404.9	
	PR 15+250	PR 15+250	PR15+250	PR04+000	PR11+150	42.00	468.3	
Subtotal							**9990.40**	
TOTAL							**9990.40**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	30 / 6 / 2025
SOPORTE ACTA No.	49	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 900.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDIO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3-KM

Descripción	Fecha (dd/mm/aaaa)	PR Inicial	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCIÓN			Volumen Derrumbes (m3)	Unidad	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Transportado				
PR43+150	02/06/2025			5.00	0.10	4.90	280.00	M3/KM	1372.00	
PR39+290	02/06/2025			5.00	0.10	4.90	210.00	M3/KM	1029.00	
PR44+000	03/06/2025			5.00	0.10	4.90	714.00	M3/KM	3498.60	
PR66+270	03/06/2025			5.00	0.10	4.90	168.00	M3/KM	823.20	
PR44+000	04/06/2025			5.00	0.10	4.90	686.00	M3/KM	3361.40	
PR39+290	05/06/2025			5.00	0.10	4.90	462.00	M3/KM	2263.80	
PR39+290	07/06/2025			5.00	0.10	4.90	420.00	M3/KM	2058.00	
PR39+290	08/06/2025			5.00	0.10	4.90	252.00	M3/KM	1234.80	
PR39+290	09/06/2025			5.00	0.10	4.90	350.00	M3/KM	1715.00	
PR58+850	09/06/2025			5.00	0.10	4.90	252.00	M3/KM	1234.80	
PR59+000	09/06/2025			5.00	0.10	4.90	196.00	M3/KM	960.40	
PR58+500	10/06/2025			5.00	0.10	4.90	406.00	M3/KM	1989.40	
PR60+740	10/06/2025			5.00	0.10	4.90	350.00	M3/KM	1715.00	
PR35+890	10/06/2025			5.00	0.10	4.90	28.00	M3/KM	137.20	
PR36+800	10/06/2025			5.00	0.10	4.90	70.00	M3/KM	343.00	
PR36+900	10/06/2025			5.00	0.10	4.90	70.00	M3/KM	343.00	
PR37+320	10/06/2025			5.00	0.10	4.90	70.00	M3/KM	343.00	
PR39+290	10/06/2025			5.00	0.10	4.90	70.00	M3/KM	343.00	
PR40+500	10/06/2025			5.00	0.10	4.90	56.00	M3/KM	274.40	
PR40+750	10/06/2025			5.00	0.10	4.90	56.00	M3/KM	274.40	
PR40+800	10/06/2025			5.00	0.10	4.90	28.00	M3/KM	137.20	
PR40+850	10/06/2025			5.00	0.10	4.90	70.00	M3/KM	343.00	
PR41+600	10/06/2025			5.00	0.10	4.90	70.00	M3/KM	343.00	
PR42+100	10/06/2025			5.00	0.10	4.90	70.00	M3/KM	343.00	
PR42+150	10/06/2025			5.00	0.10	4.90	70.00	M3/KM	343.00	



PR46+000	10/06/2025			5.00	0.10	4.90	70.00	M3/KM	343.00
PR47+000	10/06/2025			5.00	0.10	4.90	42.00	M3/KM	205.80
PR60+850	11/06/2025			5.00	0.10	4.90	210.00	M3/KM	1029.00
PR61+800	11/06/2025			5.00	0.10	4.90	126.00	M3/KM	617.40
PR61+890	11/06/2025			5.00	0.10	4.90	336.00	M3/KM	1646.40
PR45+300	11/06/2025			5.00	0.10	4.90	84.00	M3/KM	411.60
PR45+200	11/06/2025			5.00	0.10	4.90	70.00	M3/KM	343.00
PR39+290	11/06/2025			5.00	0.10	4.90	98.00	M3/KM	480.20
PR39+290	11/06/2025			5.00	0.10	4.90	98.00	M3/KM	480.20
PR62+200	12/06/2025			5.00	0.10	4.90	168.00	M3/KM	823.20
PR62+510	12/06/2025			5.00	0.10	4.90	140.00	M3/KM	686.00
PR62+780	12/06/2025			5.00	0.10	4.90	350.00	M3/KM	1715.00
PR43+200	12/06/2025			5.00	0.10	4.90	378.00	M3/KM	1852.20
PR62+780	13/06/2025			5.00	0.10	4.90	420.00	M3/KM	2058.00
PR43+200	13/06/2025			5.00	0.10	4.90	280.00	M3/KM	1372.00
PR43+200	14/06/2025			5.00	0.10	4.90	378.00	M3/KM	1852.20
PR43+300	15/06/2025			5.00	0.10	4.90	336.00	M3/KM	1646.40
PR21+350	18/06/2025			5.00	0.10	4.90	280.00	M3/KM	1372.00
PR21+350	19/06/2025			5.00	0.10	4.90	392.00	M3/KM	1920.80
PR33+350	19/06/2025			5.00	0.10	4.90	546.00	M3/KM	2675.40
PR34+800	19/06/2025			5.00	0.10	4.90	168.00	M3/KM	823.20
PR21+350	20/06/2025			5.00	0.10	4.90	616.00	M3/KM	3018.40
PR21+350	21/06/2025			5.00	0.10	4.90	616.00	M3/KM	3018.40
PR21+350	22/06/2025			5.00	0.10	4.90	462.00	M3/KM	2263.80
PR21+800	22/06/2025			5.00	0.10	4.90	182.00	M3/KM	891.80
PR21+800	23/06/2025			5.00	0.10	4.90	742.00	M3/KM	3635.80
PR22+025	25/06/2025			5.00	0.10	4.90	658.00	M3/KM	3224.20
PR23+155	25/06/2025			5.00	0.10	4.90	112.00	M3/KM	548.80
PR25+470	26/06/2025			5.00	0.10	4.90	406.00	M3/KM	1989.40
SUBTOTAL									**69766.20**
TOTAL									**69766.20**



Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suarez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	6	2025
SOPORTE ACTA No.	**49**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
NP 01	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3*Km

Localización/Descirpción	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	CENTRO DE GRAVEDAD	UNIDAD INDUSTRIAL	Longitud (m)	Volumen (m3)	m3*Km
Pedraplen	PR 16+650	PR 16+750	PR16+700	PR12+000	4.70	88.45	415.71
Relleno con pedraplen para Filtro DR Box 29	PR 16+366	PR 16+366	PR16+366	PR12+000	4.37	61.60	268.95
Relleno en Pedraplen para FALLOS en mejoramiento	PR 16+720	PR 16+740	PR16+730	PR12+000	4.73	81.97	387.73
	PR 16+740	PR 16+755	PR16+748	PR12+000	4.75	29.85	141.71
Pedraplen Mejoramiento de calzadaRN3002	PR 39+290	PR 39+410	PR39+350	PR12+000	85.35	61.60	5257.56
Afirmado mejoramiento Subrasante	PR 16+650	PR 16+750	PR16+700	PR12+000	4.70	90.25	424.17
Afirmado mejoramiento 3002	PR 39+290	PR 39+555	PR39+423	PR58+260	18.84	275.60	5191.62
Subtotal							**12087.43**
TOTAL							**12087.43**

Registro Fotografico





Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

FECHA	30	6	2025

SOPORTE ACTA No.	49	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYEC**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM NP 4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)

UNIDAD	m2	

Descripción	PR INICIAL	Long (m)	Ancho IZQ(m)	Ancho DER(m)	Ancho Calzada(m)	Izquierda		Eje		Derecha		Alto (m)	Área (m2)	Volumen (m3)
						Cota Superiro	Cota Inferior	Cota Superiro	Cota Inferior	Cota Superiro	Cota Inferior			
Relleno con afirmado ESPESOR DE 0.05m para de mejoramiento de la subrasante K16+380 al K16+420	PR16+380	0.00	4.60	3.50	8.46	783.56	783.51	783.78	783.73	783.95	783.90	0.05	0.42	
	PR16+385	5.00	4.73	3.50	8.59	783.55	783.50	783.75	783.70	783.90	783.85	0.05	0.43	2.13
	PR16+390	5.00	4.60	3.50	8.46	783.56	783.51	783.72	783.67	783.84	783.79	0.05	0.42	2.13
	PR16+395	5.00	4.16	3.50	8.02	783.57	783.52	783.68	783.63	783.77	783.72	0.05	0.40	2.06
	PR16+400	5.00	4.01	3.50	7.87	783.57	783.52	783.65	783.60	783.71	783.66	0.05	0.39	1.99
	PR16+405	5.00	3.82	3.50	7.68	783.54	783.49	783.62	783.57	783.65	783.60	0.05	0.38	1.94
	PR16+410	5.00	3.52	3.50	7.38	783.53	783.48	783.60	783.55	783.61	783.56	0.05	0.37	1.88
	PR16+415	5.00	3.50	3.50	7.36	783.56	783.51	783.63	783.58	783.61	783.56	0.05	0.37	1.84
	PR16+420	5.00	3.50	3.50	7.36	783.64	783.59	783.71	783.66	783.66	783.61	0.05	0.37	1.84
Subtotal														**15.82**
Relleno con afirmado ESPESOR DE 0.15m para de mejoramiento de la subrasante K16+780 al K16+850	PR16+780		3.50	4.20	8.06	812.40	812.25	812.25	812.10	812.07	811.92	0.10	0.81	
	PR16+785	5.00	3.50	4.20	8.06	812.93	812.78	812.78	812.63	812.61	812.46	0.10	0.81	4.03
	PR16+790	5.00	3.50	4.20	8.06	813.49	813.34	813.34	813.19	813.16	813.01	0.10	0.81	4.03
	PR16+795	5.00	3.50	4.20	8.06	814.06	813.91	813.91	813.76	813.74	813.59	0.10	0.81	4.03
	PR16+800	5.00	3.50	4.21	8.07	814.63	814.48	814.50	814.35	814.34	814.19	0.10	0.81	4.03
	PR16+805	5.00	3.50	4.05	7.91	815.18	815.03	815.08	814.93	814.96	814.81	0.10	0.79	4.00
	PR16+810	5.00	3.50	3.82	7.68	815.73	815.58	815.67	815.52	815.59	815.44	0.10	0.77	3.90
	PR16+815	5.00	3.50	3.64	7.50	816.28	816.13	816.25	816.10	816.18	816.03	0.10	0.75	3.80
	PR16+820	5.00	3.50	3.50	7.36	816.83	816.68	816.83	816.68	816.76	816.61	0.10	0.74	3.72
	PR16+825	5.00	3.50	3.50	7.36	817.38	817.23	817.42	817.27	817.35	817.20	0.10	0.74	3.68
	PR16+830	5.00	3.50	3.50	7.36	817.94	817.79	818.00	817.85	817.93	817.78	0.10	0.74	3.68
	PR16+835	5.00	3.50	3.50	7.36	818.52	818.37	818.59	818.44	818.52	818.37	0.10	0.74	3.68
	PR16+840	5.00	3.50	3.50	7.36	819.10	818.95	819.17	819.02	819.10	818.95	0.10	0.74	3.68
	PR16+845	5.00	3.50	3.50	7.36	819.69	819.54	819.76	819.61	819.69	819.54	0.10	0.74	3.68
	PR16+850	5.00	3.50	3.50	7.36	820.27	820.12	820.34	820.19	820.27	820.12	0.10	0.74	3.68
Subtotal														**53.61**
Mejoramiento de calzada RN3002	PR39+290	120.00			3.50							0.20	420.00	84.00
	PR39+450	105.00			6.00							0.20	630.00	128.00
Subtotal														**212.00**
TOTAL														**281.42**

REGISTRO FOTOGRAFICO







Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202184261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	30	6	2025

SOPORTE ACTA No.	**49**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM NP 5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135) — **UNIDAD** m3

Descripción	PR INICIAL	Long (m)	Ancho IZQ(m)	Ancho DER(m)	Ancho Calzada(m)	Izquierda		Eje		Derecha		Alto (m)	Área (m2)	Volumen (m3)
						Cota Superior	Cota Inferior	Cota Superior	Cota Inferior	Cota Superior	Cota Inferior			
Relleno con pedraplen ESPESOR DE 15 cm para de mejoramiento de la subrasante K16+650 al K16+750	PR16+780		3.50	4.2	8.06	812.398	812.248	812.251	812.101	812.075	811.925	0.15	1.21	
	PR16+785	5.0	3.50	4.2	8.06	812.931	812.781	812.784	812.634	812.608	812.458	0.15	1.21	6.05
	PR16+790	5.0	3.50	4.2	8.06	813.485	813.335	813.338	813.188	813.162	813.012	0.15	1.21	6.05
	PR16+795	5.0	3.50	4.2	8.06	814.059	813.909	813.912	813.762	813.736	813.586	0.15	1.21	6.05
	PR16+800	5.0	3.50	4.21	8.07	814.630	814.480	814.496	814.346	814.336	814.186	0.15	1.21	6.05
	PR16+805	5.0	3.50	4.05	7.91	815.181	815.031	815.081	814.931	814.965	814.815	0.15	1.19	5.99
	PR16+810	5.0	3.50	3.82	7.68	815.732	815.582	815.665	815.515	815.589	815.439	0.15	1.15	5.85
	PR16+815	5.0	3.50	3.64	7.50	816.283	816.133	816.249	816.099	816.176	816.026	0.15	1.13	5.69
	PR16+820	5.0	3.50	3.5	7.36	816.834	816.684	816.834	816.684	816.764	816.614	0.15	1.10	5.57
	PR16+825	5.0	3.50	3.5	7.36	817.384	817.234	817.418	817.268	817.348	817.198	0.15	1.10	5.52
	PR16+830	5.0	3.5	3.5	7.36	817.935	817.785	818.002	817.852	817.932	817.782	0.15	1.10	5.52
	PR16+835	5.0	3.5	3.5	7.36	818.516	818.366	818.586	818.436	818.516	818.366	0.15	1.10	5.52
	PR16+840	5.0	3.5	3.5	7.36	819.101	818.951	819.171	819.021	819.101	818.951	0.15	1.10	5.52
	PR16+845	5.0	3.5	3.5	7.36	819.685	819.535	819.755	819.605	819.685	819.535	0.15	1.10	5.52
	PR16+850	5.0	3.5	3.5	7.36	820.269	820.119	820.339	820.189	820.269	820.119	0.15	1.10	5.52
Subtotal														**80.41**
TOTAL														**80.41**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Localización	ABCISA		DIMENSIONES			Área (m2)	Volúmen (m3)
	INICIAL	FINAL	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
Mejoramiento de calzada RN3002	PR 39+290	PR 39+410	120.00	3.10	0.15	372.00	56.00
Subtotal							**56.00**
Relleno en Pedraplen para FALLOS en mejoramiento/ Carril Izquierdo	PR 16+795	PR 16+840	45.00	3.68	0.45	1.66	74.52
Relleno en Pedraplen para FALLOS en mejoramiento/ Carril Izquierdo	PR 16+795	PR 16+840	5.20	2.00	0.10	0.20	1.04
Relleno en Pedraplen para FALLOS en mejoramiento/ Carril Izquierdo	PR 16+795	PR 16+840	45.00	4.02	0.15	0.60	27.14
Subtotal							**102.70**
TOTAL							**239.11**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Nombre: Jorge Mauricio Rodríguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

					FECHA	30	6	2025
SOPORTE ACTA No.	**49**			**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021			**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE			**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030			**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM NP 10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar			**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	M	

Localización	Altura			Long (m)	Ancho (m) / Espesor (m)	Área (m²)	Longitud total (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Mayor (m)	Menor (m)	Prom (m)					
Cinta PVC Sika O-22 O similar para losa encole de Box Culvert, PR 16+366 Margen izquierdo								
Cinta PVC Sika O-22 O similar para losa encole de Box Culvert, PR 16+366 Margen izquierdo				1.90			1.90	
				3.60			3.60	
Subtotal							**5.50**	
Cinta PVC Sika O-22 O similar para losa descole de alcantarilla PR 16+700 Margen derecho								
Cinta PVC Sika O-22 O similar para losa descole de alcantarilla PR 16+700 Margen derecho				2.25			4.50	
Subtotal							**4.50**	
Cinta PVC Sika O-22 O similar para losa cuerpo medio descole de box culvetr PR 16+760 Margen derecho								
Cinta PVC Sika O-22 O similar para losa cuerpo medio descole de box culvetr PR 16+760 Margen derecho				12.90			25.80	
Subtotal							**25.80**	
Cinta PVC Sika O-22 O similar para losa poceta PR16+704 margen izquierdo								
Cinta PVC Sika O-22 O similar para losa poceta PR16+704 margen izquierdo				4.15			4.15	
Subtotal							**4.15**	
TOTAL							**39.95**	

Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	Consorcio Vias Nacionales del Sur y Oriente
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

		FECHA	30	6	2025

SOPORTE ACTA No.	**49**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP 18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m

Localización/Descirpción	**ABSCISA INICIAL**	**ABSCISA FINAL**	**Margen**	**Longitud (m)**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Tuberi Perforada 4" para Filtro entre BOX 29 y ALC29A-Margen Izquierda	PR16+630	PR16+704	Filtro Izquierda	74.00	
Tuberi Perforada 4" para Filtro entre BOX 29 y ALC29A-Margen Izquierda	PR16+704	PR16+750	Filtro Izquierda	45.00	
Tuberi Perforada 4" para Filtro entre BOX 29 y ALC29A-Margen Izquierda	PR16+780	PR16+800	Filtro Izquierda	20.00	
Subtotal				**139.00**	
TOTAL				**139.00**	

Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	6	2025
SOPORTE ACTA No.	**49**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP 31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m

Localización/Descripción	Abscisa	Perno Nº	Coordenadas		Fila	Cota	Altura a rasante	Margen	Longitud (ml)
			Norte	Este					
Pernos pasiva Talud del K12+130	PR 12+130	P217	814800.162	880699.355	Fila 7	684.636	15.636	Derecho	15
	PR 12+130	P218	814801.545	880697.621	Fila 8	684.613	15.613	Derecho	15
	PR 12+130	P219	814803.531	880696.198	Fila 9	684.791	15.791	Derecho	15
	PR 12+130	P220	814805.710	880694.744	Fila 10	684.851	15.851	Derecho	15
	PR 12+130	P221	814807.317	880693.338	Fila 11	684.081	15.081	Derecho	15
	PR 12+130	P222	814809.003	880691.327	Fila 12	684.815	15.815	Derecho	15
	PR 12+130	P223	814810.265	880688.951	Fila 13	684.938	15.938	Derecho	15
	PR 12+130	P224	814811.610	880686.981	Fila 14	684.974	15.974	Derecho	15
	PR 12+130	P225	814813.163	880685.068	Fila 15	684.967	15.967	Derecho	15
	PR 12+130	P226	814808.832	880689.310	Fila 16	687.269	18.269	Derecho	15
	PR 12+130	P227	814807.184	880691.429	Fila 17	687.154	18.154	Derecho	15
	PR 12+130	P228	814805.597	880693.159	Fila 18	687.172	18.172	Derecho	15
Subtotal									180
TOTAL									**180.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma


Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30 / 6	2025
SOPORTE ACTA No.	**49**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP 34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m2

Descripción	Detalle de Estructura	Descripción	PR INICIAL	PR FINAL	Long (m)	Ancho(m)	Área (m2)
Instalación de Geotextil Impertex Construcción de Zanjas de Coronación PR 12+640 Margen Izquierdo		Terraza 1	PR12+625	PR12+671	46.0	2.50	115.00
			PR12+675	PR12+818	143.2	2.50	358.00
			PR12+661	PR12+671	10.0	2.50	25.00
			PR12+659	PR12+704	45.0	2.50	112.50
		TRASLAPOS			3.0	2.50	7.50
		MENOS PAGADO ACTA 48 MAYO	PR12+672	PR12+818	146.5	2.50	-366.25
		Subtotal					**251.75**
		TOTAL					**251.75**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	6	2025
SOPORTE ACTA No.	**49**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP 61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Descripción	PR INICIAL	PR FINAL	LONG (M)	AREA SECCIÓN	VOLUMEN (M3)
Excavación para Construcción de Zanjas de Coronación PR 12+640 Margen Izquierdo	PR12+625	PR12+671	46.0	0.35	16.10
	PR12+675	PR12+818	143.2	0.35	50.12
	PR12+661	PR12+671	10.0	0.35	3.50
	PR12+659	PR12+704	45.0	0.35	15.75
MENOS PAGADO ACTA 48 MAYO	PR12+617	PR12+764	146.50	0.35	-51.28
Subtotal					**34.20**
TOTAL					**34.20**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	6	2025
SOPORTE ACTA No.	49	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 210.13	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES JUNIO										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+200		6503	CALZADA COMPLETA	PEDRAPLEN	4.03		289.67		50%	583.69
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										**583.69**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

FECHA	30	6	2025

SOPORTE ACTA No.	49	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM 211.13	Remoción de derrumbes	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan
		UNIDAD	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	N° VIAJES	CANTIDAD VIAJE (M3)	OBSERVACIÓN	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES MAYO										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
13+800	13+800	6504					4.00	14.00		56.00
16+400	16+400	6504					20.00	14.00		280.00
16+400	16+400	6504					17.00	14.00		238.00
13+800	13+800	6504					11.00	14.00		154.00
16+400	16+400	6504					20.00	14.00		280.00
16+400	16+400	6504					12.00	14.00		168.00
TOTAL										**1176.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	6	2025
SOPORTE ACTA No.	49	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 320.13	Sub-base granular para bacheo clase A	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	N° VIAJES	CANT X VIAJE (M3)	FECHA	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES JUNIO										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
27+900		6504	CALZADA COMPLETA	SUBBASE PARA MANTENIMIENTO VIAL			1.00	9.80	10-jun-25	9.80
28+450		6504	CALZADA COMPLETA	SUBBASE PARA MANTENIMIENTO VIAL			1.00	9.80	10-jun-25	9.80
FRENTE DE OBRA SAN VICENTE										
28+600		6504	CALZADA COMPLETA	SUBBASE PARA MANTENIMIENTO VIAL			1.00	9.80	10-jun-25	9.80
29+150		6504	CALZADA COMPLETA	SUBBASE PARA MANTENIMIENTO VIAL			1.00	9.80	11-jun-25	9.80
29+700		6504	CALZADA COMPLETA	SUBBASE PARA MANTENIMIENTO VIAL			1.00	9.80	11-jun-25	9.80
30+900		6504	CALZADA COMPLETA	SUBBASE PARA MANTENIMIENTO VIAL			1.00	9.80	11-jun-25	9.80
30+930		6504	CALZADA COMPLETA	SUBBASE PARA MANTENIMIENTO VIAL			1.00	9.80	11-jun-25	9.80
31+800		6504	CALZADA COMPLETA	SUBBASE PARA MANTENIMIENTO VIAL			1.00	9.80	11-jun-25	9.80
32+150		6504	CALZADA COMPLETA	SUBBASE PARA MANTENIMIENTO VIAL			1.00	9.80	11-jun-25	9.80
32+000		6504	CALZADA COMPLETA	SUBBASE PARA MANTENIMIENTO VIAL			1.00	9.80	12-jun-25	9.80
31+000		6504	CALZADA COMPLETA	SUBBASE PARA MANTENIMIENTO VIAL			1.00	9.80	12-jun-25	9.80
32+200		6504	CALZADA COMPLETA	SUBBASE PARA MANTENIMIENTO VIAL			2.00	9.80	12-jun-25	19.60
32+550		6504	CALZADA COMPLETA	SUBBASE PARA MANTENIMIENTO VIAL			1.00	9.80	12-jun-25	9.80
33+300		6504	CALZADA COMPLETA	SUBBASE PARA MANTENIMIENTO VIAL			1.00	9.80	12-jun-25	9.80
33+350		6504	CALZADA COMPLETA	SUBBASE PARA MANTENIMIENTO VIAL			1.00	9.80	12-jun-25	9.80
33+150		6504	CALZADA COMPLETA	SUBBASE PARA MANTENIMIENTO VIAL			0.50	9.80	13-jun-25	4.90
33+450		6504	CALZADA COMPLETA	SUBBASE PARA MANTENIMIENTO VIAL			0.50	9.80	13-jun-25	4.90
34+000		6504	CALZADA COMPLETA	SUBBASE PARA MANTENIMIENTO VIAL			1.00	9.80	13-jun-25	9.80
34+400		6504	CALZADA COMPLETA	SUBBASE PARA MANTENIMIENTO VIAL			1.00	9.80	13-jun-25	9.80
34+480		6504	CALZADA COMPLETA	SUBBASE PARA MANTENIMIENTO VIAL			1.00	9.80	13-jun-25	9.80
35+200		6504	CALZADA COMPLETA	SUBBASE PARA MANTENIMIENTO VIAL			2.00	9.80	14-jun-25	19.60
35+300		6504	CALZADA COMPLETA	SUBBASE PARA MANTENIMIENTO VIAL			2.00	9.80	14-jun-25	19.60
35+800		6504	CALZADA COMPLETA	SUBBASE PARA MANTENIMIENTO VIAL			1.00	9.80	16-jun-25	9.80
36+400		6504	CALZADA COMPLETA	SUBBASE PARA MANTENIMIENTO VIAL			1.00	9.80	16-jun-25	9.80
37+100		6504	CALZADA COMPLETA	SUBBASE PARA MANTENIMIENTO VIAL			1.00	9.80	16-jun-25	9.80
37+450		6504	CALZADA COMPLETA	SUBBASE PARA MANTENIMIENTO VIAL			1.00	9.80	16-jun-25	9.80
37+600		6504	CALZADA COMPLETA	SUBBASE PARA MANTENIMIENTO VIAL			2.00	9.80	16-jun-25	19.60
38+150		6504	CALZADA COMPLETA	SUBBASE PARA MANTENIMIENTO VIAL			1.00	9.80	17-jun-25	9.80
38+200		6504	CALZADA COMPLETA	SUBBASE PARA MANTENIMIENTO VIAL			1.00	9.80	17-jun-25	9.80
38+250		6504	CALZADA COMPLETA	SUBBASE PARA MANTENIMIENTO VIAL			0.50	9.80	17-jun-25	4.90
38+300		6504	CALZADA COMPLETA	SUBBASE PARA MANTENIMIENTO VIAL			0.50	9.80	17-jun-25	4.90
38+830		6504	CALZADA COMPLETA	SUBBASE PARA MANTENIMIENTO VIAL			1.00	9.80	17-jun-25	9.80
39+100		6504	CALZADA COMPLETA	SUBBASE PARA MANTENIMIENTO VIAL			1.00	9.80	18-jun-25	9.80
										-
TOTAL										**343.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	6	2025
SOPORTE ACTA No.	49	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 330.13	Base granular clase A	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	FECHA	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES JUNIO										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
31+760	31+767	6503	DERECHO	BASE GRANULAR PARA RELLENO EN PERDIDA DE BANCA	6.70	2.40		0.45		7.24
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										**7.24**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	6	2025
SOPORTE ACTA No.	49	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 600.13	Excavaciones varias sin clasificar	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES JUNIO										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+200		6503	CALZADA COMPLETA	PEDRAPLEN	4.03		289.67		50%	583.69
38+200		6503	DERECHO	DENTELLON IZQ	14.00	0.30		0.70		2.94
38+200		6503	DERECHO	DENTELLON DER	14.00	0.30		0.70		2.94
38+200		6503	DERECHO	PLACA INFERIOR	14.00	4.70		0.20		13.16
										-
TOTAL										**602.73**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	6	2025
SOPORTE ACTA No.	49	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 610.13	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

UBICACIÓN	FECHA	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES JUNIO											
FRENTE DE OBRA MONTAÑITA											
31+760	14/12/1986	6503			5.60	0.92		1.00		5.15	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										**5.15**	



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	6	2025
SOPORTE ACTA No.	49	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630.13	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES JUNIO										
FRENTE EL PAUJIL										
38+295		6503	DERECHO	PLACA SUPERIOR PASO VEHICULAR ALTERNO MODULO 4,5,6,7 Y 8	16.30	4.00		0.20		13.04
38+295		6503	DERECHO	ATRAQUE TUBERIA PASO VEHICULAR ALTERNO	2.25	4.00		0.81	3.80	3.49
38+295		6504	DERECHO	RAMPA ACCESO SUR PASO VEHICULAR ALTERNO	5.40	4.00		0.20		4.32
38+295		6505	DERECHO	DENTELLON RAMPA ACCESO SUR PASO VEHICULAR ALTERNO	0.30	4.00		0.30		0.36
38+295		6504	DERECHO	RAMPA ACCESO NORTE PASO VEHICULAR ALTERNO	5.40	4.00		0.20		4.32
38+295		6505	DERECHO	DENTELLON RAMPA ACCESO NORTE PASO VEHICULAR ALTERNO	0.30	4.00		0.30		0.36
TOTAL										**25.89**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	6	2025
SOPORTE ACTA No.	49	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630.13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES JUNIO										
FRENTE EL PAUJIL										
42+600	42+600	6503		ALETA DERECHA	0.30		14.94			4.48
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										**4.48**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	6	2025
SOPORTE ACTA No.	49	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630.13	Concreto clase 21 MPA	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES JUNIO										
FRENTE LA MONTAÑITA										
31+765		6503	DERECHO	ZAPATA MURO GUARDA RUEDA	7.35	0.85		0.15		0.94
31+765		6503	DERECHO	MURO GUARDA RUEDA	7.35	0.29		0.60		1.26
38+295		6503	DERECHO	PLACA INFERIOR PASO ELEVADO	14.00	5.30		0.20		14.84
38+295		6503	DERECHO	ATRAQUE TUBERIA PASO ELEVADO	14.00	4.00		1.10	38.00	23.60
38+295		6503	DERECHO	ATRAQUE TUBERIA PASO ELEVADO	2.25	4.00		0.81	3.80	- 3.49
38+295		6503	DERECHO	BORDILLO IZQ PASO ELEVADO	23.80	0.10		0.20		0.48
38+295		6503	DERECHO	BORDILLO DER PASO ELEVADO	23.80	0.10		0.20		0.48
38+295		6503	DERECHO	PROTECCION ENCOLE TUBERIA	4.62	1.00		1.30	3.01	3.00
38+295		6503	DERECHO	PROTECCION GAVIONES	2.00	0.90		0.10		0.18
TOTAL										**41.29**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	6	2025
SOPORTE ACTA No.	49	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630.13	Concreto clase 14 MPA	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES JUNIO										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
31+765	31+765	6503	DERECHO	SOLADO ESQUINA GAVIONES	1.00	1.20		1.00		1.20
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										**1.20**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	6	2025
SOPORTE ACTA No.	49	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 630.13	Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES JUNIO										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	DENTELLON	14.00	0.30		0.50		2.10
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	DENTELLON	14.00	0.30		0.50		2.10
38+200	38+200	6503	CALZADA COMPLETA	PROTECCION GAVION	1.00	0.80		1.00		0.80
										-
TOTAL										**5.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	6	2025
SOPORTE ACTA No.	49	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 640.13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	PESO (KG)	#VARILLA	CANTIDAD	LONGITUD	DESCUENTO	PESO TOTAL (KG)
CANTIDADES JUNIO										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
31+765		6503	DERECHO	MURO GUARDA RUEDA	198.40					198.40
38+295		6503	DERECHO	BORDILLOS PASO VEHICULAR ALTERNO	14.31					14.31
38+295		6503	DERECHO	PLACA INFERIOR PASO VEHICULAR ALTERNO	297.55					297.55
38+295		6503	DERECHO	PLACA INFERIOR PASO VEHICULAR ALTERNO	95.77					95.77
38+295		6503	DERECHO	PLACA SUPERIOR PASO VEHICULAR ALTERNO	175.34					175.34
38+295		6503	DERECHO	PLACA SUPERIOR PASO VEHICULAR ALTERNO	1038.33					1,038.33
38+295		6503	DERECHO	BORDILLOS PASO VEHICULAR ALTERNO	62.22					62.22
38+295		6503	DERECHO	PROTECCION ENCOLE DE TUBERIA PASO VEHICULAR ALTERNO	69.93					69.93
38+295		6503	DERECHO	PLACA Y DENTELLON ACCESO SUR PASO VEHICULAR ALTERNO	488.45					488.45
38+295		6503	DERECHO	PLACA Y DENTELLON ACCESO NORTE PASO VEHICULAR ALTERNO	488.45					488.45
TOTAL										**2928.77**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

ACEROS BORDILLOS ESTRUCTURA PASO VEHICULAR ALTERNO PR38+295 CD							
Descripción	**Barra**	**TIPO**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total**
Aceros Longitudinal							
Acero Longitudinal	#4		0.6	24	14.4	0.994	14.3136
TOTAL ACERO KG							**14.314**

ACEROS MURO GUARDA RUEDA PR31+675 CD RUTA 6503							10/6 2025
Descripción	**Barra**	**TIPO**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total**
Aceros Longitudinal							
Acero Longitudinal	#4		8	12	96	0.994	95.424
Aceros Transversal							
Acero Transversal	#4		1.55	37	57.35	0.994	57.0059
	#4		1.25	37	46.25	0.994	45.9725
TOTAL ACERO KG							**198.402**

ACEROS PLACA INFERIOR ESTRUCTURA PASO VEHICULAR ALTERNO PR38+295 CD							10/6 2025
Descripción	**Barra**	**TIPO**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total**
Aceros Longitudinal							
Acero Longitudinal	#4		6	25	150	0.994	149.1
Aceros Transversal							
Acero Transversal	#4		5.15	29	149.35	0.994	148.4539
TOTAL ACERO KG							**297.554**

ACEROS PLACA INFERIOR ESTRUCTURA PASO VEHICULAR ALTERNO PR38+295 CD							11/6 2025
Descripción	**Barra**	**TIPO**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total**
Aceros Longitudinal							
Acero Longitudinal	#4		2	25	50	0.994	49.7
Aceros Transversal							
Acero Transversal	#4		5.15	9	46.35	0.994	46.0719
TOTAL ACERO KG							**95.772**

ACEROS PLACA SUPERIOR ESTRUCTURA PASO VEHICULAR ALTERNO PR38+295 CD							13/6 2025
Descripción	**Barra**	**TIPO**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total**
Aceros Longitudinal							
Acero Longitudinal	#4		2	42	84	0.994	83.496
Aceros Transversal							
Acero Transversal	#4		4.2	22	92.4	0.994	91.8456
TOTAL ACERO KG							**175.342**

ACEROS PLACA SUPERIOR ESTRUCTURA PASO VEHICULAR ALTERNO PR38+295 CD							13/6 2025
Descripción	**Barra**	**TIPO**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total**
Aceros Longitudinal							
	#4		12.6	5	63	0.994	62.622
Acero Longitudinal	#4		12	37	444	0.994	441.336
Aceros Transversal							
Acero Transversal	#4		4.2	128	537.6	0.994	534.3744
TOTAL ACERO KG							**1038.332**

ACEROS BORDILLOS ESTRUCTURA PASO VEHICULAR ALTERNO PR38+295 CD							15/6 2025
Descripción	**Barra**	**TIPO**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total**
Aceros Longitudinal							
Acero Longitudinal	#4		0.6	46	27.6	0.994	27.4344
Aceros Vertical							
Acero Vertical	#4		0.25	140	35	0.994	34.79
TOTAL ACERO KG							**62.224**

ACEROS PROTECCION ENCOLE DE TUBERIA ESTRUCTURA PASO VEHICULAR ALTERNO PR38+295 CD							15/6 2025
Descripción	**Barra**	**TIPO**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total**
Aceros Vertical							
Acero Vertical	#4		1.75	21	36.75	0.994	36.5295
Acero Vertical	#4		1.6	21	33.6	0.994	33.3984
TOTAL ACERO KG							**69.928**

ACEROS PLACA DE APROXIMACION COSTADO SUR ESTRUCTURA PASO VEHICULAR ALTERNO PR38+295 CD							25/6 2025
Descripción	**Barra**	**TIPO**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total**
Aceros Longitudinal							
Acero Longitudinal	#4		6	21	126	0.994	125.244
	#4		6	21	126	0.994	125.244
Aceros Transversal							
Acero Transversal	#4		4.2	52	218.4	0.994	217.0896
	#4		4.2	5	21	0.994	20.874
TOTAL ACERO KG							**488.452**

ACEROS PLACA DE APROXIMACION COSTADO NORTE ESTRUCTURA PASO VEHICULAR ALTERNO PR38+295 CD							26/6 2025
Descripción	**Barra**	**TIPO**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total**
Aceros Longitudinal							
Acero Longitudinal	#4		6	21	126	0.994	125.244
	#4		6	21	126	0.994	125.244
Aceros Transversal							
Acero Transversal	#4		4.2	52	218.4	0.994	217.0896
	#4		4.2	5	21	0.994	20.874
TOTAL ACERO KG							**488.452**

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vias Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	6	2025
SOPORTE ACTA No.	49	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 661.13	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	ML

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES JUNIO										
FRENTE LA MONTAÑITA										
38+200	38+200				40.00					40.00
										-
										-
										-
TOTAL										**40.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	6	2025
SOPORTE ACTA No.	49	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 681.13	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	CANTIDAD	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES MAYO										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
31+765	31+765				2.00	1.00		1.00	3.00	6.00
38+200	38+200				2.00	1.00		1.00	11.00	22.00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										**28.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vias Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	30	6	2025

SOPORTE ACTA No.	**49**		**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE	
CONTRATO No.	991 DE 2021		**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA	
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY	
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)		**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD** m3-km

Descripción	Fecha (dd/mm/aaaa)	PR Inicial	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCIÓN			Volumen Excavacion (m3)	Unidad	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Trasnportado				
TRANSPORTES JUNIO (INCLUYE 30% EXPANSION DEL MATERIAL)										
FRENTE LA MONTAÑITA										
PEDRAPLEN		PR 38+200	PR 42+200	4.00	0.10	3.90	1167.37		5918.57	
DENTELLON IZQ		PR 38+200	PR 42+200	4.00	0.10	3.90	2.94		14.91	
DENTELLON DER		PR 38+200	PR 42+200	4.00	0.10	3.90	2.94		14.91	
PLACA INFERIOR		PR 38+200	PR 42+200	4.00	0.10	3.90	13.16		66.72	
TOTAL									**6,015.10**	



FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vias Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	30	6	2025

SOPORTE ACTA No.	**49**	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM 900.3	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan
		UNIDAD	m3-km

Descripción	Fecha (dd/mm/aaaa)	PR Inicial	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCIÓN			Volumen Excavacion (m3)	Unidad	Subtotal
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Trasnportado			
TRANSPORTES JUNIO									
FRENTE PUERTO RICO									
REMOCIÓN DE DERRUMBE		PR 13+800	PR 05+300	8.50	0.10	8.40	56.00		470.40
REMOCIÓN DE DERRUMBE		PR 16+400	PR 05+300	11.10	0.10	11.00	280.00		3080.00
REMOCIÓN DE DERRUMBE		PR 16+400	PR 05+300	11.10	0.10	11.00	238.00		2618.00
REMOCIÓN DE DERRUMBE		PR 13+800	PR 05+300	8.50	0.10	8.40	154.00		1293.60
REMOCIÓN DE DERRUMBE		PR 16+400	PR 05+300	11.10	0.10	11.00	280.00		3080.00
REMOCIÓN DE DERRUMBE		PR 16+400	PR 05+300	11.10	0.10	11.00	168.00		1848.00
TOTAL									**12,390.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	6	2025
SOPORTE ACTA No.	**49**	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	m3-km

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Centro de Gravedad	PR Sitio de Cantera (6504)	Distancia acarreo (km)	Área (m2)	Espesor (m)	Volumen expandido (m3)	Unidad	Subtotal
CANTIDADES MAYO (AFIRMADO)										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
MEJORAMIENTO VIAL	PR 16+380	PR 16+380	PR 16+380	PR 05+300	10.98			12.73		139.70
MEJORAMIENTO TERRENO	PR 04+800	PR 04+800	PR 04+800	PR 05+300	0.40			16.55		6.60
CONFORMACIÓN PASO VEHICULOS	PR 25+150	PR 25+150	PR 25+150	PR 05+300	19.75			12.73		251.40
ATENCIÓN DE FALLO	PR 23+983	PR 23+983	PR 23+983	PR 05+300	18.58			5.20		96.60
ATENCIÓN DE FALLO	PR 24+020	PR 24+020	PR 24+020	PR 05+300	18.62			22.13		412.00
ATENCIÓN DE FALLO	PR 23+950	PR 23+950	PR 23+950	PR 05+300	18.55			13.03		241.60
FRENTE DE OBRA EL PAUJIL										
RELLENO ALETA IZQ MURO 1	PR 42+600	PR 42+600	PR 42+600	PR 05+300	55.60			245.52		13650.80
CANTIDADES MAYO (PEDRAPLEN)										
PEDRAPLEN PUENTE LAS DELICIAS	PR 38+200	PR 38+200	PR 38+200	PR 64+000	25.70			595.73		15310.10

REGISTRO FOTOGRAFICO



MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	6	2025
SOPORTE ACTA No.	**49**	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	m3-km

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Centro de Gravedad	PR Sitio de Cantera (6504)	Distancia acarreo (km)	Área (m2)	Espesor (m)	Volumen expandido (m3)	Unidad	Subtotal
CANTIDADES JUNIO (AFIRMADO)										
FRENTE DE OBRA SAN VICENTE										
MANTENIMIENTO VIAL	PR16+400	PR16+400	PR 16+400	PR 05+300	11.00			25.48		280.30
MANTENIMIENTO VIAL	PR16+400	PR16+400	PR 16+400	PR 05+300	11.00			38.22		420.40
MANTENIMIENTO VIAL	PR16+400	PR16+400	PR 16+400	PR 05+300	11.00			38.22		420.40
CRUDO PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	PR24+210	PR24+210	PR 24+210	PR 05+300	18.81			12.73		239.50
CRUDO PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	PR24+625	PR24+625	PR 24+625	PR 05+300	19.23			1.64		31.50
CRUDO PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	PR24+630	PR24+630	PR 24+630	PR 05+300	19.23			3.65		70.10
MANTENIMIENTO VIAL	PR24+900	PR24+900	PR 24+900	PR 05+300	19.50			6.37		124.20
MANTENIMIENTO VIAL	PR25+100	PR25+100	PR 25+100	PR 05+300	19.70			19.11		376.50
MANTENIMIENTO VIAL	PR25+750	PR25+750	PR 25+750	PR 05+300	20.35			12.74		259.30
MANTENIMIENTO VIAL	PR25+900	PR25+900	PR 25+900	PR 05+300	20.50			12.74		261.20
MANTENIMIENTO VIAL	PR26+020	PR26+020	PR 26+020	PR 05+300	20.62			12.74		262.70
MANTENIMIENTO VIAL	PR26+100	PR26+100	PR 26+100	PR 05+300	20.70			38.22		791.20
MANTENIMIENTO VIAL	PR27+500	PR27+500	PR 27+500	PR 05+300	22.10			12.74		281.60
MANTENIMIENTO VIAL	PR28+200	PR28+200	PR 28+200	PR 05+300	22.80			12.74		290.50
MANTENIMIENTO VIAL	PR28+800	PR28+800	PR 28+800	PR 05+300	23.40			12.74		298.10
CRUDO PARA MANTENIMIENTO VIAL	PR29+450	PR29+450	PR 29+450	PR 05+300	24.05			12.74		306.40

REGISTRO FOTOGRAFICO



MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

		FECHA	30	6	2025
SOPORTE ACTA No.	**49**	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	m3-km

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Centro de Gravedad	PR Sitio de Cantera (6504)	Distancia acarreo (km)	Área (m2)	Espesor (m)	Volumen expandido (m3)	Unidad	Subtotal
MANTENIMIENTO VIAL	PR29+500	PR29+500	PR 29+500	PR 05+300	24.10			12.74		307.00
MANTENIMIENTO VIAL	PR29+600	PR29+600	PR 29+600	PR 05+300	24.20			12.74		308.30
MANTENIMIENTO VIAL	PR29+150	PR29+150	PR 29+150	PR 05+300	23.75			12.74		302.60
MANTENIMIENTO VIAL	PR29+700	PR29+700	PR 29+700	PR 05+300	24.30			50.96		1238.30
MANTENIMIENTO VIAL	PR30+100	PR30+100	PR 30+100	PR 05+300	24.70			38.22		944.00
MANTENIMIENTO VIAL	PR30+700	PR30+700	PR 30+700	PR 05+300	25.30			25.48		644.60
MANTENIMIENTO VIAL	PR31+700	PR31+700	PR 31+700	PR 05+300	26.30			38.22		1005.20
MANTENIMIENTO VIAL	PR32+000	PR32+000	PR 32+000	PR 05+300	26.60			12.74		338.90
MANTENIMIENTO VIAL	PR32+450	PR32+450	PR 32+450	PR 05+300	27.05			25.48		689.20
MANTENIMIENTO VIAL	PR32+550	PR32+550	PR 32+550	PR 05+300	27.15			12.74		345.90
MANTENIMIENTO VIAL	PR33+150	PR33+150	PR 33+150	PR 05+300	27.75			38.22		1060.60
MANTENIMIENTO VIAL	PR33+450	PR33+450	PR 33+450	PR 05+300	28.05			12.74		357.40
MANTENIMIENTO VIAL	PR34+000	PR34+000	PR 34+000	PR 05+300	28.60			25.48		728.70
MANTENIMIENTO VIAL	PR37+200	PR37+200	PR 37+200	PR 05+300	31.80			12.74		405.10
MANTENIMIENTO VIAL	PR39+100	PR39+100	PR 39+100	PR 05+300	33.70			25.48		858.70
CANTIDADES JUNIO (PEDRAPLEN)										
PEDRAPLEN PUENTE LAS DELICIAS	PR 38+200	PR 38+200	PR 38+200	PR 64+000	25.70			595.73		15310.10
PEDRAPLEN PUENTE LAS DELICIAS	PR 38+200	PR 38+200	PR 38+200	PR 64+000	25.70			534.89		13746.50
ACCESO PASO ELEVADO	PR 38+200	PR 38+200	PR 38+200	PR 64+000	25.70			131.83		3388.10
ACCESO PASO ELEVADO	PR 38+200	PR 38+200	PR 38+200	PR 64+000	25.70			37.83		972.20
TOTAL										**77774.10**

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	6	2025
SOPORTE ACTA No.	49	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

UBICACIÓN	FECHA	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR / ALTURA (m)	N° VIAJES	CANT X VIAJE (M3)	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES JUNIO											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
16+400		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				2.00	9.80	19.60	
16+400		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				3.00	9.80	29.40	
16+400		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				3.00	9.80	29.40	
24+210		6504	DERECHO	CRUDO PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	10.00	3.00	0.33			9.80	
24+625		6504	DERECHO	CRUDO PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	3.00	2.10	0.20			1.26	
24+630		6504	DERECHO	CRUDO PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	6.10	2.30	0.20			2.81	
24+900		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				0.50	9.80	4.90	
25+100		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				1.50	9.80	14.70	
25+750		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				1.00	9.80	9.80	
25+900		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				1.00	9.80	9.80	
26+020		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				1.00	9.80	9.80	
26+100		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				3.00	9.80	29.40	
27+500		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				1.00	9.80	9.80	
28+200		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				1.00	9.80	9.80	
28+800		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				1.00	9.80	9.80	
29+450		6504	CALZADA COMPLETA	CRUDO PARA MANTENIMIENTO VIAL				1.00	9.80	9.80	
29+500		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				1.00	9.80	9.80	
29+600		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				1.00	9.80	9.80	
29+150		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				1.00	9.80	9.80	
29+700		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				4.00	9.80	39.20	
30+100		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				3.00	9.80	29.40	
30+700		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				2.00	9.80	19.60	
31+700		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				3.00	9.80	29.40	
32+000		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				1.00	9.80	9.80	
32+450		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				2.00	9.80	19.60	
32+550		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				1.00	9.80	9.80	
33+150		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				3.00	9.80	29.40	
33+450		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				1.00	9.80	9.80	
34+000		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				2.00	9.80	19.60	
37+200		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				1.00	9.80	9.80	
39+100		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL				2.00	9.80	19.60	
TOTAL										**484.26**	





FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	30	6	2025
SOPORTE ACTA No.	49	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte) (galvanizado)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES JUNIO										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+210	38+257	6503		PEDRAPLEN PUENTE LAS DELICIAS	47.00	13.00		0.75		458.25
38+167	38+210	6503		PEDRAPLEN PUENTE LAS DELICIAS	42.20	13.00		0.75		411.45
38+200	38+200	6503		ACCESO PASO ELEVADO	37.27		2.71			101.00
38+200	38+200	6503		ACCESO PASO ELEVADO	23.61		1.25			29.51
TOTAL										**1000.21**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
KMA CONTRUCCIONES S. A. S.
NIT No. 830.094.920-5

CERTIFICA QUE:

1. Que **KMA CONSTRUCCIONES S. A. S.** de acuerdo con planillas de pago, ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar.

2. Que **KMA CONSTRUCCIONES S. A. S.** de acuerdo con registros de nómina, está en situación de cumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales legales o extralegales, tales como salarios, prestaciones sociales, auxilios, entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad.

3. Que **KMA CONSTRUCCIONES S. A. S.** ha cumplido con la entrega oportuna de Dotación y Elementos de Protección Personal a los trabajadores vinculados a la Entidad.

La información que se certifica en el presente documento corresponde al cierre del mes de junio de 2025.

La presente certificación se expide, en Cartagena de Indias a los cuatro (04) días de Julio de 2025, en el marco del contrato No. **CTO-991 DE 2021**, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1."



Revisor fiscal
CC. 1.143.367.723
T.P. No. 239726
(Ver informe especial adjunto del 8 de julio de 2025, de acuerdo con mi alcance como revisor fiscal, el cual abarca lo mencionado en el mismo informe)

CONSORCIO
VÍAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: **991 de 2021**

Objeto: **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1."**

El suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE con NIT 901.475.034-7, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de los empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 991 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, que se encuentra vigente para el periodo del mes de Junio de 2025.

Para constancia se firma a los 10 días del mes de Julio de 2025, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

JULIETH LISETH BERTEL PEREZ
CONTADOR
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

Informe Especial del Revisor Fiscal

A la Administración de KMA Construcciones S. A. S.

8 de julio de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de KMA Construcciones S. A. S., identificada con NIT. 830.094.920-5, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan en este informe con el propósito de verificar que la Compañía ha registrado los pagos por concepto de salarios, prestaciones y seguridad sociales por el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2025 de los trabajadores de la Compañía. La información que respalda este informe y la respuesta oportuna de la solicitud es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad como Revisor Fiscal consistió en verificar que la respuesta al requerimiento en mención ha sido tomada de registros contables y de documentación soporte en poder de la Administración de la Compañía.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Obtuve por parte de la Administración de la Compañía la “Relación de nómina de junio de 2025” que contiene la relación de trabajadores que la Administración ha considerado que se encuentran asociados al contrato mantenido con la Compañía.

2. Obtuve por parte de la Administración de la Compañía los Comprobantes Históricos de Pago correspondientes al personal de la Compañía por el mes de junio de 2025.

3. Obtuve por parte de la Administración de la Compañía, los Comprobantes bancarios correspondientes a los Comprobantes Históricos de Pago, mencionados en el numeral anterior, por el periodo de junio de 2025.

4. Comparé de manera selectiva, de acuerdo con el alcance que consideré conveniente, la relación de trabajadores preparada por la Administración y mencionada en el numeral 1 del presente informe; con los Comprobantes Históricos de Pago, con los Comprobantes bancarios; mencionados en los numerales 2 y 3 del presente informe, respecto a los pagos por concepto de salarios, prestaciones y seguridad sociales.

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Carrera 51B No. 80-58 oficina 701, edificio Smart Office Center Barranquilla, Colombia, Tel: (60-5) 3855111, Fax: (60-5) 3855111 Ext. 216, www.pwc.com/co

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

A la Administración de KMA Construcciones S. A. S.


8 de julio de 2025

De acuerdo con los procedimientos de revisión detallados con anterioridad, informo que nada vino a mí que me haga creer que la información relacionada con el registro de los pagos por concepto de salarios, prestaciones y seguridad sociales, por el periodo de junio de 2025 de los trabajadores de la Compañía, preparado por la Administración y mencionados en el presente informe, no haya sido tomada de registros contables y de documentación soporte en poder de la Compañía.

La firma del Revisor Fiscal se fundamenta en información y soportes suministrados por la Administración de la Compañía, los cuales se encuentran en su poder

Los registros contables que sirvieron de base para la preparación de este informe están siendo auditados con el propósito de emitir una opinión sobre si los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre de 2025, han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, y si los mismos presentan razonablemente la situación financiera, el resultado de las operaciones y los flujos de efectivo de la Compañía, de acuerdo con lo cual, en las actuales circunstancias, no estoy en condiciones de emitir una opinión sobre la razonabilidad de la información financiera de la Compañía en su conjunto.

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Jaime Andrés Diaz De Hoyos
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 239726-T
(Ver anexos adjuntos)

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Kma Construcciones S. A. S.

8 de julio de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Kma Construcciones S. A. S., identificada con NIT. 830.094.920-5, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de junio 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de junio 2025.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de junio 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

A la Administración de Kma Construcciones S. A. S.

8 de julio de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Jaime Andres Diaz De Hoyos
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 239726-T
(Ver anexo adjunto)

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL

KMA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	5
FECHA	30	6	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-25 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	1.115.953.038	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 57.000	PORVENIR	9487154795	$ 227.800	$ 59.000	-	-	INCAPACIDAD 2 DE MAYO,VACACIONES 29 MAYO-2025
2	AHUMADA BOHORQUEZ MANUEL GABRIEL	17.702.262	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.409.131	$ 167.700	V	NUEVA E.P.S.MOVILIDAD	9487154795	$ 96.400	PORVENIR	9487154795	$ 385.500	$ 96.400	-	-	-
3	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	1.075.244.845	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.423.500	- -	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS	9487154795	$ 57.000	PORVENIR	9487154795	$ 227.800	$ 45.000	-	-	INCAPACIDAD DE 30 DIAS DESDE EL 09 DE ABRIL HASTA EL 8 DE MAYO 2025, INCAPACIDAD DE 30 DIAS DESDE EL 09 DE MAYO HASTA EL 7 DE JUNIO 2025
4	ALMANZA SARMIENTO ONEYS RAFAEL	8.816.573	CONSERJE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.973.500	$ 137.400	V	COOSALUD MOVILIDAD	9487154795	$ 79.000	PROTECCION	9487154795	$ 315.800	$ 45.000	-	-	-
5	ANDRADA VELANDIA JOHAN MANUEL	1.075.220.227	CONSERJE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.973.500	$ 137.400	V	NUEVA E.P.S	9487154795	$ 79.000	PROTECCIÓN	9487154795	$ 315.800	$ 79.000	-	-	-
6	ANDRADE RIOS LONDREY	7.726.893	CONDUCTOR CAMION UTILITARIO	$ 1.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.236.739	$ 155.700	V	SANITAS	9487154795	$ 89.500	PORVENIR	9487154795	$ 357.900	$ 89.500	-	-	-
7	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	80.082.913	INGENIERO RESIDENTE	$ 6.397.798	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 6.897.798	$ 480.100	V	FAMISANAR	9487154795	$ 276.000	COLPENSIONES	9487154795	$ 1.103.700	$ 276.000	-	-	-
8	ARIAS RIVERA MAIRA ALEXANDRA	1.003.820.143	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR	$ 2.700.000	X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.699.734	$ 188.000	V	SANITAS	9487154795	$ 108.000	COLPENSIONES	9487154795	$ 432.000	$ 108.000	-	-	AUSENTISMO DEL DIA 3 DE MAYO 2025
9	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	8.566.761	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.735.192	$ 120.800	V	EPS MUTUAL SER	9487154795	$ 69.500	PROTECCION	9487154795	$ 277.700	$ 69.500	-	-	-
10	AYA GULIMBO YARLEDIS	1.118.364.489	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	A.I.C.	9487154795	$ 57.000	PORVENIR	9487154795	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
11	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	1.075.274.138	AUXILIAR AMBIENTAL	$ 1.900.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.080.500	$ 144.900	V	SANITAS	9487154795	$ 83.300	PROTECCION	9487154795	$ 332.900	$ 83.300	-	-	-
12	BARRERA MANCILLA MARILYN	1.006.504.652	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR	$ 2.208.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.408.000	$ 167.600	V	NUEVA E.P.S	9487154795	$ 96.400	PROTECCION	9487154795	$ 385.300	$ 38.400	-	-	PERMISO POR CITA MEDICA EL 22 DE MAYO DE 2025
13	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	16.189.231	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9487154795	$ 57.000	PORVENIR	9487154795	$ 227.800	$ 57.000	-	-	INCAPACIDAD DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2025, INCAPACIDAD DEL 4 AL 13 DE MAYO DE 2025
14	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	7.720.225	AUXILIAR DE LABORATORIO	$ 1.774.830	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.943.439	$ 135.300	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 77.800	COLFONDOS	9487154795	$ 311.000	$ 77.800	-	-	-
15	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	1.049.348.655	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.755.192	$ 122.200	V	COOSALUD MOVILIDAD	9487154795	$ 70.300	PROTECCION	9487154795	$ 280.900	$ 70.300	-	-	-
16	BONELO GUTIERREZ ANDRES FELIPE	1.075.310.823	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9487154795	$ 57.000	PROTECCION	9487154795	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
17	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	96.332.427	OFICIAL DE OBRA	$ 1.752.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.971.922	$ 137.300	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 78.900	PORVENIR	9487154795	$ 315.600	$ 78.900	-	-	VACACIONES DEL 23 AL 24 DE MAYO DE 2025
18	BURGOS GOMEZ ANDRES CAMILO	1.081.154.948	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.295.652	$ 159.800	V	SANITAS	9487154795	$ 91.900	PORVENIR	9487154795	$ 367.400	$ 91.900	-	-	-
19	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	1.006.417.658	OPERADOR MINICARGADOR	$ 2.100.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.241.521	$ 156.100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9487154795	$ 89.700	PORVENIR	9487154795	$ 358.700	$ 101.900	-	-	-
20	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	26.429.849	PALETERO	$ 1.423.500	- - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 901.550	$ 62.800	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 36.100	PORVENIR	9487154795	$ 144.300	$ 36.100	-	-	INGRESO EL 12 DE MAYO 2025
21	CABARCA FLOREZ DONINO	11.051.242	OFICIAL DE OBRA	$ 1.902.108	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.217.708	$ 154.400	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 88.800	PORVENIR	9487154795	$ 354.900	$ 88.800	-	-	-
22	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	1.075.276.273	COORDINADOR ADMINISTRATIVO OBRA	$ 2.017.260	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.208.900	$ 153.800	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 88.400	PORVENIR	9487154795	$ 353.500	$ 88.400	-	-	-
23	CADENA DIAZ NELSON	7.719.307	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.235.870	$ 155.700	V	SANITAS	9487154795	$ 89.500	COLPENSIONES	9487154795	$ 357.800	$ 89.500	-	-	-
24	CAICEDO GUEVARA CARLOS ALBERTO	13.069.675	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 5.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -	KMA 830.094.920-5	$ 5.500.000	$ 382.800	V	NUEVA EPS	9487154795	$ 220.000	COLPENSIONES	9487154795	$ 880.000	$ 220.000	-	-	PERMISO MEDIA JORNADA 31 DE MAYO DE 2025
25	CAMARGO BELTRAN ALVARO OSWALDO	79.527.894	CONDUCTOR DE MIXER	$ 2.450.000	X X X X -	KMA 830.094.920-5	$ 3.150.000	$ 219.300	V	SALUD TOTAL	9487154795	$ 126.000	PROTECCIÓN	9487154795	$ 504.000	$ 48.000	-	-	TRASLADO A PELAYA CESAR 5 DE MAYO DE 2025
26	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	1.075.299.636	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	- - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.579.846	$ 110.000	V	FAMISANAR	9487154795	$ 63.200	PORVENIR	9487154795	$ 252.800	$ 13.000	-	-	3 DIAS DE LICENCIA POR CALAMIDAD DOMESTICA 30 DE ABRIL Y 1 , 2 DE MAYO 2025
27	CANDANOZA ARRIETA STEWIN ALBERTO	1.042.422.058	MECANICO C	$ 3.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 3.809.770	$ 265.200	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9487154795	$ 152.400	COLFONDOS	9487154795	$ 609.600	$ 152.400	-	-	-
28	CAÑON QUINTERO JHONY ALEXANDER	1.115.952.590	OPERADOR EXCAVADORA	$ 2.450.000	- - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.551.667	$ 108.000	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 62.100	PORVENIR	9487154795	$ 248.300	$ 62.100	-	-	FIRMA DE CONTRATO 12 DE MAYO DE 2025
29	CARET ORTEGA OSCAR LUIS	78.645.628	CONSERJE	$ 1.423.500	- - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 57.000	PORVENIR	9487154795	$ 227.800	$ 57.000	-	-	30 DIAS DE INCAPACIDAD DESDE EL 9 DE ABRIL HASTA EL 8 DE MAYO 2025
30	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	1.115.944.447	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 57.000	COLFONDOS	9487154795	$ 227.800	$ 102.000	-	-	-
31	CARVAJAL RAMIREZ DIEGO ALEJAND	1.096.645.846	TOPOGRAFO	$ 2.400.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.600.000	$ 181.000	V	SALUD TOTAL	9487154795	$ 104.000	PORVENIR	9487154795	$ 416.000	$ 37.700	-	-	-
32	CASANOVA CASANOA REIMON	1.115.946.742	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.592.928	$ 110.900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9487154795	$ 63.800	PORVENIR	9487154795	$ 254.900	$ 63.800	-	-	-
33	CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO	1.006.517.075	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.508.601	$ 105.000	V	ASMET SALUD EPS SAS	9487154795	$ 60.400	PORVENIR	9487154795	$ 241.400	$ 60.400	-	-	PERMISO POR CITA MEDICA EL 21 DE MAYO DE 2025
34	CASTAÑO DIAZ ROBERTO MIGUEL	3.828.340	COORDINADOR DE DISEÑOS	$ 16.900.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 15.953.850	$ 1.110.400	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9487154795	$ 638.200	COLPENSIONES	9487154795	$ 2.552.700	$ 638.200	$ 319.077	$ 478.616	-
35	CASTAÑO PAREJA CRISTIAN CAMILO	1.115.949.602	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X - - - - - X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.424.790	$ 99.200	V	SALUD TOTAL	9487154795	$ 57.000	PROTECCION	9487154795	$ 228.000	$ 554.400	-	-	INCAPACIDAD DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2025
36	CAVIEDES PERDOMO EDIL	83.248.558	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O	$ 1.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.027.863	$ 141.200	V	SANITAS	9487154795	$ 81.200	COLFONDOS	9487154795	$ 324.500	$ 111.300	-	-	-
37	CICERY CASTRILLON LUZMILA	40.077.088	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 4.523.600	$ 314.900	V	SANITAS	9487154795	$ 181.000	PORVENIR	9487154795	$ 723.800	$ 181.000	-	-	-
38	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	1.003.828.405	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X - - X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.585.192	$ 110.400	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 63.500	COLPENSIONES	9487154795	$ 253.700	$ 63.500	-	-	2 DIAS DE INCPACIDAD DESDE EL 16 AL 17 DE MAYO 2025
39	CRISTOBAL YASNO CESAR LUIS	1.004.074.473	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 57.000	PORVENIR	9487154795	$ 227.800	$ 57.000	-	-	5 DIAS DE INCAPACIDAD DESDE EL 18 AL 22 DE MAYO
40	DE VOZ RODRIGUEZ PAOLA CRISTINA	33.101.811	DIRECTOR JURIDICO	$ 10.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 11.046.000	$ 768.900	V	SANITAS	9487154795	$ 441.900	COLFONDOS	9487154795	$ 1.767.400	$ 79.800	$ 220.920	$ 331.380	-
41	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	15.670.086	OPERADOR PLANTA DE CONCRETO	$ 2.547.135	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.547.135	$ 177.300	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9487154795	$ 101.900	COLPENSIONES	9487154795	$ 407.600	$ 101.900	-	-	-

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	5
FECHA	30	6	2025
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-25 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

42	DIAZ LOPEZ DAIR DANIEL	1.066.185.472	OPERADOR TRITURADORA	$ 1.423.500	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.621.736	$ 182.500	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 104.900	PORVENIR	9487154795	$ 419.500	$ 45.000	-	-	3 DIAS DE INCAPACIDAD DESDE EL 30 DE ABRIL AL 2 DE MAYO 2025
43	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	1.104.422.998	AUXILIAR DE MECANICA A	$ 1.900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.320.800	$ 161.600	V	MUTUAL SER	9487154795	$ 92.900	PROTECCION	9487154795	$ 371.400	$ 92.900	-	-	-
44	DURAN ROOSEVELTH	80.039.508	CONSERJE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.973.500	$ 137.400	V	ASMET SALUD EPS SAS	9487154795	$ 79.000	PROTECCION	9487154795	$ 315.800	$ 79.000	-	-	-
45	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	5.268.520	LABORATORISTA	$ 2.477.328	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.108.528	$ 216.400	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 124.400	PORVENIR	9487154795	$ 497.400	$ 124.400	-	-	-
46	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	1.116.923.581	AUXILIAR DE MECANICA A	$ 1.900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.381.250	$ 165.800	V	ASMET SALUD EPS SAS	9487154795	$ 95.300	PORVENIR	9487154795	$ 381.000	$ 95.300	-	-	-
47	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	96.356.264	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.462.182	$ 101.800	V	ASMET SALUD EPS SAS	9487154795	$ 58.500	PORVENIR	9487154795	$ 234.000	$ 58.500	-	-	PERMISO POR CITA MEDICA EL 6 DE MAYO DE 2025 2 HORAS
48	ESTRADA LOPEZ ELKIN ANDRES	1.113.516.378	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.656.366	$ 115.300	V	ASMET SALUD EPS SAS	9487154795	$ 66.300	COLPENSIONES	9487154795	$ 265.100	$ 66.300	-	-	-
49	FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	1.075.236.534	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.021.739	$ 140.800	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 80.900	PORVENIR	9487154795	$ 323.500	$ 80.900	-	-	-
50	FLORES LARA MOISES	17.788.380	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.617.684	$ 112.600	V	SANITAS	9487154795	$ 64.800	PORVENIR	9487154795	$ 258.900	$ 64.800	-	-	-
51	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	1.079.176.760	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.485.391	$ 103.400	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 59.500	COLFONDOS	9487154795	$ 237.700	$ 59.500	-	-	-
52	FLOREZ CASTRO YUBER ALBERTO	1.017.246.567	INGENIERO CONTROL Y PROGRAMACION	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.500.000	$ 243.600	V	SAVIA SALUD	9487154795	$ 140.000	PORVENIR	9487154795	$ 560.000	$ 140.000	-	-	-
53	FORERO TRUJILLO JHON ALEXANDER	1.115.943.767	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.438.973	$ 100.200	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9487154795	$ 57.600	PORVENIR	9487154795	$ 230.300	$ 57.000	-	-	PERMISO MEDIA JORNADA 30 DE MAYO DE 2025
54	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	75070386-1	GERENTE DE PROYECTO	$ 18.505.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 12.953.850	$ 901.600	V	SANITAS	9487154795	$ 518.200	COLPENSIONES	9487154795	$ 2.072.700	$ 518.200	$ 259.077	$ 388.616	-
55	GAMEZ LEGRO GILDARDO	96.353.628	CONSERJE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.973.500	$ 137.400	V	SANITAS	9487154795	$ 79.000	PORVENIR	9487154795	$ 315.800	$ 54.600	-	-	-
56	GARIBELLO REYES OVIDIO	96.361.025	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.595.761	$ 180.700	V	ASMET SALUD EPS SAS	9487154795	$ 103.900	PORVENIR	9487154795	$ 415.400	$ 103.900	-	-	-
57	GOMEZ CELIS CRISTIAN FABIAN	1.003.804.882	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS	9487154795	$ 57.000	PORVENIR	9487154795	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
58	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES GILBERTO	1.193.467.970	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.361.413	$ 164.400	V	NUEVA E.P.S	9487154795	$ 94.500	PORVENIR	9487154795	$ 377.900	$ 94.500	-	-	-
59	GORDILLO DUARTE JOSE HUGO	1.119.211.470	AUXILIAR DE LABORATORIO	$ 1.733.385	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.733.385	$ 120.700	V	ASMET SALUD EPS SAS	9487154795	$ 69.400	PORVENIR	9487154795	$ 277.400	$ 23.100	-	-	VACACIONES DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2025, PERMISO POR CITA MEDICA EL 17 DE MAYO
60	GUTIERREZ GUTIERREZ BRAULIO VIDAL	93.405.904	COORDINADOR TECNICO EQUIPO	$ 8.212.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 8.639.024	$ 601.300	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9487154795	$ 345.600	COLPENSIONES	9487154795	$ 1.382.300	$ 345.600	-	-	-
61	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	1.115.945.030	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9487154795	$ 57.000	PORVENIR	9487154795	$ 227.800	$ 57.000	-	-	NO SE PRESENTA A LABORAR EL 9 DE MAYO DE 2025, SUSPENSIÓN 21 DE MAYO DE 2025
62	GUTIERREZ TRUJILLO EDGAR AGUSTIN	7.689.727	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.556.659	$ 108.400	V	FAMISANAR	9487154795	$ 62.300	COLPENSIONES	9487154795	$ 249.100	$ 62.300	-	-	INCAPA DE 30 DIAS DESDE EL 26 DE ABRIL HASTA EL 25 DE MAYO 2025
63	GUTIERREZ TRUJILLO JULIAN ANDRES	1.193.560.376	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.900.000	$ 132.300	V	FAMISANAR	9487154795	$ 76.000	PORVENIR	9487154795	$ 304.000	$ 76.000	-	-	-
64	HERNANDEZ BASTIDAS NANCY YENY	59.652.037	GESTION DE CALIDAD	$ 5.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 4.844.000	$ 337.200	V	COMPESAR	9487154795	$ 193.800	COLFONDOS	9487154795	$ 775.100	$ 193.800	-	-	TRASLADO BOYACA
65	HERNANDEZ CASTRO LUIS EDUARDO	7.726.324	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SANITAS	9487154795	$ 80.000	PORVENIR	9487154795	$ 320.000	$ 68.400	-	-	-
66	HUERTAS COJI JOSE VIDAL	1.069.154.123	OPERADOR MAQUINA PILOTEADORA	$ 2.610.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.380.924	$ 235.400	V	SALUD TOTAL	9487154795	$ 135.300	PROTECCION	9487154795	$ 541.000	$ 135.300	-	-	-
67	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	1.115.943.538	OPERADOR CARGADOR	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.420.956	$ 168.500	V	SANITAS	9487154795	$ 96.900	PORVENIR	9487154795	$ 387.400	$ 96.900	-	-	-
68	JIMENEZ MENDOZA JOSE YEFERSON	1.007.869.860	OFICIAL DE OBRA	$ 1.774.830	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.774.830	$ 123.600	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 71.000	PORVENIR	9487154795	$ 284.000	$ 71.000	-	-	-
69	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	1.193.560.376	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.431.236	$ 99.700	V	ASMET SALUD EPS SAS	9487154795	$ 57.300	PORVENIR	9487154795	$ 229.000	$ 57.300	-	-	-
70	LASSO VANEGAS JACOBO	1.075.264.501	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.500.864	$ 104.500	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 60.100	PORVENIR	9487154795	$ 240.200	$ 60.100	-	-	-
71	LEIVA OCHOA JESUS DAVID	1.193.562.921	CADENERO I B	$ 1.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.848.600	$ 128.700	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9487154795	$ 74.000	PORVENIR	9487154795	$ 295.800	$ 74.000	-	-	-
72	LOAIZA LOAIZA FRANKY DUBAN	1.005.727.869	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	$ 2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.456.667	$ 101.400	V	FAMISANAR	9487154795	$ 58.300	PORVENIR	9487154795	$ 233.100	$ 58.300	-	-	FIRMA DE CONTRATO 12 DE MAYO DE 2025
73	LOAIZA RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO	93.444.597	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	$ 3.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.833.696	$ 266.900	V	NUEVA EPS	9487154795	$ 153.400	PORVENIR	9487154795	$ 613.400	$ 153.400	-	-	-
74	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	7.686.580	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.247.826	$ 156.500	V	SANITAS	9487154795	$ 90.000	COLPENSIONES	9487154795	$ 359.700	$ 90.000	-	-	-
75	LOPEZ ROA CRISTIAN JAVIER	1.013.651.721	PROFESIONAL GESTION DE LA CALIDAD	$ 3.500.000	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 4.000.000	$ 278.400	V	SALUD TOTAL	9487154795	$ 160.000	PROTECCION	9487154795	$ 640.000	$ 160.000	-	-	PERMISO MEDIA JORNADA 5 DE MAYO DE 2025; VACACIONES 16 DE MAYO DE 2025
76	MACIAS CASTILLO GUILLERMO ENRIQUE	1.047.434.179	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS	$ 2.450.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.448.186	$ 170.400	V	NUEVA EPS	9487154795	$ 98.000	PORVENIR	9487154795	$ 391.800	$ 98.000	-	-	-
77	MALAGON MADRONERO JORGE ALFREDO	1.048.278.544	AUXILIAR DE MECACICA A	$ 1.900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.900.000	$ 132.300	V	SANITAS	9487154795	$ 76.000	PORVENIR	9487154795	$ 304.000	$ 76.000	-	-	-
78	MARTINEZ ROCHA EXNEYDER	1.075.219.570	ALMACENISTA	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.200.000	$ 153.200	V	NUEVA EPS	9487154795	$ 88.000	PORVENIR	9487154795	$ 352.000	$ 56.000	-	-	-
79	MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO	1.075.287.618	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.126.675	$ 148.100	V	A.I.C.	9487154795	$ 85.100	PORVENIR	9487154795	$ 340.300	$ 85.100	-	-	-
80	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	1.075.263.595	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.446.709	$ 100.700	V	SANITAS	9487154795	$ 57.900	PORVENIR	9487154795	$ 231.500	$ 57.900	-	-	-
81	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	17.784.055	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.462.182	$ 101.800	V	ASMET SALUD EPS SAS	9487154795	$ 58.500	PORVENIR	9487154795	$ 234.000	$ 58.500	-	-	VACACIONES 27 AL 29 DE MAYO DE 2025
82	MEDINA RUGE KEYTHEN	1.015.421.843	ALMACENISTA	$ 2.281.925	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.919.508	$ 203.200	V	SANITAS	9487154795	$ 116.800	PORVENIR	9487154795	$ 467.200	$ 116.800	-	-	PERMISO POR CITA MEDICA EL 13 Y 27 DE MAYO DE 2025
83	MEDINA RUGE YEFRINLY	1.115.951.691	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 569.400	$ 39.700	V	SANITAS	9487154795	$ 22.800	PORVENIR	9487154795	$ 91.200	$ 22.800	-	-	FIRMA DE CONTRATO 19 DE MAYO DE 2025
84	MEJIA CAMACHO JUAN CARLOS	1.075.321.077	MECANICO D	$ 2.300.000	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.092.252	$ 215.300	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 123.700	PORVENIR	9487154795	$ 494.800	$ 123.700	-	-	UN DIA DE INCAPACIDAD 5 DE MAYO 2025
85	MENDEZ PARRA GABRIEL ALEJANDRO	1006419498	AYUDANTE DE OBRA	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ -	$ -	V	0	0	$ -	0	0	$ -	$ -	-	-	FIRMA DE CONTRATO 14 DE MAYO DE 2025
86	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	1.116.915.406	SOLDADOR B	$ 2.450.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 806.650	$ 56.200	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 32.300	PORVENIR	9487154795	$ 129.100	$ 32.300	-	-	-
87	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	30.521.589	PALETERO / CONTROLADOR DE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.442.841	$ 100.500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9487154795	$ 57.800	PORVENIR	9487154795	$ 230.900	$ 57.800	-	-	-
88	MONTOYA GOMEZ RAMON ALEXANDER	71192417	AYUDANTE DE OBRA	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 806.650	$ 56.200	V	0	9487154795	$ 32.300	0	9487154795	$ 129.100	$ 32.300	-	-	FIRMA DE CONTRATO 14 DE MAYO DE 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	DE 5

FECHA 30 6 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCION TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-25 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

89	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	17.340.722	CONDUCTOR TRACTOCAMION	$ 2.610.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 4.169.229	$ 290.200	V	COMPENSAR	9487154795	$ 166.800	COLPENSIONES	9487154795	$ 667.100	$ 56.000	-	-	INCAPACIDAD DEL 1 AL 9 DE JUNIO DE 2025
90	MORALES ORREGO OLIVER	6.407.826	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.593.369	$ 180.500	V	SANITAS	9487154795	$ 103.800	PORVENIR	9487154795	$ 415.000	$ 6.800	-	-	-
91	MOSQUERA ANDRADE OSCAR EDUARDO	96.361.383	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.711.739	$ 188.800	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 108.500	PORVENIR	9487154795	$ 433.900	$ 108.500	-	-	-
92	MOSQUERA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	96.361.383	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 901.550	$ 62.800	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 36.100	PORVENIR	9487154795	$ 144.300	$ 59.400	-	-	INGRESO EL 12 DE MAYO 2025
93	NAVARRO LASCARRO JAIME	77.141.771	CONSERJE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.973.500	$ 137.400	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 79.000	COLFONDOS	9487154795	$ 315.800	$ 79.000	-	-	-
94	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	1.003.895.516	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.535	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 57.000	PORVENIR	9487154795	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
95	OROZCO REALPE JUAN CARLOS	76.312.909	COORDINADOR ADMINISTRATIVO OBRA	$ 2.241.380	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.454.311	$ 170.900	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 98.200	COLPENSIONES	9487154795	$ 392.700	$ 58.800	-	-	-
96	ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON	1.115.951.372	CADENERO II	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9487154795	$ 57.000	PORVENIR	9487154795	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
97	OSORIO CALDERON ALEXANDER	7.710.403	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.424.977	$ 99.200	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 57.000	PORVENIR	9487154795	$ 228.000	$ 60.000	-	-	UN DIA DE VACACIONES 16 DE MAYO 2025
98	OSORIO MEDINA JHONATAN STEVEN	1.003.811.247	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 57.000	PORVENIR	9487154795	$ 227.800	$ 57.000	-	-	3 DIAS DE INCAPACIDAD DESDE EL 13 AL 15 DE MAYO 2025
99	OSPINA GRISALES DIEGO ALEXANDER	1.094.907.938	TOPÓGRAFO	$ 2.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-6	$ 2.900.000	$ 201.900	V	SANITAS	9487154795	$ 116.000	PROTECCION	9487154795	$ 464.000	$ 116.000	-	-	-
100	OSSA CARLOS ANDRES	7.710.026	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.646.309	$ 114.600	V	A.I.C.	9487154795	$ 65.900	PORVENIR	9487154795	$ 263.500	$ 65.900	-	-	-
101	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	1.115.949.137	CONDUCTOR CAMIONETA	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.771.283	$ 192.900	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 110.900	PORVENIR	9487154795	$ 443.500	$ 110.900	-	-	-
102	PATIÑO CACHAYA OSCAR FERNANDO	7.733.534	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 57.000	PORVENIR	9487154795	$ 227.800	$ 57.000	-	-	UN DIA DE VACACIONES 19 DE MAYO 2025
103	PEÑA GAVIRIA EIDER FERNANDO	1.115.943.490	OFICIAL DE OBRA	$ 1.737.085	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.784.288	$ 124.200	V	ASMET SALUD EPS SAS	9487154795	$ 71.400	PORVENIR	9487154795	$ 285.500	$ 71.400	-	-	-
104	PERDOMO JOHAN CAMILO	1.003.802.175	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.655	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 57.000	PORVENIR	9487154795	$ 227.800	$ 57.000	-	-	UN DIA DE VACACIONES 10 DE MAYO 2025
105	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	1.003.807.675	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.462.182	$ 101.800	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9487154795	$ 58.500	PROTECCION	9487154795	$ 234.000	$ 58.500	-	-	1 DIA DE INCPACIDAD 17 DE MAYO 2025
106	PERDOMO VARGAS YAIR	7.697.593	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.235.870	$ 155.700	V	SANITAS	9487154795	$ 89.500	COLPENSIONES	9487154795	$ 357.800	$ 89.500	-	-	-
107	PERILLA JUAN FRANCISCO	74.363.378	OFICIAL DE OBRA	$ 2.024.807	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.224.807	$ 154.900	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 89.000	PORVENIR	9487154795	$ 356.000	$ 89.000	-	-	-
108	PERILLA SALAS JHON ALEXANDER	1.049.795.766	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.058.043	$ 143.300	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 82.400	PORVENIR	9487154795	$ 329.300	$ 82.400	-	-	VACACIONES DEL 15 AL 21 DE MAYO DE 2025
109	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	12.992.663	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.081.200	$ 214.500	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 123.300	COLFONDOS	9487154795	$ 493.000	$ 89.100	-	-	-
110	POLANIA NARVAEZ DANEL ESTEBAN	1.003.953.459	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 57.000	PORVENIR	9487154795	$ 227.800	$ 41.600	-	-	30 DIAS DE INCAPACIDAD DESDE EL 5 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2025
111	PRADA TIQUE GUILLERMO	93.445.007	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.852.149	$ 198.600	V	SALUD TOTAL	9487154795	$ 114.100	PORVENIR	9487154795	$ 456.400	$ 106.700	-	-	-
112	PUENTES GUTIERREZ CARLOS AUGUSTO	1.075.271.209	MECANICO C	$ 2.610.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.610.000	$ 181.700	V	SANITAS	9487154795	$ 104.400	PORVENIR	9487154795	$ 417.600	$ 104.400	-	-	-
113	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	1.075.240.735	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 57.000	PROTECCION	9487154795	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
114	RAMIREZ MAHECHA KAREN JIMENA	1.083.011.807	PALETERO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.435.105	$ 99.900	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9487154795	$ 57.500	COLPENSIONES	9487154795	$ 229.700	$ 57.500	-	-	-
115	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	10.784.198	OFICIAL DE OBRA	$ 1.774.830	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.448.736	$ 170.500	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 98.000	COLFONDOS	9487154795	$ 391.800	$ 98.000	-	-	-
116	RAMOS LARA JUAN PABLO	1.076.904.011	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.441.810	$ 100.400	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 57.700	PORVENIR	9487154795	$ 230.700	$ 57.700	-	-	AUSENTISMO DEL DIA 17 DE MAYO
117	RAMOS MANA YINA PAOLA	1.081.153.136	PALETERO / CONTROLADOR DE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.473.787	$ 102.600	V	SANITAS	9487154795	$ 59.000	PROTECCION	9487154795	$ 235.900	$ 59.000	-	-	-
118	RAMOS RODRIGUEZ YEISON JAVIER	1.003.804.392	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 57.000	PORVENIR	9487154795	$ 227.800	$ 57.000	-	-	INCAPACIDAD DEL 22 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2025/ INCAPACIDAD DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2025; LICENCIA REMUNERADA 21 DE ABRIL
119	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	7.162.225	COORDINADOR DE SEGURIDAD	$ 4.371.200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 5.124.502	$ 356.700	V	FOSYGA	9487154795	$ 205.000	PROTECCION	9487154795	$ 820.000	$ 205.000	-	-	-
120	RINCON GARCIA JOHN FREDY	1.075.667.586	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.229.440	$ 155.200	V	SANITAS	9487154795	$ 89.200	PORVENIR	9487154795	$ 356.800	$ 89.200	-	-	-
121	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	1.075.279.696	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.562.755	$ 108.800	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 62.600	PORVENIR	9487154795	$ 250.100	$ 53.900	-	-	-
122	ROA CULMA JESSICA	1.075.304.142	AUXILIAR SOCIAL	$ 1.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.642.363	$ 114.400	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 65.700	PORVENIR	9487154795	$ 262.800	$ 65.700	-	-	-
123	RODRIGUEZ BUSTILLO JAIDER ARTURO	10.822.904.112	PREDIAL	$ 5.748.128	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 6.800.128	$ 473.300	V	SALUD TOTAL	9487154795	$ 272.100	PROTECCION	9487154795	$ 1.088.100	$ 272.100	-	-	-
124	RODRIGUEZ MONOGA JOHN ANNERYS	5.490.088	MECANICO E	$ 2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 2.016.668	$ 140.400	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 80.700	PORVENIR	9487154795	$ 322.700	$ 80.700	-	-	INCAPACIDAD DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025
125	RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY	1.115.949.550	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.431.236	$ 99.700	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 57.300	PORVENIR	9487154795	$ 229.000	$ 40.800	-	-	-
126	RODRIGUEZ RINCON JORGE MAURICIO	80.189.153	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 8.000.000	$ 556.800	V	COMPENSAR	9487154795	$ 320.000	PORVENIR	9487154795	$ 1.280.000	$ 23.400	-	-	-
127	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	17.688.437	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.537.096	$ 246.200	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 141.500	PROTECCION	9487154795	$ 566.000	$ 141.500	-	-	-
128	ROJAS CORDOBA ILDER	17.788.159	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9487154795	$ 57.000	COLPENSIONES	9487154795	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
129	ROJAS DIAZ ROBERT JULIAN	1.075.303.389	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 3.542.188	$ 246.600	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 141.700	PORVENIR	9487154795	$ 566.800	$ 141.700	-	-	CANCELACIÓN CONTRATO EL 28 DE MAYO DE 2025
130	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	1.075.311.208	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.684.991	$ 117.300	V	SANITAS	9487154795	$ 67.400	PORVENIR	9487154795	$ 269.600	$ 67.400	-	-	-
131	ROMERO FIERRO ANIBAL	1.115.952.530	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 57.000	PORVENIR	9487154795	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	5
		FECHA	30	6	2025
			(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-25 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

132	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	79.870.481	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500
133	SANCHEZ ROJAS GERMAN	1.075.217.137	CONSERJE	$ 1.423.500
134	SANCHEZ TELLOS PEDRO ARNEY	1.081.154.810	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500
135	SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA	1.075.284.836	INSPECTOR SST	$ 2.600.000
136	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	1.115.948.952	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000
137	SERRATO ARIAS LORENA	1.075.251.677	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.423.500
138	SILVA CASTRO JHON FREDY	17.659.417	OPERADOR MOTONIVELADORA	$ 2.800.000
139	TANGARIFE OSCAR	96.360.127	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000
140	TEHERAN FLOREZ MANUEL CIPRIANO	8.779.943	OPERADOR CARGADOR	$ 2.000.000
141	TOLOZA ARENAS SHARLON STEVENS	1.118.125.103	OPERADOR MINICARGADOR	$ 1.800.000
142	TORRES SANCHEZ RUBEN DARIO	1.032.467.155	AUXILIAR TECNICO PREDIAL	$ 3.000.000
143	TORRES TORRES YEISON	1.116.920.064	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000
144	TORRES VASQUEZ HENRY OCTAVIO	1.018.412.875	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR	$ 2.208.880
145	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	1.076.501.415	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500
146	TRIANA SIERRA JUAN CARLOS	93.378.861	INGENIERO CONTROL Y PROGRAMACION	$ 3.500.000
147	VACA BELTRAN FREDY RICAURTE	79.572.976	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000
148	VALENCIA ALEXANDER	83.228.996	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000
149	VALENCIA GONZALEZ NIXON ALEXIS	1.117.549.203	AUXILIAR SISO/INSPECTOR SST	$ 2.737.500
150	VALENCIA SANCHEZ ARCENIO	1.006.417.527	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500
151	VARGAS ANGULO YEFER ANDRES	1.115.942.870	AUXILIAR DE MECANICA B	$ 1.423.500
152	VARGAS NOVOA ORLANDO	1.118.123.310	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS	$ 2.450.000
153	VILLAMIZAR CARDONA DIEGO FERNANDO	4.514.556	COORDINADOR DE EQUIPOS	$ 4.598.502
154	VILLARREAL MORENO BRANDON SMITH	1.075.792.499	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500
155	WILCHES MORENO JULIAN DAVID	1.049.609.463	COORDINADOR DE SOSTENIBILIDAD	$ 6.775.000
156	ZABALA TRUJILLO LUIS ALFONSO	1.003.260.186	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500
157	ZABALA TRUJILLO RAFAEL GUSTAVO	1.067.035.300	OPERADOR PLANTA DE ASFALTO	$ 2.200.000
158	SALCEDO SIERRA WILSON MANUEL	73.376.915	MAESTRO OBRA	$ 2.800.000
159	BERNAL SANCHEZ MARCO JESUS	2.957.450	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.650.000
160	YUSUNGUAIRA NOVOA JHON JADER	96.354.606	OFICIAL DE OBRA	$ 1.423.500
161	BOHORQUEZ MONCAJA JUAN CARLOS	88.219.553	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500
162	DOMINGUEZ GUERRERO ALEXANDER	1.102.385.551	INSPECTOR DE OBRA	$ 1.423.500

132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
134	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
135	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
137	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
138	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
139	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
141	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
142	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
143	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
146	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
147	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
148	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
149	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
151	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
152	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
153	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X
154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
155	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
157	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
160	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
161	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-

132	KMA 830.094.920-5	$ 1.767.684	$ 123.100	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 70.800	COLPENSIONES	9487154795	$ 282.900	$ 70.800	-	-	-
133	KMA 830.094.920-5	$ 1.973.500	$ 137.400	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 79.000	COLFONDOS	9487154795	$ 315.800	$ 33.600	-	-	-
134	KMA 830.094.920-5	$ 1.534.905	$ 106.900	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 61.400	PORVENIR	9487154795	$ 245.600	$ 61.400	-	-	-
135	KMA 830.094.920-5	$ 2.847.000	$ 198.200	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 113.900	COLFONDOS	9487154795	$ 455.600	$ 113.900	-	-	-
136	KMA 830.094.920-5	$ 3.276.205	$ 228.100	V	SANITAS	9487154795	$ 131.100	PROTECCION	9487154795	$ 524.200	$ 36.800	-	-	TRASLADADO DE TRONCAL 1 EL 12 DE MAYO DE 2025
137	KMA 830.094.920-5	$ 1.493.128	$ 104.000	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 59.800	PORVENIR	9487154795	$ 239.000	$ 59.800	-	-	-
138	KMA 830.094.920-5	$ 3.836.400	$ 267.100	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 153.500	COLPENSIONES	9487154795	$ 613.900	$ 153.500	-	-	-
139	KMA 830.094.920-5	$ 2.683.043	$ 186.800	V	SANITAS	9487154795	$ 107.400	COLPENSIONES	9487154795	$ 429.300	$ 107.400	-	-	PERMISO MEDIA JORNADA 16 DE MAYO DE 2025
140	KMA 830.094.920-5	$ 2.515.600	$ 175.100	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 100.700	COLPENSIONES	9487154795	$ 402.500	$ 100.700	-	-	-
141	KMA 830.094.920-5	$ 2.106.225	$ 146.600	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 84.300	PORVENIR	9487154795	$ 337.000	$ 74.000	-	-	AUSENTISMO DEL DIA 3 DE MAYO 2025
142	KMA 830.094.920-5	$ 3.000.000	$ 208.800	V	CAJACOPI	9487154795	$ 120.000	COLPENSIONES	9487154795	$ 480.000	$ 120.000	-	-	-
143	KMA 830.094.920-5	$ 2.771.761	$ 193.000	V	ASMET SALUD EPS SAS	9487154795	$ 110.900	PORVENIR	9487154795	$ 443.500	$ 110.900	-	-	-
144	KMA 830.094.920-5	$ 2.419.280	$ 168.400	V	ASMET SALUD EPS SAS	9487154795	$ 96.800	PORVENIR	9487154795	$ 387.100	$ 70.300	-	-	TRASLADO A TASCO EL 1 DE MAYO DE 2025
145	KMA 830.094.920-5	$ 1.462.182	$ 101.800	V	SANITAS	9487154795	$ 58.500	PORVENIR	9487154795	$ 234.000	$ 58.500	-	-	-
146	KMA 830.094.920-5	$ 3.682.000	$ 256.300	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 147.300	PORVENIR	9487154795	$ 589.200	$ 147.300	-	-	-
147	KMA 830.094.920-5	$ 3.223.357	$ 224.400	V	SANITAS	9487154795	$ 129.000	COLPENSIONES	9487154795	$ 515.800	$ 129.000	-	-	-
148	KMA 830.094.920-5	$ 2.618.304	$ 182.300	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 104.800	COLFONDOS	9487154795	$ 419.000	$ 104.800	-	-	-
149	KMA 830.094.920-5	$ 2.737.500	$ 190.600	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 109.500	PORVENIR	9487154795	$ 438.000	$ 109.500	-	-	-
150	KMA 830.094.920-5	$ 1.423.500	$ 99.100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9487154795	$ 57.000	PORVENIR	9487154795	$ 227.800	$ 57.000	-	-	VACACIONES DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2025, INCAPACIDAD 27 AL 28 DE MAYO
151	KMA 830.094.920-5	$ 1.669.565	$ 116.300	V	ASMET SALUD EPS SAS	9487154795	$ 66.800	PORVENIR	9487154795	$ 267.200	$ 66.800	-	-	-
152	KMA 830.094.920-5	$ 2.870.800	$ 199.900	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 114.900	PORVENIR	9487154795	$ 459.400	$ 114.900	-	-	-
153	KMA 830.094.920-5	$ 5.650.502	$ 393.300	V	SANITAS	9487154795	$ 226.100	COOLPENSIONES	9487154795	$ 904.100	$ 226.100	-	-	PERMISO POR CITA MEDICA EL 12 DE MAYO DE 2025 5 HORAS; PERMISO MEDIA JORNADA 26 DE MAYO
154	KMA 830.094.920-5	$ 901.550	$ 62.800	V	NUEVA E.P.S.	9487154795	$ 36.100	PORVENIR	9487154795	$ 144.300	$ 36.100	-	-	INGRESO EL 12 DE MAYO 2025
155	KMA 830.094.920-5	$ 7.127.300	$ 496.100	V	COMPENSAR	9487154795	$ 285.100	COLFONDOS	9487154795	$ 1.140.400	$ 285.100	-	-	-
156	KMA 830.094.920-5	$ 474.500	$ 33.100	V	SALUD TOTAL	9487154795	$ 19.000	PORVENIR	9487154795	$ 76.000	$ 19.000	-	-	FIRMA DE CONTRATO 21 DE MAYO DE 2025
157	KMA 830.094.920-5	$ 2.547.826	$ 177.400	V	SALUD TOTAL	9487154795	$ 102.000	COLFONDOS	9487154795	$ 407.700	$ 102.000	-	-	TRASLADADO DE TASCO EL 16 DE MAYO DE 2025
158	WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	78175064	$ 57.000	PORTECION	78175064	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
159	WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION	$ 854.100	$ 59.500	V	NUEVA EPS	78175064	$ 34.200	PORVVENIR	78175064	$ 136.700	$ 34.200	-	-	INGRESO13/05/2025
160	WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	78175064	$ 57.000	PORVVENIR	78175064	$ 227.800	$ 57.000	-	-	-
161	NEOTECNO INGENIERIA SAS	$ 1.506.537	$ 104.900	V	NUEVA EPS	9487282928	$ 60.300	PORVENIR	9487282928	$ 241.100	$ 60.300	-	-	INCAPACIDAD POR 30 DIAS A PARTIR DEL 19/05/2025
162	NEOTECNO INGENIERIA SAS	$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS	9487282928	$ 57.000	PORVENIR	9487282928	$ 227.800	$ 57.000	-	-	RETIRO A 30 DE MAYO

OBSERVACIONES **La planilla de pago del KMA 830.094.920-5 se presenta con novedades de nomina del mes de mayo de 2025.De acuerdo a la reunión sostenida entre el Instituto Nacional de Vias (Invias), interventoría y contratista, se acordo que se revisaran las planillas correspondientes a la seguridad social mes vencido, teniendo en cuenta, que los pagos de seguridad social se efectúan según los últimos dígitos de verificación**

El contratista adjunta la certificación de fecha ________ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO
Director de Obra
Matricula No.: 17202-72235 CLD

Firma
Nombre: WILSON ANDRES PARRA MORALES
Director de Interventoría
Matricula No.: 15202138865BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1530081739	9487154795	E	2025/06/06	2025/06/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,650,785,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (157 Afiliados)						$399,996,772	$64,754,600			$399,996,772	$18,437,700			$386,930,676	$15,484,600			$399,996,772	$25,535,800		$28,907,700	$1,445,600
Centro de Trabajo: ADMON OPERATIVO (2 Afiliados)						$18,173,300	$3,089,800			$18,173,300	$727,000			$18,173,300	$727,000			$18,173,300	$95,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$7,127,300	$1,211,800			$7,127,300	$285,100			$7,127,300	$285,100			$7,127,300	$37,300		$0	$0
1	CC	1049609463	WILCHES MORENO JULIAN DAVID	231001	30	$7,127,300	$1,211,800	EPS008	30	$7,127,300	$285,100	CCF24	30	$7,127,300	$285,100	14-7	30	$7,127,300	$37,300	30	$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						$11,046,000	$1,878,000			$11,046,000	$441,900			$11,046,000	$441,900			$11,046,000	$57,700		$0	$0
2	CC	33101811	DE VOZ RODRIGUEZ PAOLA CRISTINA	25-14	30	$11,046,000	$1,878,000	EPS005	30	$11,046,000	$441,900	CCF08	30	$11,046,000	$441,900	14-7	30	$11,046,000	$57,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (30 Afiliados)						$16,385,034	$2,595,800			$16,385,034	$629,100			$1,674,123	$67,300			$16,385,034	$0		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (4 Afiliados)						$2,762,519	$442,300			$2,762,519	$110,700			$83,334	$3,400			$2,762,519	$0		$0	$0
3	CC	1115953038	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
4	CC	16189231	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	230301	9	$427,050	$68,400	ESSC62	9	$427,050	$17,100	CCF13	9	$0	$0	14-7	9	$427,050	$0	9	$0	$0
5	CC	16189231	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	230301	3	$142,350	$22,800	ESSC62	3	$142,350	$5,700	CCF13	3	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
6	CC	1116915406	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	230301	2	$129,001	$20,700	EPS037	2	$129,001	$5,200	CCF13	2	$0	$0	14-7	2	$129,001	$0	2	$0	$0
7	CC	5490088	RODRIGUEZ MONOGA JOHN ANNERYS	230301	10	$666,667	$106,700	EPS037	10	$666,667	$26,700	CCF13	10	$0	$0	14-7	10	$666,667	$0	10	$0	$0
8	CC	5490088	RODRIGUEZ MONOGA JOHN ANNERYS	230301	1	$66,667	$10,700	EPS037	1	$66,667	$2,700	CCF13	1	$66,667	$2,700	14-7	1	$66,667	$0	1	$0	$0
9	CC	5490088	RODRIGUEZ MONOGA JOHN ANNERYS	230301	1	$66,667	$10,700	EPS037	1	$66,667	$2,700	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$66,667	$0	1	$0	$0
10	CC	5490088	RODRIGUEZ MONOGA JOHN ANNERYS	230301	18	$1,216,667	$194,700	EPS037	18	$1,216,667	$48,700	CCF13	18	$16,667	$700	14-7	18	$1,216,667	$0	18	$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (23 Afiliados)						$8,570,746	$1,344,900			$8,570,746	$315,900			$990,789	$39,900			$8,570,746	$0		$0	$0
11	CC	1075244845	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	230301	20	$949,000	$151,900	EPS005	20	$949,000	$38,000	CCF32	20	$0	$0	14-7	20	$949,000	$0	20	$0	$0
12	CC	1075244845	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	230301	10	$474,500	$76,000	EPS005	10	$474,500	$19,000	CCF32	10	$0	$0	14-7	10	$474,500	$0	10	$0	$0
13	CC	1003820143	ARIAS RIVERA MAIRA ALEXANDRA	230301	1	$89,867	$10,800	EPS005	1	$89,867	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$89,867	$0	1	$0	$0
14	CC	1003820143	ARIAS RIVERA MAIRA ALEXANDRA	230301	1	$89,867	$10,800	EPS005	1	$89,867	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$89,867	$0	1	$0	$0
15	CC	1075299636	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	230301	3	$144,741	$23,200	EPS017	3	$144,741	$5,800	CCF32	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$144,741	$0	3	$0	$0
16	CC	78645628	CARET ORTEGA OSCAR LUIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$0	$0	14-7	30	$1,423,500	$0	30	$0	$0
17	CC	83248558	CAVIEDES PERDOMO EDIL	231001	1	$67,356	$10,800	EPS005	1	$67,356	$2,700	CCF32	1	$66,667	$2,700	14-7	1	$67,356	$0	1	$0	$0
18	CC	1004074473	CRISTOBAL YASNO CESAR LUIS	230301	5	$237,250	$38,000	EPS041	5	$237,250	$9,500	CCF32	5	$0	$0	14-7	5	$237,250	$0	5	$0	$0
19	CC	1066185472	DIAZ LOPEZ DAIR DANIEL	230301	1	$88,296	$14,200	EPS037	1	$88,296	$3,600	CCF32	1	$85,490	$3,500	14-7	1	$88,296	$0	1	$0	$0
20	CC	1066185472	DIAZ LOPEZ DAIR DANIEL	230301	3	$262,080	$42,000	EPS037	3	$262,080	$10,500	CCF32	3	$0	$0	14-7	3	$262,080	$0	3	$0	$0
21	CC	7689727	GUTIERREZ TRUJILLO EDGAR AGUSTIN	25-14	30	$1,556,659	$249,100	EPS017	30	$1,556,659	$62,300	CCF32	30	$0	$0	14-7	30	$1,556,659	$0	30	$0	$0
22	CC	1047434179	MACIAS CASTILLO GUILLERMO ENRIQUE	230301	1	$80,760	$9,700	EPS037	1	$80,760	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$80,760	$0	1	$0	$0
23	CC	1047434179	MACIAS CASTILLO GUILLERMO ENRIQUE	230301	1	$80,759	$9,700	EPS037	1	$80,759	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$80,759	$0	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
24	CC	1075287618	MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO	230301	3	$146,675	$23,500	EPS002	3	$146,675	$5,900	CCF32	3	$0	$0	14-7	3	$146,675	$0	3	$0	$0
25	CC	1075321077	MEJIA CAMACHO JUAN CARLOS	230301	1	$69,471	$11,200	EPS037	1	$69,471	$2,800	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$69,471	$0	1	$0	$0
26	CC	1075321077	MEJIA CAMACHO JUAN CARLOS	230301	1	$105,181	$16,900	EPS037	1	$105,181	$4,300	CCF32	1	$103,616	$4,200	14-7	1	$105,181	$0	1	$0	$0
27	CC	1003895516	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	230301	1	$47,468	$5,700	EPS037	1	$47,468	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,468	$0	1	$0	$0
28	CC	1003895516	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	230301	1	$47,467	$5,700	EPS037	1	$47,467	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,467	$0	1	$0	$0
29	CC	7710403	OSORIO CALDERON ALEXANDER	230301	1	$48,927	$7,900	EPS037	1	$48,927	$2,000	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$48,927	$0	1	$0	$0
30	CC	1003811247	OSORIO MEDINA JOHNATAN STEVEN	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
31	CC	1003811247	OSORIO MEDINA JOHNATAN STEVEN	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
32	CC	7733534	PATIÑO CACHAYA OSCAR FERNANDO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
33	CC	1003802175	PERDOMO JOHAN CAMILO	230301	1	$47,605	$7,700	EPS037	1	$47,605	$2,000	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-7	1	$47,605	$0	1	$0	$0
34	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	$0	1	$0	$0
35	CC	1003953459	POLANIA NARVAEZ DANIEL ESTEBAN	230301	4	$189,800	$30,400	EPS037	4	$189,800	$7,600	CCF32	4	$0	$0	14-7	4	$189,800	$0	4	$0	$0
36	CC	1003953459	POLANIA NARVAEZ DANIEL ESTEBAN	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS037	26	$1,233,700	$49,400	CCF32	26	$0	$0	14-7	26	$1,233,700	$0	26	$0	$0
37	CC	1076904011	RAMOS LARA JUAN PABLO	230301	1	$56,605	$6,800	EPS037	1	$56,605	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$56,605	$0	1	$0	$0
38	CC	1076904011	RAMOS LARA JUAN PABLO	230301	1	$56,605	$6,800	EPS037	1	$56,605	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$56,605	$0	1	$0	$0
39	CC	1003804392	RAMOS RODRIGUEZ YEISON JAVIER	230301	3	$142,350	$22,800	EPS041	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$0	$0	14-7	3	$142,350	$0	3	$0	$0
40	CC	1075667586	RINCON GARCIA JOHN FREDY	230301	2	$149,430	$24,000	EPS005	2	$149,430	$6,000	CCF32	2	$146,683	$5,900	14-7	2	$149,430	$0	2	$0	$0
41	CC	1075667586	RINCON GARCIA JOHN FREDY	230301	2	$149,430	$24,000	EPS005	2	$149,430	$6,000	CCF32	2	$146,683	$5,900	14-7	2	$149,430	$0	2	$0	$0
42	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	2	$109,363	$17,500	EPS037	2	$109,363	$4,400	CCF32	2	$109,500	$4,400	14-7	2	$109,363	$0	2	$0	$0
43	CC	1118125103	TOLOZA ARENAS SHARLON STEVENS	230301	1	$70,667	$8,500	EPS037	1	$70,667	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$70,667	$0	1	$0	$0
44	CC	1118125103	TOLOZA ARENAS SHARLON STEVENS	230301	1	$70,667	$8,500	EPS037	1	$70,667	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$70,667	$0	1	$0	$0
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (2 Afiliados)						**$4,407,769**	**$705,400**			**$4,407,769**	**$176,500**			**$0**	**$0**			**$4,407,769**	**$0**		**$0**	**$0**
45	CC	1115949602	CASTAÑO PAREJA CRISTIAN CAMILO	230201	3	$143,124	$22,900	EPS002	3	$143,124	$5,800	CCF13	3	$0	$0	14-7	3	$143,124	$0	3	$0	$0
46	CC	1115949602	CASTAÑO PAREJA CRISTIAN CAMILO	230201	2	$95,416	$15,300	EPS002	2	$95,416	$3,900	CCF13	2	$0	$0	14-7	2	$95,416	$0	2	$0	$0
47	CC	17340722	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	25-14	10	$1,389,743	$222,400	EPS002	10	$1,389,743	$55,600	CCF13	10	$0	$0	14-7	10	$1,389,743	$0	10	$0	$0
48	CC	17340722	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	25-14	20	$2,779,486	$444,800	EPS002	20	$2,779,486	$111,200	CCF13	20	$0	$0	14-7	20	$2,779,486	$0	20	$0	$0
Ciudad: TASCO Depto: BOYACA (1 Afiliados)						**$644,000**	**$103,200**			**$644,000**	**$26,000**			**$600,000**	**$24,000**			**$644,000**	**$0**		**$0**	**$0**
49	CC	59652037	HERNANDEZ BASTIDAS NANCY YENI	230201	1	$161,000	$25,800	EPS037	1	$161,000	$6,500	CCF10	1	$150,000	$6,000	14-7	1	$161,000	$0	1	$0	$0
50	CC	59652037	HERNANDEZ BASTIDAS NANCY YENI	230201	1	$161,000	$25,800	EPS037	1	$161,000	$6,500	CCF10	1	$150,000	$6,000	14-7	1	$161,000	$0	1	$0	$0
51	CC	59652037	HERNANDEZ BASTIDAS NANCY YENI	230201	1	$161,000	$25,800	EPS037	1	$161,000	$6,500	CCF10	1	$150,000	$6,000	14-7	1	$161,000	$0	1	$0	$0
52	CC	59652037	HERNANDEZ BASTIDAS NANCY YENI	230201	1	$161,000	$25,800	EPS037	1	$161,000	$6,500	CCF10	1	$150,000	$6,000	14-7	1	$161,000	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (149 Afiliados)						**$365,438,438**	**$59,069,000**			**$365,438,438**	**$17,081,600**			**$367,083,253**	**$14,690,300**			**$365,438,438**	**$25,440,800**		**$28,907,700**	**$1,445,600**
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$15,953,850**	**$2,712,300**			**$15,953,850**	**$1,994,300**			**$15,953,850**	**$638,200**			**$15,953,850**	**$1,110,400**		**$15,953,850**	**$797,800**
53	CC	3828340	CASTAÑO DIAZ ROBERTO MIGUEL	25-14	30	$15,953,850	$2,712,300	EPS010	30	$15,953,850	$1,994,300	CCF24	30	$15,953,850	$638,200	14-7	30	$15,953,850	$1,110,400	30	$15,953,850	$797,800
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (22 Afiliados)						**$63,339,131**	**$10,265,100**			**$63,339,131**	**$3,635,800**			**$63,955,981**	**$2,559,400**			**$63,339,131**	**$4,409,300**		**$12,953,850**	**$647,800**
54	CC	1115953038	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF13	29	$1,423,500	$57,000	14-7	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
55	CC	8816573	ALMANZA SARMIENTO ONEYS RAFAEL	230201	30	$1,973,500	$315,800	ESSC24	30	$1,973,500	$79,000	CCF13	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
56	CC	16189231	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	230301	18	$854,100	$136,700	ESSC62	18	$854,100	$34,200	CCF13	18	$1,423,500	$57,000	14-7	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
57	CC	11051242	CABARCAS FLOREZ DONINO	230301	30	$2,217,708	$354,900	EPS037	30	$2,217,708	$88,800	CCF13	30	$2,217,708	$88,800	14-7	30	$2,217,708	$154,400	30	$0	$0
58	CC	1115944447	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
59	CC	1104422998	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	230201	30	$2,320,800	$371,400	ESSC07	30	$2,320,800	$92,900	CCF13	30	$2,320,800	$92,900	14-7	30	$2,320,800	$161,600	30	$0	$0
60	CC	15670086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	25-14	30	$2,547,135	$407,600	EPS010	30	$2,547,135	$101,900	CCF13	30	$2,547,135	$101,900	14-7	30	$2,547,135	$177,300	30	$0	$0
61	CC	1113516378	ESTRADA LOPEZ ELKIN ANDRES	25-14	30	$1,656,366	$265,100	ESSC62	30	$1,656,366	$66,300	CCF13	30	$1,656,366	$66,300	14-7	30	$1,656,366	$115,300	30	$0	$0
62	CC	17788380	FLOR LARA MOISES	230301	30	$1,617,684	$258,900	EPS005	30	$1,617,684	$64,800	CCF13	30	$1,617,684	$64,800	14-7	30	$1,617,684	$112,600	30	$0	$0
63	CC	75070386	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	25-14	30	$12,953,850	$2,202,300	EPS005	30	$12,953,850	$1,619,300	CCF13	30	$12,953,850	$518,200	14-7	30	$12,953,850	$901,600	30	$12,953,850	$647,800
64	CC	96353628	GAMEZ LEGRO GILDARDO	230301	30	$1,973,500	$315,800	EPS005	30	$1,973,500	$79,000	CCF13	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
65	CC	1013651721	LOPEZ ROA CRISTIAN JAVIER	230201	30	$4,000,000	$640,000	EPS002	30	$4,000,000	$160,000	CCF13	30	$4,000,000	$160,000	14-7	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
66	CC	1015421843	MEDINA RUGE KEYTHEN	230301	30	$2,919,508	$467,200	EPS005	30	$2,919,508	$116,800	CCF13	30	$2,919,508	$116,800	14-7	30	$2,919,508	$203,200	30	$0	$0
67	CC	1116915406	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	230301	28	$2,708,870	$433,500	EPS037	28	$2,708,870	$108,400	CCF13	28	$2,708,870	$108,400	14-7	28	$2,708,870	$188,600	28	$0	$0
68	CC	74363378	PERILLA JUAN FRANCISCO	230301	30	$2,224,807	$356,000	EPS037	30	$2,224,807	$89,000	CCF13	30	$2,224,807	$89,000	14-7	30	$2,224,807	$154,900	30	$0	$0
69	CC	7162225	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	230201	30	$5,124,502	$820,000	MIN001	30	$5,124,502	$205,000	CCF13	30	$5,124,502	$205,000	14-7	30	$5,124,502	$356,700	30	$0	$0
70	CC	79870481	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	25-14	30	$1,767,684	$282,900	EPS037	30	$1,767,684	$70,800	CCF13	30	$1,767,684	$70,800	14-7	30	$1,767,684	$123,100	30	$0	$0
71	CC	1018412875	TORRES VASQUEZ HENRY OCTAVIO	230301	30	$2,419,280	$387,100	EPS005	30	$2,419,280	$96,800	CCF13	30	$2,419,280	$96,800	14-7	30	$2,419,280	$168,400	30	$0	$0
72	CC	79572976	VACA BELTRAN FREDY RICAURTE	25-14	30	$3,223,357	$515,800	EPS005	30	$3,223,357	$129,000	CCF13	30	$3,223,357	$129,000	14-7	30	$3,223,357	$224,400	30	$0	$0
73	CC	83228996	VALENCIA ALEXANDER	231001	30	$2,618,304	$419,000	EPS037	30	$2,618,304	$104,800	CCF13	30	$2,618,304	$104,800	14-7	30	$2,618,304	$182,300	30	$0	$0
74	CC	1118123310	VARGAS NOVOA ORLANDO	230301	30	$2,870,800	$459,400	EPS037	30	$2,870,800	$114,900	CCF13	30	$2,870,800	$114,900	14-7	30	$2,870,800	$199,900	30	$0	$0
75	CC	1067035300	ZABALA TRUJILLO RAFAEL GUSTAVO	231001	30	$2,547,826	$407,700	EPS002	30	$2,547,826	$102,000	CCF13	30	$2,547,826	$102,000	14-7	30	$2,547,826	$177,400	30	$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (71 Afiliados)						**$149,452,478**	**$24,081,500**			**$149,452,478**	**$5,981,400**			**$149,983,196**	**$6,002,700**			**$149,452,478**	**$10,404,900**		**$0**	**$0**
76	CC	1075220227	ADRADA VELANDIA JOHAN MANUEL	230201	30	$1,973,500	$315,800	EPS037	30	$1,973,500	$79,000	CCF32	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
77	CC	7726893	ANDRADE RIOS LONDREY	230301	30	$2,236,739	$357,900	EPS005	30	$2,236,739	$89,500	CCF32	30	$2,236,739	$89,500	14-7	30	$2,236,739	$155,700	30	$0	$0
78	CC	1003820143	ARIAS RIVERA MAIRA ALEXANDRA	230301	28	$2,520,000	$403,200	EPS005	28	$2,520,000	$100,800	CCF32	28	$2,520,000	$100,800	14-7	28	$2,520,000	$175,400	28	$0	$0
79	CC	8566761	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	230201	30	$1,735,192	$277,700	EPS048	30	$1,735,192	$69,500	CCF32	30	$1,735,192	$69,500	14-7	30	$1,735,192	$120,800	30	$0	$0
80	CC	1118364489	AYA GUILOMBO YARLEDY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
81	CC	1075274138	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	230201	30	$2,080,500	$332,900	EPS005	30	$2,080,500	$83,300	CCF32	30	$2,080,500	$83,300	14-7	30	$2,080,500	$144,900	30	$0	$0
82	CC	7720225	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	231001	30	$1,943,439	$311,000	EPS037	30	$1,943,439	$77,800	CCF32	30	$1,943,439	$77,800	14-7	30	$1,943,439	$135,300	30	$0	$0
83	CC	1049348655	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	230201	30	$1,755,192	$280,900	ESSC24	30	$1,755,192	$70,300	CCF32	30	$1,755,192	$70,300	14-7	30	$1,755,192	$122,200	30	$0	$0
84	CC	1075310823	BONELO GUTIERREZ ANDRES FELIPE	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
85	CC	1081154948	BURGOS GOMEZ ANDRES CAMILO	230301	30	$2,295,652	$367,400	EPS005	30	$2,295,652	$91,900	CCF32	30	$2,295,652	$91,900	14-7	30	$2,295,652	$159,800	30	$0	$0
86	CC	26429849	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	230301	19	$901,550	$144,300	EPS037	19	$901,550	$36,100	CCF32	19	$901,550	$36,100	14-7	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
87	CC	1075276273	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	230301	30	$2,208,900	$353,500	EPS037	30	$2,208,900	$88,400	CCF32	30	$2,208,900	$88,400	14-7	30	$2,208,900	$153,800	30	$0	$0
88	CC	7719307	CADENA DIAZ NELSON	25-14	30	$2,235,870	$357,800	EPS005	30	$2,235,870	$89,500	CCF32	30	$2,235,870	$89,500	14-7	30	$2,235,870	$155,700	30	$0	$0
89	CC	1075299636	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	230301	27	$1,435,105	$229,700	EPS017	27	$1,435,105	$57,500	CCF32	27	$1,435,105	$57,500	14-7	27	$1,435,105	$99,900	27	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
90	CC	1096645846	CARVAJAL RAMIREZ DIEGO ALEJANDRO	230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS002	30	$2,600,000	$104,000	CCF32	30	$2,600,000	$104,000	14-7	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0
91	CC	83248558	CAVIEDES PERDOMO EDIL	231001	29	$1,960,507	$313,700	EPS005	29	$1,960,507	$78,500	CCF32	29	$1,960,507	$78,500	14-7	29	$1,960,507	$136,500	29	$0	$0
92	CC	1003828405	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	25-14	30	$1,585,192	$253,700	EPS037	30	$1,585,192	$63,500	CCF32	30	$1,585,192	$63,500	14-7	30	$1,585,192	$110,400	30	$0	$0
93	CC	1004074473	CRISTOBAL YASNO CESAR LUIS	230301	25	$1,186,250	$189,800	EPS041	25	$1,186,250	$47,500	CCF32	25	$1,423,500	$57,000	14-7	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
94	CC	1066185472	DIAZ LOPEZ DAIR DANIEL	230301	26	$2,271,360	$363,500	EPS037	26	$2,271,360	$90,900	CCF32	26	$2,271,360	$90,900	14-7	26	$2,271,360	$158,100	26	$0	$0
95	CC	1075236534	FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	230301	30	$2,021,739	$323,500	EPS037	30	$2,021,739	$80,900	CCF32	30	$2,021,739	$80,900	14-7	30	$2,021,739	$140,800	30	$0	$0
96	CC	1079176760	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	231001	30	$1,485,391	$237,700	EPS037	30	$1,485,391	$59,500	CCF32	30	$1,485,391	$59,500	14-7	30	$1,485,391	$103,400	30	$0	$0
97	CC	1003804882	GOMEZ CELIS CRISTIAN FABIAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
98	CC	93405904	GUTIERREZ GUTIERREZ BRAULIO VIDAL	25-14	30	$8,639,024	$1,468,700	EPS005	30	$8,639,024	$345,600	CCF32	30	$8,639,024	$345,600	14-7	30	$8,639,024	$601,300	30	$0	$0
99	CC	1130024014	GUTIERREZ TRUJILLO JULIAN ANDRES	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS017	30	$1,900,000	$76,000	CCF32	30	$1,900,000	$76,000	14-7	30	$1,900,000	$132,300	30	$0	$0
100	CC	7726324	HERNANDEZ CASTRO LUIS EDUARDO	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
101	CC	1069154123	HUERTAS COJI JOSE VIDAL	230201	30	$3,380,924	$541,000	EPS002	30	$3,380,924	$135,300	CCF32	30	$3,380,924	$135,300	14-7	30	$3,380,924	$235,400	30	$0	$0
102	CC	1007869860	JIMENEZ MENDOZA JOSE YEFERSON	230301	30	$1,774,830	$284,000	EPS037	30	$1,774,830	$71,000	CCF32	30	$1,774,830	$71,000	14-7	30	$1,774,830	$123,600	30	$0	$0
103	CC	1075264501	LASSO VANEGAS JACOBO	230301	30	$1,500,864	$240,200	EPS037	30	$1,500,864	$60,100	CCF32	30	$1,500,864	$60,100	14-7	30	$1,500,864	$104,500	30	$0	$0
104	CC	1193562921	LEIVA OCHOA JESUS DAVID	230301	30	$1,848,600	$295,800	EPS037	30	$1,848,600	$74,000	CCF32	30	$1,848,600	$74,000	14-7	30	$1,848,600	$128,700	30	$0	$0
105	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	30	$2,247,826	$359,700	EPS005	30	$2,247,826	$90,000	CCF32	30	$2,247,826	$90,000	14-7	30	$2,247,826	$156,500	30	$0	$0
106	CC	1047434179	MACIAS CASTILLO GUILLERMO ENRIQUE	230301	28	$2,286,667	$365,900	EPS037	28	$2,286,667	$91,500	CCF32	28	$2,286,667	$91,500	14-7	28	$2,286,667	$159,200	28	$0	$0
107	CC	1048278544	MALAGON MADROÑERO JORGE ALFREDO	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS005	30	$1,900,000	$76,000	CCF32	30	$1,900,000	$76,000	14-7	30	$1,900,000	$132,300	30	$0	$0
108	CC	1075219570	MARTINEZ ROCHA EXNEYDER	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS037	30	$2,200,000	$88,000	CCF32	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
109	CC	1075287618	MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO	230301	27	$1,980,000	$316,800	EPS002	27	$1,980,000	$79,200	CCF32	27	$1,980,000	$79,200	14-7	27	$1,980,000	$137,900	27	$0	$0
110	CC	1075263595	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	230301	30	$1,446,709	$231,500	EPS005	30	$1,446,709	$57,900	CCF32	30	$1,446,709	$57,900	14-7	30	$1,446,709	$100,700	30	$0	$0
111	CC	1075321077	MEJIA CAMACHO JUAN CARLOS	230301	28	$2,917,600	$466,900	EPS037	28	$2,917,600	$116,800	CCF32	28	$2,917,600	$116,800	14-7	28	$2,917,600	$203,100	28	$0	$0
112	CC	30521589	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	230301	30	$1,442,841	$230,900	ESSC62	30	$1,442,841	$57,800	CCF32	30	$1,442,841	$57,800	14-7	30	$1,442,841	$100,500	30	$0	$0
113	CC	1003865442	MOSQUERA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	25-14	19	$901,550	$144,300	EPS005	19	$901,550	$36,100	CCF32	19	$901,550	$36,100	14-7	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
114	CC	77141771	NAVARRO LASCARRO JAIME	231001	30	$1,973,500	$315,800	EPS037	30	$1,973,500	$79,000	CCF32	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
115	CC	1003895516	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS037	28	$1,328,600	$53,200	CCF32	28	$1,328,600	$53,200	14-7	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
116	CC	7710403	OSORIO CALDERON ALEXANDER	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF32	29	$1,376,050	$55,100	14-7	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0
117	CC	1003811247	OSORIO MEDINA JOHNATAN STEVEN	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS037	26	$1,233,700	$49,400	CCF32	26	$1,376,050	$55,100	14-7	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0
118	CC	7710026	OSSA CARLOS ANDRES	230301	30	$1,646,309	$263,500	EPS002	30	$1,646,309	$65,900	CCF32	30	$1,646,309	$65,900	14-7	30	$1,646,309	$114,600	30	$0	$0
119	CC	7733534	PATIÑO CACHAYA OSCAR FERNANDO	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF32	29	$1,376,050	$55,100	14-7	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0
120	CC	1003802175	PERDOMO JOHAN CAMILO	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF32	29	$1,376,050	$55,100	14-7	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0
121	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	29	$1,414,732	$226,400	EPS041	29	$1,414,732	$56,600	CCF32	29	$1,423,500	$57,000	14-7	29	$1,414,732	$98,500	29	$0	$0
122	CC	7697593	PERDOMO VARGAS YAIR	25-14	30	$2,235,870	$357,800	EPS005	30	$2,235,870	$89,500	CCF32	30	$2,235,870	$89,500	14-7	30	$2,235,870	$155,700	30	$0	$0
123	CC	12992663	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	25-14	30	$3,081,200	$493,000	EPS037	30	$3,081,200	$123,300	CCF32	30	$3,081,200	$123,300	14-7	30	$3,081,200	$214,500	30	$0	$0
124	CC	93445007	PRADA TIQUE GUILLERMO	230301	30	$2,852,149	$456,400	EPS002	30	$2,852,149	$114,100	CCF32	30	$2,852,149	$114,100	14-7	30	$2,852,149	$198,600	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
125	CC	1075271209	PUENTES GUTIERREZ CARLOS AUGUSTO	230301	30	$2,610,000	$417,600	EPS005	30	$2,610,000	$104,400	CCF32	30	$2,610,000	$104,400	14-7	30	$2,610,000	$181,700	30	$0	$0
126	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
127	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	30	$2,448,736	$391,800	EPS037	30	$2,448,736	$98,000	CCF32	30	$2,448,736	$98,000	14-7	30	$2,448,736	$170,500	30	$0	$0
128	CC	1076904011	RAMOS LARA JUAN PABLO	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS037	28	$1,328,600	$53,200	CCF32	28	$1,328,600	$53,200	14-7	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
129	CC	1003804392	RAMOS RODRIGUEZ YEISON JAVIER	230301	27	$1,281,150	$205,000	EPS041	27	$1,281,150	$51,300	CCF32	27	$1,423,500	$57,000	14-7	27	$1,281,150	$89,200	27	$0	$0
130	CC	1081153136	RAMOS MANA YINA PAOLA	230201	30	$1,473,787	$235,900	EPS005	30	$1,473,787	$59,000	CCF32	30	$1,473,787	$59,000	14-7	30	$1,473,787	$102,600	30	$0	$0
131	CC	1075667586	RINCON GARCIA JOHN FREDY	230301	26	$1,930,580	$308,900	EPS005	26	$1,930,580	$77,300	CCF32	26	$1,930,580	$77,300	14-7	26	$1,930,580	$134,400	26	$0	$0
132	CC	1075279696	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	230301	30	$1,562,755	$250,100	EPS037	30	$1,562,755	$62,600	CCF32	30	$1,562,755	$62,600	14-7	30	$1,562,755	$108,800	30	$0	$0
133	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	28	$1,533,000	$245,300	EPS037	28	$1,533,000	$61,400	CCF32	28	$1,533,000	$61,400	14-7	28	$1,533,000	$106,700	28	$0	$0
134	CC	80189153	RODRIGUEZ RINCON JORGE MAURICIO	230301	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS008	30	$8,000,000	$320,000	CCF32	30	$8,000,000	$320,000	14-7	30	$8,000,000	$556,800	30	$0	$0
135	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	30	$1,684,991	$269,600	EPS005	30	$1,684,991	$67,400	CCF32	30	$1,684,991	$67,400	14-7	30	$1,684,991	$117,300	30	$0	$0
136	CC	1075217137	SANCHEZ ROJAS GERMAN	231001	30	$1,973,500	$315,800	EPS037	30	$1,973,500	$79,000	CCF32	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
137	CC	1081154810	SANCHEZ TELLO PEDRO ARNEY	230301	30	$1,534,905	$245,600	EPS037	30	$1,534,905	$61,400	CCF32	30	$1,534,905	$61,400	14-7	30	$1,534,905	$106,900	30	$0	$0
138	CC	1075284836	SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA	231001	30	$2,847,000	$455,600	EPS037	30	$2,847,000	$113,900	CCF32	30	$2,847,000	$113,900	14-7	30	$2,847,000	$198,200	30	$0	$0
139	CC	1075251677	SERRATO ARIAS LORENA	230301	30	$1,493,128	$239,000	EPS037	30	$1,493,128	$59,800	CCF32	30	$1,493,128	$59,800	14-7	30	$1,493,128	$104,000	30	$0	$0
140	CC	17659417	SILVA CASTRO JHON FREDY	25-14	30	$3,836,400	$613,900	EPS037	30	$3,836,400	$153,500	CCF32	30	$3,836,400	$153,500	14-7	30	$3,836,400	$267,100	30	$0	$0
141	CC	8779943	TEHERAN FLOREZ MANUEL CIPRIANO	25-14	30	$2,515,600	$402,500	EPS037	30	$2,515,600	$100,700	CCF32	30	$2,515,600	$100,700	14-7	30	$2,515,600	$175,100	30	$0	$0
142	CC	1118125103	TOLOZA ARENAS SHARLON STEVENS	230301	28	$1,964,891	$314,400	EPS037	28	$1,964,891	$78,600	CCF32	28	$1,964,891	$78,600	14-7	28	$1,964,891	$136,800	28	$0	$0
143	CC	1032467155	TORRES SANCHEZ RUBEN DARIO	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF32	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
144	CC	1076501415	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	230301	30	$1,462,182	$234,000	EPS005	30	$1,462,182	$58,500	CCF32	30	$1,462,182	$58,500	14-7	30	$1,462,182	$101,800	30	$0	$0
145	CC	93378861	TRIANA SIERRA JUAN CARLOS	230301	30	$3,682,000	$589,200	EPS037	30	$3,682,000	$147,300	CCF32	30	$3,682,000	$147,300	14-7	30	$3,682,000	$256,300	30	$0	$0
146	CC	1075792499	VILLARREAL MORENO BRANDON SMITH	230301	19	$901,550	$144,300	EPS037	19	$901,550	$36,100	CCF32	19	$901,550	$36,100	14-7	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
Ciudad: OCAÑA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)						**$6,800,128**	**$1,156,300**			**$6,800,128**	**$272,100**			**$6,800,128**	**$272,100**			**$6,800,128**	**$473,300**		**$0**	**$0**
147	CC	1082904112	RODRIGUEZ BUSTILLO JAIDER ARTURO	230201	30	$6,800,128	$1,156,300	EPS002	30	$6,800,128	$272,100	CCF37	30	$6,800,128	$272,100	14-7	30	$6,800,128	$473,300	30	$0	$0
Ciudad: PUERTO PARRA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						**$5,334,248**	**$853,500**			**$5,334,248**	**$213,500**			**$5,334,248**	**$213,500**			**$5,334,248**	**$371,400**		**$0**	**$0**
148	CC	1049795766	PERILLA SALAS JHON ALEXANDER	230301	30	$2,058,043	$329,300	EPS037	30	$2,058,043	$82,400	CCF40	30	$2,058,043	$82,400	14-7	30	$2,058,043	$143,300	30	$0	$0
149	CC	1115948952	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	230201	30	$3,276,205	$524,200	EPS005	30	$3,276,205	$131,100	CCF40	30	$3,276,205	$131,100	14-7	30	$3,276,205	$228,100	30	$0	$0
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (46 Afiliados)						**$113,097,979**	**$18,166,400**			**$113,097,979**	**$4,525,800**			**$113,595,226**	**$4,545,700**			**$113,097,979**	**$7,873,600**		**$0**	**$0**
150	CC	17702262	AHUMADA BOHORQUEZ MANUEL GABRIEL	230301	30	$2,409,131	$385,500	EPS041	30	$2,409,131	$96,400	CCF13	30	$2,409,131	$96,400	14-7	30	$2,409,131	$167,700	30	$0	$0
151	CC	80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	30	$6,897,798	$1,172,700	EPS017	30	$6,897,798	$276,000	CCF13	30	$6,897,798	$276,000	14-7	30	$6,897,798	$480,100	30	$0	$0
152	CC	1006504652	BARRERA MANCILLA MARILYN	230201	30	$2,408,000	$385,300	EPS037	30	$2,408,000	$96,400	CCF13	30	$2,408,000	$96,400	14-7	30	$2,408,000	$167,600	30	$0	$0
153	CC	96332427	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	230301	30	$1,971,922	$315,600	EPS037	30	$1,971,922	$78,900	CCF13	30	$1,971,922	$78,900	14-7	30	$1,971,922	$137,300	30	$0	$0
154	CC	1006417658	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	230301	30	$2,241,521	$358,700	ESSC62	30	$2,241,521	$89,700	CCF13	30	$2,241,521	$89,700	14-7	30	$2,241,521	$156,100	30	$0	$0
155	CC	13069675	CAICEDO GUEVARA CARLOS ALBERTO	25-14	30	$5,500,000	$880,000	EPS037	30	$5,500,000	$220,000	CCF13	30	$5,500,000	$220,000	14-7	30	$5,500,000	$382,800	30	$0	$0
156	CC	79527894	CAMARGO BELTRAN ALVARO OSWALDO	230201	30	$3,150,000	$504,000	EPS002	30	$3,150,000	$126,000	CCF13	30	$3,150,000	$126,000	14-7	30	$3,150,000	$219,300	30	$0	$0
157	CC	1042422058	CANDANOZA ARRIETA STEWIN ALBERTO	231001	30	$3,809,770	$609,600	EPS010	30	$3,809,770	$152,400	CCF13	30	$3,809,770	$152,400	14-7	30	$3,809,770	$265,200	30	$0	$0

158	CC	1115952590	CAÑON QUINTERO JHONY ALEXANDER	230301	19	$1,551,667	$248,300	EPS037	19	$1,551,667	$62,100	CCF13	19	$1,551,667	$62,100	14-7	19	$1,551,667	$108,000	19	$0	$0
159	CC	1115946742	CASANOVA CASANOA REIMON	230301	30	$1,592,928	$254,900	ESSC62	30	$1,592,928	$63,800	CCF13	30	$1,592,928	$63,800	14-7	30	$1,592,928	$110,900	30	$0	$0
160	CC	1115949602	CASTAÑO PAREJA CRISTIAN CAMILO	230201	25	$1,186,250	$189,800	EPS002	25	$1,186,250	$47,500	CCF13	25	$1,423,500	$57,000	14-7	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
161	CC	40077088	CICERY CASTRILLON LUZMILA	230301	30	$4,523,600	$723,800	EPS005	30	$4,523,600	$181,000	CCF13	30	$4,523,600	$181,000	14-7	30	$4,523,600	$314,900	30	$0	$0
162	CC	80039508	DURAN ROOSEVELTH	230201	30	$1,973,500	$315,800	ESSC62	30	$1,973,500	$79,000	CCF13	30	$1,973,500	$79,000	14-7	30	$1,973,500	$137,400	30	$0	$0
163	CC	5268520	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	230301	30	$3,108,528	$497,400	EPS037	30	$3,108,528	$124,400	CCF13	30	$3,108,528	$124,400	14-7	30	$3,108,528	$216,400	30	$0	$0
164	CC	1116923581	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	230301	30	$2,381,250	$381,000	ESSC62	30	$2,381,250	$95,300	CCF13	30	$2,381,250	$95,300	14-7	30	$2,381,250	$165,800	30	$0	$0
165	CC	96356264	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	230301	30	$1,462,182	$234,000	ESSC62	30	$1,462,182	$58,500	CCF13	30	$1,462,182	$58,500	14-7	30	$1,462,182	$101,800	30	$0	$0
166	CC	1017246567	FLOREZ CASTRO YUBER ALBERTO	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF13	30	$3,500,000	$140,000	14-7	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
167	CC	1115943767	FORERO TRUJILLO JHON ALEXANDER	230301	30	$1,438,973	$230,300	EPS037	30	$1,438,973	$57,600	CCF13	30	$1,438,973	$57,600	14-7	30	$1,438,973	$100,200	30	$0	$0
168	CC	96361025	GARIBELLO REYES OVIDIO	230301	30	$2,595,761	$415,400	ESSC62	30	$2,595,761	$103,900	CCF13	30	$2,595,761	$103,900	14-7	30	$2,595,761	$180,700	30	$0	$0
169	CC	1193467970	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES GILBERTO	230301	30	$2,361,413	$377,900	EPS037	30	$2,361,413	$94,500	CCF13	30	$2,361,413	$94,500	14-7	30	$2,361,413	$164,400	30	$0	$0
170	CC	1119211470	GORDILLO DUARTE JOSE HUGO	230301	30	$1,733,385	$277,400	ESSC62	30	$1,733,385	$69,400	CCF13	30	$1,733,385	$69,400	14-7	30	$1,733,385	$120,700	30	$0	$0
171	CC	1115945030	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
172	CC	1115943538	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	230301	30	$2,420,956	$387,400	EPS005	30	$2,420,956	$96,900	CCF13	30	$2,420,956	$96,900	14-7	30	$2,420,956	$168,500	30	$0	$0
173	CC	1005727869	LOAIZA LOAIZA FRANKY DUBAN	230301	19	$1,456,667	$233,100	EPS017	19	$1,456,667	$58,300	CCF13	19	$1,456,667	$58,300	14-7	19	$1,456,667	$101,400	19	$0	$0
174	CC	93444597	LOAIZA RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO	230301	30	$3,833,696	$613,400	EPS037	30	$3,833,696	$153,400	CCF13	30	$3,833,696	$153,400	14-7	30	$3,833,696	$266,900	30	$0	$0
175	CC	1115951691	MEDINA RUGE YEFRINLY	230301	12	$569,400	$91,200	EPS005	12	$569,400	$22,800	CCF13	12	$569,400	$22,800	14-7	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
176	CC	1006419498	MENDEZ PARRA GABRIEL ALEJANDRO	25-14	17	$806,650	$129,100	ESSC62	17	$806,650	$32,300	CCF13	17	$806,650	$32,300	14-7	17	$806,650	$56,200	17	$0	$0
177	CC	71192417	MONTOYA GOMEZ RAMON ALEXANDER	25-14	17	$806,650	$129,100	MIN001	17	$806,650	$32,300	CCF13	17	$806,650	$32,300	14-7	17	$806,650	$56,200	17	$0	$0
178	CC	6407826	MORALES ORREGO OLIVER	230301	30	$2,593,369	$415,000	EPS005	30	$2,593,369	$103,800	CCF13	30	$2,593,369	$103,800	14-7	30	$2,593,369	$180,500	30	$0	$0
179	CC	96361383	MOSQUERA ANDRADE OSCAR EDUARDO	230301	30	$2,711,739	$433,900	EPS037	30	$2,711,739	$108,500	CCF13	30	$2,711,739	$108,500	14-7	30	$2,711,739	$188,800	30	$0	$0
180	CC	76312909	OROZCO REALPE JUAN CARLOS	25-14	30	$2,454,311	$392,700	EPS037	30	$2,454,311	$98,200	CCF13	30	$2,454,311	$98,200	14-7	30	$2,454,311	$170,900	30	$0	$0
181	CC	1115951372	ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
182	CC	1094907938	OSPINA GRISALES DIEGO ALEXANDER	230201	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$116,000	CCF13	30	$2,900,000	$116,000	14-7	30	$2,900,000	$201,900	30	$0	$0
183	CC	1115949137	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	230301	30	$2,771,283	$443,500	EPS037	30	$2,771,283	$110,900	CCF13	30	$2,771,283	$110,900	14-7	30	$2,771,283	$192,900	30	$0	$0
184	CC	1115943490	PEÑA GAVIRIA EIDER FERNANDO	230301	30	$1,784,288	$285,500	ESSC62	30	$1,784,288	$71,400	CCF13	30	$1,784,288	$71,400	14-7	30	$1,784,288	$124,200	30	$0	$0
185	CC	1115949550	RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY	230301	30	$1,431,236	$229,000	EPS037	30	$1,431,236	$57,300	CCF13	30	$1,431,236	$57,300	14-7	30	$1,431,236	$99,700	30	$0	$0
186	CC	17688437	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	230201	30	$3,537,096	$566,000	EPS037	30	$3,537,096	$141,500	CCF13	30	$3,537,096	$141,500	14-7	30	$3,537,096	$246,200	30	$0	$0
187	CC	1075303389	ROJAS DIAZ ROBERT JULIAN	230301	28	$3,542,188	$566,800	EPS037	28	$3,542,188	$141,700	CCF13	28	$3,802,185	$152,100	14-7	28	$3,542,188	$246,600	28	$0	$0
188	CC	1115952530	ROMERO FIERRO ANIBAL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
189	CC	96360127	TANGARIFE OSCAR	25-14	30	$2,683,043	$429,300	EPS005	30	$2,683,043	$107,400	CCF13	30	$2,683,043	$107,400	14-7	30	$2,683,043	$186,800	30	$0	$0
190	CC	1116920064	TORRES TORRES YEISON	230301	30	$2,771,761	$443,500	ESSC62	30	$2,771,761	$110,900	CCF13	30	$2,771,761	$110,900	14-7	30	$2,771,761	$193,000	30	$0	$0
191	CC	1006417527	VALENCIA SANCHEZ ARCENIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
192	CC	1117549203	VALENCIA GONZALEZ NIXON ALEXIS	25-14	30	$2,737,500	$438,000	ESSC62	30	$2,737,500	$109,500	CCF13	30	$2,737,500	$109,500	14-7	30	$2,737,500	$190,600	30	$0	$0
193	CC	1115942870	VARGAS ANGULO YEFER ANDRES	230301	30	$1,669,565	$267,200	ESSC62	30	$1,669,565	$66,800	CCF13	30	$1,669,565	$66,800	14-7	30	$1,669,565	$116,300	30	$0	$0
194	CC	4514556	VILLAMIZAR CARDONA DIEGO FERNANDO	25-14	30	$5,650,502	$904,100	EPS005	30	$5,650,502	$226,100	CCF13	30	$5,650,502	$226,100	14-7	30	$5,650,502	$393,300	30	$0	$0
195	CC	1003260186	ZABALA TRUJILLO LUIS ALFONSO	230301	10	$474,500	$76,000	EPS002	10	$474,500	$19,000	CCF13	10	$474,500	$19,000	14-7	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (5 Afiliados)						**$7,260,624**	**$1,161,900**			**$7,260,624**	**$290,700**			**$7,260,624**	**$290,700**			**$7,260,624**	**$505,500**		**$0**	**$0**
196	CC	1006517075	CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO	230301	30	$1,508,601	$241,400	ESSC62	30	$1,508,601	$60,400	CCF13	30	$1,508,601	$60,400	14-7	30	$1,508,601	$105,000	30	$0	$0
197	CC	1193560376	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	230301	30	$1,431,236	$229,000	ESSC62	30	$1,431,236	$57,300	CCF13	30	$1,431,236	$57,300	14-7	30	$1,431,236	$99,700	30	$0	$0
198	CC	17784055	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	230301	30	$1,462,182	$234,000	ESSC62	30	$1,462,182	$58,500	CCF13	30	$1,462,182	$58,500	14-7	30	$1,462,182	$101,800	30	$0	$0
199	CC	1083011807	RAMIREZ MAHECHA KAREN JIMENA	25-14	30	$1,435,105	$229,700	EPS041	30	$1,435,105	$57,500	CCF13	30	$1,435,105	$57,500	14-7	30	$1,435,105	$99,900	30	$0	$0
200	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Ciudad: TASCO Depto: BOYACA (1 Afiliados)						**$4,200,000**	**$672,000**			**$4,200,000**	**$168,000**			**$4,200,000**	**$168,000**			**$4,200,000**	**$292,400**		**$0**	**$0**
201	CC	59652037	HERNANDEZ BASTIDAS NANCY YENI	230201	26	$4,200,000	$672,000	EPS037	26	$4,200,000	$168,000	CCF10	26	$4,200,000	$168,000	14-7	26	$4,200,000	$292,400	26	$0	$0
Total			**Afiliados(157)**			**$399,996,772**	**$64,754,600**			**$399,996,772**	**$18,437,700**			**$386,930,676**	**$15,484,600**			**$399,996,772**	**$25,535,800**		**$28,907,700**	**$1,445,600**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1530081739	9487154795	E	2025/06/06	2025/06/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,650,785,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				157	$64,754,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	$5,228,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	29	$19,044,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	95	$30,976,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	$9,505,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				151	$25,535,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	151	$25,535,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				152	$15,484,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$192,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	74	$7,399,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	71	$6,042,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	$272,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$441,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$213,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$923,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				157	$18,437,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	22	$1,535,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$605,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$149,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$69,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$2,248,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$535,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$237,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$92,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	65	$5,778,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$383,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$1,464,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	35	$5,336,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$867,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$867,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$578,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$578,200
TOTAL				157	$125,658,300

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL

NEOTECNO INGENIERIA SAS

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800151041	1	NEOTECNO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEOTECNO I	MANZANA D 04 BRR MARIA FERNANDA	BUCARAMANGA-SANTANDER	3182281242	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1540225341	9487282928	E	2025/06/11	2025/06/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,046,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: NEOTECNO I (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: BUCARAMANGA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1102385551	DOMINGUEZ ALEXANDER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: NEOTECNO FLORENCIA (9 Afiliados)						$8,968,048	$1,435,400			$8,968,048	$359,000			$8,019,050	$321,100			$8,968,048	$581,800		$0	$0
Centro de Trabajo: EL PAUJIL (9 Afiliados)						$8,968,048	$1,435,400			$8,968,048	$359,000			$8,019,050	$321,100			$8,968,048	$581,800		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (9 Afiliados)						$8,968,048	$1,435,400			$8,968,048	$359,000			$8,019,050	$321,100			$8,968,048	$581,800		$0	$0
2	CC	88219553	BOHORQUEZ JUAN	230301	17	$889,687	$142,400	EPS037	17	$889,687	$35,600	CCF13	17	$806,650	$32,300	14-11	17	$889,687	$62,000	17	$0	$0
3	CC	88219553	BOHORQUEZ JUAN	230301	13	$616,850	$98,700	EPS037	13	$616,850	$24,700	CCF13	0	$0	$0	14-11	13	$616,850	$0	0	$0	$0
4	CC	88222193	BOHORQUEZ YESID	230301	14	$664,300	$106,300	EPS010	14	$664,300	$26,600	CCF13	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0
5	CC	1090375325	ESCALANTE JHON	230301	24	$1,138,800	$182,300	ESSC24	24	$1,138,800	$45,600	CCF13	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
6	CC	1118022518	FONSECA YON	230201	11	$521,950	$83,600	ESSC62	11	$521,950	$20,900	CCF13	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
7	CC	96356141	MUÑOZ DIEGO	25-14	24	$1,221,837	$195,500	MIN002	24	$1,221,837	$48,900	CCF13	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,221,837	$85,100	24	$0	$0
8	CC	1093906510	NIÑO JOSE	230301	24	$1,138,800	$182,300	ESSC24	24	$1,138,800	$45,600	CCF13	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
9	CC	1118021248	OME JOSE	230301	24	$1,221,837	$195,500	ESSC62	24	$1,221,837	$48,900	CCF13	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,221,837	$85,100	24	$0	$0
10	CC	1118028383	ROA YAMILETH	230301	22	$1,126,937	$180,400	EPS037	22	$1,126,937	$45,100	CCF13	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,126,937	$78,500	22	$0	$0
11	CC	1075276185	ROJAS EINER	230301	9	$427,050	$68,400	MIN002	9	$427,050	$17,100	CCF13	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			$10,391,548	$1,663,200			$10,391,548	$416,000			$9,442,550	$378,100			$10,391,548	$589,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800151041	1	NEOTECNO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEOTECNO I	MANZANA D 04 BRR MARIA FERNANDA	BUCARAMANGA-SANTANDER	3182281242	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1540225341	9487282928	E	2025/06/11	2025/06/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,046,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,663,200	$0	$0	$1,663,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$195,500	$0	$0	$195,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,384,100	$0	$0	$1,384,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$83,600	$0	$0	$83,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$589,300	$0	$0	$589,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$589,300	$0	$0	$589,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$378,100	$0	$0	$378,100
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	9	$321,100	$0	$0	$321,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	$416,000	$0	$0	$416,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$69,800	$0	$0	$69,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$91,200	$0	$0	$91,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$26,600	$0	$0	$26,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$66,000	$0	$0	$66,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$105,400	$0	$0	$105,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**10**	**$3,046,600**	**$0**	**$0**	**$3,046,600**

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL

WISASI

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-27, 09:38:24 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 78175064

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025

PAGADO 27/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS	**Nombre Sucursal**	NEIVA	**Código Sucursal**	01
Documento	NI901657847	**Dirección**	CR 93A SUR #131 - 60		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2807155		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	SALCEDO SIERRA WILSON MANUEL	**Identificación**	CC 73376915		
Total Afiliados	3	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 2957450	MARCO JESUS SANCHEZ BERNAL	01	00	X																0	18	18	18	18	(230201) PROTECCION	$ 854.100	$ 136.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 854.100	$ 34.200	6,960	$ 854.100	$ 59.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 854.100	$ 34.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 264.600
CC 73376915	WILSON MANUEL SALCEDO SIERRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 96354606	JHON JADER YUSUNGUAIRA NOVOA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.701.100	$ 3.701.100	$ 3.701.100	$ 3.701.100	$ 592.300	$ 148.200	$ 257.700	$ 148.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.146.400	$ 11.300	$ 1.157.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-06-27, 09:35:28 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS
NIT	NI 901657847
Código Sucursal (Nombre)	01 (NEIVA)
Referencia de Pago/ Número Planilla	78175064
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1583181376
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 1.157.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 455.600	$ 4.400
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 136.700	$ 1.400
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	$ 148.200	$ 1.500
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	3	$ 257.700	$ 2.500
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	3	$ 148.200	$ 1.500
		SubTotales:		$ 1.146.400	$ 11.300
		Total a Pagar:			$ 1.157.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL ESPECIALISTAS

Certificado de Aportes

Se certifica que JHON ALEXANDER RODRIGUEZ FONTECHA identificado(a) con CC 1032393599 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-05	2025-06	1530081739	9487154795	E	2025-06-04													X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	1	16%	$191,636	$30,700
AFP	COLFONDOS	1	16%	$191,636	$30,700
AFP	COLFONDOS	28	16%	$5,364,920	$858,400
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	1		$191,636	$1,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	1		$191,636	$1,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	28		$5,364,920	$26,900
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	1		$191,636	$1,000
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	1		$191,636	$1,000
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	28		$5,364,920	$26,900
ARL	SEGUROS BOLIVAR	1	0%	$191,636	$0
ARL	SEGUROS BOLIVAR	1	0%	$191,636	$0
ARL	SEGUROS BOLIVAR	28	0.522%	$5,364,920	$28,100
CCF	COMPENSAR	1	4%	$191,605	$7,700
CCF	COMPENSAR	1	4%	$191,605	$7,700
CCF	COMPENSAR	28	4%	$5,364,920	$214,600
EPS	SANITAS	1	4%	$191,636	$7,700
EPS	SANITAS	1	4%	$191,636	$7,700
EPS	SANITAS	28	4%	$5,364,920	$214,600

Este certificado se expide el día 2025-07-01 a las 11:27.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79413241		ALVAREZ LUGO JOSE MANUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 57 c 128-06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7126002	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1544572224	9487355566	I	2025/06/11	2025/06/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,225,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,960,000	$633,600			$3,960,000	$495,000			$0	$0			$3,960,000	$96,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,960,000	$633,600			$3,960,000	$495,000			$0	$0			$3,960,000	$96,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$3,960,000	$633,600			$3,960,000	$495,000			$0	$0			$3,960,000	$96,500		$0	$0
1	CC	79413241	ALVAREZ JOSE	25-14	30	$3,960,000	$633,600	EPS017	30	$3,960,000	$495,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,960,000	$96,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$3,960,000	$633,600			$3,960,000	$495,000			$0	$0			$3,960,000	$96,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79413241		ALVAREZ LUGO JOSE MANUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 57 c 128-06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7126002	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1544572224	9487355566	I	2025/06/11	2025/06/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,225,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$633,600	$0	$0	$633,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$633,600	$0	$0	$633,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$96,500	$0	$0	$96,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$96,500	$0	$0	$96,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$495,000	$0	$0	$495,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$495,000	$0	$0	$495,000
TOTAL				1	$1,225,100	$0	$0	$1,225,100

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-22, 09:49:02 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 79328466

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

PAGADO 22/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CAROLINA RUIZ GOMEZ		
Documento	CC1017166334	**Dirección**	CL 37 #66 A - 19
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6045743003
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1017166334	CAROLINA RUIZ GOMEZ	59	00	X	X															0	15	15	15	0	(230201) PROTECCION	$ 711.750	$ 113.900	(EPS010) EPS SURA	$ 711.750	$ 89.000	0,522	$ 711.750	$ 3.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 711.750	$ 711.750	$ 711.750	$ 0	$ 113.900	$ 89.000	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.700	$ 5.700	$ 212.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Por medio de la presente CERTIFICO, que una vez revisados los soportes del personal vinculado al contrato 991 de 2021, el Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE identificado con NIT. 901.475.034-7, ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de los empleados vinculados en la ejecución del contrato de obra, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, que se encuentra vigente para el periodo del mes de junio de 2025.

La presente certificación de expide para efectos de dar cumplimientos al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

Para constancia se firma a los días 7 días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,

WILSON ANDRES PARRA
C.C. No. 7.182.325 de Tunja (Boyacá) Director de Interventoría.
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

cc. Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva, INVIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ (Supervisor E)
Ing. Jaider Devia Rey, INVIAS – GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO

Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119
consorciointerviasvision@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14867645953

(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR EL CABRERO CR 2 41 612

42. Correo electrónico licitaciones@kma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 3 0 0 0 1	5 6 9 3 9 2 5 5	3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 2 0 9	4 2 9 0	2 0 2 1 0 2 0 9					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 8	5 2	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AMIN AVENDAÑO MENZEL RAFAEL

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867645953

(415)7707212489984(8020) **000001486764595 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 2 0 9	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14867645953

(415)7707212489984(8020) **000001486764595 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 8 3 4 5 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	AVENDAÑO	MENZEL	RAFAEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 2 5 1 9 7 3 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
OJEDA	CARRIAZO	ANIBAL	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 7 6 3 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	MENZEL	RAFAEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 8 2 1 1 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867645953

(415)7707212489984(8020) **000001486764595 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	90	2 0 2 1 0 2 0 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CICON SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 0 2 0 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA EMMA LTDA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 0 2 0 9	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141146550654

(415)7707212489984(8020) 000014114655065 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR EL CABRERO CR 2 41 612

42. Correo electrónico correspondencia@kma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 5 6 9 3 9 2 5 5	3 1 8 4 9 9 2 6 5 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 1 1 1 2 1	4 2 1 0	2 0 1 4 0 7 1 7		4 9 2 3	4 2 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 3	1 4	1 8	1 9	2 6	4 1	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
26- Declaración individual precios de tran
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ROJAS MENDEZ HERNAN ALONSO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141177409219

(415)7707212489984(8020) 000014117740921 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CICON SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
CICON S.A / CONSORCIO VIAS DEL CABRERO	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR EL POZON TV 54 96 670 SEC DOÑA MANUELA

42. Correo electrónico avelezimptos@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 7 3 1 2 1 2 1	3 1 8 2 0 9 6 1 0 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 7 9 0 1 1 0	4 3 9 0	1 9 7 9 0 1 1 0		4 2 2 0	4 2 1 0		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9														

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AMIN BAJAIRE MENZEL RAFAEL

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141177409219

(415)7707212489984(8020) **000014117740921 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	6	1
73. Fecha	1 9 7 9 0 1 1 0	2 0 1 4 0 3 2 5
74. Número de notaría	1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 7 9 0 2 0 9	2 0 1 4 0 6 1 8
77. No. Matrícula mercantil	0 9 1 5 1 0 1 1 2	0 9 0 1 5 1 0 1 1 2
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9

Vigencia

80. Desde	1 9 7 9 0 2 0 9
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141177409219

(415)7707212489984(8020) **000014117740921 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 0 3 2 5		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 0 7 6 3 0 4		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	BAJAIRE	MENZEL	RAFAEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 7 3 1		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 1 9 6 1 9 7		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	AVENDAÑO	CESAR	AUGUSTO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 7 3 1		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 7 1 5 8 4 5		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
ESPINOSA	BOWERS	JUAN	MANUEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141177409219

(415)7707212489984(8020) **000014117740921 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 8 7 3 1 8 2	7	8 0 3 7 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
AGUAS	GAMARRA	WALTER	FRANCISCO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 9 0 4 0 3 6 3 9	5	ANAYA & ANAYA S.A.S.

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 4 2 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 1 6 1 3 7 9	1	1 0 5 5 3 2 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
DE LEON	BRAVO	JESUS	DAVID

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 9 0 4 0 3 6 3 9	5	ANAYA & ANAYA S.A.S.

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 4 2 2

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 4 3 0 3 5 1		1 3 4 9 4 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CATALAN	TORRES	LUIS	ALBERTO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 5 0 2 0 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141177409219

(415)7707212489984(8020) **000014117740921 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5		Impuestos de Cartagena 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Oficina 0 8	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: CICON S.A

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: BRR POZON TV 54 96 670 SEC DOÑA MANUELA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 0 1 5 1 0 1 1 2	1 9 7 9 0 2 0 9
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 8 2 0 9 6 1 0 4	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

162. Nombre del establecimiento: CONSORCIO VIAS DEL CABRERO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: BRR EL POZON TV 54 96 670 SEC DOÑA MANUELA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 2 2 5 1 6 5 0 2	2 0 1 6 1 2 2 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 8 2 0 9 6 1 0 4	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTORA EMMA LTDA.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
CL 25 24 A 16 ED TWINS BAY P 9

42. Correo electrónico financiera@cemma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 5 6 4 7 5 9 8 0	6 0 5 6 4 2 4 5 0 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 3 0 5 0 5	4 3 9 0	2 0 0 3 0 5 0 5					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ GONZALEZ ELAINE

985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	6 5 6	9 3 9
73. Fecha	2 0 0 3 0 5 0 5	2 0 1 0 0 5 1 1
74. Número de notaría	5	5
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 3 0 6 0 5	2 0 1 0 0 6 0 1
77. No. Matrícula mercantil	0 9 1 8 1 7 8 2 0 3	0 9 1 8 1 7 8 2 0 3
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9

Vigencia

80. Desde	2 0 0 3 0 5 0 5
81. Hasta	2 1 0 0 0 5 0 5

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 1 2 3 1		-
2	1 0 6	2 0 2 5 0 1 1 3		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 7 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 6 0 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 0 8 2 1 1 1		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 6 0 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 3 1 4 7 6 8 2		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DIAZ	BALLESTAS	MARGARITA	SOFIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 0 6 0 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 2 0 6 6 4		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	DIAZ	EFRAIN	FERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 0 6 0 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 4 7 4 3 0 7 9 0		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	DIAZ	SALOMON	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena 6	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 2 8 0 1 3 7 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	MARIA	MARGARITA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 0 3 0 5 0 5	2 0 1 0 0 6 0 1

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 5 5 5 5 9 4 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	MELISSA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 6 0 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 2 0 6 6 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	EFRAIN	FERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 6 0 1	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 4 7 4 3 0 7 9 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	SALOMON	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 6 0 1	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	3 3 1 4 7 6 8 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
DIAZ	BALLESTA	MARGARITA	SOFIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 6 0 1	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 3 1 0 9 4 7 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
YAMAL	BAJAIRE	FARID	TADEO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 6 0 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	9 0 8 2 1 1 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 6 0 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Cartagena 6	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 1 3 8 2 0 2	0	7 3 7 4 6 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ARIAS	HERNANDEZ	ANGEL	DAMIAN

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 0 0 4 0 6

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 3 7 2 1 8	6	1 6 9 1 6 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ZAMBRANO	MARTINEZ	JESUS	MARIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 5 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8		Impuestos de Cartagena 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: CONSTRUCTORA EMA LTDA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: CL 25 24 A 16 ED TWINS BAY P 9

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 1 8 1 7 8 3 0 2	2 0 0 3 0 6 0 5
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 5 6 4 7 5 9 8 0	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
PAGO MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MGSPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA:	30	junio	2025
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 49
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO (Indicar con una X) | **Resolución N°** (Indicar N° de Resolución, día, mes y año) | **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVÍAS VISIÓN 2050

OBJETO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2050"

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2050"

N° CONTRATO 991 DE 2021 | **FECHA DE INICIO** 29/dic/2021 | **FECHA DE TERMINACION** 31/08/2030

N° CONTRATO 985 DE 2021 | **FECHA DE INICIO** 14-dic.-2021 | **FECHA DE TERMINACION** 31/08/2030

Valor Inicial Contrato Obra	$	399,567,434,434.00
Valor Adicional No.	$	9,665,539,230.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	409,232,944,664.00

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	3,162,123,540.00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	3,162,123,540.00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado		$ 329,382,115.00
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	2,772,741,425.00

AIU %:	30%
M %:	0.05

Valor Inicial Contrato Interventoria	$	33,499,972,248.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	33,499,972,248.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSION AMBIENTAL N° _1_ Fecha 13/09/2024

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A		
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN				VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO
			ARTICULO OCTAVO Resolución 2336 de 2022 tramo Neiva Baldías Ruta 3001. Como medida compensatoria por aprovechamiento forestal único se determina que el área de compensación corresponde a **2,76 hectareas**, la anterior en referencia a lo estipulado en el numeral 8 del Manual de compensaciones del componente biótico expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adaptado por la Resolución 0256 de 2018.					X	3036	u	$ 86,345		$ 262,143,420			$ 1,915,663			$ 264,059,083	
			ARTICULO NOVENO Resolución 2336 de 2022 tramo Neiva Baldías Ruta 3001 EL CONSORCIO VIAS NACIONALES SUR Y ORIENTE - El **mantenimiento** de la reforestación deberá ser garantizado hasta que las plantas alcancen el menos 1.5m de altura y buenas condiciones fitosanitarias.					X	3036	u	$ 13,648		$ 41,435,328			$ 302,797			$ 41,738,125	
			ARTICULO SÉPTIMO Resolución 2330 de 2022 tramo Neiva Baldías Ruta 3001. Respecto al manejo de epifitas encontradas en el área objeto de aprovechamiento forestal: Se deberá realizar monitoreo y mantenimiento durante mínimo tres (3) años, preferiblemente con la periodicidad mensual durante los primeros seis meses y trimestral a partir del sexto mes hasta alcanzar el primer año. El segundo y tercer año se puede revisar anualmente.					X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600	
								X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850	
			Resolución 2374 de 2022 Permisos O.C. tramo Neiva Baldías Ruta 3001 Medida de compensación. Entrega en los 12 meses, 300 plántulas de especies nativa de 50 cm de altura y buen estado fitosanitario en las instalaciones de la CAM. Bolsa de calibre 2 como mínimo y de 20 cm de largo, por 10 cm de diámetro.					X	300	u	$ 7,150		$ 2,145,000			$ 15,675			$ 2,160,675	
			Proyección permisos de aprovechamiento forestal del 13+300 al 20+000 Ruta 3001 **Actividad de Siembra** (1072 individuos para tala con factor de compresación de 1:2)					X	2144	u	$ 86,345		$ 185,123,680			$ 1,352,827			$ 186,476,507	
			Proyección Permisos de aprovechamiento forestal del 13+300 al 20+000 Ruta 3001 **Actividad de Mantenimiento de los Individuos sembrados**					X	2144	u	$ 13,648		$ 29,261,312			$ 213,833			$ 29,475,145	
			Proyección Permisos de aprovechamiento forestal del 13+300 al 20+000 Ruta 3001 **Rescate y Traslado de Epifitas**					x	1	global	$ 30,000,000		$ 30,000,000			$ 219,231			$ 30,219,231	
			Proyección Permisos de aprovechamiento forestal del 13+300 al 20+000 Ruta 3001 **Mantenimiento de Epifitas**					X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600	
								X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850	
			Proyección de trámite de 30 permisos de ocupacion de cauce ruta 3006, con una medida de compensación de entrega de 500 individuos árboreos por cada permiso					X	15000	u	$ 7,150		$ 107,250,000			$ 783,750			$ 108,033,750	
			ARTICULO SEPTIMO Resolución 0050 de 2023 Tramo Puerto Rico San Vicente del Caguan Ruta 6504 - Como medida compensatoria, **se deberá realizar la entrega durante el primer semestre de 2023 a la Dirección Territorial Caquetá de CORPOAMAZONIA, dos (2000) plántulas de especies protectoras y/o productivas**, producto nativas para que estas sean ubicadas en actividades de reforestación de áreas degradadas.					X	2000	u	$ 2,600		$ 5,200,000			$ 38,000			$ 5,238,000	
			ARTICULO SEXTO NUMERAL 17 Resolución 0050 de 2023 Tramo Puerto Rico San Vicente del Caguan Ruta 6504 Se **deberá instalar 3 valla informativa** cuyas medidas serán de 2 metros de ancho por 3 metros de alto, las cuales deben contener información alusiva a la protección y conservación de la flora, fauna y recurso hídrico. La valla deberá ser ubicadas cerca a cada fuente hídrica intervenida donde sean de fácil observación por parte de las personas que transiten en el área. Durante el primer trimestre del año 2023.					X	1	u	$ 14,488,045		$ 14,488,045			$ 105,874			$ 14,593,919	
			ARTICULO CUARTO Resolución 1681 de 2023 Puerto Rico - San Vicente del Caguán 6504 **numeral 23** el titular del acto administrativo que otorga el permiso ambiental deberá apropiar a la dirección territorial caquetá de CORPOAMAZONIA en las actividades de vigilancia control y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos naturales y educacion ambiental en el marco del plan de accion institucional **con el aporte de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes** para lo cual se deberá concertar previamente su participación					X	20	SMMLV	$ 1,300,000	$ 26,000,000				$ 0	$ 26,000,000.00	$ 0				
			Proyección de **trámite de 25 permisos de ocupacion de cauce ruta 6504**, con una medida de compensación de entrega de 1 valla y de 2500 arboles por cada permiso					X	25	u	$ 14,488,045		$ 362,201,125			$ 2,646,854			$ 364,847,979	
								X	62500	u	$ 2,600		$ 162,500,000			$ 1,187,500			$ 163,687,500	
			Proyección Permisos de aprovechamiento forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 39+000 al PR 49+000 Ruta 6504 **Actividad de Siembra** (225 individuos a talar, con factor de compresación de 1:4)					X	900	u	$ 86,345		$ 77,710,500			$ 567,884			$ 78,278,384	
			Proyección Permisos de aprovechamiento forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 39+000 al PR 49+000 Ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**					X	900	u	$ 13,648		$ 12,283,200			$ 89,762			$ 12,372,962	
			Proyección Permisos de aprovechamiento forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 39+000 al PR 49+000 Ruta 6504 **Actividad Rescate y traslado de epifitas**					X	1	global	$ 15,000,000		$ 15,000,000			$ 109,615			$ 15,109,615	

EJECUTADO EN EL MES

CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A			ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		3036.00	$ 264,059,083	0.00	$ 0		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	3036.00	$ 41,738,125		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		8.00	$ 19,380,600	0.00	$ 0		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		300.00	$ 2,160,675	0.00	$ 0		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2144.00	$ 186,476,507		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2144.00	$ 29,475,145		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 30,219,231		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	15000.00	$ 108,033,750		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2000.00	$ 5,238,000		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		1.00	$ 14,593,919	0.00	$ 0		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	20.00	$ 26,000,000		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	25.00	$ 364,847,979		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	62500.00	$ 163,687,500		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	900.00	$ 78,278,384		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	900.00	$ 12,372,962		
		$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 15,109,615		

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) junio (Mes) 2025 (Año)

DAGA 1.3- 03	Desarrollo y aplicación de la Gestión Ambiental	Cumplimiento requerimientos legales	Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 38+000 al PR 49+000 Ruta 6504 **Actividad Mantenimeinto y monitoreo de epifitas**	X	8	u	$ 2,405,000	$ 19,240,000	$ 140,600	$ 19,380,600	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600
				X	2	u	$ 2,795,000	$ 5,590,000	$ 40,850	$ 5,630,850	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850
			Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del PR 7+000 al PR 38+000 de la ruta 6504 **Actividad de Siembra** (2.000 individuos para tala con factor de compensación de 1:3)	X	6000	u	$ 86,345	$ 518,070,000	$ 3,785,896	$ 521,855,896	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	6000.00	$ 521,855,896
			Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del PR 7+000 al PR 38+000 de la ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**	X	6000	u	$ 13,648	$ 81,888,000	$ 598,412	$ 82,486,412	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	6000.00	$ 82,486,412
			Proyección Permiso de aprovechamineto forestal del PR7+000 al 38+000 Ruta 6504 **Actividad Rescate y traslado de epifitas**	X	1	global	$ 30,000,000	$ 30,000,000	$ 219,231	$ 30,219,231	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 30,219,231
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del PR7+000 al 38+000 Ruta 6504 **Actividad Mantenimiento y monitoreo de epífitas**	X	8	u	$ 2,405,000	$ 19,240,000	$ 140,600	$ 19,380,600	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600
				X	2	u	$ 2,795,000	$ 5,590,000	$ 40,850	$ 5,630,850	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+060 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Siembra** (52 individuos para tala con factor de compnesación de 1:5)	X	260	u	$ 86,345	$ 22,449,700	$ 164,056	$ 22,613,756	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	260.00	$ 22,613,756
			Proyección Permiso de aprovechamiento ForestalPR 9+060 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**	X	260	u	$ 13,648	$ 3,548,480	$ 25,931	$ 3,574,411	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	260.00	$ 3,574,411
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+060 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Rescate y traslado de epífitas**	X	1	global	$ 2,000,000	$ 2,000,000	$ 14,615	$ 2,014,615	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 2,014,615
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+060 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Monitoreo y Mantenimiento de epífitas**	X	8	u	$ 2,405,000	$ 19,240,000	$ 140,600	$ 19,380,600	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600
				X	2	u	$ 2,795,000	$ 5,590,000	$ 40,850	$ 5,630,850	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850
			Proyección Permiso de aprovechamineto Forestal PR 23+400 puente riecito Ruta 6504 **Actividad de Siembra** (75 individuos para tala con fcator de compnesación de 1:5)	X	375	u	$ 86,345	$ 32,379,375	$ 236,619	$ 32,615,994	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	375.00	$ 32,615,994
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 23+400 puente riecito Ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**	X	375	u	$ 13,648	$ 5,118,000	$ 37,401	$ 5,155,401	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	375.00	$ 5,155,401
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 23+400 puente riecito Ruta 6504 **Actividad de Rescate y traslado de epífitas**	X	1	global	$ 2,500,000	$ 2,500,000	$ 18,269	$ 2,518,269	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 2,518,269
			Proyección Permiso de aprovechamineto Forestal PR 23+400 puente riecito Ruta 6504 **Actividad de mantenimiento y monitoreo de epífitas**	X	8	u	$ 2,405,000	$ 19,240,000	$ 140,600	$ 19,380,600	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600
				X	2	u	$ 2,795,000	$ 5,590,000	$ 40,850	$ 5,630,850	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850
			Proyección Permiso de ocupacion de cauce PR 9+060 puente el aguila Ruta 6504	X	1	global	$ 26,000,000	$ 26,000,000	$ 190,000	$ 26,190,000	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 26,190,000
			Proyección Permiso de ocupacion de cauce PR 23+400 puente riecito Ruta 6504	X	1	global	$ 26,000,000	$ 26,000,000	$ 190,000	$ 26,190,000	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 26,190,000
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal en puntos criticos que a la fecha no se han identificado	X	1	global	$ 224,503,223	$ 224,503,223	$ 1,640,600	$ 226,143,823	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 226,143,823
			ARTICULO SÉPTIMO Resolución 0790 de 2023 Tramo La Montañita - El Paujil Ruta 6503 Como medida compensatoria, se deberá realizar la entrega durante el primer semestre de 2023 a la Dirección Territorial Caquetá de CORPOAMAZONIA, dos (2000) plántulas de especies protectoras y/o protectoras - productoras para que estas sean utilizadas en actividades de reforestación de áreas degradadas.	X	2000	u	$ 2,600	$ 5,200,000	$ 38,000	$ 5,238,000	$ 0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	2000.00	$ 5,238,000
			ARTICULO SEXTO NUMERAL 16 Resolución 0790 de 2023 Tramo la montañita el paujil Ruta 6503 Se deberá instalar 1 valla informativa cuyas medidas serán de 2 metros de anchas por 3 metros de altas, las cuales deben contener información alusiva a la protección y conservación de la flora, fauna y recurso hídrico. La valla deberá ser ubicadas cerca a cada fuente hídrica intervenida donde sean de fácil observación por parte de las personas que transiten en el área. Durante el primer trimestre del año 2023.	X	1	u	$ 14,488,045	$ 14,488,045	$ 105,874	$ 14,593,919	$ 0.00	$ 0	$ 0	1.00	$ 14,593,919	0.00	$ 0

		Tramo La Montañita - El Paujil Ruta 6503 CT 0073 conceptp técnico de solicitud de aprovechamiento forestal en el marco de la emergencia en los Municipios de La Montañita y El Paujil Departamento de Caquetá ARTICULO QUINTO					X	1000	u	$ 2,600		$ 2,600,000			$ 19,000			$ 2,619,000			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1000.00	$ 2,619,000		
		ARTICULO CUARTO Resolución 1863 de 2023 Tramo La Montañita - El Paujil Ruta 6503 numeral 23 el literal del acto administrativo que otorga el permiso ambiental debera apoyar a la direccion territorial caquetá de CORPOAMAZONIA en las actividades de vigilancia control y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos naturales y educacion ambiental en el marco del plan de accion institucional con **el aporte de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes** para lo cual se debera concertar previamente su participación					X	20	SMMLV	$ 1,300,000	$ 26,000,000				$ 0		$ 26,000,000.00	$ 0			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	20.00	$ 26,000,000		
		Proyección de **trámite de 25 permisos de ocupacion de cauce** ruta **6503**, con una medida de compensación de entrega de 1 valla y de 2000 arboles por cada permiso Resolución 1556 del 31 de octubre de 2024, ocupación de cauce bateo provisional PR28+200, artículo cuarto, numeral 23.					X	25	u	$ 14,488,045		$ 362,201,125			$ 2,646,854			$ 364,847,979			$ 0.00		$ 0		$ 0		1.00	$ 14,593,919	24.00	$ 350,254,060		
							X	62500	u	$ 2,600		$ 162,500,000			$ 1,187,500			$ 163,687,500			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	62500.00	$ 163,687,500		
		Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 38+200 Ruta 6503 **Actividad de siembra** (Tala de 60 individuos con factor de compensación de 1:4)					X	240	u	$ 86,345		$ 20,722,800			$ 151,436			$ 20,874,236			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	240.00	$ 20,874,236		
		Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 38+200 Ruta 6503 **Actividad de Mantenimiento**					X	240	u	$ 13,648		$ 3,275,520			$ 23,936			$ 3,299,456			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	240.00	$ 3,299,456		
		Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 38+200 Ruta 6504 **Rescate y traslado de epifitas**					X	1	global	$ 2,000,000		$ 2,000,000			$ 14,615			$ 2,014,615			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 2,014,615		
		Permiso de aprovechamiento Puente PR 38+200 Ruta 6503 **Mantenimiento de epifitas**					X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600		
							X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
										SUBTOTAL	**$ 52,000,000.00**	**$ 3,027,995,870.00**			**$ 22,127,662.00**		**$ 52,000,000.00**	**$ 3,050,123,540.00**			**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**			**$ 329,382,115**		**$ 2,772,741,425.00**		

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0.00
VALOR BÁSICO GESTION	$ 0.00
VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA	$ 0.00
VALOR IVA	$ 0.00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL	$ 0.00

NOTAS
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
MARIA CUEZA CARRAZO
Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO VIAS RACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No. 2020-57307 CND

Firma
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula No. 2020-44194 CND

Vo. Bo. Firma
CARLOS ALBERTO CACEDO GUEVARA
PROFESIONAL AMBIENTAL
CONSORCIO VIAS RACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No. NP 4153115856870

Vo. Bo. Firma
YENNY CUELLAR SANCHEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula No. 19038-232257 CAU

Original: Auticos de Gestion del Riesgo
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	49	FECHA	09	06	2025
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2	INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	5 DICIEMBRE 2023									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMBOLSO / PORCENTAJE	FIJO / ÍTEM (X)	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Información y Divulgación	Reuniones de Inicio	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 417.461		
Información y Divulgación	Reuniones de Inicio	UND	4	$ 1.000.000	$ 4.000.000	X		$ 4.760.000			2,50%	$ -	$ -	1	$ 445.109	$ 3.460.558	
Información y Divulgación	Reuniones de Inicio	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 436.871		
Información y Divulgación	Reuniones de Avance	UND	4	$ 1.500.000	$ 6.000.000	X		$ 7.140.000			2,50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 7.140.000	
Información y Divulgación	Reuniones de Cierre	UND	4	$ 2.500.000	$ 10.000.000	X		$ 11.900.000			2,50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 11.900.000	
Información y Divulgación	Reuniones Extra-ordinarias	UND	20	$ 1.200.000	$ 24.000.000	X		$ 28.560.000			2,50%	$ -	$ -	1	$ 722.009	$ 27.837.991	
Información y Divulgación	Volantes informativos	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 144.165		
Información y Divulgación	Volantes informativos	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 123.570		
Información y Divulgación	Volantes informativos	UND	100.000	$ 140	$ 14.000.000	X		$ 16.660.000			2,50%	$ -	$ -	1300	$ 257.438	$ 16.134.827	
Información y Divulgación	Cartillas de cierre impresas en Policromia, hojas internas en papel bond de 75 gramos, caratula a full color lastificada en propalcote de 300 gramos (al finalizar el proyecto)	UND	1000	$ 18.000	$ 18.000.000	X		$ 21.420.000			2,50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 21.420.000	
Información y Divulgación	Cuñas radiales	UND	1200	$ 43.600	$ 52.320.000	X		$ 62.260.800	3	$ 2.927.000	2,50%	$ 87.078	$ 3.014.078	6	$ 5.773.808	$ 56.394.314	https://kmasa.sharepoint.com/:b:/s/HSEQ_SOCIAL/EZ1YkBsUb1ZJppPdCFwnmwkBYD93LOaG9D2OsFa3r9389g?e=B6H99x
Información y Divulgación	Cuñas radiales					X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 92.678		
Información y Divulgación	Pasacalles	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 353.204		
Información y Divulgación	Pasacalles	UND	80	$ 100.000	$ 8.000.000	X		$ 9.520.000			2,50%	$ -	$ -	2	$ 370.710	$ 8.255.467	
Información y Divulgación	Pasacalles	UND				X					2,50%	$ -	$ -	3	$ 540.619		
Información y Divulgación	Kits para campañas de sensibilización vial a conductores, peatones, motociclistas, ciclistas (esfero, y mini-Agenda)	UND	3000	$ 8.000	$ 24.000.000	X		$ 28.560.000			2,50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 28.560.000	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	49	FECHA	09	06	2025
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X			1	$ 745.500	2,50%	$ 22.179	$ 767.679	3	$ 3.357.706			https://kmasa.sharepoint.com/:b:/s/HSEQ_SOCIAL/EQoHVn6TbRtOn4enzcYBzHYBLj1tlQBbQNnTR3tuumaRfg?e=gtO4oA
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					x					2,50%	$ -	$ -	2	$ 1.248.572			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					x					2,50%	$ -		1	$ 1.310.872			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					x					2,50%	$ -	$ -	1	$ 585.413			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 695.075			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 849.801			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos	GLOB	100	$ 1.400.000	$ 140.000.000	X		$ 166.600.000			2,50%	$ -	$ -	1	$ 1.171.341	$ 155.123.752		
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 406.751			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 247.140			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 1.603.578			

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	49	FECHA	09	06	2025
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X			1	$ 220.000	2,50%	$ 6.545	$ 226.545	3	$ 1.533.102		https://kmasa.sharepoint.com/:b:/s/HSEQ_SOCIAL/EZ0M_CQopFNGiReSaFsE1q0BuKJGua-VYUMV7ClvepCgAA?e=dnNTez
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	2	$ 613.216		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	2	$ 659.967		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	2	$ 635.047		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 275.973		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 101.945		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 18.536		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 84.954		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 152.300		
Cultura vial y participación	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 498.228		
Cultura vial y participación	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 540.052		
Cultura vial y participación	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 656.466		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 308.925		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND	100	$ 500.000	$ 50.000.000	X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 874.258		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X		$ 59.500.000			2,50%	$ -	$ -	1	$ 453.090	$ 49.192.104	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	49	FECHA	09	06	2025
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 140.046		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 836.157		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 875.288		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 597.255		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 298.628		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 154.463		
Obras con Participación Comunitaria	OPC	GLOB	13	$ 250.207.815	$ 3.252.701.600	X		$ 3.870.714.904			2,50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 3.870.714.904	
Obras con Participación Comunitaria	Reunión ojos en la vía (programa gerencia de Regiones)	GLOB	1	$ 2.716.026	$ 2.716.026	X		$ 3.232.071			2,50%	$ -	$ -	1	$ 2.796.828	$ 435.243	
Consulta Previa	Consulta Previa	GLOB	1	$ 75.000.000	$ 75.000.000	X		$ 89.250.000			2,50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 89.250.000	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	49	FECHA	09	06	2025
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

2. VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	5	DICIEMBRE 2023									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REEMB	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS?) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
GESTIÓN SOCIO PREDIAL																$ -	LAS PROVISIONES PARA LA COMPENSACION SOCIO-PREDIAL SE CARGARA AL PRESUPUESTO/BOLSA DE GESTION PREDIAL

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 3.892.500	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO	$	-
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA (INCLUYE 2.5% ADMINISTRACIÓN)	$ 3.989.813	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA (mandato fijo 2.5%)	$	97.313
C	VALOR IVA MENSUAL (SOBRE EL 2.5% ADMINISTRACIÓN)	$ 18.489	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$	4.008.302
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$ 4.008.302	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$	-
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 4.345.819.162	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$	34.258.613
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 4.380.077.775	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		0,78%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: **Anibal Ojeda Carriazo**
Representante Legal Contratista ☐ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: 25202-57327-CND

Firma
Nombre: Luzmila Cicery Castrillón
Profesional Social Contratista CVNSO
Matrícula Profesional No.: **118651 COLPSIC**

Firma
Nombre: Jorge Enrique Alfaro de los Rios
Representante Legal Interventoria ☐ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: 25202-44184 CND

Firma
Nombre: María Isabel Ardila Cubillos
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 137526 COLPSIC

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

INVIAS
Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-07-07T23:27:52-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2025S-VBOG-046184
Fecha: 2025-07-07 23:27:49

SEÑOR(A):
WILSON ANDRES PARRA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
CRA 18 N 116 -24
consorciointerviasvision@gmail.com
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

ASUNTO: Radicado número 2025E-VUVRAZ-064995, CO: 991-2021, CI: 985-2021.

Respetado ingeniero, reciba un atento saludo

De acuerdo con la solicitud del oficio, C 245 3768 0867 25 REMISION PRE-ACTA SOCIAL No 049 MASPS MN1 IN FR 6, cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1.” Desde la Subdirección de Sostenibilidad y el Componente Social se ha llevado a cabo una revisión con el objetivo de fortalecer el trabajo interdisciplinario en el desarrollo de los proyectos. En el marco del cumplimiento del Plan de Gestión Social y Ambiental, nos permitimos presentar las siguientes observaciones:

MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social 49 Se validó la información contenida en el documento de la pre-acta y se verificó que está debidamente diligenciada conforme a lo proyectado, se constató que el documento cuenta con las firmas, **Valor Básico Total de Gestión Socioambiental** asciende a $ 4.008.302. Como también se validaron los soportes de cuñas radiales, soporte de veeduría, las actas de las reuniones con la comunidad. Por lo anterior, esta Subdirección emite el concepto de NO OBJECION.

Este presente oficio será copiado a la Unidad Ejecutora y Dirección Territorial de Caquetá. Lo anterior se manifiesta en ejercicio de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría, Manual de Contratación y las demás actividades delegadas que le competen a esta Subdirección y Gestores adscritos, sin perjuicio de las acciones que desde la supervisión de la Interventoría y Contratista se requiera realizar en el marco de su competencia.

Cordialmente,

MARTHA HELENA ROMERO MORENO
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: «CELINA BERRIO MORENO»
Revisado por: «HILDUARA MILENA BARRERA»
Aprobado por:

Copia Interna a: JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA. (1000007)
Copia Externa a:

INVIAS
Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-07-07T23:27:52-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

INVIAS

Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-07-07T23:27:52-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

ROMERO MORENO MARTHA HELENA - 52259703

07/07/2025 23:27:59 COT -05

GBTD-7OAG-OF1O-TKK5-F175-1948-8791-99

Fecha: 2025-07-07T23:27:53-05:00
Martha Helena Romero Moreno
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD
1110500 SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
INVIAS

Bogotá D.C., 16 de junio de 2.025.

C-245-3768-0867-25

SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
Atn. MARTHA HELENA ROMERO MORENO
SUB-DIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD
Correo electrónico: mromerom@invias.gov.co
Complejo Empresarial Central Point Calle 25g # 73B 90
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No 985-2021 "INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"

Contrato de Obra No 991-2021 "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"

ASUNTO: REMISIÓN PRE-ACTA SOCIAL No 049 MASPS-MN1-IN-FR-6

Estimado Doctor.

Tal como lo indica el Manual de Interventoría, me permito remitir el formato MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social número 049, con sus respectivos soportes por actividad, la cual ha sido conciliada entre CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE y esta interventoría por un valor equivalente a CUATRO MILLONES OCHO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS ($4.008.302, oo), en el marco de los recursos viabilizados por la interventoría en el Plan de Inversión Social MASPS- MN1-IN-3-FR-5.

Quedamos a la espera de sus observaciones y sugerencias.

Cordialmente,

WILSON ANDRES PARRA
Director de Interventoría.
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
ANEXO: Pre-acta social No 049
Soportes Pre-acta social No 049

c.c. Ing. **Jesús Eduardo Rincón Silva**, INVIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA (Supervisor E)
Ing. Jaider Devia Rey- INVIAS – GESTOR TECNICO DEL PROYECTO
Dr. Celina Berrio - GESTOR SOCIAL- cberrio@invias.gov.co

Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119
consorciointerviasvision@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1 1 de 2
		PÁGINA	DE 2

FECHA: 5 / 7 / 2025 (Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 49

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Este trabajo consiste en realizar ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación y/o elaboración de los estudios y diseños de obras con sus cálculos respectivos por parte del contratista, con el fin de determinar los trabajos necesarios para el diseño y/o mejoramiento de las obras a implementar en el proyecto y/o condiciones existentes, en los diferentes sectores que requieran intervención con las obras requeridas para el pavimento, obras de drenaje, obras de contención, puentes, diseño geométrico, seguridad vial, entre otras como: fresado, reciclado, parcheo, bacheo, y refuerzo de pavimento, obras de drenaje y estabilidad, diseño de pavimento, y obras requeridas según los estudios del proyecto, evaluación y cálculos estructurales para la reconstrucción de obras drenaje y/o sitios inestables en puntos críticos etc., acorde con los sectores y longitudes establecidas en los anexos técnicos, pliegos de y/o definidos en coordinación con la Interventoría y el Supervisor técnico del Contrato de la Territorial respectiva.

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 29 (Día) DE 6 (Mes) DE 2021 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 (Día) DE 8 (Mes) DE 2021 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y EL ORIENTE

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 **CONTRATO No.** 985 DE 2021 (Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
991 DE 2021	29/06/2021	114 MESES	$ 399,567,436,436.00	$ 399,567,436,436.00
ADICIÓN No. 1 DE 2021	9/12/2022		$ 9,885,528,230.00	$ 409,452,964,666.00

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1					
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: CARRETERA NEIVA - BALSILLAS - MINA BLANCA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA DEPARTAMENTOS DEL HUILA Y CAQUETA
NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA
RUTAS NACIONALES 3001 - 3002 - 6503 - 6504

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó el avance de cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

DISEÑOS VIA RUTA 6504			
COMPONENTE	**TRAMO**	**ENTREGA CVNSO**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA**

DISEÑOS VIA RUTA 3001			
COMPONENTE	**TRAMO**	**ENTREGA CVNSO**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA**

DISEÑOS VIA RUTA 3002			
COMPONENTE	**TRAMO**	**ENTREGA CVNSO**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA**

2. Planos.

Todos los planos se encuentran como documentos adjuntos en los oficios remitidos a la Interventoría.

3. Otros.

NO APLICA

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS IVA INCLUIDO: .....

NOTAS:

QUIEN ENTREGA:

Firma: _____

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No. 20202-57327 CND

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma: _____

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030
Matrícula No. 20202-44184 CND

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901.475.034-7
Barrio el Cabrero Carrera 2 # 6 - 12
Tel: (605) 6939255
Cartagena - Colombia
J_BERTEL@KMA.COM.CO

Factura electrónica de venta
No. CVNS 127

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600 - Ext. 000 - (57) 3138122628 - Ext. 000
Dirección	CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/07/2025, 08:03
Expedición	25/07/2025, 08:04
Vencimiento	24/08/2025

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	01	ACTA 49- OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA SAN VICENTE DEL CAGUÁN PUERTO RICO FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030	SERVICIO	1.00	751,210,349.68	0 %	0.00	751,210,349.68
2	02	ADMINISTRACION 20%	SERVICIO	1.00	150,242,074.00	0 %	0.00	150,242,074.00
3	03	IMPREVISTOS 5%	SERVICIO	1.00	37,560,515.00	0 %	0.00	37,560,515.00
4	04	UTILIDAD 5%	SERVICIO	1.00	37,560,515.79	19 %	7,136,498.00	44,697,013.79
5	06	GESTION SOCIAL	SERVICIO	1.00	3,892,500.00	0 %	0.00	3,892,500.00
6	07	ADMINISTRACION 2,5% GESTION SOCIAL	SERVICIO	1.00	97,310.53	19 %	18,489.00	115,799.53

Total items: 6

Valor en Letras: Novecientos cincuenta y ocho millones cuatrocientos veintiun mil cuarenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-24 por $ 958,421,048.00

Total Bruto	980,563,265.00
IVA 19%	7,154,987.00
IVA 0%	0.00
Copago / Anticipo	29,297,204.00
Total a Pagar	**958,421,048.00**

Observaciones: PERIODO: JUNIO 2025
IVA 19% EJECUCION OBRA $7.136.498
IVA 19% ADMON 2,5% RECOBRO ACTA SOCIAL $18.489
AMORTIZACION ANTICIPO 3% $29.297.204
OBSERVACIONES
#$24-02-00;991 DE 2021;kpacheco@invias.gov.co#$
FAVOR CONSIGNAR A
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901475034-7
BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE Nº 055-9699-98453
INTEGRANTES CONSORCIO
KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION 90% 830094920-5
CICON SAS- PARTICIPACION 5% 890403235-3
CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION 5% 806014108-1

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077066573 aprobado en 20240813 prefijo CVNS desde el número 101 al 200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 33baa874bcd572b3e64c142214e4927a154cedae11d9e4a91e9d6c27a1d728fbd13e61b6895db31329b07ee0e47b0b65

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901.475.034-7 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4210
#AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN MODALIDAD ELECTRÓNICA DIAN NO 18764016378263 DESDE 2021-08-13 HASTA EL 2022-08-12. DESDE EL N° FE-001 AL FE-100

FACTURA PROFORMA
No. 49

Señor(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Fecha Factura**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
		5	7	2025
NIT 800,215,807- 2 Tel 377 0600	**Fecha de Vencimiento**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Direccion: CR 59 26 60		6	8	2025
	Contrato No.	991 DE 2021		
Ciudad BOGOTA D.C	**Interventor**			

DESCRIPCIÓN	VALOR
ACTA 49 - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" PERIODO: JUNIO 2025 IVA 19% EJECUCION OBRA : $7.136.498 IVA 19% ADMINISTRACIÓN 2,5% RECOBRO ACTA SOCIAL: $18.489 AMORTIZACIÓN ANTICIPO 3,00% : $ 29.297.204	751.210.348
GESTIÓN SOCIAL (REEMBOLSO)	3.892.500
ADMINISTRACIÓN 2,5% (GESTION SOCIAL)	97.313

OBSERVACIONES:
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5
5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3
5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1
#$24-02-00;991 DE 2021;kpacheco@invias.gov.co#$

VALOR EN LETRAS:
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL			755.200.161,00
ADMINISTRAC	**20%**		150.242.074,00
IMPREVISTOS	**5%**		37.560.515,00
UTILIDAD	**5%**		37.560.515,00
IVA			7.154.987,00
TOTAL FACTURA			**987.718.252,00**
RETE IVA			-
RETE ICA			-
RETE FUENTE			-
AMORT. ANT	**3,00000%**		29.297.204,00
RETE GARAN.			
OTROS DESCUENTOS			
TOTAL A PAGAR			**958.421.048,00**

FAVOR CONSIGNAR A:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT:	901,475,034-7
BANCO:	DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE:	055969998453
FORMA DE PAGO:	CONTADO
MEDIO DE PAGO:	ACUERDO MUTUO
FECHA DE EMISIÓN	
HORA DE EMISION	

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

	ACEPTADA	**ACEPTADA**
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**INTERVENTORIA**	**FIRMA Y SELLO CC o NIT**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 991 DE 2021 Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta No. **49** Valor basico **$ 980,563,265.00** Período: jun-25

Valor incluido el Iva: **$ 987,718,252.00**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	3001	*NEIVA - BALSILLAS*	$ 292,627,462.00		$ 767,679.00	**$ 293,395,141.00**
2	3002	*BALSILLAS - MINA BLANCA*	$ 222,366,267.00			**$ 222,366,267.00**
3	6504	*PUERTO RICO - MINA BLANCA*	$ 145,199,319.00		$ 226,545.00	**$ 145,425,864.00**
4	6503	*FLORENCIA - PUERTO RICO*	$ 323,516,902.00		$ 3,014,078.00	**$ 326,530,980.00**
TOTALES			**$ 983,709,950.00**	**$ -**	**$ 4,008,302.00**	**$ 987,718,252.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

		DEPARTAMENTO 1 - HUILA	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
891180009-1	MUNICIPIO 1	NEIVA	$ 293,395,141.00	$ 291,268,682.00
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA			**$ 293,395,141.00**	**$ 291,268,682.00**
		DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
800095785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE DEL CAGUAN	$ 298,174,234.00	$ 296,011,674.00
800095775-9	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO	$ 69,617,897.00	$ 69,112,842.00
800095770-9	MUNICIPIO 3	EL DONCELLO	$ -	$ -
800095763-0	MUNICIPIO 4	EL PAUJIL	$ 20,653,079.00	$ 20,503,248.00
800095770-2	MUNICIPIO 5	MONTAÑITA	$ 305,877,901.00	$ 303,666,819.00
800095728-2	MUNICIPIO 6	FLORENCIA	$ -	$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ			**$ 694,323,111.00**	**$ 689,294,583.00**
TOTAL			**$ 987,718,252.00**	**$ 980,563,265.00**

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND