SECRETARIA DE HABITAT Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

1. INFORMACIÓN GENERAL:

OBJETO CONTRACTUAL	EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MARCO DEL DECRETO No. 053 DE MAYO DE 2025 PRORROGA DE LA CALAMIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER.
NÚMERO DE CONTRATO	CP-001 DE 2025
CONTRATISTA	OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
C.C. / NIT	13.498.022 DE CÚCUTA
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO	Julio 7 de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	Octubre 6 de 2025
CDP No.	001191 DE JUNIO 17 DE 2025
RP No.	001354 DE JULIO 04 DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS Y TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 249.225.798,36) M/CTE
VALOR A COBRAR EN EL PRESENTE INFORME	CIENTO VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRO PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($ 126.298.104,09)
% AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	**PLAZO (50.68%)**
	50.68 % DE EJECUCIÓN ($ 126.298.104,09)

2. ADICIONAL (SI APLICA)

ADICIÓN EN TIEMPO	N/A	
ADICIÓN EN VALOR	N/A	
PLAZO FINAL	N/A	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A	
VALOR PARCIAL DEL ADICIONAL	N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	N/A	
AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR (ÚNICAMENTE DEL ADICIONAL)	**PLAZO (%)**	**VALOR (%)**
	N/A	N/A

3. INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
1.1Localización y replanteo **174.10 M2**	Se realiza la localización y replanteo de las actividades que componen el sector ubicado en la Calle 3 con carrera 13 del barrio San Martín, con la definición de alineamientos y cotas según planos usando la estación total, nivel óptico o láser, luego se marcan ejes de los muros y cotas de desplante con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de los gaviones y su posición respecto a la funcionabilidad e implantación.
1,2 Excavación Manual en material sin clasificar **14.88 M3**	Se realiza la excavación manual hasta alcanzar terreno firme, a la profundidad requerida por diseño, luego de esto se retira el material sobrante a botadero autorizado.
1,3 Demolición de Gavión existente **177.00 M3**	Se realiza la demolición de los gaviones existentes, ya que estos fallaron en su armado y geometría, por lo cual es necesario removerlos para realizar el replanteo del terreno y posterior a esto la construcción de los nuevos gaviones.
1.4 Demolición de placa de contrapiso **29.00 M2**	Se realiza la demolición de la placa de contrapiso existente ya que bajo esta es necesario realizar el gavión de coronación o confinamiento, el cual corona y delimita la altura de contención de dicho muro.
1,5 Relleno en material proveniente de la excavación **14.40 M3**	Para la preparación del terreno se hace necesario la realización de limpieza sobre el terreno donde se retira vegetación, material suelto o inadecuado del área de desplante. Se marcan ejes y cotas del alineamiento de los gaviones y se instala una cama de desplante en la cual se excava hasta alcanzar el terreno firme y se nivela. Para esto se rellena con material proveniente de la misma excavación ya que en suelos blandos se recomienda una capa de material de buena densificación compactado de 10–15 cm para uniformizar el apoyo.

2.1 Concreto de saneamiento E-1.05M **29.00 M2**	Bajo la cota de implantación de los gaviones es necesario realizar un concreto de saneamiento que permita la limpieza e impermeabilización de la estructura metálica que conforma el gavión.
3,1 Muro Gavión (2X1X1) M **186.00 M3**	Para el armado de las cajas se usan gaviones prefabricados de malla galvanizada triple torsión calibre 12–14, garantizando sus dimensiones 2.00 x 1.00 x 1.00 m, se conforman en sitio y se fijan las aristas con alambre galvanizado N° 16. Los gaviones vacíos se posicionan sobre la cama nivelada, se garantiza la alineación y verticalidad revisada con plomada y nivel. Los gaviones adyacentes y superpuestos se amarran entre sí. Para el relleno del gavión es necesario tener piedra de río o cantera, dura y limpia, de 10–25 cm, de una resistencia mínima: 150 kg/cm². Para el relleno, realizamos la colocación manual de piedra en caras visibles para buen parejo, Relleno interior acomodación con pala, al final realizamos golpeteo y relleno adicional para densidad uniforme se cierra la tapa y se amarra con alambre galvanizado.
3,2 Recubrimiento en concreto para Gavión incluye Formaleta **8.42 M3**	Para el recubrimiento de los gaviones se tiene en cuenta el siguiente proceso constructivo: **Preparación** • Limpieza de cara exterior del gavión. • Fijación de malla electrosoldada • Instalación de formaleta metálica o de madera en cara frontal. **Vaciado de Concreto** • Concreto f'c = 3000 psi recubrimiento 10 ± 2 cm. • Vaciado continuo en paños de 2–3 m de longitud. • Vibrado mecánico ligero para eliminar vacíos. **Curado** • Curado húmedo durante mínimo 7 días.

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	**$ 249.225.798,36**
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	0.00
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$ 249.225.798,36**
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA.	
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	**$ 126.298.104,09**
6	- AMORTIZACIÓN CON ESTE PAGO (Si Aplica)	0.00
7	**= SALDOS ACTUALES (DESPUÉS DE ESTA CUENTA)**	$ 122.927.694,27

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	**No COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**
Pago 1		
Pago 2		
Pago 3		
Pago 4		

Seguridad Social Mano de obra – Contratista: Mes de Julio se anexa planilla **9490340182**

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	PORVENIR	2025-07	2025-08-14	9490340182	$ 129.700
SALUD	COOSALUD EPS	2025-07	2025-08-14	9490340182	$ 19.100
	NUEVA EPS	2025-07	2025-08-14	9490340182	$ 26.800
ARL	POSITIVA	2025-07	2025-08-14	9490340182	$ 80.000
CCF	COMFANORTE	2025-07	2025-08-14	9490340182	$ 45.800

SECRETARIA DE HABITAT Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Seguridad Social Omar Enrique Paredes – Contratista: Mes de Julio se anexa planilla **9490522251**

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	PORVENIR	2025-07	2025-08-21	9490522251	$ 1.049.600
SALUD	COOSALUD EPS	2025-07	2025-08-21	9490522251	$ 771.700
ARL	POSITIVA	2025-07	2025-08-21	9490522251	$ 268.000

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, **NELLY ALEXANDRA DIAZ RINCÓN,** identificada con cedula No. 37.391.285 expedida en Cúcuta, en mi condición de **SUPERVISOR** del contrato de calamidad pública 001 del 2025 -04 de Julio de 2025 **EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MARCO DEL DECRETO No. 053 DE MAYO DE 2025 PRORROGA DE LA CALAMIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER.** de fecha **04 de julio de 2025**, **CERTIFICO** que: **OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO** realizó la entrega del informe de actividades, correspondiente a la ejecución del contrato correspondiente al período del 07 de julio al 16 de agosto de 2025, el valor a reconocer y pagar es la suma de **CIENTO VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRO PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($ 126.298.104,09)** corresponde al pago **No. 1** de 2 estimados en el contrato antes mencionado, así mismo **CERTIFICO** que el contratista acreditó los pagos de seguridad social acá relacionados.

Se expide de la presente a los 01 días del mes de septiembre de 2025.

NELLY ALEXANDRA DIAZ RINCÓN
Supervisor

OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO
contratista

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Proyectó:	Juan Gustavo García Parra	Profesional de Apoyo	
Revisó y aprobó:	Nelly Alexandra Diaz Rincón	Secretaria de Hábitat y Desarrollo Sostenible	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente			