GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE SUPERVISIÓN No:	**3**		FECHA:	2	de	SEPTIEMBRE	de	2025			
PERIODO: DEL	16	de	JULIO	de	2025	AL	15	de	AGOSTO	de	2025

CONTRATO No:	**2097**	DE	**2025**	REGISTRO BP Y P No	2024 004150345

OBJETO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EXTENSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

Municipio de Paipa, Tramo: Inicial Pr 0 +000 (Puente la Balsa) hasta el punto de referencia final 11+670 (La Y piscinas Termales)

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACA

NOMBRE DEL CONTRATISTA INTERVENTORÍA:	REPRESENTANTE LEGAL:
NICOLAS COBOS PORRAS	**NICOLAS COBOS PORRAS**
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA Y/O CONSULTORÍA:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
I.G.S. INGENIERIA E.U	**SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE**

ADICIONALES Y PRÓRROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	Prorroga 1		30 dias
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	4 Meses

VALOR INICIAL:	$ 198.156.593,00	VALOR ADICIONALES:	$ 0,00	VALOR TOTAL:	$ 198.156.593,00

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	15	de	AGOSTO	de	2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	15	de	SEPTIEMBRE	de	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO INTERV.	**75,0%**	% DE AVANCE CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**90,0%**	% PROGRAMADO CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**89,8%**



PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

No PÓLIZA	51-44-101029739		ANEXO No.	3	ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Cumplimiento del contrato	16	5	2025	20	2	2026	$ 39.631.318,60
Pago de salarios, prestaciones sociales legalese idemnizaciones laborales	16	5	2025	20	8	2028	$ 9.907.829,65
Calidad del Servicio	16	5	2025	16	5	2030	$ 39.631.318,60

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)			
DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
Acta de inicio	16	5	2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
Seguimiento a la cuadrilla activa	Municipio de Paipa. Tramo puente la Balsa - Pantano de Vargas- Piscinas termales
Asitencia a comites técnicos	Municipio de Paipa y Tunja
Realización de oficios al contratista y supervisor del contrato con el fin de adelantar seguimiento al contrato y dar a conocer decisiones y conceptos	Municipio de Paipa
Verificacion de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra	Municipio de Paipa
Verificacion de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente	Municipio de Paipa
Elaboracion de informes técnicos junto con sus anexos.	Municipio de Paipa

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
Computador	Informe	100%	
Impresora	Impresiones	30%	
Celular	Comunicaciones	100%	
Decámetro	Mediciones	10%	
Camioneta	Transporte	100%	

SEGUIMIENTO FINANCIERO				
DESCRIPCIÓN	FECHA ACTA			VALOR
Anticipo				
Acta Parcial No. 1	21	7	2025	$ 132.834.569,14
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 132.834.569,14**

SOLICITUDES PRESENTADAS			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
16/05/2025	NICOLAS COBOS	Protocolo de comunicaciones	Trámite
16/05/2025	NICOLAS COBOS	Solicitud de información de personal	Trámite de información
16/05/2025	IGS INGENIERIA E.U	Entrega de informacion de personal	Respuesta
16/05/2025	NICOLAS COBOS	Solicitud de información de vehículos y equipos a utilizar	Trámite

16/05/2025	IGS INGENIERIA E.U	Entrega de informacion de vehículos y equipos	Respuesta
19/05/2025	NICOLAS COBOS	Aprobacion de informacion de vehiculos y equipos	Respuesta
19/05/2025	IGS INGENIERIA E.U	Cambio de Técnico electricista	Trámite
12/06/2025	NICOLAS COBOS	Aprobación cambio de personal	Respuesta
5/08/2025	IGS INGENIERIA E.U	Solicitud de prorroga en 30 dias al contrato de obra	Trámite
5/08/2025	NICOLAS COBOS	Aprobación y solicitud de prorroga en 30 dias al contrato de obra como de interventoría	Respuesta

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO					
					DESDE			HASTA		
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
Nicolas Cobos Porras	91540910	X	X	X	1	7	2025	30	7	2025
Cristian de Jesús Villalba Lozano	1069477647	X	X	X	1	7	2025	30	7	2025
Jesús María Rangel Castañeda	1095791138	X	X	X	1	7	2026	30	7	2025
Lady Yohana Pinto Vega	1098607675	X	X	X	1	7	2027	30	7	2025

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO A LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA*

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
Director de Interventoría	Nicolas Cobos Porras	91540910
Residente de interventoría	Cristian de Jesús Villalba Lozano	1069477647
Ingeniero electricista	Jesús María Rangel Castañeda	1095791138
Profesional HSE	Lady Yohana Pinto Vega	1098607675

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
Acompañamiento en los registros de charlas de seguridad, inspecciones preoperacionales, analisis de trabajo seguro	Municipio de Paipa. Tramo puente la Balsa - Pantano de Vargas- Piscinas termales
Aprobacion de los permisos de trabajo y verificación del trabajo seguro en alturas.	Municipio de Paipa. Tramo puente la Balsa - Pantano de Vargas- Piscinas termales
Revisión y aprobación de las máquinas y equipos empleados por el contratista	Municipio de Paipa. Tramo puente la Balsa - Pantano de Vargas- Piscinas termales
Revisión y vigilancia sobre la afliación y pago a riesgos laborales del personal	Municipio de Paipa

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta de Comité de Obra No 1	28	5	2025	Realizado en la secretaria de Minas y Energía
Acta de Comité de Obra No 2	11	6	2025	Realizado en el municipio de Paipa. Sector Pantano de Vargas
Acta de Comité de Obra No. 3	7	7	2025	Realizado en el municipio de Paipa.
Acta de Comité de Obra No. 4	4	8	2025	Realizado en el municipio de Paipa.
Acta de Comité de Obra No. 5	15	8	2025	Realizado de maneral virtual con visita en obra por parte de la supervisión.

RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	16	5	2025	15	6	2025	
Informe de Supervisión No. 2	16	6	2025	15	7	2025	
Informe de Supervisión No. 3	16	7	2025	15	8	2025	

OBSERVACIONES: Se recibió por parte del interventor comunicación para la ampliacion del plazo en 30 dias más tanto al contrato de obra como de interventoría el cual fue atendido por la supervisión y aprobado por la secretaría de contratación. El avance de ejecucion es satisfactorio.

LISTA DE CHEQUEO INFORME DE INTERVENTORÍA

	VERIFICACIÓN	FOLIOS No
INFORME DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	SI	13 al 16
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación) contrato de Interventoría	SI	16 al 22
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	NO	
El personal de Interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	YA SE RADICO	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		

Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	SI	61
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	SI	62
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	YA SE RADICO	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	NO	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	68
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	69 al 272
Generales		
Registro fotográfico	SI	273 al 319
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	SI	319 al 323

OBSERVACIONES: Se encuentra en trámite la ampliación de las garantías de conformidad con la prórroga No. 1 realizada tanto al contrato de obra como de interventoría.

FIRMA:

Supervisor

NOMBRE: Sergio Alejandro Moscoso Mnarique

Gobernación de Boyacá
Contratación

PUBLICADO
GABRIEL EDUARDO JOSE MONSALVE BOTIA
Fecha: 03/09/2025

Secretaría de MINAS Y ENERGÍA

Tunja, 02 de septiembre de 2025

CERTIFICACION

El suscrito Profesional Universitario de la Secretaría de Minas y Energía en atención a las funciones de supervisión del Contrato de consultoría No. 2097-2025 cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EXTENSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ, me permito certificar que el contratista NICOLAS COBOS PORRAS y los profesionales que hacen parte de su equipo de trabajo, se encuentran al día con la obligación de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes de las Cajas de Compensación Familiar correspondiente al mes de julio. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Atentamente,

SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE
Supervisor Contrato No. 2097 de 2025