SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S
NIT 9017339989

INFORME MENSUAL N°5 DE INTERVENTORIA

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO EN SUCRE"

CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS.

CONTRATISTA DE OBRA: COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA S.A.S.

INTERVENTOR: SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S.

PERIODO: DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2025

solingcos.sas@gmail.com

301 6531923

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

Contrato de Obra No. 4041 de 2024 **Contratista:** COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA S.A.S.

Contrato de Interventoría No. 2971 de 2024 **Interventoría:** SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S.

Objeto Contrato de Obra:
ATENDER SITIOS CRITICOS EN LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE."

INFORME MENSUAL No. 5 **MES O PERIODO:** mar-25

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		3
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		4
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		4
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		5
2.4	Características técnicas del proyecto		6
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		7
3.1	Información general del contrato		7
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		8
3.3	Seguimiento Items no previstos		N.A.
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		9
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	10
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	16
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	17
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	20
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	22
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	25
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	27
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N.A.
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A.
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	33
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N.A.
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	N.A.
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	N.A.
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		36
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		37
5.3	Informes especialistas y profesionales		38
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N.A.
5.5	Informe matriz de riesgos.		N.A.
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N.A.
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N.A.
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	48
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	50
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	52
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	53
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A.
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N.A.
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A.
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A.
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N.A.
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N.A.
7	**Conclusiones y recomendaciones**		58
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		N.A.
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		59
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A.
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N.A.

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 100 de fecha18/11/2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	1 DE1

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **PERIODO MES:** mar-25

CONTRATO DE OBRA No.: 4041 DE 2024

OBJETO: ATENDER SITIOS CRITICOS EN LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE "

CONTRATISTA: COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA S.A.S.

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 1 DE NOVIEMBRE
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A.
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A.
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2024
PLAZO ACUMULADO: 6 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 726.306.647,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 38.693.353,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 765.000.000,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $
ANTICIPO AMORTIZADO: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2971 DE 2024 **INTERVENTOR:** SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S. **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	200
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		200
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 759.450.172,00	$ 5.549.828,00	765.000.000,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 219.784.184,00	$ 1.606.115,00	$ 221.390.299,00	221.390.299,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Se culminaron las actividades relacionada con los estudios y diseños en el corregimiento chicho e igualmente se realizo dos gaviones y empiedrado en el corredo vial Sampues - San Luis

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma Estefane Manjarres P.
Nombre: ESTEFANE MANJARRES PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 22202-374786 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe de interventoría tiene como propósito detallar el seguimiento y control del proyecto cuyo objeto es: "ATENDER SITIOS CRÍTICOS EN LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE". Este proyecto cuenta con interventoría a cargo de la empresa SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S., mientras que la ejecución de las obras está bajo la responsabilidad de la COMPAÑÍA DE CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA SABANA S.A.S.

Este informe detalla las actividades realizadas por la interventoría, enfocándose en el cumplimiento del cronograma de obra, la supervisión de la calidad de los materiales empleados, los procesos constructivos realizados y la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas establecidas.

La atención a los sitios críticos de la red terciaria es fundamental para garantizar la transitabilidad y mejorar la conectividad en las zonas rurales del departamento, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de las comunidades beneficiadas. En este sentido, la interventoría asegura que las obras cumplan con los estándares de calidad y las condiciones de sostenibilidad necesarias para garantizar la funcionalidad y durabilidad de la infraestructura vial intervenida.

El informe está estructurado en varias secciones, que incluyen el alcance de la interventoría, la metodología aplicada, los avances observados, las observaciones técnicas realizadas y las recomendaciones pertinentes para la culminación exitosa del proyecto.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se llevará a cabo en la red vial terciaria administrada por la Dirección Territorial Sucre del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la cual abarca diversas zonas del departamento de Sucre. Esta red vial se extiende a través de áreas rurales que conectan municipios y veredas, siendo fundamental para la movilidad de las comunidades locales.

Las vías objeto de intervención están distribuidas en diferentes puntos estratégicos del departamento, donde se presentan condiciones críticas que afectan la transitabilidad y conectividad.

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

El proyecto objeto del presente proceso tiene como finalidad atender sitios críticos de la red terciaria a cargo del INVIAS, a través del sistema de monto agotable, en las vías gestionadas por la Dirección Territorial Sucre, en el departamento de Sucre. Este proyecto busca garantizar la transitabilidad y atender de manera oportuna las emergencias viales que actualmente se presentan en puntos específicos de las vías terciarias de los municipios de Betulia, San Onofre y Sampués.

La atención será inmediata y oportuna, preservando las especificaciones técnicas de las vías, lo que permitirá el tránsito de vehículos en condiciones seguras y cómodas. Esto contribuirá a reducir los tiempos de desplazamiento, facilitar la comercialización de productos de la región fortaleciendo así el desarrollo socioeconómico de estas localidades.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA.

La vereda San José, ubicada en el municipio de Sampués, y el corregimiento El Chicho, en el municipio de San Onofre, presentan vías en estado de deterioro, con superficies dañadas que dificultan el tránsito. En ambos lugares, el tráfico constante y las lluvias han empeorado las condiciones de la vía, generando incomodidades para los usuarios. En El Chicho, además de este deterioro general, se presenta una socavación en un punto crítico de la vía, lo que agrava aún más la situación. De igual manera, en la vía entre Sampués y San Luis, aunque la socavación no es tan grave, se identificó un punto a mitigar, lo que contribuirá a mejorar la transitabilidad y la seguridad en la zona. Asimismo, la vía que conecta Betulia con Albania presenta varios baches a lo largo de su recorrido, lo que dificulta la circulación de vehículos y pone en riesgo la seguridad de los usuarios, generando inconvenientes adicionales para las comunidades cercanas y acelerando el desgaste de la infraestructura vial.



Ilustración 1. socavación vía el chicho.



Ilustración 2. Estado vía San José.



Ilustración 4. Estado vía Betulia - Albania.



Ilustración 3. Estado vía Sampués - San Luis.

2.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO.

El proyecto objeto del presente proceso de Invitación Pública tiene como finalidad atender sitios críticos de la red terciaria a cargo del INVIAS en el Departamento de Sucre, mediante el sistema de monto agotable. El objetivo principal de este proyecto es garantizar la transitabilidad y proporcionar una respuesta oportuna ante las emergencias viales que afectan las vías terciarias del departamento, asegurando la atención inmediata de los puntos críticos que comprometen la seguridad y la conectividad de las comunidades aledañas, contribuyendo así a mejorar las condiciones de movilidad y el acceso a las zonas rurales de la región.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO.

3.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

CONTRATISTA	COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS- "CC DE LA SABANA SAS"
NIT	900.772.494-1
OBJETO DEL CONTRATO	ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA ACARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 726.306.347 M/CTE
INTERVENTOR	SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S.
NIT	901.733.998-9
VALOR DEL CONTRATO	$ 56.996.084 M/CTE
SUPERVISOR	RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
FECHA DE INICIO	01 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA FINAL INICIA	31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA No 1	28 DE FEBRERO DE 2025
PRORROGA No 2	30 DE ABRIL DE 2025
FECHA FINAL	30 DE ABRIL DE 2025

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el último mes, la empresa contratista COMPAÑÍA DE CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES DE LA SABANA S.A.S. (CCC DE LA SABANA S.A.S.) ha desarrollado diversas actividades relacionadas con actividades en el tramo Sampués – San Luis y complemento de los estudios y diseños del tramo a intervenir en el corregimiento de El Chicho.

Tras realizar un análisis detallado de las condiciones actuales de la vía y el comportamiento del tráfico en la zona, se evidenció que el tipo de vehículos que transitan por el sector requieren una solución estructural que garantice mayor resistencia y durabilidad. En este sentido, se ha determinado la necesidad de construir pavimento rígido, ya que este tipo de estructura ofrece un mejor desempeño ante cargas pesadas y condiciones ambientales adversas, minimizando así el deterioro prematuro de la vía.

En el tramo Sampués – San Luis se realizó actividades de construcción de gaviones en piedra rajón y empedrado

Estas actividades forman parte del compromiso de la empresa contratista con la correcta ejecución del proyecto, asegurando que la infraestructura vial responda adecuadamente a las necesidades de la comunidad y cumpla con los estándares de calidad exigidos.

3.3. SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

Durante el periodo del presente informe, se presentaron ítems no previsto por parte de contratista donde se encuentra en la etapa de revisión y aprobación

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de marzo de 2025, se alcanzó un estado de avance acumulado del 32.5%, según lo registrado en el Informe No. 5 de esta interventoría. En este lapso, la interventoría llevó a cabo el seguimiento y control de calidad de las actividades ejecutadas, asegurando el cumplimiento de los estándares establecidos. Asimismo, se realizó el acompañamiento en la ejecución de las actividades programadas, garantizando su correcta implementación.

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. INFORME SEMANAL.

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 se presentan los informes semanales durante el periodo del 01 al 30 de marzo de 2025.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/03/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE — SEMANA No.: 18 del 28/02/2025 al 6/03/2025 Último Informe Semanal (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA ACARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUIR INICIALMENTE 190 MTS DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE ACCESO EN LA VEREDA SAN JOSÉ MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
EL PROYECTO SE BASA EN EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS A CARGO DE INVIAS, EN LAS CUALES SE CONSTRUIRAN PLACA HUELLAS, SE ESTABILIZARAN Y SE REPARARAN SOCAVACIONES, Y SE REALIZARÁ BACHEO EN ZONAS AFECTADAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 4041 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 726.306.347,00
FECHA DE INICIO: 1/11/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 726.306.347,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 2871 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 56.996.084,00
FECHA DE INICIO: 1/11/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 56.996.084,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 726.306.347			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 56.996.084			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 726.306.347,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 196.727.626,29 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 204.447.743,00 %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 14.249.021,00 25,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 14.249.021,00 25,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 14.249.021,00 25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 14.249.021,00 25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 20,28% — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
DEMOLICIONES Y EXPLANACIONES					Prog	0,28%				
					Ejec					
* ESTRUCTURAS Y DRENAJES					Prog	20%				
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: SAN JOSÉ - SAMPUES
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se recibió por parte del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) la Prórroga No. 2, estableciendo como fecha final de ejecución el 30 de abril.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se le dara inicio a las actividades contractuales

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 **FOTO 2** **FOTO 3**

FOTO 1 **FOTO 2** **FOTO 3**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Estefane Manjarres P.
NOMBRE: ESTEFANE MANJARRES PATERNINA
Matrícula Profesional No.: 22202-374786 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/03/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE — SEMANA No.: 19 del 7/03/2025 al 13/03/2025 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA ACARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUIR INICIALMENTE 190 MTS DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE ACCESO EN LA VEREDA SAN JOSÉ MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
EL PROYECTO SE BASA EN EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS A CARGO DE INVIAS, EN LAS CUALES SE CONSTRUIRAN PLACA HUELLAS, SE ESTABILIZARAN Y SE REPARARAN SOCAVACIONES, Y SE REALIZARÁ BACHEO EN ZONAS AFECTADAS.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS		INTERVENTOR:	SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA SAS	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONTRATO No.	4041 de 2024	VALOR INICIAL: $ 726.306.347,00	CONTRATO No.	2871 DE 2024	VALOR INICIAL: $ 56.996.084,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2024	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	1/11/2024	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 726.306.347,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 56.996.084,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 726.306.347			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 56.996.084			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 726.306.347,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 196.727.626,29	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 204.447.743,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 14.249.021,00	25,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 14.249.021,00	25,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14.249.021,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 14.249.021,00	25,00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 20,28% — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
DEMOLICIONES Y EXPLANACIONES					Prog	0,28%				
					Ejec					
* ESTRUCTURAS Y DRENAJES					Prog	20%				
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: SAN JOSÉ - SAMPUES — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el oliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizo recorrido técnico en el tramo vial Sampués - san Luis, para dar inicio a las actividades de construcción de gaviones y empedrado en la zona

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara actividades de excavación.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Estefane Manjarres P.
NOMBRE: ESTEFANE MANJARRES PATERNINA
Matrícula Profesional No.: 22202-374786 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/03/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE — SEMANA No.: 20 del 14/03/2025 al 20/03/2025 Último Informe Semanal (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA ACARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUIR INICIALMENTE 190 MTS DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE ACCESO EN LA VEREDA SAN JOSÉ MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
EL PROYECTO SE BASA EN EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS A CARGO DE INVIAS, EN LAS CUALES SE CONSTRUIRAN PLACA HUELLAS, SE ESTABILIZARAN Y SE REPARARAN SOCAVACIONES, Y SE REALIZARÁ BACHEO EN ZONAS AFECTADAS.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS		INTERVENTOR:	SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA SAS	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONTRATO No.	4041 de 2024	VALOR INICIAL: $ 726.306.347,00	CONTRATO No.	2871 DE 2024	VALOR INICIAL: $ 56.996.084,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2024	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	1/11/2024	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 726.306.347,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 56.996.084,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 726.306.347			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 56.996.084			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 726.306.347,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 196.727.626,29	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 204.447.743,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 14.249.021,00	25,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 14.249.021,00	25,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14.249.021,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 14.249.021,00	25,00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 20,28% — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
DEMOLICIONES Y EXPLANACIONES					Prog	0,28%				
					Ejec					
* ESTRUCTURAS Y DRENAJES					Prog	20%				
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: SAN JOSÉ - SAMPUES — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el oliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ... NO ...	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se comenzó con las actividades de limpieza, descapote y excavación manual en la zona, y acopio de materiales, tales como piedra rajón, arena y triturado

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se comenzara con la construccion de gaviones y conformacion de empedrado

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Estefane Manjarres P.
NOMBRE: ESTEFANE MANJARRES PATERNINA
Matrícula Profesional No.: 22202-374786 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/03/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE — SEMANA No.: 21 del 21/03/2025 al 27/03/2025 Último Informe Semanal (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA ACARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUIR INICIALMENTE 190 MTS DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE ACCESO EN LA VEREDA SAN JOSÉ MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
EL PROYECTO SE BASA EN EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS A CARGO DE INVIAS, EN LAS CUALES SE CONSTRUIRAN PLACA HUELLAS, SE ESTABILIZARAN Y SE REPARARAN SOCAVACIONES, Y SE REALIZARÁ BACHEO EN ZONAS AFECTADAS.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS		INTERVENTOR:	SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA SAS	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONTRATO No.	4041 de 2024	VALOR INICIAL: $ 726.306.347,00	CONTRATO No.	2871 DE 2024	VALOR INICIAL: $ 56.996.084,00
FECHA DE INICIO:	1/11/2024	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	1/11/2024	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 726.306.347,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 56.996.084,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 726.306.347			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 56.996.084			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 726.306.347,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 196.727.626,29	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 204.447.743,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 14.249.021,00	25,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 14.249.021,00	25,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14.249.021,00	25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 14.249.021,00	25,00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 20,28% — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
DEMOLICIONES Y EXPLANACIONES					Prog	0,28%				
					Ejec					
* ESTRUCTURAS Y DRENAJES					Prog	20%				
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: SAN JOSÉ - SAMPUES — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el oliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se ingreso la cuadrilla de construcción de gaviones, realizo actividades de selección de piedra y enmallado en la zona, como parte del proceso de construcción de gaviones

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara empedrado en piedra rajon

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Estefane Manjarres P.
NOMBRE: ESTEFANE MANJARRES PATERNINA
Matrícula Profesional No.: 22202-374786 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 3/04/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE — SEMANA No.: 22 del 28/03/2025 al 3/04/2025 Último Informe Semanal (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA ACARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUIR INICIALMENTE 190 MTS DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE ACCESO EN LA VEREDA SAN JOSÉ MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
EL PROYECTO SE BASA EN EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS A CARGO DE INVIAS, EN LAS CUALES SE CONSTRUIRAN PLACA HUELLAS, SE ESTABILIZARAN Y SE REPARARAN SOCAVACIONES, Y SE REALIZARÁ BACHEO EN ZONAS AFECTADAS.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 4041 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 726.306.347,00
FECHA DE INICIO: 1/11/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 726.306.347,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — $ -
$ -
$

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 2871 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 56.996.084,00
FECHA DE INICIO: 1/11/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 56.996.084,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 726.306.347			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 56.996.084			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 726.306.347,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 135.727.626,29 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 204.447.743,00 %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 14.249.021,00 25,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 14.249.021,00 25,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 14.249.021,00 25,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 14.249.021,00 25,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 20,28% — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
DEMOLICIONES Y EXPLANACIONES					Prog	0,28%				
					Ejec					
* ESTRUCTURAS Y DRENAJES					Prog	20%				
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: SAN JOSÉ - SAMPUES
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el oliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se conformo el terreno natural, para realizar plantilla de empedrado a los lados colindantes de los boxes culverts

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se comenzara actividades de construccion de placa huella en la vereda San Jose

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Estefane Manjarres P.
NOMBRE: ESTEFANE MANJARRES PATERNINA
Matrícula Profesional No.: 22202-374786 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CONTRATO.

En el formato MEPI-MN1-IN-FR-4 se presenta el control de maquinaria y equipo del contrato de obra durante el periodo del 01 al 30 de marzo de 2025.

	D NACIONA PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 30/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** sucre

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MARZO 2025 **PROYECTO:** ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA ACARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATO No. 4041 de 2024 **CONTRATISTA:** COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2971 DE 2024 **INTERVENTORÍA:** SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				mar-25																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Rana Vibro Compactadora	Motor DIESEL 10HP	1 BULTO	VIA SAMPUÉS - SAN LUIS																											X	X	X		
HERRAMIENTA MENOR	VARIAS	VARIAS	VIA SAMPUÉS - SAN LUIS																											A	A	A		
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																															
			TOTAL ACTIVO																															
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	22	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	22	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	100

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Matricula profesional No.: 05202181087

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
HECTOR BARRAGAN TORRES
Matricula No.: 25000-15719 CND
Director de Obra.
CCC DE LA SABANA SAS

Firma:
Nombre: **JOSE DAVID BARBOSA OSORIO**
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 081037 - 0670192 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se presenta el control del personal, aportes legales y seguridad social del contrato de obra durante el periodo del 01 al 30 de marzo de 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL. CONTROL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1 de 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 4041 DE 2924 **CONTRATISTA:** COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO 2025 **PROYECTO:** ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA ACARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2971 DE 2024 **INTERVENTOR:** SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA SAS

NOMBRE ARL: SURAMERICANA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFASUCRE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes de marzo 2025																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	HECTOR A. BARRAGAN TORRES	11330475	ING DIRECTOR	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CCC DE LA SABANA SAS	$ 1.423.500	$ 75.000	V	SANITAS		$ -	N/A		-	$ 52.000,00	$ -	$ -	
2	MEJIA CASTRO JOSUE DANIEL	1003437854	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	$ 1.423.500																										X	X	X		CCC DE LA SABANA SAS	$ 142.350	10.000,00	V	SALUD TOTTAL EPS	86682742	$ 22.800	PORVENIR	86682742	10.000,00	$ 5.700	$ -	-	
3	HERNANDEZ TAMARA HERNANDO MANUEL	9153778	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	$ 1.423.500																										X	X	X		CCC DE LA SABANA SAS	$ 142.350	10.000,00	V	EPS-S CAJACOPI	86682742	$ 22.800	COLPENSIONES	86682742	10.000,00	$ 5.700	$ -	$ -	
4	VELASQUEZ SIERRA ALCIBIADES	92509324	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	$ 1.423.500																										X	X	X		CCC DE LA SABANA SAS	$ 142.350	10.000,00	V	SALUD TOTTAL EPS	86682742	$ 22.800	PORVENIR	86682742	10.000,00	$ 5.700	$ -	$ -	
5																																													
6																																													
7																																													
8																																													
TOTAL				**$ 5.694.000**																																	**$ 105.000**				**$ 68.400**			**$ 30.000**	**$ 69.100**	**$ -**	**$ -**	

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
HECTOR BARRAGAN TORRES
Matricula No.: 25000-15719 CND
Director de Obra
CCC DE LA SABANA SAS

Firma:
Nombre: **JOSÉ DAVID BARBOSA OSORIO**
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 081037 - 0670192 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 se presenta el informe financiero y presupuestal del contrato de obra durante el periodo del 01 al 30 de marzo de 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	-MN1-IN-15-FR-8		
VERSIÓN	1		
PÁGINA			

FECHA: 4/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 4041 DE 2024

CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2025

PROYECTO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA ACARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2971 DE 2024

INTERVENTOR: SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	132724	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 726.306.647,00	$ 543.609.701,00
2'024	132724	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 38.693.353,00	
				TOTAL		$ 765.000.000,00	$ 543.609.701,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 765.000.000,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	ene-25	$ 219.784.184,00	$ 1.606.115,00	$ 221.390.299,00	$ -	$ -	$ -	132724 DEL 28/05/24	$ 543.609.701,00	$ 543.609.701,00				
2	PARCIAL	mar-25	$ 21.416.365,00	$ 156.504,00	$ 21.572.869,00				132724 DEL 28/05/24	$ 522.036.832,00	$ 522.036.832,00				
TOTALES			**$ 241.200.549,00**	**$ 1.762.619,00**	**$ 242.963.168,00**	**$ -**	**$ -**			**$ 522.036.832,00**	**$ 522.036.832,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 241.200.549,00	$ 1.762.619,00	**$ 242.963.168,00**
VALOR TOTAL	**$ 241.200.549,00**	**$ 1.762.619,00**	**$ 242.963.168,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma:
Nombre: HECTOR A. BARRAZA TORRES
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25000-15719 CND

Firma:
Nombre: **JOSE DAVID BARBOSA OSORIO**
INGENIERO RESIDENTE
INTEREVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 081037 - 0670192 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 se presenta el estado general del tiempo del contrato de obra durante el periodo del 01 al 30 de marzo de 2025.

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME

Nombre estacion:	UNISUCRE AUT [25025270]	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Climática Principal
Latitud:	9.3163888890	**Longitud:**	-75.3875	**Elevación:**	160
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	**Area Operativa:**	Area Operativa 02 - Atlántico-Bolivar-Sucre	**Departamento:**	Sucre
Municipio:	Sampués	**Fecha instalacíon:**	15/09/1983 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	01/03/2025 00:00-31/03/2025 00:00
Parametro:	Día pluviométrico (convencional)	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2025-03-01 00:00	0	Preliminar
2025-03-02 00:00	0	Preliminar
2025-03-03 00:00	0	Preliminar
2025-03-04 00:00	0	Preliminar
2025-03-05 00:00	0	Preliminar
2025-03-06 00:00	0	Preliminar
2025-03-07 00:00	0	Preliminar
2025-03-08 00:00	0	Preliminar
2025-03-09 00:00	0	Preliminar
2025-03-10 00:00	0	Preliminar
2025-03-11 00:00	0	Preliminar
2025-03-12 00:00	0	Preliminar
2025-03-13 00:00	0	Preliminar
2025-03-14 00:00	0	Preliminar
2025-03-15 00:00	0	Preliminar
2025-03-16 00:00	5	Preliminar
2025-03-17 00:00	4.8	Preliminar
2025-03-18 00:00	0.3	Preliminar
2025-03-19 00:00	0	Preliminar
2025-03-20 00:00	0	Preliminar
2025-03-21 00:00	0	Preliminar
2025-03-22 00:00	0	Preliminar
2025-03-23 00:00	0	Preliminar
2025-03-24 00:00	0	Preliminar
2025-03-25 00:00	0	Preliminar
2025-03-26 00:00	0	Preliminar
2025-03-27 00:00	9.3	Preliminar
2025-03-28 00:00	1.7	Preliminar
2025-03-29 00:00	0	Preliminar
2025-03-30 00:00	0	Preliminar
2025-03-31 00:00	21.4	Preliminar

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 4041 DE 2024 **CONTRATISTA:** COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-25 **PROYECTO:** ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA ACARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2791 DE 2024 **INTERVENTOR:** SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23,50	23,50	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	23	24	24	23	740
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	4
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:YASSER V. ARCE GARCIA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:05202-381213

Firma
Nombre:WILSON M. PEREZ VERGARA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:22202-378443 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 se presenta el resumen de ensayos de laboratorio del contrato de obra durante el periodo del 01 al 30 de marzo de 2025.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No.: 4041 DE 2024 **CONTRATISTA:** COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS- "CC DE LA SABANA SAS"

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-25 **PROYECTO:** ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA ACARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2971 DE 2024 **INTERVENTOR:** SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: HECTOR BARRAGAN TORRES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25000-15719 CND

Firma Estefane Manjarres P.

Nombre: ESTEFANE MANJARRES PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-374786 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 se presenta seguimiento de garantías y seguros del contrato de obra durante el periodo del 01 al 30 de marzo de 2025.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/03/2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No. 4041 DE 2024 **CONTRATISTA:** COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS- "CC DE LA SABANA SAS"

OBJETO DEL CONTRATO:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE."

FECHA DE INICIO: 1/11/2024

PLAZO INICIAL: 2 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 726.306.347,00

VALOR ACUMULADO: $ 726.306.347,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2971 DE 2024 **INTERVENTOR:** SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 72.630.664,70	1	10	2024	30	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 145.261.329,40	1	10	2024	31	12	2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 217.891.994,10	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 360-47-994000034317

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	36%	$ 260.000.000,00	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 360-74-994000009196 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/03/2024 (Día) (Mes) (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,53%	$ 76.500.000,00	1	10	2024	28	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	21,07%	$ 153.000.000,00	1	10	2024	28	2	2028
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	31,60%	$ 229.500.000,00	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 360-47-994000034317

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	119%	$ 260.000.000,00	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 360-74-994000009196 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma Estefane Manjarres P.

Nombre:ESTEFANE MANJARRES PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:22202-374786 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA.

(NO APLICA)

solingcos.sas@gmail.com
301 6531923

4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.9.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSION ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA

MEPI-MN-IN-2-FR-1, NO APLICA.

4.9.2. SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION DE OBRA

El contratista COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SABANA SAS. "CCC DE LA SABANA SAS. a la fecha del presente informe, ha ejecutado un avance financiero del 31.8% del proyecto equivalentes a $ 242.963.168,00. De acuerdo con la programación entregada por COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SABANA SAS. "CCC DE LA SABANA SAS.

4.9.3. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

En el formato MEPI-MN-IN-6-FR-1 se presenta el seguimiento al plan de calidad del contrato de obra durante el periodo del mes de marzo.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1
FECHA	20/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE** **PROGRAMA DE INVERSIONES** I-

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 4041 de 2024

OBJETO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA ACARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE


CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2971de 2024 **INTERVENTOR: SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTAS SAS**

PLAZO INICIAL: 2 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/11/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 726.306.647,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 765.000.000,00

PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 - 04 -2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 38.693.353,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		1 nov-24	2 dic-24	3 ene-25	4 feb-25	5 mar-25	6 abr-25	7 may-25	8 jun-25	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…
I-DEMOLICIONES Y EXPLANACIONES	$ 2.047.500,00	0,27%	0,18%	% P	0,27%	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
			$ 1.331.850,00	$ P	$ 2.047.500,00	$ 2.047.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -				
				$ E			$ 1.331.850,00							
				% E			0,18%							
II-ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 180.764.418,00	23,80%	10,11%	% P	20,00%	2,00%	15,00%	2,00%	2,00%	2,80%				
				$ P	$ 144.207.505,40	$ 15.189.003,44	$ 113.917.525,80	$ 15.189.003,44	$ 15.189.003,44	$ 21.229.881,88				
			$ 76.772.895,00	$ E			$ 49.621.206,00		$ 27.151.687,00					
				% E			6,53%		3,58%					
III-OBRAS NO PREVISTAS PARA PLACA HUELLA	$ 486.060.504,00	64,00%	22,23%	% P	7,00%	5,00%	20,00%	10,00%	10,00%	19,00%				
				$ P	$ 50.472.626,89	$ 37.972.508,60	$ 151.890.034,40	$ 75.945.017,20	$ 75.945.012,20	$ 144.307.926,60				
			$ 168.831.126,00	$ E			$ 168.831.126,00		$ -					
				% E			22,23%		0,00%					
IV-OBRAS NO PREVISTAS PARA PAVIMENTO FLEXIBLE	90.577.750,00	11,93%		% P		0,00%	4,00%	1,00%	3,00%	3,93%				
				$ P		$ -	$ 30.378.006,88	$ 7.594.501,72	$ 22.783.505,16	$ 29.821.736,24				
				$ E			$ -		$ -					
				% E			0,00%		0,00%					
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
	$ 759.450.172,00	100%	33%											
			$ 246.935.871,00											



INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	27,28%	7,27%	39,00%	13,00%	15,00%	25,73%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 196.727.632,29	$ 55.209.012,04	$ 296.185.567,08	$ 98.728.522,36	$ 113.917.525,80	$ 195.409.544,72				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	27,28%	7,27%	46,27%	59,27%	74,27%	100,00%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 196.727.632,29	$ 55.209.012,04	$ 351.394.579,12	$ 450.123.101,48	$ 564.040.627,28	$ 759.450.172,00				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		0,00%	28,94%	0,00%	3,58%					
	VALOR (Miles de Pesos)		$ -	$ 219.784.184,00	$ -	$ 27.151.687,00					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		0,00%	28,94%	28,94%	32,52%					
	VALOR (Miles de Pesos)		$ -	$ 219.784.184,00	$ 219.784.184,00	$ 246.935.871,00					

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES: Por los problemas de orden publico con grupos al margen de la Ley, hemos sido victimas de amenazas y extorsión durante los meses de noviembre y diciembre de 2024 lo cual ha imposibilitado trabajar en la ejecución del contrato, incluso durante los meses de enero y febrero estos mismos grupos han continuando presentando solicitudes de extorsión y haciendo una serie de amenazas.

Aprueba Firma:
Nombre: HECTOR BARRAGAN TORRES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25000-15719 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JOSE DAVID BARBOSA OSORIO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 081037 - 0670192 COR

Revisó Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202090758 BLV

Revisó Firma:
Nombre: ARNULFO ARIAS SAENZ
Director Territorial (E)
Matrícula Profesional No.: 13202084468 BLV

Revisó Firma:
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.9.4. ACTAS COMITÉ DE OBRA

No se levantó acta de comité de obra en el mes. (MEPI-MN-IN-14-FR-1, NO APLICA).

4.9.5. ACTA DE REUNIÓN

NO APLICA

solingcos.sas@gmail.com
301 6531923

5. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR	SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S.
NIT	901.733.998-9
REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ DAVID BARBOSA OSORIO
VALOR DEL CONTRATO	$ 56.996.084 M/CTE
OBJETO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO EN SUCRE"
SUPERVISOR	RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
FECHA FINAL INICIA	31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA No 1	28 DE FEBRERO DE 2025
PRORROGA No 2	30 DE ABRIL DE 2025
FECHA FINAL	30 DE ABRIL DE 2025

5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante el presente mes, la interventoría llevó a cabo el seguimiento y revisión de las actividades ejecutadas por el contratista, las cuales estuvieron enfocadas en la culminación de ajuste, estudios y diseños del tramo a intervenir en el corregimiento en chicho. En este proceso, se supervisó el desarrollo la revisión de los informes técnicos y ensayo de laboratorio que dieron lugar a la evaluación de suelos y demás estudios técnicos realizado in situ que son necesarios para la planificación de las actividades que dará lugar a la ejecución en el tramo. Asimismo, se revisaron los diseños propuestos, asegurando que cumplan con las especificaciones contractuales y normativas vigentes, con el objetivo de optimizar la solución estructural de la vía.

Adicionalmente, se realizó acompañamiento técnico en la construcción de gaviones en piedra rajón y empedrado en el tramo Sampués – san Luis esto dando solución a la problemática de la socavación que se estaba presentado esto debido a presencial de agua La interventoría ha garantizado que estas actividades se ejecuten de manera rigurosa, asegurando así una planificación adecuada para las siguientes fases del proyecto.

5.3. INFORME DE PROFESIONALES

Se anexa los informes de profesionales.

solingcos.sas@gmail.com
301 6531923

SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S
NIT 9017339989

INFORME DIRECTOR DE OBRA DE INTERVENTORIA

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO EN SUCRE"

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS.

SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S.

PERIODO: DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2025

solingcos.sas@gmail.com
301 6531923

1. INTRODUCCIÓN.

En el presente informe tiene como objetivo presentar un resumen de manera detallada del proceso llevado a cabo por el director de interventoría en el periodo comprendido entre el 01 de marzo al 30 de marzo del año 2025 en cumplimiento de sus obligaciones contractuales con el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Dichas actividades se enmarcan dentro del contrato No. 2971 de 2024, cuyo objeto es: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para atender sitios críticos de la red terciaria a cargo de INVIAS, mediante el sistema de monto agotable, en vías de la Dirección Territorial Sucre, en el departamento de Sucre", labor que se encuentra basada en que se sigan respetando las normas y especificaciones; anotando de alguna forma cualquier tipo de observación relevante en cuanto a las actividades que fueron desarrollas dentro de las obras, en el periodo antes mencionado.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

La construcción de este tipo de infraestructura (construcción de placa huella) tiene como finalidad brindar una mejoría en cuanto a la accesibilidad vehicular en el tramo intervenido de vías rurales, de cada una de las zonas permitiendo de esa manera el desarrollo de una circulación vehicular óptima durante el periodo de vida útil de dicha obra.

3. OBJETIVOS.

- Velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los planos.
- Garantizar el control de calidad de los materiales.
- Supervisar el cumplimiento de las actividades de acuerdo a los plazos establecidos.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS.

Se siguió con la realización de visitas a los frentes de obra, con la finalidad de seguir velando por el correcto desarrollo de las mismas; así como a su vez, que se cumpla con los tiempos establecidos, supervisando de que los métodos y los procedimientos de construcción empleados sean los adecuados, siguiéndose las mejores prácticas y normativas aplicables. Así bien, se continuó brindando acompañamiento técnico y administrativo; se brindó apoyo en la identificación de posibles conflictos que podrían surgir durante la ejecución de las actividades.

5. CONCLUSIONES.

El proceso de construcción de gaviones y empedrado en piedra rajón en el tramo Sampués – San Luis se ejecutó conforme a los requerimientos técnicos y especificaciones establecidas cumpliendo con los diseños aprobados, se verificó que los materiales utilizados fueran los satisfactorios, es decir, que estos cumplieran con los estándares de calidad exigidos dentro de las normativas vigentes; así bien, se mantuvo una comunicación fluida con el contratista y se logró resolver cualquier inconveniente de forma efectiva.



Ilustración: Gaviones y empedrado - Tramo Vial Sampués - San Luis

Estefane Manjarres P.

ESTEFANE MANJARRES PATERNINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
C.C. 1.102.861.629

SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S
NIT 9017339989

INFORME RESÍDETE DE OBRA DE INTERVENTORIA

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO EN SUCRE"

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS.

SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S.

PERIODO: DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2025

solingcos.sas@gmail.com
301 6531923

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como propósito dar cuenta de las actividades desarrolladas por el residente de interventoría, Wilson Pérez Vergara, durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de marzo de 2025. Estas labores se realizaron en el marco del Contrato No. 2971 de 2024, cuyo objeto es la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para atender sitios críticos de la red terciaria a cargo de INVIAS, mediante el sistema de monto agotable, en vías de la Dirección Territorial Sucre, departamento de Sucre.

La información contenida en este informe se sustenta en las actividades de seguimiento, supervisión, inspección técnica y verificación realizadas en campo, así como en la revisión de documentación técnica entregada por el contratista de obra, correspondiente al Contrato de Obra No. 4041 de 2024.

2. OBJETIVOS DEL INFORME

Informar sobre el avance de las actividades de interventoría técnica durante el mes de marzo de 2025.

- Verificar el cumplimiento de los aspectos técnicos, normativos y contractuales del proyecto.
- Registrar las acciones de supervisión y control realizadas en el sitio de obra.
- Evaluar la calidad de los procesos constructivos y materiales utilizados.
- Validar la documentación técnica presentada por el contratista.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el periodo en mención, el residente de interventoría llevó a cabo las siguientes actividades, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales:

Visitas técnicas al sitio de obra para realizar inspecciones periódicas del avance físico del proyecto, así como de las condiciones de trabajo del personal y maquinaria.

Verificación del cumplimiento técnico de las obras, asegurando que los trabajos se ejecutaran conforme a los planos aprobados, las especificaciones técnicas establecidas y las normativas vigentes.

Supervisión de materiales y procedimientos constructivos, verificando su calidad, correcta manipulación, almacenamiento y utilización durante la ejecución del proyecto.

Revisión y validación de documentación técnica, incluyendo actas parciales de obra, informes técnicos y reportes de avance presentados por el contratista.

4. CONCLUSIONES

Durante el mes de marzo de 2025, se cumplieron de manera satisfactoria las labores de interventoría asignadas al residente Wilson Pérez Vergara, en el marco del Contrato No. 2971 de 2024. Las actividades realizadas permitieron ejercer un control riguroso sobre el avance del proyecto, garantizando que las obras se ejecutaran conforme a lo establecido en los documentos técnicos y contractuales.

La supervisión continua en el sitio de obra permitió identificar y corregir oportunamente cualquier desviación respecto a los estándares exigidos por INVIAS, asegurando así el cumplimiento de los objetivos del contrato de obra y fortaleciendo la calidad y transparencia en la ejecución del proyecto.

WILSON PEREZ VERGARA
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORIA

5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

NO APLICA

5.5. INFORME MATRIZ DE RIESGOS

NO APLICA

solingcos.sas@gmail.com
301 6531923

5.6. INFORMACION OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA

No existen otros programas o aplicativos según el pliego de condiciones del contrato de obra e interventoría. (NO APLICA).

5.7. SEGUIMIENTO ESTADO DEL TRAMITE CERTIFICACION DE COMPATIBILIDAD DE LOS PLANOS CON EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO (SIG) DE LA ENTIDAD.

No hay trámite de certificación de compatibilidad de los planos con el SIG de la entidad (NO APLICA)

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1. EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 registra detalladamente la utilización de los equipos y vehículos durante el periodo 01 al 30 de marzo de 2025.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE."

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2971 de 2024

INTERVENTORÍA: SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S.

CONTRATO DE OBRA No. 4041 DE 2024

CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS- "CC DE LA SABANA SAS"

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma Estefane Manjarres P.
Nombre: ESTEFANE MANJARRES PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-374786 COR

Firma
Nombre: **RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA**
Supervisor del Contrato de Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 se registra el control del personal del contrato de Interventoría durante el periodo del 01 al 30 de marzo de 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	28/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2971 DE 2024 **INTERVENTOR:** SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-25 **PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE "

CONTRATO DE OBRA No.: 4041 DE 2024 **CONTRATISTA:** COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS "CC DE LA SABANA SAS"

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE SUCRE - COMFASUCRE -

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	ESTEFANE MANJARRES PATERNINA	1102861629	Director de interventoria	$ 5.442.221,00																							X	X	X	X	X				20%	SOLINGCO SAS	$ 1.088.444,00	$ 75.755,70	V	NUEVA EPS	1072936127	$ 43.537,76	PORVENIR	1072936127	$ 174.151,04	$ 43.537,76	$ -	$ -	
2	WILSON MIGUEL PEREZ VERGARA	1148439576	Residente de interventoria	$ 3.459.762,00														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				50%	SOLINGCO SAS	$ 1.729.881,00	$ 120.399,72	V	MUTUAL SER	1072936127	$ 69.195,24	ING. PROTECCION	1072936127	$ 276.780,96	$ 69.195,24	$ -	$ -	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ -																																													

El Interventor adjunta la certificación de fecha N/A a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoria es el responsable de la verificación del papp de los Aportes Legales y Sequridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoria.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **JOSE DAVID BARBOSA OSORIO**
R.L.SOLUCIONES INGENIERILES DE L COSTA S.A.S.
Matrícula No. Matrícula No. 081037-0670192 COR

Firma
Nombre: **RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202080758BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 se registra el informe financiero y presupuestal contrato de Interventoría durante el periodo del 01 al 30 de marzo de 2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

1 de 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2971 DE 2024

INTERVENTOR: SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025

PROYECTO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE."

CONTRATO DE OBRA No: 4041 DE 2024

CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS- "CC DE LA SABANA SAS"

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	130624	C-2402-0600-11-51102A-240209802 ADQUIS. DE BYS - SITIO CRÍTICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED TERCIARIA NACIONAL	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL N°2971 DE 2024	$ 56.996.084,00	$ 37.528.145,00
			TOTAL			$ 56.996.084,00	$ 37.528.145,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 56.996.084,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							N.A.		**$ 56.996.084,00**	**$ 56.996.084,00**		
1	01 al 30 nov-24	$ -	$ -	$ -	N.A.	N.A.	N.A.	130624 DE 27/05/2024	$ 56.996.084,00	$ 56.996.084,00	N.A.	N.A.
2	01 al 31 dic - 24	$ -	$ -	$ -	N.A.	N.A.	N.A.	130624 DE 27/05/2024	$ 56.996.084,00	$ 56.996.084,00	N.A.	N.A.
3	01 al 31 de ene- 25	$ 16.359.613,00	$ 3.108.326,00	$ 19.467.939,00	N.A.	N.A.	N.A.	130624 DE 27/05/2024	$ 37.528.145,00	$ 37.528.145,00		PAGADA
4	01 al 28 de feb - 25	$ -	$ -	$ -	N.A.	N.A.	N.A.	130624 DE 27/05/2024	$ 37.528.145,00	$ 37.528.145,00	N.A.	
5	01 al 31 de mar - 25	$ 5.252.069,00	$ 997.893,00	$ 6.249.962,00	N.A.	N.A.	N.A.	130624 DE 27/05/2024	$ 31.278.183,00	$ 31.278.183,00	N.A.	
TOTALES		**$ 21.611.682,00**	**$ 4.106.219,00**	**$ 25.717.901,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 31.278.183,00**	**$ 31.278.183,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*Interventoría	$ 21.611.682,00	$ 4.106.219,00	$ 25.717.901,00
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 21.611.682,00	$ 4.106.219,00	$ 25.717.901,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: **JOSE DAVID BARBOSA OSORIO**
R.L.SOLUCIONES INGENIERILES DE L COSTA S.A.S.
Matrícula No. Matrícula No. 081037-0670192 COR

Firma

Nombre: **RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202080758BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4. SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO INTERVENTORIA

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 se registra el seguimiento garantías del contrato de Interventoría durante el periodo del 01 al 30 de marzo de 2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2971 DE 2024 **INTERVENTOR:** SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE."

FECHA DE INICIO: 1/11/2024

PLAZO INICIAL: 2 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 56.996.084,00

VALOR ACUMULADO: $ 56.996.084,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 5.699.608,40	2	8	2024	1	10	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 11.399.216,80	2	8	2024	1	4	2028
Calidad del servicio	30%	$ 17.098.825,20	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CRC-100019838

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,0%	$ 5.699.608,40	2	8	2024	29	1	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,0%	$ 11.399.216,80	2	8	2024	29	7	2028
Calidad del servicio	30,0%	$ 17.098.825,20	31	3	2025	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CRC-100019838

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma Estefane Manjarres P.
Nombre: ESTEFANE MANJARRES PATERNINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-374786 COR

Firma
Nombre: **RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202080758BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

NO APLICA

solingcos.sas@gmail.com
301 6531923

6.6. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.

6.6.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO

NO APLICA

6.6.2. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS APROBADO

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 se registra el seguimiento garantías del contrato de Interventoría durante el periodo del 01 al 30 de marzo de 2025

7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

El proyecto continúa con un avance acumulado del 31,5% ejecutado. Durante el presente mes, se realizaron ajustes en las obras a ejecutar, con el objetivo de garantizar y preservar su durabilidad a largo plazo.

En este periodo de ejecución, el contratista culminó las actividades de estudios y diseños, incluyendo la incorporación estructural de un pavimento rígido en la zona del corregimiento de Chicho. Esta modificación responde al alto tránsito de vehículos de carga que circulan por este corredor, ya que se trata de una zona de extracción de madera.

Asimismo, se llevaron a cabo actividades de construcción de gaviones en el tramo Sampués – San Luis, como respuesta a la socavación registrada en el punto afectado por la presencia de agua. La solución estructural implementada consistió en la instalación de gaviones con piedra rajón y empedrado, con el fin de estabilizar y sostener el terreno.

Como resultado de las actividades realizadas, el contratista avanza a un ritmo significativo en el cumplimiento de su objeto contractual. En este sentido, la presente interventoría, en el marco de su acompañamiento técnico y profesional, recomienda una reprogramación de actividades en los diferentes tramos, con el propósito de optimizar los tiempos de ejecución y garantizar el cumplimiento del plazo contractual.

JOSE DAVID BARBOSA OSORIO
REPRESENTANTE LEGAL
SOLUCIONES INGENIERILES DE LA COSTA S.A.S.

8. Evidencias fotográficas



Ilustración 5: Excavación manual



Ilustración 6: Suministro e instalación de gaviones



Ilustración 7: conformación de terreno



Ilustración 8: Conformación



Ilustración 9: Empedrado - Piedra Rajón

solingcos.sas@gmail.com

301 6531923