DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	Sin contrato AOM	**Etapa Contrato AOM**	Sin Contrato AOM	**Fecha Informe**	08/30/2025	**Periodo Informe**	ago-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-035-04	**Etapa Contrato**	Sin Contrato AOM	**Departamento**	Sandander

Municipio	El Peñón,	**Contratista**	Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA)	**Número de proyectos**	3

Interventor	Gerardo Gómez España	**Fiducia**	NO APLICA. LOS PAGOS FUERON DESEMBOLSADO DIRECTAMENTE A GENSA S.A.	**Encargo Fiduciario**	NO APLICA

CONTRATO DE AOM

Contratista	No hay	**Apoyo técnico**	Luis E. Quesada M	**Apoyo Jurídico**	Yenny Yepes Moya	**Supervisor**	Victor José Paternina

Objeto del Contrato AOM

No Aplica

Alcance del Contrato AOM

No Aplica

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Fecha de suscripción Contrato AOM	No Aplica	**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	No Aplica
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	No Aplica	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	No Aplica
Fecha de terminación del contrato AOM	No Aplica	**Fecha para liquidación contrato AOM**	No Aplica
Termino legal para liquidación AOM	No Aplica		

Número de otrosíes	No Aplica	**Suspendido**	No Aplica	**Desde** / **Hasta**	No Aplica

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
OTROSÍ No. 1	30-06-2005	Modificar el literal c, de la cláusula VII. Utilización de los recursos del convenio
OTROSÍ No. 2	27-10-2005	1. Modificar el literal a, de la cláusula III. Obligaciones del Ministerio de Minas y Energía 2. Modificar el literal f de la cláusula IV. Obligaciones de ESSA 3. Modificar la cláusula V. Duración
OTROSÍ No.3	04-04-2006	1. Modificar V del convenio. Duración: El convenio es desde la suscripción del mismo, hasta 30 de junio de 2006.

Número de usuarios energizados	117	**Fecha acta energización de usuarios**	No se observa el acta de energización
Avance contrato AOM	No Aplica	**Ultimo informe Constratista**	No Aplica

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
Considerando que ESSA ha cumplido con las obligaciones establecidas en el Convenio FAER No. 005 - ESSA (GSA-035/2004), de acuerdo con los informes periódicos presentados y la documentación allegada que soporta la ejecución final de los recursos, esta Dirección emite concepto técnico - financiero favorable a fin de suscribir el acta de liquidación definitiva del Convenio.	Recomendación a efectuar el acta de Liquidación

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
Acta de Verificación final de obra	Acta de Verificación final de obra

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento

En la carpeta de digital de la Dirección de Energía, existe el contrato GSA-035-2004, aat de verificación y Fonalización del convenio.	30/08/2025	SI	Todos los soporte de segumientos contractual	Todos los soporte de segumientos contractual
Firma	LUIS EMIGDIO QUESADA MARTÍNEZ			