Anexo 09

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 02
DEL 01 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONTRATO DE CONSULTORÍA No SECOP II CAS-OAJ-CMA-002-2025 Y No. INTERNO 1328 de 2025

Objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA" IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"

CONTRATO OTROS ATIPICOS E INNOMINADOS No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y No. INTERNO 3007 de 2024 "REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

SECOB S.A.S.
YOPAL - CASANARE
JUNIO DE 2025

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
JHONAR LEONARDO PEREZ CORDOBA	NIDIA JULIANA CACERES GARCIA	DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
PROFESIONAL DE APOYO INTERVENTORIA	PROFESIONAL DE APOYO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ELABORADO POR	**ELABORADO POR**	**ELABORADO POR**
KARLA VANESSA MANOSALVA	ULDER NORBEY GONZALEZ MECHE	DIEGO ANDRES MORA
INTERVENTOR SST Y MEDIO AMBIENTE	INTERVENTOR FINANCIERO Y CONTABLE	PROFESIONAL DE INGENIERIA

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
1.2 ALCANCE DEL PROYECTO 6
1.4. GENERALIDADES CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1328 DE 2025 8
2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS 9
2.1. CONTRATISTA DE OBRA. 9
2.1.1. ACTOS ADMINISTRATIVOS 9
2.1.2. GESTIÓN DE GARANTÍAS (PÓLIZAS CONTRACTUALES) 9
2.1.3. RELACIÓN DE PAGO DE ESTAMPILLAS 10
2.1.4. RELACIÓN DEL PERSONAL CONTRATISTA 10
2.2 **INTERVENTORÍA SECOB S.A.S.** 11
2.2.1 ACTOS ADMINISTRATIVOS 11
2.2.2 GESTIÓN DE GARANTÍAS (PÓLIZAS CONTRACTUALES) 11
2.2.3 RELACIÓN DEL PERSONAL INTERVENTORÍA 11
2.2.4 RELACIÓN PAGO DE ESTAMPILLAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA . 12
2.2.5 CONTROL DE CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA 12
2.2.6 ACTAS DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO 15
3 ASPECTOS FINANCIEROS 15
3.2 **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO No. 3007 DE 2024** 15
3.3 VALOR DEL CONTRATO, FORMA DE PAGO Y RELACION DE PAGOS CONTRATO No. 3007 DE 2024 16
3.4 **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE LA INTERVENTORÍA** 18
3.5 VALOR DEL CONTRATO, FORMA DE PAGO Y RELACION DE PAGOS CONTRATO No. 3007 DE 2024 18
4 ASPECTOS TECNICOS 20
4.2 **Estado de los entregables de estudios y diseños.** 20

4.3 **Informes semanales** 21
4.4 **Cronograma de avance** 21
5. REGISTRO FOTOGRAFICO 21
7. ASPECTOS DE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 38
8. ASPECTOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 46
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 49
10. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 49

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Información general del contrato de obra 8
Tabla 2 Información general CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1328 DE 2025 9
Tabla 3 Relación actos administrativos Contrato de Obra No. 3007 de 2024. 9
Tabla 4 Relación gestión de garantías contrato No 3007 de 2024 10
Tabla 5 Relación pago de estampillas No 3007 de 2024 10
Tabla 6 Personal Consorcio Llanos Seguro 2024 10
Tabla 7 Relación actos administrativos contrato de interventoría No. 1328 de 2025 11
Tabla 8 Relación de garantías del Contrato de Interventoría 1328 de 2025 11
Tabla 9 Relación de Personal Equipo Interventoría 12
Tabla 10 Relación de pago estampillas contrato de Interventoría 12
Tabla 11 Relación correspondencia recibida por Interventoría 13
Tabla 12 Relación correspondencia enviada por interventoría 13
Tabla 13 Reuniones, comités y socialización con las comunidades 13
Tabla 14 Información presupuestal Contrato No. 3007 de 2024 14
Tabla 15 Relación de personal de Interventoría. 24
Tabla 16 Relación de Residuos Entregados SECOB SAS. 34

Ilustración 1 localización del proyecto. Fuente: Google Earth 6
Ilustración 2 Extintor oficinas SECOBSAS 28
Ilustración 3 Botiquín SECOB SAS. 29
Ilustración 4 Camilla SECOB SAS. 31

1. INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento a la Actividades a cargo de la interventoría **SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES S.A.S** en el desarrollo del contrato No. 1328 de 2025, el cual tiene por objeto realizar la : **"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA" IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"**, la cual hace seguimiento, control, verificación y aprobación al **CONTRATO OTROS ATIPICOS E INNOMINADOS No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y No. INTERNO 3007 de 2024** el cual tiene por objeto **"REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.** el cual ha sido celebrado entre la Gobernación de Casanare como entidad contratante y la empresa **CONSORCIO LLANOS SEGURO 2024.**

El objetivo es dar a conocer los aspectos técnicos, jurídicos, financieros, operativos, administrativos y contables, así como los riesgos y posibles soluciones a las dificultades evidenciadas durante el proceso de verificación de condiciones para el inicio del contrato otros atípicos e innominados NO SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° interno 3007 de 2024.

En el presente documento se relaciona y describe las actividades que se ha venido realizando durante la ejecución del contrato 3007 de 2024 durante el periodo comprendido desde el 01 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2025; en las Funciones del inicio de los estudios y diseños se detalla las actividades que el CONSORCIO LLANOS SEGURO 2024. ejecutó en cumplimiento del objeto contractual, el presente informe se entrega un análisis de porcentaje ejecutado vs el programado y su respectivo registro fotográfico

1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto "REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.", será ejecutado en la zona urbana y rural, pertenecientes al municipio de Yopal.



Ilustración 1 localización del proyecto. Fuente: Google Earth

1.2 ALCANCE DEL PROYECTO

MODERNIZACIÓN DE LA RED EXTERNA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD E IOT DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD (SIES), DE LA CIUDAD DE YOPAL – CASANARE.

- Estudios y Diseños de la Modernización de la Red Externa y Adecuación
- Videovigilancia Avanzada: Instalación de 60 cámaras LPR para reconocimiento de matrículas, 145 cámaras PTZ para monitoreo dinámico, y 25 cámaras fijas en áreas estratégicas.
- Infraestructura de Comunicación: Despliegue de una nueva red de fibra óptica y 100 altavoces IP para comunicación directa con la ciudadanía en emergencias.
- Centro Integrado Inteligente de Seguridad y Convivencia (CISC).

ADECUACION Y DOTACIÓN DEL CENTRO INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA (CISC) PARA UNA RESPUESTA EFICAZ CONTRA EL DELITO.

- Estudios y Diseños de la Modernización de la Red Externa y Adecuación
- En las instalaciones del Edificio Emiro Sosa Piso 6: Sala de monitoreo con 35 puestos de trabajo, sala de crisis, oficina del jefe del CISC, y otras áreas de apoyo para la gestión y respuesta a incidentes.
- En las instalaciones del Edificio Emiro Sosa Piso 5: Puesto de Mando Unificado (PMU) y Sala de Prensa para la coordinación de operaciones y comunicación con medios de comunicación.
- Soporte técnico y sostenibilidad: Operatividad continua y la sostenibilidad del CISC mediante el mantenimiento preventivo y correctivo, asistencia técnica 24/7, actualizaciones de software y hardware, capacitación constante del personal, y la elaboración de informes técnicos periódicos, garantizando así una respuesta eficaz contra el delito.

1.3. GENERALIDADES CONTRATO OTROS ATIPICOS E INNOMINADOS No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024

Conscientes de la problemática que afecta a la zona urbana y rural del municipio de Yopal, la Gobernación de Casanare propuso como alternativa de solución el proyecto denominado: *Implementación del Sistema Integrado Inteligente de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Departamento de Casanare – Fase I.*

Modernizar y ampliar el sistema de videovigilancia del Departamento de Casanare, específicamente en el municipio de Yopal, como medida para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

Alcance:

- Implementación de un sistema de videovigilancia actualizado e inteligente.
- Optimización de la red de fibra óptica existente.
- Incorporación de programas de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Mejora en la capacidad de respuesta frente a eventos de seguridad.
- Fortalecimiento de la convivencia ciudadana mediante el uso de tecnologías modernas.

Finalidad:

Brindar una solución integral que permita abordar tanto las causas directas como los efectos indirectos de la inseguridad, generando un entorno más seguro y armónico para la ciudadanía.

Impacto Esperado:

- Incremento de la eficiencia en la vigilancia y el monitoreo urbano.
- Reducción de los índices delictivos.
- Mayor percepción de seguridad por parte de la ciudadanía.
- Fortalecimiento institucional mediante el uso de tecnologías inteligentes.

CLIENTE	GOBERNACION DE CASANARE
LUGAR DE EJECUCIÓN	YOPAL URBANO, EL MORRO, CHAPARRERA Y MORICHAL
FIRMA CONTRATISTA	CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 – RL. RUBEN DARIO GOMEZ VALLEJO
CONTRATO No	SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024
OBJETO	REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
PLAZO	10 MESES Y 15 DIAS
VALOR CONTRATO	TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($37.390.300.786,00) M/CTE.
% ANTICIPO	30%
VALOR ANTICIPO	ONCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 11.217.090.236,00)
VALOR FACTURADO A LA FECHA	$ 0.00

VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($37.390.300.786,00) M/CTE.
FIRMA DEL CONTRATO	30 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE INICIO	21 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	4 DE ABRIL DE 2026
PÓLIZA	Póliza de Cumplimiento 85194 SEGUROS360 LTDA AGENCIA DE SEGUROS Póliza Responsabilidad Civil 24705 SEGUROS360 LTDA AGENCIA DE SEGUROS
INTERVENTORÍA	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS – RL. DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

Tabla 1 Información general del contrato de obra
Fuente: SECOB S.A.S.

1.4. GENERALIDADES CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1328 DE 2025

Teniendo en cuenta que la GOBERNACION DE CASANARE adelantó un proceso de contratación para el CONTRATO OTROS ATIPICOS E INNOMINADOS No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024 el cual tiene por objeto "REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Dentro de las funciones emanadas de la interventoría se generan procesos de revisión y control de la gestiones técnicas, económicas, financieras, contables, jurídicas, administrativas, operativas, medio ambientales concernientes dentro del contrato No 3007 de 2024 a CONSORCIO LLANOS SEGURO, así como realizar el seguimiento, control, supervisión y verificación del cumplimiento de todas las obligaciones de dicho contrato.

CLIENTE	GOBERNACION DE CASANARE
LUGAR DE EJECUCIÓN	YOPAL, MORICHAL, MORRO, CHAPARRERA
FIRMA INTERVENTORÍA	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS – RL. DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CONTRATO No	1328 DE 2025
CONTRATO Y OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA" IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I
PLAZO	11 MESES Y 15 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO	UN MIL VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS

	CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.029.823.343,00)
VALOR DEL ANTICIPO	TRESCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOS M/CTE ($ 308.947.002,90)
% ANTICIPO	30%
FIRMA DEL CONTRATO	04 DE ABRIL DE 2025
ACTA DE INICIO	21 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE MAYO DE 2026
PÓLIZA	Póliza de Cumplimiento 57-44-101006998 Seguros del estado S.A Póliza Responsabilidad Civil 57-40-101003342 Seguros del estado S.A.
SUPERVISOR	Secretario de gobierno, Convivencia y seguridad Ciudadana: HÉCTOR JULIO RAMOS PRIETO
APOYO A LA SUPERVISIÓN	MURICIO HERNAN MONTOYA PEREZ C.P.S.P 1369 DE 2025

Tabla 2 Información general CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1328 DE 2025
Fuente: SECOB S.A.S.

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS

2.1. CONTRATISTA DE OBRA.

2.1.1. ACTOS ADMINISTRATIVOS

A continuación, se relacionan los actos administrativos gestionados durante la ejecución del proyecto:

No.	ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	Minuta Contrato de Obra No 3007 de 2024	30/12/2024	Suscripción del contrato
2	Acta No. 1	21/05/2025	Acta de inicio
3	Acta No. 1	28/05/2025	Acta de anticipo
3	Aclaratorio No. 01	05/06/2025	Aclaratorio aL acta de inicio
4	Aclaratorio No. 01	05/06/2025	Aclaratorio al acta de anticipo

Tabla 3 Relación actos administrativos Contrato de Obra No. 3007 de 2024.
Fuente: SECOB S.A.S.

2.1.2. GESTIÓN DE GARANTÍAS (PÓLIZAS CONTRACTUALES)

A continuación, se relaciona la gestión de las garantías del Contrato No 3007 de 2024

ASEGURADORA	PÓLIZA No.	FECHA PÓLIZA	COBERTURAS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE / HASTA	
1. PÓLIZAS LEGALIZACIÓN CONTRATO						
BERKLEY INTERNATIONAL	85194	01/01/2025	Cumplimiento del Contrato.	$ 3.739.030.078,60	30/12/2024	15//03/2026
			Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo	$11.2017.090.235,8	30/12/2024	15//03/2026

ASEGURADORA	PÓLIZA No.	FECHA PÓLIZA	COBERTURAS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE / HASTA	
SEGUROS COLOMBIA			Salarios	$ 1.869.515.039,30	30/12/2024	15//11/2028
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	$ 3.739.030.078,60	30/12/2024	15//03/2026
			Calidad del Servicio	$ 3.739.030.078,60	30/12/2024	15//03/2026
			Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 3.739.030.078,60	30/12/2024	15/11/2026
	24705	01/01/2025	Responsabilidad Civil Extracontractual	$3.739.030.078,60	30/12/2024	15/11/2025
2. PÓLIZAS ACTUALIZADAS AL ACTA DE INICIO						
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA	85194	28/05/2025	Cumplimiento del Contrato.	$ 3.739.030.078,60	21/05/2025	04/08/2026
			Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo	$ 11.2017.090.235,8	21/05/2025	04/08/2026
			Salarios	$ 1.869.515.039,30	21/05/2025	04/04/2029
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	$ 3.739.030.078,60	21/05/2025	04/04/2027
			Calidad del Servicio	$ 3.739.030.078,60	21/05/2025	04/08/2026
			Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 3.739.030.078,60	21/05/2025	04/04/2031
	24705	28/05/2025	Responsabilidad Civil Extracontractual	$3.739.030.078,60	21/05/2025	04/04/2026

Tabla 4 Relación gestión de garantías contrato No 3007 de 2024
Fuente: SECOB S.A.S.

2.1.3. RELACIÓN DE PAGO DE ESTAMPILLAS

TIPO DE ESTAMPILLA	VALOR ESTAMPILLA	FECHA PAGO	NOTA CREDITO
Adulto Mayor	$ 1.118.954.300.00	16/05/2025	25016585
Cultura	$ 372.984.800.00	16/05/2025	25016582
Desarrollo	$ 372.984.800.00	16/05/2025	25016584
Pro Deporte	$ 932.462.000.00	16/05/2025	25016587
Unitrópico	$ 559.477.200.00	16/05/2025	25016583

Tabla 5 Relación pago de estampillas No 3007 de 2024

2.1.4. RELACIÓN DEL PERSONAL CONTRATISTA

El consorcio llano seguro 2024 relaciona el siguiente personal mínimo, que mediante comunicación **SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-004,** del día 26 de mayo de 2025 se le realizaron observaciones a las hojas de vida del personal mínimo que fue presentado en la oferta del consorcio llanos seguro 2024.

CARGO/ROL	NOMBRE
Gerente de Proyecto	Juan Mario Torres
Coordinador 1	Jorge Iván Arroyave Zapata
Residente de Proyecto 1	César Augusto Peñaloza Correa
Residente de Proyecto 1	John Faustino Velasco
Residente de Proyecto 2	Jairo Iván Vargas Orozco
Personal Técnico 1	Jeisson Eduardo Cárdenas
Personal Técnico 2	Eduard Mendoza
Profesional SST	Marly Patricia Contreras Silva
Contador	José Eugenio Cruz Martínez

CARGO/ROL	NOMBRE

Tabla 6 Personal Consorcio Llanos Seguro 2024

A la fecha de presentación del informe, el contratista no ha entregado las subsanaciones correspondientes a la comunicación mencionada en el apartado anterior. Actualmente, se está a la espera del envío de dicha subsanación para proceder con su revisión y posterior aprobación, una vez se haya corregido la documentación.

2.2 INTERVENTORÍA SECOB S.A.S.

2.2.1 ACTOS ADMINISTRATIVOS

No.	ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	Minuta Contrato de Interventoria No 1328 de 2025	04/04/2025	Suscripción del contrato
2	Acta No. 1	21/05/2025	Acta de Inicio

Tabla 7 Relación actos administrativos contrato de interventoria No. 1328 de 2025
Fuente: SECOB S.A.S.

2.2.2 GESTIÓN DE GARANTÍAS (PÓLIZAS CONTRACTUALES)

A continuación, se relaciona la gestión de las garantías del contrato de interventoría No. 1328 de 2025.

ASEGURADORA	PÓLIZA No.	FECHA PÓLIZA	COBERTURAS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
1. PÓLIZAS LEGALIZACIÓN CONTRATO						
Seguros del estado S.A.	57-44-101006998	11/04/2025	Cumplimiento del contrato	$102.982.334,30	11/04/2025	30/07/2026
			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$308.947.002,90	11/04/2025	30/07/2026
			Salarios y Prestaciones	$51.491.167,15	11/04/2025	30/03/2029
			Calidad del Servicio	$102.982.334,30	26/03/2026	26/03/2031
	57-40-101003342	11/04/2025	Responsabilidad Civil Extracontractual	$284.700.000,00	11/04/2025	30/03/2026
2. PÓLIZAS ACTUALIZADAS AL ACTA DE INICIO						
Seguros del estado S.A.	57-44-101006998	22/05/2025	Cumplimiento del contrato	$102.982.334,30	21/05/2025	08/09/2026
			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$308.947.002,90	21/05/2025	08/09/2026
			Salarios y Prestaciones	$51.491.167,15	21/05/2025	09/05/2029
			Calidad del Servicio	$102.982.334,30	05/05/2026	05/05/2031
	57-40-101003342	22/05/2025	Responsabilidad Civil Extracontractual	$284.700.000,00	21/05/2025	09/05/2026

Tabla 8 Relación de garantías del Contrato de Interventoría 1328 de 2025
Fuente: SECOB S.A.S.

2.2.3 RELACIÓN DEL PERSONAL INTERVENTORÍA

Se presenta la relación del personal adscrito para el contrato de interventoría No. 1328 de 2025.

CARGO/ROL	NOMBRE
Director de interventoría	Diego Rojas Gómez
Interventor Tecnológico	Lizeth Ojeda Torres

6

Especialista de Proyectos	Albeiro Rojas Gómez
Profesional Eléctrico y/o Electrónico	Jairo Enrique Pérez
Ingeniero de Apoyo 01	Nidia Juliana Cáceres García
Ingeniero de Apoyo 02	Jhon Jairo Aguirre
Ingeniero de Sistemas de Aire Acondicionado	Rubén Darío Guiza Pineda
Director Jurídico	Rafael Antonio Rodríguez López
Director administrativo	Sonia Yanira Pinto
Interventor Financiero y Contable	Ulder Norbey González
Interventor SST y medio ambiente	Karla Vanessa Manosalva

Tabla 9 Relación de Personal Equipo Interventoría
Fuente: SECOB S.A.S.

2.2.4 RELACIÓN PAGO DE ESTAMPILLAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

TIPO DE ESTAMPILLA	VALOR ESTAMPILLA	FECHA PAGO	NOTA CREDITO
Adulto Mayor	$ 25.961.900.00	28/04/2025	25013746
Cultura	$ 8.654.000.00	28/04/2025	25013743
Desarrollo	$ 8.654.000.00	28/04/2025	25013745
Pro Deporte	$ 21.634.900.00	28/04/2025	25013747
Unitrópico	$ 12.981.000.00	28/04/2025	25013744
Timbre	$ 8.654.000.00	28/04/2025	25014679

Tabla 10 Relación de pago estampillas contrato de Interventoría
Fuente: SECOB S.A.S.

2.2.5 CONTROL DE CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA

A continuación, se relacionan las comunicaciones recibidas por la interventoría:

No	ASUNTO	MEDIO	RADICADO	FECHA	Tipo	Respuesta
	DE SUPERVISIÓN					
1	Respuesta al comunicado No. SCOB-GOBCAS-1328-2025-007, remisión de solicitud para gestión de permiso de instalación de punto de cámara LPR 146	Electrónico	Oficio No 0224	17/06/2025	Respuesta	SCOB-GOBCAS-1328-2025-007
2	Respuesta al comunicado No. SCOB-GOBCAS-1328-2025-008, remisión de solicitud sobre la infraestructura existente del sistema de videovigilancia del municipio de Yopal.	Electrónico	Oficio No 0226	18/06/2025	Respuesta	SCOB-GOBCAS-1328-2025-008
3	Solicitud autorización de utilización de espacio en los CAIS; villa Benilda y el progreso para instalar rack de pared (puerta abatible)	Electrónico	Oficio No 0227	18/06/2025	Solicitud	-
4	Respuesta al comunicado No. SCOB-GOBCAS-1328-2025-013, Remisión de solicitud de información de lineamientos técnicos para uso de infraestructura eléctrica en Yopal – Sistema de videovigilancia	Electrónico	Oficio No 0197	16/06/2025	Respuesta	SCOB-GOBCAS-1328-2025-013
	DE CONTRATISTA DE OBRA					
1	Respuesta a observaciones presentadas en comunicación SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-006 sobre el cronograma del	Electrónico	CLS 2024 - 010	03/06/2025	Respuesta	SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-006

No	ASUNTO	MEDIO	RADICADO	FECHA	Tipo	Respuesta
	Contrato No. 3007 de 2024 – SECOP II CAS-OAJ-LP-009- 2024					
2	Alcance a comunicaciones CLS 2024 - 007 y CLS 2024 - 009 – Entrega de hoja de vida Ingeniero de Aires Acondicionados. Contrato No. 3007 de 2024.	Electrónico	CLS 2024 - 011	03/06/2025	Informativo	-
3	Solicitud de evaluación de formato de Site Survey para puntos de cámara.	Electrónico	CLS 2024 - 012	05/06/2025	Solicitud	-
4	Solicitud de apoyo en trámite de gestión de permiso o autorización para la instalación del punto de cámara LPR 146 ante la Concesionaria Vial del Oriente.	Electrónico	CLS 2024 - 013	05/06/2025	Solicitud	-
5	Solicitud de información de la ubicación de los puntos de cámara y nodos de concentración existentes en el CCTV actual del municipio de Yopal.	Electrónico	CLS 2024 - 014	05/06/2025	Solicitud	-
6	Solicitud de autorización de intervención para obras civiles y eléctricas en los CAIs Villa Benilda y El Progreso para la implementación de los nodos de concentración del sistema CCTV del municipio de Yopal.	Electrónico	CLS 2024 - 015	05/06/2025	Solicitud	-
7	Solicitud de autorización de intervención para obras civiles y eléctricas en el Centro de Control y Monitoreo del sistema CCTV del municipio de Yopal – Piso 5 y 6 del Edificio Emiro Sossa.	Electrónico	CLS 2024 - 018	09/06/2025	Solicitud	-
8	Solicitud de información sobre canteras para disposición de residuos y escombros del proyecto SIES del municipio de Yopal.	Electrónico	CLS 2024 - 019	09/06/2025	Solicitud	-
9	Solicitud de información sobre los lineamientos técnicos para la ejecución de la cartera de postes del propietario de la infraestructura eléctrica del municipio de Yopal.	Electrónico	CLS 2024 - 020	09/06/2025	Solicitud	-
10	Respuesta a reiteración de solicitud de Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social y Cumplimiento en SST.	Electrónico	N.A	11/06/2025	Respuesta	-
11	Solicitud de información sobre componente estructural del Edificio Emiro Sossa del municipio de Yopal.	Electrónico	CLS 2024 - 022	11/06/2025	Solicitud	-
12	Respuesta a solicitud de documentación para trámite de desembolso de anticipo – Contrato No. 3007 de 2024.	Electrónico	CLS 2024 - 017	12/06/2025	Respuesta	-
13	Ajuste cronograma general de trabajo.	Electrónico	CLS-2024 - 023	12/06/2025	Ajuste	-
14	Solicitud de comité técnico para la definición de los 175 puntos de cámara objeto de la ampliación del Sistema de Videovigilancia del municipio de Yopal.	Electrónico	CLS 2024 - 024	12/06/2025	Solicitud	-
15	Solicitud de evaluación de rótulo para planimetría de Estudios y Diseños del Sistema SIES del municipio de Yopal.	Electrónico	CLS 2024 - 025	13/06/2025	Solicitud	-
16	Alcance al comunicado radicado CLS 2024-012 – Ajuste al formato de Site Survey en atención al comunicado SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-009.	Electrónico	CLS 2024 - 027	16/06/2025	Alcance	-
17	Respuesta a comunicado SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-014 - Observaciones al rotulo para planimetría de Estudios y Diseños del Sistema SIES del municipio de Yopal - Radicado CLS 2024-025.	Electrónico	CLS 2024 - 028	16/06/2025	Respuesta	SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-014
18	Respuesta a observaciones del Informe Mensual No. 01 – Mayo 2025.	Electrónico	CLS 2024 - 029	17/06/2025	Respuesta	-
19	Hoja de Vida Consultor tecnológico.	Electrónico	CLS 2024 - 030	25/06/2025	Solicitud	-
20	Solicitud de aprobación excepcional de perfil profesional – Rol Técnico Apoyo en calle.	Electrónico	CLS 2024 - 031	25/06/2025	Solicitud	N.A

No	ASUNTO	MEDIO	RADICADO	FECHA	Tipo	Respuesta
21	Remisión de hoja de vida – Rol Jurídico	Electrónico	CLS 2024 - 032	25/06/2025	Solicitud	-
22	Ajustes a rótulo de planimetría – Estudios y Diseños del Sistema SIES – Municipio de Yopal	Electrónico	CLS 2024 - 033	26/06/2025	Solicitud	-

Tabla 11 Relación correspondencia recibida por Interventoría
Fuente: SECOB S.A.S.

A continuación, se relacionan las comunicaciones enviadas por parte de la interventoría a las partes interesadas del proyecto:

No.	ASUNTO	MEDIO	RADICADO	FECHA	Tipo solicitud
ENVIADAS A SUPERVISIÓN					
1	Remisión de solicitud para gestión de permiso de instalación de punto de cámara LPR 146	Electrónico	CE12506092000091 34.	09/06/2025	Solicitud
2	Remisión de solicitud sobre la infraestructura existente del sistema de videovigilancia del municipio de Yopal.	Electrónico	CE12506092000091 36.	09/06/2025	Solicitud
3	Remisión de solicitud de autorización para intervención en CAIs Villa Benilda y El Progreso – Sistema de Videovigilancia de Yopal	Electrónico	CE12506092000091 37.	09/06/2025	Solicitud
4	Presentación informe semanal No. 01 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025.	Electrónico	CE12506092000091 38.	09/06/2023	Informativo
5	Revisión y validación de pólizas ajustadas acta de inicio Cto 3007 de 2024	Físico	-	09/06/2025	Solicitud
6	Remisión de solicitud de autorización para intervención en el Edificio Emiro Sossa – Sistema de Videovigilancia de Yopal	Electrónico	CE12506132000095 49.	13/06/2025	Solicitud
7	SCOB-GOBCAS-1328-2025-002 Solicitud de comité técnico para aclaración referente al personal adicional del Contrato No 3007	Electrónico	CE12505132000073 65.	13/05/2025	Solicitud
8	Remisión de solicitud de información sobre lineamientos técnicos para uso de infraestructura eléctrica en Yopal – Sistema de Videovigilancia	Electrónico	CE12506132000095 53.	13/06/2025	Solicitud
9	Remisión de solicitud de información sobre componente estructural del Edificio Emiro Sossa del municipio de Yopal	Electrónico	CE12506132000095 55.	13/06/2025	Solicitud
10	Presentación informe semanal No. 02 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025.	Electrónico	CE12506162000096 92.	13/06/2025	Informativo
11	Presentación informe semanal No. 03 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025.	Electrónico	CE12506182000099 32.	18/06/2025	Informativo
12	Presentación informe semanal No. 04 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025.	Electrónico	CE12506272000106 05.	27/06/2025	Informativo
13	Presentación de rótulo de planimetría – Estudios y Diseños del Sistema SIES – Municipio de Yopal.	Electrónico	-	27/06/2025	Informativo
14	Presentación del informe mensual No 1 del contrato de interventoría 1328 de 2025.	Electrónico	CE12507012400107 10	27/06/2025	Informativo
ENVIADAS A CONTRATISTA					
1	Observaciones a la presentación de hojas de vida, Contrato No. 3007 de 2024.	Electrónico	CE12506042000088 17.	04/06/2025	Respuesta
2	Solicitud de ajuste en formato de Site Survey - Radicado CLS 2024-012	Electrónico	CE12506092000091 21.	07/06/2025	Solicitud
3	Revisión y aprobación de hojas de vida, Contrato No. 3007 de 2024.	Electrónico	CE12506092000091 39.	09/06/2025	Informativo
4	Respuesta a comunicado CLS 2024-019 información sobre disposición de escombros del contratista de obra.	Electrónico	CE12506112000093 50.	11/06/2025	Informativo

No.	ASUNTO	MEDIO	RADICADO	FECHA	Tipo solicitud
5	Reiteración de solicitud de Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social al Contratista y Cumplimiento en SST.	Electrónico	CE12506112000093 51.	11/06/2025	Solicitud
6	Observaciones al informe mensual 01 del mes de mayo de 2025.	Electrónico	CE12506162000097 01.	14/06/2025	Informativo
7	Observaciones al rótulo para planimetría de Estudios y Diseños del Sistema SIES del municipio de Yopal.	Electrónico	CE12506162000098 09.	16/06/2025	Informativo
8	Respuesta a comunicado CLS 2024-021 sobre afiliaciones al Sistema de Seguridad Social y componente SST.	Electrónico	CE12506162000098 11.	16/06/2025	Informativo
9	Concepto de aprobación formato de Site Survey Yopal del Contrato No. Interno 3007 de 2024.	Electrónico	CE12506182000099 31.	18/06/2025	Informativo
10	Respuestas emitidas por las entidades competentes frente a solicitudes radicadas por el contratista – Contrato de Obra No. 3007 de 2024	Electrónico	-	24/06/2025	Informativo
11	Alcance al oficio SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-014 sobre Rótulo para planimetría de Estudios y Diseños del Sistema SIES del municipio de Yopal.	Electrónico	CE12506262000104 83.	25/06/2025	Informativo
12	Aprobación de encargo fiduciario para trámite de desembolso del anticipo del Contrato No. 3007 de 2024.	Electrónico	-	26/06/2025	Informativo

Tabla 12 Relación correspondencia enviada por interventoría
Fuente: SECOB S.A.S.

2.2.6 ACTAS DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO

Se relacionan las reuniones que se llevaron a cabo durante el periodo inicial del proyecto

No.	PARTICIPANTES	DESCRIPCIÓN	FECHA
1	Supervisión Interventoría	Reunión Inicial	15/05/2025
2	Supervisión, contratista, interventoría	Socialización entre las partes del contrato 3007 de 2024	23/05/2025
3	Supervisión, contratista, interventoría	Reunión de comité Numero 01	27/05/2025
4	Supervisión, contratista, interventoría	Reunión de comité Numero 02	03/06/2025
5	Supervisión, contratista, interventoría, Ministerio	Reunión de visita ministerio 4 y 5 de junio	04/06/2025 y 05/06/2025
6	Supervisión, contratista, interventoría	Reunión de comité Numero 03	10/06/2025
7	Supervisión, contratista, interventoría	Reunión de comité Numero 04	17/06/2025
8	Supervisión, contratista, interventoría	Reunión de comité Numero 05	25/06/2025

Tabla 13 Reuniones, comités y socialización con las comunidades
Fuente: SECOB S.A.S.

En los Anexos se adjunta las actas correspondientes al mes de mayo de 2025.

3 ASPECTOS FINANCIEROS

3.2 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO No. 3007 DE 2024

A continuación, información presupuestal del contratista.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO						
RUBRO	No. CDP	FECHA DE CDP	VALOR CDP	No. RP	FECHA RP	VALOR RP
2.04.0.7.00AD.4501.1000.2024005850109.01	23000392	12/11/2024	$2.371.718.665.00	24003007	31/12/2024	$2.371.718.665.00
2.04.0.7.00AD.4501.1000.2024005850109.01	23000392	12/11/2024	$15.023.665.235.00	24003007	31/12/2024	$15.018.582.121.00
00AD-4501-1000-2024-00585-0109 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE IEN EL DEPARTAMENTE DE CASANARE	3224 CDP de SGR con base al CDP 23000392	12/11/2024	$17.395.383.900.00	4324	31/12/2024	$17.390.300.786.00
7.45.4501.1000.2024005850109.0.1 3110704.2.3.2.02.02.185	2404659	12/11/2024	$6.000.000.000.00			
7.E4.45.4501.1000.2024005850109. VF.13110704.2.3.2.02.02.078	2500070	02/01/2025	$6.000.000.000.00	25003007	02/01/2025	$6.000.000.000.00
7.E4.45.4501.1000.2024005850109. VF.13110704.2.3.2.02.02.078	2500070	02/01/2025	$8.000.000.000.00	25003007	02/01/2025	$8.000.000.000.00

Tabla 14 Información presupuestal Contrato No. 3007 de 2024
Fuente: SECOB S.A.S.

3.3 VALOR DEL CONTRATO, FORMA DE PAGO Y RELACION DE PAGOS CONTRATO No. 3007 DE 2024

Conforme a lo estipulado en la ***Cláusula Quinta***, ***valor del contrato,*** para todos los efectos el valor total del contrato es la suma de **TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($37.390.300.786,00) M/CTE IVA INCLUIDO.**

De otra parte y conforme a lo estipulado en la ***Cláusula Sexta, Forma de pago,*** se estableció que, *"Se girará un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. El cien por ciento (100%) del valor del contrato se cancelará de la siguiente manera: Hasta el ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato, mediante actas parciales según el avance de obra certificado por la Interventoría, con amortización del anticipo en el mismo porcentaje otorgado mediante cada acta parcial. El veinte (20%) restante, una vez se suscriban las actas de terminación y de liquidación del contrato y certificación de cumplimiento que expida el interventor del contrato."*

En este sentido, en cumplimiento de las obligaciones propias de la interventoría en el componente financiero, esta interventoría, mediante comunicación con consecutivo interno SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-007 del 26 de mayo de 2025, solicitó al contratista la entrega de los documentos y requisitos mínimos necesarios para el trámite de desembolso del anticipo del Contrato No. 3007 de 2024, entre ellos, la minuta del encargo fiduciario.

En atención a dicha solicitud, el contratista, mediante comunicación CLS 2024-017 del 12 de junio de 2025 y su respectivo alcance enviado por correo electrónico el 16 de junio de 2025, remitió parte de la documentación requerida por la interventoría.

Dentro de la documentación recibida, enviada por el contratista, se encontraba el documento identificado como GU-GC-IE-004 "Minuta modelo de contrato anticipos", por cuanto una vez revisada, esta interventoría consideró que el contenido del mismo es procedente y se ajusta a los requerimientos establecidos por la entidad contratante para el trámite del desembolso del anticipo.

No obstante, a la fecha de cierre del informe de junio, el contratista no ha enviado la minuta suscrita ni la documentación correspondiente a la constitución del encargo fiduciario, razón por la cual el trámite de desembolso continúa pendiente, así como requería ajustar documentos relacionados a certificados de pagos al día en seguridad social, actualización de documentos legales por fechas (cámaras de comercios, RUT, entre otros).

Así las cosas, se presenta entonces, elaborado por interventoría el balance presupuestal del contrato No. 3007 de 2024 así;


- Con corte a la fecha del presente informe, no se tiene pagos realizados al contratista de obra, por cuanto el avance financiero es del 0.00%, tal y como se logra evidenciar en la siguiente tabla y gráficos.

BALANCE FINANCIERO CONTRATO OTROS ATIPICOS E INNOMINADOS 3007 DE 2024					
CONCEPTO	**DOCUMENTO**	**CONTRATADO**	**EJECUTADO**	**AMORTIZACIONES**	**ORDEN DE PAGO**
Valor Inicial	Contrato	$ 37.390.300.786,00			
Anticipo 30%			$ -	$ -	$ -
Primer Pago Parcial			$ -	$ -	$ -
Segundo Pago Parcial			$ -	$ -	$ -
Tercer Pago Parcial			$ -	$ -	$ -
Pago Final			$ -	$ -	$ -
TOTALES		**$ 37.390.300.786,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Valor pendiente por amortizar				$ -	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de GOBERNACION)			$ 37.390.300.786,00		
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)					$ 37.390.300.786,00
SUMAS IGUALES		**$ 37.390.300.786**	**$ 37.390.300.786,00**		**$ 37.390.300.786,00**
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL					**0,00%**

En la siguiente tabla, se refleja los valores distribuidos conforme a la forma de pago del contrato así;

	Anticipo	Utilización anticipo según OP	Amortización Anticipo	Pagos Parciales	Pago Final	TOTALES
Programado	$11.217.090.236,00	$ 11.217.090.236,00	$11.217.090.236,00	$ 29.912.240.628,80	$ 7.478.060.157,20	**$37.390.300.786,00**
Ejecutado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
% Ejecución	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	$ -

La grafica refleja el balance presupuestal con corte al presente informe.



3.4 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE LA INTERVENTORÍA

A continuación, se presenta la información presupuestal de la interventoría.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE LA INTERVENTORÍA						
RUBRO	**No. CDP**	**FECHA DE CDP**	**VALOR CDP**	**No. RP**	**FECHA RP**	**VALOR RP**
2.04.0.7.00AD.4501.1000.2024005850109.01	25000303	12/02/2025	$603.194.689.00	25001328	24/04//2025	$603.194.689.00
2.04.0.7.00AD.4501.1000.2024005850109.01	25000303	12/02/2025	$426.628.654.00	25001328	24/04/2025	$426.628.654.00
00AD-4501-1000-2024-00585-0109 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE IEN EL DEPARTAMENTE DE CASANARE	17825	12/02/2025	$1.029.823.343.00	19725	24/04/2025	$1.029.823.343.00

Tabla 13 Información presupuestal de SECOB S.A.S.
Fuente: SECOB S.A.S.

3.5 VALOR DEL CONTRATO, FORMA DE PAGO Y RELACION DE PAGOS CONTRATO No. 3007 DE 2024

Conforme a lo estipulado en la ***Cláusula Quinta***, ***valor del contrato,*** para todos los efectos el valor total del contrato es la suma de **MIL VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES ($1.029.823.343) PESOS M/CTE IVA INCLUIDO**

De otra parte y conforme a lo estipulado en la ***Cláusula Sexta, Forma de pago,*** se estableció "*El Departamento entregará sobre el valor del contrato un anticipo del 30%. b) El valor del contrato, se efectuarán mediante actas parciales proporcionales al avance de la obra con amortización del anticipo, previa aprobación de la supervisión. La suma de todos los pagos parciales no podrá exceder el 90% del valor total del proyecto. c) Un pago final correspondiente al saldo que debe ser como mínimo el diez por ciento (10%) del total del contrato, previa suscripción del acta de recibo final y proyección del acta de liquidación del contrato de interventoría y presentación del informe final de ejecución del contrato aprobado por el supervisor mediante.*"

En este sentido, conforme a las obligaciones propias de interventoría respecto al componente financiero, se adelantaron con corte al periodo del presente informe las siguientes actuaciones asi;

- Se radico mediante comunicación de radicado de interventoría **SCOB-GOBCAS-1328-2025-003** de fecha 21 de mayo de 2025, los documentos y requisitos mínimos para el trámite de desembolso del anticipo del contrato de interventoría.
- Mediante comunicación de radicado de interventoría **SCOB-GOBCAS-1328-2025-006** de fecha 27 de mayo de 2025, se atendieron las observaciones presentadas por parte de supervisión en comunicación de consecutivo 0166 del 26 de mayo de 2025, respecto a los documentos del anticipo del contrato de interventoría.

Así las cosas, se presenta entonces, elaborado por interventoría el balance presupuestal del contrato de interventoría No. 1328 de 2025 así;


- Con corte a la fecha del presente informe, no se tiene pagos realizados al contratista de interventoría diferentes al valor del anticipo, por cuanto el avance financiero es del 30.00%, tal y como se logra evidenciar en la siguiente tabla y gráficos.

BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA 1328 DE 2025					
CONCEPTO	**DOCUMENTO**	**CONTRATADO**	**EJECUTADO**	**AMORTIZACIONES**	**ORDEN DE PAGO**
Valor Inicial	Contrato	$ 1.029.823.343,00			
Anticipo 30%			$ 308.947.003,00	$ -	$ 308.947.003,00
TOTALES		**$ 1.029.823.343,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 308.947.003,00**
Valor pendiente por amortizar				$ 308.947.003,00	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de GOBERNACION)			$ 1.029.823.343,00		
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)					$ 720.876.340,00
SUMAS IGUALES		**$ 1.029.823.343,00**	**$ 1.029.823.343,00**		**$ 1.029.823.343,00**
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL					**30,00%**

En la siguiente tabla, se refleja los valores distribuidos conforme a la forma de pago del contrato así;

	Anticipo	**Amortización Anticipo**	**Pagos Parciales**	**Pago Final**	**TOTALES**
Programado	$ 308.947.003,00	$ 308.947.002,90	$ 926.841.008,70	$102.982.334,30	**$1.029.823.343,00**
Ejecutado	$ 308.947.003,00	$ -	$ -	$ -	**$ 308.947.003,00**
% Ejecución	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**30,00%**

La grafica refleja el balance presupuestal con corte al presente informe.



	Anticipo	Amortizacion Anticipo	Pagos Parciales	Pago Final	TOTALES
Programado	$308,947,003.00	$308,947,003.00	$926,841,008.70	$102,982,334.30	$1,029,823,343.00
Ejecutado	$308,947,003.00	- $-	$-	$-	$-
% Ejecucion	30.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

4 ASPECTOS TECNICOS

4.2 Estado de los entregables de estudios y diseños.

En el marco del seguimiento y control del Contrato No. 3007 de 2024, la interventoría conceptúa lo siguiente, con base en las actividades desarrolladas por el equipo técnico:

Se ha ejercido un control técnico riguroso sobre el desarrollo del proyecto, destacándose el acompañamiento en campo durante la instalación del analizador de red, el levantamiento de la planta externa, las visitas a puntos de cámara, y la validación de la viabilidad técnica de 224 puntos, de los cuales 212 resultaron viables.

Asimismo, se han emitido observaciones y conceptos técnicos sobre estudios y diseños, rótulos de planimetría y formatos como el Site Survey, con el fin de asegurar el cumplimiento de los parámetros establecidos en los pliegos y en los diseños aprobados.

En relación con la infraestructura, se ha realizado seguimiento al avance del levantamiento de la cartera de postes (37 km), así como a la revisión técnica de la fibra óptica existente entre Yopal y La Chaparrera. Igualmente, se verificaron avances en las actividades de levantamiento de información correspondientes a las obras civiles y arquitectónicas.

Se llevaron a cabo visitas a los CAI (Comandos de Atención Inmediata) con el propósito de evaluar la factibilidad técnica para la instalación de nodos, permitiendo establecer criterios de viabilidad y requerimientos específicos en sitio.

Respecto a los entregables, se han adelantado revisiones técnicas y seguimiento a la carga documental por parte del contratista, incluyendo el paquete de 50 sitios y el Entregable No.

1 (correspondiente a 100 puntos), actualmente en proceso de revisión por parte de la interventoría.

En cuanto al cumplimiento de las condiciones contractuales relacionadas con el recurso humano, se han emitido observaciones y aprobado hojas de vida conforme a lo pactado.

Se ha hecho seguimiento al avance en la gestión de permisos requeridos según lo estipulado en el Anexo 24D, además de la emisión de comunicaciones formales con radicado, relacionadas con la disposición de escombros, solicitudes de intervención y demás trámites que requieren autorización previa, en cumplimiento de la normatividad vigente.

Finalmente, se ha brindado acompañamiento en los comités de seguimiento y reuniones de inicio del proyecto, dejando trazabilidad jurídica de los compromisos adquiridos entre las partes.

4.3 **Informes semanales**


La interventoría ha desarrollado de manera continua y organizada la emisión de informes semanales tanto del contrato de interventoría como del contrato principal, asegurando la trazabilidad de las actividades ejecutadas. Se ha mantenido una interlocución activa con la Gobernación, el contratista, la Policía Nacional y demás actores involucrados en el proyecto, lo que ha facilitado la coordinación interinstitucional. Asimismo, se han gestionado visitas de campo, reuniones de seguimiento y la revisión de documentación soporte para el avance de entregables y el cumplimiento de los hitos contractuales. A la fecha, se han remitido cinco (5) informes semanales.


4.4 **Cronograma de avance**

En cuanto al avance del cronograma, se registra un progreso programado del 0,34%, el cual coincide con el avance ejecutado, también del 0,34%.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

A continuación, se presente el registro fotográfico de las actividades realizadas por el contratista en el mes de junio

	
Levantamiento de puntos para cámaras	Verificación de la fibra óptica existente desde Yopal hasta La Chaparrera
	
Reunión de seguimiento con el Ministerio	Reunión de seguimiento con el Ministerio
	
Instalación de medidor de red eléctrica	Levantamiento de puntos para cámaras

	
Archivo KMZ con los puntos georreferenciados de cámaras y la información recopilada	Levantamiento de cartera de postes
	
Levantamiento de cartera de postes	Levantamiento de cartera de postes
	
Levantamiento de cartera de postes	Visita técnica a los CAI

12

6. SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE INTERVENTORÍA

A continuación, se presenta el cumplimiento a cada una de las obligaciones generales y específicas que como interventores se debe realizar.

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
Clausula segunda: actividades a cargo del contratista:	
ACTIVIDADES GENERALES	
Obligación 01 Conocer en todas sus partes el contenido íntegro del contrato, pliego de condiciones y demás documentos correspondientes al proyecto.	La interventoría ha tenido pleno conocimiento de todas las cláusulas y condiciones establecidas en el contrato, así como de los documentos técnicos, administrativos y legales que hacen parte integral del proyecto.
Obligación 02 Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato, cuyo objeto es: implementación del sistema integrado inteligente de seguridad y convivencia ciudadana del departamento del Casanare - fase I	Se ha venido efectuando un seguimiento continuo al Contrato No. 3007 de 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas en el marco del contrato.
Obligación 03 Llevar el control, técnico, administrativo, jurídico, financiero, contable y ambiental al desarrollo del contrato y los documentos a entregar.	Se ha realizado el seguimiento técnico, administrativo, contable y ambiental exclusivamente en lo correspondiente a la etapa uno del contrato, que abarca los estudios y diseños. Dado que esta fase se enfoca en el desarrollo de los detalles de ingeniería, su naturaleza es principalmente documental. Para más información, se puede consultar el informe ambiental en la página 44, en el apartado de aspectos ambientales.
Obligación 04 Velar por el cumplimiento de la resolución 0256 del 17 de mayo de 2004 del manual de Interventoría versión 0.	La interventoría, desde la suscripción del acta de inicio, ha dado cumplimiento a las disposiciones contempladas en el manual de interventoría.
Obligación 05 Revisar que el contratista mantenga la vigencia y/o valor de las garantías según lo pactado.	Se revisaron las garantías asociadas al acta de inicio del contratista Consorcio Llanos Seguro 2024, las cuales fueron aprobadas mediante la comunicación SCOB-GOBCAS-1328-2025-011 (ver anexo de comunicaciones, mes de junio), encontrándose actualmente vigentes.
Obligación 06	**Respecto a la obligación número 6**, el contratista de implementación se encuentra actualmente en la

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
Exigir al contratista, el cumplimiento de las especificaciones técnicas generales y particulares del proyecto.	etapa de estudios y diseños, la cual comprende únicamente actividades de visita de campo y levantamiento de información. La interventoría estará atenta a verificar y exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas una vez dichos estudios y diseños sean aprobados.
Obligación 07 Realizar informes mensuales de la Interventoría e informe final y demás documentación que el supervisor solicite.	Se elaboró el primer informe correspondiente al mes de mayo, el cual fue remitido a la entidad contratante mediante la comunicación SCOB-GOBCAS-1328-2025-019, y quedó registrado con el radicado CE1250701240010710 por parte de la entidad.
Obligación 08 Realizar la terminación y recibo del producto de los diseños, avalar a conformidad el cumplimiento del objeto contractual de la consultoría.	A la fecha del presente informe, esta obligación no tiene avance, dado que el Contrato No. 3007 de 2024 se encuentra actualmente en la Etapa Uno, correspondiente a la fase de estudios y diseños.
Obligación 09 Liquidar el contrato principal de acuerdo con la normatividad nacional vigente.	Al corte del presente informe aún no se realiza esta actividad.
Obligación 10 Velar por el cumplimiento de la normatividad general y particular vigente, en especial la de carácter ambiental.	La interventoría está presta a realizar seguimiento, cumplimiento de la normatividad ambiental.
Obligación 11 El Interventor deberá acatar las órdenes que le imparta la supervisión de la entidad contratante, ya sea por escrito, mesa de trabajo o impartida verbalmente, que sirva, ayude o vaya en pro del desarrollo de la consultoría. No obstante, si el Interventor contratado no está de acuerdo con las mismas, debe manifestarlo por escrito al supervisor y con copia al contratista, si requiere la situación, antes de proceder a ejecutar una parte de las órdenes o directrices impartidas.	La interventoría ha estado atenta a las órdenes impartidas por la supervisión, de acuerdo con los comunicados emitidos por el supervisor. Para mayor detalle, ver anexo de comunicaciones recibidas.

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
Clausula segunda: actividades a cargo del contratista:	
ETAPA 1. revisión y verificación de estudios diseños.	
Obligación 01 Verificar que los estudios y diseños se elaboraron con ingeniería de Detalle y cumplan con la normatividad vigente y con los parámetros de diseño establecidos para este tipo de obra, a partir de la información suministrada, e informar al Supervisor del contrato	A la fecha de corte del presente informe, la interventoría no ha recibido la totalidad de los estudios y diseños por parte del contratista para su respectiva revisión y posterior remisión del concepto técnico a la supervisión del contrato. El contratista se encuentra actualmente en la fase de implementación de dichos estudios y diseños.
Obligación 02 La Interventoría verificara y aprobara los documentos que conforman los estudios y diseños de acuerdo al alcance del objeto del proyecto objeto del presente documento	En el marco del desarrollo del Contrato No. 3007 de 2024, la interventoría ha venido realizando la verificación de la información técnica suministrada por el contratista, Consorcio Llanos Seguro 2024. No obstante, a la fecha de corte del presente informe, no se ha emitido concepto de aprobación sobre los estudios y diseños, en tanto el contratista se encuentra aún en la fase de recolección y consolidación de la información requerida para su elaboración.
Obligación 03 Revisión sistemática de los estudios y diseños, con el fin de asegurar que se evalúa la capacidad del diseño para cumplir los requisitos, identificar problemas y proponer acciones necesarias para solucionar las inquietudes que se generen	La interventoría permanecerá atenta a la revisión sistemática de los estudios y diseños presentados por el contratista. Sin embargo, a la fecha de corte del presente informe, esta obligación aún no ha sido cumplida en su totalidad.
Obligación 04 Mantener los diferentes grupos interdisciplinarios para el proyecto, debe establecer y documentar los registros de los resultados de las revisiones a los diseños.	Durante el mes de junio, la interventoría ha articulado labores con los diferentes grupos interdisciplinarios del proyecto, desarrollando reuniones de trabajo y realizando acompañamientos en campo. Estas actividades han abarcado aspectos relacionados con seguridad y salud en el trabajo, así como temas administrativos, contables, jurídicos y ambientales.
Obligación 05 Realizar la verificación de los diseños para asegurar que cumplen los requisitos normativos aplicables (especificaciones técnicas, pruebas, ensayos, procesos constructivos, entre otros), para ello deberá utilizar cálculos, o métodos que demuestren que los diseños	La interventoría permanecerá atenta para realizar la verificación de que los estudios y diseños cumplan con la normatividad vigente y con cada una de sus especificaciones técnicas.

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
están cumpliendo parámetros de diseño, límites permisibles, o normas que regulan los mismos.	
Obligación 06 Realizar la revisión y Análisis de cargas y capacidades	A la fecha, la interventoría ha realizado únicamente el acompañamiento durante la instalación del equipo analizador de red por parte del Consorcio Llanos Seguro en el sótano del edificio Emiro Sossa, ya que el contratista de implementación se encuentra aún en proceso de recolección de la información necesaria. Actualmente, se está a la espera del informe técnico correspondiente para su revisión.
Obligación 07 Verificar los análisis de precios unitarios contengan la totalidad de los componente e insumos necesarios para la ejecución de la actividad.	Para el presente informe, esta obligación no ha sido iniciada, toda vez que el contratista encargado de la implementación de los estudios y diseños no ha informado ni entregado la documentación relacionada con los precios unitarios.
Obligación 08 Verificar las actividades, unidades, cantidades que se encuentran en el presupuesto que estén acorde a los diseños aprobados y viabilizados, así mismo que las memorias de cálculo correspondan	La interventoría permanecerá atenta a la verificación de las actividades, unidades y cantidades incluidas en el presupuesto del proyecto. Sin embargo, a la fecha, no se ha recibido información al respecto por parte del contratista, Consorcio Llanos Seguro 2024.
De la Infraestructura Existente:	
Obligación 01 Realizar un recorrido por los sitios de implementación del sistema tanto para el componente TECNOLOGICO que compone el circuito cctv, y de OBRA CIVIL para validar las condiciones actuales de las instalaciones	Se realizó un recorrido por los pisos 5 y 6 del edificio Emiro Sossa, donde se llevarán a cabo los estudios y diseños para la adecuación del Centro de Control y Monitoreo (CCM). Asimismo, se acompañó la visita a los CAI donde se proyecta la instalación de los nodos del sistema. Es importante resaltar que, hasta la fecha, únicamente se han efectuado visitas de inspección a estos espacios, en compañía de la supervisión del contrato, personal de la Policía de Telemática y el contratista.
Obligación 02 Verificar el informe patológico presentado por el contratista frente a las obras civiles a realizar en la	La interventoría estará atenta a la verificación del informe patológico que deberá presentar el contratista respecto a las obras civiles proyectadas sobre la infraestructura existente. No obstante, a la

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
infraestructura existente y viabilizar el inicio de las actividades	fecha del presente informe, el Consorcio Llanos Seguro 2024 no ha entregado dicho documento.
Obligación 03 Verificar y documentar la ubicación y dimensiones de todos los equipos relevantes mediante fotografías y esquemas georreferenciados.	Durante las visitas realizadas a los diferentes puntos de cámaras, se ha verificado la ubicación de los 175 puntos proyectados. Para cada uno de ellos se ha tomado evidencia fotográfica y se ha registrado su respectiva georreferenciación, con el fin de asegurar la trazabilidad y validación técnica de la información en campo.
Obligación 04 Verificar capacidades, demandas y características de los equipos y elementos a instalar dentro del sistema y emitir concepto técnico de viabilidad frente a su uso y capacidades de los mismos de acuerdo a la normatividad legal vigente.	La interventoría permanecerá atenta a la verificación de la capacidad de demanda y de las características técnicas de los equipos y elementos que serán instalados en el marco del sistema. Sin embargo, a la fecha del presente informe, el contratista Consorcio Llanos Seguro 2024 no ha remitido la información técnica correspondiente, por lo cual no es posible emitir un concepto ni establecer un alcance sobre estos aspectos.
Obligación 05 Cumplimiento requerimientos ambientales	A la fecha, el Contrato No. 3007 de 2024, a cargo del Consorcio Llanos Seguro 2024, se encuentra en proceso de actualización de los permisos ambientales requeridos, los cuales serán incluidos dentro de la información correspondiente al Anexo 24D.
Obligación 06 Verificar los permisos y realizar la Revisión predial	A la fecha, el Contrato No. 3007 de 2024, a cargo del Consorcio Llanos Seguro 2024, se encuentra en proceso de actualización de los permisos correspondientes a la revisión predial, los cuales serán incorporados en el Anexo 24D.
Obligación 07 Verificar los Permisos y/o disponibilidad de servicios públicos.	A la fecha, el Contrato No. 3007 de 2024, a cargo del Consorcio Llanos Seguro 2024, se encuentra en proceso de actualización de los permisos de disponibilidad de servicios públicos ante la Empresa de Energía de Casanare (Enerca). Una vez obtenidos, dichos permisos serán incorporados dentro de los requerimientos establecidos en el Anexo 24D del proyecto.
Obligación 08	Mediante comunicación radicada bajo el número CLS 2024–019, del 9 de junio de 2025, el contratista solicitó información relacionada con las

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
Verificar los Permisos y/o disponibilidad fuentes de materiales.	canteras destinadas para la disposición de residuos y escombros del proyecto SIES en el municipio de Yopal. En respuesta a dicha solicitud, la interventoría emitió la comunicación SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-011, dirigida al Consorcio Llanos Seguro 2024. Para mayor detalle, se adjunta como anexo el consolidado de comunicaciones enviadas al contratista durante el mes de junio.
RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
Clausula segunda: actividades a cargo del contratista:	
ETAPA CONSTRUCTIVA	
FUNCIONES TÉCNICAS	
Obligación 01 Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato, igualmente constatar según el caso la existencia de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que estimen necesarias para suscribir el acta de iniciación y las de ejecución del contrato.	Al corte del presente informe aún no se realiza esta actividad.
Obligación 02 Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y que requiera el contrato.	Al corte del presente informe aún no se realiza esta actividad.
Obligación 03 Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra del programa de actividades y cumplimiento de las metas establecidas en él, y en los plazos previsto. Por lo tanto, será el encargado de realizar las mediciones respectivas de avance y de cumplimiento de actividades.	Al corte del presente informe aún no se realiza esta actividad.
Obligación 04 La interventoría deberá además del informe semanal contemplado en el manual de interventoría, elaborar y mantener actualizada una ficha técnica de la obra e	Se elaboró el primer informe correspondiente al mes de mayo, el cual fue remitido a la entidad contratante mediante la comunicación SCOB-GOBCAS-1328-2025-019, y quedó registrado con

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
interventoría de acuerdo con las orientaciones de la entidad, la cual deberá ser remitida semanalmente a la entidad en medio físico y magnético. Así mismo deberá anexar al Informe Mensual durante la ejecución de la obra, una ficha según las orientaciones de la entidad, la cual deberá ser remitida en medio físico y magnético.	el radicado CE1250701240010710 por parte de la entidad.
Obligación 05 Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones estas deberán someterse a la decisión de la autoridad contratante, previo concepto de la interventoría.	Al corte del presente informe aún no se realiza esta actividad.
Obligación 06 Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes a que haya lugar.	A la fecha del presente informe se ha llevado el avance del contrato a la etapa de estudios y diseños el cual tiene el siguiente avance del 0.34%
Obligación 07 Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos; ordenar y supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el control de los mismos.	Al corte del presente informe aún no se realiza esta actividad.
Obligación 08 Y demás actividades contempladas en el documento técnico.	Al corte del presente informe aún no se realiza esta actividad.
RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
Clausula segunda: actividades a cargo del contratista:	
ETAPA CONSTRUCTIVA	
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	
Obligación 01 Acopiar la documentación producida en la etapa pre-contractual que requiera.	La interventoría recopiló la documentación generada durante la etapa precontractual, la cual se encuentra almacenada en el Drive de propiedad de SECOB S.A.S.
Obligación 02 Ejercer una interventoría integral sobre todas las actividades a ejecutar con el contrato principal objeto de esta interventoría, en nombre de la entidad, para lo cual	En el marco del control y seguimiento del Contrato No. 3007 de 2024, la interventoría ha ejercido de manera integral sus funciones sobre todas las actividades ejecutadas en el contrato principal, actuando en representación de la entidad

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
podrá, en cualquier momento, exigir al contratista del contrato principal la información que considere necesaria, sin perjuicio de las demás revisiones y verificaciones que deba efectuar en cumplimiento del contrato de interventoría.	contratante. En cumplimiento de esta obligación, se ha realizado un seguimiento permanente, técnico, administrativo, legal y financiero, exigiendo al contratista, cuando ha sido necesario, la información pertinente para verificar el cumplimiento de los compromisos contractuales. Adicionalmente, se han llevado a cabo revisiones y verificaciones conforme a lo establecido en el contrato de interventoría, asegurando el control efectivo del avance del proyecto y el cumplimiento de los objetivos trazados, garantizando así la correcta ejecución del contrato bajo los principios de eficiencia, transparencia y legalidad.
Obligación 03 Deberá hacer entrega a la entidad designe mediante acta, archivo, planos, carteras de campo, informes técnicos y administrativos, y en fin toda la información con la memoria técnica elaborada con respecto al contrato principal.	A la fecha de elaboración del presente informe, el contrato se encuentra en la etapa de estudios y diseños. Una vez esta fase finalice, y conforme a los requerimientos de la entidad, se procederá a la entrega de lo correspondiente a la obligación número 03, mediante las actas respectivas.
Obligación 04 Entregar los informes, actas y demás documentos dentro de los plazos establecidos y de acuerdo a lo establecido por la entidad para el trámite pertinente.	A la fecha del presente informe, se han entregado cinco informes semanales a la supervisión, así como las actas de los comités N.º 2, 3, 4 y 5, realizados en las oficinas de SECOB S.A.S. Toda esta documentación se encuentra debidamente soportada en la correspondencia enviada y en los registros de los comités efectuado.
Obligación 05 Para el cumplimiento de las exigencias de calidad, los formatos e instructivos y demás documentos serán elaborados con sujeción al tamaño y modelo establecido en los manuales de la Entidad. Cualquier cambio, previa solicitud, deberá ser aprobado por el Sistema integrado Meci-Calidad, siguiendo el procedimiento interno instituido.	Dentro de la etapa de estudios y diseños, se han realizado observaciones y enviado comunicaciones a la entidad contratante relacionadas con los rótulos de los planos correspondientes a los entregables del Anexo 24D. Mediante la comunicación SCOB-GOBCAS-1328-2025-018 (ver anexo: comunicaciones enviadas a la entidad – mes de junio).
Obligación 06 El interventor deberá tener una oficina con domicilio en la ciudad de Yopal, abierta al público.	La firma interventora SECOB S.A.S. tiene su oficina ubicada en la Calle 22 No. 12-105, barrio Primero de Mayo, en la ciudad de Yopal, departamento de Casanare.

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
Obligación 07 Y demás actividades contempladas en el documento técnico.	La firma interventora SECOB S.A.S., en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo estipulado contractualmente, verifica que la ejecución de la obligación se realice conforme a las acciones, actividades y lineamientos establecidos en el documento técnico. En este sentido, se constata que las labores adelantadas por el contratista se alinean con los objetivos, cronogramas y especificaciones técnicas allí contempladas, garantizando así el adecuado desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los requisitos definidos en la fase de estudios y diseños.
RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
Clausula segunda: actividades a cargo del contratista:	
ETAPA CONSTRUCTIVA	
FUNCIONES FINANCIERAS	
Obligación 01 Verificar que el contratista cumpla con los requisitos para la entrega del anticipo pactado, y constar su correcta inversión. Para este efecto deberá exigir, y aprobar según corresponda, la presentación del programa de utilización del personal y equipos durante la ejecución del contrato, el programa de flujos de fondos del contrato y el programa de inversión del anticipo.	Teniendo en cuenta la comunicación de solicitud de información enviada por interventoría a la contratista en el mes de mayo de 2025, respecto a los documentos mínimos para el trámite de desembolso, se recibieron los documentos requeridos, los cuales fueron revisados, por cuanto se requirieron ajustes y complementación. La información se amplía en el componente financiero del presente informe.
Obligación 02 Presentar plan de inversión de anticipo.	Se allego plan de inversión del anticipo del contrato 3007 de 2024, el cual fue revisado por interventoría, encontrándose acorde, sin embargo, no se ha suscrito hasta tanto no se complete toda la documentación para aprobación. La información se amplía en el componente financiero del presente informe.
Obligación 03	A la fecha del presente informe, no se han presentado solicitudes de pago por parte del

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
Revisar y aprobar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas, los cuales deben estar a disposición de la entidad en el momento en que lo soliciten.	contratista, se están adelantando los trámites necesarios para el desembolso del anticipo.
Obligación 04 Diligenciar los formatos y actas requeridas para la liquidación y buen uso del anticipo.	En cuanto se realice el proceso de inversión total del anticipo, se requerirá al contratista para el trámite de liquidación del anticipo conforme a los requerimientos y procesos establecidos por la entidad contratante.
Obligación 05 Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos y en ese sentido, informar o solicitar a quien corresponda, a fin de obtener los certificados de disponibilidad, reserva y registro cuando se requiera.	Se ha verificado por parte de interventoría la existencia y apropiación de los recursos mediante los correspondientes CDP`s y RP`s, dicha información se detalla y amplia en el capítulo financiero tanto del contrato 3007 de 2024 como del contrato de interventoría, del presente informe.
Obligación 06 Revisar que se reintegren los rendimientos financieros que se causen previo visto bueno de la supervisión respectiva.	A la fecha del presente informe, no se ha realizado dicha actividad, se están adelantando los trámites necesarios para el desembolso del anticipo.
Obligación 07 Exigir que se constituya una fiducia mercantil o patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo. (Si aplica)	La minuta borrador una vez revisado por interventoría, fue aprobada para continuar con el proceso de apertura del encargo fiduciario.
RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
Clausula segunda: actividades a cargo del contratista:	
ETAPA CONSTRUCTIVA	
FUNCIONES CONTABLES	
Obligación 01 Verificar que el dinero proveniente del anticipo sólo será invertido de acuerdo al programa de inversión de anticipo debidamente aprobado por la interventoría, quien, además debe aprobar las cuentas de inversión y la relación de gastos.	Una vez aprobado el plan de inversión del anticipo presentado por parte del contratista de obra, se realizara el seguimiento correspondiente y necesario conforme a las normas y regulaciones actuales sobre manejo de anticipo.

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
Obligación 02 La iniciación de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales, no está supeditada en ningún caso al giro del anticipo por parte del Departamento del Casanare.	El contrato 3007 de 2024, tiene acta de inicio desde el 21 de mayo de 2025 y se encuentra en ejecución conforme al cronograma presentado.
Obligación 03 El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos básicos para el desarrollo del proyecto que representen el mayor porcentaje del valor del contrato.	Se allego plan de inversión del anticipo del contrato 3007 de 2024, el cual fue revisado por interventoría, encontrándose acorde, sin embargo, no se ha suscrito hasta tanto no se complete toda la documentación para aprobación. La información se amplía en el componente financiero del presente informe.
Obligación 04 Los pagos deben ir firmados por el contratista principal o consultor e interventor.	Se tendrá en cuenta la presente obligación respecto a los firmantes en las respectivas actas de cobro parcial del contrato.
Obligación 05 Todos los pagos serán cruzados, a la cuenta del primer beneficiario.	Se tendrá en cuenta la presente obligación respecto a los pagos de acta de cobro parcial del contrato.
Obligación 06 Con cargo a esta cuenta no se autorizan traslados de suma alguna a otra cuenta, persona o entidad (notas débito) ni ingresos por ningún concepto (notas crédito) ya que todo movimiento se hará a través de las plataformas adecuadas para ello.	Se tendrá en cuenta la presente obligación respecto a los pagos de acta de cobro parcial del contrato.
Obligación 07 El Departamento de Casanare podrá solicitar informes sobre el movimiento de la cuenta.	En caso de presentarse dichas solicitudes, se atenderán conforme a lo requerido.
Obligación 08 Verificar los pagos de seguridad social y que su vinculación sea directamente por la entidad contratante, tal cual lo establecido.	A la fecha, el contratista *Consorcio Llanos Seguro 2024* no ha presentado las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social. Por tal motivo, se remitió la comunicación SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-012, radicada ante la entidad con número CE1250611200009351. Consulte el anexo correspondiente a las

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
	comunicaciones enviadas al contratista durante el mes de junio de 2025.
RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
Clausula segunda: actividades a cargo del contratista:	
ETAPA CONSTRUCTIVA	
FUNCIONES JURIDICAS	
Obligación 01 Una vez suscrito el contrato, verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas y velar porque estas permanezcan vigentes hasta su liquidación.	Se revisaron las garantías asociadas al acta de inicio del contratista Consorcio Llanos Seguro 2024, las cuales fueron aprobadas mediante la comunicación SCOB-GOBCAS-1328-2025-011 (ver anexo de comunicaciones, mes de junio), encontrándose actualmente vigentes.
Obligación 02 El estudio de la minuta del contrato y demás condiciones contractuales, marcarán las pautas para la administración general del proyecto y, por consiguiente, las condiciones legales del mismo.	Se da cumplimiento a esta obligación. La interventoría ha realizado el estudio detallado de la minuta del contrato y sus documentos contractuales, los cuales han sido tomados como base para la administración general del proyecto. Esta revisión ha permitido orientar el seguimiento técnico, jurídico y administrativo, asegurando que las actuaciones se enmarquen dentro de las condiciones legales pactadas entre las partes.
Obligación 03 Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la acción contractual que competen al Departamento, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias.	Se promueve el cumplimiento de esta obligación mediante la comunicación constante y oportuna con la supervisión del contrato y el Departamento, informando cualquier situación que pueda requerir el ejercicio de sus facultades de dirección, reorientación o aplicación de prerrogativas contractuales. La interventoría ha emitido observaciones técnicas, requerimientos y reportes que permiten a la Entidad tomar decisiones informadas y en tiempo real, en el marco de sus competencias contractuales.
Obligación 04	A la fecha no han suscrito adiciones o modificaciones a los contratos 3007 de 2024 y 1328 de 2025.

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
Emitir concepto sobre la vialidad del suscribir adiciones o modificaciones a los contratos.	
Obligación 05 Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los trabajadores que laboran en la ejecución del contrato se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley vigente y sus decretos reglamentarios.	A la fecha, el contratista *Consorcio Llanos Seguro 2024* no ha presentado las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social. Por tal motivo, se remitió la comunicación SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-012, radicada ante la entidad con número CE1250611200009351. Consulte el anexo correspondiente a las comunicaciones enviadas al contratista durante el mes de junio de 2025.
Obligación 06 Verificar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a las especificaciones técnicas.	Al corte del presente informe aún no se realiza esta actividad.
Obligación 07 Y demás actividades contempladas en el documento técnico.	La interventoría estará atenta a dar cumplimiento a las demás actividades establecidas en el documento técnico.
RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
Clausula segunda: actividades a cargo del contratista:	
ETAPA CONSTRUCTIVA	
FUNCIONES AMBIENTALES	
Obligación 01 Verificar el cumplimiento de las obligaciones Ambientales del contrato principal objeto de interventoría por parte del contratista.	Durante la fase 1 del proyecto, correspondiente al componente de estudios y diseños, no se contempla la ejecución de actividades ambientales en campo, dado que esta etapa es de carácter preoperativo y no involucra intervención directa sobre el entorno. Las acciones relacionadas con la gestión ambiental están programadas para su implementación en la fase 2, correspondiente a la etapa constructiva del proyecto.
Obligación 02 Exigir al contratista el cumplimiento de los deberes generados de los actos administrativos por medio de los	Dado que el proyecto se encuentra actualmente en la fase 1 —correspondiente a estudios y diseños— y no se están desarrollando actividades constructivas en campo, no se han activado los

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
cuales se otorgaron concesiones, permisos y autorizaciones ambientales.	compromisos operativos asociados a dichas autorizaciones. En consecuencia, la exigencia de cumplimiento a estos actos administrativos se establecerá de manera formal y oportuna en la fase 2 del proyecto, que corresponde a la etapa constructiva, conforme al cronograma y las disposiciones del Plan de Manejo Ambiental aprobado.
Obligación 03 Exigir al contratista el cumplimiento de los deberes generados del acto administrativos por medio de los cuales se otorgó una licencia ambiental, sí aplica.	Dado que el proyecto se encuentra actualmente en la fase 1 —correspondiente a estudios y diseños— y no se están desarrollando actividades constructivas en campo, no se han activado los compromisos operativos asociados a dichas autorizaciones. En consecuencia, la exigencia de cumplimiento a estos actos administrativos se establecerá de manera formal y oportuna en la fase 2 del proyecto, que corresponde a la etapa constructiva, conforme al cronograma y las disposiciones del Plan de Manejo Ambiental aprobado.
Obligación 04 Vigilar el cumplimiento de los Planes y Programas del Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA y/o medidas de manejo ambiental cuando aplique.	Durante la fase 1 del proyecto, correspondiente al componente de estudios y diseños, no se contempla la ejecución de actividades ambientales en campo, dado que esta etapa es de carácter preoperativo y no involucra intervención directa sobre el entorno. Sin embargo, el contratista presenta PMA el cual será aprobado para la correspondiente etapa constructiva del proyecto.
Obligación 05 Efectuar el seguimiento permanente en los frentes de trabajo del contrato principal, para verificar la aplicación de las técnicas y procedimientos aprobados en el Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA y/o medidas de manejo ambiental cuando aplique.	Se realizará el seguimiento correspondiente a las fichas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental contemplado en la fase 2 – constructiva del proyecto.
Obligación 06 Para el caso de proyectos que cuenten con concesiones, permisos y autorizaciones ambientales o licencia ambiental se deberá elaborar los informes de cumplimiento ambiental (ICA) requeridos en el acto administrativo y en la frecuencia establecida, serán	Toda vez, que se inicie con la fase constructiva del proyecto se efectuarán los informes ambientales de cumplimiento dado a los permisos que se requieran para el desarrollo del proyecto.

19

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
revisados y aprobados por parte del ente contratante y posteriormente serán allegados a la autoridad ambiental competente.	
Obligación 07 Y demás actividades contempladas en el documento técnico.	Respecto a las demás actividades contempladas en el documento técnico del proyecto, se aclara que su ejecución está programada para la fase constructiva, conforme a la planificación establecida. Durante la fase actual, correspondiente a estudios y diseños, no se prevé la realización de actividades operativas en campo que impliquen afectación o manejo ambiental. Por tanto, la implementación de dichas actividades —incluidas en el documento técnico y el Plan de Manejo Ambiental— se exigirá y hará seguimiento en la etapa 2 del proyecto, cuando se dé inicio a la ejecución física de obra.

7. ASPECTOS DE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La interventoría realiza la revisión de la documentación enviada por el contratista verificando el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y su matriz de riesgo donde se observa, los riesgos inherentes a la obra y sus medidas de control.

El plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, tiene como propósito la estructuración de la acción conjunta entre el empleador y los trabajadores, en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Involucrando a los trabajadores para que se dé un trabajo en equipo en pro de la seguridad y la salud de todos que participan en la cadena de valor de una empresa.

El plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SST para el proyecto consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

Para su efecto, SECOB SAS gestiona la prevención de los accidentes de trabajo, enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud de los trabajadores, a través de la implementación de un método lógico y por etapas cuyos principios se basaron en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, verificar y Actuar). El desarrollo articulado de estos elementos permitirá cumplir con los propósitos del plan SST. Además de los planes que la

complementan para que el plan SST sea íntegro y cumpla con las necesidades de todas las partes interesadas.

- **PERSONAL DE PROYECTO DE INTERVENTORÍA**

Se presenta a continuación la relación del personal vinculado al proyecto, conforme a los cargos requeridos para el desarrollo de las actividades previstas. Esta información se sistematiza en la tabla adjunta:

NOMBRE	APELLIDO	CARGO
Diego Gerardo	Rojas Gómez	Director de interventoría
Lizeth	Ojeda	Interventor Tecnológico
Albeiro	Rojas G	Especialista de Proyectos
Jairo	Perez	Profesional Eléctrico y/o Electrónico
Juliana	Cáceres	Ingeniero de Apoyo 01
Jhon	Jairo Aguirre	Ingeniero de Apoyo 02
Rubén	Guiza P	Ingeniero de Sistemas de Aire Acondicionado
Rafael	Rodríguez	Director Jurídico
Sonia	Pinto	Director administrativo
Norbey	González	Interventor Financiero y Contable
Karla Vanessa	Manosalva Mora	Interventor SST y medio ambiente

Tabla 15 Relación de personal de Interventoría.
Fuente: Secob

- **INDUCCIÓN HSEQ**

En este proceso de formación se les entregaron a los trabajadores los conocimientos básicos sobre:

- Los riesgos a los que pueden estar expuestos en el proyecto o en su puesto de trabajo.
- Las normas y procedimientos de seguridad, salud, medio ambiente y calidad de la empresa.
- El uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
- Las políticas y compromisos de la organización en HSEQ.
- Los canales de comunicación para reportar condiciones inseguras, incidentes o sugerencias.

Cabe aclarar que el equipo administrativo asignado a SECOB SAS ya venía vinculado a la firma interventora desde meses anteriores, y ha estado prestando sus servicios de forma continua durante el presente año. Por tanto, las inducciones fueron practicados en el primer trimestre del año 2025.

26

El desarrollo de esta inducción tuvo como objetivo dar cumplimiento a la normativa legal vigente, en especial a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, así como a los lineamientos internos de la empresa y las mejores prácticas en materia de seguridad, salud ocupacional, protección ambiental y calidad.

Durante la jornada, se brindó al personal información esencial sobre los siguientes aspectos:

- Identificación de peligros y riesgos asociados a las actividades del proyecto.
- Normas y procedimientos de seguridad aplicables.
- Uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
- Políticas y compromisos organizacionales en HSEQ.
- Procedimientos para la atención de emergencias.
- Directrices para la protección del medio ambiente durante la ejecución del proyecto.
- Estándares de calidad requeridos en el marco de la interventoría.

Con esta actividad se busca fortalecer la cultura de seguridad, promover el autocuidado, prevenir incidentes y garantizar que todos los colaboradores cuenten con las competencias necesarias para desarrollar sus labores en condiciones seguras y con altos estándares de desempeño.

- **ENTREGA DE EPP**

SECOB SAS dentro de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ha realizado la entrega formal de Elementos de Protección Personal (EPP) al personal vinculado a las actividades del proyecto, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, específicamente lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019, el Reglamento Interno de Trabajo y las políticas HSEQ de la organización.

El proceso de entrega de EPP se efectuó previa identificación de los peligros y riesgos asociados a cada actividad laboral, garantizando que cada trabajador recibiera los elementos adecuados y certificados conforme a la normatividad técnica aplicable.

Los objetivos principales de esta entrega fueron:

- Proteger la integridad física de los trabajadores frente a los riesgos presentes en el desarrollo de sus funciones.
- Promover una cultura de autocuidado y uso correcto de los EPP.
- Cumplir con los requisitos legales y contractuales del proyecto en materia de seguridad y salud laboral.

El proceso de entrega incluyó:

- Capacitación previa sobre el uso correcto, mantenimiento y limitaciones de los EPP suministrados.

- Firma de actas de entrega por parte de cada trabajador, dejando constancia documentada del suministro recibido.
- Revisión periódica del estado de los EPP y programación de reposiciones según las necesidades y condiciones de uso.

Este proceso de dotación de EPP es una actividad continua, sujeta a seguimiento y verificación por parte del equipo de SST, con el fin de asegurar su correcta utilización y contribuir a la reducción de los incidentes laborales en el proyecto. Cabe aclarar que el equipo administrativo asignado a SECOB SAS ya venía vinculado a la firma interventora desde meses anteriores, y ha estado prestando sus servicios de forma continua durante el presente año. Por tanto, las entregas de EPP fueron practicados en el primer trimestre del año 2025, lo cual fue verificado a través de los soportes de entrega de EPP para el personal con participación al 100%.

- **CHARLAS Y CAPACITACIONES DEL PERSONAL**

Durante el periodo de ejecución del proyecto, se llevaron a cabo acciones orientadas al fortalecimiento de la cultura preventiva en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, que disponen la obligatoriedad de programas de formación y sensibilización dirigidos a todo el personal involucrado en el proyecto.

Como parte del componente de capacitación, se desarrollaron charlas, capacitaciones y actividades formativas dirigidas a los trabajadores, tanto del equipo operativo como administrativo, enfocadas en la identificación de peligros, prevención de riesgos laborales y lineamientos básicos del SG-SST implementado por el contratista. Estas acciones se ejecutaron de manera presencial y documentada, con el soporte de listados de asistencia y formatos de evaluación o retroalimentación.

Entre los temas abordados durante este periodo de capacitación se destacan:

- Socialización de procedimientos y campañas del componente ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Compras sostenibles y manejo de residuos.

Estas actividades de capacitación fueron desarrolladas durante el periodo formal de las actividades operativas del proyecto y continuarán ejecutándose mensualmente o con la frecuencia definida por el cronograma y/o el plan de capacitación del SG-SST.

La interventoría presenta registro de las charlas y capacitación utilizando el formato F-SST-22 V-03, con la asistencia de su personal de trabajo cumpliendo con el plan de sistema de seguridad y salud en el trabajo y adoptando el cronograma de charlas y capacitaciones anuales creado por la empresa SECOB SAS.

- **INSPECCIÓN EQUIPOS DE EMERGENCIA**

Como parte del seguimiento al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y en atención a las disposiciones establecidas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, para el periodo se revisó el programa de inspecciones planeadas de Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales tienen como propósito identificar condiciones subestándar, verificar la implementación de medidas de prevención y control, y promover la mejora continua de las condiciones laborales.
En el periodo del 01 al 30 de junio, las inspecciones realizadas fueron de carácter inicial, diagnóstico y preventivo, como verificación del cumplimiento de requisitos mínimos del SG-SST.

- **INSPECCION DE EXTINTORES**

Se verificaron que los equipos de protección contra incendios se encuentren en condiciones óptimas de funcionamiento, instalados adecuadamente y disponibles para su uso ante una emergencia. La revisión fue realizada por el profesional HSEQ de la interventoría y se desarrolló mediante lista de chequeo técnica que abarcó los siguientes aspectos:



Ilustración 2 Extintor oficinas SECOBSAS

1. Verificación física del extintor

- Se revisó el estado general del cilindro (sin golpes, corrosión ni deformaciones).
- Presencia del manómetro y revisión de la presión (aguja dentro del rango verde).
- Etiqueta visible de recarga y mantenimiento, con fecha de vencimiento no superada.
- Identificación del tipo de agente extintor (ABC, CO_2, etc.) adecuado para el entorno administrativo.
- Verificación de que el sello de seguridad y el pasador estén intactos.
- Peso del extintor acorde con el rango estipulado por el fabricante.
- Presencia de instrucciones de uso legibles.

2. **Ubicación y accesibilidad**

- Extintores instalados en puntos visibles y de fácil acceso, libres de obstrucciones.

- Señalización adecuada con símbolos normalizados, según la NTC 1461.
- Altura de instalación conforme a lo exigido por la norma (máximo 1.5 m del suelo a la parte superior del extintor).
- Proximidad adecuada a los puntos de mayor riesgo eléctrico o de carga de equipos electrónicos.

La interventoría deja constancia de que este tipo de inspección se continuará realizando con periodicidad mensual o en los tiempos definidos en el SG-SST, registrando cada control en el formato correspondiente y promoviendo la implementación de medidas preventivas de protección contra incendios dentro de las instalaciones administrativas.

En este periodo, las inspecciones permitieron establecer una línea base del estado de cumplimiento del SG-SST, y facilitaron el diseño de un plan de verificación continua, el cual contempla inspecciones mensuales programadas en las oficinas administrativas de SECOB SAS.

- **INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN**

Como parte del cumplimiento de los estándares mínimos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), y en atención a lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019, así como en concordancia con las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social sobre primeros auxilios en ambientes laborales, se llevó a cabo durante el mes de junio de referencia la inspección de los botiquines ubicados en las oficinas administrativas de la interventoría.

El objetivo de esta inspección fue verificar que los botiquines disponibles cuenten con los insumos básicos necesarios para una atención inicial oportuna ante una eventual emergencia o incidente menor, asegurando así la preparación adecuada del entorno administrativo frente a situaciones que puedan comprometer la salud de los trabajadores.



Ilustración 3 Botiquín SECOB SAS.

1. Aspectos verificados durante la inspección:

- Ubicación y señalización.
- Verificación de que los botiquines estén instalados en lugares visibles, de fácil acceso, y debidamente señalizados conforme a la NTC 1461.
- Revisión de que no existan obstáculos que limiten el acceso rápido en caso de emergencia.

Contenido básico y estado de los insumos:

Comprobación de la disponibilidad y estado de elementos esenciales como:

- Gasas estériles.
- Vendas elásticas.
- Algodón.
- Esparadrapo.
- Antisépticos (alcohol antiséptico, povidona yodada).
- Guantes de látex o nitrilo.
- Tijeras y pinzas.
- Termómetro.
- Manual básico de primeros auxilios.
- Bolsas de cierre hermético para desechos contaminados.
- Revisión de fechas de vencimiento de medicamentos y antisépticos, asegurando que se encuentren vigentes y en condiciones óptimas.
- Verificación del estado físico de los materiales (empaques sellados, sin humedad ni contaminación).

Se destaca que los botiquines cumplen con las condiciones mínimas requeridas para su uso en entornos administrativos, y su contenido se encuentra alineado con las condiciones de riesgo identificadas para este tipo de espacios, donde predominan riesgos ergonómicos, locativos y eventualmente físicos menores.

La interventoría continuará realizando esta inspección de forma mensual, o en los periodos definidos por el cronograma del SG-SST, asegurando su actualización permanente y la adecuada preparación ante cualquier situación que requiera una atención de primeros auxilios dentro de las oficinas.

- **INSPECCIÓN CAMILLAS**

Como parte de las acciones de verificación preventiva del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y conforme a lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019, así como los lineamientos del Plan de Emergencias y Atención de Primeros Auxilios, durante el mes se realizó la inspección técnica de la camilla de emergencias instalada en las oficinas administrativas de la interventoría.

El objetivo de la inspección fue comprobar que el recurso esté disponible, funcional y en condiciones adecuadas para su uso inmediato en caso de que se requiera la movilización

segura y oportuna de una persona lesionada o con afectación a su estado de salud, mientras se activan los protocolos de atención prehospitalaria y traslado a centro asistencial.



Ilustración 4 Camilla SECOB SAS.

Aspectos verificados durante la inspección:

- Estado físico general:
- Ausencia de partes sueltas o deterioradas que comprometan la estabilidad del equipo.
- Buen estado del sistema de sujeción (cintas, correas o velcros funcionales y completos).
- Presencia de asas o agarraderas resistentes para facilitar el traslado.

Ubicación y accesibilidad:

- Confirmación de que la camilla se encuentra en lugar visible, de fácil acceso, cercano al punto de salida de evacuación y debidamente señalizado.
- No existen obstáculos ni elementos que interfieran con su uso inmediato en caso de emergencia.

Durante la inspección, se verificó que la camilla cumple con los requisitos mínimos de seguridad, estabilidad y portabilidad exigidos por la normativa, y se encuentra en condiciones aptas para su uso en caso de emergencia. La interventoría continuará con la verificación mensual de los equipos de emergencia, incluida la camilla, como parte del seguimiento integral al SG-SST y la preparación de las instalaciones administrativas frente a emergencias.

INDICADORES DE GESTIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, durante el primer mes de ejecución del proyecto se realizó el seguimiento a la implementación y activación de los Indicadores de Gestión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), como herramientas fundamentales para medir, monitorear y evaluar la eficacia de las actividades preventivas y correctivas implementadas por la interventoría.

Los indicadores permiten establecer el grado de avance en la implementación del SG-SST, identificar desviaciones, establecer prioridades, y sustentar decisiones orientadas a la mejora continua del sistema. Estos indicadores deben estar alineados con los estándares mínimos del sistema, así como con los objetivos específicos en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidos en el plan anual del contratista.

8. ASPECTOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Para el desarrollo del proyecto se efectuará un seguimiento constante a los aspectos ambientales asociados a las actividades ejecutadas. Se implementarán las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Las actividades se desarrollarán procurando la prevención, mitigación y control de posibles impactos negativos sobre los recursos naturales y el entorno social. De manera general, se ejecutarán actividades de gestión de residuos, control de emisiones, manejo de vertimientos y protección de áreas sensibles, así como el cumplimiento de los requisitos legales establecidos por las autoridades ambientales competentes.

- **Gestión de residuos sólidos**

En el marco de las actividades administrativas desarrolladas por parte de la interventoría, se ha realizado la adecuada gestión de los residuos sólidos generados, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente y las disposiciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto. La separación de residuos en la fuente se ha efectuado de acuerdo con el código de colores definido por la Resolución 2184 de 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de la siguiente manera:

Blanco: Residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio, metales).
Negro: Residuos no aprovechables o no reciclables (papel higiénico, servilletas, residuos de alimentos no aprovechables, residuos contaminados).
Verde: Residuos orgánicos aprovechables (cuando aplique).

Durante el periodo evaluado, se ha promovido entre el personal de interventoría el cumplimiento de las prácticas de separación adecuada, utilizando contenedores claramente identificados y ubicados en las áreas administrativas. Asimismo, cuando se generen residuos se realizará la correcta disposición de los residuos, entregándose a los sistemas de recolección autorizados por el municipio. No se han presentado inconvenientes ni

incumplimientos en el manejo de residuos sólidos, y se mantiene el compromiso de minimizar la generación de residuos y de fomentar prácticas de consumo responsable y sostenibilidad ambiental en el desarrollo de las actividades propias de la interventoría.

- **Disposición de residuos**

Durante el periodo evaluado, correspondiente a actividades de carácter netamente administrativo y de seguimiento técnico, la interventoría no generó residuos sólidos de relevancia asociados a procesos de obra o actividades en campo. Las labores realizadas se limitaron a tareas de oficina, reuniones y visitas de inspección.

No obstante, se mantiene el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la normativa ambiental vigente y en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), promoviendo entre el personal el adecuado manejo y separación de residuos ordinarios que puedan generarse de forma esporádica en el desarrollo de las actividades administrativas.

Para el periodo se realizaron entregas de residuos como se menciona a continuación:

TIPO DE RESIDUO	DESCRIPCIÓN (Especificar características de los residuos)	EMPRESA QUE REALIZA DISPOSICIPON FINAL	CANT. GENERADA	CANT. DISPUESTA
ORDINARIOS	Basura	Veolia Yopal	_____	_____
RECICLABLES	Papel, Cartón, PET, Vidrio, Bolsa Plástica	Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY)- programa ADOPTA UN RECICLADOR	31kg	31kg
ORGÁNICOS		Veolia Yopal	0	0
OTROS	Pasta	Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY)- programa ADOPTA UN RECICLADOR	4kg	4kg

Tabla 16 Relación de Residuos Entregados SECOB SAS.



Imagen 1. Formato de registro de residuos entregados.

ACTIVIDADES REALIZADAS AL CONTRATISTA DE OBRA

- Se realizó la verificación documental de las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral remitidas por el contratista de obra a través de comunicación electrónica. Como resultado de dicha revisión, se identificaron observaciones y oportunidades de mejora en los soportes presentados, las cuales fueron comunicadas de manera oficial mediante los oficios **SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-012, SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-015** emitidos por esta interventoría en cumplimiento de las funciones de seguimiento administrativo al contrato.
- Se realizó la revisión de las hojas de vida del personal para los perfiles de estudios y diseños presentadas por el contratista a través de comunicación electrónica. Como resultado de la revisión, se identificaron que varios perfiles no cumplen para el cargo con lo exigido en Pliegos de Condiciones por el Ministerio del interior, dichas observaciones se comunicaron de manera oficial mediante los oficios **SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-008, SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-010.**
- Se revisó el cumplimiento del requisito de contar con permisos ambientales para la disposición de escombros, según lo estipulado en los estudios y diseños del proyecto. La interventoría identificó posibles sitios de disposición y compra y así mismo, se reiteró que la certificación de calidad y procedencia del material es competencia del proveedor, no de la interventoría mediante comunicado **SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-011.**

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1 La interventoría ha cumplido con su rol de vigilancia integral del contrato, asegurando el avance técnico conforme a los diseños y normativas, el cumplimiento de requisitos contractuales, y la adecuada articulación entre los actores del proyecto. Se continuará con el seguimiento detallado a los entregables, permisos y ejecución en campo, garantizando que el proyecto se desarrolle con calidad, eficiencia y conforme a la normatividad vigente.

2 La interventoría ha emitido comunicaciones oficiales que documentan y notifican al contratista las observaciones encontradas, como parte del seguimiento administrativo y ambiental del contrato.

3 Reiterar al contratista la obligación de remitir de forma completa, actualizada y conforme a la norma, los soportes de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral del personal mínimo exigido.

4 Exigir la sustitución o actualización inmediata de los perfiles profesionales que no cumplen con los requisitos del pliego, adjuntando soportes verificables.

5 Mantener la trazabilidad documental de las observaciones formuladas y los oficios emitidos, como evidencia del cumplimiento de las funciones de la interventoría.

6 Se desarrollaron las inspecciones por parte de la interventoría a los elementos de emergencia y condiciones locativas en las oficinas administrativas, incluyendo revisión de extintores, botiquines, camilla de emergencia, señalización y accesibilidad, dejando registro documental de cada actividad.

7 Se realizaron charlas al personal de la interventoría de acuerdo al cronograma de actividades de SECOB SAS.

8 Se inició el monitoreo a los indicadores de gestión del SG-SST, de acuerdo a línea base para el seguimiento mensual del cumplimiento y desempeño del sistema, a nivel documental.

10. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

REV.	Apartado Modificado	Descripción	Fecha
00	Todas las paginas	Creación del documento	17/11/2020
01	Todas las paginas	Modificación del documento plantilla de Excel a Word y cambios en la estructura de su contenido	02/06/2021
02	No.10	Inclusión numeral para la gestión de calidad	10/07/2023

SECOB Consultoría, Obras y Bienes

ANEXO No. 1:
CORRESPONDENCIA ENVIADA AL CLIENTE

Yopal, 09 de junio de 2025

SCOB-GOBCAS-1328-2025-007

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025
gobierno@casanare.gov.co
Carrera 20 No. 8 02
Yopal, Casanare

Referencia: Contrato de Interventoría No 1328 de 2025 cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"*

ASUNTO: Remisión de solicitud para gestión de permiso de instalación de punto de cámara LPR 146

Cordial saludo,

En nuestra calidad de interventoría del Contrato de Obra No. 3007 de 2024, nos permitimos remitir formalmente la solicitud presentada por el Consorcio Llano Seguro 2024, contratista responsable de la ejecución del contrato en referencia, relacionada con la gestión del permiso o autorización para la instalación del punto de cámara LPR 146, ubicado en la vía Aguazul – Yopal, sector actualmente concesionado por la Concesionaria Vial del Oriente – Covioriente.

Dicha solicitud se encuentra contenida en el oficio radicado por el contratista bajo el número CLS 2024-013, mediante el cual se solicita el apoyo institucional de la Gobernación de Casanare – Secretaría de Gobierno, a fin de adelantar el trámite de autorización requerido para la instalación de la infraestructura correspondiente al sistema de videovigilancia proyectado.

El punto en mención se encuentra localizado en las siguientes coordenadas geográficas:

Latitud: 5°19'22.06" N

Longitud: 72°24'52.23" O

Agradecemos su atención y quedamos atentos a la programación del comité solicitado.

Atentamente

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
Representante Legal
SECOB S.A.S

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179 · icontec ISO 45001 SC-CER917180 · icontec ISO 14001 SC-CER917181 · icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1 · IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Proyectó: Diego Andrés Mora
Profesional de ingeniería
Email. administrativa@secob.com.co
Cel. 3103293626

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Dirección de Proyectos
Email. grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

Anexos: Oficio CLS 2024-013 del Consorcio Llano Seguro 2024

CC: NA

SECOB
Consultoría, Obras y Bienes

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179
icontec ISO 45001 SC-CER917186
icontec ISO 14001 SC-CER917181
icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CLS 2024 - 013

Bogotá D.C., 5 de junio de 2025

Señor
Ing. Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría
SECOB S.A.S.

Asunto: Solicitud de apoyo en trámite de gestión de permiso o autorización para la instalación del punto de cámara LPR 146 ante la Concesionaria Vial del Oriente.

Cordial saludo,

Durante la visita conjunta realizada para ubicar el punto de cámara 146 (Vía Aguazul – Yopal), donde se proyecta la instalación de dos cámaras LPR sobre un poste tipo T, se determinó que será necesario gestionar y/o actualizar el permiso o autorización por parte de la entidad que en el momento se acredite como concesionaria del sitio. Se conoce que la entidad concesionaria de la vía Aguazul – Yopal es *Covioriente – Concesionaria vial del Oriente.*

Solicitamos su colaboración para iniciar el trámite de la autorización requerida ante las entidades correspondientes. Esta autorización deberá permitir el uso del espacio y la ejecución de las obras requeridas para dicho fin.

A continuación, las coordenadas geográficas de la ubicación del punto de cámara 146:

Latitud: 5°19'22.06"N

Longitud: 72°24'52.23"O



Ilustración 1 Ubicación del punto 146 (tomado de Google Earth).

En las siguientes fotografías se muestra la ubicación proyectada del punto de cámara 146 sobre el separador vial:

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024





Notificación:

Para efectos de una respuesta clara y oportuna, y en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015, agradecemos remitir cualquier comunicación o retroalimentación al correo electrónico: neider.plata@tsg.net.co **y** juan.torres@viotec.com.co

Sin otro particular, agradecemos su atención.

Cordialmente,

WILSON FELIPE BOLAÑOS ARCOS
Ingeniero Residente
Consorcio Llano Seguro 2024
wbolanos@tsg.net.co
3107579948

Grupo GER <grupoger@secob.co>

SCOB-GOBCAS-1328-2025-007 Remisión de solicitud para gestión de permiso de instalación de punto de cámara LPR 146

Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co> 9 de junio de 2025, 9:28 a.m.

Para: Grupo GER <grupoger@secob.co>
CC: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>

Buen día,

Reciba un cordial saludo de la Gobernación de Casanare.

Su comunicación fue radicada en el sistema de la entidad con el Número CE1250609200009134.

Para hacer seguimiento puede ingresar al link: https://apps.casanare.gov.co/correspondencia/pqrs/verificarpeticion y en el campo verificar petición, ingresar el número 1250609200009134.

Para la Gobernación de Casanare, es importante contar con su percepción para mejorar nuestros servicios, le invitamos a responder la encuesta de satisfacción ingresando al siguiente link: https://acortar.link/74rBOV

Atentamente,

Gobernación de Casanare | Centro Administrativo Departamental |

De: Grupo GER <grupoger@secob.co>
Enviado: lunes, 9 de junio de 2025 8:25
Para: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>; Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>
Cc: mauriciohmontoya <mauriciohmontoya@yahoo.com>; elianrodriguez2185574@gmail.com <elianrodriguez2185574@gmail.com>; Diego Rojas <diego.rojas@secob.com.co>; Diego Andres Mora <proyectos@secob.com.co>; <ingenieria@secob.com.co> <ingenieria@secob.com.co>
Asunto: SCOB-GOBCAS-1328-2025-007 Remisión de solicitud para gestión de permiso de instalación de punto de cámara LPR 146

[Texto citado oculto]

Yopal, 09 de junio de 2025

SCOB-GOBCAS-1328-2025-008

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025
gobierno@casanare.gov.co
Carrera 20 No. 8 02
Yopal, Casanare

Referencia: Contrato de Interventoría No 1328 de 2025 cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"*

ASUNTO: Remisión de solicitud sobre la infraestructura existente del sistema de videovigilancia del municipio de Yopal.

Cordial saludo,

En nuestra calidad de interventoría del Contrato de Obra No. 3007 de 2024, nos permitimos remitir formalmente la solicitud presentada por el Consorcio Llano Seguro 2024, contratista responsable de la ejecución del contrato en mención, contenida en el oficio radicado bajo el número CLS 2024-014.

La mencionada solicitud tiene como propósito obtener información detallada sobre la infraestructura tecnológica actualmente existente en el sistema de videovigilancia (CCTV) del municipio de Yopal, incluyendo la ubicación y estado actual de las cámaras, la ubicación y estado de operación de los nodos de concentración, así como la disponibilidad y trazabilidad de la red de fibra óptica instalada, y, en general, cualquier otro recurso físico o lógico disponible que pueda ser considerado para su integración en el sistema proyectado en el marco del contrato.

En este sentido, el contratista solicita el apoyo institucional de la Gobernación de Casanare para facilitar el acceso a dicha información, la cual resulta fundamental para analizar la viabilidad técnica de articular la infraestructura ya instalada con el sistema de videovigilancia que se encuentra en proceso de implementación.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a la programación del comité solicitado.

Atentamente

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
Representante Legal
SECOB S.A.S

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

ISO 9001 SC-CER917179 · ISO 45001 SC-CER917180 · ISO 14001 SC-CER917181 · Norsok S WA-006 NK-1834-1 · IQNET

Proyectó: Diego Andres Mora Piñeros
Profesional de ingeniería
Email. proyectos@secob.com.co
Cel. 3103293626

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Dirección de Proyectos
Email. grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

Anexos: Oficio CLS 2024-014 del Consorcio Llano Seguro 2024

CC: NA

SECOB
Consultoría, Obras y Bienes

icontec ISO 9001 SC-CER917179
icontec ISO 45001 SC-CER917180
icontec ISO 14001 SC-CER917181
icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CLS 2024 - 014

Bogotá D.C., 5 de junio de 2025

Señor
Ing. Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría
SECOB S.A.S.

Asunto: Solicitud de información de la ubicación de los puntos de cámara y nodos de concentración existentes en el CCTV actual del municipio de Yopal.

Cordial saludo,

Solicitamos amablemente de su gestión para la obtención de las ubicaciones de los puntos de cámara y nodos de concentración existentes en el CCTV actual del municipio de Yopal, con el objetivo de estudiar la integración de estos nodos en el sistema proyectado en el contrato 3007 de 2024.

De ser posible, también solicitamos el estado actual de operación de los nodos de concentración existentes.

Notificación:

Para efectos de una respuesta clara y oportuna, y en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015, agradecemos remitir cualquier comunicación o retroalimentación al correo electrónico: neider.plata@tsg.net.co **y** juan.torres@viotec.com.co

Sin otro particular, agradecemos su atención.

Cordialmente,

WILSON FELIPE BOLAÑOS ARCOS
Ingeniero Residente
Consorcio Llano Seguro 2024
wbolanos@tsg.net.co
3107579948

Grupo GER <grupoger@secob.co>

RE: SCOB-GOBCAS-1328-2025-008 Remisioìn de solicitud sobre la infraestructura existente del sistema de videovigilancia del municipio de Yopal.

Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co> 9 de junio de 2025, 9:31 a.m.

Para: Grupo GER <grupoger@secob.co>
CC: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>

Buen día,

Reciba un cordial saludo de la Gobernación de Casanare.

Su comunicación fue radicada en el sistema de la entidad con el Número CE1250609200009136.

Para hacer seguimiento puede ingresar al link: https://apps.casanare.gov.co/correspondencia/pqrs/verificarpeticion y en el campo verificar petición, ingresar el número 1250609200009136.

Para la Gobernación de Casanare, es importante contar con su percepción para mejorar nuestros servicios, le invitamos a responder la encuesta de satisfacción ingresando al siguiente link: https://acortar.link/74rBOV

Atentamente,

Gobernación de Casanare | Centro Administrativo Departamental |

De: Grupo GER <grupoger@secob.co>
Enviado: lunes, 9 de junio de 2025 8:29
Para: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>; Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>
Cc: mauriciohmontoya <mauriciohmontoya@yahoo.com>; elianrodriguez2185574@gmail.com <elianrodriguez2185574@gmail.com>; Diego Rojas <diego.rojas@secob.com.co>; Diego Andres Mora <proyectos@secob.com.co>; <ingenieria@secob.com.co> <ingenieria@secob.com.co>
Asunto: SCOB-GOBCAS-1328-2025-008 Remisioìn de solicitud sobre la infraestructura existente del sistema de videovigilancia del municipio de Yopal.

Cordial saludo,

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025

Mediante el comunicado SCOB-GOBCAS-1328-2025-008 nos permitimos hacer Remisioìn de solicitud sobre la infraestructura existente del sistema de videovigilancia del municipio de Yopal.

Sin otro particular, quedo atenta a sus comentarios

Cordialmente,

Yopal, 09 de junio de 2025

SCOB-GOBCAS-1328-2025-009

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025
gobierno@casanare.gov.co
Carrera 20 No. 8 02
Yopal, Casanare

Referencia: Contrato de Interventoría No 1328 de 2025 cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"*

ASUNTO: Remisión de solicitud de autorización para intervención en CAIs Villa Benilda y El Progreso – Sistema de Videovigilancia de Yopal

Cordial saludo,

En nuestra calidad de interventoría del Contrato de Obra No. 3007 de 2024, nos permitimos remitir formalmente la solicitud presentada por el Consorcio Llano Seguro 2024, contratista responsable de la ejecución del contrato en mención, contenida en el oficio radicado bajo el número CLS 2024-015.

En dicha comunicación, el contratista solicita el apoyo institucional de la Gobernación de Casanare para gestionar la autorización requerida para intervenir los CAIs Villa Benilda y El Progreso, ubicados en la Cl. 30 #30a-1 y la Cra. 11 #44-2, respectivamente. Estas intervenciones comprenden las obras civiles y eléctricas necesarias para la instalación de los nodos de concentración proyectados dentro del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad del municipio de Yopal.

Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional que permita avanzar con esta gestión.

Atentamente

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
Representante Legal
SECOB S.A.S

Proyectó: Diego Andrés Mora
Profesional de ingeniería

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179 · icontec ISO 45001 SC-CER917180 · icontec ISO 14001 SC-CER917181 · icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1 · IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Email. proyectos@secob.com.co
Cel. 3103293626

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Dirección de Proyectos
Email. grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

Anexos: Oficio CLS 2024-015 del Consorcio Llano Seguro 2024

CC: NA

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

SC-CER917173 SC-CER917180 SC-CER917181 NK-1834-1

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CLS 2024 - 015

Bogotá D.C., 5 de junio de 2025

Señor
Ing. Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría
SECOB S.A.S.

Asunto: Solicitud de autorización de intervención para obras civiles y eléctricas en los CAIs Villa Benilda y El Progreso para la implementación de los nodos de concentración del sistema CCTV del municipio de Yopal.

Cordial saludo,

En el marco del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No.1808 de 2024 celebrado entre LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON - con el DEPARTAMENTO DE CASANARE, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE I.", y el Contrato No. 3007 de 2024 celebrado entre el DEPARTAMENTO DEL CASANARE y EL CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 cuyo objeto es: REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE; El Consorcio Llano Seguro 2024 solicita su apoyo con la gestión de autorización para intervenir los CAIs Villa Benilda y El Progreso, ubicados en la Cl. 30 #30a-1, y la Cra. 11 #44-2 respectivamente, para la realización de obras civiles y eléctricas que se requieran para la correcta instalación de los equipos que conforman los nodos de concentración proyectados en el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad del municipio de Yopal.

En cada nodo de concentración se instalarán los siguientes elementos:

- Un (1) gabinete para equipos de red tipo pared de 11UR.
- Una (1) UPS de 3 KVA tipo rack.
- Un (1) switch de fibra óptica.
- Un (1) sistema de puesta a tierra.

Notificación:

Para efectos de una respuesta clara y oportuna, y en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015, agradecemos remitir cualquier comunicación o retroalimentación al correo electrónico: neider.plata@tsg.net.co **y** juan.torres@viotec.com.co

Sin otro particular, agradecemos su atención.

Cordialmente,

WILSON FELIPE BOLAÑOS ARCOS
Ingeniero Residente
Consorcio Llano Seguro 2024
wbolanos@tsg.net.co
3107579948

Grupo GER <grupoger@secob.co>

RE: SCOB-GOBCAS-1328-2025-009 Remisioìn de solicitud de autorizacioìn para intervencioìn en CAIs Villa Benilda y El Progreso – Sistema de Videovigilancia de Yopal

Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co> 9 de junio de 2025, 9:34 a.m.

Para: Grupo GER <correspondencia@secob.co>
CC: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>

Buen día,

Reciba un cordial saludo de la Gobernación de Casanare.

Su comunicación fue radicada en el sistema de la entidad con el Número CE1250609200009137.

Para hacer seguimiento puede ingresar al link: https://apps.casanare.gov.co/correspondencia/pqrs/verificarpeticion y en el campo verificar petición, ingresar el número 1250609200009137.

Para la Gobernación de Casanare, es importante contar con su percepción para mejorar nuestros servicios, le invitamos a responder la encuesta de satisfacción ingresando al siguiente link: https://acortar.link/74rBOV

Atentamente,

Gobernación de Casanare | Centro Administrativo Departamental |

De: Grupo GER <correspondencia@secob.co>
Enviado: lunes, 9 de junio de 2025 8:30
Para: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>; Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>
Cc: mauriciohmontoya <mauriciohmontoya@yahoo.com>; elianrodriguez2185574@gmail.com <elianrodriguez2185574@gmail.com>; Neider Oswaldo Plata Muñoz <neider.plata@tsg.net.co>; juan.torres <juan.torres@viotec.com.co>; Diego Rojas <diego.rojas@secob.com.co>; Diego Andres Mora <proyectos@secob.com.co>; <ingenieria@secob.com.co> <ingenieria@secob.com.co>
Asunto: SCOB-GOBCAS-1328-2025-009 Remisioìn de solicitud de autorizacioìn para intervencioìn en CAIs Villa Benilda y El Progreso – Sistema de Videovigilancia de Yopal

Cordial saludo,

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025

Mediante el comunicado SCOB-GOBCAS-1328-2025-009 nos permitimos hacer la Remisioìn de solicitud de autorizacioìn para intervencioìn en CAIs Villa Benilda y El Progreso – Sistema de Videovigilancia de Yopal

Sin otro particular, quedo atenta a sus comentarios

Cordialmente

Yopal, 09 de junio de 2025

SCOB-GOBCAS-1328-2025-010

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025
gobierno@casanare.gov.co
Carrera 20 No. 8 02
Yopal, Casanare

Referencia: Contrato de Interventoría No 1328 de 2025 cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"*

ASUNTO: Presentación informe semanal No. 01 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Interventoría No. 1328 de 2025, y en cumplimiento a lo estipulado en la Cláusula Segunda – Actividades a cargo del contratista: Funciones Técnicas, ítem 4, nos permitimos remitir el Informe Semanal No. 01, con corte al 31 de mayo de 2025, en el cual se presentan los aspectos más relevantes de las actividades desarrolladas tanto por el contratista de obra, en el marco del Contrato No. 3007-2024, como por esta interventoría.

Atentamente

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
Representante Legal
SECOB S.A.S

Proyectó: Diego Andrés Mora
Profesional de ingeniería
Email. proyectos@secob.com.co
Cel. 3103293626

Revisó: Nigla Juliana Cáceres García
Dirección de Proyectos
Email. grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

Anexos: FO-AB-37 Información semanal 1 de interventoría

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179 · icontec ISO 45001 SC-CER917180 · icontec ISO 14001 SC-CER917181 · icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1 · IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

HOJA 1 de 1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 1328 de 2025
		3	6	2025	

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA
Y AMBIENTAL PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I

DATOS DE LA REUNION

Semana Número: 1 Del: 21/5/2025 Al: 31-05.2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 11 Dias.

Nombre del Supervisor. Julio Ramos

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,0019%	0,0019%
Valor de la Obra	$ 71.946.875,00	$71.946.875,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,0019%	0,0019%
Valor de la Obra Ejecutada:	$71.946.875,00	$ 71.946.875,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: CONSORCIO LLANOS SEGURO 2024

Contrato No.	3007-2024
Valor Inicial:	$ 37.390.300.786,00
Valor Actualizado:	$ 37.390.300.786,00
Plazo Inicial:	10 meses y 15 días
Plazo Actualizado:	10 meses y 15 días
Fecha de Iniciación:	21/05/25
Fecha de Términación:	4/04/26

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: SECOB SAS

Contrato No.	1328-2025
Valor Inicial:	$ 1.029.823.343,00
Valor Actualizado:	$ 1.029.823.343,00
Plazo Inicial:	11 meses y 15 días
Plazo Actualizado:	11 meses y 15 días
Fecha de Iniciación:	21/05/25
Fecha de Términación:	5/05/26

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Se realizó comite para firmar acta de inicio de contrato 1328 de 2025 el 21 de mayo de 2025.

2. Se realizó la reunión de inicio de la ejecución del Contrato No. 3007 de 2024, con la participación del contratista, el Ministerio, la interventoría y la Gobernación, el dia 23 de mayo de 2025

3.Se llevó a cabo el Comité de Seguimiento No. 1 del proyecto SIIES Casanare, con la participación del contratista, ENERCA, la Alcaldía, la Gobernación, la Policía y la interventoría.

4. Se remitió el comunicado SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-002, mediante el cual se solicita el cronograma de trabajo y las hojas de vida de los profesionales, conforme a lo establecido en el Anexo 1 – Presupuesto General, como requisito para el inicio del contrato.

5.Se remitió un comunicado dando alcance a la comunicación SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-002, relacionada con la solicitud del cronograma de trabajo y las hojas de vida de los profesionales, adjuntando para tal fin los lineamientos establecidos por el Ministerio del Interior.

6.Se envió el comunicado SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-004, mediante el cual se presentan observaciones a la documentación relacionada con la presentación de hojas de vida, en el marco del Contrato No. 3007 de 2024.

7.Se envió el comunicado SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-005, mediante el cual se solicita la remisión de las pólizas requeridas para la suscripción del acta de inicio del Contrato No. SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 y No. Interno 3007 de 2024.

8. Se envió el comunicado SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-006, mediante el cual se presentan observaciones al cronograma remitido a través de la comunicación CLS 2024-006, en el marco del Contrato No. 3007 de 2024.

9.Se solicitó, mediante el comunicado SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-007, la entrega de los documentos mínimos y adicionales requeridos para el trámite de desembolso del anticipo correspondiente al Contrato No. 3007 de 2024.

10. Se realizó acompañamiento al levantamiento de la planta externa en el marco de las visitas a los puntos de cámara, con un total de 200 puntos proyectados y 2 puntos adicionales, de los cuales se han visitado 93; de estos, 88 fueron considerados viables y 5 no viables. Actualmente, quedan pendientes por visitar 109 puntos.

11. Se realizó el acompañamiento al contratista durante la visita al CNM, donde este llevó a cabo el levantamiento de la siguiente información: identificación del transformador (tipo, calibre de acometida y protección en TG1); recorrido de la acometida subterránea; verificación del medidor y protección hacia el piso 6; identificación del cableado y subida de la tubería hacia dicho piso a través del buitrón; identificación del tipo de muros en el sexto piso para la proyección de la distribución eléctrica; inspección del ingreso de la acometida en media tensión al edificio; toma de medidas del cuarto de la planta eléctrica existente para la proyección de una nueva planta; verificación del barraje en los gabinetes del sistema de puesta a tierra.

REGISTRO FOTOGRAFICO
























Se generará el archivo KMZ con la georreferenciación de los puntos de cámara visitados, los cuales serán representados en color amarillo para su fácil identificación.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
1. Se acompañará y dará seguimiento al levantamiento de los puntos de cámaras correspondientes a la planta externa, para verificar la ubicación, viabilidad y condiciones técnicas de los puntos proyectados.
2. Se hará seguimiento al levantamiento de información de la planta interna en el CNM, tanto en los componentes civil como eléctrico, con el fin de recopilar los datos técnicos necesarios para la consultoría.
3 Se supervisará el cumplimiento de los compromisos establecidos por el contratista durante la reunión del 27 de mayo de 2025, para asegurar que se ajusten a los acuerdos pactados.
4. Se adelantará el acompañamiento técnico inicial para verificar que el levantamiento de información para los estudios y diseños se este desarrollando con enfoque de ingeniería de detalle, y conforme a la normatividad vigente (RETIE, NTC, NSR-10, entre otras) y a los parámetros de diseño establecidos para este tipo de obra.
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
El proyecto se encuentra en la fase de inicio de actividades de la consultoría, enfocadas en el levantamiento de información de los puntos de cámaras y del centro de monitoreo, abarcando los componentes arquitectónico y eléctrico.

OBSERVACIONES	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ Nombre _____ Firma

Grupo GER <grupoger@secob.co>

RE: SCOB-GOBCAS-1328-2025-010 Presentacioìn informe semanal No. 01 de interventoriìa, Contrato de interventoriìa 1328 de 2025.

Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co> 9 de junio de 2025, 9:36 a.m.

Para: Grupo GER <grupoger@secob.co>
CC: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>

Buen día,

Reciba un cordial saludo de la Gobernación de Casanare.

Su comunicación fue radicada en el sistema de la entidad con el Número CE1250609200009138.

Para hacer seguimiento puede ingresar al link: https://apps.casanare.gov.co/correspondencia/pqrs/verificarpeticion y en el campo verificar petición, ingresar el número 1250609200009138.

Para la Gobernación de Casanare, es importante contar con su percepción para mejorar nuestros servicios, le invitamos a responder la encuesta de satisfacción ingresando al siguiente link: https://acortar.link/74rBOV

Atentamente,

Gobernación de Casanare | Centro Administrativo Departamental |

De: Grupo GER <grupoger@secob.co>
Enviado: lunes, 9 de junio de 2025 8:32
Para: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>; Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>
Cc: mauriciohmontoya <mauriciohmontoya@yahoo.com>; elianrodriguez2185574@gmail.com <elianrodriguez2185574@gmail.com>; Diego Rojas <diego.rojas@secob.com.co>; Diego Andres Mora <proyectos@secob.com.co>; <ingenieria@secob.com.co> <ingenieria@secob.com.co>
Asunto: SCOB-GOBCAS-1328-2025-010 Presentacioìn informe semanal No. 01 de interventoriìa, Contrato de interventoriìa 1328 de 2025.

Cordial saludo,

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025

Mediante el comunicado SCOB-GOBCAS-1328-2025-010 nos permitimos remitir la Presentacioìn informe semanal No. 01 de interventoriìa, Contrato de interventoriìa 1328 de 2025.

Sin otro particular, quedo atenta a sus comentarios

Cordialmente,

SECOB
Consultoría, Obras y Bienes

Convivencia y Seguridad Ciudadana
FECHA: Jun 10 22/25 HORA: 10:00
RADICADO N°:
RECIBIDO POR: Mauricio Plata y 2

GRUPO GER

Yopal, 09 de junio de 2025

SCOB-GOBCAS-1328-2025-011

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025
gobierno@casanare.gov.co
Carrera 20 No. 8 02
Yopal, Casanare

Referencia: Contrato de Interventoría No 1328 de 2025 cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"*

ASUNTO: Revisión y validación de pólizas ajustadas al Acta de Inicio del Cto 3007 de 2024.

Cordial Saludo,

En cumplimiento de las obligaciones como interventor del Contrato No. SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 y Numero Interno 3007 de 2024, suscrito entre el Departamento de Casanare y el CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 con Nit. 901900442-2, me permito informar sobre la validación de las pólizas exigidas en el mismo, el cual requiere:

Tabla 1. Relación garantías del contratista CONSORCIO LLANO SEGURO 2024

ASEGURADORA	PÓLIZA No.	FECHA PÓLIZA	COBERTURAS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE / HASTA	
1. PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 1						
Berkley International Seguros Colombia S.A	85194	28/05/2025	Cumplimiento del Contrato.	$ 3.739.030.078,60	21/05/2025	04/08/2026
			Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo	$11.2017.090.235,80	21/05/2025	04/08/2026
			Salarios	$ 1.869.515.039,30	21/05/2025	04/04/2029
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	$ 3.739.030.078,60	21/05/2025	04/04/2027
			Calidad del Servicio	$ 3.739.030.078,60	21/05/2025	04/08/2026
			Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 3.739.030.078,60	21/05/2025	Acta de Recibo
ASEGURADORA	PÓLIZA No.	FECHA PÓLIZA	COBERTURAS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE / HASTA	
1. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL– ANEXO 1						

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 78 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179 · icontec ISO 45001 SC-CER917186 · icontec ISO 14001 SC-CER917181 · icontec Norsok S-WA-006 NK-1834-1 · IQNET

37

Yopal, 13 de junio de 2025

SCOB-GOBCAS-1328-2025-012

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025
gobierno@casanare.gov.co
Carrera 20 No. 8 02
Yopal, Casanare

Referencia: Contrato de Interventoría No 1328 de 2025 cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"*

ASUNTO: Remisión de solicitud de autorización para intervención en el Edificio Emiro Sossa – Sistema de Videovigilancia de Yopal

Cordial saludo,

En nuestra calidad de interventoría del Contrato de Obra No. 3007 de 2024, nos permitimos remitir formalmente la solicitud presentada por el Consorcio Llano Seguro 2024, contratista responsable de la ejecución del contrato en mención, contenida en el oficio radicado bajo el número CLS 2024-018.

En dicha comunicación, el contratista solicita el apoyo institucional de la Gobernación de Casanare para la expedición del permiso por escrito requerido para intervenir los pisos 5 y 6 del edificio Emiro Sossa (Cra. 19 #6-2), antigua sede de la Gobernación, con el fin de adelantar las obras civiles y eléctricas necesarias para la adecuación del Centro Integrado Inteligente de Seguridad y Convivencia (CISC), el PMU y el cuarto de equipos del sistema de CCTV del municipio de Yopal.

De acuerdo con lo establecido en el Anexo 24D "Entregable de estudios y diseños", específicamente en la página 6, ítem f, se requiere un permiso expedido por la Policía Nacional donde se exprese la autorización para la realización de las obras civiles y eléctricas necesarias para la instalación de los equipos de los proyectos SIES (obras civiles en CCM, canalizaciones eléctricas, conexión eléctrica). No obstante, dado que en este caso las obras no se realizarán en ninguna instalación de la Policía Nacional, sino en el edificio Emiro Sossa, propiedad de la Gobernación de Casanare, la autorización debe ser expedida por esta entidad.

Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional que permita avanzar con esta gestión.

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
Representante Legal
SECOB S.A.S

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179 · icontec ISO 45001 SC-CER917180 · icontec ISO 14001 SC-CER917181 · icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1 · IQNET

Proyectó: Diego Andrés Mora
Profesional de ingeniería
Email. proyectos@secob.com.co
Cel. 3103293626

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Dirección de Proyectos
Email. grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

Anexos: Oficio CLS 2024-018 del Consorcio Llano Seguro 2024

CC: NA

SECOB
Consultoría, Obras y Bienes

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179
icontec ISO 45001 SC-CER917180
icontec ISO 14001 SC-CER917181
icontec Norsok S-WA-006 NK-1834-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CLS 2024 - 018

Bogotá D.C., 9 de junio de 2025

Señor
Ing. Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría
SECOB S.A.S.

Asunto: Solicitud de autorización de intervención para obras civiles y eléctricas en el Centro de Control y Monitoreo del sistema CCTV del municipio de Yopal – Piso 5 y 6 del Edificio Emiro Sossa.

Cordial saludo,

En el marco del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No.1808 de 2024 celebrado entre LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON - con el DEPARTAMENTO DE CASANARE, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE I.", y el Contrato No. 3007 de 2024 celebrado entre el DEPARTAMENTO DEL CASANARE y EL CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 cuyo objeto es: REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE; El Consorcio Llano Seguro 2024 solicita su apoyo con la gestión de autorización escrita para las intervenciones civiles y eléctricas necesarias para la adecuación del Centro Integrado Inteligente de Seguridad y Convivencia CISC, PMU y Cuarto de Equipos del sistema CCTV de Yopal, ubicado en la dirección Cra. 19 #6-2, en los pisos 5 y 6 del Edificio Emiro Sossa, antigua Gobernación del Casanare.

El CISC tendrá las condiciones, físicas, locativas ergonómicas y ambientales entre otras, apropiadas para la operación de todo el sistema como un conjunto de una manera eficiente, por lo cual se deberán realizar las adaptaciones que sean necesarias dentro la ejecución del proyecto, con las siguientes características que se consideran generales sin excluir otros tipos de requerimientos que sean necesarios para el óptimo funcionamiento del sistema CCTV:

- Iluminación, adaptaciones: impermeabilización, sellamiento para aire acondicionado, acometida eléctrica, acondicionamiento de cuarto de equipos, puertas, techos y pisos.

Notificación:

Para efectos de una respuesta clara y oportuna, y en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015, agradecemos remitir cualquier comunicación o retroalimentación al correo electrónico: neider.plata@tsg.net.co **y** juan.torres@viotec.com.co

Sin otro particular, agradecemos su atención.

Cordialmente,

WILSON FELIPE BOLAÑOS ARCOS
Ingeniero Residente
Consorcio Llano Seguro 2024
wbolanos@tsg.net.co
3107579948

Grupo GER <grupoger@secob.co>

RE: SCOB-GOBCAS-1328-2025-011 Remisioìn de solicitud de autorizacioìn para intervencioìn en el Edificio Emiro Sossa – Sistema de Videovigilancia de Yopal

Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co> 13 de junio de 2025, 10:01 a.m.

Para: Grupo GER <grupoger@secob.co>
CC: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>

Buen día,

Reciba un cordial saludo de la Gobernación de Casanare.

Su comunicación fue radicada en el sistema de la entidad con el Número CE1250613200009549.

Para hacer seguimiento puede ingresar al link: https://apps.casanare.gov.co/correspondencia/pqrs/verificarpeticion y en el campo verificar petición, ingresar el número 1250613200009549.

Para la Gobernación de Casanare, es importante contar con su percepción para mejorar nuestros servicios, le invitamos a responder la encuesta de satisfacción ingresando al siguiente link: https://acortar.link/74rBOV

Atentamente,

Gobernación de Casanare | Centro Administrativo Departamental |

De: Grupo GER <grupoger@secob.co>
Enviado: viernes, 13 de junio de 2025 9:06
Para: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>; Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>
Cc: mauriciohmontoya <mauriciohmontoya@yahoo.com>; elianrodriguez2185574@gmail.com <elianrodriguez2185574@gmail.com>; Diego Rojas <diego.rojas@secob.com.co>; Diego Andres Mora <proyectos@secob.com.co>; <ingenieria@secob.com.co> <ingenieria@secob.com.co>; Wilson Felipe Bolanos Arcos <wilson.bolanos@tsg.net.co>; juan.torres <juan.torres@viotec.com.co>; Neider Oswaldo Plata Muñoz <neider.plata@tsg.net.co>
Asunto: SCOB-GOBCAS-1328-2025-011 Remisioìn de solicitud de autorizacioìn para intervencioìn en el Edificio Emiro Sossa – Sistema de Videovigilancia de Yopal

Cordial saludo,

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025

Mediante el comunicado SCOB-GOBCAS-1328-2025-011 nos permitimos hacer Remisioìn de solicitud de autorizacioìn para intervencioìn en el Edificio Emiro Sossa – Sistema de Videovigilancia de Yopal.

Sin otro particular, quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente

Yopal, 13 de junio de 2025

SCOB-GOBCAS-1328-2025-013

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025
gobierno@casanare.gov.co
Carrera 20 No. 8 02
Yopal, Casanare

Referencia: Contrato de Interventoría No 1328 de 2025 cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"*

ASUNTO: Remisión de solicitud de información sobre lineamientos técnicos para uso de infraestructura eléctrica en Yopal – Sistema de Videovigilancia

Cordial saludo,

En nuestra calidad de interventoría del Contrato de Obra No. 3007 de 2024, nos permitimos remitir formalmente la solicitud presentada por el Consorcio Llano Seguro 2024, contratista responsable de la ejecución del contrato en mención, contenida en el oficio radicado bajo el número CLS 2024-020.

En dicha comunicación, el contratista solicita el apoyo institucional para obtener información sobre los lineamientos, formatos y requisitos técnicos necesarios para el diligenciamiento de la cartera de postes del propietario de la infraestructura eléctrica del municipio de Yopal, con el fin de gestionar la autorización de uso de dicha infraestructura para el tendido de fibra óptica en el marco del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad del Departamento de Casanare.

Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional que permita avanzar con esta gestión.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional que permita avanzar con esta gestión.

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
Representante Legal
SECOB S.A.S

Proyectó: Diego Andrés Mora
Profesional de ingeniería
Email. proyectos@secob.com.co
Cel. 3103293626

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179 · icontec ISO 45001 SC-CER917180 · icontec ISO 14001 SC-CER917181 · icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1 · IQNET

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Dirección de Proyectos
Email. grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

Anexos: Oficio CLS 2024-020 del Consorcio Llano Seguro 2024

CC: NA

SECOB
Consultoría, Obras y Bienes

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179
icontec ISO 45001 SC-CER917180
icontec ISO 14001 SC-CER917181
icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CLS 2024 - 020

Bogotá D.C., 9 de junio de 2025

Señor
Ing. Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría
SECOB S.A.S.

Asunto: Solicitud de información sobre los lineamientos técnicos para la ejecución de la cartera de postes del propietario de la infraestructura eléctrica del municipio de Yopal.

Cordial saludo,

En el marco del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No.1808 de 2024 celebrado entre LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON - con el DEPARTAMENTO DE CASANARE, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE I.", y el Contrato No. 3007 de 2024 celebrado entre el DEPARTAMENTO DEL CASANARE y EL CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 cuyo objeto es: REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE; El Consorcio Llano Seguro 2024 solicita su apoyo para obtener información sobre los lineamientos, formatos y requisitos técnicos necesarios para el diligenciamiento de la cartera de postes y posterior solicitud de uso de la infraestructura para el tendido de fibra óptica en el municipio de Yopal.

Notificación:

Para efectos de una respuesta clara y oportuna, y en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015, agradecemos remitir cualquier comunicación o retroalimentación al correo electrónico: neider.plata@tsg.net.co **y** juan.torres@viotec.com.co

Sin otro particular, agradecemos su atención.

Cordialmente,

WILSON FELIPE BOLAÑOS ARCOS
Ingeniero Residente
Consorcio Llano Seguro 2024
wbolanos@tsg.net.co
3107579948

GRUPO GER

Grupo GER <grupoger@secob.co>

RE: SCOB-GOBCAS-1328-2025-013 Remisioìn de solicitud de informacioìn sobre lineamientos teìcnicos para uso de infraestructura eleìctrica en Yopal – Sistema de Videovigilancia

Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>

13 de junio de 2025, 10:19 a.m.

Para: Grupo GER <grupoger@secob.co>
CC: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>

Buen día,

Reciba un cordial saludo de la Gobernación de Casanare.

Su comunicación fue radicada en el sistema de la entidad con el Número CE1250613200009553.

Para hacer seguimiento puede ingresar al link: https://apps.casanare.gov.co/correspondencia/pqrs/verificarpeticion y en el campo verificar petición, ingresar el número 1250613200009553.

Para la Gobernación de Casanare, es importante contar con su percepción para mejorar nuestros servicios, le invitamos a responder la encuesta de satisfacción ingresando al siguiente link: https://acortar.link/74rBOV

Atentamente,

Gobernación de Casanare | Centro Administrativo Departamental |

De: Grupo GER <grupoger@secob.co>
Enviado: viernes, 13 de junio de 2025 9:12
Para: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>; Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>
Cc: mauriciohmontoya <mauriciohmontoya@yahoo.com>; elianrodriguez2185574@gmail.com <elianrodriguez2185574@gmail.com>; Diego Rojas <diego.rojas@secob.com.co>; Diego Andres Mora <proyectos@secob.com.co>; <ingenieria@secob.com.co> <ingenieria@secob.com.co>; Wilson Felipe Bolanos Arcos <wilson.bolanos@tsg.net.co>; juan.torres <juan.torres@viotec.com.co>; Neider Oswaldo Plata Muñoz <neider.plata@tsg.net.co>; secretariadegobiernocasanarego@gmail.com <secretariadegobiernocasanarego@gmail.com>
Asunto: SCOB-GOBCAS-1328-2025-013 Remisioìn de solicitud de informacioìn sobre lineamientos teìcnicos para uso de infraestructura eleìctrica en Yopal – Sistema de Videovigilancia

Cordial saludo,

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025

Mediante el comunicado SCOB-GOBCAS-1328-2025-013 nos permitimos hacer Remisioìn de solicitud de informacioìn sobre lineamientos teìcnicos para uso de infraestructura eleìctrica en Yopal – Sistema de Videovigilancia.

Yopal, 13 de junio de 2025

SCOB-GOBCAS-1328-2025-014

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025
gobierno@casanare.gov.co
Carrera 20 No. 8 02
Yopal, Casanare

Referencia: Contrato de Interventoría No 1328 de 2025 cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"*

ASUNTO: Remisión de solicitud de información sobre componente estructural del Edificio Emiro Sossa del municipio de Yopal

Cordial saludo,

En nuestra calidad de interventoría del Contrato de Obra No. 3007 de 2024, nos permitimos remitir formalmente la solicitud presentada por el Consorcio Llano Seguro 2024, contratista responsable de la ejecución del contrato en mención, contenida en el oficio radicado bajo el número CLS 2024-022.

En dicha comunicación, el contratista solicita el apoyo institucional de la Gobernación de Casanare para obtener la información técnica correspondiente al componente estructural del Edificio Emiro Sossa, en el cual se implementará el Centro de Control y Monitoreo y el PMU del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad del Departamento de Casanare – Fase I.

De forma específica, se requiere la siguiente documentación:

- Planimetría estructural con ingeniería de detalle.
- Memorias de cálculo estructural.

Esta información es necesaria para evaluar el comportamiento de la estructura antes de su intervención.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional que permita avanzar con esta gestión.

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
Representante Legal
SECOB S.A.S

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179 · icontec ISO 45001 SC-CER917180 · icontec ISO 14001 SC-CER917181 · icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1 · IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Proyectó: Diego Andrés Mora
Profesional de ingeniería
Email. proyectos@secob.com.co
Cel. 3103293626

Revisó: Nigia Juliana Cáceres García
Dirección de Proyectos
Email. grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

Anexos: Oficio CLS 2024-022 del Consorcio Llano Seguro 2024

CC: NA

SECOB
Consultoría, Obras y Bienes

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179
icontec ISO 45001 SC-CER917180
icontec ISO 14001 SC-CER917181
icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CLS 2024 - 022

Bogotá D.C., 11 de junio de 2025

Señor
Ing. Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría
SECOB S.A.S.

Asunto: Solicitud de información sobre componente estructural del Edificio Emiro Sossa del municipio de Yopal.

Cordial saludo,

En el marco del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No.1808 de 2024 celebrado entre LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON - con el DEPARTAMENTO DE CASANARE, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE I.", y el Contrato No. 3007 de 2024 celebrado entre el DEPARTAMENTO DEL CASANARE y EL CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 cuyo objeto es: REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE; El Consorcio Llano Seguro 2024 solicita su apoyo para obtener información sobre la documentación referente al componente estructural del Edificio Emiro Sossa en dónde se implementará el Centro de Control y Monitoreo y PMU del Sistema SIES de Casanare – Fase 1. Para lo anterior puntualmente se solicita:

- Planimetría estructural con ingeniería de detalle.
- Memorias de cálculo estructural.

Lo anterior con el fin de evaluar a profundidad el comportamiento de la estructura antes de su intervención.

Notificación:

Para efectos de una respuesta clara y oportuna, y en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015, agradecemos remitir cualquier comunicación o retroalimentación al correo electrónico: neider.plata@tsg.net.co **y** juan.torres@viotec.com.co

Sin otro particular, agradecemos su atención.

Cordialmente,

WILSON FELIPE BOLAÑOS ARCOS
Ingeniero Residente
Consorcio Llano Seguro 2024
wbolanos@tsg.net.co
3107579948

Grupo GER <grupoger@secob.co>

RE: SCOB-GOBCAS-1328-2025-014 Remisioìn de solicitud de informacioìn sobre componente estructural del Edificio Emiro Sossa del municipio de Yopal

Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co> 13 de junio de 2025, 10:28 a.m.

Para: Grupo GER <grupoger@secob.co>
CC: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>

Buen día,

Reciba un cordial saludo de la Gobernación de Casanare.

Su comunicación fue radicada en el sistema de la entidad con el Número CE1250613200009555.

Para hacer seguimiento puede ingresar al link: https://apps.casanare.gov.co/correspondencia/pqrs/verificarpeticion y en el campo verificar petición, ingresar el número 1250613200009555

Para la Gobernación de Casanare, es importante contar con su percepción para mejorar nuestros servicios, le invitamos a responder la encuesta de satisfacción ingresando al siguiente link: https://acortar.link/74rBOV

Atentamente,

Gobernación de Casanare | Centro Administrativo Departamental |

De: Grupo GER <grupoger@secob.co>
Enviado: viernes, 13 de junio de 2025 9:16
Para: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>; Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>
Cc: mauriciohmontoya <mauriciohmontoya@yahoo.com>; elianrodriguez2185574@gmail.com <elianrodriguez2185574@gmail.com>; Diego Rojas <diego.rojas@secob.com.co>; Diego Andres Mora <proyectos@secob.com.co>; <ingenieria@secob.com.co> <ingenieria@secob.com.co>; Wilson Felipe Bolanos Arcos <wilson.bolanos@tsg.net.co>; juan.torres <juan.torres@viotec.com.co>; Neider Oswaldo Plata Muñoz <neider.plata@tsg.net.co>
Asunto: SCOB-GOBCAS-1328-2025-014 Remisioìn de solicitud de informacioìn sobre componente estructural del Edificio Emiro Sossa del municipio de Yopal

Cordial saludo,

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025

Mediante el comunicado SCOB-GOBCAS-1328-2025-014 nos permitimos hacer Remisioìn de solicitud de informacioìn sobre componente estructural del Edificio Emiro Sossa del municipio de Yopal.

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier inquietud.

Atentamente,

Yopal, 13 de junio de 2025

SCOB-GOBCAS-1328-2025-015

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025
gobierno@casanare.gov.co
Carrera 20 No. 8 02
Yopal, Casanare

Referencia: Contrato de Interventoría No 1328 de 2025 cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"*

ASUNTO: Presentación informe semanal No. 02 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Interventoría No. 1328 de 2025, y dando alcance a lo estipulado en la Cláusula Segunda – Actividades a cargo del contratista: Funciones Técnicas, ítem 4, nos permitimos remitir el Informe Semanal No. 02, con corte al 08 de junio de 2025, en el cual se presentan los aspectos más relevantes de las actividades desarrolladas tanto por el contratista de obra, en el marco del Contrato No. 3007-2024, como por esta interventoría.

Atentamente

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
Representante Legal
SECOB S.A.S

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email. grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

Anexos: Informe semanal No.2

CC:
Gobernación de Casanare, Apoyo a la supervisión, Mauricio Montoya Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Gobernación de Casanare, Apoyo a la supervisión, Elian Rodriguez Email: elianrodriguez2185574@gmail.com
Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Gobernación de Casanare, Email: secretariadegobiernocasanarego@gmail.com

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179 · icontec ISO 45001 SC-CER917180 · icontec ISO 14001 SC-CER917181 · icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1 · IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

HOJA 1 de 1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 1328 de 2025
		9	6	2025	

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA
Y AMBIENTAL PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I

DATOS DE LA REUNION

Semana Número: 2 Del: 01/06/2025 Al: 08/06/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 19 Dias.

Nombre del Supervisor. Julio Ramos

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,0077%	0,20%
Valor de la Obra	$ 2.877.875,00	$74.824.750,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,0077%	0,20%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 2.877.875,00	$ 74.824.750,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: CONSORCIO LLANOS SEGURO 2024

Contrato No.	3007-2024
Valor Inicial:	$ 37.390.300.786,00
Valor Actualizado:	$ 37.390.300.786,00
Plazo Inicial:	10 meses y 15 días
Plazo Actualizado:	10 meses y 15 días
Fecha de Iniciación:	21/05/25
Fecha de Términación:	4/04/26

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: SECOB SAS

Contrato No.	1328-2025
Valor Inicial:	$ 1.029.823.343,00
Valor Actualizado:	$ 1.029.823.343,00
Plazo Inicial:	11 meses y 15 días
Plazo Actualizado:	11 meses y 15 días
Fecha de Iniciación:	21/05/25
Fecha de Términación:	5/05/26

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1.Se remitió el comunicado No. SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-008, mediante el cual se formularon observaciones a la presentación de hojas de vida, en el marco del Contrato No. 3007 de 2024.

2. Se realizó la solicitud de ajuste en el formato de Site Survey, mediante el radicado No. CLS-2024-012.

3.Se llevó a cabo el Comité de Seguimiento No. 2 del proyecto SIIES Casanare, con la participación del contratista, la Alcaldía, la Gobernación, la Policía y la interventoría. Durante la jornada se presentaron los avances del proyecto, se hizo seguimiento a los compromisos adquiridos en el comité anterior y se generaron nuevos compromisos entre las partes.

4. El 4 y 5 de junio de 2025 se realizó la reunión de inicio de visita técnica del proyecto SIIES Casanare, con participación de la Gobernación de Casanare, Policía Nacional, Ministerio del Interior, interventoría y contratista. Se presentó a los equipos de trabajo y se socializó el estado actual del proyecto. Se efectuó una visita técnica al Edificio Emiro Sossa de la Gobernación para revisar el área destinada a la instalación de la planta eléctrica en el sótano y se realizó un recorrido por los pisos 5 y 6, donde se desarrollarán las obras del Centro de Control y Monitoreo. También se inspeccionó el punto de cámara 146, previsto para la instalación del sistema LPR, ubicado en vía nacional.

5. Se realizó acompañamiento a la instalación del analizador de red en el Edificio Emiro Sossa de la Gobernación de Casanare.

6. Se realizó acompañamiento al levantamiento de la planta externa en el marco de las visitas a los puntos de cámaras, con un total de 200 puntos proyectados y 2 puntos adicionales. A la fecha, se han visitado 196 puntos, quedando pendientes 4 por recorrer.

6. Se realizó acompañamiento al contratista durante la visita al CNM, donde se continuó con el levantamiento de información eléctrica y civil.

REGISTRO FOTOGRAFICO
























Se generará el archivo KMZ con la georreferenciación de los puntos de cámara visitados, los cuales serán representados en color azul para su fácil identificación.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
1. Se acompañará y hará seguimiento a la validación de los puntos levantados por el contratista, en una reunión conjunta con las entidades correspondientes.
2. Se hará seguimiento al levantamiento de información de la planta interna en el CNM, tanto en los componentes civil como eléctrico, con el fin de recopilar los datos técnicos necesarios para la consultoría.
3 Se supervisará el cumplimiento de los compromisos establecidos por el contratista durante la reunión del 03 de junio de 2025, para asegurar que se ajusten a los acuerdos pactados.
4. Se realizará acompañamiento y seguimiento a la etapa de elaboración de las especificaciones técnicas de la solución, que incluyen el diseño detallado y sus componentes para cada uno de los sistemas, con el fin de garantizar el cumplimiento y la calidad de los entregables.
5. Realizar acompañamiento al contratista durante el inicio del Recorrido de Verificación de Ruta Para FO
6. Se adelantara el acompañamiento técnico inicial para verificar que el levantamiento de información para los estudios y diseños se este desarrollando con enfoque de ingeniería de detalle, y conforme a la normatividad vigente (RETIE, NTC, NSR-10, entre otras) y a los parámetros de diseño establecidos para este tipo de obra.
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
Se está finalizando el levantamiento de los puntos de cámaras, incluyendo tanto los establecidos en el contrato como los nuevos puntos entregados por la Gobernación. Además, se encuentra en proceso el levantamiento de la información eléctrica y civil en el Centro de Monitoreo (CCM).

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ Nombre _____ Firma

Grupo GER <grupoger@secob.co>

RE: SCOB-GOBCAS-1328-2025-015 Presentacioìn informe semanal No. 02 de interventoriìa, Contrato de interventoriìa 1328 de 2025.

Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co> 16 de junio de 2025, 9:33 a.m.

Para: Grupo GER <grupoger@secob.co>
CC: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>

Buen día,

Reciba un cordial saludo de la Gobernación de Casanare.

Su comunicación fue radicada en el sistema de la entidad con el Número CE1250616200009692.

Para hacer seguimiento puede ingresar al link: https://apps.casanare.gov.co/correspondencia/pqrs/verificarpeticion y en el campo verificar petición, ingresar el número 1250616200009692.

Para la Gobernación de Casanare, es importante contar con su percepción para mejorar nuestros servicios, le invitamos a responder la encuesta de satisfacción ingresando al siguiente link: https://acortar.link/74rBOV

Atentamente,

Gobernación de Casanare | Centro Administrativo Departamental |

De: Grupo GER <grupoger@secob.co>
Enviado: viernes, 13 de junio de 2025 17:03
Para: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>; Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>
Cc: mauriciohmontoya <mauriciohmontoya@yahoo.com>; elianrodriguez2185574@gmail.com <elianrodriguez2185574@gmail.com>; Diego Rojas <diego.rojas@secob.com.co>; Diego Andres Mora <proyectos@secob.com.co>; <ingenieria@secob.com.co> <ingenieria@secob.com.co>
Asunto: SCOB-GOBCAS-1328-2025-015 Presentacioìn informe semanal No. 02 de interventoriìa, Contrato de interventoriìa 1328 de 2025.

Cordial saludo,

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025

Mediante el comunicado SCOB-GOBCAS-1328-2025-015 nos permitimos hacer Presentacioìn informe semanal No. 02 de interventoriìa, Contrato de interventoriìa 1328 de 2025.

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier inquietud.

Atentamente,

Yopal, 18 de junio de 2025

SCOB-GOBCAS-1328-2025-016

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025
gobierno@casanare.gov.co
Carrera 20 No. 8 02
Yopal, Casanare

Referencia: Contrato de Interventoría No 1328 de 2025 cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"*

ASUNTO: Presentación informe semanal No. 03 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Interventoría No. 1328 de 2025, y en cumplimiento a lo estipulado en la Cláusula Segunda – Actividades a cargo del contratista: Funciones Técnicas, ítem 4, nos permitimos remitir el Informe Semanal No. 03, con corte al 15 de junio de 2025, en el cual se presentan los aspectos más relevantes de las actividades desarrolladas tanto por el contratista de obra, en el marco del Contrato No. 3007-2024, como por esta interventoría.

Atentamente

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
Representante Legal
SECOB S.A.S

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email. grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

Anexos: Informe semanal No.3

CC:
Gobernación de Casanare, Apoyo a la supervisión, Mauricio Montoya Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Gobernación de Casanare, Apoyo a la supervisión, Elian Rodriguez Email: elianrodriguez2185574@gmail.com
Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Gobernación de Casanare, Email: secretariadegobiernocasanarego@gmail.com

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179 · icontec ISO 45001 SC-CER917180 · icontec ISO 14001 SC-CER917181 · icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1 · IQNET

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

HOJA 1 de 1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 1328 de 2025
		17	6	2025	

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA
Y AMBIENTAL PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I

DATOS DE LA REUNION

Semana Número: 3 Del: 09/06/2025 Al: 15/06/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 26 Dias.

Nombre del Supervisor. Julio Ramos

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,0308%	0,23%	Obra Física Ejecutada (%)	0,0308%	0,23%
Valor de la Obra	$ 11.511.500,00	$86.336.250,00	Valor de la Obra Ejecutada:	$11.511.500,00	$ 86.336.250,00

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista: CONSORCIO LLANOS SEGURO 2024		**Interventor: SECOB SAS**	
Contrato No.	3007-2024	Contrato No.	1328-2025
Valor Inicial:	$ 37.390.300.786,00	Valor Inicial:	$ 1.029.823.343,00
Valor Actualizado:	$ 37.390.300.786,00	Valor Actualizado:	$ 1.029.823.343,00
Plazo Inicial:	10 meses y 15 días	Plazo Inicial:	11 meses y 15 días
Plazo Actualizado:	10 meses y 15 días	Plazo Actualizado:	11 meses y 15 días
Fecha de Iniciación:	21/05/25	Fecha de Iniciación:	21/05/25
Fecha de Términación:	4/04/26	Fecha de Términación:	5/05/26

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1.Se envió al contratista el comunicado con las observaciones a la presentación de las hojas de vida, en el marco del Contrato No. 3007 de 2024.

2. Se remitió al contratista la solicitud de ajuste en el formato de Site Survey, conforme al Radicado CLS 2024-012.

3. Se remitió al contratista la revisión y aprobación de las hojas de vida correspondientes al Contrato No. 3007 de 2024.

4. Se remitió al contratista respuesta al comunicado CLS 2024-019, relacionado con la información sobre la disposición de escombros por parte del contratista de obra.

5. Se remitió al contratista la reiteración de la solicitud relacionada con las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social y el cumplimiento en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

6. Se remitieron al contratista las observaciones al Informe Mensual 01 correspondiente al mes de mayo de 2025.

7. Se remite a la Gobernación la solicitud para la gestión del permiso de instalación del punto de cámara LPR 146, a fin de que se realicen las autorizaciones correspondientes.

8. Se remite a la Gobernación la solicitud relacionada con la infraestructura existente del sistema de videovigilancia del municipio de Yopal, para su revisión y gestión correspondiente.

9. Se remite a la Gobernación la solicitud de autorización para la intervención en los CAIs Villa Benilda y El Progreso, correspondientes al Sistema de Videovigilancia de Yopal.

10. Se presenta el Informe Semanal No. 01 correspondiente a la interventoría del Contrato No. 1328 de 2025.

11. Se remitió a la Gobernación la revisión y aprobación de las pólizas conforme al acta de inicio del Contrato No. 3007 de 2024.

12. Se remitió a la Gobernación la solicitud de autorización para la intervención en el Edificio Emiro Sossa, correspondiente al Sistema de Videovigilancia de Yopal.

13. Se remitió a la Gobernación la solicitud de información sobre los lineamientos técnicos para el uso de infraestructura eléctrica en Yopal, relacionada con el Sistema de Videovigilancia.

14. Se remitió a la Gobernación la solicitud de información sobre el componente estructural del Edificio Emiro Sossa del municipio de Yopal.

15. Se presenta el Informe Semanal No. 02 correspondiente a la interventoría del Contrato No. 1328 de 2025.

16.Se llevó a cabo el Comité de Seguimiento No. 3 del proyecto SIIES Casanare, con la participación del contratista, la Alcaldía, la Gobernación, la Policía y la interventoría. Durante la jornada se presentaron los avances del proyecto, se hizo seguimiento a los compromisos adquiridos en el comité anterior y se generaron nuevos compromisos entre las partes.

17. Se realizó el acompañamiento a la verificación de los puntos de cámara proyectados, evidenciándose que el contrato contempla un total de 175 puntos, mientras que en el archivo KMZ se encuentran proyectados 203 puntos, incluyendo 21 puntos adicionales. A la fecha se han visitado 224 puntos, de los cuales 212 han sido determinados como viables, 12 como no viables, y no hay puntos pendientes por visitar.

18. Se realizó una reunión entre el contratista y la Policía para evaluar los 175 puntos visitados, con el fin de que la Policía determine y priorice los puntos que quedarán definidos para intervención.

19. Revisión de la fibra óptica existente entre Yopal y La Chaparrera.

20. Visitas a los CAI para evaluación de factibilidad de instalación de nodos

21. Avance en la gestión de permisos requeridos según anexo 24D

22.Se retiró el analizador de red para la verificación de la información.

REGISTRO FOTOGRAFICO










Se generará el archivo KMZ con la georreferenciación de los puntos de cámara visitados, los cuales serán representados en color azul para su fácil identificación.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Se acompañará y hará seguimiento a el Levantamiento de Información de Cartera de Postes.
2. Se hará seguimiento al levantamiento de información de la planta interna en el CNM, tanto en los componentes civil como eléctrico, con el fin de recopilar los datos técnicos necesarios para la consultoria.
3 Se supervisará el cumplimiento de los compromisos establecidos por el contratista durante la reunión del 10 de junio de 2025, para asegurar que se ajusten a los acuerdos pactados.
4. Se realizará acompañamiento y verificación al proceso de solicitud de los permisos, conforme a lo establecido en el Anexo 24D.
5. Realizar acompañamiento al contratista en del Recorrido de Verificación de Ruta Para FO
6. Se realizará acompañamiento a la visita al Cerro El Venado para la revisión del nodo
7. Se adelantará el acompañamiento técnico inicial para verificar que el levantamiento de información para los estudios y diseños se esté desarrollando con enfoque de ingeniería de detalle, y conforme a la normatividad vigente (RETIE, NTC, NSR-10, entre otras) y a los parámetros de diseño establecidos para este tipo de obra.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se finaliza la visita a los puntos de cámaras por parte del contratista, quien realizó una reunión con la Policía para definir la viabilidad y selección de los 175 puntos. Asimismo, se da inicio al proceso de verificación del trazado de la fibra óptica y a la elección de los nodos.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
_____	DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ Nombre _____ Firma

Grupo GER <grupoger@secob.co>

SCOB-GOBCAS-1328-2025-016 Presentación informe semanal No. 03 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025.

Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co> 18 de junio de 2025, 8:46 a.m.

Para: Grupo GER <grupoger@secob.co>
CC: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>

Buen día,

Reciba un cordial saludo de la Gobernación de Casanare.

Su comunicación fue radicada en el sistema de la entidad con el Número CE1250618200009932.

Para hacer seguimiento puede ingresar al link: https://apps.casanare.gov.co/correspondencia/pqrs/verificarpeticion y en el campo verificar petición, ingresar el número 1250618200009932.

Para la Gobernación de Casanare, es importante contar con su percepción para mejorar nuestros servicios, le invitamos a responder la encuesta de satisfacción ingresando al siguiente link: https://acortar.link/74rBOV

Atentamente,

Gobernación de Casanare | Centro Administrativo Departamental |

De: Grupo GER <grupoger@secob.co>
Enviado: miércoles, 18 de junio de 2025 8:25
Para: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>; Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>
Cc: mauriciohmontoya <mauriciohmontoya@yahoo.com>; elianrodriguez2185574@gmail.com <elianrodriguez2185574@gmail.com>; Diego Rojas <diego.rojas@secob.com.co>; Diego Andres Mora <proyectos@secob.com.co>; <ingenieria@secob.com.co> <ingenieria@secob.com.co>
Asunto: SCOB-GOBCAS-1328-2025-016 Presentación informe semanal No. 03 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025.

Cordial saludo,

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025

Mediante el comunicado SCOB-GOBCAS-1328-2025-016 nos permitimos hacer Presentacioìn informe semanal No. 03 de interventoriìa, Contrato de interventoriìa 1328 de 2025.
[Texto citado oculto]

Yopal, 27 de junio de 2025

SCOB-GOBCAS-1328-2025-017

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025
gobierno@casanare.gov.co
Carrera 20 No. 8 02
Yopal, Casanare

Referencia: Contrato de Interventoría No 1328 de 2025 cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"*

ASUNTO: Presentación informe semanal No. 04 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Interventoría No. 1328 de 2025, y en cumplimiento a lo estipulado en la Cláusula Segunda – Actividades a cargo del contratista: Funciones Técnicas, ítem 4, nos permitimos remitir el Informe Semanal No. 04, con corte al 22 de junio de 2025, en el cual se presentan los aspectos más relevantes de las actividades desarrolladas tanto por el contratista de obra, en el marco del Contrato No. 3007-2024, como por esta interventoría.

Atentamente

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
Representante Legal
SECOB S.A.S

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email. grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

Anexos: Informe semanal No.3

CC:
Gobernación de Casanare, Apoyo a la supervisión, Mauricio Montoya Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Gobernación de Casanare, Apoyo a la supervisión, Elian Rodriguez Email: elianrodriguez2185574@gmail.com
Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Gobernación de Casanare, Email: secretariadegobiernocasanarego@gmail.com

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

ISO 9001 SC CER917179 ISO 45001 SC CER917180 ISO 14001 SC CER917181 Norsok S WA-006 NK-1834-1 IQNET

50

HOJA 1 de 1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 1328 de 2025
		24	6	2025	

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA
Y AMBIENTAL PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I

DATOS DE LA REUNION

Semana Número 4 Del: 16/06/2025 Al: 22/06/2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 26 Dias.
Nombre del Supervisor. Julio Ramos

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,0308%	0,26%
Valor de la Obra programada:	$ 11.511.500,00	$ 97.847.750,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,0308%	0,26%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 11.511.500,00	$ 97.847.750,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: CONSORCIO LLANOS SEGURO 2024

Contrato No.	3007-2024
Valor Inicial:	$ 37.390.300.786,00
Valor Actualizado:	$ 37.390.300.786,00
Plazo Inicial:	10 meses y 15 días
Plazo Actualizado:	10 meses y 15 días
Fecha de Iniciación:	21/5/2025
Fecha de Términación:	4/4/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: SECOB SAS

Contrato No.	1328-2025
Valor Inicial:	$ 1.029.823.343,00
Valor Actualizado:	$ 1.029.823.343,00
Plazo Inicial:	11 meses y 15 días
Plazo Actualizado:	11 meses y 15 días
Fecha de Iniciación:	21/5/2025
Fecha de Términació	5/5/2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1.Se envió al contratista Observaciones al rótulo para planimetría de Estudios y Diseños del Sistema SIES del municipio de Yopal.

2. Se remitió al contratista Respuesta a comunicado CLS 2024-021 sobre afiliaciones al Sistema de Seguridad Social y componente SST.

3. Se remitió al contratista Concepto de aprobación formato de Site Survey Yopal del Contrato No. Interno 3007 de 2024.

4. Se remite a la Gobernación Presentación informe semanal No. 03 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025.

5. Avance en el entregable No. 9 Factibilidad inicial de los permisos requeridos, teniendo en cuenta las rutas del diseño.


6. Levantamiento de cartera correspondiente al nodo Villavenilda.

7. Avance documental en el entragable No. 1 Acta de visita suscrita con la entidad territorial

8. Avance documental en el entregable No. 2 Alcances y diseño de obras civiles y arquitectónica, que incluya cantidades de obra de la Adecuación física centro de monitoreo, obras civiles en calle, CAI's, nodos, puntos de visualización de incluir memorias de cálculo

REGISTRO FOTOGRAFICO













ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Se continuará realizando el acompañamiento al levantamiento de la cartera de postes.
2. Verificar el avance del Entregable N.° 1, correspondiente al acta de visita suscrita con la entidad territorial, incluyendo la revisión de cada uno de los ítems que lo componen.
3 Verificar el avance del Entregable N.° 9, correspondiente a la factibilidad inicial de los permisos requeridos, teniendo en cuenta las rutas definidas en el diseño
4.Verificar el avance del Entregable N.° 2, correspondiente a los alcances y diseño de las obras civiles y arquitectónicas, incluyendo las cantidades de obra para la adecuación física del centro de monitoreo, obras civiles en vía pública, CAI's, nodos y puntos de visualización, así como las memorias de cálculo respectiva
5. Se realizará acompañamiento a la visita al Cerro El Venado para la revisión del nodo

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Actualmente se está finalizando la recolección de información en campo, actividad fundamental para el desarrollo de los entregables contractuales. Paralelamente, se ha iniciado el avance en los primeros productos del Anexo 24D, tal como se detalla en el informe correspondiente.
Adicionalmente, ya se definió el espacio de trabajo en el quinto piso del edificio Emiro Sossa, lo cual permitirá organizar y distribuir los puestos de trabajo conforme a lo establecido en el contrato.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
----------	DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ Nombre ---------- Firma

Grupo GER <grupoger@secob.co>

SCOB-GOBCAS-1328-2025-017 Presentación informe semanal No. 04 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025.

Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co> 27 de junio de 2025, 9:37 a.m.

Para: Grupo GER <grupoger@secob.co>
CC: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>

Buen día,

Reciba un cordial saludo de la Gobernación de Casanare.

Su comunicación fue radicada en el sistema de la entidad con el Número CE1250627200010605.

Para hacer seguimiento puede ingresar al link: https://apps.casanare.gov.co/correspondencia/pqrs/verificarpeticion y en el campo verificar petición, ingresar el número 1250627200010605.

Para la Gobernación de Casanare, es importante contar con su percepción para mejorar nuestros servicios, le invitamos a responder la encuesta de satisfacción ingresando al siguiente link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=syGTxwCy-Um2iRgN5gvj518W00D1Pa5BvxMv-0xQLOFUNTFJREtDSzJUMTZUNzBTVFRBTjJaVk9CRS4u&route=shorturl

Atentamente,

Gobernación de Casanare | Centro Administrativo Departamental |

De: Grupo GER <grupoger@secob.co>
Enviado: viernes, 27 de junio de 2025 8:32
Para: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>; Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>
Cc: mauriciohmontoya <mauriciohmontoya@yahoo.com>; elianrodriguez2185574@gmail.com <elianrodriguez2185574@gmail.com>; Diego Rojas <diego.rojas@secob.com.co>; Diego Andres Mora <proyectos@secob.com.co>; <ingenieria@secob.com.co> <ingenieria@secob.com.co>
Asunto: SCOB-GOBCAS-1328-2025-017 Presentación informe semanal No. 04 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025.

Cordial saludo,

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025

Mediante el comunicado SCOB-GOBCAS-1328-2025-017 nos permitimos hacer Presentacioìn informe semanal No. 04 de interventoriìa, Contrato de interventoriìa 1328 de 2025.
[Texto citado oculto]

SC

Yopal, 27 de junio de 2025

SCOB-GOBCAS-1328-2025-018

Doctor.
HECTOR JULIO RAMOS PRIETO
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025
gobierno@casanare.gov.co
Carrera 20 No. 8 02
Yopal, Casanare

Referencia: Contrato de Interventoría No 1328 de 2025 cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"*

ASUNTO: Presentación de rótulo de planimetría – Estudios y Diseños del Sistema SIES – Municipio de Yopal.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Interventoría No. 1328 de 2025, Nos permitimos remitir los rótulos correspondientes a la planimetría de los estudios y diseños del Sistema SIES del municipio de Yopal, teniendo en cuenta que el contratista atendió las observaciones realizadas.

En este sentido, trasladamos dicha documentación a la supervisión del contrato No. 1328 de 2025, con el fin de que sea evaluada y, de ser necesario, consultada con el supervisor del convenio No. 1808 de 2024 para su respectiva validación.

Quedamos atentos a cualquier observación adicional que permita fortalecer el cumplimiento de los objetivos del contrato.

Atentamente

DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ
Director de interventoría
Cel.: 310 8061356
SECOB S.A.S

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179 · icontec ISO 45001 SC-CER917180 · icontec ISO 14001 SC-CER917181 · icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1 · IQNET

53

Proyectó: Jhonar Leonardo Perez Cordoba
Profesional de Ingeniería
Email. ingenieria@secob.com.co
Cel: 3212444115

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email. grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

Anexos: ROTULO CCM 25-06-26.pdf
ROTULO BASE 25-06-26-V1.pdf

CC:
Gobernación de Casanare, Apoyo a la supervisión, Mauricio Montoya Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Gobernación de Casanare, Apoyo a la supervisión, Elian Rodriguez Email: elianrodriguez2185574@gmail.com
Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Gobernación de Casanare, Email: secretariadegobiernocasanarego@gmail.com

SECOB
Consultoría, Obras y Bienes

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

Yopal, 27 de junio de 2025

SCOB-GOBCAS-1328-2025-019

Doctor.
HECTOR JULIO RAMOS PRIETO
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025
gobierno@casanare.gov.co
Carrera 20 No. 8 02
Yopal, Casanare

Referencia: Contrato de Interventoría No 1328 de 2025 cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"*

ASUNTO: Presentación del informe mensual No 1 del contrato de interventoría 1328 de 2025.

Cordial saludo,
En cumplimiento a la CLÁUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA, establecidas en el Contrato de interventoría No. 1328 de 2025 me permito remitir de manera formal el INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.1 del periodo comprendido entre el 21 al 31 de mayo de 2025. La estructura del informe mensual contempla los siguientes capítulos:

1. INTRODUCCIÓN.
2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS.
3. ASPECTOS FINANCIEROS.
4. ASPECTOS TÉCNICOS
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO
6. ASPECTOS DE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
7. ASPECTOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
9. ANEXOS:

Como anexo al presente comunicado se adjunta el informe en mención.

Sin otro en particular.

ULDER NORBEY GONZALEZ MECHE
Profesional Financiero
SECOB S.A.S

Proyectó: Jhonar Leonardo Perez Cordoba
Profesional de ingeniería
Email. ingenieria@secob.com.co
Cel: 3212444115

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179 · icontec ISO 45001 SC-CER917180 · icontec ISO 14001 SC-CER917181 · icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1 · IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email. grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

Anexos: Informe mensual de obra No.1 en una (1) carpeta cuatro solapas con (_84_) folios.

CC:
Gobernación de Casanare, Apoyo a la supervisión, Mauricio Montoya Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Gobernación de Casanare, Apoyo a la supervisión, Elian Rodriguez Email: elianrodriguez2185574@gmail.com
Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Gobernación de Casanare, Email: secretariadegobiernocasanarego@gmail.com

SECOB
Consultoría, Obras y Bienes

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

ISO 9001 SC-CER917179 ISO 45001 SC-CER917180 ISO 14001 SC-CER917181 Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

GRUPO GER

Grupo GER <grupoger@secob.co>

RE: SCOB-GOBCAS-1328-2025-019 Presentacioìn del informe mensual No 1 del contrato de interventoriìa 1328 de 2025.

Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>

1 de julio de 2025, 10:00 a.m.

Para: Grupo GER <grupoger@secob.co>
CC: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>

Buen día

Reciba un cordial saludo de la Gobernación de Casanare.

Su comunicación fue radicada en el sistema de la entidad con el Número CE1250701240010710

Para hacer seguimiento puede ingresar al link: https://apps.casanare.gov.co/correspondencia/pqrs/verificarpeticion y en el campo verificar petición, ingresar el número 1250701240010710

Para la Gobernación de Casanare, es importante contar con su percepción para mejorar nuestros servicios, le invitamos a responder la encuesta de satisfacción ingresando al siguiente link: https://acortar.link/74rBOV

Atentamente.

Gobernación de Casanare Centro Administrativo Departamental

De: Grupo GER <grupoger@secob.co>
Enviado: viernes, 27 de junio de 2025 16:31
Para: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>; Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>
Cc: mauriciohmontoya <mauriciohmontoya@yahoo.com>; elianrodriguez2185574@gmail.com <elianrodriguez2185574@gmail.com>; Diego Rojas <diego.rojas@secob.com.co>; Diego Andres Mora <proyectos@secob.com.co>; <ingenieria@secob.com.co> <ingenieria@secob.com.co>
Asunto: SCOB-GOBCAS-1328-2025-019 Presentacioìn del informe mensual No 1 del contrato de interventoriìa 1328 de 2025.

Cordial saludo,

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025

Mediante el comunicado SCOB-GOBCAS-1328-2025-019 nos permitimos hacer la Presentacioìn del informe mensual No 1 del contrato de interventoriìa 1328 de 2025.

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier inquietud.

Atentamente,

SECOB

Juliana Cáceres García
Dirección de proyectos
Cel +57 3144766223
Email grupoger@secob.co

55

ANEXO No. 2:
CORRESPONDENCIA ENVIADA AL CONTRATISTA

Yopal 04 de junio de 2025

SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-008

Señores.
CONSORCIO LLANO SEGURO 2024
Atte. RUBEN DARIO GOMEZ VALLEJO
Email: info@gyc.com.co
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 901900442-2
Cra 15 # 93ª -62 Bogotá., Colombia

REFERENCIA: CONTRATO No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y CONSORCIO LLANO SEGURO 2024.

ASUNTO: Observaciones a la presentación de hojas de vida, Contrato No. 3007 de 2024.

Cordial Saludo,

En seguimiento a la comunicación enviada el 26 de mayo de 2025, mediante la cual se realizaron observaciones a las hojas de vida de los profesionales involucrados en la validación técnica de los estudios y diseños, en el marco del Contrato No. 3007 de 2024, suscrito entre el Departamento del Casanare y el Consorcio Llano Seguro 2024, nos permitimos puntualizar lo siguiente:

- **De acuerdo a las Hojas de Vida y Documentación del Equipo Profesional Estudios y Diseños, se tiene lo siguiente:**

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRES	REQUERIMIENTO	OBSERVACIÓN	CUMPLE
Gerente de Proyecto	Juan Mario Torres Nova	Con MBA o especialista en Gerencia de Proyectos o especialización en áreas afines a la gerencia de proyectos	Soportes subsanados	CUMPLE
Coordinador Técnico y Diseño	Wilson Felipe Bolaños Arcos	Experiencia de tres (3) años como diseñador, y/o coordinador de interventoría, ylo coordinador en la implementación en proyectos de Circuitos Cerrados de Televisión - CCTV, y/o sistemas de integración de cámaras de video vigilancia y/o datacenter y/o TI.	Soportes subsanados	CUMPLE
Consultor Tecnológico	Juan Sebastián Quiñones Barreto	Experiencia especifica mínima de tres (3) años como: Coordinador, Supervisor, Asesor, Gerente de Proyecto o Diseñador; en proyectos de sistemas CCTV exterior, seguridad ciudadana, sistemas IT, montaje y puesta en marcha de data center, sistemas de integración de	No se evidencia experiencia en los cargos requeridos y a su vez, no se evidencia en mínimo 3	NO CUMPLE

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
SC-CER917179 SC-CER917180 SC-CER917181 NK-1834-1

57

		cámaras de video vigilancia. Certificación de mínimo de 3 fabricantes de solución de CCTV.	fabricantes de solución de CCTV.	
Ingeniero Civil o Arquitecto	Ana Bolena Meza Mora	Experiencia especifica mínima de treinta y seis (36) meses como Coordinador, Residente, Supervisor, Interventor; de obras civiles, diseño y presupuesto.	Soportes subsanados	CUMPLE
Ingeniero Eléctrico y/o Electricista	Germán Dario Chaparro Barbosa	Experiencia de cuatro (4) años como: diseñador y/o instalador, y/o interventor y/o constructor de diferentes sistemas eléctricos como subestaciones, y/o planta y/o Ups, en empresas prestadoras de servicios públicos y/o centros de información en proyectos de Telecomunicaciones y/o Circuitos Cerrados de Televisión - CCTV y/o datacenter.	La experiencia ha sido presentada.	CUMPLE
Ingeniero Eléctrico y/o Electricista	Diego Fernando Santos Cuervo	Experiencia de cuatro (4) años como: diseñador y/o instalador, y/o interventor y/o constructor de diferentes sistemas eléctricos como subestaciones, y/o planta y/o Ups, en empresas prestadoras de servicios públicos y/o centros de información en proyectos de Telecomunicaciones y/o Circuitos Cerrados de Televisión - CCTV y/o datacenter.	Soportes subsanados	CUMPLE
Ingeniero de Apoyo 1	Ingrid Rocío López Vanegas	Experiencia especifica de diez y ocho (18) meses con conocimientos de ruta o tendido de fibra óptica, conexionado y accesorios, manejo de KMZ y/o manejo de herramientas de sistemas de información geográfica.	La experiencia ha sido presentada.	CUMPLE
Ingeniero de Apoyo 2	Anderson Jhoan Contreras Garzón	Experiencia especifica de diez y ocho (18) meses con conocimientos de ruta o tendido de fibra óptica, conexionado y accesorios, manejo de KMZ y/o manejo de herramientas de sistemas de información geográfica.	Soportes subsanados	CUMPLE
Ing. Sistema de Aire Acondicionado	Armando Rubiel Riascos Meneses	Experiencia de dos (2) años como diseñador y/o implementador de diferentes sistemas de aire acondicionado y ventilación, para edificaciones y/o centro de información y/o datacenter	No se evidencia soporte de la experiencia específica requerida.	NO CUMPLE
Jurídico	Laura Bonilla	Experiencia específica de veinticuatro (24) meses como asesor jurídico y/o coordinador y/o director en contratos o proyectos de Tecnología.	No se evidencia soporte de la experiencia específica requerida.	NO CUMPLE
Administrativo	Magda Carolina Matiz Luna	Experiencia específica de veinticuatro (24) meses como Director y/o Coordinador y/o Asesor y/o Administrador de proyectos.	La experiencia ha sido presentada.	CUMPLE

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
icontec ISO 9001 SC-CER917179 icontec ISO 45001 SC-CER917180 icontec ISO 14001 SC-CER917181 icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Financiero y/o Contable	Yenny Carolina Moreno Peña	Experiencia específica de veinticuatro (24) meses como Director y/o Coordinador y/o Asesor, Financiero y/o Contable.	Soportes subsanados	CUMPLE
Técnico de Apoyo Eléctrico	Alejandro Maria Angel Callejas	Experiencia especifica de doce (12) meses como ayudante en el diseño y/o instalación, y/o interventor y/o constructor de diferentes sistemas eléctricos como subestaciones, y/o planta y/o Ups, en empresas prestadoras de servicio público y/o centros de información en proyectos de Telecomunicaciones y/o Circuitos Cerrados de Televisión - CCTV y/o datacenter	La experiencia ha sido presentada.	CUMPLE
Técnico de Apoyo en Calle 1	Jhon Fredi Martínez Díaz	Experiencia General 24 meses.	No cumple con la experiencia mínima general	NO CUMPLE
Técnico de Apoyo en Calle 2	Rolando Ramiro Villamizar	Experiencia General 24 meses.	No cumple con la experiencia mínima general	NO CUMPLE
Técnico de Apoyo F.O. 1	Iván Daniel Salguero Paloma	Experiencia especifica de doce (12) meses en trabajo de campo de tendido de fibra óptica.	Soportes subsanados	CUMPLE
Técnico de Apoyo F.O. 2	Edixon Murillo Ortega	-Tecnólogo y/o técnico en Telecomunicaciones, Electricista o carreras afines. -Experiencia General 24 meses.	Los soportes corresponden	CUMPLE
Técnico de Apoyo de Diseño 1	Fabian Alejandro Becerra Apráez	Experiencia especifica de doce (12) meses en elaboración de planos en AutoCAD y/o programas afines del diseño.	La experiencia ha sido presentada.	CUMPLE
Técnico de Apoyo de Diseño 2	Ronald Joan Burgos Salazar	Experiencia especifica de doce (12) meses en elaboración de planos en AutoCAD y/o programas afines del diseño.	Soportes subsanados	CUMPLE

- **De acuerdo al equipo base exigido en los pliegos contractuales, se tiene lo siguiente:**

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRES	REQUERIMIENTO	CUMPLE
Gerente de Proyecto	Juan Mario Torres	Se adjuntan certificaciones	CUMPLE CERTIFICACIONES
Residente de Proyecto	César Augusto Peñaloza Correa	Certificado de alturas	CUMPLE CERTIFICADO ALTURAS
Residente de Proyecto	Wilson Felipe Bolaños	Se adjunta documentación para validación. El certificado de alturas se encuentra en trámite.	NO CUMPLE

❖ Para el cargo de Residente presentado por Wilson Bolaños, **no cumple**, ya que en los pliegos de condiciones menciona que para el Residente 1 el título profesional es Ingeniero

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
icontec ISO 9001 SC-CER917179
icontec ISO 45001 SC-CER917180
icontec ISO 14001 SC-CER917181
icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET

Electrónico o de Sistemas y para el Residente 2 el título profesional es Ingeniero Civil o Arquitecto. Dado esto, el Ing Residente 1 aprobado es Carlos Peñaloza con título profesional Ingeniero Electrónico, por tanto, Wilson Peñaloza con título profesional Ing Electrónico y Telecomunicaciones no cumple con el requisito expuesto en el pliego.

- **Para el personal adicional se tiene lo siguiente:**

De acuerdo a lo mencionado en el pliego de condiciones *"Se otorgará un puntaje adicional al proponente que oferte sin costo adicional un profesional en Ingeniería de sistemas o electrónica con especialización en seguridad informática o seguridad de la información o ciberseguridad y que adicionalmente se encuentre certificado en:"*

Se revisó la hoja de vida del trabajador **Ronald Ignacio Vargas Rodríguez** ingeniero electrónico especialista en Seguridad Informática y se encontró que algunas certificaciones no se encuentran vigentes.

Adicional, es importante mencionar nos permitimos manifestar que se ha identificado una inconsistencia entre el personal mínimo relacionado en el comunicado y los soportes adjuntos. Puntualmente, en el enunciado se menciona al señor **Wilson Bolaños** como residente de obra, mientras que en los documentos de soporte figura el señor **Jairo Ivan Vargas Orozco** en dicho rol. Para evitar confusiones y garantizar la trazabilidad adecuada de la información, solicitamos amablemente que el personal que sea relacionado en el cuerpo del comunicado coincida con el que se adjunta en los soportes correspondientes.

Según lo expuesto en la tabla emitida, se identificó que varios profesionales no cumplen con los criterios establecidos por el Ministerio del Interior, en cuanto a los lineamientos y requisitos mínimos exigidos para su vinculación en el proyecto. En este sentido, se solicita allegar las hojas de vida actualizadas y/o los documentos faltantes que permitan subsanar los hallazgos identificados, con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la normativa aplicable y garantizar la idoneidad del equipo técnico.

No obstante, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, se solicita complementar la información con los siguientes documentos actualizados para cada uno de los integrantes del equipo que ingresarán a campo:

- Certificados de afiliación al sistema de seguridad social integral (EPS, ARL, AFP y CCF).
- Exámenes médicos ocupacionales vigentes.
- Certificados de formación en trabajo seguro en alturas vigente (Si aplica).
- Certificados de inducción y evaluación de la inducción en SST por parte del contratista.
- Entrega de Dotación y EPP.

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
icontec ISO 9001 SC-CER917179
icontec ISO 45001 SC-CER917180
icontec ISO 14001 SC-CER917181
icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET

La entrega de esta documentación deberá realizarse con el fin de dar cumplimiento a los protocolos de ingreso y seguridad establecidos para el proyecto.

Sin otro particular.

Atentamente,

DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ
Director de interventoría
Cel.: 310 8061356
SECOB S.A.S

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email: grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

ANEXOS: N/A

CC:
Gobernación de Casanare, Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Email: gobierno@casanare.gov.co
Entidad Contratante, Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Apoyo a la supervisión Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Contratista ejecutor, Consorcio Llano Seguro. Email: alejandra.betancourt@tsg.net.co - info@gyc.com.co
Contratista ejecutor, Gerente de proyectos. Consorcio Llano Seguro. Email neider.plata@tsg.net.co
contratista de obra Email: info@tsg.net.co

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

Grupo GER <grupoger@secob.co>

SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-008 Observaciones a la presentación de hojas de vida, Contrato No. 3007 de 2024

Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co> 4 de junio de 2025, 9:25 a.m.

Para: Grupo GER <grupoger@secob.co>
CC: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>

Buen día,

Reciba un cordial saludo de la Gobernación de Casanare.

Su comunicación fue radicada en el sistema de la entidad con el Número CE1250604200008817.

Para hacer seguimiento puede ingresar al link: https://apps.casanare.gov.co/correspondencia/pqrs/verificarpeticion y en el campo verificar petición, ingresar el número 1250604200008817.

Para la Gobernación de Casanare, es importante contar con su percepción para mejorar nuestros servicios, le invitamos a responder la encuesta de satisfacción ingresando al siguiente link: https://acortar.link/74rBOV

Atentamente,

Gobernación de Casanare | Centro Administrativo Departamental |

De: Grupo GER <grupoger@secob.co>
Enviado: miércoles, 4 de junio de 2025 8:36
Para: neider.plata@tsg.net.co <neider.plata@tsg.net.co>; juan.torres@viotec.com.co <juan.torres@viotec.com.co>; info@gyc.com.co <info@gyc.com.co>; info@tsg.net.co <info@tsg.net.co>; Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>; Jhon Fredy Arroyave Martinez <gerente.operaciones@tsg.net.co>; Johana Lisbeth Joya Riano <johana.joya@tsg.net.co>; Wilson Felipe Bolanos Arcos <wilson.bolanos@tsg.net.co>; claudia.rodriguez@tsg.net.co <claudia.rodriguez@tsg.net.co>
Cc: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>; mauriciohmontoya <mauriciohmontoya@yahoo.com>; Diego Rojas <diego.rojas@secob.com.co>; Diego Andres Mora <proyectos@secob.com.co>; <ingenieria@secob.com.co> <ingenieria@secob.com.co>; Ambiental <ambiental@secob.com.co>
Asunto: SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-008 Observaciones a la presentación de hojas de vida, Contrato No. 3007 de 2024

[Texto citado oculto]

Yopal 07 de junio de 2025

SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-009

Señores.
CONSORCIO LLANO SEGURO 2024
Atte. RUBEN DARIO GOMEZ VALLEJO
Email: info@gyc.com.co
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 901900442-2
Cra 15 # 93ª -62 Bogotá., Colombia

REFERENCIA: CONTRATO No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y CONSORCIO LLANO SEGURO 2024.

ASUNTO: Solicitud de ajuste en formato de Site Survey - Radicado CLS 2024-012

Cordial Saludo,

En atención al oficio con radicado CLS 2024-012, mediante el cual se remite el formato de Site Survey para puntos de cámara con el fin de que sea evaluado, me permito comunicarle que, tras la revisión del documento, se ha identificado la omisión de las firmas correspondientes de quien elaboró y aprobó dicho formato, tanto por parte del contratista implementador como de la interventoría.

Teniendo en cuenta la importancia de garantizar la trazabilidad y validación de la información contenida en el formato, se solicita cordialmente realizar los ajustes necesarios e incluir las firmas requeridas, con el fin de dar continuidad al proceso de revisión y aprobación.

Elaboró		Aprobó	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE	
CARGO	Coordinador técnico y diseño	CARGO	Profesional de Apoyo
POR PARTE DEL CONSULTOR		POR PARTE DE INTERVENTORIA	

Sin otro particular.

Atentamente,

DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ
Director de interventoría
Cel.: 310 8061356
SECOB S.A.S

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
icontec ISO 9001 SC-CER917179 · icontec ISO 45001 SC-CER917180 · icontec ISO 14001 SC-CER917181 · icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1 · IQNET

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email: grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

ANEXOS: N/A

CC:
Gobernación de Casanare, Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Email: gobierno@casanare.gov.co
Entidad Contratante, Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Apoyo a la supervisión Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Contratista ejecutor, Consorcio Llano Seguro. Email: alejandra.betancourt@tsg.net.co - info@gyc.com.co
Contratista ejecutor, Gerente de proyectos. Consorcio Llano Seguro. Email neider.plata@tsg.net.co
contratista de obra Email: info@tsg.net.co

SECOB
Consultoría, Obras y Bienes

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179
icontec ISO 45001 SC-CER917180
icontec ISO 14001 SC-CER917181
icontec Norsok S-WA-006 NK-1834-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Grupo GER <grupoger@secob.co>

SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-009 Solicitud de ajuste en formato de Site Survey - Radicado CLS 2024-012

Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co> 9 de junio de 2025, 8:43 a.m.

Para: Grupo GER <grupoger@secob.co>
CC: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>

Buen día,

Reciba un cordial saludo de la Gobernación de Casanare.

Su comunicación fue radicada en el sistema de la entidad con el Número CE1250609200009121.

Para hacer seguimiento puede ingresar al link: https://apps.casanare.gov.co/correspondencia/pqrs/verificarpeticion y en el campo verificar petición, ingresar el número 1250609200009121.

Para la Gobernación de Casanare, es importante contar con su percepción para mejorar nuestros servicios, le invitamos a responder la encuesta de satisfacción ingresando al siguiente link: https://acortar.link/74rBOV

Atentamente,

Gobernación de Casanare | Centro Administrativo Departamental |

De: Grupo GER <grupoger@secob.co>
Enviado: sábado, 7 de junio de 2025 9:39
Para: Neider Oswaldo Plata Muñoz <neider.plata@tsg.net.co>; claudia.rodriguez@tsg.net.co <claudia.rodriguez@tsg.net.co>; juan.torres <juan.torres@viotec.com.co>; info@gyc.com.co <info@gyc.com.co>; info@tsg.net.co <info@tsg.net.co>; Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>
Cc: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>; mauriciohmontoya <mauriciohmontoya@yahoo.com>; Diego Rojas <diego.rojas@secob.com.co>; Diego Andres Mora <proyectos@secob.com.co>; <ingenieria@secob.com.co> <ingenieria@secob.com.co>
Asunto: SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-009 Solicitud de ajuste en formato de Site Survey - Radicado CLS 2024-012

[Texto citado oculto]

Yopal 09 de junio de 2025

SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-010

Señores.
CONSORCIO LLANO SEGURO 2024
Atte. RUBEN DARIO GOMEZ VALLEJO
Email: info@gyc.com.co
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 901900442-2
Cra 15 # 93ª -62 Bogotá., Colombia

REFERENCIA: CONTRATO No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y CONSORCIO LLANO SEGURO 2024.

ASUNTO: Revisión y aprobación de hojas de vida, Contrato No. 3007 de 2024.

Cordial Saludo,

De acuerdo con el correo enviado por ustedes el día 04 de junio, en el cual remiten los documentos soportes correspondientes a las hojas de vida del personal mínimo y del personal asignado para estudios y diseños en el marco del Contrato No. 3007 de 2024, suscrito entre el Departamento del Casanare y el Consorcio Llano Seguro 2024, nos permitimos puntualizar lo siguiente:

- **De acuerdo a las Hojas de Vida y Documentación del Equipo Profesional Estudios y Diseños, se tiene lo siguiente:**

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRES	OBSERVACIÓN	CUMPLE
Gerente de Proyecto	Juan Mario Torres Nova	No Aplica	CUMPLE
Coordinador Técnico y Diseño	Johana Lisbeth Joya Riaño	No Aplica	CUMPLE
*Consultor Tecnológico	Juan Sebastián Quiñones Barreto	Experiencia especifica mínima de tres (3) años como: Coordinador, Supervisor, Asesor, Gerente de Proyecto o Diseñador; en proyectos de sistemas CCTV exterior, seguridad ciudadana, sistemas IT, montaje y puesta en marcha de data center, sistemas de integración de cámaras de video vigilancia. Certificación de mínimo de 3 fabricantes de solución de CCTV.	NO CUMPLE, ya que no se evidencian certificaciones en mínimo 3 fabricantes de solución de CCTV. *
Ingeniero Civil o Arquitecto	Ana Bolena Meza Mora	No Aplica	CUMPLE
Ingeniero Electricista	Germán Dario Chaparro Barbosa	No Aplica	CUMPLE
Ingeniero Electricista	Diego Fernando Santos Cuervo	No Aplica	CUMPLE
Ingeniero de Apoyo 1	Ingrid Rocío López Vanegas	No Aplica	CUMPLE
Ingeniero de Apoyo 2	Anderson Jhoan Contreras Garzón	No Aplica	CUMPLE
Ing. Sistema de Aire Acondicionado	Armando Rubiel Riascos Meneses	No Aplica	CUMPLE

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
icontec ISO 9001 SC-CER917179 · icontec ISO 45001 SC-CER917180 · icontec ISO 14001 SC-CER917181 · icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1 · IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Jurídico	Laura Bonilla	No se evidencia soporte de la experiencia específica requerida.	NO CUMPLE
Administrativo	Magda Carolina Matiz Luna	No Aplica	CUMPLE
Financiero y/o Contable	Yenny Carolina Moreno Peña	No Aplica	CUMPLE
Técnico de Apoyo Eléctrico	Alejandro Maria Angel Callejas	No Aplica	CUMPLE
Técnico de Apoyo en Calle 1	Rolando Ramiro Villamizar	No cumple con la experiencia mínima general	NO CUMPLE
Técnico de Apoyo en Calle 2	PENDIENTE POR ENVÍO HOJA DE VIDA		
Técnico de Apoyo F.O. 1	Iván Daniel Salguero Paloma	No Aplica	CUMPLE
Técnico de Apoyo F.O. 2	Edixon Murillo Ortega	No Aplica	CUMPLE
Técnico de Apoyo de Diseño 1	Fabian Alejandro Becerra Apráez	No Aplica	CUMPLE
Técnico de Apoyo de Diseño 2	Ronald Joan Burgos Salazar	No Aplica	CUMPLE

*Según los términos de referencia emitidos por el Ministerio del Interior se indica que como experiencia mínima de tres (3) años. Adicional, se indica "Certificación de mínimo de 3 fabricantes de solución de CCTV"; sin embargo, al analizar el tipo de experiencia requerida como interventoría se puede recomendar que dentro de los 3 años de experiencia mínima se identifique que las empresas sean fabricantes de soluciones CCTV. Por tanto, Juan Sebastián Quiñones Barreto **NO APLICA** para el cargo de Consultor Tecnológico.

- **De acuerdo al equipo base exigido en los pliegos contractuales, se tiene lo siguiente:**

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRES	OBSERVACIÓN	ESTADO
Gerente de Proyectos	Juan Mario Torres		REVISADO
Coordinador	Jorge Iván Arroyave Zapata		REVISADO
Residente de Proyecto	César Augusto Peñaloza Correa		REVISADO
Residente de Proyecto	Wilson Felipe Bolaños	El certificado de alturas se encuentra en trámite.	PENDIENTE
Residente de Proyecto	Jairo Iván Vargas Orozco		REVISADO
Personal Técnico	Jeisson Eduardo Cárdenas Eduard Mendoza		REVISADO
Profesional SST	Marly Patricia Contreras Silva		REVISADO
Abogado	PENDIENTE POR ENVÍO HOJA DE VIDA		
Contador	José Eugenio Cruz Martínez		REVISADO

- **Para el personal adicional se tiene lo siguiente:**

De acuerdo a lo mencionado en el pliego de condiciones "*Se otorgará un puntaje adicional al proponente que oferte sin costo adicional un profesional en Ingeniería de sistemas o electrónica con especialización en seguridad informática o seguridad de la información o ciberseguridad y que adicionalmente se encuentre certificado en:*"

Se revisó la hoja de vida del trabajador Ronald Ignacio Vargas Rodríguez ingeniero electrónico especialista en Seguridad Informática y se encontró que algunas certificaciones no se encuentran vigentes así:

CERTIFICADOS	REALIZACIÓN	VIGENCIA
CISM Certified Information Security Manager vigente	5 diciembre 2019	31 enero 2026
Auditor Líder de Seguridad ISO 27001:2022	2023-03-11 - 2023-03-31	Marzo de 2026
Risk Manager ISO 31000:2018 Vigente	NO ADJUNTO	NO ADJUNTO
Manager Cibersecurity ISO 27032:2012	NO ADJUNTO	NO ADJUNTO
CEH Certified Ethical Hacking	21 abril de 2018	30 abril de 2024
Certificación Auditor Interno ISO 22301:2019	26 marzo 2021 - 9 mayo 2021	Mayo 2026
Certified in Cybersecurity vigente	1 abril de 2023	31 marzo 2026

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
icontec ISO 9001 SC-CER917179 · icontec ISO 45001 SC-CER917180 · icontec ISO 14001 SC-CER917181 · icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET

No obstante, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, se solicita complementar la información con los siguientes documentos actualizados para cada uno de los integrantes del equipo que ingresarán a campo:

- Certificados de afiliación al sistema de seguridad social integral (EPS, ARL, AFP y CCF).
- Exámenes médicos ocupacionales vigentes.
- Certificados de formación en trabajo seguro en alturas vigente (Si aplica).
- Certificados de inducción y evaluación de la inducción en SST por parte del contratista.
- Entrega de Dotación y EPP.

La entrega de esta documentación deberá realizarse con el fin de dar cumplimiento a los protocolos de ingreso y seguridad establecidos para el proyecto.

Sin otro particular.

Atentamente,

DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ
Director de interventoría
Cel.: 310 8061356
SECOB S.A.S

Proyectó: Karla Manosalva Mora
Profesional ambiental y Esp SST
Email: ambiental@secob.com.co
Cel: 317 6981539

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email: grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

ANEXOS: N/A

CC:
Gobernación de Casanare, Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Email: gobierno@casanare.gov.co
Entidad Contratante, Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Apoyo a la supervisión Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Contratista ejecutor, Consorcio Llano Seguro. Email: alejandra.betancourt@tsg.net.co - info@gyc.com.co
Contratista ejecutor, Gerente de proyectos. Consorcio Llano Seguro. Email neider.plata@tsg.net.co
contratista de obra Email: info@tsg.net.co

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

ISO 9001 SC-CER917179 ISO 45001 SC-CER917180 ISO 14001 SC-CER917181 Norsok S WA-006 NK-1834-1 IQNET

63

Grupo GER <grupoger@secob.co>

RE: SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-010 Revisioìn y aprobacioìn de hojas de vida, Contrato No. 3007 de 2024

Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co> 9 de junio de 2025, 9:39 a.m.

Para: Grupo GER <grupoger@secob.co>
CC: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>

Buen día,

Reciba un cordial saludo de la Gobernación de Casanare.

Su comunicación fue radicada en el sistema de la entidad con el Número CE1250609200009139.

Para hacer seguimiento puede ingresar al link: https://apps.casanare.gov.co/correspondencia/pqrs/verificarpeticion y en el campo verificar petición, ingresar el número 1250609200009139.

Para la Gobernación de Casanare, es importante contar con su percepción para mejorar nuestros servicios, le invitamos a responder la encuesta de satisfacción ingresando al siguiente link: https://acortar.link/74rBOV

Atentamente,

Gobernación de Casanare | Centro Administrativo Departamental |

De: Grupo GER <grupoger@secob.co>
Enviado: lunes, 9 de junio de 2025 8:35
Para: Neider Oswaldo Plata Muñoz <neider.plata@tsg.net.co>; claudia.rodriguez@tsg.net.co <claudia.rodriguez@tsg.net.co>; juan.torres <juan.torres@viotec.com.co>; info@gyc.com.co <info@gyc.com.co>; info@tsg.net.co <info@tsg.net.co>; Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>; Johana Lisbeth Joya Riano <johana.joya@tsg.net.co>
Cc: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>; mauriciohmontoya <mauriciohmontoya@yahoo.com>; Diego Rojas <diego.rojas@secob.com.co>; Diego Andres Mora <proyectos@secob.com.co>; <ingenieria@secob.com.co> <ingenieria@secob.com.co>; Ambiental <ambiental@secob.com.co>
Asunto: SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-010 Revisioìn y aprobacioìn de hojas de vida, Contrato No. 3007 de 2024

Cordial saludo

Señores
CONSORCIO LLANO SEGURO

Mediante el comunicado SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-010 nos permitimos remitir la Revisioìn y aprobacioìn de hojas de vida, Contrato No. 3007 de 2024

Sin otro particular, quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente.

Yopal, 11 de junio de 2025

SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-011

Señores.
CONSORCIO LLANO SEGURO 2024
Atte. RUBEN DARIO GOMEZ VALLEJO
Email: info@gyc.com.co
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 901900442-2
Cra 15 # 93ª -62 Bogotá., Colombia

REFERENCIA: CONTRATO No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y CONSORCIO LLANO SEGURO 2024.

ASUNTO: Respuesta a comunicado **CLS 2024-019** información sobre disposición de escombros del contratista de obra.

Cordial Saludo,

En atención al comunicado remitido por ustedes el pasado 09 de junio, en el cual solicitan información relacionada con las canteras para la disposición de residuos y escombros del proyecto SIES del municipio de Yopal, nos permitimos dar respuesta en el marco de nuestras funciones como interventores del contrato de la referencia.

De acuerdo con lo establecido en el documento "Entregable de estudios y diseños" por el contratista de obra, específicamente en la página 6, ítem G, se establece como requisito la obtención del permiso expedido por la autoridad competente para la disposición final de escombros y desechos generados por las diferentes obras del proyecto.

En este contexto, y conforme con las obligaciones contractuales asignadas a la Interventoría, la Minuta de la Interventoría establece entre otras las siguientes responsabilidades relacionadas con el Componente Ambiental:

I. Verificar el cumplimiento de los requerimientos ambientales.
II. Verificar los permisos y realizar la revisión predial.
III. Verificar los permisos y/o disponibilidad de servicios públicos.
IV. Verificar los permisos y/o disponibilidad de fuentes de materiales.

Por lo tanto, esta Interventoría se permite aclarar que, conforme a su alcance contractual y de acuerdo a lo expuesto líneas arriba, no le corresponde emitir certificaciones relacionadas con la calidad, procedencia o composición del material suelto producto de excavaciones ejecutadas en el marco de la obra. La responsabilidad de dicha certificación recae exclusivamente en el proveedor autorizado del material, es decir, la cantera que suministra o recibe el material, quien debe contar con los permisos ambientales, licencias de explotación y mecanismos de trazabilidad

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
icontec ISO 9001 SC-CER917179 · icontec ISO 45001 SC-CER917180 · icontec ISO 14001 SC-CER917181 · icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1 · IQNET

que garanticen el cumplimiento de la normatividad técnica y ambiental vigente. La función de la Interventoría en este aspecto se limita a la verificación documental y técnica del cumplimiento de dichos requisitos por parte del contratista.

Ahora bien, la Interventoría, en aras de facilitar el desarrollo del proyecto, puede mencionar algunos sitios que han sido referenciados en el territorio para disposición de escombros o compra de material en cantera. No obstante, corresponde exclusivamente al contratista la verificación, validación y gestión ante las autoridades competentes para determinar si estos sitios se encuentran debidamente autorizados y cumplen con la normatividad ambiental vigente.

-Escombrera municipal de Yopal (Disposición)

-Veolia (Disposición)

-Petrioriente SAS (Compra)

Quedamos atentos a la entrega de dicha información, a fin de continuar con el cumplimiento del seguimiento y verificación establecidos para el proyecto.

Sin otro particular.

KARLA VANESSA MANOSALVA MORA
Profesional ambiental y Esp SST
Cel.: 317 6981539
SECOB S.A.S

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email: grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

ANEXOS: N/A

CC:
Gobernación de Casanare, Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Email: gobierno@casanare.gov.co
Entidad Contratante, Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Apoyo a la supervisión Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Contratista ejecutor, Consorcio Llano Seguro. Email: alejandra.betancourt@tsg.net.co - info@gyc.com.co
Contratista ejecutor, Gerente de proyectos. Consorcio Llano Seguro. Email neider.plata@tsg.net.co
contratista de obra Email: info@tsg.net.co

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179
icontec ISO 45001 SC-CER917180
icontec ISO 14001 SC-CER917181
icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET

Grupo GER <grupoger@secob.co>

RE: SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-011 Respuesta a comunicado CLS 2024-019 informacioìn sobre disposicioìn de escombros del contratista de obra

Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co> 11 de junio de 2025, 10:30 a.m.

Para: Grupo GER <grupoger@secob.co>
CC: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>

Buen día,

Reciba un cordial saludo de la Gobernación de Casanare.

Su comunicación fue radicada en el sistema de la entidad con el Número CE1250611200009350.

Para hacer seguimiento puede ingresar al link: https://apps.casanare.gov.co/correspondencia/pqrs/verificarpeticion y en el campo verificar petición, ingresar el número 1250611200009350.

Para la Gobernación de Casanare, es importante contar con su percepción para mejorar nuestros servicios, le invitamos a responder la encuesta de satisfacción ingresando al siguiente link: https://acortar.link/74rBOV

Atentamente,

Gobernación de Casanare | Centro Administrativo Departamental |

De: Grupo GER <grupoger@secob.co>
Enviado: miércoles, 11 de junio de 2025 9:50
Para: Wilson Felipe Bolanos Arcos <wilson.bolanos@tsg.net.co>; Neider Oswaldo Plata Muñoz <neider.plata@tsg.net.co>; juan.torres <juan.torres@viotec.com.co>; info@gyc.com.co <info@gyc.com.co>; info@tsg.net.co <info@tsg.net.co>; Johana Lisbeth Joya Riano <johana.joya@tsg.net.co>; ronald.burgos@tsg.net.co <ronald.burgos@tsg.net.co>; Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>
Cc: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>; mauriciohmontoya <mauriciohmontoya@yahoo.com>; Diego Rojas <diego.rojas@secob.com.co>; Diego Andres Mora <proyectos@secob.com.co>; <ingenieria@secob.com.co> <ingenieria@secob.com.co>; Ambiental <ambiental@secob.com.co>; Katherine Romero <componentes@secob.com.co>
Asunto: SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-011 Respuesta a comunicado CLS 2024-019 informacioìn sobre disposicioìn de escombros del contratista de obra

Cordial saludo

Señores
CONSORCIO LLANO SEGURO

Mediante el comunicado SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-011 nos permitimos remitir la Respuesta a comunicado CLS 2024-019 informacioìn sobre disposicioìn de escombros del contratista de obra.

Sin otro particular, quedo atenta a sus comentarios.

Yopal, 11 de junio de 2025

SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-012

Señores.
CONSORCIO LLANO SEGURO 2024
Atte. RUBEN DARIO GOMEZ VALLEJO
Email: info@gyc.com.co
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 901900442-2
Cra 15 # 93ª -62 Bogotá., Colombia

REFERENCIA: CONTRATO No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y CONSORCIO LLANO SEGURO 2024.

ASUNTO: Reiteración de solicitud de Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social al Contratista y Cumplimiento en SST.

Cordial Saludo,

En calidad de interventoría, nos permitimos reiterar la solicitud del envío de los documentos correspondientes a las afiliaciones al sistema de seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales y cajas de compensación) del personal aprobado y que ha venido desarrollando actividades de técnicas realizadas dentro del marco del contrato suscrito.

A la fecha, pese a que se ha requerido dicha información en múltiples ocasiones mediante los comunicados **SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-004**, **SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-008** y **SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-010**, no se ha recibido la documentación correspondiente.

Cabe resaltar que, de acuerdo con la cláusula DÉCIMA de la Minuta del Contrato de Obra "*El contratista debe acreditar su afiliación y realizar los pagos de los aportes durante la ejecución del contrato al Sistema de Seguridad Social Integral (pensión, salud y riesgos laborales), así como los aportes parafiscales, conforme a la normatividad vigente, en especial el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012. El incumplimiento de esta obligación genera las sanciones previstas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes*".

Así las cosas, se solicita el envío inmediato de los soportes de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral del personal involucrado en la ejecución del contrato, con el fin de cumplir con las obligaciones legales y contractuales, y garantizar la protección de los trabajadores vinculados al proyecto.

Sin otro particular.

KARLA VANESSA MANOSALVA MORA
Profesional ambiental y Esp SST
Cel.: 317 6981539
SECOB S.A.S

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179 · icontec ISO 45001 SC-CER917180 · icontec ISO 14001 SC-CER917181 · icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1 · IQNET

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email: grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

ANEXOS: N/A

CC:
Gobernación de Casanare, Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Email: gobierno@casanare.gov.co
Entidad Contratante, Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Apoyo a la supervisión Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Contratista ejecutor, Consorcio Llano Seguro. Email: alejandra.betancourt@tsg.net.co - info@qyc.com.co
Contratista ejecutor, Gerente de proyectos. Consorcio Llano Seguro. Email neider.plata@tsg.net.co
contratista de obra Email: info@tsg.net.co

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
ISO 9001 SC-CER917179 ISO 45001 SC-CER917180 ISO 14001 SC-CER917181 Norsok S WA-006 NK-1834-1 IQNET

Grupo GER <grupoger@secob.co>

RE: SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-012 Reiteracioìn de solicitud de Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social al Contratista y Cumplimiento en SST

Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>
11 de junio de 2025, 10:34 a.m.

Para: Grupo GER <correspondencia@secob.co>
CC: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>

Buen día,

Reciba un cordial saludo de la Gobernación de Casanare.

Su comunicación fue radicada en el sistema de la entidad con el Número CE1250611200009351.

Para hacer seguimiento puede ingresar al link: https://apps.casanare.gov.co/correspondencia/pqrs/verificarpeticion y en el campo verificar petición, ingresar el número 1250611200009351.

Para la Gobernación de Casanare, es importante contar con su percepción para mejorar nuestros servicios, le invitamos a responder la encuesta de satisfacción ingresando al siguiente link: https://acortar.link/74rBOV

Atentamente,

Gobernación de Casanare | Centro Administrativo Departamental |

De: Grupo GER <correspondencia@secob.co>
Enviado: miércoles, 11 de junio de 2025 9:53
Para: Neider Oswaldo Plata Muñoz <neider.plata@tsg.net.co>; Wilson Felipe Bolanos Arcos <wilson.bolanos@tsg.net.co>; claudia.rodriguez@tsg.net.co <claudia.rodriguez@tsg.net.co>; Johana Lisbeth Joya Riano <johana.joya@tsg.net.co>; juan.torres <juan.torres@viotec.com.co>; info@gyc.com.co <info@gyc.com.co>; info@tsg.net.co <info@tsg.net.co>; Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>
Cc: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>; mauriciohmontoya <mauriciohmontoya@yahoo.com>; Diego Rojas <diego.rojas@secob.com.co>; Diego Andres Mora <proyectos@secob.com.co>; Ambiental <ambiental@secob.com.co>; <ingenieria@secob.com.co> <ingenieria@secob.com.co>
Asunto: SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-012 Reiteracioìn de solicitud de Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social al Contratista y Cumplimiento en SST

Cordial saludo

Señores
CONSORCIO LLANO SEGURO

Mediante el comunicado SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-012 nos permitimos enviar la Reiteracioìn de solicitud de Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social al Contratista y Cumplimiento en SST.

Sin otro particular, quedo atenta a sus comentarios.

67

Cordialmente

Yopal, 14 de junio de 2025

SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-013

Señores.
CONSORCIO LLANO SEGURO 2024
Atte. RUBEN DARIO GOMEZ VALLEJO
Email: info@gyc.com.co
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 901900442-2
Cra 15 # 93ª -62 Bogotá., Colombia

REFERENCIA: CONTRATO No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y CONSORCIO LLANO SEGURO 2024.

ASUNTO: Observaciones al informe mensual 01 del mes de mayo de 2025.

Cordial Saludo,

En cumplimiento de las obligaciones como interventor del Contrato **No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024**, nos permitimos hacer las observaciones pertinentes del Informe Mensual No. 01 mayo de 2025, presentado a la interventoría.

Una vez revisado el informe se presentan las siguientes observaciones:

1. La portada del informe no incluye información esencial como el número de contrato, los datos del contratista, la interventoría y la entidad contratante. Se solicita mejorar la portada incluyendo estos elementos para una presentación más completa y formal.

2. En el cuerpo del informe no se presentan de forma clara y comprensible los datos básicos del contrato. Es necesario especificar información como la modalidad del contrato (obra, servicios u otra), número del contrato, entidad contratante, interventoría, contratista, objeto contractual, acta de inicio, valor total del contrato, valor y porcentaje del anticipo, así como el plazo contractual. Se recomienda organizar y detallar esta información de manera precisa para facilitar su comprensión.

3. En el numeral 5.1, correspondiente al aspecto administrativo, se sugiere que este contenido sea desarrollado como un capítulo independiente del informe y no incluido dentro del apartado de actividades ejecutadas. Adicionalmente, no se hace mención de los actos administrativos, ni se relacionan las pólizas actualizadas a la fechas. Esta información debe estar incluida, abarcando desde la firma del contrato hasta la suscripción del acta de inicio. Por otra parte tampoco se menciona que actividades administrativas ha realizado durante los días del mes de mayo.

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
icontec ISO 9001 SC-CER917179 · icontec ISO 45001 SC-CER917180 · icontec ISO 14001 SC-CER917181 · icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1 · IQNET

4. No se evidencian los aspectos financieros del contrato, los cuales deben ser incluidos como un capítulo independiente dentro del informe. Esta información es fundamental, ya que hace parte de la primera etapa del contrato actualmente en ejecución.

5. En el apartado de ejecución de actividades, y conforme a lo establecido en el anexo 24D, se debe detallar el progreso correspondiente a cada uno de los numerales definidos en dicho anexo. Para cada ítem, se debe incluir la descripción de las actuaciones realizadas, en función del avance programado según el cronograma del contrato.

6. En cuanto a los registros fotográficos, se recomienda presentar una descripción más clara y ordenada de cada imagen, indicando con precisión a qué actividad corresponde. En el caso de los puntos de cámaras, se debe especificar el nombre del sitio y detallar la actividad que se está documentando, con el fin de facilitar la comprensión del contenido visual del informe.

7. Dentro del informe, en el numeral 7.3 'Puntos no viables (por interferencia o restricción)', se identifica un error en la tabla de puntos no viables, donde se menciona el punto PP34 con el nombre 'Estadio – Cataluña'. Este nombre no corresponde, ya que, según la imagen adjunta, el punto presenta otros datos. Se solicita corregir esta información para mantener la coherencia y veracidad del informe.



8. No se evidencia en el informe información relacionada con el avance del cronograma ni la inclusión de la Curva S. Estos elementos son indispensables para el seguimiento y control del proyecto, ya que permiten evaluar posibles atrasos en la ejecución de las actividades y tomar decisiones correctivas a tiempo.

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
icontec ISO 9001 SC-CER917179
icontec ISO 45001 SC-CER917180
icontec ISO 14001 SC-CER917181
icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Por lo anteriormente expuesto, se solicita al contratista Consorcio Llano Seguro 2024 realizar las respectivas subsanaciones en el menor tiempo posible y la subsanación de las afiliaciones de seguridad social en un término no mayor a 3 días calendario. Esto, con el fin de garantizar el cumplimiento adecuado de los requerimientos establecidos en el informe.

Sin otro en particular quedamos atentos a cualquier inquietud.

Atentamente,

DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ
Director de interventoría
Cel.: 310 8061356
SECOB S.A.S

Proyectó: Jhonar Leonardo Perez Cordoba
Profesional de ingeniería
Email. ingenieria@secob.com.co
Cel: 3212444115

Revisó: Nidia Juliana Cáceres Garcia
Coordinadora de Proyectos
Email: grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

ANEXOS: N/A

CC:
Gobernación de Casanare, Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Email: gobierno@casanare.gov.co
Entidad Contratante, Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Apoyo a la supervisión Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Contratista ejecutor, Consorcio Llano Seguro. Email: alejandra.betancourt@tsg.net.co - info@gyc.com.co
Contratista ejecutor, Gerente de proyectos. Consorcio Llano Seguro. Email neider.plata@tsg.net.co
contratista de obra Email: info@tsg.net.co

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179 icontec ISO 45001 SC-CER917180 icontec ISO 14001 SC-CER917181 icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Grupo GER <grupoger@secob.co>

SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-013 Observaciones al informe mensual 01 del mes de mayo de 2025.

Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co> 16 de junio de 2025, 10:07 a.m.

Para: Grupo GER <grupoger@secob.co>
CC: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>

Buen día,

Reciba un cordial saludo de la Gobernación de Casanare.

Su comunicación fue radicada en el sistema de la entidad con el Número CE1250616200009701.

Para hacer seguimiento puede ingresar al link: https://apps.casanare.gov.co/correspondencia/pqrs/verificarpeticion y en el campo verificar petición, ingresar el número 1250616200009701.

Para la Gobernación de Casanare, es importante contar con su percepción para mejorar nuestros servicios, le invitamos a responder la encuesta de satisfacción ingresando al siguiente link: https://acortar.link/74rBOV

Atentamente,

Gobernación de Casanare | Centro Administrativo Departamental |

De: Grupo GER <grupoger@secob.co>
Enviado: sábado, 14 de junio de 2025 11:52
Para: Neider Oswaldo Plata Muñoz <neider.plata@tsg.net.co>; Wilson Felipe Bolanos Arcos <wilson.bolanos@tsg.net.co>; claudia.rodriguez@tsg.net.co <claudia.rodriguez@tsg.net.co>; Johana Lisbeth Joya Riano <johana.joya@tsg.net.co>; juan.torres <juan.torres@viotec.com.co>; info@gyc.com.co <info@gyc.com.co>; info@tsg.net.co <info@tsg.net.co>; Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>
Cc: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>; mauriciohmontoya <mauriciohmontoya@yahoo.com>; Diego Rojas <diego.rojas@secob.com.co>; Diego Andres Mora <proyectos@secob.com.co>; Ambiental <ambiental@secob.com.co>; <ingenieria@secob.com.co> <ingenieria@secob.com.co>
Asunto: SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-013 Observaciones al informe mensual 01 del mes de mayo de 2025.

[Texto citado oculto]

Yopal, 16 de junio de 2025

SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-014

Señores.
CONSORCIO LLANO SEGURO 2024
Atte. RUBEN DARIO GOMEZ VALLEJO
Email: info@gyc.com.co
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 901900442-2
Cra 15 # 93ª -62 Bogotá., Colombia

REFERENCIA: CONTRATO No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y CONSORCIO LLANO SEGURO 2024.

ASUNTO: Observaciones al rótulo para planimetría de Estudios y Diseños del Sistema SIES del municipio de Yopal.

Cordial Saludo,

En cumplimiento de las obligaciones como interventor del Contrato **No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024**, nos permitimos hacer las observaciones pertinentes a la solicitud del oficio con consecutivo **CLS 2024 - 025**, presentado a la interventoría.

Una vez revisado la propuesta del rotulo se encontraron las siguientes observaciones:

- Se recomienda retirar el logotipo del Ministerio del Interior, dado que el contrato fue suscrito entre la Gobernación de Casanare y el Consorcio Llanos Seguro 2024, conforme al Contrato No. SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 y número interno 3007 de 2024.



Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

- Se debe indicar dentro del rotulo el propietario, para este caso la gobernación de Casanare.
- No se evidencia el número del contrato, el cual debe incluirse en el mismo espacio donde se encuentra el objeto del contrato.
- Se recomienda reorganizar la estructura de las firmas, ubicando en primer lugar las del contratista, seguidas por las de la interventoría. En calidad de contratista responsable del desarrollo de la consultoría, se debe indicar la persona que elaboró o diseñó, y por parte de la interventoría, quien lo aprobó, es decir suprimir la firma de revisión
- Los planos que incluyan convenciones deben presentarse de manera clara y sencilla.

Sin otro en particular quedamos atentos a cualquier inquietud.

Atentamente,

DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ
Director de interventoría
Cel.: 310 8061356
SECOB S.A.S

Proyectó: Jhonar Leonardo Perez Cordoba
Profesional de ingeniería
Email. ingenieria@secob.com.co
Cel: 3212444115

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email: grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

ANEXOS: N/A

CC:
Gobernación de Casanare, Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Email: gobierno@casanare.gov.co
Entidad Contratante, Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Apoyo a la supervisión Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Contratista ejecutor, Consorcio Llano Seguro. Email: alejandra.betancourt@tsg.net.co - info@gyc.com.co
Contratista ejecutor, Gerente de proyectos. Consorcio Llano Seguro. Email neider.plata@tsg.net.co
contratista de obra Email: info@tsg.net.co

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179
icontec ISO 45001 SC-CER917180
icontec ISO 14001 SC-CER917181
icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Grupo GER <grupoger@secob.co>

RE: SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-014 Observaciones al roìtulo para planimetrìia de Estudios y DisenÞos del Sistema SIES del municipio de Yopal

Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>
16 de junio de 2025, 5:06 p.m.

Para: Grupo GER <grupoger@secob.co>
CC: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>

Buen día,

Reciba un cordial saludo de la Gobernación de Casanare.

Su comunicación fue radicada en el sistema de la entidad con el Número CE1250616200009809.

Para hacer seguimiento puede ingresar al link: https://apps.casanare.gov.co/correspondencia/pqrs/verificarpeticion y en el campo verificar petición, ingresar el número 1250616200009809.

Para la Gobernación de Casanare, es importante contar con su percepción para mejorar nuestros servicios, le invitamos a responder la encuesta de satisfacción ingresando al siguiente link: https://acortar.link/74rBOV

Atentamente,

Gobernación de Casanare | Centro Administrativo Departamental |

De: Grupo GER <grupoger@secob.co>
Enviado: lunes, 16 de junio de 2025 16:56
Para: Neider Oswaldo Plata Muñoz <neider.plata@tsg.net.co>; Wilson Felipe Bolanos Arcos <wilson.bolanos@tsg.net.co>; claudia.rodriguez@tsg.net.co <claudia.rodriguez@tsg.net.co>; Johana Lisbeth Joya Riano <johana.joya@tsg.net.co>; juan.torres <juan.torres@viotec.com.co>; info@gyc.com.co <info@gyc.com.co>; info@tsg.net.co <info@tsg.net.co>; Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>
Cc: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>; mauriciohmontoya <mauriciohmontoya@yahoo.com>; Diego Rojas <diego.rojas@secob.com.co>; Diego Andres Mora <proyectos@secob.com.co>; <ingenieria@secob.com.co> <ingenieria@secob.com.co>
Asunto: SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-014 Observaciones al roìtulo para planimetrìia de Estudios y DisenÞos del Sistema SIES del municipio de Yopal

Cordial saludo

Señores
CONSORCIO LLANO SEGURO

Mediante el comunicado SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-014 nos permitimos remitir las Observaciones al roìtulo para planimetrìia de Estudios y DisenÞos del Sistema SIES del municipio de Yopal.

Sin otro particular, quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente.

91

Yopal, 16 de junio de 2025

SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-015

Señores.
CONSORCIO LLANO SEGURO 2024
Atte. RUBEN DARIO GOMEZ VALLEJO
Email: info@gyc.com.co
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 901900442-2
Cra 15 # 93ª -62 Bogotá., Colombia

REFERENCIA: CONTRATO No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y CONSORCIO LLANO SEGURO 2024.

ASUNTO: Respuesta a comunicado **CLS 2024-021** sobre afiliaciones al Sistema de Seguridad Social y componente SST.

Cordial Saludo,

En atención al comunicado remitido por ustedes el pasado 12 de junio, en el cual suministran la documentación correspondiente a las afiliaciones del personal (EPS, AFP, ARL y CCF), los certificados de exámenes médicos ocupacionales, inducciones en SST y soporte de entrega de elementos de protección personal (EPP). Una vez verificada la información, se encontraron las siguientes observaciones que deben ser atendidas a la mayor brevedad.

PERSONAL MINIMO							
ROL	NOMBRE	PLANILLA SS		EMO		INDUCCIÓN	ENTREGA DE EPP
		EMPRESA	MES	ENTIDAD	FECHA	EMPRESA	
Gerente de Proyectos	Juan Mario Torres	VIOTEC	Abril	VIOTEC	29/05/2025	VIOTEC	X
Coordinador	Jorge Iván Arroyave Zapata	VIOTEC	Mayo	VIOTEC	17/05/2025	VIOTEC	X
Residente de Proyecto	Wilson Felipe Bolaños Arcos	UT SCB	Mayo	Novacom Net SAS	9/01/2025	TSG	30/04/2025
Profesional SST	Marly Patricia Contreras Silva	Independiente	Abril	Particular	26/06/2025	G&C	X

Tabla 1. Afiliaciones del personal mínimo.

De acuerdo a la tabla N° 1, se tiene lo siguiente:

1. Se recuerda al contratista que las planillas de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado al proyecto deben estar cotizando a nombre del **Consorcio Llano Seguro,** en concordancia con lo estipulado por la normativa laboral vigente. Así mismo, se requiere que los exámenes médicos de ingreso, la inducción en

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
ISO 9001 SC-CER917179 ISO 45001 SC-CER917180 ISO 14001 SC-CER917181 Norsok S WA-006 NK-1834-1 IQNET

32

seguridad y salud en el trabajo, y la correspondiente evaluación de comprensión de la inducción, sean realizados y soportados igualmente bajo el nombre del Consorcio Llano Seguro, como parte de los requisitos indispensables para la participación del personal en las actividades del proyecto conforme a lo exigido por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.

2. Se observa la ausencia de los soportes que acrediten la entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) para los registros señalados en las casillas resaltadas del formato remitido.

PERSONAL DE ESTUDIOS Y DISEÑO						
ROL	NOMBRE	PLANILLA SS		EMO	INDUCCIÓN	ENTREGA DE EPP
		EMPRESA	MES	ENTIDAD	EMPRESA	
Gerente de Proyectos	Juan Mario Torres	VIOTEC	Abril	VIOTEC	VIOTEC	X
Coordinador Técnico y Diseño	Johana Lisbeth Joya Riaño	UT SCJ	Mayo	Novacom Net SAS	TSG	30/04/2025
Ingeniero Eléctrico/Electricista	Germán Darío Chaparro Barbosa	UT SCJ	Mayo	Novacom Net SAS	TSG	30/04/2025
Ingeniero de Apoyo 1	Ingrid Rocío López Vanegas	UT SCJ	Mayo	Novacom Net SAS	TSG	30/04/2025
Ing. Sistema de A.A	Armando Rubiel Riascos Meneses	UT SCJ	Mayo	Novacom Net SAS	TSG	30/04/2025
Administrativo	Magda Carolina Matiz Luna	TSG	Mayo	IT4U SAS	TSG	X
Técnico de Apoyo Eléctrico	Alejandro María Ángel Callejas	IT BUSINESS TALENT	Mayo	IT BUSINESS TALENT	IT BUSINESS TALENT	X
Técnico de Apoyo F.O. 1	Iván Daniel Salguero Paloma	IT BUSINESS TALENT	Mayo	IT BUSINESS TALENT	IT BUSINESS TALENT	30/04/2025
Técnico de Apoyo de Diseño 1	Fabián Becerra Apraez	UT SCJ	Mayo	UT SCJ	TSG	30/04/2025
Técnico de Apoyo de Diseño 2	Ronald Joan Burgos Salazar	UT SCB	Mayo	Novacom Net SAS	TSG	30/04/2025

Tabla 2.Afiliaciones del personal de Estudios y Diseños.

De acuerdo a la tabla N° 2, se tiene lo siguiente:

1. Se recuerda al contratista que las planillas de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado al proyecto deben estar cotizando a nombre del Consorcio Llano Seguro, en concordancia con lo estipulado por la normativa laboral vigente. Así

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
icontec ISO 9001 SC-CER917179 · icontec ISO 45001 SC-CER917180 · icontec ISO 14001 SC-CER917181 · icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

mismo, se requiere que los exámenes médicos de ingreso, la inducción en seguridad y salud en el trabajo, y la correspondiente evaluación de comprensión de la inducción, sean realizados y soportados igualmente bajo el nombre del Consorcio Llano Seguro, como parte de los requisitos indispensables para la participación del personal en las actividades del proyecto conforme a lo exigido por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.

2. Se observa la ausencia de los soportes que acrediten la entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) para el personal señalado en las casillas resaltadas del formato remitido.

Quedamos atentos a la entrega de la documentación actualizada y las hojas de vida faltantes del personal, a fin de continuar con el cumplimiento del seguimiento del componente de SST y verificación establecidos para el proyecto.

Sin otro particular.

DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ
Director de interventoría
Cel.: 310 8061356
SECOB S.A.S

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email: grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

ANEXOS: N/A

CC:
Gobernación de Casanare, Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Email: gobierno@casanare.gov.co
Entidad Contratante, Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Apoyo a la supervisión Email: mauricichmontoya@yahoo.com
Contratista ejecutor, Consorcio Llano Seguro. Email: alejandra.betancourt@tsg.net.co - info@gyc.com.co
Contratista ejecutor, Gerente de proyectos. Consorcio Llano Seguro. Email neider.plata@tsg.net.co
contratista de obra Email: info@tsg.net.co

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179 · icontec ISO 45001 SC-CER917180 · icontec ISO 14001 SC-CER917181 · icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1 · IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Grupo GER <grupoger@secob.co>

SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-015 Respuesta a comunicado CLS 2024-021 - afiliaciones al Sistema de Seguridad Social y componente SST

Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co> 16 de junio de 2025, 5:13 p.m.

Para: Grupo GER <grupoger@secob.co>
CC: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>

Buen día,

Reciba un cordial saludo de la Gobernación de Casanare.

Su comunicación fue radicada en el sistema de la entidad con el Número CE1250616200009811.

Para hacer seguimiento puede ingresar al link: https://apps.casanare.gov.co/correspondencia/pqrs/verificarpeticion y en el campo verificar petición, ingresar el número 1250616200009811.

Para la Gobernación de Casanare, es importante contar con su percepción para mejorar nuestros servicios, le invitamos a responder la encuesta de satisfacción ingresando al siguiente link: https://acortar.link/74rBOV

Atentamente,

Gobernación de Casanare | Centro Administrativo Departamental |

De: Grupo GER <grupoger@secob.co>
Enviado: lunes, 16 de junio de 2025 17:00
Para: Neider Oswaldo Plata Muñoz <neider.plata@tsg.net.co>; Wilson Felipe Bolanos Arcos <wilson.bolanos@tsg.net.co>; claudia.rodriguez@tsg.net.co <claudia.rodriguez@tsg.net.co>; Johana Lisbeth Joya Riano <johana.joya@tsg.net.co>; juan.torres <juan.torres@viotec.com.co>; info@gyc.com.co <info@gyc.com.co>; info@tsg.net.co <info@tsg.net.co>; Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>
Cc: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>; mauriciohmontoya <mauriciohmontoya@yahoo.com>; Diego Rojas <diego.rojas@secob.com.co>; Diego Andres Mora <proyectos@secob.com.co>; Ambiental <ambiental@secob.com.co>; <ingenieria@secob.com.co> <ingenieria@secob.com.co>
Asunto: SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-015 Respuesta a comunicado CLS 2024-021 - afiliaciones al Sistema de Seguridad Social y componente SST

[Texto citado oculto]

Yopal, 18 de junio de 2025

SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-016

Señores.
CONSORCIO LLANO SEGURO 2024
Atte. RUBEN DARIO GOMEZ VALLEJO
Email: info@gyc.com.co
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 901900442-2
Cra 15 # 93ª -62 Bogotá., Colombia

REFERENCIA: CONTRATO No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y CONSORCIO LLANO SEGURO 2024.

ASUNTO: Concepto de aprobación formato de Site Survey Yopal del Contrato No. Interno 3007 de 2024.

Cordial Saludo,

En cumplimiento de las obligaciones como interventor del Contrato **No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024**, nos permitimos informar que, mediante el comunicado **CLS 2024-012**, como contratista responsable de la implementación de la fase de estudios y diseños radicó la solicitud de aprobación del documento denominado *Formato Site Survey Yopal*. En atención a dicha solicitud, la interventoría, a través de la comunicación **SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-009**, emitió las observaciones correspondientes al documento presentado. Posteriormente, el día **16 de junio de 2025**, mediante la comunicación **CLS 2024-027**, se recibieron las subsanaciones al documento *Formato Site Survey Yopal*.

En atención a lo anteriormente expuesto, nos permitimos informar lo siguiente: Una vez revisado el documento, se emite **concepto favorable de viabilidad** para la utilización del *Formato Site Survey Yopal*, como herramienta para el levantamiento de información correspondiente a los puntos de cámaras, nodos y demás elementos requeridos en el **numeral 8 del Anexo 24D**, relativo a la fase de **realización del Site Survey del proyecto**, el cual debe incluir el **esquema y el registro fotográfico** que detallen dichos componentes.

Sin otro en particular quedamos atentos a cualquier inquietud.

Atentamente,

DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ
Director de interventoría
Cel.: 310 8061356
SECOB S.A.S

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
icontec ISO 9001 SC-CER917179 · icontec ISO 45001 SC-CER917180 · icontec ISO 14001 SC-CER917181 · icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1 · IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Proyectó: Jhonar Leonardo Perez Cordoba
Profesional de ingeniería
Email. ingenieria@secob.com.co
Cel: 3212444115

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email: grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

ANEXO: Formato Site Survey Yopal.xlsx

CC:
Gobernación de Casanare, Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Email: gobierno@casanare.gov.co
Entidad Contratante, Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Apoyo a la supervisión Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Contratista ejecutor, Consorcio Llano Seguro. Email: alejandra.betancourt@tsg.net.co - info@gyc.com.co
Contratista ejecutor, Gerente de proyectos. Consorcio Llano Seguro. Email neider.plata@tsg.net.co
contratista de obra Email: info@tsg.net.co

SECOB
Consultoría, Obras y Bienes

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179
icontec ISO 45001 SC-CER917180
icontec ISO 14001 SC-CER917181
icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Grupo GER <grupoger@secob.co>

SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-016 Concepto de aprobación formato de Site Survey yopal del contrato No Interno 3007 de 2024

Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co> 18 de junio de 2025, 8:44 a.m.

Para: Grupo GER <grupoger@secob.co>
CC: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>

Buen día,

Reciba un cordial saludo de la Gobernación de Casanare.

Su comunicación fue radicada en el sistema de la entidad con el Número CE1250618200009931.

Para hacer seguimiento puede ingresar al link: https://apps.casanare.gov.co/correspondencia/pqrs/verificarpeticion y en el campo verificar petición, ingresar el número 1250618200009931.

Para la Gobernación de Casanare, es importante contar con su percepción para mejorar nuestros servicios, le invitamos a responder la encuesta de satisfacción ingresando al siguiente link: https://acortar.link/74rBOV

Atentamente,

Gobernación de Casanare | Centro Administrativo Departamental |

De: Alexis Angulo Hernández <alexis.angulo@casanare.gov.co> en nombre de Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>
Enviado: miércoles, 18 de junio de 2025 8:43
Para: Grupo GER <grupoger@secob.co>
Cc: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>
Asunto: RE: SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-016 Concepto de aprobación formato de Site Survey yopal del contrato No Interno 3007 de 2024

[Texto citado oculto]

Yopal, 24 de junio de 2025

SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-017

Señores.
CONSORCIO LLANO SEGURO 2024
Atte. RUBEN DARIO GOMEZ VALLEJO
Email: info@gyc.com.co
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 901900442-2
Cra 15 # 93ª -62 Bogotá., Colombia

REFERENCIA: CONTRATO No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y CONSORCIO LLANO SEGURO 2024.

ASUNTO: Respuestas emitidas por las entidades competentes frente a solicitudes radicadas por el contratista – Contrato de Obra No. 3007 de 2024

Cordial Saludo,

En el marco de nuestras funciones como interventoría del Contrato de Obra No. 3007 de 2024, cuyo objeto es la "Implementación del Sistema Integrado Inteligente de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Departamento del Casanare – Fase I", nos permitimos remitir a ustedes las respuestas oficiales emitidas por las diferentes entidades competentes, frente a las solicitudes que su consorcio ha presentado y que fueron canalizadas ante la entidad contratante a través de esta interventoría.

A continuación, se relacionan las respuestas recibidas:

1. **Infraestructura existente del sistema de videovigilancia del municipio de Yopal:** En respuesta al comunicado No. SCOB-GOBCAS-1328-2025-008, se recibió respuesta en la cual se anexa el archivo KMZ con la ubicación de las cámaras y la trazabilidad de fibra óptica del sistema CCTV.
2. **Permisos para instalación de cámaras sobre vía Yopal – Aguazul:** Se informa sobre el procedimiento y requisitos establecidos por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesionaria Covioriente, según Resolución No. 716 del 28 de abril de 2015, para la obtención del permiso de uso, ocupación e intervención en infraestructura vial
3. **Lineamientos para uso de infraestructura eléctrica del municipio de Yopal**: En atención al comunicado No. SCOB-GOBCAS-1328-2025-013, Enerca remite el Formato FT-MUV-TC-13 Versión 01 para el diligenciamiento de la cartera de postes correspondiente al uso de infraestructura eléctrica.
4. **Autorización de uso de espacio en CAIs Villa Benilda y El Progreso**: En respuesta a la solicitud elevada mediante oficio con fecha del 18 de junio de 2025, se remite autorización para la instalación de racks de pared en los CAIs mencionados.

Adjuntamos copia de cada una de las respuestas mencionadas, para su conocimiento y las acciones correspondientes a su cargo.

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
icontec ISO 9001 SC-CER917179 · icontec ISO 45001 SC-CER917180 · icontec ISO 14001 SC-CER917181 · icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1 · IQNET

Atentamente,

DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ
Director de interventoría
Cel.: 310 8061356
SECOB S.A.S

Proyectó: Diego Andres Mora Piñeros
Profesional de ingeniería
Email. proyectos@secob.com.co
Cel: 3143790959

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email: grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

ANEXO: Oficio No. 0224
Oficio No. 0226
Oficio No. 0227
Oficio No. 0197

CC:
Gobernación de Casanare, Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Email: gobierno@casanare.gov.co
Entidad Contratante, Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Apoyo a la supervisión Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Contratista ejecutor, Consorcio Llano Seguro. Email: alejandra.betancourt@tsg.net.co - info@gvc.com.co
Contratista ejecutor, Gerente de proyectos. Consorcio Llano Seguro. Email neider.plata@tsg.net.co
contratista de obra Email: info@tsg.net.co

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
SC-CER917179 SC-CER917180 SC-CER917181 NK-1834-1

Yopal 26 de junio de 2025

SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-019

Señores.
CONSORCIO LLANO SEGURO 2024
Atte. RUBEN DARIO GOMEZ VALLEJO
Email: info@gyc.com.co
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 901900442-2
Cra 15 # 93ª -62 Bogotá., Colombia

REFERENCIA: CONTRATO No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y CONSORCIO LLANO SEGURO 2024.

ASUNTO: Aprobacion de encargo fiduciario para trámite de desembolso del anticipo del Contrato No. 3007 de 2024.

Cordial Saludo,

En cumplimiento de las obligaciones propias como interventores del contrato de la referencia, especialmente en el componente financiero y conforme a lo estipulado en la clausual sexta, forma de pago que señala;

"(…)
***SEXTA: FORMA DE PAGO**: Se girará un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, presentación del plan de inversión del anticipo aprobado por la Interventoría y la suscripción del acta de inicio. Para el manejo de estos recursos el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable, con el fin de garantizar dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. El cien por ciento (100%) del valor del contrato se cancelará de la siguiente manera: Hasta el ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato, mediante actas parciales según el avance de obra certificado por la Interventoría, con amortización del anticipo en el mismo porcentaje otorgado mediante cada acta parcial. El veinte (20%) restante, una vez se suscriban las actas de terminación y de liquidación del contrato y certificación de cumplimiento que expida el interventor del contrato. Para cada acta de pago y/o recibo se debe tener la acreditación por parte del contratista del cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, en los términos de la Ley 828 de 2003, la Ley 1150 de 2.007 y la Ley 1122 de 2007. Para efectos de los pagos realizados en la vigencia 2024, se tendrá en cuenta el valor dispuesto en los siguientes rubros: 7.45.4501.1000.2024005850109.0.13110704.2.3.2.02.02.185 y el 2.04.0.7.00AD.4501.1000.2024005850109.01, el saldo se cancelará con cargo a la vigencia futura 2025 aprobada mediante ordenanza N° 012 de 25 de septiembre 2024. Para cada acta de pago y/o recibo se debe tener la acreditación por parte del contratista del cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, en los términos de la Ley 828 de 2003, la Ley 1150 de 2.007 y la Ley 1122 de 2007. Para efectos de los pagos realizados en la vigencia 2024, se tendrá en cuenta el valor dispuesto en el rubro 7.45.4501.1000.2024005850109.0.13110704.2.3.2.02.02.185 y el saldo se cancelara con cargo a la vigencia futura 2025 aprobada mediante ordenanza N° 012 de 25 de septiembre 2024..*
(…)"

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
icontec ISO 9001 SC-CER917179 · icontec ISO 45001 SC-CER917180 · icontec ISO 14001 SC-CER917181 · icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1 · IQNET

Que asi las cosas, esta interventoria mediante comunicación de consecutivo interno **SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-007** de fecha 26 de mayo de 2025, solicito al contratista la entrega de los documentos y requisitos minimos para el tramite de desembolso de recursos del anticipo del contrato, entre ellos la minuta del encargo fiduciario. Que en este sentido, el contratista en comunicación CLS 2024 – 017 de fecha 12 de junio de 2025 y alcance mediante correo electronico de fecha 16 de junio de 2025, presento parte de los documentos requeridos por interventoria.

Que una vez revisado el documento **GU-GC-IE-004 GU -MINUTA MODELO DE CONTRATO ANTICIPOS**, esta interventoria encuentra el documento procedente y conforme a lo requerido por parte de la entidad contratante para el desembolso del anticipo del contrato No. 3007 de 2024.

Estaremos atentos de sus comentarios o cualquier información que como adicional requieran.

ULDER NORBEY GONZALEZ MECHE
Profesional financiero
SECOB S.A.S

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email: grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

ANEXOS: Documento **GU-GC-IE-004 GU -MINUTA MODELO DE CONTRATO ANTICIPOS**.

CC:
Gobernación de Casanare, Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Email: gobierno@casanare.gov.co
Entidad Contratante, Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Apoyo a la supervisión Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Contratista ejecutor, Consorcio Llano Seguro. Email: alejandra.betancourt@tsg.net.co - info@gyc.com.co
Contratista ejecutor, Gerente de proyectos. Consorcio Llano Seguro. Email neider.plata@tsg.net.co
contratista de obra Email: info@tsg.net.co

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
icontec ISO 9001 SC-CER917179 · icontec ISO 45001 SC-CER917180 · icontec ISO 14001 SC-CER917181 · icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1 · IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Yopal, 25 de junio de 2025

SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-018

Señores.
CONSORCIO LLANO SEGURO 2024
Atte. RUBEN DARIO GOMEZ VALLEJO
Email: info@gyc.com.co
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 901900442-2
Cra 15 # 93ª -62 Bogotá., Colombia

REFERENCIA: CONTRATO No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y CONSORCIO LLANO SEGURO 2024.

ASUNTO: Alcance al oficio SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-014 sobre Rótulo para planimetría de Estudios y Diseños del Sistema SIES del municipio de Yopal.

Cordial Saludo,

En cumplimiento de las obligaciones como interventor del Contrato **No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024**, nos permitimos informar que, Mediante el comunicado SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-014, se realizaron observaciones al rótulo presentado por el Consorcio Llanos Seguro 2024, en las cuales se indicó el retiro del logo del Ministerio del Interior. Posteriormente, el contratista Llanos Seguro envió la subsanación a través del comunicado CLS 2024–028, recibido por correo el día 17 de junio de 2025.

Con base en esta respuesta, se realizaron consultas internas al equipo de supervisión del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1808 de 2024, suscrito entre la Nación – Ministerio del Interior, Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) y el Departamento de Casanare. Como resultado, se indicó que sí debe incluirse el logo del Ministerio del Interior.

Por lo anterior, se solicita al contratista de obra mantener en el rótulo los siguientes logos: Ministerio del Interior, Gobernación de Casanare, contratista implementador e interventoría.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el plano que contiene la distribución del CCM deberá llevar la firma del comandante de la unidad de telemática. En caso de que dicha firma no se incluya directamente en el plano, se deberá anexar un documento en el que se apruebe formalmente la distribución del CCM. Ambas opciones son válidas y serán aceptadas por la supervisión del Convenio No. 1808.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos realizar el ajuste correspondiente y remitirlo a esta interventoría, con el fin de emitir el concepto técnico sobre el rótulo destinado a la planimetría de los Estudios y Diseños del Sistema SIES del municipio de Yopal.

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
SC-CER917179 SC-CER917180 SC-CER917181 NK-1834-1

Sin otro en particular quedamos atentos a cualquier inquietud.

Atentamente,

DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ
Director de interventoría
Cel.: 310 8061356
SECOB S.A.S

Proyectó: Jhonar Leonaldo Perez Cordoba
Profesional de ingeniería
Email. ingenieria@secob.com.co
Cel: 3212444115

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email: grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

ANEXO:

CC:
Gobernación de Casanare, Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Email: gobierno@casanare.gov.co
Entidad Contratante, Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Apoyo a la supervisión Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Contratista ejecutor, Consorcio Llano Seguro. Email: alejandra.betancourt@tsg.net.co - info@gyc.com.co
Contratista ejecutor, Gerente de proyectos. Consorcio Llano Seguro. Email neider.plata@tsg.net.co
contratista de obra Email: info@tsg.net.co

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179 icontec ISO 45001 SC-CER917180 icontec ISO 14001 SC-CER917181 icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Grupo GER <grupoger@secob.co>

RE: SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-018 Alcance al oficio SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-014 sobre Roìtulo para planimetrìa de Estudios y DisenÞos del Sistema SIES del municipio de Yopal

Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co> 26 de junio de 2025, 8:10 a.m.

Para: Grupo GER <grupoger@secob.co>

Buen día,

Reciba un cordial saludo de la Gobernación de Casanare.

Su comunicación fue radicada en el sistema de la entidad con el Número CE1250626200010483.

Para hacer seguimiento puede ingresar al link: https://apps.casanare.gov.co/correspondencia/pqrs/verificarpeticion y en el campo verificar petición, ingresar el número 1250626200010483.

Para la Gobernación de Casanare, es importante contar con su percepción para mejorar nuestros servicios, le invitamos a responder la encuesta de satisfacción ingresando al siguiente link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=syGTxwCy-Um2iRgN5gvj518W00D1Pa5BvxMv-0xQLOFUNTFJREtDSzJUMTZUNzBTVFRBTjJaVk9CRS4u&route=shorturl

Atentamente,

Gobernación de Casanare | Centro Administrativo Departamental |

De: Grupo GER <grupoger@secob.co>
Enviado: jueves, 26 de junio de 2025 7:22
Para: Neider Oswaldo Plata Muñoz <neider.plata@tsg.net.co>; Wilson Felipe Bolanos Arcos <wilson.bolanos@tsg.net.co>; claudia.rodriguez@tsg.net.co <claudia.rodriguez@tsg.net.co>; Johana Lisbeth Joya Riano <johana.joya@tsg.net.co>; juan.torres <juan.torres@viotec.com.co>; info@gyc.com.co <info@gyc.com.co>; info@tsg.net.co <info@tsg.net.co>; Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>
Cc: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>; mauriciohmontoya <mauriciohmontoya@yahoo.com>; Diego Rojas <diego.rojas@secob.com.co>; Diego Andres Mora <proyectos@secob.com.co>; Ambiental <ambiental@secob.com.co>; <ingenieria@secob.com.co> <ingenieria@secob.com.co>
Asunto: SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-018 Alcance al oficio SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-014 sobre Roìtulo para planimetrìa de Estudios y DisenÞos del Sistema SIES del municipio de Yopal

Cordial saludo,

Señores
CONSORCIO LLANO SEGURO

Mediante el comunicado SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-018 nos permitimos dar Alcance al oficio SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-014 sobre Roìtulo para planimetrìa de Estudios y DisenÞos del Sistema SIES del municipio de Yopal

ANEXO No. 3:
CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CLIENTE

OFICIO No. 0197

400.85

Yopal, 16 de junio de 2025.

Señor
DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
R/L: SECOB S.A.S
Yopal, Casanare.

Referencia: Contrato de Interventoría No. 1328 de 2025 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"

Asunto: Respuesta a comunicado No. SCOB-GOBCAS-1328-2025-013, Remisión de solicitud de información lineamientos técnicos para uso de infraestructura eléctrica en Yopal – Sistema de Videovigilancia.

Página 1 de 2

Cordial Saludo,

Mediante el comunicado allegado el día 13 de junio del presente año, en solicitud para obtener información sobre los lineamientos, formatos y requisitos técnicos necesarios para el diligenciamiento de la cartera de postes del propietario de la infraestructura eléctrica del municipio de Yopal.

En respuesta a nuestra solicitud, Enerca nos hace entrega del **Formato de Cartera Aprobación de Factibilidades**, con código **FT-MUV-TC-13 Versión 01**, el cual se debe completar con la información del proyecto.

Anexo: Formato FT-MUV-TC-13 Versión 01de Enerca.

Cordialmente,

HECTOR JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana

Proyecto: Mauricio Hernán Montoya, Profesional CPSP N° 1369-2025

CE1250613200009553

CONTRATO No: _____

ARRENDATARIO: _____

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

N° PROYECTO: _____

DIRECCION DEL PROYECTO: _____

FECHA: _____

MUNICIPIO: _____

Poste No. (Según Plano)	Dirección	Código y/ o No placa	Coordenadas		Tramo		Descripción de Poste								Ocupación OR			Estado poste				Observaciones
			X	Y	Tipo	Distancia	E	10	12	14	STR 115 K	STH +230Kv	STH +230Kv	Ductos	MT	BT	AP	B	M	# cable(s) existente(s)	# cable(s) nuevo(s) a instalar	
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
276					TOTAL	0																

Dep Created

Tramo: -Tipo: AE Aéreo SB Subterráneo Material: Multiplex, Fibra

Carga rotura: 510-750-1010-1350 Kg. Ocupación OR: MT Media Tensión BT Baja tensión AP Alumbrado público Estado poste: B: bueno M: malo

Observación: ¿Es viable? SI___NO___ Informe_____

Nombre del revisor OR: _____ Vo.Bo. Interventor Arrendatario_____

Icontec ISO 9001 SC-CER190304

IQNET

Vigilado Superservicios

GOBERNACIÓN DE
CASANARE
NIT: 892099216-6

CARTA U OFICIO
FO-GD-01
19-09-2024
V.02

OFICIO No. 0224

400.85

Yopal, 17 de junio de 2025.

Señor
DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
R/L: SECOB S.A.S
Yopal, Casanare.

Referencia: Contrato de Interventoría No. 1328 de 2025 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"

Asunto: Respuesta a comunicado No. SCOB-GOBCAS-1328-2025-007, Remisión de solicitud para gestión de permiso de instalación de punto de cámara LPR 146.

Cordial Saludo,

Mediante el comunicado allegado el día 09 de junio del presente año donde solicitan la gestión del permiso necesario para la instalación de las cámaras sobre la vía Yopal – Aguazul; procedió la entidad a realizar reunión con personal de la Concesionaria Vial del Oriente – **Covioriente**, quienes nos han orientado sobre la **Resolución No. 716 del 28 de abril de 2015**, expedida por la Agencia Nacional de Infraestructura – **ANI**. Esta resolución establece el procedimiento para el otorgamiento de permisos de uso, ocupación e intervención temporal en la infraestructura vial y férrea concesionada. Además, nos proporcionaron un instructivo detallado que explica el proceso paso a paso.

Teniendo en cuenta la normativa antes señalada, se ha establecido que para gestionar este permiso, es indispensable adjuntar la siguiente información:

- **Descripción técnica detallada del proyecto**, incluyendo el esquema básico de las obras a construir o trabajos a realizar, indicar el tipo de maquinaria a emplear en los trabajos e informar cualquier cambio de la misma; la metodología de la intervención y el análisis de posibles impactos a las vías carreteras y férreas, junto con su plan de mitigación.

- **Identificación principio – fin**, del lugar exacto donde ejecutarán las obras objeto de la solicitud del permiso, de conformidad con el sistema de referenciación de la Red Nacional de Carreteras (INVIAS) o del Sistema Férreo (según el caso), el cual deberá ser allegado en Archivo shape comprimido en ZIP que detalle la ubicación de la zona del permiso y se debe entregar polígono que encierre toda el área que se va a afectar en coordenadas MAGNA-SIRGAS.

- **Descripción de la señalización preventiva** a adoptar en el sitio de los trabajos, durante la ejecución de los mismos, con el plano respectivo, la cual debe cumplir con el Manual de Señalización Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carretas y Ciclo rutas de Colombia vigente, para permitir la ejecución de las obras y/o la operación de las mismas, según el caso. Para los permisos de la Infraestructura Vial Carretera Concesionada debe anexar, además, el Plan de Manejo de Tráfico – PMT. En caso que se requieran cierres totales se deberá hacer la difusión del mismo en los medios y, adicionalmente, tramitar dicho cierre con el INVIAS.

- **Presupuesto de la obra objeto del permiso**, con todos los ítems de construcción, que afectarán la zona del derecho de vía, faja de retiro o área de reserva o exclusión, con todos los ítems de construcción incluidos equipos, materiales, instalación y mano de obra.

- **Cronograma de obra con el plazo estimado** (el cual debe determinarse en días calendario o hábiles, semanas meses y/o años) para la ejecución de las obras que afectarán la zona del derecho de vía de la Infraestructura Vial Carretera Concesionada y Férrea, que se encuentran a cargo de la Entidad.
  Igualmente se debe incluir en los casos que corresponda la determinación de los mantenimientos rutinarios y la indicación de la periodicidad y su respectiva duración.

- **Planos en planta de las obras a ejecutar**, objeto del permiso que afectará la zona de derecho de vía, faja de retiro o área de reserva o exclusión, en medios físico y digital, a escala 1:1.000, con el sistema de referenciación de la Red Nacional de Carreteras o Férreo (según el caso). La copia digital deberá allegarse en formato autocad (DWG) donde se detallen las obras a la escala indicada. Los datos en el archivo DWG deben coincidir con el polígono georreferenciado en formato Shape comprimido en ZIP donde se identifica el sitio de la ejecución. (Si se requiere cargar más de un plano, se debe incluir todos los planos en un solo archivo DWG o comprimir todos los archivos en archivo ZIP).

- **Plan de Manejo Ambiental de las obras** objeto del permiso, que incluya, si la naturaleza del mismo lo exige, los permisos para el uso y aprovechamiento de recursos naturales o concepto de viabilidad ambiental sobre la obra a realizar. En línea en formato Word, PDF/A y los tramites en ventanilla en original. En el evento en que no se requiera Plan de Manejo Ambiental deberá allegar la certificación de la autoridad competente que así lo declare.

En vista de lo descrito, es necesario contar con la documentación anteriormente relacionada para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por las disposiciones legales mencionadas en párrafos anteriores.

Anexo: Resolución No. 716 del 28 de abril de 2015 en PDF

Cordialmente,

HECTOR JULIO RAMOS PRIETO
secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana

Proyectó: Hessen Neira Ropero, Profesional CPSP N° 1521-2025

Revisó: Mauricio Hernán Montoya, Profesional CPSP N° 1369-2025

Revisó: Elkin Rafael Guerrero Cera Profesional CPSP No 0053-2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ANI
Agencia Nacional de Infraestructura

RESOLUCIÓN No. 716

(28 ABR. 2015)

"Por la cual se fija el procedimiento para el otorgamiento de los permisos para el uso, la ocupación y la intervención temporal de la Infraestructura Vial Carretera Concesionada y Férrea que se encuentran a cargo de la Entidad."

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

En ejercicio de las atribuciones, en especial las conferidas en el Numeral 9 del Artículo 11 del Decreto 4165 de 3 de noviembre de 2011, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 102 de la Constitución Nacional: *"El territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la Nación".*

Que el Código Civil Colombiano, Artículo 679 dispone:" (...) *Nadie podrá construir, sino con permiso especial de autoridad competente, obra alguna sobre las calles, plazas, puentes, playas, terrenos fiscales, y demás lugares de propiedad de la Unión*", y el Artículo 682 que establece: *"Sobre las obras que con permiso de la autoridad competente se construyan en sitios de propiedad de la Unión, no tienen los particulares que hayan obtenido este permiso, sino el uso y goce de ellas, y no la propiedad del suelo. Abandonadas las obras o terminado el tiempo por el cual se concedió el permiso, se restituyen ellas y el suelo, por el ministerio de la ley, al uso y goce privativo de la Unión, o al uso y goce general de los habitantes, según prescriba la autoridad soberana (...)".*

Que los Artículos 3 y 4 de la Ley 76 del 15 de noviembre de 1920, establecen parámetros para la construcción de obras en zonas contiguas al eje de la vía férrea.

Que el Artículo 6 del Decreto 1075 del 1 de abril de 1954, adoptado como legislación

GOBERNACIÓN DE
CASANARE
NIT: 892099216-6

CARTA U OFICIO
FO-GD-01
19-09-2024
V.02

OFICIO No. 0226

400.85

Yopal, 18 de junio de 2025.

Señor
DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
R/L: SECOB S.A.S
Yopal, Casanare.

Referencia: Contrato de Interventoría No. 1328 de 2025 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"

Asunto: Respuesta a comunicado No. SCOB-GOBCAS-1328-2025-008, Remisión de solicitud sobre la infraestructura existente del sistema de videovigilancia del municipio de Yopal

Cordial Saludo,

Mediante el comunicado allegado el día 09 de junio del presente año, Se ha recibido su solicitud con el propósito de obtener información detallada sobre la infraestructura tecnológica existente en el sistema de videovigilancia (CCTV) del municipio de Yopal.

Se anexa archivo KMZ (nombre del archivo: KMZ Yopal infraestructura existente) donde se muestra la ubicación de las cámaras existentes y la trazabilidad de fibra óptica existente del sistema CCTV.

Cordialmente,

HECTOR JULIO RAMOS PRIETO
secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana

Proyecto: Mauricio Hernán Montoya, Profesional CPSP N° 1369-2025

CE1250609200009137

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

CARTA U OFICIO
FO-GD-01
19-09-2024
V.02

OFICIO No. 0227

400.

Yopal, 18 de junio de 2025.

Señor Coronel
GIOVANNI BARRERO UNIGARRO
Comandante del Departamento de Policía Casanare
Decas.coman@policia.gov.co
Yopal, Casanare.

Asunto: Solicitud autorización de utilización de espacio en los CAIs: Villa Benilda y el Progreso para instalar Rack de Pared (Puerta Abatible)

Cordial Saludo Sr coronel,

En el marco de la ejecución del proyecto que tiene el objeto "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE — FASE I", el cual contempla la instalación de: 60 cámaras LPR, 145 cámaras PTZ, 25 cámaras fijas, 100 Altavoces IP, 3 Nodos de concentración, 5 Radio-Enlaces y 87.500 metros aprox. Construcción de red fibra óptica.

Página 1 de 1

Teniendo en cuenta que los racks son esenciales para alojar los nodos de la red de fibra óptica del sistema integrado toda vez que facilitarán el montaje seguro de equipos de comunicaciones como switches, NVRs y ODF, y su diseño con puerta frontal asegurará la protección contra accesos no autorizados, reducirá desconexiones accidentales y simplificará las revisiones, por lo que requerimos su autorización para instalar dos racks de pared abatibles (con puerta). Uno se ubicará en el **CAI Villa Benilda** (Calle 30 con Carrera 30 A) y el otro en **el CAI El Progreso** (Carrera 11 con Calla 44) de la ciudad de Yopal.

Las conexiones se realizarán según las condiciones establecidas en el **Memorando de Entendimiento No. 01 de 2024 Para establecer una cooperación institucional para el fortalecimiento y desarrollo de las TICs en el departamento de Casanare** entre la Gobernación de Casanare y Enerca para la utilización de infraestructura.

Agradecemos su pronta y positiva respuesta.

Cordialmente,

HECTOR JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana
Departamento de Casanare

Reviso: MAURICIO HERNÁN MONTOYA,
Apoyo a la Supervisión CPSP N° 1369-2025

Proyecto.: ELIZABETH BONILLA RINCON
Profesional Contratada CPSP N° 1348-2025

Yopal, 09 de junio de 2025

SCOB-GOBCAS-1328-2025-009

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025
gobierno@casanare.gov.co
Carrera 20 No. 8 02
Yopal, Casanare

Referencia: Contrato de Interventoría No 1328 de 2025 cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"*

ASUNTO: Remisión de solicitud de autorización para intervención en CAIs Villa Benilda y El Progreso – Sistema de Videovigilancia de Yopal

Cordial saludo,

En nuestra calidad de interventoría del Contrato de Obra No. 3007 de 2024, nos permitimos remitir formalmente la solicitud presentada por el Consorcio Llano Seguro 2024, contratista responsable de la ejecución del contrato en mención, contenida en el oficio radicado bajo el número CLS 2024-015.

En dicha comunicación, el contratista solicita el apoyo institucional de la Gobernación de Casanare para gestionar la autorización requerida para intervenir los CAIs Villa Benilda y El Progreso, ubicados en la Cl. 30 #30a-1 y la Cra. 11 #44-2, respectivamente. Estas intervenciones comprenden las obras civiles y eléctricas necesarias para la instalación de los nodos de concentración proyectados dentro del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad del municipio de Yopal.

Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional que permita avanzar con esta gestión.

Atentamente

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
Representante Legal
SECOB S.A.S

Proyectó: Diego Andrés Mora
Profesional de ingeniería

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
SC-CER917173 SC-CER917180 SC-CER917181 NK-1834-1

Email. proyectos@secob.com.co
Cel. 3103293626

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Dirección de Proyectos
Email. grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

Anexos: Oficio CLS 2024-015 del Consorcio Llano Seguro 2024

CC: NA

SECOB
Consultoría, Obras y Bienes

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179
icontec ISO 45001 SC-CER917180
icontec ISO 14001 SC-CER917181
icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CLS 2024 - 015

Bogotá D.C., 5 de junio de 2025

Señor
Ing. Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría
SECOB S.A.S.

Asunto: Solicitud de autorización de intervención para obras civiles y eléctricas en los CAIs Villa Benilda y El Progreso para la implementación de los nodos de concentración del sistema CCTV del municipio de Yopal.

Cordial saludo,

En el marco del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No.1808 de 2024 celebrado entre LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON - con el DEPARTAMENTO DE CASANARE, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE I.", y el Contrato No. 3007 de 2024 celebrado entre el DEPARTAMENTO DEL CASANARE y EL CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 cuyo objeto es: REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE; El Consorcio Llano Seguro 2024 solicita su apoyo con la gestión de autorización para intervenir los CAIs Villa Benilda y El Progreso, ubicados en la Cl. 30 #30a-1, y la Cra. 11 #44-2 respectivamente, para la realización de obras civiles y eléctricas que se requieran para la correcta instalación de los equipos que conforman los nodos de concentración proyectados en el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad del municipio de Yopal.

En cada nodo de concentración se instalarán los siguientes elementos:

- Un (1) gabinete para equipos de red tipo pared de 11UR.
- Una (1) UPS de 3 KVA tipo rack.
- Un (1) switch de fibra óptica.
- Un (1) sistema de puesta a tierra.

Notificación:

Para efectos de una respuesta clara y oportuna, y en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015, agradecemos remitir cualquier comunicación o retroalimentación al correo electrónico: neider.plata@tsg.net.co **y** juan.torres@viotec.com.co

Sin otro particular, agradecemos su atención.

Cordialmente,

WILSON FELIPE BOLAÑOS ARCOS
Ingeniero Residente
Consorcio Llano Seguro 2024
wbolanos@tsg.net.co
3107579948

Yopal, 13 de junio de 2025

SCOB-GOBCAS-1328-2025-013

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025
gobierno@casanare.gov.co
Carrera 20 No. 8 02
Yopal, Casanare

Referencia: Contrato de Interventoría No 1328 de 2025 cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"*

ASUNTO: Remisión de solicitud de información sobre lineamientos técnicos para uso de infraestructura eléctrica en Yopal – Sistema de Videovigilancia

Cordial saludo,

En nuestra calidad de interventoría del Contrato de Obra No. 3007 de 2024, nos permitimos remitir formalmente la solicitud presentada por el Consorcio Llano Seguro 2024, contratista responsable de la ejecución del contrato en mención, contenida en el oficio radicado bajo el número CLS 2024-020.

En dicha comunicación, el contratista solicita el apoyo institucional para obtener información sobre los lineamientos, formatos y requisitos técnicos necesarios para el diligenciamiento de la cartera de postes del propietario de la infraestructura eléctrica del municipio de Yopal, con el fin de gestionar la autorización de uso de dicha infraestructura para el tendido de fibra óptica en el marco del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad del Departamento de Casanare.

Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional que permita avanzar con esta gestión.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional que permita avanzar con esta gestión.

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
Representante Legal
SECOB S.A.S

Proyectó: Diego Andrés Mora
Profesional de ingeniería
Email. proyectos@secob.com.co
Cel. 3103293626

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179 · icontec ISO 45001 SC-CER917180 · icontec ISO 14001 SC-CER917181 · icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1 · IQNET

Revisó: Nadia Juliana Cáceres García
Dirección de Proyectos
Email. grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

Anexos: Oficio CLS 2024-020 del Consorcio Llano Seguro 2024

CC: NA

SECOB
Consultoría, Obras y Bienes

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179
icontec ISO 45001 SC-CER917180
icontec ISO 14001 SC-CER917181
icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CLS 2024 - 020

Bogotá D.C., 9 de junio de 2025

Señor
Ing. Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría
SECOB S.A.S.

Asunto: Solicitud de información sobre los lineamientos técnicos para la ejecución de la cartera de postes del propietario de la infraestructura eléctrica del municipio de Yopal.

Cordial saludo,

En el marco del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No.1808 de 2024 celebrado entre LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON - con el DEPARTAMENTO DE CASANARE, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE I.", y el Contrato No. 3007 de 2024 celebrado entre el DEPARTAMENTO DEL CASANARE y EL CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 cuyo objeto es: REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE; El Consorcio Llano Seguro 2024 solicita su apoyo para obtener información sobre los lineamientos, formatos y requisitos técnicos necesarios para el diligenciamiento de la cartera de postes y posterior solicitud de uso de la infraestructura para el tendido de fibra óptica en el municipio de Yopal.

Notificación:

Para efectos de una respuesta clara y oportuna, y en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015, agradecemos remitir cualquier comunicación o retroalimentación al correo electrónico: neider.plata@tsg.net.co **y** juan.torres@viotec.com.co

Sin otro particular, agradecemos su atención.

Cordialmente,

WILSON FELIPE BOLAÑOS ARCOS
Ingeniero Residente
Consorcio Llano Seguro 2024
wbolanos@tsg.net.co
3107579948

GOBERNACIÓN DE
CASANARE
NIT: 892099216-6

CARTA U OFICIO
FO-GD-01
19-09-2024
V.02

OFICIO N°. 0239

400

Yopal, 27 de junio de 2025.

Señor
DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
R/L: SECOB SAS
administrativa@secob.com.co
Yopal - Casanare

Referencia: Contrato de Interventoría No 1328 de 2025 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"

Asunto: Respuesta a comunicado No. SCOB-GOBCAS-1328-2025-003 "*Solicitud cambio de personal de interventoría Contrato No 1328 de 2025*".

Cordial Saludo,

Una vez verificadas las hojas de vida allegadas adjunto a la solicitud con radicado radicado SCOB-GOBCAS-1328-2025-003 de fecha 22 de mayo de 2025, a través del Ingeniero **MAURICIO HERNAN MONTOYA PEREZ**, en calidad de apoyo a la supervisión, de conformidad con el contrato de prestación de servicios profesionales No. 1369.2025, se procedió a realizar el Informe de Evaluación - Cambio de Personal CONTRATO No. CAS-OAJ-CMA-002-2025 Y NUMERO INTERNO 1328 – 2028, el cual arrojó el siguiente resultado.

- INTERVENTOR TECNOLOGICO DE CCTV Cumple
- INGENIERO DE APOYO 1 Cumple

Adjunto Informe de Evaluación - Cambio de Personal CONTRATO No. CAS-OAJ-CMA-002-2025 Y NUMERO INTERNO 1328 – 2028. *Cuatro (4) folios.*

Cordialmente,

HECTOR JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana

Proyectó: Mauricio Hernán Montoya
Apoyo a la supervisión CPSP No.1369-2025

Reviso Elizabeth Bonilla CPSP No.1348-2025

Vo. Bo. Elkin Rafael Guerrero CPSP No.0053-2025

INFORME DE EVALUACION CAMBIO DE PERSONAL CONTRATO No. CAS-OAJ-CMA-002-2025 Y NUMERO INTERNO 1328 - 2028

El Ingeniero **MAURICIO HERNAN MONTOYA PEREZ**, en calidad de apoyo a la supervisión, de conformidad con el contrato de prestación de servicios profesionales No. 1369.2025, con el fin de atender la solicitud de cambio de personal de Interventoría del Contrato No. 1328 de 2025, con radicado SCOB-GOBCAS-1328-2025-003 de fecha 22 de mayo de 2025, procede con la verificación de las hojas de vida allegadas por el Señor **DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ**, como representante legal de **SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS "SECOB SAS"** conforme a lo establecido en la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011.

Teniendo en cuenta el pliego de condiciones de la CAS-OAJ-CMA-002-2025; Numeral 7.2 EQUIPO DE TRABAJO Y EXPERIENCIA MÍNIMA, se procede a verificar las hojas de vida, así:

INTERVENTOR TECNOLOGICO DE CCTV: Título profesional en ingeniería de sistemas y/o electrónica y/o telecomunicaciones con estudios de posgrado en redes distribuidas o afines y/o gerencia de sistemas de información y proyectos tecnológicos y/o telecomunicaciones y/o gerencia de proyectos de telecomunicaciones **(PRESENTARON COMO PROFESIONAL A: JESMY LIZETH OJEDA TORRES)**					
NUMERAL DE LOS PLIEGOS	**REQUISITO**	**REQUISITO**		**N/A**	**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**		
7.2.2	**DOCUMENTOS**				
	Hoja de vida suscrita	X			
	Copia de la cedula de ciudadanía	X			
	Copia del diploma de estudio pregrado y/o acta de grado	X			Ingeniera Electrónica y Telecomunicaciones
	Copia de la tarjeta y/o matricula profesional vigente	X			
	Certificado de vigencia de la matricula profesional expedida por la autoridad competente	X			
	Copia del diploma de postgrado y/o acta de grado	X			Especialista en Gerencia de Proyectos y Especialista en Regulación de Energía eléctrica y Gas
	Carta de Compromiso	X			

INFORME DE EVALUACION CAMBIO DE PERSONAL CONTRATO No. CAS-OAJ-CMA-002-2025 Y NUMERO INTERNO 1328 - 2028

	EXPERIENCIA PROFESIONAL				
	Equivale a tener conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión y experiencia profesional certificada, debe demostrar experiencia profesional no menor de ocho (8) años. Lo anterior, dentro del periodo comprendido entre la fecha de terminación y aprobación de pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del presente proceso de selección.	X			En certificaciones 14,39 Años
	EXPERIENCIA ESPECIFICA				
	Debe acreditar experiencia especifica mínima de tres (3) años como profesional en el desarrollo de proyectos relacionados con CCTV, y/o redes de telecomunicaciones y/o sistemas de video vigilancia, y, al menos en dos (2) contratos deberá acreditar experiencia relacionada como profesional en interventorías a proyectos de Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV) y/o proyectos de telecomunicaciones y/o Data center y/o sistemas de video vigilancia. Lo anterior, dentro del periodo comprendido entre la fecha de expedición de la matricula profesional y la fecha de cierre del presente proceso de selección.	X			En certificaciones 6,08 Años
	EXPERIENCIA PONDERABLE:				
	Acreditar experiencia especifica adicional a la habilitante, mayor a un (01) año, como profesional en interventorías a proyectos de Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV) y/o proyectos de telecomunicaciones y/o Data center y/o sistemas de video vigilancia.	X			En certificaciones 1,13 Años
RESULTADO					**CUMPLE**

INFORME DE EVALUACION CAMBIO DE PERSONAL CONTRATO No. CAS-OAJ-CMA-002-2025 Y NUMERO INTERNO 1328 - 2028

INGENIERO DE APOYO 1: Profesional con Título profesional en ingeniería sistemas y/o electrónica o áreas a fin del proyecto **(PRESENTARON COMO PROFESIONAL A: NIDIA JULIANA CACERES GARCIA)**

NUMERAL DE LOS PLIEGOS	REQUISITO	REQUISITO		N/A	OBSERVACIONES
		SI	NO		
	DOCUMENTOS				
	Hoja de vida suscrita	X			
	Copia de la cedula de ciudadanía	X			
	Copia del diploma de estudio pregrado y/o acta de grado	X			Ingeniero En Energía
	Copia de la tarjeta y/o matricula profesional vigente	X			
	Certificado de vigencia de la matricula profesional expedida por la autoridad competente	X			
	Carta de Compromiso	X			
7.2.5	**EXPERIENCIA PROFESIONAL**				
7.2.5	Equivale a tener conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión y experiencia profesional certificada, debe demostrar experiencia profesional no menor de cuatro (4) años. Lo anterior, dentro del periodo comprendido entre la fecha de terminación de terminación y aprobación de pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del presente proceso de selección	X			En certificaciones 5,23 Años
	EXPERIENCIA ESPECIFICA	-			
	Debe acreditar experiencia mínima de dos (2) años de experiencia relacionada con interventoría a proyectos de Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV) y/o proyectos de telecomunicaciones y/o Data center, y/o proyectos de sistemas de video vigilancia. Lo anterior, dentro del periodo comprendido entre la fecha de expedición de la matricula profesional y la fecha de cierre del presente proceso de selección .	X			En certificaciones 2,37 Años
RESULTADO					**CUMPLE**

INFORME DE EVALUACION CAMBIO DE PERSONAL CONTRATO No. CAS-OAJ-CMA-002-2025 Y NUMERO INTERNO 1328 - 2028

OBSERVACIONES
En este orden y una vez verificados las hojas de vida aportadas dentro de la solicitud con radicado SCOB-GOBCAS-1328-2025-003 de fecha 22 de mayo de 2025, respecto de los perfiles: **INTERVENTOR TECNOLOGICO DE CCTV y el INGENIERO DE APOYO 1,** se evidencian que **CUMPLEN** con los requisitos de carácter técnicos de experiencia señalados en el proceso **No. CAS-OAJ-CMA-002-2025**.

Se firma a los veintisiete (27) días del mes de junio del año 2025.

MAURICIO HERNAN MONTOYA PEREZ
Apoyo a la supervisión
C.P.S.P. 1369.2025

Revisó
LUIS ENRIQUE ACUÑA
Profesional Contratado
C.P.S.P. 078-2025

41

ANEXO No. 4:
CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CLS 2024 - 010

Bogotá D.C, 3 de Junio de 2025

Señor
Ingeniero Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría
SECOB S.A.S

Asunto: Respuesta a observaciones presentadas en comunicación SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-006 sobre el cronograma del Contrato No. 3007 de 2024 – SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024

Cordial saludo,

En atención a su comunicación de fecha 26 de mayo de 2025, y en el marco del Contrato No. 3007 de 2024 suscrito entre el Departamento de Casanare y el Consorcio Llano Seguro 2024, nos permitimos dar respuesta puntual a cada una de ellas:

1. **Fecha de finalización del contrato:**
   Se ajusta el cronograma considerando el plazo estipulado en la minuta contractual, el cual corresponde a 10 meses y 15 días contados a partir del acta de inicio, con fecha de finalización el 03 de abril de 2026.

2. **Tiempos de ejecución – Estudios y diseños:**
   Acogeremos la observación y se actualiza el cronograma para reflejar el periodo correspondiente de dos (2) meses y quince (15) días, comprendido entre el 21 de mayo y el 04 de agosto de 2025, conforme a lo establecido en el presupuesto oficial del contrato.

3. **Duración por entregable:**
   Se ajustaron los tiempos de ejecución para cada entregable de la etapa de estudios y diseños, diferenciando la duración según el número de ítems, su complejidad técnica y su nivel de detalle, a fin de reflejar un desarrollo realista y controlado.

4. **Permisos y autorizaciones:**
   En el marco del cronograma y conforme al entregable N° 9, los trámites relacionados con permisos y autorizaciones se inician desde la fase de estudios y diseños. Por tanto, estas actividades ya se contemplan paralelamente al desarrollo de dicha fase, como parte integral del proceso.

5. **Planificación de adquisiciones e importaciones:**
   Si bien se reconoce la importancia de anticipar los procesos de adquisición, aclaramos que no es posible adelantar compras sin contar previamente con el acta de aprobación de estudios y diseños firmada por todos los interesados según Anexo 24D del Ministerio del Interior. En ese sentido, dichas actividades serán programadas de acuerdo con los hitos contractuales definidos.

6. **Inclusión de actividades clave:**
   Se incluyo de manera explícita en el cronograma actividades fundamentales como la instalación de fibra óptica, montaje de cámaras, montaje de planta eléctrica, entre otras tareas necesarias para el adecuado seguimiento, control y ejecución integral del proyecto.

Una vez realizados los ajustes, adjuntamos el cronograma actualizado para su revisión y aprobación.

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

Notificación:

Para efectos de una respuesta clara y oportuna, y en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015, agradecemos remitir cualquier comunicación o retroalimentación al correo electrónico: neider.plata@tsg.net.co **y** juan.torres@viotec.com.co

Sin otro particular, agradecemos su atención.

Cordialmente,

JUAN MARIO TORRES NOVA
Gerente de Proyectos
Consorcio Llano Seguro 2024
juan.torres@viotec.com.co
3223391301

Adjuntos:
1. CRONOGRAMA CASANARE R1.

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CLS 2024 - 011

Bogotá D.C, 3 de Junio de 2025

Señor
Ingeniero Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría
SECOB S.A.S

Asunto: Alcance a comunicaciones CLS 2024 - 007 y CLS 2024 - 009 – Entrega de hoja de vida Ingeniero de Aires Acondicionados. Contrato No. 3007 de 2024.

Cordial saludo,

En complemento a las comunicaciones previamente radicadas bajo los números **CLS 2024 - 007** y **CLS 2024 - 009**, y en atención al proceso de subsanación de hojas de vida del personal propuesto, nos permitimos entregar la **hoja de vida del Ingeniero de Aires Acondicionados, personal para la fase de Estudios y Diseños.**

ROL	DEDICACIÓN	NOMBRE COMPLETO
Ingeniero de Aires Acondicionados	100%	Armando Rubiel Riascos Meneses

La documentación correspondiente puede ser consultada y descargada en el siguiente enlace:
1. Ingeniero Sistema de Aire Acondicionado

Notificación:

Para efectos de una respuesta clara y oportuna, y en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015, agradecemos remitir cualquier comunicación o retroalimentación al correo electrónico: **neider.plata@tsg.net.co y juan.torres@viotec.com.co**

Sin otro particular, agradecemos su atención.

Cordialmente.

JUAN MARIO TORRES NOVA
Gerente de Proyectos
Consorcio Llano Seguro 2024
juan.torres@viotec.com.co
3223391301

Adjuntos:
1. Ingeniero Sistema de Aire Acondicionado

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CLS 2024 - 012

Bogotá D.C, 5 de junio de 2025

Señor
Ing. Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría
SECOB S.A.S.

Asunto: Solicitud de evaluación de formato de Site Survey para puntos de cámara.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el numeral ***8. Realización del Site Survey del proyecto*** del anexo 24D Entregables mínimos de Estudios y Diseños, solicitamos amablemente realizar la evaluación del formato de Site Survey para puntos de cámara, adjunto a esta comunicación.

Notificación:

Para efectos de una respuesta clara y oportuna, y en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015, agradecemos remitir cualquier comunicación o retroalimentación al correo electrónico: **neider.plata@tsg.net.co y juan.torres@viotec.com.co**

Sin otro particular, agradecemos su atención.

Cordialmente,

WILSON FELIPE BOLAÑOS ARCOS
Ingeniero Residente
Consorcio Llano Seguro 2024
wbolanos@tsg.net.co
3107579948

Adjuntos:
1. Formato Site Survey Yopal.xlsx

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CLS 2024 - 013

Bogotá D.C., 5 de junio de 2025

Señor
Ing. Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría
SECOB S.A.S.

Asunto: Solicitud de apoyo en trámite de gestión de permiso o autorización para la instalación del punto de cámara LPR 146 ante la Concesionaria Vial del Oriente.

Cordial saludo,

Durante la visita conjunta realizada para ubicar el punto de cámara 146 (Vía Aguazul – Yopal), donde se proyecta la instalación de dos cámaras LPR sobre un poste tipo T, se determinó que será necesario gestionar y/o actualizar el permiso o autorización por parte de la entidad que en el momento se acredite como concesionaria del sitio. Se conoce que la entidad concesionaria de la vía Aguazul – Yopal es *Covioriente – Concesionaria vial del Oriente.*

Solicitamos su colaboración para iniciar el trámite de la autorización requerida ante las entidades correspondientes. Esta autorización deberá permitir el uso del espacio y la ejecución de las obras requeridas para dicho fin.

A continuación, las coordenadas geográficas de la ubicación del punto de cámara 146:

Latitud: 5°19'22.06"N

Longitud: 72°24'52.23"O



Ilustración 1 Ubicación del punto 146 (tomado de Google Earth).

En las siguientes fotografías se muestra la ubicación proyectada del punto de cámara 146 sobre el separador vial:

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024





Notificación:

Para efectos de una respuesta clara y oportuna, y en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015, agradecemos remitir cualquier comunicación o retroalimentación al correo electrónico: neider.plata@tsg.net.co y juan.torres@viotec.com.co

Sin otro particular, agradecemos su atención.

Cordialmente,

WILSON FELIPE BOLAÑOS ARCOS
Ingeniero Residente
Consorcio Llano Seguro 2024
wbolanos@tsg.net.co
3107579948

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CLS 2024 - 014

Bogotá D.C., 5 de junio de 2025

Señor
Ing. Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría
SECOB S.A.S.

Asunto: Solicitud de información de la ubicación de los puntos de cámara y nodos de concentración existentes en el CCTV actual del municipio de Yopal.

Cordial saludo,

Solicitamos amablemente de su gestión para la obtención de las ubicaciones de los puntos de cámara y nodos de concentración existentes en el CCTV actual del municipio de Yopal, con el objetivo de estudiar la integración de estos nodos en el sistema proyectado en el contrato 3007 de 2024.

De ser posible, también solicitamos el estado actual de operación de los nodos de concentración existentes.

Notificación:

Para efectos de una respuesta clara y oportuna, y en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015, agradecemos remitir cualquier comunicación o retroalimentación al correo electrónico: neider.plata@tsg.net.co **y** juan.torres@viotec.com.co

Sin otro particular, agradecemos su atención.

Cordialmente,

WILSON FELIPE BOLAÑOS ARCOS
Ingeniero Residente
Consorcio Llano Seguro 2024
wbolanos@tsg.net.co
3107579948

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CLS 2024 - 015

Bogotá D.C., 5 de junio de 2025

Señor
Ing. Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría
SECOB S.A.S.

Asunto: Solicitud de autorización de intervención para obras civiles y eléctricas en los CAIs Villa Benilda y El Progreso para la implementación de los nodos de concentración del sistema CCTV del municipio de Yopal.

Cordial saludo,

En el marco del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No.1808 de 2024 celebrado entre LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON - con el DEPARTAMENTO DE CASANARE, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE I.", y el Contrato No. 3007 de 2024 celebrado entre el DEPARTAMENTO DEL CASANARE y EL CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 cuyo objeto es: REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE; El Consorcio Llano Seguro 2024 solicita su apoyo con la gestión de autorización para intervenir los CAIs Villa Benilda y El Progreso, ubicados en la Cl. 30 #30a-1, y la Cra. 11 #44-2 respectivamente, para la realización de obras civiles y eléctricas que se requieran para la correcta instalación de los equipos que conforman los nodos de concentración proyectados en el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad del municipio de Yopal.

En cada nodo de concentración se instalarán los siguientes elementos:

- Un (1) gabinete para equipos de red tipo pared de 11UR.
- Una (1) UPS de 3 KVA tipo rack.
- Un (1) switch de fibra óptica.
- Un (1) sistema de puesta a tierra.

Notificación:

Para efectos de una respuesta clara y oportuna, y en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015, agradecemos remitir cualquier comunicación o retroalimentación al correo electrónico: neider.plata@tsg.net.co **y** juan.torres@viotec.com.co

Sin otro particular, agradecemos su atención.

Cordialmente,

WILSON FELIPE BOLAÑOS ARCOS
Ingeniero Residente
Consorcio Llano Seguro 2024
wbolanos@tsg.net.co
3107579948

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CLS 2024 - 017

Bogotá, 12 de Junio de 2025

Señores:
SECOB S.A.S
Atn: ULDER NORBEY GONZÁLEZ MECHE
Profesional financiero

Referencia: Respuesta a solicitud de documentación para trámite de desembolso de anticipo – Contrato No. 3007 de 2024

Cordial saludo,

En atención a su comunicación referida con radicado SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-007 del 26 de mayo de 2025, relacionada con la solicitud de los documentos mínimos y adicionales requeridos para el trámite del desembolso del anticipo correspondiente al Contrato No. 3007 de 2024, suscrito entre el Departamento de Casanare y el Consorcio Llano Seguro 2024, nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:

Documentación remitida: A la fecha, hemos recopilado y enviado la siguiente documentación requerida:

1. Formato FO-AB-36 plan de inversión del anticipo, el cual se encuentra adjunto a esta solicitud, pre diligenciado conforme a información remitida por ustedes el día 24 de mayo de 2025 vía correo electrónico.
   Respuesta: Se adjunta formato firmado.
2. Formato FO-AB-24 acta de entrega de anticipo, la cual se encuentra adjunta a esta solicitud.
   Respuesta: Se adjunta formato firmado.
3. Formato FO-AB-20 verificación de documentos, el cual se encuentra adjunto a esta solicitud.
   Respuesta: Se adjunta formato, pendiente diligenciar información de Gobernación e Interventoría.
4. Certificación bancaria de apertura del encargo fiduciario.
   Respuesta: Se enviará esta certificación una vez se entregue la minuta del encargo revisada y aprobada por parte de Gobernación de Casanare.
5. Copia de la minuta del encargo fiduciario.
   Respuesta: Se adjunta formato con los ajustes indicados por parte de interventoría. De acuerdo con lo pactado por las partes en la reunión de seguimiento celebrada el día 10 de junio de 2025, la Gobernación de Casanare realizará revisión a la minuta y se acuerda que los datos para la consignación de los excedentes y/o rendimientos del anticipo quedarán en blanco y posteriormente Gobernación informará los datos de las

cuentas y los porcentajes que se transferirán por concepto de rendimientos.

J) DATOS PARA LA CONSIGNACIÓN DE LOS EXCEDENTES Y/O DE RENDIMIENTOS DEL ANTICIPO:

Nombre del beneficiario de los rendimientos_____ (Si aplica)
Nit:
Número de cuenta:
Banco: _____

Nombre del beneficiario de los excedentes:
Nit:
Número de cuenta:
Banco:

6. Póliza de seguro de cumplimiento y responsabilidad civil, actualizadas conforme al acta de inicio, debidamente aprobadas por la entidad contratante (remitir pantallazo de aprobación de la mismas en SECOP II).
   Respuesta: Se adjuntan pólizas.
7. Copia de la liquidación de estampillas con los debidos soportes de pago, así como las notas crédito emitidas por parte de la entidad contratante.
   Respuesta: Se adjuntan documentos.
8. Copia del RUT del Consorcio Llano Seguro 2024.
   Respuesta: Se adjuntan documentos.
9. Copia de cedula del representante legal del consorcio.
   Respuesta: Se adjuntan documentos.
10. Certificación de encontrarse al día en pagos de seguridad social del Consorcio Llano Seguro 2024, emitida por el contador, junto con los documentos del profesional firmante (tarjeta profesional, certificado de antecedentes vigentes y copia de cédula). Certificado emitido conforme al modelo adjunto a la presente solicitud y acompañado de la última planilla de pago de seguridad social.
    Respuesta: El personal del Consorcio está conformado por personal de los consorciados, en el ítem 16 del presente comunicado se adjunta certificación de encontrarse al día en pagos de seguridad social de cada uno de los consorciados, emitida por el contador o revisor fiscal conforme aplique, junto con los documentos del profesional firmante (tarjeta profesional, certificado de antecedentes vigentes y copia de cédula.
11. Copia de la minuta del contrato 3007 de 2025.
    Respuesta: Se adjuntan documentos.
12. Copia del acta de inicio del contrato 3007 de 2025.
    Respuesta: Se adjuntan documentos.
13. Copia de la cámara de comercio con fecha de expedición menor a 30 días de cada uno de los consorciados.
    Respuesta: Se adjuntan documentos.
14. Copia del RUT con fecha de impresión reciente de cada uno de los consorciad.
    Respuesta: Se adjuntan documentos.
15. Copia de cédula del representante legal de cada uno de los consorciados.
    Respuesta: Se adjuntan documentos.

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

16. Certificación de encontrarse al día en pagos de seguridad social de cada uno de los consorciados, emitida por el contador o revisor fiscal conforme aplique, junto con los documentos del profesional firmante (tarjeta profesional, certificado de antecedentes vigentes y copia de cédula). Certificado emitido conforme al modelo adjunto a la presente solicitud.
Respuesta: Se adjuntan documentos.

Nos encontramos atentos a cualquier requerimiento complementario que la interventoría, la supervisión o la entidad contratante consideren pertinente para la validación del trámite de anticipo.

Cordialmente,

JUAN MARIO TORRES NOVA
Gerente de Proyectos
Consorcio Llano Seguro 2024
juan.torres@viotec.com.co
3223391301

100

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CLS 2024 - 018

Bogotá D.C., 9 de junio de 2025

Señor
Ing. Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría
SECOB S.A.S.

Asunto: Solicitud de autorización de intervención para obras civiles y eléctricas en el Centro de Control y Monitoreo del sistema CCTV del municipio de Yopal – Piso 5 y 6 del Edificio Emiro Sossa.

Cordial saludo,

En el marco del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No.1808 de 2024 celebrado entre LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON - con el DEPARTAMENTO DE CASANARE, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE I.", y el Contrato No. 3007 de 2024 celebrado entre el DEPARTAMENTO DEL CASANARE y EL CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 cuyo objeto es: REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE; El Consorcio Llano Seguro 2024 solicita su apoyo con la gestión de autorización escrita para las intervenciones civiles y eléctricas necesarias para la adecuación del Centro Integrado Inteligente de Seguridad y Convivencia CISC, PMU y Cuarto de Equipos del sistema CCTV de Yopal, ubicado en la dirección Cra. 19 #6-2, en los pisos 5 y 6 del Edificio Emiro Sossa, antigua Gobernación del Casanare.

El CISC tendrá las condiciones, físicas, locativas ergonómicas y ambientales entre otras, apropiadas para la operación de todo el sistema como un conjunto de una manera eficiente, por lo cual se deberán realizar las adaptaciones que sean necesarias dentro la ejecución del proyecto, con las siguientes características que se consideran generales sin excluir otros tipos de requerimientos que sean necesarios para el óptimo funcionamiento del sistema CCTV:

- Iluminación, adaptaciones: impermeabilización, sellamiento para aire acondicionado, acometida eléctrica, acondicionamiento de cuarto de equipos, puertas, techos y pisos.

Notificación:

Para efectos de una respuesta clara y oportuna, y en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015, agradecemos remitir cualquier comunicación o retroalimentación al correo electrónico: neider.plata@tsg.net.co **y** juan.torres@viotec.com.co

Sin otro particular, agradecemos su atención.

Cordialmente,

WILSON FELIPE BOLAÑOS ARCOS
Ingeniero Residente
Consorcio Llano Seguro 2024
wbolanos@tsg.net.co
3107579948

lal

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CLS 2024 - 019

Bogotá D.C., 9 de junio de 2025

Señor
Ing. Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría
SECOB S.A.S.

Asunto: Solicitud de información sobre canteras para disposición de residuos y escombros del proyecto SIES del municipio de Yopal.

Cordial saludo,

En el marco del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No.1808 de 2024 celebrado entre LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON - con el DEPARTAMENTO DE CASANARE, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE I.", y el Contrato No. 3007 de 2024 celebrado entre el DEPARTAMENTO DEL CASANARE y EL CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 cuyo objeto es: REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE; El Consorcio Llano Seguro 2024 solicita comedidamente a su despacho la información detallada de las canteras legalmente constituidas, para validar la vinculación para la disposición de residuos generados durante la ejecución del proyecto CCTV del municipio de Yopal.

En virtud de las obligaciones técnicas que atañen al contrato en mención, en oportunidad del presente comunicado, el Consorcio Llano Seguro 2024, en su pleno ejercicio contractual, se permite solicitar certificación de manejo de material suelto de excavación de la obra de hincado y canalización de los puntos de cámara de la ciudad de Yopal, que aproximadamente serán 20 m^3 por cada punto.

Notificación:

Para efectos de una respuesta clara y oportuna, y en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015, agradecemos remitir cualquier comunicación o retroalimentación al correo electrónico: neider.plata@tsg.net.co **y** juan.torres@viotec.com.co

Sin otro particular, agradecemos su atención.

Cordialmente,

WILSON FELIPE BOLAÑOS ARCOS
Ingeniero Residente
Consorcio Llano Seguro 2024
wbolanos@tsg.net.co
3107579948

62

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CLS 2024 - 020

Bogotá D.C., 9 de junio de 2025

Señor
Ing. Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría
SECOB S.A.S.

Asunto: Solicitud de información sobre los lineamientos técnicos para la ejecución de la cartera de postes del propietario de la infraestructura eléctrica del municipio de Yopal.

Cordial saludo,

En el marco del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No.1808 de 2024 celebrado entre LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON - con el DEPARTAMENTO DE CASANARE, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE I.", y el Contrato No. 3007 de 2024 celebrado entre el DEPARTAMENTO DEL CASANARE y EL CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 cuyo objeto es: REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE; El Consorcio Llano Seguro 2024 solicita su apoyo para obtener información sobre los lineamientos, formatos y requisitos técnicos necesarios para el diligenciamiento de la cartera de postes y posterior solicitud de uso de la infraestructura para el tendido de fibra óptica en el municipio de Yopal.

Notificación:

Para efectos de una respuesta clara y oportuna, y en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015, agradecemos remitir cualquier comunicación o retroalimentación al correo electrónico: neider.plata@tsg.net.co **y** juan.torres@viotec.com.co

Sin otro particular, agradecemos su atención.

Cordialmente,

WILSON FELIPE BOLAÑOS ARCOS
Ingeniero Residente
Consorcio Llano Seguro 2024
wbolanos@tsg.net.co
3107579948

103

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

Bogotá D.C., 11 de junio de 2025

Señor
Ing. Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría
SECOB S.A.S.

Asunto: Respuesta a reiteración de solicitud de Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social y Cumplimiento en SST.

Respetado Ingeniero Rojas,

En atención al comunicado emitido por la interventoría, referente a la reiteración de la solicitud sobre los soportes de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral y al cumplimiento en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), nos permitimos manifestar lo siguiente:

Teniendo en cuenta el comunicado SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-010 del pasado 9 de junio, en el cual se relaciona el personal aprobado por ustedes, informamos que la documentación correspondiente a las afiliaciones del personal (EPS, AFP, ARL y CCF), así como los certificados de exámenes médicos ocupacionales, formaciones en SST y evidencias de entrega de elementos de protección personal (EPP), ha sido recopilada y se encuentra adjunta a este comunicado para su revisión y validación.

A continuación, se detalla el personal cuya documentación ha sido incluida. El resto del personal se encuentra en proceso de organización documental, la cual será enviada en el menor tiempo posible.

Personal Mínimo

ROL	NOMBRE(S)
Gerente de Proyecto	Juan Mario Torres
Coordinador	Jorge Iván Arroyave Zapata
Residente de Proyecto	Wilson Felipe Bolaños Arcos
Profesional SST	Marly Patricia Contreras Silva

Personal de Estudios y Diseños

ROL	NOMBRE(S)
Gerente de Proyecto	Juan Mario Torres
Coordinador Técnico y Diseño	Johana Lisbeth Joya Riaño
Ingeniero Eléctrico/Electricista	Germán Darío Chaparro Barbosa
Ingeniero de Apoyo 1	Ingrid Rocío López Vanegas

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

ROL	NOMBRE(S)
Ing. Sistema de A.A.	Armando Rubiel Riascos Meneses
Administrativo	Magda Carolina Matiz Luna
Financiero y/o Contable	Yenny Carolina Moreno Peña
Técnico de Apoyo Eléctrico	Alejandro María Ángel Callejas
Técnico de Apoyo F.O. 1	Iván Daniel Salguero Paloma
Técnico de Apoyo de Diseño 1	Fabián Becerra Apraez
Técnico de Apoyo de Diseño 2	Ronald Joan Burgos Salazar

Así mismo, reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de lo estipulado en la cláusula DÉCIMA SEGUNDA del contrato y demás normativas vigentes en la materia, con el objetivo de garantizar la protección integral de todos los trabajadores involucrados en la ejecución del proyecto

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Sin otro particular, agradecemos su atención.

Cordialmente,

Johana Joya Riaño

Firmado digitalmente por Johana Joya Riaño
Fecha: 2025.06.11 10:36:17 -05'00'

JOHANA JOYA RIAÑO
Coordinadora Técnica y de Diseño
Consorcio Llano Seguro 2024
jjoya@tsg.net.co
3107580289

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CLS 2024 - 022

Bogotá D.C., 11 de junio de 2025

Señor
Ing. Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría
SECOB S.A.S.

Asunto: Solicitud de información sobre componente estructural del Edificio Emiro Sossa del municipio de Yopal.

Cordial saludo,

En el marco del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No.1808 de 2024 celebrado entre LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON - con el DEPARTAMENTO DE CASANARE, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE I.", y el Contrato No. 3007 de 2024 celebrado entre el DEPARTAMENTO DEL CASANARE y EL CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 cuyo objeto es: REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE; El Consorcio Llano Seguro 2024 solicita su apoyo para obtener información sobre la documentación referente al componente estructural del Edificio Emiro Sossa en dónde se implementará el Centro de Control y Monitoreo y PMU del Sistema SIES de Casanare – Fase 1. Para lo anterior puntualmente se solicita:

- Planimetría estructural con ingeniería de detalle.
- Memorias de cálculo estructural.

Lo anterior con el fin de evaluar a profundidad el comportamiento de la estructura antes de su intervención.

Notificación:

Para efectos de una respuesta clara y oportuna, y en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015, agradecemos remitir cualquier comunicación o retroalimentación al correo electrónico: **neider.plata@tsg.net.co y juan.torres@viotec.com.co**

Sin otro particular, agradecemos su atención.

Cordialmente,

WILSON FELIPE BOLAÑOS ARCOS
Ingeniero Residente
Consorcio Llano Seguro 2024
wbolanos@tsg.net.co
3107579948

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CLS-2024 - 023

Bogotá D.C., 12 de junio de 2025

Señor
Ing. Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría
SECOB S.A.S.

Asunto: Ajuste cronograma general de trabajo.

Respetado Ingeniero Rojas,

En atención a las observaciones presentadas por la interventoría durante la mesa de trabajo realizada, nos permitimos remitir el cronograma general actualizado, así como el cronograma discriminado correspondiente a la fase de estudios y diseños.

Quedamos atentos a cualquier comentario adicional que considere pertinente.

Cordialmente,

Johana Joya Riaño

Firmado digitalmente por Johana Joya Riaño
Fecha: 2025.06.12 17:37:48 -05'00'

JOHANA JOYA RIAÑO
Coordinadora Técnica y de Diseño
Consorcio Llano Seguro 2024
jjoya@tsg.net.co
3107580289

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CLS 2024 - 024

Bogotá D.C., 12 de junio de 2025

Señor
Ing. Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría
SECOB S.A.S.

Asunto: Solicitud de comité técnico para la definición de los 175 puntos de cámara objeto de la ampliación del Sistema de Videovigilancia del municipio de Yopal.

Cordial saludo,

El Consorcio Llano Seguro 2024 solicita, de manera respetuosa, la realización a la mayor brevedad posible de un comité técnico con la participación de delegados de la Gobernación de Casanare, la Policía Nacional, la Interventoría y el Implementador, con el fin de definir la ubicación de los 175 puntos de cámara contemplados en la ampliación del Sistema de Videovigilancia del municipio de Yopal.

Cabe resaltar que ya se han efectuado visitas técnicas en 224 puntos geográficos, por lo cual se cuenta con la información necesaria para adelantar este proceso de definición.

La identificación precisa de estos 175 puntos es fundamental para la gestión y avance de los siguientes entregables del proyecto:

- Acta de visita suscrita con la Entidad Territorial.
- Site Survey.
- Cartera de postes.
- Permiso de acceso y uso de infraestructura de terceros para el tendido de fibra óptica.
- Permiso expedido por planeación municipal para instalación de postes en espacio público.
- Viabilidad donde la entidad responsable de suministrar el fluido eléctrico en el municipio avale que cada punto de cámara cuenta o contará con este servicio para su funcionamiento.

Agradecemos su atención y pronta respuesta para avanzar con esta etapa del proyecto.

Atentamente,

WILSON FELIPE BOLAÑOS ARCOS
Ingeniero Residente
Consorcio Llano Seguro 2024
wbolanos@tsg.net.co
3107579948

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CLS 2024 - 025

Bogotá D.C., 13 de junio de 2025.

Señor
Ing. Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría
SECOB S.A.S.

Asunto: Solicitud de evaluación de rótulo para planimetría de Estudios y Diseños del Sistema SIES del municipio de Yopal.

Respetado Ingeniero Rojas,

El Consorcio Llano Seguro 2024, en el marco del Contrato de referencia, cuyo objeto es: *"REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"*, se permite solicitar de manera atenta la evaluación y validación técnica del rótulo propuesto para la planimetría correspondiente a la fase de Estudios y Diseños del proyecto a ejecutarse en el municipio de Yopal.

Con esta evaluación buscamos asegurar la aprobación del formato que será utilizado en la documentación técnica del proyecto, garantizando así la estandarización de los entregables.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus observaciones o aprobación, con el fin de avanzar oportunamente en esta etapa del proyecto.

Cordialmente,

Johana Joya Riaño

Firmado digitalmente por Johana Joya Riaño
Fecha: 2025.06.13 12:32:51 -05'00'

JOHANA JOYA RIAÑO
Coordinadora Técnica y de Diseño
Consorcio Llano Seguro 2024
johana.joya@tsg.net.co
3107580289

Adjunto:

- Propuesta de rótulo de planimetría – Yopal

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CLS 2024 - 027

Bogotá D.C., 16 de junio de 2025.

Señor
Ing. Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría
SECOB S.A.S.

Asunto: Alcance al comunicado radicado CLS 2024-012 – Ajuste al formato de *Site Survey* en atención al comunicado SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-009.

Respetado Ingeniero Rojas,

El **Consorcio Llano Seguro 2024**, en el marco del **Contrato No. SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024** (Interno 3007 de 2024), cuyo objeto es: *"Realizar la implementación del Sistema Integrado Inteligente de Seguridad y Convivencia Ciudadana – Fase I, del Departamento de Casanare"*, se permite emitir el presente comunicado como **alcance al radicado CLS 2024-012**, mediante el cual se remitió inicialmente el formato de *Site Survey* para su evaluación.

En atención a lo indicado en su comunicación **SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-009**, y con el fin de garantizar la trazabilidad y validación de la información contenida en dicho formato, se ha realizado el ajuste correspondiente, incorporando los espacios para las firmas de quien elabora y aprueba el documento, tanto por parte del contratista como de la interventoría.

Este ajuste tiene como propósito estandarizar los entregables técnicos del proyecto y asegurar su adecuada validación dentro del proceso de implementación.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus observaciones o aprobación para continuar de manera oportuna con esta fase del proyecto.

Cordialmente,

Johana Joya Riaño

Firmado digitalmente por Johana Joya Riaño
Fecha: 2025.06.16 13:05:27 -05'00'

JOHANA JOYA RIAÑO
Coordinadora Técnica y de Diseño
Consorcio Llano Seguro 2024
johana.joya@tsg.net.co
3107580289

Adjunto:

- Formato de *Site Survey* ajustado

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CLS 2024 - 028

Bogotá D.C., 16 de junio de 2025.

Señor
Ing. Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría
SECOB S.A.S.

Asunto: Respuesta a comunicado SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-014 - Observaciones al rotulo para planimetría de Estudios y Diseños del Sistema SIES del municipio de Yopal - Radicado CLS 2024-025.

Respetado Ingeniero Rojas,

El **Consorcio Llano Seguro 2024**, en el marco del contrato de referencia cuyo objeto es: *"Realizar la implementación del Sistema Integrado Inteligente de Seguridad y Convivencia Ciudadana – Fase I, del Departamento de Casanare"*, da respuesta a la solicitud de ajuste al rótulo propuesto para la planimetría de Estudios y Diseños del Sistema SIES del municipio de Yopal.

En atención a lo indicado en su comunicación SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-014, y con el fin de garantizar la trazabilidad y validación de la información contenida en dicho formato, se han realizado los ajustes solicitados.

Este ajuste tiene como propósito estandarizar los entregables técnicos del proyecto y asegurar su adecuada validación dentro del proceso de implementación.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus observaciones o aprobación, con el fin de avanzar oportunamente en esta etapa del proyecto. Con esta evaluación buscamos garantizar la aprobación del formato que será utilizado en la documentación técnica, asegurando la calidad y uniformidad de los entregables.

Cordialmente,

Johana Joya Riaño

Firmado digitalmente por Johana Joya Riaño
Fecha: 2025.06.16 17:35:53 -05'00'

JOHANA JOYA RIAÑO
Coordinadora Técnica y de Diseño
Consorcio Llano Seguro 2024
johana.joya@tsg.net.co
3107580289

Adjunto:
- Propuesta de rótulo de planimetria – Yopal

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CLS 2024 - 029

Bogotá D.C., 17 de junio de 2025.

Señor
Ing. Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría
SECOB S.A.S.

Asunto: Respuesta a observaciones del Informe Mensual No. 01 – Mayo 2025.

Respetado Ingeniero Rojas,

En atención al comunicado de la referencia, por medio del cual se formulan observaciones al Informe Mensual No. 01 correspondiente al mes de mayo de 2025, presentado por el **Consorcio Llano Seguro 2024**, nos permitimos dar respuesta a las observaciones, indicando las acciones tomadas y los ajustes realizados:

1. **Portada del informe:**
   Se ha ajustado la portada del informe incluyendo la información esencial requerida: número del contrato, nombre del contratista, entidad contratante e interventoría, cumpliendo así con la presentación formal y completa del documento.

2. **Datos básicos del contrato:**
   Se reorganizó la estructura del documento para presentar, al inicio del informe, una sección con los datos básicos del contrato: modalidad contractual, número de contrato, objeto, entidad contratante, contratista, interventoría, acta de inicio, valor total, valor y porcentaje del anticipo, y plazo contractual.

3. **Aspecto administrativo:**
   Se creó un **Capítulo 8** titulado "Aspecto Administrativo", donde se incluye el detalle de actos administrativos, pólizas actualizadas y las actividades administrativas realizadas durante el mes de mayo.

4. **Aspectos financieros:**
   Se incluyó un nuevo **Capítulo 9 – Información Financiera**, en el que se detallan los aspectos financieros del contrato, tales como estado de ejecución del anticipo y demás componentes económicos correspondientes a la etapa inicial del contrato.

5. **Ejecución de actividades – Anexo 24D:**
   Se ha reestructurado la información de ejecución de actividades en función de los numerales definidos en el Anexo 24D, incluyendo para cada ítem la descripción de las actuaciones realizadas, conforme al avance programado.

6. **Registros fotográficos:**
   Se realizó una mejora en la presentación de los registros fotográficos, incorporando descripciones claras y ordenadas, especificando el sitio, la actividad ejecutada y su relación con los ítems del contrato.

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

7. **Corrección punto PP34:**
   Se ajustaron las direcciones y denominaciones de los puntos no viables, conforme a los datos técnicos y registros visuales revisados, corrigiendo así el error identificado en el punto PP34.

8. **Curva S y cronograma:**
   Al momento del corte del informe (31 de mayo de 2025), el cronograma se encontraba en proceso de ajuste conforme a las observaciones realizadas por la interventoría. En este sentido, no fue posible incluir la Curva S, ya que el cronograma aún no ha sido aprobado oficialmente. Una vez se cuente con su aprobación, se incorporará la Curva S correspondiente en el siguiente informe mensual.

Agradecemos sus observaciones, las cuales han sido fundamentales para fortalecer la estructura del informe y asegurar el cumplimiento técnico y administrativo del contrato. Reiteramos nuestro compromiso con la ejecución responsable del proyecto.

Cordialmente,

Johana Joya Riaño

Firmado digitalmente por Johana Joya Riaño
Fecha: 2025.06.17 12:46:21 -05'00'

JOHANA JOYA RIAÑO
Coordinadora Técnica y de Diseño
Consorcio Llano Seguro 2024
johana.joya@tsg.net.co
3107580289

Adjunto:

- INFORME MENSUAL MAYO V1

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CLS 2024 - 030

Bogotá D.C., 25 de junio de 2025.

Señor
Ing. Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría
SECOB S.A.S.

Asunto: Hoja de Vida Consultor tecnológico.

Respetado Ingeniero Rojas,

Nos permitimos remitir para su revisión la carpeta del ingeniero Juan Sebastián Quiñones Barreto, la cual contiene la certificación laboral donde se evidencia que ha trabajado en proyectos de CCTV por más de ocho (8) años, dando respuesta a la observación emitida por ustedes mediante el comunicado SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-010.

En dicho comunicado se indica: "*Según los términos de referencia emitidos por el Ministerio del Interior se indica como experiencia mínima tres (3) años. Adicional, se indica 'Certificación de mínimo de 3 fabricantes de solución de CCTV'; sin embargo, al analizar el tipo de experiencia requerida como interventoría se puede recomendar que dentro de los 3 años de experiencia mínima se identifique que las empresas sean fabricantes de soluciones CCTV. Por tanto, Juan Sebastián Quiñones Barreto NO APLICA para el cargo de Consultor Tecnológico.*"

Frente a lo anterior, consideramos importante precisar que el pliego de condiciones menciona: *"certificación de mínimo tres (3) fabricantes de solución CCTV"*, sin especificar que dichas certificaciones deban provenir de empresas en las que el consultor haya trabajado, sino que debe contar con certificaciones expedidas por fabricantes de soluciones CCTV.

En este sentido, el ingeniero Quiñones Barreto cumple con este requisito, ya que cuenta con certificaciones expedidas por fabricantes reconocidos como Neural Labs, Idemia, Pelco, entre otros.

Por lo tanto, solicitamos se reevalúe la documentación presentada, teniendo en cuenta esta aclaración.

Cordialmente,

Johana Joya Riaño
Firmado digitalmente por Johana Joya Riaño
Fecha: 2025.06.25 10:18:06 -05'00'

JOHANA JOYA RIAÑO
Coordinadora Técnica y de Diseño
Consorcio Llano Seguro 2024
johana.joya@tsg.net.co
3107580289

Adjunto:

- 1. Consultor Tecnológico

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CLS 2024 - 031

Bogotá D.C., 25 de junio de 2025.

Señor
Ing. Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría
SECOB S.A.S.

Asunto: Solicitud de aprobación excepcional de perfil profesional – Rol Técnico Apoyo en calle.

Respetado Ingeniero Rojas,

En atención a los requisitos establecidos en el Anexo Técnico del Contrato No. 3007 de 2024, nos permitimos someter a su consideración los perfiles de los profesionales **John Faustino Velasco Díaz** y **José Gustavo Beltrán Martínez**, quienes se proponen para desempeñar los roles de **Técnico de Apoyo en Calle 1 y 2**, respectivamente. Según el anexo contractual, este rol requiere como formación académica "técnico y/o tecnólogo".

Ambos profesionales cuentan con título de **Ingeniero Electrónico**, otorgado por las universidades **Los Libertadores** y **Distrital Francisco José de Caldas**, respectivamente, y poseen experiencia específica en actividades de campo, supervisión técnica, apoyo operativo y ejecución de tareas propias del rol requerido. Consideramos que su formación y trayectoria profesional no solo cumplen, sino que superan los requisitos mínimos exigidos, tanto en términos académicos como funcionales.

Adjuntamos las hojas de vida y soportes correspondientes, y solicitamos muy respetuosamente se evalúe su posible **aprobación excepcional**, bajo el entendido de que su idoneidad y experiencia contribuirán positivamente al cumplimiento de los objetivos del contrato.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos a cualquier comentario u observación adicional.

Johana Joya Riaño
Firmado digitalmente por Johana Joya Riaño
Fecha: 2025.06.25 12:57:26 -05'00'

JOHANA JOYA RIAÑO
Coordinadora Técnica y de Diseño
Consorcio Llano Seguro 2024
johana.joya@tsg.net.co
3107580289

Adjunto:
- 1. Técnico de Apoyo en Calle 1
- 2. Técnico de Apoyo en Calle 2

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CLS 2024 - 032

Bogotá D.C., 25 de junio de 2025.

Señor
Ing. Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría
SECOB S.A.S.

Asunto: Remisión de hoja de vida – Rol Jurídico

Respetado Ingeniero Rojas,

Nos permitimos remitir, para su revisión y respectiva validación, la documentación correspondiente al siguiente perfil, en el marco del Contrato No. 3007 de 2024:

ROL	NOMBRE
Jurídico	Enmanuel Santiago Garzón

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

Johana Joya Riaño
Firmado digitalmente por Johana Joya Riaño
Fecha: 2025.06.25 13:44:39 -05'00'

JOHANA JOYA RIAÑO
Coordinadora Técnica y de Diseño
Consorcio Llano Seguro 2024
johana.joya@tsg.net.co
3107580289

Adjunto:

- 1. Jurídico

114

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CLS 2024 - 033

Bogotá D.C., 26 de junio de 2025.

Señor
Ing. Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría
SECOB S.A.S.

Referencia: Respuesta al oficio SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-018.

Asunto: Ajustes a rótulo de planimetría – Estudios y Diseños del Sistema SIES – Municipio de Yopal

Respetado Ingeniero Rojas,

En atención al oficio de la referencia, mediante el cual se solicita la inclusión de los logos del Ministerio del Interior, Gobernación de Casanare, contratista implementador e interventoría en el rótulo destinado a la planimetría de los Estudios y Diseños del Sistema SIES, el Consorcio Llano Seguro 2024 se permite informar lo siguiente:

1. Se ha realizado el ajuste correspondiente al rótulo, cumpliendo con las observaciones señaladas por la interventoría.
2. El rótulo ajustado se remite como anexo a la presente comunicación, con el fin de que se pueda emitir el concepto técnico por parte de la supervisión del contrato.
3. En cuanto a la observación relacionada con la firma del comandante de la unidad de telemática en el plano de distribución del Centro de Comando y Monitoreo (CCM), informamos que dicha recomendación será atendida al momento de presentar formalmente ese documento, De igual manera, compartimos el formato base del plano del CCM, que incluye los logos y los espacios para firmas, conforme a las alternativas indicadas por la Interventoria.

Agradecemos su acompañamiento permanente y quedamos atentos a cualquier observación adicional que contribuya al cumplimiento exitoso del contrato.

Cordialmente,

Johana Joya Riaño

Firmado digitalmente por Johana Joya Riaño
Fecha: 2025.06.26 12:31:33 -05'00'

JOHANA JOYA RIAÑO
Coordinadora Técnica y de Diseño
Consorcio Llano Seguro 2024
johana.joya@tsg.net.co
3107580289

Adjunto:
- ROTULO BASE 25-06-26-V1 (PDF)
- ROTULO CCM 25-06-26 (PDF)

ANEXO No. 5: ACTAS DE COMITÉ Y SEGUIMIENTO

ACTA DE REUNIÓN			
Acta No: 02		Área: Interventoría	
Lugar: Vía TEAMS		Fecha: 03/06/2025	
EMPRESA: CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 & SECOB SAS & GOBERNACIÓN CASANARE & ALCALDÍA YOPAL & POLICÍA NACIONAL & ENERCA		Hora Inicio: 7:30 am	Fin: 10:00 am
No. Contrato Obra.	3007 de 2024	No. Contrato de Interventoría.	1387 de 2025
Objeto C.I: 1387 de 2025 INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I" Objeto C.O: 3007 de 2024 REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.			
Contratista de Obra: CONSORCIO LLANO SEGURO			
Interventor: SECOB SAS.			
Cliente: GOBERNACIÓN DEL CASANARE			

N°	Nombre y Apellidos	Cargo	Empresa	Asistió
1	Mauricio Montoya	Apoyo Supervisión	GOBERNACIÓN	Sí
2	Juan Mario Torres	Director de Poyectos	CLLS 2024	Sí
3	Jorge Ivan Torres	Coordinador	CLLS 2024	Sí
4	Wilson Felipe Bolaños	Coordinador de diseño	CLLS 2024	Sí

117

5	Diego Andres Mora	Profesional de Ingeniería	SECOB SAS	Sí
6	Jhonar Leonardo Pérez	Profesional de apoyo	SECOB SAS	Sí
7	Edison Javier Montañez	Profesional civil	SECOB SAS	Sí
8	Juliana Cáceres	Apoyo Dirección de proyectos	SECOB SAS	Si
9	Norbey Gozalez Meche	Profesional financiero	SECOB SAS	Sí
10	Diego Rojas Gomez	Representante Legal	SECOB SAS	Sí
11	Alejandro Durán	Coordinador	Gobernación	Sí

PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	Comité de seguimiento No. 2 SIIES CASANARE

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio al comité de seguimiento No. 2 con la presentación de los participantes, seguidamente

Puntos a tratar:

1. Lectura de los compromisos comité del día 27-05-2025
2. Actividades realizadas con corte al 31 de mayo de 2025
3. Revisión de los puntos de cámaras a intervenir dentro de la consultoría, incluyendo la verificación de algunos de estos puntos conforme a los estudios de seguridad previamente realizados.
4. Aclaraciones al Convenio con Enerca.
5. Visita del Ministerio del Interior (supervisores)
6. Varios

1. Revisión de compromisos del comité anterior (27 de mayo de 2025):

- Respuesta al oficio SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-004:

El contratista realizó una subsanación parcial del requerimiento.

- Apertura del punto físico:
El contratista proyectó la apertura del punto físico en un plazo de 8 días; a la fecha del comité, este compromiso sigue pendiente.
- Divulgación del convenio interadministrativo con ENERCA:
La Gobernación compartió el documento con los involucrados mediante el grupo de WhatsApp.
- Invitación al coronel Lozano al próximo comité:
El compromiso fue cumplido, el coronel Lozano asistió al comité celebrado en mayo (fecha exacta por confirmar).
- Checklist de permisos y solicitudes:
El contratista debía presentar este documento conforme a lo identificado en campo. Este compromiso se encuentra pendiente.
- Entrega de información técnica del proyecto por parte de la Gobernación:
A la fecha no se ha recibido respuesta. La solicitud fue radicada por el apoyo a la supervisión en la oficina administrativa de la Gobernación.
- Envío del cronograma ajustado:
El contratista envió el documento el 27 de mayo de 2025. Actualmente se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
- Envío de pólizas ajustadas al acta de inicio:
El contratista envió las pólizas el día 27 de mayo de 2025. Estas se encuentran en revisión por parte de la interventoría.
- Envío de resoluciones y base de datos de precios de materiales:
Este compromiso, a cargo de la Gobernación, aún está pendiente de respuesta.
- Entrega del archivo KMZ de puntos de diseño:
Este fue enviado por la Gobernación a través del grupo de WhatsApp.
2. Temas debatidos durante el comité:
- Punto físico de atención:
Se abordó el compromiso relacionado con la apertura del punto físico. El contratista afirma que este punto se habilitara a pesar de que no es una obligación contractual.
- Radicación de solicitud de información:
La Gobernación informó que cuenta con el radicado correspondiente a la solicitud de información presentada por la interventoría.
- Revisión de puntos de cámaras:
- El Mayor de la Policía manifestó la necesidad de revisar los puntos propuestos para la instalación de cámaras de videovigilancia.
- El Dr. Alejandro confirmó que se ha realizado la verificación de los puntos existentes del sistema actual, con el fin de identificar entre 10 y 12 posibles ubicaciones para evaluar su viabilidad.
- Concertación de puntos de instalación:
El ingeniero Diego Rojas indicó que es necesario notificar a la entidad correspondiente para gestionar la concertación de los puntos sugeridos.
- Consulta sobre uso de CASI:
Se acordó evaluar la viabilidad de utilizar nodos en piso o en postes existentes, como alternativa para la instalación de los sistemas, y se consultará el uso de los Centros de Atención en Seguridad Integral (CASI).

Varios:

- Aprobación de contrataciones:

Se establece que todas las contrataciones deben ser presentadas para la aprobación de la interventoría y contar con el visto bueno de la supervisión.

- Contrato fiduciario:

Se debate la situación del contrato fiduciario ante la Gobernación, indicando que este debe estar asociado a una cuenta registrada a nombre de la Gobernación.

- Humedad en el sótano:

La interventoría y el contratista informan que se evidencia presencia de humedad constante en el sótano, específicamente en las zonas de parqueadero cercanas a la subestación.

Compromisos

1. Apertura del punto físico por parte del contratista: fecha 10 de junio de 2025.
2. Tramitar los permisos ante covioriente para informar donde se instalará puntos de cámaras
3. Por parte de la alcaldía enviar el KMZ
4. Contratista envía la solicitud para la utilización de los CAIS para determinar los nodos a utilizar
5. Aclaraciones al convenio con Enerca

SECOB	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-22
		VERSIÓN: 03
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:13/02/2021

TEMA:				LUGAR:	SECOB
INSTRUCTOR:				FECHA:	03/06/2025
INCLUYE:	MATERIAL DIDÁCTICO ☐	DOCUMENTOS ☐	OTROS ☐	DURACIÓN	

ÁREA:		MODALIDAD:		
	☐ SALUD		☐ INDUCCIÓN	☐ REUNIÓN
	☐ SEGURIDAD INDUSTRIAL		☐ REINDUCCIÓN	☐ DIVULGACIÓN
	☐ MEDIO AMBIENTE		☐ CHARLA DIARIA	☐ SOCIALIZACIÓN
	☐ OTROS:		☐ CAPACITACIÓN	☐ OTROS

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Alejandro Turan Salcedo	1116547228	Coordinador de Seguridad	
2	Mauricio Montoya	79088814	Apoyo SST	
3	Diego Rojas Gómez	74859089	Gerente	
4	W Felipe Bolaños A.	1084254271	Ing. Residente	
5	Juan Mario Tascon N	1019004203	Gerente Proyectos	
6	Jhonny J perez	1115855225	Interventoria	
7	Diego Andres Mac Vinas	1116531597	Prof. Practicas	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

FIRMA DEL INSTRUCTOR:	C.C.	CARGO:
OBSERVACIONES:		

ACTA DE REUNIÓN			
Acta No.: 03		Área: Interventoría	
Lugar: Vía TEAMS		Fecha: 10/06/2025	
EMPRESA: CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 & SECOB SAS & GOBERNACIÓN CASANARE & ALCALDÍA YOPAL & POLICÍA NACIONAL & ENERCA		Hora Inicio: 8:10 am Fin: 11:00 am	
No. Contrato Obra.	3007 de 2024	No. Contrato de Interventoría.	1387 de 2025
Objeto C.I: 1387 de 2025 INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I" Objeto C.O: 3007 de 2024 REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.			
Contratista de Obra: CONSORCIO LLANO SEGURO			
Interventor: SECOB SAS.			
Cliente: GOBERNACIÓN DEL CASANARE			

N°	Nombre y Apellidos	Cargo	Empresa	Asistió
1	Mauricio Montoya	Apoyo Supervisión	GOBERNACIÓN	Sí
2	Juan Mario Montoya	Director de Poyectos	CLLS 2024	Sí
3	Jorge Ivan Torres	Coordinador	CLLS 2024	Sí
4	Wilson Felipe Bolaños	Coordinador de diseño	CLLS 2024	Sí

120

5	Omar Aponte	Jefe GOTIC	POLICIA NACIONAL	No
6	Hector Gutierrez M	Asesor sistemas	ENERCA	Si
7	Diego Andres Mora	Profesional de Ingeniería	SECOB SAS	Sí
8	Jhonar Leonardo Pérez	Profesional de apoyo	SECOB SAS	Sí
9	Edison Javier Montañez	Profesional civil	SECOB SAS	Sí
10	Juliana Cáceres	Apoyo Dirección de proyectos	SECOB SAS	Si
11	Norbey Gozalez Meche	Profesional financiero	SECOB SAS	Sí
12	Diego Rojas Gomez	Representante Legal	SECOB SAS	Sí
15	Wilson Elian Rodriguez	Profesional de Apoyo	Gobernación	Si

PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	Comité de seguimiento No. 3 SIIES CASANARE

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio al comité de seguimiento No. 3 con la presentación de los participantes, seguidamente

Puntos a tratar:

1. Lectura de los compromisos comité del día 03-06-2025
2. Actividades realizadas con corte al 08 de junio de 2025
3. Revisión de los puntos de cámaras a intervenir dentro de la consultoría, incluyendo la verificación de algunos de estos puntos conforme a los estudios de seguridad previamente realizados.
4. Varios.

Temas Tratados

- Se revisaron los compromisos establecidos en la reunión del comité realizada el 03 de junio de 2025.
- El ingeniero Jhon Héctor Gutiérrez, en representación de ENERCA, manifestó la disposición para brindar acompañamiento en el proceso de validación de permisos relacionados con el uso de infraestructura.
- Por parte del área administrativa, se informó que los planos del proyecto fueron enviados en la fecha de hoy por parte del equipo de supervisión.
- Se recomendó revisar la fibra existente en el sector de La Chaparrera, con el fin de evaluar la viabilidad técnica para una posible instalación en dicha zona.
- Se reiteró que dentro del alcance del proyecto se contempla la interconexión de la red actual de cámaras al nuevo sistema que será implementado.

Rendimientos Financieros

- Se recibió información referente a las cuentas destinadas para la consignación de los rendimientos financieros.
- La Gobernación, a través del equipo de apoyo a la supervisión, enviará una comunicación oficial para aclarar los lineamientos relacionados con este tema, dirigida tanto a la interventoría como al contratista.

Varios

- El equipo de apoyo a la supervisión indicó que deberá llevarse una bitácora de obra, la cual puede ser en formato físico o digital.
- La interventoría manifestó que dicha bitácora se comenzará a diligenciar una vez inicie la fase de ejecución en obra del contrato. Durante la etapa de estudios y diseños, no se requerirá la presentación de esta bitácora.

Compromisos

1. Reunión con Enerca, contratista, interventoría y supervisión para evaluar los permisos de infraestructura y demás
2. Solicitar los permisos para subir al cerro el venado.
3. Solicitar información a las TIC sobre la existencia de la fibra óptica así el norte del departamento
4. La gobernación solicita a gestión del riesgo concepto de viabilidad en el parque la iguana

121

SECOB	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-22
		VERSIÓN: 03
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:13/02/2021

TEMA:	Comité de seguimiento No. 3 SIES	LUGAR:	SECOB
INSTRUCTOR:		FECHA:	10/06/2025
INCLUYE:	MATERIAL DIDÁCTICO ☐ DOCUMENTOS ☐ OTROS ☐	DURACIÓN	

ÁREA:	☐ SALUD ☐ SEGURIDAD INDUSTRIAL ☐ MEDIO AMBIENTE ☐ OTROS:	MODALIDAD:	☐ INDUCCIÓN ☐ REINDUCCIÓN ☐ CHARLA DIARIA ☐ CAPACITACIÓN	☐ REUNIÓN ☐ DIVULGACIÓN ☐ SOCIALIZACIÓN ☐ OTROS	

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	HECTOR F GUTIERREZ M	74795357	ENFERLA ASESOR SISTEMAS	
2	Mauricio h Montoya	79488014	Apoyo Super	
3	Wilson Elian Rodriguez B	1006702490	Prof Apoyo	
4	Wilson Felipe Bolaños A.	1084254271	Consorcio Llanos.	
5	Diego Rojas Gomez	74859089	R/L SECOB	
6	J. h M Torres N	1014004203	Gerente Proyectos	
7	Diego Andres Mesa Rivas	1116931592	Resi de Mantenimiento	
8	Jhonny d. perez.c	1115855225	prof de mantenimiento	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

FIRMA DEL INSTRUCTOR:	C.C.	CARGO:
OBSERVACIONES:		

ACTA DE REUNIÓN			
Acta No.: 04		Área: Interventoría	
Lugar: Oficinas SECOB		Fecha: 17/06/2025	
EMPRESA: CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 & SECOB SAS & GOBERNACIÓN CASANARE & ALCALDÍA YOPAL & POLICÍA NACIONAL & ENERCA		Hora Inicio: 8:10 am Fin: 10:50 am	
No. Contrato Obra.	3007 de 2024	No. Contrato de Interventoría.	1387 de 2025
Objeto C.I: 1387 de 2025 INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I" Objeto C.O: 3007 de 2024 REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.			
Contratista de Obra: CONSORCIO LLANO SEGURO			
Interventor: SECOB SAS.			
Cliente: GOBERNACIÓN DEL CASANARE			

N°	Nombre y Apellidos	Cargo	Empresa	Asistió
1	Mauricio Montoya	Apoyo Supervisión	GOBERNACIÓN	Sí
2	Juan Mario Montoya	Director de Poyectos	CLLS 2024	Sí
3	Jorge Ivan Torres	Coordinador	CLLS 2024	Sí
4	Wilson Felipe Bolaños	Coordinador de diseño	CLLS 2024	Sí

122

5	Omar Aponte	Jefe GOTIC	POLICIA NACIONAL	Si
6	Hector Gutierrez M	Asesor sistemas	ENERCA	No
7	Diego Andres Mora	Profesional de Ingeniería	SECOB SAS	Sí
8	Jhonar Leonardo Pérez	Profesional de apoyo	SECOB SAS	Sí
9	Edison Javier Montañez	Profesional civil	SECOB SAS	Sí
10	Juliana Cáceres	Apoyo Dirección de proyectos	SECOB SAS	Si
11	Norbey Gozalez Meche	Profesional financiero	SECOB SAS	Sí
12	Diego Rojas Gomez	Representante Legal	SECOB SAS	Sí
13	Elkin Guerero	Profesional de apoyo	Alc Yoapl	No

PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	Comité de seguimiento No. 4 SIIES CASANARE

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se da inicio al comité de seguimiento No. 4 con la presentación de los participantes, seguidamente Puntos a tratar: 1. Lectura de los compromisos comité del día 10-06-2025 2. Actividades realizadas con corte al 15 de junio de 2025 3. Estado factibilidad de los permisos según anexo 24D 4. Socialización del cronograma de trabajo por parte del contratista. 5. Varios
Se trataron los compromisos del comité del día 17 de junio de 2025

1. Lectura de los compromisos del comité anterior (10 de junio de 2025):
Se revisaron los compromisos pactados en el comité anterior, destacando el seguimiento a los avances en levantamiento de información, revisión de permisos y socialización de actividades a desarrollar.
2. Actividades realizadas con corte al 15 de junio de 2025:
El contratista presentó el reporte de actividades ejecutadas a la fecha, entre las cuales se destacan las visitas técnicas, avance en la planeación de despliegue de infraestructura tecnológica, y el inicio de trabajos preliminares en algunos puntos del proyecto.
3. Estado de factibilidad de los permisos según Anexo 24D:
Se informó que se continúa con la gestión de los permisos requeridos conforme al Anexo 24D del contrato. Se resaltó que algunos permisos están en trámite, mientras que otros presentan observaciones por parte de las entidades competentes. La interventoría instó al contratista a priorizar la consecución de dichos permisos, dado que son fundamentales para la ejecución de la fase de obra.
4. Socialización del cronograma de trabajo por parte del contratista:
El contratista socializó el cronograma actualizado de actividades. Durante este punto, se debatieron aspectos técnicos relacionados con la conectividad del proyecto:
- Se informó que los puntos ubicados en La Chaparrera serán conectados mediante redes de fibra óptica.
- El radioenlace se utilizará para la conexión desde el Cerro El Venado hacia El Morro.
- Los demás puntos contemplados en el proyecto serán conectados por medio de fibra óptica.
Además, se identificó una novedad importante:
Dentro del Centro de Mando y Monitoreo (CMM) no se encuentran incluidos los planos estructurales necesarios para la adecuada planeación e intervención de obra. Esta situación está generando retrasos y dificultades técnicas.

Conclusión:
Ante esta situación, la Gobernación de Casanare, a través del equipo de supervisión del contrato, realizará la solicitud formal de los planos estructurales al área competente, con el fin de mitigar los impactos en el cronograma del proyecto y garantizar la correcta ejecución de las actividades.

Compromisos

N°	Responsable	Compromiso	Fecha límite
1	Gobernación / Supervisión	Solicitar oficialmente los planos estructurales del CMM.	20 de junio 2025

123

SECOB	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-22
		VERSIÓN: 03
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:13/02/2021

TEMA:				LUGAR:	SECOB
INSTRUCTOR:				FECHA:	17/06/2025
INCLUYE:	MATERIAL DIDÁCTICO ☐	DOCUMENTOS ☐	OTROS ☐	DURACIÓN	

ÁREA:		MODALIDAD:		
	☐ SALUD		☐ INDUCCIÓN	☐ REUNIÓN
	☐ SEGURIDAD INDUSTRIAL		☐ REINDUCCIÓN	☐ DIVULGACIÓN
	☐ MEDIO AMBIENTE		☐ CHARLA DIARIA	☐ SOCIALIZACIÓN
	☐ OTROS:		☐ CAPACITACIÓN	☐ OTROS

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Mauricio Montoya	79688814	Apoyo Sup	
2	Erik Guerrero	73201901	Prof. Contratado	
3	Diego Rojas G.	74859089	Gerente - SECOB	
4	Daniel J. Pérez Silva	1118539387	Ing Civil	
5	CT Omar Apolo Cubides	1048647444	Jefe Gotic	
6	Jhonar J. Pérez C	1115855225	Ing de mantenimiento	
7	Diego Andres Cruz Ramos	1119731597	Ref de seguridad	
8	Juan Mario Tovar D	1019004208	Gerente Proyectos	
9	John Faustino Velasco D	7187235	Ing Residente	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

FIRMA DEL INSTRUCTOR:	C.C.	CARGO:
OBSERVACIONES:		

ACTA DE REUNIÓN			
Acta No.: 05		Área: Interventoría	
Lugar: Oficina de SECOB		Fecha: 25/06/2024	
EMPRESA: CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 & SECOB SAS & GOBERNACIÓN CASANARE & ALCALDÍA YOPAL & POLICÍA NACIONAL & ENERCA		Hora Inicio: 8:10 am	Fin: 10:50 am
No. Contrato Obra.	3007 de 2024	No. Contrato de Interventoría.	1387 de 2025
Objeto C.I: 1387 de 2025 INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I" Objeto C.O: 3007 de 2024 REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.			
Contratista de Obra: CONSORCIO LLANO SEGURO			
Interventor: SECOB SAS.			
Cliente: GOBERNACIÓN DEL CASANARE			

N°	Nombre y Apellidos	Cargo	Empresa	Asistió
1	Mauricio Montoya	Apoyo Supervisión	GOBERNACIÓN	Sí
2	Juan Mario Montoya	Director de Poyectos	CLLS 2024	Sí
3	Jorge Ivan Torres	Coordinador	CLLS 2024	No
4	Wilson Felipe Bolaños	Coordinador de diseño	CLLS 2024	No

124

5	Omar Aponte	Jefe GOTIC	POLICIA NACIONAL	No
5	Hector Gutierrez M	Asesor sistemas	ENERCA	Si
7	Diego Andres Mora	Profesional de Ingeniería	SECOB SAS	Sí
8	Jhonar Leonardo Pérez	Profesional de apoyo	SECOB SAS	Sí
9	Edison Javier Montañez	Profesional civil	SECOB SAS	No
10	Juliana Cáceres	Apoyo Dirección de proyectos	SECOB SAS	Si
11	Norbey Gozalez Meche	Profesional financiero	SECOB SAS	Sí
12	Diego Rojas Gomez	Representante Legal	SECOB SAS	Sí
13	Elkin Guerero	Profesional de apoyo	Alc Yoapl	No
14	Alejandro Durán	Coordinador	Gobernación	No
15	Wilson Elian Rodriguez	Profesional de Apoyo	Gobernación	Si

PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	Comité de seguimiento No. 4 SIIES CASANARE

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se da inicio al comité de seguimiento No. 4 con la presentación de los participantes, seguidamente Puntos a tratar: 1. Lectura de los compromisos comité del día 10-06-2025 2. Actividades realizadas con corte al 15 de junio de 2025

3. Estado factibilidad de los permisos según anexo 24D
4. Socialización del cronograma de trabajo por parte del contratista.
5. Varios

A continuación, se detallan los compromisos tratados durante el comité del 17 de junio de 2025, así como el estado actual de los mismos:

- **Apertura del punto físico por parte del contratista:**
  Estaba programada para el 25 de junio de 2025. A la fecha, este compromiso no ha sido cerrado y continúa en proceso por parte del contratista.
- **Trámite de permisos ante Covioriente:**
  El trámite fue realizado satisfactoriamente.
- **Envío del archivo KMZ por parte de la Alcaldía:**
  Se dio cumplimiento al compromiso mediante el envío del archivo KMZ existente.
- **Solicitud del contratista para el uso de los CAI como nodos:**
  El contratista ha subsanado este compromiso y se encuentra pendiente la respuesta por parte de la Gobernación. Se gestionó una solicitud a la Policía respecto al suministro de energía, la cual será abordada mediante un memorando de entendimiento. Las acometidas eléctricas serán independientes. Este compromiso permanece en seguimiento.
- **Permisos para acceso al cerro El Venado:**
  Se encuentra en trámite por parte del contratista de obra, quien está consolidando la documentación requerida.
- **Entrega de información del proyecto por parte de la Gobernación:**
  Se programó una visita para adelantar los diseños. La información solicitada incluye permisos, planos (redes, arquitectónicos, estructurales), estudios de factibilidad, entre otros.
- **Respuesta del contratista al oficio SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-004:**
  El contratista debía responder el día 27 de mayo de 2025, en relación con la afiliación del personal. A la fecha, no se ha recibido respuesta por parte del contratista de obra.
- **Solicitud de concepto de viabilidad al Parque La Iguana por parte de la Gobernación a Gestión del Riesgo:**
  Este compromiso continúa pendiente de cumplimiento.

Actividades realizadas con corte al 22 de junio de 2025:

- Avance en el **Entregable No. 9**: Factibilidad inicial de los permisos requeridos, teniendo en cuenta las rutas del diseño.
- Levantamiento de cartera correspondiente al nodo **Villavenilda**.
- Avance documental en el **Entregable No. 1**: Acta de visita suscrita con la entidad territorial.
- Avance documental en el **Entregable No. 2**: Alcances y diseño de obras civiles y arquitectónicas, incluyendo cantidades de obra para:
  - Adecuación física del centro de monitoreo,

125

- Obras civiles en vía pública,
- CAI's, nodos y puntos de visualización,
- Memorias de cálculo.

- Durante la reunión se trataron los temas correspondientes a los entregables del Anexo 24D, siendo informados por el contratista los avances alcanzados en cada uno de ellos.

- Varios

- **El ingeniero Elian Rodríguez manifestó los temas tratados en la reunión con los comerciantes, la cual estará enfocada en socializar los avances del contrato.**
- Asimismo, indicó la posibilidad de utilizar la infraestructura ubicada en los pisos quinto y sexto del edificio Emiro Sasa.
- Por su parte, el ingeniero Mauricio Montoya presentó la exposición que llevará a dicha reunión, en la cual explicó el contexto de la información que se compartirá con los comerciantes.

Compromisos

N°	Responsable	Compromiso	Fecha límite
1	Gobernación / Supervisión	Contactar al Capitán de Telemática Departamental con el fin de revisar la distribución de los puestos de trabajo.	25 de junio 2025
2			

SECOB	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-22
		VERSIÓN: 03
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:13/02/2021

TEMA:	Comité Seguimiento No. 5 SIES Cosmoc			LUGAR:	Otros SECOB
INSTRUCTOR:				FECHA:	25/06/2021
INCLUYE:	MATERIAL DIDÁCTICO ☐	DOCUMENTOS ☐	OTROS ☐	DURACIÓN	

ÁREA:	☐ SALUD ☐ SEGURIDAD INDUSTRIAL ☐ MEDIO AMBIENTE ☐ OTROS:	MODALIDAD:	☐ INDUCCIÓN ☐ REINDUCCIÓN ☐ CHARLA DIARIA ☐ CAPACITACIÓN		☒ REUNIÓN ☐ DIVULGACIÓN ☐ SOCIALIZACIÓN ☐ OTROS

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	John Velasco Diaz	7187235	Ing Residente	
2	Juan Mario Tavera Nova	1019004203	Comite Seguridad	
3	Daniel J. Pena Silva	1118529387	Ing Civil	
4	Diego Rojas Gómez	74859099	RL SECOB	
5	Wilson Elian Rodriguez	1006702496	Sec. Gobierno	
6	Mauricio Montoya	79488014	Sec Gobierno	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

FIRMA DEL INSTRUCTOR:	C.C.	CARGO:
OBSERVACIONES:		

ANEXO No. 6: NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL DEL EQUIPO PROFESIONAL

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica NOM812

SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS
Nit: 900115339-0
Dir: CL 22 12 105 BRR PRIMERO DE MAYO
Yopal - Casanare

CUNE: a25a937befaa5f5291993186167f01259f299c2cf14fd5dc0062623bd521b5717e97494d2938c3b242d43851225513ff

Empleado:	NIDIA JULIANA CACERES	**No. Documento:**	1098804545
Dirección:	Calle 40 # 40-37	**Cargo:**	Profesional de Ingenieria
Tipo trabajador:	Dependiente	**Tipo Contrato:**	Termino Fijo
Salario básico:	$3,200,000.00		

Fecha y Hora de Generación:	2025-07-11 00:00:00	**Periodo de Pago:**	Junio/2025
Tipo de Nomina:	Nomina Individual	**Medio de Pago:**	Consignación bancaria
Periodo:	Mensual		

DESCRIPCIÓN CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADO	DEDUCIDO
Sueldo Trabajado		$3,200,000.00	
Aporte Salud			$128,000.00
Aporte Fondo de pensión			$128,000.00
Auxilio		$1,000,000.00	
Primas		$1,457,778.00	
Firma:	**TOTALES**	**$5,657,778.00**	**$256,000.00**
Neto a Pagar:			**$5,401,778.00**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900115339-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS SECOB	Calle 22 No. 12 - 105	3108061356	administrativa@secob.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SEDE BOGOTA	02	CASANARE	YOPAL	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	07/07/2025	88027665	$3.549.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	560.000	0		0		0	0	0	0	560.000	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	640.000	0	0	0	0	0	0		640.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.200.000	0	0	37.500	37.500	0	0		1.275.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-29	Equidad Vida	830008686-1	491.600				491.600	0	0	491.600			4.916	491.600	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	582.400	0	0	582.400	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	560.000	560.000
Pensión	2	1.915.000	1.915.000
Riesgos Laborales	1	491.600	491.600
CCF	1	582.400	582.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	3.549.000	3.549.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900115339-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS SECOB	Calle 22 No. 12 - 105	3108061356	administrativa@secob.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SEDE BOGOTA	02	CASANARE	YOPAL	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	07/07/2025	88027665	$3.549.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Extranjero	Residente	Cotiza exterior	Exonerado	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	19282820	GONZALEZ CASTRO CARLOS JULIO	1	1			S	X																	0	0	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-29	2.500.000	5	174.000	CCF24	3.050.000	122.400	0	0	0	0	0
2	CC	7223452	PEREZ TORRES JAIRO ENRIQUE	1	0			S																	23 1001	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	160.000	14-29	4.000.000	5	278.400	CCF24	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
3	CC	74850089	ROJAS GOMEZ DIEGO GERARDO	1	0			S							X										25-14	7.500.000	1.200.000	0	0	37.500	37.500	EPS005	7.500.000	300.000	14-29	7.500.000	1	39.200	CCF24	7.500.000	300.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica NOM807

SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS
Nit: 900115339-0
Dir: CL 22 12 105 BRR PRIMERO DE MAYO
Yopal - Casanare

CUNE: 2fa1998f3a37d3c21c9b48ee5403b0543427622b23662b55dfbf3463c718a8296217e85a59be84ba5c11a90b49ae4510

Empleado:	DIEGO ROJAS GOMEZ	**No. Documento:**	74859089
Dirección:	CALLE 22 NO 12 105	**Cargo:**	Representante Legal y Gerente
Tipo trabajador:	Dependiente	**Tipo Contrato:**	Termino Fijo
Salario básico:	$7,500,000.00		

Fecha y Hora de Generación:	2025-07-09 00:00:00	**Periodo de Pago:**	Junio/2025
Tipo de Nomina:	Nomina Individual	**Medio de Pago:**	Consignación bancaria
Periodo:	Mensual		

DESCRIPCIÓN CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADO	DEDUCIDO
Sueldo Trabajado		$7,500,000.00	
Aporte Salud			$300,000.00
Aporte Fondo de pensión			$300,000.00
Fondo solidaridad pensional			$75,000.00
Primas		$3,502,315.00	
Firma:	**TOTALES**	**$11,002,315.00**	**$675,000.00**
Neto a Pagar:			**$10,327,315.00**

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica NOM809

SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS
Nit: 900115339-0
Dir: CL 22 12 105 BRR PRIMERO DE MAYO
Yopal - Casanare

CUNE: 7635ce0e230fbd960292ff29eeb54bd5c6ca207ed619db23dc2e9d48b5a676b31c18faf4d28e30a45af538fef00260c6

Empleado:	JAIRO PEREZ TORRES	**No. Documento:**	7223462
Dirección:	CALLE 22 NO 12 105	**Cargo:**	Ingeniero Residente de Proyectos
Tipo trabajador:	Dependiente	**Tipo Contrato:**	Termino Fijo
Salario básico:	$4,000,000.00		

Fecha y Hora de Generación:	2025-07-11 00:00:00	**Periodo de Pago:**	Junio/2025
Tipo de Nomina:	Nomina Individual	**Medio de Pago:**	Consignación bancaria
Periodo:	Mensual		

DESCRIPCIÓN CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADO	DEDUCIDO
Sueldo Trabajado		$4,000,000.00	
Aporte Salud			$160,000.00
Aporte Fondo de pensión			$160,000.00
Auxilio		$1,320,000.00	
Primas		$2,022,222.00	
Firma:	**TOTALES**	**$7,342,222.00**	**$320,000.00**
Neto a Pagar:			**$7,022,222.00**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900115339-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS SECOB	Calle 22 No. 12 - 105	3108061356	administrativa@secob.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CASANARE	YOPAL	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	07/07/2025	88027954	$8.116.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	864.000	0		0		0	0	0	0	864.000	7
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	2.464.000	0	0	0	0	0	0		2.464.000	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.472.000	0	0	0	0	0	0		1.472.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-29	Equidad Vida	830008686-1	128.900				128.900	0	0	128.900			1.289	128.900	8

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	1.067.300	0	0	1.067.300	8

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	984.000	984.000
Pensión	2	3.936.000	3.936.000
Riesgos Laborales	1	128.900	128.900
CCF	1	1.067.300	1.067.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	6.116.200	6.116.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900115339-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS SECOB	Calle 22 No. 12 - 105	3108061356	administrativa@secob.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CASANARE	YOPAL	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 8 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-07	2025-06	E	07/07/2025	88027954	$6.116.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
to.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Suspendido	SNO	INT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	AUP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1052407898	ROMERO DIAZ ZULMA KATHERINE	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS041	3.000.000	120.000	14-29	3.000.000	1	15.700	CCF69	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
2	CC	1098804545	CACERES GARCIA NIDIA JULIANA	1	0			S																	25-14	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS005	3.200.000	128.000	14-29	3.200.000	1	16.800	CCF69	3.200.000	128.000	0	0	0	0	0
3	CC	1101321199	PRADA ROBLES SERGIO ANDRES	1	0			S																	23-0301	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS005	3.200.000	128.000	14-29	3.200.000	1	16.800	CCF69	3.200.000	128.000	0	0	0	0	0
4	CC	1115855225	PEREZ CORDOBA JHONAR LEONARDO	1	0			S	X																23-0301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-29	3.000.000	1	15.700	CCF69	3.672.000	146.900	0	0	0	0	0
5	CC	1118540525	MONTAÑEZ CHAPARRO EDISSON JAVIER	1	0			S	X																23-0301	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS005	3.200.000	128.000	14-29	3.200.000	1	16.800	CCF69	3.950.000	158.000	0	0	0	0	0
6	CC	1118571597	MORA PIÑEROS DIEGO ANDRES	1	0			S																	23-0301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-29	3.000.000	1	15.700	CCF69	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
7	CC	74189953	ACEVEDO GUTIERREZ FERNANDO ALFONSO	1	0			S	X																23-0301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-29	3.000.000	1	15.700	CCF69	3.660.000	146.400	0	0	0	0	0
8	CC	74860827	RODRIGUEZ LOPEZ RAFAEL ANTONIO	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-29	3.000.000	1	15.700	CCF69	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica NOM815



SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS
Nit: 900115339-0
Dir: CL 22 12 105 BRR PRIMERO DE MAYO
Yopal - Casanare



CUNE: 2818b5387f89ab466e3eeaee21405710f583767a66c903dabbf4fcf1d0af33a3e3feb938173d91b7532f376b78f0fccb

Empleado:	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ	**No. Documento:**	74860427
Dirección:	CALLE 33 NO 28 47	**Cargo:**	Abogado
Tipo trabajador:	Dependiente	**Tipo Contrato:**	Termino Fijo
Salario básico:	$3,000,000.00		

Fecha y Hora de Generación:	2025-07-11 00:00:00	**Periodo de Pago:**	Junio/2025
Tipo de Nomina:	Nomina Individual	**Medio de Pago:**	Consignación bancaria
Periodo:	Mensual		

DESCRIPCIÓN CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADO	DEDUCIDO
Sueldo Trabajado		$3,000,000.00	
Aporte Salud			$120,000.00
Aporte Fondo de pensión			$120,000.00
Primas		$1,283,333.00	
Auxilio		$500,000.00	
Firma:	**TOTALES**	**$4,783,333.00**	**$240,000.00**
Neto a Pagar:			**$4,543,333.00**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900115339-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS SECOB	Calle 22 No. 12 - 105	3106061356	administrativa@secob.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	YOPAL 01	CASANARE	YOPAL		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 5 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-07	2025-06	E	07/07/2025	88027150	$3.533.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	566.600	0		0		0	0	0	0	566.600	5

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	792.000	0	0	0	0	0	0		792.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	430.600	0	0	0	0	0	0		430.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.043.600	0	0	30.000	30.000	0	0		1.103.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-29	Equidad Vida	830008686-1	74.300				74.300	0	0	74.300			743	74.300	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	566.600	0	0	566.600	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	566.600	566.600
Pensión	3	2.326.200	2.326.200
Riesgos Laborales	1	74.300	74.300
CCF	1	566.600	566.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	3.533.700	3.533.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900115339-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS SECOB		Calle 22 No. 12 - 105	3108061356	administrativa@secob.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	YOPAL	01	CASANARE	YOPAL		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	07/07/2025	88027150	$3.533.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cód.tarifa	Tipo cot.	Extranjero	Colombiano en exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1118538392	GONZALEZ MECHE ULDER NORBEY	1	0				S																23-0201	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS005	3.200.000	128.000	14-29	3.200.000	1	16.800	CCF69	3.200.000	128.000	0	0	0	0	0
2	CC	1118570558	LEGUIZAMON SILVA DANIER EMIRO	1	0				S																23-0201	1.750.000	280.000	0	0	0	0	EPS005	1.750.000	70.000	14-29	1.750.000	1	9.200	CCF69	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
3	CC	46370219	PINTO RODRIGUEZ SONIA YANIRA	1	0				S	X															25-14	521.950	83.500	0	0	0	0	EPS005	521.950	20.900	14-29	521.950	1	2.800	CCF69	521.950	20.900	0	0	0	0	0
4	CC	52965870	CUEDA TORRES JESMY LIZETH	1	0				S						X										25-14	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS065	6.000.000	240.000	14-29	6.000.000	1	31.400	CCF69	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0
5	CC	9554557	ROJAS GOMEZ ALBEIRO NICOLAS	1	0				S	X															23-0301	2.691.000	430.500	0	0	0	0	EPS005	2.691.000	107.700	14-29	2.691.000	1	14.100	CCF69	2.691.000	107.700	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica NOM808

SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS
Nit: 900115339-0
Dir: CL 22 12 105 BRR PRIMERO DE MAYO
Yopal - Casanare

CUNE: 63aafb7d666d39a02edef1fff77c4de9fb4ba16a0e35e37f45bbe2d4702fa327f9914f4c0d37cade575e6f2895e8061f

Empleado:	JESMY OJEDA TORRES	**No. Documento:**	52965870
Dirección:	CALLE 22 NO 12 105	**Cargo:**	Director Administrativo
Tipo trabajador:	Dependiente	**Tipo Contrato:**	Termino Fijo
Salario básico:	$6,000,000.00		

Fecha y Hora de Generación:	2025-07-09 00:00:00	**Periodo de Pago:**	Junio/2025
Tipo de Nomina:	Nomina Individual	**Medio de Pago:**	Consignación bancaria
Periodo:	Mensual		

DESCRIPCIÓN CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADO	DEDUCIDO
Sueldo Trabajado		$6,000,000.00	
Aporte Salud			$240,000.00
Aporte Fondo de pensión			$240,000.00
Fondo solidaridad pensional			$60,000.00
Primas		$2,884,259.00	
Anticipo			$460,000.00
Firma:	**TOTALES**	**$8,884,259.00**	**$1,000,000.00**
Neto a Pagar:			**$7,884,259.00**

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica NOM838

SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS
Nit: 900115339-0
Dir: CL 22 12 105 BRR PRIMERO DE MAYO
Yopal - Casanare

CUNE: 57c07ce47b2f3d7d45931570e25fb20dbe5538cf7f86f883c7479d22c11245b1ce04104b4b90ef403876128accdf8be8

Empleado:	ULDER NORBEY GONZALEZ MECHE	**No. Documento:**	1118538382
Dirección:	CARRERA 19 No. 23 25	**Cargo:**	Profesional administrativo y financiero
Tipo trabajador:	Dependiente	**Tipo Contrato:**	Termino Fijo
Salario básico:	$3,200,000.00		

Fecha y Hora de Generación:	2025-07-11 00:00:00	**Periodo de Pago:**	Junio/2025
Tipo de Nomina:	Nomina Individual	**Medio de Pago:**	Consignación bancaria
Periodo:	Mensual		

DESCRIPCIÓN CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADO	DEDUCIDO
Sueldo Trabajado		$3,200,000.00	
Aporte Salud			$128,000.00
Aporte Fondo de pensión			$128,000.00
Auxilio		$1,500,000.00	
Primas		$533,333.00	
Firma:	**TOTALES**	**$5,233,333.00**	**$256,000.00**
Neto a Pagar:			**$4,977,333.00**

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica NOM840

SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS
Nit: 900115339-0
Dir: CL 22 12 105 BRR PRIMERO DE MAYO
Yopal - Casanare

CUNE: 0072019862156bc27258e78fe063c6bf74c8cdabb6db55ec6df377d6bdff3178c56ba0b9a871a714cb9805ab1fb9b9e7

Empleado:	SONIA PINTO RODRIGUEZ	**No. Documento:**	46370219
Dirección:	Carrera 24 No. 8 16	**Cargo:**	Director Administrativo
Tipo trabajador:	Dependiente	**Tipo Contrato:**	Termino Fijo
Salario básico:	$1,423,500.00		

Fecha y Hora de Generación:	2025-07-11 00:00:00	**Periodo de Pago:**	Junio/2025
Tipo de Nomina:	Nomina Individual	**Medio de Pago:**	Consignación bancaria
Periodo:	Mensual		

DESCRIPCIÓN CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADO	DEDUCIDO
Sueldo Trabajado		$521,950.00	
Aporte Salud			$20,878.00
Aporte Fondo de pensión			$20,878.00
Auxilio transporte viaticos y manutención		$73,333.00	
Primas		$49,607.00	
Firma:	**TOTALES**	**$644,890.00**	**$41,756.00**
Neto a Pagar:			**$603,134.00**

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica NOM839

SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS
Nit: 900115339-0
Dir: CL 22 12 105 BRR PRIMERO DE MAYO
Yopal - Casanare

CUNE: 49b299c16bd026a7f58dcec621b1797b583e595da93aa288e47529eb8c4a43f3eeb1c7f54835845dae6e64ee09baf91

Empleado:	ALBEIRO NICOLAS ROJAS	**No. Documento:**	9654557
Dirección:	Carrera 22 # 7-39	**Cargo:**	Especialista de Proyectos
Tipo trabajador:	Dependiente	**Tipo Contrato:**	Termino Fijo
Salario básico:	$4,485,000.00		

Fecha y Hora de Generación:	2025-07-11 00:00:00	**Periodo de Pago:**	Junio/2025
Tipo de Nomina:	Nomina Individual	**Medio de Pago:**	Consignación bancaria
Periodo:	Mensual		

DESCRIPCIÓN CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADO	DEDUCIDO
Sueldo Trabajado		$2,691,000.00	
Aporte Salud			$107,640.00
Aporte Fondo de pensión			$107,640.00
Primas		$224,250.00	
Firma:	**TOTALES**	**$2,915,250.00**	**$215,280.00**
Neto a Pagar:			**$2,699,970.00**

ANEXO No. 7: CERTIFICACION DE ENCONTRARSE AL DIA EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SECOB
Consultoria, Obras y Bienes

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía N.74.859.089, en mi calidad de representante legal de SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS "SECOB SAS", Identificada con Nit.900115339-0, manifiesto, bajo la gravedad del juramento, que: certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses del año. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

DORIS EDILMA HERNANDEZ PEREZ, identificada con cedula de ciudadanía N. 47.437.212, con tarjeta profesional N. 186528-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS "SECOB SAS", Identificada con Nit.900115339-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Casanare, luego de examinar los Estados Financieros de la compañía, y de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses del año. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De igual forma conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifestamos que SECOB SAS se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud.

En constancia, se firma en Yopal Casanare, a los 16 días del mes de julio de 2025.

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
C.C. N.74.859.089 de Yopal
RL. SECOB SAS
Nit.900.115.339-0

DORIS EDILMA HERNÁNDEZ PEREZ
C.C. N. 47.437.212
T.P N. 186528-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



79539-T

SONIA YANIRA
PINTO RODRIGUEZ
C.C. 46370219
RESOLUCION INSCRIPCION 80 **FECHA 14/06/2001**
UNIVERSIDAD U. P. T. C.

PRESIDENTE JAIME A. HERNANDEZ V. 87422

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

14/16

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **46.370.219**
PINTO RODRIGUEZ

APELLIDOS
SONIA YANIRA

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **11-NOV-1973**
SOGAMOSO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

23-JUN-1992 SOGAMOSO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4600100-00353327-F-0046370219-20111229 0028855995A 1 37046855

142

ANEXO No. 8: ANEXOS COMPONENTE SST Y AMBIENTAL

SECOB	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-01
		VERSIÓN: 00
	INSPECCIÓN LOCATIVA PLANEADA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/01/2021

CENTRO DE TRABAJO:	Oficina Principal Secob	FECHA INSPECCIÓN:	27 de Junio de 2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	Zulma Katherine Romero Diaz	CARGO:	Coordinadora SGI

Marque con "x" según el siguiente criterio Bueno(B), Regular(R), Malo (M) y totalice cada item evaluado según la siguiente puntuacion.
BUENO = 5 REGULAR = 3 MALO = 0 No observado (N.O)

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	VALORACIÓN		
		Bueno	Regular	Malo
	ESTRUCTURAS LOCATIVAS			
1	Los techos se encuentran sin goteras, grietas ni desprendimientos.	X		
	Las paredes se encuentran limpias, con la pintura en buen estado, sin grietas ni humedad.	X		
	Los pisos se encuentran nivelados, sin obstáculos, secos y aseados.		X	
	Las escaleras son estables y cuentan con todos los peldaños, superficies antideslizantes y barandas a ambos lados.	X		
	Las puertas se encuentran aseguradas, cuentan con chapas, manijas y marcos en buen estado.	X		
	Las ventanas tienen marcos sin fisuras, deformaciones ni están corroídos, además los vidrios se encuentran sin grietas ni roturas.	X		
	Estado y funcionamiento el videoportero para ingreso a la empresa.		X	
	Las llaves y grifos se encuentran en buen estado, no presentan fugas.	X		
	ILUMINACIÓN			
2	La iluminación natural (ventanas y techos) es suficiente para trabajar cómodamente y sin molestias.	X		
	La iluminación suministrada con lámparas y bombillos es suficiente para trabajar cómodamente y sin molestias.	X		
	La iluminación está adecuadamente orientada para evitar destellos en las superficies o pantallas de los computadores.	X		
	Hay iluminación suficiente en los corredores y escaleras.	X		
	Las luminarias son suficientes y se encuentran en buen estado (no se observan bombillos fundidos o faltantes).	X		
	CONEXIONES ELÉCTRICAS			
3	El cableado se encuentra protegido y no se observan cables sueltos ni pelados.		X	
	No se encuentran conexiones eléctricas provisionales, empalmes defectuosos, ni tampoco tomas eléctricas sobrecargadas o abiertas.	X		
	Las tomas eléctricas se encuentran tapadas y en buen estado de funcionamiento (a la vista).	X		
	Los sitios de riesgo eléctrico se encuentran señalizados y las cajas que contienen conexiones electricas estan cerradas y en buen estado	X		
	Se cuenta con polos a tierra en todas las tomas eléctricas (para clavijas de tres patas). Donde aplique.	X		

ELEMENTO A INSPECCIONAR		VALORACIÓN		
		Bueno	Regular	Malo
	PUESTOS DE TRABAJO			
4	La temperatura ambiental es confortable y la ventilación es suficiente.	X		
	El espacio de trabajo es suficiente y adecuado para las personas y los equipos. Los planos de trabajo (mesas y escritorios) son estables.	X		
	Los equipos están protegidos suficientemente (conectados a tomas reguladas o reguladores de voltaje y UPS).	X		
	Se mantienen cerrados los cajones de escritorios y archivadores cuando no se están usando.	X		
	No se observan objetos en el piso ni debajo de los escritorios.		X	
	Las cajas y papelería se encuentran en lugares adecuados, lejos de los lugares de circulación del personal.	X		
	Las sillas son ergonómicas, los espaldares, asientos, paños, ruedas y demás elementos se encuentran en buen estado.	X		
	Elementos de oficina en buen estado (cosedora, saca ganchos, perforadora,clips, bisturi, tijeras)	X		
	Las estanterías, bibliotecas u otros muebles pesados se encuentran asegurados.	X		
	SEGURIDAD PARA EMERGENCIAS			
5	Las vías de evacuación están adecuadamente señalizadas y despejadas.	X		
	Hay extintores suficientes, adecuados y con carga vigente.	X		
	Los extintores se encuentran señalizados y sin obstáculos que impidan su uso.	X		
	Hay botiquines suficientes, adecuados, señalizados, con dotación completa y vigente.(aplicar inspeccion botiquín).	X		

ÁREAS COMUNES				
6	Las áreas se encuentran señalizadas?	X		
	Las áreas de circulación están despejadas y sin almacenamiento temporal de elementos.	X		
	Las áreas de baños se encuentran aseadas, con los servicios higiénicos en buen estado y dotadas con jabón, papel higiénico y toallas.	X		
	Los electrodomésticos de la cafetería (cafetera, dispensador de agua y los utensilios para bebidas calientes) están aseados y en buenas condiciones para su uso (conexiones eléctricas).	X		
	Se cuenta con un punto ecológico demarcado	X		
	El sitio asignado para el almacenamiento de residuos se encuentra ordenado , demarcado y libre de vectores.	X		
	Cuenta la empresa con un centro de acopio, señalizado y ordenado para materia reciclado	X		
	Los residuos se encuentran clasificados adecuadamente en reciclables y no reciclables y la canecas son suficientes y con la capacidad necesaria.	X		

ELEMENTO A INSPECCIONAR		VALORACIÓN		
		Bueno	Regular	Malo
MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS CAFETERIA				
7	Identificación y Rotulacion de químicos	X		
	Recipientes en buen estado	X		
	Correctamente almacenados	X		
	Limpieza y orden del area de químicos	X		
	Productos químicos separados de los alimentos	X		
	Existencia de MSDS	X		
	SUBTOTAL MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS		**TOTAL OBTENIDO**	33.87
TOTAL ESPERADO	30	**PORCENTAJE PRODUCTOS QUIMICOS:**		100%

OBSERVACIONES: Video Portero Falla en ocasiones
En ocasiones se evidencian objetos en el suelo.

TOTAL OBTENIDO		220	3	0	**TOTAL DE ITEMS**	44	1	0
TOTAL ESPERADO	225	**PORCENTAJE DE INSPECCIÓN:**			99.11%			

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA RAIZ	ACCIONES A SEGUIR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN

Calificación: sumar los totales de cada criterio (Bueno, Regular y Malo) para obtener el total obtenido, multiplicarlo por 100 y se divide entre el número de ítems evaluados para sacar el porcentaje de inspección. El ítem de productos químicos sera el único en calificarse de manera individual para efectos de indicador del programa respectivo.

SECOB	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:FT-SST-03
		VERSIÓN: 00
	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/01/2021

CENTRO DE TRABAJO	Oficina Principal SECOB S.A.S	FECHA DE LA INPECCIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Zulma Katherine Romero Diaz	27	06	25

* Califique cada uno de los siguientes aspectos asignando un valor de 1 a 5 , teniendo en cuenta que el mayor valor (5) significa que el aspecto evaluado no representa un riesgo y el menor valor (1) que el aspecto represetna un riesgo inminente para la operacion de la entidad o la salud de las personas, siendo:
5=Excelente; 4= Bueno; 3= Regular; 2= Deficiente; 1= Pésimo o nulo

ASPECTO A INSPECCIONAR		CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Disposición de Equipos	* Ubicación de equipos en general que dificulte el transito interno y vias de circulación *Desorden en el área ocasionado por equipos	5	
Objetos en el suelo	* Identificación de maletas, cajas, papelería, A-Z etc, debajo de los puestos o ubicados directamente en contacto con el piso	5	
Almacenamiento	*Desorden sobre el puesto de trabajo *Cajas en los pasillos o en piso * Los estantes del archivo se encuentran ordenados y libre de desechos. * Espacios organizados y sin exceder a capacidad máxima	4	
Objetos de Uso Personal	*Objetos llamativos que distraigan visualmente, exceso de fotografías, tecnología personal (celulares, reproductores, etc), flores, plantas, elementos decorativos etc.	4	
Objetos de Uso Laboral	*Escritorio libre de lapiceros, marcadores, oficios o cualquier otro implemento que no utilice o no sirva	4	
Ruido	*El lugar de trabajo se siente agradable, apacible y es un sitio tranquilo (cultura de sensibilidad y respeto)	5	
Cielo raso, divisiones y ventanas	* Limpias	4	
Puertas, pisos y paredes	* Limpias	4	
Luminarias	* Limpias	4	
Equipos de computo y escritorio	* Limpios * Libres de alimentos	4	
Instalaciones Sanitarias	* Limpias * Olores * Fugas de agua	5	
Papeleras	* Suficientes * Lugar adecuada	5	
Separación en la fuente	* Adecuada * Por código de colores * Olores * Identificación y rotulación de acuerdo al tipo de residuo	5	
Almacenamiento Temporal de Residuos Sólidos	* Bajo techo * Piso impermeable * Canecas con tapas * Bolsas selladas	5	
PROMEDIO		4.5	
TOTAL			

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZO	CAUSA RAIZ	ACCIÓN A SEGUIR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN

1015

SECOB Consultoría, Obras y Bienes	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-19
		VERSIÓN: 02
	INSPECCION DE EXTINTORES	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 16/02/2021

FECHA DE INSPECCIÓN: 27 de Junio de 2025 UBICACIÓN: Oficina Principal SECOB SAS

EXTINTOR N°	FECHA DE RECARGA	CARGADO		LIBRAS	CLASE	TIPO		ROTULOS		MANGUERA		PICO DE DESCARGA		PASADOR ANILLO		PRECINTO DE SEG.		PINTURA		MANÓMETRO	
		SI	NO			CO2	PQS	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Agosto 2024	✓		5	ABC		X	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	Agosto 2024	✓		5	BC	X		✓		✓		✓		✓		✓		✓		N	A
3	Abril 2025	✓		5	BC	X		✓		✓		✓		✓		✓		✓		N	A
4	Abril 2025	✓		20	ABC		X	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5	Abril 2025	✓		10	ABC		X	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES:

1 Extintor Camioneta FVM789
2 Extintor Oficina Primer Piso
3 Extintor Oficina Segundo Piso
4 Extintor Sala de Juntas
5 Extintor Parqueadero

ELABORADO POR: Zulma Katherine Romero Diaz		APROBADO POR: Zulma Katherine Romero Diaz	
CARGO: Coordinadora SST		CARGO: Coordinadora SST	
FIRMA: [signature]	FECHA: 27 de Junio de 2025	FIRMA: [signature]	FECHA: 27 Junio 2025.

SECOB	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-51
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIÓN DE CAMILLAS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/10/2022

FECHA DE INSPECCIÓN:	27 de Junio de 2025
UBICACIÓN O LUGAR:	Oficina Principal. SECOB SAS

ITEM	ASPECTOS A VERIFICAR	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
1	Correas de amarre	X			
2	Fisuras en la tabla				No Presenta Fisuras en la tabla.
3	Manijas de agarre	X			
4	Se encuentra en un lugar visible	X			Entrada a Cocina.
5	Se encuentra rotulada	X			
6	Inmovilizador de cuello	X			
7	Cuenta con Kit de ferulas	X			

PLAN DE ACCIÓN

CONDICIÓN ENCONTRADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO			ESTADO
		DD	MM	AÑO	
NA	NA				

FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	Zulma Katherine Romero Diaz.	NOMBRE:	Zulma Katherine Romero Diaz.
CARGO:	Ing. Ambiental ESP. SST.	CARGO:	ING. AMBIENTAL ESP SST
ELABORÓ		APROBÓ	

SECOB Consultoría, Obras y Bienes	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-18
		VERSIÓN: 02
	INSPECCIÓN DE BOTIQUINES	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 16/02/2021

	DESRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD		OBSERVACIÓN	
		Requerida	Existente	Vence	Observaciones
ANTISEPTICOS					
1	Isodine espuma	1 Frasco	1	Abril 2026	
2	Isodine solucion antiseptica	1 Frasco	1	Marzo 2027	
3	Alcohol al 70%	1 Frasco	1	Septiem 2026	
4	Suero Fisiológico y/o Agua estéril	1 Bolsa	1	Julio 2026	
MATERIAL DE CURACIÓN.					
5	Gasas	4 Paquetes	1	Marzo 2026	
6	Compresas	2 Und.	2		
7	Vendas Triangilares	2 Und.	2		
8	Vendas Elasticas de 5" x 4"	2 Und.	2		
9	Vendas Adhesivas	8 Und.	8		
10	Aplicadores	10 Unid.	11	Marzo 2028	
11	Bajalenguas	10 Unid.	0	Sept. 2029	
12	Esparadrapo	1 Und.	1		
13	Micropore	1 Und.	1		
14	Algodón.	1 Paquete	1	Enero 2030	
15	Mascarilla de RCP	1 Und.	1		
INSTRUMENTAL Y OTROS ELEMENTOS ADICIONALES.					
16	Suero Oral	2 Unid			
17	Inmovilizador de cuello	1 Unid	1		
18	Tapabocas	8 und	10		
19	Guantes desechables.	5 und	4		
20	Tijeras	1 Unid	1		
21	Termómetro oral	1 Unid	1		
22	Linterna	1 Unid	1		
23	Libreta	1 Unid	1		
24	Esfero	1 Unid	1		
25	Lista de teléfonos de emergencia.	1 Unid	1		
26	Manual o Folleto de Primeros Auxilios	1 Unid	1		

UBICACIÓN DEL BOTIQUIN: Entrada a la Cocina	VEHICULO [ ] OFICINA [X]
RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Zulma Katherine Romero Diaz	
PLACA DEL VEHICULO: No Aplica	FECHA DE LA INSPECCIÓN 27 / 06 / 2025

SECOB	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO: FT-SGA-03
		VERSIÓN:00
	INSPECCIÓN AMBIENTAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/01/202

CENTRO DE TRABAJO	Calle 22 # 12-105	FECHA	27	06	2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Zulma Katherine Romero Diaz	CARGO	Ing. Ambiental		

PARAMETROS A EVALUAR SEPARACIÓN EN LA FUENTE	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
¿Se cuenta con recipientes apropiados para los tipos de residuos generados en el área?	X			
¿Se cuentan con los recipientes necesarios para los residuos generados?	X			
¿Se realiza correctamente separación en la fuente de los residuos?	X			
¿El tiene implementado el código de colores conforme a lo dispuesto a la normatividad vigente?	X			
PAPEL				
¿Se cuenta con un espacio para almacenar el papel a reutilizar y se encuentra debidamente etiquetado?	X			
¿ Se hace uso del papel reutilizable para imprimir documentos internos?	X			
¿ La disposición de los residuos reciclables se realiza con asociaciones que realicen su aprovechamiento?	X			
ENERGÍA				
¿Se utiliza de forma adecuada la luz natural?	X			
¿Las luces que no se necesitan, se encuentran apagadas?	X			
¿Los computadores que no están en uso, ¿tienen apagado el monitor o están apagados completamente?	X			Apagado / suspendido.
¿Se han realizado campañas de sensibilización del uso racional de la energía?	X			
RESIDUOS PELIGROSOS				
¿Se han generado residuos peligrosos?		X		
¿Se encuentran ubicados en el lugar destinado para éstos?			X	
ORDEN Y ASEO				
¿Existen objetos que no corresponden con la labor que se está ejecutando?		X		
¿Los elementos que se encuentran en el área de trabajo están ubicados de manera tal que no se puedan caer, mover y que no estorben?	X			
¿Los elementos que se encuentran en el área de trabajo se encuentran bajo condiciones que eviten la oxidación, golpes o deterioro?	X			
¿El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada?	X			
Al finalizar la jornada laboral, ¿el área de trabajo queda ordenada y limpia?	X			
AGUA				
¿Los sanitarios funcionan adecuadamente?	X			
¿Existen fugas en sanitarios o lavamanos?		X		
¿Se han realizado campañas de sensibilización del uso racional del Agua?	X			En más de uno.

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA RAIZ	ACCIONES A SEGUIR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN


INDICADOR DE ACCIDENTALIDAD 2025

SEGUIMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FRECUANCIA DE TOMA DE DATOS	META
FRECUENCIA DE AT	RESULTADO	MENSUAL	1%

RESULTADOS

INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
No. De A.T que se presentaron en el mes / No. de trabajadores * 100	No. De A.T que se presentaron en el mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	No. de trabajadores	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%




ANALISIS DE TENDENCIA ENERO:	No se registraron accidentes laborales
ANALISIS DE TENDENCIA FEBRERO:	No se registraron accidentes laborales
ANALISIS DE TENDENCIA MARZO:	No laboró en esta fecha

ANALISIS DE TENDENCIA ABRIL:	No laboró en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA MAYO:	No se registraron accidentes laborales
ANALISIS DE TENDENCIA JUNIO:	No se registraron accidentes laborales
ANALISIS DE TENDENCIA JULIO:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA AGOSTO:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA SEPTIEMBRE:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA OCTUBRE:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA NOVIEMBRE:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA DICIEMBRE:	No se ha laborado en esta fecha

SEGUIMIENTO			
NOMBRE DEL INDICADOR	**TIPO DE INDICADOR**	**FRECUANCIA DE TOMA DE DATOS**	**META**
SEVERIDAD	RESULTADO	MENSUAL	-50%

RESULTADOS

INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	**JUN**	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
No. De días de incapacidad por A.T en el mes + números de días cargados en el mes /números de trabajadores en el mes x 100	No. De días de incapacidad por A.T en el mes + números de días cargados en el mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	No. de trabajadores	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



ANALISIS DE TENDENCIA ENERO:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA FEBRERO:	No se ha laborado en esta fecha

ANALISIS DE TENDENCIA MARZO:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA ABRIL:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA MAYO:	No se presentaron accidentes
ANALISIS DE TENDENCIA JUNIO:	**No se presentaron accidentes**
ANALISIS DE TENDENCIA JULIO:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA AGOSTO:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA SEPTIEMBRE:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA OCTUBRE:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA NOVIEMBRE:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA DICIEMBRE:	No se ha laborado en esta fecha

SEGUIMIENTO													
NOMBRE DEL INDICADOR				TIPO DE INDICADOR				FRECUANCIA DE TOMA DE DATOS				META	
Proporción de accidentes de Trabajos Mortales				RESULTADO				MENSUAL				0%	
RESULTADOS													
INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
No de AT mortales que se presentaron en el año / Total de AT que se preentaron en el año * 100	No de AT mortales que se presentaron en el año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total de AT que se presentaron en el año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ANALISIS DE TENDENCIA ENERO:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA FEBRERO:	No se presentaron accidentes mortales en el periodo
ANALISIS DE TENDENCIA MARZO:	No se ha laborado en esta fecha

ANALISIS DE TENDENCIA ABRIL:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA MAYO:	No se presentaron accidentes mortales en el periodo
ANALISIS DE TENDENCIA JUNIO:	No se presentaron accidentes mortales en el periodo
ANALISIS DE TENDENCIA JULIO:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA AGOSTO:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA SEPTIEMBRE:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA OCTUBRE:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA NOVIEMBRE:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA DICIEMBRE:	No se ha laborado en esta fecha

SECOB


INDICADOR DE ENFERMEDAD LABORAL 2025

SEGUIMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FRECUANCIA DE TOMA DE DATOS	META
PREVALENCIA	RESULTADO	MENSUAL	1%

RESULTADOS

INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
(Numero de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») *	Numero de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%




ANALISIS DE TENDENCIA ENERO:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA FEBRERO:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA MARZO:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA ABRIL:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA MAYO:	No se presentó enfermedad laboral en el periodo

ANALISIS DE TENDENCIA JUNIO:	**No se presentó enfermedad laboral en el periodo**
ANALISIS DE TENDENCIA JULIO:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA AGOSTO:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA SEPTIEMBRE:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA OCTUBRE:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA NOVIEMBRE:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA DICIEMBRE:	No se ha laborado en esta fecha

SEGUIMIENTO			
NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FRECUANCIA DE TOMA DE DATOS	META
INCIDENCIA	RESULTADO	MENSUAL	0%

RESULTADOS

INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «Z»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio de trabajadores en el periodo «Z» * 100.000	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



ANALISIS DE TENDENCIA ENERO:	No se laboró en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA FEBRERO:	No se laboró en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA MARZO:	No se laboró en esta fecha

ANALISIS DE TENDENCIA ABRIL:	No se laboró en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA MAYO:	No se registran enfermedades laborales
ANALISIS DE TENDENCIA JUNIO:	**No se registran enfermedades laborales**
ANALISIS DE TENDENCIA JULIO:	No se laboró en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA AGOSTO:	No se laboró en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA SEPTIEMBRE:	No se laboró en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA OCTUBRE:	No se laboró en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA NOVIEMBRE:	No se laboró en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA DICIEMBRE:	No se laboró en esta fecha

SECOB


INDICADOR DE AUSENTISMO 2025

SEGUIMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FRECUANCIA DE TOMA DE DATOS	META
AUSENTISMO	RESULTADO	MENSUAL	3%

RESULTADOS

INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / número de días de trabajo programados en el mes *100	Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Días Programados en el mes	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0
	Total trabajadores mes	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
	Número de días de trabajo programados en el mes	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0	0	0
	INDICE	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	CUMPLIM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



ANALISIS DE TENDENCIA ENERO:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA FEBRERO:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA MARZO:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA ABRIL:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA MAYO:	A la fecha no se presenta ausencia por causa médica, se cumple con la meta del indicador
ANALISIS DE TENDENCIA JUNIO:	**A la fecha no se presenta ausencia por causa médica, se cumple con la meta del indicador**
ANALISIS DE TENDENCIA JULIO:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA AGOSTO:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA SEPTIEMBRE:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA OCTUBRE:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA NOVIEMBRE:	No se ha laborado en esta fecha

ANALISIS DE TENDENCIA DICIEMBRE:	No se ha laborado en esta fecha

SECOB	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-22
		VERSIÓN: 03
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:13/02/2021

TEMA:	Socialización Procedimientos y Capacitación SST			LUGAR:	Oficina
INSTRUCTOR:	Karla Vanessa Maldonado Mora.			FECHA:	16/06/2025
INCLUYE:	MATERIAL DIDÁCTICO ☐ DOCUMENTOS ☐ OTROS ☐			DURACIÓN	1 hora.
ÁREA:	☒ SALUD ☒ SEGURIDAD INDUSTRIAL ☒ MEDIO AMBIENTE ☐ OTROS	MODALIDAD:	☐ INDUCCIÓN ☐ REINDUCCIÓN ☐ CHARLA DIARIA ☐ CAPACITACIÓN	☐ REUNIÓN ☐ DIVULGACIÓN ☒ SOCIALIZACIÓN ☐ OTROS	

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Diego Rojas Gomez	74959089	Conductor	
2	William H. Bernal S.	74243778	Interventor Tecn.	
3	Albeiro Rosas Gomez	9654557	Ing. Civil.	
4	Uber Nolbey Gonz	1118538382	Financiero	
5	Jairo E. Pérez	7.773.461	Eléctrico	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

FIRMA DEL INSTRUCTOR: C.C. 1098761373 CARGO: Profesional HSEQ.

OBSERVACIONES: Se realizo el fomento de pausas activas a trabajadores y demás procedimientos del SG-SST y ambiente.

SECOB

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13/02/2021

TEMA:	compras sostenibles y manejo residuos	LUGAR:	Oficina.
INSTRUCTOR:	Karla Vanessa Manotella Mora	FECHA:	03/06/2025
INCLUYE:	MATERIAL DIDÁCTICO ☐ DOCUMENTOS ☐ OTROS ☐	DURACIÓN	1 hora

ÁREA:		MODALIDAD:			
	☐ SALUD		☐ INDUCCIÓN	☐ REUNIÓN	
	☐ SEGURIDAD INDUSTRIAL		☐ REINDUCCIÓN	☒ DIVULGACIÓN	
	☒ MEDIO AMBIENTE		☐ CHARLA DIARIA	☐ SOCIALIZACIÓN	
	☐ OTROS		☐ CAPACITACIÓN	☐ OTROS	

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Albeiro Rojas Gomez	9654557	Ing. Civil	
2	UldPr Norbey O.	1118538382	Financiero	
3	Diego Rojas Conf.	74854089	Gerente	
4	WILLIAM BERNAL S	74243778	TECNOLÓGICO	
5	Dairo E. Perez	7223.462	Eléctrico	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

FIRMA DEL INSTRUCTOR: | C.C. 1088276373 | CARGO: Prof HSEQ.

OBSERVACIONES: charla componente ambiental