INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO No. 1808-2024, DEPARTAMENTO DE CASANARE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE JULIO DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE - FASE I		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	DEPARTAMENTO DE CASANARE		
BENEFICIARIO:	DEPARTAMENTO DE CASANARE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$20.000.000.000,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$20.000.000.000,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$40.000.000.000,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	08/07/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	19/09/2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	MARLENY RIVERA GALEANO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	SERGIO SANJUAN SANTIAGO	13/08/2024	20/08/2024
	EDGAR RICARDO GONZALEZ PATIÑO	08/07/2024	12/08/2024
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	HAVID NUMA MARCHENA	11/02/2025	A LA FECHA
	HAVID NUMA MARCHENA	22/08/2024	25/12/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.98424	08/07/2024	31/12/2024
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 2-2024-004715	06/02/2024	31/12/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3002507	20/09/2024	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	20/09/2024		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 575.575.000		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 264.983.000		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A		
VALOR DE IMPLEMENTACIÓN	$ 38.393.442.000		
VALOR INTERVENTORÍA	$ 766.000.000		
VALOR ADICIONAL DE IMPLEMENTACIÓN	N/A		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A). Requisitos de legalización del convenio. B). Incorporación del recurso al presupuesto de la Entidad. C). Aprobación del cronograma del convenio.	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$ 7.000.000.000
SEGUNDO DESEMBOLSO	A). Acto administrativo de adjudicación del contrato de Estudios, Diseños, Implementación e Instalación. B) Acto administrativo de adjudicación de contrato de Interventoría. C). Actas de Inicio de los contratos derivados.	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$ 7.000.000.000
TERCER DESEMBOLSO	contra entrega de la certificación del supervisor del convenio designado por el departamento que acredite el cumplimiento del 40% de ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance.	40%	DD/MM/AAAA	$ 3.000.000.000
ÚLTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el DEPARTAMENTO que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega al Ministerio del Interior de "Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" debidamente diligenciado. C. Entrega de toda la documentación requerida para efectos de la liquidación del convenio.	100%	DD/MM/AAAA	$ 3.000.000.000
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$14.000.000.000
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: PREVISORA SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3002507	Cumplimiento	$8.000.000.000	13/09/2024	20/05/2026

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños e implementación***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. CAS-OAJ-LP-009-2024	*Realizar la implementación del Sistema Integrado Inteligente de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fase I, del Departamento de Casanare*	$ 37.390.300.786
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00

Nombre contratista	CONSORCIO LLANO SEGURO 2024		R.L. RUBEN DARIO GÓMES VALLEJO C.C.79.723.597
Fecha de Acta de inicio del contrato	21/05/2025		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 37.390.300.786
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños e implementación***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. CAS-OAJ-CMA-002-2025	*Interventoria técnica, financiera, juridica, administrativa y ambiental para la "implementación del sistema integrado inteligente de seguridad y convivencia ciudadana del departamento del casanare - fase i.*		$ 1.029.823.343,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES S.A.S. NIT. 900.115.339-0		DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ C.C.74.859.089
Fecha de Acta de inicio del contrato	21/05/2025		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 1.029.823.343,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL DEPARTAMENTO: JULIO DE 2025	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO	x	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	x	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS	X	

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**44%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**

EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2025:

Se realizó seguimiento al convenio durante el mes de julio de 2025 mediante correos electrónicos, oficios y reuniones de seguimiento, se requirieron documentos contractuales que están dentro de las cláusulas que son obligaciones específicas del Departamento.

RESUMEN DEL CONTRATO:

- El 08 de julio de 2024 se suscribe el convenio interadministrativo No. 1808-2024 celebrado entre LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, Cuyo objeto es: "**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE**", con un plazo de ejecución de 12 meses y un valor de $40.000.000.000,00, incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.

- El 20 de septiembre de 2024 el convenio inició ejecución una vez efectuado el registro presupuestal y efectuada la aprobación de póliza

Actividades desarrolladas durante el mes de julio de 2025:

- El 02 de julio de 2025 se realiza reunión de seguimiento del convenio interadministrativo Nº 1808-2024.(Se adjunta acta de reunión)

- El 08 de julio de 2025 se realiza reunión de seguimiento del convenio interadministrativo Nº 1808-2024.(Se adjunta acta de reunión)

- El 15 de julio de 2025 se realiza reunión de seguimiento del convenio interadministrativo Nº 1808-2024.(Se adjunta acta de reunión)

- El 18 de julio de 2025, mediante el oficio radicado 2025-2-003123-028308 Id: 577437, dirigido a la supervisión por parte del departamento de Casanare, con asunto: "*Presunto incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del Departamento de Casanare.* ", se alerta sobre un presunto incumplimiento de los incisos 2 y 4 de la cláusula segunda del convenio. (Se adjunta el oficio)

- El 22 de julio de 2025 se realiza reunión de seguimiento del convenio interadministrativo Nº 1808-2024.(Se adjunta acta de reunión)

- El 29 de julio de 2025 se realiza reunión de seguimiento del convenio interadministrativo Nº 1808-2024.(Se adjunta acta de reunión)

- Para el presente informe de supervisión se adjunta los siguientes documentos enviados por el departamento de Casanare:

    - Informe de supervisión mes de julio de 2025
    - Informe financiero mes de julio de 2025
    - Informe de interventoría de julio de 2025

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

4 y 5 de junio de 2025	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

MARLENY RIVERA GALEANO Supervisora Convenio No. 1808 de 2024 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana- FONSECON	**HAVID NUMA MARCHENA** Apoyo a la supervisión Convenio No. 1808 de 2024 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana - FONSECON

Al contestar cite Radicado 2025-2-003123-028308 Id: 577437
Folios: 3 Fecha: 18-07-2025 10:48:40
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: HECTOR JULIO RAMOS PRIETO y Otros...

Bogotá D.C.

Señor
HECTOR JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno, Convivencia Y Seguridad Ciudadana.
Departamento de Casanare
hector.ramos@casanare.gov.co
Carrera 20 No. 8 - 02 - Piso 4 - Torre A
Tel. (608) 6336339

ASUNTO: Presunto incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del Departamento de Casanare.

Referencia: Convenio Interadministrativo No. 1808 de 2024

Cordial saludo,

En atención al Convenio Interadministrativo No. 1808 de 2024, cuyo objeto es: **"*Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la implementación del Sistema Integrado Inteligente de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Departamento de Casanare – Fase I"***, y en cumplimiento del seguimiento a las obligaciones contractuales establecidas, me permito manifestar lo siguiente:

1. El convenio inició el 20 de septiembre de 2024, una vez cumplidos los requisitos de ejecución.

2. El plazo inicial de ejecución fue establecido por doce (12) meses, finalizando el 19 de septiembre de 2025.

3. El valor total del convenio asciende a la suma de CUARENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000.000,00**),** incluidos impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.

4. El 9 de mayo de 2025 se suscribió la primera prórroga del convenio, ampliando el plazo de ejecución hasta el 24 de diciembre de 2025.

Durante las labores de supervisión por parte del Ministerio del Interior, se ha identificado un riesgo significativo en el cumplimiento del cronograma aprobado, debido a que los contratos derivados, presentan como fecha de finalización el 6 de mayo de 2026, excediendo el plazo establecido para el Convenio Interadministrativo, aún con la prórroga vigente. Los contratos referidos son los siguientes:

- Interventoría No. CAS-OAJ-CMA-002-2025, el cual tiene por objeto: **"***Interventoría técnica, financiera, jurídica, administrativa y ambiental para la "implementación del sistema integrado inteligente de seguridad y convivencia ciudadana del departamento del Casanare - fase i.*

Al contestar cite Radicado 2025-2-003123-028308 Id: 577437
Folios: 3 Fecha: 18-07-2025 10:48:40
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: HECTOR JULIO RAMOS PRIETO y Otros...

- Estudios, diseño e implementación No. CAS-OAJ-LP-009-2024, el cual tiene por objeto: **"***Realizar la implementación del Sistema Integrado Inteligente de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fase I, del Departamento de Casanare"*

Esta situación constituye un presunto incumplimiento de lo establecido en los numerales 2 y 4 de la Cláusula Segunda – Obligaciones contractuales: Obligaciones específicas del Departamento, que estipulan:

"*2. La Entidad Territorial Departamento del Casanare deberá realizar todas las gestiones necesarias para iniciar los procesos de contratación con terceros que se requieran para el desarrollo del objeto del convenio, de conformidad con los cronogramas presentados."*

"4. Desarrollar las actividades necesarias para la adquisición de los bienes requeridos por el Departamento, dentro del plazo de ejecución contractual."

Asimismo, se evidencia presunto incumplimiento del Parágrafo Primero de la Cláusula Vigésima, el cual establece que:

"*El proceso de contratación de la interventoría deberá publicarse simultáneamente con el proceso de contratación de estudios, diseños y obra, y su plazo de ejecución no podrá superar el plazo establecido en el presente Convenio."*

En virtud de lo anterior, la supervisión del Convenio por parte del Ministerio del Interior solicita de manera respetuosa al supervisor designado por el Departamento de Casanare:

1. Remitir los soportes documentales que sustenten la decisión de establecer fechas de ejecución en los contratos derivados que exceden la vigencia del Convenio No. 1808 de 2024.

2. Adoptar y/o proponer las acciones necesarias en el marco del convenio para subsanar lo evidenciado, incluyendo ajustes contractuales, modificación de cronogramas u otras medidas que permitan armonizar los plazos de ejecución de los contratos derivados con la vigencia del convenio interadministrativo.

3. Informar formalmente a este Ministerio sobre las acciones correctivas implementadas o en trámite, incluyendo documentos soporte y justificaciones técnicas, jurídicas y/o financieras, de ser el caso.

Los requerimiento anteriormente señalados, deberán ser remitidos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación, al correo institucional de la Supervisora del Ministerio del Interior marleny.rivera@mininterior.gov.co y al apoyo técnico havid.numa@mininterior.gov.co, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas y la entrega efectiva del proyecto dentro del plazo contractual, es decir, antes del 24 de diciembre de 2025.

Se advierte que el incumplimiento del requerimiento efectuado conllevará el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 para la imposición de

Al contestar cite Radicado 2025-2-003123-028308 Id: 577437
Folios: 3 Fecha: 18-07-2025 10:48:40
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: HECTOR JULIO RAMOS PRIETO y Otros...

multas pactadas en el del Convenio Interadministrativo No. 1808 de 2024, por el presunto retraso en el cumplimiento del cronograma pactado y demás obligaciones referidas anteriormente. En tal sentido, se exhorta a dar cumplimiento estricto y oportuno a lo solicitado, so pena de incurrir en las consecuencias legales derivadas de dicho procedimiento, el cual podrá culminar con la imposición de multas conforme a lo establecido en el marco normativo aplicable.

Agradecemos su atención y pronta gestión frente a los requerimientos planteados.

Atentamente,

MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisor del convenio 1808 de 2024
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Con copia: PREVISORA SEGUROS, Póliza Nº: 3002507

Elaboró: Ing. Havid Numa Marchena– Profesional Apoyo Supervisión SPS
Revisó: León D. Ramírez Rangel – Contratista SPSCC

CONVENIO N.º 1808 DE 2024 MINISTERIO – GOBERNACION DE CASANARE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE JULIO 2025

1.GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	**Implementación del "SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE I"**		
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	Casco urbano de la ciudad de Yopal departamento de Casanare		
VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO	**TOTAL, DEL CONVENIO**		$40.000.000.000,00
	APORTES MIN – FONSECON		$20.000.000.000,00
	APORTES DEPARTAMANTO		$20.000.000.000,00
	OTROS APORTES		$
FECHA SUSCRIPCION	JULIO 8 DE 2024		
FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO	DICIEMBRE 24 DE 2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	HECTOR JULIO RAMOS PRIETO (Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana)		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	N/A	N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Mauricio Hernan Montoya	29/04/2025	28/04/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	N/A	N/A	N/A
FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZA INICIAL	No.		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCION DEL CONVENIO	SEPTIEMBRE 20 DE 2024		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	24/12/2024		Otro si número 2
	N/A		N/A
	N/A		N/A
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	N/A		N/A
	N/A		N/A
	N/A		N/A
POLIZA SEGÚN ACTUACION (Vigencia nueva del amparo)	FECHA EXPEDICION: 22/10/2024		
	FECHA DESDE: 20/09/2024		
	FECHA HASTA: 20/05/2026		

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 575.575.000,00
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	
VALOR DE OBRA	$ 36.819.808.900,00
VALOR INTERVENTORIA	$ 1.029.823.343,00
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

➢ ***Convenio interadministrativo*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A). Requisitos de legalización del convenio. B). Incorporación del recurso al presupuesto de la Entidad. C). Aprobación del cronograma del convenio	0%	28/03/2025	SIETE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (7.000.000.000)
SEGUNDO DESEMBOLSO	A). Acto administrativo de adjudicación del contrato de Estudios, Diseños, Implementación e Instalación. B) Acto administrativo de adjudicación de contrato de Interventoría. C). Actas de Inicio de los contratos derivados.	0%	PENDIENTE	SIETE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (7.000.000.000)
TERCER DESEMBOLSO	Contra entrega de la certificación del supervisor del convenio designado por el departamento que acredite el cumplimiento del 40% de ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance	40%	NO APLICA	TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.000)
CUARTO DESEMBOLSO	A). La certificación del supervisor del convenio designado por el DEPARTAMENTO que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el	100%	NO APLICA	TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.000)

	interventor. B). Entrega al Ministerio del Interior de "Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" debidamente diligenciado. C. Entrega de toda la documentación requerida para efectos de la liquidación del convenio.			
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 7.000.000.000,00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL DEPARTAMENTE A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3.POLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3002507	Cumplimiento	$ 8.000.000.000,00	20/09/2024.	20/05/2026
	Calidad de servicio			

4.INFORMACION CONTRATACION DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios, diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No.: No. CAS-OAJ-LP-009-2024 y No. INTERNO 3007	**"Realizar la implementación del Sistema Integrado Inteligente de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fase I, del Departamento de Casanare".**		**$ 37.390.300.786,00**
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	N/A DD/MM/AAAA		N/A N/A
Nombre contratista	**CONSORCIO LLANO SEGURO 2024**		
Fecha de Acta de inicio del contrato	**2025/05/21**		
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	
Fecha de terminación del Contrato	**2026/04/04**		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 37.390.300.786,00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA		
POLIZA N°	No. 85194		
FECHA DE LA POLIZA	30/12/2024		

➢ *Contrato de Ejecución de Interventoría de obra*

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. No. CAS-OAJ-CMA-002-2025	**"Interventoría técnica, financiera, jurídica, administrativa y ambiental para la implementación del Sistema Integrado Inteligente de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Departamento del Casanare – Fase I".**		**$ 1.030.983.000,00**
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	**SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS**		
Fecha de Acta de inicio del contrato	**2025/05/21**		
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	N/A	N/A	
	N/A	N/A	
	N/A	N/A	
Fecha de terminación del Contrato	**2026/05/05**		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 1.030.983.000,00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
POLIZA N°	**57-44-101006998**		
FECHA DE LA POLIZA	**11/04/2025**		

5.INFORME DEL SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO:

FECHA DEL ÚLTIMO INFORME DEL DEPARTAMENTO:	No.010	**11/07/2025**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	No 10	**29/07/2025**
INFORME FINANCIERO	No. 005	**31/07/2025**
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 7.009.984.132.93	**31/07/2025**
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		N/A
OTROS		N/A

6.INFORME DEL SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:												
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:					PORCENTAJE (%)							
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA					30,0 %							
% EJECUTADO CONVENIO					53.0 %							
% AVANCE DE EJECUCION CONVENIO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
	2,0%	8,0%	16,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	28,0%	43,0%	50,0%	53,0%	0,00%

INFORME: 011 (Mes julio 2025)
AVANCE: Ejecución convenio 53.0%
ESTADO:

INFORME DE ACTIVIDADES

1. Se adjunta Anexo 01 informe financiero del 01 julio de 2025 al 31 de julio de 2025 y documento expedido por el Banco del Occidente de la ciudad de Yopal Casanare del mes de julio 2025, el cual se ve el registró de ingresos (intereses) de fondos en la cuenta de ahorros No. 505-84542-0 del Banco de Occidente, correspondientes a los aportes del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1808 de En el marco de la ejecución del Convenio No. 1808 de 2024

2. En el marco de la ejecución del Convenio No. 1808 de 2024, y los contratos de obra e interventoría se realizan actas de seguimiento con acompañamiento de Policía Nacional área de Telemática, Alcaldía de Yopal, Enerca, Gobernación, contratista Consorcio Llano Seguro y Contratista de Interventoría Secob

- **01 de julio de 2025** Comité número 06 de Seguimiento. (Se adjunta anexo 02 comité de obra).
- **08 de julio de 2025** Comité número 07 de Seguimiento. (Se adjunta anexo 03 Acta comité de obra).
- **15 de julio de 2025** Comité número 08 de Seguimiento. (Se adjunta anexo 04 Acta comité de obra).
- **22 de julio de 2025** Comité número 09 de Seguimiento. (Se adjunta anexo 05 comité de obra).
- **29 de julio de 2025** Comité número 10 de Seguimiento. (Se adjunta anexo 06 comité de obra)

3. Se adjunta anexo 07 Informe mensual de interventoría No 03 del 01 de julio al 31 de julio de 2025

4. El Departamento cumplió con los requisitos del Convenio 1808 para el segundo desembolso: 1.) Acto administrativo de adjudicación del contrato de Estudios, Diseños, Implementación e Instalación: Resolución No. 0191 de 2024 2.) Acto administrativo de adjudicación del contrato de Interventoría: Resolución No. 0031 3.) Actas de inicio de los contratos derivados. Lo anterior, cumpliendo con los requisitos para el segundo desembolso equivalente a la suma de SIETE MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($7.000.000.000). Pendiente de consignación a la Gobernación de Casanare esto se refleja en el extracto cuenta de ahorros No. 50584542-0 banco del occidente (Ver anexo 01 informe financiero).

HECTOR JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Gobernación de Casanare
Supervisor Convenio No 1808

Reviso: Wilson Elian Rodríguez Borrero
Profesional de Apoyo Técnico SGCYSC

Proyectó: Mauricio Hernan Montoya
Profesional de Apoyo SGCYSC

Gobernación de Casanare NIT:892099216-6	**INFORME MENSUAL DE EJECUCION CONVENIO N.º 1808 DE 2024**	
		Anexo

Anexo 01

CONVENIO 1808 DE 2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE — FASE I

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 31 DE JULIO DE 2025
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PROYECTO (S): IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE — FASE I

CUENTA (AHORROS) No.50584542-0 **DEL BANCO:** **OCCIDENTE**

VALOR CONVENIO **$ 40.000.000.000,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 20.000.000.000,00**
VALOR APORTE GOBERNACION DEPARTAMENTO DE CASANARE **$ 20.000.000.000,00**

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	28/03/2025	GIRO 1	$ 7.000.000.000,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 2	$ 0,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 3	$ 0,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 4	$ 0,00
		INTERIOR	**$ 7.000.000.000,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 7.000.000.000,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
CAS-OAJ-LP-009-2024	CONSORCIO LLANO SEGURO	$ 37.390.300.786,00	$ 0,00	$ 37.390.300.786,00	$ 37.390.300.786,00
CAS-OAJ-CMA-002-2025	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS	$ 1.029.823.343,00	$ 0,00	$ 1.029.823.343,00	$ 1.029.823.343,00
TOTAL CONTRATADO					**$ 38.420.124.129,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
CAS-OAJ-CMA-002-2025	Anticipo 30 % Interventoria	OPA-2500526	PORT-20203041	26/06/2025		$ 308.947.003,00	$ 308.947.003,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 0,00**	**$ 308.947.003,00**	**$ 308.947.003,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/03/2025	$ 32.876,72
30/04/2025	$ 246.575,40
31/05/2025	$ 254.794,58
30/06/2025	$ 2.449.886,23
31/07/2025	$ 5.950.184,91
TOTAL (3)	$ 8.934.317,84

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. --------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 7.000.000.000,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 0,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 8.934.317,84
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 8.934.317,84**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 7.008.934.317,84**

OBSERVACIONES

FIRMA

HECTOR JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno-Gobernación de Casanare
Supervisor Convenio No 1808

Revisó: Mauricio Hernan Montoya
Profesional de Apoyo SGCYSC

Proyecto: Adian Felipe Gaitan
Profesional de Apoyo SGCYSC

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

★ Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

★ Vigencia: del 01 al 31 de Julio del 2025.

GOBERNACION DE CASANARE IMPLEMENTACION SISTEMA INT
CR 19 # 6 - 100 ED GOBERNACION D CASANAR
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG082795

CUENTA No. 505-84542-0
FECHA DE CORTE: 31/07/2025

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	7,002,984,132.93
+ 31 CREDITOS	5,950,184.91
- 0 DEBITOS	0.00
SALDO ACTUAL	7,008,934,317.84
SALDO PROMEDIO	7,005,794,730.63

Optimiza la gestión financiera de tu empresa con nuestra App Banco de Occidente Empresas. Administrar las finanzas de tu negocio nunca fue tan fácil. Con App Empresas del Banco de Occidente, tienes el control total de tus operaciones bancarias de forma rápida y segura. Únete ahora mismo a nuestra aplicación Banco de Occidente Empresas. Para más información, comunícate a nuestra línea de atención 01 800 05 14652.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A382788	0.00	191,862.58	7,003,175,995.51
03	INTERESES LIQUIDADOS	A430930	0.00	191,867.84	7,003,367,863.35
04	INTERESES LIQUIDADOS	A246386	0.00	191,873.09	7,003,559,736.44
07	INTERESES LIQUIDADOS	A356303	0.00	191,878.35	7,003,751,614.79
07	INTERESES LIQUIDADOS	A356249	0.00	191,883.61	7,003,943,498.40
07	INTERESES LIQUIDADOS	A356211	0.00	191,888.86	7,004,135,387.26
08	INTERESES LIQUIDADOS	A554569	0.00	191,894.12	7,004,327,281.38
09	INTERESES LIQUIDADOS	A512894	0.00	191,899.38	7,004,519,180.76
10	INTERESES LIQUIDADOS	A398142	0.00	191,904.64	7,004,711,085.40
11	INTERESES LIQUIDADOS	A306246	0.00	191,909.89	7,004,902,995.29
14	INTERESES LIQUIDADOS	A358599	0.00	191,915.15	7,005,094,910.44
14	INTERESES LIQUIDADOS	A358295	0.00	191,920.41	7,005,286,830.85
14	INTERESES LIQUIDADOS	A358357	0.00	191,925.67	7,005,478,756.52
15	INTERESES LIQUIDADOS	A448294	0.00	191,930.92	7,005,670,687.44
16	INTERESES LIQUIDADOS	A260184	0.00	191,936.18	7,005,862,623.62
17	INTERESES LIQUIDADOS	A168647	0.00	191,941.44	7,006,054,565.06
18	INTERESES LIQUIDADOS	A881907	0.00	191,946.70	7,006,246,511.76
21	INTERESES LIQUIDADOS	A971041	0.00	191,951.96	7,006,438,463.72
21	INTERESES LIQUIDADOS	A971614	0.00	191,957.22	7,006,630,420.94
21	INTERESES LIQUIDADOS	A971520	0.00	191,962.48	7,006,822,383.42
22	INTERESES LIQUIDADOS	A138620	0.00	191,967.74	7,007,014,351.16
23	INTERESES LIQUIDADOS	A779568	0.00	191,973.00	7,007,206,324.16
24	INTERESES LIQUIDADOS	A504914	0.00	191,978.26	7,007,398,302.42
25	INTERESES LIQUIDADOS	A228836	0.00	191,983.52	7,007,590,285.94
28	INTERESES LIQUIDADOS	A845331	0.00	191,988.77	7,007,782,274.71
28	INTERESES LIQUIDADOS	A845361	0.00	191,994.03	7,007,974,268.74
28	INTERESES LIQUIDADOS	A845017	0.00	191,999.30	7,008,166,268.04
29	INTERESES LIQUIDADOS	A255541	0.00	192,004.56	7,008,358,272.60
30	INTERESES LIQUIDADOS	A203090	0.00	192,009.82	7,008,550,282.42
31	INTERESES LIQUIDADOS	A874984	0.00	192,015.08	7,008,742,297.50
31	INTERESES LIQUIDADOS	A330043	0.00	192,020.34	7,008,934,317.84

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.590-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Anexo 02

ACTA DE REUNIÓN			
Acta No.: 06		Área: Interventoría	
Lugar: Oficina de SECOB		Fecha: 02/07/2025	
EMPRESA: CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 & SECOB SAS & GOBERNACIÓN CASANARE & ALCALDÍA YOPAL & POLICÍA NACIONAL & ENERCA		Hora Inicio: 8:12 am Fin: 10:20 am	
No. Contrato Obra.	3007 de 2024	No. Contrato de Interventoría.	1328 de 2025
Objeto C.I: 1328 de 2025 INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I" Objeto C.O: 3007 de 2024 REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.			
Contratista de Obra: CONSORCIO LLANO SEGURO			
Interventor: SECOB SAS.			
Cliente: GOBERNACIÓN DEL CASANARE			

N°	Nombre y Apellidos	Cargo	Empresa	Asistió
1	Mauricio Montoya	Apoyo Supervisión	GOBERNACIÓN	Sí
2	Juan Mario Montoya	Director de Poyectos	CLLS 2024	Sí
3	Jorge Ivan Torres	Coordinador	CLLS 2024	No
4	Wilson Felipe Bolaños	Coordinador de diseño	CLLS 2024	No

5	Omar Aponte	Jefe GOTIC	POLICIA NACIONAL	Si
5	Hector Gutierrez M	Asesor sistemas	ENERCA	Si
7	Diego Andres Mora	Profesional de Ingeniería	SECOB SAS	Sí
8	Jhonar Leonardo Pérez	Profesional de apoyo	SECOB SAS	Sí
9	Edison Javier Montañez	Profesional civil	SECOB SAS	No
10	Juliana Cáceres	Apoyo Dirección de proyectos	SECOB SAS	Si
11	Norbey Gozalez Meche	Profesional financiero	SECOB SAS	Sí
12	Diego Rojas Gomez	Representante Legal	SECOB SAS	Sí
13	Elkin Guerero	Profesional de apoyo	Alc Yoapl	No
14	Alejandro Durán	Coordinador	Gobernación	No
15	Wilson Elian Rodriguez	Profesional de Apoyo	Gobernación	Si

PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	Comité de seguimiento No. 6 SIIES CASANARE

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se da inicio al comité de seguimiento No. 06 con la presentación de los participantes, seguidamente Puntos a tratar: 1. Lectura de los compromisos comité del día 25-06-2025

2. Actividades realizadas con corte al 27 de junio de 2025
3. Estado factibilidad de los permisos según anexo 24D
4. Seguimiento a los entregables mínimos estudios y diseños – circuito cerrado de televisión (cctv)
5. Varios

Desarrollo de la Reunión

- **Compromisos del Comité anterior (25 de junio de 2025):**

- **Apertura de sede del contratista:** Se acordó que la sede administrativa estará habilitada a finales de julio de 2025, coincidiendo con la finalización de estudios y diseños. Mientras tanto, se dispone de sala de juntas en hotel para reuniones.
- **Gestión con Policía Nacional (telemática y CAIs):** Continúa en trámite con el comandante de Estación y se espera confirmación sobre ubicación de los puestos de trabajo, sala de prensa y cuarto de equipos.
- **Permisos para CAIs y nodos:** Oficio remitido; pendiente respuesta oficial del comandante. Se ajustó la factibilidad inicial de 5 nodos a 2 nodos en CAIs más el CCM.
- **Solicitud de permisos para el Cerro del Venado:** Se programó visita técnica para el 7 y 8 de julio de 2025.
- **Sustitución patronal:** El contratista informó que se encuentra en proceso de trámite con PSD, con expectativa de cierre a finales de la semana.
- **Viabilidad en Parque La Iguana:** La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo indicó que la competencia recae en la Alcaldía. Actualmente el punto no es viable, pero se realizarán acercamientos adicionales.

- **Actividades realizadas al corte del 27 de junio de 2025:**

- Levantamiento de red de postes: avance de 37 km.
- Visita técnica a 3 puntos LPR que presentan dificultades de diseño. Contratista presentará propuesta de ajuste.
- Carga de 50 sitios correspondientes al Entregable No. 8, en revisión por interventoría.
- Carga parcial de información del Entregable No. 1: georreferenciación e imágenes de 100 puntos.
- Acta de visita: revisión de 135 puntos; se deben definir ubicaciones de 25 cámaras fijas y 100 parlantes.

- **Estado de permisos (Anexo 24D):**

- **Permiso de aumento de carga eléctrica:** en trámite.
- **Permiso de instalación de torres de comunicación:** pendiente.
- **Acceso a infraestructura de terceros:** en trámite.
- **Permisos de intervención en CAIs:** remitido a Policía Nacional; en espera de respuesta.
- **Aprobación telemática local y nacional:** pendiente de definición de distribución CCM.
- **Permiso de intervención CCM:** en trámite por parte de Gobernación.
- **Permiso de disposición de escombros:** pendiente de carga documental.
- **Permiso de instalación en espacio público municipal:** pendiente definición total de puntos.
- **Viabilidad de suministros eléctricos:** en gestión.
- **Permisos de concesiones (CoviOriente):** en trámite.

- **Seguimiento a entregables mínimos de estudios y diseños:**

- Se reiteró la necesidad de mayor precisión en formatos: cantidades de equipos, tipo de conectividad, accesorios, insumos eléctricos y permisos asociados.

- Se acordó realizar mesa de trabajo técnica posterior al Comité para unificar criterios.

- **Varios:**

- Se resaltó la necesidad de claridad en el Acta de Visita, especificando ubicación de cámaras fijas y parlantes con aprobación de Policía y Alcaldía.
- Compromiso de contratista: enviar comunicación formal a Policía (Mayor Hernández) para definir ubicaciones de cámaras fijas.

Compromisos

N°	Responsable	Compromiso	Fecha límite
1	Gobernación / Supervisión	Gobernación continuará gestión con Policía para aprobación de distribución en CCM.	
2	Contratista	Contratista habilitará sede administrativa a finales de julio de 2025.	
3	Contratista	Contratista definirá en mesa técnica ubicaciones de 25 cámaras fijas y 100 parlantes.	
4	Contratista	Se realizará visita al Cerro del Venado el 7 y 8 de julio de 2025.	
5	Interventoría	Interventoría revisará entregables No. 1 y 8 y emitirá observaciones.	
6	Contratista	Contratista actualizará carpeta digital con permisos obtenidos.	

SECOB	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-22
		VERSIÓN: 03
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:13/02/2021

TEMA:	Comité seguimiento No 6 SIES Cascade	LUGAR:	02/07/2021
INSTRUCTOR:		FECHA:	Oficina SECOB
INCLUYE:	MATERIAL DIDÁCTICO ☐ DOCUMENTOS ☐ OTROS ☐	DURACIÓN	

ÁREA:	☐ SALUD ☐ SEGURIDAD INDUSTRIAL ☐ MEDIO AMBIENTE ☐ OTROS:	MODALIDAD:	☐ INDUCCIÓN ☐ REINDUCCIÓN ☐ CHARLA DIARIA ☐ CAPACITACIÓN	☒ REUNIÓN ☐ DIVULGACIÓN ☐ SOCIALIZACIÓN ☐ OTROS	

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Mario Torres N	1019004203	Director Proyecto	
2	John F Velasco Diaz	7187235	Residente	
3	Diego Rojas	74859089	Gerente	
4	Mauricio Montoya	79488014	Prof. Apoyo	
5	Daniel J. Pena Silva	1118539387	Ing Civil	
6	Diego Andres Mac Pines	1118521597	Res de interventoria	
7	Jhonan J Peña.	1115855225	prof de Apoyo	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

FIRMA DEL INSTRUCTOR:	C.C.	CARGO:
OBSERVACIONES:		

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Anexo 03

ACTA DE REUNIÓN			
Acta No.: 07		Área: Interventoría	
Lugar: Oficina de SECOB		Fecha: 08/07/2025	
EMPRESA: CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 & SECOB SAS & GOBERNACIÓN CASANARE & ALCALDÍA YOPAL & POLICÍA NACIONAL & ENERCA		Hora Inicio: 8:10 am Fin: 10:50 am	
No. Contrato Obra.	3007 de 2024	No. Contrato de Interventoría.	1328 de 2025
Objeto C.I: 1328 de 2025 INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I" Objeto C.O: 3007 de 2024 REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.			
Contratista de Obra: CONSORCIO LLANO SEGURO			
Interventor: SECOB SAS.			
Cliente: GOBERNACIÓN DEL CASANARE			

N°	Nombre y Apellidos	Cargo	Empresa	Asistió
1	Mauricio Montoya	Apoyo Supervisión	GOBERNACIÓN	Sí
2	Juan Mario Montoya	Director de Proyectos	CLLS 2024	Sí
3	Jhon Faustino Velasco	Profesional de apoyo	CLLS 2024	Si
4	Wilson Felipe Bolaños	Coordinador de diseño	CLLS 2024	No

5	Omar Aponte	Jefe GOTIC	POLICIA NACIONAL	Si
5	Hector Gutierrez M	Asesor sistemas	ENERCA	No
7	Diego Andres Mora	Profesional de Ingeniería	SECOB SAS	Sí
8	Jhonar Leonardo Pérez	Profesional de apoyo	SECOB SAS	Sí
9	Rafael Lopez	Juridico	SECOB SAS	Si
10	Juliana Cáceres	Apoyo Dirección de proyectos	SECOB SAS	No
11	Norbey Gozalez Meche	Profesional financiero	SECOB SAS	Sí
12	Diego Rojas Gomez	Representante Legal	SECOB SAS	No
13	Elkin Guerero	Profesional de apoyo	Gobernación	Si
14	Alejandro Durán	Coordinador	Gobernación	No
15	Wilson Elian Rodriguez	Profesional de Apoyo	Gobernación	No

PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	Comité de seguimiento No. 7 SIIES CASANARE

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se da inicio al comité de seguimiento No. 7 con la presentación de los participantes, seguidamente Puntos a tratar: 1. Lectura de compromisos del comité anterior (02-07-2025)

2. Seguimiento a los entregables mínimos de estudios y diseños – Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) – Anexo 24 D
3. Revisión y aclaración del comunicado CLS 2024-35 del contratista
4. Varios

A continuación, se detallan los compromisos tratados durante el comité del 08 de julio de 2025, así como el estado actual de los mismos:

1. **Compromisos del comité anterior:**

Se realizó la lectura y verificación de los compromisos establecidos en el comité del día 02 de julio de 2025, identificando avances, pendientes y responsables.

2. **Seguimiento a entregables mínimos – CCTV:**

Se evaluó el cumplimiento de los entregables mínimos establecidos en el Anexo 24 D relacionados con los estudios y diseños del sistema de circuito cerrado de televisión. Se presentaron observaciones técnicas por parte de la interventoría que deberán ser ajustadas por el contratista.

3. **Seguimiento a viabilidad del Centro de Monitoreo**

Se informó que el centro de monitoreo requiere aprobación tanto de la Interventoría como de la Policía Nacional (nivel Bogotá). Ya se realizaron acercamientos iniciales con personal de seguridad, sin embargo, es necesario continuar con el análisis de espacios, especialmente para garantizar capacidad para 35 personas. Las gestiones continúan y se espera respuesta definitiva durante esta semana.

4. **Subsanaciones y permisos**

Se reportaron avances en los siguientes aspectos:

- **Subsanación de la solicitud de utilización del CAIS:** ya fue respondida.
- **Permiso para ingreso al Cerro el Venado:** ya fue otorgado. La visita técnica se realizó el día anterior.
- **Identificación de puntos para cámaras fijas:** inicialmente se hablaba de 25 puntos, pero se aclaró que 5 ya estaban cubiertos, por lo tanto, son 20 nuevos puntos definidos.

Uno de los puntos clave es la **instalación de una cámara fija en la entrada al Morro**, que se consideró estratégica. En caso de no ser viable, se planteó reemplazarla por un punto de interés dentro del casco urbano de Yopal.

5. **Criterios para la distribución de cámaras**

Se indicó que, con base en el presupuesto establecido por contrato, se presentará una propuesta para cubrir nuevos puntos priorizados. Se tiene un listado preliminar de 15 puntos elegibles, y se tomará la decisión según

factibilidad técnica y económica. La instalación en la entrada al Morro fue ratificada como prioritaria por su relevancia estratégica.

6. Concepto de viabilidad – Sector La Iguana

Se reportó un acercamiento con la ingeniera Carol Rivera de la Alcaldía de Yopal, quien manifestó que no habría inconveniente para ubicar infraestructura del proyecto dentro del margen de la vía, aprovechando el permiso de intervención ya otorgado para una rotonda en ese sector. El proyecto de obra pública tiene un plazo de tres meses. Se acordó realizar una visita conjunta con ingeniería de carga y presentar la documentación que respalde los rechazos previos, a fin de avanzar con el trámite.

7. Revisión del comunicado CLS-2024-35 del contratista – Seguridad social

Se discutió a fondo el documento enviado por el Consorcio respecto a la **vinculación del personal y el pago de aportes a seguridad social**. Se expusieron las siguientes posturas:

- **Interventoría:** En ejercicio de sus funciones de seguimiento y control, convocó a la parte jurídica del contratista y a representantes de la Gobernación (Secretaría de Gobierno) para abordar las inquietudes surgidas frente a lo indicado en el oficio previamente remitido, especialmente en relación con la forma de vinculación del personal asignado al proyecto. Durante la reunión, facilitó el diálogo técnico y jurídico entre las partes con el fin de unificar criterios, revisar los fundamentos legales aplicables y precisar las obligaciones contractuales, evitando interpretaciones diferentes que pudieran afectar el cumplimiento del contrato.

- **Contratista:** señaló que el contrato no exige expresamente que la vinculación del personal se haga a través del consorcio, y que, conforme a la Ley 80 y a los conceptos de Colombia Compra Eficiente, ambas modalidades (por empresa o por consorcio) son válidas. Manifestó su disposición para incluir cláusulas contractuales que garanticen la dedicación del personal, reconociendo que los empleadores son las empresas miembros.

- **Representante de la Gobernación (Secretaría de Gobierno):** manifestó inicialmente que la vinculación del personal no podía realizarse a través de las empresas integrantes del consorcio; sin embargo, citó el concepto C-614 de 2022 de Colombia Compra Eficiente, en el que se contemplan dos escenarios: (1) que el consorcio contrate directamente al personal, asumiendo las obligaciones laborales, y (2) que el personal sea vinculado por las empresas consorciadas, asumiendo estas los aportes de seguridad social. En este sentido, aclaró que la vinculación del personal a través de las empresas integrantes del consorcio sí es viable, siempre que se incluyan cláusulas contractuales específicas que garanticen la dedicación del personal al proyecto.

Conclusión: Se aclaró que existen dos escenarios válidos para la vinculación del personal: (1) contratación directa por parte del consorcio, y (2) vinculación a través de las empresas consorciadas, responsables de los aportes a la seguridad social. Por lo tanto, se concluye que la vinculación del personal a través de las empresas integrantes

del consorcio sí es viable, siempre que se incluyan cláusulas contractuales específicas que garanticen la dedicación del personal al proyecto. En consecuencia, el contratista presentará lo acordado e implementará un cambio de personal por profesionales ya aprobados anteriormente, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la mesa de trabajo

- Varios

Se abordaron temas adicionales relacionados con el cronograma de ejecución, ajustes técnicos menores y planificación de próximas actividades. Se reiteró la importancia del trabajo colaborativo, el cumplimiento estricto de plazos y calidad, así como la entrega oportuna de los entregables establecidos en el Anexo 24 D.

Se acordó realizar seguimiento a los compromisos en el próximo comité y mantener una comunicación activa entre el consorcio, interventoría y la entidad contratante para garantizar el cumplimiento de lo pactado.

Compromisos

N°	Responsable	Compromiso	Fecha límite
1	Contratista	Finalizar revisión de espacios para el centro de monitoreo con aprobación de la Policía Nacional.	
2	Contratista	Consolidar propuesta económica y técnica para los 15 puntos de cámaras elegibles.	
3	Gobernación/ Supervisión	Gestionar reunión con la Alcaldía y entrega de documentación para viabilidad en el sector La Iguana.	
4	Contratista	Redactar cláusulas contractuales específicas relacionadas con la vinculación laboral del personal.	

SECOB Consultoría, Obras y Bienes	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-22
		VERSIÓN: 03
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:13/02/2021

TEMA:	Comite de seguimiento No 7 SIES	LUGAR:	Oficina SECOB
INSTRUCTOR:		FECHA:	06/07/2025
INCLUYE:	MATERIAL DIDÁCTICO ☐ DOCUMENTOS ☐ OTROS ☐	DURACIÓN	

ÁREA:	☐ SALUD ☐ SEGURIDAD INDUSTRIAL ☐ MEDIO AMBIENTE ☐ OTROS:	MODALIDAD:	☐ INDUCCIÓN ☐ REINDUCCIÓN ☐ CHARLA DIARIA ☐ CAPACITACIÓN	☒ REUNIÓN ☐ DIVULGACIÓN ☐ SOCIALIZACIÓN ☐ OTROS	

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Mario Tovias Nova	1019004203	Dir Proyectos	
2	Mauricio H. Montoya P.	79488824	Apoyo SUP	
3	John Faustino Velasco D.	7187235	Ing Residente	
4	Daniel L. Pena Silva	1118539387	Ing Civil	
5	CT Omar Aponte Cubides	1048847444	Jefe GSTIC	
6	Jhonan J. Perez C.	1115855225	Pro Apoyo	
7	Uldey Norley Gonzalez	1118538382	Financiero	
8	Rafael Rodriguez Lopez	74.860.427	Abogado	
9	Erkin Guerrero C.	73201901	Prof Contratista SECOB	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

FIRMA DEL INSTRUCTOR:	C.C.	CARGO:
OBSERVACIONES:		

Anexo 04

ACTA DE REUNIÓN			
Acta No.: 08		Área: Interventoría	
Lugar: Oficina de SECOB		Fecha: 15/07/2025	
EMPRESA: CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 & SECOB SAS & GOBERNACIÓN CASANARE & ALCALDÍA YOPAL & POLICÍA NACIONAL & ENERCA		Hora Inicio: 8:10 am Fin: 10:00 am	
No. Contrato Obra.	3007 de 2024	No. Contrato de Interventoría.	1328 de 2025
Objeto C.I: 1328 de 2025 INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I" Objeto C.O: 3007 de 2024 REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.			
Contratista de Obra: CONSORCIO LLANO SEGURO			
Interventor: SECOB SAS.			
Cliente: GOBERNACIÓN DEL CASANARE			

N°	Nombre y Apellidos	Cargo	Empresa	Asistió
1	Mauricio Montoya	Apoyo Supervisión	GOBERNACIÓN	Sí
2	Juan Mario Montoya	Director de Proyectos	CLLS 2024	Sí
3	Jhon Faustino Velasco	Profesional de Apoyo	CLLS 2024	Si
4	Wilson Felipe Bolaños	Coordinador de diseño	CLLS 2024	No

5	Omar Aponte	Jefe GOTIC	POLICIA NACIONAL	No
5	Hector Gutierrez M	Asesor sistemas	ENERCA	Si
7	Diego Andres Mora	Profesional de Ingeniería	SECOB SAS	Sí
8	Jhonar Leonardo Pérez	Profesional de apoyo	SECOB SAS	Sí
9	Edison Javier Montañez	Profesional civil	SECOB SAS	No
10	Juliana Cáceres	Apoyo Dirección de proyectos	SECOB SAS	No
11	Norbey Gozalez Meche	Profesional financiero	SECOB SAS	No
12	Diego Rojas Gomez	Representante Legal	SECOB SAS	Sí
13	Elkin Guerero	Profesional de apoyo	Alc Yoapl	No
14	Alejandro Durán	Coordinador	Gobernación	No
15	Wilson Elian Rodriguez	Profesional de Apoyo	Gobernación	No

PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	Comité de seguimiento No. 8 SIIES CASANARE

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se contó con la participación de representantes de:

- Ministerio del Interior
- Gobernación de Casanare

- Contratista: Consorcio Llanos Seguro 2024
- Interventoría: SECOB S.A.S
- Policía Nacional (no asistió por situaciones externas, pero ha estado activa en los comités anteriores)

Los asistentes presentaron sus respectivos roles antes de dar inicio a la sesión.

Se da inicio al comité de seguimiento No. 8 con la presentación de los participantes, seguidamente

Puntos a tratar:

1. Lectura de los compromisos comité del día 08-07-2025
2. Actividades realizadas con corte del 13/07/2025
3. Estado factibilidad de los permisos según anexo 24D
4. Seguimiento a los entregables mínimos estudios y diseños – circuito cerrado de televisión
5. Varios

A continuación, se detallan los compromisos tratados durante el comité del 08 de julio de 2025, así como el estado actual de los mismos:

1. COMPROMISOS DEL COMITÉ ANTERIOR

- **Punto físico del Centro de Monitoreo:** se mantiene en seguimiento hasta que sea formalizado.
- **Coordinación con la Policía Departamental:** se está realizando internamente por parte de la Policía. El capitán de telemática ha estado activo, aunque no pudo asistir por compromisos logísticos.
- **Gestión de viabilidad en el parque La Iguana:** se realizaron acercamientos con la Alcaldía de Yopal. El contratista y la interventoría están ajustando ubicación de puntos para instalación.
- **Subsanación del personal de estudios y diseños:** el contratista envió la información correspondiente. La interventoría está en proceso de verificación y retroalimentación.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS AL 13 DE JULIO DE 2025

- Se realizaron visitas técnicas para **estudios de radioenlaces**, incluyendo la torre de comunicación de la Gobernación.
- Se completó el **90% del levantamiento de cartera de postes** (100.560 metros). La actividad ha tenido retrasos leves por condiciones climáticas. El contratista cargó la información técnica correspondiente a los entregables del **Anexo 24D** (ítems 1, 2, 3, 4, 6, 9 y 13). La interventoría inició revisión técnica y ha comenzado la retroalimentación mediante observaciones en el archivo compartido en línea.

3. ESTADO DE FACTIBILIDAD DE PERMISOS – ANEXO 24D

- **Aumento de carga eléctrica:** en trámite, se revisará por parte de la interventoría.
- **Uso de torre de comunicaciones:** solicitud radicada ante la Gobernación, en proceso interno.

- **Acceso a infraestructura de terceros (fibra óptica – NERCA):** el memorando actual está vigente. Se actualizará en septiembre.
- **Permiso de intervención CAI – nodos de seguridad:** documentación cargada y aprobada por la Policía Nacional.
- **Distribución del Centro de Monitoreo:** Gobernación radicó ante la Policía Nacional; se está a la espera de respuesta.
- **Permiso de intervención en CCM (Centro de Control y Monitoreo):** ya cargado por el contratista, en trámite con la Gobernación.
- **Permiso de disposición de escombros:** en revisión.
- **Definición de puntos de cámara en espacio público (INDEP):** en trámite. El contratista envió comunicación con los puntos actualizados.
- **Viabilidad de suministro eléctrico:** en preparación técnica por parte del contratista.
- **Permisos por concesiones:** la Gobernación apoya el trámite ante la ANE. Se espera radicar documentación esta semana.

Nota especial: La supervisión del Ministerio del Interior alertó sobre la **alta criticidad del punto gestionado ante concesión**, solicitando un **Plan B** en caso de que no se logre el permiso a tiempo.

4. SEGUIMIENTO A ENTREGABLES MÍNIMOS – ESTUDIOS Y DISEÑOS CCTV (Anexo 24D)

- Los entregables están siendo cargados parcialmente (ítems en verde: entregados; amarillo: incompletos; rojo: pendientes).
- El contratista argumentó que el avance real es mayor al reflejado, pues muchas actividades de campo ya están en curso o finalizadas, aunque los entregables están aún en consolidación.
- Se espera que la próxima semana se cargue la mayor parte de la información restante.
- La interventoría continúa revisando los documentos y dejando observaciones en el archivo de control compartido.

5. RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS FINALES

- Se reiteró la importancia de mantener la articulación entre contratista, interventoría y gobernación, especialmente en la gestión de permisos críticos.
- La supervisión del Ministerio instó a tomar acciones anticipadas sobre los trámites sensibles, como los relacionados con concesiones.
- Se solicitaron **fichas técnicas de los equipos** por parte del Ministerio, a ser entregadas en la próxima semana.
- La interventoría confirmó que dará respuesta oportuna a cada entregable según el cronograma técnico del Anexo 24D.
- Se les mencionó la importancia del cargue oportuno de los anexos y se reiteró la subsanación de las observaciones registradas en el Excel de seguimiento de los entregables, en el cual están involucrados la Gobernación, el contratista, el Ministerio y la interventoría. Durante la reunión, la interventoria hizo referencias específicas a algunas de estas observaciones para asegurar su correcta atención.

- **Varios**

- Avanzar con la formalización del punto físico del centro de monitoreo.
- Cierre de trámites pendientes en parque La Iguana.
- Entregar fichas técnicas de equipos.
- Cargar entregables documentales faltantes.
- Monitorear a diario el avance del permiso ante concesión.
- Revisión técnica integral de los ítems cargados por el contratista.

Compromisos

N°	Responsable	Compromiso	Fecha límite
1	Gobernación/ Supervisión		
2	Contratista		

SECOB Consultoría, Obras y Bienes	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-22
		VERSIÓN: 03
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:13/02/2021

TEMA:	Comite de seguimiento N.E. SIES			LUGAR:	OFICINA SECOB
INSTRUCTOR:				FECHA:	15/07/2021
INCLUYE:	MATERIAL DIDÁCTICO ☐	DOCUMENTOS ☐	OTROS ☐	DURACIÓN	

ÁREA:	☐ SALUD ☐ SEGURIDAD INDUSTRIAL ☐ MEDIO AMBIENTE ☐ OTROS:	MODALIDAD:	☐ INDUCCIÓN ☐ REINDUCCIÓN ☐ CHARLA DIARIA ☐ CAPACITACIÓN	☒ REUNIÓN ☐ DIVULGACIÓN ☐ SOCIALIZACIÓN ☐ OTROS	

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Mario Tovar Nova	1019004203	Director Proyectos	
2	John F Velasco Diaz	7187235	Ing Apoyo	
3	David J. Pena Silva	1085539307	Ing Civil	DJP
4	Diego Rojas Conde	74859089	Director/INTERV	
5	Mauricio Montoya	79488814	Apoyo SDB	
6	HECTOR F. GUTIERREZ M.	7479535?	ASESOR ENERCA	
7	Jhonny J. Perez.	1118585225	Prof. Apoyo	
8	Juan Pablo Pinzon	1118521557	1118521557	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

FIRMA DEL INSTRUCTOR:	C.C.	CARGO:
OBSERVACIONES:		

Anexo 05

ACTA DE REUNIÓN			
Acta No.: 09		Área: Interventoría	
Lugar: Oficina de SECOB		Fecha: 22/07/2025	
EMPRESA: CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 & SECOB SAS & GOBERNACIÓN CASANARE & ALCALDÍA YOPAL & POLICÍA NACIONAL & ENERCA		Hora Inicio: 8:00 am Fin: 10:00 am	
No. Contrato Obra.	3007 de 2024	No. Contrato de Interventoría.	1328 de 2025
Objeto C.I: 1328 de 2025 INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I" Objeto C.O: 3007 de 2024 REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.			
Contratista de Obra: CONSORCIO LLANO SEGURO			
Interventor: SECOB SAS.			
Cliente: GOBERNACIÓN DEL CASANARE			

N°	Nombre y Apellidos	Cargo	Empresa	Asistió
1	Mauricio Montoya	Apoyo Supervisión	GOBERNACIÓN	Sí
2	Juan Mario Montoya	Director de Proyectos	CLLS 2024	Sí
3	Jhon Faustino perez	Profesional de apoyo	CLLS 2024	No
4	Wilson Felipe Bolaños	Coordinador de diseño	CLLS 2024	Si

5	Omar Aponte	Jefe GOTIC	POLICIA NACIONAL	No
5	Hector Gutierrez M	Asesor sistemas	ENERCA	No
7	Diego Andres Mora	Profesional de Ingeniería	SECOB SAS	Sí
8	Jhonar Leonardo Pérez	Profesional de apoyo	SECOB SAS	Sí
9	Edison Javier Montañez	Profesional civil	SECOB SAS	No
10	Juliana Cáceres	Apoyo Dirección de proyectos	SECOB SAS	No
11	Norbey Gozalez Meche	Profesional financiero	SECOB SAS	Si
12	Diego Rojas Gomez	Representante Legal	SECOB SAS	Sí
13	Elkin Guerero	Profesional de apoyo	Alc Yoapl	No
14	Alejandro Durán	Coordinador	Gobernación	No
15	Wilson Elian Rodriguez	Profesional de Apoyo	Gobernación	No

PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	Comité de seguimiento No. 9 SIIES CASANARE

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Participaron representantes de:

- **Ministerio del Interior**
- **Gobernación de Casanare**

- **Contratista:** Consorcio Llanos Seguro 2024
- **Interventoría:** SECOB S.A.S
- **Apoyo técnico y jurídico:** Profesionales de interventoría y del consorcio

Se da inicio al comité de seguimiento No. 09

Puntos a tratar:

1. Lectura de los compromisos comité del día 15-07-2025
2. Actividades realizadas con corte del 20/07/2025
3. Estado factibilidad de los permisos según anexo 24D
4. Seguimiento a los entregables mínimos estudios y diseños – circuito cerrado de televisión (cctv)
5. Varios

- A continuación, se detallan los compromisos tratados durante el comité del 15 de julio de 2025, así como el estado actual de los mismos:

COMPROMISOS DEL COMITÉ ANTERIOR

- **Punto físico del Centro de Monitoreo**
  El contratista anunció que entregará una respuesta definitiva sobre la apertura del punto físico a finales de julio o inicios de agosto de 2025.
- **Revisión de distribución de puestos de trabajo (Telemática)**
  Se replanteó el diseño del centro de monitoreo, pasando de 35 a 32 puestos, en cumplimiento con la norma vigente que exige un área mínima de 2.5 m² por estación.
  El contratista actualizó planos y documentación para remitir nuevamente a la Policía Nacional – Telemática Bogotá. La interventoría hará seguimiento con el Capitán para agilizar respuesta.
- **Viabilidad de punto Parque La Iguana**
  Se realizó visita técnica. Se descartó la instalación en una zona restringida, debido a falta de permiso. Se acordó eliminar el punto planteado y reubicarlo dentro de un área permitida y operativamente viable.
- **Subsanación de información del personal técnico**
  El contratista manifestó haber cargado la documentación al drive compartido, pero se evidenciaron desajustes entre lo cargado y lo reportado. Se acordó generar una **mesa de trabajo conjunta** entre el equipo administrativo del consorcio e interventoría, con matriz de control para validar cada subsanación y garantizar trazabilidad.
- **Trámite de constitución de fiducia**
  Se informó que:
- El contratista envió documentación preliminar.
- Hace falta diligenciar y firmar **el formato de verificación del anticipo**, así como actualizar **certificaciones de seguridad social** de cada una de las empresas del consorcio (Biotech, TSG, GIC y Consorcio).
- El representante legal debe firmar **certificación original en tinta**, verificando cumplimiento de aportes.

- Se recomendó **radicar de inmediato** la solicitud para permitir la revisión por parte de Hacienda y Jurídica de la Gobernación.
- El desembolso no se alcanzará a ejecutar en julio, por tratarse de recursos de regalías; se proyecta para agosto.

ACTIVIDADES EJECUTADAS AL CORTE DEL 20 DE JULIO DE 2025

- Se avanzó en ejecución de **revisión de la fibra óptica existente en el tramo Yopal–Charte–Paz de Ariporo**.
- **100% del levantamiento de cartera de postes** fue completado.
- El contratista **cargó nuevos entregables** en los ítems del Anexo 24D (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 11).
- La interventoría revisó y dejó observaciones.
- Se acordó que el proceso será **dinámico y diario**, con revisión técnica continua por parte del equipo interventor.

ESTADO DE FACTIBILIDAD DE PERMISOS – ANEXO 24D

- **Aumento de carga:** información cargada por el contratista, en revisión.
- **Uso de torres de comunicación:** solicitud radicada ante Gobernación, pendiente de firma por parte del secretario.
- **Otros permisos como acceso a infraestructura, espacio público, CAI, disposición de escombros, concesiones, entre otros**, continúan en trámite conforme a las observaciones del comité anterior.
- Se resaltó la necesidad de agilizar los trámites que implican terceros (como concesiones y Policía), para evitar retrasos en fases posteriores del proyecto.

ENTREGABLES MÍNIMOS ESTUDIOS Y DISEÑOS – CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) ANEXO 24 D

- Se reitera al contratista la obligación de realizar el cargue oportuno de los documentos conforme al Anexo 24 D. La interventoría hace un llamado urgente para ponerse al día con los entregables, pues a la fecha se esperaba un avance del 95 % en cargue y aprobación; sin embargo, solo se ha alcanzado un 52 % de avance en los entregables cargados, de los cuales algunos cuentan con observaciones y otros han sido aprobados. Estas observaciones se registran en el Excel de seguimiento, y durante la reunión se mencionaron algunas de ellas para que el contratista las tenga presentes, lo cual genera una alerta por el incumplimiento en la entrega oportuna de los anexos.

Varios

- Formalizar apertura del punto físico del Centro de Monitoreo.
- Finalizar actualización y radicación de la documentación de la fiducia.
- Generar mesa de trabajo para subsanar información del personal.
- Agilizar trámites de permisos pendientes.
- Mantener el ritmo de carga y revisión técnica diaria de entregables.
- Confirmar redistribución de puntos descartados por restricciones legales o técnicas.

- Acompañar las maniobras de movimiento de cámaras existentes con coordinación institucional.

Compromisos

N°	Responsable	Compromiso	Fecha límite
1	Gobernación/ Supervisión		
2	Contratista		

SECOB	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-22
		VERSIÓN: 03
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:13/02/2021

TEMA:	Comité de seguimiento No 9 SIES	LUGAR:	SECOB SAS
INSTRUCTOR:		FECHA:	22-09-2025
INCLUYE:	MATERIAL DIDÁCTICO ☐ DOCUMENTOS ☐ OTROS ☐	DURACIÓN	

ÁREA:	☐ SALUD ☐ SEGURIDAD INDUSTRIAL ☐ MEDIO AMBIENTE ☐ OTROS:	MODALIDAD:	☐ INDUCCIÓN ☐ REINDUCCIÓN ☐ CHARLA DIARIA ☐ CAPACITACIÓN	☒ REUNIÓN ☐ DIVULGACIÓN ☐ SOCIALIZACIÓN ☐ OTROS	

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Mario Torres Nova	1019004203	Gerente Proyectos	
2	Daniel L. Pejca Silva	1118539587	Ing. Civil	
3	Diego Rojas Gaona	74859089	Director Interventoría	
4	Mauricio Montoya	79488814	Apoyo SST	
5	W. Felipe Bolaños Arcos	1084254271	Ing. Residente	
6	Jhoran L perez C	1118855223	Ing Apoyo	
7	Diego Andres Mac Allister	1118531597	Ing de Interventoría	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

FIRMA DEL INSTRUCTOR:	C.C.	CARGO:
OBSERVACIONES:		

Anexo 06

ACTA DE REUNIÓN			
Acta No.: 10		Área: Interventoría	
Lugar: Oficina de SECOB		Fecha: 29/07/2025	
EMPRESA: CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 & SECOB SAS & GOBERNACIÓN CASANARE & ALCALDÍA YOPAL & POLICÍA NACIONAL & ENERCA		Hora Inicio: 8:00 am Fin: 9:00 am	
No. Contrato Obra.	3007 de 2024	No. Contrato de Interventoría.	1328 de 2025
Objeto C.I: 1328 de 2025 INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I" Objeto C.O: 3007 de 2024 REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.			
Contratista de Obra: CONSORCIO LLANO SEGURO			
Interventor: SECOB SAS.			
Cliente: GOBERNACIÓN DEL CASANARE			

N°	Nombre y Apellidos	Cargo	Empresa	Asistió
1	Mauricio Montoya	Apoyo Supervisión	GOBERNACIÓN	Sí
2	Juan Mario Montoya	Director de Poyectos	CLLS 2024	Sí
3	Jorge Ivan Torres	Coordinador	CLLS 2024	No
4	Wilson Felipe Bolaños	Coordinador de diseño	CLLS 2024	No

5	Omar Aponte	Jefe GOTIC	POLICIA NACIONAL	Si
5	Hector Gutierrez M	Asesor sistemas	ENERCA	Si
7	Diego Andres Mora	Profesional de Ingeniería	SECOB SAS	Sí
8	Jhonar Leonardo Pérez	Profesional de apoyo	SECOB SAS	Sí
9	Edison Javier Montañez	Profesional civil	SECOB SAS	No
10	Juliana Cáceres	Apoyo Dirección de proyectos	SECOB SAS	Si
11	Norbey Gozalez Meche	Profesional financiero	SECOB SAS	Sí
12	Diego Rojas Gomez	Representante Legal	SECOB SAS	Sí
13	Elkin Guerero	Profesional de apoyo	Alc Yoapl	No
14	Alejandro Durán	Coordinador	Gobernación	No
15	Wilson Elian Rodriguez	Profesional de Apoyo	Gobernación	Si

PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	Comité de seguimiento No.10 SIIES CASANARE

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se da inicio al comité de seguimiento No.10 con la presentación de los participantes, seguidamente Puntos a tratar: 1. Lectura de los compromisos comité del día 22-07-2025

2. Actividades realizadas con corte del 27/07/2025
3. Estado factibilidad de los permisos según anexo 24D
4. Seguimiento a los entregables mínimos estudios y diseños – circuito cerrado de televisión (cctv)
5. Varios

A continuación, se detallan los compromisos tratados durante el comité del 22 de julio de 2025, así como el estado actual de los mismos:

1. REVISIÓN DE COMPROMISOS – COMITÉ ANTERIOR (22-07-2025)

- **Apertura del punto físico del Centro de Monitoreo:** el contratista mantiene su compromiso de dar respuesta definitiva a más tardar durante la primera semana de agosto.
- **Redistribución de puestos de trabajo (Telemática):** se ajustó el número de estaciones a 32 cumpliendo con la norma vigente. Se continúa a la espera de aprobación formal por parte de Policía Telemática Nacional.
- **Subsanación de información del personal técnico:** se estableció una mesa de trabajo con el equipo administrativo del consorcio. La documentación sigue siendo revisada para garantizar cumplimiento total.
- **Fiducia y desembolsos:** el contratista radicó parcialmente la documentación requerida. Se reiteró que debe entregarse el **formato de verificación del anticipo debidamente diligenciado**, así como las **certificaciones actualizadas de seguridad social** de todas las empresas consorciadas. Se prevé radicación formal ante la Gobernación en el mes de agosto.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS CON CORTE AL 27 DE JULIO DE 2025


- El **contratista cargó nueva información técnica** en cumplimiento del Anexo 24D.
- La interventoría Continuo revisión de los entregables recibidos

3. ESTADO DE FACTIBILIDAD DE PERMISOS – ANEXO 24D

- Se reportaron avances en permisos relacionados con:
- **Uso de torres de comunicación**
- **Accesos en espacio público**
- **Permisos del CAI y nodos de seguridad**
- **Trámite ante concesiones para puntos especiales**
- Se reiteró la necesidad de seguimiento estricto a permisos sensibles (ANI), ya que son críticos para el inicio de obra.
- La interventoría informó que se encuentra en proceso de revisión de la documentación radicada.

4. SEGUIMIENTO A ENTREGABLES MÍNIMOS – ESTUDIOS Y DISEÑOS CCTV (Anexo 24D)

interventoría señaló la falta de cargue oportuno de la información por parte del contratista, evidenciándose un avance programado del 99 % frente a un ejecutado del 58 %. Se alertó sobre un posible incumplimiento, dado el estado actual de los entregables. A continuación, se muestra el estado actual de los entregables: los marcados en rojo corresponden a los no entregados; los de color amarillo, a aquellos entregados, pero con observaciones; y los verdes, a los aprobados, aunque algunos aún requieren la firma del profesional idóneo.



	Comienzo	Fin
1. Acta de visita suscrita con la entidad territorial	vie 11/7/25	vie 18/7/25
2. Alcances y diseño de obras civiles y arquitectónica, que incluya cantidades de obra de la Adecuación física centro de monitoreo, obras civiles en calle, CAI´s, nodos, puntos de visualización de incluir memorias de cálculo	lun 9/6/25	mar 15/7/25
3. Cálculo de carga térmica centro de monitoreo y cuarto técnico existentes y propuestos, con el fin de dimensionar la capacidad del sistema de aire acondicionado a instalar en el sitio	mar 1/7/25	lun 21/7/25
4. Levantamiento de cargas eléctricas existentes	mar 1/7/25	mar 15/7/25
5. Diseño eléctrico del centro de monitoreo, nodos y CAI proyectados	vie 27/6/25	vie 18/7/25
6. Diseños en 2d y 3d del centro de monitoreo, CAI´s, nodos, puntos de visualización	mar 1/7/25	lun 21/7/25
7. Detalle del tendido de la fibra (aérea y canalización subterránea) Con su respectivo trazado y levantamiento de cartera de postes a usar para el tendido de Fibra óptica	mar 1/7/25	lun 21/7/25
8. Realización del Site Survey del proyecto. Esquema y fotografía	mié 2/7/25	lun 21/7/25
9. Factibilidad inicial de los permisos requeridos, teniendo en cuenta las rutas del diseño	lun 9/6/25	vie 11/7/25
10. Presupuesto detallado del proyecto	mié 2/7/25	vie 18/7/25
11. Estudios de interferencia para los enlaces inalámbricos necesarios	vie 27/6/25	vie 18/7/25
12. Topología de la red	mar 1/7/25	lun 21/7/25
13. Especificaciones técnicas de la solución el cual incluye el diseño detallado con sus componentes para cada uno de los sistemas	mar 1/7/25	lun 28/7/25

- **Varios**

- El contratista manifestó estar próximo a entregar las fichas técnicas de los equipos propuestos, así como la totalidad de la información requerida, señalando que se acordó una visita para entregar la documentación al Ministerio el 12 de agosto en Bogotá.
- La supervisión del Ministerio reiteró la necesidad de cerrar los trámites financieros antes del 10 de agosto para asegurar flujo oportuno de recursos.

Compromisos

N°	Responsable	Compromiso	Fecha límite

1	Gobernación / Supervisión		
2	Contratista	Entregar la totalidad de los estudios y diseños	31 de julio de 2025
3	Interventoría		

SECOB	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-22
		VERSIÓN: 03
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:13/02/2021

TEMA:	COMITE DE SEGURIDAD No 10 SIES			LUGAR:	CAMPO SECOB
INSTRUCTOR:				FECHA:	29/07/2025
INCLUYE:	MATERIAL DIDÁCTICO ☐	DOCUMENTOS ☐	OTROS ☐	DURACIÓN	

ÁREA:	☐ SALUD ☐ SEGURIDAD INDUSTRIAL ☐ MEDIO AMBIENTE ☐ OTROS:	MODALIDAD:	☐ INDUCCIÓN ☐ REINDUCCIÓN ☐ CHARLA DIARIA ☐ CAPACITACIÓN		☒ REUNIÓN ☐ DIVULGACIÓN ☐ SOCIALIZACIÓN ☐ OTROS

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Mauricio Montoya	79488804	Sup. Apoyo	
2	CT Omar Aponte Cabrales	1045847444	Jefe GOTIC	
3	Diego Rojas Gómez	74859089	Gerente	
4	Daniel J. Pérez Silva	1118539387	Ing civil	
5	Oswaldo Plata Muñoz	12265162	PM	
6	Felipe Bolaños	1084254271	Ing. Residente	
7	John Faustino Velasco Diaz	7187735	Aux Apoyo	
8	Jhonas J. Perez C	1118585225	PROF. APOYO	
9	Jose Andres Cruz Rivas	1118521597	PROF. APOYO	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

FIRMA DEL INSTRUCTOR:	C.C.	CARGO:
OBSERVACIONES:		

Anexo 02

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 03
DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONTRATO DE CONSULTORÍA No SECOP II CAS-OAJ-CMA-002-2025 Y No. INTERNO 1328 de 2025

Objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA" IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"

CONTRATO OTROS ATIPICOS E INNOMINADOS No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y No. INTERNO 3007 de 2024 "REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

SECOB S.A.S.
YOPAL - CASANARE
JULIO DE 2025

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
JHONAR LEONARDO PEREZ CORDOBA	NIDIA JULIANA CACERES GARCIA	DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
PROFESIONAL DE APOYO INTERVENTORIA	PROFESIONAL DE APOYO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ELABORADO POR	**ELABORADO POR**	**ELABORADO POR**
KARLA VANESSA MANOSALVA	**ULDER NORBEY GONZALEZ MECHE**	**DIEGO ANDRES MORA**
INTERVENTOR SST Y MEDIO AMBIENTE	INTERVENTOR FINANCIERO Y CONTABLE	PROFESIONAL DE INGENIERIA

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4

1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4

1.2 ALCANCE DEL PROYECTO 5

1.4. GENERALIDADES CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1328 DE 2025 7

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS 8

2.1. CONTRATISTA DE OBRA. 8

2.1.1. ACTOS ADMINISTRATIVOS 8

2.1.2. GESTIÓN DE GARANTÍAS (PÓLIZAS CONTRACTUALES) 8

2.1.3. RELACIÓN DE PAGO DE ESTAMPILLAS 9

2.1.4. RELACIÓN DEL PERSONAL CONTRATISTA 9

2.2 **INTERVENTORÍA SECOB S.A.S.** 10

2.2.1 ACTOS ADMINISTRATIVOS 10

2.2.2 GESTIÓN DE GARANTÍAS (PÓLIZAS CONTRACTUALES) 10

2.2.3 RELACIÓN DEL PERSONAL INTERVENTORÍA 10

2.2.4 RELACIÓN PAGO DE ESTAMPILLAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA . 11

2.2.5 CONTROL DE CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA 11

2.2.6 ACTAS DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO 14

3 ASPECTOS FINANCIEROS 14

3.2 **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO No. 3007 DE 2024** 14

3.3 VALOR DEL CONTRATO, FORMA DE PAGO Y RELACION DE PAGOS CONTRATO No. 3007 DE 2024 15

3.4 **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE LA INTERVENTORÍA** 17

3.5 VALOR DEL CONTRATO, FORMA DE PAGO Y RELACION DE PAGOS CONTRATO No. 3007 DE 2024 17

4 ASPECTOS TECNICOS 19

4.2 **Estado de los entregables de estudios y diseños.** 19

4.3 **Informes semanales** 22

4.4 **Cronograma de avance** 22

5. REGISTRO FOTOGRAFICO 22

7. ASPECTOS DE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 39

8. ASPECTOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 47

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 50

10. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 51

SECOB

1. INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento a la Actividades a cargo de la interventoría **SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES S.A.S** en el desarrollo del contrato No. 1328 de 2025, el cual tiene por objeto realizar la : **"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA" IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I",** la cual hace seguimiento, control, verificación y aprobación al **CONTRATO OTROS ATIPICOS E INNOMINADOS No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y No. INTERNO 3007 de 2024** el cual tiene por objeto "**REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.** el cual ha sido celebrado entre la Gobernación de Casanare como entidad contratante y la empresa **CONSORCIO LLANOS SEGURO 2024.**

El objetivo es dar a conocer los aspectos técnicos, jurídicos, financieros, operativos, administrativos y contables, así como los riesgos y posibles soluciones a las dificultades evidenciadas durante el proceso de verificación de condiciones para el inicio del contrato otros atípicos e innominados NO SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° interno 3007 de 2024.

En el presente documento se relaciona y describe las actividades que se ha venido realizando durante la ejecución del contrato 3007 de 2024 durante el periodo comprendido desde el 01 de julio de 2025 hasta el 31 de julio de 2025; en las Funciones del inicio de los estudios y diseños se detalla las actividades que el CONSORCIO LLANOS SEGURO 2024. ejecutó en cumplimiento del objeto contractual, el presente informe se entrega un análisis de porcentaje ejecutado vs el programado y su respectivo registro fotográfico

1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto "REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.", será ejecutado en la zona urbana y rural, pertenecientes al municipio de Yopal.




Ilustración 1 localización del proyecto. Fuente: Google Earth

1.2 ALCANCE DEL PROYECTO

MODERNIZACIÓN DE LA RED EXTERNA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD E IOT DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD (SIES), DE LA CIUDAD DE YOPAL – CASANARE.

- Estudios y Diseños de la Modernización de la Red Externa y Adecuación
- Videovigilancia Avanzada: Instalación de 60 cámaras LPR para reconocimiento de matrículas, 145 cámaras PTZ para monitoreo dinámico, y 25 cámaras fijas en áreas estratégicas.
- Infraestructura de Comunicación: Despliegue de una nueva red de fibra óptica y 100 altavoces IP para comunicación directa con la ciudadanía en emergencias.
- Centro Integrado Inteligente de Seguridad y Convivencia (CISC).

ADECUACION Y DOTACIÓN DEL CENTRO INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA (CISC) PARA UNA RESPUESTA EFICAZ CONTRA EL DELITO.

- Estudios y Diseños de la Modernización de la Red Externa y Adecuación
- En las instalaciones del Edificio Emiro Sosa Piso 6: Sala de monitoreo con 35 puestos de trabajo, sala de crisis, oficina del jefe del CISC, y otras áreas de apoyo para la gestión y respuesta a incidentes.
- En las instalaciones del Edificio Emiro Sosa Piso 5: Puesto de Mando Unificado (PMU) y Sala de Prensa para la coordinación de operaciones y comunicación con medios de comunicación.
- Soporte técnico y sostenibilidad: Operatividad continua y la sostenibilidad del CISC mediante el mantenimiento preventivo y correctivo, asistencia técnica 24/7, actualizaciones de software y hardware, capacitación constante del personal, y la elaboración de informes técnicos periódicos, garantizando así una respuesta eficaz contra el delito.

1.3. GENERALIDADES CONTRATO OTROS ATIPICOS E INNOMINADOS No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024

Conscientes de la problemática que afecta a la zona urbana y rural del municipio de Yopal, la Gobernación de Casanare propuso como alternativa de solución el proyecto denominado: *Implementación del Sistema Integrado Inteligente de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Departamento de Casanare – Fase I.*

Modernizar y ampliar el sistema de videovigilancia del Departamento de Casanare, específicamente en el municipio de Yopal, como medida para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

Alcance:

- Implementación de un sistema de videovigilancia actualizado e inteligente.
- Optimización de la red de fibra óptica existente.
- Incorporación de programas de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Mejora en la capacidad de respuesta frente a eventos de seguridad.
- Fortalecimiento de la convivencia ciudadana mediante el uso de tecnologías modernas.

Finalidad:

Brindar una solución integral que permita abordar tanto las causas directas como los efectos indirectos de la inseguridad, generando un entorno más seguro y armónico para la ciudadanía.

Impacto Esperado:

- Incremento de la eficiencia en la vigilancia y el monitoreo urbano.
- Reducción de los índices delictivos.
- Mayor percepción de seguridad por parte de la ciudadanía.
- Fortalecimiento institucional mediante el uso de tecnologías inteligentes.

CLIENTE	GOBERNACION DE CASANARE
LUGAR DE EJECUCIÓN	YOPAL URBANO, EL MORRO, CHAPARRERA Y MORICHAL
FIRMA CONTRATISTA	CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 – RL. RUBEN DARIO GOMEZ VALLEJO
CONTRATO No	SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024
OBJETO	REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
PLAZO	10 MESES Y 15 DIAS
VALOR CONTRATO	TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($37.390.300.786,00) M/CTE.
% ANTICIPO	30%
VALOR ANTICIPO	ONCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 11.217.090.236,00)
VALOR FACTURADO A LA FECHA	$ 0.00

VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($37.390.300.786,00) M/CTE.
FIRMA DEL CONTRATO	30 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE INICIO	21 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	4 DE ABRIL DE 2026
PÓLIZA	Póliza de Cumplimiento 85194 SEGUROS360 LTDA AGENCIA DE SEGUROS Póliza Responsabilidad Civil 24705 SEGUROS360 LTDA AGENCIA DE SEGUROS
INTERVENTORÍA	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS – RL. DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ

Tabla 1 Información general del contrato de obra
Fuente: SECOB S.A.S.

1.4. GENERALIDADES CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1328 DE 2025

Teniendo en cuenta que la GOBERNACION DE CASANARE adelantó un proceso de contratación para el CONTRATO OTROS ATIPICOS E INNOMINADOS No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024 el cual tiene por objeto "REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Dentro de las funciones emanadas de la interventoría se generan procesos de revisión y control de la gestiones técnicas, económicas, financieras, contables, jurídicas, administrativas, operativas, medio ambientales concernientes dentro del contrato No 3007 de 2024 a CONSORCIO LLANOS SEGURO, así como realizar el seguimiento, control, supervisión y verificación del cumplimiento de todas las obligaciones de dicho contrato.

CLIENTE	GOBERNACION DE CASANARE
LUGAR DE EJECUCIÓN	YOPAL, MORICHAL, MORRO, CHAPARRERA
FIRMA INTERVENTORÍA	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS – RL. DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
CONTRATO No	1328 DE 2025
CONTRATO Y OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA" IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I
PLAZO	11 MESES Y 15 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO	UN MIL VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS

	CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.029.823.343,00)
VALOR DEL ANTICIPO	TRESCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOS M/CTE ($ 308.947.002,90)
% ANTICIPO	30%
FIRMA DEL CONTRATO	04 DE ABRIL DE 2025
ACTA DE INICIO	21 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE MAYO DE 2026
PÓLIZA	Póliza de Cumplimiento 57-44-101006998 Seguros del estado S.A Póliza Responsabilidad Civil 57-40-101003342 Seguros del estado S.A.
SUPERVISOR	Secretario de gobierno, Convivencia y seguridad Ciudadana: HÉCTOR JULIO RAMOS PRIETO
APOYO A LA SUPERVISIÓN	MURICIO HERNAN MONTOYA PEREZ C.P.S.P 1369 DE 2025

Tabla 2 Información general CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1328 DE 2025
Fuente: SECOB S.A.S.

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS

2.1. CONTRATISTA DE OBRA.

2.1.1. ACTOS ADMINISTRATIVOS

A continuación, se relacionan los actos administrativos gestionados durante la ejecución del proyecto:

No.	ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	Minuta Contrato de Obra No 3007 de 2024	30/12/2024	Suscripción del contrato
2	Acta No. 1	21/05/2025	Acta de inicio

Tabla 3 Relación actos administrativos Contrato de Obra No. 3007 de 2024.
Fuente: SECOB S.A.S.

2.1.2. GESTIÓN DE GARANTÍAS (PÓLIZAS CONTRACTUALES)

A continuación, se relaciona la gestión de las garantías del Contrato No 3007 de 2024

ASEGURADORA	PÓLIZA No.	FECHA PÓLIZA	COBERTURAS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
1. PÓLIZAS LEGALIZACIÓN CONTRATO						
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA	85194	01/01/2025	Cumplimiento del Contrato.	$ 3.739.030.078,60	30/12/2024	15//03/2026
			Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo	$11.2017.090.235,8	30/12/2024	15//03/2026
			Salarios	$ 1.869.515.039,30	30/12/2024	15//11/2028
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	$ 3.739.030.078,60	30/12/2024	15//03/2026
			Calidad del Servicio	$ 3.739.030.078,60	30/12/2024	15//03/2026

ASEGURADORA	PÓLIZA No.	FECHA PÓLIZA	COBERTURAS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE / HASTA	
			Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 3.739.030.078,60	30/12/2024	15/11/2026
	24705	01/01/2025	Responsabilidad Civil Extracontractual	$3.739.030.078,60	30/12/2024	15/11/2025
2. PÓLIZAS ACTUALIZADAS AL ACTA DE INICIO						
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA	85194	28/05/2025	Cumplimiento del Contrato.	$ 3.739.030.078,60	21/05/2025	04/08/2026
			Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo	$ 11.2017.090.235,8	21/05/2025	04/08/2026
			Salarios	$ 1.869.515.039,30	21/05/2025	04/04/2029
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	$ 3.739.030.078,60	21/05/2025	04/04/2027
			Calidad del Servicio	$ 3.739.030.078,60	21/05/2025	04/08/2026
			Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 3.739.030.078,60	21/05/2025	04/04/2031
	24705	28/05/2025	Responsabilidad Civil Extracontractual	$3.739.030.078,60	21/05/2025	04/04/2026

Tabla 4 Relación gestión de garantías contrato No 3007 de 2024
Fuente: SECOB S.A.S.

2.1.3. RELACIÓN DE PAGO DE ESTAMPILLAS

TIPO DE ESTAMPILLA	VALOR ESTAMPILLA	FECHA PAGO	NOTA CREDITO
Adulto Mayor	$ 1.118.954.300.00	16/05/2025	25016585
Cultura	$ 372.984.800.00	16/05/2025	25016582
Desarrollo	$ 372.984.800.00	16/05/2025	25016584
Pro Deporte	$ 932.462.000.00	16/05/2025	25016587
Unitrópico	$ 559.477.200.00	16/05/2025	25016583

Tabla 5 Relación pago de estampillas No 3007 de 2024

2.1.4. RELACIÓN DEL PERSONAL CONTRATISTA

El consorcio llano seguro 2024 relaciona el siguiente personal mínimo, que mediante comunicación **SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-004,** del día 26 de mayo de 2025 se le realizaron observaciones a las hojas de vida del personal mínimo que fue presentado en la oferta del consorcio llanos seguro 2024.

CARGO/ROL	NOMBRE
Gerente de Proyecto	Juan Mario Torres
Coordinador 1	Jorge Iván Arroyave Zapata
Residente de Proyecto 1	César Augusto Peñaloza Correa
Residente de Proyecto 1	John Faustino Velasco
Residente de Proyecto 2	Jairo Iván Vargas Orozco
Personal Técnico 1	Jeisson Eduardo Cárdenas
Personal Técnico 2	Eduard Mendoza
Profesional SST	Marly Patricia Contreras Silva
Contador	José Eugenio Cruz Martínez

Tabla 6 Personal Consorcio Llanos Seguro 2024

A la fecha de presentación del informe, el contratista no ha entregado las subsanaciones correspondientes a la comunicación mencionada en el apartado anterior. Actualmente, se está a la espera del envío de dicha subsanación para proceder con su revisión y posterior aprobación, una vez se haya corregido la documentación.

2.2 INTERVENTORÍA SECOB S.A.S.

2.2.1 ACTOS ADMINISTRATIVOS

No.	ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	Minuta Contrato de Interventoria No 1328 de 2025	04/04/2025	Suscripción del contrato
2	Acta No. 1	21/05/2025	Acta de Inicio
3	Acta No. 1	28/05/2025	Acta de anticipo
4	Aclaratorio No. 01	05/06/2025	Aclaratorio al acta de inicio
5	Aclaratorio No. 01	05/06/2025	Aclaratorio al acta de anticipo

Tabla 7 Relación actos administrativos contrato de interventoria No. 1328 de 2025
Fuente: SECOB S.A.S.

2.2.2 GESTIÓN DE GARANTÍAS (PÓLIZAS CONTRACTUALES)

A continuación, se relaciona la gestión de las garantías del contrato de interventoría No. 1328 de 2025.

ASEGURADORA	PÓLIZA No.	FECHA PÓLIZA	COBERTURAS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
1. PÓLIZAS LEGALIZACIÓN CONTRATO						
Seguros del estado S.A.	57-44-101006998	11/04/2025	Cumplimiento del contrato	$102.982.334,30	11/04/2025	30/07/2026
			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$308.947.002,90	11/04/2025	30/07/2026
			Salarios y Prestaciones	$51.491.167,15	11/04/2025	30/03/2029
			Calidad del Servicio	$102.982.334,30	26/03/2026	26/03/2031
	57-40-101003342	11/04/2025	Responsabilidad Civil Extracontractual	$284.700.000,00	11/04/2025	30/03/2026
2. PÓLIZAS ACTUALIZADAS AL ACTA DE INICIO						
Seguros del estado S.A.	57-44-101006998	22/05/2025	Cumplimiento del contrato	$102.982.334,30	21/05/2025	08/09/2026
			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$308.947.002,90	21/05/2025	08/09/2026
			Salarios y Prestaciones	$51.491.167,15	21/05/2025	09/05/2029
			Calidad del Servicio	$102.982.334,30	05/05/2026	05/05/2031
	57-40-101003342	22/05/2025	Responsabilidad Civil Extracontractual	$284.700.000,00	21/05/2025	09/05/2026

Tabla 8 Relación de garantías del Contrato de Interventoría 1328 de 2025
Fuente: SECOB S.A.S.

2.2.3 RELACIÓN DEL PERSONAL INTERVENTORÍA

Se presenta la relación del personal adscrito para el contrato de interventoría No. 1328 de 2025.

CARGO/ROL	NOMBRE
Director de interventoría	Diego Rojas Gómez
Interventor Tecnológico	Lizeth Ojeda Torres
Especialista de Proyectos	Albeiro Rojas Gómez
Profesional Eléctrico y/o Electrónico	Jairo Enrique Pérez
Ingeniero de Apoyo 01	Nidia Juliana Cáceres García
Ingeniero de Apoyo 02	Jhon Jairo Aguirre
Ingeniero de Sistemas de Aire Acondicionado	Rubén Darío Guiza Pineda
Director Jurídico	Rafael Antonio Rodríguez López
Director administrativo	Sonia Yanira Pinto
Interventor Financiero y Contable	Ulder Norbey González
Interventor SST y medio ambiente	Karla Vanessa Manosalva

Tabla 9 Relación de Personal Equipo Interventoría
Fuente: SECOB S.A.S.

2.2.4 RELACIÓN PAGO DE ESTAMPILLAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

TIPO DE ESTAMPILLA	VALOR ESTAMPILLA	FECHA PAGO	NOTA CREDITO
Adulto Mayor	$ 25.961.900.00	28/04/2025	25013746
Cultura	$ 8.654.000.00	28/04/2025	25013743
Desarrollo	$ 8.654.000.00	28/04/2025	25013745
Pro Deporte	$ 21.634.900.00	28/04/2025	25013747
Unitrópico	$ 12.981.000.00	28/04/2025	25013744
Timbre	$ 8.654.000.00	28/04/2025	25014679

Tabla 10 Relación de pago estampillas contrato de Interventoría
Fuente: SECOB S.A.S.

2.2.5 CONTROL DE CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA

A continuación, se relacionan las comunicaciones recibidas por la interventoría:

No.	ASUNTO	MEDIO	RADICADO	FECHA	Tipo	Respuesta
DE SUPERVISIÓN						
1	Respuesta a comunicado No. SCOB-GOBCAS-1328-2025-018, Remisión de Presentación de rótulo de planimetría – Estudios y Diseños del Sistema SIES – Municipio de Yopal.	Electrónico	Oficio No 0241	02/07/2025	Respuesta	SCOB-GOBCAS-1328-2025-018
2	Respuesta a solicitud del pago correspondiente al anticipo del contrato de interventoría 1328 de 2025 — PQR 7928	Electrónico	Oficio No 0254	07/07/2025	Respuesta	-
3	Respuesta a comunicado No. SCOB-GOBCAS-1328-2025-011, Remisión de solicitud de autorización para intervención en el Edificio Emiro Sossa – Sistema de Videovigilancia de Yopal	Electrónico	Oficio No 0266	08/07/2025	Respuesta	SCOB-GOBCAS-1328-2025-011
4	Respuesta a comunicado No. SCOB-GOBCAS-1328-2025-019, Presentación	Electrónico	Oficio No 0274	11/07/2025	Respuesta	SCOB-GOBCAS-1328-2025-019

No	ASUNTO	MEDIO	RADICADO	FECHA	Tipo	Respuesta
	informe No. 01 del contrato de Interventoría No. 1328 de 2025.					
5	Respuesta a comunicado No. SCOB-GOBCAS-1328-2025-023, Remisión de solicitud para uso de torre de comunicaciones de la Gobernación en el Cerro El Venado.	Electrónico	Oficio No 0292	18/07/2025	Respuesta	SCOB-GOBCAS-1328-2025-023
6	Respuesta a comunicado No. SCOB-GOBCAS-1328-2025-027, Remisión de solicitud Traslado de información para trámite ante ENERCA – Capacidad de carga en puntos de cámaras y nodos de concentración.	Electrónico	Oficio No 0305	28/07/2025	Respuesta	SCOB-GOBCAS-1328-2025-027
	DE CONTRATISTA DE OBRA					
1	Notificación de primera entrega de Site Survey - Consorcio Llano Seguro 2024	Electrónico	N. A	01/07/2025	Informativo	-
2	RE: SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-016 Concepto de aprobación formato de Site Survey yopal del contrato No interno 3007 de 2024	Electrónico	N. A	07/07/2025	Respuesta	SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-016
3	ENTREGABLES DOCUMENTALES FASE ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTO CCTV YOPAL	Electrónico	N. A	09/07/2025	Informativo	-
4	RADICACION INFORME MENSUAL JUNIO PROYECTO CCTV YOPAL	Electrónico	N. A	09/07/2025	Informativo	-
5	Solicitud de actualización de la autorización de intervención del espacio público para obras civiles y eléctricas en los puntos de instalación de cámaras.	Electrónico	CLS 2024 - 039	11/07/2025	Solicitud	-
6	Documentos cargados en Drive de entregables semanas del 7 al 12 de julio	Electrónico	N. A	12/07/2025	Informativo	-
7	Respuesta a comunicado SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-022 "Posible riesgo de incumplimiento contractual por la no atención de observaciones previas – Contrato 3007	Electrónico	CLS 2024 - 40	14/07/2025	Respuesta	SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-022
8	Solicitud de autorización de uso torre de comunicaciones de la Gobernación de Casanare en el Cerro El Venado para instalación de radioenlaces.	Electrónico	CLS 2024 – 41	14/07/2025	Solicitud	-
9	Solicitud de viabilidad para el suministro de fluido eléctrico a los puntos de cámara y nodos de concentración.	Electrónico	CLS-2024 - 042	15/07/2025	Solicitud	-
10	Afectación en la entrega de documentación de Estudios y Diseños debido a retrasos en las definiciones de distribución de CCM, localización de puntos de cámara y entrega de información del sistema CCTV existente al Consorcio Llano Seguro 2024.	Electrónico	CLS 2024 - 036	18/07/2025	Informativo	-
11	DOCUMENTACION ENTREGABLES CARGADA CORTE 21 JULIO 2025	Electrónico	N. A	22/07/2025	Informativo	-

Tabla 11 Relación correspondencia recibida por Interventoria
Fuente: SECOB S.A.S.

A continuación, se relacionan las comunicaciones enviadas por parte de la interventoría a las partes interesadas del proyecto:

No.	ASUNTO	MEDIO	RADICADO	FECHA	Tipo solicitud
	ENVIADAS A SUPERVISIÓN				
1	Presentación informe semanal No. 05 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025.	Electrónico	CE12507082400112 80.	07/07/2025	Informativo

No.	ASUNTO	MEDIO	RADICADO	FECHA	Tipo solicitud
2	Presentación informe semanal No. 06 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025.	Electrónico	-	14/07/2025	Informativo
3	Alcance al oficio SCOB-GOBCAS-1328-2025-020 – Rectificación de informe semanal No.5 anexado, Contrato de interventoría 1328 de 2025.	Electrónico	CE12507152400116 35	12/07/2025	Informativo
4	Remisión de solicitud para uso de torre de comunicaciones de la Gobernación en el Cerro El Venado.	Electrónico	CE12507152400116 26	14/07/2025	Solicitud
5	Presentación informe mensual No. 2 del contrato de interventoría 1328 de 2025	Presencial	-	16/07/2025	Informativo
6	Respuesta al comunicado No 0274 – Subsanaciones al informe Mensual N. 01	Presencial	-	16/07/2025	Respuesta
7	Presentación informe semanal No. 07 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025.	Electrónico	CE12507172400117 70	16/07/2025	Informativo
8	Traslado de información para trámite ante ENERCA – Capacidad de carga en puntos de cámaras y nodos de concentración.	Electrónico	-	17/07/2025	Informativo
9	Remisión de solicitud para actualización de autorización de intervención del espacio público.	Electrónico	CE12507232400119 67	22/07/2025	Solicitud
10	Presentación informe semanal No. 08 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025.	Electrónico	CE12507282000123 58.	26/07/2025	Informativo
11	Remisión de cronograma aprobado – Proyecto Sistema Integrado de Seguridad	Electrónico	-	28/07/2025	Informativo
	ENVIADAS A CONTRATISTA				
1	Aprobación del Informe Mensual correspondiente al periodo del 21 al 31 de mayo de 2025	Electrónico	CE12507022400108 53	02/07/2025	Informativo
2	Respuesta a comunicado CLS 2024-030, 031 y 032 Observación a las Hojas de Vida Presentadas.	Electrónico	CE12507022400108 54	02/07/2025	Respuesta
3	Posible riesgo de incumplimiento contractual por la no atención de observaciones previas – Contrato 3007	Electrónico	-	07/07/2025	Informativo
4	Solicitud presentación informe mensual de obra No. 2 correspondiente a junio 2025, Contrato de obra 3007 de 2024.	Electrónico	-	08/07/2025	Solicitud
5	Observaciones a los cronogramas de Estudios y Diseños e Implementación.	Electrónico	-	12/07/2025	Informativo
6	Revisión y aprobación de hojas de vida, Contrato No. 3007 de 2024.	Electrónico	-	21/07/2025	Informativo
7	Remisión de respuesta de la Gobernación sobre uso de torre de comunicaciones – Cerro El Venado.	Electrónico	CE12507252000121 81.	24/07/2025	Informativo
8	Observaciones al informe mensual 02 del mes de junio de 2025.	Electrónico	CE12507252000121 98.	25/07/2025	Informativo
9	Observaciones a entregables E&D y solicitud de cargue oportuno de entregables faltantes– Avance Estudios y Diseños, Contrato No. 3007 de 2024.	Electrónico	CE12507282000123 56.	26/07/2025	Informativo
10	Reiteración a Posible riesgo de incumplimiento contractual por la no atención de observaciones previas – Contrato 3007	Electrónico	CE12508012000128 59.	31/07/2025	Informativo

Tabla 12 Relación correspondencia enviada por interventoría
Fuente: SECOB S.A.S.

2.2.6 ACTAS DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO

Se relacionan las reuniones que se llevaron a cabo durante el periodo inicial del proyecto

No.	PARTICIPANTES	DESCRIPCIÓN	FECHA
1	Supervisión Interventoría	Reunión Inicial	15/05/2025
2	Supervisión, contratista, interventoría	Socialización entre las partes del contrato 3007 de 2024	23/05/2025
3	Supervisión, contratista, interventoría	Reunión de comité Numero 01	27/05/2025
4	Supervisión, contratista, interventoría	Reunión de comité Numero 02	03/06/2025
5	Supervisión, contratista, interventoría, Ministerio	Reunión de visita ministerio 4 y 5 de junio	04/06/2025 y 05/06/2025
6	Supervisión, contratista, interventoría	Reunión de comité Numero 03	10/06/2025
7	Supervisión, contratista, interventoría	Reunión de comité Numero 04	17/06/2025
8	Supervisión, contratista, interventoría	Reunión de comité Numero 05	25/06/2025
9	Supervisión, contratista, interventoría	Reunión de comité Numero 06	01/07/2025
10	Supervisión, contratista, interventoría	Reunión de comité Numero 07	08/07/2025
11	Supervisión, contratista, interventoría	Reunión de comité Numero 08	15/07/2025
12	Supervisión, contratista, interventoría	Reunión de comité Numero 09	22/07/2025
13	Supervisión, contratista, interventoría	Reunión de comité Numero 10	29/07/2025

Tabla 13 Reuniones, comités y socialización con las comunidades
Fuente: SECOB S.A.S.

En los Anexos se adjunta las actas correspondientes al mes de mayo de 2025.

3 ASPECTOS FINANCIEROS

3.2 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO No. 3007 DE 2024

A continuación, información presupuestal del contratista.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO						
RUBRO	No. CDP	FECHA DE CDP	VALOR CDP	No. RP	FECHA RP	VALOR RP
2.04.0.7.00AD.4501.1000.20240058 50109.01	23000392	12/11/2024	$2.371.718.665.00	24003007	31/12/2024	$2.371.718.665.00
2.04.0.7.00AD.4501.1000.20240058 50109.01	23000392	12/11/2024	$15.023.665.235.00	24003007	31/12/2024	$15.018.582.121.00
00AD-4501-1000-2024-00585-0109 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	3224 CDP de SGR con base al	12/11/2024	$17.395.383.900.00	4324	31/12/2024	$17.390.300.786.00

CIUDADANA FASE IEN EL DEPARTAMENTE DE CASANARE	CDP 23000392					
7.45.4501.1000.2024005850109.0.1 3110704.2.3.2.02.02.185	2404659	12/11/2024	$6.000.000.000.00			
7.E4.45.4501.1000.2024005850109. VF.13110704.2.3.2.02.02.078	2500070	02/01/2025	$6.000.000.000.00	25003007	02/01/2025	$6.000.000.000.00
7.E4.45.4501.1000.2024005850109. VF.13110704.2.3.2.02.02.078	2500070	02/01/2025	$8.000.000.000.00	25003007	02/01/2025	$8.000.000.000.00

Tabla 14 Información presupuestal Contrato No. 3007 de 2024
Fuente: SECOB S.A.S.

3.3 VALOR DEL CONTRATO, FORMA DE PAGO Y RELACION DE PAGOS CONTRATO No. 3007 DE 2024

Conforme a lo estipulado en la ***Cláusula Quinta, valor del contrato,*** para todos los efectos el valor total del contrato es la suma de **TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($37.390.300.786,00) M/CTE IVA INCLUIDO.**

De otra parte y conforme a lo estipulado en la ***Cláusula Sexta, Forma de pago,*** se estableció que, *"Se girará un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, El cien por ciento (100%) del valor del contrato se cancelará de la siguiente manera: Hasta el ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato, mediante actas parciales según el avance de obra certificado por la Interventoría, con amortización del anticipo en el mismo porcentaje otorgado mediante cada acta parcial. El veinte (20%) restante, una vez se suscriban las actas de terminación y de liquidación del contrato y certificación de cumplimiento que expida el interventor del contrato."*

En este sentido, en cumplimiento de las obligaciones propias de la interventoría en el componente financiero, esta interventoría, mediante comunicación con consecutivo interno SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-007 del 26 de mayo de 2025, solicitó al contratista la entrega de los documentos y requisitos mínimos necesarios para el trámite de desembolso del anticipo del Contrato No. 3007 de 2024, entre ellos, la minuta del encargo fiduciario.

En atención a dicha solicitud, el contratista, mediante comunicación CLS 2024-017 del 12 de junio de 2025 y su respectivo alcance enviado por correo electrónico el 16 de junio de 2025, remitió parte de la documentación requerida por la interventoría.

Dentro de la documentación recibida, enviada por el contratista, se encontraba el documento identificado como GU-GC-IE-004 "Minuta modelo de contrato anticipos", por cuanto una vez revisada, esta interventoría consideró que el contenido del mismo es procedente y se ajusta a los requerimientos establecidos por la entidad contratante para el trámite del desembolso del anticipo.

No obstante, a la fecha de cierre del informe de julio, el contratista no ha enviado la minuta suscrita ni la documentación correspondiente a la constitución del encargo fiduciario, razón por la cual el trámite de desembolso continúa pendiente, así como requería ajustar

documentos relacionados a certificados de pagos al día en seguridad social, actualización de documentos legales por fechas (cámaras de comercios, RUT, entre otros).

Así las cosas, se presenta entonces, elaborado por interventoría el balance presupuestal del contrato No. 3007 de 2024 así;

- Con corte a la fecha del presente informe, no se tiene pagos realizados al contratista de obra, por cuanto el avance financiero es del 0.00%, tal y como se logra evidenciar en la siguiente tabla y gráficos.

BALANCE FINANCIERO CONTRATO OTROS ATIPICOS E INNOMINADOS 3007 DE 2024					
CONCEPTO	**DOCUMENTO**	**CONTRATADO**	**EJECUTADO**	**AMORTIZACIONES**	**ORDEN DE PAGO**
Valor Inicial	Contrato	$ 37.390.300.786,00			
Anticipo 30%			$ -	$ -	$ -
Primer Pago Parcial			$ -	$ -	$ -
Segundo Pago Parcial			$ -	$ -	$ -
Tercer Pago Parcial			$ -	$ -	$ -
Pago Final			$ -	$ -	$ -
TOTALES		**$ 37.390.300.786,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Valor pendiente por amortizar				$ -	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de GOBERNACION)			$ 37.390.300.786,00		
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)					$ 37.390.300.786,00
SUMAS IGUALES		**$ 37.390.300.786**	**$ 37.390.300.786,00**		**$ 37.390.300.786,00**
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL					**0,00%**

En la siguiente tabla, se refleja los valores distribuidos conforme a la forma de pago del contrato así;

	Anticipo	Utilización anticipo según OP	Amortización Anticipo	Pagos Parciales	Pago Final	TOTALES
Programado	$11.217.090.236,00	$ 11.217.090.236,00	$11.217.090.236,00	$ 29.912.240.628,80	$ 7.478.060.157,20	**$37.390.300.786,00**
Ejecutado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
% Ejecución	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	$ -

La grafica refleja el balance presupuestal con corte al presente informe.



3.4 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE LA INTERVENTORÍA

A continuación, se presenta la información presupuestal de la interventoría.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE LA INTERVENTORÍA						
RUBRO	**No. CDP**	**FECHA DE CDP**	**VALOR CDP**	**No. RP**	**FECHA RP**	**VALOR RP**
2.04.0.7.00AD.4501.1000.2024005850109.01	25000303	12/02/2025	$603.194.689.00	25001328	24/04//2025	$603.194.689.00
2.04.0.7.00AD.4501.1000.2024005850109.01	25000303	12/02/2025	$426.628.654.00	25001328	24/04/2025	$426.628.654.00
00AD-4501-1000-2024-00585-0109 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE IEN EL DEPARTAMENTE DE CASANARE	17825	12/02/2025	$1.029.823.343.00	19725	24/04/2025	$1.029.823.343.00

Tabla 13 Información presupuestal de SECOB S.A.S.
Fuente: SECOB S.A.S.

3.5 VALOR DEL CONTRATO, FORMA DE PAGO Y RELACION DE PAGOS CONTRATO No. 3007 DE 2024

Conforme a lo estipulado en la ***Cláusula Quinta***, ***valor del contrato,*** para todos los efectos el valor total del contrato es la suma de **MIL VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES ($1.029.823.343) PESOS M/CTE IVA INCLUIDO**

De otra parte y conforme a lo estipulado en la ***Cláusula Sexta, Forma de pago,*** se estableció "*El Departamento entregará sobre el valor del contrato un anticipo del 30%. b) El valor del contrato, se efectuarán mediante actas parciales proporcionales al avance de la obra con amortización del anticipo, previa aprobación de la supervisión. La suma de todos los pagos parciales no podrá exceder el 90% del valor total del proyecto. c) Un pago final correspondiente al saldo que debe ser como mínimo el diez por ciento (10%) del total del contrato, previa suscripción del acta de recibo final y proyección del acta de liquidación del*

contrato de interventoría y presentación del informe final de ejecución del contrato aprobado por el supervisor mediante."

En este sentido, conforme a las obligaciones propias de interventoría respecto al componente financiero, se adelantaron con corte al periodo del presente informe las siguientes actuaciones asi;

- Se radico mediante comunicación de radicado de interventoría **SCOB-GOBCAS-1328-2025-003** de fecha 21 de mayo de 2025, los documentos y requisitos mínimos para el trámite de desembolso del anticipo del contrato de interventoría.
- Mediante comunicación de radicado de interventoría **SCOB-GOBCAS-1328-2025-006** de fecha 27 de mayo de 2025, se atendieron las observaciones presentadas por parte de supervisión en comunicación de consecutivo 0166 del 26 de mayo de 2025, respecto a los documentos del anticipo del contrato de interventoría.

Así las cosas, se presenta entonces, elaborado por interventoría el balance presupuestal del contrato de interventoría No. 1328 de 2025 así;


- Con corte a la fecha del presente informe, no se tiene pagos realizados al contratista de interventoría diferentes al valor del anticipo, por cuanto el avance financiero es del 30.00%, tal y como se logra evidenciar en la siguiente tabla y gráficos.

BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA 1328 DE 2025					
CONCEPTO	**DOCUMENTO**	**CONTRATADO**	**EJECUTADO**	**AMORTIZACIONES**	**ORDEN DE PAGO**
Valor Inicial	Contrato	$ 1.029.823.343,00			
Anticipo 30%			$ 308.947.003,00	$ -	$ 308.947.003,00
TOTALES		**$ 1.029.823.343,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 308.947.003,00**
Valor pendiente por amortizar				$ 308.947.003,00	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de GOBERNACION)			$ 1.029.823.343,00		
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)					$ 720.876.340,00
SUMAS IGUALES		**$ 1.029.823.343,00**	**$ 1.029.823.343,00**		**$ 1.029.823.343,00**
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL					**30,00%**

En la siguiente tabla, se refleja los valores distribuidos conforme a la forma de pago del contrato así;

	Anticipo	Amortización Anticipo	Pagos Parciales	Pago Final	TOTALES
Programado	$ 308.947.003,00	$ 308.947.002,90	$ 926.841.008,70	$102.982.334,30	**$1.029.823.343,00**
Ejecutado	$ 308.947.003,00	$ -	$ -	$ -	**$ 308.947.003,00**
% Ejecución	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**30,00%**

La grafica refleja el balance presupuestal con corte al presente informe.



	Anticipo	Amortizacion Anticipo	Pagos Parciales	Pago Final	TOTALES
Programado	$308,947,003.00	$308,947,003.00	$926,841,008.70	$102,982,334.30	$1,029,823,343.00
Ejecutado	$308,947,003.00	$-	$-	$-	$-
% Ejecucion	30.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

4 ASPECTOS TECNICOS

4.2 Estado de los entregables de estudios y diseños.

En el marco del seguimiento y control del Contrato No. 3007 de 2024, la interventoría conceptúa lo siguiente, con base en las actividades desarrolladas por el equipo técnico: en cumplimiento de las condiciones contractuales relacionadas con el levantamiento de información, se da por finalizada la etapa de recolección en campo, lo cual permite avanzar hacia la entrega de los estudios y diseños establecidos en el Anexo 24 D. A corte del mes de julio, se presenta el siguiente avance en las actividades.

- 1) Acta de visita suscrita con la Entidad Territorial.

  Por parte de la interventoría, se otorga aval al cumplimiento de este entregable, dando por atendido a cabalidad lo estipulado en el anexo correspondiente a los ítems A, B, C y D.

- 2) Alcances y diseño de obras civiles y arquitectónica, que incluya cantidades de obra de la Adecuación física centro de monitoreo, obras civiles en calle, CAI´s, nodos, puntos de visualización de incluir memorias de cálculo

  Se otorga aval a los entregables A, B, C, D, F y G. El entregable E presenta observaciones que deben ser atendidas y no ha sido entregado nuevamente por

parte del contratista. Así mismo, los entregables H, I, J y K no han sido radicados ante la interventoría para su revisión

- 3) Calculo de carga térmica centro de monitoreo y cuarto técnico existentes y propuestos, con el fin de dimensionar la capacidad del sistema de aire acondicionado a instalar en el sitio.

  Los entregables A, B, C, D, E y F fueron revisados; sin embargo, presentan observaciones y no han sido entregados nuevamente por parte del contratista.

- 4) Levantamiento de cargas eléctricas existentes.

  El entregable D se encuentra validado por la interventoría. Los entregables A, B, C, E, F, G y H presentan observaciones, las cuales no han sido subsanadas ni entregadas nuevamente por el contratista.

- 5) Diseño eléctrico del centro de monitoreo, nodos y CAIs proyectados.

  Los entregables B, C, D, E, G, M, N, O y P fueron revisados y presentan observaciones que no han sido subsanadas ni entregadas nuevamente por el contratista. Adicionalmente, los entregables A, F, H, I, J, K y L no han sido entregados para su revisión.

- 6) Diseños en 2d y 3d del centro de monitoreo, CAI´s, nodos, puntos de visualización.

  Los entregables A, B y C fueron revisados; se realizaron observaciones que no han sido subsanadas ni entregadas nuevamente por el contratista.

- 7) Detalle del tendido de la fibra (aérea y canalización subterránea) Con su respectivo trazado y levantamiento de cartera de postes a usar para el tendido de Fibra óptica.

  Se revisó el entregable F, el cual presenta observaciones y no ha sido entregado nuevamente. Además, los entregables A, B, C, D y E no han sido entregados para su revisión.

- 8) Realización del Site Survey del proyecto. Esquema y fotografía en el cual se detalle:

A los entregables A, B, C, D, E y F se les realizaron observaciones, las cuales no han sido subsanadas por el contratista. Los entregables G y H no han sido entregados para su revisión.

- 9) Factibilidad inicial de los permisos requeridos, teniendo en cuenta las rutas del diseño.

  Por parte de la interventoría, se da aval a los entregables A, B, D, F, G, I y K. Se encuentra pendiente la entrega de los entregables C, E, H, J y L para su revisión.

- 10) Presupuesto detallado del proyecto.

  Los entregables A, B, C y D están pendientes de ser cargados para su revisión.

- 11) Estudios de interferencia para los enlaces inalámbricos necesarios.

  A los entregables A, B, C, D y E se les realizaron observaciones, las cuales no han sido subsanadas ni entregadas. Adicionalmente, los entregables F y G no han sido entregados para su revisión.

- 12) Topología de la red.

  Se realizaron observaciones al entregable C, el cual no ha sido subsanado ni entregado. Los entregables A, B, D y E no han sido cargados para su revisión.

- 13) Especificaciones técnicas de la solución el cual incluye el diseño detallado con sus componentes para cada uno de los sistemas relacionados a continuación

  Se realizaron observaciones a los entregables C, E, F, G, H, M, N y O, los cuales no han sido subsanados ni entregados. Los entregables A, B, D, I, J, K, L y P no han sido cargados para su revisión.

De los 107 entregables correspondientes a los 13 numerales, 18 han sido validados por la interventoría, mientras que 89 presentan observaciones o se encuentran pendientes de entrega por parte del contratista, reflejando el estado actual de avance de cada uno de los numerales revisados.

Finalmente, se ha brindado acompañamiento en los comités de seguimiento y reuniones de inicio del proyecto, dejando trazabilidad jurídica de los compromisos adquiridos entre las partes.

4.3 **Informes semanales**

La interventoría ha desarrollado de manera continua y organizada la emisión de informes semanales tanto del contrato de interventoría como del contrato principal, asegurando la trazabilidad de las actividades ejecutadas. Se ha mantenido una interlocución activa con la Gobernación, el contratista, la Policía Nacional y demás actores involucrados en el proyecto, lo que ha facilitado la coordinación interinstitucional. Asimismo, se han gestionado visitas de campo, reuniones de seguimiento y la revisión de documentación soporte para el avance de entregables y el cumplimiento de los hitos contractuales. A la fecha, se han remitido cinco (10) informes semanales.


4.4 **Cronograma de avance**

En cuanto al avance del cronograma, se registra un progreso programado del 1,523%, el cual coincide con el avance ejecutado, también del 1,04%.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

A continuación, se presente el registro fotográfico de las actividades realizadas por el contratista en el mes de junio

	
Levantamiento de cartera de postes	Levantamiento de cartera de postes

	
Revisión de los radioenlaces	Revisión de los radioenlaces
	
Instalación de medidor de red eléctrica	Levantamiento de puntos para cámaras
	
Pruebas sobre la fibra óptica existente en el tramo Yopal – Chaparrera.	Pruebas sobre la fibra óptica existente en el tramo Yopal – Chaparrera.

	
Reuniones de comité de seguimiento	Reuniones de comité de seguimiento

6. SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE INTERVENTORÍA

A continuación, se presenta el cumplimiento a cada una de las obligaciones generales y específicas que como interventores se debe realizar.

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
Clausula segunda: actividades a cargo del contratista:	
ACTIVIDADES GENERALES	
Obligación 01 Conocer en todas sus partes el contenido íntegro del contrato, pliego de condiciones y demás documentos correspondientes al proyecto.	La interventoría ha tenido pleno conocimiento de todas las cláusulas y condiciones establecidas en el contrato, así como de los documentos técnicos, administrativos y legales que hacen parte integral del proyecto.
Obligación 02 Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato, cuyo objeto es: implementación del sistema integrado inteligente de seguridad y convivencia ciudadana del departamento del Casanare - fase I	Se ha venido efectuando un seguimiento continuo al Contrato No. 3007 de 2024, con el fin de verificar el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas en el marco del contrato.
Obligación 03 Llevar el control, técnico, administrativo, jurídico, financiero, contable y ambiental al desarrollo del contrato y los documentos a entregar.	Se ha realizado el seguimiento técnico, administrativo, contable y ambiental exclusivamente en lo correspondiente a la etapa uno del contrato, que abarca los estudios y diseños. Dado que esta fase se enfoca en el desarrollo de los detalles de ingeniería, su

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
	naturaleza es principalmente documental. Para más información, se puede consultar el informe ambiental en la página 44, en el apartado de aspectos ambientales.
Obligación 04 Velar por el cumplimiento de la resolución 0256 del 17 de mayo de 2004 del manual de Interventoría versión 0.	La interventoría, desde la suscripción del acta de inicio, ha dado cumplimiento a las disposiciones contempladas en el manual de interventoría.
Obligación 05 Revisar que el contratista mantenga la vigencia y/o valor de las garantías según lo pactado.	Se revisaron las garantías asociadas al acta de inicio del contratista Consorcio Llanos Seguro 2024, las cuales fueron aprobadas mediante la comunicación SCOB-GOBCAS-1328-2025-011 encontrándose actualmente vigentes.
Obligación 06 Exigir al contratista, el cumplimiento de las especificaciones técnicas generales y particulares del proyecto.	**Respecto a la obligación número 6**, el contratista de implementación se encuentra actualmente en la etapa de estudios y diseños, la cual comprende únicamente actividades de visita de campo y levantamiento de información. La interventoría estará atenta a verificar y exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas una vez dichos estudios y diseños sean aprobados.
Obligación 07 Realizar informes mensuales de la Interventoría e informe final y demás documentación que el supervisor solicite.	"A la fecha, se han presentado dos informes correspondientes a los meses de mayo y junio, los cuales fueron remitidos a la entidad contratante mediante las comunicaciones SCOB-GOBCAS-1328-2025-019 y SCOB-GOBCAS-1328-2025-024
Obligación 08 Realizar la terminación y recibo del producto de los diseños, avalar a conformidad el cumplimiento del objeto contractual de la consultoría.	A la fecha del presente informe, esta obligación no tiene avance, dado que el Contrato No. 3007 de 2024 se encuentra actualmente en la Etapa Uno, correspondiente a la fase de estudios y diseños.
Obligación 09 Liquidar el contrato principal de acuerdo con la normatividad nacional vigente.	Al corte del presente informe aún no se realiza esta actividad.
Obligación 10 Velar por el cumplimiento de la normatividad general y particular vigente, en especial la de carácter ambiental.	La interventoría está presta a realizar seguimiento, cumplimiento de la normatividad ambiental.

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
Obligación 11 El Interventor deberá acatar las órdenes que le imparta la supervisión de la entidad contratante, ya sea por escrito, mesa de trabajo o impartida verbalmente, que sirva, ayude o vaya en pro del desarrollo de la consultoría. No obstante, si el Interventor contratado no está de acuerdo con las mismas, debe manifestarlo por escrito al supervisor y con copia al contratista, si requiere la situación, antes de proceder a ejecutar una parte de las órdenes o directrices impartidas.	La interventoría ha estado atenta a las órdenes impartidas por la supervisión, de acuerdo con los comunicados emitidos por el supervisor. Para mayor detalle, ver anexo de comunicaciones recibidas.

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
Clausula segunda: actividades a cargo del contratista:	
ETAPA 1. revisión y verificación de estudios diseños.	
Obligación 01 Verificar que los estudios y diseños se elaboraron con ingeniería de Detalle y cumplan con la normatividad vigente y con los parámetros de diseño establecidos para este tipo de obra, a partir de la información suministrada, e informar al Supervisor del contrato	Se está verificando que los estudios y diseños se hayan elaborado con ingeniería de detalle, cumplan con la normatividad vigente y con los parámetros de diseño establecidos para este tipo de obra, a partir de la información suministrada. Esta revisión se realiza con el fin de garantizar el cumplimiento de la obligación contractual, tal como se relaciona en el componente técnico, e informar oportunamente al Supervisor del contrato
Obligación 02 La Interventoría verificara y aprobara los documentos que conforman los estudios y diseños de acuerdo al alcance del objeto del proyecto objeto del presente documento	La Interventoría se encuentra verificando y evaluando los documentos que conforman los estudios y diseños, de acuerdo con el alcance del objeto del proyecto objeto del presente documento. Se otorga aval y se realizan observaciones conforme a lo entregado por el contratista, tal como se menciona en el componente técnico
Obligación 03 Revisión sistemática de los estudios y diseños, con el fin de asegurar que se evalúa la capacidad del diseño para cumplir los requisitos, identificar problemas y proponer	Se realiza una revisión sistemática de los estudios y diseños, con el fin de asegurar que el diseño cumpla con los requisitos, identificar posibles problemas y proponer las acciones necesarias para resolver las inquietudes que se presenten.

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
acciones necesarias para solucionar las inquietudes que se generen	
Obligación 04 Mantener los diferentes grupos interdisciplinarios para el proyecto, debe establecer y documentar los registros de los resultados de las revisiones a los diseños.	Durante el mes de junio, la interventoría ha articulado labores con los diferentes grupos interdisciplinarios del proyecto, desarrollando reuniones de trabajo y realizando acompañamientos en campo. Estas actividades han abarcado aspectos relacionados con seguridad y salud en el trabajo, así como temas administrativos, contables, jurídicos y ambientales.
Obligación 05 Realizar la verificación de los diseños para asegurar que cumplen los requisitos normativos aplicables (especificaciones técnicas, pruebas, ensayos, procesos constructivos, entre otros), para ello deberá utilizar cálculos, o métodos que demuestren que los diseños están cumpliendo parámetros de diseño, límites permisibles, o normas que regulan los mismos.	Se está realizando la verificación de los diseños para asegurar que cumplen con los requisitos normativos aplicables (especificaciones técnicas, pruebas, ensayos, procesos constructivos, entre otros). Para ello, se evalúa que los diseños cumplan con los parámetros de diseño, límites permisibles y las normas que los regulan.
Obligación 06 Realizar la revisión y Análisis de cargas y capacidades	Se realizó la revisión y análisis de cargas y capacidades, y se emitieron observaciones que hasta la fecha no han sido subsanadas.
Obligación 07 Verificar los análisis de precios unitarios contengan la totalidad de los componente e insumos necesarios para la ejecución de la actividad.	Para el presente informe, esta obligación no ha sido iniciada, toda vez que el contratista encargado de la implementación de los estudios y diseños no ha informado ni entregado la documentación relacionada con los precios unitarios.
Obligación 08 Verificar las actividades, unidades, cantidades que se encuentran en el presupuesto que estén acorde a los diseños aprobados y viabilizados, así mismo que las memorias de cálculo correspondan	La interventoría permanecerá atenta a la verificación de las actividades, unidades y cantidades incluidas en el presupuesto del proyecto. Sin embargo, a la fecha, no se ha recibido información al respecto por parte del contratista, Consorcio Llanos Seguro 2024.
De la Infraestructura Existente:	
Obligación 01 Realizar un recorrido por los sitios de implementación del sistema tanto para el componente TECNOLOGICO que	Se realizó un recorrido por los pisos 5 y 6 del edificio Emiro Sossa, donde se llevarán a cabo los estudios y diseños para la adecuación del Centro

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
compone el circuito cctv, y de OBRA CIVIL para validar las condiciones actuales de las instalaciones	de Control y Monitoreo (CCM). Asimismo, se acompañó la visita a los CAI donde se proyecta la instalación de los nodos del sistema. Es importante resaltar que, hasta la fecha, únicamente se han efectuado visitas de inspección a estos espacios, en compañía de la supervisión del contrato, personal de la Policía de Telemática y el contratista.
Obligación 02 Verificar el informe patológico presentado por el contratista frente a las obras civiles a realizar en la infraestructura existente y viabilizar el inicio de las actividades	La interventoría estará atenta a la verificación del informe patológico que deberá presentar el contratista respecto a las obras civiles proyectadas sobre la infraestructura existente. No obstante, a la fecha del presente informe, el Consorcio Llanos Seguro 2024 no ha entregado dicho documento.
Obligación 03 Verificar y documentar la ubicación y dimensiones de todos los equipos relevantes mediante fotografías y esquemas georreferenciados.	Durante las visitas realizadas a los diferentes puntos de cámaras, se ha verificado la ubicación de los 175 puntos proyectados. Para cada uno de ellos se ha tomado evidencia fotográfica y se ha registrado su respectiva georreferenciación, con el fin de asegurar la trazabilidad y validación técnica de la información en campo. Asimismo, el Centro de Control de Monitoreo (CCM) también fue objeto de la misma verificación, registro fotográfico y georreferenciación.
Obligación 04 Verificar capacidades, demandas y características de los equipos y elementos a instalar dentro del sistema y emitir concepto técnico de viabilidad frente a su uso y capacidades de los mismos de acuerdo a la normatividad legal vigente.	Se está verificando las capacidades, demandas y características de los equipos y elementos a instalar dentro del sistema, a fin de emitir un concepto técnico de viabilidad frente a su uso y capacidades, de acuerdo con la normatividad legal vigente. La validación por parte de la Interventoría se realizará una vez el contratista subsane las observaciones y cumpla con los requisitos, y el concepto será remitido a la Gobernación.
Obligación 05 Cumplimiento requerimientos ambientales	A la fecha, el Contrato No. 3007 de 2024, a cargo del Consorcio Llanos Seguro 2024, se encuentra en proceso de actualización de los permisos ambientales requeridos, los cuales serán incluidos dentro de la información correspondiente al Anexo 24D.

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
Obligación 06 Verificar los permisos y realizar la Revisión predial	A la fecha, el Contrato No. 3007 de 2024, a cargo del Consorcio Llanos Seguro 2024, se encuentra en proceso de actualización de los permisos correspondientes a la revisión predial, los cuales serán incorporados en el Anexo 24D.
Obligación 07 Verificar los Permisos y/o disponibilidad de servicios públicos.	A la fecha, el Contrato No. 3007 de 2024, a cargo del Consorcio Llanos Seguro 2024, se encuentra en proceso de actualización de los permisos de disponibilidad de servicios públicos ante la Empresa de Energía de Casanare (Enerca). Una vez obtenidos, dichos permisos serán incorporados dentro de los requerimientos establecidos en el Anexo 24D del proyecto.
Obligación 08 Verificar los Permisos y/o disponibilidad fuentes de materiales.	Mediante comunicación radicada bajo el número CLS 2024–019, del 9 de junio de 2025, el contratista solicitó información relacionada con las canteras destinadas para la disposición de residuos y escombros del proyecto SIES en el municipio de Yopal. En respuesta a dicha solicitud, la interventoría emitió la comunicación SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-011, dirigida al Consorcio Llanos Seguro 2024.
RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
Clausula segunda: actividades a cargo del contratista:	
ETAPA CONSTRUCTIVA	
FUNCIONES TÉCNICAS	
Obligación 01 Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato, igualmente constatar según el caso la existencia de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que estimen necesarias para suscribir el acta de iniciación y las de ejecución del contrato.	Al corte del presente informe aún no se realiza esta actividad.

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
Obligación 02 Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y que requiera el contrato.	Al corte del presente informe aún no se realiza esta actividad.
Obligación 03 Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra del programa de actividades y cumplimiento de las metas establecidas en él, y en los plazos previsto. Por lo tanto, será el encargado de realizar las mediciones respectivas de avance y de cumplimiento de actividades.	Al corte del presente informe aún no se realiza esta actividad.
Obligación 04 La interventoría deberá además del informe semanal contemplado en el manual de interventoría, elaborar y mantener actualizada una ficha técnica de la obra e interventoría de acuerdo con las orientaciones de la entidad, la cual deberá ser remitida semanalmente a la entidad en medio físico y magnético. Así mismo deberá anexar al Informe Mensual durante la ejecución de la obra, una ficha según las orientaciones de la entidad, la cual deberá ser remitida en medio físico y magnético.	La Interventoría deberá, además del informe semanal contemplado en el Manual de Interventoría, elaborar y mantener actualizada una ficha técnica de la obra e interventoría, de acuerdo con las orientaciones de la entidad, la cual deberá ser remitida semanalmente en medio físico y magnético. Asimismo, deberá anexar al Informe Mensual durante la ejecución de la obra una ficha según las orientaciones de la entidad, la cual también deberá ser remitida en medio físico y magnético. A la fecha, se han presentado 10 informes semanales
Obligación 05 Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones estas deberán someterse a la decisión de la autoridad contratante, previo concepto de la interventoría.	Al corte del presente informe aún no se realiza esta actividad.
Obligación 06 Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes a que haya lugar.	A la fecha del presente informe se ha llevado el avance del contrato a la etapa de estudios y diseños el cual tiene el siguiente avance del 0.34%
Obligación 07 Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos; ordenar y supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el control de los mismos.	Al corte del presente informe aún no se realiza esta actividad.

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
Obligación 08 Y demás actividades contempladas en el documento técnico.	Al corte del presente informe aún no se realiza esta actividad.
RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
Clausula segunda: actividades a cargo del contratista:	
ETAPA CONSTRUCTIVA	
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	
Obligación 01 Acopiar la documentación producida en la etapa precontractual que requiera.	La interventoría recopiló la documentación generada durante la etapa precontractual, la cual se encuentra almacenada en el Drive de propiedad de SECOB S.A.S.
Obligación 02 Ejercer una interventoría integral sobre todas las actividades a ejecutar con el contrato principal objeto de esta interventoría, en nombre de la entidad, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al contratista del contrato principal la información que considere necesaria, sin perjuicio de las demás revisiones y verificaciones que deba efectuar en cumplimiento del contrato de interventoría.	En el marco del control y seguimiento del Contrato No. 3007 de 2024, la interventoría ha ejercido de manera integral sus funciones sobre todas las actividades ejecutadas en el contrato principal, actuando en representación de la entidad contratante. En cumplimiento de esta obligación, se ha realizado un seguimiento permanente, técnico, administrativo, legal y financiero, exigiendo al contratista, cuando ha sido necesario, la información pertinente para verificar el cumplimiento de los compromisos contractuales. Adicionalmente, se han llevado a cabo revisiones y verificaciones conforme a lo establecido en el contrato de interventoría, asegurando el control efectivo del avance del proyecto y el cumplimiento de los objetivos trazados, garantizando así la correcta ejecución del contrato bajo los principios de eficiencia, transparencia y legalidad.
Obligación 03 Deberá hacer entrega a la entidad designe mediante acta, archivo, planos, carteras de campo, informes técnicos y administrativos, y en fin toda la información con la memoria técnica elaborada con respecto al contrato principal.	A la fecha de elaboración del presente informe, el contrato se encuentra en la etapa de estudios y diseños. Una vez esta fase finalice, y conforme a los requerimientos de la entidad, se procederá a la entrega de lo correspondiente a la obligación número 03, mediante las actas respectivas.

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
Obligación 04 Entregar los informes, actas y demás documentos dentro de los plazos establecidos y de acuerdo a lo establecido por la entidad para el trámite pertinente.	A la fecha del presente informe, se han entregado cinco informes semanales a la supervisión, así como las actas de los comités N.º 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 realizados en las oficinas de SECOB S.A.S. Toda esta documentación se encuentra debidamente soportada en la correspondencia enviada y en los registros de los comités efectuado.
Obligación 05 Para el cumplimiento de las exigencias de calidad, los formatos e instructivos y demás documentos serán elaborados con sujeción al tamaño y modelo establecido en los manuales de la Entidad. Cualquier cambio, previa solicitud, deberá ser aprobado por el Sistema integrado Meci-Calidad, siguiendo el procedimiento interno instituido.	Dentro de la etapa de estudios y diseños, se han realizado observaciones y enviado comunicaciones a la entidad contratante relacionadas con los rótulos de los planos correspondientes a los entregables del Anexo 24D. Mediante la comunicación SCOB-GOBCAS-1328-2025-018
Obligación 06 El interventor deberá tener una oficina con domicilio en la ciudad de Yopal, abierta al público.	La firma interventora SECOB S.A.S. tiene su oficina ubicada en la Calle 22 No. 12-105, barrio Primero de Mayo, en la ciudad de Yopal, departamento de Casanare.
Obligación 07 Y demás actividades contempladas en el documento técnico.	La firma interventora SECOB S.A.S., en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo estipulado contractualmente, verifica que la ejecución de la obligación se realice conforme a las acciones, actividades y lineamientos establecidos en el documento técnico. En este sentido, se constata que las labores adelantadas por el contratista se alinean con los objetivos, cronogramas y especificaciones técnicas allí contempladas, garantizando así el adecuado desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los requisitos definidos en la fase de estudios y diseños.
RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
Clausula segunda: actividades a cargo del contratista:	
ETAPA CONSTRUCTIVA	

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
FUNCIONES FINANCIERAS	
Obligación 01 Verificar que el contratista cumpla con los requisitos para la entrega del anticipo pactado, y constar su correcta inversión. Para este efecto deberá exigir, y aprobar según corresponda, la presentación del programa de utilización del personal y equipos durante la ejecución del contrato, el programa de flujos de fondos del contrato y el programa de inversión del anticipo.	Teniendo en cuenta la comunicación de solicitud de información enviada por interventoría a la contratista en el mes de mayo de 2025, respecto a los documentos mínimos para el trámite de desembolso, se recibieron los documentos requeridos, los cuales fueron revisados, por cuanto se requirieron ajustes y complementación. La información se amplía en el componente financiero del presente informe.
Obligación 02 Presentar plan de inversión de anticipo.	Se allego plan de inversión del anticipo del contrato 3007 de 2024, el cual fue revisado por interventoría, encontrándose acorde, sin embargo, no se ha suscrito hasta tanto no se complete toda la documentación para aprobación. La información se amplía en el componente financiero del presente informe.
Obligación 03 Revisar y aprobar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas, los cuales deben estar a disposición de la entidad en el momento en que lo soliciten.	A la fecha del presente informe, no se han presentado solicitudes de pago por parte del contratista, se están adelantando los trámites necesarios para el desembolso del anticipo.
Obligación 04 Diligenciar los formatos y actas requeridas para la liquidación y buen uso del anticipo.	En cuanto se realice el proceso de inversión total del anticipo, se requerirá al contratista para el trámite de liquidación del anticipo conforme a los requerimientos y procesos establecidos por la entidad contratante.
Obligación 05 Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos y en ese sentido, informar o solicitar a quien corresponda, a fin de obtener los certificados de disponibilidad, reserva y registro cuando se requiera.	Se ha verificado por parte de interventoría la existencia y apropiación de los recursos mediante los correspondientes CDP`s y RP`s, dicha información se detalla y amplia en el capítulo financiero tanto del contrato 3007 de 2024 como del contrato de interventoría, del presente informe.

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
Obligación 06 Revisar que se reintegren los rendimientos financieros que se causen previo visto bueno de la supervisión respectiva.	A la fecha del presente informe, no se ha realizado dicha actividad, se están adelantando los trámites necesarios para el desembolso del anticipo.
Obligación 07 Exigir que se constituya una fiducia mercantil o patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo. (Si aplica)	La minuta borrador una vez revisado por interventoría, fue aprobada para continuar con el proceso de apertura del encargo fiduciario.
RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
Clausula segunda: actividades a cargo del contratista:	
ETAPA CONSTRUCTIVA	
FUNCIONES CONTABLES	
Obligación 01 Verificar que el dinero proveniente del anticipo sólo será invertido de acuerdo al programa de inversión de anticipo debidamente aprobado por la interventoría, quien, además debe aprobar las cuentas de inversión y la relación de gastos.	Una vez aprobado el plan de inversión del anticipo presentado por parte del contratista de obra, se realizará el seguimiento correspondiente y necesario conforme a las normas y regulaciones actuales sobre manejo de anticipo.
Obligación 02 La iniciación de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales, no está supeditada en ningún caso al giro del anticipo por parte del Departamento del Casanare.	El contrato 3007 de 2024, tiene acta de inicio desde el 21 de mayo de 2025 y se encuentra en ejecución conforme al cronograma presentado.
Obligación 03 El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos básicos para el desarrollo del proyecto que representen el mayor porcentaje del valor del contrato.	Se allego plan de inversión del anticipo del contrato 3007 de 2024, el cual fue revisado por interventoría, encontrándose acorde, sin embargo, no se ha suscrito hasta tanto no se complete toda la documentación para aprobación. La información se amplía en el componente financiero del presente informe.

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
Obligación 04 Los pagos deben ir firmados por el contratista principal o consultor e interventor.	Se tendrá en cuenta la presente obligación respecto a los firmantes en las respectivas actas de cobro parcial del contrato.
Obligación 05 Todos los pagos serán cruzados, a la cuenta del primer beneficiario.	Se tendrá en cuenta la presente obligación respecto a los pagos de acta de cobro parcial del contrato.
Obligación 06 Con cargo a esta cuenta no se autorizan traslados de suma alguna a otra cuenta, persona o entidad (notas débito) ni ingresos por ningún concepto (notas crédito) ya que todo movimiento se hará a través de las plataformas adecuadas para ello.	Se tendrá en cuenta la presente obligación respecto a los pagos de acta de cobro parcial del contrato.
Obligación 07 El Departamento de Casanare podrá solicitar informes sobre el movimiento de la cuenta.	En caso de presentarse dichas solicitudes, se atenderán conforme a lo requerido.
Obligación 08 Verificar los pagos de seguridad social y que su vinculación sea directamente por la entidad contratante, tal cual lo establecido.	A la fecha, el contratista *Consorcio Llanos Seguro 2024* no ha presentado las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social. Por tal motivo, se remitió la comunicación SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-012, radicada ante la entidad con número CE1250611200009351. Consulte el anexo correspondiente a las comunicaciones enviadas al contratista durante el mes de junio de 2025.
RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
Clausula segunda: actividades a cargo del contratista:	
ETAPA CONSTRUCTIVA	
FUNCIONES JURIDICAS	
Obligación 01	Se revisaron las garantías asociadas al acta de inicio del contratista Consorcio Llanos Seguro 2024, las cuales fueron aprobadas mediante la

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
Una vez suscrito el contrato, verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas y velar porque estas permanezcan vigentes hasta su liquidación.	comunicación SCOB-GOBCAS-1328-2025-011 (ver anexo de comunicaciones, mes de junio), encontrándose actualmente vigentes.
Obligación 02 El estudio de la minuta del contrato y demás condiciones contractuales, marcarán las pautas para la administración general del proyecto y, por consiguiente, las condiciones legales del mismo.	Se da cumplimiento a esta obligación. La interventoría ha realizado el estudio detallado de la minuta del contrato y sus documentos contractuales, los cuales han sido tomados como base para la administración general del proyecto. Esta revisión ha permitido orientar el seguimiento técnico, jurídico y administrativo, asegurando que las actuaciones se enmarquen dentro de las condiciones legales pactadas entre las partes.
Obligación 03 Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la acción contractual que competen al Departamento, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias.	Se promueve el cumplimiento de esta obligación mediante la comunicación constante y oportuna con la supervisión del contrato y el Departamento, informando cualquier situación que pueda requerir el ejercicio de sus facultades de dirección, reorientación o aplicación de prerrogativas contractuales. La interventoría ha emitido observaciones técnicas, requerimientos y reportes que permiten a la Entidad tomar decisiones informadas y en tiempo real, en el marco de sus competencias contractuales.
Obligación 04 Emitir concepto sobre la vialidad del suscribir adiciones o modificaciones a los contratos.	A la fecha no han suscrito adiciones o modificaciones a los contratos 3007 de 2024 y 1328 de 2025.
Obligación 05 Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los trabajadores que laboran en la ejecución del contrato se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley vigente y sus decretos reglamentarios.	A la fecha, el contratista *Consorcio Llanos Seguro 2024* no ha presentado las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social. Por tal motivo, se remitió la comunicación SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-012, radicada ante la entidad con número CE1250611200009351. Consulte el anexo correspondiente a las comunicaciones enviadas al contratista durante el mes de junio de 2025.

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
Obligación 06 Verificar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a las especificaciones técnicas.	Al corte del presente informe aún no se realiza esta actividad.
Obligación 07 Y demás actividades contempladas en el documento técnico.	La interventoría estará atenta a dar cumplimiento a las demás actividades establecidas en el documento técnico.
RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
Clausula segunda: actividades a cargo del contratista:	
ETAPA CONSTRUCTIVA	
FUNCIONES AMBIENTALES	
Obligación 01 Verificar el cumplimiento de las obligaciones Ambientales del contrato principal objeto de interventoría por parte del contratista.	Durante la fase 1 del proyecto, correspondiente al componente de estudios y diseños, no se contempla la ejecución de actividades ambientales en campo, dado que esta etapa es de carácter preoperativo y no involucra intervención directa sobre el entorno. Las acciones relacionadas con la gestión ambiental están programadas para su implementación en la fase 2, correspondiente a la etapa constructiva del proyecto.
Obligación 02 Exigir al contratista el cumplimiento de los deberes generados de los actos administrativos por medio de los cuales se otorgaron concesiones, permisos y autorizaciones ambientales.	Dado que el proyecto se encuentra actualmente en la fase 1 —correspondiente a estudios y diseños— y no se están desarrollando actividades constructivas en campo, no se han activado los compromisos operativos asociados a dichas autorizaciones. En consecuencia, la exigencia de cumplimiento a estos actos administrativos se establecerá de manera formal y oportuna en la fase 2 del proyecto, que corresponde a la etapa constructiva, conforme al cronograma y las disposiciones del Plan de Manejo Ambiental aprobado.
Obligación 03	Dado que el proyecto se encuentra actualmente en la fase 1 —correspondiente a estudios y diseños—

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
Exigir al contratista el cumplimiento de los deberes generados del acto administrativos por medio de los cuales se otorgó una licencia ambiental, sí aplica.	y no se están desarrollando actividades constructivas en campo, no se han activado los compromisos operativos asociados a dichas autorizaciones. En consecuencia, la exigencia de cumplimiento a estos actos administrativos se establecerá de manera formal y oportuna en la fase 2 del proyecto, que corresponde a la etapa constructiva, conforme al cronograma y las disposiciones del Plan de Manejo Ambiental aprobado.
Obligación 04 Vigilar el cumplimiento de los Planes y Programas del Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA y/o medidas de manejo ambiental cuando aplique.	Durante la fase 1 del proyecto, correspondiente al componente de estudios y diseños, no se contempla la ejecución de actividades ambientales en campo, dado que esta etapa es de carácter preoperativo y no involucra intervención directa sobre el entorno.
Obligación 05 Efectuar el seguimiento permanente en los frentes de trabajo del contrato principal, para verificar la aplicación de las técnicas y procedimientos aprobados en el Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA y/o medidas de manejo ambiental cuando aplique.	Se realizará el seguimiento correspondiente a las fichas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental contemplado en la fase 2 – constructiva del proyecto.
Obligación 06 Para el caso de proyectos que cuenten con concesiones, permisos y autorizaciones ambientales o licencia ambiental se deberá elaborar los informes de cumplimiento ambiental (ICA) requeridos en el acto administrativo y en la frecuencia establecida, serán revisados y aprobados por parte del ente contratante y posteriormente serán allegados a la autoridad ambiental competente.	Toda vez, que se inicie con la fase constructiva del proyecto se efectuarán los informes ambientales de cumplimiento dado a los permisos que se requieran para el desarrollo del proyecto.
Obligación 07 Y demás actividades contempladas en el documento técnico.	Respecto a las demás actividades contempladas en el documento técnico del proyecto, se aclara que su ejecución está programada para la fase constructiva, conforme a la planificación establecida. Durante la fase actual, correspondiente a estudios y diseños, no se prevé la realización de actividades operativas en campo

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES	**ACCIONES**
	que impliquen afectación o manejo ambiental. Por tanto, la implementación de dichas actividades —incluidas en el documento técnico y el Plan de Manejo Ambiental— se exigirá y hará seguimiento en la etapa 2 del proyecto, cuando se dé inicio a la ejecución física de obra.

7. ASPECTOS DE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La interventoría realiza la revisión de la documentación enviada por el contratista verificando el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y su matriz de riesgo donde se observa, los riesgos inherentes a la obra y sus medidas de control.

El plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, tiene como propósito la estructuración de la acción conjunta entre el empleador y los trabajadores, en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Involucrando a los trabajadores para que se dé un trabajo en equipo en pro de la seguridad y la salud de todos que participan en la cadena de valor de una empresa.

El plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SST para el proyecto consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

Para su efecto, SECOB SAS gestiona la prevención de los accidentes de trabajo, enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud de los trabajadores, a través de la implementación de un método lógico y por etapas cuyos principios se basaron en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, verificar y Actuar). El desarrollo articulado de estos elementos permitirá cumplir con los propósitos del plan SST. Además de los planes que la complementan para que el plan SST sea íntegro y cumpla con las necesidades de todas las partes interesadas.

- PERSONAL DE PROYECTO DE INTERVENTORÍA

Se presenta a continuación la relación del personal vinculado al proyecto, conforme a los cargos requeridos para el desarrollo de las actividades previstas. Esta información se sistematiza en la tabla adjunta:

NOMBRE	APELLIDO	CARGO
Diego Gerardo	Rojas Gómez	Director de interventoría
Lizeth	Ojeda	Interventor Tecnológico
Albeiro	Rojas G	Especialista de Proyectos
Jairo	Perez	Profesional Eléctrico y/o Electrónico
Juliana	Cáceres	Ingeniero de Apoyo 01
Jhon	Jairo Aguirre	Ingeniero de Apoyo 02
Rubén	Guiza P	Ingeniero de Sistemas de Aire Acondicionado
Rafael	Rodríguez	Director Jurídico
Sonia	Pinto	Director administrativo
Norbey	González	Interventor Financiero y Contable
Karla Vanessa	Manosalva Mora	Interventor SST y medio ambiente

Tabla 15 Relación de personal de Interventoría.
Fuente: Secob

- **INDUCCIÓN HSEQ**

En este proceso de formación se les entregaron a los trabajadores los conocimientos básicos sobre:

- Los riesgos a los que pueden estar expuestos en el proyecto o en su puesto de trabajo.
- Las normas y procedimientos de seguridad, salud, medio ambiente y calidad de la empresa.
- El uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
- Las políticas y compromisos de la organización en HSEQ.
- Los canales de comunicación para reportar condiciones inseguras, incidentes o sugerencias.

Cabe aclarar que el equipo administrativo asignado a SECOB SAS ya venía vinculado a la firma interventora desde meses anteriores, y ha estado prestando sus servicios de forma continua durante el presente año. Por tanto, las inducciones fueron practicados en el primer trimestre del año 2025.

El desarrollo de esta inducción tuvo como objetivo dar cumplimiento a la normativa legal vigente, en especial a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, así como a los lineamientos internos de la empresa y las mejores prácticas en materia de seguridad, salud ocupacional, protección ambiental y calidad.

Durante la jornada, se brindó al personal información esencial sobre los siguientes aspectos:

- Identificación de peligros y riesgos asociados a las actividades del proyecto.

- Normas y procedimientos de seguridad aplicables.
- Uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
- Políticas y compromisos organizacionales en HSEQ.
- Procedimientos para la atención de emergencias.
- Directrices para la protección del medio ambiente durante la ejecución del proyecto.
- Estándares de calidad requeridos en el marco de la interventoría.

Con esta actividad se busca fortalecer la cultura de seguridad, promover el autocuidado, prevenir incidentes y garantizar que todos los colaboradores cuenten con las competencias necesarias para desarrollar sus labores en condiciones seguras y con altos estándares de desempeño.

- **ENTREGA DE EPP**

SECOB SAS dentro de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ha realizado la entrega formal de Elementos de Protección Personal (EPP) al personal vinculado a las actividades del proyecto, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, específicamente lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019, el Reglamento Interno de Trabajo y las políticas HSEQ de la organización.

El proceso de entrega de EPP se efectuó previa identificación de los peligros y riesgos asociados a cada actividad laboral, garantizando que cada trabajador recibiera los elementos adecuados y certificados conforme a la normatividad técnica aplicable.

Los objetivos principales de esta entrega fueron:

- Proteger la integridad física de los trabajadores frente a los riesgos presentes en el desarrollo de sus funciones.
- Promover una cultura de autocuidado y uso correcto de los EPP.
- Cumplir con los requisitos legales y contractuales del proyecto en materia de seguridad y salud laboral.

El proceso de entrega incluyó:

- Capacitación previa sobre el uso correcto, mantenimiento y limitaciones de los EPP suministrados.
- Firma de actas de entrega por parte de cada trabajador, dejando constancia documentada del suministro recibido.
- Revisión periódica del estado de los EPP y programación de reposiciones según las necesidades y condiciones de uso.

Este proceso de dotación de EPP es una actividad continua, sujeta a seguimiento y verificación por parte del equipo de SST, con el fin de asegurar su correcta utilización y contribuir a la reducción de los incidentes laborales en el proyecto. Cabe aclarar que el equipo administrativo asignado a SECOB SAS ya venía vinculado a la firma interventora

desde meses anteriores, y ha estado prestando sus servicios de forma continua durante el presente año. Por tanto, las entregas de EPP fueron practicados en el primer trimestre del año 2025, lo cual fue verificado a través de los soportes de entrega de EPP para el personal con participación al 100%.

- **CHARLAS Y/O CAPACITACIONES DEL PERSONAL**

Durante el periodo de ejecución del proyecto, se llevaron a cabo acciones orientadas al fortalecimiento de la cultura preventiva en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, que disponen la obligatoriedad de programas de formación y sensibilización dirigidos a todo el personal involucrado en el proyecto.

Como parte del componente de capacitación, se desarrollaron charlas, capacitaciones y actividades formativas dirigidas a los trabajadores del equipo administrativo, enfocadas en la identificación de peligros, prevención de riesgos laborales y lineamientos básicos del SG-SST implementado por el contratista. Estas acciones se ejecutaron de manera presencial y documentada, con el soporte de listados de asistencia y formatos de evaluación o retroalimentación.

Entre los temas abordados durante este periodo de capacitación se destacan:

- Capacitación ISO Ley 2466.
- Especificaciones técnicas EPPS/ Contexto Organizacional.

Estas actividades de capacitación fueron desarrolladas durante el periodo de las actividades administrativas del proyecto y continuarán ejecutándose mensualmente o con la frecuencia definida por el cronograma y/o el plan de capacitación del SG-SST.

La interventoría presenta registro de las charlas y capacitación utilizando el formato F-SST-22 V-03, con la asistencia de su personal de trabajo cumpliendo con el plan de sistema de seguridad y salud en el trabajo y adoptando el cronograma de charlas y capacitaciones anuales creado por la empresa SECOB SAS.

- **INSPECCIÓN EQUIPOS DE EMERGENCIA**

Como parte del seguimiento al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y en atención a las disposiciones establecidas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, para el periodo se revisó el programa de inspecciones planeadas de Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales tienen como propósito identificar condiciones subestándar, verificar la implementación de medidas de prevención y control, y promover la mejora continua de las condiciones laborales.

En el periodo del 01 al 30 de junio, las inspecciones realizadas fueron de carácter inicial, diagnóstico y preventivo, como verificación del cumplimiento de requisitos mínimos del SG-SST.

- **INSPECCION DE EXTINTORES**

Se verificaron que los equipos de protección contra incendios se encuentren en condiciones óptimas de funcionamiento, instalados adecuadamente y disponibles para su uso ante una emergencia.
La revisión fue realizada por el profesional HSEQ de la interventoría y se desarrolló mediante lista de chequeo técnica que abarcaron los siguientes aspectos:



Ilustración 2 Extintor oficinas SECOBSAS

1. Verificación física del extintor

- Se revisó el estado general del cilindro (sin golpes, corrosión ni deformaciones).
- Presencia del manómetro y revisión de la presión (aguja dentro del rango verde).
- Etiqueta visible de recarga y mantenimiento, con fecha de vencimiento no superada.
- Identificación del tipo de agente extintor (ABC, CO_2, etc.) adecuado para el entorno administrativo.
- Verificación de que el sello de seguridad y el pasador estén intactos.
- Peso del extintor acorde con el rango estipulado por el fabricante.
- Presencia de instrucciones de uso legibles.

2. **Ubicación y accesibilidad**

- Extintores instalados en puntos visibles y de fácil acceso, libres de obstrucciones.
- Señalización adecuada con símbolos normalizados, según la NTC 1461.
- Altura de instalación conforme a lo exigido por la norma (máximo 1.5 m del suelo a la parte superior del extintor).
- Proximidad adecuada a los puntos de mayor riesgo eléctrico o de carga de equipos electrónicos.

La interventoría deja constancia de que este tipo de inspección se continuará realizando con periodicidad mensual o en los tiempos definidos en el SG-SST, registrando cada control en el formato correspondiente y promoviendo la implementación de medidas preventivas de protección contra incendios dentro de las instalaciones administrativas.

En este periodo, las inspecciones permitieron establecer una línea base del estado de cumplimiento del SG-SST, y facilitaron el diseño de un plan de verificación continua, el cual contempla inspecciones mensuales programadas en las oficinas administrativas de SECOB SAS.

- **INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN**

Como parte del cumplimiento de los estándares mínimos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), y en atención a lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019, así como en concordancia con las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social sobre primeros auxilios en ambientes laborales, se llevó a cabo durante el mes de junio de referencia la inspección de los botiquines ubicados en las oficinas administrativas de la interventoría.

El objetivo de esta inspección fue verificar que los botiquines disponibles cuenten con los insumos básicos necesarios para una atención inicial oportuna ante una eventual emergencia o incidente menor, asegurando así la preparación adecuada del entorno administrativo frente a situaciones que puedan comprometer la salud de los trabajadores.



Ilustración 3 Botiquín SECOB SAS.

1. Aspectos verificados durante la inspección:

- Ubicación y señalización.

- Verificación de que los botiquines estén instalados en lugares visibles, de fácil acceso, y debidamente señalizados conforme a la NTC 1461.
- Revisión de que no existan obstáculos que limiten el acceso rápido en caso de emergencia.

Contenido básico y estado de los insumos:

Comprobación de la disponibilidad y estado de elementos esenciales como:

- Gasas estériles.
- Vendas elásticas.
- Algodón.
- Esparadrapo.
- Antisépticos (alcohol antiséptico, povidona yodada).
- Guantes de látex o nitrilo.
- Tijeras y pinzas.
- Termómetro.
- Manual básico de primeros auxilios.
- Bolsas de cierre hermético para desechos contaminados.
- Revisión de fechas de vencimiento de medicamentos y antisépticos, asegurando que se encuentren vigentes y en condiciones óptimas.
- Verificación del estado físico de los materiales (empaques sellados, sin humedad ni contaminación).

Se destaca que los botiquines cumplen con las condiciones mínimas requeridas para su uso en entornos administrativos, y su contenido se encuentra alineado con las condiciones de riesgo identificadas para este tipo de espacios, donde predominan riesgos ergonómicos, locativos y eventualmente físicos menores.
La interventoría continuará realizando esta inspección de forma mensual, o en los periodos definidos por el cronograma del SG-SST, asegurando su actualización permanente y la adecuada preparación ante cualquier situación que requiera una atención de primeros auxilios dentro de las oficinas.

- **INSPECCIÓN CAMILLAS**

Como parte de las acciones de verificación preventiva del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y conforme a lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019, así como los lineamientos del Plan de Emergencias y Atención de Primeros Auxilios, durante el mes se realizó la inspección técnica de la camilla de emergencias instalada en las oficinas administrativas de la interventoría.

El objetivo de la inspección fue comprobar que el recurso esté disponible, funcional y en condiciones adecuadas para su uso inmediato en caso de que se requiera la movilización segura y oportuna de una persona lesionada o con afectación a su estado de salud, mientras se activan los protocolos de atención prehospitalaria y traslado a centro asistencial.



Ilustración 4 Camilla SECOB SAS.

Aspectos verificados durante la inspección:

- Estado físico general:
- Ausencia de partes sueltas o deterioradas que comprometan la estabilidad del equipo.
- Buen estado del sistema de sujeción (cintas, correas o velcros funcionales y completos).
- Presencia de asas o agarraderas resistentes para facilitar el traslado.

Ubicación y accesibilidad:

- Confirmación de que la camilla se encuentra en lugar visible, de fácil acceso, cercano al punto de salida de evacuación y debidamente señalizado.
- No existen obstáculos ni elementos que interfieran con su uso inmediato en caso de emergencia.

Durante la inspección, se verificó que la camilla cumple con los requisitos mínimos de seguridad, estabilidad y portabilidad exigidos por la normativa, y se encuentra en condiciones aptas para su uso en caso de emergencia. La interventoría continuará con la verificación mensual de los equipos de emergencia, incluida la camilla, como parte del seguimiento integral al SG-SST y la preparación de las instalaciones administrativas frente a emergencias.

INDICADORES DE GESTIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, durante el primer mes de ejecución del proyecto se realizó el seguimiento a la implementación y activación de los Indicadores de Gestión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), como herramientas fundamentales para medir, monitorear y evaluar la eficacia de las actividades preventivas y correctivas implementadas por la interventoría.

Los indicadores permiten establecer el grado de avance en la implementación del SG-SST, identificar desviaciones, establecer prioridades, y sustentar decisiones orientadas a la mejora continua del sistema. Estos indicadores deben estar alineados con los estándares mínimos del sistema, así como con los objetivos específicos en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidos en el plan anual del contratista.

8. ASPECTOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Para el desarrollo del proyecto se efectuará un seguimiento constante a los aspectos ambientales asociados a las actividades ejecutadas. Se implementarán las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Las actividades se desarrollarán procurando la prevención, mitigación y control de posibles impactos negativos sobre los recursos naturales y el entorno social. De manera general, se ejecutarán actividades de gestión de residuos, control de emisiones, manejo de vertimientos y protección de áreas sensibles, así como el cumplimiento de los requisitos legales establecidos por las autoridades ambientales competentes.

- **Gestión de residuos sólidos**

En el marco de las actividades administrativas desarrolladas por parte de la interventoría, se ha realizado la adecuada gestión de los residuos sólidos generados, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente y las disposiciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto. La separación de residuos en la fuente se ha efectuado de acuerdo con el código de colores definido por la Resolución 2184 de 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de la siguiente manera:

Blanco: Residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio, metales).
Negro: Residuos no aprovechables o no reciclables (papel higiénico, servilletas, residuos de alimentos no aprovechables, residuos contaminados).
Verde: Residuos orgánicos aprovechables (cuando aplique).

Durante el periodo evaluado, se ha promovido entre el personal de interventoría el cumplimiento de las prácticas de separación adecuada, utilizando contenedores claramente identificados y ubicados en las áreas administrativas. Asimismo, cuando se generen residuos se realizará la correcta disposición de los residuos, entregándose a los sistemas de recolección autorizados por el municipio. No se han presentado inconvenientes ni

incumplimientos en el manejo de residuos sólidos, y se mantiene el compromiso de minimizar la generación de residuos y de fomentar prácticas de consumo responsable y sostenibilidad ambiental en el desarrollo de las actividades propias de la interventoría.

- **Disposición de residuos**


Durante el periodo evaluado, correspondiente a actividades de carácter netamente administrativo y de seguimiento técnico, la interventoría no generó residuos sólidos de relevancia asociados a procesos de obra o actividades en campo. Las labores realizadas se limitaron a tareas de oficina, reuniones y visitas de inspección.

No obstante, se mantiene el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la normativa ambiental vigente y en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), promoviendo entre el personal el adecuado manejo y separación de residuos ordinarios que puedan generarse de forma esporádica en el desarrollo de las actividades administrativas.

Para el periodo se realizaron entregas de residuos como se menciona a continuación:

TIPO DE RESIDUO	DESCRIPCIÓN (Especificar características de los residuos)	EMPRESA QUE REALIZA DISPOSICIPON FINAL	CANT. GENERADA	CANT. DISPUESTA
ORDINARIOS	Basura	Veolia Yopal	_____	_____
RECICLABLES	Papel, Cartón, PET, Vidrio, Bolsa Plástica	Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY)- programa ADOPTA UN RECICLADOR	25kg	
ORGÁNICOS		Veolia Yopal	0	0
OTROS	Pasta	Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY)- programa ADOPTA UN RECICLADOR	3kg	

Tabla 16 Relación de Residuos Entregados SECOB SAS.



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

PLANILLA No. 6/04/2025

PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
"ADOPTA UN RECUPERADOR"

NOMBRE DE LA ENTIDAD: SECOB CONSULTORIA, OBRAS Y BIENES — DIRECCION: calle 22 12-125
RESPONSABLE: ZULMA KATHERINNE ROMERO DIAZ — TELEFONO: 3212734688 — CODIGO EAAAY:
CORREO:
NIT: 900115339
DATOS DEL RECICLADOR:
NOMBRE: ESTEFANIA FUENTES MORALES — No. CEDULA: 23.789.227 — TELEFONO: 3123002911

No. ENTREGA	FECHA	CANTIDAD Y TIPO DE MATERIAL								CANTIDAD TOTAL	FIRMA	HORA
		PET	PAPEL	CARTON	LATAS	VIDRIO	BOLSA PLASTICA	OTROS TIPO	OTROS KG			
1	20/04/25	1 kg	5kg	2 kg		3 kg	1 kg	Pacas	2kg	14 kg		9:25 am
2	14/04/25	2 kg	1 kg	6 kg		5 kg	1 kg	Pacas	5 kg	20 kg		11:00 am
3	16/04/25	2 kg	5 kg	3 kg		5 kg	1 kg	Pacas	3 kg	15 kg		10:15 am
4	27/04/25	1 kg	8 kg	7 kg		2 kg	1 kg	Pacas	1 kg	19 kg		9:30 am
5	21/04/25	9 kg	6 kg	12 kg		2 kg		Pacas	3 kg	25 kg		9:50 am
6												
7												
8												
9												
10												
11												
TOTAL												

Imagen 1. Formato de registro de residuos entregados.

ACTIVIDADES REALIZADAS AL CONTRATISTA DE OBRA

- Se realizó la verificación documental de las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral remitidas por el contratista de obra a través de comunicación electrónica. Como resultado de dicha revisión, se identificaron observaciones y oportunidades de mejora en los soportes presentados, las cuales fueron comunicadas de manera oficial mediante los oficios **SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-012, SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-015** emitidos por esta interventoría en cumplimiento de las funciones de seguimiento administrativo al contrato.
- Se realizó la revisión de las hojas de vida del personal para los perfiles de estudios y diseños presentadas por el contratista a través de comunicación electrónica. Como resultado de la revisión, se identificaron que varios perfiles no cumplen para el cargo con lo exigido en Pliegos de Condiciones por el Ministerio del interior, dichas observaciones se comunicaron de manera oficial mediante los oficios **SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-020, SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-021, SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-025,**
- Debido a que persistieron inconsistencias en las hojas de vida y en los documentos de afiliación del personal de estudios y diseños presentados por el contratista, se procedió a generar un comunicado de posible riesgo de incumplimiento, el cual fue emitido mediante el oficio **SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-022.** Así mismo se

emitió una reiteración de posible riesgo de incumplimiento mediante comunicado **SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-029**.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1 La interventoría ha cumplido con su rol de vigilancia integral del contrato, asegurando el avance técnico conforme a los diseños y normativas, el cumplimiento de requisitos contractuales, y la adecuada articulación entre los actores del proyecto. Se continuará con el seguimiento detallado a los entregables, permisos y ejecución en campo, garantizando que el proyecto se desarrolle con calidad, eficiencia y conforme a la normatividad

2 La Interventoría ha emitido comunicaciones oficiales que documentan y notifican al contratista las observaciones encontradas, como parte del seguimiento administrativo y ambiental del contrato, además de las observaciones mencionadas en los comités y en las mesas de trabajo.

3 Como se menciona en el capítulo técnico, desde la Interventoría se reitera la posible existencia de incumplimiento respecto a los entregables. Según el cronograma radicado ante la Gobernación, la etapa de estudios y diseños debía concluir el 4 de agosto; a la fecha, únicamente 18 de los entregables han sido avalados por la Interventoría, mientras que los demás presentan observaciones que no han sido subsanadas o no han sido entregados. Así mismo, se ha comunicado en la correspondencia la no entrega oportuna de la información. Por lo anterior, la Interventoría alerta sobre un presunto incumplimiento por parte del contratista

4 Reiterar al contratista la obligación de remitir de forma completa, actualizada y conforme a la norma, los soportes de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral del personal mínimo exigido.

5 Exigir la sustitución o actualización inmediata de los perfiles profesionales que no cumplen con los requisitos del pliego, adjuntando soportes verificables.

6 Mantener la trazabilidad documental de las observaciones formuladas y los oficios emitidos, como evidencia del cumplimiento de las funciones de la interventoría.

7 Se desarrollaron las inspecciones por parte de la interventoría a los elementos de emergencia y condiciones locativas en las oficinas administrativas, incluyendo revisión de extintores, botiquines, camilla de emergencia, señalización y accesibilidad, dejando registro documental de cada actividad.

8 Se realizaron charlas al personal de la interventoría de acuerdo al cronograma de actividades de SECOB SAS.

9 Se inició el monitoreo a los indicadores de gestión del SG-SST, de acuerdo a línea base para el seguimiento mensual del cumplimiento y desempeño del sistema, a nivel documental.

10 Se identificó que varias hojas de vida no cumplen con los requisitos mínimos exigidos en los Pliegos de Condiciones del proceso contractual, particularmente para los perfiles relacionados con estudios y diseños.

11 Se evidenció que los soportes de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral presentados por el contratista no cumplen en su totalidad con los requisitos formales de la afiliación, situación que representa un riesgo para la legalidad de la vinculación del personal al contrato.

10. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

REV.	Apartado Modificado	Descripción	Fecha
00	Todas las páginas	Creación del documento	17/11/2020
01	Todas las páginas	Modificación del documento plantilla de Excel a Word y cambios en la estructura de su contenido	02/06/2021
02	No.10	Inclusión numeral para la gestión de calidad	10/07/2023

ANEXO No. 1:
CORRESPONDENCIA ENVIADA AL CLIENTE

SECOB
Consultoría, Obras y Bienes

GRUPO GER

Yopal, 07 de julio de 2025

SCOB-GOBCAS-1328-2025-020

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025
gobierno@casanare.gov.co
Carrera 20 No. 8 02
Yopal, Casanare

Referencia: Contrato de Interventoría No 1328 de 2025 cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"*

ASUNTO: Presentación informe semanal No. 05 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Interventoría No. 1328 de 2025, y en cumplimiento a lo estipulado en la Cláusula Segunda – Actividades a cargo del contratista: Funciones Técnicas, ítem 4, nos permitimos remitir el Informe Semanal No. 05, con corte al 29 de junio de 2025, en el cual se presentan los aspectos más relevantes de las actividades desarrolladas tanto por el contratista de obra, en el marco del Contrato No. 3007-2024, como por esta interventoría.

Atentamente

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
Representante Legal
SECOB S.A.S

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email. grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

Anexos: Informe semanal No.5

CC:
Gobernación de Casanare, Apoyo a la supervisión, Mauricio Montoya Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Gobernación de Casanare, Apoyo a la supervisión, Elian Rodriguez Email: elianrodriguez2185574@gmail.com
Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Gobernación de Casanare, Email: secretariadegobiernocasanarego@gmail.com

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179 · icontec ISO 45001 SC-CER917180 · icontec ISO 14001 SC-CER917181 · icontec Norsok S-WA-006 NK-1834-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

HOJA 1 de 1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 1328 de 2025
		24	6	2025	

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA
Y AMBIENTAL PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I

DATOS DE LA REUNION

Semana Número 4 Del: 16/06/2025 Al: 22/06/2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 26 Dias.
Nombre del Supervisor. Julio Ramos

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,0308%	0,26%	Obra Física Ejecutada (%)	0,0308%	0,26%
Valor de la Obra programada:	$ 11.511.500,00	$ 97.847.750,00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 11.511.500,00	$ 97.847.750,00

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista: CONSORCIO LLANOS SEGURO 2024		**Interventor: SECOB SAS**	
Contrato No.	3007-2024	Contrato No.	1328-2025
Valor Inicial:	$ 37.390.300.786,00	Valor Inicial:	$ 1.029.823.343,00
Valor Actualizado:	$ 37.390.300.786,00	Valor Actualizado:	$ 1.029.823.343,00
Plazo Inicial:	10 meses y 15 días	Plazo Inicial:	11 meses y 15 días
Plazo Actualizado:	10 meses y 15 días	Plazo Actualizado:	11 meses y 15 días
Fecha de Iniciación:	21/5/2025	Fecha de Iniciación:	21/5/2025
Fecha de Términación:	4/4/2026	Fecha de Términació	5/5/2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1.Se envió al contratista Observaciones al rótulo para planimetría de Estudios y Diseños del Sistema SIES del municipio de Yopal.

2. Se remitió al contratista Respuesta a comunicado CLS 2024-021 sobre afiliaciones al Sistema de Seguridad Social y componente SST.

3. Se remitió al contratista Concepto de aprobación formato de Site Survey Yopal del Contrato No. Interno 3007 de 2024.

4. Se remite a la Gobernación Presentación informe semanal No. 03 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025.

5. Avance en el entregable No. 9 Factibilidad inicial de los permisos requeridos, teniendo en cuenta las rutas del diseño.

6. Levantamiento de cartera correspondiente al nodo Villavenilda.

7. Avance documental en el entragable No. 1 Acta de visita suscrita con la entidad territorial

8. Avance documental en el entregable No. 2 Alcances y diseño de obras civiles y arquitectónica, que incluya cantidades de obra de la Adecuación física centro de monitoreo, obras civiles en calle, CAI's, nodos, puntos de visualización de incluir memorias de cálculo


REGISTRO FOTOGRAFICO














ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
1. Se continuará realizando el acompañamiento al levantamiento de la cartera de postes.
2. Verificar el avance del Entregable N.° 1, correspondiente al acta de visita suscrita con la entidad territorial, incluyendo la revisión de cada uno de los ítems que lo componen.
3 Verificar el avance del Entregable N.° 9, correspondiente a la factibilidad inicial de los permisos requeridos, teniendo en cuenta las rutas definidas en el diseño
4.Verificar el avance del Entregable N.° 2, correspondiente a los alcances y diseño de las obras civiles y arquitectónicas, incluyendo las cantidades de obra para la adecuación física del centro de monitoreo, obras civiles en vía pública, CAI's, nodos y puntos de visualización, así como las memorias de cálculo respectiva
5. Se realizará acompañamiento a la visita al Cerro El Venado para la revisión del nodo

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
Actualmente se está finalizando la recolección de información en campo, actividad fundamental para el desarrollo de los entregables contractuales. Paralelamente, se ha iniciado el avance en los primeros productos del Anexo 24D, tal como se detalla en el informe correspondiente. Adicionalmente, ya se definió el espacio de trabajo en el quinto piso del edificio Emiro Sossa, lo cual permitirá organizar y distribuir los puestos de trabajo conforme a lo establecido en el contrato.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
----------	DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ Nombre ---------- Firma

Grupo GER <grupoger@secob.co>

SCOB-GOBCAS-1328-2025-020 Presentación informe semanal No. 05 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025

Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co> 8 de julio de 2025, 3:46 p.m.

Para: Grupo GER <grupoger@secob.co>
CC: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>

Buen día,

Reciba un cordial saludo de la Gobernación de Casanare.

Su comunicación fue radicada en el sistema de la entidad con el Número CE1250708240011280

Para hacer seguimiento puede ingresar al link: https://apps.casanare.gov.co/correspondencia/pqrs/verificarpeticion y en el campo verificar petición, ingresar el número 1250708240011280

Para la Gobernación de Casanare, es importante contar con su percepción para mejorar nuestros servicios, le invitamos a responder la encuesta de satisfacción ingresando al siguiente link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=syGTxwCy-Um2iRgN5gvj518W00D1Pa5BvxMv-0xQLOFUNTFJREtDSzJUMTZUNzBTVFRBTjJaVk9CRS4u&route=shorturl

Atentamente,

Gobernación de Casanare | Centro Administrativo Departamental|

SE INFORMA QUE, ÚNICAMENTE, SE RECEPCIONAN CORREOS ELECTRÓNICOS RECIBIDOS EN HORARIO LABORAL, ESTO ES, DE LUNES A VIERNES DE 7 - 12:00 a.m. / 2:00 - 5:00 p.m. (NO SABADOS, NO DOMINGOS, NO FESTIVOS) Art. 109 CGP.

Buen día,

Reciba un cordial saludo de la Gobernación de Casanare.

Su comunicación fue radicada en el sistema de la entidad con el Número

Para hacer seguimiento puede ingresar al link: https://apps.casanare.gov.co/correspondencia/pqrs/verificarpeticion y en el campo verificar petición, ingresar el número

Para la Gobernación de Casanare, es importante contar con su percepción para mejorar nuestros servicios, le invitamos a responder la encuesta de satisfacción ingresando al siguiente link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=syGTxwCy-Um2iRgN5gvj518W00D1Pa5BvxMv-0xQLOFUNTFJREtDSzJUMTZUNzBTVFRBTjJaVk9CRS4u&route=shorturl

Atentamente,

Gobernación de Casanare | Centro Administrativo Departamental|

Yopal, 14 de julio de 2025

SCOB-GOBCAS-1328-2025-021

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025
gobierno@casanare.gov.co
Carrera 20 No. 8 02
Yopal, Casanare

Referencia: Contrato de Interventoría No 1328 de 2025 cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"*

ASUNTO: Presentación informe semanal No. 06 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Interventoría No. 1328 de 2025, y en cumplimiento a lo estipulado en la Cláusula Segunda – Actividades a cargo del contratista: Funciones Técnicas, ítem 4, nos permitimos remitir el Informe Semanal No. 06, el cual corresponde a la semana del 01 de julio al 6 de julio de 2025, en el cual se presentan los aspectos más relevantes de las actividades desarrolladas tanto por el contratista de obra, en el marco del Contrato No. 3007-2024, como por esta interventoría.

Atentamente

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
Representante Legal
SECOB S.A.S

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email. grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

Anexos: Informe semanal No.6

CC:
Gobernación de Casanare, Apoyo a la supervisión, Mauricio Montoya Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Gobernación de Casanare, Apoyo a la supervisión, Elian Rodriguez Email: elianrodriguez2185574@gmail.com
Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Gobernación de Casanare, Email: secretariadegobiernocasanarego@gmail.com

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC CER917179 · icontec ISO 45001 SC CER917180 · icontec ISO 14001 SC CER917181 · icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1 · IQNET

HOJA 1 de 1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 1328 de 2025
		7	7	2025	

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA
Y AMBIENTAL PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I

DATOS DE LA REUNION

Semana Número: _ 6 Del: 30/06/2025 Al: 06/07/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 46 Dias.
Nombre del Supervisor. Julio Ramos

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,3230%	0,66%	Obra Fisica Ejecutada (%)	0,0615%	0,40%
Valor de la Obra programada:	$ 120.771.003,36	$ 247.293.006,88	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 23.004.000,64	$ 149.526.004,16

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: CONSORCIO LLANOS SEGURO 2024

Contrato No.	3007-2024
Valor Inicial:	$ 37.390.300.786,00
Valor Actualizado:	$ 37.390.300.786,00
Plazo Inicial:	10 meses y 15 días
Plazo Actualizado:	10 meses y 15 días
Fecha de Iniciación:	21/05/25
Fecha de Términación:	4/04/26

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: SECOB SAS

Contrato No.	1328-2025
Valor Inicial:	$ 1.029.823.343,00
Valor Actualizado:	$ 1.029.823.343,00
Plazo Inicial:	11 meses y 15 días
Plazo Actualizado:	11 meses y 15 días
Fecha de Iniciación:	21/05/25
Fecha de Términación:	5/05/26

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Se remitió al contratista Respuesta a comunicado CLS 2024-030, 031 y 032 Observación a las Hojas de Vida Presentadas.

2. Avance en planta externa: Se continuó con el levantamiento de la cartera de postes, alcanzando un total de 70.3 km.
3. Se realizó la reubicación de 20 cámaras fijas, conforme a las necesidades técnicas identificadas en campo. Adicionalmente, se elaboró y presentó la propuesta de implementación para 145 puntos con cámaras tipo PTZ,
4. Reunión de Seguimiento N.° 6 del Contrato de Obra No. 3007, realizada entre la Gobernación, el Contratista y la Interventoría.
5. Se realizó visita al cerro El Venado para la revisión de los radioenlaces
6. Se realizó el cargue de la información correspondiente a los entregables 2A, 2B, 2C y 2E, con un total de 16 documentos, así como los entregables 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F y 4G, que suman 13 documentos, para su respectiva revisión.

REGISTRO FOTOGRAFICO













ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Se continuará realizando el acompañamiento al levantamiento de la cartera de postes.

2. Seguimiento al avance de los entregables conforme al Anexo 24D, incluyendo los siguientes ítems:
Entregable 2: Alcances y diseño de obras civiles y arquitectónicas, que incluya cantidades de obra de la adecuación física del centro de monitoreo, obras civiles en calle, CAI's, nodos y puntos de visualización. Debe incorporar también las memorias de cálculo.
Entregable 3: Cálculo de carga térmica del centro de monitoreo y cuarto técnico (existentes y propuestos), con el fin de dimensionar la capacidad del sistema de aire acondicionado a instalar.
Entregable 4: Levantamiento de cargas eléctricas existentes.
Entregable 5: Diseño eléctrico del centro de monitoreo, nodos y CAI proyectados.
Entregable 6: Diseños en 2D y 3D del centro de monitoreo, CAI's, nodos y puntos de visualización.
Entregable 7: Detalle del tendido de la fibra óptica (aérea y canalización subterránea), incluyendo su respectivo trazado y levantamiento de cartera de postes a utilizar.
Entregable 8: Realización del Site Survey del proyecto, con su respectivo esquema y registro fotográfico.
Entregable 9: Factibilidad inicial de los permisos requeridos, teniendo en cuenta las rutas del diseño.
Entregable 10: Presupuesto detallado del proyecto.
Entregable 11: Estudios de interferencia para los enlaces inalámbricos necesarios.
Entregable 12: Topología de la red.
Entregable 13: Especificaciones técnicas de la solución, incluyendo el diseño detallado con sus componentes para cada uno de los sistemas.

3. Se realizará acompañamiento a el Levantamiento inventario Ccm actual

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se continúa con el levantamiento de la cartera de postes, resaltando que el recorrido ha sido mayor al inicialmente establecido, lo cual incrementa el número de elementos a registrar. Por otro lado, se inició la revisión de los documentos cargados por el contratista, dejando las observaciones respectivas en el archivo Excel dispuesto para el seguimiento en OneDrive, conforme a lo acordado en la reunión. Se espera que el contratista continúe con el cargue de la información correspondiente, ya que, según las fechas de entrega planteadas por él mismo, no se evidencia un avance significativo que permita una revisión oportuna . El contratista se comprometió a seguir cargando la información de forma progresiva, a fin de permitir su validación y el despacho correspondiente.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
----------	DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ Nombre ---------- Firma

Yopal, 12 de julio de 2025

SCOB-GOBCAS-1328-2025-022

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025
gobierno@casanare.gov.co
Carrera 20 No. 8 02
Yopal, Casanare

Referencia: Contrato de Interventoría No 1328 de 2025 cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"*

ASUNTO: Alcance al oficio SCOB-GOBCAS-1328-2025-020 – Rectificación de informe semanal No.5 anexado, Contrato de interventoría 1328 de 2025.

Cordial saludo,

Mediante el presente, y en referencia al oficio SCOB-GOBCAS-1328-2025-020, presentado el 07 de julio de 2025, mediante el cual se remitió el Informe Semanal N.°5, hago de su conocimiento que, tras una revisión interna, se identificó que se adjuntó el informe incorrecto por error material, por lo tanto, se anexa nuevamente el informe semanal No. 5.

Atentamente

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
Representante Legal
SECOB S.A.S

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Profesional Apoyo 1
Email. grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

Anexos: Informe semanal No.5

CC:
Gobernación de Casanare, Apoyo a la supervisión, Mauricio Montoya Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Gobernación de Casanare, Apoyo a la supervisión, Elian Rodriguez Email: elianrodriguez2185574@gmail.com
Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Gobernación de Casanare, Email: secretariadegobiernocasanarego@gmail.com

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogota: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

HOJA 1 de 1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 1328 de 2025
		2	7	2025	

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA
Y AMBIENTAL PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I

DATOS DE LA REUNION

Semana Número: 5 Del: 23/06/2025 Al: 29/06/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 34 Dias.
Nombre del Supervisor. Julio Ramos

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,1077%	0,34%
Valor de la Obra programada:	$ 40.257.001,12	$ 126.522.003,52

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,1077%	0,34%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 40.257.001,12	$ 126.522.003,52

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: CONSORCIO LLANOS SEGURO 2024

Contrato No.	3007-2024
Valor Inicial:	$ 37.390.300.786,00
Valor Actualizado:	$ 37.390.300.786,00
Plazo Inicial:	10 meses y 15 días
Plazo Actualizado:	10 meses y 15 días
Fecha de Iniciación:	21/5/2025
Fecha de Términación:	4/4/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: SECOB SAS

Contrato No.	1328-2025
Valor Inicial:	$ 1.029.823.343,00
Valor Actualizado:	$ 1.029.823.343,00
Plazo Inicial:	11 meses y 15 días
Plazo Actualizado:	11 meses y 15 días
Fecha de Iniciación:	21/5/2025
Fecha de Términación:	5/5/2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1.Se envió al contratista Respuestas emitidas por las entidades competentes frente a solicitudes radicadas por el contratista – Contrato de Obra No. 3007 de 2024

2. Se remitió al contratista Alcance al oficio SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-014 sobre Rótulo para planimetría de Estudios y Diseños del Sistema SIES del municipio de Yopal.
3. Se remitió al contratista Aprobacion de encargo fiduciario para trámite de desembolso del anticipo del Contrato No. 3007 de 2024.
4. Se remite a la Gobernación Presentación informe semanal No. 04 de interventoria, Contrato de interventoría 1328 de 2025.
5. Se remite a la Gobernación Presentación de rótulo de planimetría – Estudios y Diseños del Sistema SIES – Municipio de Yopal.
6. Se remite a la Gobernación Presentación del informe mensual No 1 del contrato de interventoría 1328 de 2025.
6. Avance en planta externa: Se continuó con el levantamiento de la cartera de postes, alcanzando un total de 37 km.
7. Visita a puntos LPR: Se visitaron tres (3) puntos de LPR que presentan dificultades en la implementación, los cuales requieren modificaciones para su correcta ejecución.
8. Reunión de Seguimiento N.° 6 del Contrato de Obra No. 3007, realizada entre la Gobernación, el Contratista y la Interventoría.
9. El contratista realizó la carga del paquete correspondiente a 50 sitios para su revisión. Adicionalmente, se cargó la información del Entregable N.°1, incluyendo el acta de visita suscrita con la Entidad Territorial. Esta entrega comprende un total de 100 puntos, los cuales se encuentran actualmente en proceso de revisión por parte de la interventoria.
REGISTRO FOTOGRAFICO













ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Se continuará realizando el acompañamiento al levantamiento de la cartera de postes.

2. Seguimiento al avance de los entregables conforme al Anexo 24D, incluyendo los siguientes ítems:
Entregable 2: Alcances y diseño de obras civiles y arquitectónicas, que incluya cantidades de obra de la adecuación física del centro de monitoreo, obras civiles en calle, CAI's, nodos y puntos de visualización. Debe incorporar también las memorias de cálculo.
Entregable 3: Cálculo de carga térmica del centro de monitoreo y cuarto técnico (existentes y propuestos), con el fin de dimensionar la capacidad del sistema de aire acondicionado a instalar.
Entregable 4: Levantamiento de cargas eléctricas existentes.
Entregable 5: Diseño eléctrico del centro de monitoreo, nodos y CAI proyectados.
Entregable 6: Diseños en 2D y 3D del centro de monitoreo, CAI's, nodos y puntos de visualización.
Entregable 7: Detalle del tendido de la fibra óptica (aérea y canalización subterránea), incluyendo su respectivo trazado y levantamiento de cartera de postes a utilizar.
Entregable 8: Realización del Site Survey del proyecto, con su respectivo esquema y registro fotográfico.
Entregable 9: Factibilidad inicial de los permisos requeridos, teniendo en cuenta las rutas del diseño.
Entregable 10: Presupuesto detallado del proyecto.
Entregable 11: Estudios de interferencia para los enlaces inalámbricos necesarios.
Entregable 12: Topología de la red.
Entregable 13: Especificaciones técnicas de la solución, incluyendo el diseño detallado con sus componentes para cada uno de los sistemas.

3. Se realizará acompañamiento a la visita al Cerro El Venado para la revisión del nodo

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se avanza en el levantamiento de la cartera de postes, y actualmente se está entregando documentación relacionada con el Anexo 24D, correspondiente a los lineamientos establecidos para los entregables de la consultoría. Durante esta semana, se presentaron avances específicos del Entregable 8 (Site Survey) y se continúa realizando seguimiento al cumplimiento del cronograma, con el fin de asegurar que los entregables sean presentados dentro de los tiempos estipulados.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
----------	DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ Nombre ---------- Firma

Grupo GER <grupoger@secob.co>

RE: SCOB-GOBCAS-1328-2025-022 Alcance a SCOB-GOBCAS-1328-2025-020 presentacioìn informe semanal 5, Contrato de interventoriìa 1328 de 2025

Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>

15 de julio de 2025, 2:09 a.m.

Para: Grupo GER <grupoger@secob.co>
CC: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>

Buen día,

Reciba un cordial saludo de la Gobernación de Casanare.

Su comunicación fue radicada en el sistema de la entidad con el Número CE1250715240011635

Para hacer seguimiento puede ingresar al link: https://apps.casanare.gov.co/correspondencia/pqrs/verificarpeticion y en el campo verificar petición, ingresar el número 1250715240011635

Para la Gobernación de Casanare, es importante contar con su percepción para mejorar nuestros servicios, le invitamos a responder la encuesta de satisfacción ingresando al siguiente link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=syGTxwCy-Um2iRgN5gvj518W00D1Pa5BvxMv-0xQLOFUNTFJREtDSzJUMTZUNzBTVFRBTjJaVk9CRS4u&route=shorturl

Atentamente,

Gobernación de Casanare | Centro Administrativo Departamental|

SE INFORMA QUE, ÚNICAMENTE, SE RECEPCIONAN CORREOS ELECTRÓNICOS RECIBIDOS EN HORARIO LABORAL, ESTO ES, DE LUNES A VIERNES DE 7 - 12:00 a.m. / 2:00 - 5:00 p.m. (NO SABADOS, NO DOMINGOS, NO FESTIVOS) Art. 109 CGP.

De: Grupo GER <grupoger@secob.co>
Enviado: sábado, 12 de julio de 2025 12:04
Para: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>; Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>
Cc: mauriciohmontoya <mauriciohmontoya@yahoo.com>; elianrodriguez2185574@gmail.com <elianrodriguez2185574@gmail.com>; Diego Rojas <diego.rojas@secob.com.co>; Diego Andres Mora <proyectos@secob.com.co>; <ingenieria@secob.com.co> <ingenieria@secob.com.co>
Asunto: SCOB-GOBCAS-1328-2025-022 Alcance a SCOB-GOBCAS-1328-2025-020 presentacioìn informe semanal 5, Contrato de interventoriìa 1328 de 2025

Cordial saludo,

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025

Mediante el comunicado SCOB-GOBCAS-1328-2025-022 nos permitimos remitir el Alcance a SCOB-GOBCAS-1328-2025-020 presentacioìn informe semanal 5, Contrato de interventoriìa 1328 de 2025.

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier inquietud.

Yopal, 14 de julio de 2025

SCOB-GOBCAS-1328-2025-023

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025
gobierno@casanare.gov.co
Carrera 20 No. 8 02
Yopal, Casanare

Referencia: Contrato de Interventoría No 1328 de 2025 cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"*

ASUNTO: Remisión de solicitud para uso de torre de comunicaciones de la Gobernación en el Cerro El Venado.

Cordial saludo,

En nuestra calidad de interventoría del Contrato de Obra No. 3007 de 2024, nos permitimos remitir la solicitud elevada por parte del Consorcio Llano Seguro 2024, contratista responsable de la ejecución del contrato en mención, mediante oficio CLS 2024-041.

En dicho documento, el contratista solicita el apoyo institucional de la Gobernación del Departamento de Casanare para gestionar la autorización de uso de la torre de comunicaciones de 30 m ubicada en el Cerro El Venado, de propiedad de la Gobernación, con el fin de instalar dos (2) radios de telecomunicaciones punto a punto que fortalecerán la cobertura y conectividad del sistema de videovigilancia que se está implementando en el marco del proyecto.

Agradecemos de antemano su colaboración y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional que se requiera para facilitar este trámite.

Atentamente.

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
Representante Legal
SECOB S.A.S

Proyectó: Diego Andrés Mora
Profesional de ingeniería
Email. administrativa@secob.com.co

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179 · icontec ISO 45001 SC-CER917180 · icontec ISO 14001 SC-CER917181 · icontec Norsok S-WA-006 NK-1834-1 · IQNET

Cel. 3103293626

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Dirección de Proyectos
Email. grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

Anexos: Oficio CLS 2024-041 del Consorcio Llano Seguro 2024

CC: NA

SECOB
Consultoría, Obras y Bienes

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179
icontec ISO 45001 SC-CER917180
icontec ISO 14001 SC-CER917181
icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET

Yopal, 16 de julio de 2025

SCOB-GOBCAS-1328-2025-026

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025
gobierno@casanare.gov.co
Carrera 20 No. 8 02
Yopal, Casanare

Referencia: Contrato de Interventoría No 1328 de 2025 cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"*

ASUNTO: Presentación informe semanal No. 07 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Interventoría No. 1328 de 2025, y en cumplimiento a lo estipulado en la Cláusula Segunda – Actividades a cargo del contratista: Funciones Técnicas, ítem 4, nos permitimos remitir el Informe Semanal No. 07, el cual corresponde a la semana del 07 de julio al 13 de julio de 2025, en el cual se presentan los aspectos más relevantes de las actividades desarrolladas tanto por el contratista de obra, en el marco del Contrato No. 3007-2024, como por esta interventoría.

Atentamente

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
Representante Legal
SECOB S.A.S

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email. grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

Anexos: Informe semanal No.7

CC:
Gobernación de Casanare, Apoyo a la supervisión, Mauricio Montoya Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Gobernación de Casanare, Apoyo a la supervisión, Elian Rodriguez Email: elianrodriguez2185574@gmail.com
Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Gobernación de Casanare, Email: secretariadegobiernocasanarego@gmail.com

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

ISO 9001 SC-CER917179 · ISO 45001 SC-CER917180 · ISO 14001 SC-CER917181 · Norsok S-WA-006 NK-1834-1 · IQNET

HOJA 1 de 1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 1328 de 2025
		14	7	2025	

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA
Y AMBIENTAL PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I

DATOS DE LA REUNION

Semana Número: _ 7 Del: 07/07/2025 Al: 13/07/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 53 Dias.
Nombre del Supervisor. Julio Ramos

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,4460%	1,11%
Valor de la Obra programada:	$ 166.779.004,64	$ 414.072.011,52

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,2153%	0,62%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 80.514.002,24	$ 230.040.006,40

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: CONSORCIO LLANOS SEGURO 2024

Contrato No.	3007-2024
Valor Inicial:	$ 37.390.300.786,00
Valor Actualizado:	$ 37.390.300.786,00
Plazo Inicial:	10 meses y 15 días
Plazo Actualizado:	10 meses y 15 días
Fecha de Iniciación:	21/5/2025
Fecha de Términación:	4/4/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: SECOB SAS


Contrato No.	1328-2025
Valor Inicial:	$ 1.029.823.343,00
Valor Actualizado:	$ 1.029.823.343,00
Plazo Inicial:	11 meses y 15 días
Plazo Actualizado:	11 meses y 15 días
Fecha de Iniciación:	21/5/2025
Fecha de Términación:	5/5/2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
1. Se remitió al contratista Posible riesgo de incumplimiento contractual por la no atención de observacionesprevias – Contrato 3007
2. Se remitió al contratista Solicitud presentación informe mensual de obra No. 2 correspondiente a junio 2025, Contrato de obra 3007 de 2024.
3. Se remitió a la gobernación Presentación informe semanal No. 05 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025.
4. Se remitió a la gobernación Presentación informe semanal No. 06 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025.
5. Se remitió a la gobernación Alcance al oficio SCOB-GOBCAS-1328-2025-020 – Rectificación de informe semanal No.5 anexado, Contrato de interventoría 1328 de 2025.
6. Se continúa con el levantamiento de la cartera de postes, alcanzando un total de 100,56 km, lo que representa un avance del 90 % en esta actividad."
7. Se realizó visita al Centro de Control y Monitoreo (CCM) existente para el inventario e integración de los equipos actualmente instalados.
8. Reunión de Seguimiento N.° 7 del Contrato de Obra No. 3007, realizada entre la Gobernación, el Contratista y la Interventoría.
9. Se realizó el cargue de la información correspondiente a los entregables 2A, 2B, 2C y 2E, con un total de 16 documentos, y de los entregables 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F y 4G, que suman 13 documentos, los cuales se encuentran en revisión por parte de la interventoría. A la fecha, se han cargado entregables de los siguientes numerales: 1 (A, B, C, D, E), 2 (A, B, C, D, E, F, J), 3 (A), 4 (A, B, C, D, E, F, G, H), 6 (A, B, C), 9 (A, D, F, G, I) y 13 (J). El contratista continúa con el proceso de cargue, mientras la interventoría avanza con la revisión de la documentación recibida.

REGISTRO FOTOGRAFICO









ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
1. Se continuará realizando el acompañamiento al levantamiento de la cartera de postes.
2. Seguimiento al avance de los entregables conforme al Anexo 24D: Se encuentran pendientes por cargar los siguientes entregables: Entregable 5 (Diseño eléctrico del centro de monitoreo, nodos y CAI proyectados), Entregable 7 (Detalle del tendido de la fibra óptica, incluyendo su trazado y levantamiento de cartera de postes), Entregable 8 (Site Survey del proyecto con esquema y registro fotográfico), Entregable 10 (Presupuesto detallado del proyecto), Entregable 11 (Estudios de interferencia para los enlaces inalámbricos necesarios) y Entregable 12 (Topología de la red). El cargue de esta información, así como su revisión por parte de la interventoría, se tiene programado para la próxima semana.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
El proyecto se encuentra actualmente en la etapa de estudios y diseños, y el cargue de información se está desarrollando conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio del Interior, los cuales están plasmados en el Anexo 24D. A la fecha, el contratista ha realizado el cargue parcial de la documentación correspondiente a dicho anexo, avanzando con la entrega de los numerales 1, 2, 3, 4, 6, 9 y 13, los cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de la interventoría. No obstante, aún se encuentran pendientes los entregables correspondientes a los numerales 5 (Diseño eléctrico del centro de monitoreo, nodos y CAI proyectados), 7 (Detalle del tendido de la fibra óptica, tanto aérea como en canalización subterránea, incluyendo trazado y cartera de postes), 8 (Site Survey del proyecto, con esquema y registro fotográfico), 10 (Presupuesto detallado del proyecto), 11 (Estudios de interferencia para los enlaces inalámbricos necesarios) y 12 (Topología de la red). El cargue de esta información, junto con su respectiva revisión, está programado para la próxima semana. La interventoría ha reiterado al contratista la importancia de entregar la documentación de manera oportuna y conforme a los plazos establecidos, con el fin de evitar retrasos en el proceso de validación técnica y en el avance del proyecto.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
----------	DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ Nombre
----------	 Firma
----------	

Yopal, 16 de julio de 2025

SCOB-GOBCAS-1328-2025-024

Doctor.
HECTOR JULIO RAMOS PRIETO
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025
gobierno@casanare.gov.co
Carrera 20 No. 8 02
Yopal, Casanare

Referencia: Contrato de Interventoría No 1328 de 2025 cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"*

ASUNTO: Presentación del informe mensual No 2 del contrato de interventoría 1328 de 2025.

Cordial saludo,
En cumplimiento a la CLÁUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA, establecidas en el Contrato de interventoría No. 1328 de 2025 me permito remitir de manera formal el INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.02 del periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2025. La estructura del informe mensual contempla los siguientes capítulos:

1. INTRODUCCIÓN.
2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS.
3. ASPECTOS FINANCIEROS.
4. ASPECTOS TÉCNICOS.
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO.
6. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE INTERVENTORÍA.
7. ASPECTOS DE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
8. ASPECTOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL.
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
10. ANEXOS:

Como anexo al presente comunicado se adjunta el informe en mención.

Sin otro en particular.

ULDER NORBEY GONZALEZ MECHE
Profesional Financiero
SECOB S.A.S

Proyectó: Jhonar Leonardo Perez Cordoba
Profesional de ingeniería
Email. ingenieria@secob.com.co
Cel: 3212444115

GOBERNACIÓN DE CASANARE
RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA
16 JUL 2025
Hora: 5:13 PM
No. de Radicación: 00111743

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105. Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

SECOB
Consultoría, Obras y Bienes

GRUPO GER

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email. grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

Anexos:

CC:
Gobernación de Casanare, Apoyo a la supervisión, Mauricio Montoya Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Gobernación de Casanare, Apoyo a la supervisión, Elian Rodriguez Email: elianrodriguez2185574@gmail.com
Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Gobernación de Casanare, Email: secretariadegobiernocasanarego@gmail.com

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179
icontec ISO 45001 SC-CER917180
icontec ISO 14001 SC-CER917181
icontec Norsok S WA-006 RK-1834-1
IQNET

SECOB

GRUPO GER

Yopal, 16 de julio de 2025

SCOB-GOBCAS-1328-2025-025

Doctor.
HECTOR JULIO RAMOS PRIETO
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025
gobierno@casanare.gov.co
Carrera 20 No. 8 02
Yopal, Casanare

Referencia: Contrato de Interventoría No 1328 de 2025 cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"*

ASUNTO: Respuesta al Comunicado No. 0274 – Subsanaciones al Informe Mensual N.º 01

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato 1328 de 2025. En atención al Comunicado No. 0274, por medio del cual se solicitaron las respectivas subsanaciones al **Informe Mensual N.º 01**, nos permitimos informar que se ha realizado la revisión y ajuste correspondiente al documento, incorporando de manera detallada las **obligaciones contractuales del Contrato No. 1328 de 2025**, conforme a lo estipulado en el alcance y objeto del contrato.

De igual forma, se conceptuó y documentó cada una de las actividades desarrolladas durante la **Etapa 1** y **Etapa 2**, especificando su cumplimiento frente a las obligaciones pactadas. Se anexan en el informe las evidencias respectivas que soportan el avance de dichas etapas, así como las acciones realizadas en el marco de los compromisos contractuales.

me permito remitir la estructura del informe mensual No. 01 que contempla los siguientes capítulos:

1. INTRODUCCIÓN.
2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS.
3. ASPECTOS FINANCIEROS.
4. ASPECTOS TÉCNICOS.
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO.
6. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE INTERVENTORÍA.
7. ASPECTOS DE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
8. ASPECTOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL.
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
10. ANEXOS:

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 · icontec ISO 45001 · icontec ISO 14001 · icontec Norsok S-WA 006 · IQNET

SECOB
Consultoría, Obras y Bienes

GRUPO GER

Como anexo al presente comunicado se adjunta el informe en mención.

Sin otro en particular.

ULDER NORBEY GONZALEZ MECHE
Profesional Financiero
SECOB S.A.S

Proyectó: Jhonar Leonardo Perez Cordoba
Profesional de ingeniería
Email. ingenieria@secob.com.co
Cel: 3212444115

GOBERNACIÓN DE CASANARE
RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA
16 JUL 2025
Hora: 3:19 PM Miriam
No. de Radicación: 0011745

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email. grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

Anexos:

CC:
Gobernación de Casanare, Apoyo a la supervisión, Mauricio Montoya Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Gobernación de Casanare, Apoyo a la supervisión, Elian Rodriguez Email: elianrodriguez2185574@gmail.com
Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Gobernación de Casanare, Email: secretariadegobiernocasanarego@gmail.com

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

Icontec ISO 9001 SC-CER917179
Icontec ISO 45001 SC-CER917180
Icontec ISO 14001 SC-CER917181
Icontec Norsok S-WA-006 NK-1834-1
IQNET

Yopal, 16 de julio de 2025

SCOB-GOBCAS-1328-2025-026

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025
gobierno@casanare.gov.co
Carrera 20 No. 8 02
Yopal, Casanare

Referencia: Contrato de Interventoría No 1328 de 2025 cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"*

ASUNTO: Presentación informe semanal No. 07 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Interventoría No. 1328 de 2025, y en cumplimiento a lo estipulado en la Cláusula Segunda – Actividades a cargo del contratista: Funciones Técnicas, ítem 4, nos permitimos remitir el Informe Semanal No. 07, el cual corresponde a la semana del 07 de julio al 13 de julio de 2025, en el cual se presentan los aspectos más relevantes de las actividades desarrolladas tanto por el contratista de obra, en el marco del Contrato No. 3007-2024, como por esta interventoría.

Atentamente

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
Representante Legal
SECOB S.A.S

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email. grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

Anexos: Informe semanal No.7

CC:
Gobernación de Casanare, Apoyo a la supervisión, Mauricio Montoya Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Gobernación de Casanare, Apoyo a la supervisión, Elian Rodriguez Email: elianrodriguez2185574@gmail.com
Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Gobernación de Casanare, Email: secretariadegobiernocasanarego@gmail.com

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC CER917179 · icontec ISO 45001 SC CER917180 · icontec ISO 14001 SC CER917181 · icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1 · IQNET

HOJA 1 de 1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 1328 de 2025
		14	7	2025	

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA
Y AMBIENTAL PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I

DATOS DE LA REUNION

Semana Número: _ 7 Del: 07/07/2025 Al: 13/07/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 53 Dias.
Nombre del Supervisor. Julio Ramos

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,4460%	1,11%
Valor de la Obra programada:	$ 166.779.004,64	$ 414.072.011,52

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,2153%	0,62%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 80.514.002,24	$ 230.040.006,40

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: CONSORCIO LLANOS SEGURO 2024

Contrato No.	3007-2024
Valor Inicial:	$ 37.390.300.786,00
Valor Actualizado:	$ 37.390.300.786,00
Plazo Inicial:	10 meses y 15 días
Plazo Actualizado:	10 meses y 15 días
Fecha de Iniciación:	21/5/2025
Fecha de Términación:	4/4/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: SECOB SAS

Contrato No.	1328-2025
Valor Inicial:	$ 1.029.823.343,00
Valor Actualizado:	$ 1.029.823.343,00
Plazo Inicial:	11 meses y 15 días
Plazo Actualizado:	11 meses y 15 días
Fecha de Iniciación:	21/5/2025
Fecha de Términación:	5/5/2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
1. Se remitió al contratista Posible riesgo de incumplimiento contractual por la no atención de observacionesprevias – Contrato 3007
2. Se remitió al contratista Solicitud presentación informe mensual de obra No. 2 correspondiente a junio 2025, Contrato de obra 3007 de 2024.
3. Se remitió a la gobernación Presentación informe semanal No. 05 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025.
4. Se remitió a la gobernación Presentación informe semanal No. 06 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025.
5. Se remitió a la gobernación Alcance al oficio SCOB-GOBCAS-1328-2025-020 – Rectificación de informe semanal No.5 anexado, Contrato de interventoría 1328 de 2025.
6. Se continúa con el levantamiento de la cartera de postes, alcanzando un total de 100,56 km, lo que representa un avance del 90 % en esta actividad."
7. Se realizó visita al Centro de Control y Monitoreo (CCM) existente para el inventario e integración de los equipos actualmente instalados.
8. Reunión de Seguimiento N.° 7 del Contrato de Obra No. 3007, realizada entre la Gobernación, el Contratista y la Interventoría.
9. Se realizó el cargue de la información correspondiente a los entregables 2A, 2B, 2C y 2E, con un total de 16 documentos, y de los entregables 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F y 4G, que suman 13 documentos, los cuales se encuentran en revisión por parte de la interventoría. A la fecha, se han cargado entregables de los siguientes numerales: 1 (A, B, C, D, E), 2 (A, B, C, D, E, F, J), 3 (A), 4 (A, B, C, D, E, F, G, H), 6 (A, B, C), 9 (A, D, F, G, I) y 13 (J). El contratista continúa con el proceso de cargue, mientras la interventoría avanza con la revisión de la documentación recibida.

REGISTRO FO





avianca A STAR ALLIANCE MEMBER

Passenger: **Rojas Gomez Diego Gerardo (ADT)**
Booking ref: **CEBBWW**
Ticket number: 134 2146529912
Passenger Unique ID:

Issuing office:
AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO, BOGOTA
Telephone: TBA
Date: 21Aug2025

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

At check-in, you must show a photo ID.

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	**YOPAL** EL ALCARAVAN	AV4879	**06:07** 23Aug2025	**07:08** 23Aug2025	
Fare: BASIC	**Operated by**: AVIANCA EXPRESS **Marketed by**: AVIANCA			**NVB** (2): 23Aug2025	
Baggage (4): 0PC	**Booking status** (1): OK			**NVA** (3): 23Aug2025 **Duration**: 01:01	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = **Not valid before** (3) NVA = **Not valid after** (4) **Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.**

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit https://www.avianca.com/co/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/
Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate,
we recommend you purchase them in advance.
If your ticket fare is basic, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: BOG AV EYP Q18000.00 246800.00COP264800.00END
Form of payment: CC VI XXXXXXXXXXXX8620 XXXX 150903
Endorsements: /C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGES RESTRICTED

Fare: COP 264800
Taxes: COP 22600CO
COP 50310YS
Total Amount: **COP 337710**

RECEIPT REMARKS
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OFARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3.PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY

Yopal, 16 de julio de 2025

SCOB-GOBCAS-1328-2025-026

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025
gobierno@casanare.gov.co
Carrera 20 No. 8 02
Yopal, Casanare

Referencia: Contrato de Interventoría No 1328 de 2025 cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"*

ASUNTO: Presentación informe semanal No. 07 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Interventoría No. 1328 de 2025, y en cumplimiento a lo estipulado en la Cláusula Segunda – Actividades a cargo del contratista: Funciones Técnicas, ítem 4, nos permitimos remitir el Informe Semanal No. 07, el cual corresponde a la semana del 07 de julio al 13 de julio de 2025, en el cual se presentan los aspectos más relevantes de las actividades desarrolladas tanto por el contratista de obra, en el marco del Contrato No. 3007-2024, como por esta interventoría.

Atentamente

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
Representante Legal
SECOB S.A.S

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email. grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

Anexos: Informe semanal No.7

CC:
Gobernación de Casanare, Apoyo a la supervisión, Mauricio Montoya Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Gobernación de Casanare, Apoyo a la supervisión, Elian Rodriguez Email: elianrodriguez2185574@gmail.com
Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Gobernación de Casanare, Email: secretariadegobiernocasanarego@gmail.com

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC CER917179
icontec ISO 45001 SC CER917180
icontec ISO 14001 SC CER917181
icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET

HOJA 1 de 1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 1328 de 2025
		14	7	2025	

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA
Y AMBIENTAL PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I

DATOS DE LA REUNION

Semana Número: _ 7 Del: 07/07/2025 Al: 13/07/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 53 Dias.
Nombre del Supervisor. Julio Ramos

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,4460%	1,11%	Obra Fisica Ejecutada (%)	0,2153%	0,62%
Valor de la Obra programada:	$ 166.779.004,64	$ 414.072.011,52	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 80.514.002,24	$ 230.040.006,40


CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista: CONSORCIO LLANOS SEGURO 2024		**Interventor: SECOB SAS**	
Contrato No.	3007-2024	Contrato No.	1328-2025
Valor Inicial:	$ 37.390.300.786,00	Valor Inicial:	$ 1.029.823.343,00
Valor Actualizado:	$ 37.390.300.786,00	Valor Actualizado:	$ 1.029.823.343,00
Plazo Inicial:	10 meses y 15 días	Plazo Inicial:	11 meses y 15 días
Plazo Actualizado:	10 meses y 15 días	Plazo Actualizado:	11 meses y 15 días
Fecha de Iniciación:	21/5/2025	Fecha de Iniciación:	21/5/2025
Fecha de Términación:	4/4/2026	Fecha de Términación:	5/5/2026


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
1. Se remitió al contratista Posible riesgo de incumplimiento contractual por la no atención de observacionesprevias – Contrato 3007
2. Se remitió al contratista Solicitud presentación informe mensual de obra No. 2 correspondiente a junio 2025, Contrato de obra 3007 de 2024.
3. Se remitió a la gobernación Presentación informe semanal No. 05 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025.
4. Se remitió a la gobernación Presentación informe semanal No. 06 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025.
5. Se remitió a la gobernación Alcance al oficio SCOB-GOBCAS-1328-2025-020 – Rectificación de informe semanal No.5 anexado, Contrato de interventoría 1328 de 2025.
6. Se continúa con el levantamiento de la cartera de postes, alcanzando un total de 100,56 km, lo que representa un avance del 90 % en esta actividad."
7. Se realizó visita al Centro de Control y Monitoreo (CCM) existente para el inventario e integración de los equipos actualmente instalados.
8. Reunión de Seguimiento N.° 7 del Contrato de Obra No. 3007, realizada entre la Gobernación, el Contratista y la Interventoría.
9. Se realizó el cargue de la información correspondiente a los entregables 2A, 2B, 2C y 2E, con un total de 16 documentos, y de los entregables 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F y 4G, que suman 13 documentos, los cuales se encuentran en revisión por parte de la interventoría. A la fecha, se han cargado entregables de los siguientes numerales: 1 (A, B, C, D, E), 2 (A, B, C, D, E, F, J), 3 (A), 4 (A, B, C, D, E, F, G, H), 6 (A, B, C), 9 (A, D, F, G, I) y 13 (J). El contratista continúa con el proceso de cargue, mientras la interventoría avanza con la revisión de la documentación recibida.

REGISTRO FOTOGRAFICO









ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
1. Se continuará realizando el acompañamiento al levantamiento de la cartera de postes.
2. Seguimiento al avance de los entregables conforme al Anexo 24D: Se encuentran pendientes por cargar los siguientes entregables: Entregable 5 (Diseño eléctrico del centro de monitoreo, nodos y CAI proyectados), Entregable 7 (Detalle del tendido de la fibra óptica, incluyendo su trazado y levantamiento de cartera de postes), Entregable 8 (Site Survey del proyecto con esquema y registro fotográfico), Entregable 10 (Presupuesto detallado del proyecto), Entregable 11 (Estudios de interferencia para los enlaces inalámbricos necesarios) y Entregable 12 (Topología de la red). El cargue de esta información, así como su revisión por parte de la interventoría, se tiene programado para la próxima semana.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
El proyecto se encuentra actualmente en la etapa de estudios y diseños, y el cargue de información se está desarrollando conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio del Interior, los cuales están plasmados en el Anexo 24D. A la fecha, el contratista ha realizado el cargue parcial de la documentación correspondiente a dicho anexo, avanzando con la entrega de los numerales 1, 2, 3, 4, 6, 9 y 13, los cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de la interventoría. No obstante, aún se encuentran pendientes los entregables correspondientes a los numerales 5 (Diseño eléctrico del centro de monitoreo, nodos y CAI proyectados), 7 (Detalle del tendido de la fibra óptica, tanto aérea como en canalización subterránea, incluyendo trazado y cartera de postes), 8 (Site Survey del proyecto, con esquema y registro fotográfico), 10 (Presupuesto detallado del proyecto), 11 (Estudios de interferencia para los enlaces inalámbricos necesarios) y 12 (Topología de la red). El cargue de esta información, junto con su respectiva revisión, está programado para la próxima semana. La interventoría ha reiterado al contratista la importancia de entregar la documentación de manera oportuna y conforme a los plazos establecidos, con el fin de evitar retrasos en el proceso de validación técnica y en el avance del proyecto.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
----------	DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ Nombre
----------	----------
----------	Firma

SECOB
Consultoría, Obras y Bienes

GRUPO GER

Yopal, 17 de julio de 2025

SCOB-GOBCAS-1328-2025-027

Doctor.
HECTOR JULIO RAMOS PRIETO
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025
gobierno@casanare.gov.co
Carrera 20 No. 8 02
Yopal, Casanare

Referencia: Contrato de Interventoría No 1328 de 2025 cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"*

ASUNTO: Traslado de información para trámite ante ENERCA – Capacidad de carga en puntos de cámaras y nodos de concentración.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato 1328 de 2025. En atención al Comunicado No. 042, enviada por el Consorcio Llanos Seguro 2024, nos permitimos remitir a usted la información técnica presentada por el contratista, relacionada con la carga eléctrica requerida para la instalación del Sistema Integrado Inteligente de Seguridad y Convivencia Ciudadana – Fase I, correspondiente a los 193 puntos de cámara y los dos (2) nodos de concentración.

Este traslado tiene como propósito que, desde la supervisión, se gestione el trámite pertinente ante la empresa ENERCA S.A. E.S.P., para efectos de viabilidad y autorización de conexión eléctrica a cada uno de los puntos que conforman el sistema, incluyendo el Centro de Control y Monitoreo (CCM).

La información contiene:

- Detalle de la carga unitaria de cada equipo instalado (cámaras, switches, UPS, altavoces, etc.)
- Consumo total por hora proyectado (24191,1 W/h)
- Distribución y georreferenciación de los puntos de cámara
- Ubicación y consumo de los nodos de concentración

Agradecemos adelantar las gestiones necesarias ante ENERCA, con el fin de obtener el permiso de conexión eléctrica que permita garantizar el suministro energético requerido para la operación efectiva del sistema de videovigilancia.

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179
icontec ISO 45001 SC-CER917180
icontec ISO 14001 SC-CER917181
icontec Norsok S-WA-006 NK-1834-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional que se derive de este trámite.

Sin otro en particular.

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
Director de interventoría
SECOB S.A.S

Proyectó: Jhonar Leonardo Perez Cordoba
Profesional de ingeniería
Email. ingenieria@secob.com.co
Cel: 3212444115

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email. grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

Anexos: comunicación CLS-2024 - 042

CC:
Gobernación de Casanare, Apoyo a la supervisión, Mauricio Montoya Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Gobernación de Casanare, Apoyo a la supervisión, Elian Rodriguez Email: elianrodriguez2185574@gmail.com
Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Gobernación de Casanare, Email: secretariadegobiernocasanarego@gmail.com

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
icontec ISO 9001 SC-CER917179 icontec ISO 45001 SC-CER917180 icontec ISO 14001 SC-CER917181 icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1 IQNET

Yopal, 22 de julio de 2025

SCOB-GOBCAS-1328-2025-028

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025
gobierno@casanare.gov.co
Carrera 20 No. 8 02
Yopal, Casanare

Referencia: Contrato de Interventoría No 1328 de 2025 cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"*

ASUNTO: Remisión de solicitud para actualización de autorización de intervención del espacio público.

Cordial saludo,

En nuestra calidad de interventoría del Contrato de Obra No. 3007 de 2024, nos permitimos remitir la solicitud elevada por parte del Consorcio Llano Seguro 2024, contratista responsable de la ejecución del contrato en mención, mediante oficio CLS 2024-039.

En dicho documento, el contratista solicita el apoyo institucional de la Gobernación del Departamento de Casanare para gestionar la actualización de la autorización de intervención del espacio público, emitida inicialmente por el INDEV el día 20 de mayo de 2024, en el marco del proyecto de implementación del Sistema Integrado Inteligente de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Departamento de Casanare – Fase I.

El objeto de esta actualización es incluir los puntos adicionales de instalación de cámaras, equipos UPS, infraestructura (postes, puesta a tierra), y medios de transmisión (fibra óptica y enlaces inalámbricos), requeridos para dar cumplimiento a lo estipulado en el alcance técnico del contrato.

Agradecemos la atención prestada a la presente y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera para el trámite correspondiente.

Atentamente.

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
Representante Legal

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
ISO 9001 SC-CER917179 ISO 45001 SC-CER917180 ISO 14001 SC-CER917181 Norsok S WA-006 NK-1834-1 IQNET

SECOB S.A.S

Proyectó: Diego Andrés Mora
Profesional de ingeniería
Email. administrativa@secob.com.co
Cel. 3103293626

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Dirección de Proyectos
Email. grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

Anexos: Oficio CLS 2024-039 del Consorcio Llano Seguro 2024

CC: NA

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

Yopal, 26 de julio de 2025

SCOB-GOBCAS-1328-2025-029

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025
gobierno@casanare.gov.co
Carrera 20 No. 8 02
Yopal, Casanare

Referencia: Contrato de Interventoría No 1328 de 2025 cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"*

ASUNTO: Presentación informe semanal No. 08 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Interventoría No. 1328 de 2025, y en cumplimiento a lo estipulado en la Cláusula Segunda – Actividades a cargo del contratista: Funciones Técnicas, ítem 4, nos permitimos remitir el Informe Semanal No. 08, el cual corresponde a la semana del 14 de julio al 20 de julio de 2025, en el cual se presentan los aspectos más relevantes de las actividades desarrolladas tanto por el contratista de obra, en el marco del Contrato No. 3007-2024, como por esta interventoría.

Atentamente

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
Representante Legal
SECOB S.A.S

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email. grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

Anexos: Informe semanal No.8

CC:
Gobernación de Casanare, Apoyo a la supervisión, Mauricio Montoya Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Gobernación de Casanare, Apoyo a la supervisión, Elian Rodriguez Email: elianrodriguez2185574@gmail.com
Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Gobernación de Casanare, Email: secretariadegobiernocasanarego@gmail.com

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105. Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
SC-CER917179 SC-CER917180 SC-CER917181 NK-1834-1

HOJA 1 de 1	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 1328 de 2025
		21	7	2025	

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA
Y AMBIENTAL PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I

DATOS DE LA REUNION

Semana Número: _ 8 Del: 14/07/2025 Al: 20/07/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 60 Dias.
Nombre del Supervisor. Julio Ramos

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,3538%	1,46%
Valor de la Obra programada:	$ 132.273.003,68	$ 546.345.015,20

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Fisica Ejecutada (%)	0,1538%	0,77%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 57.510.001,60	$ 287.550.008,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: CONSORCIO LLANOS SEGURO 2024

Contrato No.	3007-2024
Valor Inicial:	$ 37.390.300.786,00
Valor Actualizado:	$ 37.390.300.786,00
Plazo Inicial:	10 meses y 15 días
Plazo Actualizado:	10 meses y 15 días
Fecha de Iniciación:	21/05/25
Fecha de Términación:	4/04/26

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: SECOB SAS

Contrato No.	1328-2025
Valor Inicial:	$ 1.029.823.343,00
Valor Actualizado:	$ 1.029.823.343,00
Plazo Inicial:	11 meses y 15 días
Plazo Actualizado:	11 meses y 15 días
Fecha de Iniciación:	21/05/25
Fecha de Términación:	5/05/26

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
1. Se remitió al contratista Observaciones a los cronogramas de Estudios y Diseños e Implementación.
2. Se remitió a la gobernación Remisión de solicitud para uso de torre de comunicaciones de la Gobernación en el Cerro El Venado.
3. Se remitió a la gobernación Presentación informe semanal No. 06 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025.
4. Se remitió a la gobernación presentación del informe mensual No 2 del contrato de interventoria 1328 de 2025
5. Se remitió a la gobernación respuesta al comunicado No. 0274 - subsanaciones del informe mensual No 01
6. Se remitió a la gobernación Presentación informe semanal No. 07 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025.
7. Se remitió a la gobernación Traslado de información para trámite ante ENERCA – Capacidad de carga enpuntos de cámaras y nodos de concentración.
8. Se finalizó el levantamiento de la cartera de postes, alcanzando el 100 % de la actividad.
9. Ejecución de pruebas sobre la fibra óptica existente en el tramo Yopal – Chaparrera.
10. Reunión de Seguimiento N.° 9 del Contrato de Obra No. 3007, realizada entre la Gobernación, el Contratista y la Interventoría.
11. El contratista realizó el cargue de la información correspondiente a los literales del Anexo 24 D para los siguientes ítems: ítem 1 (literales A, B, C, D, E), ítem 2 (A, B, C, D, E, F), ítem 3 (B, C, D, E, F), ítem 4 (B, C, E, F, G), ítem 7 (F), ítem 8 (A, B, C, D, E, F) e ítem 9 (A), con el fin de ser revisada por parte de la interventoría.

REGISTRO FOTOGRAFICO










ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

2.Para la próxima semana se realizará el seguimiento al avance de los entregables conforme al Anexo 24D, enfocándose en los pendientes con sus respectivos literales por allegar o corregir: Entregable 2 (H, I y K), Entregable 5 (A, D, F, H, I, J, K y L), Entregable 6 (A, B y C), Entregable 7 (A, B, C, D y E), Entregable 8 (G y H), Entregable 9 (C, E, H, J, L y demás ítems complementarios en trámite), Entregable 10 (sin avance), Entregable 11 (F y G), Entregable 12 (A, B, D y E) y Entregable 13 (A, B, D, I, K, L y P). Asimismo, se dará continuidad al seguimiento de los documentos con observaciones registradas en el archivo compartido entre el contratista, la Gobernación, el Ministerio y la interventoría..

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El proyecto se encuentra en la etapa de estudios y diseños, con pendientes en los entregables correspondientes a los numerales 5, 7, 8, 10, 11 y 12, como se mencionó en el informe presentado. En el comité se hizo énfasis en la importancia de la entrega oportuna de esta documentación por parte del contratista, con el fin de cumplir los plazos establecidos y garantizar la correcta finalización de esta etapa del proyecto.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
----------	DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ Nombre  ---------- Firma

Grupo GER <grupoger@secob.co>

SCOB-GOBCAS-1328-2025-029 Presentación informe semanal No. 08 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025 (1)

Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co> 28 de julio de 2025, 9:39 a.m.
Para: Grupo GER <grupoger@secob.co>
CC: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>

Buen día,

Reciba un cordial saludo de la Gobernación de Casanare.

Su comunicación fue radicada en el sistema de la entidad con el Número CE1250728200012358.

Para hacer seguimiento puede ingresar al link: https://apps.casanare.gov.co/correspondencia/pqrs/verificarpeticion y en el campo verificar petición, ingresar el número 1250728200012358.

Para la Gobernación de Casanare, es importante contar con su percepción para mejorar nuestros servicios, le invitamos a responder la encuesta de satisfacción ingresando al siguiente link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=syGTxwCy-Um2iRgN5gvj518W00D1Pa5BvxMv-0xQLOFUNTFJREtDSzJUMTZUNzBTVFRBTjJaVk9CRS4u&route=shorturl

Atentamente,

Gobernación de Casanare | Centro Administrativo Departamental |

De: Grupo GER <grupoger@secob.co>
Enviado: sábado, 26 de julio de 2025 11:49
Para: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>; Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>
Cc: mauriciohmontoya <mauriciohmontoya@yahoo.com>; elianrodriguez2185574@gmail.com <elianrodriguez2185574@gmail.com>; Diego Rojas <diego.rojas@secob.com.co>; Diego Andres Mora <proyectos@secob.com.co>; <ingenieria@secob.com.co> <ingenieria@secob.com.co>
Asunto: SCOB-GOBCAS-1328-2025-029 Presentación informe semanal No. 08 de interventoría, Contrato de interventoría 1328 de 2025 (1)

Cordial saludo,

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025

Mediante el comunicado SCOB-GOBCAS-1328-2025-029 nos permitimos hacer Presentacioìn informe semanal No. 08 de interventoriìa, Contrato de interventoriìa 1328 de 2025.
[Texto citado oculto]

Yopal, 28 de julio de 2025

SCOB-GOBCAS-1328-2025-030

Doctor.
JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno Departamental
Supervisor del Contrato No. 1328 de 2025
gobierno@casanare.gov.co
Carrera 20 No. 8 02
Yopal, Casanare

Referencia: Contrato de Interventoría No 1328 de 2025 cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"*

ASUNTO: Remisión de cronograma aprobado – Proyecto Sistema Integrado de Seguridad

Cordial saludo,

En el marco del seguimiento y control técnico del contrato suscrito para la implementación del Sistema Integrado de Seguridad y Convivencia Ciudadana – Fase I del Departamento, nos permitimos remitir a la Gobernación el cronograma general de trabajo aprobado, el cual estructura las actividades programadas para la ejecución del proyecto, con sus respectivos hitos, tiempos y fases de desarrollo.

Como complemento, se anexa el desglose detallado de la etapa de Estudios y Diseños, en donde se especifican las acciones a desarrollar, responsables, duración estimada de cada actividad y fechas asociadas, en concordancia con el alcance contractual establecido.

La presente remisión se realiza con el fin de dejar constancia del avance en la planificación técnica del proyecto y permitir el correspondiente seguimiento institucional, conforme a lo previsto en los lineamientos establecidos por la entidad contratante.

Cualquier novedad asociada a la ejecución será informada de manera oportuna a través de los canales oficiales dispuestos para el efecto.

Atentamente

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
Representante Legal
SECOB S.A.S

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
SC-CER917179 SC-CER917180 SC-CER917181 NK-1834-1

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email. grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

Anexos: Anexo 1. CRONOGRAMA CASANARE IMPLEMENTACION 21-07-2025

Anexo 2. CRONOGRAMA CASANARE E&D_v2 21-07-2025

CC:
Gobernación de Casanare, Apoyo a la supervisión, Mauricio Montoya Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Gobernación de Casanare, Apoyo a la supervisión, Elian Rodriguez Email: elianrodriguez2185574@gmail.com
Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Gobernación de Casanare, Email: secretariadegobiernocasanarego@gmail.com


SECOB
Consultoría, Obras y Bienes

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co


icontec ISO 9001 SC-CER917179
icontec ISO 45001 SC-CER917180
icontec ISO 14001 SC-CER917181
icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0	0	**CASANARE**	**213 días**	**mié 21/05/25**	**mié 1/04/26**
1	1	**FASE CONTRACTUAL**	**1 día**	**mié 21/05/25**	**mié 21/05/25**
2	1.1	Firma de Acta de Inicio	1 día	mié 21/05/25	mié 21/05/25
3	2	**ESTUDIOS Y DISEÑOS YOPAL**	**49 días**	**vie 23/05/25**	**lun 4/08/25**
4	3	**IMPLEMENTACIÓN**	**162,25 días**	**lun 4/08/25**	**mié 1/04/26**
5	3.1	ACTA DE APROBACIÓN E&D	1 día	mar 5/08/25	mar 5/08/25
6	3.2	Hito: Inicio Fase de Implementación	0 días	mar 5/08/25	mar 5/08/25
7	3.3	**PERMISOS Y AUTORIZACIONES**	**0 días**	**mié 8/10/25**	**mié 8/10/25**
8	3.3.1	PERMISOS PLANTA INTERNA	0 días	mié 8/10/25	mié 8/10/25
9	3.3.2	PERMISOS PLANTA EXTERNA	0 días	mié 8/10/25	mié 8/10/25
10	3.4	**PLAN DE COMPRAS**	**30,25 días**	**lun 4/08/25**	**mié 17/09/25**
11	3.4.1	**COMPRAS INTERNACIONALES**	**30 días**	**mar 5/08/25**	**mié 17/09/25**
12	3.4.1.1	NEGOCIACIÓN PROVEEDOR - OC CÁMARA TIPO PTZ - LPR - MULTISEN	30 días	mar 5/08/25	mié 17/09/25
13	3.4.1.2	NEGOCIACIÓN PROVEEDOR - OC SISTEMA DE ALMACENAMIENTO	30 días	mar 5/08/25	mié 17/09/25
14	3.4.1.3	NEGOCIACIÓN PROVEEDOR - OC UPS	30 días	mar 5/08/25	mié 17/09/25
15	3.4.1.4	NEGOCIACIÓN PROVEEDOR - OC ALTAVOCES	30 días	mar 5/08/25	mié 17/09/25
16	3.4.1.5	NEGOCIACIÓN PROVEEDOR - OC SWITCHS	30 días	mar 5/08/25	mié 17/09/25
17	3.4.1.6	NEGOCIACIÓN PROVEEDOR - OC SISTEMA DE VISUALIZACIÓN (VIDEO WALL, MONITORES, JOYSTICK)	30 días	mar 5/08/25	mié 17/09/25
18	3.4.1.7	NEGOCIACIÓN PROVEEDOR - OC FIBRA ÓPTICA MONOMODO	30 días	mar 5/08/25	mié 17/09/25
19	3.4.1.8	NEGOCIACIÓN PROVEEDOR - OC ESTACIONES DE TRABAJO	30 días	mar 5/08/25	mié 17/09/25
20	3.4.1.9	NEGOCIACIÓN PROVEEDOR - OC SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	30 días	mar 5/08/25	mié 17/09/25
21	3.4.2	**COMPRAS NACIONALES**	**30,25 días**	**lun 4/08/25**	**mié 17/09/25**
22	3.4.2.1	NEGOCIACIÓN PROVEEDOR - OC ELEMENTOS DE CABLEADOS DE CONECTIVIDAD	30 días	mar 5/08/25	mié 17/09/25
23	3.4.2.2	NEGOCIACIÓN PROVEEDOR - OC GABINETES Y RACK	30 días	mar 5/08/25	mié 17/09/25
24	3.4.2.3	NEGOCIACIÓN PROVEEDOR - OC MOBILIARIO	30 días	mar 5/08/25	mié 17/09/25
25	3.4.2.4	NEGOCIACIÓN PROVEEDOR - OC SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO - SISTEMA DE INCENDIOS	30 días	mar 5/08/25	mié 17/09/25
26	3.4.2.5	NEGOCIACIÓN PROVEEDOR - OC AIRES ACONDICIONADOS	30 días	mar 5/08/25	mié 17/09/25
27	3.4.2.6	NEGOCIACIÓN PROVEEDOR - OC ELEMENTOS, PARTES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	30 días	mar 5/08/25	mié 17/09/25


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
28	3.4.2.7	NEGOCIACIÓN PROVEEDOR - OC POSTES	30 días	mar 5/08/25	mié 17/09/25
29	3.4.2.8	NEGOCIACIÓN PROVEEDOR - OC CORONAS ANTIESCALATORIAS	30 días	mar 5/08/25	mié 17/09/25
30	3.4.2.9	NEGOCIACIÓN PROVEEDOR - OC BRAZOS DE CÁMARA	30 días	mar 5/08/25	mié 17/09/25
31	3.4.2.10	NEGOCIACIÓN PROVEEDOR - OC MATERIALES NACIONALES	30 días	lun 4/08/25	mié 17/09/25
32	**3.5**	**IMPORTACIÓN Y MOVILIZACIÓN A SITIO**	**70 días**	**jue 18/09/25**	**mié 31/12/25**
33	3.5.1	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA INTERNACIONAL - NACIONAL	60 días	jue 18/09/25	mar 16/12/25
34	3.5.2	NACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS	8 días	mié 17/12/25	lun 29/12/25
35	3.5.3	TRANSPORTE A SITIO EQUIPOS INTERNACIONAL - NACIONAL	2 días	mar 30/12/25	mié 31/12/25
36	3.5.4	TRANSPORTE A SITIO MATERIALES NACIONALES	2 días	lun 29/12/25	mié 31/12/25
37	**3.6**	**OBRAS Y ADECUACIONES CIVILES Y ELÉCTRICAS**	**113 días**	**jue 18/09/25**	**mié 4/03/26**
38	**3.6.1**	**PLANTA EXTERNA**	**113 días**	**jue 18/09/25**	**mié 4/03/26**
39	3.6.1.1	INSTALACIÓN DE POSTES	45 días	jue 18/09/25	lun 24/11/25
40	3.6.1.2	CANALIZACIÓN Y CAJA DE REGISTRO (40*40)	60 días	jue 25/09/25	mar 23/12/25
41	3.6.1.3	CAJA DE REGISTRO 60*60	35 días	mié 15/10/25	jue 4/12/25
42	3.6.1.4	INSTALACIÓN DE GABINETES	40 días	mié 22/10/25	vie 19/12/25
43	3.6.1.5	SISTEMA PUESTA TIERRA - ACOMETIDA ELÉCTRICA	60 días	vie 21/11/25	mié 18/02/26
44	3.6.1.6	INSTALACIÓN DE MEDIOS DE CONECTIVIDAD (Fibra Óptica / Radio Enl	40 días	vie 2/01/26	vie 27/02/26
45	3.6.1.7	ESTRUCTURA LPR	60 días	vie 5/12/25	mié 4/03/26
46	3.6.2	Hito: Finalización Planta Externa	0 días	vie 27/02/26	vie 27/02/26
47	**3.6.3**	**PLANTA INTERNA**	**75 días**	**jue 18/09/25**	**jue 8/01/26**
48	**3.6.3.1**	**OBRA CIVIL CCM**	**70 días**	**jue 18/09/25**	**mié 31/12/25**
49	3.6.3.1.1	DESMONTE DE EQUIPOS	10 días	jue 18/09/25	mié 1/10/25
50	3.6.3.1.2	DEMOLICIONES	15 días	jue 2/10/25	jue 23/10/25
51	3.6.3.1.3	CONSTRUCCIONES	25 días	jue 9/10/25	vie 14/11/25
52	3.6.3.1.4	ACABADOS Y PINTURA	20 días	mar 18/11/25	mar 16/12/25
53	3.6.3.1.5	LIMPIEZA GENERAL	10 días	mié 17/12/25	mié 31/12/25
54	**3.6.3.2**	**OBRA ELÉCTRICA CCM**	**60 días**	**jue 9/10/25**	**jue 8/01/26**
55	3.6.3.2.1	ACOMETIDAS Y/O ALIMENTADORES	20 días	jue 9/10/25	vie 7/11/25
56	3.6.3.2.2	INSTALACIÓN TABLEROS ELÉCTRICOS	20 días	vie 31/10/25	lun 1/12/25





Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
57	3.6.3.2.3	CANALIZACIÓN Y SALIDA (DATOS Y ELÉCTRICOS)	20 días	mar 25/11/25	mar 23/12/25
58	3.6.3.2.4	INSTALACIÓN APARATOS ELÉCTRICOS (SENSORES, LUMINARIAS, TC	20 días	mié 10/12/25	jue 8/01/26
59	3.6.3.2.5	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	20 días	mar 2/12/25	mié 31/12/25
60	3.6.3.2.6	INSTALACIÓN UPS	20 días	mar 18/11/25	mar 16/12/25
61	3.6.4	Hito: Finalización Planta Interna	0 días	mar 16/12/25	mar 16/12/25
62	**3.7**	**PRECONFIGURACIÓN DE EQUIPOS**	**15 días**	**vie 2/01/26**	**vie 23/01/26**
63	3.7.1	EQUIPOS CCTV	15 días	vie 2/01/26	vie 23/01/26
64	3.7.2	EQUIPOS DE REDES	15 días	vie 2/01/26	vie 23/01/26
65	3.7.3	EQUIPOS DE COMPUTO	15 días	vie 2/01/26	vie 23/01/26
66	3.7.4	EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGÍA	15 días	vie 2/01/26	vie 23/01/26
67	**3.8**	**MONTAJE DE EQUIPOS**	**28 días**	**lun 5/01/26**	**jue 12/02/26**
68	3.8.1	EQUIPOS EN POSTE (CAMARA, UPS, BRAZO, SW)	28 días	lun 5/01/26	jue 12/02/26
69	3.8.2	EQUIPOS CCTV EN CISC	20 días	vie 9/01/26	vie 6/02/26
70	3.8.3	EQUIPOS DE RESPALDO ELECTRICO CISC	15 días	vie 9/01/26	vie 30/01/26
71	3.8.4	EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS CISC	15 días	vie 9/01/26	vie 30/01/26
72	3.8.5	EQUIPOS DE COMPUTO - NETWORKING	15 días	vie 9/01/26	vie 30/01/26
73	3.8.6	EQUIPOS SISTEMA CONTRA INCENDIO	20 días	vie 9/01/26	vie 6/02/26
74	3.8.7	EQUIPOS CONTROL DE ACCESO	15 días	vie 9/01/26	vie 30/01/26
75	3.8.8	EQUIPOS DE SONIDO	20 días	vie 9/01/26	vie 6/02/26
76	3.8.9	EQUIPO SISTEMA HIDROSANITARIO	20 días	vie 9/01/26	vie 6/02/26
77	3.8.10	EQUIPOS DE MOBILIARIO	20 días	vie 9/01/26	vie 6/02/26
78	3.8.11	EQUIPOS LPR (CAMARA, UPS, SW)	28 días	lun 5/01/26	jue 12/02/26
79	3.8.12	MEDICIONES Y/O CERTIFICACIONES	15 días	mar 6/01/26	mar 27/01/26
80	3.8.13	Hito: Equipos Instalados	0 días	jue 12/02/26	jue 12/02/26
81	**3.9**	**PUESTA EN MARCHA Y PROTOCOLO DE PRUEBAS**	**32 días**	**vie 13/02/26**	**mar 31/03/26**
82	3.9.1	PRUEBAS	30 días	vie 13/02/26	vie 27/03/26
83	3.9.2	PUESTA EN SERVICIO	30 días	vie 13/02/26	vie 27/03/26
84	3.9.3	CAPACITACIÓN	3 días	vie 13/02/26	mar 17/02/26
85	3.9.4	ENTREGA	1 día	lun 30/03/26	lun 30/03/26




Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Semestre 1, 2010							S
						N	D	E	F	M	A	M	J	
86	3.9.5	APROBACIÓN	1 día	mar 31/03/26	mar 31/03/26									
87	3.10	Hito: Aprobación de Implementación Finalizada	0 días	mar 31/03/26	mar 31/03/26									
88	**3.11**	**ENTREGABLES DE IMPLEMENTACIÓN**	**27 días**	**lun 23/02/26**	**mié 1/04/26**									
89	3.11.1	Entrega de Entregables	9 días	lun 23/02/26	jue 5/03/26									
90	3.11.2	Revision por parte de Interventoria	3 días	vie 6/03/26	mar 10/03/26									
91	3.11.3	Ajustes	2 días	mié 11/03/26	jue 12/03/26									
92	3.11.4	Aprobación	2 días	mar 31/03/26	mié 1/04/26									
93	**3.12**	**CIERRE**	**1 día**	**mar 31/03/26**	**mar 31/03/26**									
94	3.12.1	Reunión de Cierre de Implementación	1 día	mar 31/03/26	mar 31/03/26									
95	3.12.2	Acta de finalización de Implementación	1 día	mar 31/03/26	mar 31/03/26									
96	4	Hito: Cierre	0 días	mar 31/03/26	mar 31/03/26									


Semestre 2, 2024
Semestre 1, 2025
Semestre 2, 2025
Semestre 1, 2026
Semestre 2,
M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A
5/08
8/10
8/10


Semestre 2, 2024
Semestre 1, 2025
Semestre 2, 2025
Semestre 1, 2026
Semestre 2,
M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A
27/02



Semestre 2, 2024
Semestre 1, 2025
Semestre 2, 2025
Semestre 1, 2026
Semestre 2,
M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A
16/12
12/02



Semestre 2, 2024
Semestre 1, 2025
Semestre 2, 2025
Semestre 1, 2026
Semestre 2,
M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A
31/03
31/03


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado	bre 200 diciembre 2009 en 16 21 26 1 6 11 16 21 26 31 5
0	0	**CASANARE**	**51 días**	**mié 21/05/25**	**lun 4/08/25**		**0%**	
1	1	**FASE CONTRACTUAL**	**1 día**	**mié 21/05/25**	**mié 21/05/25**		**0%**	
2	1.1	Firma de Acta de Inicio	1 día	mié 21/05/25	mié 21/05/25		0%	
3	2	**ESTUDIOS Y DISEÑOS YOPAL**	**49 días**	**vie 23/05/25**	**lun 4/08/25**		**0%**	
4	2.1	Reunión de Kick Off	1 día	vie 23/05/25	vie 23/05/25	2CC	0%	
5	2.2	**VISITA CISC**	**15 días**	**lun 26/05/25**	**lun 16/06/25**		0%	
6	2.2.1	Verificación de Información del cliente	4 días	lun 26/05/25	jue 29/05/25	4	0%	
7	2.2.2	Toma de Requerimientos	9 días	vie 30/05/25	jue 12/06/25	6	0%	
8	2.2.3	Planificación de Intervención del Sitio	2 días	vie 13/06/25	lun 16/06/25	7	0%	
9	2.3	Hito: Visita CISC Finalizada	0 días	lun 16/06/25	lun 16/06/25	6;7;8	0%	
10	2.4	**RECORRIDO PUNTOS DE CÁMARA**	**35 días**	**jue 29/05/25**	**lun 21/07/25**		0%	
11	2.4.1	Verificación de Viabilidad de Puntos Sugeridos	3 días	mar 17/06/25	jue 19/06/25	8	0%	
12	2.4.2	Visita técnica de Puntos de Video Vigilancia	10 días	mar 17/06/25	mié 2/07/25	11CC	0%	
13	2.4.3	Definición de nodos de concentración	4 días	jue 29/05/25	mié 4/06/25	7CC-1 día	0%	
14	2.4.4	Recorrido de Verificación de Ruta Para FO	10 días	lun 9/06/25	vie 20/06/25	13FC+2 días	0%	
15	2.4.5	Levantamiento de Información de Cartera de Postes	20 días	vie 20/06/25	lun 21/07/25	12CC+3 días	0%	
16	2.5	Hito: Visita Puntos de Cámara Finalizada	0 días	lun 21/07/25	lun 21/07/25	11;15	0%	
17	2.6	**RECOPILACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN**	**1 día**	**vie 30/05/25**	**vie 30/05/25**		**0%**	
18	2.6.1	Validación de Formatos (Planos e Informes)	1 día	vie 30/05/25	vie 30/05/25	7CC	0%	
19	2.7	**ELABORACIÓN DE ENTREGABLES**	**29 días**	**lun 9/06/25**	**lun 21/07/25**		0%	
20	2.7.1	**GRUPO 1 DE ENTREGABLES**	**28 días**	**lun 9/06/25**	**vie 18/07/25**		**0%**	
21	2.7.1.1	**1. Acta de visita suscrita con la entidad territorial**	**6 días**	**vie 11/07/25**	**vie 18/07/25**		**0%**	
26	2.7.1.2	**4. Levantamiento de cargas eléctricas existentes**	**11 días**	**mar 1/07/25**	**mar 15/07/25**		**0%**	
35	2.7.1.3	**9. Factibilidad inicial de los permisos requeridos, teniendo en cuenta las rutas del diseño**	**23 días**	**lun 9/06/25**	**vie 11/07/25**		0%	
48	2.7.2	**GRUPO 2 DE ENTREGABLES**	**16 días**	**vie 27/06/25**	**lun 21/07/25**		**0%**	
49	2.7.2.1	**7. Detalle del tendido de la fibra (aérea y canalización subterránea) Con su respectivo trazado y levantamiento de cartera de postes a**	**15 días**	**mar 1/07/25**	**lun 21/07/25**		0%	
56	2.7.2.2	**8. Realización del Site Survey del proyecto. Esquema y fotografía**	**14 días**	**mié 2/07/25**	**lun 21/07/25**		**0%**	

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado	bre 200 diciembre 2009 en 16 21 26 1 6 11 16 21 26 31
65	2.7.2.3	11. Estudios de interferencia para los enlaces inalámbricos necesarios	15 días	vie 27/06/25	vie 18/07/25		0%	
73	2.7.3	GRUPO 3 DE ENTREGABLES	16 días	vie 27/06/25	lun 21/07/25		0%	
74	2.7.3.1	3. Cálculo de carga térmica centro de monitoreo y cuarto técnico existentes y propuestos, con el fin de dimensionar la capacidad del sistema de aire acondicionado a instalar en el sitio	15 días	mar 1/07/25	lun 21/07/25		0%	
81	2.7.3.2	5. Diseño eléctrico del centro de monitoreo, nodos y CAI proyectados	15 días	vie 27/06/25	vie 18/07/25		0%	
98	2.7.3.3	6. Diseños en 2d y 3d del centro de monitoreo, CAI´s, nodos, puntos de visualización	15 días	mar 1/07/25	lun 21/07/25		0%	
102	2.7.3.4	12. Topología de la red	15 días	mar 1/07/25	lun 21/07/25		0%	
108	2.7.3.5	13. Especificaciones técnicas de la solución el cual incluye el diseño detallado con sus componentes para cada uno de los sistemas	15 días	mar 1/07/25	lun 21/07/25		0%	
125	2.7.4	GRUPO 4 DE ENTREGABLES	28 días	lun 9/06/25	vie 18/07/25		0%	
126	2.7.4.1	2. Alcances y diseño de obras civiles y arquitectónica, que incluya cantidades de obra de la Adecuación física centro de monitoreo, obras civiles en calle, CAI´s, nodos, puntos de	25 días	lun 9/06/25	mar 15/07/25		0%	
138	2.7.4.2	10. Presupuesto detallado del proyecto	13 días	mié 2/07/25	vie 18/07/25		0%	
143	2.8	ENTREGA, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑ	11 días	lun 21/07/25	lun 4/08/25		0%	
144	2.8.1	GRUPO 1 DE ENTREGABLES	9 días	lun 21/07/25	jue 31/07/25		0%	
145	2.8.1.1	PRIMERA ENTREGA	4 días	lun 21/07/25	jue 24/07/25		0%	
149	2.8.1.2	SEGUNDA ENTREGA	3 días	vie 25/07/25	mar 29/07/25		0%	
153	2.8.1.3	ENTREGA FINAL	2 días	mié 30/07/25	jue 31/07/25		0%	
156	2.8.2	GRUPO 2 DE ENTREGABLES	8 días	mar 22/07/25	jue 31/07/25		0%	
157	2.8.2.1	PRIMERA ENTREGA	3 días	mar 22/07/25	jue 24/07/25		0%	
161	2.8.2.2	SEGUNDA ENTREGA	3 días	vie 25/07/25	mar 29/07/25		0%	
165	2.8.2.3	ENTREGA FINAL	2 días	mié 30/07/25	jue 31/07/25		0%	
168	2.8.3	GRUPO 3 DE ENTREGABLES	8 días	jue 24/07/25	lun 4/08/25		0%	
169	2.8.3.1	PRIMERA ENTREGA	3 días	jue 24/07/25	lun 28/07/25		0%	
173	2.8.3.2	SEGUNDA ENTREGA	3 días	mar 29/07/25	jue 31/07/25		0%	
177	2.8.3.3	ENTREGA FINAL	2 días	vie 1/08/25	lun 4/08/25		0%	
180	2.8.4	GRUPO 4 DE ENTREGABLES	9 días	lun 21/07/25	jue 31/07/25		0%	

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado	bre 200 diciembre 2009 en 16 21 26 1 6 11 16 21 26 31 5
181	2.8.4.1	**PRIMERA ENTREGA**	**4 días**	**lun 21/07/25**	**jue 24/07/25**		0%	
185	2.8.4.2	**SEGUNDA ENTREGA**	**3 días**	**vie 25/07/25**	**mar 29/07/25**		0%	
189	2.8.4.3	**ENTREGA FINAL**	**2 días**	**mié 30/07/25**	**jue 31/07/25**		0%	
192	2.9	Hito: Entrega, Revisión y Aprobación Finalizada	0 días	lun 4/08/25	lun 4/08/25	155;167;179;191	0%	


02 diciembre 2024 enero 2025 febrero 2025 marzo 2025 abril 2025 mayo 2025 junio 2025 julio 2025 agosto 2025 septiembre 202 octubre
27 2 7 12 17 22 27 1 6 11 16 21 26 31 5 10 15 20 25 2 7 12 17 22 27 1 6 11 16 21 26 1 6 11 16 21 26 31 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 4 9 14 19 24 29 3 8 13 18 23 28 3 8 1
16/06
21/07


02 diciembre 2024 enero 2025 febrero 2025 marzo 2025 abril 2025 mayo 2025 junio 2025 julio 2025 agosto 2025 septiembre 202 octubre
27 2 7 12 17 22 27 1 6 11 16 21 26 31 5 10 15 20 25 2 7 12 17 22 27 1 6 11 16 21 26 1 6 11 16 21 26 31 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 4 9 14 19 24 29 3 8 13 18 23 28 3 8 1


02 diciembre 2024 enero 2025 febrero 2025 marzo 2025 abril 2025 mayo 2025 junio 2025 julio 2025 agosto 2025 septiembre 202 octubre
27 2 7 12 17 22 27 1 6 11 16 21 26 31 5 10 15 20 25 2 7 12 17 22 27 1 6 11 16 21 26 1 6 11 16 21 26 31 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 4 9 14 19 24 29 3 8 13 18 23 28 3 8 1
4/08

ANEXO No. 2:
CORRESPONDENCIA ENVIADA AL CONTRATISTA

Yopal, 2 de julio de 2025

SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-020

Señores.
CONSORCIO LLANO SEGURO 2024
Atte. RUBEN DARIO GOMEZ VALLEJO
Email: info@gyc.com.co
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 901900442-2
Cra 15 # 93ª -62 Bogotá., Colombia

REFERENCIA: CONTRATO No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y CONSORCIO LLANO SEGURO 2024.

ASUNTO: Aprobación del Informe Mensual correspondiente al periodo del 21 al 31 de mayo de 2025

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Interventoría No. 1328 de 2023, suscrito entre el Departamento del Casanare y SECOB S.A.S., nos permitimos informar que, una vez realizada la revisión del Informe Mensual de Obra N.º 1, correspondiente al mes de mayo de 2025, se concluye que el mismo cumple con el contenido mínimo requerido para su aprobación en los componentes técnico, administrativo, legal, ambiental y financiero.

Por lo anterior, esta interventoría procede a otorgar la aprobación formal al Informe Mensual N.º 1, en el marco del contrato de obra de la referencia, dejando constancia para los fines contractuales pertinentes. Se solicita al contratista proceder con la radicación oficial del informe ante la Gobernación del Departamento del Casanare, conforme a los lineamientos establecidos.

Cordial Saludo,

Sin otro particular.

DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ
Director de interventoría
Cel.: 310 8061356
SECOB S.A.S

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email: grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
SC-CER917179 SC-CER917180 SC-CER917181 NK-1834-1

ANEXOS: N/A

CC:
Gobernación de Casanare, Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Email: gobierno@casanare.gov.co
Entidad Contratante, Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Apoyo a la supervisión Email: mauriciohmontova@yahoo.com
Contratista ejecutor, Consorcio Llano Seguro. Email: alejandra.betancourt@tsg.net.co - info@gyc.com.co
Contratista ejecutor, Gerente de proyectos. Consorcio Llano Seguro. Email neider.plata@tsg.net.co
contratista de obra Email: info@tsg.net.co

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

Grupo GER <grupoger@secob.co>

SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-020 Aprobación del Informe Mensual correspondiente al periodo del 21 al 31 de mayo de 2025

Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co> 2 de julio de 2025, 10:10 a.m.
Para: Grupo GER <correspondencia@secob.co>
CC: Dirección de Construcciones <construcciones@casanare.gov.co>

Buen día,

Reciba un cordial saludo de la Gobernación de Casanare.

Su comunicación fue radicada en el sistema de la entidad con el Número CE1250702240010853

Para hacer seguimiento puede ingresar al link: https://apps.casanare.gov.co/correspondencia/pqrs/verificarpeticion y en el campo verificar petición, ingresar el número 1250702240010853

Para la Gobernación de Casanare, es importante contar con su percepción para mejorar nuestros servicios, le invitamos a responder la encuesta de satisfacción ingresando al siguiente link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=syGTxwCy-Um2iRgN5gvj518W00D1Pa5BvxMv-0xQLOFUNTFJREtDSzJUMTZUNzBTVFRBTjJaVk9CRS4u&route=shorturl

Atentamente,

Gobernación de Casanare | Centro Administrativo Departamental|

SE INFORMA QUE, ÚNICAMENTE, SE RECEPCIONAN CORREOS ELECTRÓNICOS RECIBIDOS EN HORARIO LABORAL, ESTO ES, DE LUNES A VIERNES DE 7 - 12:00 a.m. / 2:00 - 5:00 p.m. (NO SABADOS, NO DOMINGOS, NO FESTIVOS) Art. 109 CGP.

De: Grupo GER <correspondencia@secob.co>
Enviado: miércoles, 2 de julio de 2025 9:54
Para: Neider Oswaldo Plata Muñoz <neider.plata@tsg.net.co>; Wilson Felipe Bolanos Arcos <wilson.bolanos@tsg.net.co>; claudia.rodriguez@tsg.net.co <claudia.rodriguez@tsg.net.co>; Johana Lisbeth Joya Riano <johana.joya@tsg.net.co>; juan.torres <juan.torres@viotec.com.co>; info@gyc.com.co <info@gyc.com.co>; info@tsg.net.co <info@tsg.net.co>
Cc: Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>; Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>; mauriciohmontoya <mauriciohmontoya@yahoo.com>; Diego Rojas <diego.rojas@secob.com.co>; Diego Andres Mora <proyectos@secob.com.co>; Ambiental <ambiental@secob.com.co>; <ingenieria@secob.com.co> <ingenieria@secob.com.co>
Asunto: SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-020 Aprobación del Informe Mensual correspondiente al periodo del 21 al 31 de mayo de 2025

[Texto citado oculto]

Yopal, 02 de julio de 2025

SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-021

Señores.
CONSORCIO LLANO SEGURO 2024
Atte. RUBEN DARIO GOMEZ VALLEJO
Email: info@qyc.com.co
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 901900442-2
Cra 15 # 93ª -62 Bogotá., Colombia

REFERENCIA: CONTRATO No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y CONSORCIO LLANO SEGURO 2024.

ASUNTO: Respuesta a comunicado **CLS 2024-030, 031 y 032** Observación a las Hojas de Vida Presentadas.

Cordial Saludo,

En atención al comunicado remitido por ustedes el pasado 25 de junio, en el cual suministran la hoja de vida del consultor tecnológico Juan Sebastián Quiñonez Barreto el personal asignado para estudios y diseños en el marco del Contrato No. 3007 de 2024, suscrito entre el Departamento del Casanare y el Consorcio Llano Seguro 2024, nos permitimos puntualizar lo siguiente:

- **De acuerdo a los perfiles Profesionales requerido para la Elaboración de Estudios y Diseños Proyecto SIES, se tiene lo siguiente:**

CARGO	NOMBRE	FORMACIÓN ACADÉMICA	EXPERIENCIA MÍNIMA (GRAL)	ESPECÍFICA	CUMPLE
Consultor Tecnológico	Juan Sebastián Quiñones Barreto	Profesional del área de Ingeniería Electrónica, y/o Eléctrica, y/o Telecomunicaciones. Con maestría yo especialización en áreas afines a la administración e ingenierías.	Experiencia de cinco (5) años de experiencia profesional, contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional.	Experiencia especifica mínima de tres (3) años como: Coordinador, Supervisor, Asesor, Gerente de Proyecto o Diseñador; en proyectos de sistemas CCTV exterior, seguridad ciudadana, sistemas IT, montaje y puesta en marcha de data center, sistemas de integración de cámaras de video vigilancia. **Certificación de mínimo de 3 fabricantes de solución de CCTV**	**NO CUMPLE,** ya que no se evidencian certificaciones en mínimo 3 fabricantes de solución de CCTV. *

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
SC-CER917179 SC-CER917180 SC-CER917181 NK-1834-1

Técnico de Apoyo en Calle 1	John Faustino Velasco Díaz	Tecnólogo y/o Técnico en Telecomunicaciones, Electricista o carreras afines.	Experiencia de 24 meses	Experiencia específica de doce (12) meses en trabajo de campo en realización de Site Survey o levantamiento de información.	**NO CUMPLE**
Técnico de Apoyo en Calle 2	José Gustavo Beltrán Martínez	Tecnólogo y/o Técnico en Telecomunicaciones, Electricista o carreras afines.	Experiencia de 24 meses	Experiencia específica de doce (12) meses en trabajo de campo en realización de Site Survey o levantamiento de información.	**NO CUMPLE**
Jurídico	Emmanuel Santiago Garzón	Profesional en Derecho (Abogado)	Experiencia profesional de (48) meses de experiencia profesional contados a partir de la fecha de terminación de materias, con la presentación de la correspondiente certificación. En caso de no demostrar la fecha de terminación de materias, la experiencia se validará a partir de la fecha del Acta de Grado, en la profesión requerida	Experiencia especifica de veinticuatro (24) meses como asesor jurídico y/o coordinador y/o director en **contratos o proyectos de Tecnología**	**NO CUMPLE**

Tabla 1. Perfil Profesional requerido para la Elaboración de Estudios y Diseños Proyecto SIES.

OBSERVACIÓN:

* Tras el análisis detallado de la documentación remitida para el Rol de Consultor Tecnológico, esta Interventoría concluye que el profesional **no cumple** con la totalidad de los requisitos exigidos, ya que no se evidencian certificaciones de experiencia válidas emitidas por al menos tres (3) fabricantes de soluciones de CCTV. Esta observación se encuentra soportada en la tabla 1 consolidado de revisión de requisitos mínimos, previamente adjunto.

* De acuerdo a la revisión de las Hojas de vida de los Técnicos de Apoyo en calle 1 y 2, el pliego de condiciones por el Ministerio del Interior establece expresamente que el perfil requerido corresponde a un Tecnólogo y/o Técnico. Los profesionales presentados tienen título de ingenieros, los cuales **no cumple** al perfil específico solicitado, por lo tanto, se solicita presentar un candidato que cumpla con lo requerido.

* Una vez realizada la revisión de la hoja de vida y los documentos soportes aportados por el para el perfil de abogado, se evidencia que, si bien el profesional cuenta con experiencia laboral en el área jurídica, los certificados presentados no acreditan experiencia específica en contratos o proyectos relacionados con el sector de Tecnología, tal como lo exige el pliego de condiciones.

Cabe señalar que en la página 3 de los requisitos exigidos por el Ministerio del Interior establece: *"Experiencia específica de veinticuatro (24) meses como asesor jurídico y/o coordinador y/o director en contratos o proyectos de Tecnología."*

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
icontec ISO 9001 SC-CER917179 · icontec ISO 45001 SC-CER917180 · icontec ISO 14001 SC-CER917181 · icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1 · IQNET

Por lo anterior, la hoja de vida presentada **no cumple** con el requisito de experiencia específica exigido, por lo cual se solicita al contratista remitir una nueva hoja de vida que se ajuste a lo establecido en el pliego o, en su defecto, soportes que acrediten de manera clara y verificable dicha experiencia en el sector de tecnología.

En este sentido, se solicita al contratista presentar los nuevos perfiles que cumplan de manera integral con los requisitos establecidos o complementar la documentación de manera suficiente y verificable, a efectos de garantizar la idoneidad del personal propuesto para el correcto desarrollo del proyecto.

La interventoría observa que la entrega de documentación incompleta por parte del contratista ha generado demoras en los procesos de revisión, validación y aprobación del personal requerido, afectando así el seguimiento oportuno a las actividades programadas. Asimismo, se resalta que desde el inicio de la Fase 1, el 21 de mayo del presente año, no se ha contado con la totalidad del personal establecido contractualmente, ni con los debidos soportes de afiliación al sistema de seguridad social, situación que incumple lo dispuesto en los requisitos habilitantes y compromete el adecuado desarrollo del proyecto.

Se solicita al contratista atender con prontitud estas observaciones y remitir la información faltante a la mayor brevedad, con el fin de evitar mayores afectaciones al cronograma y garantizar el cumplimiento de las condiciones contractuales.

Sin otro particular.

KARLA VANESSA MANOSALVA MORA
Profesional ambiental y Esp SST
Cel.: 317 6981539
SECOB S.A.S

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email: grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

ANEXOS: N/A

CC:
Gobernación de Casanare, Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Email: gobierno@casanare.gov.co
Entidad Contratante, Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Apoyo a la supervisión Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Contratista ejecutor, Consorcio Llano Seguro. Email: alejandra.betancourt@tsq.net.co - info@gyc.com.co
Contratista ejecutor, Gerente de proyectos. Consorcio Llano Seguro. Email neider.plata@tsq.net.co
contratista de obra Email: info@tsq.net.co

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179 · icontec ISO 45001 SC-CER917180 · icontec ISO 14001 SC-CER917181 · icontec Norsok S-WA-006 NK-1834-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Grupo GER <grupoger@secob.co>

SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-021 Respuesta a comunicado CLS 2024-030, 031 y 032 - Revisión Hojas de Vida

Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co> 2 de julio de 2025, 10:13 a.m.

Para: Grupo GER <grupoger@secob.co>
CC: Dirección de Construcciones <construcciones@casanare.gov.co>

Buen día,

Reciba un cordial saludo de la Gobernación de Casanare.

Su comunicación fue radicada en el sistema de la entidad con el Número CE1250702240010854

Para hacer seguimiento puede ingresar al link: https://apps.casanare.gov.co/correspondencia/pqrs/verificarpeticion y en el campo verificar petición, ingresar el número 1250702240010854

Para la Gobernación de Casanare, es importante contar con su percepción para mejorar nuestros servicios, le invitamos a responder la encuesta de satisfacción ingresando al siguiente link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=syGTxwCy-Um2iRgN5gvj518W00D1Pa5BvxMv-0xQLOFUNTFJREtDSzJUMTZUNzBTVFRBTjJaVk9CRS4u&route=shorturl

Atentamente,

Gobernación de Casanare | Centro Administrativo Departamental|

SE INFORMA QUE, ÚNICAMENTE, SE RECEPCIONAN CORREOS ELECTRÓNICOS RECIBIDOS EN HORARIO LABORAL, ESTO ES, DE LUNES A VIERNES DE 7 - 12:00 a.m. / 2:00 - 5:00 p.m. (NO SABADOS, NO DOMINGOS, NO FESTIVOS) Art. 109 CGP.

De: Grupo GER <grupoger@secob.co>
Enviado: miércoles, 2 de julio de 2025 9:54
Para: Neider Oswaldo Plata Muñoz <neider.plata@tsg.net.co>; Wilson Felipe Bolanos Arcos <wilson.bolanos@tsg.net.co>; claudia.rodriguez@tsg.net.co <claudia.rodriguez@tsg.net.co>; Johana Lisbeth Joya Riano <johana.joya@tsg.net.co>; juan.torres <juan.torres@viotec.com.co>; info@gyc.com.co <info@gyc.com.co>; info@tsg.net.co <info@tsg.net.co>; Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>; ingrid.lopez@tsg.net.co <ingrid.lopez@tsg.net.co>; ronald.burgos@tsg.net.co <ronald.burgos@tsg.net.co>
Cc: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>; mauriciohmontoya <mauriciohmontoya@yahoo.com>; Diego Rojas <diego.rojas@secob.com.co>; Diego Andres Mora <proyectos@secob.com.co>; Ambiental <ambiental@secob.com.co>; <ingenieria@secob.com.co> <ingenieria@secob.com.co>
Asunto: SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-021 Respuesta a comunicado CLS 2024-030, 031 y 032 - Revisión Hojas de Vida

[Texto citado oculto]

Yopal, 07 de julio de 2025

SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-022

Señores.
CONSORCIO LLANO SEGURO 2024
Atte. RUBEN DARIO GOMEZ VALLEJO
Email: info@gyc.com.co
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 901900442-2
Cra 15 # 93ª -62 Bogotá., Colombia

REFERENCIA: CONTRATO No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024, cuyo objeto es: *"REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"*

ASUNTO: Posible riesgo de incumplimiento contractual por la no atención de observaciones previas – Contrato 3007

Cordial Saludo,

En cumplimiento de las obligaciones como interventor del contrato de la referencia, y de acuerdo al seguimiento a las observaciones realizadas mediante comunicaciones SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-021 del 2 de julio de 2025, SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-015 del 16 de junio de 2025, SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-006 del 26 de mayo de 2025, así como a las observaciones planteadas por parte de la interventoría en los comités de seguimiento, se reitera y conmina al Consorcio Llano Seguro 2024 para la entrega de la información faltante para acreditar los requisitos de los perfiles conforme a lo requerido en el pliego de condiciones y la normativa vigente, lo cual se reitera las siguientes observaciones:

- El Consultor Tecnológico presentado no acredita certificaciones en al menos tres (3) fabricantes de soluciones CCTV, requisito obligatorio.
- Los Técnicos de Apoyo en Calle 1 y 2 no cumplen el perfil solicitado, al contar con título distinto al nivel técnico o tecnólogo requerido.
- El perfil Jurídico carece de experiencia específica en contratos o proyectos del sector tecnológico, según lo exigido por el Ministerio del Interior.
- Se requiere atender y responder formalmente a las observaciones realizadas al cronograma presentado, incluyendo los ajustes o acciones correctivas para garantizar el cumplimiento oportuno de las actividades contractuales.

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
ISO 9001 SC-CER917179 · ISO 45001 SC-CER917180 · ISO 14001 SC-CER917181 · Norsok S WA-006 NK-1834-1 · IQNET

En este orden de ideas, a la fecha la interventoría no se ha recibido respuesta de los requerimientos realizados, situación que afecta la validación del personal, el seguimiento técnico y el cumplimiento de las obligaciones y actividades del contrato. Además, desde el inicio de la Fase 1 (21 de mayo de 2025), el Consorcio Llano Seguro 2024 no ha contado con la totalidad del personal requerido, lo que ha impactado negativamente la planificación y avance del proyecto.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se solicita con carácter urgente al contratista:

1. Remitir hojas de vida que cumplan estrictamente con los requisitos del pliego de condiciones.
2. En caso contrario, adjuntar documentación que acrediten claramente el cumplimiento de los perfiles exigidos.
3. Garantizar que todo el personal vinculado esté afiliado al Sistema de Seguridad Social a nombre del Consorcio Llano Seguro y cumpla con los requisitos del SG-SST, incluyendo exámenes médicos, inducción, evaluación y entrega de EPP, según Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019.
4. Remitir obligatoriamente las planillas de afiliación al Sistema de Seguridad Social del personal mínimo aprobado, cotizadas a nombre del Consorcio Llano Seguro, conforme a la normatividad vigente (Decreto 1072 de 2015, Ley 1562 de 2012 y Resolución 0312 de 2019).

El no acatamiento de las observaciones realizadas por la interventoría y a la información requerida, de acuerdo al Contrato con numero interno 3007 de 2024 constituyen situaciones o eventos de incumplimientos a las obligaciones contractuales esenciales, específicamente a lo establecido en el numeral 1 de la Cláusula Segunda, respecto a la entrega y validación técnica de estudios y diseños conforme a los lineamientos del Ministerio del Interior, y a lo establecido en el numeral 17, sobre la obligación de llevar la bitácora de obra con registro detallado de actividades y seguimiento a la programación. Asimismo, se incumple con lo dispuesto en los numerales 12 y 13 de la Cláusula Tercera del contrato, referentes a la acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y el cumplimiento de obligaciones parafiscales del personal vinculado al proyecto.

En consecuencia, se conmina y se requiere de carácter urgente al Consorcio Llano Seguro 2024 para que dentro de un término de tres (03) días hábiles allegue los respectivos documentos y el cronograma de actividades actualizado y ajustado, así como la presentación de las acciones correctivas y/o plan de contingencia de la etapa de estudios y diseños, que permitan el adecuado seguimiento técnico, administrativo, contractual y en SST del proyecto. En el evento de hacer caso omiso a dicho requerimiento, esta situación configura un hecho de incumplimiento contractual por parte del contratista, lo cual afecta diversos aspectos del proyecto, incluyendo la validación del personal, el cumplimiento del cronograma y las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), lo que conlleva a la interventoría a presentar el informe

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
icontec ISO 9001 SC-CER917179 icontec ISO 45001 SC-CER917180 icontec ISO 14001 SC-CER917181 icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1 IQNET

de incumplimiento para la imposición de multas de acuerdo a lo establecido en la cláusula Décima Sexta del Contrato No. 3007 de 2024.

Sin otro particular, quedamos atentos a su pronta y completa respuesta.

DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ
Director de interventoría
Cel.: 310 8061356
SECOB S.A.S

Proyectó: Rafael Antonio Rodríguez López
Asesor Jurídico
Email. juridico@secob.com.co

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email: grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

ANEXOS: N/A

CC:
Gobernación de Casanare, Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Email: gobierno@casanare.gov.co
Entidad Contratante, Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Apoyo a la supervisión Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Contratista ejecutor, Consorcio Llano Seguro. Email: alejandra.betancourt@tsg.net.co - info@gyc.com.co
Contratista ejecutor, Gerente de proyectos. Consorcio Llano Seguro. Email neider.plata@tsg.net.co
contratista de obra Email: info@tsg.net.co

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105. Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
ISO 9001 SC CER917179 ISO 45001 SC CER917180 ISO 14001 SC CER917181 Norsok S WA-006 NK-1834-1 IQNET

Yopal, 08 de julio de 2025

SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-023

Señores.
CONSORCIO LLANO SEGURO 2024
Atte. RUBEN DARIO GOMEZ VALLEJO
Email: info@gyc.com.co
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 901900442-2
Cra 15 # 93ª -62 Bogotá., Colombia

REFERENCIA: CONTRATO No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024, cuyo objeto es: *"REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"*

ASUNTO: Solicitud presentación informe mensual de obra No. 2 correspondiente a junio 2025, Contrato de obra 3007 de 2024.

Cordial Saludo,

En cumplimiento de las obligaciones de la interventoría del Contrato de Obra No. 3007 de 2024, y conforme a lo establecido en la cláusula segunda – Obligaciones del Contratista, específicamente en el numeral 19 del apartado de obligaciones específicas, nos permitimos solicitar formalmente al Consorcio Llano Seguro 2024 la remisión del Informe Mensual de Obra No. 2, con corte al 30 de junio de 2025.

Dado que ya han transcurrido los primeros cinco (5) días hábiles del mes de julio sin haberse recibido el informe correspondiente, se solicita que el mismo sea entregado de forma **INMEDIATA**.

Sin otro particular, quedamos atentos a su pronta y completa respuesta.

DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ
Director de interventoría
Cel.: 310 8061356
SECOB S.A.S

Proyectó: Diego Andres Mora Piñeros
Profesional de ingenieria
Email. proyectos@secob.com.co

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Codigo Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email: grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

ANEXOS: N/A

CC:
Gobernación de Casanare, Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Email: gobierno@casanare.gov.co
Entidad Contratante, Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Apoyo a la supervisión Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Contratista ejecutor, Consorcio Llano Seguro. Email: alejandra.betancourt@tsg.net.co - info@gyc.com.co
Contratista ejecutor, Gerente de proyectos. Consorcio Llano Seguro. Email neider.plata@tsg.net.co
contratista de obra Email: info@tsg.net.co

SECOB
Consultoría, Obras y Bienes

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179
icontec ISO 45001 SC-CER917180
icontec ISO 14001 SC-CER917181
icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET

Yopal, 17 de julio de 2025

SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-025

Señores.
CONSORCIO LLANO SEGURO 2024
Atte. RUBEN DARIO GOMEZ VALLEJO
Email: info@gyc.com.co
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 901900442-2
Cra 15 # 93ª -62 Bogotá., Colombia

REFERENCIA: CONTRATO No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024, cuyo objeto es: *"REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"*

ASUNTO: Observaciones a los cronogramas de Estudios y Diseños e Implementación.

Cordial Saludo,

En atención al comunicado CLS 2024 - 38, mediante el cual se presenta el cronograma correspondiente a las etapas de Estudios y Diseños y la Implementación del proyecto, nos permitimos remitir las siguientes observaciones con el propósito de garantizar la coherencia técnica y temporal entre ambos cronogramas, así como una adecuada planificación contractual.

En primer lugar, se identifica una inconsistencia en la fecha de finalización de la etapa de Estudios y Diseños. Mientras que en el cronograma específico dicha etapa culmina el 11 de agosto de 2025 con la entrega, revisión y aprobación (hito 2.9), en el cronograma general se establece como fecha de finalización el 4 de agosto de 2025. Esta diferencia de siete días entre ambos documentos afecta la trazabilidad y continuidad entre fases, por lo que se solicita realizar los ajustes pertinentes para que exista coherencia en la transición de la etapa de estudios a la de implementación.

Adicionalmente, se observa un desfase entre la duración indicada y las fechas programadas en diversas actividades del cronograma general. Por ejemplo, la actividad "Plan de Compras" tiene como fecha de inicio el 5 de agosto de 2025 y fecha de finalización el 24 de septiembre de 2025, con una duración reportada de 30 días. No obstante, al realizar el conteo de días hábiles en ese rango, considerando los festivos nacionales, se obtiene una duración real de 36 días hábiles. Se solicita revisar este tipo de inconsistencias en todo el cronograma, ya que afectan directamente el control y seguimiento del avance.

También se detecta un error en la configuración del calendario laboral en el cronograma presentado, pues entre el 18 y el 25 de agosto de 2025 se consideraron como días no laborables, cuando en realidad solo el lunes 18 de agosto corresponde a festivo nacional. El resto de los

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
ISO 9001 SC-CER917179 ISO 45001 SC-CER917180 ISO 14001 SC-CER917181 Norsok S-WA-006 NK-1834-1 IQNET

días son laborales según el calendario colombiano (exceptuando los días 23 y 24 por corresponder a sábado y domingo). Por lo tanto, se requiere ajustar correctamente el calendario de trabajo y revisar que situaciones similares no se presenten en otras semanas del cronograma.

Respecto a las actividades relacionadas con permisos y autorizaciones, se recomienda aclarar que lo contemplado en la etapa de implementación corresponde a la actualización o complementación de permisos gestionados previamente durante la etapa de estudios y diseños, y no al inicio de trámites nuevos. Esta precisión evitará confusiones y posibles duplicidades en el seguimiento.

En cuanto a las actividades logísticas, se hace necesario especificar con mayor claridad las fechas del transporte del material nacional, así como la fecha estimada en la que los equipos estarán disponibles en sitio. Esto facilitará una supervisión efectiva y permitirá ajustar otras actividades en función del estado real de la movilización.

Se destaca también que existe una amplia separación entre el cierre de estudios y diseños y el inicio de las actividades en planta interna. Dado que existen tareas como las demoliciones en el Centro de Comando y Monitoreo (CCM) que pueden ejecutarse una vez definidos los diseños, se recomienda evaluar la posibilidad de iniciar dichas actividades de manera anticipada, con el fin de optimizar los tiempos de ejecución general del proyecto.

Finalmente, es importante reiterar que el contratista, al haber asumido contractualmente la ejecución del proyecto y haber definido las fechas en el cronograma, una vez éste sea aprobado tras subsanarse las observaciones, debe garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos, especialmente en lo relacionado con la gestión de compras. Las actividades asociadas a la adquisición de equipos cuentan con fechas claras de inicio y finalización en el cronograma, por lo que se espera que dicha gestión no solo se cumpla dentro del plazo previsto, sino que se inicie con la debida anticipación, y no al vencimiento de las actividades.

En ese sentido, se deja claridad en que la gestión de compras no puede estar supeditada al desembolso del anticipo, ya que la propuesta técnica y financiera presentada por el contratista debe contemplar los medios necesarios para ejecutar lo programado en los tiempos establecidos. El cumplimiento de las fechas del cronograma es responsabilidad exclusiva del contratista y no puede depender de factores administrativos o financieros ajenos a su gestión. Por tanto, se espera que el proceso de compras avance de forma oportuna y conforme a los plazos definidos, permitiendo a la interventoría hacer el seguimiento correspondiente de forma que se respalde una implementación eficiente y sin justificaciones posteriores por falta de gestión oportuna.

En consecuencia, se solicita remitir el cronograma general ajustado en un plazo no mayor a 1 día hábil.

Sin otro particular, quedamos atentos a su pronta

DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ
Director de interventoría
Cel.: 310 8061356
SECOB S.A.S

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179
icontec ISO 45001 SC-CER917188
icontec ISO 14001 SC-CER917181
icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET

Proyectó: Diego Andrés Mora Piñeros
Profesional de ingeniería
Email. proyectos@secob.com.co

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email: grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

ANEXOS: N/A

CC:
Gobernación de Casanare, Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Email: gobierno@casanare.gov.co
Entidad Contratante, Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Apoyo a la supervisión Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Contratista ejecutor, Consorcio Llano Seguro. Email: alejandra.betancourt@tsg.net.co - info@gyc.com.co
Contratista ejecutor, Gerente de proyectos. Consorcio Llano Seguro. Email neider.plata@tsg.net.co
contratista de obra Email: info@tsg.net.co

SECOB
Consultoría, Obras y Bienes

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179
icontec ISO 45001 SC-CER917180
icontec ISO 14001 SC-CER917181
icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET

Yopal, 21 de julio de 2025

SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-025

Señores.
CONSORCIO LLANO SEGURO 2024
Atte. RUBEN DARIO GOMEZ VALLEJO
Email: info@gyc.com.co
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 901900442-2
Cra 15 # 93ª -62 Bogotá., Colombia

REFERENCIA: CONTRATO No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y CONSORCIO LLANO SEGURO 2024.

ASUNTO: Revisión y aprobación de hojas de vida, Contrato No. 3007 de 2024.

Cordial Saludo,

De acuerdo con el correo enviado por ustedes el día 14 de julio, en el cual remiten los documentos soportes correspondientes a las hojas de vida del personal asignado para estudios y diseños en el marco del Contrato No. 3007 de 2024, suscrito entre el Departamento del Casanare y el Consorcio Llano Seguro 2024, nos permitimos puntualizar lo siguiente:

De acuerdo a las Hojas de Vida y Documentación del Equipo Profesional Estudios y Diseños, se tiene lo siguiente:

1. Gerente de proyectos – Juan Mario Torres: Se solicita adjuntar soporte de Entrega de EPP.

2. Coordinador Técnico y Diseño – Cesar Peñaloza
- Se solicita adjuntar soporte de Entrega de EPP y el soporte de reinducción del presente año.
- Adicionalmente, no se evidencia el soporte del otro sí contractual en el que se incluya la cláusula acordada durante la reunión sostenida el pasado 8 de julio, por lo cual se requiere su envío a la mayor brevedad, conforme a los compromisos establecidos.

3. Consultor Tecnológico – Juan Sebastián Quiñonez Barreto: Se emite concepto **favorable** para la aprobación del profesional propuesto, quien desempeñará el cargo durante la fase 1 del proyecto, correspondiente a estudios y diseños.

4. Ingeniero Civil o Arquitecto – Daniel Leonardo Pesca Silva
- En relación a los certificados laborales aportados, estos deberán especificar el cargo establecido en las especificaciones técnicas del pliego de condiciones emitido por el Ministerio del Interior, particularmente en lo referente a la experiencia específica exigida para cada uno de los cargos sugeridos.

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105. Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Codigo Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
SC-CER917179 SC-CER917180 SC-CER917181 NK-1834-1

- Adicionalmente, se requiere que la asignación salarial estipulada en el contrato del profesional sea coherente con lo estipulado en el presupuesto general del proyecto, garantizando la correspondencia entre el perfil, las funciones y el valor asignado.

5. Ingeniero de Apoyo 1 – Ivon Maritza Clavijo Ortega: Con base en los certificados laborales aportados, se solicita complementar la descripción de funciones del profesional, de manera que guarden correspondencia con las actividades y responsabilidades establecidas en el pliego de condiciones emitido por el Ministerio del Interior, a efectos de verificar el cumplimiento del perfil exigido.

6. Ingeniero de Apoyo 2 - Walter Pulgarín:
- Con base en los certificados laborales aportados, se solicita complementar la descripción de funciones del profesional, de manera que guarden correspondencia con las actividades y responsabilidades establecidas en el pliego de condiciones emitido por el Ministerio del Interior, a efectos de verificar el cumplimiento del perfil exigido.
- Adicionalmente, no se evidencia el soporte del otro sí contractual en el que se incluya la cláusula acordada durante la reunión sostenida el pasado 8 de julio, por lo cual se requiere su envío a la mayor brevedad, conforme a los compromisos establecidos.

7. Ingeniero de Sistemas de A.A - Javier Ruiz: De acuerdo con el tipo de contrato suscrito (contrato a término fijo inferior a un año, con una duración de seis meses), se solicita allegar el soporte del otro sí correspondiente a la ampliación contractual vigente, toda vez que el último documento disponible en el expediente data del año 2022 y no evidencia continuidad actualizada del vínculo contractual.

8. Jurídico – Emmanuel Garzón:
- En relación a los certificados laborales aportados, estos deberán especificar el cargo establecidos en las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones emitido por el Ministerio del Interior, particularmente en lo referente a la experiencia específica exigida para cada uno de los cargos sugeridos.
- Adicionalmente, se requiere que la asignación salarial estipulada en el contrato del profesional sea coherente con lo estipulado en el presupuesto general del proyecto, garantizando la correspondencia entre el perfil, las funciones y el valor asignado.

9. Técnico de Apoyo en Calle 1 – Jhon Cuervo:
- Se solicita allegar copia de la tarjeta profesional o documento soporte de matrícula como Tecnólogo en Gestión Informática inscrito en el Registro Profesional respectivo, con el fin de validar la habilitación legal para el ejercicio de la profesión y verificar el cumplimiento del perfil requerido conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones y en la Ley 842 de 2003, artículo 6.
- Con base en los certificados laborales aportados, se solicita complementar la descripción de funciones del profesional, de manera que guarden correspondencia con las actividades y responsabilidades establecidas en el pliego de condiciones emitido por el Ministerio del Interior, a efectos de verificar el cumplimiento del perfil exigido.

10. Técnico de Apoyo en Calle 2 – Jhon Wilmar Castillo Delgado:

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
icontec ISO 9001 SC-CER917179
icontec ISO 45001 SC-CER917180
icontec ISO 14001 SC-CER917181
icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET

- Se solicita allegar copia de la tarjeta profesional como Tecnólogo en Electricidad Industrial, expedida por el consejo profesional competente, con el fin de validar la habilitación legal para el ejercicio de la profesión y verificar el cumplimiento del perfil requerido conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones y en la Ley 842 de 2003, artículo 6.
- Con base en los certificados laborales aportados, se solicita complementar la descripción de funciones del profesional, de manera que guarden correspondencia con las actividades y responsabilidades establecidas en el pliego de condiciones emitido por el Ministerio del Interior, a efectos de verificar el cumplimiento del perfil exigido.
- Adicionalmente, se requiere que la asignación salarial estipulada en el contrato del profesional sea coherente con lo estipulado en el presupuesto general del proyecto, garantizando la correspondencia entre el perfil, las funciones y el valor asignado.

11. Técnico de Apoyo F.O 1 – Guber León:

- Se solicita allegar copia de la tarjeta profesional o soporte de matrícula como Tecnólogo en sistemas o técnico inscrito en el Registro Profesional respectivo, con el fin de validar la habilitación legal para el ejercicio de la profesión y verificar el cumplimiento del perfil requerido conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones y en la Ley 842 de 2003, artículo 6.
- Se solicita allegar los soportes correspondientes a las certificaciones laborales, con el fin de verificar la experiencia del profesional en relación con el perfil exigido en los pliegos de condiciones.
- Adicionalmente, se requiere que la asignación salarial estipulada en el contrato del profesional sea coherente con lo estipulado en el presupuesto general del proyecto, garantizando la correspondencia entre el perfil, las funciones y el valor asignado.
- Por otro lado, no se evidencia el soporte del otro sí contractual en el que se incluya la cláusula acordada durante la reunión sostenida el pasado 8 de julio, por lo cual se requiere su envío a la mayor brevedad, conforme a los compromisos establecidos.

12. Técnico de Apoyo F.O 2 – Luis Arnulfo Mejía Medina:

- Se solicita allegar copia de la tarjeta profesional o soporte de matrícula como Tecnólogo en automatización industrial, inscrito en el Registro Profesional respectivo, y/o matrícula CONTE mencionada en la HV. Esto con el fin de, validar la habilitación legal para el ejercicio de la profesión y verificar el cumplimiento del perfil requerido conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones y en la Ley 842 de 2003.
- Con base en los certificados laborales aportados, se solicita complementar la descripción de funciones del profesional, de manera que guarden correspondencia con las actividades y responsabilidades establecidas en el pliego de condiciones emitido por el Ministerio del Interior, a efectos de verificar el cumplimiento del perfil exigido.
- Adicionalmente, se requiere que la asignación salarial estipulada en el contrato del profesional sea coherente con lo estipulado en el presupuesto general del proyecto, garantizando la correspondencia entre el perfil, las funciones y el valor asignado.
- Se solicita allegar el soporte de la Evaluación de la Inducción del año presente, teniendo en cuenta que el soportado tiene fecha del 02/05/2024.

13. Ingeniero eléctrico – Germán Chaparro: Se solicita allegar el soporte del otro sí contractual en el que se incluya la cláusula acordada durante la reunión sostenida el

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
icontec ISO 9001 SC-CER917179
icontec ISO 45001 SC-CER917180
icontec ISO 14001 SC-CER917181
icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET

pasado 8 de julio, por lo cual se requiere su envío a la mayor brevedad, conforme a los compromisos establecidos.

14. Ingeniero eléctrico – Diego Santos: Se requiere que la asignación salarial estipulada en el contrato del profesional sea coherente con lo estipulado en el presupuesto general del proyecto, garantizando la correspondencia entre el perfil, las funciones y el valor asignado.

15. Financiero – Yenny Moreno:

- Se solicita allegar copia del contrato laboral que acredite la vinculación del empleado con alguna de las empresas que conforman el consorcio, con el fin de verificar la relación contractual y dar cumplimiento a lo establecido en los requisitos de participación y ejecución del proyecto. Tener presente la asignación salarial que se estipulará en el contrato del profesional sea coherente con lo contemplado en el presupuesto general del proyecto, garantizando la correspondencia entre el perfil, las funciones y el valor asignado.
- Por otro lado, no se evidencia el soporte del otro sí contractual en el que se incluya la cláusula acordada durante la reunión sostenida el pasado 8 de julio, por lo cual se requiere su envío a la mayor brevedad, conforme a los compromisos establecidos.
- Adicionalmente, se solicita allegar las afiliaciones a seguridad social o la planilla de seguridad social de los meses correspondientes a la vigencia del proyecto, Examen Médico de Ingreso, Entrega de EPP, soporte de inducción y evaluación de la inducción, se recuerda que todos los soportes documentales deben estar debidamente afiliados a una de las empresas consorciadas.

16. Técnico de apoyo – Alejandro Callejas:

- Se solicita allegar copia del contrato laboral que acredite la vinculación del empleado con alguna de las empresas que conforman el consorcio, con el fin de verificar la relación contractual y dar cumplimiento a lo establecido en los requisitos de participación y ejecución del proyecto. Tener presente la asignación salarial que se estipulará en el contrato del profesional sea coherente con lo contemplado en el presupuesto general del proyecto, garantizando la correspondencia entre el perfil, las funciones y el valor asignado.
- Por otro lado, no se evidencia el soporte del otro sí contractual en el que se incluya la cláusula acordada durante la reunión sostenida el pasado 8 de julio, por lo cual se requiere su envío a la mayor brevedad, conforme a los compromisos establecidos.
- Adicionalmente, se solicita allegar las afiliaciones a seguridad social o la planilla de seguridad social de los meses correspondientes a la vigencia del proyecto, Examen Médico de Ingreso, soporte de inducción y evaluación de la inducción, se recuerda que todos los soportes documentales deben estar debidamente afiliados a una de las empresas consorciadas.

17. Técnico de apoyo de Diseño 1 – Fabian Becerra:

- Se solicita allegar la afiliación a la Caja de Compensación laboral y Administradora de Fondo de Pensiones.
- Se solicita allegar copia del contrato laboral que acredite la vinculación del empleado con alguna de las empresas que conforman el consorcio, con el fin de verificar la relación contractual y dar cumplimiento a lo establecido en los requisitos de participación y

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
icontec ISO 9001 SC-CER917179
icontec ISO 45001 SC-CER917180
icontec ISO 14001 SC-CER917181
icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET

ejecución del proyecto. Tener presente la asignación salarial que se estipulará en el contrato del profesional sea coherente con lo contemplado en el presupuesto general del proyecto, garantizando la correspondencia entre el perfil, las funciones y el valor asignado.

- Por otro lado, no se evidencia el soporte del otro sí contractual en el que se incluya la cláusula acordada durante la reunión sostenida el pasado 8 de julio, por lo cual se requiere su envío a la mayor brevedad, conforme a los compromisos establecidos.

18. Técnico de apoyo de Diseño 2 – Ronald Burgos

- Se solicita allegar la afiliación a la Caja de Compensación laboral y Administradora de Fondo de Pensiones.
- Se solicita allegar copia del contrato laboral que acredite la vinculación del empleado con alguna de las empresas que conforman el consorcio, con el fin de verificar la relación contractual y dar cumplimiento a lo establecido en los requisitos de participación y ejecución del proyecto. Tener presente la asignación salarial que se estipulará en el contrato del profesional sea coherente con lo contemplado en el presupuesto general del proyecto, garantizando la correspondencia entre el perfil, las funciones y el valor asignado.
- Por otro lado, no se evidencia el soporte del otro sí contractual en el que se incluya la cláusula acordada durante la reunión sostenida el pasado 8 de julio, por lo cual se requiere su envío a la mayor brevedad, conforme a los compromisos establecidos.

Por lo anterior, no se emite concepto favorable para la aprobación de los profesionales en los cargos anteriormente relacionados, hasta tanto no se subsanen y alleguen en su totalidad los soportes documentales requeridos, que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones y conforme a la normativa en Seguridad y Salud en el Trabajo.

KARLA VANESSA MANOSALVA
Profesional SST
Cel.: 317 6981539
SECOB S.A.S

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email: grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

ANEXOS: N/A

CC:
Gobernación de Casanare, Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Email: gobierno@casanare.gov.co
Entidad Contratante, Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Apoyo a la supervisión Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Contratista ejecutor, Consorcio Llano Seguro. Email: alejandra.betancourt@tsg.net.co - info@gyc.com.co
Contratista ejecutor, Gerente de proyectos. Consorcio Llano Seguro. Email neider.plata@tsg.net.co
contratista de obra Email: info@tsg.net.co

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
icontec ISO 9001 SC-CER917179 icontec ISO 45001 SC-CER917180 icontec ISO 14001 SC-CER917181 icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1 IQNET

Yopal, 24 de julio de 2025

SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-026

Señores.
CONSORCIO LLANO SEGURO 2024
Atte. RUBEN DARIO GOMEZ VALLEJO
Email: info@gyc.com.co
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 901900442-2
Cra 15 # 93ª -62 Bogotá., Colombia

REFERENCIA: CONTRATO No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y CONSORCIO LLANO SEGURO 2024.

ASUNTO: Remisión de respuesta de la Gobernación sobre uso de torre de comunicaciones – Cerro El Venado.

Cordial Saludo,

En el marco de nuestras funciones como interventoría del Contrato de Obra No. 3007 de 2024, y en atención a la solicitud presentada por el Consorcio Llano Seguro 2024, mediante comunicación No. CLS 2024-041, relacionada con el uso de la torre de comunicaciones ubicada en el Cerro El Venado, me permito remitir para su conocimiento la respuesta emitida por la Gobernación de Casanare.

Dicha respuesta se da en atención al comunicado No. SCOB-GOBCAS-1328-2025-023, radicado por esta interventoría ante la Gobernación, mediante el cual se trasladó la solicitud presentada por el contratista. En este, se solicitaba autorización para el uso de la mencionada torre, propiedad de la entidad departamental, con el fin de instalar equipos de telecomunicaciones como parte del desarrollo del proyecto.

La Gobernación, a través del Memorando No. 0309 expedido por la Secretaría General, otorga la autorización para el uso de la infraestructura, condicionada a que los estudios técnicos y estructurales presentados justifiquen la intervención y estén debidamente alineados con la capacidad operativa, técnica y estructural del sitio, garantizando así la seguridad e integridad de las instalaciones.

Sin otro en particular quedamos atentos a cualquier inquietud.

Atentamente,

DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ
Director de interventoría
Cel.: 310 8061356
SECOB S.A.S

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
SC-CER917179 SC-CER917180 SC-CER917181 NK-1834-1

Proyectó: Diego Andres Mora
Profesional de ingeniería
Email. Proyectos@secob.com.co
Cel: 3143790959

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email: grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

ANEXOS: Oficio No 0292
Memorando No 309

CC:
Gobernación de Casanare, Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Email: gobierno@casanare.gov.co
Entidad Contratante, Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Apoyo a la supervisión Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Contratista ejecutor, Consorcio Llano Seguro. Email: alejandra.betancourt@tsg.net.co - info@gyc.com.co
Contratista ejecutor, Gerente de proyectos. Consorcio Llano Seguro. Email neider.plata@tsg.net.co
contratista de obra Email: info@tsg.net.co

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal. 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
icontec ISO 9001 SC-CER917179 icontec ISO 45001 SC-CER917180 icontec ISO 14001 SC-CER917181 icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1 IQNET

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

MEMORANDO
FO-GD-02
19-09-2024
V.02

MEMORANDO No. 309

200.

Yopal, 17 de julio de 2025

PARA : Héctor Julio Ramos Prieto, Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana.

DE : Secretaria General

ASUNTO: Autorización para la Intervención del Proyecto denominado IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Cordial Saludo,

Atendiendo la petición presentado por la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana, mediante Memorando No. 0224 de fecha 08 de julio de 2025, en cual se solicita la autorización y/o permiso, para utilización de Torre de comunicaciones, ubicada en el cerro el venado de la ciudad de Yopal, para enlace microondas desde el edificio Emiro Sossa hasta el cerro el venado y desde el cerro el venado hasta el poste de Cámara en el corregimiento el Morro, en el marco del proyecto denominado IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE y en mi calidad de Secretaria General del Departamento de Casanare, en ejercicio de las funciones asignadas conforme a lo establecido en la Resolución 0123 del 29 de mayo del 2023, me permito manifestar lo siguiente:

Que, en virtud de las facultades conferidas para la gestión, custodia, conservación y administración de los bienes inmuebles de propiedad del Departamento, y teniendo en consideración las instalaciones locativas, torres, equipos de comunicación que actualmente se encuentran instalados en el cerro el venado, que son de propiedad del Departamento de Casanare y que hacen parte integral de la solicitud de autorización presentada, me permito AUTORIZAR la ejecución de obras del Proyecto.

Esta autorización se otorga siempre y cuando los estudios técnicos y las intervenciones que las soporten justifiquen su necesidad y estén debidamente alineados con la capacidad estructural, operativa y técnica del edificio, garantizando la seguridad, funcionalidad e integridad de las instalaciones.

Sin otro particular,

ADRIANA PATRICIA ALFONSO SAENZ

Proyectó: Yesid Rodriguez Zabala CDPSP 1523-2025

GOBERNACIÓN DE CASANARE
Secretaría de Gobierno,
Convivencia y Seguridad Ciudadana
FECHA 18/7/25 HORA 3:44pm
RADICADO N°:
RECIBIDO POR:

GOBERNACIÓN DE
CASANARE
NIT: 892099216-6

CARTA U OFICIO
FO-GD-01
19-09-2024
V.02

OFICIO No. 0292

400.

Yopal, 18 de julio de 2025.

Señor
DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
R/L: SECOB S.A.S
Yopal, Casanare.

Referencia: Contrato de Interventoría No. 1328 de 2025 cuyo objeto es "Interventoría técnica, financiera, jurídica, administrativa y ambiental para la implementación del sistema integrado inteligente de seguridad y convivencia ciudadana del departamento del Casanare - Fase I"

Asunto: Respuesta a comunicado No. SCOB-GOBCAS-1328-2025-023, Remisión de solicitud Remisión de solicitud para uso de torre de comunicaciones de la Gobernación en el Cerro El Venado.

Cordial Saludo,

En atención a su comunicado del 14 de julio del presente año, mediante el cual remiten solicitud de autorización de uso de la torre de comunicaciones de 30 m ubicada en el Cerro El Venado, de propiedad de la Gobernación, con el fin de instalar dos (2) radios de telecomunicaciones punto a punto que fortalecerán la cobertura y conectividad del sistema de videovigilancia que se está implementando en el marco del proyecto.

Me permito anexar Memorando No. 0309 emitido por la Secretaria General de la Gobernación de Casanare mediante el cual otorga la autorización siempre y cuando los estudios técnicos e intervenciones que la soporten justifiquen su necesidad y esté debidamente alineados con la capacidad estructural, operativa y técnica del edificio, garantizando la seguridad e integridad de las instalaciones.

Cordialmente,

HECTOR JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana

Proyectó: Mauricio Hernán Montoya,
Apoyo a la Supervisión CPSP No. 1369-2025

Revisó.: Elizabeth Bonilla Rincón
Profesional CPSP No. 1348-2025

Grupo GER <grupoger@secob.co>

RE: SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-026 Remisioìn de respuesta de la Gobernacioìn sobre uso de torre de comunicaciones – Cerro El Venado.

Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co> 25 de julio de 2025, 9:58 a.m.
Para: Grupo GER <grupoger@secob.co>
CC: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>

Buen día,

Reciba un cordial saludo de la Gobernación de Casanare.

Su comunicación fue radicada en el sistema de la entidad con el Número CE1250725200012181.

Para hacer seguimiento puede ingresar al link: https://apps.casanare.gov.co/correspondencia/pqrs/verificarpeticion y en el campo verificar petición, ingresar el número 1250725200012181.

Para la Gobernación de Casanare, es importante contar con su percepción para mejorar nuestros servicios, le invitamos a responder la encuesta de satisfacción ingresando al siguiente link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=syGTxwCy-Um2iRgN5gvj518W00D1Pa5BvxMv-0xQLOFUNTFJREtDSzJUMTZUNzBTVFRBTjJaVk9CRS4u&route=shorturl

Atentamente,

Gobernación de Casanare | Centro Administrativo Departamental |

De: Grupo GER <grupoger@secob.co>
Enviado: viernes, 25 de julio de 2025 7:26
Para: Neider Oswaldo Plata Muñoz <neider.plata@tsg.net.co>; Wilson Felipe Bolanos Arcos <wilson.bolanos@tsg.net.co>; Claudia Milena Rodriguez Cruz <claudia.rodriguez@tsg.net.co>; Johana Lisbeth Joya Riano <johana.joya@tsg.net.co>; juan.torres <juan.torres@viotec.com.co>; info@gyc.com.co <info@gyc.com.co>; Info Tsg <info@tsg.net.co>; Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>; ingrid.lopez@tsg.net.co <ingrid.lopez@tsg.net.co>; ronald.burgos@tsg.net.co <ronald.burgos@tsg.net.co>
Cc: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>; mauriciohmontoya <mauriciohmontoya@yahoo.com>; Diego Rojas <diego.rojas@secob.com.co>; Diego Andres Mora <proyectos@secob.com.co>; Ambiental <ambiental@secob.com.co>; <ingenieria@secob.com.co> <ingenieria@secob.com.co>
Asunto: SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-026 Remisioìn de respuesta de la Gobernacioìn sobre uso de torre de comunicaciones – Cerro El Venado.

Cordial saludo,

Señores
CONSORCIO LLANO SEGURO

Yopal, 25 de julio de 2025

SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-027

Señores.
CONSORCIO LLANO SEGURO 2024
Atte. RUBEN DARIO GOMEZ VALLEJO
Email: info@gyc.com.co
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 901900442-2
Cra 15 # 93ª -62 Bogotá., Colombia

REFERENCIA: CONTRATO No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y CONSORCIO LLANO SEGURO 2024.

ASUNTO: Observaciones al informe mensual 02 del mes de junio de 2025.

Cordial Saludo,

En cumplimiento de las obligaciones como interventor del Contrato **No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024**, El día 9 de junio de 2025, el contratista Consorcio Llano Seguro remitió por correo electrónico el Informe Mensual correspondiente al mes de junio. En atención a lo anterior, nos permitimos emitir las observaciones pertinentes al Informe Mensual No. 02 – junio de 2025, presentado a esta interventoría.

1. De acuerdo con la información presentada en el informe, nos permitimos realizar las siguientes recomendaciones relacionadas con su estructura. Consideramos que debe organizarse de manera que facilite su comprensión, asegurando una secuencia lógica y coherente con la información correspondiente a la fase uno del contrato, correspondiente a los estudios y diseños.
   La estructura que deberá tener los informes mensuales será la siguiente:

I. Capítulo administrativo y jurídico.
II. Capítulo financiero.
III. Capítulo técnico.
IV. Capítulo de seguridad y salud en el trabajo.
V. Capítulo de la gestión ambiental.
VI. Conclusiones.
VII. Anexos

Lo anterior obedece a que el informe correspondiente al mes de junio presenta una estructura que no facilita una lectura lógica y coherente del contenido. Actualmente, el numeral 3 aborda aspectos técnicos relacionados con el alcance del proyecto, seguido por el numeral 4, que incluye información administrativa vinculada a las comunicaciones. Sin embargo, los temas administrativos y financieros, que son fundamentales para contextualizar el estado general del contrato, se encuentran en los numerales 6 y 7. Por tal motivo, se recomienda reorganizar

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Codigo Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
SC-CER917179 SC-CER917180 SC-CER917181 NK-1834-1

el orden de los contenidos, ubicando primero los aspectos administrativos y financieros, para así mejorar la secuencia lógica del informe y facilitar su comprensión.

2. Dentro del capítulo técnico no se evidencia un registro fotográfico que respalde cada uno de los subcapítulos en los que se informa avance en los entregables del Anexo 24D, correspondientes tanto a planta interna como a planta externa. Es importante destacar que durante el mes de junio se realizaron actividades de recolección de información en campo, por lo que se debe incluir el soporte fotográfico correspondiente que evidencie el desarrollo de dichas actividades.

3. Se evidencia que no se adjunta la planilla correspondiente al pago de la seguridad social del mes al que hace referencia el informe. Se recomienda incluir dicho documento con el fin de completar la información requerida y dar cumplimiento a las obligaciones contractuales.

   Por otra parte, no es necesario anexar nuevamente las pólizas, ya que estas fueron previamente entregadas y cargadas en la plataforma SECOP II.

   Respecto a los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), no es necesario adjuntar las hojas de vida del personal mínimo requerido ni del equipo de estudios y diseños, dado que no hacen parte de los requisitos solicitados en esta fase.

   Tampoco se requiere adjuntar el acta de inicio, en cuento a los anexos correspondientes a las comunicaciones anexar solo lo enviado y recibido del mes de junio.

REVISIÓN DEL COMPONENTE SG-SST

De acuerdo a revisión del componente se tiene lo siguiente:

4. De acuerdo al numeral *9. Personal*, se solicita al contratista incluir en este numeral la precisión de que, a la fecha, no se ha realizado la entrega completa de las hojas de vida correspondientes al personal mínimo exigido contractualmente, así como del personal asignado para actividades de estudios y diseños dadas las observaciones de la interventoría.
5. De acuerdo al numeral 10.2 "Relación de Personal" del presente informe presentado, se tienen las siguientes observaciones:

PERSONAL MINIMO								
ROL	NOMBRE	PLANILLA SS		EMO		INDUCCIÓN	ENTREGA DE EPP	ARL
		EMPRESA	MES	ENTIDAD	FECHA	EMPRESA		
Gerente de Proyectos	Juan Mario Torres	VIOTEC	Junio	VIOTEC	29/05/2025	VIOTEC	X	-----
Coordinador	Jorge Iván Arroyave Zapata	VIOTEC	Junio	VIOTEC	17/05/2025	VIOTEC	X	-------

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
icontec ISO 9001 SC-CER917179 icontec ISO 45001 SC-CER917180 icontec ISO 14001 SC-CER917181 icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET

Residente de Proyecto	Wilson Felipe Bolaños Arcos	No presentada	---	TSG	9/01/2025	TSG	30/04/2025	TSG Cobertura 04/07/2025
Profesional SST	Marly Patricia Contreras Silva	Independiente	Junio	**Particular**	26/06/2025	G&C	X	--------

Tabla 1. Afiliaciones del personal mínimo.

De acuerdo a la tabla N° 1, se tiene lo siguiente:

a) De acuerdo a información suministrada del residente del proyecto, se solicita suministrar los soportes de afiliación a caja de compensación y fondo de pensiones.
b) Para el Profesional SST – Marly Contreras, se recuerda que la planilla de seguridad social debe estar afiliad a las empresas consorciadas o el consorcio, así mismo el Exámen Médico de Ingreso y demás soportes de seguridad y salud en el trabajo (Inducción, evaluación de la inducción, entrega de EPP).

PERSONAL DE ESTUDIOS Y DISEÑO								
ROL	NOMBRE	PLANILLA SS		EMO	INDUCCIÓN	ENTREGA DE EPP	ARL	EPS
		EMPRESA	MES	ENTIDAD	EMPRESA			
Gerente de Proyectos	Juan Mario Torres	VIOTEC	Junio	VIOTEC	VIOTEC	X	--------	--------
Coordinador Técnico y Diseño	Johana Lisbeth Joya Riaño	No presentada	Junio	TSG The It Experts 03/07/2025	TSG	30/04/2025	TSG The Experts SAS Cobertura 04/07/2025	TSG The Experts SAS Afiliación 03/07/2025
Ingeniero Eléctrico/Electricista	Germán Darío Chaparro Barbosa	No presentada	Junio	TSG The It Experts 03/07/2025	TSG	30/04/2025	TSG The Experts SAS Cobertura 04/07/2025	TSG The Experts SAS Afiliación 03/07/2025
Ingeniero de Apoyo 1	Ingrid Rocío López Vanegas	No presentada	Junio	TSG The It Experts 03/07/2025	TSG	30/04/2025	TSG The Experts SAS Cobertura 04/07/2025	TSG Cobertura 02/07/2025
Ing. Apoyo 2	Anderson Contreras	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S	Mayo	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S 16/09/2024	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S 06/02/205	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S 30/04/2025	--------	--------
Administrativo	Magda Carolina Matiz Luna	TSG	Mayo	TSG 17/07/2024	TSG	X	--------	--------
Técnico de Apoyo de Diseño 1	Fabián Becerra Apraez	No presentada	Junio	TSG The It Experts 03/07/2025	TSG	30/04/2025	TSG The Experts SAS Afiliación 03/07/2025	TSG Cobertura 02/07/2025
Arquitecta	Ana Mezza	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S	Mayo	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S 16/09/2024	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S 06/02/205	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S 13/01/2025	--------	--------

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Codigo Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
SC-CER917179 SC-CER917180 SC-CER917181 NK-1834-1

Técnico de Apoyo de Diseño 2	Ronald Joan Burgos Salazar	No presentada	Junio	TSG The It Experts 03/07/2025	TSG	Consorcio Llano Seguro 30/04/2025	TSG The Experts SAS Afiliación 03/07/2025	---------
Técnico de Apoyo F.O 2	Edixon Murillo	No presentada	Junio	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S 21/03/2025	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S 06/02/2025	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S 01/04/2025	-------	-----

Tabla 2. Afiliaciones del personal de Estudios y Diseños.

De acuerdo a la tabla N° 2, se tiene lo siguiente:

a) Se solicita presentar planilla de seguridad social del mes correspondiente, ya que se evidencian planillas del mes de mayo y planillas no presentadas. Así mismo se recuerda que las planillas de seguridad social deben ser dependientes y vinculadas a una de las empresas consorciadas.
b) Dicho lo anterior, el Exámen médico de ingreso, inducción, evaluación de la inducción y entrega de EPP deben estar vinculadas a una de las empresas consorciadas.
c) Se solicita suministrar los soportes de afiliación a caja de compensación y fondo de pensiones del personal que no presentó la planilla de seguridad social.
d) Adicionalmente, se solicita remitir los soportes correspondientes a las inspecciones realizadas en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para el área administrativa, teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra actualmente en la fase 1 (estudios y diseños). Dichos soportes deben incluir, evidencias documentales y fotográficas de inspección de elementos de seguridad como extintores, camilla de emergencias, botiquín, así como registros de charlas, capacitaciones y demás actividades desarrolladas en cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST.

REVISIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL

6. De acuerdo a la información de la escombrera, se solicita los siguientes documentos para su validación:

✓ Certificado o licencia ambiental de funcionamiento de la escombrera: Emitido por la autoridad ambiental competente, debe estar vigente y detallar que la escombrera está autorizada para recibir RCD.
✓ Contrato o acuerdo de disposición de residuos: Documento que demuestre que el contratista tiene permiso para disponer residuos en esa escombrera. Puede ser un contrato, carta de autorización o acuerdo comercial entre el contratista y el operador de la escombrera.
✓ Cuando se realicen entregas de material se solicita adjuntar los Manifiestos o registros de disposición final, debe presentar los comprobantes o recibos firmados por la escombrera.
✓ Datos de la escombrera (Nombre o razón social, NIT, ubicación georreferenciada, nombre del responsable o encargado del sitio.
✓ Licencia de transporte (si aplica): En caso de utilizar un transportador externo, se recomienda solicitar el registro de ese vehículo y su autorización para transportar RCD.

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
icontec ISO 9001 SC-CER917179 · icontec ISO 45001 SC-CER917188 · icontec ISO 14001 SC-CER917181 · icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1 · IQNET

Con base en lo anteriormente expuesto, se solicita al contratista Consorcio Llano Seguro 2024 llevar a cabo las subsanaciones correspondientes a la mayor brevedad posible, con el propósito de garantizar el cumplimiento oportuno y adecuado de los requerimientos establecidos en el informe.

Es importante precisar que cualquier modificación en el personal vinculado al proyecto debe ser notificada oportunamente a esta interventoría, con el fin de permitir una revisión adecuada y evitar reprocesos en la validación de perfiles y documentación requerida.

Sin otro en particular quedamos atentos a cualquier inquietud.

Atentamente,

DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ
Director de interventoría
Cel.: 310 8061356
SECOB S.A.S

Proyectó: Jhonar Leonardo Pérez Córdoba
Profesional de ingeniería
Email. ingenieria@secob.com.co
Cel: 3212444115

Proyectó: Diego Andres Mora
Profesional de ingeniería
Email. Proyectos@secob.com.co
Cel: 3143790959

Proyectó: Karla Vanessa Manosalva
Profesional ambiental y SST
Email. ambiental@secob.com.co
Cel: 317 6981539

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email: grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

ANEXOS: N/A

CC:
Gobernación de Casanare, Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Email: gobierno@casanare.gov.co
Entidad Contratante, Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Apoyo a la supervisión Email: mauriciohmontoya@yahoo.com

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
ISO 9001 SC-CER917179 ISO 45001 SC-CER917180 ISO 14001 SC-CER917181 Norsok S WA-006 NK-1834-1

Contratista ejecutor, Consorcio Llano Seguro. Email: alejandra.betancourt@tsg.net.co - info@gyc.com.co
Contratista ejecutor, Gerente de proyectos. Consorcio Llano Seguro. Email neider.plata@tsg.net.co
contratista de obra Email: info@tsg.net.co

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179
icontec ISO 45001 SC-CER917180
icontec ISO 14001 SC-CER917181
icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET

Grupo GER <grupoger@secob.co>

SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-027 Observaciones al informe mensual 02 del mes de junio de 2025

Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co> 25 de julio de 2025, 10:26 a.m.
Para: Grupo GER <grupoger@secob.co>
CC: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>

Buen día,

Reciba un cordial saludo de la Gobernación de Casanare.

Su comunicación fue radicada en el sistema de la entidad con el Número CE1250725200012198.

Para hacer seguimiento puede ingresar al link: https://apps.casanare.gov.co/correspondencia/pqrs/verificarpeticion y en el campo verificar petición, ingresar el número 1250725200012198.

Para la Gobernación de Casanare, es importante contar con su percepción para mejorar nuestros servicios, le invitamos a responder la encuesta de satisfacción ingresando al siguiente link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=syGTxwCy-Um2iRgN5gvj518W00D1Pa5BvxMv-0xQLOFUNTFJREtDSzJUMTZUNzBTVFRBTjJaVk9CRS4u&route=shorturl

Atentamente,

Gobernación de Casanare | Centro Administrativo Departamental |

De: Grupo GER <grupoger@secob.co>
Enviado: viernes, 25 de julio de 2025 9:25
Para: Neider Oswaldo Plata Muñoz <neider.plata@tsg.net.co>; Wilson Felipe Bolanos Arcos <wilson.bolanos@tsg.net.co>; Claudia Milena Rodriguez Cruz <claudia.rodriguez@tsg.net.co>; Johana Lisbeth Joya Riano <johana.joya@tsg.net.co>; juan.torres <juan.torres@viotec.com.co>; info@gyc.com.co <info@gyc.com.co>; Info Tsg <info@tsg.net.co>; Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>; ingrid.lopez@tsg.net.co <ingrid.lopez@tsg.net.co>; ronald.burgos@tsg.net.co <ronald.burgos@tsg.net.co>
Cc: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>; mauriciohmontoya <mauriciohmontoya@yahoo.com>; Diego Rojas <diego.rojas@secob.com.co>; Diego Andres Mora <proyectos@secob.com.co>; Ambiental <ambiental@secob.com.co>; <ingenieria@secob.com.co> <ingenieria@secob.com.co>
Asunto: SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-027 Observaciones al informe mensual 02 del mes de junio de 2025

[Texto citado oculto]

Yopal, 26 de julio de 2025

SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-028

Señores.
CONSORCIO LLANO SEGURO 2024
Atte. RUBEN DARIO GOMEZ VALLEJO
Email: info@gyc.com.co
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 901900442-2
Cra 15 # 93ª -62 Bogotá., Colombia

REFERENCIA: CONTRATO No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y CONSORCIO LLANO SEGURO 2024.

ASUNTO: Observaciones a entregables E&D y solicitud de cargue oportuno de entregables faltantes– Avance Estudios y Diseños, Contrato No. 3007 de 2024.

Cordial Saludo,

En el marco del Contrato No. 3007 de 2025, suscrito para la implementación del Sistema Integrado Inteligente de Seguridad y Convivencia Ciudadana – Fase I en el Departamento de Casanare, actualmente se encuentra en desarrollo la fase de Estudios y Diseños, cuyo plazo de ejecución es de dos meses y medio (2,5), contados a partir de la firma del acta de inicio.

Esta etapa resulta fundamental, toda vez que define los lineamientos técnicos, operativos y presupuestales que orientarán la implementación integral del sistema, garantizando su viabilidad y efectividad durante la ejecución.

Dado que se aproxima el cumplimiento del plazo establecido para esta fase, y considerando que los productos deben ser revisados y validados por la interventoría antes de su aprobación final, se reitera la importancia de realizar el cargue oportuno y progresivo de los entregables definidos en el cronograma. La ausencia o demora en la presentación de esta información limita el ejercicio de verificación técnica, afecta la planeación de la siguiente etapa del proyecto y puede derivar en retrasos acumulativos en el cumplimiento del contrato.

En ese sentido, y con el fin de brindar claridad sobre el estado actual, se detalla a continuación el avance reportado con corte al 25 de julio de 2025, identificando los entregables pendientes por parte del contratista dentro de la fase de Estudios y Diseños:

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
ISO 9001 SC-CER917179 ISO 45001 SC-CER917180 ISO 14001 SC-CER917181 Norsok S WA-006 NK-1834-1 IQNET

Entregable según cronograma	Estado reportado a la fecha
2. Alcances y diseño de obras civiles y arquitectónicas	Pendiente por allegar y evidenciar los literales **H, I y K**, conforme a lo establecido en el Anexo 24D.
5. Diseño eléctrico del centro de monitoreo y nodos	Pendientes por entregar los literales **A, D, F, H, I, J, K y L**.
6. Diseños en 2D y 3D de centro de monitoreo y CAIS	Pendientes por entregar los literales **A, B y C**, debido a las correcciones solicitadas en el componente de telemática.
7. Detalle del tendido de fibra y cartera de postes	Pendientes por entregar los literales **A, B, C, D y E**.
8 Realización de Site Survey	Pendientes por entregar los literales **G y H**.
9. Factibilidad inicial de los permisos requeridos	Se reporta avance en los literales **A, B, D, F, G, I y K**. Los literales **C, E, H, J, L**, y demás ítems complementarios se encuentran **en trámite**, a la espera de ser entregados para su revisión.
10. Presupuesto detallado del proyecto	A la fecha, **no se evidencia avance** en el desarrollo de este entregable.
11. Estudios de interferencia para enlaces inalámbricos	Pendientes por entregar los literales **F y G**.
12. Topología de la red	Pendientes por entregar los literales **A, B, D y E**.
13. Especificaciones técnicas de la solución	Pendientes por entregar los literales **A, B, D, I, K, L y P**.

Cabe señalar que, si bien el contratista ha presentado parcialmente algunos de estos entregables, los mismos presentan observaciones técnicas, tal como se observa en el **anexo 1**.

Se solicita que la documentación pendiente sea cargada a la plataforma junto con la respectiva atención a las observaciones previamente formuladas, a fin de permitir su revisión integral por parte de la interventoría. Esto con el objetivo de avanzar oportunamente hacia el cierre técnico de la fase de Estudios y Diseños, conforme al cronograma establecido.

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
SC-CER917179 SC-CER917180 SC-CER917181 NK-1834-1

Agradecemos su atención y quedamos atentos a su gestión.

DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ
Director de interventoría
Cel.: 310 8061356
SECOB S.A.S

Proyectó: Diego Andrés Mora Piñeros
Profesional de Ingeniería
Email: proyectos@secob.com.co
Cel: 314 3790959

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email: grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

ANEXOS: Anexo 1. Observaciones a entregables a corte del 25 de julio 2025
Anexo 2. Entregables mínimos E&D CCTV

CC:
Gobernación de Casanare, Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Email: gobierno@casanare.gov.co
Entidad Contratante, Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Apoyo a la supervisión Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Contratista ejecutor, Consorcio Llano Seguro. Email: alejandra.betancourt@tsg.net.co - info@gyc.com.co
Contratista ejecutor, Gerente de proyectos. Consorcio Llano Seguro. Email neider.plata@tsg.net.co
contratista de obra Email: info@tsg.net.co

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
ISO 9001 SC-CER917179 ISO 45001 SC-CER917180 ISO 14001 SC-CER917181 Norsok S WA-006 NK-1834-1 IQNET

SEGUIMIENTO ENTREGABLES ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTO SIBS CASANARE

ENTREGABLES	Nivel	ENTREGABLE	FECHA PROYECTADA	ENTREGA CONSULTOR	REVISIÓN INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	FECHA RES. MINISTERIO DE	OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR
1. Acta de visita conjunta con la Entidad Territorial	I.	Registro fotográfico, geo-referenciación y diametro de los puntos de cimiento, Ofic. Cita, todos y puntos de un edificio, donde se indique el espacio destinado para las mediciones con sus respectivas dimensiones	10-jul	11 JUL CON CORRECCIONES	martes, 15 de julio de 2025	En cuanto a la Certificación de Realización de Pruebas, se le indicaron el siguiente a fin de "subsanar las observaciones relacionadas con la supervisión de la información que debe contener dicho documento. En cuanto al acta de visita solo queda pendiente la del puesto UPR 516 y los puntos del parque la ipia ya		
	II.	Registro fotográfico espacio planta asistencia	10-jul	11 JUL CON CORRECCIONES				
	III.	Registro fotográfico y espacios con medidas (parte de espacios	10-jul	11 JUL CON CORRECCIONES				
	IV.	Registro fotográfico de la subestación, Y analizadores, anteriormen do MT, cavapol de medidor es MT tableros de ST, ati ecotaterra, planta de t sistema, bandeja porta cables, tuberías eléctricas, copia de registro, UPS, tableros regulados, en dicho aporte fotografía de placa spec, salidas de cada equipo y especialmente de los eléctricos donde estara ubicado el centro de medición.	18 jul	23 JUL CON CORRECCIONES				
2. Levantamiento y diseño de obras civiles y arquitectónica	A.	Realizar un levantamiento arquitectónico, estructural, instalaciones electr cas y obras exteriores Profesionales de las áreas requeridas	17-jun	23 JUL CON CORRECCIONES	jueves, 17 de julio de 2025	Revisado el documento, se evidencia que cumple con lo establecido en el Anexo 2-0 del Ministerio. No obstante, se aclara que lo correspondiente a la línea en Telemática, ya que esta sólo aplica para los documentos contenidos a la distribución del Centro de Mando. Una vez realizada la corrección, se radicará proceso con la firma de los profesionales responsables, con forme a lo indicado en los planos.		
	B.	Planos arquitectónicos con las dimensiones del espacio virtual	23-jun	25 JUL CON CORRECCIONES	jueves, 17 de julio de 2025	Revisado el documento, se evidencia que cumple con lo establecido en el Anexo 2-0 del Ministerio. No obstante, se aclara que lo correspondiente a la línea en Telemática, ya que esta sólo aplica para los documentos contenidos a la distribución del Centro de Mando. Una vez realizada la corrección, se radicará proceso con la firma de los profesionales responsables, con forme a lo indicado en los planos.		
	C.	Realizar el estudio de la estructura, determinar e cumplimientos de la NSR-10, analisis de la afectacion sobre de la vivia y presentar lo respecti o calculos. Si es del caso, presentar consolidación de la estructura a la norma NSR10.	23-jun	25 JUL CON CORRECCIONES	martes, 22 de julio de 2025	El informe no cuenta con la firma del profesional responsable de su elaboración.		
	D.	Planos con detalle constructivos	15-jul	23 JUL CON CORRECCIONES	jueves, 17 de julio de 2025	Revisado el documento, se evidencia que cumple con lo establecido en el Anexo 2-0 del Ministerio. No obstante, se aclara que lo correspondiente a la línea en Telemática, ya que esta sólo aplica para los documentos contenidos a la distribución del Centro de Mando. Una vez realizada la corrección, se radicará proceso con la firma de los profesionales responsables, con forme a lo indicado en los planos.		
	E.	Planos de presupuesto e imprevistos	10-jul	11 JUL CON CORRECCIONES	jueves, 17 de julio de 2025	Revisado el documento, se evidencia que cumple con lo establecido en el Anexo 2-0 del Ministerio. No obstante, se aclara que lo correspondiente a la línea en Telemática, ya que esta sólo aplica para los documentos contenidos a la distribución del Centro de Mando. Una vez realizada la corrección, se radicará proceso con la firma de los profesionales responsables, con forme a lo indicado en los planos.		
	F.	Planos estudios de pi ntas y ventanas nuevas	15-jul	23 JUL CON CORRECCIONES	jueves, 17 de julio de 2025	Revisado el documento, se evidencia que cumple con lo establecido en el Anexo 2-0 del Ministerio. No obstante, se aclara que lo correspondiente a la línea en Telemática, ya que esta sólo aplica para los documentos contenidos a la distribución del Centro de Mando. Una vez realizada la corrección, se radicará proceso con la firma de los profesionales responsables, con forme a lo indicado en los planos.		
	G.	Apropiaciones estadísticas y demas para determinación de	10-jul	23-jul	jueves, 17 de julio de 2025	A la fecha, no se ha cargado la información correspondiente a lo solicitado en el Anexo 2-0 del Ministerio.		
	H.	Oficio de aprobación por Telemática de distribución CCM	25-jul		jueves, 17 de julio de 2025	Se hace de cargo la directiva de conformidad el Decreto de Control y Alcantarillado (CCM), solo falta la aprobación por parte de Telemática. Por ahora, solicitamos se ha revisado lo solicitado, quedando por darse la conformidad por parte de la Policía.		
	I.	Incorporación de la entidad a la administración del Centro de Mando y re	31-jul		jueves, 17 de julio de 2025	A la fecha, no se ha cargado la información correspondiente a lo solicitado en el Anexo 2-0 del Ministerio.		
	J.	Red banco de normativas vecu, realizar la dos recreación de tender tech. dicticos, cuadros corredores, zonas residenciales, barrios de localidades, peatonal y demás aplicables	13-jul	8-jul	Viernes 11 de julio de 2025	El documento no cuenta con la firma y el coordinador de diseño ni ser la de un diseño profesionales responsables de a copia y de diseños		
	K.	APU de obras civiles	15-jul		jueves, 17 de julio de 2025	A la fecha, no se ha cargado la información correspondiente a lo solicitado en el Anexo 2-0 del Ministerio.		
3. Calculo de carga térmica centro de estrategia y cuarto técnico estándares y proyectado	L.	Realizar informe técnico con el estudio de por equipo del sistema de aire acondicionado requerido	23-jul	8-jul	viernes, 11 de julio de 2025	El documento no cuenta con la firma del coordinador de diseño ni ser la de un diseño profesionales responsables de a copia y de diseños		
	M.	Calculo de carga térmica del cuarto de equipos eléctricos y proyectado	23-jul	25-jul				
	N.	Informe de selección de equipo de aire acondicionado	23-jul	25-jul				
	O.	Plano de ubicación y de especificaciones constructivas (muros y estructuras)	23-jul	25-jul				
	P.	Planos eléctricos de conexión de los equipos de aire acondicionado	23-jul	25-jul				
	Q.	Plano de ubicación y de tuberías de la solución lo seleccionada	15-jul	25-jul				
4. Levantamiento de cargas estimadas	I.	Informe completo del sistema eléctrico existente	16-jul	16-jul	martes, 22 de julio de 2025	Se cargó el documento en el link con los respectivos observaciones. En términos generales, se debe refinar la memoria de cálculo para que la información se entienda con el mismo. Por ejemplo, incluir en el que los demás equipos que no son el aire y que la del informe técnico general, se recomienda referenciarlos específicamente dentro del documento para facilitar la trazabilidad, el seguimiento y así cerrar cíclar el de la información.		
	M.	Plano de la ubicación de la subestación existente	16-jul	16-jul	martes, 22 de julio de 2025	El plano viene dividido como A,B. Plano de la ubicación de la subestación existente 1 en un plano en hojas.		
	C.	Análisis de compatibilidad sobre existir y/o del nuevo de aforo tenido eléctrico	16-jul	16-jul	martes, 22 de julio de 2025			
	D.	Verificación y/ par sistema de puesta a tierra existente	16-jul	16-jul	martes, 22 de julio de 2025			
	E.	Diagrama eléctrico unifilar propuesto	16-jul	16-jul	martes, 22 de julio de 2025			
	F.	Distribución existente de las redes eléctricas	16-jul	16-jul	martes, 22 de julio de 2025			
	G.	Diagramas de tres equipos electrónicos proyectados	23-jul	16-jul	martes, 22 de julio de 2025			
	H.	Informe con registro fotográfico y descripción de cada CAS, puesta de tierra actual	23-jul	16-jul	martes, 22 de julio de 2025			
5. Diseño eléctrico del centro de monitoreo proyectado	I.	Descripción del alcance del diseño propuesto	24-jul		viernes, 11 de julio de 2025	En el item 5.1, apartado 3.1, se debe actualizar la información del tablero de telecomunicaciones TTC, especificamente en la relacionado con e su ver lo de color, conforme a la información ser vidriada. En el item 5.1. la misma redacción referente al conductor no es precisa una "selección cerrada" se sugiere proponer la redacción para mayor claridad técnica. En el mismo item 5.1, en lo que ipo el cual centro de sistema de bloqueo en la puerta, debe hacerse por código de cubierta en los condicionados cerrado y cable, y no bajo valoración de cualquier tipo. No obstante, en la descripción del diagrama o video se contempla la instalación de un cuarto de medida refractor, por lo cual deben tenerse las observaciones mencionadas con ya en el diseño cumpla completamente con los requisitos técnicos aplicables En el item 5.6, se debe incluir las adecuaciones correspondientes al tablero TTC. Se presenta una inconsistencia en a la indicada en el documento y el plano se visualiza que el sentido de de erosión seria inverso, mientras que en el p ano aparece como medida entrante. Esta diferencia debe aclararse, dado todo incluso el cuadro de mapeo debe ser la firma en el documento.		
	K.	Memorias del cálculo de carga instalada y demanda	14-jul	15-jul	viernes, 11 de julio de 2025	No se encuentra el cálculo de capacidad de la memoria de UPS, solicitamos se presente los cuadros de cargo general. Se solicita complementar la memoria de cálculo incluyendo el análisis de regulación de tensión conforme a lo señalado en la norma aplicable. Adicionalmente, se recomienda que la memoria incluya con el fin de dar profundidad comprobada, la cual es obligatoria para su validez y toma de razón.		
	C.	Cálculo técnico económico de todos los conductores de alimentación	14-jul	15-jul	viernes, 11 de julio de 2025	No se presenta el cálculo de caída del análisis económico de su conductores, tanto para la acometida principal como para los alimentadores. Adicionalmente no el cálculo de capacidad de bajo ite, se han considerado el numero 38, dato mal tomado para la acometida principal y para cada uno de estos alimentadores. Es importante señalar que a partir del tablero principal, se nacen dos acometidas, por lo que es obligatorio calcular la regulación de tensión individualmente para cada una de ellas. Dicho calculo debe ejecutarse que la caída de tensión no supere el 3% en ninguno de los acometida.		
	D	Cálculo de protecciones eléctricas	14-jul					
	L.	Memorias técnicas del diseño para la ejecución de la planta eléctrica proyectada	28-jul	22-jul	viernes, 11 de julio de 2025	En dicho informe y dentro del proceso recomendamos, realizando especialmente en el cálculo dentro del conjunto de planos del presente. No obstante, se hace claro que las certificaciones anexadas para una adecuada comprensión y trazabilidad del tema.		
	P	Plano eléctrico de obra a (vertical) y subestación	28-jul					
	R	Plano de IT egrama unifilar para todo	18-jul	15-jul	viernes, 11 de julio de 2025	De lo anterior la base sido de localizarlo en alta los diagramas de conexión y detalles constructivos de equipos a instalar, tales como las mandarinas, tableros eléctricos, canalizaciones, grupo electrógeno (planos/fic) y demás elementos que conformen la acometida eléctrica. Dichos planos deben incluir de forma clara y precisa la especificación del diámetro de los conductores, el calibre de los conductores y tuberías en varios necesarios para su correcta identificación, instalación y verificación conforme a la normatividad vigente.		
6. Distribución TV y Sd del centro de monitoreo	H.	Plano de Telemática en pasos y vistas arquitectónicas (RCNC)	28-jul					
	I.	Cálculo de dimensiones de CCM (cuarto de medida TN-S)	28-jul					
	J.	Cal ulamos de cargas (diagnosis) y la localización de subestación	28-jul					
	K.	Memorias técnicas RETIE	28-jul					
	L.	Presupuestos de bloques por cada uno con eléctrico e interiores	28-jul					
	M.	Plano de distribución de acometidas de corr y datos	28-jul	25-jul				
	N	Plano de distribución redes eléctricas	28-jul	25-jul				
	O	Plano de distribución redes de distribución	28-jul	22-jul	viernes, 25 de julio de 2025	Se solicita la validación de una mesa de trabajo con el fin de aclarar las dudas consignadas en la información proporcionada con fecha del 25 de julio de 2025. Para esta misma se mencionan las memorias de calculo de iluminación, así como el diseño de iluminación respectivo. Se hace a las medidas de iluminación requeridas según el tipo de área y lo que, de acuerdo con la normativa vigente (CETILAP).		
	P	Plano del circuito de control de acceso	28-jul	25-jul				
	Q	Plano de cableado y distribución de sonido	28-jul	22-jul				
7. Estudio del medio de la Obra	I.	Planos 2D y 3D planta, cortes y fachadas de puestos y contenedor	23-jul	25-jul				
	R	Planos 2D y 3D de distribución física espacial de elementos y cableado en el CCM	23-jul	25-jul				
	S	Renders de distribución 3d	23-jul	25-jul				
	A.	Plano Ubicación de modelo de fibra óptica	21-jul					
	B	Plano en Google Earth LIDAR ilustrativo de fibra óptica	21-jul					
	C	Informe cual objeto, modelo de fibra	21-jul					
	D	Archivo cual campos de puntos	21-jul					
	E	Detalle de fibra ópticas	21-jul					
	F	Plano de registro de fibra al CCM	21-jul	21-jul	martes, 22 de julio de 2025	En cuanto al "dicho de las fibras, se sugiere el color de la fi ma correspondiente a el área de (dental ba. En el plano del anillo plan ta se identifica el punto de llegada. Se sugiere representar gráficamente este el nod correspondiente para mayor claridad. Hace falta el informe se entienden que está ya la justificativa se requeriríamos para cada uno de los diseños.		
8. Análisis del Site Survey	L.	Copia de planos de campo detallado	21-jul	21-jul		Hace falta el descargo técnico en el que se justifique el por qué se propone ese punto específico para la instalación, debe ser un plano acorde con los áreas de quien dice la información sea quienes emiten hacia.		
	N	Ubicación fotográfica en puntos de cámara	21-jul	21-jul				
	C	Diagrama por punto de cámara	21-jul	21-jul				
	D	Apo de conectividad por punto de cámara	21-jul	21-jul				
	F	Levantamiento por punto de cámara	21-jul	21-jul				
	F	Detalle por poste por cada cámara	21-jul	21-jul	martes, 22 de julio de 2025	Dentro del formato se debe actualizar con la información correspondiente a "TIGO (Apodada por ubicada de actualización)". Indicando con actualizar para la evaluación a seguir de		
	G	Se debe garantizar que los puntos de cámaras con los porcentajes de regulación según el cuadro NTC 2050	23-jul	23-jul	martes, 22 de julio de 2025	Para los cuadros de firmas de los 24 lo mismo con especificaciones a los nombres PIT, dando actualmente en los ítems "Coronavirus - Natural" y "Intervenciones. Analizó", se debe corregir a intervención, ya que en algunos casos "para reconocimiento a la intervención a cuyo responsable de la elaboración. Asimismo, se actualizó el nombre del profesional que tomara en lo intervención de la intervención.		
	H	Los puntos de monitoreo, audios y en los CAS y se debe validar alle cualquiera, sin ahora sonido, la conectividad, disponibilidad de los cableados y que todo funcione.	23-jul			De igual manera, se realiza la observación de los 76 formatos correspondientes a los consejos municipales. Adicionalmente, se solicita corregir a denominación del nodo "Villa Bendita", ya que actualmente esta tiene un mal entendimiento como "Medio AMBIENTE". Asimismo, en los formatos de los cinco (05) se debe modificar y corregir el nombre del nodo "Villa Bendita". En estos formatos, también se indica en la primera hoja el nombre del director de tener este lo cual corresponde a "Piedad" y cada uno de los 37 formatos. Hace falta el informe de actividades que indica ya la justificación no requeriríamos para cada uno de los diseños.		
9. Factibilidad Inicial de las personas requeridas	I.	Solicitud turismo de vuelo	13-jul	13-jul				
	R	Solicitud Permiso de uso o instalación de torre o la particular es	13-jul	13-jul				
	C	Solicitud Permiso de cruces y uso de infraestructura o de torre ya sea in uso o de libre optica	13-jul					
	D	Solicitud Permiso de (ver posible redes seguridad CPL puerta de visualidad)	13-jul	8-jul				
	E	Solicitud Aprobación de Telemática local y de Telemática Nacional de la distribución del Centro de Mando	13-jul	7-jul				
	F	Plantear soporte por la Policía Nacional donde se explique la motivación de la ubicación (vías, vías) con comentario para a instalar de en los usos por la los proyectos SIES	11-jul	11-jul				
	G	Solicitud Permiso ocupabilidad	11-jul	10-jul				
	H	Solicitud Permiso Planeación EA ubicación para uso en espacio público el Marco Instalación Certificados de puesto de vigilancia para la licencia expedida por planeación municipal, la entidad portiva no dando cumplir cabalmente la instalación de los postes e estructuras en el espacio público del municipio, donde se e instalaron los equipos en cada punto de cámara, se debe anexar cada punto de cámara con la viscosidad, dando así cumplimiento a lo establecido	13-jul	12-jul				
	I	Solicitud Permiso uso de Bomberos	13-jul	11 jul con correcciones				
	J	Solicitud Permiso y aprobación suministro eléctrico punto de cámara	13-jul	10-jul				
	K	Solicitud Permiso obra anterior en	11-jul	17 jul con correcciones				
	L	Solicitud Permiso uso puesto de Corregimiento	11-jul					
	S	Detalle de la de la viabilidad del apoyo para que todo	28-jul					

10. Presupuesto detallado del proyecto	B	APUS	10 jul					
	L	Presentación de la actividad y la situación de debate (Michael Gilbert)	10 jul					
	D	Presupuesto Detallado en Excel	10 jul					
11. Fuentes de interferencia para antenas Yagi-Uda	A	Estudio de línea de vista	10 jul	15 jul	miércoles, 25 de junio de 2025			
	B	Análisis de espectro a escanear	10 jul	11 jul	martes 17 de junio de 2025			
	C	Cálculo de frecuencias	10 jul	11 jul	miércoles, 25 de junio de 2025			
	E	Antenna receptora adecuada de grabación	10 jul	16 jul	miércoles, 25 de junio de 2025			
	A	Cambio de ubicación de otra red	10 jul	16 jul	miércoles, 25 de junio de 2025			
	F	Gestión recursos necesarios de los miembros del equipo	10 jul					
	G	Presentar diario de red de corrección de interferencia	10 jul					
12. Topología de la red	A	Diagrama de conexión general de la zona de cámara, radio y USB	11 jul					
	B	Diagrama de conexión de cada tipo de cámara por radio	11 jul					
	C	Carta de fusión del sendero de la Mina dorada	23 jul	23 jul	miércoles, 25 de junio de 2025			
	D	Diseño de red de corte: nodo principal	23 jul					
	E	Diagrama de conexión del nodo de cámara secundaria	23 jul					
13. Especificar otras técnicas de la solución	A	Poder fácilmente todos los equipos a comprometerse a ser tus	11 jul					
	B	Control de acceso	11 jul					
	C	Detección de intrusión	11 jul	11 jul	miércoles, 18 de junio de 2025			
	D	Plan de emergencia y evacuación	23 mé					
	F	Área acordada nada	23 mé	23 mé	miércoles, 25 de junio de 2025			
	F	Portal de cámara con observadores	23 mé	23 jul	jueves, 26 de junio de 2025			
	G	Sistema de energía y fuera	23 mé	23 mé	miércoles, 25 de junio de 2025			
	H	definitivo punto de cámara	23 mé	23 jul	jueves, 26 de junio de 2025			
	I	Modelo	23 jul					
	J	Punto de visualización	23 jul	21 JUL	LUN	MIÉRCOLES	23 JUL	miércoles, 02 de julio de 2025
	K	Integración, visualización y validación	23 jul					
	L	Seguridad Cibe	23 mé					
	M	Diagrama de la fuente de las placas de Rock	23 mé	23 jul	jueves, 26 de junio de 2025			
	N	Diagrama de alimentación de equipos activos en el puesto de trabajo	23 mé	24 jul	jueves, 26 de junio de 2025			
	O	Informe detallado de los resultados de todo el sistema	23 jul					
	P	Diagrama de nodo la solución FOTO	23 jul	23 jul	miércoles, 25 de junio de 2025			

Grupo GER <grupoger@secob.co>

RE: SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-028 Observaciones a entregables E&D y solicitud de cargue oportuno de entregables faltantes– Avance Estudios y DisenÞos, Contrato No. 3007 de 2024

Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co> 28 de julio de 2025, 9:32 a.m.
Para: Grupo GER <grupoger@secob.co>
CC: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>

Buen día,

Reciba un cordial saludo de la Gobernación de Casanare.

Su comunicación fue radicada en el sistema de la entidad con el Número CE1250728200012356.

Para hacer seguimiento puede ingresar al link: https://apps.casanare.gov.co/correspondencia/pqrs/verificarpeticion y en el campo verificar petición, ingresar el número 1250728200012356.

Para la Gobernación de Casanare, es importante contar con su percepción para mejorar nuestros servicios, le invitamos a responder la encuesta de satisfacción ingresando al siguiente link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=syGTxwCy-Um2iRgN5gvj518W00D1Pa5BvxMv-0xQLOFUNTFJREtDSzJUMTZUNzBTVFRBTjJaVk9CRS4u&route=shorturl

Atentamente,

Gobernación de Casanare | Centro Administrativo Departamental |

De: Grupo GER <grupoger@secob.co>
Enviado: sábado, 26 de julio de 2025 8:41
Para: Neider Oswaldo Plata Muñoz <neider.plata@tsg.net.co>; Wilson Felipe Bolanos Arcos <wilson.bolanos@tsg.net.co>; Claudia Milena Rodriguez Cruz <claudia.rodriguez@tsg.net.co>; Johana Lisbeth Joya Riano <johana.joya@tsg.net.co>; juan.torres <juan.torres@viotec.com.co>; info@gyc.com.co <info@gyc.com.co>; Info Tsg <info@tsg.net.co>; Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>; ingrid.lopez@tsg.net.co <ingrid.lopez@tsg.net.co>; ronald.burgos@tsg.net.co <ronald.burgos@tsg.net.co>
Cc: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>; mauriciohmontoya <mauriciohmontoya@yahoo.com>; Diego Rojas <diego.rojas@secob.com.co>; Diego Andres Mora <proyectos@secob.com.co>; Ambiental <ambiental@secob.com.co>; <ingenieria@secob.com.co> <ingenieria@secob.com.co>
Asunto: SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-028 Observaciones a entregables E&D y solicitud de cargue oportuno de entregables faltantes– Avance Estudios y DisenÞos, Contrato No. 3007 de 2024

Cordial saludo,

Señores

Yopal, 31 de julio de 2025

SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-029

Señores.
CONSORCIO LLANO SEGURO 2024
Atte. RUBEN DARIO GOMEZ VALLEJO
Email: info@gyc.com.co
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 901900442-2
Cra 15 # 93ª -62 Bogotá., Colombia

REFERENCIA: CONTRATO No SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 Y N° INTERNO 3007 de 2024, cuyo objeto es: *"REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"*

ASUNTO: Reiteración a Posible riesgo de incumplimiento contractual por la no atención de observaciones previas – Contrato 3007

Cordial Saludo,

En calidad de interventoría del contrato de la referencia, y en seguimiento a la comunicación SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-022 del 07 de julio de 2025, mediante la cual se advirtió sobre un posible riesgo de incumplimiento contractual por la no atención de observaciones previas formuladas a los perfiles del personal propuesto, nos permitimos reiterar dicha advertencia, en razón a los hechos descritos a continuación:

Posterior a dicho oficio, el contratista presentó el comunicado CLS 2024-040, en respuesta a los requerimientos realizados. En dicha comunicación se remitieron hojas de vida correspondientes a nuevos profesionales, diferentes a los previamente presentados.

Mediante oficio SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-025 del 21 de julio de 2025, esta interventoría emitió concepto técnico respecto al nuevo personal propuesto, aprobando únicamente un (1) perfil de los remitidos. El resto de hojas de vida presenta observaciones pendientes de subsanar, sin que, a la fecha, se haya recibido respuesta formal ni documentación complementaria que permita avanzar con la validación del personal mínimo requerido.

Esta situación constituye un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, de conformidad con lo estipulado en la Cláusula Segunda, numeral 1 del contrato, referente a la entrega y validación técnica del equipo de trabajo. Asimismo, se observa un posible incumplimiento a lo dispuesto en la Cláusula Tercera, numerales 12 y 13, relativos a la

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
icontec ISO 9001 SC-CER917179 · icontec ISO 45001 SC-CER917180 · icontec ISO 14001 SC-CER917181 · icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1 · IQNET

acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y al cumplimiento de las obligaciones parafiscales del personal vinculado al proyecto.

Se solicita al Consorcio Llano Seguro 2024 dar respuesta inmediata a las observaciones realizadas por esta interventoría y remitir, de forma integral, los soportes correspondientes a los perfiles aún pendientes de aprobación. En caso de no recibir lo requerido dentro del plazo de un (1) día hábil contado a partir del presente comunicado, esta interventoría procederá con la elaboración y radicación del informe de incumplimiento ante la entidad contratante, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Sexta del Contrato No. 3007 de 2024.

Sin otro particular, quedamos atentos a su pronta y completa respuesta.

DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ
Director de interventoría
Cel.: 310 8061356
SECOB S.A.S

Proyectó: Rafael Antonio Rodríguez López
Asesor Jurídico
Email. juridico@secob.com.co

Revisó: Nidia Juliana Cáceres García
Coordinadora de Proyectos
Email: grupoger@secob.co
Cel: 314 4766223

ANEXOS: N/A

CC:
Gobernación de Casanare, Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Email: gobierno@casanare.gov.co
Entidad Contratante, Gobernación de Casanare, Email: correspondencia@casanare.gov.co
Secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad ciudadana Apoyo a la supervisión Email: mauriciohmontoya@yahoo.com
Contratista ejecutor, Consorcio Llano Seguro. Email: alejandra.betancourt@tsg.net.co - info@gyc.com.co
Contratista ejecutor, Gerente de proyectos. Consorcio Llano Seguro. Email neider.plata@tsg.net.co
contratista de obra Email: info@tsg.net.co

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co
SC-CER917179 SC-CER917180 SC-CER917181 NK-1834-1

Grupo GER <grupoger@secob.co>

SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-029 Reiteración a Posible riesgo de incumplimiento contractual por la no atención de observaciones previas – Contrato 3007

Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co> 1 de agosto de 2025, 9:33 a.m.

Para: Grupo GER <grupoger@secob.co>
CC: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>

Buen día,

Reciba un cordial saludo de la Gobernación de Casanare.

Su comunicación fue radicada en el sistema de la entidad con el Número CE1250801200012859.

Para hacer seguimiento puede ingresar al link: https://apps.casanare.gov.co/correspondencia/pqrs/verificarpeticion y en el campo verificar petición, ingresar el número 1250801200012859.

Para la Gobernación de Casanare, es importante contar con su percepción para mejorar nuestros servicios, le invitamos a responder la encuesta de satisfacción ingresando al siguiente link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=syGTxwCy-Um2iRgN5gvj518W00D1Pa5BvxMv-0xQLOFUNTFJREtDSzJUMTZUNzBTVFRBTjJaVk9CRS4u&route=shorturl

Atentamente,

Gobernación de Casanare | Centro Administrativo Departamental |

De: Grupo GER <grupoger@secob.co>
Enviado: viernes, 1 de agosto de 2025 7:09
Para: Neider Oswaldo Plata Muñoz <neider.plata@tsg.net.co>; Wilson Felipe Bolanos Arcos <wilson.bolanos@tsg.net.co>; Claudia Milena Rodriguez Cruz <claudia.rodriguez@tsg.net.co>; Johana Lisbeth Joya Riano <johana.joya@tsg.net.co>; juan.torres <juan.torres@viotec.com.co>; info@gyc.com.co <info@gyc.com.co>; Info Tsg <info@tsg.net.co>; Correspondencia - Gobernación de Casanare <correspondencia@casanare.gov.co>; ingrid.lopez@tsg.net.co <ingrid.lopez@tsg.net.co>; ronald.burgos@tsg.net.co <ronald.burgos@tsg.net.co>
Cc: Secretaría de Gobierno <gobierno@casanare.gov.co>; mauriciohmontoya <mauriciohmontoya@yahoo.com>; Diego Rojas <diego.rojas@secob.com.co>; Diego Andres Mora <proyectos@secob.com.co>; Ambiental <ambiental@secob.com.co>; <ingenieria@secob.com.co> <ingenieria@secob.com.co>; Rafael <juridico@secob.com.co>
Asunto: SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-029 Reiteración a Posible riesgo de incumplimiento contractual por la no atención de observaciones previas – Contrato 3007

[Texto citado oculto]

ANEXO No. 3:
CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CLIENTE

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

CARTA U OFICIO
FO-GD-01
19-09-2024
V.02

OFICIO No. 0241

400.

Yopal, 02 de julio de 2025.

Señor
DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
R/L: SECOB S.A.S
Yopal, Casanare.

Referencia: Contrato de Interventoría No. 1328 de 2025 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"

Asunto: Respuesta a comunicado No. SCOB-GOBCAS-1328-2025-018, Remisión de Presentación de rótulo de planimetría – Estudios y Diseños del Sistema SIES – Municipio de Yopal.

Cordial Saludo,

En atención a su comunicado del 27 de junio del presente año, mediante el cual remiten los rótulos correspondientes a la planimetría de los estudios y diseños del Sistema Integrado Inteligente de Seguridad (SIES) del municipio de Yopal para su validación con el Ministerio del Interior, nos permitimos informar lo siguiente:

Se realizó la validación con el Ministerio del Interior en el Comité Técnico No. 6, llevado a cabo el 2 de julio de 2025. En dicha instancia, el Ministerio manifestó no tener inconveniente con el rótulo de planimetría presentado, indicando que la decisión final corresponde a la interventoría.

Por consiguiente, se concluye que la decisión respecto al comunicado No. SCOB-GOBCAS-1328-2025-018 recae en la interventoría.

Cordialmente,

HECTOR JULIO RAMOS PRIETO
secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana

Proyecto: Mauricio Hernán Montoya, Profesional CPSP N° 1369-2025

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

OFICIO No. 0254

400.85.

Yopal, 04 de julio de 2025

Ingeniero:
DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ
Representante Legal SECOB
grupoger@secob.co
administrativa@secob.com.co
Yopal, Casanare

Asunto: Respuesta a solicitud del pago correspondiente al anticipo del contrato de interventoría 1328 de 2025—PQR 7928

Cordial saludo,

En atención a la comunicación recibida mediante la cual se solicita el pago del anticipo correspondiente al Contrato de Interventoría No. 1328 de 2025, suscrito entre esta entidad y el contratista interventor, me permito informar lo siguiente:

De acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta del contrato en mención, se pactó un anticipo correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, con el fin de facilitar el inicio oportuno de las actividades contractuales. En cumplimiento de dicha obligación contractual, el pago del anticipo fue realizado el día 26 de junio de 2025.

Esta transacción quedó debidamente registrada mediante el comprobante de pago identificado con el radicado No. 5332, el cual se anexa al presente documento para su respectiva verificación y constancia administrativa.

Agradecemos su atención a la presente y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional que se estime necesario en el marco de la ejecución del contrato.

Atentamente,

HÉCTOR JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana

Revisó: Mauricio Hernán Montoya, Profesional CPSP N° 1369-2025

Proyectó: Leydi Vanessa Sua Muñevar, Judicante "Casanare Joven 2025".
Resolución 0215 del 07 de febrero del 2025.

Anexo: Comprobante de pago OPA-2500526

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

BPAG

PORT - PAGOS POR PORTAL

COMPROBANTE DE EGRESO: PORT - 20203041 **FECHA : 26-JUN-2025**

CUENTA PAGADORA: PORTAL - PAGOS POR PORTAL

Documento de Causación: OPA-2500526 **Radicado :** 5332

Contrato: CONTRATO No.1328-2025 **Acta de Pago :** ANTICIPO 30%

Tercero : 900115339 - SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS

Beneficiario : 900115339 - SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
409059409	BANCO DE BOGOTA	C

Concepto: ANTICIPO DEL 30% SEGUN PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO Y ACTA DE ENTREGA DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1328 DE FECHA 04-04-2025 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA "IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SE

Orden de Pago	Descripción	Valor
OPA 2500526	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS	308.947.003.00

TOTALES CONTABLES **308,947,003.00**

Movimiento Contable

Cuenta	Descripción	308,947,003.00 Debitos	308,947,003.00 Creditos
190604001	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	308.947.003.00	0.00
133702001	Sistema General de Regalias SGR	0.00	308.947.003.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 26-JUN-2025 Usuario: TESOCONSULTA Terminal: GOBCAS\HATE-DHP-1509

GOBERNACIÓN DE
CASANARE
NIT: 892099216-6

CARTA U OFICIO
FO-GD-01
19-09-2024
V.02

OFICIO No. 0266

400.

Yopal, 08 de julio de 2025.

Señor
DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
R/L: SECOB S.A.S
Yopal, Casanare.

Referencia: Contrato de Interventoría No. 1328 de 2025 cuyo objeto es "Interventoría técnica, financiera, jurídica, administrativa y ambiental para la implementación del sistema integrado inteligente de seguridad y convivencia ciudadana del departamento del Casanare - Fase I"

Asunto: Respuesta a comunicado No. SCOB-GOBCAS-1328-2025-011, Remisión de solicitud de autorización para intervención en el Edificio Emiro Sossa – Sistema de Videovigilancia de Yopal

Cordial Saludo,

En atención a su comunicado del 13 de junio del presente año, mediante el cual remiten solicitud de autorización para la realización de las obras civiles y eléctricas necesarias para la instalación de los equipos de los proyectos SIES (obras civiles en CCM, canalizaciones eléctricas, conexión eléctrica), en el Edificio Emiro Sossa, propiedad de la Gobernación de Casanare, me permito anexar Memorando No. 0294 de la secretaria general de la Gobernación de Casanare, donde otorga dicha autorización "***siempre y cuando los estudios técnicos e intervenciones que la soporten, justifiquen su necesidad y esté debidamente alineados con la capacidad estructural, operativa y técnica del edificio, garantizando la seguridad e integridad de las instalaciones***". Negrilla y cursiva fuera de texto

Cordialmente,

HECTOR JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana

Proyecto: Mauricio Hernán Montoyá,
Apoyo a la Supervisión CPSP No. 1369-2025

Revisó: Elizabeth Bonilla Rincón
Profesional CPSP No. 1348-2025

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 8920990210-0

MEMORANDO
FO-GD-02
19-09-2024
V.02

MEMORANDO No. 0294

200.

Yopal, 07 de julio de 2025

GOBERNACIÓN DE CASANARE
SECRETARÍA DE GOBIERNO
RECIBIDO: Laura Hedz
FECHA: 07-07-25

PARA : Hector Julio Ramos Prieto, Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana.

DE : Secretaria General

ASUNTO: Autorización para la Intervención del Proyecto de Implementación del Sistema Integrado Inteligente de Seguridad y Convivencia Ciudadana – Fase I, del Departamento de Casanare, en los Pisos Quinto y Sexto del Edificio Emiro Sossa Pacheco.

Cordial Saludo,

En atención al asunto de la referencia, y en mi calidad de Secretaria General del Departamento de Casanare, en ejercicio de las funciones asignadas conforme a lo establecido en la resolución 123 del 29 de mayo del 2023, me permito manifestar lo siguiente:

Que, en virtud de las facultades conferidas para la gestión, custodia, conservación y administración de los bienes inmuebles de propiedad del Departamento, y teniendo en consideración los planos de intervención locativa debidamente allegados, los cuales detallan las modificaciones proyectadas para los pisos quinto y sexto del edificio Emiro Sossa Pacheco, propiedad del Departamento, y que hacen parte integral de la solicitud de autorización presentada., se autoriza la ejecución de obras del Proyecto de Implementación del Sistema Integrado Inteligente de Seguridad y Convivencia Ciudadana – Fase I, de mejoramiento locativo en los pisos quinto y sexto del edificio denominado Emiro Sossa Pacheco, propiedad de esta entidad territorial.

Esta autorización se otorga siempre y cuando los estudios técnicos y las intervenciones que las soporten justifiquen su necesidad y estén debidamente alineados con la capacidad estructural, operativa y técnica del edificio, garantizando la seguridad, funcionalidad e integridad de las instalaciones.

Sin otro particular,

ADRIANA PATRICIA ALFONSO SAENZ

Proyectó: Laura Camila Oviedo Zambrano CPS 0856-2025

Revisó: Carlos Andrés Gómez CPS 0377-2025

OFICIO No. 0274

400.

Yopal, 11 de julio de 2025.

Señor
DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
R/L: SECOB S.A.S
Yopal, Casanare.

Referencia: Contrato de Interventoría No. 1328 de 2025 cuyo objeto es "Interventoría técnica, financiera, jurídica, administrativa y ambiental para la implementación del sistema integrado inteligente de seguridad y convivencia ciudadana del departamento del Casanare - Fase I"

Asunto: Respuesta a comunicado No. SCOB-GOBCAS-1328-2025-019, Presentación informe No. 01 del contrato de Interventoría No. 1328 de 2025.

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta las Actividades descritas en la Cláusula Segunda: **ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA** del contrato de la referencia, se puede evidenciar que las Actividades se encuentran divididas en Generales y Específicas, y las Específicas a su vez, están clasificadas así:

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	ETAPA 1. REVISION Y VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS	
	ETAPA 2. CONSTRUCTIVA	FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
		FUNCIONES TECNICAS
		FUNCIONES FINANCIERAS
		FUNCIONES CONTABLES
		FUNCIONES JURIDICAS
		FUNCIONES AMBIENTALES
		FUNCIONES DE LIQUIDACION DEL CONTRATO PRINCIPAL Y DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Por lo anterior expuesto, en atención a su comunicado del 27 de junio y radicado con No. 0010747 en la Gobernación de Casanare el día 01 de Julio de 2025, donde se realiza la presentación del informe comprendido del periodo entre el 21 y el 31 de mayo de 2025, me permito sugerir realizar un comparativo de todas las actividades, desagregando cada uno de los numerales que hacen parte de las Etapas 1 y 2, indicando si la actividad se encuentra en y ejecución, la descripción de la ejecución de la actividad y el correspondiente porcentaje de avance (financiero y técnico).

Así mismo, respecto de las actividades cuya ejecución aún no tenga avance, describir el motivo por el cual aún no se ha iniciado. Lo anterior, en aras de facilitar su revisión y aprobación.

Cordialmente,

HECTOR JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana

Proyecto: Mauricio Hernán Montoya,
Apoyo a la Supervisión CPSP No. 1369-2025

Revisó: Elizabeth Bonilla Rincón
Profesional CPSP No. 1348-2025

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

CARTA U OFICIO
FO-GD-01
19-09-2024
V.02

OFICIO No. 0292

400.

Yopal, 18 de julio de 2025.

Señor
DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
R/L: SECOB S.A.S
Yopal, Casanare.

Referencia: Contrato de Interventoría No. 1328 de 2025 cuyo objeto es "Interventoría técnica, financiera, jurídica, administrativa y ambiental para la implementación del sistema integrado inteligente de seguridad y convivencia ciudadana del departamento del Casanare - Fase I"

Asunto: Respuesta a comunicado No. SCOB-GOBCAS-1328-2025-023, Remisión de solicitud Remisión de solicitud para uso de torre de comunicaciones de la Gobernación en el Cerro El Venado.

Cordial Saludo,

En atención a su comunicado del 14 de julio del presente año, mediante el cual remiten solicitud de autorización de uso de la torre de comunicaciones de 30 m ubicada en el Cerro El Venado, de propiedad de la Gobernación, con el fin de instalar dos (2) radios de telecomunicaciones punto a punto que fortalecerán la cobertura y conectividad del sistema de videovigilancia que se está implementando en el marco del proyecto.

Me permito anexar Memorando No. 0309 emitido por la Secretaria General de la Gobernación de Casanare mediante el cual otorga la autorización siempre y cuando los estudios técnicos e intervenciones que la soporten justifiquen su necesidad y esté debidamente alineados con la capacidad estructural, operativa y técnica del edificio, garantizando la seguridad e integridad de las instalaciones.

Cordialmente,

HECTOR JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana

Proyectó: Mauricio Hernán Montoya,
Apoyo a la Supervisión CPSP No. 1369-2025

Revisó.: Elizabeth Bonilla Rincón
Profesional CPSP No. 1348-2025

GOBERNACIÓN DE
CASANARE
NIT: 892099216-6

MEMORANDO
FO-GD-02
19-09-2024
V.02

MEMORANDO No. 309

200.

Yopal, 17 de julio de 2025

PARA : Héctor Julio Ramos Prieto, Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana.

DE : Secretaria General

ASUNTO: Autorización para la Intervención del Proyecto denominado IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Cordial Saludo,

Atendiendo la petición presentado por la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana, mediante Memorando No. 0224 de fecha 08 de julio de 2025, en cual se solicita la autorización y/o permiso, para utilización de Torre de comunicaciones, ubicada en el cerro el venado de la ciudad de Yopal, para enlace microondas desde el edificio Emiro Sossa hasta el cerro el venado y desde el cerro el venado hasta el poste de Cámara en el corregimiento el Morro, en el marco del proyecto denominado IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE y en mi calidad de Secretaria General del Departamento de Casanare, en ejercicio de las funciones asignadas conforme a lo establecido en la Resolución 0123 del 29 de mayo del 2023, me permito manifestar lo siguiente:

Que, en virtud de las facultades conferidas para la gestión, custodia, conservación y administración de los bienes inmuebles de propiedad del Departamento, y teniendo en consideración las instalaciones locativas, torres, equipos de comunicación que actualmente se encuentran instalados en el cerro el venado, que son de propiedad del Departamento de Casanare y que hacen parte integral de la solicitud de autorización presentada, me permito AUTORIZAR la ejecución de obras del Proyecto.

Esta autorización se otorga siempre y cuando los estudios técnicos y las intervenciones que las soporten justifiquen su necesidad y estén debidamente alineados con la capacidad estructural, operativa y técnica del edificio, garantizando la seguridad, funcionalidad e integridad de las instalaciones.

Sin otro particular,

ADRIANA PATRICIA ALFONSO SAENZ

Proyectó: Yesid Rodriguez Zabala CDPSP 1523-2025

GOBERNACIÓN DE CASANARE
Secretaría de Gobierno,
Convivencia y Seguridad Ciudadana
FECHA: 18/7/25 HORA: 3:44pm
RADICADO N°:
RECIBIDO POR:

GOBERNACIÓN DE
CASANARE
NIT: 892099216-6

CARTA U OFICIO
FO-GD-01
19-09-2024
V.02

OFICIO No. 0305

400.

Yopal, 28 de julio de 2025.

Señor
DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
R/L: SECOB S.A.S
Yopal, Casanare.

Referencia: Contrato de Interventoría No. 1328 de 2025 cuyo objeto es "Interventoría técnica, financiera, jurídica, administrativa y ambiental para la implementación del sistema integrado inteligente de seguridad y convivencia ciudadana del departamento del Casanare - Fase I"

Asunto: Respuesta a comunicado No. SCOB-GOBCAS-1328-2025-027, Remisión de solicitud Traslado de información para trámite ante ENERCA – Capacidad de carga en puntos de cámaras y nodos de concentración.

Cordial Saludo,

Acusamos recibo de su comunicación con fecha del 17 de julio del presente año, mediante la cual remiten la solicitud de traslado de información para trámite ante ENERCA, concerniente a la capacidad de carga en los puntos de cámaras y nodos de concentración.

Al respecto, se informa que se llevó a cabo una reunión con la gerencia de ENERCA, quienes indicaron que la solicitud formal debe ser presentada directamente por el contratista, **Consorcio Llano Seguro 2024**, a través de su portal web oficial: **https://www.enerca.com.co/clientes/tramites-y-servicios/solicitud-factibilidad-del-servicio/**.

Esta gestión corresponde al proceso de "Estudio de Factibilidad del Servicio", y es indispensable que se indique claramente el nombre del proyecto y los 193 puntos que van conectar. Una vez realizada la solicitud por el canal indicado, ENERCA dará inicio al trámite correspondiente.

Agradecemos su atención y quedamos a disposición para cualquier aclaración adicional.

Cordialmente,

HECTOR JULIO RAMOS PRIETO
secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana

Proyectó: Mauricio Hernán Montoya,
Apoyo a la Supervisión CPSP No. 1369-2025

Revisó: Elizabeth Bonilla Rincón
Profesional CPSP No. 1348-2025

ANEXO No. 4:
CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA

De: **Wilson Felipe Bolanos Arcos** wilson.bolanos@tsg.net.co
Asunto: Notificación de primera entrega de Site Survey - Consorcio Llano Seguro 2024
Fecha: 1 de julio de 2025, 5:39 p. m.
Para: diego.rojas diego.rojas@secob.com.co, proyectos proyectos@secob.com.co, ingenieria ingenieria@secob.com.co, grupoger grupoger@secob.co
Cc: Neider Oswaldo Plata Muñoz neider.plata@tsg.net.co, Johana Lisbeth Joya Riano johana.joya@tsg.net.co, John Faustino Velasco Diaz jvelasco@tsg.net.co, juan.torres juan.torres@viotec.com.co

Buenas tardes equipo SECOB,

Cordial saludo,

Nos permitimos notificar que en la carpeta compartida en Google Drive de los Estudios y Diseños se han cargado los formatos de Site Survey de 50 puntos de cámara, para su revisión.

Enlace de Estudios y Diseños Casanare:
https://drive.google.com/drive/folders/1XciljaqWyIqTaB2gx6KiOvsDPe8fsi1x

Enlace de carpeta 8. Site Survey:
https://drive.google.com/drive/folders/1DeP7tdBdHnz3Y5e608qvsVZ7_za-2jMA

Muchas gracias.

Este correo electrónico es confidencial y para uso exclusivo de la(s) persona(s) a quien(es) se dirige. Si el lector de esta transmisión electrónica no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución o copia de la misma está estrictamente prohibida. Si ha recibido este correo por error le solicitamos notificar inmediatamente a la persona que lo envió y borrarlo definitivamente de su sistema.

This electronic mail transmission is confidential, may be privileged and should be read or retained only by the intended recipient. If the reader of this transmission is not the intended recipient, you are hereby notified that any distribution or copying hereof is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender and erase it from your system

De: **Wilson Felipe Bolanos Arcos** wilson.bolanos@tsg.net.co
Asunto: RE: SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-016 Concepto de aprobación formato de Site Survey yopal del contrato No Interno 3007 de 2024
Fecha: 7 de julio de 2025, 9:18 a. m.
Para: grupoger grupoger@secob.co, diego.rojas diego.rojas@secob.com.co, ingenieria ingenieria@secob.com.co, proyectos proyectos@secob.com.co
Cc: GOBERNACIÓN DE CASANARE correspondencia@casanare.gov.co, info info@gyc.com.co, Info Tsg info@tsg.net.co, Juan Mario Torres Nova juan.torres@viotec.com.co, Johana Lisbeth Joya Riano johana.joya@tsg.net.co, Claudia Milena Rodriguez Cruz claudia.rodriguez@tsg.net.co, Neider Oswaldo Plata Muñoz neider.plata@tsg.net.co, gobierno gobierno@casanare.gov.co, mauriciohmontoya mauriciohmontoya@yahoo.com, Ambiental Ambiental@secob.com.co, John Faustino Velasco Diaz jvelasco@tsg.net.co

Buenos días,

Señores
SECOB SAS

Cordial saludo,

Como resultado de la mesa de trabajo realizada el viernes 4 de julio de 2024, entre CLS 2024 y la Interventoría SECOB, cuyo propósito fue revisar las observaciones realizadas a la primera entrega del levantamiento de información (Site Survey) de planta externa, se acordó realizar una modificación al formato de diligenciamiento de Site Survey. Esto se debe a que el formato, carecía de algunos campos necesarios para consignar datos relevantes del levantamiento, como la cantidad de bocinas IP y postes de apoyo.

Para su conocimiento, se adjunta el formato actualizado en el presente correo.

Muchas gracias.

Este correo electrónico es confidencial y para uso exclusivo de la(s) persona(s) a quien(es) se dirige. Si el lector de esta transmisión electrónica no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución o copia de la misma está estrictamente prohibida. Si ha recibido este correo por error le solicitamos notificar inmediatamente a la persona que lo envió y borrarlo definitivamente de su sistema.

This electronic mail transmission is confidential, may be privileged and should be read or retained only by the intended recipient. If the reader of this transmission is not the intended recipient, you are hereby notified that any distribution or copying hereof is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender and erase it from your system

---

De: Grupo GER <grupoger@secob.co>
Enviado: miércoles, 18 de junio de 2025 8:25
Para: Neider Oswaldo Plata Muñoz <neider.plata@tsg.net.co>; Wilson Felipe Bolanos Arcos <wilson.bolanos@tsg.net.co>; Claudia Milena Rodriguez Cruz

<claudia.rodriguez@tsg.net.co>; Johana Lisbeth Joya Riano <johana.joya@tsg.net.co>; juan.torres <juan.torres@viotec.com.co>; info <info@gyc.com.co>; Info Tsg <info@tsg.net.co>; GOBERNACIÓN DE CASANARE <correspondencia@casanare.gov.co>
Cc: gobierno <gobierno@casanare.gov.co>; mauriciohmontoya <mauriciohmontoya@yahoo.com>; diego.rojas <diego.rojas@secob.com.co>; proyectos <proyectos@secob.com.co>; Ambiental <Ambiental@secob.com.co>; ingenieria <ingenieria@secob.com.co>
Asunto: SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-016 Concepto de aprobación formato de Site Survey yopal del contrato No Interno 3007 de 2024

Cordial saludo,

Señores
CONSORCIO LLANO SEGURO

Mediante el comunicado SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-016 nos permitimos remitir el Concepto de aprobación formato de Site Survey yopal del contrato No Interno 3007 de 2024.

Sin otro particular, quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente.

SECOB
Juliana Cáceres García
Dirección de proyectos
Cel +57 3144766223
Email [illegible]

SECOB
Danier Emiro Leguizamón Silva
Tecnólogo en Gestión de redes y datos
Celular: 3234865197
E - mail: correspondencia@secob.co

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de SECOB SAS. Si usted no es el destinatario final, por favor elimínelo e infórmenos por esta vía.

PROTECCIÓN DE DATOS: Conforme a lo establecido la Ley 1266 de 2008 de HABEAS DATA y Ley 1581 de 2012 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, le informamos que los datos personales recabados del propio interesado, serán tratados bajo la política de tratamiento de datos, SECOB SAS garantiza un tratamiento de datos leal y transparente. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.

Formato Site Survey Yopal 20250704.xlsx
956 KB

De: **Ronald Joan Burgos Salazar** ronald.burgos@tsg.net.co
Asunto: RADICACION INFORME MENSUAL JUNIO PROYECTO CCTV YOPAL
Fecha: 9 de julio de 2025, 3:15 p. m.
Para: diego.rojas diego.rojas@secob.com.co, grupoger grupoger@secob.co, proyectos proyectos@secob.com.co, Ambiental Ambiental@secob.com.co
Cc: Neider Oswaldo Plata Muñoz neider.plata@tsg.net.co, Wilson Felipe Bolanos Arcos wilson.bolanos@tsg.net.co, Johana Lisbeth Joya Riano johana.joya@tsg.net.co, Ingrid Rocio Lopez Vanegas ingrid.lopez@tsg.net.co

En el marco del Contrato SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 y del Contrato Interno No. 3007 de 2024, suscritos entre el Departamento de Casanare y el Consorcio Llano Seguro 2024, cuyo objeto es:

"Realizar la implementación del Sistema Integrado Inteligente de Seguridad y Convivencia Ciudadana – Fase I, del Departamento de Casanare,"

y en cumplimiento de la Cláusula Segunda – Actividades del Contratista, específicamente el numeral 19, el cual establece:

"Presentar informes mensuales y final sobre la ejecución del presente objeto con los soportes correspondientes. Evidencias y/o resultados: 1. Informe mensual en medio físico y digital en el que se relacionen las actividades ejecutadas y se incluyan las evidencias que den cuenta de su realización y cumplimiento de los lineamientos técnicos exigidos por la entidad y por el Ministerio del Interior, tales como: actas de visita, registros fotográficos, diagnóstico técnico de equipos existentes, diseños, renders de diseños, planos, diagramas, presupuestos, memorias de cálculo, certificaciones de cumplimiento del RETIE, RETILAP, NTC 2050 y demás normas aplicables, y en general todo documento o material impreso o digital que sirva para el propósito."

Nos permitimos hacer entrega del Informe Mensual correspondiente al mes de junio de 2025, el cual ha sido remitido en medio digital a través de la plataforma WeTransfer, junto con sus respectivos anexos, que documentan el avance y cumplimiento de las actividades programadas conforme a los lineamientos contractuales y normativos.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional que contribuya al correcto desarrollo del proyecto

Se comparte enlace de WeTransfer para la descarga de los anexos al informe.

https://we.tl/t-Innba9DIuI

Cordialmente;

Este correo electrónico es confidencial y para uso exclusivo de la(s) persona(s) a quien(es) se dirige. Si el lector de esta transmisión electrónica no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución o copia de la misma está estrictamente prohibida. Si ha recibido este correo por error le solicitamos notificar inmediatamente a la persona que lo envió y borrarlo definitivamente de su sistema.

This electronic mail transmission is confidential, may be privileged and should be read or retained only by the intended recipient. If the reader of this transmission is not the intended recipient, you are hereby notified that any distribution or copying hereof is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender and erase it from your system

INFORME MENSUAL JUNIO CLS2024.pdf
846 KB

De: **Ronald Joan Burgos Salazar** ronald.burgos@tsg.net.co
Asunto: ENTREGABLES DOCUMENTALES FASE ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTO CCTV YOPAL
Fecha: 9 de julio de 2025, 4:16 p. m.
Para: diego.rojas diego.rojas@secob.com.co, grupoger grupoger@secob.co, proyectos proyectos@secob.com.co
Cc: Neider Oswaldo Plata Muñoz neider.plata@tsg.net.co, Juan Mario Torres Nova juan.torres@viotec.com.co, Wilson Felipe Bolanos Arcos wilson.bolanos@tsg.net.co, Johana Lisbeth Joya Riano johana.joya@tsg.net.co, Ingrid Rocio Lopez Vanegas ingrid.lopez@tsg.net.co

Buenas tardes ingenieros interventoría, en el marco del Contrato SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 y del Contrato Interno No. 3007 de 2024, suscritos entre el Departamento de Casanare y el Consorcio Llano Seguro 2024, cuyo objeto es:

"Realizar la implementación del Sistema Integrado Inteligente de Seguridad y Convivencia Ciudadana – Fase I, del Departamento de Casanare," y en cumplimiento de la Cláusula Segunda – Actividades del Contratista, específicamente el numeral 1, el cual establece:

"Realizar la validación técnica de los estudios y diseños y realizar los ajustes respectivos de acuerdo a los lineamientos y requerimientos exigidos por el Ministerio del Interior, los cuales se adjuntan como parte integral del presente documento. (ENTREGABLES MÍNIMOS ESTUDIOS Y DISEÑOS – CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN(CCTV - ANEXO 24 D) a la interventoría y supervisión para ser aprobados."

Nos permitimos compartir el link de los entregables documentales enlistado a continuación para su revisión:

Link entregables:
https://drive.google.com/drive/folders/1XciljaqWylqTaB2gx6KiOvsDPe8fsi1x?usp=drive_link

Entregables: 2A, 2B, 2C, 2E, 2J, 3A, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 9D, 9I, 9K, 13J, 13K

Adicional a ello, lo establecido en el numeral 17. *"Llevar una bitácora de obra, de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las ordenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesario, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, de manera que se logre la comprensión general del desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación. Debe encontrarse debidamente firmada por el director del proyecto, el residente y el director de la interventoría, a ella tendrán acceso, cuando así lo requieran los delegados de la entidad contratante"*

Nos permitimos comparrtir el link de la Bitacora de seguimiento diario.

link:https://drive.google.com/drive/folders/13CxVyTKsnvxyRkKnGhkQa4TRoMthLzdM?usp=drive_link

Cordialmente;



'ts

Este correo electrónico es confidencial y para uso exclusivo de la(s) persona(s) a quien(es) se dirige. Si el lector de esta transmisión electrónica no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución o copia de la misma está estrictamente prohibida. Si ha recibido este correo por error le solicitamos notificar inmediatamente a la persona que lo envió y borrarlo definitivamente de su sistema.

This electronic mail transmission is confidential, may be privileged and should be read or retained only by the intended recipient. If the reader of this transmission is not the intended recipient, you are hereby notified that any distribution or copying hereof is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender and erase it from your system

De: **John Faustino Velasco Diaz** jvelasco@tsg.net.co
Asunto: Documentos cargados en Drive de entregables semana del7 al 12 de julio
Fecha: 12 de julio de 2025, 10:56 a. m.
Para: diego.rojas diego.rojas@secob.com.co, proyectos proyectos@secob.com.co, ingenieria ingenieria@secob.com.co, grupoger grupoger@secob.co
Cc: Neider Oswaldo Plata Muñoz neider.plata@tsg.net.co, Johana Lisbeth Joya Riano johana.joya@tsg.net.co, Wilson Felipe Bolanos Arcos wilson.bolanos@tsg.net.co, Juan Mario Torres Nova juan.torres@viotec.com.co, Daniel Leonardo Pesca Silva dpesca@tsg.net.co

Buenas tardes equipo SECOB,

Cordial saludo,

Nos permitimos notificar que en la carpeta compartida en Google Drive de los Estudios y Diseños se han cargado los siguientes entregables, para su revisión:

1. Acta de visita suscrita con la Entidad Territorial	A	Registro fotográfico, georreferenciación y dirección de los puntos de cámaras, CCM, CAIs, Nodos y punto de visualización, donde se indique el espacio destinado para los mismos con sus respectivas dimensiones
	B	Registro fotográfico espacio planta eléctrica
	C	Registro fotográfico y esquema con medidas cuarto de equipos
	D	Registro fotográfico de la subestación, transformador, alimentación de MT, equipos de medida en MT tableros de BT, alimentadores, planta de eléctrica, bandeja porta cables, tuberías eléctricas, cajas de registro, UPS, tableros regulados, se debe aportar fotografía de placa característica de cada equipo y especificaciones de los mismos donde estará ubicado el centro de monitoreo.

2. Alcances y diseño de obras civiles y arquitectónica	A	Realizar un levantamiento arquitectónico, estructural, instalaciones eléctricas e instalaciones hidrosanitarias de las áreas a intervenir.
	B	Planos arquitectónicos con sus dimensiones del estado inicial
	C	Revisión del estado de la estructura, determinar el cumplimiento de la NSR10, análisis de la afectación sísmica de la zona y presentar su respectivo informe. Si es del caso, presentar actualización de la estructura a la norma NSR10.
	D	Planos con detalle demoliciones
	E	Planos de proyecto a implementar
	F	Planos acotados de puertas y ventanas nuevas
	J	Para torres de comunicaciones, realizar la documentación de carácter civil, eléctrico, estudios de suelos, sismo resistencia, licencias de instalación, permisos y demás aplicables

3. Calculo de carga térmica centro de monitoreo y cuarto técnico existentes y propuestos	A	Realizar informe técnico del estado de los equipos del sistema de aire acondicionado existente

4. Levantamiento de cargas existentes	A	Informe completo del sistema eléctrico existente
	B	Plano de la ubicación de la subestación existente
	C	Análisis de cargabilidad subestación y/o del punto de alimentación eléctrica
	D	Verificación del sistema de puesta a tierra existente
	E	Diagrama eléctrico unifilar existente
	F	Distribución existente de las redes eléctricas
	G	Diagnóstico de los equipos eléctricos existentes
	H	Informe con registro fotográfico y conclusiones de nodos, CAI, punto de visualización

6. Diseños en 2d y 3d del centro de monitoreo	A	Planos 2D y 3D planta, cortes y fachadas del proyecto a implementar
	B	Planos 2D y 3D de distribución físico espacial de elementos a instalar en el CCM
	C	Renders de diseños en 3d

9. Factibilidad inicial de los permisos requeridos	A	Solicitud Aumento de carga
	D	Solicitud Permiso de intervención nodos, seguridad CAI, punto de visualización
	F	Permiso expedido por la Policía Nacional donde se exprese la autorización para la realización de las obras civiles, eléctricas necesarias para la instalación de los equipos de los proyectos SIES
	G	Solicitud Permiso escombrera

	I	Solicitud Permiso uso de fachadas

13. Especificaciones técnicas de la solución		
	J	Punto de visualización

Muchas Gracias,

JOHN FAUSTINO VELASCO DIAZ
Profesional de Apoyo TSG

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CLS 2024 - 39

Bogotá D.C., 11 de julio de 2025.

Señor
Ing. Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría
SECOB S.A.S.

ASUNTO: Solicitud de actualización de la autorización de intervención del espacio público para obras civiles y eléctricas en los puntos de instalación de cámaras.

Cordial saludo,

En el marco del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No.1808 de 2024 celebrado entre LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON - con el DEPARTAMENTO DE CASANARE, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE I.", y el Contrato No. 3007 de 2024 celebrado entre el DEPARTAMENTO DEL CASANARE y EL CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 cuyo objeto es: REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE; El Consorcio Llano Seguro 2024 solicita su apoyo con la gestión para la actualización de la certificación de autorización de intervención del espacio público emitida por el INDEV el 20 de mayo de 2024, en la cual se certifica el permiso para la instalación de las cámaras, UPS, infraestructura (postes, puesta a tierra) medios de transmisión de video (Fibra óptica y enlaces inalámbricos) y demás elementos del proyecto.

A continuación, se relacionan las ubicaciones de los puntos de cámara del proyecto de seguridad y convivencia ciudadana para la respectiva actualización del permiso:

N° PC	DIRECCIÓN	COORDENADAS	
		LATITUD	LONGITUD
PC1	Diagonal 15 carrera 7a c	5°20'27.06"	72°24'26.18"
PC2	Diagonal 15 carrera 7B	5°20'30.67"	72°24'30.68"
PC3	glorieta nueva km 3 vía Yopal aguazul	5°18'50.86"	72°25'34.75"
PC4	calle 41a carrera 8	5°19'1.74"	72°24'4.98"
PC5	Calle 45 carrera 3b	5°19'1.32"	72°24'28.90"
PC6	diagonal 47 carrera 2	5°18'31.52"	72°24'28.45"
PC7	calle 55 carrera 4	5°18'24.06"	72°24'49.71"
PC8	calle 55 carrera 6 oeste	5°18'25.51"	72°24'56.43"
PC9	carrera 1a oeste, calle 58	5°18'16.51"	72°24'48.44"
PC10	carrera 5a oeste calle 57a	5°18'17.75"	72°25'1.20"
PC11	carrera 7a oeste calle 67	5°17'52.59"	72°25'14.09"
PC12	carrera 2a oeste calle 86	5°17'34.06"	72°25'1.88"
PC13	carrera 7a oeste calle 85	5°17'28.46"	72°25'22.82"

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

PC14	carrera 3a oeste calle 86	5°17'22.91"	72°25'11.24"
PC15	calle 63 carrera 1a	5°18'8.20"	72°24'44.03"
PC16	calle 58_carrera 1a	5°18'18.89"	72°24'42.31"
PC17	transversal 5 calle 36b	5°19'16.10"	72°24'10.65"
PC18	carrera 8 calle 19	5°20'4.50"	72°24'22.56"
PC19	centro parque resurgimiento	5°20'29.88"	72°24'1.42"
PC20	carrera 19 calle 14	5°20'35.44"	72°23'55.93"
PC21	carrera 30 calle 22	5°20'32.38"	72°23'8.94"
PC22	calle 21 carrera 17a	5°20'13.38"	72°23'50.62"
PC23	calle 24 carrera 17	5°20'5.34"	72°23'46.86"
PC24	carrera 31a calle 25-28	5°20'24.56"	72°22'57.19"
PC25	calle 24 carrera 36	5°20'24.56"	72°22'57.19"
PC26	calle 28 carrera 36	5°20'23.09"	72°22'47.64"
PC27	calle 40 carrera 36	5°19'53.79"	72°22'36.84"
PC28	carrera 40 calle 35	5°20'16.35"	72°22'28.95"
PC29	callejuela # 2_via sirivana	5°21'10.18"	72°21'15.32"
PC30	carrera 29 calle 36a	5°19'51.22"	72°22'47.65"
PC31	carrera 40 calle 52	5°19'37.47"	72°21'55.91"
PC32	vereda la unión	5°19'12.20"	72°22'24.90"
PC33	calle 60 carrera 9a oeste	5°18'13.33"	72°25'12.02"
PC36	carrera 11 calle 46	5°18'48.18"	72°23'54.25"
PC37	carrera 3 calle 44b	5°18'53.75"	72°23'47.46"
PC38	carrera 14 calle 42	5°19'0.63"	72°23'43.55"
PC39	carrera 11c calle 36	5°19'19.83"	72°23'56.62"
PC40	caño seco carrera 17 calle 25b	5°19'58.18"	72°23'45.93"
PC41	carrera 29 calle 26	5°20'19.25"	72°23'5.53"
PC42	calle 45 carrera 4a b-invasión nueva esperanza	5°18'49.91"	72°24'33.15"
PC43	vía marginal del llano, transversal 18 ciclo vía	5°20'19.35"	72°24'20.89"
PC44	Glorieta ingreso Yopal	5°19'18.70"	72°24'53.63"
PC45	Carrera 1 con calle 25 "metrópolis"	5°19'18.76"	72°24'45.07"
PC46	Barrio los ocobos	5°19'9.41"	72°24'46.35"
PC47	Calle 40 torres del silencio	5°19'4.46"	72°24'54.88"
PC48	Calle 40 con carrera 2	5°19'7.94"	72°24'29.94"
PC49	Carrera 1 con calle 41	5°19'0.53"	72°24'42.12"
PC50	Calle 54 carrera 5, san marcos	5°19'0.53"	72°24'42.12"
PC51	carrera7 calle 54, san marcos	5°18'29.49"	72°25'0.42"
PC52	Mega colegio llano lindo	5°18'2.76"	72°25'1.47"
PC53	calle 70 carrera 9a	5°17'50.93"	72°25'22.23"
PC54	Principal barrio la bendición 2	5°17'45.63"	72°25'7.89"
PC55	calle 79 carrera 9a, bendición salida san Rafael	5°17'37.90"	72°25'25.05"
PC56	sabanas de simarua entre la bendición y san Rafael de morichal	5°15'53.34"	72°25'28.06"
PC57	Ingresó trituradora vía morichal	5°15'1.36"	72°23'43.12"
PC58	calle 9 corregimiento morichal vía tilodiran	5°13'52.40"	72°23'14.59"
PC59	carrera 4 calle 5, corregimiento morichal	5°13'34.35"	72°23'16.42"
PC60	zona industrial Vía morichal	5°16'8.46"	72°23'59.02"
PC61	Glorieta de la 80 vía morichal zona industrial	5°16'51.96"	72°24'3.86"
PC62	Carrera 11 con calle 40	5°19'5.70"	72°23'55.99"
PC63	Carrera 12 con calle 40	5°19'5.54"	72°23'51.66"
PC64	Carrera 21 con calle 35	5°19'38.51"	72°23'18.10"

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

PC65	Carrera 23 con calle 35	5°19'42.36"	72°23'10.77"
PC66	Calle 40 con transversal 23	5°19'40.54"	72°22'51.51"
PC67	Carrera 27 con calle 37	5°19'43.21"	72°22'56.56"
PC68	carrera 40 calle 40	5°20'5.31"	72°22'22.96"
PC69	Vía matepantano con calle 40	5°20'26.58"	72°21'53.69"
PC70	Calle 30 con carrera 31a	5°20'12.63"	72°22'51.01"
PC71	Carrera 33 con calle 27	5°20'21.47"	72°22'50.60"
PC72	Carrera 33 con calle 26b	5°20'23.92"	72°22'52.06"
PC73	Calle 23 con carrera 28 parque villa sol	5°20'23.92"	72°22'52.06"
PC74	Calle 17 con carrera 21	5°20'30.20"	72°23'46.12"
PC75	Carrera 18 con calle 18	5°20'23.15"	72°23'52.92"
PC76	Carrera 18a con calle 9a callejón Riki Pollo	5°20'47.65"	72°24'5.35"
PC77	Carrera 19 con calle 12	5°20'40.80"	72°23'59.49"
PC78	Calle 42 con carrera 13	5°19'1.71"	72°23'47.05"
PC79	Calle 10 con carrera 25	5°20'57.83"	72°23'43.81"
PC80	Calle 11 con carrera 24	5°20'53.10"	72°23'44.75"
PC81	Carrera 25 calle 12	5°20'52.28"	72°23'40.44"
PC82	Entrada a la calaboza	5°21'57.13"	72°24'46.55"
PC83	Juzgados patinódromo, vía peatonal	5°20'25.49"	72°24'12.08"
PC84	salida vereda marroquín	5°27'19.51"	72°27'14.61"
PC85	salida a labransagrande	5°27'13.61"	72°27'29.53"
PC86	ingreso a vereda patimena	5°26'32.89"	72°15'29.86"
PC87	Cll 9 kr 3, chaparrera salida veredas taladro	5°29'29.58"	72°13'26.11"
PC88	kr 3 con vía marginal de la selva chaparrera	5°29'50.83"	72°13'33.51"
PC89	carrera 19 calle 10	5°20'47.03"	72°24'1.99"
PC90	carrera 30 calle 16	5°20'49.74"	72°23'19.23"
PC91	carrera 29 calle 17a	5°20'36.65"	72°23'16.09"
PC92	carrera 14 calle 36	5°20'41.78"	72°23'20.00"
PC93	carrera 5 con 800 metros vía morichal, 2 ingreso derecho	5°18'17.35"	72°24'11.77"
PC94	diagonal 47 carrera 6	5°18'33.84"	72°24'8.84"
PC95	parque principal el morro	5°27'9.82"	72°27'22.73"
PC96	Entrada vereda lagunas, en donde se han presentado varios casos de abigeato, conecta con las veredas los aceites, playón recuerdo y playón Santa Bárbara	5°26'8.82"	72°15'46.00"
PC97	ingreso a la primera "y" morro	5°26'53.81"	72°27'9.01"
PC98	cruce del labransagrande, morro, van a salir a cpf o puente la guatoca	5°26'56.80"	72°27'20.81"
PC99	calle 41 carrera 9	5°19'3.34"	72°24'1.58"
PC100	calle 33 carrera 45, coliseo villa Lucía	5°20'28.62"	72°22'9.74"
PC101	Calle 88 carrera 2a oeste	5°17'18.66"	72°25'7.43"
PC102	Calle 76 carrera 4 oeste	5°17'37.46"	72°25'10.98"
PC103	Calle 65b entre carrera 7 y 8	5°17'56.74"	72°25'14.42"
PC104	Carrera 16 calle 31	5°19'39.35"	72°23'46.63"
PC105	carrera 15 calle 20	5°20'12.39"	72°23'59.20"
PC106	Ingreso parque iguana	5°21'13.18"	72°24'16.17"
PC107	KM7 VIA SIRIVANA ENTRADA HOTEL LA BENDICION	5°21'3.54"	72°22'32.81"
PC108	-Carrera 27 #14 INT TRAV 43	5°20'27.80"	72°22'26.87"
PC110	-Cl. 40 #12	5°18'48.50"	72°23'46.73"

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

PC111	ESQUINA PALACIO DE JUSTICIA DE YOPAL	5°20'29.47"	72°24'10.27"
PC112	-Tv. 18 #14	5°20'33.33"	72°24'13.84"
PC114	DETRAS MEGA COLEGIO EL PROGRESO II	5°18'53.88"	72°23'55.54"
PC115	-CL 39 7 DE AGOSTO - C08A	5°19'12.21"	72°24'36.81"
PC116	Instituto Educativa Juan José Prieto	5°18'2.83"	72°24'52.05"
PC117	CRUCE CASA CULTURA LLANO LINDO CLL 86	5°17'28.15"	72°25'25.81"
PC118	Cra. 18 #33M 76 Skate Parck	5°19'33.84"	72°23'24.45"
PC119	Cl. 31 #672 METRO YOPAL	5°19'31.79"	72°24'11.32"
PC120	Estación de Servicio Petrobras La Carpa	5°19'48.99"	72°24'34.25"
PC121	-Calle 37 #41-41	5°20'14.42"	72°22'21.86"
PC122	-Cl. 26 Canchas Sintéticas Alcaravan	5°20'16.17"	72°23'9.85"
PC123	Cl. 30 #28 46 ALTOS DE MANARE GHL	5°20'5.10"	72°23'3.46"
PC124	Cra. 29 #13 VIA BALOTO -DROGERIA COOPSALUD	5°20'13.74"	72°23'2.14"
PC125	Cl. 30 #26	5°20'9.60"	72°23'9.47"
PC126	Cra. 22 #26 08 SALIDA TERMINAL	5°20'6.65"	72°23'28.46"
PC127	Cl. 11 #24-70	5°20'54.93"	72°23'41.71"
PC128	Cl. 13 # 29 36 ESQUINA CLINICA CASANARE	5°20'53.92"	72°23'30.68"
PC129	CASA CORONA -Cra. 29 #16	5°20'44.27"	72°23'21.74"
PC130	ESQUINA PARQUE HOBO Cl. 15 #26	5°20'46.60"	72°23'30.50"
PC131	Cl. 30-ADELANTE EDS Biomax - Rivarca	5°20'15.53"	72°22'45.22"
PC132	Cl. 30 #2126 ESQUINA YOPO	5°19'53.58"	72°23'25.66"
PC133	Cra. 10 #29-43	5°19'45.34"	72°24'10.27"
PC134	Cra. 20 #37	5°19'28.85"	72°23'16.09"
PC135	Cl. 37 #19 FRENTE AL SENA	5°19'29.64"	72°23'20.85"
PC136	Cra 42 # 51B - 33 - Barrio Getsemaní	5°19'41.51"	72°21'45.81"
PC137	Cl. 52 #31-20 BARRIO LAS AMERICAS	5°19'21.00"	72°22'14.78"
PC138	Manzana W primera ENTRADA - Villa David	5°19'25.51"	72°22'9.27"
PC139	Cra. 30 #47-37 - Yopal, Pedregal.	5°19'36.05"	72°22'28.75"
PC140	Cl. 23 #32-45 Colegio Liceo Moderno Celestin	5°20'34.31"	72°22'59.62"
PC141	Cl. 22 #30 Esquina Liceo Moderno	5°20'35.32"	72°23'4.06"
PC142	Carrera 35 Detrás Homecenter	5°20'40.98"	72°22'58.78"
PC143	CLL 20	5°20'43.21"	72°23'5.14"
PC144	Villas del Pedregal Cra 36 #15	5°20'53.45"	72°22'58.13"
PC145	Cll. 16a #31	5°20'49.81"	72°22'58.38"
PC146	L1 - ENTRADA AGUAZUL- YOPAL	5°19'22.06"	72°24'52.23"
PC147	L2- -ENERCA AV MARGINAL C01A	5°20'39.73"	72°24'12.12"
PC148	L3-SALIDA VIA MORRO ADELANTE DEL EJERCITO	5°21'29.75"	72°24'30.51"
PC149	L4-Cl. 24 #100 # 11	5°19'59.48"	72°24'7.42"
PC150	L5-Cl. 24, Yopal, Casanare	5°20'45.30"	72°22'35.55"
PC151	L6-CL 11 CR50 Y VIA SIRIVANA - C03	5°21'1.64"	72°22'54.57"
PC152	L7-CALLEJUELA # 2 Y Escuela vía sirivana	5°21'14.88"	72°20'35.36"
PC153A	L8- CR40 CL1 - INTERCAMBIADOR LEON DE ORO	5°19'13.8"	72°24'43.6"
PC153B	L8- CR40 CL1 - INTERCAMBIADOR LEON DE ORO	5°19'13.8"	72°24'43.6"
PC154	L9 EDS PRIMAX CAMPIÑA- VIA GIM LLANOS C11G	5°17'45.09"	72°24'8.61"
PC155	L19-Cl. 40 #16	5°19'9.14"	72°23'37.28"
PC156	L11-CR 5 CL 40 ENTRE CENTRAL ABASTOS - VIA MORICHAL C09A	5°19'15.25"	72°24'17.38"
PC157	L12- CR 29 CDI COMPARTIR - ALTOS DE MANARE C04G	5°19'54.09"	72°22'49.52"
PC158	L13-Cra 30 #47-37 C04A	5°20'21.03"	72°23'15.44"

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

PC159	L14-CONJUNTO CASA BLANCA I - TRV 25 CL 30 C06G	5°19'23.06"	72°23'36.13"
PC160	L15-CR. 18 #30 18 -C05A	5°19'48.79"	72°23'33.45"
PC161	L16-CR. 19 #17-05	5°20'26.40"	72°23'51.73"
PC162	L17-CR. 23 #17 - ARRIBA CORPORINOQUIA	5°20'33.30"	72°23'37.89"
PC163	L18-Cl. 10 #21	5°20'50.43"	72°23'56.17"
PC164	L10-CR 10B DAG 47	5°18'41.31"	72°23'55.09"
PC165	L20-CR20-CL 40 AEROPUERTO - TRV UNITROPICO	5°19'18.66"	72°23'15.24"
PC190	L21-Cl. 30 #12	5°19'41.33"	72°23'55.40"
PC191	L22-Cra. 14 #24A-18	5°19'57.76"	72°23'56.82"
PC192	L23-CRA 23 #30 -ESQUINA GECOLSA	5°19'55.24"	72°23'17.35"
PC193	L24-Cra. 29 #21 - 11	5°20'31.95"	72°23'13.08"
PC194	L25-Tv 9 #10b-ADELANTE ESTACIO DECAS	5°20'15.59"	72°24'12.86"
PC195	L26-Cra 20 - 24 - LICORERA LOS PAISAS	5°20'6.98"	72°23'37.18"
PC196	L27-Cra. 19 #21-05 - ALCALA MOTORS	5°20'14.17"	72°23'45.20"
PC197A	L28-Cra 18 - #16	5°20'26.8"	72°23'55.4"
PC197B	L28-Cra 18 - #17	5°20'24.2"	72°23'54"
PC198	L29-VIA MATEPANTANO	5°20'28.54"	72°21'2.25"
PC199	L30-CLL 30 #37-08	5°20'16.33"	72°22'44.56"
PC301	Universidad Internacional del Trópico Americano - Unitrópico, Comuna 3 - Clelia Riveros, Yopal, CAS, Colombia	5°19'15.54"	72°23'34.38"
PC302	Universidad Internacional del Trópico Americano - Unitrópico, Comuna 3 - Clelia Riveros, Yopal, CAS, Colombia	5°19'21.21"	72°23'16.65"
PC303	Calle 45A Carrera 12b, Comuna 5 - Javier Manuel Vargas, Yopal, CAS, Colombia	5°18'51.26"	72°23'49.07"
PC304	Carrera 23 Calle 16, Comuna 1 - Ciro Reina, Yopal, CAS, Colombia	5°20'36.64"	72°23'40.07"
PC305	Carrera 24 Calle 21, Comuna 2 - Calixto Zambrano, Yopal, CAS, Colombia	5°20'24.80"	72°23'28.75"
PC306	Carrera 7B Calle 24, Comuna 4 - Ciudad Campiña, Yopal, CAS, Colombia	5°19'54.90"	72°24'23.97"
PC307	Carrera 26 Calle 22, Comuna 2 - Calixto Zambrano, Yopal, CAS, Colombia	5°20'25.05"	72°23'21.67"
PC308	Carrera 27 Calle 22, Comuna 2 - Calixto Zambrano, Yopal, CAS, Colombia	5°20'26.52"	72°23'18.88"
PC309	Carrera 28 Calle 21, Comuna 2 - Calixto Zambrano, Yopal, CAS, Colombia	5°20'30.92"	72°23'17.99"
PC310	Carrera 20 Calle 23, Comuna 3 - Clelia Riveros, Yopal, CAS, Colombia	5°20'11.90"	72°23'39.17"
PC311	Carrera 5 Calle 46, Comuna 5 - Javier Manuel Vargas, Yopal, CAS, Colombia	5°18'46.46"	72°24'13.52"
PC312	Carrera 5a Calle 46a, Comuna 5 - Javier Manuel Vargas, Yopal, CAS, Colombia	5°18'43.33"	72°24'11.97"
PC313	Calle 43A Carrera 7B, Comuna 5 - Javier Manuel Vargas, Yopal, CAS, Colombia	5°18'57.26"	72°24'4.38"
PC314	Carrera 23 Calle 25, Comuna 3 - Clelia Riveros, Yopal, CAS, Colombia	5°20'11.33"	72°23'26.49"
PC315	Callejuela 3 Vía Sirivana- del carajo Yopal, CAS, Colombia	5°20'13.20"	72°20'23.06"

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

niata 1	Vía Yopal, Paz de Ariporo, Yopal, CAS, Colombia	5°24'14.89"	72°19'18.05"
niata 2	Vía Yopal, Paz de Ariporo, Yopal, CAS, Colombia	5°24'29.37"	72°18'44.43"
niata 3	Institución Educativa divino salvador, Yopal, CAS, Colombia	5°24'26.38"	72°18'49.25"
niata 4	Coliseo la Niata, Yopal, CAS, Colombia	5°24'50.51"	72°18'42.16"
niata 5	Cuatro esquinas el billar, Yopal, CAS, Colombia	5°24'50.49"	72°18'39.58"
niata 6	Calle 4, Vía a la autopista, Yopal, CAS, Colombia	5°24'43.93"	72°18'28.61"
niata 7	vía paz de Ariporo, entrada a Sinú, Yopal, CAS, Colombia	5°24'38.00"	72°18'22.46"

Anexo: Certificado emitido por el Instituto de Vivienda, Gestión Urbana y Rural de Yopal INDEV.

Notificación:

Para efectos de una respuesta clara y oportuna, y en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015, agradecemos remitir cualquier comunicación o retroalimentación al correo electrónico: neider.plata@tsg.net.co y juan.torres@viotec.com.co.

Sin otro particular, agradecemos su atención.

Cordialmente,

WILSON FELIPE BOLAÑOS ARCOS
Ingeniero Residente
Consorcio Llano Seguro 2024
wbolanos@tsg.net.co
3107579948

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CLS 2024 - 41

Bogotá D.C., 14 de julio de 2025

Señor
Ing. Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría
SECOB S.A.S.

Asunto: Solicitud de autorización de uso torre de comunicaciones de la Gobernación de Casanare en el Cerro El Venado para instalación de radioenlaces.

Cordial saludo,

En el marco del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No.1808 de 2024 celebrado entre LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON - con el DEPARTAMENTO DE CASANARE, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE I.", y el Contrato No. 3007 de 2024 celebrado entre el DEPARTAMENTO DEL CASANARE y EL CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 cuyo objeto es: REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE; El Consorcio Llano Seguro 2024 solicita su valioso apoyo para adelantar la gestión correspondiente ante la Gobernación del Departamento de Casanare, con el propósito de obtener la autorización y asignación de un espacio en la torre de comunicaciones de 30 m., propiedad de la Gobernación, ubicada en el Cerro El Venado. Esto con el fin de instalar dos (2) radios de telecomunicaciones punto a punto, los cuales permitirán ampliar la capacidad y cobertura de nuestra red, en beneficio del sistema de videovigilancia.


A continuación, las características de los radios de comunicaciones:


Equipo:	Radio de telecomunicaciones
Tipo de servicio:	Enlace de datos para red privada
Cantidad:	Dos (2)
Altura requerida para instalación:	25 metros
DIMENSIONES	
Ancho:	305 mm (12 pulgadas)
Alto:	305 mm (12 pulgadas)
Profundidad:	81 mm (3,2 pulgadas)
Peso:	4,1 kg (9 lb) incluido soporte
Alimentación eléctrica:	110 VAC

Se presenta un bosquejo respecto a la instalación y características de los radios de

telecomunicaciones:

Altura para instalación de los equipos 25 metros





Proyección de instalación radio enlaces torre cerro venado

Adicionalmente, se requiere autorización para realizar la canalización para el cableado e instalación de un gabinete de 11 UR en el cuarto de equipos de la torre:



CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

El Consorcio Llano Seguro 2024 se compromete a cumplir con todos los lineamientos técnicos, de seguridad y normativos establecidos por la Gobernación de Yopal, así como a coordinar oportunamente con su personal cualquier intervención que deba realizarse sobre la infraestructura.

Notificación:

Para efectos de una respuesta clara y oportuna, y en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015, agradecemos remitir cualquier comunicación o retroalimentación al correo electrónico: neider.plata@tsg.net.co y juan.torres@viotec.com.co.

Sin otro particular, agradecemos su atención.

Cordialmente,

WILSON FELIPE BOLAÑOS ARCOS
Ingeniero Residente
Consorcio Llano Seguro 2024
wbolanos@tsg.net.co
3107579948

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CLS 2024 - 40

Bogotá D.C.,14 de julio de 2025.

Señor
Ing. Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría
SECOB S.A.S.

ASUNTO: Respuesta a comunicado **SCOB-CSC-LLNSEG-3007-2024-022** "Posible riesgo de incumplimiento contractual por la no atención de observaciones previas – Contrato 3007".

Cordial saludo,

En el marco del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No.1808 de 2024 celebrado entre LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON - con el DEPARTAMENTO DE CASANARE, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE I.", y el Contrato No. 3007 de 2024 celebrado entre el DEPARTAMENTO DEL CASANARE y EL CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 cuyo objeto es: REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE; El Consorcio Llano Seguro 2024, se permite informar que está realizando las subsanaciones solicitadas para acreditar el cumplimiento de los requisitos contractuales de los perfiles del personal dedicado a la fase de Estudios y Diseños. En el siguiente enlace se encuentra el listado y documentación del personal requerido para la etapa de Estudios y Diseños que incluye; hojas de vida, exámenes médicos, inducción, entrega de EPP, las planillas de afiliación al Sistema de Seguridad Social, así como el certificado de aportes a seguridad social emitido por el representante legal del consorcio y los representantes legales de cada sociedad miembro.

https://drive.google.com/drive/folders/1pJutA1NbULpU7mDrykQn0i6Y_2EqrXZ-?usp=drive_link

Conforme a la reunión sostenida el martes 8 de julio de 2025 con la interventoría y la Gobernación de Casanare en la cual se logró dar claridad jurídica sobre los aportes a seguridad social y se acordó que era posible que el personal asociado a la fase de Estudios y Diseños estuviera vinculada a cualquiera de las sociedades miembro del consorcio, y fueran las sociedades miembro quienes acreditaran los pagos y aportes al sistema de seguridad social, me permito remitir la siguiente información consolidada y sus respectivos soportes incluidos los otrosí de asignación al proyecto.

Hash: 22243925ab7ec93a310a9c98718fb134cbfa8fa261a354d5256f444bfda39465

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CARGO	NOMBRE	APORTADO POR
GERENTE DE PROYECTO	Juan Mario Torres Nova	VIOTEC S.A.S
COORDINADOR TECNICO Y DISEÑO	Cesar Augusto Peñaloza Correa	GYC
CONSULTOR TECNOLOGICO	Juan Sebastián Quiñónez	VIOTEC S.A.S
INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	Daniel Pesca	Consorcio Llano Seguro 2024
INGENIERO ELECTRICO Y/O ELECTRICISTA	Germán Darío Chaparro Barbosa	TSG THE IT EXPERTS S.A.S
INGENIERO ELECTRICO Y/O ELECTRICISTA	Diego Fernando Santos Cuervo	VIOTEC S.A.S
INGENIERO DE APOYO 1	Ivone Maritza Clavijo	GYC
INGENIERO DE APOYO 2	Walter Pulgarín	GYC
INGENIERO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	Javier Leonardo Ruíz Ramírez	VIOTEC S.A.S
JURIDICO	Emmanuel Santiago Garzón Córdoba	TSG THE IT EXPERTS S.A.S
ADMINISTRATIVO	Magda Carolina Matiz Luna	TSG THE IT EXPERTS S.A.S
FINANCIERO Y / O CONTABLE	Yenny Carolina Moreno Peña	TSG THE IT EXPERTS S.A.S
TECNICO DE APOYO ELECTRICO	Alejandro Maria Angel Callejas	TSG THE IT EXPERTS S.A.S
TÉCNICO DE APOYO EN CALLE 1	John Cuervo Cabrera	VIOTEC S.A.S
TÉCNICO DE APOYO EN CALLE 2	John Castillo Delgado	VIOTEC S.A.S
TÉCNICO DE APOYO F.O. 1	Guber León Joya	GYC
TÉCNICO DE APOYO F. O. 2	Luis Mejía Medina	GYC
TÉCNICO DE APOYO DE DISEÑO 1	Fabian Alejandro Becerra Apráez	TSG THE IT EXPERTS S.A.S
TÉCNICO DE APOYO DE DISEÑO 2	Ronald Joan Burgos Salazar	TSG THE IT EXPERTS S.A.S

De acuerdo con lo anterior y a los soportes documentales aportados por el CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 se puede evidenciar que desde la fecha de suscripción del acta de inicio 21 de mayo de 2025 ha cumplido con el personal requerido y no existe afectación alguna a la planificación y avance del proyecto.
Quedamos atentos a sus observaciones reiterando que como contratistas siempre estamos prestos a cumplir con nuestras obligaciones contractuales y la legislación vigente.

Notificación:

Para efectos de una respuesta clara y oportuna, y en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015, agradecemos remitir cualquier comunicación o retroalimentación al correo electrónico: neider.plata@tsg.net.co y juan.torres@viotec.com.co.

Sin otro particular, agradecemos su atención.

Cordialmente,

Rubén Darío Gómez Vallejo

RUBEN DARIO GOMEZ VALLEJO
Representante Legal Consorcio Llano Seguro 2024

Hash: 22243925a07ec93a310a9c98718fb134cbfa8fa261a354d5256f444bfda39465

Certificado de firma

Para los efectos legales pertinentes, **la parte manifiesta que ha decidido suscribir el presente documento de manera electrónica** , y declara que la firma estampada en el mismo ha sido puesta por quien dice ser su firmante cumpliendo todos los requisitos legales para este tipo de firmas, y por ello,**reconoce la plena validez tanto de lo dispuesto en el clausulado del presente documento** como de la firma electrónica que en él se asientan.

Autenticidad

RDGV

Rubén Darío Gómez Vallejo
Autenticado con:
Correo electrónico
Teléfono
Código OTP

Hash de firmante:
b338d504e85526d67793aa80420145098434268f1075570d96720cb476324e36

E-mail	monicanova@pinillalegal.com
Teléfono	+573133646294
IP	186.28.15.254
Rol	Firmante
Firmado	14/7/25, 17:54:39 GMT-5

Integridad del documento

Número de documento: XJ2N8JE6IA

Función Hash: SHA-256

Hash del documento: 22243925ab7ec93a310a9c98718fb134cbfa8fa261a354d5256f444bfda39465

Disponibilidad del documento

El documento puede ser consultado a través de su número de identificación y/o código QR en nuestra plataforma **www.auco.ai/verify**

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CLS-2024 - 042

Bogotá D.C., 15 de julio de 2025.

Señor
Ing. Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría
SECOB S.A.S.

ASUNTO: Solicitud de viabilidad para el suministro de fluido eléctrico a los puntos de cámara y nodos de concentración.

Cordial saludo,

En el marco del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No.1808 de 2024 celebrado entre LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON - con el DEPARTAMENTO DE CASANARE, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE – FASE I.", y el Contrato No. 3007 de 2024 celebrado entre el DEPARTAMENTO DEL CASANARE y EL CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 cuyo objeto es: REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE; nos permitimos solicitar formalmente el permiso de conexión eléctrica requerido para la alimentación de los 193 puntos de cámara y los dos nodos de concentración, que hacen parte del sistema que se implementará en Yopal, en aras de garantizar la oportuna energización de los puntos, requisito indispensable para la operación del sistema CCTV.

A continuación, exponemos la carga unitaria de los equipos:

EQUIPO	W/UND	W	VA	V (Nominal Equipo)	I (A)	REG (%)
Cámara LPR	14,28	14	18	24	0,74	0,1
Cámara Multisensor	135	135	169	36	4,69	0,1
Cámara PTZ	72	72	90	24	3,75	0,1
Cámara fija	14,28	14	18	24	0,74	0,1
Switch óptico	6,8	6,8	8,5	120	0,07	0,1
UPS	2,1	2	3	120	0,02	0,1
Ventilación Gabinete	17	17	21	120	0,18	0,1
Altavoz	15	15	19	24	0,75	0,1

A continuación, la cantidad total de equipos que serán distribuidos en los 193 puntos de cámara y su consumo energético:

EQUIPO	W/UND	CANTIDAD	CONSUMO (W/HORA)
Cámara LPR	14.28	60	856.8

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

Cámara Multisensor	135	75	10125
Cámara PTZ	72	88	6336
Cámara fija	14.28	25	357
Switch óptico	6.8	193	1312.4
UPS	2.1	193	405.3
Ventilación Gabinete	17	193	3281
Altavoz	15	100	1500
TOTAL			**24173.5**

Los puntos de cámara mencionados estarán ubicados en las siguientes direcciones:

N° PC	DIRECCIÓN	COORDENADAS	
		LATITUD	LONGITUD
PC1	Diagonal 15 carrera 7a c	5°20'27.06"	72°24'26.18"
PC2	Diagonal 15 carrera 7B	5°20'30.67"	72°24'30.68"
PC3	glorieta nueva km 3 vía Yopal aguazul	5°18'50.86"	72°25'34.75"
PC4	calle 41a carrera 8	5°19'1.74"	72°24'4.98"
PC5	Calle 45 carrera 3b	5°19'1.32"	72°24'28.90"
PC6	diagonal 47 carrera 2	5°18'31.52"	72°24'28.45"
PC7	calle 55 carrera 4	5°18'24.06"	72°24'49.71"
PC8	calle 55 carrera 6 oeste	5°18'25.51"	72°24'56.43"
PC9	carrera 1a oeste, calle 58	5°18'16.51"	72°24'48.44"
PC10	carrera 5a oeste calle 57a	5°18'17.75"	72°25'1.20"
PC11	carrera 7a oeste calle 67	5°17'52.59"	72°25'14.09"
PC12	carrera 2a oeste calle 86	5°17'34.06"	72°25'1.88"
PC13	carrera 7a oeste calle 85	5°17'28.46"	72°25'22.82"
PC14	carrera 3a oeste calle 86	5°17'22.91"	72°25'11.24"
PC15	calle 63 carrera 1a	5°18'8.20"	72°24'44.03"
PC16	calle 58_carrera 1a	5°18'18.89"	72°24'42.31"
PC17	transversal 5 calle 36b	5°19'16.10"	72°24'10.65"
PC18	carrera 8 calle 19	5°20'4.50"	72°24'22.56"
PC19	centro parque resurgimiento	5°20'29.88"	72°24'1.42"
PC20	carrera 19 calle 14	5°20'35.44"	72°23'55.93"
PC21	carrera 30 calle 22	5°20'32.38"	72°23'8.94"
PC22	calle 21 carrera 17a	5°20'13.38"	72°23'50.62"
PC23	calle 24 carrera 17	5°20'5.34"	72°23'46.86"
PC24	carrera 31a calle 25-28	5°20'24.56"	72°22'57.19"
PC25	calle 24 carrera 36	5°20'24.56"	72°22'57.19"
PC26	calle 28 carrera 36	5°20'23.09"	72°22'47.64"
PC27	calle 40 carrera 36	5°19'53.79"	72°22'36.84"
PC28	carrera 40 calle 35	5°20'16.35"	72°22'28.95"
PC29	callejuela # 2_via sirivana	5°21'10.18"	72°21'15.32"
PC30	carrera 29 calle 36a	5°19'51.22"	72°22'47.65"
PC31	carrera 40 calle 52	5°19'37.47"	72°21'55.91"
PC32	vereda la unión	5°19'12.20"	72°22'24.90"
PC33	calle 60 carrera 9a oeste	5°18'13.33"	72°25'12.02"
PC36	carrera 11 calle 46	5°18'48.18"	72°23'54.25"

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

N° PC	DIRECCIÓN	COORDENADAS	
		LATITUD	LONGITUD
PC37	carrera 3 calle 44b	5°18'53.75"	72°23'47.46"
PC38	carrera 14 calle 42	5°19'0.63"	72°23'43.55"
PC39	carrera 11c calle 36	5°19'19.83"	72°23'56.62"
PC40	caño seco carrera 17 calle 25b	5°19'58.18"	72°23'45.93"
PC41	carrera 29 calle 26	5°20'19.25"	72°23'5.53"
PC42	calle 45 carrera 4a b-invasión nueva esperanza	5°18'49.91"	72°24'33.15"
PC43	vía marginal del llano, transversal 18 ciclo vía	5°20'19.35"	72°24'20.89"
PC44	Glorieta ingreso Yopal	5°19'18.70"	72°24'53.63"
PC45	Carrera 1 con calle 25 "metrópolis"	5°19'18.76"	72°24'45.07"
PC46	Barrio los ocobos	5°19'9.41"	72°24'46.35"
PC47	Calle 40 torres del silencio	5°19'4.46"	72°24'54.88"
PC48	Calle 40 con carrera 2	5°19'7.94"	72°24'29.94"
PC49	Carrera 1 con calle 41	5°19'0.53"	72°24'42.12"
PC50	Calle 54 carrera 5, san marcos	5°19'0.53"	72°24'42.12"
PC51	carrera7 calle 54, san marcos	5°18'29.49"	72°25'0.42"
PC52	Mega colegio llano lindo	5°18'2.76"	72°25'1.47"
PC53	calle 70 carrera 9a	5°17'50.93"	72°25'22.23"
PC54	Principal barrio la bendición 2	5°17'45.63"	72°25'7.89"
PC55	calle 79 carrera 9a, bendición salida san Rafael	5°17'37.90"	72°25'25.05"
PC56	sabanas de simarua entre la bendición y san Rafael de morichal	5°15'53.34"	72°25'28.06"
PC57	Ingresó trituradora vía morichal	5°15'1.36"	72°23'43.12"
PC58	calle 9 corregimiento morichal vía tilodiran	5°13'52.40"	72°23'14.59"
PC59	carrera 4 calle 5, corregimiento morichal	5°13'34.35"	72°23'16.42"
PC60	zona industrial Vía morichal	5°16'8.46"	72°23'59.02"
PC61	Glorieta de la 80 vía morichal zona industrial	5°16'51.96"	72°24'3.86"
PC62	Carrera 11 con calle 40	5°19'5.70"	72°23'55.99"
PC63	Carrera 12 con calle 40	5°19'5.54"	72°23'51.66"
PC64	Carrera 21 con calle 35	5°19'38.51"	72°23'18.10"
PC65	Carrera 23 con calle 35	5°19'42.36"	72°23'10.77"
PC66	Calle 40 con transversal 23	5°19'40.54"	72°22'51.51"
PC67	Carrera 27 con calle 37	5°19'43.21"	72°22'56.56"
PC68	carrera 40 calle 40	5°20'5.31"	72°22'22.96"
PC69	Vía matepantano con calle 40	5°20'26.58"	72°21'53.69"
PC70	Calle 30 con carrera 31a	5°20'12.63"	72°22'51.01"
PC71	Carrera 33 con calle 27	5°20'21.47"	72°22'50.60"
PC72	Carrera 33 con calle 26b	5°20'23.92"	72°22'52.06"
PC73	Calle 23 con carrera 28 parque villa sol	5°20'23.92"	72°22'52.06"
PC74	Calle 17 con carrera 21	5°20'30.20"	72°23'46.12"
PC75	Carrera 18 con calle 18	5°20'23.15"	72°23'52.92"
PC76	Carrera 18a con calle 9a callejón Riki Pollo	5°20'47.65"	72°24'5.35"
PC77	Carrera 19 con calle 12	5°20'40.80"	72°23'59.49"
PC78	Calle 42 con carrera 13	5°19'1.71"	72°23'47.05"
PC79	Calle 10 con carrera 25	5°20'57.83"	72°23'43.81"
PC80	Calle 11 con carrera 24	5°20'53.10"	72°23'44.75"
PC81	Carrera 25 calle 12	5°20'52.28"	72°23'40.44"
PC82	Entrada a la calaboza	5°21'57.13"	72°24'46.55"
PC83	Juzgados patinódromo, vía peatonal	5°20'25.49"	72°24'12.08"

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

N° PC	DIRECCIÓN	COORDENADAS	
		LATITUD	LONGITUD
PC84	salida vereda marroquín	5°27'19.51"	72°27'14.61"
PC85	salida a labransagrande	5°27'13.61"	72°27'29.53"
PC86	ingreso a vereda patimena	5°26'32.89"	72°15'29.86"
PC87	Cll 9 kr 3, chaparrera salida veredas taladro	5°29'29.58"	72°13'26.11"
PC88	kr 3 con vía marginal de la selva chaparrera	5°29'50.83"	72°13'33.51"
PC89	carrera 19 calle 10	5°20'47.03"	72°24'1.99"
PC90	carrera 30 calle 16	5°20'49.74"	72°23'19.23"
PC91	carrera 29 calle 17a	5°20'36.65"	72°23'16.09"
PC92	carrera 14 calle 36	5°20'41.78"	72°23'20.00"
PC93	carrera 5 con 800 metros vía morichal, 2 ingreso derecho	5°18'17.35"	72°24'11.77"
PC94	diagonal 47 carrera 6	5°18'33.84"	72°24'8.84"
PC95	parque principal el morro	5°27'9.82"	72°27'22.73"
PC96	Entrada vereda lagunas, en donde se han presentado varios casos de abigeato, conecta con las veredas los aceites, playón recuerdo y playón Santa Bárbara	5°26'8.82"	72°15'46.00"
PC97	ingreso a la primera "y" morro	5°26'53.81"	72°27'9.01"
PC98	cruce del labransagrande, morro, van a salir a cpf o puente la guatoca	5°26'56.80"	72°27'20.81"
PC99	calle 41 carrera 9	5°19'3.34"	72°24'1.58"
PC100	calle 33 carrera 45, coliseo villa Lucía	5°20'28.62"	72°22'9.74"
PC101	Calle 88 carrera 2a oeste	5°17'18.66"	72°25'7.43"
PC102	Calle 76 carrera 4 oeste	5°17'37.46"	72°25'10.98"
PC103	Calle 65b entre carrera 7 y 8	5°17'56.74"	72°25'14.42"
PC104	Carrera 16 calle 31	5°19'39.35"	72°23'46.63"
PC105	carrera 15 calle 20	5°20'12.39"	72°23'59.20"
PC106	Ingreso parque iguana	5°21'13.18"	72°24'16.17"
PC107	KM7 VIA SIRIVANA ENTRADA HOTEL LA BENDICION	5°21'3.54"	72°22'32.81"
PC108	-Carrera 27 #14 INT TRAV 43	5°20'27.80"	72°22'26.87"
PC110	-Cl. 40 #12	5°18'48.50"	72°23'46.73"
PC111	ESQUINA PALACIO DE JUSTICIA DE YOPAL	5°20'29.47"	72°24'10.27"
PC112	-Tv. 18 #14	5°20'33.33"	72°24'13.84"
PC114	DETRAS MEGA COLEGIO EL PROGRESO II	5°18'53.88"	72°23'55.54"
PC115	-CL 39 7 DE AGOSTO - C08A	5°19'12.21"	72°24'36.81"
PC116	Instituto Educativa Juan José Prieto	5°18'2.83"	72°24'52.05"
PC117	CRUCE CASA CULTURA LLANO LINDO CLL 86	5°17'28.15"	72°25'25.81"
PC118	Cra. 18 #33M 76 Skate Parck	5°19'33.84"	72°23'24.45"
PC119	Cl. 31 #672 METRO YOPAL	5°19'31.79"	72°24'11.32"
PC120	Estación de Servicio Petrobras La Carpa	5°19'48.99"	72°24'34.25"
PC121	-Calle 37 #41-41	5°20'14.42"	72°22'21.86"
PC122	-Cl. 26 Canchas Sintéticas Alcaravan	5°20'16.17"	72°23'9.85"
PC123	Cl. 30 #28 46 ALTOS DE MANARE GHL	5°20'5.10"	72°23'3.46"
PC124	Cra. 29 #13 VIA BALOTO -DROGERIA COOPSALUD	5°20'13.74"	72°23'2.14"
PC125	Cl. 30 #26	5°20'9.60"	72°23'9.47"
PC126	Cra. 22 #26 08 SALIDA TERMINAL	5°20'6.65"	72°23'28.46"
PC127	Cl. 11 #24-70	5°20'54.93"	72°23'41.71"
PC128	Cl. 13 # 29 36 ESQUINA CLINICA CASANARE	5°20'53.92"	72°23'30.68"

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

Nº PC	DIRECCIÓN	COORDENADAS	
		LATITUD	LONGITUD
PC129	CASA CORONA -Cra. 29 #16	5°20'44.27"	72°23'21.74"
PC130	ESQUINA PARQUE HOBO Cl. 15 #26	5°20'46.60"	72°23'30.50"
PC131	Cl. 30-ADELANTE EDS Biomax - Rivarca	5°20'15.53"	72°22'45.22"
PC132	Cl. 30 #2126 ESQUINA YOPO	5°19'53.58"	72°23'25.66"
PC133	Cra. 10 #29-43	5°19'45.34"	72°24'10.27"
PC134	Cra. 20 #37	5°19'28.85"	72°23'16.09"
PC135	Cl. 37 #19 FRENTE AL SENA	5°19'29.64"	72°23'20.85"
PC136	Cra 42 # 51B - 33 - Barrio Getsemaní	5°19'41.51"	72°21'45.81"
PC137	Cl. 52 #31-20 BARRIO LAS AMERICAS	5°19'21.00"	72°22'14.78"
PC138	Manzana W primera ENTRADA - Villa David	5°19'25.51"	72°22'9.27"
PC139	Cra. 30 #47-37 - Yopal, Pedregal.	5°19'36.05"	72°22'28.75"
PC140	Cl. 23 #32-45 Colegio Liceo Moderno Celestin	5°20'34.31"	72°22'59.62"
PC141	Cl. 22 #30 Esquina Liceo Moderno	5°20'35.32"	72°23'4.06"
PC142	Carrera 35 Detrás Homecenter	5°20'40.98"	72°22'58.78"
PC143	CLL 20	5°20'43.21"	72°23'5.14"
PC144	Villas del Pedregal Cra 36 #15	5°20'53.45"	72°22'58.13"
PC145	Cll. 16a #31	5°20'49.81"	72°22'58.38"
PC146	L1 - ENTRADA AGUAZUL- YOPAL	5°19'22.06"	72°24'52.23"
PC147	L2- -ENERCA AV MARGINAL C01A	5°20'39.73"	72°24'12.12"
PC148	L3-SALIDA VIA MORRO ADELANTE DEL EJERCITO	5°21'29.75"	72°24'30.51"
PC149	L4-Cl. 24 #100 # 11	5°19'59.48"	72°24'7.42"
PC150	L5-Cl. 24, Yopal, Casanare	5°20'45.30"	72°22'35.55"
PC151	L6-CL 11 CR50 Y VIA SIRIVANA - C03	5°21'1.64"	72°22'54.57"
PC152	L7-CALLEJUELA # 2 Y Escuela vía sirivana	5°21'14.88"	72°20'35.36"
PC153A	L8- CR40 CL1 - INTERCAMBIADOR LEON DE ORO	5°19'13.8"	72°24'43.6"
PC153B	L8- CR40 CL1 - INTERCAMBIADOR LEON DE ORO	5°19'13.8"	72°24'43.6"
PC154	L9 EDS PRIMAX CAMPIÑA- VIA GIM LLANOS C11G	5°17'45.09"	72°24'8.61"
PC155	L19-Cl. 40 #16	5°19'9.14"	72°23'37.28"
PC156	L11-CR 5 CL 40 ENTRE CENTRAL ABASTOS - VIA MORICHAL C09A	5°19'15.25"	72°24'17.38"
PC157	L12- CR 29 CDI COMPARTIR - ALTOS DE MANARE C04G	5°19'54.09"	72°22'49.52"
PC158	L13-Cra 30 #47-37 C04A	5°20'21.03"	72°23'15.44"
PC159	L14-CONJUNTO CASA BLANCA I - TRV 25 CL 30 C06G	5°19'23.06"	72°23'36.13"
PC160	L15-CR. 18 #30 18 -C05A	5°19'48.79"	72°23'33.45"
PC161	L16-CR. 19 #17-05	5°20'26.40"	72°23'51.73"
PC162	L17-CR. 23 #17 - ARRIBA CORPORINOQUIA	5°20'33.30"	72°23'37.89"
PC163	L18-Cl. 10 #21	5°20'50.43"	72°23'56.17"
PC164	L10-CR 10B DAG 47	5°18'41.31"	72°23'55.09"
PC165	L20-CR20-CL 40 AEROPUERTO - TRV UNITROPICO	5°19'18.66"	72°23'15.24"
PC190	L21-Cl. 30 #12	5°19'41.33"	72°23'55.40"
PC191	L22-Cra. 14 #24A-18	5°19'57.76"	72°23'56.82"
PC192	L23-CRA 23 #30 -ESQUINA GECOLSA	5°19'55.24"	72°23'17.35"
PC193	L24-Cra. 29 #21 - 11	5°20'31.95"	72°23'13.08"
PC194	L25-Tv 9 #10b-ADELANTE ESTACIO DECAS	5°20'15.59"	72°24'12.86"
PC195	L26-Cra 20 - 24 - LICORERA LOS PAISAS	5°20'6.98"	72°23'37.18"

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

N° PC	DIRECCIÓN	COORDENADAS	
		LATITUD	LONGITUD
PC196	L27-Cra. 19 #21-05 - ALCALA MOTORS	5°20'14.17"	72°23'45.20"
PC197A	L28-Cra 18 - #16	5°20'26.8"	72°23'55.4"
PC197B	L28-Cra 18 - #17	5°20'24.2"	72°23'54"
PC198	L29-VIA MATEPANTANO	5°20'28.54"	72°21'2.25"
PC199	L30-CLL 30 #37-08	5°20'16.33"	72°22'44.56"
PC301	Universidad Internacional del Trópico Americano - Unitrópico, Comuna 3 - Clelia Riveros, Yopal, CAS, Colombia	5°19'15.54"	72°23'34.38"
PC302	Universidad Internacional del Trópico Americano - Unitrópico, Comuna 3 - Clelia Riveros, Yopal, CAS, Colombia	5°19'21.21"	72°23'16.65"
PC303	Calle 45A Carrera 12b, Comuna 5 - Javier Manuel Vargas, Yopal, CAS, Colombia	5°18'51.26"	72°23'49.07"
PC304	Carrera 23 Calle 16, Comuna 1 - Ciro Reina, Yopal, CAS, Colombia	5°20'36.64"	72°23'40.07"
PC305	Carrera 24 Calle 21, Comuna 2 - Calixto Zambrano, Yopal, CAS, Colombia	5°20'24.80"	72°23'28.75"
PC306	Carrera 7B Calle 24, Comuna 4 - Ciudad Campiña, Yopal, CAS, Colombia	5°19'54.90"	72°24'23.97"
PC307	Carrera 26 Calle 22, Comuna 2 - Calixto Zambrano, Yopal, CAS, Colombia	5°20'25.05"	72°23'21.67"
PC308	Carrera 27 Calle 22, Comuna 2 - Calixto Zambrano, Yopal, CAS, Colombia	5°20'26.52"	72°23'18.88"
PC309	Carrera 28 Calle 21, Comuna 2 - Calixto Zambrano, Yopal, CAS, Colombia	5°20'30.92"	72°23'17.99"
PC310	Carrera 20 Calle 23, Comuna 3 - Clelia Riveros, Yopal, CAS, Colombia	5°20'11.90"	72°23'39.17"
PC311	Carrera 5 Calle 46, Comuna 5 - Javier Manuel Vargas, Yopal, CAS, Colombia	5°18'46.46"	72°24'13.52"
PC312	Carrera 5a Calle 46a, Comuna 5 - Javier Manuel Vargas, Yopal, CAS, Colombia	5°18'43.33"	72°24'11.97"
PC313	Calle 43A Carrera 7B, Comuna 5 - Javier Manuel Vargas, Yopal, CAS, Colombia	5°18'57.26"	72°24'4.38"
PC314	Carrera 23 Calle 25, Comuna 3 - Clelia Riveros, Yopal, CAS, Colombia	5°20'11.33"	72°23'26.49"
PC315	Callejuela 3 Vía Sirivana- del carajo Yopal, CAS, Colombia	5°20'13.20"	72°20'23.06"
Niata 1	Vía Yopal, Paz de Ariporo, Yopal, CAS, Colombia	5°24'14.89"	72°19'18.05"
Niata 2	Vía Yopal, Paz de Ariporo, Yopal, CAS, Colombia	5°24'29.37"	72°18'44.43"
Niata 3	Institución Educativa divino salvador, Yopal, CAS, Colombia	5°24'26.38"	72°18'49.25"
Niata 4	Coliseo la Niata, Yopal, CAS, Colombia	5°24'50.51"	72°18'42.16"
Niata 5	Cuatro esquinas el billar, Yopal, CAS, Colombia	5°24'50.49"	72°18'39.58"
Niata 6	Calle 4, Vía a la autopista, Yopal, CAS, Colombia	5°24'43.93"	72°18'28.61"
Niata 7	vía paz de Ariporo, entrada a Sinú, Yopal, CAS, Colombia	5°24'38.00"	72°18'22.46"

De otro lado, se requerirá la instalación de gabinetes adicionales en dos (2) CAI donde operarán los nodos de concentración que contendrán los siguientes equipos:

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

CUADRO DE CARGA NODO DE CONCENTRACIÓN							
EQUIPO	**CANT**	**W/UND**	**W**	**VA**	**V(Nominal Equipo)**	**I (A)**	**REG(%)**
Switch óptico	1	6,8	6,8	8,5	120	0,07	0,1
UPS	1	2,1	2	3	120	0,02	0,1
TOTAL			**8,8**	**11,5**			

La carga proyectada total de los dos nodos de concentración es la siguiente:

TOTAL NODOS DE CONCENTRACIÓN		
EQUIPO	**CANTIDAD**	**CONSUMO WATIOS POR HORA**
Switch óptico	2	13,6
UPS	2	4
TOTAL		**17,6**

Las direcciones donde serán ubicados los nodos de concentración son las siguientes:

DIRECCIÓN	**COORDENADAS**	
	LATITUD	**LONGITUD**
CALLE 30 No. 30A – 1 - CAI VILLA BENILDALDA	5.3362° N	72.3818° W
CARRERA 11 # 44 – 2 – CAI EL PROGRESO	5.3151° N	72.3986° W

Por lo tanto, el consumo total por hora del sistema CCTV en planta externa es de **24191.1 W/h.**

Sin otro particular, agradecemos su atención.

Cordialmente,

WILSON FELIPE BOLAÑOS ARCOS
Ingeniero Residente
Consorcio Llano Seguro 2024
wbolanos@tsg.net.co
3107579948

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

Yopal, 18 de julio de 2025 **CLS 2024 - 036**

Señores:
SECOB S.A.S.
Atn. Diego Gerardo Rojas Gómez
Director de Interventoría

Asunto: Afectación en la entrega de documentación de Estudios y Diseños debido a retrasos en las definiciones de distribución de CCM, localización de puntos de cámara y entrega de información del sistema CCTV existente al Consorcio Llano Seguro 2024.

Respetado Ing. Rojas,

El Consorcio Llano Seguro 2024, en calidad de contratista del Contrato No. SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2024 y número interno 3007 de 2024, se permite informar a la interventoría los antecedentes relacionados con la demora en la definición de la distribución del Centro de Control y Monitoreo (CCM), el Puesto de Mando Unificado (PMU) y la sala de prensa en el edificio Emiro Sossa, así como en la localización de los 175 puntos de cámara y la entrega de la información correspondiente a los nodos de concentración existentes para su integración. La demora en estas definiciones afectan directamente el cumplimiento del cronograma establecido para la entrega de la documentación de Estudios y Diseños.

1. **Distribución del Centro de Control y Monitoreo:**

Como es de su conocimiento, el Acta de Inicio del contrato fue suscrita el 21 de mayo de 2025. Para la fecha del Comité de Seguimiento No. 5, celebrado el 2 de julio de 2025, habían transcurrido 42 días sin que la Policía Nacional emitiera una definición oficial sobre la distribución del Centro de Control y Monitoreo (CCM). En dicha sesión, se acordó que el CCM se ubicaría en los pisos 5 y 6 del edificio Emiro Sossa, excluyendo la azotea del piso 5. Sin embargo, esta distribución aún no ha sido formalizada mediante firma por parte de la Policía Nacional, conforme a lo estipulado en el Anexo 24D – Entregables mínimos de Estudios y Diseños – Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).

Como consecuencia, a partir del 2 de julio de 2025 se inició la elaboración de los entregables correspondientes al diseño civil, eléctrico, térmico, de redes de datos, tecnológico, mobiliario, cálculo de presupuesto, entre otros, del CCM.

Posteriormente, el 17 de julio de 2025, la Policía Nacional solicitó eliminar tres (3) puestos de trabajo, dejando un total de 32 estaciones en el CCM. Este ajuste implica la necesidad de realizar modificaciones en los entregables de diseño eléctrico, redes de comunicaciones, mobiliario, civil, térmico y de presupuesto. El Consorcio se encuentra a la espera de la aprobación de la nueva distribución por parte de Telemática Policía Nacional; sin embargo se están realizando los cambios solicitados.

2. **Localización de los 175 puntos de cámara:**

El 12 de junio de 2025, mediante el comunicado CLS 2024-024, el Consorcio Llano Seguro 2024 solicitó la convocatoria de un comité técnico para definir la ubicación de los 175 puntos de cámara. Dicha reunión se realizó el 13 de junio en las instalaciones de la Policía Nacional, con la participación de la Gobernación de Casanare, la Policía Nacional y el Consorcio.

Durante el comité, la Policía Nacional indicó que requería más tiempo para definir los puntos, dado que se debía contar con el criterio de otras áreas internas. En esa misma reunión, el Consorcio entregó un listado de 224 puntos georreferenciados, junto con el archivo KMZ resultante de las visitas conjuntas previamente realizadas, con el fin de que la Policía seleccionara los 175 puntos definitivos.

CONSORCIO
LLANO SEGURO 2024

La definición precisa de estos puntos es fundamental para avanzar con los siguientes entregables:

- Acta de visita suscrita con la Entidad Territorial.
- Site Survey.
- Cartera de postes.
- Permiso de acceso y uso de infraestructura de terceros para el tendido de fibra óptica.
- Permiso expedido por planeación municipal para instalación de postes en espacio público.
- Viabilidad donde la entidad responsable de suministrar el fluido eléctrico en el municipio avale que cada punto de cámara cuenta o contará con este servicio para su funcionamiento.
- Detalle del tendido de fibra óptica y carta de fusión.
- Topología de red.

Cabe resaltar que, en la definición de los puntos, se deben identificar 175 ubicaciones geográficas para la instalación de los siguientes elementos:

- 70 cámaras PTZ tipo 2.
- 75 cámaras PTZ con accesorio panorámico multisensor.
- 60 cámaras LPR.
- 25 cámaras fijas tipo 2.
- 100 altavoces IP.

Finalmente, el 8 de julio de 2025, en Comité de Seguimiento No. 8 se definieron las ubicaciones de los 175 puntos.

3. Información de nodos de concentración existentes:

La información correspondiente a los nodos de concentración existentes, necesaria para su integración con el nuevo sistema, debe incluir el estado operativo, las referencias técnicas de los equipos instalados y el esquema de conexión actual. Estos datos son esenciales para el diseño de la topología de red, el trazado de fibra óptica, la carta de fusión y demás entregables contemplados en el Anexo 24D.

El Consorcio solicitó esta información el 5 de junio de 2024; sin embargo, únicamente se ha recibido un archivo KMZ, el cual resulta insuficiente para los fines mencionados.

Estas definiciones, al no estar aún resueltas, representan un riesgo para el cumplimiento del cronograma acordado, y podrían generar retrasos en la entrega de la documentación de Estudios y Diseños. El Consorcio ha venido avanzando en la construcción de los entregables comprometidos. No obstante, resulta necesario definir con precisión el alcance del proyecto, a fin de enfocar los esfuerzos en la elaboración de la documentación definitiva.

Agradecemos su atención a esta situación y quedamos atentos a cualquier orientación o información adicional que permita avanzar de manera oportuna en el desarrollo del proyecto.

Cordialmente,

JUAN MARIO TORRES
Gerente de Proyecto
Consorcio Llano Seguro 2024

De: **John Faustino Velasco Diaz** jvelasco@tsg.net.co
Asunto: DOCUMENTACION ENTREGABLES CARGADA CORTE 21 JULIO 2025
Fecha: 22 de julio de 2025, 6:37 a. m.
Para: diego.rojas diego.rojas@secob.com.co, proyectos proyectos@secob.com.co, ingenieria ingenieria@secob.com.co, grupoger grupoger@secob.co
Cc: Neider Oswaldo Plata Muñoz neider.plata@tsg.net.co, Wilson Felipe Bolanos Arcos wilson.bolanos@tsg.net.co, Juan Mario Torres Nova juan.torres@viotec.com.co, Johana Lisbeth Joya Riano johana.joya@tsg.net.co, Daniel Leonardo Pesca Silva dpesca@tsg.net.co, Ronald Joan Burgos Salazar ronald.burgos@tsg.net.co

Buenas día equipo SECOB,

Cordial saludo,

Nos permitimos notificar que en la carpeta compartida en Google Drive de los Estudios y Diseños se han cargado los siguientes entregables, para su revisión:

Correcciones de entregables:

GRUPO ENTREGABLES	literal	ENTREGABLE	OBSERVACIONES INTERVENTORIA
1. Acta de visita suscrita con la Entidad Territorial	A	Registro fotográfico, georreferenciación y dirección de los puntos de cámaras, CCM, CAIs, Nodos y punto de visualización, donde se indique el espacio destinado para los mismos con sus respectivas dimensiones	En relación con las observaciones realizadas al documento, estas han sido comentadas directamente en cada uno de los puntos correspondientes. Para justificar cada uno de los puntos que se propone reubicar, se debe elaborar un documento denominado "Certificación de Reubicación de Puntos", el cual debe estar debidamente firmado por todas las partes involucradas. Se solicita conservar la misma estructura de firmas utilizada previamente, tal como se estableció en el documento de word comentado. Es importante recordar que en esta acta no deben firmar funcionarios del FONSECON. Las firmas deben incluirse exactamente como lo indica el Anexo 24D, numeral 1.
	B	Registro fotográfico espacio planta eléctrica	
	C	Registro fotográfico y esquema con medidas cuarto de equipos	
	D	Registro fotográfico de la subestación, transformador, alimentación de MT, equipos de medida en MT tableros de BT, alimentadores, planta de eléctrica, bandeja porta cables, tuberías eléctricas, cajas de registro, UPS, tableros regulados, se debe aportar fotografía de placa característica de cada equipo y especificaciones de los mismos donde estará ubicado el centro de monitoreo.	
	A	Realizar un levantamiento arquitectónico, estructural, instalaciones eléctricas e instalaciones hidrosanitarias de las áreas a intervenir.	Revisado el documento, se evidencia que cumple con lo establecido en el Anexo 24D del Ministerio. No obstante, se aclara que no corresponde incluir la firma de Telemática, ya que esta solo aplica para los documentos asociados a la distribución del Centro de Monitoreo. Una vez realizada la corrección, se deberá proceder con la firma de los profesionales responsables, conforme a lo indicado en los planos.
	B	Planos arquitectónicos con sus dimensiones del estado inicial	Revisado el documento, se evidencia que cumple con lo establecido en el Anexo 24D del Ministerio. No obstante, se aclara que no corresponde incluir la firma de Telemática, ya que esta solo aplica para los documentos asociados a la distribución del Centro de Monitoreo. Una vez realizada la corrección, se deberá proceder con la firma de los profesionales responsables, conforme a lo indicado en los planos.
		Revisión del estado de la estructura, determinar el	

2. Alcances y diseño de obras civiles y arquitectónica	C	cumplimiento de la NSR10, análisis de la afectación sísmica de la zona y presentar su respectivo informe. Si es del caso, presentar actualización de la estructura a la norma NSR10.	El informe no cuenta con la firma del profesional responsable de su elaboración.
	D	Planos con detalle demoliciones	Revisado el documento, se evidencia que cumple con lo establecido en el Anexo 24D del Ministerio. No obstante, se aclara que no corresponde incluir la firma de Telemática, ya que esta solo aplica para los documentos asociados a la distribución del Centro de Monitoreo. Una vez realizada la corrección, se deberá proceder con la firma de los profesionales responsables, conforme a lo indicado en los planos.
	E	Planos de proyecto a implementar	Revisado el documento, se evidencia que cumple con lo establecido en el Anexo 24D del Ministerio. No obstante, se aclara que no corresponde incluir la firma de Telemática, ya que esta solo aplica para los documentos asociados a la distribución del Centro de Monitoreo. Una vez realizada la corrección, se deberá proceder con la firma de los profesionales responsables, conforme a lo indicado en los planos.
	F	Planos acotados de puertas y ventanas nuevas	Revisado el documento, se evidencia que cumple con lo establecido en el Anexo 24D del Ministerio. No obstante, se aclara que no corresponde incluir la firma de Telemática, ya que esta solo aplica para los documentos asociados a la distribución del Centro de Monitoreo. Una vez realizada la corrección, se deberá proceder con la firma de los profesionales responsables, conforme a lo indicado en los planos.
13. Especificaciones técnicas de la solución	J	Punto de visualización	Una vez revisado el entregable correspondiente al numeral 13, literal J, se recomienda ajustar la redacción para que sea más clara y precisa. En su forma actual, la expresión "no se contempla la instalación de un punto de visualización diferente al del CCM" puede prestarse a interpretaciones erróneas, dando a entender que no se incluirá ningún punto de visualización. Por lo anterior, se sugiere especificar con mayor claridad que el único punto de visualización contemplado es el del CCM, y que no se prevé la instalación de puntos adicionales. Es fundamental que el documento refleje de manera explícita la intención del diseño para evitar ambigüedades en su interpretación. adicionalmente el documento no cuenta con la firma del coordinador de diseño ni con la de los demás profesionales responsables de la etapa 1 de diseños.

Documentación nueva de entregables:

GRUPO ENTREGABLES	literal	ENTREGABLE	ENTREGA CONSORCIO
2. Alcances y diseño de obras civiles y arquitectónica	G	Aprobación curaduría y demás para intervención civil	21-jul
3. Calculo de carga térmica centro de monitoreo y cuarto	B	Cálculo de carga térmica del cuarto de equipos existente y propuesto	21-jul
	C	Informe de selección de tipo de aire acondicionado	21-jul
	D	Plano de ubicación de equipos aire acondicionado (nuevos y existentes)	21-jul

técnico existentes y propuestos	E	Plano eléctrico de conexión de los equipos de aire acondicionado	21-jul
	F	Plano de ubicación de desagües si la solución lo requiere	21-jul
5. Diseño eléctrico del centro de monitoreo proyectado	B	Memorias del cálculo de carga instalada y demanda	21-jul
	C	Cálculo técnico económico de todos los conductores de acometidas	21-jul
	E	Memorias de cálculo del diseño para la selección de la planta eléctrica proyectada	21-jul
	G	Plano de Diagrama unifilar detallado	21-jul
	M	Plano de distribución de las redes de comunicaciones de voz y datos	21-jul
	N	Plano de distribución redes eléctricas	21-jul
	O	Plano de distribución redes de iluminación	21-jul
	P	Plano del sistema de control de acceso	21-jul
	Q	Plano de sistema de Detección de incendio	21-jul
7. Detalle del tendido de la fibra	F	Plano de ingreso de fibra al CCM	21-jul
8. Realización del Site Survey	A	Tabla de puntos de cámara (detalle)	21-jul
	B	Registro fotográfico por punto de cámara	21-jul
	C	Diagrama por punto de cámara	21-jul
	D	tipo de conectividad por punto de cámara	21-jul
	E	canalización por punto de cámara	21-jul
	F	Detalle del poste por punto de cámara	21-jul
	G	Se debe garantizar que los puntos de cumplan con los porcentajes de regulación según la norma NTC-2050	21-jul
11. Estudios de interferencia para enlaces inalámbricos	A	Estudio de línea de vista	21-jul
	B	Análisis de espectro a emplear	21-jul
	C	Cálculo de frecuencias	21-jul
	D	Informe resultados software de simulación	21-jul
	E	Cantidades y especificaciones de obra civil	21-jul
12. Topología de la red	C	Carta de fusión del tendido de la fibra óptica	21-jul
13. Especificaciones técnicas de la solución	C	Detección de incendio	21-jul
	E	Aire acondicionado	21-jul
	F	Punto de cámara con dimensiones	21-jul
	G	Sistema de puesta a tierra	21-jul
	H	Gabinete punto de cámara	21-jul
	M	Diagrama de la matriz de visualización física	21-jul
	N	Diagrama de ubicación de equipos activos en el puesto de trabajo	21-jul
	O	Informe detallado de marquillado de todo el sistema.	21-jul

Muchas Gracias,

JOHN FAUSTINO VELASCO DIAZ
Profesional de Apoyo TSG

ANEXO No. 5: ACTAS DE COMITÉ Y SEGUIMIENTO

ACTA DE REUNIÓN			
Acta No.: 07		Área: Interventoría	
Lugar: Oficina de SECOB		Fecha: 08/07/2025	
EMPRESA: CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 & SECOB SAS & GOBERNACIÓN CASANARE & ALCALDÍA YOPAL & POLICÍA NACIONAL & ENERCA		Hora Inicio: 8:10 am	Fin: 10:50 am
No. Contrato Obra.	3007 de 2024	No. Contrato de Interventoría.	1328 de 2025
Objeto C.I: 1328 de 2025 INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I" Objeto C.O: 3007 de 2024 REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.			
Contratista de Obra: CONSORCIO LLANO SEGURO			
Interventor: SECOB SAS.			
Cliente: GOBERNACIÓN DEL CASANARE			

N°	Nombre y Apellidos	Cargo	Empresa	Asistió
1	Mauricio Montoya	Apoyo Supervisión	GOBERNACIÓN	Sí
2	Juan Mario Montoya	Director de Proyectos	CLLS 2024	Sí
3	Jhon Faustino Velasco	Profesional de apoyo	CLLS 2024	Si
4	Wilson Felipe Bolaños	Coordinador de diseño	CLLS 2024	No

5	Omar Aponte	Jefe GOTIC	POLICIA NACIONAL	Si
5	Hector Gutierrez M	Asesor sistemas	ENERCA	No
7	Diego Andres Mora	Profesional de Ingeniería	SECOB SAS	Sí
8	Jhonar Leonardo Pérez	Profesional de apoyo	SECOB SAS	Sí
9	Rafael Lopez	Juridico	SECOB SAS	Si
10	Juliana Cáceres	Apoyo Dirección de proyectos	SECOB SAS	No
11	Norbey Gozalez Meche	Profesional financiero	SECOB SAS	Sí
12	Diego Rojas Gomez	Representante Legal	SECOB SAS	No
13	Elkin Guerero	Profesional de apoyo	Gobernación	Si
14	Alejandro Durán	Coordinador	Gobernación	No
15	Wilson Elian Rodriguez	Profesional de Apoyo	Gobernación	No

PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	Comité de seguimiento No. 7 SIIES CASANARE

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se da inicio al comité de seguimiento No. 7 con la presentación de los participantes, seguidamente Puntos a tratar: 1. Lectura de compromisos del comité anterior (02-07-2025)

2. Seguimiento a los entregables mínimos de estudios y diseños – Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) – Anexo 24 D
3. Revisión y aclaración del comunicado CLS 2024-35 del contratista
4. Varios

A continuación, se detallan los compromisos tratados durante el comité del 08 de julio de 2025, así como el estado actual de los mismos:

1. **Compromisos del comité anterior:**

Se realizó la lectura y verificación de los compromisos establecidos en el comité del día 02 de julio de 2025, identificando avances, pendientes y responsables.

2. **Seguimiento a entregables mínimos – CCTV:**

Se evaluó el cumplimiento de los entregables mínimos establecidos en el Anexo 24 D relacionados con los estudios y diseños del sistema de circuito cerrado de televisión. Se presentaron observaciones técnicas por parte de la interventoría que deberán ser ajustadas por el contratista.

3. **Seguimiento a viabilidad del Centro de Monitoreo**

Se informó que el centro de monitoreo requiere aprobación tanto de la Interventoría como de la Policía Nacional (nivel Bogotá). Ya se realizaron acercamientos iniciales con personal de seguridad, sin embargo, es necesario continuar con el análisis de espacios, especialmente para garantizar capacidad para 35 personas. Las gestiones continúan y se espera respuesta definitiva durante esta semana.

4. **Subsanaciones y permisos**

Se reportaron avances en los siguientes aspectos:

- **Subsanación de la solicitud de utilización del CAIS:** ya fue respondida.
- **Permiso para ingreso al Cerro el Venado:** ya fue otorgado. La visita técnica se realizó el día anterior.
- **Identificación de puntos para cámaras fijas:** inicialmente se hablaba de 25 puntos, pero se aclaró que 5 ya estaban cubiertos, por lo tanto, son 20 nuevos puntos definidos.

Uno de los puntos clave es la **instalación de una cámara fija en la entrada al Morro**, que se consideró estratégica. En caso de no ser viable, se planteó reemplazarla por un punto de interés dentro del casco urbano de Yopal.

5. **Criterios para la distribución de cámaras**

Se indicó que, con base en el presupuesto establecido por contrato, se presentará una propuesta para cubrir nuevos puntos priorizados. Se tiene un listado preliminar de 15 puntos elegibles, y se tomará la decisión según

factibilidad técnica y económica. La instalación en la entrada al Morro fue ratificada como prioritaria por su relevancia estratégica.

6. **Concepto de viabilidad – Sector La Iguana**

Se reportó un acercamiento con la ingeniera Carol Rivera de la Alcaldía de Yopal, quien manifestó que no habría inconveniente para ubicar infraestructura del proyecto dentro del margen de la vía, aprovechando el permiso de intervención ya otorgado para una rotonda en ese sector. El proyecto de obra pública tiene un plazo de tres meses. Se acordó realizar una visita conjunta con ingeniería de carga y presentar la documentación que respalde los rechazos previos, a fin de avanzar con el trámite.

7. **Revisión del comunicado CLS-2024-35 del contratista – Seguridad social**

Se discutió a fondo el documento enviado por el Consorcio respecto a la **vinculación del personal y el pago de aportes a seguridad social**. Se expusieron las siguientes posturas:

- **Interventoría:** En ejercicio de sus funciones de seguimiento y control, convocó a la parte jurídica del contratista y a representantes de la Gobernación (Secretaría de Gobierno) para abordar las inquietudes surgidas frente a lo indicado en el oficio previamente remitido, especialmente en relación con la forma de vinculación del personal asignado al proyecto. Durante la reunión, facilitó el diálogo técnico y jurídico entre las partes con el fin de unificar criterios, revisar los fundamentos legales aplicables y precisar las obligaciones contractuales, evitando interpretaciones diferentes que pudieran afectar el cumplimiento del contrato.

- **Contratista:** señaló que el contrato no exige expresamente que la vinculación del personal se haga a través del consorcio, y que, conforme a la Ley 80 y a los conceptos de Colombia Compra Eficiente, ambas modalidades (por empresa o por consorcio) son válidas. Manifestó su disposición para incluir cláusulas contractuales que garanticen la dedicación del personal, reconociendo que los empleadores son las empresas miembros.

- **Representante de la Gobernación (Secretaría de Gobierno):** manifestó inicialmente que la vinculación del personal no podía realizarse a través de las empresas integrantes del consorcio; sin embargo, citó el concepto C-614 de 2022 de Colombia Compra Eficiente, en el que se contemplan dos escenarios: (1) que el consorcio contrate directamente al personal, asumiendo las obligaciones laborales, y (2) que el personal sea vinculado por las empresas consorciadas, asumiendo estas los aportes de seguridad social. En este sentido, aclaró que la vinculación del personal a través de las empresas integrantes del consorcio sí es viable, siempre que se incluyan cláusulas contractuales específicas que garanticen la dedicación del personal al proyecto.

Conclusión: Se aclaró que existen dos escenarios válidos para la vinculación del personal: (1) contratación directa por parte del consorcio, y (2) vinculación a través de las empresas consorciadas, responsables de los aportes a la seguridad social. Por lo tanto, se concluye que la vinculación del personal a través de las empresas integrantes

del consorcio sí es viable, siempre que se incluyan cláusulas contractuales específicas que garanticen la dedicación del personal al proyecto. En consecuencia, el contratista presentará lo acordado e implementará un cambio de personal por profesionales ya aprobados anteriormente, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la mesa de trabajo

- Varios

Se abordaron temas adicionales relacionados con el cronograma de ejecución, ajustes técnicos menores y planificación de próximas actividades. Se reiteró la importancia del trabajo colaborativo, el cumplimiento estricto de plazos y calidad, así como la entrega oportuna de los entregables establecidos en el Anexo 24 D.

Se acordó realizar seguimiento a los compromisos en el próximo comité y mantener una comunicación activa entre el consorcio, interventoría y la entidad contratante para garantizar el cumplimiento de lo pactado.

Compromisos

N°	Responsable	Compromiso	Fecha límite
1	Contratista	Finalizar revisión de espacios para el centro de monitoreo con aprobación de la Policía Nacional.	
2	Contratista	Consolidar propuesta económica y técnica para los 15 puntos de cámaras elegibles.	
3	Gobernación/ Supervisión	Gestionar reunión con la Alcaldía y entrega de documentación para viabilidad en el sector La Iguana.	
4	Contratista	Redactar cláusulas contractuales específicas relacionadas con la vinculación laboral del personal.	

SECOB	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-22
		VERSIÓN: 03
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:13/02/2021

TEMA:	Comité de seguimiento No 7 SIES	LUGAR:	Oficina SECOB
INSTRUCTOR:		FECHA:	06/02/2025
INCLUYE:	MATERIAL DIDÁCTICO ☐ DOCUMENTOS ☐ OTROS ☐	DURACIÓN	

ÁREA:		MODALIDAD:		
	☐ SALUD		☐ INDUCCIÓN	☒ REUNIÓN
	☐ SEGURIDAD INDUSTRIAL		☐ REINDUCCIÓN	☐ DIVULGACIÓN
	☐ MEDIO AMBIENTE		☐ CHARLA DIARIA	☐ SOCIALIZACIÓN
	☐ OTROS:		☐ CAPACITACIÓN	☐ OTROS

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Mario Tovar Nova	1019004203	Dir Proyectos	
2	Mauricio H. Montoya P.	79488824	Apoyo SUP	
3	John Faustino Udosa D.	7187235	Ing Residente	
4	Daniel L Pena Silva	1118539387	Ing civil	
5	C1 Oscar Aponte Cubides	1045847444	Jefe Gestic	
6	Jhonny J. Perez C.	1115855225	Pto Apoyo	
7	Uber Nobey Gonzalez	1118538382	Financiero	
8	Rafael Rodriguez Lopez	74860427	Abogado	
9	Erkin Guerrero P.	73201901	Prof Contratista SECOB	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

FIRMA DEL INSTRUCTOR:	C.C.	CARGO:
OBSERVACIONES:		

ACTA DE REUNIÓN			
Acta No.: 10		Área: Interventoría	
Lugar: Oficina de SECOB		Fecha: 29/07/2025	
EMPRESA: CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 & SECOB SAS & GOBERNACIÓN CASANARE & ALCALDÍA YOPAL & POLICÍA NACIONAL & ENERCA		Hora Inicio: 8:00 am	Fin: 9:00 am
No. Contrato Obra.	3007 de 2024	No. Contrato de Interventoría.	1328 de 2025
Objeto C.I: 1328 de 2025 INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I" Objeto C.O: 3007 de 2024 REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.			
Contratista de Obra: CONSORCIO LLANO SEGURO			
Interventor: SECOB SAS.			
Cliente: GOBERNACIÓN DEL CASANARE			

N°	Nombre y Apellidos	Cargo	Empresa	Asistió
1	Mauricio Montoya	Apoyo Supervisión	GOBERNACIÓN	Sí
2	Juan Mario Montoya	Director de Poyectos	CLLS 2024	Sí
3	Jorge Ivan Torres	Coordinador	CLLS 2024	No
4	Wilson Felipe Bolaños	Coordinador de diseño	CLLS 2024	No

5	Omar Aponte	Jefe GOTIC	POLICIA NACIONAL	Si
5	Hector Gutierrez M	Asesor sistemas	ENERCA	Si
7	Diego Andres Mora	Profesional de Ingeniería	SECOB SAS	Sí
8	Jhonar Leonardo Pérez	Profesional de apoyo	SECOB SAS	Sí
9	Edison Javier Montañez	Profesional civil	SECOB SAS	No
10	Juliana Cáceres	Apoyo Dirección de proyectos	SECOB SAS	Si
11	Norbey Gozalez Meche	Profesional financiero	SECOB SAS	Sí
12	Diego Rojas Gomez	Representante Legal	SECOB SAS	Sí
13	Elkin Guerero	Profesional de apoyo	Alc Yoapl	No
14	Alejandro Durán	Coordinador	Gobernación	No
15	Wilson Elian Rodriguez	Profesional de Apoyo	Gobernación	Si

PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	Comité de seguimiento No.10 SIIES CASANARE

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se da inicio al comité de seguimiento No.10 con la presentación de los participantes, seguidamente Puntos a tratar: 1. Lectura de los compromisos comité del día 22-07-2025

2. Actividades realizadas con corte del 27/07/2025
3. Estado factibilidad de los permisos según anexo 24D
4. Seguimiento a los entregables mínimos estudios y diseños – circuito cerrado de televisión (cctv)
5. Varios

A continuación, se detallan los compromisos tratados durante el comité del 22 de julio de 2025, así como el estado actual de los mismos:

1. REVISIÓN DE COMPROMISOS – COMITÉ ANTERIOR (22-07-2025)

- **Apertura del punto físico del Centro de Monitoreo:** el contratista mantiene su compromiso de dar respuesta definitiva a más tardar durante la primera semana de agosto.
- **Redistribución de puestos de trabajo (Telemática):** se ajustó el número de estaciones a 32 cumpliendo con la norma vigente. Se continúa a la espera de aprobación formal por parte de Policía Telemática Nacional.
- **Subsanación de información del personal técnico:** se estableció una mesa de trabajo con el equipo administrativo del consorcio. La documentación sigue siendo revisada para garantizar cumplimiento total.
- **Fiducia y desembolsos:** el contratista radicó parcialmente la documentación requerida. Se reiteró que debe entregarse el **formato de verificación del anticipo debidamente diligenciado**, así como las **certificaciones actualizadas de seguridad social** de todas las empresas consorciadas. Se prevé radicación formal ante la Gobernación en el mes de agosto.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS CON CORTE AL 27 DE JULIO DE 2025

- El **contratista cargó nueva información técnica** en cumplimiento del Anexo 24D.
- La interventoría Continuo revisión de los entregables recibidos

3. ESTADO DE FACTIBILIDAD DE PERMISOS – ANEXO 24D

- Se reportaron avances en permisos relacionados con:
- **Uso de torres de comunicación**
- **Accesos en espacio público**
- **Permisos del CAI y nodos de seguridad**
- **Trámite ante concesiones para puntos especiales**
- Se reiteró la necesidad de seguimiento estricto a permisos sensibles (ANI), ya que son críticos para el inicio de obra.
- La interventoría informó que se encuentra en proceso de revisión de la documentación radicada.

4. SEGUIMIENTO A ENTREGABLES MÍNIMOS – ESTUDIOS Y DISEÑOS CCTV (Anexo 24D)

interventoría señaló la falta de cargue oportuno de la información por parte del contratista, evidenciándose un avance programado del 99 % frente a un ejecutado del 58 %. Se alertó sobre un posible incumplimiento, dado el estado actual de los entregables. A continuación, se muestra el estado actual de los entregables: los marcados en rojo corresponden a los no entregados; los de color amarillo, a aquellos entregados, pero con observaciones; y los verdes, a los aprobados, aunque algunos aún requieren la firma del profesional idóneo.

	Comienzo	Fin
1. Acta de visita suscrita con la entidad territorial	vie 11/7/25	vie 18/7/25
2. Alcances y diseño de obras civiles y arquitectónica, que incluya cantidades de obra de la Adecuación física centro de monitoreo, obras civiles en calle, CAI´s, nodos, puntos de visualización de incluir memorias de cálculo	lun 9/6/25	mar 15/7/25
3. Cálculo de carga térmica centro de monitoreo y cuarto técnico existentes y propuestos, con el fin de dimensionar la capacidad del sistema de aire acondicionado a instalar en el sitio	mar 1/7/25	lun 21/7/25
4. Levantamiento de cargas eléctricas existentes	mar 1/7/25	mar 15/7/25
5. Diseño eléctrico del centro de monitoreo, nodos y CAI proyectados	vie 27/6/25	vie 18/7/25
6. Diseños en 2d y 3d del centro de monitoreo, CAI´s, nodos, puntos de visualización	mar 1/7/25	lun 21/7/25
7. Detalle del tendido de la fibra (aérea y canalización subterránea) Con su respectivo trazado y levantamiento de cartera de postes a usar para el tendido de Fibra óptica	mar 1/7/25	lun 21/7/25
8. Realización del Site Survey del proyecto. Esquema y fotografía	mié 2/7/25	lun 21/7/25
9. Factibilidad inicial de los permisos requeridos, teniendo en cuenta las rutas del diseño	lun 9/6/25	vie 11/7/25
10. Presupuesto detallado del proyecto	mié 2/7/25	vie 18/7/25
11. Estudios de interferencia para los enlaces inalámbricos necesarios	vie 27/6/25	vie 18/7/25
12. Topología de la red	mar 1/7/25	lun 21/7/25
13. Especificaciones técnicas de la solución el cual incluye el diseño detallado con sus componentes para cada uno de los sistemas	mar 1/7/25	lun 28/7/25

- **Varios**

- El contratista manifestó estar próximo a entregar las fichas técnicas de los equipos propuestos, así como la totalidad de la información requerida, señalando que se acordó una visita para entregar la documentación al Ministerio el 12 de agosto en Bogotá.
- La supervisión del Ministerio reiteró la necesidad de cerrar los trámites financieros antes del 10 de agosto para asegurar flujo oportuno de recursos.

Compromisos

N°	Responsable	Compromiso	Fecha límite

1	Gobernación / Supervisión		
2	Contratista	Entregar la totalidad de los estudios y diseños	31 de julio de 2025
3	Interventoría		

SECOB	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-22
		VERSIÓN: 03
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:13/02/2021

TEMA:	Comité de seguridad No 10 SIES	LUGAR:	Oficina SECOB
INSTRUCTOR:		FECHA:	29/03/2023
INCLUYE:	MATERIAL DIDÁCTICO ☐ DOCUMENTOS ☐ OTROS ☐	DURACIÓN	

ÁREA:	☐ SALUD ☐ SEGURIDAD INDUSTRIAL ☐ MEDIO AMBIENTE ☐ OTROS:	MODALIDAD:	☐ INDUCCIÓN ☐ REINDUCCIÓN ☐ CHARLA DIARIA ☐ CAPACITACIÓN	☒ REUNIÓN ☐ DIVULGACIÓN ☐ SOCIALIZACIÓN ☐ OTROS	

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Mauricio Montoya	79488814	Sup. Apoyo	
2	CT Omar Aponte Cobides	1045847444	Jefe Gestic	
3	Diego Ramos Gomez	74859089	Comite	
4	Isabel J. Pena Silva	1118539387	Ing civil	
5	Oswaldo Plata Nuñez	12265162	PM	
6	Felipe Bolaños	1084254271	Ing. Residente	
7	John Faustino Velasco Diaz	7187735	Mayor Apoyo	
8	Jhanor J. Perez C	1118585123	Prof. Apoyo	
9	Jose Andres Rincon Rincon	1118531597	Prof. Apoyo	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

FIRMA DEL INSTRUCTOR:	C.C.	CARGO:

OBSERVACIONES:

ACTA DE REUNIÓN			
Acta No.: 09		Área: Interventoría	
Lugar: Oficina de SECOB		Fecha: 22/07/2025	
EMPRESA: CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 & SECOB SAS & GOBERNACIÓN CASANARE & ALCALDÍA YOPAL & POLICÍA NACIONAL & ENERCA		Hora Inicio: 8:00 am	Fin: 10:00 am
No. Contrato Obra.	3007 de 2024	No. Contrato de Interventoría.	1328 de 2025
Objeto C.I: 1328 de 2025 INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I" Objeto C.O: 3007 de 2024 REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.			
Contratista de Obra: CONSORCIO LLANO SEGURO			
Interventor: SECOB SAS.			
Cliente: GOBERNACIÓN DEL CASANARE			

N°	Nombre y Apellidos	Cargo	Empresa	Asistió
1	Mauricio Montoya	Apoyo Supervisión	GOBERNACIÓN	Sí
2	Juan Mario Montoya	Director de Proyectos	CLLS 2024	Sí
3	Jhon Faustino perez	Profesional de apoyo	CLLS 2024	No
4	Wilson Felipe Bolaños	Coordinador de diseño	CLLS 2024	Si

5	Omar Aponte	Jefe GOTIC	POLICIA NACIONAL	No
5	Hector Gutierrez M	Asesor sistemas	ENERCA	No
7	Diego Andres Mora	Profesional de Ingeniería	SECOB SAS	Sí
8	Jhonar Leonardo Pérez	Profesional de apoyo	SECOB SAS	Sí
9	Edison Javier Montañez	Profesional civil	SECOB SAS	No
10	Juliana Cáceres	Apoyo Dirección de proyectos	SECOB SAS	No
11	Norbey Gozalez Meche	Profesional financiero	SECOB SAS	Si
12	Diego Rojas Gomez	Representante Legal	SECOB SAS	Sí
13	Elkin Guerero	Profesional de apoyo	Alc Yoapl	No
14	Alejandro Durán	Coordinador	Gobernación	No
15	Wilson Elian Rodriguez	Profesional de Apoyo	Gobernación	No

PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	Comité de seguimiento No. 9 SIIES CASANARE

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Participaron representantes de:

- **Ministerio del Interior**
- **Gobernación de Casanare**

- **Contratista:** Consorcio Llanos Seguro 2024
- **Interventoría:** SECOB S.A.S
- **Apoyo técnico y jurídico:** Profesionales de interventoría y del consorcio

Se da inicio al comité de seguimiento No. 09

Puntos a tratar:

1. Lectura de los compromisos comité del día 15-07-2025
2. Actividades realizadas con corte del 20/07/2025
3. Estado factibilidad de los permisos según anexo 24D
4. Seguimiento a los entregables mínimos estudios y diseños – circuito cerrado de televisión (cctv)
5. Varios

- A continuación, se detallan los compromisos tratados durante el comité del 15 de julio de 2025, así como el estado actual de los mismos:

COMPROMISOS DEL COMITÉ ANTERIOR

- **Punto físico del Centro de Monitoreo**
  El contratista anunció que entregará una respuesta definitiva sobre la apertura del punto físico a finales de julio o inicios de agosto de 2025.
- **Revisión de distribución de puestos de trabajo (Telemática)**
  Se replanteó el diseño del centro de monitoreo, pasando de 35 a 32 puestos, en cumplimiento con la norma vigente que exige un área mínima de 2.5 m² por estación.
  El contratista actualizó planos y documentación para remitir nuevamente a la Policía Nacional – Telemática Bogotá. La interventoría hará seguimiento con el Capitán para agilizar respuesta.
- **Viabilidad de punto Parque La Iguana**
  Se realizó visita técnica. Se descartó la instalación en una zona restringida, debido a falta de permiso. Se acordó eliminar el punto planteado y reubicarlo dentro de un área permitida y operativamente viable.
- **Subsanación de información del personal técnico**
  El contratista manifestó haber cargado la documentación al drive compartido, pero se evidenciaron desajustes entre lo cargado y lo reportado. Se acordó generar una **mesa de trabajo conjunta** entre el equipo administrativo del consorcio e interventoría, con matriz de control para validar cada subsanación y garantizar trazabilidad.
- **Trámite de constitución de fiducia**
  Se informó que:
- El contratista envió documentación preliminar.
- Hace falta diligenciar y firmar **el formato de verificación del anticipo**, así como actualizar **certificaciones de seguridad social** de cada una de las empresas del consorcio (Biotech, TSG, GIC y Consorcio).
- El representante legal debe firmar **certificación original en tinta**, verificando cumplimiento de aportes.

- Se recomendó **radicar de inmediato** la solicitud para permitir la revisión por parte de Hacienda y Jurídica de la Gobernación.
- El desembolso no se alcanzará a ejecutar en julio, por tratarse de recursos de regalías; se proyecta para agosto.

ACTIVIDADES EJECUTADAS AL CORTE DEL 20 DE JULIO DE 2025

- Se avanzó en ejecución de **revisión de la fibra óptica existente en el tramo Yopal–Charte–Paz de Ariporo**.
- **100% del levantamiento de cartera de postes** fue completado.
- El contratista **cargó nuevos entregables** en los ítems del Anexo 24D (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 11).
- La interventoría revisó y dejó observaciones.
- Se acordó que el proceso será **dinámico y diario**, con revisión técnica continua por parte del equipo interventor.

ESTADO DE FACTIBILIDAD DE PERMISOS – ANEXO 24D

- **Aumento de carga:** información cargada por el contratista, en revisión.
- **Uso de torres de comunicación:** solicitud radicada ante Gobernación, pendiente de firma por parte del secretario.
- **Otros permisos como acceso a infraestructura, espacio público, CAI, disposición de escombros, concesiones, entre otros**, continúan en trámite conforme a las observaciones del comité anterior.
- Se resaltó la necesidad de agilizar los trámites que implican terceros (como concesiones y Policía), para evitar retrasos en fases posteriores del proyecto.

ENTREGABLES MÍNIMOS ESTUDIOS Y DISEÑOS – CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) ANEXO 24 D

- Se reitera al contratista la obligación de realizar el cargue oportuno de los documentos conforme al Anexo 24 D. La interventoría hace un llamado urgente para ponerse al día con los entregables, pues a la fecha se esperaba un avance del 95 % en cargue y aprobación; sin embargo, solo se ha alcanzado un 52 % de avance en los entregables cargados, de los cuales algunos cuentan con observaciones y otros han sido aprobados. Estas observaciones se registran en el Excel de seguimiento, y durante la reunión se mencionaron algunas de ellas para que el contratista las tenga presentes, lo cual genera una alerta por el incumplimiento en la entrega oportuna de los anexos.

Varios

- Formalizar apertura del punto físico del Centro de Monitoreo.
- Finalizar actualización y radicación de la documentación de la fiducia.
- Generar mesa de trabajo para subsanar información del personal.
- Agilizar trámites de permisos pendientes.
- Mantener el ritmo de carga y revisión técnica diaria de entregables.
- Confirmar redistribución de puntos descartados por restricciones legales o técnicas.

- Acompañar las maniobras de movimiento de cámaras existentes con coordinación institucional.

Compromisos

N°	Responsable	Compromiso	Fecha límite
1	Gobernación/ Supervisión		
2	Contratista		

SECOB	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-22
		VERSIÓN: 03
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:13/02/2021

TEMA:	Comité de seguimiento No 9 SIES	LUGAR:	SECOB SAS
INSTRUCTOR:		FECHA:	22-07-2021
INCLUYE:	MATERIAL DIDÁCTICO ☐ DOCUMENTOS ☐ OTROS ☐	DURACIÓN	

ÁREA:	☐ SALUD ☐ SEGURIDAD INDUSTRIAL ☐ MEDIO AMBIENTE ☐ OTROS:	MODALIDAD:	☐ INDUCCIÓN ☐ REINDUCCIÓN ☐ CHARLA DIARIA ☐ CAPACITACIÓN	☒ REUNIÓN ☐ DIVULGACIÓN ☐ SOCIALIZACIÓN ☐ OTROS	

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Mario Torres Nova	1019004303	Gerente Proyectos	
2	Daniel J. Pejas Jiménez	1118539387	Ing. Civil	
3	Diego Rojas Gaviria	74859089	Director Interventoría	
4	Mauricio Montoya	79488814	Apoyo SST	
5	W. Felipe Bolaños Arcos	1084254271	Ing. Residente	
6	Jhoray J. Perez C	1113855223	Ing Apoyo	
7	Mayra Alexandra Rincón	1118571597	Pta de Ingeniería	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

FIRMA DEL INSTRUCTOR:	C.C.	CARGO:
OBSERVACIONES:		

ACTA DE REUNIÓN			
Acta No.: 08		Área: Interventoría	
Lugar: Oficina de SECOB		Fecha: 15/07/2025	
EMPRESA: CONSORCIO LLANO SEGURO 2024 & SECOB SAS & GOBERNACIÓN CASANARE & ALCALDÍA YOPAL & POLICÍA NACIONAL & ENERCA		Hora Inicio: 8:10 am Fin: 10:00 am	
No. Contrato Obra.	3007 de 2024	No. Contrato de Interventoría.	1328 de 2025
Objeto C.I: 1328 de 2025 INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I" Objeto C.O: 3007 de 2024 REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FASE I, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.			
Contratista de Obra: CONSORCIO LLANO SEGURO			
Interventor: SECOB SAS.			
Cliente: GOBERNACIÓN DEL CASANARE			

N°	Nombre y Apellidos	Cargo	Empresa	Asistió
1	Mauricio Montoya	Apoyo Supervisión	GOBERNACIÓN	Sí
2	Juan Mario Montoya	Director de Proyectos	CLLS 2024	Sí
3	Jhon Faustino Velasco	Profesional de Apoyo	CLLS 2024	Si
4	Wilson Felipe Bolaños	Coordinador de diseño	CLLS 2024	No

5	Omar Aponte	Jefe GOTIC	POLICIA NACIONAL	No
5	Hector Gutierrez M	Asesor sistemas	ENERCA	Si
7	Diego Andres Mora	Profesional de Ingeniería	SECOB SAS	Sí
8	Jhonar Leonardo Pérez	Profesional de apoyo	SECOB SAS	Sí
9	Edison Javier Montañez	Profesional civil	SECOB SAS	No
10	Juliana Cáceres	Apoyo Dirección de proyectos	SECOB SAS	No
11	Norbey Gozalez Meche	Profesional financiero	SECOB SAS	No
12	Diego Rojas Gomez	Representante Legal	SECOB SAS	Sí
13	Elkin Guerero	Profesional de apoyo	Alc Yoapl	No
14	Alejandro Durán	Coordinador	Gobernación	No
15	Wilson Elian Rodriguez	Profesional de Apoyo	Gobernación	No

PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	Comité de seguimiento No. 8 SIIES CASANARE

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se contó con la participación de representantes de:

- Ministerio del Interior
- Gobernación de Casanare

- Contratista: Consorcio Llanos Seguro 2024
- Interventoría: SECOB S.A.S
- Policía Nacional (no asistió por situaciones externas, pero ha estado activa en los comités anteriores)

Los asistentes presentaron sus respectivos roles antes de dar inicio a la sesión.

Se da inicio al comité de seguimiento No. 8 con la presentación de los participantes, seguidamente

Puntos a tratar:

1. Lectura de los compromisos comité del día 08-07-2025
2. Actividades realizadas con corte del 13/07/2025
3. Estado factibilidad de los permisos según anexo 24D
4. Seguimiento a los entregables mínimos estudios y diseños – circuito cerrado de televisión
5. Varios

A continuación, se detallan los compromisos tratados durante el comité del 08 de julio de 2025, así como el estado actual de los mismos:

1. COMPROMISOS DEL COMITÉ ANTERIOR

- **Punto físico del Centro de Monitoreo:** se mantiene en seguimiento hasta que sea formalizado.
- **Coordinación con la Policía Departamental:** se está realizando internamente por parte de la Policía. El capitán de telemática ha estado activo, aunque no pudo asistir por compromisos logísticos.
- **Gestión de viabilidad en el parque La Iguana:** se realizaron acercamientos con la Alcaldía de Yopal. El contratista y la interventoría están ajustando ubicación de puntos para instalación.
- **Subsanación del personal de estudios y diseños:** el contratista envió la información correspondiente. La interventoría está en proceso de verificación y retroalimentación.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS AL 13 DE JULIO DE 2025

- Se realizaron visitas técnicas para **estudios de radioenlaces**, incluyendo la torre de comunicación de la Gobernación.
- Se completó el **90% del levantamiento de cartera de postes** (100.560 metros). La actividad ha tenido retrasos leves por condiciones climáticas. El contratista cargó la información técnica correspondiente a los entregables del **Anexo 24D** (ítems 1, 2, 3, 4, 6, 9 y 13). La interventoría inició revisión técnica y ha comenzado la retroalimentación mediante observaciones en el archivo compartido en línea.

3. ESTADO DE FACTIBILIDAD DE PERMISOS – ANEXO 24D

- **Aumento de carga eléctrica:** en trámite, se revisará por parte de la interventoría.
- **Uso de torre de comunicaciones:** solicitud radicada ante la Gobernación, en proceso interno.

- **Acceso a infraestructura de terceros (fibra óptica – NERCA):** el memorando actual está vigente. Se actualizará en septiembre.
- **Permiso de intervención CAI – nodos de seguridad:** documentación cargada y aprobada por la Policía Nacional.
- **Distribución del Centro de Monitoreo:** Gobernación radicó ante la Policía Nacional; se está a la espera de respuesta.
- **Permiso de intervención en CCM (Centro de Control y Monitoreo):** ya cargado por el contratista, en trámite con la Gobernación.
- **Permiso de disposición de escombros:** en revisión.
- **Definición de puntos de cámara en espacio público (INDEP):** en trámite. El contratista envió comunicación con los puntos actualizados.
- **Viabilidad de suministro eléctrico:** en preparación técnica por parte del contratista.
- **Permisos por concesiones:** la Gobernación apoya el trámite ante la ANE. Se espera radicar documentación esta semana.

Nota especial: La supervisión del Ministerio del Interior alertó sobre la **alta criticidad del punto gestionado ante concesión**, solicitando un **Plan B** en caso de que no se logre el permiso a tiempo.

4. SEGUIMIENTO A ENTREGABLES MÍNIMOS – ESTUDIOS Y DISEÑOS CCTV (Anexo 24D)

- Los entregables están siendo cargados parcialmente (ítems en verde: entregados; amarillo: incompletos; rojo: pendientes).
- El contratista argumentó que el avance real es mayor al reflejado, pues muchas actividades de campo ya están en curso o finalizadas, aunque los entregables están aún en consolidación.
- Se espera que la próxima semana se cargue la mayor parte de la información restante.
- La interventoría continúa revisando los documentos y dejando observaciones en el archivo de control compartido.

5. RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS FINALES

- Se reiteró la importancia de mantener la articulación entre contratista, interventoría y gobernación, especialmente en la gestión de permisos críticos.
- La supervisión del Ministerio instó a tomar acciones anticipadas sobre los trámites sensibles, como los relacionados con concesiones.
- Se solicitaron **fichas técnicas de los equipos** por parte del Ministerio, a ser entregadas en la próxima semana.
- La interventoría confirmó que dará respuesta oportuna a cada entregable según el cronograma técnico del Anexo 24D.
- Se les mencionó la importancia del cargue oportuno de los anexos y se reiteró la subsanación de las observaciones registradas en el Excel de seguimiento de los entregables, en el cual están involucrados la Gobernación, el contratista, el Ministerio y la interventoría. Durante la reunión, la interventoría hizo referencias específicas a algunas de estas observaciones para asegurar su correcta atención.

- **Varios**

- Avanzar con la formalización del punto físico del centro de monitoreo.
- Cierre de trámites pendientes en parque La Iguana.
- Entregar fichas técnicas de equipos.
- Cargar entregables documentales faltantes.
- Monitorear a diario el avance del permiso ante concesión.
- Revisión técnica integral de los ítems cargados por el contratista.

Compromisos

N°	Responsable	Compromiso	Fecha límite
1	Gobernación/ Supervisión		
2	Contratista		

SECOB	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-22
		VERSIÓN: 03
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:13/02/2021

TEMA:	Comité de seguimiento N.E. SIES	LUGAR:	Oficina SECOB
INSTRUCTOR:		FECHA:	15/07/2021
INCLUYE:	MATERIAL DIDÁCTICO ☐ DOCUMENTOS ☐ OTROS ☐	DURACIÓN	

ÁREA:	☐ SALUD ☐ SEGURIDAD INDUSTRIAL ☐ MEDIO AMBIENTE ☐ OTROS:	MODALIDAD:	☐ INDUCCIÓN ☐ REINDUCCIÓN ☐ CHARLA DIARIA ☐ CAPACITACIÓN		☒ REUNIÓN ☐ DIVULGACIÓN ☐ SOCIALIZACIÓN ☐ OTROS

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Mario Torres Nova	1019004203	Director Proyectos	
2	John F Velasco Diaz	7187235	Ing Apoyo	
3	David J. Pena Silva	1143539301	Ing Civil	DJP
4	Diego Rojas Gomez	74859089	Director/ENTITY	
5	Mauricio Montoya	79488814	Apoyo SDB	
6	HECTOR F. GONZALEZ M.	7477539	ASESOR ENERCA	
7	Jhonny J. Perez.	1115855225	PROF. APOYO	
8	Juan Pablo Pinzon	1115731557	1115731557	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

FIRMA DEL INSTRUCTOR:	C.C.	CARGO:
OBSERVACIONES:		

ANEXO No. 6: NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL DEL EQUIPO PROFESIONAL

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica NOM841

SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS
Nit: 900115339-0
Dir: CL 22 12 105 BRR PRIMERO DE MAYO
Yopal - Casanare

CUNE: bb8e8c9954e5e37eabc4abd4eb3cbe6accc047aa83f3852d19926c29bf9839de56b05e39a91f6c195055fdba8dcfa495

Empleado:	DIEGO ROJAS GOMEZ	**No. Documento:**	74859089
Dirección:	CALLE 22 NO 12 105	**Cargo:**	Representante Legal y Gerente
Tipo trabajador:	Dependiente	**Tipo Contrato:**	Termino Fijo
Salario básico:	$7,500,000.00		

Fecha y Hora de Generación:	2025-08-15 00:00:00	**Periodo de Pago:**	Julio/2025
Tipo de Nomina:	Nomina Individual	**Medio de Pago:**	Consignación bancaria
Periodo:	Mensual		

DESCRIPCIÓN CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADO	DEDUCIDO
Sueldo Trabajado		$7,500,000.00	
Aporte Salud			$300,000.00
Aporte Fondo de pensión			$300,000.00
Fondo solidaridad pensional			$75,000.00
Firma:	**TOTALES**	**$7,500,000.00**	**$675,000.00**
Neto a Pagar:			**$6,825,000.00**

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica NOM867

SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS
Nit: 900115339-0
Dir: CL 22 12 105 BRR PRIMERO DE MAYO
Yopal - Casanare

CUNE: fbc832f02efe2eb6757087e1de53e82b29e7f01b56bd829a168b13056985993dd03d6452f86042fac9775d8b702502ce

Empleado:	JESMY OJEDA TORRES	**No. Documento:**	52965870
Dirección:	CALLE 22 NO 12 105	**Cargo:**	Director Administrativo
Tipo trabajador:	Dependiente	**Tipo Contrato:**	Termino Fijo
Salario básico:	$6,000,000.00		

Fecha y Hora de Generación:	2025-08-15 00:00:00	**Periodo de Pago:**	Julio/2025
Tipo de Nomina:	Nomina Individual	**Medio de Pago:**	Consignación bancaria
Periodo:	Mensual		

DESCRIPCIÓN CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADO	DEDUCIDO
Sueldo Trabajado		$6,000,000.00	
Aporte Salud			$240,000.00
Aporte Fondo de pensión			$240,000.00
Fondo solidaridad pensional			$60,000.00
Anticipo			$460,000.00
Firma:	**TOTALES**	**$6,000,000.00**	**$1,000,000.00**
Neto a Pagar:			**$5,000,000.00**

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica NOM844

SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS
Nit: 900115339-0
Dir: CL 22 12 105 BRR PRIMERO DE MAYO
Yopal - Casanare

CUNE: d2be8bf57775ef3fe83a298cccff555d68a5cb8842a802989e9ed3f97868e09bc7ad1a0a8336a218cc1f1b9eadfd5265

Empleado:	NIDIA JULIANA CACERES	**No. Documento:**	1098804545
Dirección:	Calle 40 # 40-37	**Cargo:**	Profesional de Ingenieria
Tipo trabajador:	Dependiente	**Tipo Contrato:**	Termino Fijo
Salario básico:	$3,200,000.00		

Fecha y Hora de Generación:	2025-08-15 00:00:00	**Periodo de Pago:**	Julio/2025
Tipo de Nomina:	Nomina Individual	**Medio de Pago:**	Consignación bancaria
Periodo:	Mensual		

DESCRIPCIÓN CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADO	DEDUCIDO
Sueldo Trabajado		$3,200,000.00	
Aporte Salud			$128,000.00
Aporte Fondo de pensión			$128,000.00
Auxilio		$1,000,000.00	
Firma:	**TOTALES**	**$4,200,000.00**	**$256,000.00**
Neto a Pagar:			**$3,944,000.00**

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica NOM870

SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS
Nit: 900115339-0
Dir: CL 22 12 105 BRR PRIMERO DE MAYO
Yopal - Casanare

CUNE: 897e65b126d5aa873a16f1f4f82170d65391422b435c52781b71628a4db62b1b071d77f8a799de0bae3329c146d9841a

Empleado:	ALBEIRO NICOLAS ROJAS	**No. Documento:**	9654557
Dirección:	Carrera 22 # 7-39	**Cargo:**	Especialista de Proyectos
Tipo trabajador:	Dependiente	**Tipo Contrato:**	Termino Fijo
Salario básico:	$4,485,000.00		

Fecha y Hora de Generación:	2025-08-15 00:00:00	**Periodo de Pago:**	Julio/2025
Tipo de Nomina:	Nomina Individual	**Medio de Pago:**	Consignación bancaria
Periodo:	Mensual		

DESCRIPCIÓN CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADO	DEDUCIDO
Sueldo Trabajado		$4,485,000.00	
Aporte Salud			$179,400.00
Aporte Fondo de pensión			$179,400.00
Firma:	**TOTALES**	**$4,485,000.00**	**$358,800.00**
Neto a Pagar:			**$4,126,200.00**

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica NOM842

SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS
Nit: 900115339-0
Dir: CL 22 12 105 BRR PRIMERO DE MAYO
Yopal - Casanare

CUNE: 1451ece5452055db3970968b7aa19428b04fe86c6353a6b77580014ff6364329125a5c14e492eee1ecef20ff472c7b56

Empleado:	JAIRO PEREZ TORRES	**No. Documento:**	7223462
Dirección:	CALLE 22 NO 12 105	**Cargo:**	Ingeniero Residente de Proyectos
Tipo trabajador:	Dependiente	**Tipo Contrato:**	Termino Fijo
Salario básico:	$4,000,000.00		

Fecha y Hora de Generación:	2025-08-15 00:00:00	**Periodo de Pago:**	Julio/2025
Tipo de Nomina:	Nomina Individual	**Medio de Pago:**	Consignación bancaria
Periodo:	Mensual		

DESCRIPCIÓN CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADO	DEDUCIDO
Sueldo Trabajado		$4,000,000.00	
Aporte Salud			$160,000.00
Aporte Fondo de pensión			$160,000.00
Auxilio		$1,320,000.00	
Firma:	**TOTALES**	**$5,320,000.00**	**$320,000.00**
Neto a Pagar:			**$5,000,000.00**

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica NOM846

SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS
Nit: 900115339-0
Dir: CL 22 12 105 BRR PRIMERO DE MAYO
Yopal - Casanare

CUNE: 44ec6ba7ceccf4b1cd250b6c973ae27689589933e5981001ac9dffca8ecfa5f48412358cb5fd8ecf871b9962d25de0f2

Empleado:	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ	**No. Documento:**	74860427
Dirección:	CALLE 33 NO 28 47	**Cargo:**	Abogado
Tipo trabajador:	Dependiente	**Tipo Contrato:**	Termino Fijo
Salario básico:	$3,000,000.00		

Fecha y Hora de Generación:	2025-08-15 00:00:00	**Periodo de Pago:**	Julio/2025
Tipo de Nomina:	Nomina Individual	**Medio de Pago:**	Consignación bancaria
Periodo:	Mensual		

DESCRIPCIÓN CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADO	DEDUCIDO
Sueldo Trabajado		$3,000,000.00	
Aporte Salud			$120,000.00
Aporte Fondo de pensión			$120,000.00
Auxilio		$500,000.00	
Firma:	**TOTALES**	**$3,500,000.00**	**$240,000.00**
Neto a Pagar:			**$3,260,000.00**

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica NOM871

SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS
Nit: 900115339-0
Dir: CL 22 12 105 BRR PRIMERO DE MAYO
Yopal - Casanare

CUNE: eb9eb9f771b23c233785ee622715ad77d5fd62cb84d04880651785c848cfd5b7a752e20a7ca60328d371b45f49c76ff6

Empleado:	SONIA PINTO RODRIGUEZ	**No. Documento:**	46370219
Dirección:	Carrera 24 No. 8 16	**Cargo:**	Director Administrativo
Tipo trabajador:	Dependiente	**Tipo Contrato:**	Termino Fijo
Salario básico:	$1,423,500.00		

Fecha y Hora de Generación:	2025-08-15 00:00:00	**Periodo de Pago:**	Julio/2025
Tipo de Nomina:	Nomina Individual	**Medio de Pago:**	Consignación bancaria
Periodo:	Mensual		

DESCRIPCIÓN CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADO	DEDUCIDO
Sueldo Trabajado		$1,423,500.00	
Aporte Salud			$56,940.00
Aporte Fondo de pensión			$56,940.00
Auxilio transporte viaticos y manutención		$200,000.00	
Firma:	**TOTALES**	**$1,623,500.00**	**$113,880.00**
Neto a Pagar:			**$1,509,620.00**

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica NOM869

SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS
Nit: 900115339-0
Dir: CL 22 12 105 BRR PRIMERO DE MAYO
Yopal - Casanare

CUNE: 52704ee73e90036b46ffcb2010dfef5e031af241d09eade9f49680e8320e2153a8a83a5a69202f019d28cdef2eaa6b44

Empleado:	ULDER NORBEY GONZALEZ MECHE	**No. Documento:**	1118538382
Dirección:	CARRERA 19 No. 23 25	**Cargo:**	Profesional administrativo y financiero
Tipo trabajador:	Dependiente	**Tipo Contrato:**	Termino Fijo
Salario básico:	$3,200,000.00		

Fecha y Hora de Generación:	2025-08-15 00:00:00	**Periodo de Pago:**	Julio/2025
Tipo de Nomina:	Nomina Individual	**Medio de Pago:**	Consignación bancaria
Periodo:	Mensual		

DESCRIPCIÓN CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADO	DEDUCIDO
Sueldo Trabajado		$3,200,000.00	
Aporte Salud			$128,000.00
Aporte Fondo de pensión			$128,000.00
Auxilio		$1,500,000.00	
Firma:	**TOTALES**	**$4,700,000.00**	**$256,000.00**
Neto a Pagar:			**$4,444,000.00**

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica NOM855

SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS
Nit: 900115339-0
Dir: CL 22 12 105 BRR PRIMERO DE MAYO
Yopal - Casanare

CUNE: c56806fcb1084b5f54ba1d45b0f9651f318b272ad994573e0422f8d7b1dd7b8dfeb97377a52ae7ffa3fae3d05a3a630b

Empleado:	KARLA MANOSALVA MORA	**No. Documento:**	1098761373
Dirección:	Cra 23 # 37-47	**Cargo:**	Ingeniera Ambiental y Especialista SST
Tipo trabajador:	Dependiente	**Tipo Contrato:**	Termino Fijo
Salario básico:	$2,973,333.00		

Fecha y Hora de Generación:	2025-08-15 00:00:00	**Periodo de Pago:**	Julio/2025
Tipo de Nomina:	Nomina Individual	**Medio de Pago:**	Consignación bancaria
Periodo:	Mensual		

DESCRIPCIÓN CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADO	DEDUCIDO
Sueldo Trabajado		$2,973,333.00	
Aporte Salud			$118,933.32
Aporte Fondo de pensión			$118,933.32
Firma:	**TOTALES**	**$2,973,333.00**	**$237,866.64**
Neto a Pagar:			**$2,735,466.36**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900115339-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS SECOB	Calle 22 No. 12 - 105	3108061356	administrativa@secob.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SEDE BOGOTA / 02	CASANARE	YOPAL		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 3 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-08	2025-07	E	04/08/2025	88713445	$3.277.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	493.400	0		0		0	0	0	0	493.400	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	640.000	0	0	0	0	0	0		640.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.200.000	0	0	37.500	37.500	0	0		1.275.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-29	Equidad Vida	830008686-1	375.700				375.700	0	0	375.700			3.757	375.700	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	493.400	0	0	493.400	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	493.400	493.400
Pensión	2	1.915.000	1.915.000
Riesgos Laborales	1	375.700	375.700
CCF	1	493.400	493.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	3.277.500	3.277.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900115339-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS SECOB	Calle 22 No. 12 - 105	3108061356	administrativa@secob.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SEDE BOGOTA	02	CASANARE	YOPAL	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	04/08/2025	88713445	$3.277.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Tarifa	Extranjero	Cotiza exterior	Encuentra	IRL	INGT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	19282820	GONZALEZ CASTRO CARLOS JULIO	1	1			S	X																	0	0	0	0	0	0	EPS005	833.334	33.400	14-29	833.334	5	58.100	CCF24	833.334	33.400	0	0	0	0	0
2	CC	7223452	PEREZ TORRES JAIRO ENRIQUE	1	0			S																	23-01	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	160.000	14-29	4.000.000	5	278.400	CCF24	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
3	CC	74859089	ROJAS GOMEZ DIEGO GERARDO	1	0			S																	23-14	7.500.000	1.200.000	0	0	37.500	37.500	EPS005	7.500.000	300.000	14-29	7.500.000	1	39.200	CCF24	7.500.000	300.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900115339-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS SECOB		Calle 22 No. 12 - 105	3108081356	administrativa@secob.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CASANARE	YOPAL	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 6 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-08	2025-07	E	04/08/2025	88712721	$4.404.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	598.400	0		0		0	0	0	0	598.400	5
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.401.600	0	0	0	0	0	0		1.401.600	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.472.000	0	0	0	0	0	0		1.472.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-29	Equidad Vida	830008688-1	94.100				94.100	0	0	94.100			941	94.100	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	718.400	0	0	718.400	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	718.400	718.400
Pensión	2	2.873.600	2.873.600
Riesgos Laborales	1	94.100	94.100
CCF	1	718.400	718.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	4.404.500	4.404.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900115339-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS SECOB	Calle 22 No. 12 - 105	3108061356	administrativa@secob.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CASANARE	YOPAL	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 6 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-08	2025-07	E	04/08/2025	88712721	$4.404.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Tarifa	Extranjero	Cotiza, cotizante	Buscamos	IRL	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1052407868	ROMERO DIAZ ZULMA KATHERINE	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS041	3.000.000	120.000	14-29	3.000.000	1	15.700	CCF99	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
2	CC	1068804545	CACERES GARCIA NIDIA JULIANA	1	0			S																	25-14	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS005	3.200.000	128.000	14-29	3.200.000	1	16.800	CCF99	3.200.000	128.000	0	0	0	0	0
3	CC	1101321199	PRADA ROBLES SERGIO ANDRES	1	0			S																	25-30	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS005	3.200.000	128.000	14-29	3.200.000	1	16.800	CCF99	3.200.000	128.000	0	0	0	0	0
4	CC	1118540525	MONTAÑEZ CHAPARRO EDISSON JAVIER	1	0			S	X																25-30	2.550.000	408.500	0	0	0	0	EPS005	2.550.000	102.400	14-29	2.550.000	1	13.400	CCF99	2.550.000	102.400	0	0	0	0	0
5	CC	1118571567	MORA PIÑEROS DIEGO ANDRES	1	0			S																	25-30	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-29	3.000.000	1	15.700	CCF99	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
6	CC	74850427	RODRIGUEZ LOPEZ RAFAEL ANTONIO	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-29	3.000.000	1	15.700	CCF99	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900115339-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS SECOB		Calle 22 No. 12 - 105	3106061356	administrativa@secob.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	YOPAL	01	CASANARE	YOPAL		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-07	E	04/06/2025	88712331	$4.194.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	674.400	0		0		0	0	0	0	674.400	5

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	792.000	0	0	0	0	0	0		792.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	717.600	0	0	0	0	0	0		717.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.167.800	0	0	30.000	30.000	0	0		1.247.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-29	Equidad Vida	830008686-1	88.400				88.400	0	0	88.400			884	88.400	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	674.400	0	0	674.400	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	674.400	674.400
Pensión	3	2.757.400	2.757.400
Riesgos Laborales	1	88.400	88.400
CCF	1	674.400	674.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	4.194.600	4.194.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900115339-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS SECOB		Calle 22 No. 12 - 105	3108061356	administrativa@secob.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	YOPAL	01	CASANARE	YOPAL		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-07	E	04/08/2025	88712331	$4.194.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Tarifa	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	IRL	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Contratación	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1118538382	GONZALEZ MECHE ULDER NORBEY	1	0			S																	230201	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS005	3.200.000	128.000	14-29	3.200.000	1	16.800	CCF59	3.200.000	128.000	0	0	0	0	0
2	CC	1118570598	LEGUIZAMON SILVA DANIER EMIRO	1	0			S																	230201	1.750.000	280.000	0	0	0	0	EPS005	1.750.000	70.000	14-29	1.750.000	1	9.200	CCF59	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
3	CC	46370219	PINTO RODRIGUEZ SONIA YANIRA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-29	1.423.500	1	7.500	CCF59	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	52955870	OJEDA TORRES JESMY LIZETH	1	0			S																	25-14	5.000.000	950.000	0	0	30.000	30.000	EPS005	5.000.000	240.000	14-29	5.000.000	1	31.400	CCF59	5.000.000	240.000	0	0	0	0	0
5	CC	9554557	ROJAS GOMEZ ALBERTO NICOLAS	1	0			S																	230301	4.485.000	717.600	0	0	0	0	EPS005	4.485.000	179.400	14-29	4.485.000	1	25.500	CCF59	4.485.000	179.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO No. 7: CERTIFICACION DE ENCONTRARSE AL DIA EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SECOB
Consultoría, Obras y Bienes

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía N.74.859.089, en mi calidad de representante legal de SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS "SECOB SAS", Identificada con Nit.900115339-0, manifiesto, bajo la gravedad del juramento, que: certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los durante los últimos seis (06) meses del año. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

MAGDA IRACEMA RIVERA CARO, identificada con cedula de ciudadanía N. 23.449.431, con tarjeta profesional N. 94386-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS "SECOB SAS", Identificada con Nit.900115339-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Casanare, luego de examinar los Estados Financieros de la compañía, y de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los durante los últimos seis (06) meses del año. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De igual forma conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifestamos que SECOB SAS se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud.

En constancia, se firma en Yopal Casanare, a los 23 días del mes de agosto de 2025.

DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
C.C. N.74.859.089 de Yopal
RL. SECOB SAS
Nit.900.115.339-0

MAGDA IRACEMA RIVERA CARO
C.C. N. 23.449.431 de Corrales
T.P N. 94386-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

94386-T



MAGDA IRACEMA
RIVERA CARO
C.C. 23449431
RESOLUCION INSCRIPCION 136 FECHA 2003/08/21
UNIVERSIDAD U. P. T. C.

PRESIDENTE

104110

FIRMA DEL TITULAR

013679

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 23.449.431
RIVERA CARO
APELLIDOS
MAGDA IRACEMA
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 11-OCT-1974
NOBSA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58
ESTATURA
B+
G.S. RH
F
SEXO
21-MAR-1993 CORRALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-0705500-00138414-F-0023449431-20081217
0008235791A 1
9925239318

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9D7ED0280D19C77BBA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MAGDA IRACEMA RIVERA CARO** identificado con CÈDULA DE CIUDADANÍA No 23449431 de CORRALES (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 94386-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 31 dias del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ANEXO No. 8: ANEXOS COMPONENTE SST Y AMBIENTAL


INDICADOR DE ACCIDENTALIDAD 2025

SEGUIMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FRECUANCIA DE TOMA DE DATOS	META
FRECUENCIA DE AT	RESULTADO	MENSUAL	1%

RESULTADOS

INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
No. De A.T que se presentaron en el mes / No. de trabajadores * 100	No. De A.T que se presentaron en el mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	No. de trabajadores	0	0	0	0	11	11	11	0	0	0	0	0
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



ANALISIS DE TENDENCIA ENERO:	No se registraron accidentes laborales
ANALISIS DE TENDENCIA FEBRERO:	No se registraron accidentes laborales
ANALISIS DE TENDENCIA MARZO:	No laboró en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA ABRIL:	No laboró en esta fecha


ANALISIS DE TENDENCIA MAYO:	No se registraron accidentes laborales
ANALISIS DE TENDENCIA JUNIO:	No se registraron accidentes laborales
ANALISIS DE TENDENCIA JULIO:	No se registraron accidentes laborales
ANALISIS DE TENDENCIA AGOSTO:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA SEPTIEMBRE:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA OCTUBRE:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA NOVIEMBRE:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA DICIEMBRE:	No se ha laborado en esta fecha

SEGUIMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FRECUANCIA DE TOMA DE DATOS	META
SEVERIDAD	RESULTADO	MENSUAL	-50%

RESULTADOS

INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
No. De días de incapacidad por A.T en el mes + números de dias cargados en el mes /números de trabajadores en el mes x 100	No. De días de incapacidad por A.T en el mes + números de dias cargados en el mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	No. de trabajadores	0	0	0	0	11	11	11	0	0	0	0	0
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



ANALISIS DE TENDENCIA ENERO:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA FEBRERO:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA MARZO:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA ABRIL:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA MAYO:	No se presentaron accidentes
ANALISIS DE TENDENCIA JUNIO:	No se presentaron accidentes
ANALISIS DE TENDENCIA JULIO:	**No se presentaron accidentes**
ANALISIS DE TENDENCIA AGOSTO:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA SEPTIEMBRE:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA OCTUBRE:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA NOVIEMBRE:	No se ha laborado en esta fecha

ANALISIS DE TENDENCIA DICIEMBRE:	No se ha laborado en esta fecha

SEGUIMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FRECUANCIA DE TOMA DE DATOS	META
Proporción de accidentes de Trabajos Mortales	RESULTADO	MENSUAL	0%

RESULTADOS

INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
No de AT mortales que se presentaron en el año / Total de AT que se preentaron en el año * 100	No de AT mortales que se presentaron en el año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total de AT que se presentaron en el año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ANALISIS DE TENDENCIA ENERO:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA FEBRERO:	No se presentaron accidentes mortales en el periodo
ANALISIS DE TENDENCIA MARZO:	No se ha laborado en esta fecha

ANALISIS DE TENDENCIA ABRIL:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA MAYO:	No se presentaron accidentes mortales en el periodo
ANALISIS DE TENDENCIA JUNIO:	No se presentaron accidentes mortales en el periodo
ANALISIS DE TENDENCIA JULIO:	**No se presentaron accidentes mortales en el periodo**
ANALISIS DE TENDENCIA AGOSTO:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA SEPTIEMBRE:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA OCTUBRE:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA NOVIEMBRE:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA DICIEMBRE:	No se ha laborado en esta fecha

SECOB


INDICADOR DE AUSENTISMO 2025

SEGUIMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FRECUANCIA DE TOMA DE DATOS	META
AUSENTISMO	RESULTADO	MENSUAL	3%

RESULTADOS

INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / número de días de trabajo programados en el mes *100	Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Días Programados en el mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total trabajadores mes	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0
	Número de días de trabajo programados en el mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INDICE	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	CUMPLIM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%




ANALISIS DE TENDENCIA ENERO:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA FEBRERO:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA MARZO:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA ABRIL:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA MAYO:	A la fecha no se presenta ausencia por causa médica, se cumple con la meta del indicador
ANALISIS DE TENDENCIA JUNIO:	A la fecha no se presenta ausencia por causa médica, se cumple con la meta del indicador
ANALISIS DE TENDENCIA JULIO:	**A la fecha no se presenta ausencia por causa médica, se cumple con la meta del indicador**
ANALISIS DE TENDENCIA AGOSTO:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA SEPTIEMBRE:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA OCTUBRE:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA NOVIEMBRE:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA DICIEMBRE:	No se ha laborado en esta fecha

INDICADOR DE ENFERMEDAD LABORAL 2025

SEGUIMIENTO			
NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FRECUANCIA DE TOMA DE DATOS	META
PREVALENCIA	RESULTADO	MENSUAL	1%

RESULTADOS

INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
(Numero de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») *	Numero de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	0	0	0	0	11	11	11	0	0	0	0	0
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



ANALISIS DE TENDENCIA ENERO:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA FEBRERO:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA MARZO:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA ABRIL:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA MAYO:	No se presentó enfermedad laboral en el periodo
ANALISIS DE TENDENCIA JUNIO:	No se presentó enfermedad laboral en el periodo
ANALISIS DE TENDENCIA JULIO:	**No se presentó enfermedad laboral en el periodo**
ANALISIS DE TENDENCIA AGOSTO:	No se ha laborado en esta fecha


ANALISIS DE TENDENCIA SEPTIEMBRE:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA OCTUBRE:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA NOVIEMBRE:	No se ha laborado en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA DICIEMBRE:	No se ha laborado en esta fecha

SEGUIMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FRECUANCIA DE TOMA DE DATOS	META
INCIDENCIA	RESULTADO	MENSUAL	0%

RESULTADOS

INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «Z»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promedio de trabajadores en el periodo «Z» * 100.000	0	0	0	0	11	11	11	0	0	0	0	0
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



ANALISIS DE TENDENCIA ENERO:	No se laboró en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA FEBRERO:	No se laboró en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA MARZO:	No se laboró en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA ABRIL:	No se laboró en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA MAYO:	No se registran enfermedades laborales
ANALISIS DE TENDENCIA JUNIO:	No se registran enfermedades laborales
ANALISIS DE TENDENCIA JULIO:	**No se registran enfermedades laborales**
ANALISIS DE TENDENCIA AGOSTO:	No se laboró en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA SEPTIEMBRE:	No se laboró en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA OCTUBRE:	No se laboró en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA NOVIEMBRE:	No se laboró en esta fecha
ANALISIS DE TENDENCIA DICIEMBRE:	No se laboró en esta fecha

SECOB	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:FT-SSTAQ-59
		VERSIÓN: 00
	INSPECCIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 29/11/2022

Objetivo: Monitorear el estado de las instalaciones eléctricas y sus componentes con el fin de evitar la ocurrencia de eventos adversos relacionados con el riesgo eléctrico.

Lugar: Oficina Principal **Fecha:** 29 Julio 2025

DILIGENCIE : ESTADO (C: CUMPLE -**NC**: NO CUMPLE - **NA**: NO APLICA) **MANTENIMIENTO** (P:preventivo - C:correctivo **NA**: no aplica)

ITEM	PUNTO DE VIGILANCIA	CONDICIÓN ESTÁNDAR	ESTADO	MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
1	OFICINA	¿Se cuenta con los planos electricos de la propiedad?	C		
		¿El sistema electrico de la propiedad se esta aterrizado a traves de un polo a tierra?	C		
2	TOMA ELÉCTRICA	La tornilleria está completa y ajustada mecanicamente?	C		
		La conexión está ajustada a la normativa?	C		
		Existe conexión de puesta a tierra?	C		
		La tapa está completa sin roturas?	C		
		Aseo general	C		
3	INTERRUPTORES	La tornilleria está completa y ajustada mecanicamente?	C		
		La tapa está completa sin roturas?	C		
		Esta identificada?	C		
		Comprobar funcionamiento	C		
		Al manipularlo no presenta trabas ni esté flojo?	C		
		Aseo general	C		
4	LÁMPARAS/LUMINARIAS	La tornilleria está completa y ajustada mecanicamente?	C		Se han Cambiado los del Sotano Piso.
		Encienden y están funcionales?	C		
		Está completa y sin roturas?	C		
		Aseo general	C		
5	CANALETA	La tornilleria está completa y ajustada?	C		
		Los chazos están completos y fijos?	C		
		Está completa y sin roturas?	C		
		Tiene cables por fuera de la canaleta?	C		
		Aseo general	C		
7	TOMA DATOS	La tornilleria está completa y ajustada?	C		
		La tapa está completa sin roturas?	C		
		La tapa tiene identificación?	C		
		Funciona al conectarle un equipo?	C		
		Aseo general	C		
8	TABLEROS CIRCUITOS	La tornilleria está completa y ajustada?	C		
		Los cables están organizados?	C		
		Existe el directorio de circuitos?	C		
		Existe código de colores?	C		
		Existe conexión de puesta a tierra?	C		
		Los breakers están identificados?	C		
		Aseo general	C		
9	CENTRAL DE COMUNICACIONES	Está protegida de golpes?	C		
		El cableado está identifiado?	C		
		Aseo general	C		
10	SISTEMA DE CABLEADO	Los cables se encuentran totalmente protegidos?	C		
		Los cables son los correctos para el voltaje?	C		
		Los cables representan riesgo de caidas?	C		
		Los cables están tensionados?	C		
		se tienen multi-tomas y extensiones suficientes?	C		
		Aseo general	C		

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN Sergio Prada **FIRMA:**

TARJETA CONTE Nº. SNZOS-152259

SECOB	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO: FT-SGA-03
		VERSIÓN:00
	INSPECCIÓN AMBIENTAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/01/202

CENTRO DE TRABAJO	Calle 22 # 12-105	FECHA	29	07	2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Julma Katherine Ramos [illegible]	CARGO	Coordinador SST		

PARAMETROS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
SEPARACIÓN EN LA FUENTE				
¿Se cuenta con recipientes apropiados para los tipos de residuos generados en el área?	X			
¿Se cuentan con los recipientes necesarios para los residuos generados?	X			
¿Se realiza correctamente separación en la fuente de los residuos?	X			
¿El tiene implementado el código de colores conforme a lo dispuesto a la normatividad vigente?	X			
PAPEL				
¿Se cuenta con un espacio para almacenar el papel a reutilizar y se encuentra debidamente etiquetado?	X			
¿ Se hace uso del papel reutilizable para imprimir documentos internos?	X			
¿ La disposición de los residuos reciclables se realiza con asociaciones que realicen su aprovechamiento?	X			
ENERGÍA				
¿Se utiliza de forma adecuada la luz natural?	X			
¿Las luces que no se necesitan, se encuentran apagadas?	X			
¿Los computadores que no están en uso, ¿tienen apagado el monitor o están apagados completamente?	X			A Reglas / Suspendidos.
¿Se han realizado campañas de sensibilización del uso racional de la energía?	X			Junio 2025
RESIDUOS PELIGROSOS				
¿Se han generado residuos peligrosos?		X		
¿Se encuentran ubicados en el lugar destinado para éstos?	X			
ORDEN Y ASEO				
¿Existen objetos que no corresponden con la labor que se está ejecutando?		X		
¿Los elementos que se encuentran en el área de trabajo están ubicados de manera tal que no se puedan caer, mover y que no estorben?	X			
¿Los elementos que se encuentran en el área de trabajo se encuentran bajo condiciones que eviten la oxidación, golpes o deterioro?	X			
¿El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada?	X			
Al finalizar la jornada laboral, ¿el área de trabajo queda ordenada y limpia?	X			
AGUA				
¿Los sanitarios funcionan adecuadamente?	X			
¿Existen fugas en sanitarios o lavamanos?		X		
¿Se han realizado campañas de sensibilización del uso racional del Agua?	X			Junio 2025.

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA RAIZ	ACCIONES A SEGUIR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN

SECOB	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:FT-SST-03
		VERSIÓN: 00
	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/01/2021

CENTRO DE TRABAJO	Oficina Principal SECOB SAS	FECHA DE LA INPECCIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Zulma Katherine Romero Diaz	29	07	25

* Califique cada uno de los siguientes aspectos asignando un valor de 1 a 5 , teniendo en cuenta que el mayor valor (5) significa que el aspecto evaluado no representa un riesgo y el menor valor (1) que el aspecto represetna un riesgo inminente para la operacion de la entidad o la salud de las personas, siendo:
5=Excelente; 4= Bueno; 3= Regular; 2= Deficiente; 1= Pésimo o nulo

ASPECTO A INSPECCIONAR		CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Disposición de Equipos	* Ubicación de equipos en general que dificulte el transito interno y vías de circulación *Desorden en el área ocasionado por equipos	5	
Objetos en el suelo	* Identificación de maletas, cajas, papelería, A-Z etc, debajo de los puestos o ubicados directamente en contacto con el piso	5	
Almacenamiento	*Desorden sobre el puesto de trabajo *Cajas en los pasillos o en piso * Los estantes del archivo se encuentran ordenados y libre de desechos. * Espacios organizados y sin exceder a capacidad máxima	4	
Objetos de Uso Personal	*Objetos llamativos que distraigan visualmente, exceso de fotografías, tecnología personal (celulares, reproductores, etc), flores, plantas, elementos decorativos etc.	4	
Objetos de Uso Laboral	*Escritorio libre de lapiceros, marcadores, oficios o cualquier otro implemento que no utilice o no sirva	4	
Ruido	*El lugar de trabajo se siente agradable, apacible y es un sitio tranquilo (cultura de sensibilidad y respeto)	5	
Cielo raso, divisiones y ventanas	* Limpias	4	
Puertas, pisos y paredes	* Limpias	4	
Luminarias	* Limpias	4	
Equipos de computo y escritorio	* Limpios * Libres de alimentos	4	
Instalaciones Sanitarias	* Limpias * Olores * Fugas de agua	5	
Papeleras	* Suficientes * Lugar adecuada	5	
Separación en la fuente	* Adecuada * Por código de colores * Olores * Identificación y rotulación de acuerdo al tipo de residuo	5	
Almacenamiento Temporal de Residuos Sólidos	* Bajo techo * Piso impermeable * Canecas con tapas * Bolsas selladas	5	
PROMEDIO		4.5	
TOTAL			

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZO	CAUSA RAIZ	ACCIÓN A SEGUIR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN

SECOB Consultoría, Obras y Bienes	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-18
		VERSIÓN: 02
	INSPECCIÓN DE BOTIQUINES	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 16/02/2021

	DESRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD		OBSERVACIÓN	
		Requerida	Existente	Vence	Observaciones
ANTISEPTICOS					
1	Isodine espuma	1 Frasco	1	Abril 2026	
2	Isodine solucion antiseptica	1 Frasco	1	Marzo 2027	
3	Alcohol al 70%	1 Frasco	1	Sept 2026	
4	Suero Fisiológico y/o Agua estéril	1 Bolsa	1	Julio 2026	
MATERIAL DE CURACIÓN.					
5	Gasas	4 Paquetes	1	Mayo 2026	
6	Compresas	2 Und.	2		
7	Vendas Triangilares	2 Und.	2		
8	Vendas Elasticas de 5" x 4"	2 Und.	2		
9	Vendas Adhesivas	8 Und.	8		
10	Aplicadores	10 Unid.	11	Marzo 2028	
11	Bajalenguas	10 Unid.	10	Sept 2029	
12	Esparadrapo	1 Und.	1		
13	Micropore	1 Und.	1		
14	Algodón.	1 Paquete	1	Enero 2030	
15	Mascarilla de RCP	1 Und.	1		
INSTRUMENTAL Y OTROS ELEMENTOS ADICIONALES.					
16	Suero Oral	2 Unid			
17	Inmovilizador de cuello	1 Unid	1		
18	Tapabocas	8 und	10		
19	Guantes desechables.	5 und	4		
20	Tijeras	1 Unid	1		
21	Termómetro oral	1 Unid	1		
22	Linterna	1 Unid	1		
23	Libreta	1 Unid	1		
24	Esfero	1 Unid	1		
25	Lista de teléfonos de emergencia.	1 Unid	1		
26	Manual o Folleto de Primeros Auxilios	1 Unid	1		

UBICACIÓN DEL BOTIQUIN	Entrada a Cocina.	VEHICULO ☐	OFICINA ☒
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	Zulma Katherine Romero Diaz.		
PLACA DEL VEHICULO:	N/A.	FECHA DE LA INSPECCIÓN	29 / 07 / 2025.

SECOB	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-51
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIÓN DE CAMILLAS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/10/2022

FECHA DE INSPECCIÓN:	29 de Julio de 2025
UBICACIÓN O LUGAR:	Oficina Principal SECOB SAS

ITEM	ASPECTOS A VERIFICAR	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
1	Correas de amarre	X			
2	Fisuras en la tabla				No Presenta fisuras en la tabla.
3	Manijas de agarre	X			
4	Se encuentra en un lugar visible	X			Entrada a la Cocina.
5	Se encuentra rotulada	X			
6	Inmovilizador de cuello	X			
7	Cuenta con Kit de ferulas	X			

PLAN DE ACCIÓN

CONDICIÓN ENCONTRADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO			ESTADO
		DD	MM	AÑO	
NA	NA				

FIRMA:	Katherine Romero
NOMBRE:	Katherine Romero
CARGO:	Coordinadora SGS
ELABORÓ	

FIRMA:	Katherine Romero.
NOMBRE:	Katherine Romero.
CARGO:	ING. AMBIENTAL ESP SST
APROBÓ	

SECOB Consultoría, Obras y Bienes	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-19
		VERSIÓN: 02
	INSPECCION DE EXTINTORES	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 16/02/2021

FECHA DE INSPECCIÓN: 29 de Julio de 2025 — UBICACIÓN: Oficina Principal SECOB SAS.

EXTINTOR N°	FECHA DE RECARGA	CARGADO		LIBRAS	CLASE	TIPO		ROTULOS		MANGUERA		PICO DE DESCARGA		PASADOR ANILLO		PRECINTO DE SEG.		PINTURA		MANÓMETRO	
		SI	NO			CO2	PQS	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Agosto 24	✓		5	ABC		X	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	Agosto 2024	✓		5	BC	X		✓		✓		✓		✓		✓		✓		N	A
3	Abril 2025	✓		5	BC	X		✓		✓		✓		✓		✓		✓		N	A
4	Abril 2025	✓		20	ABC		X	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5	Abril 2025	✓		10	ABC		X	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES:

1 Extintor Camioneta FUH 759
2 Extintor Oficina Primer PISO.
3 Extintor Oficina Segundo Piso.
4 Extintor Sala de juntas.
5 Extintor. Parqueadero.

ELABORADO POR: Fulma Katherine Romero Diaz.	APROBADO POR: Fulma Katherine Romero Diaz.
CARGO: Coordinadora SGI.	CARGO: Coordinadora SGI.
FIRMA: ~~Fulma K Diaz.~~ — FECHA: 29 de Julio 2025	FIRMA: ~~Fulma K Diaz.~~ — FECHA: 29 de Julio 2025

SECOB	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-22
		VERSIÓN: 03
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13/02/2021

TEMA:	Especificaciones Técnicas EPPS / Contexto Organizacional	LUGAR:	Oficina - Rojas
INSTRUCTOR:	Karla Vanessa Manotas Mora	FECHA:	01/07/2025
INCLUYE:	MATERIAL DIDÁCTICO ☐ DOCUMENTOS ☐ OTROS ☐	DURACIÓN	30 minutos

ÁREA:		MODALIDAD:			
☒	SALUD	☐	INDUCCIÓN	☐	REUNIÓN
☒	SEGURIDAD INDUSTRIAL	☐	REINDUCCIÓN	☐	DIVULGACIÓN
☐	MEDIO AMBIENTE	☐	CHARLA DIARIA	☒	SOCIALIZACIÓN
☐	OTROS:	☒	CAPACITACIÓN	☐	OTROS

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Diego Rojas Coley	74859089	Gerente	
2	WILLIAM BERNAL	74243770	INTERVENTOR TEC.	
3	Ulder Norbey Gonzalez	1118538382	FINANCIERO	
4	Jairo E. Perez	7.223.462	Electrico	
5	Albeiro Rojas G.	7654557	Ing Civil	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

FIRMA DEL INSTRUCTOR:	C.C. 1095761373	CARGO: Prof HSEQ

OBSERVACIONES: Se brinda capacitación para retroalimentación de metodologías como contexto organizacional - gestión de riesgos y oportunidades.

SECOB	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-22
		VERSIÓN: 03
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:13/02/2021

TEMA:	Capacitacion ISO - Ley 2466 - Socializ.			LUGAR:	
INSTRUCTOR:	Katherine Romero			FECHA:	14-07-2025.
INCLUYE:	MATERIAL DIDÁCTICO [X]	DOCUMENTOS [ ]	OTROS [ ]	DURACIÓN	
ÁREA:	[X] SALUD [X] SEGURIDAD INDUSTRIAL [X] MEDIO AMBIENTE [ ] OTROS:	MODALIDAD:	[ ] INDUCCIÓN [ ] REINDUCCIÓN [ ] CHARLA DIARIA [X] CAPACITACIÓN	[ ] REUNIÓN [ ] DIVULGACIÓN [X] SOCIALIZACIÓN [ ] OTROS	

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Daniel Izquierdo S.	1118570569	Tec. Interventoría	
2	Nidia Juliana Cáceres G.	1098804545	Proyectos	
3	Jhonny J. Perez C.	1115855225	Prof. ingeniería	
4	Maria Alejandra Acosta	1122606024	Tec. Adm y Fin.	
5	Diego Rojas Gómez	74859089	Gerente	
6	~~Rafael~~ Rafael Rodriguez	74860422	Abogado	
7	Diego F. Barrera C.	7006553176	Programador	
8	Diego A. Mora P.	1.118.571.592	Ref. de HSE	
9	Vidal Norbey Gonzalez	1118573335	FINANCIERO	
10	Edison Javier M	1118590526	Ing Civil	
11	Sergio Andres Prada	1101321199	Ing Electricista	
12	Zulma Katherine Romero	1052407898	Ing. Ambiental	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

FIRMA DEL INSTRUCTOR:		C.C. 1052407898	CARGO: Coord. SGI.
OBSERVACIONES:	Capacitacion Iso 9001 - 45001.		
Se aborda y socializa ley 2466 de 2025			
Socializacion PRC-SGI-07. Con todo el Personal de SECOB.			