FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL- AEROCIVIL**			**FECHA:**	2/8/2025
Semana No	**61**	**Del :**	27/7/2025	AL:	2/8/2025
Plazo Total		558	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		423	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		75,81%			
Nombre del Supervisor :		Gisell Sánchez Pastrana			

OBJETO DEL CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO TOLÚ.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**1,12%**	**79,35%**	**(%) Ejecutado**	**0,61%**	**85,14%**
Valor programado ($)	**$ 22.336.052,84**	**$ 1.584.303.456,00**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 12.273.455,00**	**$ 1.699.742.777,82**
			Porcentaje Adelanto		**5,78%**
			Evaluación	**Valor Adelanto**	**$ 115.439.321,82**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	ABILE SAS	**Contratista:**	CONSORCIO SERVINC-BETMAF 2024
Contrato No:	23001186 H4 DE 2023	**Contrato No:**	23001301 H3 DE 2023
Valor Inicial:	$ 1.996.500.065	**Valor Inicial:**	$ 1.117.574.559
Valor Actualizado al modificatorio :	NA	**Valor Actualizado al modificatorio :**	NA
Valor actualizado 2:	NA	**Valor actualizado 2:**	NA
Plazo inicial:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 2025	**Plazo inicial:**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Plazo actualizado:	NA	**Plazo actualizado:**	NA
Fecha de iniciación:	5-jun-24	**Fecha de iniciación:**	5-jun-24
Fecha de vencimiento:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 2025	**Fecha de vencimiento:**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Modificatorio No. Prórroga No.	NA	**Modificatorio No. Prórroga No.**	NA
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	NA	**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	NA
Suspensión No.	NA	**Suspensión No.**	NA
Periodo de Suspensión No.	NA	**Periodo de Suspensión No.**	NA
Levantamiento de la suspensión No.	NA	**Levantamiento de la suspensión No.**	NA
Nueva fecha de terminación	NA	**Nueva fecha de terminación**	NA
Valor total actual del contrato	$ 1.996.500.065	**Valor total actual del contrato**	$ 1.117.574.559

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se tramita el informe semanal No. 60 de Interventoría y del Contratista.
Se hace devolución Acta parcial de obra No. 11 y a Acta de reajuste al Contratista
Se realiza solicitud de ejecución inmediata del cambio de poste deteriorado.
Se realiza mesa de trabajo con Contratista y Supervisión para revisión de actividades pentientes por concepto de aprobación para ejecución por Bolsa de Monto Agotable para completar Balance Presupuestal de Actividades

OBRAS LADO TIERRA

AVANCE DE OBRA :

Se presenta un avance acumulado de 85,14% en la ejecución de las actividades.SE REPORTA LAS SIGUIENTES ACTIVADES DURANTE LA SEMANA :

-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR (12 M²) [BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS]

POR LA BMA SE REPORTA:

-CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAJA 70X70 EN CONCRETO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO (2 UND) [ZONA VERDE OFICINA DE VIGILANCIA]
-CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN EN DOS HILADAS DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40, PAÑETADO E IMPERMEABILIZADO ANCLADO A LOSA EXISTENTE (16,07 M) [LOSA DE ENTRADA]
-DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO DE ESPESOR 15 CM CON TALADRO DEMOLEDOR. INCLUYE RETIRO DE MANTO EXISTENTE EN MAL ESTADO, DEMOLICIÓN DE CORDÓN PERIMETRAL SOBRE LOCALES, ACARREO INTERNO Y BOTADA DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (79,42 M²) [LOSA DE ENTRADA]



Mantenimiento caja de inspección sanitaria 70x70 cm



Mantenimiento caja de inspección sanitaria 70x70 cm



Construcción y mantenimiento caja de inspección sanitaria 70x70 cm



Construcción caja de inspección sanitaria 70x70 cm

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3



Instalación y pintura de bajantes



Instalación y pintura de bajantes



Construcción cordón en mampostería



Construcción cordón en mampostería


FINANCIERO:
Se realizó desembolso del anticipo.
Se aprueba por parte de Interventoría el acta parcial de obra No. 01, por un valor de $ 23.200.454 y acta No. 02 por un valor de $ 47.602.415; acta No. 03 por un valor de $ 75.183.934; acta No. 04 por un valor de $ 42.348.675; acta No. 05 por un valor de $64.720.146; acta No. 06 por un valor de $ 264.538.180, acta No. 07 por un valor de $ 610.682.692, acta No. 08 por un valor de $229.391.077, acta No. 09 por un valor de $74.588.067 y acta No. 10 por un valor de $65.847.745, para un acumulado total de 75,04% del proyecto.

AMBIENTAL:
Actividades desarrolladas:
Se desarrolla la adecuada disposición de residuos. Se hace seguimiento a informes mensuales.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
- Se hace uso de elementos de protección personal.
- Se realizan charlas diarias de cinco minutos en temas de seguridad y salud en el trabajo (Protección respiratoria, medidas de protección conta caídas, evaluación de riesgos específicos, la fiebre amarilla).
- Se realiza una capacitación sobre trabajo en alturas con acompañamiento de su ARL.
- El contratista realiza registro documental a través de formatos de su empresa (ATS para trabajo seguro en alturas y permiso de trabajo.
- En la semana no se reporta accidentes laborales.

PERSONAL OBRA E INTERVENTORÍA

Personal de Interventoría	6
Personal del Contratista	6
Total Personal en Obra	12



En el **gráfico 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.



En el **gráfico 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico corresponden al personal operativo en obra.

EQUIPOS MENORES

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
GUADAÑADORA		1	
ESCALERA		2	
ANDAMIOS		4	
HIDRO LAVADORA		1	
PULIDORA		2	
TALADROS		2	
Total Equipos		12	

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	05/06/2024 - 04/07/2024	$ 23.200.454,00
2	05/07/2024 - 04/08/2024	$ 47.602.415,00
3	05/08/2024 - 04/09/2025	$ 75.183.934,00
4	05/09/2024 - 04/10/2025	$ 42.348.675,00
5	05/10/2024 - 04/11/2025	$ 64.720.146,00
6	05/11/2024 - 04/12/2025	$ 264.538.180,00
7	05/12/2024 - 31/12/2025	$ 610.682.692,00
8	01/01/2025 - 31/01/2025	$ 229.391.077,00
9	01/02/2025 - 28/02/2025	$ 74.588.067,00
10	01/03/2025 - 31/03/2025	$ 65.847.745,00
Total Acumulado	**$ 1.498.103.385,00**	

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato Obra
$ 1.996.500.065,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 1.498.103.385,00
% Avance facturado Acumulado
75,04%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoria No.	Periodo	Costo Total
1	05/06/2024 - 04/07/2024	$ 42.800.730,00
2	05/07/2024 - 04/08/2024	$ 37.046.902,00
3	05/08/2024 - 04/09/2024	$ 41.812.759,00
4	05/09/2024 - 04/10/2024	$ 45.105.296,00
5	05/10/2024 - 04/11/2024	$ 50.666.541,00
6	05/11/2024 - 04/12/2024	$ 72.106.411,00
7	05/12/2024 - 12/31/2024	$ 114.934.236,00
8	01/01/2025 - 31/01/2025	$ 83.367.190,00
9	01/02/2025 - 28/02/2025	$ 36.769.817,00
10	01/03/2025 - 31/03/2025	$ 57.974.934,00
Total Acumulado	**$ 582.584.816,00**	

Valor Total Contrato interventoría
$ 1.117.574.559,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 582.584.816,00
% Avance facturado Acumulado
52,13%

OBSERVACIONES

Se tiene en proceso mesa de trabajo para entrega de balance presupuestal de actividades y plan de trabajo, con la revisión de ítems propuestos por el Contratista, en compañía de la Supervisión del Contrato de Interventoría y a su solicitud.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ISMAEL MAFIOLY RODRIGUEZ