Consorcio Obras MG

COMG - SED.G1 - BOG - 296

Bogotá, 3 de febrero de 2024

Señores:
CONSORCIO SED DISTRITAL
a/a: Ing. Oscar Efrén Rojas Pardo
seddistrital@gmail.com
Interventoría de Contrato
Bogotá.

Referencia: Contrato de Obra CO1.PCCNTR.4087800, ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

Asunto: Respuesta oficio RL – IMG1-4146203– 318 - IMG1-4146203– 324 Requerimiento Intervenciones Simón Rodríguez Sedes A, B y C. y Requerimiento Intervenciones Simón Rodríguez Sedes A, B y C. (2 do requerimiento), respectivamente.

Dando alcance a los requerimientos de implementación de acciones inmediatas frentes a novedades presentadas en los Colegios Simón Rodríguez sede A, B y C, se relacionan las siguientes respuestas:

SEDE C:

o Desde la semana pasada se realizó el desmonte de la cubierta de las aulas, y tan solo se ha realizado suministro de estructura, en la semana no se han desarrollado actividades en este frente de trabajo; se solicita de manera inmediata disponer del personal que garanticen la Continuidad de actividades; **estas Aulas deben ser entregadas el 5 de febrero de 2024.**

R/TA: Se informa que para esta actividad se presentaron dificultades en el suministro del material, ya que por inconvenientes en la logística del proveedor, nos despacharon en primera instancia el material de la sede A y al Ied Agustín Fernández sede A, sin embargo hoy 3 de febrero de 2024, nos llegó el material y disponemos del personal de instalación (ver foto no.1) para poder entregar las aulas 3 y 4 de transición para el día 13 de febrero de 2024 con la cubierta instalada e instalaciones eléctricas.
Se informa que la teja se tiene adquirida, sin embargo, no se lleva al sitio, cada vez que hay limitación de espacio para trabajar, la teja se despachara a la obra el día 8 de febrero de 2024.
Se tiene programado adicionalmente trabajar todo el fin de semana (los días 10 y 11 de febrero) para poder cumplir el compromiso de entrega.



- Se requiere que todo el cerramiento de aislamiento sea en Lona; no cinta de señalización.

R/TA: Se atiende el requerimiento, implementando cerrar amiento en lona tal (ver foto no.2)



- De las intervenciones etapa 1 se encuentran pendientes las siguientes observaciones:

  - Remates de pintura estructura modulo prefabricado
  - Cambio de puerta (tipo anti machucón)
  - Instalación punto AP en modulo prefabricado
  - Demarcación tapa caja de inspección en zona de piso chip
  - Remates espacios en laminas monowoll muros modulo prefabricado
  - Prolongación muro de cerramiento costado norte

Esta observaciones deben ser finalizadas antes del 2 de Febrero de 2024.

R/TA: Teniendo en cuanta que las áreas están ocupadas, se programará los trabajos a partir del día 9 de febrero y se trabajara todo el fin de semana para cumplir el compromiso de entrega el 12 de febrero de 2024.

Sede B

- Instalación de puertas en aulas del piso 2 y 3
- Instalación puso taralay de pasillos piso 2 y aula 101 piso 1
- Limpiar muros parte baja en area de coordinación y biblioteca
- Cambio parcial de tejas en cubierta

R/TA:

- Se informa que para la ejecución de la actividad de suministro e instalación puertas metálicas se presentaron problemas con el despacho de estos elementos por pate del el proveedor. Las puertas serán suministradas e instaladas el lunes 12 de febrero de 2024.

- En cuanto al piso Taralay, actualmente se está trabajando en la instalación del faltante y será terminado el día de mañana 4 de febrero .



R/TA: Para la ejecución de la limpieza de los muros, se evidenció que al limpiarlos el mortero de pañete se desprendía con esta actividad, por lo tanto se procederá a resanar y pintar los muros con vinilo tipo 1 color blanco, esta actividad se realizará el dia lunes 12 de febrero.

Sede A

- De las intervenciones etapa 1 se encuentran pendientes las siguientes observaciones:

Zona modular costado acceso cocina
Pendiente instalar aparatos como luminarias e interruptor

R/TA: En recorrido de obra con el Rector, se solicitó independizar los circuitos del comedor para que el tablero de control quedará ubicado en la cocina para que el manejo de este tablero fuera restringido, sin embargo, a la fecha de hoy 3 de febrero de 2024, ya esta está ejecuta esta actividad.






Zona comedor
Pendiente instalar puertas

R/TA: Se informa que se presentaron problemas con el despacho de las puertas metálicas, sin embargo estas puertas se instalaran el día 10 de febrero se realizara el despacho e instalación de estas puertas.

Pendiente instalar bajantes
R/TA: Esta actividad ya se ejecutó el día jueves 1 de febrero del 2024.






Pendiente remate de pintura en estructura de módulo y cubierta.
R/TA: Esta actividad ya se ejecutó el día jueves 1 de febrero del 2024.



Pendiente remate de pintura en canal
R/TA: Este requerimiento ya se subsanó y ejecutó el dia viernes 2 de febrero del 2024.

Cuarto de bombas
Pendiente instalar luminaria
R/TA: Se informa que con el despacho de las luminarias, el proveedor presentó problemas para la entrega de este material, sin embargo este requerimiento quedó subsanado el jueves 1 de febrero del 2024.

Enfermería
Pendiente instalar lavamanos área interna, Pendiente instalar luminarias e interruptor, Pendiente instalar, Pendiente remate de pintura en muros internos, cielo raso
R/TA: Se coordinará la ejecución de estas actividades para el fin de semana del 10 y 11 de febrero para entregar este espacio el día lunes 12 de febrero de 2024.

Zona pasillo de circulación (Baños, enfermería y aula de educación física) pendiente instalar luminarias
Fachada de enfermería, baños, aula de educación física pendiente remate de pintura
R/TA: Está actividad ya se encuentra ejecuta a la fecha de hoy 3 de febrero de 2024.









N.I.T 901.640.210 - 4
Carrera 55 No. 152 B - 68 OF. 13-03.
(57-1) 755 28 15 director@comg.work
Bogotá D.C.

Consorcio
Obras MG



Agradezco su atención.

Cordialmente,

Arq. Rodrigo E. Becerra
C.C. No. 75.094.542
Residente de Obra
CONSORCIO OBRAS M.G

Consorcio Obras MG

COMG - SED.G1 - BOG - 298

Bogotá, 09 de febrero de 2024

Señores:
CONSORCIO SED DISTRITAL
a/a: Ing. Oscar Efrén Rojas Pardo
seddistrital@gmail.com
Interventoría de Contrato
Bogotá.

Referencia: Contrato de Obra CO1.PCCNTR.4087800, ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

Asunto: Respuesta al oficio COMG-296 respuesta al oficio RL – IMG1-4146203– 326 - Plan de acción terminación frentes de trabajo

Cordial saludo.

Dando respuesta al requerimiento del oficio oficio RL – IMG1-4146203– 326, donde nos solicitan presentar un plan de trabajo de los frentes en proceso de terminación, donde se establezcan las medidas a implementar para cumplir con las fechas de entrega de los siguientes Colegios:

- Aquileo Parra
- Cristóbal Colon Sede A
- Simón Rodríguez Sede A
- Simón Rodríguez Sede C
- Usaquén Sede B
- Divino Maestro Sede C
- Nuevo Horizonte Sede B
- Monteverde Campestre Sede B

Se establecen por tanto los siguientes planes de trabajo por colegios, para la correcta ejecución y la terminación de los frentes de obra mencionados.

- **Aquileo Parra.**

Batería de baños 1er y 2do piso:

Se coordinará el despacho del material faltante como ventanas y espejos de acuerdo a lo que se indicó en el comité del 6 de febrero de 2024, donde se estableció la entrega de las baterías de los baños ara el día 12 de febrero del presente año.

Consorcio Obras MG

Cubiertas policarbonato:

Ya se cuenta con el material en obra y serán entregadas las cubiertas de policarbonato el día 12 de febrero de 2024, cabe anotar que, para la ejecución de esta actividad, se debió instalar adicionalmente un flanche que evitara las filtraciones de aguas lluvias al interior de las aulas.

Auditorio Galileo

Se reforzó el personal de obra para la ejecución de las actividades de este espacio a partir del 6 de febrero de 2024. Se cuenta con el material de piso baldosa granito en obra, la carpintería de aluminio se despacha el 10 de febrero de 2024. Con estas medidas se espera entregar el auditorio el día 15 de febrero del presente año.

Zona administrativa.

Se reforzará el personal de cubierta y se dispondrá de una cuadrilla exclusiva para arreglo de vigas de cubierta en concreto. Para la ejecución de las actividades de la zona administrativa las lluvias que se presentaron dificultaron la ejecución de las actividades. En la reunión del 9 de febrero de 2024 se solicitó una distribución de los puntos y redes eléctricas, por lo que se solicita ampliar plazo de entrega para esta zona para el día 29 de febrero de 2024.

Pintura de placa patio central

Se dio inició esta actividad y se entregará en la fecha prevista.

- **Cristóbal Colón sede A.**

Aulas costado sur.

Ya se encuentra el cielo raso en un 100% instalado en las 2 alas (norte y sur), las redes eléctricas se encuentran en un avance de 80% aproximadamente.
El Consorcio dispondrá de los recursos necesarios para dar terminación la próxima semana.

Impermeabilización de placa de cubierta.

La presencia de precipitaciones afectó el avance de esta actividad, sin embargo, se cuenta con 2 cuadrillas exclusiva para esta actividad, la cual avanza en la instalación de mortero de nivelación, la cual se tiene programada para terminación la próxima semana, el material del manto se encuentra en obra.

Placas polideportivas.

Se está trabajando en la actividad de instalación de cunetas, hoy se inicia la actividad de instalación de adoquín, y se tiene programado terminar la próxima semana estas actividades, la pintura y demarcación de la cancha se tiene programado iniciar la próxima semana.

- **Simón Rodríguez sede A.**

Dando alcance al comité del 6 de febrero de 2024, las actividades se tiene programado dar terminación para el 15 de febrero de 2024.

- **Simón Rodríguez sede C.**

Para esta actividad se presentaron dificultades en el suministro del material, ya que, por inconvenientes en la logística del proveedor, nos despacharon en primera instancia el material de la sede A y al Ied Agustín Fernández sede A, sin embargo, hoy 3 de febrero de 2024, nos llegó el material y disponemos del personal de instalación (ver foto no.1) para poder entregar las aulas 3 y 4 de transición para el día 13 de febrero de 2024 con la cubierta instalada e instalaciones eléctricas.

Consorcio Obras MG

- **Simón Rodríguez sede B.**

Las puertas faltantes de aulas, se tienen programado instalarlas este fin de semana.

- **Usaquén sede B.**

Se coordinará la logística necesaria para dar terminación de este frente para el 15 de febrero de 2024. Se coordinará con el Colegio la programación de la placa del colegio.

- **Divino maestro sede C.**

El día de ayer se suministró el material faltante para la culminación de este módulo, se reforzará el personal de obra para la terminación del módulo administrativo la próxima semana.

- **Nuevo Horizonte sede B.**

Se iniciarán actividades de pintura de cancha múltiple el día de hoy 9 de febrero de 2024, se tiene programado dar terminación a esta actividad la próxima semana.

- **Monteverde campestre sede B.**

Todas las actividades pendientes para la terminación de este frente, se tiene programado ejecutarlas este fin de semana para dar culminación de este frente el 12 de febrero de 2024

Sin otro particular, gradezco su atención.

Cordialmente,

Arq. Rodrigo Becerra
C.C. No. 75´094.542
Residente de Obra
CONSORCIO OBRAS M.G.

Gmail **CONSORCIO SED DISTRITAL <seddistrital@gmail.com>**

Re: ¡PRIORITARIO! - EVENTUALIDAD USO TANQUES DE RESERVA AGUA POTABLE- Colegio

CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ <cesancheza@educacionbogota.gov.co> 2 de febrero de 2024, 2:27 p.m.
Para: JUAN CARLOS CORTES ACOSTA <jccortesa@educacionbogota.edu.co>, CONSORCIO SED DISTRITAL <seddistrital@gmail.com>
CC: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>, CAROL VIVIANA NIETO CARMONA <cvnieto@educacionbogota.gov.co>

Señores CONSORCIO SED DISTRITAL, en su calidad de supervisores del contrato de obra Grupo 01 MEJORAMIENTOS 2022, solicito su atención inmediata para solucionar lo expuesto por el Señor Rector en correo precedente.

Quedo pendiente de sus informes y llamado al contratista de obra para atender el inconveniente.

Cordial saludo

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CARLOS ENRIQUE SÁNCHEZ ÁLVAREZ
ARQUITECTO
Apoyo a la Supervisión Mejoramientos 2022
USAQUÉN - TEUSAQUILLO - CHAPINERO
DCCEE
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3142
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: JUAN CARLOS CORTES ACOSTA <jccortesa@educacionbogota.edu.co>
Enviado: viernes, 2 de febrero de 2024 01:08 p. m.
Para: CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ <cesancheza@educacionbogota.gov.co>
Asunto: ¡PRIORITARIO! - EVENTUALIDAD USO TANQUES DE RESERVA AGUA POTABLE- Colegio

Buena tarde Arquitecto,

Me permito darle a conocer la situación que se presenta actualmente con los tanques aéreos (5) de reserva del agua potable de la Institución, ubicados en la cubierta del edificio principal.

Para poner en contexto, el día de hoy hubo corte de agua por parte del acueducto por daño en el sector, al revisar el suministro en el edificio a través de la reserva de los tanques se identifica que no hay suficiente suministro de agua en las áreas de baños, zonas administrativas; al revisar la capacidad de los tanques y funcionamiento se identifica que la mayoría de estos ya no tienen agua y se encuentran destapados y con elementos (manguera) pertenecientes a la obra desarrollada por la SED-DCCEE; así como también se observan residuos de arena y/o tierra en el interior de los tanques.

Registro fotográfico:





Esta situación, es un riesgo sanitario ya que el agua ya está contaminada y los tanques fueron manipulados por personal de la obra sin autorización y/o conocimiento de la Institución educativa. Cabe mencionar, que los tanques se encontraban cerrados con sus respectivas tapas y tenían el mantenimiento reciente realizado en noviembre de 2023.

Basados en lo anterior, agradezco su colaboración reportando esta situación ante las áreas que corresponda con el fin de que se de solución inmediata de limpieza y desinfección de los tanques por parte de la obra lo antes posible.

Cualquier inquietud con gusto será atendida,

Cordialmente,

Juan Carlos Cortés Acosta
Rector
Colegio Crístobal Colón IED
3007771131



.
Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos digitales se ahorra agua, energía y recursos forestales. La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos digitales se ahorra agua, energía y recursos forestales. La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma.

Consorcio Obras MG

COMG - SED.G1 - BOG - 299

Bogotá, 15 de febrero de 2024

Señores:
CONSORCIO SED DISTRITAL
a/a: Ing. Oscar Efrén Rojas
Pardoseddistrital@gmail.com
Interventoría de Contrato
Bogotá.

Referencia: Contrato de Obra CO1.PCCNTR.4087800, ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LAEJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

Asunto: Respuesta oficio RL – IMG1-4146203– 323 - Solicitud de información accidente Colegio Agustín Fernández Sede A, y complemento del oficio remitido por CONSORCIO OBRAS MG COMG - SED.G1 - BOG – 297.

De acuerdo a la solicitud de presentar la documentación que soporta la investigación del accidente de trabajo del señor NARWYS JOSE CHUELLO CHUELLO, con PT No. 43524, el 23 de enero del 2024 en el frente Agustín Fernández sede A, se adjunta los soportes correspondientes y se complementa la documentación inicial presentada adjuntando los soportes del personal que participo en la investigación.
En la carpeta anexa se evidencia la siguiente documentación:

- Documentos Personal que participaron en la investigación :

Tatiana Rodríguez (Inspector SST Con Licencia SST)
Lizzeth Tejeiro (Participante de la investigación y revisión de los soportes Con Licencia SST)
Albert De los Reyes (Inspector SST Con Licencia SST)
Kevin Mórela (Jefe inmediato del trabajador)

- Soportes de inspecciones
- Documentación de personal
- Formatos de investigación del Accidente de trabajo
- Procedimientos

Agradezco su atención.

Cordialmente,

Arq. Rodrigo E. Becerra
C.C. No. 75.094.542
Residente de Obra CONSORCIO OBRAS M.G

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado Nº **I-2024-18190**
Fecha: 13-02-2024 - 17:17
Folios: 5 Anexos: 1
Radicador: RICARDO ZAMORA VALERO - 4300
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el codigo de verificación: 8S9V1

Bogotá D.C., febrero de 2024

MEMORANDO

PARA: **ARQ. CARLOS ENRIQUE SÁNCHEZ ÁLVAREZ**
Apoyo a la Supervisión Contrato de interventoría 4146203

DE: **MARÍA TERESA RODRÍGUEZ MIRKE**
Contratista - DCCEE

ASUNTO: Memorando de respuesta a la solicitud I-2024-8158 revisión ítems no previstos contrato 4087800 de 2022 cuyo objeto es¨: *"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."* GRUPO1

En atención a la solicitud referenciada en el asunto y una vez revisados los análisis de precios unitarios de actividades no previstas, allegados por el contratista de obra los cuales fueron aprobados por la interventoría **"CONSORCIO SED- DISTRITAL"** quien ejerce la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato de obra y revisados por la supervisión del contrato de interventoría, y una vez aclaradas las observaciones realizadas por el Grupo de Estudios Previos, se llevó a cabo la revisión, concluyendo lo siguiente:

Ítems propuestos por el contratista los cuales no fueron aprobados debido a que no cuentan con información para realizar su análisis y poder ser tramitados (Especificación Técnica, detalle y cotizaciones):

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
N.P.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA ACÚSTICA STC 42 (3,30m * 1,60m) ON CÁMARA DE AIRE: VIDRIO LAMINADO 9.38MM (4MM + PVB 0.38 MM + 5MM) + CÁMARA DE AIRE 18MM + VIDRIO MONOLÍTICO 7MM. PERFILARÍA EN ALUMINIO CON POLIURETANO EXPANDIDO, EMPAQUES EN NEOPRENO PARA SUJECIÓN DE VIDRIO, INYECCIÓN DE POLIURETANO ENTRE VANO Y MARCO. CUENTA CON DOS BATIENTES DE 40 CM C/U	NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL GRUPO DE ESTUDIOS PREVIOS
N.P.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA ACÚSTICA STC 42 (1,00m * 1,00m) CON CÁMARA DE AIRE: VIDRIO LAMINADO 9.38MM (4MM + PVB 0.38MM + 5MM) + CÁMARA DE AIRE 18MM + VIDRIO MONOLÍTICO 7MM. PERFILARÍA EN ALUMINIO CON POLIURETANO EXPANDIDO, EMPAQUES EN NEOPRENO PARA SUJECIÓN DE VIDRIO, INYECCIÓN DE POLIURETANO ENTRE VANO Y MARCO.	NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL GRUPO DE ESTUDIOS PREVIOS
N.P.25	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS CORRESPONDIENTES A TALA DE ARBOLES. (VEGETALES Y MADERA)	NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL GRUPO DE ESTUDIOS PREVIOS
N.P.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA EYECTOR COMPUESTO POR DOS (2) ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES Descarga 3" - ATD =8mca CAUDAL = 168GPM - 1800RPM - 0,5HP - 110V/1F/MONOFASICO CON TABLERO DE CONTROL ALTERNADO Y ADITIVO AUTOMÁTICO POR CONTROL DE NIVEL - (INCLUYE TUBERÍA DE DESCARGA)	NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL GRUPO DE ESTUDIOS PREVIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
N.P.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUNETA PREFABRICADA TIPO A120 80X30X22.5CM)	NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL GRUPO DE ESTUDIOS PREVIOS

Nota: Se adjunta correo mediante el cual se recibe el concepto técnico del especialista sobre el N.P.26 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA EYECTOR COMPUESTO POR DOS (2) ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES Descarga 3" - ATD =8mca CAUDAL = 168GPM - 1800RPM - 0,5HP - 110V/1F/MONOFASICO CON TABLERO DE CONTROL ALTERNADO Y ADITIVO AUTOMÁTICO POR CONTROL DE NIVEL - (INCLUYE TUBERÍA DE DESCARGA)", el cual se remite igualmente al Apoyo de la supervisión para socializar con interventoría.

El presente memorando se constituye en una herramienta de referencia que puede ser empleada para la planeación y desarrollo de los presupuestos acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos que la SED implementa.

El análisis se realizó teniendo en cuenta la información revisada y suministrada por el supervisor del proyecto y/o apoyo a la supervisión, así como la verificación y concepto técnico del Ingeniero Javier Dorvigny Mejías, especialista hidráulico de la SED, del siguiente precio No Previsto: N.P.26. De acuerdo a lo anterior se tomó como cierta y veraz la documentación recibida en esta área. Igualmente, será responsabilidad del interventor del Contrato verificar las condiciones contractuales, pertinencia de la ejecución de las actividades, cantidades y calidad de los insumos, así como la documentación allegada, sean acordes con las condiciones contractuales, la realidad del proyecto y estén enmarcadas dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados.

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar o adicionar recursos en los cuales deba incurrir el contratista para la debida ejecución del contrato, por lo tanto, el presente memorando tiene como alcance la revisión, análisis y determinación de un costeo de las actividades no previstas, de acuerdo con las condiciones contractuales y valores actuales de mercado.

Cordialmente,

MARIA TERESA RODRÍGUEZ MIRKE
Contratista - DCCEE

Responsables viabilidad No previstos: Ricardo Zamora Valero – Contratista DCCEE
Daniel Fernando Londoño P. – Contratista DCCEE