Fecha 2025-08-25 AAAA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRÁFICO MIXTO, NUEVAS CICLORRUTAS Y ESPACIO PÚBLICO, DESDE EL LÍMITE OCCIDENTAL DEL DISTRITO HASTA LA CONEXIÓN CON LA INTERSECCIÓN DE PUENTE ARANDA INCLUIDAS LAS DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.-LOTE 2

ALCANCE Construcción para la adecuación de Calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde la conexión con la intersección de Puente Aranda hasta la conexión con la intersección de la avenida Boyacá, incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C.

CONTRATO No. IDU-1450-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Edwin Leonardo Perez Niel - Apoyo Principal, Rosa Victoria Gamboa Martinez - Apoyo Principal, Jose Misael Puin Castro - Apoyo Principal, Andres Camilo Velasquez Leon - Apoyo Principal, Angela Maria Zapata Cardenas - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	20.4%
% EJECUTADO	0.22%
% VARIACIÓN	-20.18%

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra continúa sin una definición clara, en espera de la respuesta formal del contratista sobre las modificaciones necesarias para la fase de preconstrucción, manteniéndose la inactividad y sin avances técnicos significativos. No se registró avance ejecutado durante la semana ni ingreso de personal de plantilla mínima por parte del contratista. Persisten pendientes cruciales como la armonización de redes hidrosanitarias, estructuras y operación de TransMilenio, con especial dificultad en la revisión de los puentes peatonales en la plataforma ACC. Los componentes de espacio público, tránsito, topografía y geotecnia siguen objetados por la interventoría, y los PMT presentados por el contratista están vencidos, objetados o sin aprobación.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CC 2023	**Contratista**	CONSORCIO BOGOTA CYP
Contrato No.	IDU-1450-2023	**Contrato No.**	IDU-1653-2023
Valor Inicial	$ 499.589.297.791,00	**Valor Inicial**	$ 26.413.119.467,00
Total Contrato	$ 499.589.297.791,00	**Total Contrato**	$ 26.413.119.467,00
Valor Pagado	$ 18.088.135.711,00	**Valor Pagado**	$ 1.218.237.859,00
Plazo Inicial	1020 días	**Plazo Inicial**	1020 días
Plazo Actualizado	1110 días	**Plazo Actualizado**	1110 días
Fecha de Iniciación	2023-09-07	**Fecha de Iniciación**	2023-09-07
Fecha de Terminación Actual	2027-04-28	**Fecha de Terminación Actual**	2027-04-28
No. Empleos generados	2	**No. Empleos generados**	30

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO BOGOTA CYP
Contrato No.	IDU-1653-2023
Valor Inicial	$ 26.413.119.467,00
Total Contrato	$ 26.413.119.467,00
Valor Pagado	$ 1.218.237.859,00

Plazo Inicial	1020 días
Plazo Actualizado	1110 días
Fecha de Iniciación	2023-09-07
Fecha de Terminación Actual	2027-04-28
No. Empleos generados	30

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	100,00	97,45	$ 1.118.650.632,00	$ 1.090.125.040,88
Construcción	30,12	0,00	$ 137.302.380.501,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
1. REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE DEL PROYECTO	100.0	98.0	-2.0	
2. APROBACIÓN DE PMT ESPECÍFICOS	100.0	92.0	-8.0	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir Estaciones intermedias	4,00	0,00	Unit(s)
Construir Taquillas	12,00	0,00	Unit(s)
Construir Puentes peatonales	5,00	0,00	Unit(s)
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	24,00	0,00	Km_Carril
Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal	9,20	0,00	Km_Carril
Espacio Público	41.226,60	0,00	m2
Construir m2 de zona verde	69.729,30	0,00	m2
Construir Km de Ciclorruta	5,40	0,00	Km
Construir Puentes vehiculares	2,00	0,00	Unit(s)
Construir Km de troncal	2,67	0,00	Km