Actividades / Tramo #2.
Se realiza colocación de concreto en anden, se realiza construcción de cuneta y colocación de concreto en escalas, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Miércoles 23 de julio de 2025.
Lugar: Bombona II
Estado de clima: Soleado
Personal en obra:
8 Ayudantes
2 oficiales
1 encargado.
Herramientas y equipos: Rana, planta, pulidora, mezcladora, taladro, herramienta menor.
Actividades / Tramo #2
Se realiza colocación de concreto en anden y zona de rampa, se realiza construcción de escalas, se realiza construcción de cuneta, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Jueves 24 de julio de 2025.
Lugar: Bombona II
Estado de clima: Soleado
personal en obra.
3 Ayudantes.
2 oficiales.
1 encargado.
Herramientas y equipos: Rana, planta, pulidora, mezcladora, taladro, herramienta menor.
Actividades / Tramo #2
Se continua con la colocación de concreto en anden zona rampa, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Viernes 25 de julio de 2025.
Lugar: Bombona II
Estado de clima: Soleado.
Actividades.
la obra no cuenta con personal para la ejecución de las actividades.

Fecha: Sabado 26 de julio de 2025.
Lugar: Bombona II

Scanned with CamScanner

Estado de clima: Soleado.
Actividades.
No se realizan actividades en obra,
no se cuenta con personal.

Fecha: lunes 28 de julio de 2025.
Lugar: Bombona II
Estado de clima: Soleado.
personal en obra: No cuenta personal
Actividades.
No se realizan actividades en obra,
la obra No cuenta con personal.

Fecha: Martes 29 de julio de 2025.
Lugar: Bombona II
Estado de clima: Soleado.
Actividades.
No se realizan actividades, la obra
no cuenta con personal.

Fecha: Miércoles 30 de julio de 2025

Lugar: Bombona II
Estado de clima: Soleado.
Actividades.
la obra no cuenta con personal en obra.
no se realizan actividades en obra.

Fecha: Jueves 31 de julio de 2025
Lugar: Bombona II
Estado de clima: Soleado.
Actividades.
No se realizan actividades en obra,
la obra no cuenta con personal.

Fecha: Viernes 01 de agosto de 2025.
Lugar: Bombona II
Estado de clima: Soleado.
personal en obra:
3 Ayudantes
2 oficiales.
1 Encargado.
Herramientas y Equipos: planta, pulidora,
mezcladora, herramienta menor.

Scanned with CamScanner

Actividades.
Cll 54- CR 41 y CR 40 costado derecho
Se realiza instalación de malla electro Soldada, se realiza colocación de concreto, se realizan acabados, Se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

fecha: Martes 01 de Julio de 2025.
Lugar: Boston
Estado de clima: Soleado.
personal en obra:
11 Ayudantes
3 oficiales
1 encargado.
Herramientas y equipos: planta, Canguro, rana, minicargador, herramienta menor, cortadora.
Actividades.

Componente SST
Se realiza recorrido y se evidencia los siguientes hallazgos:

1. Personal realizando actividades de demolición sin demarcación Permetral con malla, sin Las respectivas barricadas ni señalización preventiva.
2. Se evidencia material sin demarcar
3. Se evidencia personal transitando en areas de trabajo ya que no Se cuenta con la respectiva Señalización y/o demarcación

Yeimy Montoya - Juan Esteban
Actividades Técnicas.
Cll 54 Con CR 41 y CR 40 En anden costado derecho se continua con excavación manual, se realiza Instalación de bordillos, en andén costado Izquierdo se realiza demolición Mécanica, se realiza excavación manual, se realiza orden y aseo en obra, se realiza limpieza de escombros.

Scanned with CamScanner

Fecha: Miércoles 02 de julio de 2025
Lugar: Boston.
Estado de clima: Soleado.
personal en obra:
11 Ayudantes
3 oficiales
1 encargado
Herramientas y Equipos: Pana, planta, canguro, cortadora, Minicargador, herramienta menor.
Actividades.
Cll 54 con CR 41 y CR 40 en andenes Costado derecho y costado izquierdo se continuan con excavaciones manuales, Instalación de bordillos, se realizan demoliciones mecanicas, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Stiffany M

Fecha: Jueves 03 de julio de 2025.
Lugar: boston
Estado de clima: Nublado
personal en obra:
11 Ayudantes
3 oficiales
1 encargado.
Herramientas y Equipos: Pana, canguro, planta, Minicargador, compresor, herramienta menor.
Actividades.
En anden costado izquierdo de la cll 54 con CR 41 y CR 40 se realiza Instalación de bordillos, se realiza cereo y compactaciones, se realiza limpieza de escombros, se realiza realce de capas, se realiza Instalación de losetas demarcadoras, se realiza Instalación de guias e Instalación de losetas en rebaje (tapete) se realiza orden y aseo en obra.

Stiffany M

Fecha: Viernes 03 de julio de 2025.
Lugar: boston
Estado de clima: soleado
Personal en obra:
11 Ayudantes 1 encargado.
3 oficiales 2 operadores

Scanned with CamScanner

Herramientas y equipos: Rana, planta, Herramienta menor, Minicargador, compresor, mixer.
Actividades
Anden costado izquierdo de la cll 54 con cr 40 y cr 41 Se realiza colocación de concreto, se realiza instalación de malla electro soldada, se realiza demolición mecanica, se realiza excavación manual e instalación de bordillos, Se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Sabado 04 de julio de 2025
Lugar: Boston
Estado de clima: Soleado.
personal en obra:
11 Ayudantes 1 Encargado
3 oficiales 1 operador
1 Encargado
Herramientas y Equipos: Rana, canguro, planta, compresor, minicargado, herramienta menor.
Actividades.
Anden costado izquierdo de la cll 54 con cr 40 y cr 41 se realizan demoliciones mecanicas, se realizan excavaciones manuales, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Lunes 07 de julio de 2025.
Lugar: Boston
Estado de clima: Soleado.
personal en obra:
11 Ayudantes 1 Encargado
3 oficiales 1 operador.
1 Encargado
Herramientas y Equipos: Rana, canguro, planta, minicargador, herramienta menor.
Actividades.
En anden costado izquierdo de la cll 54 con cr 40 y cr 41 Se realiza excavación manual, Se realiza instalación de bordillos, Se realiza instalación de losetas guias, Se realiza realce de cajas, Se realiza cerco y compactaciones, Se realiza limpieza de

Scanned with CamScanner

escombros se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Martes 08 de julio de 2025
Lugar: Boston
Estado de clima: Soleado.
personal en obra:
11 Ayudantes
6 oficiales
1 Encargado
1 operador.
Herramientas y equipos: Pala, canguro, planta, compresor, minicargador, cortadora, herramienta menor.
Actividades.
anden costado izquierdo de la cll 54 con cr 40 y cr 41, Se realza excavación manual, se realiza demolición e instala con de bordillos para jardineras, se realiza instalación de losetas guias, Se realiza cereo y compactaciones, Se realiza orden y aseo en obra, se realiza limpieza de escombros.

Fecha: Miércoles 09 de julio de 2025.
Lugar: Boston
Estado de clima: lluvias de 8:00 a.m hasta 9:00 a.m / día soleado.
personal en obra:
7 oficiales
11 Ayudantes
1 Encargado
1 operador.
Herramientas y Equipos: Pala, canguro, planta, compresor, minicargador, cortadora, herramienta menor.
Actividades.
En anden cll 54 con cr 40 y cr 41 costado izquierdo, Se realizan excavaciones manuales, Se realiza cereo y compactaciones, se realiza instalación de bordillos, se realiza instalación de loseta guia, Se realiza limpieza de escombros, Se realiza orden y aseo en obra se realiza realce de cajas.

observaciones componente SST: se le informa al contratista de obra

Scanned with CamScanner

Componente SST:
Se realizo recorrido y se evidencia las siguientes observaciones:
1. falta de orden y aseo en campamento
2. Se reitera nuevamente a la ing Stefany la instalación de los contadores, C tapa tapas de cajas electricas con el fin de vitar accidentes a la comunidad.
3. Organizar frente de trabajo se evidencia falta de orden y aseo

Yeimy Montoya - Jon Esteban h.

Fecha: Joever 10 de joio de 2025
lugar: Bostón
Estado de clima: Soleado.
personal en obra:
11 Ayudantes
6 oficiales
1 Encargado.
Actividades
Cll 54 con CR 40 y CR 41 Anden costado izquierdo se reaiza colocación de concreto, tambien se

continua con excavaciones manuales en zona de jardineras e Instalación de bordillos, Se realiza orden y aseo en obra, Se realiza evacuación de escombros.

Fecha: Viernes 11 de joio de 2025
lugar: Boston
Estado de clima: Soleado
personal en obra:
11 Ayudantes
6 oficiales
1 Encargado.
1 operador.
Herramientas y Equipos: planta, rana, Cangoro, minicargador, herramienta menor, Cortadora.
Actividades
En cll 54 con cr 40 y CR 41 Se realizan excavaciones manuales, Se realiza Instalacion de bordillos en zona de jardineras, Se realiza cerco y compactaciones, Se realiza orden y aseo en obra, Se

Scanned with CamScanner

realiza evacuación de escombros

Stefany 11

Fecha: Sabado 12 de julio de 2025
Lugar: Boston
Estado de clima: Soleado.
Personal en obra:
11 Ayudantes
6 oficiales
1 Encargado
1 operador.
Herramientas y Equipos: Rana, canguro, planta, minicargador, Polidora, herramienta menor.
Actividades.
En anden costado izquierdo de la Cll 54 con cr 40 y cr 41 se continua con excavaciones manuales, se realiza Instalación de bordillos, Se realiza evacuación de escombros, Se realiza orden y aseo en obra.

Stefany 11

Fecha: lunes 14 de julio de 2025.
Lugar: Boston
Estado de clima: Soleado.
Personal en obra:
11 Ayudantes
6 oficiales
1 operador
1 Encargado.
Herramientas y Equipos: rana, canguro, planta, minicargador, polidora, compresor, herramienta menor.
Actividades
En anden costado izquierdo de la Cll 54 con cr 40 y cr 41 Se continuan con excavaciones manuales, Se realiza demoliciones mecanicas, Se continua con cereo y compactaciones, Se realiza Instalación de bordillos Se realiza evacuación de escombros Se realiza orden y aseo en obra.

Stefany 11

Fecha: Martes 15 de julio de 2025.
Lugar: Boston
Estado de clima: soleado.

Scanned with CamScanner

personal en obra:
11 Ayudantes
6 oficiales
1 encargado
1 operador
Herramientas y equipos: Rana, canguro, planta, minicargador, compresor, cortadora, herramienta menor.
Actividades.
En anden costado izquierdo de la cll 54 con cr 40 y cr 41 se realiza colocación de concreto en anden, se realiza demolición y excavación de jardineras, se realiza instalación de bardillos, se realiza aden y aseo en obra, se realiza evacuación de escombros.

Componente SST:

Se evidencia material en areas de trabajo en las que ya no se encuentran en ejecución y lo cual no cuenta con demarcación, Se observan cajas sin la demarcación adecuada; se ha manifestado al Auxiliar de ingeniera del area y al residente la importancia de instalar las tapas de los contadore lo mas pronto posible con el fin de evitar accidentes a la comunidad como al personal de obra.

Yeimy Montoya -Juan Esteban L

Fecha: 16 julio de 2025
Lugar: Boston
Estado del clima: Soleado

Observaciones: No se ejecutan actividade por falta de entrega atiempo a la interventoria de la Segurida Social del Subcontratista Excavaciones y estructura.

Scanned with CamScanner

Yeimy Montoja - Juan Esteban H

Fecha: Jueves 17 de julio de 2025.
Lugar: Boston.
Estado de clima: Soleado
Personal en obra:
11 Ayudantes
6 oficiales
1 Encargado.
Herramientas y Equipos: Rana, planta, canguro, Cortadora, minicargador, herramienta menor.
Actividades.
En anden costado izquierdo de la Cll 54 con cr 40 y cr 41 se realizan las siguientes actividades; Excavación manual en zona de jardinera para la instalación de bordillos, se realiza instalación de bordillos, se realiza cereo y compactaciones, se realiza rebite de bordillos, se le reitera al contratista de obra realizar las juntas de dilatación un día despues de la colocación de Concreto en los anden, para evitar fisuras, se realiza evacuación de escombros, se realiza orden y aseo en obra.
Se vienen presentando la perdida de señalización preventiva (balizas) las cuales fueron hurtadas por habitantes de calle que viven en el sector, Tambien se viene presentando el hurto de tapas electricas por las mismas personas en condición de calle.

Fecha: Viernes 18 de julio de 2025.
Lugar: Boston
Estado de clima: Soleado.
Personal en obra:
11 Ayudanter
6 oficiales
1 Encargado.
Herramientas y Equipos: Rana, canguro, planta, Cortadora, minicargador,

Scanned with CamScanner

herramienta menor.
Actividades.
En cll 54 con cr 40 y cr 41 anden costado izquierdo se realiza instalación de bordillos en jardineras, excavación manual, instalación de tapas de acueducto y electricas, se realiza evacuación de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Sábado 19 de julio de 2025.
lugar: Boston
Estado de clima: soleado.
personal en obra:
11 Ayudantes
6 oficiales
1 Encargado.
Herramientas y equipos: planta, rana, Cangoro, herramienta menor, mini-cargador, cortadora.
Actividades.
En cll 54 con cr 40 y cr 41 andén costado izquierdo se continua con instalación y excavación manual para la instalación de bordillos en jardineras, se realiza cereo y compactaciones, se realiza evacuación de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: lunes 21 de julio de 2025.
lugar: Boston
Estado de clima: soleado
personal en obra:
11 Ayudantes
6 oficiales
1 encargado.
Herramientas y equipos: Rana, cangoro, planta, Minicargador, pulidora, herramienta menor.
Actividades.
Se continua en cll 54 con cr 40 y cr 41 las excavaciones manuales, instalación de bordillos, cereo y compactaciones, instalación de tapas de acueducto, se realiza evacuación de escombros, Se realiza orden y aseo

Scanned with CamScanner

Fecha: Martes 22 de julio de 2025.
Lugar: Boston.
Estado de clima: Soleado.
personal en obra:
11 Ayudantes
6 oficiales
1 Encargado.
Herramientas y Equipos: Rana, canguro, planta, Cortadora, minicargador, herramienta menor.
Actividades.
En cll 54 con cr 40 y cr 41 Se realiza colocación de concreto en zona de accesos, Se realizan acabados, Se realiza Instalación de tapas de cajas de acueducto y electricas, se realiza evacuación de escombros, Se realiza orden y aseo, en obra.

Componente SST:
Se evidencia falta de orden y aseo en area de campamento, demarcar area de trabajo

Instalar protección en cajas de acueducto y electricas para evitar accidentes al personal interno y externo del proyecto.

Jeimy Montoya -

Fecha: Miércoles 23 de julio de 2025.
Lugar: Boston
Estado de clima: Soleado
personal en obra:
11 Ayudantes
6 oficiales
1 Encargado.
Herramientas y Equipos: Rana, canguro, planta, cortadora, minicargador, herramienta menor.
Actividades.
En andenes de la CR 40 con cll 54 y 56 Se realiza colocación de revoque en jardineras en zona de panaderia también se inicia la colocación de sellos en juntas de dilatación de los andenes en anden de la

Scanned with CamScanner

cll 54 con cr 40 y cr 41 se realiza instalación de bordillos en zona de jardineras, se realiza revites en bordillos y acabados, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Stefany H

Fecha: Jueves 24 de julio de 2025.
Lugar: Boston.
Estado de clima: Soleado
Personal en obra:
11 Ayudantes
6 oficiales
1 Encargado.
Herramientas ~~menor~~ y Equipos: Pala, canguro, planta, cortadora, Minicargador, planta, herramienta menor.
Actividades.
Se realiza en anden de la cll 54 con cr 40 y 41 las instalaciones de tapas, se realiza la instalación de bordillos, se realizan actividades de detalles, se realiza evacuación de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Stefany H

Fecha: Viernes 25 de julio de 2025
Lugar: Boston
Estado de clima: Soleado
personal en obra.
11 Ayudantes.
6 oficiales
1 Encargado.
Herramientas y Equipos: Pala, planta, cortadora, Minicargador, canguro, herramienta menor.
Actividades
En andenes de la cll 54 con cr 40 y cr 41 se realizan excavaciones manuales e instalación de bordillos, se realiza colocación de tapas de acueducto y electricas. se realizan detalles Se realiza orden y aseo en obra.

Stefany H

Fecha: Sábado 26 de julio de 202[illegible]
Lugar: Boston
Estado de clima: Soleado
Personal en obra:
11 Ayudantes

Scanned with CamScanner

6 oficiales
1 Encargado.
Herramientas y Equipos: planta, canguro, cortadora, minicargador, herramienta menor, rana.
Actividades.
En andenes de la cll 54 con cr 40 y cr 41 se realiza la instalación de bordillos, Se realiza instalación de tapas, se realizan detalles de andenes, se realiza orden y aseo en obra.

Stiffany H

Fecha: lones 28 de julio de 2025.
lugar: Boston
Estado de clima: soleado.
personal en obra:
11 Ayudantes
6 oficiales
1 Encargado.
Herramientas y Equipos: Rana, planta, Canguro, Cortadora, Compresor, Herramienta menor.
Actividades.
En andenes de la cll 54 - CR 41 y 40 Se realizan actividades de detalles en los andenes ya ejecutados, se realiza instalación de tapas y se realiza solado en cuneta anden costado izquierdo, Se realiza orden y aseo en obra.

Stiffany H

Fecha: Martes 29 de julio de 2025.
lugar: Boston.
Estado de clima: Soleado.
Personal en obra:
11 Ayudantes
6 oficiales
1 Encargado.
Herramientas y Equipos: Rana, Canguro, planta, cortadora, minicargador, herramienta menor.
Actividades.
En andenes de la cll 54 - CR 40 y cr 41 Se continuan con detalles e instalación de tapas, Se realiza orden y aseo en obra, Se realiza limpieza de escombros.

Stiffany H

Fecha: Miércoles 30 de julio de 2025.

Scanned with CamScanner

Estado de clima: Soleado.
Personal en obra.
11 Ayudantes
6 oficiales
1 encargado.
Herramientas y equipos: Pana, planta, canguro, cortadora, minicargador, herramienta menor.
Actividades
En andenes de la cll 54 con cr 40 y 41 se continua con detalles e instalación de tapas en andenes de la cr 40 - cll 54 y 56 se realizan demoliciones de anden ya que no contaba con los niveles, se realiza corrección de detalles, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Jueves 31 de julio de 2025.
lugar: Boston.
Estado de clima: Soleado.
Personal en obra:
11 Ayudantes 1 Encargado.
6 oficiales
Herramientas y equipos: Pana, canguro, planta, compresor, herramienta menor, minicargador, cortadora.
Actividades.
En los andenes de la cll 54 con cr 40 y 41, En los andenes de la CR 40 con cll 54 y 56 Se realizan detalles e instalación de tapas, llenos con arenilla en jardineras, Se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Viernes 01 de agosto de 2025.
lugar: Boston
Estado de clima: Soleado.
Personal en obra:
11 Ayudantes
6 oficiales
1 encargado.
Herramientas y equipos: Pana, canguro, planta, cortadora, herramienta menor.
Actividades.
En los andenes de la cll 54 con cr 40 y 41, CR 40 con cll 54 y 56 se realizan detalles de los andenes, Se realiza instalación

Scanned with CamScanner

con excavación manual, Se realiza cantinua con construcción de formaletas, Se realiza orden y aseo en obra.

Stiffany M

Fecha: Martes 01 de Julio de 2025.
Estado de clima: Soleado.
lugar: Boston/Encuso.
Personal en obra
15 Ayudantes
6 oficiales
1 Encargado
Herramientas y Equipos: Rana, Canguro, planta, cortadora, minicargador, herramienta menor.
Actividades.

Componente SST
Se realiza recorrido y se continua evidenciando los mismos hallazgos
1. persona realizando actividades en andenes sin la respectiva señalización o demarcación esta observación ha sido reiterativo en este Frente
2. Instalar señalización o demarcación en zonas donde no se ha culminado la actividad
3. Se requiere de inmediato el cambio de telera en area de local
4. Se evidencia en varias ocaciones el mal estado de las barricadas y Se ha observado que no se cuentan con la respectiva señalización aprobada por el PMT
5. Se evidencia falta de orden y aseo y organización de señalización
6. Se requiere cambio de telera en acceso a vivienda

Yeimy Montoya -
Actividades Tecnicas: En anden costado Izquierdo de la CR 36A con CL54 y CL58 Se realiza excavación manual, cereo y Compactaciones, Se realiza figurado e

Scanned with CamScanner

Instalación de acero para la construcción de carcamo, se realiza Instalación de formaleta en carcamo, En cll 54 con CR 36A y CR 37 se continua la excavación manual para jardineras e instalación de bordillos, se realiza orden y aseo en obra.

Stefany H

Fecha: Miércoles 02 de Julio de 2025
Lugar: Boston / Encaso.
Estado de clima: Soleado
personal en obra:
7 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado.
Herramientas y Equipos: Pana, canguro, planta, cortadora, herramienta Menor.
Actividades
En anden costado derecho de la cll 54 con CR 36A y CR 37 se continua la excavación manual, Se realiza

Instalación de bardillos para jardinera, en anden costado izquierdo de la CR 36A con cll 54 y cll 58 se continua con figurado de acero para carcamo, se realiza Instalación de formaleta para carcamo, se realiza orden y aseo en obra.

Stefany H

Fecha: Jueves 03 de Julio de 2025
Lugar: Boston / Encaso
Estado de clima: Nublado
personal en obra:
7 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado.
Herramientas y Equipos: Pana, canguro, planta, herramienta menor.
Actividades.
En anden de la cr 36A con cll 54 y cll 58 costado izquierdo se realiza excavación manal, Se realiza colocación de concreto en Solado para la construcción de

Scanned with CamScanner

carcamo, se realiza corte y figurado de acero para el carcamo, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Viernes 04 de julio de 2025.
Lugar: Boston / Encaso
Estado de clima: Soleado
personal en obra:
7 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado
Herramientas y Equipos: Pala, cangoro, planta, mezcladora, cortadora, herramienta menor.
Actividades
En anden costado izquierdo de la cr 36A con calle 54 y cll 58 Se realizan cereo y compactaciones, corte y figurado de acero en carcamo, Se realiza vaciado de carcamo en concreto de 21 PMA, Se realiza orden y aseo en obra, Se realiza limpieza de escombros.

Fecha: Sabado 05 de julio de 2025
Lugar: Boston / Encaso
Estado de clima: Soleado
personal en obra:
7 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado.
Herramientas y Equipos: Pala, Cangoro, planta, mixer, herramienta menor, Minicargador.
Actividades
En anden costado izquierdo de la cr 36A con cll 54 y cll 58 Se realiza colocación de concreto, Se realizan acabados, Se realiza orden y aseo en obra, Se realiza limpieza de escombros.

Fecha: lunes 07 de julio de 2025
Lugar: Boston / Encaso

Scanned with CamScanner

Estado de clima: Soleado.
personal en obra:
7 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado.
Herramientas y Equipos: Rana, canguro, planta, cortadora, compresor, Minicargador, herramienta Menor.
Actividades.
Se realizan en anden costado izquierdo de la cr 36^ con cll 54 y cll 58 las siguientes actividades; Excavaciones manuales, se realiza corte y figurado de acero, se realiza colocación de concreto en sdab de 21 Mpa, Se realiza colocación de formaletas en zona de carcamo, se realiza cereo y compactaciones en andén, Se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Martes 08 de Julio de 2025.
Lugar: Boston / Encaso.

Estado de clima: Soleado
Personal en obra:
7 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado.
Herramientas y Equipos: Rana, canguro, planta, Minicargador, herramienta menor, cortadora.
Actividades.
En anden costado izquierdo de la CR36^ con cll 54 y cll 58 se realiza excavaciones manuales, se realiza colocación de formaleta en carcamo, Se realiza corte y figurado de acero para carcamo, Se realiza cereo y compactaciones, Se realiza realce de cajas, Se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Miércoles 09 de julio de 2025
Lugar: Boston / Encaso.
Estado de clima: lluvias de 8:00a.m a 9:00a.m dia Soleado.
personal en obra:

Scanned with CamScanner

7 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado
Herramientas y Equipos: Pana, Cangoro, planta, Cortadora, herramienta menor.
Actividades
En anden costado Izquierdo de la cr 36A con cll 54 y cll 58 de realiza toma de densidades Se realiza excavaciones manuales, se realiza Cerco y compactaciones, Se realiza orden y aseo en obra. Stefany H

Fecha: Jueves 10 de Julio de 2025.
Lugar: Bostón/Encaso.
Estado de clima: Soleado
Personal en obra:
7 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado
Herramientas y Equipos: Pana, Cangoro, Planta, Minicargador, Cortadora, herramienta menor.

Actividades.
Se realiza en anden costado Izquierdo cuadra 3 en la Cr 36A con cll 54 y cll 58 Se realiza colocación de concreto en Solado, Se realiza figurado de acero para carcamo, Se realiza excavación manual en zona de jardineras, Se realiza evacuación de escombros, Se realiza orden y aseo en obra.

Stefany H

Fecha: Viernes 11 de Julio de 2025.
Lugar: Bostan/Encaso.
Estado de clima: Soleado.
Personal en obra:
7 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado.
Herramientas y Equipos: Pana, Cangoro, planta, herramienta menor, cortadora.
Actividades.
Se continua en cuadra 3 costado

Scanned with CamScanner

Izquierdo de la Cr 36A con Cll 54 y Cll 58 se continua con excavaciones manuales, se realiza instalación de bordillos. Se realiza cereo y compactaciones, se realiza orden y aseo en obra.

Stiffany M

Fecha: Sabado 12 de julio de 2025.
Lugar: Boston / Encaso
Estado de clima: Soleado.
personal de obra:
3 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado.
Herramientas y equipos: rana, canguro, planta, compresor, herramienta menor.
Actividades
En anden de la cuadra 3 costado izquierdo de la Cr 36A con Cll 54 y Cll 58 se realiza instalación de malla electro soldada, se realiza colocación de concreto en anden, se realiza orden y aseo en obra.

Stiffany M

Fecha: lunes 14 de julio de 2025.
Lugar: Boston / Encaso.
Estado de clima: Soleado.
personal en obra:
3 Ayudantes 1 operador
2 oficiales
1 Encargado.
Herramientas y equipos: Rana, planta, canguro, Compresor, herramienta menor.
Actividades
Se realiza demoliciones mecanicas en cuadra 3, en Cr 36A con Cll 54 y Cll 58, se realizan excavaciones manuales, se realiza cereo y compactaciones, se realiza evacuación de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Stiffany M

Fecha: Martes 15 de julio de 2025.

Scanned with CamScanner

Lugar: Boston / Encaso.
Estado de clima: Soleado.
Personal en obra:
7 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado.
Herramientas y Equipos: Rana, canguro, planta, cortadora, herramienta menor.
Actividades.
En cuadra 3 costado izquierdo de la cr 36A con cll 54 y cll 58 se continuan las excavaciones manuales, se realiza instalación de bordillos, se realiza evacuación de escombros, se realiza cereo y compactaciones, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Miércoles 16 de julio de 2025.
Lugar: Boston / Encaso.
Estado de clima: Soleado.
Personal en obra:
7 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado.
Herramientas y Equipos: Rana, canguro, planta, cortadora, mixer, herramienta menor.
Actividades.
En cuadra 3 de la cr 36A con cll 54 y cll 58 costado izquierdo se realiza instalación de malla electro soldada se realiza colocación de concreto, se realiza evacuación de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Componente SST

Se evidencia señalización caida, es recomendable realizar orden y aseo. en area de trabajo
Es reiterativo realizar ona demarcacion adecuada en el carcamo ya que cuenta con un desnivel 60cm lo cual puede generar una caida

Scanned with CamScanner

al personal de obra como a la comunidad, hasta no instalarse la respectiva regilla se debe mantener la demarcación adecuada.

Yeimy Montoya

Fecha: Jueves 17 de julio de 2025.
Lugar: Boston / Encaso.
Estado de clima: Soleado.
personal en obra:
2 oficiales
4 Ayudantes
1 encargado.
Herramientas y equipos: Rana, canguro, planta, minicargador, cortadora, herramienta menor.
Actividades.
En andenes de la cr 36A con cll 54 y cll 58 se realiza la instalación de tapas de acueducto y electricas, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Viernes 18 de julio de 2025.
Lugar: Boston / Encaso.
Estado de clima: Soleado.
personal en obra:
2 oficiales
4 Ayudantes
1 encargado.
Herramientas y equipos: Rana, canguro, planta minicargador, cortadora, herramienta menor
Actividades.
En andenes de la carrera 36A con cll 54 y cll 58 se inicia en cuadra 2 costado izquierdo la instalación de madera plastica en zona de árbol, se realiza cereo y compactaciones, se continua con la instalación de tapas de acueducto y electricas, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Sábado 19 de julio de 2025
Lugar: Boston / Encaso.
Estado de clima: Soleado.

Scanned with CamScanner

Personal en obra:
2 oficiales
4 Ayudantes
1 Encargado.
Herramientas y Equipos: Pana, canguro, planta, Cortadora, Minicargador, herramienta menor.
Actividades.
En andenes de la CR 36A con cll 54 y cll 58 Se continua y finaliza la instalación de Madera plastica en cuadra 2 zona árbol costado Izquierdo, se continuan en instalación de tapas de acueducto y electricas, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Lunes 21 de Julio de 2025.
Lugar: Boston / encaso.
Estado de clima: Soleado.
Personal en obra:
2 oficiales 1 Encargado.
4 Ayudantes

Herramientas y Equipos: Pana, canguro, planta, minicargador, herramienta menor, Cortadora.
Actividades.
En andenes de la cr 36A con cll 54 y 58 Se continua con instalación de tapas de acueducto y electricas, se realiza se realiza aplicación de Sellos en juntas de andenes, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Martes 22 de Julio de 2025.
Lugar: Boston / encaso.
Estado de clima: Soleado.
Personal en obra:
2 oficiales
4 Ayudantes
1 Encargado
Herramientas y Equipos: Pana, canguro, planta Cortadora, minicargador, herramienta menor
Actividades.
En andenes de la cr 36A con cll 54 y cll 58

Scanned with CamScanner

Se continua con aplicación de sellos en juntas, se continua con la instalación de tapas de contadores, se realiza orden y aseo en obra.

Componente SST:
Se requiere La instalación de demarcación adecuada en area del carcamo hasta instalar completamente la rejilla, Se evidencia desnivel que debe de ser demarcado a la brevedad, demarcar area de acopio de ladrillo y material de construcción

Yeimy Montoya - Andrea Moxquera.

Fecha: Miércoles 23 de Julio de 2025.
Lugar: Boston / Encaso.
Estado de clima: Soleado.
Personal en obra:
2 oficiales - 4 Ayudantes - 1 encargado.

Herramientas y equipos: Pana, cangoro, planta, cortadora, herramienta menor.
Actividades.
En andenes de la cr 36A con cll 54 y cll 58 Se realiza limpieza de fachadas, Instalación de tapas de acueducto y electricas, excavación manual en jardineras, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Jueves 24 de Julio de 2025.
Lugar: Boston / Encaso.
Estado de clima: Soleado.
Personal en obra:
2 oficiales
4 Ayudantes
1 Encargado
Herramientas y equipos: Pana, Cangoro, planta, Cortadora, compresor, herramienta menor.
Actividades.
En anden de la cr 36A con cll 54 y cll 58 se realiza demoluciones mecanicas, se realiza excavaciones

Scanned with CamScanner

manuales, se continua la instalación de tapas, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Viernes 25 de julio de 2025.
Lugar: Boston / Encaso.
Estado de clima: Soleado.
Personal en obra:
2 Ayudantes
1 oficiales
1 Encargado.
Herramientas y equipos: Rana, canguro, planta, Compresor, Minicargador, herramienta menor.
Actividades.
En anderes de la CR 36A con cll 54 y cll 58 Se realizan demoliciones mecanicas en accesos, se realiza excavaciones manuales, se realiza instalación de bordillos, se realiza instalación de tapas, serealiza orden y aseo en obra.

Fecha: Sábado 26 de julio de 2025.
Lugar: Boston / Encaso.
Estado de clima: Soleado.
Personal en obra:
2 Ayudantes
1 oficial
1 Encargado.
Herramientas y equipos: Rana, canguro, planta, cortadora, compresor, herramienta menor.
Actividades.
En anderes de la cr 36A con cll 54 y cll 58 Se realizan demoliciones mecanicas, se realiza excavaciones manuales, se realiza instalación de tapas, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Sábado 26 de julio de 2025.
Lugar: Boston / Encaso.
Estado de clima: Soleado.
Personal en obra:
2 Ayudantes
4 Oficiales

Scanned with CamScanner

1 Encargado.
Herramientas y Equipos: Pana, canguro, planta, compresor, Minicargador, herramienta menor.
Actividades.
En la cr 36A con cll 54 y cll 58 se realizan actividades de demoliciones mecanica, se realiza excavaciones manuales e Instalación de bordillos, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: lunes 28 de julio de 2025.
Lugar: Boston / Encaso.
Estado de clima: Soleado.
personal en obra:
3 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado.
Herramientas y Equipos: Pana, canguro, planta, cortadora, minicargador, compresor, herramienta menor.
Actividades.
En la cr 36A con cll 54 y cll 58 se realizan las siguientes actividades, se continuan con demoliciones mecanicas, se realiza excavaciones manuales, se realiza Instalación de bordillos, se realiza limpieza de escombros. la Inteventoría evidencia atrasos en actividades por falta de personal, el personal no es suficiente, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Martes 29 de julio de 2025.
Lugar: Boston / Encaso.
Estado de clima: Soleado.
personal en obra:
3 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado.
Herramientas y Equipos: Pana, canguro, planta, minicargador, herramienta menor, cortadora.
Actividades.
En andenes de la cr 36A con cll 54 y cll 58 se realizan excavaciones manuales e Instalación de bordillos, la Interventoria viene evidenciando la falta de personal para la ejecucion de

Scanned with CamScanner

las actividades, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Miércoles 30 de julio de 2025
Lugar: Boston / Encaso.
Estado de clima: Soleado.
Personal en obra:
2 oficiales
4 Ayudantes
1 Encargado.
Herramientas y equipos: Rana, Canguro, planta, Cortadora, minicargador, herramienta menor.
Actividades.
En andenes de la CR 36A con Cll 54 y Cll 58 se realiza excavaciones manuales, se realiza Instalacion de bordillos, cereos y compactaciones, nuevamente se evidencia la falta de personal para la ejecución de las actividades, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Jueves 31 de julio de 2025.
Lugar: Boston / Encaso.
Estado de clima: Soleado.
Personal en obra:
2 oficiales
4 Ayudantes
1 Encargado.
Herramientas y equipos: planta, canguro, cortadora, minicargador, herramienta menor.
Actividades.
En andenes de la cr 36A con cll 54 y cll 58 se realiza excavación e instalación de bordillos, la obra no cuenta con el personal suficiente para la realización y terminación de las actividades, se realiza evacuación de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Viernes 01 de agosto de 2025.
Lugar: Boston / Encaso.
Estado de clima: soleado.
Personal en obra:
2 oficiales 1 Encargado.
4 Ayudantes

Scanned with CamScanner

Fecha: 01-07-2025

Estado de tiempo: soleado.

Inicio de actividades: 8:00h.

+ Poblado - Lomas:

Se realiza la colocacion de base y compactación de la misma. Excavacion para instalacion de bordillo. Demolicion de andén.

Personal operativo:

ARPE (1 oficial, 4 ayudantes).

MEC (4 oficiales, 5 ayudantes).

ARGECOM (3 oficiales, 2 ayudantes).

Personal Contratista: Cintaladeras viales (2), operador minicargador (1), operador de compresor (1), Auxiliar SST (1), residente ambiental, auxiliar ambiental, residente tecnico.

Personal Interventoria: residente civil, tecnologo civil, profesional ambiental, profesional social, profesional SST, auxiliar SST.

+ Poblado Florida:

Personal op: encargado (1), oficiales (2), ayudantes (6).

Se realizan excavaciones, manuales y colocacion y compactación de base. Detalles, instalacion de bordillo.

Diana C. Bedoya V.

Fecha: 02-07-2025

Estado del tiempo: soleado

Inicio de actividades: 8:00h

+ Poblado - Lomas: Calle 11B.

A las 8:22h llega la mixer a obra, a las 8:43h inicia el vaciado.

Se realiza recorrido por parte de Interventoria en los frentes.

Calle 11: colocacion y compactacion de base.

A las 13:30h llega la mixer a obra, se realizó prueba de asentamiento y la mezcla tenia 8 pulgadas. De planta salio la mezcla con 10cm de asentamiento. Se solicita a la tecnologa del contratista repetir el ensayo por segunda vez, no lo realiza inmediatamente afirmando que el conductor de la mixer dice que debe realizarse a los 15 minutos despues de la primera, lo que es rebatido por la Interventoria teniendo en cuenta que la norma dicta que entre la primera y la tercera prueba no deben pasar mas de 15 minutos. El conductor, ademas, intencionalmente aumenta la velocidad de giro de la olla.

Se sugiere al contratista, nuevamente, que se realice el asentamiento por segunda y por tercera vez, de

acuerdo a lo estipulado en la norma.
Se manifiesta al Contratista que de repetir el ensayo y no dar y si ellos insisten el realizar el vaciado, esta actividad no sera avalada por la Interventoria para el pago.
Se repitió el ensayo por segunda vez. El cono se desploma, resulta un asentamiento de 7 pulgadas (13:53h se toma segundo asentamiento).
Se repitió el ensayo por tercera vez, se desploma el asentamiento (7 pulgadas).
El Contratista con el conductor realizó 3 ensayos más para lo cual la Interventoria le comunicó al Contratista que éstos no serían válidos.
A las 14:45h el Contratista decide devolver la mixer a planta con el concreto, después de tanto insistir la Interventoria en que no podía vaciarse pues el asentamiento no era adecuado. Atendieron la sugerencia después de 1h y 30 minutos.

+ Personal operativo:
ARPE: oficial (1), ayudantes (4).
MEC: oficiales (4), ayudantes (5).
ARGEON: oficiales (3), ayudantes (6)
Soldadores viales: (2), operador minicargador (1), operador de compresor (1), operador volqueta y mixer (1), auxiliar SST (1), tecnologo civil (1).
Personal Interventoria: tecnologo civil (1), residente civil (1), profesional social (1), profesional ambiental (1), profesional SST (1).

Florida

+ Pobladó - Lomas: excavacion para colocación de bordillo. Colocación de bordillo. Detalles en placas y bordillos (vía y jardineras).
Personal operativo: ARGEON (oficiales - 2, ayudantes (2).

Eliana Catalina Bedoya Vera

Fecha: 03-07-2025
Estado del tiempo: soleado.
Inicio de actividades: 8:00 h.

+ Pobladó - Lomas (Calle 11): excavacion para instalación de bordillo, colocacion de guia tactil, Limpieza y alistamiento del frente para vaciado de concreto.
Colocacion de bordillo en borde de via.
Instalacion de fundación en franja demarcadora.

Instalacion de franja guia.
La mixer llega a las 12:36 h a obra, se realizó ensayo de asentamiento. El concreto llega con un slump (7").
Segundo asentamiento (5").
Calle 11B: retiro de escombros.
En la Calle 11 se alinea y compacta material y se ajusta el tramo para el dia de mañana.

+ Poblado (Florida): Detalles y limpieza en placas, tapas y bordillo.
Personal operativo: ARGEON (2 oficiales), (2 ayudantes).

Personal Lomas:
ARPE: oficiales (2), ayudantes (8).
MEC: oficiales (8), ayudantes (10).
ARGEON: oficiales (4), ayudantes (8).
Controladores viales (4), operador mini (1), operador compresor (1), operador volqueta y mixer (1), auxiliar SST (1), residente técnico (1).
Personal Florida: ARGEON (2 oficiales), ayudantes (2).

Diana C. Bedoya V.

Fecha: 05-07-2025.
Estado del tiempo: ideado
Inicio de actividades: 8:00 h.
+ Poblado - Lomas:
Calle 11: se realizan alineaciones con polidora, curado del concreto, orden y aseo.
Colocacion de bordillo. Demolicion de bordillo existente. Excavacion manual (En calle 11B).
+ Poblado - Florida:
Detalles en bordillos, tapas y placas. Orden y aseo.
Personal operativo Lomas:
ARPE: oficiales (2), ayudantes (8). MEC: oficiales (8), ayudantes (10). ARGEON: oficiales (4), ayudantes (8). Controladores viales (4), operador mini (1), operador compresor (1), operador volqueta (1), auxiliar SST (1). Residente tecnico (1).
Personal Florida: ARGEN (2 oficiales), ayudantes (2).

Diana C Bedoya V.

* Jueves 07 de Julio de 2025
* Estado del Clima: Soleado - Tiempo Seco
* Inicio Act: 8:00 Am.
* Frente: La Loma, Poblado
- CL 11 CR 30A

* Personal Contratista: Resid Tecn, Aux SST, Aux Vial (2);
- Subcontratista (Argcon): 1 Ofc + 2 Ayud MEC → 1 Oficial + 3 Ayud; ARPE → 1 Of. + 3 Ayud.

* Personal Interv: Aux Ing; Resid Amb; Aux SST.

* Equipos / Herramientas: Herramienta menor, Compactador Canguro.

* Actividades Obra:
Calle [illegible] 11 → Instalacion de cordon prefabricado en concreto, reuite de juntas, detallado.

- Cargue, retiro y acarreo de escombros
- Suministro de arenilla
* CL 11B → Llenos con subbase granular
- Compactacion manual de subbase.
- Excavacion manual, instalacion de cordonaria en concreto prefabricado y reuite de juntas (detallado).

* Frente: Florida
* Personal Operativo: 1 Oficial + 1 Ayudo
* Personal Contratista = Resid Tecnico Aux SST.

* Actividades Obra:
Llenos y compactacion con arenilla en jardineras -

* Martes 08 de Julio de 2025
* Estado del Clima: Soleado

* Personal Obra:
- Contratista: Aux SST, Aux Viales, Resid Tecnico, Operador ( )
* Personal Operativo → Somos — Calle 11 y 13
- ARGOH → 1 Oficial, 1 Ayud
- MEC → 1 Oficial, 5 Ayud
- ARPE → 1 Oficial, 3 Ayud.
* Personal Operativo → F. Florida
- → 1 Oficial, 1 Ayud.

* Equipos/Herramientas: Minicargador, Compactador - Rana/Canguro, H. Menores, Mixer (1).

* Actividades Frente → Somos
Calle 11B → Instalacion de formaletas en madera, pegados y alistado de la obra, Compactacion manual con rana/canguro;

Componente SST: Frente Pablo de Jalona

Se realiza recorrido y se evidencian los siguientes hallazgos y se hacen las siguientes recomendaciones:

1. Personal realizando actividades en la via sin la respectiva demarcación; Se recomienda al area encargada realizar retroalimentación al personal Subcontratista ARPE con respecto al tema ya que este hallazgo se ha evidenciado en repetidas ocasiones.
2. Se recomienda al ing residente y al area SST realizar orden y aseo en la zona donde se instalará el concreto permeable.

Yaimy Montoya — Fabian Diaf

- Vaciado Concreto – Se realiza prueba de asentamiento al concreto 2 muestras (6"±1 y 4"±1), por remisión, se estimó asentamiento de 10cm = 5". CUMPLE.
- Toma de muestras – Ensayo destructivo Cilindros (3 muestras)
* Act Frente Florida: Instalacion madera plastica y Vaciado de anden, tramo sobre CL6 CL30-100.

Paula B
Aux Ing I – Interv.

* Miércoles 09 de julio de 2025
* Estado del Clima: Mañana → Se reportan lluvias leve a moderada entre las 7:00 y 9:00 am; Tarde → Clima Soleado.

* Personal Obra:
- Contratista – Resid Teen, Aux SSI, Aux Viales (2); Operadores (3); Conductor (1); Resid Amb
* Personal Operativo → Amas, Poblado.
- ARGEON → 1 Ofic, 1 Ayud.
- MEC → 1 Ofic; 5 Ayud.
- ARPE → 1 Ofic, 3 Ayud
* Personal Operativo → F. Florida, Poblado
- MEC → 2 Ayud; 1 Oficial.

* Actividades – Frente Amas
* Call 11 → Suministro de arenilla,
- llenado y compactacion de arenilla en jardines, Construccion de cordones
* Calle 11A → Demolicion de bordillos/ andenes en concreto, Cargue, transporte y acopio manual de escombros
* Calle 11B → Construccion de delanteros incluidas mediante corte manual con pulidora; hidratacion del concreto.
* Descargue de material de playa (Arenilla y Piedra lavada)

* Frente Florida; Poblado → CL 34

* Personal Operativo: Operador minicargador, Conductor Volqueta; Aux Viales (2), Ayudantes (2).
* Contratista — Resid Obra - Aux. SST, Resid Ambi;
* Actividades:
- Cargue mecánico, acarreo y acopio de material de playa (SBB granular, Arena lavada, Arenillas).
- Actividades Orden y Aseo.
- Retiro de cordonería de concreto sobre vía
- Cargue mecanico y retiro de RCD's.
* NOTA: Se realizo recorrido en obra en compañia del Ing-Aux del contratista para revisión de los detalles pendientes.

Folio 3/3

* Jueves 10 de Julio / 2025.
* Estado del Clima: Soleado;

Inicio Act: 8:00 Am;

* Equipos / Herramientas: Compresor Neumatico, Minicargador, Compactador Corguro / Rana; Herramienta Menor;

* Personal Contratista: (OPERATIVO).
MEC → 1 Ofic; 5 Ayud
ARGEON → 1 Ofic, 1 Ayud.
ARPE → 1 Ofic, 3 Ayud.
- Personal Tecnico: Resid Civil; Aux-Ing Civil Aux Viales; Operadores (2); Conductores (2)

* Actividades Obra:
- Frente Jomas → CL 11 a 11B entre Cr 30A a CR 34: Actividades de demolición de andenes y cordones en concreto sobre el sector perimetral a la Unidad Residencial Yarumo sobre la CL 11A con CR 31A en correspondencia a los PQRs presentados por los usuarios en relacion a empozamiento de aguas en un tramo del anden

cercano a la pendiente natural y por corrección - cambio de nivel o altura de andén para evitar el paso vehicular no autorizado sobre el antejardín de la Unidad.

* NOTA: Durante el recorrido de obra se evidenció la presencia grietas y fisuras sobre el tramo de andén construido sobre la CL 11B entre la Call 11A y CR 34, aplicado el día 08/07/2025; Asimismo, se le realizaron las recomendaciones y/o sugerencias al Ing Aux en Obra por parte del contratista, basadas en realización de cortes al tercio de algunas de las placas afectadas, inducion adecuado y oportuna de juntas/dilataciones en frio para evitar este tipo de afectaciones ligadas a los esfuerzos aplicados por los elementos existentes (cajas de registros, medidores, MH e incluso la misma cordonera que se esta instalando)

10/07/2025.

LIBRO DE OBRA - TOMO II.

* Municipio de Medellín - Ant
2025

* Empresa: Sitelsa SAS.
No. Contrato: 4600102S
Objeto: Interventoría para la Construcción, mejoramiento y conservación de Vías, Peatonales y Obras Complementarias

* Empresa Contratista: Consorcio Vial VG - VNF
* No. Contrato: 4600102792
* Objeto: Construcción, Mejoramiento y Conservación de Vías Peatonales y Obras Complementarias

* Contratante:
Distrito Especial de Ciencias, Tecnologías e Innovación de Medellín, Ant.

* FRENTES OBRA: Jomas, Poblado
Florida, Poblado.

Para la Validación de requerimientos anotaciones y/o solucedades a consignarse en el presente libro de Obra; se validaran las siguientes firmas en correspondencia a los profesionales en los distintos cargos de Obra e Interventoría del presente Contrato

Frand Trillo - Aux Civil - Interv

Jeimy Alexandra Montaño Tecnóloga SST

Jeimy

- Jennifer Cárdenas - Aux Civil Cont

* Jueves 10 de Julio de 2025
* Estado del clima: Soleado.
* Inicio Act: 8:00 Am; Fin: 5:00 pm.

* Personal Obra:
Contratista: Civil-Aux Civil; Aux SST, Operadores (2); Aux Viales (2);
- Personal Operativo: F. Tomas
ARGEON → 1 Ofic + 1 Ayud
MEC → 1 Oficial + 5 Ayud (7)
ARPE → 1 Oficial + 3 Ayud.
- Personal Operativo: F. Florida.
ARGEON - 1 Oficial + 1 Ayud

* Personal Interv: Aux Civil, Aux SST

* Equipos/Herramientas: Mini cargador, Compresor Neumatico, H. Menor, Compactador Rana/Canguro,

* Actividades Obra:
- Frente Tomas (CL 11): Demolicion mecánica de andenes y bordillos en concreto; Descarco/acopio mecánico

y manual de escombros; Excavación manual para inst de cordones llenos y compactacion con subbase y arcilla; Corte manual de losa de andenes en concreto para posterior demolición; Instalación de cordones

- Frente Florida: (CR 34 - CL 6). Construcción de juntas inducidas mediante corte con pulidora instalacion de cordones en concreto en sitios indicados por la interv. durante el recorrido del día de ayer 09/07/25.

* Viernes 11 de Julio de 2025
* Estado del Clima: Soleado -
* Inicio Act: 8:00 Am - 5:00 pm.

* Equipos / Herramientas: Vibrocompactador; Demoledor Neumatico; Rana / Canguro; Herramienta Menor;

* Personal Opm:
- Contratista: Aux Ing; Aux SST, Aux Viales (2); Operadores (2).
- Operativo: SOMAS - Poblado
- ARGEON - 1 Ofic; 1 Ayud
- MEC - 1 Oficial; (2) Ayud
- ARPE - 1 Oficial; 3 Ayud
- Operativo: Florida - Poblado. ARGEON - 0 Ayud; 0 Oficiales

* Personal Inter: Aux - Civil.

* Actividades Frente Somas:
- Excavacion manual para instalacion de cordones y SBB Granular
- Lleno con SBB granular, humectacion y compactación manual.
- Instalacion de cordones en concreto prefabricado
- Instalacion de loseta guia central

- Toma de densidades
- Toma de medidas - Monce Frisco Obra.
* Actividades: Frente Florida
- No se realizaron actividades



Estella Fz
Aux Ing. Int.

* Sábado 12 de Julio de 2025
* Estado del Clima - Soleado
* Inicio Act: 8:00 hm -

+ Equipos / Herramientas: 1 cargador, Demoledor Neumático, 1 retroexcavadora, Compactador Rana / Canguro; Camión.

+ Personal Obra:
- Contratista: Aux SST, Resid Civil, Aux Civil, Aux Viales (2), Operadores (2) Conductor
+ Operativo: Somos, Poblado.
- ARGEON = 1 Oficial + 1 Ayud
- MEC = 2 Ayud + 1 Oficial.

ARPE → 1 Oficial + 3 Ayud.
+ Operativo → Florida, Poblado
ARGEON → (0) Ayud + (0) Oficiales

* Personal Interv = Aux Civil,

+ Actividades Obra - Somos.
+ CL 11 entre CR 30A a 31A:
- Demolición Andenes / bordillo
- Excavación manual
- Relleno y compactación de SBB granular
+ CL 11B entre CL 11A a CR 31 =
- Inst de adoquín táctil
- Relleno y compactación de SBB granu.
- Instalación de cordones en concreto prefabricado.

* Actividades: Florida, Poblado
- No se realizaron Act.

Estella Fz

* Lunes 14 de Julio de 2025
* Estado del Clima: Soleado
* Inicio Jorno: 8:00 Am

* Equipos / Herramientas: Volqeta, Cargadora, Compactadores para/concreto Herramienta Menor, Camión, Mixer

* Personal Obra:
+ Contratista: Resid Civil, Aux Civil, Aux SST, Aux Viales (2), Conductor (1) Operadores (2)
+ Operativo: Frente Somas
  ARGEON = 1 Ofic + 1 Ayud
  ARPE = 1 Ofic + 3 Ayud
  MEC = 1 Ofic + 7 Ayud
+ Operativo: Frente Floridas.
  (0) Ayud / (0) Oficiales

* Personal Interv — Aux Civil, Aux SST

* Actividades Obra — Somas
+ CL 11 entre CR 30A a 31A
- Excavacion manual para bordillos
- Llenos con arenilla - Jardineras.
- Cargue retiro de escombros
+ CL 11B entre CL 11 a CR 34
- Corte con pulidora.
- Instalacion adoquin tactil
- Inst de Solado / Mortero de concreto
- Vaciado - Aplicacion Concreto Mr 35.
- Ins malla electrosoldada - refuerzo.
- Toma de asentamiento y cilindros de concreto.

* Martes 15 de Julio de 2025
* Estado del Clima: Soleado,
* Inicio Jornada: 8:00 am - 5:00 pm.

* Personal Obra:
+ Contratista: Aux Civil, Aux SST, Aux Viales (2). Operador (1)
+ Operativo - Somas, Bolivar.
- ARGEON: 1 Ofic + 1 Ayud
- MEC: 1 Ofic + 7 Ayud

- RRPE: 1 Ofic + 3 Ayud
+ Operativo Florida: (0) Ayud + (0) Oficial.
* Personal Int: Director, Resid Amb, Resid Civil, Aux Civil.

* Actividades Obra → Jornas (Cll 11)
- Excavación manual para instalación de cordones
- Excavación manual para material heterogeneo para posterior llenos con SBG granular
- Compactación manual de SBG granular
+ CR 31A entre Cll 11a Cll 11A:
- Corte manual para construcción — inducción de dilataciones
- Hidratación y curado del concreto.

* ATA: Se realiza reunion tecnica en obra, en compañia del Director de Int, Ambiental Contratista e Interventoria y los Aux Civiles de ambas partes, donde la parte ambiental del contratista socializo los aspectos de su componente en pro de la instalacion del concreto permeable en el tramo de ordun sobre la Calle 11 entre la Transversal Inferior y la CR 30A, margen derecho. Los detalles de tal socializacion seran estimados en la respectivo Acta de Reunión generada por el Resid Amb-Int y firmado y aprobada por las partes.
+ Actividades Florida: No se realizaron Actividades.

* Meteorologia 16 de Julio de 2025
* Estado del Clima: Soleado
* Inicio Actividades: 8:00 am. - 4:55 pm

* Equipos / Herramientas: Herramienta menor; Compactadores manuales, Minicargador

* Personal Obra.
+ Contratista: Aux SST, Aux Civil, Aux Vial (2), Operadores ( )

Visita Amb;

+ Personal Operativo domos:
ARGEAN: 1 Oficial + 1 Ayud.
MEC: 1 Oficial + Ayud
ARPE: 1 Oficial + 3 Ayud.
I+C: 2 ofic + 2 Ayud. + Incargado.

+ Personal interv: Aux Civil, Aux SST;

* Actividades: Frente domos:
+ Calle 11 entre Transv Inf y CR 31A:
- Instalacion de solado en mortero de concreto, adoquin textil y Visual
Componente SST:
Se requiere al contratista realizar ajustes y Cambios en el ATS para la realización de la actividad del tem Instalación de concreto permeable ya que no se cuenta con los siguientes intem en el paso a paso:

1. Instalación de geotextil
2. Instalaci de bordillo no incluye
3. No incluye instalación de malla electrosoldada
4. No incluye dilatación de juntas
Se reitera al contratista que para el proximo vaciado se debe contar con los ajustes y modificaciones del ATS para evitar la no autorización de actividades ya que el ats no se adapta al procedimiento a ejecutar
5. Los trabajadores no cuentan con sus respectivas botas de caucho, Se evidencia riesgo químico por lo cual se requiere el uso de las mismas.
6. Por parte de la interventoria no se aprobó el vaciado del concreto permeable ya que el conductor de la mixer (Argos) no contaba con la planilla S.S. completa. Lo antes mencionado se informo el dia 15 de julio por correo, Lo cual

hicieron caso omiso y dan inicio al vaciado.

Yeimy Montoya
- [signature]
Tizett Baños.

- Fabian Diaz
SST VG VNF

- Se realiza corte con pulidora, para mejorar el acabado entre el anden construido y el pavimento existente, tras revisión en campo ya petición de la Interv. Asi vez, se le recomienda al contratista hidratar oportunamente la base granular, previo a la aplicación del concreto para evitar procesos de fraguado demasiado rápidos, procedendo fisuras/ fracturas en losas.
- Se realiza los respectivos ensayos:
✓ toma de muestras - Ensayo Destructivo
✓ Asentamiento del Concreto; para este en particular se evidenció que el asentamiento remitido de planta Vs el tomado en sitio

tienen una diferencia entre 2" ~ 3" por encima del estimado (5±1");
- Toma #1 → Hora: 9:46 a.m.
Resultado: ~ 8".
- Toma #2 → Hora: 7:50 a.m.
- Resultado: 8"
✓ Toma #3 + Fibra: Hora: 10:00 am
Resultados: 7"

Nota: El contratista procede a aplicar el concreto bajo la condición que el mismo no será avalado por la interventoría para pagos, hasta que no se revisen los resultados de los ensayos destructivos en función de la resistencia de diseño. Además, se declara al contratista que será la ultima vez que se autorizara desde interventoría la aplicación de concreto en obra, si este, no cumple con los estandares establecidos para el ensayo de asentamiento y los respectivos resultados dentro del rango tecnico vs la remision de planta expedida por el proveedor.

- Vaciado de concreto.
- Inst de malla electrosoldada.
+ F. Fondo: No se reportan actividades.

Cpalls F3
Aux Civil - Inst.

- Jueves 17 de Julio de 2025
+ Estado del Clima: Soleado
+ Inicio Act: 8:00 a.m — 4:30 pm

- Equipos - Herramientas: Mini cargador, Camion; Herramienta Menor, Compactador Rana / Canguro, Volqueta

- Personal Obra.
+ Contratista: Aux Vial (2), Operador (2) Aux SST; Aux Civil,

+ Operativos: Somos,
- MEC: 1 Oficial + 1 Ayud
- ARGEDIN: Oficiales (0); Ayud (0).
— ERPE: (1) Oficial + (3) Ayud.
+ Operativo: Frente Fondo.
- (0) Ayud; (0) Oficiales

- Actividades Obra — F. Somos.
+ CL 11 entre Cra 30A y 31A:
- Hidratación / curado concreto
- Corte de concreto con pulidora para inducir dilataciones.
- Detallado de cordones / bordillos.
- Cargue mecánico, transporte y disposición final de escombros.
- Llenos con subbase granular,
— Excavacion manual - perfilado del terreno para posterior construcción del anden.

Cpalls F3
Aux Civil - Inst.

- Viernes 18 de Julio de 2025
+ Estado del Clima: Mañana → Soleado
Tarde: Nublado -
+ Inicio Act: 8:00 am —

- Equipos / Herramientas: Mini cargador; Compactador Tipo Rana / Canguro; Herramiento Menor;

* Personal Obra:
+ Contratista: Aux. Civil, Aux SST, Aux Vial (2), Operador (1)

+ P. Operativo: F. Lomas, Poblado
- MEC:
- ALPE: 1 Oficial + 3 Ayud

+ P. Operativo: F. Florida.
- ORGEON: (0) Oficiales, (0) Ayud.

* Personal Interv: Aux Civil, Aux SST.

* Actividades Obra: Frente Lomas.
+ CL 11 entre CR 30 y 31A:
- Llenos y compactación manual de Sub Base Granular
- Acarreo y acopio interno de material de playa.
- Instalación de geotextil y capa de SBG granular en el tramo entre la Tvs Inferior y CR 30 sobre la Calle 11, para protección del flujo de raíces vasculares de los individuos arbóreos y posterior aplicación de concreto permeable.
- Instalación de toseltas alerta factor.

Ayte Civil - Interv.

* Sábado 19 de Julio de 2025
* Estado del Clima: Soleado.
* Inicio Act: 8:00 a.m.

* Equipos/Herramientas: Mezcladora con martillo demoledor, Herramientas menores; compactador Tipo Zanja/ canguro.

* Personal Obra:
+ Contratista: Aux Civil, Aux SST Aux Viales (2), Operadores (1);

+ Operativo: Lomas.
- MEC: 1 Oficial + 3 Ayudantes.

+ P. Operativo Florida: (0) Ayud, (0) Ofic.
* Personal Interv: Aux Civil;

* Actividades Obra - Somas:
- Demolición de cordonería y pavimento tramo CL 11 entre Tv 3 Inf y Carrera 30
- Instalación de solado en mortero de concreto y tableta tactil guía en tramo entre la Cra 30A y 31A sobre Calle 11.

Paulo Fz.

* Lunes 21 de Julio de 2025
* Estado del Clima: Soleado
* Inicio Act: 8:00 am - 5:00 pm

* Equipos/Herramientas: Minicargador Mixer (1); Compactador tipo Rana/ Canguro, Herramienta Menor;

* Personal Obra:
+ Contratista: Aux Vial (2), Aux SST,

Aux Social, Aux Amb, Operadores ()

+ P. Operativo. — Trente Somas.
- ARPE: 1 Oficial + 3 Ayud + 2 Ayud.
- I+C: (3) Oficiales +, (2) Ayud.
+ ARCEON (Florida): (0) Ofic + (0) Ayud.
+ P. Interv: Aux Civil;

* Actividades Obra:
- Excavación manual para posterior instalación de bordillos.
- Inst de bordillos, revite y detallado
- Demolición de andenes/bordillos.
- Instalación de concreto permeable. tramo CL 11 entre Tv Inferior y Cra 30A. Segundo Vaciado.

Paulo Fz
Aux Ing Interv.

* Martes 22 de Julio de 2025
* Estado del Clima: Soleado
* Inicio Jornada: 8:00 am

- Equipos / Herramientas: 1 Fixer (1); Demoledor Neumatico, 1 Mini cargador, Camion; Herramienta Menor, Compactador tipo Rana / Canguro.

- Personal Obra:
+ Contratista: Operadores (3), Conductor, Resid Amb, Aux Civil, Aux SST) Aux Vial (2);

+ Personal Operativo: → Somas, Bolivar
- ARPE: 1 Oficial, (5) Ayud,) (1) Ayud entendido
- I+C: Encargado, (2) Ofic + 2 Ayud.
- Biosepticos: Conductor + (2) Operarios.
+ Flonda Bolivar: (0) Ayud. (0) Oficial
+ Interventoria: Aux Civil.

- Actividades Obra:
- Demoliciones de andenes y cordones en concreto.
- Retallado de cordones (reuso).
- Acarreo y acopio interno de escombros
- Limpieza de Unidades sanitarias

- portatiles.
- Aplicación de concreto permeable tramo Cl 11 entre Tv Infeno. y Cra 30A - Tercer Vaciado (Am3).
- Cargue, retiro y disposición final de escombros.
- Llenos de (11) Sardineles con arenilla.

Aux Civil - Interv.

- Miércoles 23 de Julio de 2025
- Estado del Clima: Nublado - Soleado
- Inicio Act: 8:00 Am. -

- Equipos / Herramientas: Volqueta (1) 1 Mini cargador, Compresor-Demoledor Neumatico, Herramienta Menor; Compactador Manual Tipo Rana Canguro/Bana (2), 1 Fixer (1).

- Personal Obra:
+ Contratista: Aux Civil, Aux SST;

Operadores (3); Aux Vial (2);

* Operativo: Lomas, Poblado
- ARPE = 3 Oficial + 6 Ayud.
+ Operativo: Flonda:, Poblado.
- ARGEON: (0) Ayud; (0) Ofic:

+ Interventoría: Aux Civil.

* Actividades Obra — Lomas
+ Cl 11 (Av Inferior — CR 31A):
- Llenos con arenilla en jardineras
- Inst. de malla electrosoldada
- Aplicación de Concreto Mr 35; Toma de cilindros y Asentamiento del concreto
- Retiro y disposición final de RCD's.
- Realce de caja de Insp. eléctrica.

Aux Civil Intv.

* Jueves 24 de Julio de 2025
+ Estado del Clima: Soleado.
* Inicio Act: 8:00 Am - 3:00 pm

* Equipos / Herramientas: Demoledor Neumatico, Herramienta menor, Compactador Manual Rana / Conjunto (2).

* Personal Obra:
+ Contratista: Aux Civil; Aux Civil, Aux Vial (2), Operador (1).

+ Personal Operativo — F. Lomas:
- ARPE: (1) Oficial + (9) Ayud

+ Personal Operativo — F. Flonda
ARGEON → (0) Ofic + (0) Ayud

* P. Interv: Aux Civil — Aux SST, Dirct.

* Actividades Obra
+ Frente Lomas — Cl 11:
- Demolición de anden / bordillo
- Excavación manual de suelo

- Proceso
- Corte - dilatación manual de losas de anden en concreto
- Instalacion y detallado de acero para en Concreto.
- Excavacion manual en material Común para inst de Cordones.
+ Frente ~~Cra~~ Florida: Sin actividades aún pendiente por inst sello en juntas.

Guillotz
Aux Civil - Int

+ Viernes 25 de Julio de 2025
+ Estado del Clima: Soleado.
+ Inicio Act: 8:00 am → Se presenta fuertes lluvias entre la 1:23 a 2:00 pm
+ Equipos / Herramientas: Demoledor Neumatico, Herramienta Menor, Compactador Tipo Rano / Canguro (2).

+ Personal Obra:
+ Contratista: Aux Civil; Aux SST, Aux Vial (2), Operador (1);

+ Operativo → Somas:
- ARPE: (4) Oficial; (9) Ayudantes
- MEC (1) Oficiales + (3) Ayud.
+ Operativo → Florida.
- (6) Ayud - (6) Oficiales

+ Interventoría: Aux Civil, Aux SST

+ Actividades Obra.
- Somas Cl 11: Demolicion andenes y cordones en concreto
- Excavación manual en suelo roceso
- Instalación de cordones
+ Cl 11B →: Instalacion de cordones
- Demolición de losas de anden en concreto fisuradas ó agrietadas, tramo entre la Cll 11A y Cr 34.
- Inst de solado en mortero de concreto.
+ Nota: Se le solicita al aux Civil en Obra del contratista, realizar un recorrido en sitio para validar ~~fe~~ entes.

Guillotz.

* Sábado 26 de Julio de 2025
* Estado del Clima: Nublado.
* Inicio Act: 8:00 am - 11:30 a.m.

* Equipos / Herramientas: 1 Mini cargador, Bolqueto, Herramientas menores, Compactador Rana/Canguro (2).

* Personal Obra:
+ Contratista: Aux SST, Aux Civil, Aux Vial (2), Operador (2).

+ Operativo:
- MEc: (1) Ofic + (3) Ayud
- PRPE: (4) Ofic + (9) Ayud

* Interventoría: Aux Civil.

* Actividades Obra:
- CL 11 → Cargue y retiro de escombros Inst de Cordonería en concreto, Excavación manual en suelo roceso llenos y compactación de SBB granular.

Excavación manual para Inst de Cordones.
- CL 11B → Instalación y detallado de cordonería en concreto prefabricado.

* NOTA: El próximo 01 de agosto del presente año, finaliza el plazo establecido por el contratista de Obra, para la ejecución y entrega total de los tramos de circulación peatonal (andenes) dentro del alcance de obra del Frente Tomas; para lo cual desde la interventoría se realizó un recorrido en general con soporte fotográfico de los tramos con por ejecutar y pendientes / correcciones en los ya ejecutados teniendo como resultante los siguientes datos:
+ CL 11 entre TV Inferior - CL 31A:
✓ Excavaciones en material roceso:
✓ Excavación material sin clasificar:
✓ Inst de solado / cordones en borde de vía

y conformación de jardineras:
+ Inst de adoquín táctil (guía/demarcadora visual):
✓ Inst de adoquín (Bosetto Alerta):
✓ Inst de Concreto Premezclado:
✓ Inst de Concreto fotocatalítico:
✓ Inst de madera plástica:
✓ Realces de Cajas de inspección y/o MH:
✓ Llenos y compactación de SBB 6mm:
✓ Llenos y compactación de Arenilla:
✓ Corte manual - Dilataciones/sellos:

+ Tramos: CR 31A (CL 11 y 11A) / CL 11B entre CL 11A y CR 34:
✓ Instalación de cordonería y detalles (rampas):
✓ Demolición y reconstrucción de placas de andén fracturadas y/o agrietadas:
✓ Corrección/mejoramiento de acabado (texturizado) de placas ubicadas entre la CL 11A esquina y (11A-51) sobre la calle 11B
✓ Cortes de dilataciones e instalación de sello en juntas:
✓ Demolición y reposición de tapas de cajas de inspección:

- Por lo anterior es claramente visible para la interventoría, que el tiempo restante de acuerdo al plazo inicial anteriormente mencionado, no será suficiente para abarcar y/o finalizar la ejecución de las actividades listadas por cada frente; por lo que se le solicita al Contratista generar planes o acciones de contingencia para subsanar los atrasos y dar entrega a satisfacción del Frente de obra.

Guillos.

+ Frente en Floridablanca:
- Cortes manuales con pulidora
- Orden y aseo → lavado de andenes
- Reconstrucción de tapas en cajas

de Inspección

* Lunes 28 de Julio de 2025
* Estado del Clima: Nublado - Soleado.
* Inicio Act: 8:00 am —

* Equipos / Herramientas: Cargador, Compactador Rana / Canguro, Herramienta Menor, Volqueta, Camioneta

* Personal Obra
+ Contratista: Operador(a), Conductor, Aux Vial (2), Aux SST, Aux Civil.

+ P. Operativo Frente Lomas - Poblado
- MIC: (1) Oficial + (3) Ayud
- ARPE: (1) Oficial + (9) Ayud.

+ Personal Operativo - Florida, Poblado
ARGEON: (0) Ayud + (0) Ofic.

* Interventoría: Aux SST, Aux Civil

* Actividades Obra:
+ Lomas - CL11 entre CR31A - TV Inf.
- Lleno y compactación de SBB granular
- Excavación manual en suelo rocoso
- Instalación de cordonería en concreto
- Vertido de concreto para ajuste entre vía y cordonería
- Inst de madera plastica
- Demolición de cordones en concreto
- Cargue, retiro y disposición final de escombros.

+ Lomas - CL11B y CR31A entre (CL11 y CR34).
- Excavación manual para inst de cordones
- Instalación y detallado de cordones
- Corte manual con peliadora para dilatación de losas de concreto.
+ F. Florida = Sin Actividades
Componente SST Frente poblado la loma - Florida:

Se requiere al contratista retirar

- Señalizar material del frente de poblado Florida ya que en el momento no se encuentran actividades en ejecución. y se evidencia el material sin delimitar.

Se evidencia bordillo en anden sin demarcar, se requiere demarcar material de construcción (Sublbase), retirar alabrazadera recuerde que en esta area se encuentra un jardin, demarcar areas de trabajo, retroalimentar al personal del uso constante del casco; retirar tela zahar azul ya que el anden se encuentra habilitado con el fin de evitar caidas del personal externo e interno.

Yeimy Montoya

* Fecha: 29 de julio de 2025
* Inicio Act: 8:00 am – 5:00 pm.
* Estado del Clima: Mañana → Nublado Tarde = Soleado - Tiempo seco.

* Herramientas/Equipos: Compactadores Manuales Tipo Rana / Canguro (2); Planta electrica, Herramientas Menores

* Personal en Obra: Aux Civil, Aux SST, Aux Vial (2).

+ Personal Operativo: → 5 mas.
- MEC: (1) Oficial + (3) Ayud.
- AEPE: (1) Oficial + (9) Ayud.


* Personal Interv: Aux Civil.

* Actividades en Obra: CL 11 - 5 mts.
- llenos y compactacion manual de SBGB granular
- Excavacion manual de suelo recebo para inst de cordones
- Inst de solado y cordones de

Concreto:
Inst de puentes en madera plástica – Protección de raíces.
- Inst de guía táctil

+ Calle 11B (CL 11A y CR 34)
- Cortes manuales con peliadora
- Retallado de cordones
- Llenos con arenilla en jardineras.





* Miércoles 30 de Julio de 2025
* Estado del Clima: Soleado,
* Horario Act: 8:00 AM – 3:00 PM

* Herramientas/Equipos: Minicargador, Camión; Compactador Manual Pana/canguro Planta eléctrica.

* Personal Obra: Aux Civil, Aux SST, Resid Amb, Resid SST, Aux Vial (2)

Conductores (2).

+ Personal Operativo: Somas
- AIPE: (1) Oficial + (9) Ayudantes.
-
+ Personal Operativo: Florida – (6) Ayud, (6) Ofic.
+ Interventoría: Aux Civil

* Actividades Obra – Frente Somas:
+ CL 11 (Av Inf y CR 31A): Llenos y compactación de SBG Granular, Inst de Solado en concreto, adoquín táctil y cordonería; Excavación manual en suelo lodoso; Toma de densidades; Inst de madera plástica.

* Actividad Obra – Frente Florida:
- No se realizan actividades el día de hoy; sin embargo el contratista tiene pendiente realizar correcciones en un tramo de andén sobre la CL 5F 3H – 100 por empozamiento de agua, reconstrucción de tapas en cajas de inspección en dicho punto

y en otros a lo largo del tramo o frente de obra;

Gaulsfo.

- Jueves 31 de Julio de 2025
- Inicio Act: 8:00 am - 5:00 pm
- Estado del Clima: Soleado
- Equipos / Herramientas: Compactadores manuales (2), Planta eléctrica, Cargador, Camion, Mixer (1)
- Personal Contratista: Aux Civil, Aux SST, Aux Vial (2), Operadores (2)
- Personal Operativo: ARPE: (1) Oficial, Encargado, (9) Ayud.
- Interv: Aux Civil, Aux SST.
- Actividades Obra - Zonas

- CL II: Aplicación de concreto premezclado, toma de asentamiento y muestras (cilindros).
- Instalacion de cordonería en concreto
- Llenos y compactación de SBB granular
- Ajustes con mortero en concreto entre borde de vía y bordones.
- Excavacion manual en suelo rocoso.

- Act Obra Frente Florido:
- No se realizan actividades.

Gaulsfo.

- Viernes 01 de Agosto de 2025
- Estado del Clima: Soleado
- Inicio Act: 8:00 am - 5:00 pm
- Equipos / Herramientas:

Aux Contratista. Aux Inter-Civil.

* Martes 01 de Julio 2025
- Estado del Clima: Soleado - Tiempo Seco
* Personal Contratista: Resid Tecnico, Aux SST; Aux Social; Aux Vial (2) Oficial (3), Ayud (4), Operadores (2).

* Personal Interv: Director, Aux SST, Resid Amb; Resid Social.

* Actividades Obra:
- Inst de cerramientos, señalizacion Vertical;
- Inician las actividades para la demolicion de andenes y cordones en concreto sobre la cll 31 cr 43.

Aux Contratista Aux Civil - Int.

* Miercoles 02 de Julio de 2025
* Estado del Clima: Tiempo Seco - Soleado

* Personal Obra:
- Contratista: Resid Tecn; Aux SST; Aux Viales (2),
- Subcontratista (Argeon): 4 Ayudantes
* 1 Oficial

* Actividades Obra:
- Actividades para la demolicion de andenes / Cordones en concreto
- Cargue, descargo y acopio interno de escombros.
- Excavaciones y llenos con subbase
- Diminisho y descargue de material de playa
- Retiro de escombros.

* Jueves 03 de julio de 2025
* Estado del Clima: Tiempo Seco-Nublado.

* Personal Obra:
- Contratista: Resid Civil, Aux Vial (2), Aux SST, Resid SST, Resid Amb.
- Subcontratista: 1 Oficial, 4 Ayud Operador Mini, Operador Compresor.

* Equipos / Herramientas: Compresor neumatico, Mini cargador; H. Menor

* Personal Inter: Aux Civil, Resid Tecn Director,

* Actividades:
- Demolicion anclajes / cordones en concreto.
- Suministro de bordillo / cordon prefabricado.
- Retiro y acopio de escombros.

Aux Contratista Aux. Civil Inter

* Viernes 04 de Julio de 2025
* Estado del Clima: Tiempo Seco - Soleado.

* Personal Obra:
- Contratista: Resid Tecn, Aux SST; Aux Viales (2); Operador. (2)
- Subcontratista (Atycon): 3 Oficiales. 6 Ayudantes.

* Herramientas / Equipos: H. Menor; Canguros; Camion; Compresor Neumatico Mini cargador.
* Actividades Obra:
- Excavacion manual, solado de limpieza e instalacion de cordones prefabricados en Concreto.
- Instalacion y Compactacion manual de llenos con Sub base Granular.
- Actividades de demolicion de anclajes y cordones en Concreto
- Retiro y acopio mecanico interno de escombros.

Aux Ing Contratista Aux Ing Interv.

* Sabado 05 de julio de 2025
* Estado del Clima: Soleado - Seco

* Personal Obra:
- Contratista: Residente Teon, Aux SST y Ambi; Aux Vial (2); Operadores (2), Aux Ambiental.
* Personal Sub Contratista: 2 Oficiales 4 Ayudantes.

* Personal Interv: Aux Teon; Residente Teon Aux SST.

* Actividades Obra:
- Demolición de andenes y bordillos en concreto
- Instalacion de cerramiento sobre

- Calle 31 Arterial Sur Oriental.
- Recibo de juntas en cordonería prefabricada en concreto - Mortero en concreto.

Aux Contratista Aux Ing - Int.

* Lunes 07 de julio 2025
* Estado del Clima: T. Seco - Soleado.

* Equipos / Herramientas: Volqueta, Minicargador, Compresor Neumaticos; Camion, Herramienta Menor.

* Personal Obra:
- Contratista: Residente Teon; Aux SST; Aux Vial (2); Operadores (2).

* Sub Contratista: (Arqcon): 2 Oficiales 4 Ayudantes; Trom 42: 4 Oficiales 2 Ayudantes.

* Personal Interv: Aux Técnico, Aux SST, Resid Amb.
* Actividades Obra:
- Suministro, descargue y acopio de losa de fachl guía
- Cargue mecánico, transporte y disposición final de escombros (RCD's).
- Excavación manual para posterior Const. de andenes y cordones en concreto.
- Demolicion de anden / cordón en concreto
- Retiro y acopio interno de RCD's.



* Partes OB de Julio de 2025
* Estado del Clima: Soleado

* Personal Obra:
Contratista: Resid Teen, Aux SST, Aux Mal (2), Operador Compresor, Operador Minicargador, Operador Mixer, Aux Social.
* Personal Operativo:
- PREZON: 6 Oficiales, 6 Ayudantes

* Personal Interv: Aux - Ing Civil, Aux SST;
* Actividades Obra: TRAMO #2.
- Call 31 entre Cr 42A y 42B + Demolición de andenes / cordones en concreto
- Lleno y compactacion manual de SBB
- Retiro mecánico interno de RCD's, dispositado en punto de acopio en obra.
- Instalacion de cordones en concreto prefabricados.
- Toma de densidades.
- Vaciado de concreto para construcción de andenes
- Instalacion de losetas de alerta visual y tactil.
- Instalación de formaleteria en madera comun y retes de acero.

- Viernes 09 de Julio de 2025
- Estado del Clima: Se reportan lluvias (leve a moderadas) desde las 7:00 a 9:00 AM; Tadet → soleado.
- Inicio Act: 8:50 a.m; Fin: 5:00 pm.

* Personal Obra:
- Contratista: Resid Teori, Aux SST; Aux Viales, Operadores (2); Conductor Camión.

* Equipos / Herramientas: Compactadores manuales, H. x/senor, Compresor - Demoledor Neumatico, x/mixcargador Camión.

* Personal Operativo:
- ALGEON → 6 Oficiales, 6 Ayudantes

* Personal Interv → Aux Ing-Civil; Resid Teori, Aux SST.
* Actividades Obra: TRAMO #
- Demolicion de andenes / cordones en Concreto → CL 31 entre CR 42A y 42B.
- Const de dilataciones sobre andenes en concreto - Corte manual con pulidora
- Cargue, acarreo y acopio mecanico de escombros en Obra.
- Llenos y compactacion manual de SBB granular
- Instalacion de franja demilitacion visual de borde, Cocta fuchi de alerta.
- Excavacion manual, Inst de mortero de limpieza y cordones en concreto

Aux Ing Civil

* Jueves 10 de julio/2025
* Estado del Clima: Soleado,

* Inicio Act: 8:00 am; 5:00 pm

* Equipos/Herramientas: Minicargador Volquetas (2), Cama baja, Compresor neumatico, H. Menor, Compactadores Pano/canguro.

* Personal Obra:
- Personal Contratistas: Resid Teen; Aux SST; Aux Viales; Operadores (2); Conductores (3).

- Personal Operativo:
- REGION: (3) Oficiales; (3) Ayud.
Tramo #2 → 2 Oficiales (2) Ayud

* Actividades Obra: CL 31 CR 42A a 42B
- Suministro y descargue de Bordillos y arena lavada
- Acarreo y acopio preliminar en obra de escombros
- Instalacion de cordonera en concreto prefabricado, franja delimitadora Vibrical, loseta tactil de alerta, formaleteria en madera comun.
- Excavacion manual para inst de cordones.
- Corte manual con pulidora para inducir dilataciones
- Cargue, acarreo y acopio manual de escombros.
- Toma de densidades Tramo 2
* [Fle] Frente Floresta: ~~CL 31 - CL 10~~
* ~~Personal Operativo~~]

Regist

* Viernes 11 de julio de 2025
* Estado del Clima: Soleado.
- Inicio Act: 8:00 am - 5:00 pm

* Equipos / Herramientas: Volqueta, Minicargador, Pana / canguro, H. Menor, Mixer, Compresor Neumaticos.

* Personal Obra:
- Contratista: Resid Teen, Aux SST; Aux Viales, Operadores (3),
- Personal Operativo: TRAMO2 / TRAMO3. (CL31 CR42A-42B / CL42A entre CL31 y Palmas). - 5 Ofic, 5 Ayud.

* Personal Interv: Resid Teen; Resid Social, Resid SST, Aux SST, Aux Ing Civil.

* Actividades Obra.
- TRAMO #2 → CL 31 ente CR42A - 42B).
- Lleno y compactacion con OBB Granular
- Inst de cordones, excavación manual;
- Instalacion de losetta franja de alerta visual en borde de vía.
- Demolicion de andenes y excavación.
- Toma de asentamiento y muestra de concreto para ensayo destructivo.

NOTA: Se canceló el vaciado de concreto programado para el día de hoy, debido a la falla mecánica sufrida por el MIXER, dejando al equipo totalmente apagado y sin capacidad operativa sobre la vía. Se reprograma Vaciado para el día de mañana Sáb 12/07/2025, en horario de 8:00 - 11:30 a.m.

Aux Ing - Civil

* Sábado 12 de Julio de 2025
* Estado del Clima: Soleado
* Inicio Act: 8:00 AM — 12:00 pm

* Equipos / Herramientas: Mixer; Herramiento Menor; Compactadores (Rana/Canguro); Volqueta, Minicargador.

* Personal Obra:
- Resid Teen; Aux Ing; Aux SST; Aux Viales (2), Operadores (3);
- Personal Operativo: DIRECCION → 5 Oficiales; 5 Ayud

* Personal Interventoría:
- Aux - Civil; Aux SST.

* Actividades Obra:
- TRAMO 2 → Cl 81 entre CR 42A – 42B: Vaciado de concreto, instalación de malla electrosoldada de refuerzo en contorno de caja de inspección, incluyendo alistado, modulado de losas, texturizado y acabado final.
- Toma de asentamiento al concreto con resultado de 4" ≤ 5" ± 1. por remisión.

Paula Fg
Aux Ing - Int

* Lunes 14 de Julio de 2025.
* Estado del Clima: Soleado
- Inicio Jornada: 8:00 Am –

* Equipos / Herramientas: 4 Mini cargadores Volqueta, Mixer (0), 4 Menores, Compactadores rana / Canguro.

* Personal Obra:
+ Contratista: Aux Civil, Aux Ambi, Aux SST, Ax. Viales (2), Operadores (2)
* Operativo: TRAMO 1.
- ARGEON: 5 Oficiales, 5 Ayud.

* Personal Int: Aux Civil.

* Actividades Obra:
- Demoliciones de andenes y cordones en concreto
- Excavaciones manuales
- Cargue y retiro de escombros
- Llenos con SBB granular y compactación manual
- Instalación de adoquín táctil.
- Instalación de solado en mortero de concreto e instalación de cordon prefabricados en concreto

Paula Fg

* Martes 15 de Julio de 2025
* Estado del Clima: [~~8:00 am~~] - Soleado
* Inicio Act: 8:00 am. - 5:00 pm

* Equipos / Herramientas: Demoledor neumático; Compactador (Rana/Canguro); Herramienta Menor; Mixer ( );

* Personal Obra:
+ Contratista: Aux SST, Aux Ing Civil; Aux Vial (2); Operadores ( );

+ Operativo: ARGEON.
- 5 Oficiales; 5 Ayudantes

* Personal Interv: Resid Teen; Aux Civil; Resid SST; Resid Amb;

* Actividades Obra:
- Demoliciones de andenes y cordones en concreto
- Excavación manual para instalación de cadenes en concreto.
- Instalación adoquín táctil y mortero en mortero de concreto.

Componente SST

1. Se requiere demarcar area en la cc # 93c-66
2. Instalar demarcación en area de trabajo en la 42 b # 91-94 y se requiere retirar delimitación de area de parqueadero y instalar en frente de obra.
3. Se reitera de nuevo la instalación de sendero peatonal en la carrera 42 b # 91-94 con urgencia y se reitera la importancia de suministrar accesos seguros a peatones.
4. Se requiere evidencia equipos de emergencia sin señalizar en su totalidad.
5. Se evidencia inicio de frente sin barricada
6. Se evidencia señalización informativa, preventiva y emergencia sin acomodar.
7. Se suspenden actividades de minicargador por no contar con inspección preoperacional a las 11:31 am y se autoriza reinicio de actividad a las 11:40 am
8. Se evidencia barricada en area que no es. Se dejan observaciones para su cierre.

en grupo de observadores

9. Se verifica seguridad social de conductor mixer con arnes altos., se evidencia mora de 3 días.

Lisseth baez.

- Se recibe Mixer en obra con remisión expedida desde planta con asentamiento del concreto estimado de 5"+1". Se procede a realizar el ensayo de asentamiento inicial, realizando 3 muestras con resultados de 7.5"; 6" y 8" respectivamente.
Si el Contratista decide aplicar el Concreto, el pago avalado por la interventoría del tramo de anden o andenes construido con el mismo quedará sujeto a verificación de resistencia del concreto mediante ensayos destructivos (Cilindros de concreto); además, se le sugiere al Contratista verificar con el proveedor si dado el caso hubo un error de transcripción en la remisión en temas referente al asentamiento vs la mezcla servida. lo anterior, de ser el caso, debe remitirse una copia vía Correo electronico a los canales de comunicación oficial de la presente interventoría, donde claramente el proveedor presente correcciones y/o aclaraciones al caso
- NOTA: Luego de la aplicación de la fibra o la mezcla, se le pide al contratista realizar un cuarto (4) asentamiento, para verificar en obra el comportamiento de la mezcla.
DATOS:
- Hora llegada Mixer: 11:40 a.m.
- Hora Toma muestras (1, 2, 3) → 12:09 a 12:15pm.
- Hora Toma muestra (4) → 12:44 p.m.
- Resultado Asentamiento: 7"
La 4ta muestra se tomó cuando ya se había agregado la fibra y el asentamiento continúa con un comportamiento inconsistente.

10

* Miércoles 16 de Julio de 2025
* Estado del Clima: Soleado;
* Inicio Act: 8:00 a.m - 5:00 pm

* Equipos / Herramientas: Compresor / Demoledor Neumatico; Herramienta menor; Volqueta; Cortadora Pavimento

* Personal Obra:
+ Contratista: Resid Amb; Aux Civil, Aux Viales (2), Operadores (3); Aux SST

+ Personal Operativo:
- ARCEON: (5) Oficiales, (5) Ayud.
- MEC:

* Actividades Obra:
- Corte con pulidora para inducción de dilataciones.
- Instalación de Cordonera, montea en concreto; Adoquin tactil.
- Excavacion manual para perfilado de Terreno e instalacion de cordones en concreto prefabricados

Hidratación del concreto para curado / fraguado de mismo.
- Corte de pavimento con cortadora industrial en tramo de andén entre ~~Av plas~~ AV Palmas y CL 31 sobre la carrera 42A.
- Demolición de andenes sobre la Calle 31 entre carrera 42A y 42B margen derecho y CL42B #31-34.
- Retiro de escombros.

* Jueves 17 de Julio de 2025
* Estado del Clima: Soleado
* Inicio Act: 8:00 a.m -

* Equipos / Herramientas: Volquetas ( ) Mixer ( ); Mini cargador; Herramienta Menor; Compactador Rana / Canguro;

* Personal Obra:
+ Contratista: Aux SST, Aux Amb;

Aux Civil; Aux Viales; Volqueteros
Operadores (2); Aux Amb, Aux Social

+ Personal Operativo:
- REGION: 5 Oficiales + 5 Ayudantes
- MEC: (2) Oficiales + (3) Ayudantes.

+ Personal Interv: Aux SST, Aux Civil

* Actividades Obra:
+ CL 31 entre CR 42A y 42B (Margen derecho).
+ Demolicion mecanica de andenes y bordillos
- Cargue y acopio mecánico de escombros en Obra.
+ CR 42A entre AV Palmas y CL 31:
- Instalacion de malla electro soldada
- Dias de Solado y adoquin tactil.
- Compactacion y sellado de SBB Granular
- Llenos con SBB, granular
- Demolición mecanica de andenes y cordones en concreto
- Cargue, retiro y disposición final de escombros.

Componente SST:
Se requiere al Contratista La instalación de barricada en la Calle 31 entre Carrera 42A y 42B costado derecho esquina al igual que el Sendero peatonal.
Se evidencia en campo La evacuación de escombros el cual el conductor de la volqueta nos presenta La Seguridad Social posterior a esto Se valida en la ARL SURA y se visualiza que no se encuentran resultados para el documento indicado por lo cual no debio realizar dicha evacuación, por consiguiente Se valida La placa de La volqueta AGF-134 por parte de la interventoria y no Se encuentra aprobada.

Jenny Montoya.

- Toma de asentamiento y cilindros de concreto, aplicacion concreto

Viernes 18 de Julio de 2025
Estado del Clima: Soleado
Inicio Act: 8:00 am - 5:00 pm

Herramientas/Equipos: Mini cargador, Volquetas; Demoledor Neumatico (2), Herramiento menor, Compactador tipo Rana/ Canguro.

Personal Obra:
Contratista: Aux Civil, Aux Viales (2) Operadores (4);

Operativos:
- MEC: (2) Oficiales + (3) Ayud.
- AEGEON: (5) Oficiales + (5) Ayud.

Personal Int: Aux Civil.

Actividades Obra:
Calle 31 #: Cargue, retiro y acopio de escombros; instalacion de solado en mortero d concreto, inst de cordoneria, y excavacion manual en material heterogeneo sin clasif.
CR 42A entre Av. Palmas - CL 31: Construcción de dilataciones inducidas por corte con pulidora; cumplido/dilatación del concreto; Detallado e inst de cordones; excavacion manual para inst de cordones; Demolición mecánica de andenes y cordones en concreto; Retiro y disposición final de escombros.

Sabado 19 de Julio d 2025
Estado del Clima: Soleado
Inicio Act: 8:00 am - 11:30 am.

* Herramientas / Equipos: Minicargador herramienta menor; Compactador tipo rana/Canguro; Camion.

* Personal Obra.
+ Contratista: Aux SST, Aux (2) Civil, Aux Vial (2), Operadores (2). Conductor (1).

+ P. Operativo:
- MEC: (2) Oficiales, (3) Ayud;
- ALCION: (5) Ayud, (5) Oficiales

* Personal Interv: Aux Civil.

* Actividades en Obra:
- Demolición de andenes / bordillos en concreto.
- Excavación manual, inst de soleta e inst de cordones en concreto prefabricado.
- Curado del concreto
- Acopio de escombros en obra
- Limpieza de Unidades Sanitarios portatiles.
-

Ejecutado.

* Lunes 21 de Julio de 2025
* Estado del Clima: Soleado
* Hora Act.: 8:00 am – 5:00 pm

* Equipos / Herramientas: Demoledor Neumatico; Minicargador, Camion Herramienta menor, Compactador tipo rana/canguro.

* Personal Obra.
+ Contratista: Aux SST, Aux Civil, Aux Vial, Conductor, Operadores (2)

+ Operativo:
- MEC: (2) Ofc + (3) Ayud
- ALCION: (5) Oficiales + (5) Ayud

+ Interventoria: Aux SST, Aux Civil.

* Actividades Obra:
- Demolición de ondin / bordillo en concreto
- Excavación manual para inst de cordones
- Inst de solado en mortero de concreto y bordillo / cordon prefabricado en concreto.
- Acarreo interno de escombros y acopio.

Componente SST:

Se requere al contratista realizar actividades de orden y aseo ya que se evidencia el area de campamentos la falta de lo antes mencionados como: acopio de escombros por montones, bolsas de cemento sin la debida separación al igual que la madera y material de construcción.
* Organizar malla de cerramiento
* Instalar teleras en cajas para evitar caida de personas

Jemy Montoya - Inspectora.

Fredy S
Aux Civil - Int

* Fecha: 22 de Julio de 2025
* Estado del Clima: Soleado
* Inicio Act: 8:00 a.m. - 5:00 pm

* Equipos / Herramientas: Volqueta (1) Vibrocompactador, Compactador tipo rana Canguro (3); Herramienta Menor.

* Personal Obra:
+ Contratista: Aux Civil, Operadores (2) Conductor, Aux SST, Aux Vial (2),

+ P. Operativo:
- REGION: (5) Oficiales + (5) Ayud
- MEC: Encargado; (2) Oficiales, (2) Ayud.

+ Personal Interventoria: Aux Civil; Director,

* Actividades Obra:
- Cargue, retiro y disposición final de escombros.
- Perfilado y explanación de suelo
- Excavación manual en material heterogeno sin clasificar.
- Instalación de cordones, adoquin tactil y solado en mortero de concreto
- Llenos con SBG granular y compactación manual.

* Miércoles 23 de Julio de 2025
* Inicio Act: 8:00 Am – 5:15 pm.
* Estado del clima: Nublado

* Herramientas / Equipos: Mixer(); Vibrocargador; Compactador tipo Rana/ Canguro (3); Herramientas menores,

* Personal Obra:
+ Contratista: Aux Amb; Aux SST; Aux Civil; Operadores (3); Aux Viales (2).

+ Personal Operativo:
- ARGEAN: (5) Ayud; (5) Ofic.
- MEC: Encargado, (2) Ofic + (2) Ayud.

+ Personal Interv: Aux Civil; Aux SST.

* Actividades Obra:
- Llenos y compactación de SBG granular
- Instalación de solado y demarcación vial de borde.
- Toma de cilindros para ensayo destructivo y prueba de asentamiento
- Aplicación concreto en los tramos:
✓ CL42A entre Av Palmas y Cl 81
✓

* Jueves 24 de Julio de 2025
* Estado del clima: Soleado -
* Inicio Act: 8:00 a.m -

* Equipos / Herramientas: 4/inicargador; Herramienta Menor; Compactador-Rana/ Canguro (3);

* Personal Obra:
+ Contratista: Aux SST; Aux Vial (2);

* Operativo:
- ARGEON: (7) Ayud; (5) Oficiales
- MEC: Encargado; (4) Ayud; (2) Ofic.

+ Interventoría: Aux Civil; Aux SST

* Actividades Obra:
- Corte manual con pulidora para inducir dilataciones.
- Excavación manual, inst de solado y cordones en concreto
- Explanación / perfilado de subrasante y posterior llano con base granular

Aplicación de concreto, toma de asentamiento y cilindros en concreto - Tramo CR42B 31-34.
- Inst de malla electrosoldada en modulos adyacente a los cajas de Insp Sanitaria / eléctrica.

Jueves 24 de Julio de 2025

Viernes 25 de Julio de 2025
* Estado del clima: Mañana Soleada - Se reportan fuertes lluvias entre la 1:23 y la 2:00 pm
* Inicio Act: 8:00 a.m -

* Equipos / Herramientas: Compactador manual Rana / Canguro (3); Planta eléctrica (2); H. Menor, Voigueta, 4/inicargador

* Personal Obra:
+ Contratista: Aux Civil; Aux SST;

Operadores (2), Aux Vial (2)

+ P Operativo:
- ARCEON: (3) Ayud; (5) Oficiales.
- MEC:

+ Interventoría: Aux Civil; Directo Resid Civil; Resid Socia, Resid Amb.
* Actividades Obra:
+ CL 42 (Vía Palmas - CL 31): Nivelación y compactación de SBG granular
- Excavación manual, hinchado de mortero para solado y cordones en concreto.
- Cargue, retiro y disposición final de escombros.
+ CL 31 (CR 42A - CR 42B) - Corte manual para inducir dilataciones
- Instalación de señalización vertical - PMT.
- Demolición de andenes/sardinel
- Retiro de adoquín existente
- Excavación manual, hinchado de solado en mortero y cordones en concreto.

Aux Ing - Interv.

* Sábado 26 de Julio de 2025
* Estado del Clima = Nublado.
* Inicio Act: 8:00 a 11:30 am.

* Equipos / Herramientas: Minicargador, Herramientas Menores, Planta Elect. Compactadores Manuales Cono / Canguro

* Personal Operativo:
+ Contratista: Aux Civil, Aux SST Aux Vial (2), Operador (1).

+ P. Operativo:
- ARCEON: (3) Ayud; (5) Oficials
- MEC:

+ Interv: Aux Civil.

* Actividades Obra:

- Llenos y compactacion manual de subbase granular
- Inst de cordones
- Inst de mortero de concreto y adoquines
- Excavaciones conas y perfilacion de subrasante

Paulo S.
Aux Civil - Interv.

* Lunes 28 de Julio de 2025
* Estado del Clima: Soleado

* Inicio Act: 8:00 am — 5:00 pm

* Equipos / Herramientas: 2 Minicargador Compactador 2 manual Tipo Rana / canguro; Herramientas 2 generos; Planta electrica

* Personal en Obra:
+ Contratista: Aux Civil, Aux SST; Amb; Aux Vial (2); Operadores (.)

+ Operativo:
- ARGEDUL: (7) Ayud + (5) Ofic
- MEC: (5) Ayud + (1) Ofic.

+ Interventoría: Aux SST, Aux Civil

* Actividades en Obra:
- Instalacion de adoquin táctil
- Demolición de andenes / cordones en concreto
- Llenos y compactacion de sub granular
- Excavacion manual para instalacion de cordonería.
- Instalación de mortero de concreto para soleado.

Paulo S.

Componente SST:
Se requiere instalar cinta de peligro en las teleras para evitar caida de personas, delimitar material de construcciones (bordillo), instalar aislante en taladro demoledor con el fin de evitar accidentes por riesgo electrico

Yenny Montoya -

* Martes 29 de Julio de 2025
* Estado del Clima: Nublado
* Inicio Act: 8:00 am - 5 pm
* Herramientas/Equipos: Herramienta Menores, minicargador, Camión Compresor, Neumatico (2): Computador Manual Carpan/Pala (3).
* Personal en Obra:
+ Contratista: Aux SST, Operadores (2) Conductor, Aux Vial (2), Aux Civil. Aux Amb:
+ Personal Operativo:
- REGION: (5) Ofic + (7) Ayud
- MEC: (7) Oficial + (5) Ayud

+ Interventoría: Aux SST, Aux Civil. Resid Social, Resid Civil, Resid Amb

* Actividades Obra:
+ TRAMO 1 + CERCA (Av Palmas - CL 31);
- Instalación de demarcación visual y Solado en mortero de concreto
- Aplicacion de concreto Premezclado RL 35 y malla electrosoldada para refuerzo en zonas o losas por modelación irregular.
- Toma de asentamiento /cilindros de concreto.
- Demolicion mecánica de anden/cordones en concreto
- Excavaciones Zanjas y perfilado de la subrasante.

TRAMO 2 → CR42B #31 - 100:
- Perfilacion de la subrasante
- Excavacion manual para instalacion de cordones
- Inst de cordones y solado
- Cargue y acopio de escombros.
- Limpieza de Baños Portatiles

Aux Civil Ing.

* Viernes 30 de Julio de 2025
* Estado del Clima: Soleado
* Inicio Act: 8:00 am - 5:00 pm

* Equipos/Herramientas: 1 finicargador, Compresor Neumatico; Herramientas menores, Mixer;

* Personal en Obra:
+ Contratista: Aux SST; Aux Civil; Operadores (2);

+ Operativo:
- REGIONAL: (7) Ayud + (5) Oficiales.
- MEC: (9) Ayud + (1) Oficiales

+ Interventoría: Aux Civil, Aux SST.

* Actividades Obra: TRAMO #1: CR42A.
- Demolición mecánica de andenes
- Perfilado y preparacion manual de la subrasante
- excavación manual en material heterogeneo
- Inst de solado en concreto y cordones prefabricados.
- Aplicación de concreto premezclado, tipo de asentamiento y Cilindros de concreto
- Corte manual con pulidora, para modulacion de losas y dilataciones

* NOTA: Durante la actividad para la demolición del tramo de anden sobre la CR 42A entre Av Palmas y calle 31 costado derecho, se evidencio una socavacion de la subestructura

del andén, provocado posiblemente por infiltración de aguas lluvias por medio de las juntas de las placas; Así mismo se elevó la consulta a la Supervisión en pro de solicitar acompañamiento o directriz para con el asunto en cuestión, ya sea por criterio personal del Supervisor directo o por algún especialista en suelos; en respuesta a la solicitud, la supervisión indicó que se deberá realizar lleno y reposición de material erosionado y finalmente construir el andén en concreto

* TRAMO #2 - CR428 (K31-100).
- Excavación manual en material heterogeneo sin clasificar
- Instalación y de tallado de bordillos
- Acarreo y acopio interno de materiales
-
* NOTA: Se le solicita al Auxiliar Civil residente en el frente de obra realizar reubicación de señal vertical (SV) → Inicio de obra, que por extensión de la intervención del tramo inicialmente delimitado por la supervisión y por directriz del mismo, se amplió en un aproximado de 30 ML; por otro lado, se recomendo realizar el retiro oportuno de escombros (RCD'S) en el tramo en cumplimiento de los tiempos establecidos para los mismo segun PMT; Cabe mencionar que para las indicaciones mencionadas el contratista tomo medidas correctivas de forma oportuna, tan pronto recibió las recomendaciones.

Aux Ingt Ent

* Jueves 31 de Julio de 2025
* Estado del Clima: Soleado;

* Inicio Actividades: 8:00 am – 6:00 pm

* Herramientas / Equipos: 1/4 m³ cargador, Compresor Neumático, Herramientas Menores; Compactador manual Pano / Canguro.

* Personal Obra
- MEC: (1) Oficial + (1) Ayud.
- REGION: (3) Ayud + (1) Ofic

* Contratista: Aux SST, Aux Civil, Aux Vial (2), Operadores (2);

* Interventoría: Aux Civil.

* Actividades Obra. CR H2A
- Corte con pulidora para dilatación de losas de concreto
- Instalación de solado, adoquín y cordonería en concreto
- excavación manual para inst de cordones
+ CR H2B (31-100): Instal de cordones mortero para solado y demarcadores

- Vigual. - Adoquín táctil.
- Nivel y compactación manual de Sub base granular.
- Retiro y detallado de cordonería.

Cuello pedrera

Cuello 5

* Viernes 01 de Agosto de 2025
* Estado del Clima: Soleado
* Inicio Act: 8:00 Am – 5:00 pm

* Herramientas / Equipos: 1/4 m³ cargador, Mixer; Demoledor Neumático, compactador Manual (2); Herramientas Menores.

* Personal Obra:
+ Contratista: Aux Civil, Aux SST, Aux Vial (2); Operadores (2);

+ Personal Operativo:
- MEC: (1) Oficial + (2) Ayud

ANEXO L
PÓLIZAS ACTUALIZADAS

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.11.13 12:51:09 -05:00

Código de Seguridad: Vo0GIS16Dxb6LnxW8/zClg==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100349315	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	72166646	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/11/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/10/2024	24:00 Horas Del	06/04/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL VG-VNF	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.871.689-9
DIRECCIÓN	CL 127 13 A 54 OF 603	**TELÉFONO**	7188690
ASEGURADO	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.905.211-1
DIRECCIÓN	CALLE 44 N 52 - 165	**TELÉFONO**	44481740
BENEFICIARIO	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.905.211-1
DIRECCIÓN	CALLE 44 N 52 - 165	**TELÉFONO**	44481740

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ACTA DE INICIO DE FECHA DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024, SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN VIGENTES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.4600102792 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION,MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CONSTRUCTORA VG SAS - NIT: 901767587-1(PART. 50,0 %)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 06/11/2024	24:00 Horas Del 03/08/2027	782.568.894,40	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 06/11/2024	24:00 Horas Del 06/04/2028	391.284.447,20	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 06/11/2025	24:00 Horas Del 06/04/2030	782.568.895,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.956.422.236,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
RIVESEGUR LTDA ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/11/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100349315	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	72166646	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/11/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/10/2024	24:00 Horas Del	06/04/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 2 - VNF SAS - NIT: 900049274-8 (PART. 50,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL VG-VNF NIT:901871689-9

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.11.13 12:54:19 -05:00

Código de Seguridad: 1Xc6eUiDW3la5knAD66wSg==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100089137	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	72166651	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/11/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/10/2024	24:00 Horas Del	06/04/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL VG-VNF	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.871.689-9
DIRECCIÓN	CL 127 13 A 54 OF 603	**TELÉFONO**	7188690
ASEGURADO	CONSORCIO VIAL VG-VNF	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.871.689-9
DIRECCIÓN	CL 127 13 A 54 OF 603	**TELÉFONO**	7188690
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ACTA DE INICIO DE FECHA DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024, SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN VIGENTES

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 4600102792 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION,MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CONSTRUCTORA VG SAS - NIT: 901767587-1(PART. 50,0 %)

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
PATRONAL	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 650.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
RIVESEGUR LTDA ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/11/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100089137	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	72166651	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/11/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/10/2024	24:00 Horas Del	06/04/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 2 - VNF SAS -NIT: 900049274-8 (PART. 50,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL VG-VNF NIT:901871689-9

ASEGURADO: CONSORCIO VIAL VG-VNF TENDRA A LA EMPRESA EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN IDENTIFICADA CON NIT 890.905.211-1 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR CONSORCIO VIAL VG-VNF. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE A LA EMPRESA EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN IDENTIFICADA CON NIT 890.905.211-1

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN IDENTIFICADA CON NIT 890.905.211-1 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDEN SER CONSIDERADOS COMO TERCEROS. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.17 16:24:54 -05:00

Código de Seguridad: brWIwnsOSP9u7FNFi4bjjQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100089137	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	72224172	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/10/2024	24:00 Horas Del	06/04/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL VG-VNF	No. DOC. IDENTIDAD	901.871.689-9
DIRECCIÓN	CL 127 13 A 54 OF 603	TELÉFONO	7188690
ASEGURADO	CONSORCIO VIAL VG-VNF	No. DOC. IDENTIDAD	901.871.689-9
DIRECCIÓN	CL 127 13 A 54 OF 603	TELÉFONO	7188690
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., HACE CONSTAR QUE TIENE CONOCIMIENTO DE LA MODIFICACIÓN 01 SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 4600102792 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION,MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CONSTRUCTORA VG SAS - NIT: 901767587-1(PART. 50,0 %)
INTEGRANTE 2 - VNF SAS -NIT: 900049274-8 (PART. 50,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL VG-VNF NIT:901871689-9

ASEGURADO: CONSORCIO VIAL VG-VNF TENDRA A LA EMPRESA EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN IDENTIFICADA

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
PATRONAL	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 650.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
RIVESEGUR LTDA ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 17/12/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

HORACIO VEGA CARDENAS
Firmado digitalmente por HORACIO VEGA CARDENAS
Fecha: 2024.12.18 12:07:05 -05'00'
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100089137	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	72224172	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/10/2024	24:00 Horas Del	06/04/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CON NIT 890.905.211-1 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR CONSORCIO VIAL VG-VNF. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE A LA EMPRESA EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN IDENTIFICADA CON NIT 890.905.211-1

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN IDENTIFICADA CON NIT 890.905.211-1 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDEN SER CONSIDERADOS COMO TERCEROS. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.02.20 11:08:54 -05:00

Código de Seguridad: 9BgR2tA9mBEhDF4mdqLNcw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100349315	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	72313714	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/10/2024	24:00 Horas Del	06/05/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL VG-VNF	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.871.689-9
DIRECCIÓN	CL 127 13 A 54 OF 603	**TELÉFONO**	7188690
ASEGURADO	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.905.211-1
DIRECCIÓN	CALLE 44 N 52 - 165	**TELÉFONO**	44481740
BENEFICIARIO	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.905.211-1
DIRECCIÓN	CALLE 44 N 52 - 165	**TELÉFONO**	44481740

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO Y SE DEJA CONOCIMIENTO DE LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PRESENTE PÓLIZA

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.4600102792 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION,MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CONSTRUCTORA VG SAS - NIT: 901767587-1(PART. 50,0 %)
INTEGRANTE 2 - VNF SAS - NIT: 900049274-8 (PART. 50,0 %)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 10/12/2024	24:00 Horas Del 05/10/2027	782.568.894,40	270.147,07
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 06/11/2024	24:00 Horas Del 06/04/2028	391.284.447,20	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 06/11/2025	24:00 Horas Del 06/04/2030	782.568.895,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.956.422.236,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
RIVESEGUR LTDA ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	270.147,07
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	270.147,07
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	51.327,94
TOTAL A PAGAR	$	321.475,01

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 19/02/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

HORACIO VEGA CARDENAS
Firmado digitalmente por HORACIO VEGA CARDENAS
Fecha: 2025.02.20 12:20:57 -05'00'
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100349315	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	72313714	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/10/2024	24:00 Horas Del	06/05/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL VG-VNF NIT:901871689-9

VIEGNCIA GLOBAL

	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	03/10/2024	05/10/2027
PRESTACIONES SOCIALES	03/10/2024	06/04/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	06/11/2025	06/04/2030

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.04.08 15:36:41 -05:00

Código de Seguridad: jrKF9DXulCHR8tLkRyTpDA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100089137	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	72371485	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/04/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/10/2024	24:00 Horas Del	06/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL VG-VNF	No. DOC. IDENTIDAD	901.871.689-9
DIRECCIÓN	CL 127 13 A 54 OF 603	TELÉFONO	7188690
ASEGURADO	CONSORCIO VIAL VG-VNF	No. DOC. IDENTIDAD	901.871.689-9
DIRECCIÓN	CL 127 13 A 54 OF 603	TELÉFONO	7188690
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE MODIFICACION N.2 SE AJUSTA LA VIGENCIA Y SE ACTUALIZAN LOS 500 SMMLV DEL 2025 DE LA PRESENTE PÓLIZA

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN VIGENTES

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 4600102792 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION,MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CONSTRUCTORA VG SAS - NIT: 901767587-1(PART. 50,0 %)

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	711.750.000,00	711.750.000,00	711.750.000,00	713.700,00
PATRONAL	711.750.000,00	711.750.000,00	711.750.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	711.750.000,00	711.750.000,00	711.750.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	711.750.000,00	711.750.000,00	711.750.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 711.750.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
RIVESEGUR LTDA ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	713.700,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	713.700,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	135.603,00
TOTAL A PAGAR	$	849.303,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/04/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

HORACIO VEGA CARDENAS
Firmado digitalmente por HORACIO VEGA CARDENAS
Fecha: 2025.04.08 17:40:39 -05'00'
TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100089137	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	72371485	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/04/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/10/2024	24:00 Horas Del	06/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 2 - VNF SAS -NIT: 900049274-8 (PART. 50,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL VG-VNF NIT:901871689-9

ASEGURADO: CONSORCIO VIAL VG-VNF TENDRA A LA EMPRESA EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN IDENTIFICADA CON NIT 890.905.211-1 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR CONSORCIO VIAL VG-VNF. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE A LA EMPRESA EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN IDENTIFICADA CON NIT 890.905.211-1

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN IDENTIFICADA CON NIT 890.905.211-1 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDEN SER CONSIDERADOS COMO TERCEROS. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.04.08 15:35:40 -05:00

Código de Seguridad: vD/aGf7z/a/kSO+mAV6IQw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100349315	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	72371484	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/04/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/10/2024	24:00 Horas Del	06/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL VG-VNF	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.871.689-9
DIRECCIÓN	CL 127 13 A 54 OF 603	**TELÉFONO**	7188690
ASEGURADO	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.905.211-1
DIRECCIÓN	CARRERA 55 NO. 42 - 180	**TELÉFONO**	4444144
BENEFICIARIO	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.905.211-1
DIRECCIÓN	CARRERA 55 NO. 42 - 180	**TELÉFONO**	4444144

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE MODIFICACION N.2 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN VIGENTES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.4600102792 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION,MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CONSTRUCTORA VG SAS - NIT: 901767587-1(PART. 50,0 %)
INTEGRANTE 2 - VNF SAS - NIT: 900049274-8 (PART. 50,0 %)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 06/04/2025	24:00 Horas Del 06/04/2028	782.568.894,40	789.000,97
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 06/04/2025	24:00 Horas Del 06/10/2028	391.284.447,20	392.356,46
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 06/10/2025	24:00 Horas Del 06/10/2030	782.568.895,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.956.422.236,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
RIVESEGUR LTDA ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.181.357,43
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.181.357,43
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	224.457,91
TOTAL A PAGAR	$	1.405.815,34

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/04/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

HORACIO VEGA CARDENAS
Firmado digitalmente por HORACIO VEGA CARDENAS
Fecha: 2025.04.08 17:41:20 -05'00'
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100349315	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	72371484	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/04/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/10/2024	24:00 Horas Del	06/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL VG-VNF NIT:901871689-9

VIEGNCIA GLOBAL

	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	03/10/2024	06/04/2028
PRESTACIONES SOCIALES	03/10/2024	06/10/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	06/10/2025	06/10/2030

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.06.26 12:23:31 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: dpdB5b3WuWzcX6z109Vz5w==

No. PÓLIZA	NB-100089137	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	72462794	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/10/2024	24:00 Horas Del	06/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL VG-VNF	No. DOC. IDENTIDAD	901.871.689-9
DIRECCIÓN	CL 127 13 A 54 OF 603	TELÉFONO	7188690
ASEGURADO	CONSORCIO VIAL VG-VNF	No. DOC. IDENTIDAD	901.871.689-9
DIRECCIÓN	CL 127 13 A 54 OF 603	TELÉFONO	7188690
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., HACE CONSTAR QUE TIENE CONOCIMIENTO DEL MODIFICACION 03 DE FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2025,
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 4600102792 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION,MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CONSTRUCTORA VG SAS - NIT: 901767587-1(PART. 50,0 %)
INTEGRANTE 2 - VNF SAS -NIT: 900049274-8 (PART. 50,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL VG-VNF NIT:901871689-9

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	711.750.000,00	711.750.000,00	711.750.000,00	0,00
PATRONAL	711.750.000,00	711.750.000,00	711.750.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	711.750.000,00	711.750.000,00	711.750.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	711.750.000,00	711.750.000,00	711.750.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 711.750.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
RIVESEGUR LTDA ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 25/06/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

HORACIO VEGA CARDENAS
Firmado digitalmente por HORACIO VEGA CARDENAS
Fecha: 2025.06.27 10:51:05 -05'00'
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALIA - AFP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100089137	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	72462794	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/10/2024	24:00 Horas Del	06/10/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO: CONSORCIO VIAL VG-VNF TENDRA A LA EMPRESA EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN IDENTIFICADA CON NIT 890.905.211-1 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR CONSORCIO VIAL VG-VNF. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE A LA EMPRESA EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN IDENTIFICADA CON NIT 890.905.211-1

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN IDENTIFICADA CON NIT 890.905.211-1 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDEN SER CONSIDERADOS COMO TERCEROS. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.06.26 12:23:03 -05:00

Código de Seguridad: AFP9LA/Ps6KCI6nLoB+TZQ==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100349315	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	72462787	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/10/2024	24:00 Horas Del	06/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL VG-VNF	No. DOC. IDENTIDAD	901.871.689-9
DIRECCIÓN	CL 127 13 A 54 OF 603	TELÉFONO	7188690
ASEGURADO	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	No. DOC. IDENTIDAD	890.905.211-1
DIRECCIÓN	CALLE 44 N 52 - 165	TELÉFONO	44481740
BENEFICIARIO	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	No. DOC. IDENTIDAD	890.905.211-1
DIRECCIÓN	CALLE 44 N 52 - 165	TELÉFONO	44481740

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE MODIFICACION 03 DE FECHA DEL 17 DE JUNIO DEL 2025, SE AJUSTA EL VALOR DEL CONTRATO DE LA PRESENTE PÓLIZA

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN VIGENTES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.4600102792 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION,MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CONSTRUCTORA VG SAS - NIT: 901767587-1(PART. 50,0 %)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/06/2025	24:00 Horas Del 06/04/2028	1.173.263.729,70	2.192.172,66
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/06/2025	24:00 Horas Del 06/10/2028	586.631.864,85	1.291.968,95
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 06/10/2025	24:00 Horas Del 06/10/2030	1.173.263.729,70	3.909.089,14
		TOTAL ASEGURADO	$ 2.933.159.324,25	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
RIVESEGUR LTDA ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	7.393.230,75
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	7.393.230,75
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	1.404.713,84
TOTAL A PAGAR	$	8.797.944,59

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 25/06/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

HORACIO VEGA CARDENAS
Firmado digitalmente por HORACIO VEGA CARDENAS
Fecha: 2025.06.27 10:51:35 -05'00'
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISA - AFF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100349315	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	72462787	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/10/2024	24:00 Horas Del	06/10/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 2 - VNF SAS - NIT: 900049274-8 (PART. 50,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL VG-VNF NIT:901871689-9

VIEGNCIA GLOBAL

	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	03/10/2024	06/04/2028
PRESTACIONES SOCIALES	03/10/2024	06/10/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	06/10/2025	06/10/2030

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF