INFORME DE SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR

INFORME PARCIAL No. 03 __X__ **FINAL _____**

Periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2025

CONTRATO INTERVENTORIA No. : 095 de 2025

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Concurso de Méritos

PROCESO DE CONTRATACIÓN No: : CM-01-2025

OBJETO : Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de "Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 1: Ubaté – Cundinamarca".

LOCALIZACIÓN : Calle 15ª # 3B – 21 Barrio El Estadio, municipio de Ubaté-Cundinamarca

VALOR TOTAL DEL CONTRATO : Setecientos treinta y seis millones seiscientos noventa y nueve mil ochocientos sesenta y cuatro pesos ($736.699.864).

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO : Hasta el 31 de diciembre de 2025

VALOR FASE I : Ciento sesenta y ocho millones ciento cincuenta y cuatro mil doscientos noventa pesos ($ 168.154.290,00).

PLAZO FASE I : 3 meses

FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA : 09 de junio de 2025

FECHA DE INICIO DE INICIO FASE I : 27 de junio de 2025

FECHA DE TERMINACIÓN DE INICIO FASE I : 26 de septiembre de 2025

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA : CONSORCIO SEDES A&G

Conformado por CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS, con NIT. 900.457.115-5, representada legalmente por ANGELICA ELVIRA PERDOMO PACHÓN, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 39.787.496, con un porcentaje de participación del 50% y A&G PLUS SAS BIC, con NIT. 901.759.488-7, representada legalmente por ANGELICA

ELVIRA PERDOMO PACHÓN, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 39.787.496, con un porcentaje de participación del 50%.

SUPERVISOR DEL CONTRATO **:** BIBIANA ASTRIT AVELLANEDA AVELLANEDA

1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

Durante el periodo reportado no se tramitaron actuaciones contractuales sobre el Contrato No. 095 de 2025.

1.2. GARANTÍAS

Aseguradora: Seguros Mundial
NIT: 860.037.013-6
Póliza No.: CBC-100067269

AMPARO	%	VIGENCIA		VALOR
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento	20%	27/06/2025	30/06/2026	$ 147.339.972,80
Pago de salarios y prestaciones sociales	10%	27/06/2025	31/12/2028	$ 73.669.986,40
Calidad del servicio	20%	31/12/2025	31/12/2030	$ 147.339.972,80

En el mes de agosto del 2025 no se hizo necesario realizar actualización de pólizas debido a que no se adelantaron novedades contractuales.

2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1. AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO

Continúa avanzando la etapa de estudios y diseños del proyecto, de conformidad con el informe semanal de interventoría No. 8, con corte al 26 de agosto del 2025 se reporta para el contrato principal, es decir, el contrato de obra No. 086 de 2025, un avance acumulado del 35,23% de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría, frente a un 53,99% programado.

2.2. AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO

Con corte al presente informe no se han tramitado desembolsos.

2.3. AVANCE EN GASTO PRESUPUESTAL

Se tiene la siguiente información presupuestal:

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA RP	VALOR TOTAL	VALOR UTILIZADO	SALDO POR UTILIZAR
7625	2025-05-27	$ 736.699.864,00	-	$ 736.699.864,00

2.4. INVERSIÓN ANTICIPO

Para el contrato de interventoría No. 095 de 2025 no se contempla el pago de un anticipo.

2.5. EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Para el contrato de interventoría No. 095 de 2025 no se contempla el pago de un anticipo.

3. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 392 DE 2018 DISCAPACIDAD Y DEMÁS OFRECIMIENTOS QUE OTORGARON PUNTAJE EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN

El Consorcio Sedes A&G presentó documento emitido por el Ministerio de Trabajo de fecha 19 de febrero de 2025, vigente por el término de 6 meses, mediante el cual se certifica que la empresa A&G PLUS SAS BIC (uno de los consorciados) tiene dentro de su planta de personal un trabajador con discapacidad, así mismo, remitió el soporte de radicación No. 13EE2025721100000032335 de fecha 14 de julio del 2025 ante el Ministerio de Trabajo para su renovación, sin embargo, con corte al presente informe, no se había obtenido respuesta de dicha Entidad, por ello, incluye en el informe mensual de interventoría el soporte del mencionado radicado y la constancia en la que se certifica que el trabajador en condición de discapacidad continúa vinculado a la empresa A&G PLUS SAS BIC.

Por otra parte, la totalidad de los profesionales del Consorcio Sedes A&G que hacen parte del personal mínimo requerido en la Fase I son de nacionalidad colombiana, dando cumplimiento de esta manera al ofrecimiento que otorgó puntaje por el apoyo a la industria nacional.

4. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

No se tiene reporte de accidentes o reclamaciones laborales o de pagos.

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

En el marco de la ejecución de la Fase I de estudios y diseños del contrato principal No. 086 de 2025, la interventoría reportó avances significativos en la elaboración del informe base, informe base preliminar y componente de geofísica y suelos, así mismo, se registró la finalización y aprobación de la topografía.

Con relación al componente del diseño arquitectónico, el 13 de agosto del 2025 la interventoría aprobó el esquema básico, por lo que actualmente avanza la fase de anteproyecto y las actividades relacionadas con el mobiliario.

En paralelo, continúa avanzando el componente BIM y las especialidades de diseño estructural, hidrosanitario y RCI, así como el diseño de redes eléctricas, voz, datos e instrumentación.

Durante el mes de agosto, se dio inicio al diseño de climatización y bioclimática y al diseño de transporte vertical, además al componente ambiental y al relacionado con el presupuesto, especificaciones y programación.

Adicionalmente, se adelantaron gestiones relacionadas con normatividad ante Secretaria de Planeación y Urbanismo de la Alcaldía Municipal de Ubaté, las cuales incluyeron mesas de trabajo.

En desarrollo de estas actividades se ha contado con el acompañamiento y revisión del equipo de profesionales de la interventoría.

6. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

Teniendo en cuenta que con corte al 26 de agosto del 2025 se reporta para el contrato principal, es decir, el contrato de obra No. 086 de 2025, un retraso en la ejecución de la Fase I de estudios y diseños del 18,76%, la interventoría requirió al contratista la presentación de un plan de contingencia que permita superar los retrasos que se registran, en respuesta, el contratista de obra presentó un plan que contiene acciones combinan refuerzo de personal, jornadas extendidas y la adopción de un cronograma de recuperación con hitos semanales.

Frente al Plan de Contingencia la interventoría deberá realizar seguimiento continuo a su implementación durante el siguiente periodo.

7. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

Este componente deberá ser desarrollado durante la Fase II de Construcción, Dotación de Mobiliario y Puesta en Funcionamiento.

8. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Para el periodo reportado no se registran.

9. SEGUIMIENTO DE PUBLICACION DE DOCUMENTACION EN LA PLATAFORMA SECOP II

La documentación generada hasta la fecha en el marco del contrato de interventoría No. 095 de 2025 se encuentra debidamente cargada en la plataforma Secop II, tal como se evidencia a continuación:

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	2025.05.27 RP 7625 Cto 095 de 2025.pdf	2025.05.27 RP 7625 Cto 095 de 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2025.06.27 Acta Aprobacion Personal Fase I - Cto. inter 095-25.pdf	2025.06.27 Acta Aprobacion Personal Fase I - Cto. inter 095-25.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2025.06.27 Acta de inicio Fase I. Cto. 095-25.pdf	2025.06.27 Acta de inicio Fase I. Cto. 095-25.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2025.06.27 Hojas de vida Fase I Cto. 095-25 Parte 1.rar	2025.06.27 Hojas de vida Fase I Cto. 095-25 Parte 1.rar	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2025.06.27 Hojas de vida Fase I Cto. 095-25 Parte 2.rar	2025.06.27 Hojas de vida Fase I Cto. 095-25 Parte 2.rar	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2025.07.07 Informe de Supervisión 1 contrato interventoría 095 de 2025 Ubate-Cund.pdf	Informe de Supervisión 1 contrato interventoría 095 de 2025 Ubate-Cund.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	2025.07.08 INFORME SEMANAL INTERVENTORIA N 1.pdf	2025.07.08 INFORME SEMANAL INTERVENTORIA N 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	2025.07.16 INFORME SEMANAL INTERVENTORIA N 2.pdf	2025.07.16 INFORME SEMANAL INTERVENTORIA N 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	2025.07.23 INFORME SEMANAL INTERVENTORIA N 3.pdf	2025.07.23 INFORME SEMANAL INTERVENTORIA N 3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	2025.07.30 INFORME SEMANAL INTERVENTORIA N 4.pdf	2025.07.30 INFORME SEMANAL INTERVENTORIA N 4.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	2025.08.06 INFORME SEMANAL INTERVENTORIA N 5.pdf	2025.08.06 INFORME SEMANAL INTERVENTORIA N 5.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2025.08.11 Informe de Supervision 2 contrato interventoria 095 25 Ubate Cund.pdf	2025.08.11 Informe de Supervision 2 contrato interventoria 095 25 Ubate Cund.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	2025.08.13 INFORME SEMANAL INTERVENTORIA N 6.pdf	2025.08.13 INFORME SEMANAL INTERVENTORIA N 6.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	2025.08.20 INFORME SEMANAL INTERVENTORIA N 7.pdf	2025.08.20 INFORME SEMANAL INTERVENTORIA N 7.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	2025.08.27 INFORME SEMANAL INTERVENTORIA N 8.pdf	2025.08.27 INFORME SEMANAL INTERVENTORIA N 8.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	2025.08.28 Acta Aprobacion Personal Fase I - Cambio Profesional Cto 095-25.pdf	2025.08.28 Acta Aprobacion Personal Fase I - Cambio Profesional Cto 095-25.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

10. OBSERVACIONES

- En cumplimiento de las obligaciones contractuales, durante el presente periodo se realizaron los siguientes comités semanales de seguimiento, los cuales contaron con la participación del contratista, interventoría y supervisión del contrato No. 095 de 2025:

Comité No.	Fecha
5	8 de agosto de 2025
6	13 de agosto de 2025
7	20 de agosto de 2025
8	27 de agosto de 2025

(Las actas de estas reuniones hacen parte del informe mensual de interventoría No. 2)

- Durante el avance de la etapa de estudios y diseños se han venido desarrollando mesas de trabajo con los equipos de diseño del contratista e interventoría, las cuales también han contado con la participación de la supervisión del contrato No. 095 de 2025 y de profesionales del Grupo de Proyectos Especiales que se encuentran acompañando y asesorando esta etapa, durante el periodo reportado se llevaron a cabo las relacionadas a continuación:

Mesa de trabajo No.	Fecha
6	5 de agosto de 2025
7	12 de agosto de 2025
8	20 de agosto de 2025
9	22 de agosto de 2025
10	26 de agosto de 2025
11	29 de agosto de 2025

(Las actas de estas reuniones hacen parte del informe mensual de interventoría No. 2)

- Durante el periodo reportado se han generado las siguientes comunicaciones por parte de la Supervisión y la Unidad de Infraestructura Física en desarrollo del proyecto de Ubaté, Cundinamarca:

No.	Interna/ Externa	Fecha	Destinatario	Asunto
DEAJUIFM25-854	Interna	14 de agosto de 2025	Unidad de Transformación Digital	Solicitud información técnica de voz y datos nuevas sedes judiciales
DEAJUIFO25-394	Interna	15 de agosto de 2025	Oficina de Asesoría para la Seguridad	Solicitud información técnica del componente de seguridad y control para nuevas sedes judiciales en Ubaté – Cundinamarca y Lérida – Tolima
DEAJUIFO25-398	Externa	25 de agosto de 2025	CONSORCIO SEDES A&G	Respuesta INTER-CSJ-UBATE-050-2025 – Devolución informe mensual interventoría No. 1 – Cto. No. 095 de 2025 – Proyecto Ubaté

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 05 días del mes de septiembre de 2025.

Bibiana Astrit Avellaneda Avellaneda
Profesional Universitario
División de Construcciones
Unidad Infraestructura Física

Anexo:
Comunicaciones generadas por parte de la Supervisión y la Unidad de Infraestructura Física

DEAJUIFO25-398
Al contestar cite este número

Bogotá, D.C., 25 de agosto de 2025

Señora:
ANGELICA ELVIRA PERDOMO PACHÓN
CONSORCIO SEDES A&G
Interventoría
consorciogap@hotmail.com
consorcioubateayg@gmail.com

Asunto: Respuesta INTER-CSJ-UBATE-050-2025 – Devolución informe mensual interventoría No. 1 – Cto. No. 095 de 2025 – Proyecto Ubaté

Respetada Señora,

Una vez revisado el informe mensual de interventoría No. 1 que fue remitido el 21 de agosto de 2025, se realiza su devolución de conformidad con las observaciones que se presentan en los aspectos relacionados a continuación:

- Informe financiero y presupuestal de los contratos.
- Seguimiento rendimientos financieros anticipo.
- Seguimiento garantías.
- Seguimiento ofrecimientos que otorgaron puntaje en los procesos de selección.
- Seguimiento obligación 21, vinculación personal joven.
- Seguimiento plataforma SECOP.
- Control aportes legales y seguridad social.
- Control de equipos de medición.
- Control de calidad, inspección y ensayos.
- Verificación de diseños y/o estudios técnicos.

El detalle de dichas observaciones se encuentra en las notas del informe adjunto, así como en las del Informe ejecutivo mensual de interventoría que también se anexa a la presente comunicación. Adicionalmente, es necesario que se considere lo siguiente:

- Las evidencias de publicación de la plataforma SECOP II deben ser legibles.
- Se deben anexar los aportes a seguridad social de todo el personal mínimo requerido para la Fase I, tanto para el contratista de obra como el de interventoría.
- Con relación al anexo de los certificados de calibración de equipos de medición, no se incluyeron los correspondientes al contratista de obra.

- Teniendo en cuenta que los informes semanales de interventoría, ya se encuentran publicados plataforma SECOP II no es necesario incluirlos en los anexos del presente informe.

Por lo anterior, se solicita revisar cada una de las observaciones y adelantar las correcciones necesarias para presentar nuevamente el informe ajustado a la mayor brevedad.

Cordialmente,



BIBIANA ASTRIT AVELLANEDA AVELLANEDA
Profesional Universitario

Anexo:
-Informe mensual interventoría No. 1 con observaciones
-Informe ejecutivo mensual de interventoría con observaciones

M E M O R A N D O DEAJUIFM25-854

FECHA: 14 de agosto de 2025

PARA: **JOHANNA PIMIENTO QUINTERO**
Directora Unidad de Transformación Digital

DE: **JOSE FERNANDO GARCÍA GÓMEZ**
Director Unidad de Infraestructura Física

ASUNTO: Solicitud información técnica de voz y datos nuevas sedes judiciales

Cordial Saludo ingeniera Johanna,

Actualmente, la Unidad de Infraestructura Física (UIF) se encuentra en la fase de diseño de dos nuevas sedes judiciales ubicadas en los municipios de Ubaté, Cundinamarca, y Lérida, Tolima, proyectos que se ejecutan en el marco del fortalecimiento de la infraestructura del sistema judicial.

A continuación, se detallan las especificaciones generales preliminares de cada sede:

Espacios	Ubaté	Lérida
Despachos	8	6
Salas de audiencia presencial	4	2
Salas de audiencia virtual	2	2
Centro de Servicios	1	1
Auditorios	1	1
Salas de conexión virtual	2	2
Matricula Inmobiliaria	172-90348	352-9600
Dirección	Calle 15A # 3B – 21	Avenida 8va # 11-31
Link maps	https://maps.app.goo.gl/A4JefugxPVmovjXc7	https://maps.app.goo.gl/dUPf8tUdmzG586rX8

En desarrollo de esta etapa, y con el fin de avanzar en la integración del diseño del sistema de voz y datos para ambas sedes, se hace necesario contar con su apoyo técnico para obtener la siguiente información:

1. Requerimientos técnicos particulares que debe contemplar el diseñador en el desarrollo del proyecto de telecomunicaciones, considerando:

- Especificaciones para salas de audiencia virtual (ancho de banda, conectividad, redundancia, QoS).
- Estándares de cableado estructurado (categoría de cable, tipo de fibra óptica, distribución de racks).
- Requerimientos de seguridad lógica y física (segmentación de red, acceso a servidores, zonas DMZ).
- Necesidades asociadas a servicios de videoconferencia, grabación y transmisión en tiempo real.
- Espacios requeridos para salas de telecomunicaciones (TR) y condiciones ambientales (climatización, energía, protección).

2. Información sobre la acometida de servicios de telecomunicaciones:

- ¿La acometida de voz y datos será suministrada por el contratista de la Unidad de Transformación Digital (UTD)?
- En caso afirmativo, ¿qué alcances técnicos y físicos debe considerar el proyecto de la UIF en cuanto a ductería, canalizaciones y preparación de espacios para la recepción de dicha acometida?
- Si, por el contrario, la acometida debe ser incluida dentro del alcance del proyecto de la UIF, se requiere:
    - Tipo de enlace (fibra óptica, radioenlace, etc.).
    - Proveedor o operador de referencia.
    - Longitud estimada y trazado de la acometida.
    - Requerimientos de infraestructura civil asociada (cajas de empalme, postes, zanjas, etc.).

3. Cualquier otro aspecto técnico o normativo que deba ser considerado durante el diseño para garantizar la interoperabilidad, escalabilidad y sostenibilidad del sistema de telecomunicaciones en las nuevas sedes.

4. Entendemos que los equipos de audio y video para las salas de audiencias de estas sedes está a cargo de la Unidad de Transformación Digital, por lo que tan pronto iniciémonos la fase de construcción les estaremos informando con el fin de poder contar con estos equipos para la época de entrega y puesta en funcionamiento.

La información solicitada es fundamental para garantizar la coherencia técnica del diseño, evitar inconvenientes durante la ejecución de la obra, la conexión de las sedes y asegurar la operatividad inmediata de las mismas una vez finalizadas.

Agradecemos de antemano su colaboración y esperamos contar con la información a la brevedad posible, con el fin de mantener los cronogramas establecidos para la fase de diseño.

Cordialmente;



JOSE FERNANDO GARCÍA GÓMEZ
Director Unidad de Infraestructura Física

DEAJUIFO25-394
Al contestar cite este número

Bogotá D. C., 15 de agosto de 2025

Mayor General (r):
ÓSCAR GÓMEZ HEREDIA
Director
Oficina de Asesoría para la Seguridad

ASUNTO: Solicitud información técnica del componente de seguridad y control para nuevas sedes judiciales en Ubaté – Cundinamarca y Lérida – Tolima

Cordial Saludo,

Actualmente, la Unidad de Infraestructura Física (UIF) se encuentra en la fase de diseño de dos nuevas sedes judiciales ubicadas en los municipios de Ubaté, Cundinamarca, y Lérida, Tolima, en el marco del fortalecimiento de la infraestructura del sistema judicial.

A continuación, se detallan las especificaciones generales preliminares de cada sede:

Espacios	Ubaté	Lérida
Despachos	8	6
Salas de audiencia presencial	4	2
Salas de audiencia virtual	2	2
Centro de Servicios	1	1
Auditorios	1	1
Salas de conexión virtual	2	2
Matricula Inmobiliaria	172-90348	352-9600
Dirección	Calle 15A # 3B – 21	Avenida 8va # 11-31
Link maps	https://maps.app.goo.gl/A4JefugxPVmovjXc7	https://maps.app.goo.gl/dUPf8tUdmzG586rX8

En el desarrollo de esta etapa, y con el fin de avanzar en la integración del diseño del sistema de seguridad electrónica, que entendemos comprende el Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y el sistema de control de acceso, es necesario contar con su apoyo técnico para obtener la siguiente información:

1. Requerimientos técnicos para el sistema de CCTV

- Tipología y recomendación general ubicación de cámaras:
    - Estándares técnicos recomendados (resolución, tipo: fija, domo, PTZ, térmica, etc.) por tipo de espacio (áreas públicas, despachos, salas de audiencia, centros de servicios, auditorios, salas de conexión virtual, zonas técnicas, parqueaderos, etc.).
    - Cobertura mínima requerida (ángulo, distancia, iluminación ambiente).

- Infraestructura de almacenamiento y gestión:
    - Capacidad de almacenamiento (GB/TB) y tiempo de retención recomendado (30, 60, 90 días).
    - Especificaciones del servidor de video (NVR) y redundancia (RAID, copias de respaldo, local/nube).
    - Arquitectura del sistema: centralizada, distribuida o híbrida.

- Visualización y monitoreo:
    - Requerimientos para salas de monitoreo (número de pantallas, resolución, software de gestión).
    - Acceso remoto: ¿Está permitido? ¿Bajo qué condiciones de seguridad y autenticación?

- Infraestructura de interconexión:
    - Tipo de cableado requerido (categoría, fibra óptica).
    - Necesidades de alimentación (PoE, UPS, circuitos independientes).
    - Topología de red y segmentación (red dedicada o compartida con voz y datos).

2. Requerimientos técnicos para el sistema de control de acceso

- Es necesario o no es necesario

- Tecnología de autenticación:
    - Tipo de credencial recomendada (tarjeta RFID, biometría, PIN, combinación).
    - Niveles de acceso por área (pública, restringida, alta seguridad).

- Puntos de control:
    - Ubicación y cantidad de lectores (ingresos principales, áreas sensibles, salas de audiencia, centro de servicios, salas técnicas, etc.).
    - Integración con sistemas de detección de puertas forzadas o apertura no autorizada.
- Infraestructura asociada:
    - Requerimientos de cableado, alimentación y respaldo energético.
    - Plataforma de gestión: ¿centralizada? ¿integrada con CCTV o con otros sistemas de seguridad?
- Interfaz con otros sistemas:
    - con alarmas, detección de intrusos o sistemas de emergencia?

3. Aspectos normativos, operativos y de sostenibilidad

- ¿Existen normas, estándares o lineamientos institucionales (internos o del Estado) que deban cumplirse en el diseño de estos sistemas?
- ¿Se requiere certificación o homologación de los equipos?
- ¿Qué alcance tiene la OSEG en la implementación de estos sistemas? ¿O el diseño y ejecución deben quedar incluidos en el proyecto de la UIF?
- ¿Existen servicios de interconexión o integración con centros de monitoreo centralizados (por ejemplo, sede principal del CSJ)?

La información solicitada es fundamental para garantizar que el diseño de las sedes sea técnico, funcional y operativamente coherente, evitando retrabajos, riesgos de incompatibilidad y retrasos durante la ejecución de las obras.

Agradecemos de antemano su colaboración y esperamos poder contar con la información a la brevedad posible, con el fin de mantener los cronogramas establecidos para la fase de diseño.

Cordialmente;

JOSE FERNANDO GARCÍA GÓMEZ
Director Unidad de Infraestructura Física