INFORME FINAL DE SUPERVISION

GRADO DE RESPONSABILIDAD					
Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.					
Fecha:	**04**	de	**Septiembre**	de	**2025**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
CONTRATO DE OBRA		
ACTO CONTRACTUAL N°:	**646**	**31 DE JULIO DE 2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (RETROEXCAVADORA) PARA APOYAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA.	
VALOR DEL CONTRATO:	EL VALOR DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($39.800.250.00) IVA INCLUIDO, AMPARADO CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.2025000785 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2025 Y REGISTRO PRESUPUESTAL No.2025001046 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2025.	
No. De CDP:	**2025000785 DE 01/07/2025**	
No. De RP:	**2025001046 DE 31/07/2025**	
FECHA DE INICIO:	05 de Agosto de 2025	
FECHA ACTA DE RECIBO PARCIAL	26 de Agosto de 2025	
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL SERÁ DE SESENTA (60) DÍAS SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA		
CONTRATISTA:	**LILIANA MARCELA ESGUERRA DAZA**	**CC: 65.706.896 DE ESPINAL**
PERIODO DEL PRESENTE INFORME	**19/08/2025** AL **28/08/2025**	**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA Y FECHA:** **Factura Electrónica De Venta No. FE 1717**

RESUMEN ECONÓMICO	
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 39.800.250,00**
2. VALOR ACTA PARCIAL	**$ 32.083.874,00**
3. VALOR ACTA FINAL	**$ 7.716.376,00**
4. VALOR EJECUTADO ACUMULADO (100%)	**$ 39.800.250,00**

INFORME FINAL DE SUPERVISION

POLIZAS SUSCRITAS	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
PÓLIZA No.	**No. Aprobada:** 25-44-101204556
FECHA DE LA PÓLIZA	**Cumplimiento del contrato:** DESDE: 05/08/2025 HASTA 05/02/2026
	Calidad del servicio: DESDE: 05/08/2025 HASTA 05/02/2026

DESCRIPCION DEL PROYECTO Y LOCALIZACION	La ejecución del presente contrato tiene como finalidad optimizar la capacidad operativa del municipio de El Espinal, Tolima, mediante la incorporación de recursos técnicos que permitan garantizar la continuidad y eficiencia en los procesos de infraestructura bajo la supervisión de la Dirección Administrativa de Infraestructura. En concordancia con el plan de intervención de la Alcaldía Municipal y las competencias de la Secretaría de Planeación, se requiere la contratación de maquinaria amarilla tipo retroexcavadora, indispensable para la ejecución de actividades de pavimentación, repercheo, mantenimiento de vías terciarias y demás obras civiles programadas. Las intervenciones se llevarán a cabo en el casco urbano y en la zona rural, lo que permitirá mejorar la capacidad de respuesta institucional, optimizar los procesos constructivos y asegurar condiciones técnicas adecuadas para la prestación de los servicios de mejoramiento vial.

ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO

1. DESCRIPCION GENERAL:

Bajo supervisión de la Dirección Administrativa de Infraestructura, se realizaron trabajos de excavación, cargue, traslado y extensión de material en diferentes frentes de obra, entre los días 19 al 28 de agosto de 2025, empleando dos retroexcavadoras asignadas según la necesidad operativa: Retro 416F2 y Retro 420D-M.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Las labores desarrolladas comprenden:

- Levantamiento de asfalto y cargue de material en volqueta.
- Excavación y cargue de escombros.
- Extendido y traslado de material en vías principales.
- Recolección de recebo y nivelación de superficie.

3. LOCALIZACION DE LAS INTERVENCIONES:

Los trabajos se ejecutaron en las siguientes zonas:

- Carrera 21 con Calle 8, Calle 9 y Calle 10 (Pavimentación y levantamiento de placa).
- Urbanización Villa del Prado (Pavimentación y levantamiento de placa).
- Villa del Rosario Chicoral (Reparcheo y levantamiento de placa).

INFORME FINAL DE SUPERVISION

4. REGISTRO DE HORAS DE OPERACIÓN ACTA PARCIAL N°1:

- Total de horas trabajadas: 118,5 horas.
- Valor unitario por hora: $ 227.521 COP.
- Valor total sin IVA: $ 26.961.239 COP.
- IVA (19%): $ 5.122.635 COP.
- Valor total con IVA: **$ 32.083.874 COP.**

5. REGISTRO DE HORAS DE OPERACIÓN ACTA FINAL:

- Total de horas trabajadas: 28,5 horas.
- Valor unitario por hora: $ 227.521 COP.
- Valor total sin IVA: $ 6.484.349,78 COP.
- IVA (19%): $ 1.232.026,22 COP.
- Valor total con IVA: **$ 7.716.376,00 COP.**

6. REPORTE DE ACTIVIDADES:

RETROEXCAVADORA 416F2


- **22/08/2025** – Trabajo Calle 21 con Carrera 9, levantar asfalto y cargue de volqueta, **4.9** horas.
- **23/08/2025** – Trabajo Calle 21 con Carrera 9, levantar asfalto y cargue de volqueta, **5.8** horas.
- **25/08/2025** – Trabajo Calle 21 con Carrera 10, levantar asfalto y cargue de volqueta, **5.9** horas.
- **27/08/2025** – Trabajo Villa del Rosario Chicoral, levantar asfalto y cargue de volqueta, **1.0** hora.
- **28/08/2025** – Trabajo Calle 21 con Carrera 10, levantar asfalto y cargue de volqueta, **1.3** horas.

RETROEXCAVADORA 420D-M


- **19/08/2025** – Trabajo Villa del Prado, levantar asfalto y cargue de volqueta, **2.5** horas.
- **20/08/2025** – Trabajo Villa del Prado, levantar asfalto y cargue de volqueta, **5.4** horas.
- **21/08/2025** – Trabajo Calle 21 con Carrera 8 y 9, levantar asfalto y cargue de volqueta, **1.7** horas.


7. REGISTRO FOTOGRAFICO








INFORME FINAL DE SUPERVISION














INFORME FINAL DE SUPERVISION









NOTA: Los presentes anexos se relacionan en el informe presentado por el contratista.

Para constancia se firma en el Espinal, Tolima a los Cuatro (04) días del mes de Septiembre de 2025.

Ing. Ricardo José Gutiérrez Parra
Director Administrativo de Infraestructura
Supervisor

Proyectó: Ing. Carlos Alejandro Nuñez Arteaga/Contratista Direccion Administrativa de Infraestructura
Revisó: Ing. Ricardo José Gutiérrez Parra/Director Administrativo de Infraestructura
Aprobó: Arq. Juan Felipe Lozano Barón/Secretario de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente