Fecha: 02/05/2025

Respetado Subdirector(a):

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA:
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA:
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el Manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro del Convenio a cargo, así:

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No. 1966 de 2021 Firmado con el Municipio de Montería
PERIODO:	Del 01 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025.
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	No. 362 del 06 de febrero de 2023. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN	CON ENTES TERRITORIALES	CONVENIOS SOLIDARIOS
	X	

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR	**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR (KM)**
VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA	12KM

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.:	1966-2021		
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE MONTERIA	NIT:	800.096.734-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	03 de diciembre de 2021	Acta de Inicio	SVR 68438 03/12/2021
VALOR INICIAL:	$ 38,700,000,000.00		

VALOR ADICIONES:	$ 11,989,216,271.00
ADICIÓN 1:	$ 11,989,216,271.00
ADICIÓN NN:	$ 0,00
VALOR ACTUAL:	$ 50,689,216,271.00
DESEMBOLSO:	$ 50,689,216,271.00
DESEMBOLSO REALIZADO:	$ 50,689,216,271.00
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$ 50,689,216,271.00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 14,096,616,549.00
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2022
TOTAL PRÓRROGAS:	23 meses y 28 días
PRÓRROGA 1:	12 meses (suscrita el 27 de diciembre de 2022)
PRÓRROGA 2:	12 meses (suscrita el 29 de diciembre de 2023)
PRÓRROGA 3:	12 meses (suscrita el 31 de diciembre de 2024)
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2025

1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Indicar el número de comunicación y fecha con la cual se realizó entrega de la documentación técnica y demás, requerida para la ejecución de las obras, cuando en el convenio vigilado se establezca que se debe acatar la misma.

1.3. INFORME DE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
TGM-121-2023		Diciembre /2021 A Febrero /2023	22/03/2023	$ 132,074,518.00
TGM-227-2023		Marzo /2023 A Abril /2023	30/05/2023	$ 12,251,931.00
TGM-337-2023		Mayo /2023 A Junio /2023	13/07/2023	$12,378,614.00
TGM-491-2023		Julio /2023	11/09/2023	$ 6,087,210.00
TGM-557-2023		Agosto /2023	28/09/2023	$ 6,289,729.00
TGM-597-2023		Septiembre /2023	30/10/2023	$ 6,290,117.00

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
TGM-691-2023		Octubre /2023	24/11/2023	$ 6,087,597.00
TGM-796-2023		Noviembre /2023	21/12/2023	$ 6,290,013.00
TGM-071-2024		Diciembre /2023 A Enero /2024	06/03/2024	$ 8,805,502.00
TGM-152-2024		Febrero /2024 A Marzo /2024	17/04/2024	$ 7,104,090.00
TGM-378-2024		Abril /2024	28/06/2024	$ 3,669,923.00
TGM-348-2024		Mayo /2024	27/06/2024	$ 3,551,278.00
TGM-1403-2024		Junio-2024	31/07/2024	$ 3,042,378.00
TGM-1473-2024		Julio-2024	20/08/2024	$ 2,767,740.00
TGM-1591-2024		Agosto 2024	18/09/2024	$ 2,572,762.00
TGM-1772-2024		Septiembre 2024	21/10/2024	$ 2,387,616.00
TGM-1836-2024		Octubre 2024	08/11/2024	$ 1,773,905.00
TGM-1912-2024		Noviembre 2024	13/12/2024	$ 1,466,762.00
TGM-0013-2025		Diciembre 2024	29/01/2025	$ 1,419,098.00
TGM-0089-2025		Enero 2025	20/03/2025	$ 1,466,413.00
TGM-0119-2025		Febrero 2025	18/03/2025	$ 1,466,608.00
TGM-0238-2025		Marzo 2025	14/04/2025	$ 966,906.00
ACUMULADO A 30 DE MARZO 2025				**$ 229,243,804.00**

1.4. RELACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA	TEMA	PARTICIPANTES	COMPROMISOS
7/04/2025	Estado del contrato de obra e Interventoría - Adición y Prórroga al contrato de Interventoría - Prórroga al contrato de obra - Suspensión de los contratos de obra e interventoría para poder tramitar adición y prórroga al contrato de interventoría.	INVIAS, Alcaldía de Montería, Contratista de obra, Interventoría	-
22/04/2025	Estado del contrato de obra e Interventoría - Adición y Prórroga al contrato de Interventoría - Prórroga al contrato de obra - Suspensión de los contratos de obra e interventoría para poder tramitar adición y prórroga al contrato de interventoría.	INVIAS, Alcaldía de Montería, Contratista de obra, Interventoría	-
28/04/2025	Asistencia a la Convocatoria de la Contraloría al Dialogo Social Participativo LP-SPM-015-2022, Mejoramiento y Mantenimiento de Vías	Contraloría General de la República, INVIAS, Alcaldía de Montería,	-

FECHA	TEMA	PARTICIPANTES	COMPROMISOS
	Rurales en el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, del Programa Colombia Rural – Nacional - Convenio No 1966-2021, con la asistencia de representante de INVIAS Territorial Córdoba, CMR, CII196, Alcaldía Municipal de Montería y los miembros de la Veeduría Ciudadana Martinica - Leticia Avanza.	Veeduría, Contratista de obra, Interventoría	

1.5. RELACIÓN DE COMUNICACIONES RELIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN

RADICADO No.	FECHA	DIRIGIDA A	ASUNTO
2025E-VUVRAZ-043342	2025-04-26	CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196	Oficio CII196 037 25 AVAL Solicitud de Modificación al Convenio 1966 2021 Oficio C.E SIM 684 2025
2025E-VUVRAZ-039488	2025-04-14	CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196	Oficio CII196 031 25 Terminación del Contrato de Interventoría el 30 de abril de 2025

1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	22002687	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2.3.2.02.20.005-24.2	8	RECURSO DEL CRÉDITO	LP-SPM-015-2022	$ 8,288,721,830.00	
					LP-SPM-015-2022		
2022	22002686	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2.3.2.02.20.005-24.3	64-9	OTROS COFIN. SALDOS DISP. VIGENCIA ANTERIOR CONVENIO 1966	LP-SPM-015-2022	$ 38,700,000,000.00	
					LP-SPM-015-2022		
2023	22002687R	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (RECURSO CRÉDITO BANCO DE BOGOTÁ) R-2.3.2.02.20.005-24.2	1.3.3.11.05	R.B. RECURSO DE CRÉDITO INTERNO	LP-SPM-015-2022	$ 8,288,721,830.00	
					LP-SPM-015-2022		
2023	22002686R	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN R-2.3.2.02.20.005-24.3	1.3.3.5.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	LP-SPM-015-2022	$ 24,603,383,451.00	
					LP-SPM-015-2022		
2024	24002411	RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO	2.3.706.02.06	Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas	LP-SPM-015-2022	$ 1,742,052,834.00	$ 0.20
					LP-SPM-015-2022		
2024	24001349	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL 2.3.7.06.02.06	1.3.3.11.07	Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas	LP-SPM-015-2022	$ 14,394,928,486.00	$ 2,534,478,010.80
					LP-SPM-015-2022		

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	25000602	1.3.3.11.05 - R.B. RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO	R-2.3.2.01.01.001.03.01		LP-SPM-015-2022	$ 3,090,000,000.00	$ 0.00
	25000601	1.3.3.2.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACIÓN ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	R-2.3.2.01.01.001.03.01		LP-SPM-015-2022	$ 610,000,000.00	$ 0.00
TOTAL						**$ 50,688,721,830.00**	**$ 2,534,478,011.00**

2. CONTRATOS DERIVADOS

No. DE CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)	No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)
LP-SPM-015-2022	974 de 2022

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2.1. CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022
Contratada por INVIAS: SI__ NO_X__
Contrato por: Alcaldía de Montería

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	LP-SPM-015-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MONTAJES RURAL	NIT:	901.630.343 - 2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	- NIO GRUPP S.A.S - ONZE ING SAS - 4L INGENIERÍA S.A.S. - LT BUILDINGS		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021		
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2021	Acta de Inicio	01/11/2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de abril de 2025		

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 974 de 2022
Contratada por INVIAS: SI_X_ NO___
Contrato por: INVIAS
Interventor: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	974 de 2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196	NIT:	901.579,424-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	- CEMOSA COLOMBIA - ICOEM COLOMBIA S.A.S		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 5		
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2025	No. De Oficio SVR 67420	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de abril de 2025		

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Tramite de prórroga del contrato de interventoría, contrato de Obra y Convenio

La interventoría informa cumplir requisitos técnicos, limpieza, compactación, capas estructurales, paso peatonal seguro e identificación para recibir las obras de drenaje y no reporta inconvenientes técnicos relevantes

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

El municipio de Montería mediante MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SPM-015-2022, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MONTERÍA Y EL CONSORCIO MONTAJES RURAL, suscrito el 22 de abril de 2025, modificó la cláusula octava del contrato, pudiéndose presentar actas de obra para PAGOS PARCIALES, de hasta el 95% del valor del contrato.

La interventoría mediante el comunicado CII196-033-25 emitió AVAL para que el municipio de Montería procediera con la suspensión del contrato de obra.

La interventoría solicitó al Invias, mediante el comunicado CII196-034-25 del 22 de abril de 2025 y el comunicado CII196-036-25 del 25 de abril de 2025, adición de recursos por valor de $ 290,694,231.00 para continuar el seguimiento y control al contrato de obra e igualmente solicitó prórroga No. 3 por dos (2) meses

El contrato de obra LP-SPM-015-2022 fue suspendido el 23 de abril de 2025 acorde a las causales indicadas en el acta de suspensión.

La interventoría mediante el comunicado CII196-035-25 del 22 de abril de 2025 solicitó al Invias suspender el contrato de interventoría teniendo en cuenta que el contrato de obra fue suspendido por parte del Municipio de Montería.

Mediante el comunicado CII196-037-25 se dio AVAL al Invias para que modifique el convenio interadministrativo No. 1966-2021.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El contrato presenta un adelanto de ejecución de obra del 0.28% al corte del informe semanal 130, en el cual quedó suspendido el contrato de obra, es decir, está acorde con las cantidades y actividades en programación de obra aprobada con fecha de terminación 30 de abril de 2025.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

El Municipio debe presentar la solicitud ante la CVS para que dé concepto sobre la zona de aprovechamiento forestal presentada.

4. GARANTÍAS.

Aplica: SI__X_NO___

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: *(ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN)*	Prorroga 5
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	20 de 01 de 2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:	APROBADO EN SECOP 20/01/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:	20 de 01 de 2025
PÓLIZAS ACTUALIZADAS:	SI x O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA No. ANEXO No.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	$ 5.068.872.183,00	400043591 – 19	20/01/2025	31/10/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 14.096.616.549,00	400043591 – 19	20/01/2025	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.137.744.366,00	400043591 – 19	20/01/2025	30/04/2028
Estabilidad de la Obra	$15.206.616.549,00	400043591 – 19	30/04/2025	30/04/2030

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA No. ANEXO No.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Calidad	$18.795.488,73	400043591 – 19	30/04/2025	30/04/2030

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 2.534.436.091,50	400043590-15	20/01/2025	20/01/2025

5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
23/04/2025	3		23/04/2025 – 22/05/2025	23/05/2025

6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el periodo.


8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, reuniones y visitas de obra.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

El contratista debe atender las recomendaciones del Interventor referente a los componentes técnico, ambiental y de calidad, de igual forma en el cumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución de las actividades del contrato tan pronto como se reanuden las labores, de igual forma establecer un plan de contingencia que permita la ejecución de las actividades faltantes en el tiempo de ejecución que queda del contrato.

Cordialmente,



LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA
CC: 1.103.101.402
Profesional Especializado Grado 13
Dirección Territorial Córdoba