ACTA No.			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: COMITE DE OBRA TALLER BASCO Y OFFICE GASTRONOMIA			
CIUDAD Y FECHA: Pereira	1 de Agosto del 2025	**HORA INICIO:** 8:00 AM	**HORA FIN:** 9:30 PM
LUGAR Y/O ENLACE: TALLER BASCO YOFFRE		**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Centro de Comercio y Servicios	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Avance de ejecución de Obra y definiciones a la ejecución de obra			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Seguimiento y Apoyo Tecnico a la ejecución de la obra			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

se realiza revision de Avance de obra conjuntamente entre la Contratista y el ing. Alicol Gatuis Ramirez se evidencia que los niveles de la cimentación en la parte de Adelante Circulación son Bastante altos, razon por la cual la Actividad de suministro y aplicación de concreto endurecido incluye Helicoptero y producto SIKA Floor-3QUARTZTOP. No se puede instalar por el poco Nivel de Acabado de placa Que No permite realizar el Acabado del

CONCRETO DE piso Razon por la cual se determina buscar una cerámica trafico 5 (cinco) que permita su correcta instalación.

se conviene Que se instalará cerámica con bordillos en concreto pulido que permita la transición entre la gravilla lavada que está instalada en la parte exterior y el Material en cerámica a instalar.

~~se~~ determina igualmente instalar guarda escoba en cerámica en las zonas ~~Ex~~teriores.

- se evidencia que las obras avanzan sin contratiempos y que los tiempos de ejecución estan acordes con el desarrollo de las obras.

siendo las 9:30 se da por terminado el comite por quienes participaron.

ARQ. ~~[illegible]~~ RR.