FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
CONTRATO DE OBRA N° 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025

No.	Actividades a ejecutar	UN	Valor total AIU IVA	% equivalente	DIAS		SEMANA 1			SEMANA 2						SEMANA 3								SEMANA 4							SEMANA 5							SEMANA 6						
							23-may	24-may	25-may	26-may	27-may	28-may	29-may	30-may	31-may	1-jun	2-jun	3-jun	4-jun	5-jun	6-jun	7-jun	8-jun	9-jun	10-jun	11-jun	12-jun	13-jun	14-jun	15-jun	16-jun	17-jun	18-jun	19-jun	20-jun	21-jun	22-jun	23-jun	24-jun	25-jun	26-jun	27-jun	28-jun	29-jun	30-jun
						%P	0,00%			0,03%						0,19%								0,16%							0,16%							0,09%							
1	**PRELIMINARES**		**$13.835.986,02**	**1,51%**		$P	$ 0,00			$ 270.009,27						$ 1.722.174,90								$ 1.506.903,04							$ 1.506.903,04							$ 861.087,45						
						$E	$ 0,000			$ 0,00						$ 1.494.026,39								$ 1.191.554,79							$ 2.474.767,64							$ 937.661,96						
						%E	0,00%			0%						0,16%								0,13%							0,27%							0,10%						
112	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H=2,00 MTS	ML	$540.018,54	0,059%	4	%P				0,03%																																		
						$P				$270.009,27																																		
						$E				$ 0																																		
						%E				0,00%																																		
113	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS INCLUYE RETIRO	M3	$8.610.874,52	0,94%	40	%P										0,19%								0,16%							0,16%							0,09%						
						$P										$ 1.722.174,90								$ 1.506.903							$ 1.506.903							$ 861.087						
						$E										$ 1.494.026,39								$ 1.191.554,79							$ 2.474.768							$ 937.662						
						%E										0,16%								0,13%							0,27%							0,10%						
114	LIMPIEZA DE JUNTAS INCLUYENDO EL RETIRO DE SELLO BITUMINOSO Y DEMÁS MATERIAL SUELTO. MATERIALES Y DEMÁS ASPECTOS NECESARIOS PARA LLEVARLA ACABO DICHA ACTIVIDAD.	ML	$4.277.328,29	0,47%	7	%P																																						
						$P																																						
						$E																																						
						%E																																						
115	DESMONTE DE PUERTAS	M2	$407.764,68	0,04%	7	%P																																						
						$P																																						
						$E																																						
						%E																																						
						%P	0,00%			0,00%						0,00%								0,00%							0,00%							0,00%						
2	**CONCRETOS**		**$118.143.396,00**	**12,89%**		$P	$ 0,00			$ 0,00						$ 0,00								$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						$E	$ 0,00			$ 0,00						$ 0,00								$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						%E	0%			0%						0%								0%							0%							0%						
121	PLACA EN CONCRETO DE 4000 PSI 10 CM CON ACERO Y REFUERZO SINTÉTICO TIPO DRAMIX O SIMILAR UNIÓN SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR A PLACA EXISTENTE CON ACABADOS TIPO CSP GRADO 5 INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO	M2	$43.236.990,89	4,72%	30	%P																																						
						$P																																						
						$E																																						
						%E																																						
122	PLACA EN CONCRETO DE 4000 PSI 6 CM CON ACERO Y REFUERZO SINTÉTICO TIPO DRAMIX O SIMILAR UNIÓN SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR A PLACA EXISTENTE CON ACABADOS TIPO CSP GRADO 5 INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO	M2	$52.282.519,99	5,70%	30	%P																																						
						$P																																						
						$E																																						
						%E																																						
123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE REPARACIÓN TIPO SIKA EMACO S469 SIMILAR O SUPERIOR CON ACABADO TIPO CSP GRADO 5.	M3	$22.623.885,13	2,47%	14	%P																																						
						$P																																						
						$E																																						
						%E																																						
						%P	0,00%			0,00%						0,00%								0,00%							0,00%							0,00%						
3	**ACABADOS E IMPERMABILIZACIONES**		**$718.752.582,33**	**78,42%**		$P	$ 0,00			$ 0,00						$ 0,00								$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						$E	$ 0,00			$ 0,00						$ 0,00								$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						%E	0%			0%						0%								0%							0%							0%						
131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UCRETE HF 6 MM INCLUYE REALIZACIÓN DE ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	$680.677.326,49	74,26%	31	%P																																						
						$P																																						
						$E																																						
						%E																																						
132	JUNTAS DE DILATACIÓN. INCLUYE CORTE DEL CONCRETO, FONDO DE JUNTA, SELLO Y MALLA DE FIBRA DE VIDRIO TEJIDA.	ML	$31.587.611,42	3,45%	8	%P																																						
						$P																																						
						$E																																						
						%E																																						
133	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO).	M2	$6.487.644,42	0,71%	7	%P																																						
						$P																																						
						$E																																						
						%E																																						
						%P	0,00%			0,00%						0,00%								0,00%							0,00%							0,00%						
4	**PINTURAS**		**$22.692.591,82**	**2,48%**		$P	$ 0,00			$ 0,00						$ 0,00								$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						$E	$ 0,00			$ 0,00						$ 0,00								$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						%E	0%			0%						0%								0%							0%							0%						
141	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DEMARCACIÓN EN POLIASPARTICO DE DOS COMPONENTES TIPO SIKAFLOOR 510 O SIMILAR 100% SOLIDOS RESISTENTE A RAYOS UV BAJO OLOR.	ML	$6.717.998,56	0,73%	19	%P																																						
						$P																																						
						$E																																						
						%E																																						
142	PUNTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILACTACIONES)	M2	$15.974.593,26	1,74%	7	%P																																						
						$P																																						
						$E																																						
						%E																																						
						%P	0,00%			0,00%						0,00%								0,00%							0,00%							0,00%						
5	**ASEO Y ESCOMBROS**		**$7.817.904,32**	**0,85%**		$P	$ 0,00			$ 0,00						$ 0,00								$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						$E	$ 0,00			$ 0,00						$ 0,00								$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						%E	0%			0%						0%								0%							0%							0%						
151	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	M2	$7.613.005,17	0,83%	6	%P																																						
						$P																																						
						$E																																						
						%E																																						
152	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	$204.899,15	0,02%	15	%P																																						
						$P																																						
						$E																																						
						%E																																						
						%P	0,00%			0,00%						0,00%								0,00%							0,00%							0,00%						
6	**ITEM NUEVOS**		**$35.338.145,94**	**3,86%**		$P	$ 0,00			$ 0,00						$ 0,00								$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						$E	$ 0,00			$ 0,00						$ 0,00								$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						%E	0%			0%						0%								0%							0%							0%						
	RAYADO DE PISO PARA DEMOLICIÓN DE PLACA	ML	$12.308.540,89	1,34%	11	%P																																						
						$P																																						
						$E																																						
						%E																																						
	FRESADO DE PLACA DE CONCRETO DE 6 MM	M2	$23.029.605,05	2,51%	30	%P																																						
						$P																																						
						$E																																						
						%E																																						
	TOTAL PROYECTADO =		**$916.580.606,43**	**100%**		$P	**$ 0,00**			**$ 270.009,27**						**$ 1.722.174,90**								**$ 1.506.903,04**							**$ 1.506.903,04**							**$ 861.087,45**						
						%P	**0,00%**			**0,03%**						**0,19%**								**0,16%**							**0,16%**							**0,09%**						
	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO =					$E	**$ 0,00**			**$ 0,00**						**$ 2.988.052,78**								**$ 2.383.109,58**							**$ 2.474.767,64**							**$ 937.661,96**						
						%E	**$ 0,00**			**0,00%**						**0,16%**								**0,13%**							**0,27%**							**0,10%**						

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
CONTRATO DE OBRA N° 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025

No.	Actividades a ejecutar	UN	Valor total AIU IVA	% equivalente	DIAS		SEMANA 7						SEMANA 8			SEMANA 9							SEMANA 10							SEMANA 11							SEMANA 12						
							1-jul	2-jul	3-jul	4-jul	5-jul	6-jul	1-ago	2-ago	3-ago	4-ago	5-ago	6-ago	7-ago	8-ago	9-ago	10-ago	11-ago	12-ago	13-ago	14-ago	15-ago	16-ago	17-ago	18-ago	19-ago	20-ago	21-ago	22-ago	23-ago	24-ago	25-ago	26-ago	27-ago	28-ago	29-ago	30-ago	31-ago
1	**PRELIMINARES**		**$13.835.986,02**	**1,51%**		%P	0,00%						0,00%			0,19%							0,63%							0,00%							0,04%						
						$P	$ 0,00						$ 0,00			$ 1.776.912,31							$ 5.784.231,33							$ 0,00							$ 407.764,68						
						$E	$ 941.857,52						$ 0,00			$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						%E	0,103%						0,00%			0,00%							0,000%							0,00%							0%						
112	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H=2,00 MTS	ML	$540.018,54	0,059%	4	%P										0,03%																											
						$P										$270.009,27																											
						$E																																					
						%E																																					
113	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS INCLUYE RETIRO	M3	$8.610.874,52	0,94%	40	%P										0,16%							0,16%																			
						$P										$ 1.506.903,04							$ 1.506.903,04																			
						$E			$ 941.858							0							0																			
						%E			0,103%							0							0																			
114	LIMPIEZA DE JUNTAS INCLUYENDO EL RETIRO DE SELLO BITUMINOSO Y DEMÁS MATERIAL SUELTO. MATERIALES Y DEMÁS ASPECTOS NECESARIOS PARA LLEVARLA ACABO DICHA ACTIVIDAD.	ML	$4.277.328,29	0,47%	7	%P																	0,47%																			
						$P																	$ 4.277.328,29																			
						$E																																					
						%E																																					
115	DESMONTE DE PUERTAS	M2	$407.764,68	0,04%	7	%P																																0,04%						
						$P																																$ 407.764,68						
						$E																																$ 0,00						
						%E																																0%						
2	**CONCRETOS**		**$118.143.396,00**	**12,89%**		%P	0,00%						0,00%			0,00%							0,00%							0,00%							0,69%						
						$P	$ 0,00						$ 0,00			$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 6.367.967,39						
						$E	$ 0,00						$ 0,00			$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						%E	0%						0%			0%							0,00%							0%							0%						
121	PLACA EN CONCRETO DE 4000 PSI 10 CM CON ACERO Y REFUERZO SINTÉTICO TIPO DRAMIX O SIMILAR UNIÓN SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR A PLACA EXISTENTE CON ACABADOS TIPO CSP GRADO 5 INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO	M2	$43.236.990,89	4,72%	30	%P																																				0,31%	
						$P																																				$ 2.882.466,06	
						$E																																				$ 0	
						%E																																				0%	
122	PLACA EN CONCRETO DE 4000 PSI 6 CM CON ACERO Y REFUERZO SINTÉTICO TIPO DRAMIX O SIMILAR UNIÓN SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR A PLACA EXISTENTE CON ACABADOS TIPO CSP GRADO 5 INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO	M2	$52.282.519,99	5,70%	30	%P																																				0,38%	
						$P																																				$ 3.485.501,33	
						$E																																				$ 0	
						%E																																				0%	
123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE REPARACIÓN TIPO SIKA EMACO S469 SIMILAR O SUPERIOR CON ACABADO TIPO CSP GRADO 5.	M3	$22.623.885,13	2,47%	14	%P																																					
						$P																																					
						$E																																					
						%E																																					
3	**ACABADOS E IMPERMABILIZACIONES**		**$718.752.582,33**	**78,42%**		%P	0,00%						0,00%			0,00%							0,00%							0,00%							0,86%						
						$P	$ 0,00						$ 0,00			$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 7.896.902,86						
						$E	$ 0,00						$ 0,00			$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						%E	0%						0%			0%							0%							0%							0%						
131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UCRETE HF 6 MM INCLUYE REALIZACIÓN DE ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	$680.677.326,49	74,26%	31	%P																																					
						$P																																					
						$E																																					
						%E																																					
132	JUNTAS DE DILATACIÓN. INCLUYE CORTE DEL CONCRETO, FONDO DE JUNTA, SELLO Y MALLA DE FIBRA DE VIDRIO TEJIDA.	ML	$31.587.611,42	3,45%	8	%P																																				0,86%	
						$P																																				$ 7.896.902,86	
						$E																																				$ 0	
						%E																																				0%	
133	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO).	M2	$6.487.644,42	0,71%	7	%P																																					
						$P																																					
						$E																																					
						%E																																					
4	**PINTURAS**		**$22.692.591,82**	**2,48%**		%P	0,00%						0,00%			0,00%							0,00%							0,00%							0,00%						
						$P	$ 0,00						$ 0,00			$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						$E	$ 0,00						$ 0,00			$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						%E	0%						0%			0%							0%							0%							0%						
141	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DEMARCACIÓN EN POLIASPARTICO DE DOS COMPONENTES TIPO SIKAFLOOR 510 O SIMILAR 100% SOLIDOS RESISTENTE A RAYOS UV BAJO OLOR.	ML	$6.717.998,56	0,73%	19	%P																																					
						$P																																					
						$E																																					
						%E																																					
142	PUNTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILACTACIONES)	M2	$15.974.593,26	1,74%	7	%P																																					
						$P																																					
						$E																																					
						%E																																					
5	**ASEO Y ESCOMBROS**		**$7.817.904,32**	**0,85%**		%P	0,00%						0,00%			0,01%							0,00%							0,00%							0,00%						
						$P	$ 0,00						$ 40.979,83			$ 95.619,61							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						$E	$ 0,00						$ 0,00			$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						%E	0%						0%			0%							0,000%							0,00%							0%						
151	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	M2	$7.613.005,17	0,83%	6	%P																																					
						$P																																					
						$E																																					
						%E																																					
152	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	$204.899,15	0,02%	15	%P							0,004%			0,01%																											
						$P							$ 40.979,83			$ 95.619,61																											
						$E							$ 0			$ 0																											
						%E							0%			0%																											
6	**ITEM NUEVOS**		**$35.338.145,94**	**3,86%**		%P	0,00%						0,00%			0,00%							0,66%							1,44%							0,59%						
						$P	$ 0,00						$ 0,00			$ 0,00							$ 6.011.140,05							$ 13.206.282,35							$ 5.373.574,51						
						$E	$ 0,00						$ 0,00			$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						%E	0%						0%			0%							0,00%							0,00%							0%						
	RAYADO DE PISO PARA DEMOLICIÓN DE PLACA	ML	$12.308.540,89	1,34%	11	%P																				0,49%				0,85%													
						$P																				$ 4.475,833				$ 7.832.707,84													
						$E																				$ 0				$ 0													
						%E																				0,00%				0,00%													
	FRESADO DE PLACA DE CONCRETO DE 6 MM	M2	$23.029.605,05	2,51%	30	%P																					0,17%			0,59%							0,59%						
						$P																					$ 1.535.307,00			$ 5.373.574,51							$ 5.373.574,51						
						$E																					$ 0			$ 0							$ 0						
						%E																					0%			0,00%							0%						
	TOTAL PROYECTADO =		**$916.580.606,43**	**100%**		$P	**$ 0,00**						**$ 40.979,83**			**$ 1.872.531,91**							**$ 11.795.371,38**							**$ 13.206.282,35**							**$ 20.046.209,44**						
						%P	**0,00%**						**0,0045%**			**0,20%**							**1,29%**							**1,44%**							**2,19%**						
	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO =					$E	**$ 941.857,52**						**$ 0,00**			**$ 0,00**							**$ 0,00**							**$ 0,00**							**$ 0,00**						
						%E	**0,10%**						**$ 0,00**			**0,00%**							**0,00%**							**0,00%**							**0,00%**						

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
CONTRATO DE OBRA N° 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025

No.	Actividades a ejecutar	UN	Valor total AIU IVA	% equivalente	DIAS		SEMANA 13							SEMANA 14							SEMANA 15							SEMANA 16									SEMANA 17				
							1-sep	2-sep	3-sep	4-sep	5-sep	6-sep	7-sep	8-sep	9-sep	10-sep	11-sep	12-sep	13-sep	14-sep	15-sep	16-sep	17-sep	18-sep	19-sep	20-sep	21-sep	22-sep	23-sep	24-sep	25-sep	26-sep	27-sep	28-sep	29-sep	30-sep	1-oct	2-oct	3-oct	4-oct	5-oct
1	**PRELIMINARES**		**$13.835.986,02**	**1,51%**		%P																																			
						$P																																			
						$E																																			
						%E																																			
112	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H=2,00 MTS	ML	$540.018,54	0,059%	4	%P																																			
						$P																																			
						$E																																			
						%E																																			
113	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS INCLUYE RETIRO	M3	$8.610.874,52	0,94%	40	%P																																			
						$P																																			
						$E																																			
						%E																																			
114	LIMPIEZA DE JUNTAS INCLUYENDO EL RETIRO DE SELLO BITUMINOSO Y DEMÁS MATERIAL SUELTO. MATERIALES Y DEMÁS ASPECTOS NECESARIOS PARA LLEVARLA ACABO DICHA ACTIVIDAD.	ML	$4.277.328,29	0,47%	7	%P																																			
						$P																																			
						$E																																			
						%E																																			
115	DESMONTE DE PUERTAS	M2	$407.764,68	0,04%	7	%P																																			
						$P																																			
						$E																																			
						%E																																			
2	**CONCRETOS**		**$118.143.396,00**	**12,89%**		%P			2,43%							2,43%							3,67%							3,67%									0,00%				
						$P			$ 22.287.885,87							$ 22.287.885,87							$ 33.599.828,43							$ 33.599.828,43									$ 0,00				
						$E			$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00									$ 0,00				
						%E			0%							0%							0%							0%									0%				
121	PLACA EN CONCRETO DE 4000 PSI 10 CM CON ACERO Y REFUERZO SINTÉTICO TIPO DRAMIX O SIMILAR UNIÓN SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR A PLACA EXISTENTE CON ACABADOS TIPO CSP GRADO 5 INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO	M2	$43.236.990,89	4,72%	30	%P			1,10%							1,10%							1,10%							1,10%												
						$P			$ 10.088.631,21							$ 10.088.631,21							$ 10.088.631,21							$ 10.088.631,21												
						$E			0							0							0							0												
						%E			0							0							0							0												
122	PLACA EN CONCRETO DE 4000 PSI 6 CM CON ACERO Y REFUERZO SINTÉTICO TIPO DRAMIX O SIMILAR UNIÓN SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR A PLACA EXISTENTE CON ACABADOS TIPO CSP GRADO 5 INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO	M2	$52.282.519,99	5,70%	30	%P			1,33%							1,33%							1,33%							1,33%												
						$P			$ 12.199.254,66							$ 12.199.254,66							$ 12.199.254,66							$ 12.199.254,66												
						$E			0							0							0							0												
						%E			0							0							0							0												
123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE REPARACIÓN TIPO SIKA EMACO S469 SIMILAR O SUPERIOR CON ACABADO TIPO CSP GRADO 5.	M3	$22.623.885,13	2,47%	14	%P																	1,23%							1,23%												
						$P																	$ 11.311.942,56							$ 11.311.942,56												
						$E																	$ 0							$ 0												
						%E																	0%							0%												
3	**ACABADOS E IMPERMABILIZACIONES**		**$718.752.582,33**	**78,42%**		%P			3,29%							0,00%							0,00%							0,00%									11,98%				
						$P			$ 30.178.352,99							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00									$ 109.786.665,56				
						$E			$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00									$ 0,00				
						%E			0%							0%							0%							0%									0%				
131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UCRETE HF 6 MM INCLUYE REALIZACIÓN DE ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	$680.677.326,49	74,26%	31	%P																																	11,98%				
						$P																																	$ 109.786.665,56				
						$E																																	$ 0				
						%E																																	0%				
132	JUNTAS DE DILATACIÓN. INCLUYE CORTE DEL CONCRETO, FONDO DE JUNTA, SELLO Y MALLA DE FIBRA DE VIDRIO TEJIDA.	ML	$31.587.611,42	3,45%	8	%P			2,58%																																	
						$P			$ 23.690.709																																			
						$E			$ 0																																			
						%E			0%																																			
133	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO).	M2	$6.487.644,42	0,71%	7	%P			0,71%																																	
						$P			$ 6.487.644,42																																			
						$E			0																																			
						%E			0																																			
4	**PINTURAS**		**$22.692.591,82**	**2,48%**		%P			0,00%							0,00%							1,74%							0,00%									0,00%				
						$P			$ 0,00							$ 0,00							$ 15.974.593,26							$ 0,00									$ 0,00				
						$E			$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00									$ 0,00				
						%E			0%							0%							0%							0%									0%				
141	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DEMARCACIÓN EN POLIASPARTICO DE DOS COMPONENTES TIPO SIKAFLOOR 510 O SIMILAR 100% SOLIDOS RESISTENTE A RAYOS UV BAJO OLOR.	ML	$6.717.998,56	0,73%	19	%P																																			
						$P																																			
						$E																																			
						%E																																			
142	PUNTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILACTACIONES)	M2	$15.974.593,26	1,74%	7	%P																	1,74%																	
						$P																	$ 15.974.593,26																	
						$E																	$ 0																	
						%E																	0%																	
5	**ASEO Y ESCOMBROS**		**$7.817.904,32**	**0,85%**		%P			0,00%							0,00%							0,00%							0,00%									0,00%				
						$P			$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00									$ 0,00				
						$E			$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00									$ 0,00				
						%E			0%							0%							0%							0%									0%				
151	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	M2	$7.613.005,17	0,83%	6	%P																																			
						$P																																			
						$E																																			
						%E																																			
152	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	$204.899,15	0,02%	15	%P																																			
						$P																																			
						$E																																			
						%E																																			
6	**ITEM NUEVOS**		**$35.338.145,94**	**3,86%**		%P			0,59%							0,59%							0,00%							0,00%									0,00%				
						$P			$ 5.373.574,51							$ 5.373.574,51							$ 0,00							$ 0,00									$ 0,00				
						$E			$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00									$ 0,00				
						%E			0%							0%							0%							0%									0%				
	RAYADO DE PISO PARA DEMOLICIÓN DE PLACA	ML	$12.308.540,89	1,34%	11	%P																																			
						$P																																			
						$E																																			
						%E																																			
	FRESADO DE PLACA DE CONCRETO DE 6 MM	M2	$23.029.605,05	2,51%	30	%P			0,59%							0,59%																										
						$P			$ 5.373.574,51							$ 5.373.574,51																										
						$E			$ 0							$ 0																										
						%E			0%							0%																										
	TOTAL PROYECTADO =		**$916.580.606,43**	**100%**		$P	**$ 57.839.813,37**							**$ 27.661.460,38**							**$ 49.574.421,69**							**$ 33.599.828,43**									**$ 109.786.665,56**				
						%P	**6,31%**							**3,02%**							**5,41%**							**3,67%**									**11,98%**				
	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO =					$E	**$ 0,00**							**$ 0,00**							**$ 0,00**							**$ 0,00**									**$ 0,00**				
						%E	**0,00%**							**0,00%**							**0,00%**							**0,00%**									**0,00%**				

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
CONTRATO DE OBRA N° 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025

CONVENCIONES: POR EJECUTAR / EJECUTADO

No.	Actividades a ejecutar	UN	Valor total AIU IVA	% equivalente	DIAS		SEMANA 18							SEMANA 19							SEMANA 20							SEMANA 21							SEMANA 22						TOTAL
							6-oct	7-oct	8-oct	9-oct	10-oct	11-oct	12-oct	13-oct	14-oct	15-oct	16-oct	17-oct	18-oct	19-oct	20-oct	21-oct	22-oct	23-oct	24-oct	25-oct	26-oct	27-oct	28-oct	29-oct	30-oct	31-oct	1-nov	2-nov	3-nov	4-nov	5-nov	6-nov	
1	**PRELIMINARES**		**$13.835.986,02**	**1,51%**		%P																																		**1,51%**
						$P																																		**$ 13.835.986,02**
						$E																																		**$ 7.039.868,30**
						%E																																		**0,77%**
112	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H=2,00 MTS	ML	$540.018,54	0,059%	4	%P																																		**0,059%**
						$P																																		**$ 540.018,54**
						$E																																		**$ -**
						%E																																		**0,00%**
113	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS INCLUYE RETIRO	M3	$8.610.874,52	0,94%	40	%P																																		**0,94%**
						$P																																		**$ 8.610.874,52**
						$E																																		**$ 7.039.868,30**
						%E																																		**0,77%**
114	LIMPIEZA DE JUNTAS INCLUYENDO EL RETIRO DE SELLO BITUMINOSO Y DEMÁS MATERIAL SUELTO. MATERIALES Y DEMÁS ASPECTOS NECESARIOS PARA LLEVARLA ACABO DICHA ACTIVIDAD.	ML	$4.277.328,29	0,47%	7	%P																																		**0,47%**
						$P																																		**$ 4.277.328,29**
						$E																																		**$ -**
						%E																																		**0,00%**
115	DESMONTE DE PUERTAS	M2	$407.764,68	0,04%	7	%P																																		**0,04%**
						$P																																		**$ 407.764,68**
						$E																																		**$ -**
						%E																																		**0,00%**
2	**CONCRETOS**		**$118.143.396,00**	**12,89%**		%P				0,00%							0,00%																								**12,89%**
						$P				$ 0,00							$ 0,00																								**$ 118.143.396,00**
						$E				$ 0,00							$ 0,00																								**$ -**
						%E				0%							0%																								**0,00%**
121	PLACA EN CONCRETO DE 4000 PSI 10 CM CON ACERO Y REFUERZO SINTÉTICO TIPO DRAMIX O SIMILAR UNIÓN SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR A PLACA EXISTENTE CON ACABADOS TIPO CSP GRADO 5 INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO	M2	$43.236.990,89	4,72%	30	%P																																		**4,72%**
						$P																																		**$ 43.236.990,89**
						$E																																		**$ -**
						%E																																		**0,00%**
122	PLACA EN CONCRETO DE 4000 PSI 6 CM CON ACERO Y REFUERZO SINTÉTICO TIPO DRAMIX O SIMILAR UNIÓN SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR A PLACA EXISTENTE CON ACABADOS TIPO CSP GRADO 5 INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO	M2	$52.282.519,99	5,70%	30	%P																																		**5,70%**
						$P																																		**$ 52.282.519,99**
						$E																																		**$ -**
						%E																																		**0,00%**
123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE REPARACIÓN TIPO SIKA EMACO S469 SIMILAR O SUPERIOR CON ACABADO TIPO CSP GRADO 5.	M3	$22.623.885,13	2,47%	14	%P																																		**2,47%**
						$P																																		**$ 22.623.885,13**
						$E																																		**$ -**
						%E																																		**0,00%**
3	**ACABADOS E IMPERMABILIZACIONES**		**$718.752.582,33**	**78,42%**		%P				16,77%							16,77%																								**78,42%**
						$P				$ 153.701.331,79							$ 153.701.331,79																								**$ 718.752.582,33**
						$E				$ 0,00							$ 0,00																								**$ -**
						%E				0%							0%																								**0,00%**
131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UCRETE HF 6 MM INCLUYE REALIZACIÓN DE ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	$680.677.326,49	74,26%	31	%P				16,77%							16,77%							16,77%							11,98%											**74,26%**
						$P				$ 153.701.331,79							$ 153.701.331,79							$ 153.701.331,79							$ 109.786.665,56											**$ 680.677.326,49**
						$E				$ 0							$ 0							$ 0							$ 0											**$ -**
						%E				0%							0%							0%							0%											**0,00%**
132	JUNTAS DE DILATACIÓN. INCLUYE CORTE DEL CONCRETO, FONDO DE JUNTA, SELLO Y MALLA DE FIBRA DE VIDRIO TEJIDA.	ML	$31.587.611,42	3,45%	8	%P																																		**3,45%**
						$P																																		**$ 31.587.611,42**
						$E																																		**$ -**
						%E																																		**0,00%**
133	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO).	M2	$6.487.644,42	0,71%	7	%P																																		**0,71%**
						$P																																		**$ 6.487.644,42**
						$E																																		**$ -**
						%E																																		**0,00%**
4	**PINTURAS**		**$22.692.591,82**	**2,48%**		%P				0,00%							0,27%							0,27%							0,19%										**2,48%**
						$P				$ 0,00							$ 2.475.052,10							$ 2.475.052,10							$ 1.767.894,36										**$ 22.692.591,82**
						$E				$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00										**$ -**
						%E				0%							0%							0%							0%										**0,00%**
141	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DEMARCACIÓN EN POLIASPARTICO DE DOS COMPONENTES TIPO SIKAFLOOR 510 O SIMILAR 100% SOLIDOS RESISTENTE A RAYOS UV BAJO OLOR.	ML	$6.717.998,56	0,73%	19	%P											0,27%							0,27%							0,19%										**0,73%**
						$P											$ 2.475.052,10							$ 2.475.052,10							$ 1.767.894,36										**$ 6.717.998,56**
						$E											$ 0							$ 0							$ 0										**$ -**
						%E											0%							0%							0%										**0,00%**
142	PUNTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILACTACIONES)	M2	$15.974.593,26	1,74%	7	%P																																		**1,74%**
						$P																																		**$ 15.974.593,26**
						$E																																		**$ -**
						%E																																		**0,00%**
5	**ASEO Y ESCOMBROS**		**$7.817.904,32**	**0,85%**		%P				0,00%							0,00%							0,00%							0,01%							0,83%			**0,85%**
						$P				$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 68.299,72							$ 7.613.005,17			**$ 7.817.904,32**
						$E				$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00			**$ -**
						%E				0%							0%							0%							0%							0%			**0,00%**
151	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	M2	$7.613.005,17	0,83%	6	%P																															0,83%			**0,83%**
						$P																															$ 7.613.005			**$ 7.613.005,17**
						$E																															$ 0			**$ -**
						%E																															0%			**0,00%**
152	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	$204.899,15	0,02%	15	%P																									0,01%										**0,02%**
						$P																									$ 68.299,72										**$ 204.899,15**
						$E																									$ 0										**$ -**
						%E																									0%										**0,000%**
6	**ITEM NUEVOS**		**$35.338.145,94**	**3,86%**		%P				0,00%							0,00%							0,00%							0,00%							0,00%			**3,86%**
						$P				$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00			**$ 35.338.145,94**
						$E				$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00			**$ -**
						%E				0%							0%							0%							0%							0%			**0,00%**
	RAYADO DE PISO PARA DEMOLICIÓN DE PLACA	ML	$12.308.540,89	1,34%	11	%P																																		**1,34%**
						$P																																		**$ 12.308.540,89**
						$E																																		**$ -**
						%E																																		**0,00%**
	FRESADO DE PLACA DE CONCRETO DE 6 MM	M2	$23.029.605,05	2,51%	30	%P																																		**2,51%**
						$P																																		**$ 23.029.605,05**
						$E																																		**$ -**
						%E																																		**0,00%**
	TOTAL PROYECTADO =		**$916.580.606,43**	**100%**		$P				**$ 153.701.331,79**							**$ 156.176.383,89**							**$ 156.176.383,89**							**$ 111.622.859,64**							**$ 7.613.005,17**			**$ 916.580.606**
						%P				**16,77%**							**17,04%**							**17,04%**							**12,18%**							**0,83%**			**0,77%**
	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO =					$E				**$ 0,00**							**$ 0,00**							**$ 0,00**							**$ 0,00**							**$ 0,00**			**$ 7.039.868**
						%E				**0,00%**							**0,00%**							**0,00%**							**0,00%**							**0,00%**			**0,77%**

Ing. Residente de Obra