NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: consultoría e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 31 del mes de octubre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	4764 del 09 de octubre de 2024.

Respetada subdirectora:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO CHICAMOCHA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y MOGOTES, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: No aplica

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA NO.	CO1.PCCNTR. 4316863 de 2023		
CONSULTOR:	CONSORCIO PUENTE CHICAMOCHA	NIT:	901.862.742-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 901583960-5 (participación 90%) y INTERVENTORIAS Y OBRAS DE SANTANDER S.A.S. NIT. 900.572.636-2 (participación 10%)		
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO CHICAMOCHA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y MOGOTES, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
FECHA DE INICIO:	13/09/2024	Fecha de generación del estado en ejecución en SECOP: 13/09/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE

			INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$104.095.008,00		
VALOR ADICIONES:	$0.00		
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$104.095.008,00		
ANTICIPO	El contratista mediante comunicación del 03/09/2024 presentó renuncia al anticipo.		
ANTICIPO OTORGADO:	No aplica		
ANTICIPO AMORTIZADO:	No aplica		
SALDO POR AMORTIZAR:	No aplica		
PLAZO INICIAL:	3 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	No aplica		
PRÓRROGA 1:	No aplica		
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	12/12/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
860124	2024	16	C-2499-0600-22-51102D-2499066-02	104.095.008,00	0,00	104.095.008,00
TOTAL				104.095.008,00	0,00	104.095.008,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO (No aplica)

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

A la fecha de corte del presente informe el consultor no ha presentado acta de costos para trámite de pago.

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal No. 6 para el periodo del 19 al 31 de octubre de 2024, para la fecha de corte del presente informe, se reporta un avance para el contrato de consultoría, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	**87.474.797,00**	**79,00**
INVERSIÓN CONSULTORIA PROGRAMADA ACUMULADA	12.900.509,00	42,58
INVERSIÓN CONSULTORIA EJECUTADA ACUMULADA	12.900.509,00	42,58
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	12.900.509,00	42,58

Los anteriores porcentajes de inversión programada y ejecutada están calculados respecto del valor total el contrato ($104.095.008,00).

Durante el mes de octubre, el consultor continuó con las actividades de campo (levantamiento topográfico, sondeos, ensayos geofísicos y batimetría), de otra parte adelantó la ubicación preliminar del eje del puente peatonal.

El consultor adelantó igualmente pruebas de refracción sísmica sobre la franja de terreno donde se ubicarán las estructuras de soporte del puente.

Durante el periodo del presente informe igualmente el consultor allegó al interventor documentos entregables relacionados con: Componente socio ambiental, componente hidráulico, componente de topografía y componente geotécnico. Lo anterior para revisión del interventor.

1.4.2. ANTICIPO (No aplica)

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 42,58%
Meta física ejecutada: 42,58%

Los anteriores porcentajes se fundamentan en la inversión programada y ejecutada, respecto del valor total el contrato ($104.095.008,00).

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024I-VBOG-065311
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/09/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de seguro de cumplimiento estatal NOMBRE: Aseguradora Nacional de Seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	10.409.500,80	96-44-101191632	30/08/2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	20.819.001,60	96-44-101191632	30/08/2024	13/12/2027
Calidad del servicio	31.228.502,40	96-44-101191632	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO	

Garantía de RCE (No aplica)

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA (No aplica)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA	OFICIO No.	ASUNTO	DESTINATARIO
24/09/2024	CE-INC-3448_2024-004-2024	Respuesta a oficio con radicado No. RE-INC-3448_2024-004-2024 y RE-INC-3448_2024-005-2024 – Entregables Post-Orden de inicio	ESTEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
27/09/2024	CE-INC-3448_2024-005-2024	Respuesta a oficio con asunto: Subsanación de las observaciones realizadas por la interventoría al producto de entregables post orden de inicio	ESTEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
18/10/2024	CE-INC-3448_2024-008-2024	Requerimientos Ambientales y generales para la correcta ejecución del contrato.	ESTEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
31/10/2024	CE-INC-3448_2024-010-2024	Respuesta a oficios con radicado No. RE-INC-3448_2024-012-2024, RE-INC-3448_2024-013-2024, RE-INC-3448_2024-014-2024 – Aprobación Etapa de Recolección de Información Primaria y Secundaria componente Geotécnico, Hidráulico e hidrológico y levantamiento Topográfico	ESTEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (No aplica)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de consultoría lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3448-2024		
CONTRATISTA:	INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS.	NIT:	901.752.114-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	No aplica		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO CHICAMOCHA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y MOGOTES, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
FECHA DE INICIO:	13/09/2024	2024S-VBOG-064551	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SPI
VALOR INICIAL:	$45.985.698,00		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$45.985.698,00		
ANTICIPO	El contrato no consideró la entrega de anticipo		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Tres (3) meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	12/12/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
857924	2024	16	C-2499-0600-22-51102D-2499066-02	45.985.698,00	0,00	45.985.698,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO (No aplica)

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

A la fecha de corte del presente informe, el interventor no ha presentado el acta de costos No. 1 para trámite de pago.

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal No. 6 para el periodo del 19 al 31 de octubre de 2024, para la fecha de corte del presente informe, el contrato reporta un avance de 47.00%. Lo anterior de acuerdo con la entrega de información por parte del consultor para su revisión y aprobación.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada (valor básico): $18.162.419,00 47,00%
Total, inversión ejecutada (valor básico): $18.162.419,00 47,00%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Garantía única de cumplimiento NOMBRE: Seguros del estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	4.598.569,80	CRC-100019995	30/08/2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	9.197.139,60	CRC-100019995	30/08/2024	14/12/2027
Calidad del Servicio	13.795.709,40	CRC-100019995	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO	

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024I-VBOG-065799
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:17/09/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO (No aplica)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
CE-INC-3448_2024-003-2024	18/09/2024	Remisión pólizas actualizadas según orden de inicio Cto. No, 3448 de 2024	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
CE-INC-3448_2024-006-2024	11/10/2024	Remisión Documentación aprobada por la interventoría Cto. de Consultoría No. 3446 de 2024	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (No aplica)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el periodo del presente informe no se presentaron inconvenientes de índole técnica, en la ejecución del contrato de consultoría y ejecución del contrato de interventoría. De acuerdo con lo informado por el interventor, al finalizar el mes de octubre, se viene cumpliendo por parte del consultor con la entrega de la información acorde con el programa establecido.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Durante el periodo del presente informe, no se presentaron inconvenientes de índole jurídica.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Durante el periodo del presente informe, no se presentaron inconvenientes de índole administrativa o financiera.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD.

Durante el periodo del presente informe, no se presentaron inconvenientes de índole ambiental, predial, social y de sostenibilidad. Lo anterior atendiendo a que se trata de un contrato de consultoría.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo del presente informe no se llevaron a cabo visitas de campo por parte del Supervisor al sitio del proyecto, en razón a la alta carga de trabajo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se ha participado en las reuniones de seguimiento convocadas por la unidad ejecutora, los días viernes de cada semana.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

Se le ha recomendado al interventor hacer seguimiento estricto al cumplimiento del cronograma de trabajo presentado por el consultor y la correspondiente entrega de productos para revisión y aprobación.

Cordialmente,



VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
M. P. No. 25202-21081 CND
Profesional Especializado 2828 Grado 20.