NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: consultoría e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 30 del mes de noviembre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	4764 del 09 de octubre de 2024.

Respetada subdirectora:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO CHICAMOCHA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y MOGOTES, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: No aplica

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA NO.	CO1.PCCNTR. 4316863 de 2023		
CONSULTOR:	CONSORCIO PUENTE CHICAMOCHA	NIT:	901.862.742-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 901583960-5 (participación 90%) y INTERVENTORIAS Y OBRAS DE SANTANDER S.A.S. NIT. 900.572.636-2 (participación 10%)		
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO CHICAMOCHA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y MOGOTES, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
FECHA DE INICIO:	13/09/2024	Fecha de generación del estado en ejecución en SECOP: 13/09/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE

			INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$104.095.008,00		
VALOR ADICIONES:	$0.00		
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$104.095.008,00		
ANTICIPO	El contratista mediante comunicación del 03/09/2024 presentó renuncia al anticipo.		
ANTICIPO OTORGADO:	No aplica		
ANTICIPO AMORTIZADO:	No aplica		
SALDO POR AMORTIZAR:	No aplica		
PLAZO INICIAL:	3 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	No aplica		
PRÓRROGA 1:	No aplica		
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	12/12/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
860124	2024	16	C-2499-0600-22-51102D-2499066-02	104.095.008,00	0,00	104.095.008,00
TOTAL				104.095.008,00	0,00	104.095.008,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO (No aplica)

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

A la fecha de corte del presente informe el consultor no ha presentado acta de costos para trámite de pago.

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal No. 6 para el periodo del 22 al 28 de noviembre de 2024, para la fecha de corte del citado informe, se reporta un avance para el contrato de consultoría, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	**87.474.797,00**	**79,00**
INVERSIÓN CONSULTORIA PROGRAMADA ACUMULADA	64.869.181,00	62,32
INVERSIÓN CONSULTORIA EJECUTADA ACUMULADA	51.041.011,00	49,03
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	51.041.011,00	49,03

Los anteriores porcentajes de inversión programada y ejecutada están calculados respecto del valor total del contrato ($104.095.008,00).

De acuerdo con lo anterior el consultor presenta un atraso del 13.29%

Durante el mes de octubre, el consultor ejecutó las siguientes actividades:

Entrega de subsanaciones relacionadas con los entregables de la etapa de recolección de información de conformidad con las observaciones a los documentos efectuadas por el interventor, así como también complementación de información, ajuste en cuanto a la presentación, organización y contenido de los mismos.

Entrega de informe de selección de alternativas: En lo correspondiente a la etapa No. 3, consistente en documento con esquemas de tres alternativas para puentes peatonales, sin allegar le documento completo junto con la metodología de selección de la alternativa a implementar.

El consultor presentó solicitud de Prórroga No. 1 al contrato 3446 de 2024 justificada en causas fortuitas. El interventor da inicio al proceso de evaluación y/o revisión de una posible prórroga al contrato de consultoría 3446 de 2024.

1.4.2. ANTICIPO (No aplica)

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

El contratista mediante comunicación del 03/09/2024 presentó renuncia al anticipo.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 62,32%
Meta física ejecutada: 49,03%

Los anteriores porcentajes se fundamentan en la inversión programada y ejecutada, respecto del valor total el contrato ($104.095.008,00).

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

El consultor presento solicitud de prórroga la cual esta siendo evaluada por el interventor, para su correspondiente aval.

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024I-VBOG-065311
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/09/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de seguro de cumplimiento estatal NOMBRE: Aseguradora Nacional de Seguros Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	10.409.500,80	96-44-101191632	30/08/2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	20.819.001,60	96-44-101191632	30/08/2024	13/12/2027

Calidad del servicio	31.228.502,40	96-44-101191632	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO

Garantía de RCE (No aplica)

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA (No aplica)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA	OFICIO No.	ASUNTO	DESTINATARIO
17/11/2024	CE-INC-3448_2024-016-2024	Solicitud de remisión informes que soportan la ejecución y entrega de la Etapa No. 2 y No. 3 del contrato de consultoría No. 3446 de 2024	ESTEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
17/11/2024	CE-INC-3448_2024-017-2024	Respuesta a oficio con radicado No. RE-INC-3448_2024-015-2024 – Acta de Costos No. 1 Contrato de Consultoría No. 3446 De 2024	ESTEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
21/11/2024	CE-INC-3448_2024-019-2024	Solicitud de documentos soporte para el trámite de la prórroga No. 1 al contrato de consultoría No. 3446 de 2024.	ESTEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
30/11/2024	CE-INC-3448_2024-025-2024	Reiteración comunicación No. CE-INC-3448_2024-016-2024 – Informes que soportan la ejecución y entrega de la etapa No. 2 y No. 3.	ESTEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
30/11/2024	CE-INC-3448_2024-027-2024	Remisión información Aprobada - Recolección de Información Primaria y Secundaria componente Geotécnico, Hidráulico e hidrológico y levantamiento Topográfico	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (No aplica)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de consultoría lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3448-2024		
CONTRATISTA:	INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS.	NIT:	901.752.114-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	No aplica		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO CHICAMOCHA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y MOGOTES, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
FECHA DE INICIO:	13/09/2024	2024S-VBOG-064551	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SPI
VALOR INICIAL:	$45.985.698,00		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$45.985.698,00		
ANTICIPO	El contrato no consideró la entrega de anticipo		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Tres (3) meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		

PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	12/12/2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
857924	2024	16	C-2499-0600-22-51102D-2499066-02	45.985.698,00	0,00	45.985.698,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO (No aplica)

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

El interventor presento el acta de costos No. 1 correspondiente al periodo 13 al 30 de septiembre por valor de $919.714, sin embargo, de común acuerdo con la unidad ejecutora, se acordó no tramitarla y esperar a tener un mayor valor a facturar.

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal No. 10 para el periodo del 22 al 28 de noviembre de 2024, para la fecha de corte del citado informe, el contrato reporta un avance de 47.00%. Lo anterior de acuerdo con la entrega de información por parte del consultor para su revisión y aprobación.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada (valor básico): $45.985.698,00 100,00%
Total, inversión ejecutada (valor básico): $21.613.278,00 47,00%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

El 21 de noviembre el interventor presento solicitud de prórroga al contrato 3448-2024 hasta el 27 de enero de 2025, de conformidad con la solicitud presentada por el consultor.

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Garantía única de cumplimiento NOMBRE: Seguros del estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	4.598.569,80	CRC-100019995	30/08/2024	HASTA LA

				LIQUIDACIÓN
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	9.197.139,60	CRC-100019995	30/08/2024	14/12/2027
Calidad del Servicio	13.795.709,40	CRC-100019995	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO	

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024I-VBOG-065799
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:17/09/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO (No aplica)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
CE-INC-3448_2024-013-2024	11/11/2024	Respuesta a oficio con radicado No. RE-INC-3448_2024-009-2024 – Observaciones Informe Mensual No. 1.	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
CE-INC-3448_2024-014-2024	11/11/2024	Radicación Acta de Costos No. 1 – Mes de Septiembre de 2024	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
CE-INC-3448_2024-015-2024	11/11/2024	Alcance a oficio No. CE-INC-3448_2024-014-2024 – Radicación Acta de Costos No. 1 – Mes de Septiembre de 2024	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
CE-INC-3448_2024-020-2024	21/11/2024	Remisión de aprobación de prórroga y documentos soportes del contrato de consultoría No. 3446 de 2024	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
CE-INC-3448_2024-	21/11/2024	Solicitud de prórroga al contrato de interventoría No. 3448 de 2024	SIRLEY DABEIBA MERCHAN

021-2024			CARREÑO
CE-INC-3448_2024-023-2024	22/11/2024	Respuesta a comunicación con radicado No. RE-INC-3448_2024-027-2024 – Observaciones Justificación Prórroga No. 1.	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (No aplica)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el periodo del presente informe no se presentaron inconvenientes de índole técnica, en la ejecución del contrato de consultoría y ejecución del contrato de interventoría. De acuerdo con lo informado por el interventor, al finalizar el mes de noviembre, se presenta atraso por parte del consultor con la entrega de la información acorde con el programa establecido. Por este motivo presento solicitud de prórroga.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Durante el periodo del presente informe, no se presentaron inconvenientes de índole jurídica.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Durante el periodo del presente informe, no se presentaron inconvenientes de índole administrativa o financiera. No obstante, tanto el consultor como el interventor a la fecha de corte del presente informe continúan sin presentar actas para pago, lo cual podría incidir en la falta de flujo de caja con consecuencias en el buen desarrollo de los contratos.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD.

Durante el periodo del presente informe, no se presentaron inconvenientes de índole ambiental, predial, social y de sostenibilidad. Lo anterior atendiendo a que se trata de un contrato de consultoría.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo del presente informe no se llevaron a cabo visitas de campo por parte del Supervisor al sitio del proyecto, en razón a que ya se terminaron los trabajos de campo y de otra parte no se ha programado ninguna visita por las partes para algún tema específico y que requieran mi acompañamiento.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se ha participado en las reuniones de seguimiento convocadas por la unidad ejecutora, los días viernes de cada semana. De otro lado se llevó a cabo la revisión del informe mensual de interventoría No. 1 y el acta de costos No. 1 de interventoría.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

Se le ha recomendado al interventor hacer seguimiento estricto al cumplimiento del cronograma de trabajo presentado por el consultor y la correspondiente entrega de productos para revisión y aprobación.

Cordialmente,



VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
M. P. No. 25202-21081 CND
Profesional Especializado 2828 Grado 20.