NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: consultoría e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 27 del mes de enero de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	4764 del 09 de octubre de 2024.

Respetada subdirectora:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO CHICAMOCHA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y MOGOTES, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: No aplica

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA NO.	CO1.PCCNTR. 4316863 de 2023		
CONSULTOR:	CONSORCIO PUENTE CHICAMOCHA	NIT:	901.862.742-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 901583960-5 (participación 90%) y INTERVENTORIAS Y OBRAS DE SANTANDER S.A.S. NIT. 900.572.636-2 (participación 10%)		
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO CHICAMOCHA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y MOGOTES, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
FECHA DE INICIO:	13/09/2024	Fecha de generación del estado en ejecución en SECOP: 13/09/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE

			INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL:	$104.095.008,00		
VALOR ADICIONES:	$0.00		
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$104.095.008,00		
ANTICIPO	El contratista mediante comunicación del 03/09/2024 presentó renuncia al anticipo.		
ANTICIPO OTORGADO:	No aplica		
ANTICIPO AMORTIZADO:	No aplica		
SALDO POR AMORTIZAR:	No aplica		
PLAZO INICIAL:	3 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	Una (1)		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 27 de enero de 2025		
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	27/01/2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
860124	2024	16	C-2499-0600-22-51102D-2499066-02	104.095.008,00	0,00	104.095.008,00
TOTAL				104.095.008,00	0,00	104.095.008,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO (No aplica)

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

A la fecha de corte del presente informe el consultor no ha presentado acta de costos para trámite de pago.

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal No. 18 para el periodo del 17 al 27 de enero de 2025, para la fecha de corte del citado informe, se reporta un avance para el contrato de consultoría, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	**87.474.797,00**	**79,00**
INVERSIÓN CONSULTORIA PROGRAMADA ACUMULADA	104.095.008,00	100,00
INVERSIÓN CONSULTORIA EJECUTADA ACUMULADA	104.095.008,00	100,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0,00	0,00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	104.095.008,00	100,00

Los anteriores porcentajes de inversión programada y ejecutada están calculados respecto del valor total del contrato ($104.095.008,00).

De acuerdo con lo anterior el consultor se encuentra cumpliendo con el cronograma de entregas de documentos.

Durante el mes de enero, el consultor ejecutó las siguientes actividades:

Entrega al interventor el plan de manejo ambiental para su revisión y aprobación.

Presentación al interventor de la versión final del informe de topografía y batimetría para su revisión y aprobación.

Entrega al interventor de la versión final del estudio de hidrología e hidráulica, para su revisión y aprobación.

Entrega al interventor de la versión final del estudio de geotecnia, para su revisión y aprobación.

Entrega al interventor de la versión final del diseño estructural de las alternativas planteadas, para su revisión y aprobación.

Entrega al interventor del documento del componente socio predial, para su revisión y aprobación.

Entrega al interventor del documento del componente ambiental, para su revisión y aprobación.

1.4.2. ANTICIPO (No aplica)

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

El contratista mediante comunicación del 03/09/2024 presentó renuncia al anticipo.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100,00%
Meta física ejecutada: 100,00%

Los anteriores porcentajes se fundamentan en la inversión programada y ejecutada, respecto del valor total el contrato ($104.095.008,00).

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
		Prórroga No. 1	Aprobada

Se adelantó el trámite de prórroga No. 1 el cual concluyó con la aprobación de la misma por las partes y aceptación en la página del SECOP II el día 04 de diciembre de 2024.

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024I-VBOG-065311
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 06/12/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de seguro de cumplimiento estatal NOMBRE: Aseguradora Nacional de Seguros Póliza de Cumplimiento			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	

		Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	10.409.500,80	96-44-101191632	30/08/2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	20.819.001,60	96-44-101191632	30/08/2024	13/12/2027
Calidad del servicio	31.228.502,40	96-44-101191632	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO	

ANEXO No. 3 – PRORROGA No.1

Cumplimiento	10.409.500,80	96-44-101191632 Anexo 3	30/08/2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	20.819.001,60	96-44-101191632 Anexo 3	30/08/2024	27/01/2028
Calidad del servicio	31.228.502,40	96-44-101191632 Anexo 3	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO	

Garantía de RCE (No aplica)

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA (No aplica)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA	OFICIO No.	ASUNTO	DESTINATARIO
16/01/2025	CE-INC-3448_2024-001-2025	Respuesta a comunicado con radicado No. RE-INC-3448_2024-034-2024 - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.	ESTEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN

16/01/2025	CE-INC-3448_2024-002-2025	Respuesta a entregables versión final – Topografía y Batimetría	ESTEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
16/01/2025	CE-INC-3448_2024-003-2025	Respuesta a entregables versión final – ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA.	ESTEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
16/01/2025	CE-INC-3448_2024-004-2025	Respuesta a entregables versión final – ESTUDIO GEOTECNICO	ESTEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
16/01/2025	CE-INC-3448_2024-005-2025	Respuesta a entregables versión final – DISEÑO ESTRUCTUTRAL DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS.	ESTEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
17/01/2025	CE-INC-3448_2024-006-2025	Solicitud Entregables Faltantes Versión Final	ESTEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
21/01/2025	CE-INC-3448_2024-007-2025	Reiteración Entrega Versión final Entregables – Contrato de Consultoria No. 3446 de 2024.	ESTEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
21/01/2025	CE-INC-3448_2024-010-2025	Solicitud entrega Informe Socio Predial	ESTEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
24/01/2025	CE-INC-3448_2024-011-2025	Respuesta a comunicado con radicado No. RE-INC-3448_2024-011-2025 – Diseño Estructural.	ESTEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
24/01/2025	CE-INC-3448_2024-012-2025	Respuesta a comunicado con radicado No. RE-INC-3448_2024-012-2025 – Avance Social.	ESTEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
24/01/2025	CE-INC-3448_2024-013-2025	Respuesta a comunicado con radicado No. RE-INC-3448_2024-007-2025 – Componente Ambiental	ESTEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
24/01/2025	CE-INC-3448_2024-014-2025	Respuesta a comunicado con radicado No. RE-INC-3448_2024-008-2025 – Aprobación Componente Hidráulico e Hidrológico.	ESTEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
24/01/2025	CE-INC-3448_2024-015-2025	Respuesta a comunicado con radicado No. RE-INC-3448_2024-00-2025 – Aprobación Componente Geotécnico.	ESTEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (No aplica)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de consultoría lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE	3448-2024

INTERVENTORIA NO.			
CONTRATISTA:	INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS.	NIT:	901.752.114-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	No aplica		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO CHICAMOCHA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y MOGOTES, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
FECHA DE INICIO:	13/09/2024	2024S-VBOG-064551	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SPI
VALOR INICIAL:	$45.985.698,00		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$45.985.698,00		
ANTICIPO	El contrato no consideró la entrega de anticipo		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Tres (3) meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	Una (1)		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 27 de enero de 2025		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	27/01/2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
857924	2024	16	C-2499-0600-22-51102D-2499066-02	45.985.698,00	0,00	45.985.698,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO (No aplica)

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

A la fecha de corte del presente informe el interventor no ha presentado actas de costos para pago.

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal No. 18 para el periodo del 17 al 27 de enero de 2025, para la fecha de corte del citado informe, el contrato reporta un avance de 100,00%. Lo anterior de acuerdo con la entrega de información por parte del consultor para su revisión y aprobación.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada (valor básico): $45.985.698,00 100,00%
Total, inversión ejecutada (valor básico): $45.985.698,00 100,00%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (No aplica)

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
		Prórroga No. 1	Aprobada

Se adelantó el trámite de prórroga No. 1 el cual concluyó con la aprobación de la misma por las partes y aceptación en la página del SECOP II el día 11 de diciembre.

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Garantía única de cumplimiento NOMBRE: Seguros del estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	4.598.569,80	CRC-100019995	30/08/2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	9.197.139,60	CRC-100019995	30/08/2024	14/12/2027
Calidad del Servicio	13.795.709,40	CRC-100019995	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO	

ANEXO No. 3 – PRORROGA No. 1

Cumplimiento	4.598.569,80	CRC-100019995 Anexo No. 3	30/08/2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	9.197.139,60	CRC-100019995 Anexo No. 3	30/08/2024	11/02/2028

Calidad del Servicio	13.795.709,40	CRC-100019995 Anexo No. 3	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (PRORROGA No. 1)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024I-VBOG-065799
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:12/12/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO (No aplica)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
Correo	17/01/2025	Respuesta a oficio conradicado No. RE-INC-3448_2024-009-2024 – Observaciones Informe Mensual No. 1.	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Correo	17/01/2025	Respuesta a oficio conradicado No. RE-INC-3448_2024-009-2024 – Observaciones Informe Mensual No. 1.	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Correo	17/01/2025	Solicitud de información para atender requerimiento Juzgado	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
2025S-VBOG-005364	31/01/2025	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ- 07702. Requerimiento entrega información Contrato 3446 de 2024	OSCAR LUIS HERAZO SEBA

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (No aplica)

MEMORANDO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

No.			

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el periodo del presente informe no se presentaron inconvenientes de índole técnica, en la ejecución del contrato de consultoría y ejecución del contrato de interventoría.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Durante el periodo del presente informe, no se presentaron inconvenientes de índole jurídica.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Durante el periodo del presente informe, no se presentaron inconvenientes de índole administrativa o financiera. No obstante, tanto el consultor como el interventor a la fecha de corte del presente informe continúan sin presentar actas para pago.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD.

Durante el periodo del presente informe, no se presentaron inconvenientes de índole ambiental, predial, social y de sostenibilidad. Lo anterior atendiendo a que se trata de un contrato de consultoría.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo del presente informe no se llevaron a cabo visitas de campo por parte del Supervisor al sitio del proyecto, en razón a que ya se terminaron los trabajos de campo y de otra parte no se ha programado ninguna visita por las partes para algún tema específico y que requieran de mi acompañamiento.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se ha participado en las reuniones de seguimiento convocadas por la unidad ejecutora. De otro lado se llevó a cabo la revisión del informe mensual de interventoría No. 2, No. 3 y No. 4.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

Se le ha recomendado al interventor hacer seguimiento estricto al cumplimiento del cronograma de trabajo presentado por el consultor y la correspondiente entrega de productos para revisión y aprobación.

Cordialmente,

VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
M. P. No. 25202-21081 CND
Profesional Especializado 2028 Grado 20.