SUBDIRECION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS
ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA.
Periodo:	Del _1_ del mes de _FEBRERO_ al _28_ del mes de _FEBRERO_.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCION 4443 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA"

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: _4,887_ Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2269 DE 2021		
CONTRATISTA:	INCOPAV	NIT:	830063087
REPRESENTANTE LEGAL	María Fernanda Marcelo Galindo		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA.		
FECHA DE INICIO:	22/02/2022	SGI 892422 del 22/02/2022	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SIG
VALOR INICIAL:	$ 8.622.782.704,00		

VALOR ADICIONES:	$ 0
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 8.622.782.704,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 2.562.251.103,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 46.741.238,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 2.225.663.282,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022
TOTAL PRÓRROGAS:	6 meses
PRÓRROGA 1:	2 DE DICIEMBRE DEL 2022 (6 MESES)
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 06 DE JUNIO DE 2023

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
79822	31/07/2022	No. 20 PROPIOS	C-2401-0600-82-0-2401020-02	$ 4.132.163.526,00	$ 1.558.416.000,00	$ 2.573.747.526
79822	31/07/2022	No. 20 PROPIOS	C-2401-0600-82-0-2401023-02	$ 4.490.619.178,00	$ 1.334.382.918,00	$ 3.156.236.260,00
TOTAL				$ 8.622.782.704,00	$ 2.892.798.918,00	$ 5.729.983.786,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11	$ 155.804.126,00	$ 1.138.569,00	$ 46.741.238,00	$ 110.201.457,00
Acta de Ajuste ___ No. 6	$ 25.501.041,00	$ 186.354,00	$ 7.650.312,00	$ 18.037.083,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 10 de fecha 1 al 28 de Febrero de 2023, para el periodo 01, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8.512.837.010,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 411.479.320,00	5.78%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 411.479.320,00	5.783%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 411.479.320,00	5.783%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$	2.562.251.103,00
Amortizado	$	46.741.238,00
Saldo	$	2.225.663.282,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 5,78
Meta física ejecutada %: 5,783

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _05_/_06_/_2023____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

Berkley Internacional Seguros Colombia S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 862.278.270,40	54509/ANEXO 7	29/12/2021	5/12/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 2.566.556.103,00	54509/ANEXO 7	29/12/2021	5/12/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1.724.556.540,80	54509/ANEXO 7	29/12/2021	5/06/2026
Estabilidad de la Obra	$ 2.586.834.811,20	54509/ANEXO 7	3/09/2023	5/06/2028
Calidad de estudios y diseño	$ 9.996.000,00	54509/ANEXO 7	3/09/2023	5/06/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 454.263.000,00	16366/ANEXO 5	22/02/2022	5/06/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

01-02-2023 INC-INVIAS-2269-INT-163	1/02/2023	CLAUDIA TRUJILLO	SOLICITUD APROBACION DE ITEMS NO PREVISTO
01-02-2023 INC-INVIAS-2269-INT-164	2/02/2023	CLAUDIA TRUJILLO	SUBSANACION OBSERVCANCIONES ITEMS NO PREVISTOS
2023-02-02 ARMCS-516-2023	2/02/2023	LUIS GONZALES OZUNA	Señalización Deficiente de las Obras del Contrato 2269 de 2021 (Sector Coveñas – Sabaneta).
2023-02-02 SGI 5090	2/02/2023	WILLIAM VALENCIA	Se comunica que los profesionales siguen vinculados en la dedicaciones relacionadas en su propuesta económica.
2023-02-03 DT-COR 5479	3/02/2023	WILLIAM VALENCIA	Asistencia Reunión 07 Febrero Coveñas y 09 Febrero DT Córdoba.
2023-02-03 DT-COR 5491	10/02/2023	WILLIAM VALENCIA	Comunicado ARMCS-516-2022 Señalizacion Deficiente Obras del Contrato 2269 de 2021. Por lo anteriormente expuesto.
2023-02-05 PMC-012	5/02/2023	WILLIAM VALENCIA	Cumplimiento compromisos pactados en el paro por la construcción de la vía guayabal – Coveñas Datos de la reunión: Lugar: CENTRO LUDICO DE COVEÑAS Fecha: MARTES 7 DE 2023 Hora: 9 AM
2023-02-06 INC-INVIAS-2269-INT-164	6/03/2023	CLAUDIA TRUJILLO	Suspensión de Actividades de retiro de carpeta asfáltica Tramo 3,
2023-02-06 INC-INVIAS-2269-INT-165	6/03/2023	CLAUDIA TRUJILLO	Radicación Hoja de Vida Auxiliar Residente de Obra.
2023-02-07 INC-INVIAS-2269-INT-166	6/02/2023	CLAUDIA TRUJILLO	RADICACIÓN INFORME SOCIAL ENERO 2023.
2023-02-07 INC-INVIAS-2269-INT-168	7/02/2023	CLAUDIA TRUJILLO	SUSPENSION DE ACTIVIDADES TRAMO 3 Y APROBACIÓN DE APU NO PREVISTOS.

2023-02-08 INC-INVIAS-2269-INT-169	8/02/2023	CLAUDIA TRUJILLO	SUBSANACION OBSERVACIONES ITEMS NO PREVISTOS
2023-02-08 DT-COR 6515	8/02/2023	WILLIAM VALENCIA	Asistencia Reunión 10 febrero 2023 convocada por Personeria de Coveñas.
INC-INVIAS-2269-INT-170	14/02/2023	CLAUDIA TRUJILLO	CONSIDERACIONES PARA REHABILITACION TRAMO 3.
15-02-2023 INC-INVIAS-2269-INT-171	15/02/2023	CLAUDIA TRUJILLO	Por medio de la presente se brinda respuesta a los requerimientos solicitados por la interventoría de acuerdo a lo siguiente.
15-02-2023 SGI 8054	16/02/2023	CLAUDIA TRUJILLO	Convocatoria comité de proyecto: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN TRAMO COVEÑAS – SABANETA. martes 21 de febrero de 2023.
20-02-2023 INC-INVIAS-2269-INT-172	20-20-2023	WILLIAM VALENCIA	Respuesta a oficio CI-N° 2263-2021-OFI N° 250 – Correcciones al informe social correspondiente al mes de enero 2023
20-02-2023 INC-INVIAS-2269-INT-173	21/02/2023	CLAUDIA TRUJILLO	SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR INSTRUCCIÓN DE PRESUNTOS GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY
24-02-2023 DT-COR 10013	24/02/2023	GABRIEL ANTONIO VITAL	Solicitud Consejo de Seguridad Municipio de Momil, De acuerdo a lo indicado por la Interventoría en oficio CI-N° 2263-2021-OFI N°255.
INC-INVIAS-2269-INT-174	25/02/2023	WILLIAM VALENCIA	Respuesta a oficio CI-N° 2263-2021-OFI N° 257 – Correcciones al informe ENERO 2023. INFORME SOCIAL ÚLTIMA VERSIÓN del 1 al 31 de enero 2023.
25-02-2023 INC-INVIAS-2269-INT-175	25/02/2023	WILLIAM VALENCIA	Entrega PDF “archivo” Actas de vecindad Tramo GUAYABAL 175 – 241.
25-02-2023 INC-INVIAS-2269-INT-176	27/02/2023	CLAUDIA TRUJILLO	RESPUESTA OFICIO No CI 2263-2021 OFI No 260 SUBSANACION SOLICITUD AJUSTES NO PREVISTOS.
28-02-2023 INC-INVIAS-2269-INT-177	28/02/2023	CLAUDIA TRUJILLO	SOPORTE PAGO DE NOMINA DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2263 DE 2021		
CONTRATISTA:	INGEVAL S.A.S	NIT:	822.004.859-1
REPRESENTANTE LEGAL	Claudia Milena Trujillo		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA		
FECHA DE INICIO:	22/02/2022	SGI 8927 del 22/02/2022	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SIG
VALOR INICIAL:	$ 999.999.999,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 999.999.999,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 252.100.840,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ -		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 22.277.760,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 95.308.230,00		

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022
TOTAL PRÓRROGAS:	6 meses
PRÓRROGA 1:	2 DE DICIEMBRE DEL 2022 (6 MESES)
PRÓRROGA 2:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 06 DE JUNIO DE 2023

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
80022	2022	No. 20 PROPIO	C-2401-0600-82-0-2401023-02	$ 999.999.999,00	$ 717.075.161,00	$ 282.294.838,00
TOTAL				$ 999.999.999,00	$ 717.075.161,00	$ 282.294.838,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 10	$ 74.259.200,00	$ 14.109.248,00	$ 22.277.760,00	$ 66.090.688,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. _10_De fecha_1 al 28 de Febrero de 2023 para el período 01 el contrato reporta un avance ejecutado de 48,33%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 999.999.999,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 674.277.724,00	67,42%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 483.282.097,00	56,04%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 560.433.974,00	56,04%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE POLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 99.999.999,00	65-44-101207421/ANEXO 15	30/12/2021	5/12/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 252.100.840,00	65-44-101207421/ANEXO	30/12/2021	5/12/2023

		15		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 199.999.999,00	65-44-101207421/ANEXO 15	30/12/2021	5/06/2023
Calidad del Servicio	$ 299.999.999,00	65-44-101207421/ANEXO 15	31/07/2022	31/07/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _02_/_12_/_2022____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO _

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CI-N° 2263-2021-	2/02/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	La interventoría ha recibido la información relacionada a la aprobación e inclusión de los precios visor INVIAS para alternativa de diseño correspondientes a las obras de mitigación para la falla estructural encontrada en el tramo 1
CI-N° 2263-2021-OFI N° 235	4/02/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Comunicado ARMCS-516-2023 - Señalización Deficiente de las Obras del Contrato 2269 de 2021 (Sector Coveñas – Sabaneta).
CI-N° 2263-2021-OFI N° 236	4/02/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE	Revisión cronograma de actividades Sociales del mes de Enero del 2023.

		LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	
CI-N° 2263-2021-OFI N° 237	6/02/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Solicitud de vallas informativas y lámparas de luz roja.
CI-N° 2263-2021-OFI N° 238	4/02/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Comunicado INC-INVIAS-2269- INT-164 - Suspensión de Actividades de retiro de carpeta asfáltica Tramo 3, manejo de RCD.
CI-N° 2263-2021-OFI N° 239	7/02/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Solicitud entrega de Informe mensual correspondiente al mes de enero – Contrato de Obra N°. 2269 de 2021.
CI-N° 2263-2021-OFI N° 240	8/02/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Respuesta a solicitudes de pago ordenes de desembolso de anticipo N.o 24, 25,26, 27 y 28
CI-N° 2263-2021-OFI N° 241	7/02/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Respuesta a suspensión de actividades tramo 3 y aprobación de APU no previstos y solicitud de aclaración de los limites en los tramos a intervenir.
CI-N° 2263-2021-OFI N° 242	8/02/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Solicitud entrega de información para dar cumplimiento a los compromisos pactados en comités técnicos.
CI-N° 2263-2021-OFI N° 243	10/02/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Respuesta a solicitudes de pago ordenes de desembolso de anticipo N.o 21, 28, 29, 30 y 31.
CI-N° 2263-2021-OFI N° 244	14/02/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR	Solicitud de cumplimiento del Manual de Señalización Vial y PMT sobre retrorreflexión en la señalización instalada en el Tramo 3.

		DE OBRA	
CI-N° 2263-2021-OFI N° 245	15/02/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA DIEGO JOSE ABAD ARANGO Director Territorial Córdoba	Solicitud ajustes a los APU NO PREVISTOS.
CI-N° 2263-2021-OFI N° 246	16/02/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA DIEGO JOSE ABAD ARANGO Director Territorial Córdoba	Solicitud ajustes a los APU NO PREVISTOS entrega del 15 de febrero de 2023.
CI-N° 2263-2021-OFI N° 247	16/02/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA DIEGO JOSE ABAD ARANGO Director Territorial Córdoba	Citación Visita de campo por parte de los especialistas hidráulicos al tramo 2 del proyecto
CI-N° 2263-2021-OFI N° 248	16/02/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Aprobación informe Mensual profesional Social mes de Noviembre y Diciembre 2022. se informa la APROBACIÓN de los informe correspondientes al área social para los periodos Noviembre y Diciembre del 2022,
CI-N° 2263-2021-OFI N° 249	18/02/2023	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES Subdirector Técnico Gestión Integral de Carreteras Nacionales € INVIAS	Atención a oficio SGI 8054 – Convocatoria comité de proyecto: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN TRAMO COVEÑAS-SABANETA
CI-N° 2263-2021-OFI N° 250	17/02/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Observaciones informe mensual profesional social mes de enero. una vez revisado el informe del área social correspondiente al periodo del 1 al 31 de enero del 2023, se disponen las siguientes observaciones:Se detallan dentro del informe observaciones o recomendaciones para

			aplicar. En el ANEXO N° 2 Formato Matriz cumplimiento de actividades sociales, se detallan los ajustes que se deben aplicar. En el formato Balance del estado social, se detallan los ajustes que se deben aplicar.
CI-N° 2263-2021-OFI N° 251	17/02/2023	SEÑORES VEEDURIAS CIUDADANA COVEÑAS SUCRE XXXXXXXXXXXXXXXX	Oficio Información y socialización programación DIACO para entrega de materiales en obra (ACERO Y PASADORES)
CI-N° 2263-2021-OFI N° 252	18/02/2023	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX NO SE APRUEBA HASTA NUEVAS ORDENES , DISMINUYA EL ATRASO DE OBRA
CI-N° 2263-2021-OFI N° 253	18/02/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Aprobación programa de inversiones y cronograma de obra.
CI-N° 2263-2021-	20/02/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Reiteración a la solicitud documentos faltantes y presencia en obra del equipo mínimo requerido en el anexo técnico del proyecto.
CI-N° 2263-2021-	22/02/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	ATENCIÓN A OFICIO INC-INVIAS-2269-INT-173 - SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR INSTRUCCIÓN DE PRESUNTOS GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY.
CI-N° 2263-2021-	22/02/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Solicitud de planillas de pago de Seguridad Social Integral.
CI-N° 2263-2021-	22/02/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Respuesta a oficio Correcciones al informe.
CI-N° 2263-2021-OFI N° 258	23/02/2023	LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA Supervisor del contrato de interventoría INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Entrega acta de Costos N° 10 Enero 2023

CI-N° 2263-2021-OFI N° 259	24/02/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Atención Oficios Nro INC-INVIAS-2269-INT-155 y INC- INVIAS-2269-INT-156
CI-N° 2263-2021-OFI N° 260	24/02/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Revisión APU radicados mediante correo electrónico el 23 de febrero de 2023
CI-N° 2263-2021-OFI N° 261	27/02/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Solicitud de agendamiento y realización Jornada de orden y aseo de residuos a causa de la obra.
CI-N° 2263-2021-OFI N° 262	27/02/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Remisión formatos Nuevos Ítems No Previstos.
CI-N° 2263-2021-OFI N° 263	27/02/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Solicitud de cumplimiento de concepto hidráulico relacionado a las acciones a tomar en los tramos que comprenden la vía Coveñas – Sabaneta
CI-N° 2263-2021-OFI N° 264	27/02/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Reiteración entrega soportes de pago de planillas de Seguridad Social Integral.
CI-N° 2263-2021-OFI N° 265	1/03/2023	DIEGO JOSE ABAD, DIRECTOR TERRIOTORIAL CORDOBA	Entrega parcial de obra N° 10, Acta de ajustes N°9
CI-N° 2263-2021-OFI N° 266	1/03/2023	DIEGO JOSE ABAD, DIRECTOR TERRIOTORIAL CORDOBA	Atención a oficio INVIAS DT-COR 10910
CI-N° 2263-2021-OFI N° 267	1/03/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Solicitud de suspensión del contrato No. 2269 de 2021.

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

La interventoría solicita al contratista un análisis de las condiciones de drenaje actuales, especialmente en lo que respecta a obras longitudinales como cunetas y filtros franceses. El objetivo es garantizar la vida útil de la estructura de pavimento mediante una adecuada gestión del drenaje.

La interventoría le ha soltado al contratista reiteradamente que presente un plan de contingencia de medidas específicas para reducir el retraso en la ejecución de la obra, en línea con la programación y el plan de inversión establecidos

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron novedades en el presente periodo

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se identificaron aspectos administrativos o financieros significativos en el informe correspondiente al período evaluado.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se identificaron aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad significativos en el informe correspondiente al período evaluado.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Comisión No. 27223 de 16/02/2023
Comisión No. 43023 de 24/02/2023

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.


Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, reuniones y visitas de obra.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

El contratista de obra debe revisar y ajustar el plan de trabajo y la programación para asegurarse de que estén alineados con los plazos establecidos. Identificar y abordar posibles cuellos de botella en la programación.

El contratista debe atender las recomendaciones del Interventor referente a los componentes técnico, ambiental y de calidad, de igual forma en el cumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución de las actividades del contrato

Cordialmente,



LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
CC: 1.103.101.402
Profesional Especializado Grado 13
Elaboró: Gustavo Zuluaga.
Ing. Apoyo Supervisión
CC: 1.233.339.748