SUBDIRECION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS
ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA.
Periodo:	Del _1_ del mes de _MAYO_ al _31_ del mes de _MAYO_.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCION 4443 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA"

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: _4,887_ Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2269 DE 2021		
CONTRATISTA:	INCOPAV	NIT:	830063087
REPRESENTANTE LEGAL	María Fernanda Marcelo Galindo		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA.		
FECHA DE INICIO:	22/02/2022	SGI 892422 del 22/02/2022	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SIG
VALOR INICIAL:	$ 8.622.782.704,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0		

ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 8.622.782.704,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 2.562.251.103,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 321.712.891,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.775.331.563,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022
TOTAL PRÓRROGAS:	6 meses
PRÓRROGA 1:	2 DE DICIEMBRE DEL 2022 (6 MESES)
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 06 DE JUNIO DE 2023

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
79822	31/07/2022	No. 20 PROPIOS	C-2401-0600-82-0-2401020-02	$ 4.132.163.526,00	$ 3.083.182.327,00	$ 1.048.981.199,00
79822	31/07/2022	No. 20 PROPIOS	C-2401-0600-82-0-2401023-02	$ 4.490.619.178,00	$ 1.334.382.918,00	$ 3.156.236.260,00
TOTAL				$ 8.622.782.704,00	$ 5.573.525.716,00	$ 4.205.217.459,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo	$ 1.072.376.303,00	$ 7.863.596,00	$ 321.712.891,00	$ 758.500.008,00

Parcial de Obra No. 14				
Acta de Ajuste ___ No. 9	$ 215.339.278,00	$ 1.573.633,00	$ 64.601.783,00	$ 152.311.128,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 13 de fecha 1 al 31 de mayo de 2023, para el periodo 01, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8.512.837.010,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.782.606.860,00	67,22%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 2.223.589.570,00	31,25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.223.589.570,00	31,25%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$	2.562.251.103,00
Amortizado	$	3231.712.891,00
Saldo	$	1.775.331.563,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 67,22
Meta física ejecutada %: 31,252

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
31/05/2023	24	SI	APROBADA

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _31_/_05_/_2023____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

Berkley Internacional Seguros Colombia S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 862.278.270,40	54509/ANEXO 7	29/12/2021	5/12/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 2.566.556.103,00	54509/ANEXO 7	29/12/2021	5/12/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1.724.556.540,80	54509/ANEXO 7	29/12/2021	5/06/2026
Estabilidad de la Obra	$ 2.586.834.811,20	54509/ANEXO 7	3/09/2023	5/06/2028
Calidad de estudios y diseño	$ 9.996.000,00	54509/ANEXO 7	3/09/2023	5/06/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 454.263.000,00	16366/ANEXO 5	22/02/2022	5/06/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2263 DE 2021		
CONTRATISTA:	INGEVAL S.A.S	NIT:	822.004.859-1
REPRESENTANTE LEGAL	Claudia Milena Trujillo		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA		
FECHA DE INICIO:	22/02/2022	SGI 8927 del 22/02/2022	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SIG
VALOR INICIAL:	$ 999.999.999,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 999.999.999,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$		

	252.100.840,00
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 24.170.518,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 24.975.059,00
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022
TOTAL PRÓRROGAS:	6 meses
PRÓRROGA 1:	2 DE DICIEMBRE DEL 2022 (6 MESES)
PRÓRROGA 2:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 06 DE JUNIO DE 2023

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
80022	2022	No. 20 PROPIO	C-2401-0600-82-0-2401023-02	$ 999.999.999,00	$ 925.730.236,00	$ 74.269.763,00
TOTAL				$ 999.999.999,00	$ 925.730.236,00	$ 74.269.763,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 14	$ 80.568.394,00	$ 15.307.994,00	$ 24.170.518,20	$ 71.705.870,66

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. _13_De fecha_1 al 30 de Abril de 2023 para el período 01 el contrato reporta un avance ejecutado de 89,27%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 999.999.999,00	100%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$	910.730.447,19	91,07%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$	892.689.963,00	89,27%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$	-	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$	725.050.031,00	89,27%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
31/05/2023	24	SI	APROBADA

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE POLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 99.999.999,00	65-44-	30/12/2021	5/12/2023

		101207421/ANEXO 15		
Buen Manejo Anticipo	$ 252.100.840,00	65-44-101207421/ANEXO 15	30/12/2021	5/12/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 199.999.999,00	65-44-101207421/ANEXO 15	30/12/2021	5/06/2023
Calidad del Servicio	$ 299.999.999,00	65-44-101207421/ANEXO 15	31/07/2022	31/07/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _31_/_05_/_2023____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO _

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CI-N° 2263-2021-OFI N° 327	3/05/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Atención a oficios INC-INVIAS-2269-INT-196 y alcance a solicitud de prórroga.
CI-N° 2263-2021-OFI N° 328	3/05/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Solicitud entrega de información correspondiente a ajustes y complementos de diseños pendientes por entrega.
CI-N° 2263-2021-OFI N° 329	3/05/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Solicitud entrega de plan de acción para mitigar atraso en ejecución de obras.

CI-N° 2263-2021-OFI N° 330	6/05/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Reiteración ajustes Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA
CI-N° 2263-2021-OFI N° 331	5/05/2023	Ingeniero: ELLEN OBEIMAR Director Territorial Córdoba	Oficio INC-INVIAS-2269-INT-201 - Respuesta comunicado CI-N° 2263-2021- OF N° 325 y solicitud de prórroga contrato de interventoría.
CI-N° 2263-2021-OFI N° 332	8/05/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Aprobación Informe Mensual del área Social mes de abril 2023 y visto bueno cronograma de actividades Mayo del presente año.
CI-N° 2263-2021-OFI N° 333	9/05/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	oficio Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Saneamiento Básico del municipio de Coveñas con asunto Daños ocasionados a espacios Públicos (Ciclo ruta y Sendero Peatonal del sector Guayabal).
CI-N° 2263-2021-OFI N° 334	10/05/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Solicitud reprogramación de anticipo.
CI-N° 2263-2021-OFI N° 335	11/05/2023	Ingeniero: ELLEN OBEIMAR Director Territorial Córdoba	Entrega parcial de obra N° 13, Acta de ajustes N°12
CI-N° 2263-2021-OFI N° 336	12/05/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Reiteración a la solicitud del uso adecuado de los elementos de protección personal en obra.
CI-N° 2263-2021-OFI N° 337	12/05/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Respuesta a solicitudes de pago ordenes de desembolso de anticipo N.º
CI-N° 2263-2021-OFI N° 338	12/05/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Atención oficio INC-INVIAS-987-INT-0204
CI-N° 2263-2021-OFI N° 339	15/05/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Relación de documentación no atendida y seguimiento a compromisos de comités de obra,

			INGEVAL S.A.S.
CI-N° 2263-2021-OFI N° 341	23/05/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Observaciones y comentarios ambientales al documento PAGA presentado por INCOPAV S.A.S.
CI-N° 2263-2021-OFI N° 343	24/05/2023	Ingeniero: ELLEN OBEIMAR Director Territorial Córdoba	Atención a comentarios INVIAS formatos No Previstos Fallo Tramo
CI-N° 2263-2021-OFI N° 344	24/05/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Solicitudes plan de contingencia e inicio de actividades en Tramo 2.
CI-N° 2263-2021-OFI N° 345	25/05/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Traslado oficio INVIAS DT-COR 29445 - oficio ARMCS-535-2023 - Desnivel de asfalto y cuneta PR10+500 al PR11+800.
CI-N° 2263-2021-OFI N° 346	26/05/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Traslado oficio INVIAS DT-COR 29434 -Estado descole del box ubicado en el PR6+0950 de la vía Coveñas – Sabaneta lado Izquierdo.
CI-N° 2263-2021-OFI N° 347	29/05/2023	Ingeniero: ELLEN OBEIMAR Director Territorial Córdoba	Traslado oficio INC-INVIAS-2269-INT-213 - Respuesta oficio 345 “Traslado oficio INVIAS DT-COR 29445 –oficio ARMCS-535-2023 - Desnivel de asfalto y cuneta PR10+500 al PR11+800”

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

La interventoría solicitó al contratista tomar medidas concretas para mitigar el retraso que se ha acumulado en la ejecución del proyecto con respecto a la programación y el plan de

inversión inicialmente establecidos. Se busca asegurar que los plazos acordados se cumplan de manera efectiva.

Se acompañó una visita de campo realizada por el director territorial y el supervisor técnico del INVIAS Córdoba el 26 de mayo de 2023. Durante esta visita, se verificaron in situ el estado y el manejo de las aguas del corredor, y se discutieron puntos críticos que requieren atención especial.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron novedades en el presente periodo

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se identificaron aspectos administrativos o financieros significativos en el informe correspondiente al período evaluado.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se identificaron aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad significativos en el informe correspondiente al período evaluado.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Comisión No. 177023 del 09 de mayo de 2023

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.


Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, reuniones y visitas de obra.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

El contratista de obra debe revisar y ajustar el plan de trabajo y la programación para asegurarse de que estén alineados con los plazos establecidos. Identificar y abordar posibles cuellos de botella en la programación.

El contratista debe atender las recomendaciones del Interventor referente a los componentes técnico, ambiental y de calidad, de igual forma en el cumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución de las actividades del contrato, so pena de verse inmerso en procesos administrativos sancionatorios.

Cordialmente,



LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
CC: 1.103.101.402
Profesional Especializado Grado 13
Elaboró: Gustavo Zuluaga.
Ing. Apoyo Supervisión
CC: 1.233.339.748