SUBDIRECION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS
ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA.
Periodo:	Del _1_ del mes de _JUNIO_ al _30_ del mes de _JUNIO_.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCION 4443 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA"

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: _4,887_ Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2269 DE 2021		
CONTRATISTA:	INCOPAV	NIT:	830063087
REPRESENTANTE LEGAL	María Fernanda Marcelo Galindo		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA.		
FECHA DE INICIO:	22/02/2022	SGI 892422 del 22/02/2022	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SIG
VALOR INICIAL:	$ 8.622.782.704,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0		

ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 8.622.782.704,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 2.562.251.103,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 277.077.724,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.441.040.812,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022
TOTAL PRÓRROGAS:	9 meses
PRÓRROGA 1:	2 DE DICIEMBRE DEL 2022 (6 MESES)
PRÓRROGA 2:	3 JUNIO DEL 2023 (3 MESES)
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
79822	31/07/2022	No. 20 PROPIOS	C-2401-0600-82-0-2401020-02	$ 4.132.163.526,00	$ 3.871.337.059,00	$ 395.717,00
79822	31/07/2022	No. 20 PROPIOS	C-2401-0600-82-0-2401023-02	$ 4.490.619.178,00	$ 1.334.382.918,00	$ 3.156.236.260,00
TOTAL				$ 8.622.782.704,00	$ 5.573.525.716,00	$ 3.551.953.440,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo	$ 923.592.413,00	$ 6.749.330,00	$ 277.077.724,00	$ 653.264.019,00

Parcial de Obra No. 15				
Acta de Ajuste ___ No. 10	$ 190.710.089,00	$ 1.393.651,00	$ 57.213.027,00	$ 134.890.713,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 14 de fecha 1 al 30 de junio de 2023, para el periodo 01, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8.512.837.010,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.177.638.690,00	58,72%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 3.147.181.980,00	44,234%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.147.181.980,00	44,234%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$	2.562.251.103,00
Amortizado	$	277.077.724,00
Saldo	$	1.441.040.812,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 58,72
Meta física ejecutada %: 44,234

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
31/05/2023	24	SI	APROBADA

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No.2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _31_/_05_/_2023____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE POLIZAS

Berkley Internacional Seguros Colombia S.A

Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 862.278.270,40	54509/ANEXO 9	29/12/2021	03/03/24.
Buen Manejo Anticipo	$ 2.566.556.103,00	54509/ANEXO 9	29/12/2021	3/03/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1.724.556.540,80	54509/ANEXO 9	29/12/2021	3/09/2026
Estabilidad de la Obra	$ 2.586.834.811,20	54509/ANEXO 9	3/09/2023	3/09/2028
Calidad de estudios y diseño	$ 9.996.000,00	54509/ANEXO 9	3/09/2023	3/09/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 454.263.000,00	16366/ANEXO 8	29/12/2021	3/09/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
01-06-2023 INC-INVIAS-2269-INT-217	1/06/2023	WILLIAM VALENCIA	Entrega informe social MAYO 2023 – Cronograma actividades JUNIO 2023.
06-06-2023 INC-INVIAS-2269-INT-218	6/06/2023	CLAUDIA TRUJILLO	Respuesta oficio CI-N° 2263-2021- OFI N° 346, Traslado oficio INVIAS DT-COR 2943
06-06-2023 INC-INVIAS-2269-INT-219	6/06/2023	CLAUDIA TRUJILLO	Respuesta oficio CI-N°_2263-2021- OFI_N° 344 - Solicitudes plan de contingencia e inicio de actividades en Tramo CI-N° 2263-2021-OFI N° 349
08-06-2023 INC-INVIAS-2269-INT-220	8/06/2023	CLAUDIA TRUJILLO	Retrasos avance de obra por suministro de mezcla asfáltica.
INC-INVIAS-2269- INT-221	23/06/2023	WILLIAM VALENCIA	Respuesta a oficio CI-N° 2263-2021- OFI N° 316
INC-INVIAS-2269- INT-222	26/06/2023	WILLIAM VALENCIA	INVITACIÒN A REUNIÒN DE SEGUIMIENTO DE OBRA. MIERCOLES 28 JUNIO 2023 9:30 AM INSTITUCIÒN EDUCATIVA SAN PEDRO CLAVEL – SEDE SACANA ABAJO.
SGI 35425	22/06/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO	Reiteracion a Requerimiento entrega acta de aprobación ajustes y complementos a diseños, y reprogramacion de obra Contrato No.2269-21

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2263 DE 2021		
CONTRATISTA:	INGEVAL S.A.S	NIT:	822.004.859-1
REPRESENTANTE LEGAL	Claudia Milena Trujillo		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA		
FECHA DE INICIO:	22/02/2022	SGI 8927 del 22/02/2022	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SIG
VALOR INICIAL:	$ 999.999.999,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 999.999.999,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 252.100.840,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ -		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 22.885.463,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 2.089.596,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	9 meses		
PRÓRROGA 1:	2 DE DICIEMBRE DEL 2022 (6 MESES)		
PRÓRROGA 2:	3 JUNIO DEL 2023 (3 MESES)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
80022	2022	No. 20 PROPIO	C-2401-0600-82-0-2401023-02	$ 999.999.999,00	$ 993.623.775,00	$ 6.376.224,00
111223	2023	No. 11 PROPIO	C-2401-0600-82-0-2401023-03	$ 199.863.148,00	$ 0,00	$ 199.863.148,00
TOTAL				$ 1.199.863.147,00	$ 993.623.775,00	$ 206.239.372,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 15	$ 76.284.876,00	$ 14.494.126,44	$ 22.885.463,00	$ 67.893.539,44

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. _14_De fecha_1 al 30 de junio de 2023 para el período 01 el contrato reporta un avance ejecutado de 82,6%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.199.863.147,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.077.648.092,00	89,81%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 991.046.113,00	82,60%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 991.046.113,00	82,60%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
5/06/2023	3

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
31/05/2023	24	SI	APROBADA

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE POLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 119.986.314,70	65-44-101207421/ANEXO 17	30/12/2021	3/03/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 252.100.840,00	65-44-101207421/ANEXO 17	30/12/2021	3/03/2024
Pago de Salarios, Prestaciones	$ 239.972.629,00	65-44-	30/12/2021	3/09/2026

Sociales e indemnizaciones.		101207421/ANEXO 17		
Calidad del Servicio	$ 359.958.944,00	65-44-101207421/ANEXO 17	31/07/2022	31/07/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _31_/_05_/_2023____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO _

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CI-N° 2263-2021-OFI N° 348	6/06/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Aprobación Informe Mensual del área Social mes de mayo 2023 y visto bueno cronograma de actividades Junio del presente año.
CI-N° 2263-2021-OFI N° 349	5/06/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Avance de ejecución de obra e inicio de actividades Tramo 2. NGEVAL S.A.S.
CI-N° 2263-2021-OFI N° 350	5/06/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Respuesta oficio INC-INVIAS-2269-INT-211 - ESTABILIDAD DE OBRA TRAMO 2 Y TRAMO 3.

CI-N° 2263-2021-OFI N° 351 OFI N° 351	5/06/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Respuesta oficio INC-INVIAS-2269-INT-214 - Respuesta oficio 312 y 328, Diseños y conceptos
CI-N° 2263-2021-OFI N° 352	6/06/2023	INGENIERO: JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad	Radicacion tercer Informe Trimestral del Componente Social, con sus respectivos anexos concernientes al periodo del 1 de marzo al 31 de mayo del presente año.
CI-N° 2263-2021-OFI N° 353	8/06/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Respuesta oficios INC-INVIAS-2269-INT-215 y INC-INVIAS-2269-INT-219.
CI-N° 2263-2021-OFI N° 354	8/06/2023	Ingeniero: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Director Territorial Córdoba INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS	Solicitud estado avance de retiro señalización instalada por la ASNV en tramo 1.
CI-N° 2263-2021-OFI N° 355	9/06/2023	Ingeniero: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Director Territorial Córdoba INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS	Traslado oficio INC-INVIAS-2269-INT-218 Respuesta oficio CI-N° 2263-2021-OFI N° 346, Traslado oficio INVIAS DT- COR 29434 - Estado descole del box ubicado en el PR6+0950 de la vía Coveñas – Sabaneta lado Izquierdo
CI-N° 2263-2021-OFI N° 356	9/06/2023	Ingeniero: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Director Territorial Córdoba INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS	Entrega parcial de obra N° 14, Acta de ajustes N°13
CI-N° 2263-2021-OFI N° 357	16/06/2023	Ingeniero: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Director Territorial Córdoba INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS	Radicación informe ejecutivo de interventoría y solicitud de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio. 1.
CI-N° 2263-2021-OFI N° 358	21/06/2023	Ingeniero: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Director Territorial Córdoba INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS	Respuesta correo PROGRAMACION DE REUNION COMUNIDAD DE SACANA – CÓRDOBA TRAMO 3. en la cual se resalta el compromiso de la internevtoria través del profesional social coordina, vigila, asiste y hace seguimiento a todas las actividades concernientes al plan de Gestión Social, así mismo, al desarrollo de acciones relacionadas con la atención

			de las veedurías y comités de participación comunitaria en ambos departamentos
CI-N° 2263-2021-OFI N° 359	21/06/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Respuesta a solicitudes de pago ordenes de desembolso de anticipo N.º 56 y 57
CI-N° 2263-2021-OFI N° 360	21/06/2023	ÁLVARO EDUARDO RUIZ MORALES Subdirector de Gestión Integral de Carreteras Nacionales INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS	Atención a oficio SGI 25095 – Requerimiento entrega acta de aprobación ajustes y complementos a diseños contrato No. 2269-21.
CI-N° 2263-2021-OFI N° 361	21/06/2023	MARIA FERNANDA MARCELO GALINDO, REPRESENTANTE LEGAL OBRA. GUSTAVO HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	Solicitud inicio de actividades en Tramo 2.
CI-N° 2263-2021-OFI N° 362	27/06/2023	Ingeniero: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA Interventoria No. 2263 DE 2021	Entrega informe interventoría correspondiente al mes de Mayo 2023.
CI-N° 2263-2021-OFI N° 363	26/06/2023	Ingeniero: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Director Territorial Córdoba INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS	Citación a reunión con la comunidad del Tramo 3 Sector Sacana Proyecto Coveñas - Sabaneta
CI-N° 2263-2021-OFI N° 364	29/06/2023	Ingeniero: ÁLVARO EDUARDO RUIZ MORALES Integral de Carreteras Nacionales INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS	Actualización garantías Contrato de Interventoría Nro. 2263 de 2021.

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Se identificó una interferencia significativa en el tramo 1 del proyecto, donde una red de alcantarillado se encontraba en mal estado y cubierta con materiales poco competentes. Esto planteó preocupaciones sobre la estabilidad de la estructura de pavimento. Como respuesta, se evaluó y diseñó la protección de esta red mediante el uso de una geomalla y se propuso una estructura de pavimento con materiales estabilizados.

El contratista presentó un comunicado en el que se aclaraba la estructura de pavimento a utilizar en el tramo 3, indicando la necesidad de reemplazar toda la estructura de pavimento en algunos sectores.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Se realiza prórroga del contrato de obra e Interventoría

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se identificaron aspectos administrativos o financieros significativos en el informe correspondiente al período evaluado.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se identificaron aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad significativos en el informe correspondiente al período evaluado.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el presente periodo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.


Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, reuniones y visitas de obra.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

El contratista de obra debe revisar y ajustar el plan de trabajo y la programación para asegurarse de que estén alineados con los plazos establecidos. Identificar y abordar posibles cuellos de botella en la programación.

El contratista debe atender las recomendaciones del Interventor referente a los componentes técnico, ambiental y de calidad, de igual forma en el cumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución de las actividades del contrato, so pena de verse inmerso en procesos administrativos sancionatorios.

Cordialmente,



LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
CC: 1.103.101.402
Profesional Especializado Grado 13
Elaboró: Gustavo Zuluaga.
Ing. Apoyo Supervisión
CC: 1.233.339.748