SUBDIRECION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS
ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA.
Periodo:	Del 1 del mes de diciembre al 10 del mes de diciembre de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCION 4443 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA"

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: _4,810_ Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2269 DE 2021		
CONTRATISTA:	INCOPAV	NIT:	830063087
REPRESENTANTE LEGAL	María Fernanda Marcelo Galindo		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS - SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA.		
FECHA DE INICIO:	22/02/2022	SGI 892422 del 22/02/2022	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SIG
VALOR INICIAL:	$ 8.622.782.704,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0		

ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 8.622.782.704,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 2.562.251.103,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	2.562.251.103,00
SALDO POR AMORTIZAR:	0,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022
SUSPENSIÓN 1:	15 DE JULIO DE 2022 (15 DÍAS)
AMPLIACIÓN 1 DE SUSPENSIÓN 1:	1 DE AGOSTO DEL 2022 (31 DÍAS)
AMPLIACIÓN 2 DE SUSPENSIÓN 1:	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (15 DÍAS)
AMPLIACIÓN 3 DE SUSPENSIÓN 1:	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (1MES)
REINICIO 1:	18 DE OCTUBRE DEL 2022
SUSPENSIÓN 2:	27 DE OCTUBRE DEL 2022 (20 DÍAS)
AMPLIACIÓN 1 DE SUSPENSIÓN 2:	17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 (10 DÍAS)
REINICIO 2:	18 DE OCTUBRE DEL 2022
PRÓRROGA 1:	2 DE DICIEMBRE DEL 2022 (6 MESES)
PRÓRROGA 2:	3 JUNIO DEL 2023 (3 MESES)
PRÓRROGA 3:	3 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (50 DÍAS)
SUSPENSIÓN 3:	20 DE OCTUBRE DE 2023
REINICIO 3:	7 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2023

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
79822	31/07/2022	No. 20 PROPIOS	C-2401-0600-82-0-2401020-02	$ 4.132.163.526,00	$ 4.132.163.526,00	$0,00
79822	31/07/2022	No. 20 PROPIOS	C-2401-0600-82-0-2401023-02	$ 4.490.619.178,00	$ 4.371.812.903,00	$ 118,806,275.00
TOTAL				$ 8.622.782.704,00	$ 8,503,976,429.00	$ 118,806,275.00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 21	$ 386,428,288.00	$ 7,939,284.00	$ 0,00	$ 394,367,572.00
Acta de Ajuste _16__ No. 21	$ 75,772,034.00	$ 553,719.00	$ 0,00	$ 76,325,753.00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 21 de fecha 1 al 10 de diciembre de 2023, para el periodo 21, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8.622.782.704,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 8.622.782.704,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 8,503,976,429.00	99.22%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 8,503,976,429.00	99.22%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$	2.562.251.103,00
Amortizado	$	2.562.251.103,00
Saldo	$	0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 99.22
Meta física ejecutada %: 99.22

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN

		ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/08/2023	45	SI	APROBADA

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: REINICIO No.3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _01_/_11_/_2023____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE POLIZAS **Berkley Internacional Seguros Colombia S.A** Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 862.278.270,40	54509/ANEXO 12	29/12/2021	Hasta la liquidación del Contrato
Buen Manejo Anticipo	$ 2.566.556.103,00	54509/ANEXO 12	29/12/2021	Hasta la liquidación del Contrato
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1.724.556.540,80	54509/ANEXO 12	29/12/2021	10/12/2028
Estabilidad de la Obra	$ 2.586.834.811,20	54509/ANEXO 12	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo definitivo de obra	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo definitivo de obra
Calidad de estudios y diseño	$ 9.996.000,00	54509/ANEXO 12	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo definitivo de obra	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo definitivo de obra

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 454.263.000,00	16366/ANEXO 12	29/12/2021	23/10/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2263 DE 2021		
CONTRATISTA:	INGEVAL S.A.S	NIT:	822.004.859-1
REPRESENTANTE LEGAL	Claudia Milena Trujillo		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA COVEÑAS-SABANETA (RUTA 90SC02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE Y CORDOBA		
FECHA DE INICIO:	22/02/2022	SGI 8927 del 22/02/2022	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SIG
VALOR INICIAL:	$ 999.999.999,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:	$ 199.863.148,00		
ADICIÓN N2:	$ 181.385.378,00		
ADICIÓN N3:	$ 100.634.989,00		
VALOR ACTUAL:	$1.481.883.514,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 252.100.840,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 252.100.840,00		
SALDO POR AMORTIZAR:			

	$0,00
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 5 DE JUNIO DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	9 meses
SUSPENSIÓN N°1:	15 DE JULIO DE 2022
PRÓRROGA 1:	5 DE DICIEMBRE DEL 2022 (6 MESES)
PRÓRROGA 2 Y ADICIÓN N°1.	5 JUNIO DEL 2023 (3 MESES)
PRÓRROGA 3 Y ADICIÓN N°2:	3 SEPTIEMBRE DE 2023 (50 DÍAS)
PRORROGA 4 Y ADICIÓN N°3:	11 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (20 DÍAS)
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
80022	2022	No. 20 PROPIO	C-2401-0600-82-0-2401023-02	$ 999.999.999,00	$ 999.999.999,00	$ 0
824423	2023	No. 11 PROPIO	C-2401-0600-82-0-2401023-03	$ 199.863.148,00	$ 199.863.148,00	$ 0
1026423	2023	No. 11 PROPIO	C-2401-0600-82-0-2401023-03	$ 181.385.378,00	$ 181.385.378,00	$0,00
1277023	2023	No. 11 PROPIO	C-2401-0600-82-0-2401023-02	$ 100.634.969,00	$ 94.462.444,00	$ 6.172.525,00
TOTAL				$1.481.883.514,00	$1.475.710.989,00	$ 6.172.525,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 21	$ 49.208.266,00	$ 9.349.571,00	$ 0,00	$ 58.557.837,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. _21 De fecha 1 al 10 de diciembre de 2023 para el período 21 el contrato reporta un avance ejecutado de 99.58%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.481.883.514,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.481.883.514,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.475.710.990,00	99.58%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.475.710.990,00	99.58%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/08/2023	45	SI	APROBADA

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 119.986.314,70	65-44-101207421/ANEXO 25	30/12/2021	10/06/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 252.100.840,00	65-44-101207421/ANEXO 25	30/12/2021	10/05/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 239.972.629,00	65-44-101207421/ANEXO 25	30/12/2021	10/12/2026
Calidad del Servicio	$ 359.958.944,00	65-44-101207421/ANEXO 25	31/07/2022	31/07/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO _

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se identificaron aspectos técnicos significativos en el informe correspondiente al período evaluado.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se identificaron aspectos jurídicos significativos en el informe correspondiente al período evaluado.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

De acuerdo con el balance de cantidades realizado por la interventoría se evidencia que las actividades propuestas por INCOPAV, se estiman en un valor de $ 7.114.919.471,00 lo que sería la ejecución total del contrato. A la fecha de terminación del plazo contractual, el contratista tiene un avance programado del 99,23% el cual corresponde un avance físico de $ 7,059,237,050.00 y a la fecha se evidencia un avance físico del 99,22% con un avance físico de $ 7,059,231,302.00. Se deja la observación de la no ejecución del total de los recursos del contrato $ 8.627.827.041,00, ya que, con la culminación del plazo contractual y la terminación de las obras, el contratista ejecutó un total de $ 8.503.976.429,00 lo que deja un rublo restante de $ 118.806.275,00.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se identificaron aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad significativos en el informe correspondiente al período evaluado.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el presente periodo.


5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, reuniones y visitas de obra.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda a la interventoría asegurar la elaboración y firma del acta de cierre o liquidación del contrato, como evidencia del cumplimiento de las obligaciones contractuales y de la conformidad por parte de la entidad contratante.

Cordialmente,



LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
CC: 1.103.101.402
Profesional Especializado Grado 13
Elaboró: Gustavo Zuluaga.
Ing. Apoyo Supervisión
CC: 1.233.339.748